

ANEXO I
Concessionária: Autopista Régis Bittencourt

Ano Concessão: 16º

Último Mês do Ano: Fev/2024

Mês: dez/23

Item	Descrição	Localização	Data da Não Objeção	Un.	Qnt	Execução da Obra		Interrupções Autorizadas	Avanço Físico Acumulado Anterior (%)	Avanço Físico no Mês 10 (%)	Avanço Físico no Ano (%)	Status
						Início	Conclusão					
5.1.2.1	CONTORNO NORTE DE CURITIBA, EM PISTA DUPLA, KM 11,785	-		Un.	1,00	01/02/24	17/02/24	Não	0,00%	0,00%	0,00%	Não Iniciada
5.1.3.B	RUAS LATERAIS - TABOÃO DA SERRA, EMBU, SÃO LOURENÇO DA SERRA E ITAPECERICA DA SERRA.	-		km	20,00	01/02/24	17/02/24	Não	0,00%	0,00%	0,00%	Não Iniciada (*)
5.1.3.C	RUAS LATERAIS - MIRACATU, REGISTRO, PARIQUERA AÇÚ, JACUPIRANGA E CAJATI. EXTENSÃO	-	18/05/13	km	20,00	01/12/13	17/02/24	Não	94,05%	0,00%	0,00%	Não Iniciada
5.1.3.D	RUAS LATERAIS - CAMPINA GRANDE DO SUL, QUATRO BARRAS, COLOMBO E CURITIBA. EXTENSÃO	-	18/06/12	km	15,00	01/01/14	17/02/24	Não	91,53%	0,00%	0,00%	Não Iniciada
5.1.8.1	TREVO EM DESNÍVEL, COM ALÇAS, EM PISTA SIMPLES - COMPLETO - KM 277+600M	277+600	05/01/15	Unid.	1,00	01/02/15	17/02/24	Não	3,17%	0,00%	0,00%	Não Iniciada
5.1.8.4	CONTORNO NORTE DE CURITIBA - INTERSEÇÃO COM BR-476/PR			Unid.	1,00	01/02/24	17/02/24	Não	0,00%	0,00%	0,00%	Não Iniciada
5.1.8.5	CONTORNO NORTE DE CURITIBA - INTERSEÇÃO COM A PR-417			Unid.	1,00	01/02/24	17/02/24	Não	0,00%	0,00%	0,00%	Não Iniciada
5.1.9.4	BR-116/SP - KM 312+200M	312+200	30/07/13	Unid.	1,00	01/07/14	17/02/24	Não	45,00%	1,35%	41,16%	Em Andamento
5.1.10.4	CONTORNO NORTE DE CURITIBA - INTERSEÇÃO BR-116/PR			Unid.	1,00	01/02/24	17/02/24	Não	0,00%	0,00%	0,00%	Não Iniciada
5.1.11.2	PASSAGEM SUPERIOR AV. SANTOS DUMONT			Unid.	1,00	01/02/24	17/02/24	Não	0,00%	0,00%	0,00%	Não Iniciada

Item	Descrição	Localização	Data da Não Objeção	Un.	Qnt	Execução da Obra		Interrupções Autorizadas	Avanço Físico Acumulado Anterior (%)	Avanço Físico no Mês 10 (%)	Avanço Físico no Ano (%)	Status
						Início	Conclusão					
5.1.11.3	PASSAGEM INFERIOR RUA PEDRO OSAKI			Unid.	1,00	01/02/24	17/02/24	Não	0,00%	0,00%	0,00%	Não Iniciada
5.1.11.4	PASSAGEM INFERIOR RUA MARCOS CARDOSO			Unid.	1,00	01/02/24	17/02/24	Não	0,00%	0,00%	0,00%	Não Iniciada
5.1.11.5	PASSAGEM SUPERIOR RUA PRESIDENTE FARIA			Unid.	1,00	01/02/24	17/02/24	Não	0,00%	0,00%	0,00%	Não Iniciada
5.2.2.C	EXECUÇÃO DE TERCEIRAS FAIXAS - LOCAIS A DEFINIR 30 KM			km	30,00	01/04/24	17/02/24	Não	0,00%	0,00%	0,00%	Não Iniciada

LEGENDA:

Itens anteriormente iniciados que não tiveram Avanço Físico desde o 11º Ano de Concessão

Extensão de 1.273 m de Rua Lateral sem Projeto. Concessionária informa proposta de uso no Projeto do Contorno Norte de Curitiba.

Projeto Funcional recebeu a Não Objeção através do Ofício 317/2020/GEENG/SUINF (3483380 - Processo nº 50500.025114/2012-41).

Audiência Pública realizada em 21/12/2022.

Não Objeção ao Planejamento Anual através do OFÍCIO SEI nº 37114/2022/GECON/SUROD/DIR-ANTT (14584135), de 13/12/2022

Planejamento Anual, sem Inexecuções (PER não tem obras previstas no 16º Ano) - 50500.259530/2022-13

(*) Tratativas para a municipalização do trecho de Taboão da Serra/SP (km 268,90 ao 275,45) - Despacho GEFOP (18360862) para GEGIR - atualização do PER e a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro