

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO



Obra: Manutenção e Recuperação do prédio da METROLOGIA	DATA:	25/09/2020
Endereço: Av. Prof. Luís Freire, 200 - Cidade Universitária, Recife - PE	FONTE:	DATA BASE:
Cliente: CRCN - METROLOGIA	SINAPI	AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI (R\$) E %		MÊS		
				1	2	3
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 53.368,72	9,72%	33,33%	33,33%	33,34%
				R\$ 17.787,79	R\$ 17.787,79	R\$ 17.793,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.914,03	2,35%	50,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 6.457,01	R\$ 3.228,51	R\$ 3.228,51
3	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 15.976,87	2,91%	33,33%	33,33%	33,34%
				R\$ 5.325,09	R\$ 5.325,09	R\$ 5.326,69
4	FACHADA	R\$ 100.239,33	18,26%	60,00%	40,00%	
				R\$ 60.143,60	R\$ 40.095,73	
5	COBERTURA	R\$ 305.056,31	55,58%		40,00%	60,00%
					R\$ 122.022,52	R\$ 183.033,79
6	ÁREA EXTERNA	R\$ 2.751,01	0,50%	100,00%		
				R\$ 2.751,01		
7	ÁREA INTERNA	R\$ 55.687,85	10,15%	50,00%	50,00%	
				R\$ 27.843,93	R\$ 27.843,93	
8	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.858,36	0,52%			100,00%
						R\$ 2.858,36
TOTAL		R\$ 548.852,48	100,00% MÊS =>	R\$ 120.308,43	R\$ 216.303,57	R\$ 212.240,47
			% =>	21,92%	39,41%	38,67%
			ACUMULADO=>	R\$ 120.308,43	R\$ 336.612,00	R\$ 548.852,48