

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DEC - DOC  
6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO**  
*(Batalhão Simon Bolívar)*

**PLANO DE TRABALHO  
( 26.001.17.21.02.72.03 )**


**OBRA:** Execução dos serviços de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-432/RR, trecho: Entr. BR-174/201/RR (Novo Paraíso x Entr. BR-401/RR), subtrecho: Vila Central (km 167,60) x Município de Cantá (km 193,30), segmento: km 167,60 x km 180,30, extensão: 12,70 km.

**ÓRGÃO FINANCIADOR:** DNIT

**INSTRUMENTO LEGAL:** TED 622/2017

<b>DOTAÇÃO (Ref: Nov/16) .....</b>	<b>:</b>	<b>R\$</b>	<b>12.697.099,49</b>
<b>1º REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRA .....</b>	<b>:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.518.239,58</b>
<b>VALOR DO PTRAB (Ref: Nov/2019) .....</b>	<b>:</b>	<b>R\$</b>	<b>17.215.339,07</b>

**APROVADO EM BOLETIM INTERNO:**



**PLANO DE TRABALHO**  
**( 26.001.17.21.02.72.03 )**

**1- DADOS CADASTRAIS**

a. Proponente


<b>Órgão / Entidade Proponente</b> 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO				<b>CNPJ:</b> 07.534.932/0001-63	
<b>Endereço</b> Av Capitão Ene Garcez, 1037 - Mecejana					
<b>Cidade</b> Boa Vista	<b>UF</b> RR	<b>C.E.P.</b> 69304-000	<b>DDD / Telefone</b> (95) 3623-9029	<b>EA</b> FEDERAL	
<b>Conta Corrente</b> 9973280632	<b>Banco</b> 001	<b>Agência</b> 3797	<b>Código Identificador de Depósito</b>		
<b>Nome do Responsável</b> CARLOS EVANDO DOS SANTOS			<b>C.P.F.</b> 201.719.958-30		
<b>C.I. / Órgão Expedidor</b> 011.157.074-3/MD	<b>Cargo</b> TEN CEL	<b>Função</b> ORDENADOR DE DESPESAS	<b>Matrícula</b> -		
<b>Endereço</b> AV. CAPITÃO ENE GARCEZ, 1445 - Mecejana				<b>C.E.P.</b> 69304-000	

b. Outros Participes

<b>Nome</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>EA</b>
<b>Endereço</b>	<b>C.E.P.</b>	

**2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO**

<b>TÍTULO DO PROJETO</b> Execução dos serviços de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-432/RR, trecho: Entr. BR-174/201/RR (Novo Paraíso x Entr. BR-401/RR), subtrecho: Vila Central (km 167,60) x Município de Cantá (km 193,30), segmento: km 167,60 x km 180,30, extensão: 12,70 km.	<b>PERÍODO DA EXECUÇÃO</b>	
	<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>
	16/10/2017	03/02/2022
<b>IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO</b> Execução dos serviços de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-432/RR, trecho: Entr. BR-174/201/RR (Novo Paraíso x Entr. BR-401/RR), subtrecho: Vila Central (km 167,60) x Município de Cantá (km 193,30), segmento: km 167,60 x km 180,30, extensão: 12,70 km., abrangendo revisão de projeto, serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, sinalização, obras complementares e de proteção ambiental.		
<b>Justificativa da Proposição 01</b> Possibilitar ao Exército Brasileiro o adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional na área de engenharia de construção, de forma permanentemente ajustada a Doutrina Militar Terrestre, para atuar eficazmente no apoio às operações militares, de combate e logística.		
<b>Justificativa da Proposição 2:</b> a) A 1ª RPFO visa correções nos 5km iniciais, atualizando o projeto para as condições reais da obra, e considerando solicitações de alterações por meio do DNIT no que se refere ao estudo hidrológico e tráfego. Tais estudos acarretaram alterações nas disciplinas de Terraplenagem, Drenagem, Sinalização, Proteção Ambiental e Pavimentação. As principais alterações foram: inclusão do projeto de interseção, inserção do serviço de compactação de aterros a 100% proctor intermediário, alteração dos quantitativos de escavação, carga e transporte, modificação nas camadas do pavimento devido a alteração do número N, modificação de dispositivo de obra de arte corrente, modificação dos locais de implantação de dispositivos de drenagem superficial, modificação da sinalização vertical e horizontal e alteração nos transportes. b) Com base na Portaria nº 7093 (7091644), de 09/12/2020, publicada no Boletim Administrativo nº 235, de 10/12/2020, que aprova a 1ªRPFO com reflexo financeiro positivo no projeto encaminha-se o presente Plano de Trabalho atualizado.		



**PLANO DE TRABALHO**  
**( 26.001.17.21.02.72.03 )**

**3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)**

Meta/Ano	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.	TERRAPLENAGEM	m³	240.298	15/12/2017	30/04/2021
	2.	PAVIMENTAÇÃO	t	16.305	13/02/2020	30/05/2021
	3.	DRENAGEM	m	5.254	13/02/2020	03/09/2021
	4.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	m	224	20/12/2018	15/05/2021
	R, 30 de mar	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	m²	9.077	13/02/2020	03/06/2021
	6.	PROTEÇÃO AMBIENTAL	m²	407.650	28/02/2019	03/08/2021
	7.	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MAT BETUMINO	t	2.243	13/02/2020	30/05/2021
	8.	TRANSPORTES	tkm	2.204.649	15/12/2017	03/08/2021
	9.	SERVIÇOS PRELIMINARES	meses	36	16/10/2017	03/08/2021
	10.	MEDIDAS ADMINISTRATIVAS	meses	6	03/08/2021	03/02/2022

**4 - PLANO DE APLICAÇÃO**

Natureza da Despesa		Total (R\$)	Concedente (R\$)	Proponente (R\$)
Código	Especificação			
ND 44.90.51	Obras e instalações	R\$ 17.215.339,07	R\$ 17.215.339,07	
Total Geral		R\$ 17.215.339,07	R\$ 17.215.339,07	R\$ -

**PLANO DE TRABALHO**  
**( 26.001.17.21.02.72.03 )**

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Concedente

META	nov-17	nov-17	nov-17	nov-17	nov-17	dez-17
1						
META	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18
1						R\$ 4.500.000,00
Boa Vista/RR, 30 de março de 2021.						
META	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	jan-19
1			R\$ 500.000,00			
META	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19
1		R\$ 7.000.000,00				
META	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	jan-20
1						
META	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20
1		R\$ 697.099,49				
META	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21
1						
META	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21
1			R\$ 4.518.239,58			
META	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	jan-22
1						

**PLANO DE TRABALHO**  
( 26.001.17.21.02.72.03 )

**6. ORÇAMENTO DA OBRA**

PREÇOS REFERENTES A:

NOV/15

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>				
1.1	DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M2	639.787,50	0,35	223.925,62
1.2	ROÇADA MANUAL	HA	2,91	749,51	2.181,07
1.3	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 50 M	M3	4.125,87	2,23	9.200,69
1.4	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 50 A 200M C/E	M3	15.108,87	6,78	102.438,12
1.5	Boa Vista/RR, 30 de março de 2021.	M3	34.517,95	7,42	256.123,16
1.6	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 400 A 600M C/E	M3	26.759,20	8,01	214.341,22
1.7	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 600 A 800M C/E	M3	20.010,56	8,62	172.491,06
1.8	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 800 A 1000M C/E	M3	14.311,40	9,18	131.378,66
1.9	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 1000 A 1200M C/E	M3	4.839,77	9,66	46.752,17
1.10	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 1200 A 1400M C/E	M3	21.189,81	10,19	215.924,14
1.11	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 1400 A 1600M C/E	M3	22.205,28	10,62	235.820,03
1.12	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 1600 A 1800M C/E	M3	12.072,12	10,81	130.499,58
1.13	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 1800 A 2000M C/E	M3	24.506,91	11,61	284.525,28
1.14	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 2000 A 3000M C/E	M3	40.850,66	13,07	531.304,12
1.15	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M3	45.985,69	3,09	142.095,78
1.16	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	96.577,71	3,49	337.056,20
1.16.1	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	46.064,81	4,62	212.819,42
1.17	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	M2	384,00	41,64	15.989,76
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.264.866,08</b>
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	151.501,21	0,93	140.896,12
2.2	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M3	23.749,81	13,37	317.534,95
2.3	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M3	10.880,39	13,37	145.470,81
2.3.1	BASE ESTAB.GRANUL.C/ MIST.SOLO - AREIA NA PISTA	M3	10.416,70	16,44	171.250,54
2.4	IMPRIMAÇÃO	M2	139.990,58	0,23	32.197,83
2.5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	175.762,57	0,16	28.122,01
2.6	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/EMULSÃO BC	M2	27.161,01	1,92	52.149,13
2.6.1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/EMULSÃO BC	M2	-	5,96	-
2.7	CBUQ - CAPA ROLAMENTO AC/BC	T	6.458,90	133,76	863.942,46
2.7.1	CBUQ - CAPA ROLAMENTO AC/BC	T	3.607,76	133,99	483.403,76
2.8	CBUQ - "BINDER" AC/BC	T	6.238,25	134,28	837.672,21
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.072.639,82</b>
<b>3</b>	<b>DRENAGEM</b>				
3.1	VALETA PROT.CORTES C/REVEST. VEGETAL - VPC 01	M	360,00	53,99	19.436,40
3.2	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC	M	-	32,93	-
3.2.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC - SEM LASTRO	M	4.893,90	27,03	132.282,11
3.3	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC	UND	67,00	47,57	3.187,19
3.4	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	37,00	57,96	2.144,52
3.5	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP.CANAL RETANG -DAR 02 AC/BC	M	506,95	76,81	38.938,82
3.6	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC	UND	135,00	249,99	33.748,65
3.7	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 AC/BC/PC	UND	1,00	817,34	817,34
3.8	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 AC/BC	UND	640,00	44,83	28.563,20
3.9	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UND	4,00	2.610,04	10.440,16
3.10	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 AC/BC/PC	UND	1,00	3.704,44	3.704,44
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>273.262,83</b>
<b>4</b>	<b>OBRAS DE ARTE CORRENTES</b>				
4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT.1A CAT.	M3	3.042,38	5,41	16.459,27
4.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	2.283,84	18,12	41.383,18
4.3	BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL AC/BC/PC	UND	9,00	983,57	8.852,13
4.4	BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,00	1.610,87	1.610,87
4.5	BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UND	9,00	2.454,09	22.086,81
4.6	BOCA BDTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,00	4.889,09	29.334,54
4.7	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	UND	2,00	14.340,22	28.680,44
4.8	CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC	M	83,00	312,86	25.967,38
4.9	CORPO BSTC D=0,80 M AC/BC/PC	M	-	488,90	-
4.10	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC	M	50,00	678,86	33.943,00
4.11	CORPO BDTC D=1,20 M AC/BC/PC	M	57,00	1.802,96	102.768,72
4.12	CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	M	14,00	1.862,25	26.071,50
4.14	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	66,80	54,31	3.627,90
4.15	CONCR. ESTR. FCK=15MPA-C.RAZ.USO GER CONF.LANÇAC/BC	M3	2,88	392,57	1.130,60
4.16	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES	M3	58,14	91,11	5.297,13
4.17	BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,00	3.413,89	6.827,78
4.18	CORPO BDTC D=1,00 M AC/BC/PC	M	20,00	1.416,62	28.332,40
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>382.373,65</b>
<b>5</b>	<b>SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>				
5.1	CERCAS DE ARAME FARPADO COM SUPORTES DE MADEIRA	M	24.855,00	16,45	408.864,75
5.2	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	M2	146,32	379,57	55.538,68
5.3	PINTURA FAIXA -TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA - 1 ANO (TERC)	M2	6.330,46	20,60	130.407,47
5.4	DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN / IMPL.)	M	96,00	417,88	40.116,48
5.5	ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN/ IMPL)	M	96,00	441,21	42.356,16
5.6	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UND	510,00	47,23	24.087,30
5.7	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	UND	8.427,00	18,28	154.045,56
5.8	REMOÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO COM MOURÃO EM MADEIRA	M	1.664,49	0,29	482,70

2º Gpt E

6º BEC

Preços compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU



---

FABIRE SOARES REZENDE - Cap  
Ch Sec Tec 6º BEC

CMA

2º Gpt E

Boa Vista/RR, 15 de março de 2021.

Preços compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU



---

DANIEL HERMIDA GASPAR - TC  
Adjunto ao COE do 2º Gpt E

**PLANO DE TRABALHO**  
( 26.001.17.21.02.72.03 )

**6. ORÇAMENTO DA OBRA**

PREÇOS REFERENTES A:

NOV/16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5.9	PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS	M2	2.746,40	26,51	72.807,06
5.10	PINT. SET/ZEB.-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA - 2 ANOS - TERC	M2	86,21	37,02	3.191,49
5.11	FORN. E COLOC. DE TACHA REFLET BIDIRECIONAL - TERC	M2	1.694,00	21,49	36.404,06
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>968.301,71</b>
<b>6</b>	<b>PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>				
6.1	HIDROSSEMEADURA	M2	142.040,00	1,10	156.244,00
6.1.1	HIDROSSEMEADURA TERC	M2	265.610,10	1,39	369.198,03
6.2	VALETA PROT ATERROS C/REVEST. VEGETAL - VPA 01	M	2.260,00	56,26	127.147,60
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>652.589,63</b>
<b>7</b>	<b>AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MAT. BETUMINO</b>				
7.1	AQUISIÇÃO CAP 50/70	TON	-	2.068,01	-
7.1.1	AQUISIÇÃO CAP 50/70 - 1ºRPFO	TON	845,03	2.074,51	1.753.023,18
7.2	AQUISIÇÃO CM-30	TON	-	3.377,52	-
7.2.1	AQUISIÇÃO CM-30 - 1ºRPFO	TON	167,99	3.388,12	569.170,27
7.3	AQUISIÇÃO RR-2C	TON	-	2.005,46	-
7.3.1	AQUISIÇÃO RR-2C - 1ºRPFO	TON	108,33	2.135,14	231.299,71
7.4	TRANSPORTE CAP 50/70	TON	-	388,41	-
7.4.1	TRANSPORTE CAP 50/70 - 1ºRPFO	TON	845,03	389,63	329.249,03
7.5	TRANSPORTE CM-30	TON	-	388,41	-
7.5.1	TRANSPORTE CM-30 - 1ºRPFO	TON	167,99	389,63	65.453,94
7.6	TRANSPORTE DE RR-2C	TON	-	388,41	-
7.6.1	TRANSPORTE DE RR-2C - 1ºRPFO	TON	108,33	389,63	42.208,61
7.7	AQUISIÇÃO RR-1C	TON	-	2.290,53	-
7.8	=Plan EEF'IC110	TON	-	389,63	-
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.990.404,74</b>
<b>8</b>	<b>TRANSPORTES</b>				
8.1	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. ROD PAV 10M3 (TERC.)	TKM	601.287,55	0,57	342.733,90
8.1.1	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M³ ROD PAV	TKM	479.450,48	0,47	225.341,72
8.2	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAV. (CONST.)	TKM	618.715,00	0,89	550.656,35
8.3	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. PAVIM. (CONST.)	TKM	336.568,61	0,69	232.232,34
8.4	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROC EM ROD PAV. (Terc)	TKM	23.231,08	0,56	13.009,40
8.4.1	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.	TKM	34.173,40	0,46	15.719,76
8.5	TRANSPORTE LOCAL C/ CARROCERIA EM RODOVIA NÃO PAV.	TKM	6.209,33	1,01	6.271,42
8.6	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO	TKM	1.449,58	1,73	2.507,77
8.7	TRANSPORTE LOCAL CBUQ C/ CAÇAMBA TÉRMICA	TKM	103.563,74	1,17	121.169,57
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.509.642,23</b>
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
9.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	52.987,53	52.987,53
9.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	UND	1,00	966.915,85	966.915,85
9.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	47,60	57.636,68	2.743.505,96
9.4	PLACA DA OBRA	M2	36,00	329,14	11.849,04
9.5	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1,00	326.000,00	326.000,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.101.258,38</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.215.339,07</b>

**OBSERVAÇÕES GERAIS**


1) Todos os serviços e quantitativos e preços foram obtidos da 1ª Revisão de Projeto em Fase de Obra, aprovado pela Portaria nº 7093 (7091644), de 09/12/2020, publicada no Boletim Administrativo nº 235, de 10/12/2020

2) Os preços são compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU.

2º Gpt E

6º BEC

Preços compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU



---

FABIRE SOARES REZENDE - Cap  
Ch Sec Tec 6º BEC

CMA

2º Gpt E

Boa Vista/RR, 15 de março de 2021.

Preços compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU



---

DANIEL HERMIDA GASPAR - TC  
Adjunto ao COE do 2º Gpt E




**PLANO DE TRABALHO**  
**( 26.001.17.21.02.72.03 )**

**7 - DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DOS TRANSPORTES, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Boa Vista/RR, 30 de março de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS EVANDO DOS SANTOS, TEN CEL  
Comandante do 6º BEC

**8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

Aprovado:

Local e data:

\_\_\_\_\_  
CONCEDENTE