



**DNIT** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
**COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA**  
**MAPA GERENCIAL MATO GROSSO**

**Legenda:**

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

**Tipos de Intervenção**

- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 60,11 Km
- IMPLANTAÇÃO 478,67 Km
- CONTORNO RODOVIÁRIO 62,60 Km
- ALICITAR

**Total 601,38 Km**

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária  
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126  
 Atualizado em: Dezembro de 2023

Obras Diretas

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	A	11 00485/2020	CONSORCIO CONSTRUCAP-EGIS	BR-158	0,00 93,99	93,99	Implantação e pavimentação do Lote A	02/09/2020	13/02/2024	R\$ 307.279.130,28	0,84%	11 00551/2023	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	Serviços ainda não retomados. Há expectativa de mobilização da construtora nos próximos meses.
2	B	11 00159/2022	CONSORCIO BANDEIRANTES - DESTESA - RTA	BR-158	93,99 195,42	101,43	Implantação e pavimentação do Lote B	23/05/2022	28/07/2025	R\$ 354.686.386,63	0,19%	11 00567/2023	CONSORCIO SUPERVISÃO VALE DO ARAGUAIA MT - LOTE B	Serviços não iniciados. Há expectativa de mobilização da construtora nos próximos meses.
3	Único	11 00259/2016	CONSORCIO BANDEIRANTES/DESTESA/ASTEC	BR-242	291,98 395,36	103,38	Implantação e pavimentação	03/06/2016	22/06/2024	R\$ 294.169.064,86	0,33%	11 00658/2017	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA	Obras não iniciadas devido a pendências indígenas.
4	2	11 00927/2015	CONSORCIO JM/ALTA/ETEC	BR-242	395,36 486,32	90,96	Implantação BR-242/MT	26/01/2016	24/12/2023	R\$ 247.507.401,93	0,31%			Obras não iniciadas devido a pendências indígenas.
5	1	11 00960/2015	CONSORCIO ENPA/CAVALCA/SAB/CONTÉCNICA	BR-242	486,32 575,23	88,91	Implantação BR-242/MT	11/01/2016	24/12/2023	R\$ 387.230.183,61	0,10%	11 00488/2020	STRATA ENGENHARIA LTDA	Obras não iniciadas devido a pendências indígenas.
6	Único	00 00369/2013	CONSORCIO ENPA/LCM/CONTÉCNICA	BR-163	130,19 190,30	60,11	Obras de Duplicação e Restauração	05/07/2013	18/05/2023	R\$ 410.180.192,58	94,26%	11 00183/2014	DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	Vigência expirada e obras concluídas, porém, identificadas pendências ambientais que estão sendo monitoradas
7	Único	00 00195/2017	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	BR-070	0,00 9,90	9,9	Contorno de Barra do Garças	22/05/2017	21/02/2024	R\$ 130.068.086,53	80,10%	11 00371/2017	ENGEFOTO ENGENHARIA LTDA	Tráfego liberado. Objeto em fase de conclusão. O Consórcio está em processo de atendimento às RNC's ambientais e de patologias.

Obra Delegada

OBRA	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
D1	TC-764/2011-00	Estado de Mato Grosso	BR-163	0,00 52,70	52,7	Contorno Norte de Cuiabá/Várzea Grande	15/11/2012	02/06/2027	R\$ 323.582.183,87	R\$ 215.721.455,93	R\$ 539.303.639,80	22,56%	Obras em andamento com serviços de terraplenagem e execução de OAE's. Há interferências de projetos e de desapropriação.

Obra a licitar

A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	SUPERVISÃO - EDITAL
L1	BR-163	190,3 261,90	Contorno de Jaciara - Remanescente do lote 2				Prev 02. Remanescente não executado devido a problemas com desapropriação. Segmento é coincidente com a concessão. Sem previsão de licitar em 2023.	

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

\*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.