

**Legenda:**


- Sede municipal
- ⊙ Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

**Tipos de Intervenção**

- IMPLANTAÇÃO 400,72 Km
- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 45,00 Km
- OBRAS COMPLEMENTARES\* OAE
- A LICITAR

**Total 445,72 Km**

\*\* Intervenção para remoção de rede elétrica



Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, a extensão das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta											SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)		SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. *				
1	2043	110	2-3-8		02 00261/2024	PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	BR-230	709.40	1006.80	297.5	13/06/2024	10/09/2027	R\$ 52.278.454,60	0,71%	Contrato em fase de mobilização. A SR informou que a empresa executora iniciou as atividades de mobilização e a limpeza das áreas, com vistas ao início das obras das cinco OAEs.	02 00592/2024	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	
2	2044	161U-10KR	3-2	Único	00 00011/2021	CONSORCIO CONSTRUBASE CIDADE	BR-230	571.60	571.70	0,7	23/05/2021	06/04/2028	R\$ 405.627.895,34	64,12%	Obra em andamento, serviços de infraestrutura concluído. Ponte apresentando patologias e aguarda soluções. 2º RFFO retornado a executora para ajustes.	02 00518/2023	CONSORCIO STE - ENECON	
3		10KR	2-3	Único	02 00338/2024	CONSTRUTORA JUMICO LTDA	BR-230	380,67	388,95	8,08	07/04/2024	01/10/2026	R\$ 35.405.795,41	0%	Contrato em fase de projetos, necessidade na aprovação dos estudos/projetos. Executora solicitou uma rescisão análoga do contrato, em trâmites no DNIT.	02 00189/2023	CONSORCIO STE - ENECON	
4	2046	7561	3	Único	02 00731/2021	CONSORCIO BR-422 (LDM - APA)	BR-422	0,00	59,34	59,34	12/10/2021	22/09/2026	R\$ 244.453.149,49	91,81%	Obra em fase final, pavimentação concluída. O 6º Termo Aditivo da 2º RFFO foi assinado e a conclusão do contrato está prevista para Jun/26.	02 00490/2022	CONSORCIO STE - PROGAA	
5	2040	7107	3	Único	02 00471/2021	TAM SA ENGENHARIA S/A	BR-316	67,60	112,80	45	09/06/2021	25/08/2027	R\$ 192.897.658,29	47,43%	Obra em andamento, ritmo reduzido por pendências de desapropriação, remanejamento, acesso a jazidas e sazonalidade climática. 2º RFFO retornado para ajustes após análise da supervisão.	02 00010/2019	DEFFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
6	2047	7562	3	1	02 00341/2024	GENIVALVES DIAS ENGENHARIA LTDA	BR-308	203,27	236,27	36	01/01/2024	28/09/2026	R\$ 63.839.480,45	59,25%	Obra em andamento, previsão de conclusão até Dez/26. RFFO prevista para alteração insumos na impressão.	02 00007/2026	CONSORCIO SUPERVISOR STE/TECHNEPROGAA	
7	2047	7562	3	2	02 00342/2024	LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	BR-308	239,27	318,90	79,63	07/04/2024	01/10/2026	R\$ 199.071.346,44	21,47%	Obra em andamento, competências relacionadas às desapropriações. Está prevista a prorrogação da vigência contratual e RFFO referente a alteração de insumos na impressão.	02 00007/2026	CONSORCIO SUPERVISOR STE/TECHNEPROGAA	

Obra Delegada											SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)		SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA						
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **						
D1		7107	3	ACT-433/2023	ESTADO DO PARÁ	BR-316	67,60	112,80	45	Delegar Supervisão e Execução de remoção de rede elétrica	27/07/2023	28/09/2026	R\$ 0,00	R\$ 23.188.341,45	R\$ 23.188.341,45	0%			Obra em andamento, após manifestação do DNIT, a Equatorial Energia iniciou os serviços em 09/11/2025. Consórcio está implantando nova variante e conclusão prevista para Jul/26.		

Obra a licitar											SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)		SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL									
L1	2042	1490	2-3		BR-163	676,31	785,98	Remanescente de Implantação do Contrato 00 00035/2013		Edital nº 90436/2025, para atualização das obras remanescentes do contrato nº 035/2013, lançado. Atualmente em fase de análise da proposta técnica.	02 00305/25-02							
L2	2041	110	2-3-8	2	BR-230	874,65	999,80	Remanescente de Implantação - Lote 2		Projeto executivo em análise na CGDESP. Previsão de publicação de edital para 2026.	02 00592/2024							
L3	2041	110	2-3-8	1	BR-230	728,00	874,85	Remanescente de Implantação - Lote 1		Projetos em elaboração pela supervisão.	02 00592/2024							
L4	2044	161U	3	Único	BR-230	569,61	572,28	Acesso à ponte do rio Xingu		Projetos executivos aprovados na DPP, previsão de licitação para 1º Sem/26.	02 00518/2023							
L5		7562	3		BR-308	204,30	275,40	Construção de 11 OAEs		Licitação será na modalidade integrada, anexo projetos em análise na DPP. Previsão de licitação para Dez/26.	Edital 000626-02							

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

\*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.