


- Legenda:**
- Sede municipal
  - ⊙ Capital Estadual
  - Limite de contrato
  - Rodovia Estadual
  - Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - - - Não pavimentada
  - ⋯ Planejada
- Tipos de Intervenção**
- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 31,60 Km
  - ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 11,78 Km
  - A LICITAR
  - OAE\*
- Total 45,38 Km**

\* Contrato para construção de OAE ao longo do trecho da rodovia



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+AR)	EXEC. FINANC. **	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2049	7196	2-3-7	Unico	13 00434/2023	CONSORCIO CLC 7/CONSERVA	BR-230	2,00	13,38	11,38	29/08/2023	11/01/2026	R\$ 186.002.384,91	67,74%	Obra em andamento, com serviços de drenagem, pavimentação e OAEs em curso. Viaduto de km 13 inaugurado. 2º RFFO aprovada na SR-PB, termo aditivo assinado.	13 00655/2023	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
2	2048	131E	2-3	Unico	13 00939/2017	CONSORCIO LCMCOL/PRODEC	BR-230	192,30	183,90	31,6	02/01/2018	31/08/2026	R\$ 567.121.479,67	42,72%	Obra em andamento, serviços de terraplenagem, pavimentação e OAEs em curso. 3º RFFO 1ª aprovada e termo aditivo assinado. LI do Sep 3 segue pendente. Há interferências com Energia e CA GEPA.	13 00651/2025	JBR ENGENHARIA LTDA

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
D1				ACT-109/2022	ESTADO DA PARAÍBA	BR-230	24,32	24,32	0	Construção do Viaduto de Água Fria (estaca 1216, Km 24,32)	31/03/2022	01/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 28.711.428,32	R\$ 28.711.428,32	0%	Viaduto concluído. As-built pendente.		
D2				ACT-181/2024	ESTADO DA PARAÍBA	BR-101	89,70	90,10	0,4	Construção do Viaduto do Bairro das Indústrias e vias marginais	05/08/2024	22/01/2027	R\$ 0,00	R\$ 19.843.717,19	R\$ 19.843.717,19	0%	Obra delegada em andamento. Previsão de conclusão até Jul/26.		

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2049	7196	2-3-7		BR-230	13,38	28,10	Adequação de Oltzeiro - João Pessoa		Anteprojeto aprovado na SEPLAN/PB. Em fase de atos preparatórios do processo licitatório. Será contratação integrada.	13 00655/2023	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
L2	3871	161Q			BR-230		Contorno de Patos			Projetos em análise na SR com previsão de aprovação até o fim de Maio/26.		

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+AR.

\*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.