


# CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODULAR DARCY RIBEIRO

**3.000 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA EM 42 DIAS**

---

**LUCIANO FORMIGHIERI**  
Secretário Adjunto de Educação de Florianópolis





# UMA ESCOLA CONSTRUÍDA

**EM 42 DIAS**



# INÍCIO DE 2023

## 400 CRIANÇAS FORA DA ESCOLA

1 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO MPSC  
CONTRA O ESTADO E MUNICÍPIO

2 - SAZONALIDADE HISTÓRICA

3 - ESTADO FECHANDO ESCOLAS SOBRECARREGANDO O  
MUNICÍPIO COM A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

<https://abrir.link/Pyqhe>

## MPSC quer que vagas no Ensino Fundamental sejam garantidas no Norte da Capital; entenda



Medida busca garantir vagas às crianças  
que estão na lista de espera

05/09/2022 09h34 • Atualizado há 2 anos

# JANEIRO DE 2023

## COMO ASSEGURAR VAGA SEM PREJUÍZO DO ANO LETIVO PARA 400 CRIANÇAS ?



31.01.23

- SEM DISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO NA REGIÃO E SEM CAPACIDADE DE AMPLIAR AS UNIDADES ÚNICA ALTERNATIVA ERA UMA CONSTRUÇÃO RÁPIDA/MODULAR
- FACILIDADE: TERRENO DA PREFEITURA DISPONÍVEL NA REGIÃO.

# INÍCIO DO PROCESSO EM 31/01

- DECISÃO POLÍTICA DO PREFEITO TOPÁZIO
- REUNIÃO COM DIVERSAS SECRETARIAS (FAZENDA, PROCURADORIA, MOBILIDADE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FLORAM, LICITAÇÕES)
- MOBILIZAÇÃO DO RECURSO (APROXIMADAMENTE 17 MILHÕES DE REAIS)
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



# Pesquisa de Mercado dos FORMATOS MODULARES


- ENVIO DE EMAIL PARA AS EMPRESAS
- EXIGÊNCIA DE MÍNIMO DE ÁREA CONSTRUÍDA – 2.000 M2
- EXIGÊNCIA DE CONCLUSÃO EM NO MÁXIMO 90 DIAS
- EMPRESA VENCEDORA ASSINA CONTRATO EM 09/02/23
- PROJETO DA EQUIPE TÉCNICA DA SME AJUSTADO COM EMPRESA VENCEDORA.



# OBRA INICIADA EM 13/02/23

---


- LINK COM CONSTRUÇÃO EM TEMPO REAL  
DISPONIBILIZADO MPSC, CÂMARA DE  
VEREADORES E SOCIEDADE
- 3 FRENTES DE TRABALHO DIA E NOITE



# Qualidade do MATERIAL

---

- Garantia de Fábrica de até uma década da matéria prima
- Facilidade dos reparos
- Excelente resultado termoacústico



# Qualidade do MATERIAL

---



- Extrema agilidade no processo construtivo, sem aditivos e atrasos.
- Possibilidade de realocação da unidade caso haja necessidade com perda de 30ª 40%.



# SEGURANÇA<sub>5</sub>

---

- Ponto fraco: Cultura de modelo construtivo e acabamentos (é preciso aprimorar TR)



# Após 1 ano e 2 meses de funcionamento

## MAIS DE 1000 ESTUDANTES ATENDIDOS



# A PRIMEIRA ESCOLA CONSTRUÍDA EM 42 DIAS



**DE JANEIRO A MARÇO DE 2023**



**ANTES**



**DEPOIS**

# OBRIGADO !

**LUCIANO FORMIGHIERI**  
Secretário Adjunto de Educação de Florianópolis

 @lucianoformighieri