

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	(%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
		VALOR (R\$)				
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,80%	20,00%	45,00%	35,00%	100,00%
		23.690,27	4.738,05	10.660,62	8.291,59	23.690,27
2.	CANTEIRO DE OBRA, MOBILIZAÇÃO E ESTRUTURAS DE APOIO	0,84%	46,73%	26,64%	26,64%	100,00%
		7.112,24	3.323,20	1.894,52	1.894,52	7.112,24
3.	SERVIÇO PRELIMINARES, RETIRADAS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5,97%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		50.446,40	15.133,92	20.178,56	15.133,92	50.446,40
4.	FECHAMENTOS / ACESSÓRIOS	24,98%	10,00%	50,00%	40,00%	100,00%
		211.066,80	21.106,68	105.533,40	84.426,72	211.066,80
5.	REVESTIMENTOS	8,79%	5,00%	45,00%	50,00%	100,00%
		74.297,64	3.714,88	33.433,94	37.148,82	74.297,64
6.	PAVIMENTAÇÃO	7,44%	5,00%	45,00%	50,00%	100,00%
		62.873,29	3.143,66	28.292,98	31.436,65	62.873,29
7.	ESQUADRIAS	3,47%		50,00%	50,00%	100,00%
		29.338,88	-	14.669,44	14.669,44	29.338,88
8.	TETO	1,71%	5,00%	45,00%	50,00%	100,00%
		14.410,07	720,50	6.484,53	7.205,04	14.410,07
9.	INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA E LÓGICA	4,88%	5,00%	45,00%	50,00%	100,00%
		41.225,31	2.061,27	18.551,39	20.612,66	41.225,31
10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS & PLUVIAIS	2,50%	5,00%	45,00%	50,00%	100,00%
		21.161,38	1.058,07	9.522,62	10.580,69	21.161,38
11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / LOUÇAS / METAIS / ACESSÓRIOS - INSTALAÇÕES	9,87%	5,05%	45,00%	49,95%	100,00%
		83.419,87	4.215,75	37.538,94	41.665,18	83.419,87
12.	IMPERMEABILIZAÇÕES	5,07%		50,00%	50,00%	100,00%
		42.869,86	-	21.434,93	21.434,93	42.869,86
13.	COBERTURA	20,94%	50,00%	50,00%		100,00%
		176.986,64	88.493,32	88.493,32	-	176.986,64
14.	ETAPAS COMPLEMENTARES E FINAIS	0,73%	20,00%	33,00%	47,00%	100,00%
		6.194,88	1.238,98	2.044,31	2.911,59	6.194,88
	TOTAL CUSTO (EXCETO EQUIPAMENTOS)	100,00%	17,63%	47,18%	35,19%	100,00%
		845.093,53	148.948,28	398.733,50	297.411,74	845.093,53
	BDI (23,16%)	195.723,66	34.496,42	92.346,68	68.880,56	195.723,66
	TOTAL VENDA	1.040.817,19	17,63%	47,18%	35,19%	100,00%
			183.444,70	491.080,18	366.292,30	1.040.817,19