

Obra
DELEGACIA DA POLICIA FEDERAL DE RONDONÓPOLIS FINAL

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Mato Grosso
SBC - 09/2022 - Mato Grosso
SICRO3 - 04/2022 - Mato Grosso
ORSE - 07/2022 - Sergipe

B.D.I.
22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SPDA	100,00% 42.774.33	100,00% 42.774.33			
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 229.445.98		70,00% 160.612.19	30,00% 68.833.79	
3	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 84.479.46			50,00% 42.239.73	50,00% 42.239.73
4	CFTV	100,00% 29.957.61			30,00% 8.987.28	70,00% 20.970.33
5	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 119.002.85			50,00% 59.501.43	50,00% 59.501.43
Porcentagem			8,46%	31,76%	35,51%	24,27%
Custo			42.774,33	160.612,19	179.562,23	122.711,48
Porcentagem Acumulado			8,46%	40,22%	75,73%	100,0%
Custo Acumulado			42.774,33	203.386,51	382.948,74	505.660,23


Bruno Heirich Castilho de J. Cordova
Engenheiro Eletricista
CREA-MT 49399
RN 1219331023

BRUNO HEIRICH CASTILHO DE JESUS CORDOVA
CREAMT-049399