

Minha Empresa  
CNPJ:

Obra  
SEDE DO GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS –  
GISE/MT


Bancos  
SINAPI - 07/2022 - Mato  
Grosso  
SBC - 08/2022 - Mato  
Grosso  
ORSE - 06/2022 - Sergipe

B.D.I.  
22,23%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		128.337,34	16.042,17	16.042,17	16.042,17	16.042,17	16.042,17	16.042,17	16.042,17	16.042,17
2	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%					50,00%	50,00%		
		4.325,28					2.162,64	2.162,64		
3	ARQUITETÔNICOS	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	12,50%	12,50%	12,50%	
		889.161,57	111.145,20	111.145,20	111.145,20	222.290,39	111.145,20	111.145,20	111.145,20	
4	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%					50,00%	50,00%		
		64.917,13					32.458,57	32.458,57		
5	CFTV	100,00%						50,00%	50,00%	
		22.190,50						11.095,25	11.095,25	
6	REFRIGERAÇÃO	100,00%						33,34%	33,33%	33,33%
		73.008,07						24.340,89	24.333,59	24.333,59
7	SPDA	100,00%					50,00%	50,00%		
		32.005,00					16.002,50	16.002,50		
8	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	100,00%				50,00%	50,00%			
		83.971,50				41.985,75	41.985,75			
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		190.533,08	47.633,27	47.633,27	47.633,27	47.633,27				
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		93.331,38		23.332,85	23.332,85	23.332,85	23.332,85			
11	LOUÇAS PARA WCS	100,00%						50,00%	50,00%	
		25.890,97						12.945,49	12.945,49	
12	ACESSORIOS COMPLEMENTARES E LOUÇAS PARA COZINHA	100,00%							50,00%	50,00%
		14.873,28							7.436,64	7.436,64
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00%							50,00%	50,00%
		7.697,37							3.848,69	3.848,69
Porcentagem			10,72%	12,15%	12,15%	21,55%	14,91%	13,87%	11,46%	3,17%
Custo			174.820,63	198.153,48	198.153,48	351.284,43	243.129,66	226.192,69	186.847,01	51.661,08
Porcentagem Acumulado			10,72%	22,88%	35,03%	56,58%	71,49%	85,37%	96,83%	100,0%
Custo Acumulado			174.820,63	372.974,11	571.127,59	922.412,01	1.165.541,68	1.391.734,37	1.578.581,38	1.630.242,47

  
Emily Vitória da Silva Camargo  
Engenheira Civil  
CREA/MT 51121