

OBJETO REFORMA DO SETOR LESTE DO 10º ANDAR - ED SEDE I - ME
UNIDADE Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - RF09
DOCUMENTO: Cronograma Físico-Financeiro

DATA: mar-25
BDI: 22,23%
BDI dif.: 0,00%

		PRAZO DE EXECUÇÃO 13 MESES															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	(sem BDI)	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05	ETAPA 06	ETAPA 07	ETAPA 08	ETAPA 09	ETAPA 10	ETAPA 11	ETAPA 12	ETAPA 13	TOTAL ACUMULADO
1 1	PROJETOS	R\$ 222.311,38															
1.1	PROJETO BÁSICO	R\$ 120.163,10		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
1.2	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 102.148,28		0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
2	OBRA	3.032.983,46															
2.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 274.381,81		4,0%	4,0%	5,0%	8,0%	8,0%	10,0%	10,0%	15,0%	10,0%	8,0%	8,0%	5,0%	5,0%	100%
2.2	SERVIÇOS OPERACIONAIS	R\$ 2.758.601,65															
2.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 105.720,50		0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
2.2.2	CÂMERAS OPERACIONAL E SEG. - ARGENTINA	R\$ 872.537,81		0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
2.2.3	CÂMERAS OPERACIONAL E SEG. - PARAGUAI	R\$ 864.153,06		0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
2.2.4	INTERLIGAÇÃO DAS INFRAESTRUTURA - ARGENTINA	R\$ 19.380,00		0,0%	80,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
2.2.5	INTERLIGAÇÃO DAS INFRAESTRUTURA - PARAGUAI	R\$ 11.305,00		80,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
2.2.6	SPDA COMPL. CAMERAS	R\$ 30.180,60		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	30,0%	30,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
2.2.7	ENERGIA	R\$ 67.075,92		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	10,0%	0,0%	0,0%	100%
2.2.8	LICENÇAS DE SOFTWARE - Arg	R\$ 328.849,69		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	30,0%	30,0%	30,0%	0,0%	0,0%	100%
2.2.9	LICENÇAS DE SOFTWARE - Par	R\$ 328.849,69		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	30,0%	30,0%	30,0%	0,0%	0,0%	100%
2.2.10	INFRAESTRUTURA BALANÇAS/ SCANNER - ARG	R\$ 53.153,60		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	100%
2.2.11	INFRAESTRUTURA BALANÇAS/ SCANNER - PAR	R\$ 53.153,60		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	100%
2.2.12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 24.242,18		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	100%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 3.255.294,84		4,0%	8,0%	12,0%	23,0%	35,0%	47,0%	59,0%	74,0%	82,0%	90,0%	98,0%	99,0%	100,0%	100,0%