

<div><div><div><div></div><div>WLA</div><div>PROJETOS E CONSULTORIA</div></div><div>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</div><div><div><div></div><div>Receita Federal</div></div></div></div></div>												
ID	DESCRIÇÃO	TOTAL CUSTO (R\$)	TOTAL + BDI (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
Ministério da Fazenda - Secretária da Receita Federal		TOTAL SEMANA		R\$ 13.996,29	R\$ 24.889,91	R\$ 23.791,23	R\$ 14.762,23	R\$ 15.740,97	R\$ 9.124,71	R\$ 9.518,40	R\$ 9.239,44	R\$ 7.809,74
				10,86%	19,31%	18,46%	11,45%	12,21%	7,08%	7,39%	7,17%	6,06%
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 13.996,29	R\$ 38.886,21	R\$ 62.677,44	R\$ 77.439,67	R\$ 93.180,64	R\$ 102.305,35	R\$ 111.823,76	R\$ 121.063,20	R\$ 128.872,94
		R\$ 105.224,68	R\$ 128.872,94	10,86%	30,17%	48,64%	60,09%	72,30%	79,38%	86,77%	93,94%	100,00%
1.	Água Fria - Sistema de Água Potável "Reforma"											
1.1	Administração local	R\$ 26.894,08	R\$ 32.938,27	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 4.948,15	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 4.948,15	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 4.948,15	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 4.948,15	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 2.052,66	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 2.052,66	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 2.052,66	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 2.052,66	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 4.935,03
				60,090%				24,927%				14,983%
2.1	Remoção de redes existentes	R\$ 1.108,74	R\$ 1.357,91	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 1.131,59	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 226,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				83,3%	16,7%							
3.1	Sucção/Reservatório	R\$ 1.787,58	R\$ 2.189,32	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 729,77	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 1.459,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				33,3%	66,7%							
3.2	Casa de bombas e Linha de recalque	R\$ 9.193,62	R\$ 11.259,79	R\$ -	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 8.444,85	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 2.814,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					75,0%	25,0%						
3.3	Reservatório superior (8º pavimento):	R\$ 9.115,60	R\$ 11.164,25	R\$ -	R\$ -	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 7.974,46	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 3.189,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						71,4%	28,6%					
3.4	Cobertura	R\$ 471,06	R\$ 576,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 576,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							100,0%					
3.5	Sacada - 1º pavimento ao 7º pavimento	R\$ 12.477,63	R\$ 15.281,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 1.910,23	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 9.551,16	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 3.820,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							12,5%	62,5%	25,0%			
3.6	Térreo (esgoto)	R\$ 1.109,93	R\$ 1.359,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 1.359,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
									100,0%			
4.1	Impermeabilização do Reservatório superior	R\$ 12.291,54	R\$ 15.053,95	R\$ -	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 866,90	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 866,90	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 4.137,14	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 4.137,14	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 1.892,20	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 3.153,67	R\$ -	R\$ -
					5,8%	5,8%	27,5%	27,5%	12,6%	20,9%		
4.2	Impermeabilização do Reservatório inferior	R\$ 1.434,90	R\$ 1.757,38	R\$ -	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 1.757,38						R\$ -	R\$ -
					100,0%							
5.1	Elaboração de projeto executivo	R\$ 17.604,00	R\$ 21.560,33	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 7.186,78	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 7.186,78	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 7.186,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				33,3%	33,3%	33,3%						
5.2	Elaboração de projeto "As Built"	R\$ 11.736,00	R\$ 14.373,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 4.312,07	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 7.186,78	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> R\$ 2.874,71
										30,0%	50,0%	20,0%
				MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3
		TOTAL MENSAL		R\$ 77.439,67				R\$ 32.124,69				R\$ 19.308,58
				60,09%				24,93%				14,98%
LEGENDA:												
<div><div></div>Atividade - Período de execução</div>												
Revisão: 03												
ELABORADO POR:												
Eng.: Felipe Macedo Barbosa, CREA/SP: 5069787554												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:												
Eng.: Willian Sousa de Oliveira, CREA/SP: 5069838428												

	PERÍODO POR MÊS	TOTAL + BDI (R\$)	% MENSAL	% ACUMULADO
	MÊS 1	R\$ 77.439,67	60,090%	60,090%
	MÊS 2	R\$ 32.124,69	24,927%	85,017%
	MÊS 3	R\$ 19.308,58	14,983%	100,000%
	TOTAL	R\$ 128.872,94		

**ELABORADO POR:**

Eng.: Felipe Macedo Barbosa, CREA/SP: 5069787554

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Eng.: Willian Sousa de Oliveira, CREA/SP: 5069838428