

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO UNIFICADO (ETAPAS E SEMANAS DECORRIDAS)																		
									CLIENTE: ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO									
									OBRA: DMA IPIRANGA-ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO									
									LOCAL: AV. PRESIDENTE WILSON, 5325-BAIRRO IPIRANGA-SÃO PAULO/SP									
Etapa	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	TOTAL POR SISTEMA
SISTEMAS\Semanas Decorridas	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	85	86	TOTAL POR SISTEMA
Projeto Executivo	R\$ 24.307,85	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.307,85
Instalação de Sistema de Hidrantes	R\$ -	R\$ 21.074,89	R\$ 286.341,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 307.416,69
Instalação de Sistema de Chuveiros Automáticos	0	R\$ 172.831,93	R\$ 273.201,64	R\$ 110.157,31	R\$ 180.997,80	R\$ 167.447,76	R\$ 177.044,44	R\$ 50.585,14	R\$ 18.910,79	R\$ 78.242,57	R\$ 118.343,46	R\$ 136.186,30	R\$ 331.515,15	R\$ 89.910,33	R\$ 204.802,51	R\$ 186.360,80	R\$ -	R\$ 2.296.537,94
Instalação do reservatório do sistema de chuveiros automáticos	0	R\$ -	R\$ 212.161,96	R\$ 561.480,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 773.642,71
Instalação Rede Geral	0	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.456,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.456,90
Instalação Casa de Bombas	0	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.178,37	R\$ 277.126,57	R\$ 1.528,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 286.833,67
Instalação de Sistema de Alarme de Incêndio	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.484,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.484,58
Instalação de Extintor de Incêndio	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,81	R\$ 7.757,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.549,82
Instalação Sistema de Sinalização de Emergência	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.157,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.157,18
Porta corta fogo	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.239,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.239,95
Comissionamento	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.354,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.223,39	R\$ -	R\$ 5.577,90
Administração Local	0	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 11.787,39	R\$ 23.574,78	R\$ -	R\$ 188.598,26
Treinamento	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.195,14	R\$ -	R\$ 3.195,14
As built	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.153,93	R\$ 12.153,93
Total por Etapa	R\$ 24.307,85	R\$ 205.694,21	R\$ 783.492,80	R\$ 793.060,72	R\$ 469.911,76	R\$ 238.041,26	R\$ 216.340,49	R\$ 62.372,54	R\$ 30.698,18	R\$ 90.029,97	R\$ 130.130,85	R\$ 147.973,69	R\$ 343.302,54	R\$ 101.697,72	R\$ 216.589,91	R\$ 215.354,11	R\$ 12.153,93	R\$ 4.081.152,52