



LB Arquitetura e Construções

Rua Dr. Eurico de Aguiar, N° 888, Sala 405, Santa  
Lucia, Vitória-ES. CEP.: 29.056-200

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LB Arquitetura e construções  
Responsável técnico: Leticia Baptista  
CAU-ES: A98444-2

SINAPI	NÃO DESONERADO	03/2020
AGETOP	NÃO DESONERADO	10/2019
	Atualizado	24/04/2020
	Revisão	R07

Construção do Pavilhão Multiuso - Gabinete de Segurança e Coordenação Presidencial										
ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		MÊS						
		R\$	%	1	2	3	4	5	6	7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.871,24	2,14%		42.871,24 100,00%					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	92.515,68	4,63%		64.760,98 70,00%	4.625,78 5,00%	4.625,78 5,00%	4.625,78 5,00%	4.625,78 5,00%	9.251,57 10,00%
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	33.257,31	1,66%		26.605,85 80,00%	6.651,46 20,00%				
4	MOVIMENTO DE TERRA	10.704,89	0,54%		10.704,89 100,00%					
5	FUNDAÇÃO	452.860,97	22,66%		317.002,68 70,00%	135.858,29 30,00%				
6	SUPER-ESTRUTURA	436.083,34	21,82%			261.650,00 60,00%	174.433,34 40,00%			
7	PAREDES E PAINÉIS	172.836,59	8,65%				43.209,15 25,00%	86.418,30 50,00%	43.209,15 25,00%	
8	ESQUADRIAS	68.196,89	3,41%						47.737,82 70,00%	20.459,07 30,00%
9	VIDROS E ESPELHOS	1.819,58	0,09%							1.819,58 100,00%
10	COBERTURA	66.549,65	3,33%					33.274,83 50,00%	33.274,83 50,00%	
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.390,66	0,37%		1.478,13 20,00%	5.912,53 80,00%				
12	TETOS E FORROS	22.540,27	1,13%						11.270,14 50,00%	11.270,14 50,00%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	52.057,36	2,60%						26.028,68 50,00%	26.028,68 50,00%
14	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	133.910,74	6,70%						66.955,37 50,00%	66.955,37 50,00%
15	PINTURA	49.184,43	2,46%						9.836,89 20,00%	39.347,54 80,00%
16	LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS	18.924,44	0,95%							18.924,44 100,00%
17	ÁGUA FRIA	12.827,09	0,64%			2.565,42 20,00%		3.848,13 30,00%	3.848,13 30,00%	2.565,42 20,00%
18	ESGOTO	7.543,35	0,38%					3.771,68 50,00%	3.771,68 50,00%	
19	DRENAGEM	30.662,06	1,53%						15.331,03 50,00%	15.331,03 50,00%
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	122.725,46	6,14%						61.362,73 50,00%	61.362,73 50,00%
21	INSTALAÇÕES SISTEMA DE REDE	55.826,64	2,79%						27.913,32 50,00%	27.913,32 50,00%
22	INSTALAÇÕES SPDA	23.084,95	1,15%							23.084,95 100,00%
23	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	5.187,90	0,26%							5.187,90 100,00%
24	ITENS COMPLEMENTARES PARA OBRA	16.766,30	0,84%							16.766,30 100,00%
25	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	62.555,02	3,13%	62.555,02 100,00%						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.998.882,81</b>	<b>100,00%</b>							
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		62.555,02	463.423,77	417.263,49	222.268,27	131.938,71	355.165,53	346.268,03
PORCENTAGEM		%		3,13%	23,18%	20,87%	11,12%	6,60%	17,77%	17,32%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		62.555,02	525.978,79	943.242,27	1.165.510,54	1.297.449,25	1.652.614,78	1.998.882,81
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		3,13%	26,31%	47,19%	58,31%	64,91%	82,68%	100,00%