



BDI:
20,59%

AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	%CONTRATO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 226,50	0,03%	R\$ 226,50 100%					R\$ 226,50 100%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 55.580,90	7,33%	R\$ 3.523,83 6,34%	R\$ 5.324,65 9,58%	R\$ 17.785,89 32,00%	R\$ 16.674,27 30,00%	R\$ 12.272,26 22,08%	R\$ 55.580,90 100%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 47.180,62	6,22%	R\$ 47.180,62 100%					R\$ 47.180,62 100%
4	ALVENARIAS	R\$ 11.383,58	1,50%		R\$ 11.383,58 100,00%				R\$ 11.383,58 100%
5	INSTALACAO DE ÁGUA FRIA	R\$ 29.873,48	3,94%		R\$ 29.873,48 100%				R\$ 29.873,48 100%
6	INSTALACAO DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 46.380,71	6,12%		R\$ 46.380,71 100%				R\$ 46.380,71 100%
7	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 95.671,25	12,62%						
	TÉRREO	R\$ 29.683,11	3,92%			R\$ 29.683,11 100,00%			R\$ 29.683,11 100%
	1º PAVIMENTO	R\$ 22.207,52	2,93%			R\$ 22.207,52 100,00%			R\$ 22.207,52 100%
	2º PAVIMENTO	R\$ 21.216,70	2,80%				R\$ 21.216,70 100,00%		R\$ 21.216,70 100%
	3º PAVIMENTO	R\$ 21.214,13	2,80%				R\$ 21.214,13 100,00%		R\$ 21.214,13 100%
	4º PAVIMENTO	R\$ 1.349,80	0,18%					R\$ 1.349,80 100,00%	R\$ 1.349,80 100%
8	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 218.735,27	28,85%						
	TÉRREO	R\$ 50.032,78	6,60%			R\$ 50.032,78 100,00%			R\$ 50.032,78 100%
	1º PAVIMENTO	R\$ 52.527,11	6,93%			R\$ 52.527,11 100,00%			R\$ 52.527,11 100%
	2º PAVIMENTO	R\$ 52.609,56	6,94%				R\$ 52.609,56 100,00%		R\$ 52.609,56 100%
	3º PAVIMENTO	R\$ 52.609,56	6,94%				R\$ 52.609,56 100,00%		R\$ 52.609,56 100%
	4º PAVIMENTO	R\$ 10.956,26	1,45%					R\$ 10.956,26 100,00%	R\$ 10.956,26 100%
9	PEDRAS	R\$ 79.734,74	10,52%						
	TÉRREO	R\$ 22.084,44	2,91%			R\$ 22.084,44 100,00%			R\$ 22.084,44 100%
	1º PAVIMENTO	R\$ 19.210,18	2,53%			R\$ 19.210,18 100,00%			R\$ 19.210,18 100%
	2º PAVIMENTO	R\$ 18.835,06	2,48%				R\$ 18.835,06 100,00%		R\$ 18.835,06 100%
	3º PAVIMENTO	R\$ 18.835,06	2,48%				R\$ 18.835,06 100,00%		R\$ 18.835,06 100%
	4º PAVIMENTO	R\$ 770,00	0,10%					R\$ 770,00 100,00%	R\$ 770,00 100%
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 108.172,02	14,27%						
	TÉRREO	R\$ 28.408,80	3,75%			R\$ 28.408,80 100,00%			R\$ 28.408,80 100%
	1º PAVIMENTO	R\$ 26.202,41	3,46%			R\$ 26.202,41 100,00%			R\$ 26.202,41 100%
	2º PAVIMENTO	R\$ 26.202,41	3,46%				R\$ 26.202,41 100%		R\$ 26.202,41 100%
	3º PAVIMENTO	R\$ 26.202,41	3,46%				R\$ 26.202,41 100%		R\$ 26.202,41 100%
	4º PAVIMENTO	R\$ 1.155,99	0,15%					R\$ 1.155,99 100,00%	R\$ 1.155,99 100%
11	ESPELHOS	R\$ 9.711,25	1,28%					R\$ 9.711,25 100%	R\$ 9.711,25 100%
12	PORTAS E JANELAS	R\$ 54.565,80	7,20%					R\$ 54.565,80 100%	R\$ 54.565,80 100%
13	LIMPEZA	R\$ 890,49	0,12%					R\$ 890,49 100%	R\$ 890,49 100%
TOTAL DA ETAPA SEM BDI		R\$ 758.106,60		R\$ 50.930,95	R\$ 92.962,42	R\$ 268.142,24	R\$ 254.399,16	R\$ 91.671,83	
VALOR DO BDI		R\$ 156.094,15		R\$ 10.486,68	R\$ 19.140,96	R\$ 55.210,49	R\$ 52.380,79	R\$ 18.875,23	
TOTAL COM BDI		R\$ 914.200,75		R\$ 61.417,64	R\$ 112.103,38	R\$ 323.352,73	R\$ 306.779,94	R\$ 110.547,06	
TOTAL ACUMULADO COM BDI				R\$ 61.417,64	R\$ 173.521,02	R\$ 496.873,74	R\$ 803.653,69	R\$ 914.200,75	
% DO CONTRATO NO MÊS				6,72%	12,26%	35,37%	33,56%	12,09%	
% DO CONTRATO ACUMULADA				6,72%	18,98%	54,35%	87,91%	100,00%	