

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO									
ORÇAMENTO: Instalação das medidas de Prevenção Contra Incêndio - LANAGRO							% BDI	29,36%	
LOCAL: Rua Ferrari, s/nº, Jardim Sta. Marcelina - Campinas/SP							DATA-BASE:	Março/2018-ND	
nº	ETAPA	Valor	% glob	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.046,36	0,2%	100%					
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (CANTEIRO DE OBRA CONF. NR18 E NR24)	R\$ 18.649,20	1,9%	100%					
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 85.146,60	8,6%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
1.4	CONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAIS	R\$ 2.300,00	0,2%	20%	20%	20%	20%	10%	10%
1.5	EQUIPAMENTOS CANTEIRO	R\$ 427,12	0,0%	100%					
2	EXTINTORES	R\$ 34.479,18	3,5%					30%	70%
3	PLACAS	R\$ 12.092,41	1,2%					30%	70%
4	RETIRADAS, TROCAS E REFORMAS	R\$ 278.043,82	28,1%	20%	30%	30%	20%		
5	SISTEMA DE HIDRANTES	R\$ 354.754,57	35,8%			33%	33%	34%	
6	SISTEMA DE EXAUSTÃO DE FUMAÇA	R\$ 72.193,93	7,3%					60%	40%
7	REFORMA EM SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 119.037,97	12,0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
8	LIMPEZA DA AREA DE REFORMA	R\$ 11.103,29	1,1%	10%	10%	10%	10%	15%	45%
Total Global SEM BDI		R\$ 990.274,45	100,0%	R\$ 112.332,53	R\$ 119.014,24	R\$ 236.083,24	R\$ 208.278,86	R\$ 213.830,64	R\$ 100.734,93
Percentual Mensal				11%	12%	24%	21%	22%	10%
Percentual Acumulado				11%	23%	47%	68%	90%	100%