

AJUDA MEMÓRIA - REUNIÃO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO PISF

OUTUBRO DE 2026

1. Alan Vaz (ANA) iniciou a reunião e convidou Rafael Pimentel (MIDR) a realizar a apresentação em substituição a Jimmu (MIDR), que se encontra em período de férias.
2. Em seguida, Rafael Pimentel (MIDR) iniciou a apresentação com o andamento físico e ambiental das obras do PISF. Informou que o Eixo Leste registra 97,13% de execução física e 80,65% de execução ambiental, enquanto o Eixo Norte alcança 99,80% e 66,56%, respectivamente. Destacou ainda que o Ramal do Agreste já atingiu 100% de execução tanto física quanto ambiental. Por fim, ressaltou que o Eixo Leste, o Eixo Norte e o Ramal do Agreste encontram-se integralmente operacionais.
3. Posteriormente, apresentou a atualização do andamento do Ramal do Apodi, destacando que o empreendimento alcançou 95,84% de avanço físico e 95,15% de avanço financeiro. Informou, ainda, que a conclusão dos testes do ramal está prevista para novembro. Na sequência, apresentou a evolução dos marcos de implantação, os trechos atualmente submetidos a testes com carga e o status das obras em execução. Por fim, expôs o panorama das desapropriações necessárias à implementação do empreendimento.
4. No andamento da apresentação, Rafael Pimentel (MIDR) apresentou a situação do Ramal do Salgado, destacando que o empreendimento registra 67,54% de avanço físico e 53,90% de avanço ambiental. Na sequência, apresentou o panorama das desapropriações e informou que não há mais processos com pendências cartorárias, apresentando os respectivos dados e resultados alcançados.
5. Dando prosseguimento, apresentou o andamento das obras de ampliação da capacidade de bombeamento, destacando que o empreendimento registra 14,07% de avanço físico e 36,93% de avanço financeiro. Em seguida, detalhou o estágio de execução em cada Estação de Bombeamento (EBI), informando que, na EBI-1, estão em andamento os serviços de posicionamento e sondagem, bem como a montagem de formas e a armação dos blocos de ancoragem dos condutos. Na EBI-2, encontram-se em execução as atividades de escavação e limpeza para o mapeamento geológico do bloco de ancoragem. Já na EBI-3, estão sendo realizados os serviços de montagem de formas e armação dos blocos de apoio.
6. Em continuidade, Rafael Pimentel/MIDR apresentou a situação do Ramal do Piancó, destacando os avanços alcançados na estruturação do empreendimento. Informou que o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) foi aceito pelo IBAMA, que o orçamento da obra foi concluído e que foram atendidos os apontamentos da Consultoria Jurídica do MIDR (Conjur/MIDR) referentes ao edital

de licitação. Ressaltou, ainda, que o processo se encontra atualmente na fase de emissão do Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica (CERTOH) pela ANA. Por fim, informou que a publicação do edital está prevista para o segundo semestre deste ano, condicionada à emissão do referido certificado.

7. Posteriormente, apresentou o andamento das obras de recuperação do Dique Negreiros, que registram 21,47% de avanço físico e 10,85% de avanço financeiro. Informou, ainda, que a conclusão do projeto executivo está prevista para o final de outubro. Na sequência, Gustavo/APAC questionou sobre o prazo total de execução da obra, ao que Rafael respondeu que a previsão é de aproximadamente 8 a 10 meses.
8. Na sequência, Rafael Pimentel (MIDR) apresentou a situação da recuperação das lajes da EBI-2, esclarecendo que, até o momento, as atividades executadas estiveram voltadas à implantação e preparação do canteiro de obras, razão pela qual ainda não foram registrados avanços físicos significativos. Informou, entretanto, que a execução dos serviços previstos contratualmente terá início no mês subsequente.
9. Logo depois, apresentou os avanços da recuperação dos PVs da Galeria Monteiro, destacando que o empreendimento alcançou 27,38% de execução física e 32,04% de execução financeira.
10. Ao final da apresentação, Alan Vaz/ANA concedeu a palavra a Gustavo/APAC, que deu continuidade aos questionamentos relacionados à recuperação do Dique Negreiros. Gustavo indagou sobre o prazo de execução das obras e os reflexos desse cronograma na liberação para instalação do sifão, destacando a existência de questões contratuais que precisam ser equacionadas para viabilizar a efetiva implantação dessa estrutura.
11. Em seguida, Beranger (APAC) solicitou a palavra e questionou o andamento da emissão do CERTOH para o Ramal do Piancó. Em resposta, Alan Vaz (ANA) informou que o processo se encontra em fase final de tramitação e que a conclusão da emissão do certificado é esperada para as próximas duas semanas.
12. João Pedro (AES/A) fez considerações acerca da Barragem de Condado, prestando esclarecimentos sobre os pontos levantados durante a discussão.
13. Na sequência, Beranger (APAC) destacou a possibilidade de a obra ser executada pelo Governo do Estado, bem como de o respectivo processo de licenciamento ambiental ser conduzido pela esfera estadual, argumentando que os trâmites tendem a ocorrer de forma mais célere.
14. Josimar (ANA) solicitou o retorno ao tema da recuperação do Dique Negreiros para esclarecimentos adicionais acerca do cronograma das obras. Na ocasião, foi informado que a execução da enseadeira tem conclusão prevista para outubro e que a finalização integral da intervenção, incluindo o tratamento definitivo do vazamento, está prevista para o primeiro trimestre de 2027.

15. Na sequência, Alan Vaz (ANA) concedeu a palavra a Luana Kessia (ANA) para a apresentação do balanço hídrico do Sistema Hídrico Local (SHL) Engenheiro Avidos e São Gonçalo. Durante a exposição, foram apresentados a metodologia utilizada na análise, a tendência de equilíbrio dos volumes observados para 10 de outubro e o prognóstico para o início do mês de novembro. Também foram apresentados os cenários prospectivos e as alternativas operacionais consideradas necessárias para a manutenção do equilíbrio hídrico do sistema.
16. Após o encerramento das discussões pontuais e deliberações dos itens anteriores, Alexandre Magno iniciou a apresentação intitulada “El Niño e Seus Impactos”, na qual abordou aspectos relacionados ao fenômeno climático e seus potenciais efeitos sobre as condições hidrológicas da região.

ENCAMINHAMENTOS:

- Envio e análise dos dados de medição no trecho entre São Gonçalo e a Divisa RN, para revisão dos valores de perda;
- Apresentação da SFI, na próxima reunião, sobre fiscalização de usuários no trecho do Rio Piranhas;
- Programação/cronograma de implantação dos medidores fixos ao longo do Piranhas;
- Apresentação do Dr. Alexandre Magno, sobre o El Niño, para a próxima reunião.

PARTICIPANTES:

PB:

Alexandre Magno, Beranger, Arnaldo de Araújo, Franklin Linhares, João Pedro e Nelson Césio Fernandes Santos.

PE:

Augusto Clemente, Darly Firmino, Gustavo Gurgel, Helvio Alessandro, Joaquim, José Jayme Miranda Vita, Renata Pinheiro e Marcelo Avelino.

RN:

Francisco Auricélio de Oliveira Costa, Nelson Césio Fernandes Santos e Paulo Varella.

CE:

Francisco Viana

CODESVAF:

Carlos Henrique da Silva Marques e Dimar Serra Siqueira.

MIDR:

Carlos Tadeu Santos Alves, Cícero Emanuel Vieira de Meneses, Elianeiva de Queiroz Viana Odisio, Franklin Sergio Paulino, Gilliard Nunes Silva, Gratuliano Jose de Almeida Filho, Matheus Chaves Silva da Costa, Rafael Pimentel Reis Oliveira e Vangelicia Cristian Rocha.

ANA:

Alan Vaz Lopes, Carlos Motta Nunes, Édio Albertin Malta, Giovanni Batista da Silva Santos, Iracema Aparecida Siqueira Freitas, Joaquim Guedes Corrêa Gondim Filho, Josimar Alves de Oliveira, Leandro Mendes da Silva, Luana Kessia Lucas Alves Martins, Luiz Ricardo Santos de Oliveira, Miguel Paulo Rodrigues Neto, Roberto Bruno Moreira Rebouças, Rodrigo Cesar de Moraes Fonseca e Viviane dos Santos Brandão.