



Coordenadoria de Conteúdo Local
FISCALIZAÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL
Bloco: RIOP-T-30 (Bacia Rio do Peixe)

Informações do Contrato de Concessão

Rodada de Licitação:	9ª	Contrato de Concessão:	48610.001454/2008-10
Bloco:	RIOP-T-30	Data de Assinatura do Contrato:	12/03/2008
Bacia:	Rio do Peixe	Término da Fase de Exploração:	21/01/2013
Operador:	Ral Engenharia	CNPJ:	01.182.232/0001-70

Informações do Processo Administrativo de Fiscalização

Fato gerador da fiscalização:	Encerramento da Fase de Exploração	Data de abertura do Proc. Adm.:	27/12/2017
Processo Administrativo:	48610.015368/2017-77	Data de conclusão da Fiscalização:	23/03/2018

Resumo da Fiscalização/Aplicação de Penalidade Contratual

A fiscalização indicou o cumprimento dos percentuais contratuais mínimos de conteúdo local, ensejando o encerramento do referido processo administrativo.

Informações do Processo Administrativo Sancionador (em caso de multa)

Processo Administrativo:	N/A	Multa aplicada:	N/A
Número do Auto de Infração	N/A	Multa recolhida:	N/A
Data de Emissão do Auto de Infração:	N/A	Data de recolhimento:	N/A
		Situação:	Sem Multa

Detalhamento dos Compromissos Ofertados e Conteúdo Local Realizado

Subsistema	Item		Subitem	CL após Neutralização ¹	CL Realizado
Geologia e Geofísica	Aquisição		-	67%	89,90%
	Interpretação e Processamento		-	70%	100,00%
Perfuração, Avaliação e Completação	Afretamento de Sonda		-	90%	*
	Perfuração + Completação	CL Ofertado	Cabeça de Poço	90%	*
			Revestimento	100%	*
		84%	Coluna de Produção	100%	*
		CL Apurado	Equipamentos de Poço	60%	*
		100,00%	Brocas	10%	*
	Sistemas Auxiliares	CL Ofertado	Sistema Elétrico	95%	*
			Sistema de Automação	90%	*
		91%	Sistema de Telecomunicações	100%	*
		CL Apurado	Sistema de Medição Fiscal	100%	*
*		Instrumentação de Campo	70%	*	
Apoio Operacional	Apoio Logístico (Marítimo/Áereo/Base)		-	95%	100,00%
CONTEÚDO LOCAL GLOBAL DA FASE DE EXPLORAÇÃO				80%	98,90%

* Não foram declarados investimentos neste item/subitem