



CRONOGRAMA FÍSICO

TRECHO UBERLÂNDIA - CHAVESLÂNDIA

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nome Responsável	Tipo																												
									S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2			
1	VLI-1	RAMAL UBERLÂNDIA - CHAVESLÂNDIA	3235 dias	Qua 01/12/21	Qua 09/10/30			Duração fixa																												
2	VLI-1.1	DESENVOLVIMENTO	3085 dias	Qua 01/12/21	Dom 12/05/30			Duração fixa																												
3	VLI-1.1.1	ENG. CONCEITUAL	405 dias	Qua 01/12/21	Seg 09/01/23			Duração fixa																												
4	VLI-1.1.1.1	PREMISSAS DE ESCOPO	30 dias	Qua 01/12/21	Qui 30/12/21			Duração fixa																												
7	VLI-1.1.1.2	ESTUDOS TÉCNICOS CONCEITUAIS	375 dias	Sex 31/12/21	Seg 09/01/23			Duração fixa																												
8	VLI-1.1.1.2.1	Eng. Operações Ferroviárias	60 dias	Sex 31/12/21	Seg 28/02/22			Duração fixa																												
12	VLI-1.1.1.2.12	PPC	81 dias	Ter 01/03/22	Sex 20/05/22			Duração fixa																												
18	VLI-1.1.1.2.9	Material Rodante	30 dias	Sáb 21/05/22	Dom 19/06/22			Duração fixa																												
21	VLI-1.1.1.2.10	Via Permanente	10 dias	Sáb 21/05/22	Seg 30/05/22			Duração fixa																												
24	VLI-1.1.1.2.11	Eng. Portos e Terminais	60 dias	Sáb 30/04/22	Ter 28/06/22			Duração fixa																												
28	VLI-1.1.1.2.3	Eng. Proj. Ferroviários	195 dias	Sáb 30/04/22	Qui 10/11/22			Duração fixa																												
31	VLI-1.1.1.2.4	Meio Ambiente	60 dias	Qui 27/10/22	Dom 25/12/22			Duração fixa																												
33	VLI-1.1.1.2.5	Gestão Fundiária	45 dias	Qui 27/10/22	Sáb 10/12/22			Duração fixa																												
35	VLI-1.1.1.2.6	Regulatório	20 dias	Dom 11/12/22	Sex 30/12/22			Duração fixa																												
37	VLI-1.1.1.2.7	Relações Institucionais	20 dias	Dom 11/12/22	Sex 30/12/22			Duração fixa																												
39	VLI-1.1.1.2.8	Jurídico / Planejamento Tributário	30 dias	Dom 11/12/22	Seg 09/01/23			Duração fixa																												
41	VLI-1.1.2	VALORAÇÃO RECOMENDAÇÃO (RDE)	90 dias	Sex 11/11/22	Qua 08/02/23			Duração fixa																												
42	VLI-1.1.2.1	VALORAÇÃO	25 dias	Sex 11/11/22	Seg 05/12/22			Duração fixa																												
44	VLI-1.1.2.2	RECOMENDAÇÃO	30 dias	Ter 10/01/23	Qua 08/02/23			Duração fixa																												
46	VLI-1.1.3	SUPRIMENTOS	1090 dias	Qui 09/02/23	Seg 02/02/26			Duração fixa																												
47	VLI-1.1.3.1	Contratação de projeto básico/executivo	135 dias	Qui 09/02/23	Sex 23/06/23			Duração fixa																												
51	VLI-1.1.3.2	Contratação Obra - Ferrovia	180 dias	Qui 07/08/25	Seg 02/02/26			Duração fixa																												
55	VLI-1.1.3.3	Contratação Obra - Outros Ativos	180 dias	Qui 07/08/25	Seg 02/02/26			Duração fixa																												
59	VLI-1.1.4	ENG. BÁSICA/DETALHADA	955 dias	Sex 11/11/22	Dom 22/06/25			Duração fixa																												
60	VLI-1.1.4.1	PREMISSAS DE ESCOPO	10 dias	Qui 09/02/23	Sáb 18/02/23			Duração fixa																												
63	VLI-1.1.4.2	ESTUDOS TÉCNICOS ENG. BÁSICA/DETALHADA	955 dias	Sex 11/11/22	Dom 22/06/25			Duração fixa																												
64	VLI-1.1.4.2.1	Eng. Operações Ferroviárias	15 dias	Dom 19/02/23	Dom 05/03/23			Duração fixa																												
68	VLI-1.1.4.2.2	PPC	45 dias	Seg 06/03/23	Qua 19/04/23			Duração fixa																												
74	VLI-1.1.4.2.6	Material Rodante	20 dias	Qui 20/04/23	Ter 09/05/23			Duração fixa																												
77	VLI-1.1.4.2.7	Via Permanente	20 dias	Qui 20/04/23	Ter 09/05/23			Duração fixa																												
80	VLI-1.1.4.2.8	Eng. Portos e Terminais	180 dias	Ter 18/06/24	Sáb 14/12/24			Duração fixa																												
84	VLI-1.1.4.2.3	Eng. Proj. Ferroviários	540 dias	Sáb 24/06/23	Sáb 14/12/24			Duração fixa																												
87	VLI-1.1.4.2.4	Meio Ambiente	795 dias	Sex 11/11/22	Seg 13/01/25			Duração fixa																												
91	VLI-1.1.4.2.5	Gestão Fundiária	200 dias	Qui 09/02/23	Dom 27/08/23			Duração fixa																												
95	VLI-1.1.4.2.10	Relações Institucionais	45 dias	Dom 15/12/24	Ter 28/01/25			Duração fixa																												
98	VLI-1.1.4.2.12	Regulatório	120 dias	Dom 15/12/24	Dom 13/04/25			Duração fixa																												
101	VLI-1.1.4.2.11	Jurídico / Planejamento Tributário	190 dias	Dom 15/12/24	Dom 22/06/25			Duração fixa																												
105	VLI-1.1.5	APROVAÇÃO (RCA)	190 dias	Qua 29/01/25	Qua 06/08/25			Duração fixa																												
106	VLI-1.1.5.1	VALORAÇÃO	25 dias	Qua 29/01/25	Sáb 22/02/25			Duração fixa																												
108	VLI-1.1.5.2	REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO	45 dias	Seg 23/06/25	Qua 06/08/25			Duração fixa																												
110	VLI-1.1.6	AUTORIZAÇÕES LICENÇAS	2530 dias	Sex 09/06/23	Dom 12/05/30			Duração fixa																												
111	VLI-1.1.6.1	LICENÇAS AMBIENTAIS	705 dias	Sex 09/06/23	Ter 13/05/25			Duração fixa																												
114	VLI-1.1.6.2	AUTORIZAÇÃO AGÊNCIAS REGULADORAS	180 dias	Qui 07/08/25	Seg 02/02/26			Duração fixa																												
118	VLI-1.1.6.3	ALVARÁS	120 dias	Dom 13/01/30	Dom 12/05/30			Duração fixa																												
121	VLI-1.2	IMPLANTAÇÃO	2070 dias	Sáb 08/02/25	Qua 09/10/30			Duração fixa																												
122	VLI-1.2.1	ENGENHARIA	390 dias	Sáb 17/02/29	Qua 13/03/30			Duração fixa																												
123	VLI-1.2.1.1	FERROVIA	60 dias	Dom 13/01/30	Qua 13/03/30			Duração fixa																												
124	VLI-1.2.1.1.1	Proj. Executivo Civil	60 dias	Dom 13/01/30	Qua 13/03/30			Duração fixa																												
126	VLI-1.2.1.1.2	Proj. Executivo (Sinalização/Automação)	30 dias	Dom 13/01/30	Seg 11/02/30			Duração fixa																												
128	VLI-1.2.1.2	OUTROS ATIVOS	390 dias	Sáb 17/02/29	Qua 13/03/30			Duração fixa																												
129	VLI-1.2.1.2.13	Terminal	390 dias	Sáb 17/02/29	Qua 13/03/30			Duração fixa																												
132	VLI-1.2.2	AQUISIÇÕES	1800 dias	Sáb 08/02/25	Sáb 12/01/30			Duração fixa																												
133	VLI-1.2.2.1	FERROVIA	1800 dias	Sáb 08/02/25	Sáb 12/01/30			Duração fixa																												
134	VLI-1.2.2.1.1	Materiais	1440 dias	Sáb 08/02/25	Qua 17/01/29			Duração fixa																												
136	VLI-1.2.2.1.2	Terreno	1620 dias	Qui 07/08/25	Sáb 12/01/30			Duração fixa																												
140	VLI-1.2.2.2	OUTROS ATIVOS	120 dias	Qua 20/09/28	Qua 17/01/29			Duração fixa																												
141	VLI-1.2.2.2.22	Terminal	120 dias	Qua 20/09/28	Qua 17/01/29			Duração fixa																												
144	VLI-1.2.3	EXECUÇÃO	1440 dias	Ter 03/02/26	Sáb 12/01/30			Duração fixa																												

Proj



CRONOGRAMA FÍSICO

TRECHO UBERLÂNDIA - CHAVESLÂNDIA

Id	EDT	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nome Responsável	Tipo																												
									S2	2022	S1	S2	2023	S1	S2	2024	S1	S2	2025	S1	S2	2026	S1	S2	2027	S1	S2	2028	S1	S2	2029	S1	S2	2030	S1	S2
145	VLI-1.2.3.1	FERROVIA	1440 dias	Ter 03/02/26	Sáb 12/01/30			Duração fixa																												
146	VLI-1.2.3.1.1	Disciplina (Civil)	1440 dias	Ter 03/02/26	Sáb 12/01/30			Duração fixa																												
148	VLI-1.2.3.1.2	Disciplina (Sinalização/Automação)	150 dias	Qui 16/08/29	Sáb 12/01/30			Duração fixa																												
150	VLI-1.2.3.2	OUTROS ATIVOS	450 dias	Sex 20/10/28	Sáb 12/01/30			Duração fixa																												
151	VLI-1.2.3.2.33	Terminal	450 dias	Sex 20/10/28	Sáb 12/01/30			Duração fixa																												
154	VLI-1.2.4	ENCERRAMENTO	270 dias	Dom 13/01/30	Qua 09/10/30			Duração fixa																												
155	VLI-1.2.4.1	FERROVIA	270 dias	Dom 13/01/30	Qua 09/10/30			Duração fixa																												
156	VLI-1.2.4.1.1	Autorizações Licenças	180 dias	Dom 13/01/30	Qui 11/07/30			Duração fixa																												
159	VLI-1.2.4.1.2	Aceite Provisório / Operação Assistida	120 dias	Dom 13/01/30	Dom 12/05/30			Duração fixa																												
166	VLI-1.2.4.1.3	Aceite Final	120 dias	Qui 14/03/30	Qui 11/07/30			Duração fixa																												
173	VLI-1.2.4.1.4	Desmobilização	90 dias	Sex 12/07/30	Qua 09/10/30			Duração fixa																												
180	VLI-1.2.4.2	OUTROS ATIVOS	180 dias	Dom 13/01/30	Qui 11/07/30			Duração fixa																												
181	VLI-1.2.4.2.17	Autorizações Licenças	180 dias	Dom 13/01/30	Qui 11/07/30			Duração fixa																												
184	VLI-1.2.4.2.18	Aceite Provisório / Operação Assistida	60 dias	Dom 13/01/30	Qua 13/03/30			Duração fixa																												
188	VLI-1.2.4.2.19	Aceite Final	60 dias	Ter 12/02/30	Sex 12/04/30			Duração fixa																												
192	VLI-1.2.4.2.20	Desmobilização	60 dias	Sáb 13/04/30	Ter 11/06/30			Duração fixa																												

Projeto: Anexo V - Cronograma Modelo
Data: Seg 20/12/21


Tarefa
Divisão
Marco



Resumo
Resumo do projeto
Tarefa Inativa



Marco Inativo
Resumo Inativo
Tarefa Manual



Somente duração
Acúmulo de Resumo Manual
Resumo Manual



Somente início
Somente término
Tarefas externas



Marco externo
Data limite
Andamento



Progresso manual

