

CONCESSIONÁRIA: MRS

CRONOGRAMA ANUAL

TÍTULO DO PROJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES E OBRAS EMERGENCIAIS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SERRARIA

ITEM	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	CUSTO UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (AxB)	ANO 4	ANO 5
1.	PRIMEIRA ETAPA: DIAGNÓSTICO					R\$ 21.231,56	R\$ 21.231,56	-
1.1.	Identificação das Patologias Construtivas					R\$ 21.231,56	R\$ 21.231,56	-
1.1.1.	Mapeamento de danos - ver planilha anexa	físico					100%	0%
		financeiro	Vb	1	R\$ 7.652,85	R\$ 7.652,85	R\$ 7.652,85	-
1.1.2.	Análise do Estado de Conservação - ver planilha anexa	físico					100%	0%
		financeiro	Vb	1	R\$ 1.038,50	R\$ 1.038,50	R\$ 1.038,50	-
1.1.3.	Relatório técnico de planejamento - médio porte - ver planilha anexa	físico					100%	0%
		financeiro	Vb	1	R\$ 12.540,21	R\$ 12.540,21	R\$ 12.540,21	-
2.	SEGUNDA ETAPA: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO					R\$ 234.765,05	R\$ 180.716,56	R\$ 54.048,49
2.1.	Elaboração de Projetos Executivos					R\$ 234.765,05	R\$ 180.716,56	R\$ 54.048,49
2.1.1	Elaboração dos Projetos Executivos Complementares - ver planilha anexa	físico					100%	0%
		financeiro	Vb	1	R\$ 95.627,39	R\$ 95.627,39	R\$ 95.627,39	R\$ -
2.1.2	Elaboração de Projeto Arquitetônico Executivo (compatibilização) - ver planilha anexa	físico					100%	0%
		financeiro	Vb	1	R\$ 76.023,84	R\$ 76.023,84	R\$ 76.023,84	R\$ -
2.1.3	Aprovação nos órgãos de proteção do patrimônio cultural - ver planilha anexa	físico					100%	0%
		financeiro	Vb	1	R\$ 9.065,33	R\$ 9.065,33	R\$ 9.065,33	R\$ -
2.1.4	Elaboração de Cronograma físico-financeiro p/ execução da obra - ver planilha anexa	físico					0%	100%
		financeiro	Vb	1	R\$ 54.048,49	R\$ 54.048,49	R\$ -	R\$ 54.048,49
3.	TERCEIRA ETAPA: OBRAS EMERGENCIAIS					R\$ 282.723,73	R\$ 84.817,12	R\$ 197.906,61
3.1	Execução Obras Emergenciais					R\$ 282.723,73	R\$ 84.817,12	R\$ 197.906,61
3.1.1	Restauração da área externa da Estação - ver planilha anexa	físico					30%	70%
		financeiro	Vb	1	R\$ 282.723,73	R\$ 282.723,73	R\$ 84.817,12	R\$ 197.906,61
4	QUARTA ETAPA: PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO					R\$ 646.373,13	R\$ 323.186,57	R\$ 323.186,57
4.1	Direção de Projeto	físico					50,0%	50,0%
		financeiro	mês	10	R\$ 18.125,00	R\$ 181.250,00	R\$ 90.625,00	R\$ 90.625,00
4.2	Coordenador Técnico de Patrimônio Cultural	físico					50,0%	50,0%
		financeiro	hora	1600	R\$ 56,05	R\$ 89.680,00	R\$ 44.840,00	R\$ 44.840,00
4.3	Analista de Comunicação	físico					50,0%	50,0%
		financeiro	mês	10	R\$ 3.818,95	R\$ 38.189,50	R\$ 19.094,75	R\$ 19.094,75
4.4	Assistente de Compras e Contratações	físico					50,0%	50,0%
		financeiro	mês	10	R\$ 3.738,15	R\$ 37.381,50	R\$ 18.690,75	R\$ 18.690,75
4.5	Analista Financeiro	físico					50,0%	50,0%
		financeiro	mês	10	R\$ 5.914,14	R\$ 59.141,38	R\$ 29.570,69	R\$ 29.570,69
4.6	Arquiteto / Engenheiro (acompanhamento e fiscalização da obra emergencial)	físico					50,0%	50,0%
		financeiro	mês	10	R\$ 19.998,08	R\$ 199.980,75	R\$ 99.990,38	R\$ 99.990,38
4.7	Alimentação e Hospedagem	físico					50,0%	50,0%
		financeiro	mês	10	R\$ 1.675,00	R\$ 16.750,00	R\$ 8.375,00	R\$ 8.375,00
4.8	Transporte Contratação de serviço de transporte executivo para deslocamento Belo Horizonte/ Santana do Deserto/ Belo Horizonte (610km - ida e volta) Base de Cálculo: R\$2.400,00/mês x 10 meses = R\$ 24.000,00	físico					50,0%	50,0%
		financeiro	Vb	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
5	QUINTA ETAPA: GESTÃO E COORDENAÇÃO EXECUTIVA					R\$ 87.341,39	R\$ 43.670,70	R\$ 43.670,70
5.1	Custos Administrativos	físico					50,0%	50,0%
		financeiro	%	7,37%	R\$ 87.341,39	R\$ 87.341,39	R\$ 43.670,70	R\$ 43.670,70
	TOTAIS					R\$ 1.272.434,86	R\$ 653.622,50	R\$ 618.812,36

