

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO - MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Nº: 01

20/10/2022

Página: 1 de 1



Controle de Cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Obra: Projeto de restauração e reforma da Estação Ferroviária de Serraria

Previsão de término: a definir

Objeto de obra: Estação Ferroviária de Serraria

Local: Serraria, Santana do Deserto - MG

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

FOTO 01 E 02



Nas imagens, observa-se as alvenarias internas do pavimento superior comprometidas estruturalmente. As alvenarias, construídas sobre o assoalho de madeira, com o apodrecimento das peças do mesmo ficaram sem base/sustentação. As alvenarias representam parte da estrutura do engradamento do telhado.

FOTO 03 E 04



Nas imagens, destaque para a situação em que se encontram as peças de madeira que compõe o assoalho e representam parte da estruturação das alvenarias internas e, conseqüentemente do engradamento da cobertura.

FOTO 05



As peças de madeiras apodrecidas serão substituídas por bases em concreto armado (as fôrmas já estão instaladas no local). A execução das estruturas em concreto armado se fazem necessárias para a recuperação da estabilidade do imóvel

FOTO 06 E 07



No corredor do pavimento superior, constata-se as peças de madeira que, apodrecidas e fendilhadas perdem a resistência comprometendo a estrutura geral das alvenarias internas do pavimento.

Responsável pelo Relatório Fotográfico

Assinatura Fiscalização