



## Balanço Geral da União

### Anexo 8

#### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

### 53000 Ministério da Integração Nacional

#### 0667 DEFESA CIVIL

GERENTE: JOSÉ WILSON PEREIRA

**Objetivo:** Prevenir e minimizar desastres, socorrer e assistir às populações afetadas e reconstruir e recuperar cenários danificados

##### 5698 (P) CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE DEFESA CIVIL

Produto:	AGENTE CAPACITADO	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério da Integração Nacional		
<b>Físico</b>	13.717,2	767,0	5,6 %	19.536,0	234,0	1,2 %
<b>Financeiro</b>	2.975.299	911.074	30,6 %	2.250.000	616.346	27,4 %

#### Comentários:

Nacional - Ministério da Integração Nacional (0001) Físico (234,0) Financeiro (R\$ 616.346)  
Apesar do contingenciamento do valor financeiro inicialmente aprovado, 94,7% da meta física(234/247) foi executada graças às parcerias da Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC/MI e as Coordenações Estaduais de Defesa Civil - CEDEC dos Estados. É uma ação com retorno imediato e impacto positivo, visto que a capacitação de técnicos estaduais e municipais tem demonstrado mais preparo das administrações municipais no planejamento e na implementação de ações preventivas, bem como no pronto-atendimento da população afetada por desastres.

Comentário sobre a execução até outubro/2002:

O valor da meta física inicial não corresponde ao valor correto, devido a um erro de digitação. Com a estrutura atual esse valor seria impraticável. No Ajuste de Metas, em 01/03/2002, 12:59:17h, a meta física prevista dessa Ação foi ajustada para 247 agentes capacitados. Diante disto o índice realizado até outubro de 2002, corresponde a aproximadamente 84% da meta alcançada.

O valor inicialmente previsto foi contingenciado.

#### 0075 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA MESORREGIÃO GRANDE FRONTEIRA DO MERCOSUL

GERENTE: MARCELO RIBEIRO MOREIRA

**Objetivo:** Implantar modelo de gestão para o desenvolvimento sustentável da mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, por meio de instrumentos que assegurem o fortalecimento da base econômica local, a inclusão social crescente e o manejo sustentável dos recursos naturais

##### 7675 (P) CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E INTEGRADO NA MESORREGIÃO FRONTEIRA DO MERCOSUL

Produto:	PESSOA CAPACITADA	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério da Integração Nacional		
<b>Físico</b>	1.850,0	800,0	43,2 %	300,0	800,0	266,7 %
<b>Financeiro</b>	563.623	359.623	63,8 %	250.000	0	0,0 %

#### Comentários:

Na Região Sul (0040) Físico (800,0) Financeiro (R\$ 0)  
Essa ação vem sendo desenvolvida exclusivamente com recursos do orçamento de 2001, liberados em julho de 2002. A proposta prevê a capacitação de cerca de 4200 pessoas nas seguintes áreas: 1) Organização e Capacitação de Associações e agricultores/microempresários (cadeias produtivas do leite, fruticultura e piscicultura); 2) Executivos Municipais de Turismo (gestão municipal do turismo); 3) Executivos municipais para elaboração de planos de desenvolvimento rural; 4) Executivos municipais para elaboração de planos de desenvolvimento mesorregional integrado e sustentável; No ano de 2002, segundo informações repassadas pela entidade executora do convênio em 20/01/2003, 800 pessoas foram capacitadas nas áreas acima citadas.

Esta ação está sendo executada exclusivamente com recursos do orçamento de 2001, liberados em julho de 2002.

##### 7671 (P) GERENCIAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA MESORREGIÃO FRONTEIRA DO MERCOSUL

Produto:	PROJETO IMPLEMENTADO	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério da Integração Nacional		
<b>Físico</b>	75,0	69,0	92,0 %	6,0	69,0	1.150,0 %
<b>Financeiro</b>	2.329.998	1.954.298	83,9 %	7.138.800	1.708.801	23,9 %

#### Comentários:

Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Grande Fronteira do Mercosul (Faixa de 450 Km da Fronteira) (0004) Físico (69,0) Financeiro (R\$ 1.462.001)  
Os dados físicos inseridos acima dizem respeito aos projetos apoiados e executados em 2002, com recursos do orçamento de 2001. Tal registro está sendo realizado nas planilhas de 2002 para que não haja a perda dos mesmos. Portanto, os 69 projetos registrados referem-se ao orçamento de 2001, com execução física em 2002.

Em 2002 apenas 14 projetos foram empenhados, no entanto ainda não foram pagos (todos encontram-se inscritos em restos a pagar). Como os mesmos ainda não foram pagos, optou-se pela sua informação apenas quando houver garantia de que realmente isso acontecerá. (possivelmente em 2003).

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2003



## Balanço Geral da União

### Anexo 8

#### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

### 53000 Ministério da Integração Nacional

Apenas R\$600.000,00 foram empenhados para dois municípios da Mesorregião. (orçamento de 2002)

Na Região Sul (0040) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 246.800)  
As informações sobre os dados físicos deste ação estão prejudicadas. Isso ocorre devido a tardia disponibilização do orçamento 2002 para empenho de um projeto para a Mesorregião: Implantação de comunidades de referência em produtividade e qualidade do leite. O projeto encontrava-se pronto para início desde meados do mês de agosto, no entanto apenas em dezembro houve a disponibilização de orçamento para empenho, o que de fato ocorreu. No entanto, devido a interpretações jurídicas, o convênio ainda não pôde ser encaminhado para pagamento. É importante frizar que os recursos foram inscritos em restos a pagar.  
Em resumo, informações de andamento físico da ação somente poderão ser inseridas no sistema quando existir a certeza do pagamento do convênio firmado com a instituição encarregada da implantação do projeto.

Apesar da aparente liquidação do valor acima, o mesmo ainda não foi repassado para o início da ação.

#### 7669 (P) IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA MESORREGIÃO FRONTEIRA DO MERCOSUL

Produto:	PLANO ELABORADO	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério da Integração Nacional		
<b>Físico</b>	9,0	1,0	11,1 %	3,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	8.260.147	8.060.147	97,6 %	300.000	0	0,0 %

##### Comentários:

Na Região Sul (0040) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)  
Não existem registros de dados físicos a serem realizados pois o orçamento de 2002 para essa ação não foi disponibilizado.  
Não existem registros de dados financeiros a serem realizados pois o orçamento de 2002 para essa ação não foi disponibilizado.

#### 7673 (P) MOBILIZAÇÃO DE COMUNIDADES MEDIANTE O ASSOCIATIVISMO E O COOPERATIVISMO NA MESORREGIÃO FRONTEIRA DO MERCOSUL

Produto:	ASSOCIACAO/COOPERATIVA IMPL	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério da Integração Nacional		
<b>Físico</b>	67,0	10,0	14,9 %	9,0	10,0	111,1 %
<b>Financeiro</b>	516.875	376.875	72,9 %	160.000	0	0,0 %

##### Comentários:

Na Região Sul (0040) Físico (10,0) Financeiro (R\$ 0)  
Essa ação vem sendo desenvolvida exclusivamente com recursos do orçamento de 2001, liberados em julho de 2002. A proposta prevê a capacitação de mais de 4000 pessoas e consequentemente de cooperativas e associações das quais essas pessoas fazem parte, nas seguintes áreas: 1) Organização e Capacitação de Associações e agricultores/microempresários (cadeias produtivas do leite, fruticultura e piscicultura); 2) Executivos Municipais de Turismo (gestão municipal do turismo); 3) Executivos municipais para elaboração de planos de desenvolvimento rural; 4) Executivos municipais para elaboração de planos de desenvolvimento mesorregional integrado e sustentável;  
É importante ressaltar que o produto ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA IMPLANTADA foi alcançado por meio da capacitação dos integrantes das mesmas.  
Esta ação está sendo executada apenas com recursos do orçamento de 2001, liberados em julho de 2002. Desta forma todos os dados físicos apresentados são relativos ao OGU 2001.  
É importante ressaltar que o orçamento de 2002 não foi disponibilizado.

#### 7667 (P) REALIZAÇÃO DE FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL NA MESORREGIÃO FRONTEIRA DO MERCOSUL

Produto:	FORUM PROMOVIDO	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério da Integração Nacional		
<b>Físico</b>	30,0	1,0	3,3 %	1,0	1,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	207.261	132.261	63,8 %	100.000	0	0,0 %

##### Comentários:

Na Região Sul (0040) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 0)  
O alcance da meta física ocorreu exclusivamente com recursos do OGU 2001.  
O Fórum de Desenvolvimento da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul foi instalado em 28 de novembro de 2002, na cidade de Erechim - RS. Associado ao projeto de instalação do Fórum, foi concebido e implantado um portal na Internet para divulgação do Programa. [www.mesorregiao.org.br](http://www.mesorregiao.org.br)  
Não foram disponibilizados recursos orçamentários em 2002 para essa ação.

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2003



## Balanço Geral da União

### Anexo 8

#### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

### 53000 Ministério da Integração Nacional

#### 0379 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

GERENTE: EDSON ZORZIN

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento sustentável de áreas irrigadas e irrigáveis, elevando os níveis de produção e produtividade agrícola, com a conseqüente melhoria das condições de vida do homem do campo

#### 1856 (P) ESTUDOS PARA O APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA EM ÁREAS IRRIGÁVEIS

Produto:	ESTUDO REALIZADO	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério da Integração Nacional
<b>Físico</b>	312,0	0,0	0,0 %	
<b>Financeiro</b>	21.810.738	0	0,0 %	

#### 0019 (P) Projeto Bacias Hidrográficas - Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul

<b>Físico</b>	5,0	0,0	0,0%
<b>Financeiro</b>	825.326	0	0,0%

#### Comentários:

Foram desenvolvidos estudos ambientais, hidroológicos, de viabilidade técnica/econômica, dentre outros, para o aproveitamento hidroagrícola de uma área de 65.900ha na metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Esses estudos encontram-se em fase final de conclusão, com previsão de término em 2003.

A partir daí serão definidas áreas para implantação de projetos de irrigação.

Os recursos não foram disponibilizados.

#### 0015 (P) Projeto Pronor no Estado de Mato Grosso

<b>Físico</b>	3,0	0,0	0,0%
<b>Financeiro</b>	3.319.466	0	0,0%

#### Comentários:

Para o Programa de Desenvolvimento Hidroagrícola Sustentável da Região Norte - PRONOR, foram desenvolvidos estudos para a elaboração do projeto de zoneamento agro-ecológico-econômico, visando o aproveitamento hidroagrícola de uma área de 43.700ha e o Plano Diretor sobre uma área de 120.000km². Esses estudos, já em fase final, definiram num primeiro momento uma área potencial de 6.290ha (Projeto Piloto), no Município de Alta Floresta, divididos em dois blocos: Bloco Carlinda com 3.175ha e Bloco Santa Helena com 3.115ha.

A conclusão dos estudos está prevista para 2003.

Os recursos previstos no orçamento foram contingenciados.

#### 0017 (P) Projeto Proparecis no Estado do Mato Grosso

<b>Físico</b>	3,0	0,0	0,0%
<b>Financeiro</b>	5.141.000	0	0,0%

#### Comentários:

Para o Programa de Desenvolvimento Hidroagrícola Sustentável da Região da Chapada dos Parecis - PROPARECIS, no estado do Mato Grosso, foram desenvolvidos estudos para a elaboração do projeto de zoneamento agro-ecológico-econômico, visando o aproveitamento hidroagrícola de uma área de 39.065ha e o Plano Diretor sobre uma área de 92.000km². Esses estudos, já em fase final, definiram num primeiro momento uma área potencial de 5.935ha (Projeto Piloto), no Município de Diamantino.

A conclusão dos estudos está prevista para 2003.

Os recursos previstos no orçamento foram contingenciados.

#### 1836 (P) IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO

Produto:	AREA IRRIGADA IMPLANTADA	Unidade de Medida:	HA	Ministério da Integração Nacional
----------	--------------------------	--------------------	----	--------------------------------------

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2003



## Balanço Geral da União

### Anexo 8

#### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

#### 53000 Ministério da Integração Nacional

<b>Físico</b>	703.505,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	760.105.481	0	0,0 %

0035 (P) Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú no Estado do Ceará

<b>Físico</b>	766,0	6.384,0	833,4%
<b>Financeiro</b>	400.000	400.000	100,0%

##### Comentários:

conclusão da primeira etapa do projeto, com a implantação da infra-estrutura para uma área de 8.817 ha. Localizado nos municípios de Marco, Bela Cruz e Acaraú, visa à irrigação de 8.817ha (primeira Etapa). Poderá beneficiar 35.200 pessoas e gerar 19.300 empregos. Essa etapa já se encontra implantada, estando 3.179ha em produção, cujos lotes serão ocupados por 50 pequenos produtores, 6 técnicos agrícolas e 19 empresários. Esta área poderá gerar 7.000 empregos e beneficiar 12.700 habitantes. Está em fase de execução a segunda etapa de 3.870ha. A cooperativa dos irrigantes já possui galpões e packing house em funcionamento. Estes equipamentos já beneficiaram a produção da primeira safra (melão).

0065 (P) Projeto Três Barras no Estado de Goiás (Condicionado ao Atendimento do Art. 12 desta Lei)

<b>Físico</b>	3.811,0	528,0	13,9%
<b>Financeiro</b>	14.926.001	0	0,0%

##### Comentários:

Meta não atingida tendo em vista o projeto ter estado com pendências junto ao TCU, sendo vedada sua execução orçamentária. Localizado no Município de Cristalina (GO), visa à irrigação de 1.456 ha, podendo beneficiar 5.824 habitantes e gerar 3.203 empregos. Encontram-se com infra-estrutura concluída a área da estação de bombeamento EB1/Ribeirão Laginha (252 ha divididos em 31 lotes) e a área da estação de bombeamento EB2/Ribeirão São Pedro (276 ha divididos em 34 lotes), cujos equipamentos parcelares já estão instalados. Em andamento o processo de organização dos produtores. Encontra-se em fase de obras/instalação: a área da estação de bombeamento EB3/Rio São Marcos (928 ha divididos em 115 lotes), as estações de bombeamento auxiliares EB 3.1 (concluída, em fase de teste), 3.2 (paralisada) e 3.3 (concluída, em fase de teste), a captação (concluída), a subestação (concluída), as adutoras (a fase de montagem encontra-se paralisada). A entrega das obras acima, cuja execução situa-se em 70%, está prevista para agosto de 2003. Através do Decreto Legislativo nº 14, de 2002 - CN, fica autorizada a execução orçamentária de 2002. Apesar dos problemas foram implantados 528ha.

Valores contingenciados, aliado ao fato do projeto ter estado no TCU.

0071 (P) Projeto Luis Alves do Araguaia no Estado de Goiás (Condicionado ao Atendimento do Art. 12 desta Lei)

<b>Físico</b>	4.100,0	0,0	0,0%
<b>Financeiro</b>	11.277.527	0	0,0%

##### Comentários:

Localizado no município de São Miguel do Araguaia, visa à irrigação de 10.790ha: poderá beneficiar 43.160 pessoas e gerar 23.738 empregos. A primeira etapa de 1.844ha já se encontra em produção, está sendo realizado o processo de seleção dos proprietários dos lotes, bem como a organização do distrito de irrigação. Essa etapa poderá beneficiar 7.376 habitantes e gerar 4.056 empregos. A segunda etapa de 4.736 ha, cuja execução física é de 22%, compreende a execução das obras da estação de bombeamento e de drenagem, obras de terraplenagem, obras civis, sistema viário e demais obras afins. Executados 36% das obras. Conclusão total da obra prevista para dezembro/2004. A meta não pode ser atingida tendo em vista o projeto ter estado com pendências junto ao TCU

Recursos não liberados por estar o projeto com pendências junto ao TCU. Além disso problemas de ordem orçamentária interferiram no processo.



## Balanço Geral da União

### Anexo 8

#### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

#### 53000 Ministério da Integração Nacional

0089	(P)	Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê no Estado da Bahia				
		<b>Físico</b>	1.125,0	0,0	0,0%	
		<b>Financeiro</b>	17.923.294	9.059.206	50,5%	

##### Comentários:

Os recursos do OGU 2002, liberados na sua totalidade a partir de agosto, foram aplicados nas obras de infra-estrutura da 1ª Etapa do projeto (montagem dos equipamentos eletromecânicos, construção do canal principal de 13,4km, do canal de aproximação, da estação de bombeamento, demais obras civis), cuja execução física é de 38%, sendo responsáveis pela implantação dos hectares a serem irrigados. Desta forma não foi atingida a meta prevista. Os recursos aplicados (pagos) somaram R\$7.715.585,00, de um total de R\$17.923.294,00 (LOA), representando 43%, ficando inscritos em RAP R\$1.338.620,00. Dependendo da liberação dos recursos do OGU 2003 poderá ser incorporada ao processo produtivo uma área de 5.278ha (1ª Etapa).

Os recursos liberados não propiciaram implantar a área programada. Aqueles recursos foram aplicados na continuidade da execução do projeto, cuja execução física é de 38% (1ª Etapa).

0173	(P)	Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe no Estado do Piauí				
		<b>Físico</b>	597,0	2.009,0	336,5%	
		<b>Financeiro</b>	15.000.000	8.892.255	59,3%	

##### Comentários:

Localizado no Município de Nova Guadalupe (PI), cuja captação será feita na Barragem Boa Esperança, visa a irrigação de 5.206ha, estando implantados 2.009ha, sendo que 480ha encontram-se em produção, cujos benefícios poderão atingir 8.036 habitantes e gerar 4.420 empregos. Em processo de licitação os lotes empresariais.

Encontra-se em fase de implantação uma área de 3.197ha, cuja execução física situa-se em 93%.

Os valores constantes do cronograma foram aqueles disponibilizados.

0075	(P)	Projeto Pindorama no Estado de Alagoas				
		<b>Físico</b>	4.878,0	1.005,0	20,6%	
		<b>Financeiro</b>	4.950.000	4.950.000	100,0%	

##### Comentários:

A área total de projeto é de 1.005 ha. Localizado nos municípios de Coruripe e Penedo, visa à irrigação de 1.005 ha, em terras da Cooperativa Agrícola Pindorama, divididas em três áreas distintas: área rio Piauí, área riacho Camundongo e área riacho da Cruz. O projeto poderá gerar 2.211 empregos e beneficiar 4.020 pessoas. O projeto encontra-se com a infra-estrutura implantada, estando em início as atividades de desenvolvimento agrícola.

0091	(P)	Perímetro de Irrigação Salitre no Estado da Bahia				
		<b>Físico</b>	820,0	0,0	0,0%	
		<b>Financeiro</b>	20.368.602	17.802.397	87,4%	

##### Comentários:

Os recursos do OGU 2002, liberados na sua maioria a partir de novembro, foram aplicados nas obras de infra-estrutura da 1ª Etapa do projeto (construção da Estação de Bombeamento Principal EBP500, aquisição/montagem dos equipamentos eletromecânicos e demais obras civis), cuja execução física é de 63%, sendo responsáveis pela implantação dos hectares a serem irrigados. Desta forma não foi atingida a meta prevista. Os recursos aplicados (pagos) somaram R\$11.687.125,00 de um total de R\$20.368.602,00 (LOA), representando 57%, ficando inscritos em RAP R\$6.115.270,00. Dependendo da liberação dos recursos do OGU 2003 poderão ser incorporados ao processo produtivo 5.098ha (1ª etapa).

Não foram liberados os recursos previstos na LOA 2002, por isso a meta não foi atingida, mas tão somente dado sequência às obras da 1ª Etapa, cuja execução física é de 63%.

0093	(P)	Perímetro de Irrigação Pontal no Estado de Pernambuco				
		<b>Físico</b>	785,0	0,0	0,0%	
		<b>Financeiro</b>	18.743.521	11.066.450	59,0%	

##### Comentários:

Os recursos do OGU 2002, liberados em sua maioria a partir de outubro, foram aplicados nas obras de infra-estrutura da Área Sul, do projeto (Estações de bombeamento principal 01 e 02, canal de interligação da EBP 01 e EBP02, implantação de 2,4km de adutoras e 25km do canal do Trecho B, demais obras civis), cuja execução física é de 62%, sendo responsáveis pela implantação dos hectares a serem irrigados. Esse atraso

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2003



## Balanço Geral da União

### Anexo 8

#### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

#### 53000 Ministério da Integração Nacional

propiciou o não atingimento da meta prevista. Os recursos aplicados (pagos) somaram R\$8.370.415,00, de um total de R\$18.743.521,00 (LOA), representando 45%, ficando inscritos em RAP R\$2.696.034,00. Dependendo da liberação dos recursos do OGU 2003 poderá ser incorporada ao processo produtivo uma área de 3.756ha (Área Sul).

Os recursos liberados não permitiram a implantação da área programada, mas tão somente à continuidade das obras referentes à Área Sul do projeto, cuja execução física é de 62%.

0037	(P)	Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas no Estado do Ceará			
		<b>Físico</b>	585,0	10.564,0	1.805,8%
		<b>Financeiro</b>	9.370.400	9.369.052	100,0%

##### Comentários:

Concluída a primeira etapa do projeto com a implantação de infra-estrutura de uma área de 10.564ha. Localizado nos municípios de Marco, Bela Cruz e Acaraú, visa à irrigação de 8.817ha (primeira Etapa). Poderá beneficiar 35.200 pessoas e gerar 19.300 empregos.  
Essa etapa já se encontra implantada, estando 3.179ha em produção, cujos lotes serão ocupados por 50 pequenos produtores, 6 técnicos agrícolas e 19 empresários. Esta área poderá gerar 7.000 empregos e beneficiar 12.700 habitantes.  
Está em fase de execução a segunda etapa de 3.870ha.  
A cooperativa dos irrigantes já possui galpões e packing house em funcionamento. Estes equipamentos já beneficiaram a produção da primeira safra (melão).

0056	(P)	Perímetro de Irrigação Marituba no Estado de Alagoas			
		<b>Físico</b>	1,0	1,0	100,0%
		<b>Financeiro</b>	6.008.800	5.881.965	97,9%

##### Comentários:

Os recursos do OGU 2002, liberados em sua maioria a partir de setembro, foram aplicados nas obras de infra-estrutura do projeto (instalação do conjunto de motobombas, de linhas elétricas e demais obras civis), cuja execução física é de 39%. Problemas de ordem climática provocaram um atraso na entrega da área programada, conforme informações produzidas nos relatórios mensais.  
A meta prevista no OGU 2002 é Projeto Apoiado (Unidade) – 1.  
Foram aplicados no projeto R\$5.393.197,00 (pagos) de um total de R\$6.008.800,00 (LOA), ficando inscritos em RAP R\$488.767,00.  
Dependendo da liberação dos recursos do OGU 2003 poderão ser incorporados ao processo produtivo uma área de 3.136ha.

A concentração dos recursos no final do exercício não foram positivas para o desenvolvimento do projeto.

0067	(P)	Projeto Flores de Goiás no Estado de Goiás (Condicionado ao Atendimento do Art. 12 desta Lei)			
		<b>Físico</b>	2.316,0	0,0	0,0%
		<b>Financeiro</b>	11.668.258	0	0,0%

##### Comentários:

A meta não foi atingida devido o projeto ter estado com pendências no TCU, inviabilizando sua execução orçamentária e financeira.  
Localizado no município de Flores de Goiás, compreende a construção da barragem principal na calha do rio Paraná com capacidade de acumulação de 172 milhões de m³ de água, de 9 barragens auxiliares, do canal principal com 109,5 km, de 212 km de canais secundários e obras afins. Visa à irrigação de 26,5 mil ha; poderá beneficiar 60,0 mil pessoas com perspectivas de geração de 20,0 mil empregos.  
Concluídas as obras da barragem principal.  
Em andamento as obras da Etapa 2 do projeto cujo objetivo é a construção de 3 km do canal principal e da barragem auxiliar Porteira, cuja execução física é de 20%.  
Executado 20% das obras, como um todo (Etapas 1 e 2).  
Conclusão total do projeto prevista para dezembro/2005.  
Através do Decreto Legislativo nº 18, de 2002 - CN fica autorizada a execução orçamentária do OGU 2002.

\*Não foram executados os recursos do OGU de 2002, tendo em vista pendências junto ao TCU

0073	(P)	Projeto Jacaré- Curitiba no Estado de Sergipe			
		<b>Físico</b>	8.389,0	0,0	0,0%
		<b>Financeiro</b>	7.984.000	7.984.000	100,0%

##### Comentários:

Os recursos do OGU 2002, liberados a partir de julho, foram aplicados nas obras de infra-estrutura do projeto (estação de bombeamento, instalação de 5,5 km de tubulação de 1.400mm, construção do canal CP300 e canais secundários CS 105 e CS 106, demais obras civis), cuja execução física é de 65%, não atingindo com isso a meta prevista.  
Dependendo da liberação dos recursos do OGU 2003 o projeto poderá ser concluído em dezembro.  
A área total do projeto é 3.150ha e não 8.389ha como consta da LOA, significando um aumento de mais de 150%.

Os recursos foram aplicados na execução das obras cujo término está previsto para dez/2003, dependendo da liberação dos recursos.  
Conforme relatório mensal já foram executados 65% do projeto.

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2003



## Balanço Geral da União

### Anexo 8

#### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

### 53000 Ministério da Integração Nacional

#### 0515 PROÁGUA INFRA-ESTRUTURA

GERENTE: MARCELO PEREIRA BORGES

**Objetivo:** Assegurar a ampliação de oferta de água de boa qualidade para o consumo humano e para a produção, por meio da conclusão de obras estruturantes e prioritárias: barragens, açudes e adutoras

3391 (P) CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE ALAGOANO NO ESTADO DE ALAGOAS

Produto:	OBRA EXECUTADA	Unidade de Medida:	% DE EXECUCAO FISICA
<b>Físico</b>	6,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	22.100.000	0	0,0 %

Ministério da Integração  
Nacional

0027 (P) No Estado de Alagoas (Condicionado ao Atendimento do Art. 12 desta Lei) - Ministério da Integração N

<b>Físico</b>	20,0	6,0	30,0%
<b>Financeiro</b>	13.464.396	6.000.000	44,6%

#### Comentários:

Localiza-se no agreste de Alagoa, beneficiando 18 municípios, entre os quais Arapiaca, com extensão de 199 km (Principal e Secundárias), beneficiando 402 mil habitantes, gerando 520 empregos. Cinco mil residências já foram beneficiadas através de ligações domiciliares à população de baixa renda, com 160 km de redes de distribuição. Executados 96 % do projeto. Previsão de conclusão em dezembro/2003.

Foi inscrito em Restos a Pagar o valor de R\$ 3.000.000,00, ou seja, 50% dos recursos empenhados, tendo em vista que o TCU, apontou irregularidades graves na celebração/administração do contrato e no no processo licitatório do Edital da Concorrência Pública nº 01/98.

3647 (P) CONSTRUÇÃO DA ADUTORA JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Produto:	OBRA EXECUTADA	Unidade de Medida:	% DE EXECUCAO FISICA
<b>Físico</b>	11,7	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	31.892.052	0	0,0 %

Ministério da Integração  
Nacional

0026 (P) No Estado de Pernambuco - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

<b>Físico</b>	13,0	11,7	90,0%
<b>Financeiro</b>	32.800.000	22.792.052	69,5%

#### Comentários:

Visa o abastecimento de água para 20 municípios, entre os quais Caruaru; tem 243 km de extensão; beneficiará 780 mil habitantes, além de suprir com água tratada as localidades beneficiadas pela ação Água na Escola. As obras, iniciadas em agosto de 1998, encontram-se com um avanço de 90%. A primeira etapa, com extensão de 27,3 km, já se encontra em operação, atendendo as cidades de Surubim e Salgadinho, inclusive com estação de tratamento de água. O trecho barragem/ Caruaru encontra-se com avanço de 85%. Foi firmado convênio com o governo de Pernambuco no valor de R\$ 27 milhões, que estão sendo repassados para o DNOCS e aplicados neste ramal (linha sul). Na linha norte o avanço é de 100%, abastecendo com água potável cerca de 90 mil habitantes beneficiando diversos municípios. Na linha sul, o avanço físico é de 70%. Conclusão total da obra prevista para dezembro de 2003.

Foi inscrito em restos a pagar o valor de 3.979.235,00 - Liberações financeiras para cumprimento do cronograma de execução física.

3715 (P) CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BERIZAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto:	OBRA EXECUTADA	Unidade de Medida:	% DE EXECUCAO FISICA
----------	----------------	--------------------	----------------------

Ministério da Integração  
Nacional

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2003



## Balanço Geral da União

### Anexo 8

#### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

#### 53000 Ministério da Integração Nacional

<b>Físico</b>	7,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	6.931.952	0	0,0 %

0031 (P) No Estado de Minas Gerais - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

<b>Físico</b>	7,0	7,0	100,0%
<b>Financeiro</b>	1.667.952	1.667.952	100,0%

##### Comentários:

Recursos liberados.

3735 (P) CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM CONGONHAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: OBRA EXECUTADA Unidade de Medida: % DE EXECUCAO FISICA

Ministério da Integração  
Nacional

<b>Físico</b>	0,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	4.576.734	0	0,0 %

0031 (P) No Estado de Minas Gerais - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

<b>Físico</b>	2,0	0,0	0,0%
<b>Financeiro</b>	1.000.000	976.734	97,7%

##### Comentários:

Na Funcional Programática 3735.0031, previa-se uma dotação de R\$ 1.000.000,00, dos quais foram empenhados R\$ 976.734,00 e pagos R\$ 0,00, com o saldo inscritos em RAP.

3389 (P) CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE ACAUÃ NO ESTADO DA PARAÍBA

Produto: OBRA EXECUTADA Unidade de Medida: % DE EXECUCAO FISICA

Ministério da Integração  
Nacional

<b>Físico</b>	0,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	0	0	0,0 %

0025 (P) No Estado da Paraíba - Ministério da Integração Nacional

<b>Físico</b>	13,0	0,0	0,0%
<b>Financeiro</b>	3.960.000	0	0,0%

##### Comentários:

Aguardando liberação financeira, para mensurar o desempenho físico da ação.

Pleito empenhado, aguardando liberação financeira.

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2003





## Balanço Geral da União

### Anexo 8

#### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

### 53000 Ministério da Integração Nacional

3601 (P) CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO CASTANHÃO NO ESTADO DO CEARÁ

Produto: OBRA EXECUTADA Unidade de Medida: % DE EXECUCAO FISICA

Ministério da Integração  
Nacional

<b>Físico</b>	97,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	89.372.529	0	0,0 %

0023 (P) No Estado do Ceará - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas

<b>Físico</b>	100,0	97,0	97,0%
<b>Financeiro</b>	64.350.000	63.884.529	99,3%

#### Comentários:

O físico acumulado realizado é de 97%. Situa-se no rio Jaguaribe, com capacidade de 6,7 bilhões de m3 de água para o abastecimento de Fortaleza e outras cidades do Baixo Jaguaribe, irrigação de 43 mil ha, produção de 3,8 mil t/ano de pescado, turismo, lazer e controle de cheias. Beneficiará cerca de 2,6 milhões de habitantes, gerando 90 mil empregos. rometidos com o pagamento de desapropriação (R\$ 4,6 milhões) de 58.000 ha que atingirá 2.000 pessoas, tendo sido indenizadas 1.525 pessoas; R\$ 4,6 milhões comprometidos com o reassentamento da população a ser atingida com a inundação da barragem. A barragem principal é do tipo homogênea/concreto compactado a rolo - CCR, com 3,45 km de extensão, tendo ainda 09 barragens auxiliares, do tipo terra homogênea. O Avanço físico das obras da barragem é de 89 %, já estando acumulando de 400 milhões de m3 de água.

Insuficiência de recursos financeiros para regularização do cronograma de execução física.

3385 (P) CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SANTA CRUZ NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Produto: OBRA EXECUTADA Unidade de Medida: % DE EXECUCAO FISICA

Ministério da Integração  
Nacional

<b>Físico</b>	13,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	892.329	0	0,0 %

0024 (P) No Estado do Rio Grande do Norte - Ministério da Integração Nacional

<b>Físico</b>	13,0	13,0	100,0%
<b>Financeiro</b>	892.329	892.329	100,0%

#### Comentários:

Barragem concluída.

1851 (P) CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

Produto: BARRAGEM CONSTRUÍDA Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

Ministério da Integração  
Nacional

<b>Físico</b>
<b>Financeiro</b>

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operações Especiais

GERENTES ATÉ 31/12/2002

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2003



## Balanço Geral da União

### Anexo 8

#### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Órgão:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Programa:						
Ação:						

Valores em R\$ 1,00

### 53000 Ministério da Integração Nacional

0442	(P)	Construção da Barragem do Poço do Marruá-no Estado do Piauí (Condicionado ao Atendimento do Ar				
		<b>Físico</b>	1,0	0,0	0,0%	
		<b>Financeiro</b>	25.520.000	7.838.242	30,7%	

#### Comentários:

Em início de escavação das fundações do barramento. Executados 25% das obras.

Na Funcional Programática 1851.0442, previa-se uma dotação de R\$ 25.520.000,00, dos quais foram empenhados R\$ 7.838.242,00 e pagos R\$ 7.838.242,00.

#### 3429 (P) OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

Produto:	OBRA EXECUTADA	Unidade de Medida:	% DE EXECUCAO FISICA	Ministério da Integração Nacional
<b>Físico</b>	20,0	0,0	0,0 %	
<b>Financeiro</b>	12.973.269	0	0,0 %	

#### 0001 (P) Nacional - Ministério da Integração Nacional

<b>Físico</b>	30,0	20,0	66,7%
<b>Financeiro</b>	8.910.000	8.813.269	98,9%

#### Comentários:

Na Funcional Programática 3429.001, previa-se uma dotação de R\$ 8.910.000,00, dos quais foram empenhados R\$ 8.813.267,00 e pagos R\$ 6.235.292,00.

#### 3642 (P) PROÁGUA - SEMI-ÁRIDO

Produto:	OBRA EXECUTADA	Unidade de Medida:	UNIDADE	Ministério da Integração Nacional
<b>Físico</b>	22,3	0,0	0,0 %	
<b>Financeiro</b>	208.387.370	0	0,0 %	

#### 0020 (P) Na Região Nordeste

<b>Físico</b>	30,0	20,0	66,7%
<b>Financeiro</b>	69.920.000	17.016.774	24,3%

#### Comentários:

Visa ampliar a oferta de água de boa qualidade às pequenas cidades do semi-árido brasileiro. 14 adutoras já concluídas, atendendo a uma população de 840 mil pessoas. 07 adutoras em execução, que irão atender a 663 mil pessoas. 04 adutoras em contratação, para atender a 2.230 mil pessoas. 20 obras em estudo, para atender a cerca de 1.870 mil pessoas

Na Funcional Programática 3642.0020, previa-se uma dotação de R\$ 69.920.000,00, dos quais foram empenhados R\$ 17.016.771,00 e pagos R\$ 4.705.164,00.