



Valores em R\$ 1,00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
--------------------	-------------------------	---------------------------------	------------	-------------------------------	-----------------------	------------

0235 CORREDOR NORDESTE

GERENTE: LUCIA HELENA DE SOUZA GNONE

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas

1301 (P) DRAGAGEM DO BERÇO INTERNO DO PIER PETROLEIRO DO PORTO DE MACEIÓ

Produto/Unidade de Medida: DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³)

39217 - CODERN

Físico	0,0	0,0	0,0 %	14,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	500.000	0	0,0 %

1307 (P) RECUPERAÇÃO DO PORTO DE FORTALEZA (CE)

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)

39210 - CDC

Físico	34,2	3,2	9,4 %	73,0	0,0	0,0 %
Financeiro	4.258.717	838.535	19,7 %	1.820.182	658.717	36,2 %

1309 (P) AMPLIAÇÃO DA ÁREA PRÓPRIA DO PORTO DE FORTALEZA (CE) - 120 MIL M²

Produto/Unidade de Medida: AREA ADQUIRIDA (M²)

39210 - CDC

Físico	0,0	0,0	0,0 %	32.000,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	500.000	0	0,0 %

1889 (P) OBRAS CIVIS PARA O APROFUNDAMENTO DO CAIS COMERCIAL DO PORTO DE FORTALEZA

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)

39210 - CDC

Físico	2,0	1,0	50,0 %	13,0	0,0	0,0 %
Financeiro	150.000	73.000	48,7 %	800.000	0	0,0 %

1893 (P) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DO PORTO DE FORTALEZA

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)

39210 - CDC

Físico	0,0	0,0	0,0 %	30,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	300.000	0	0,0 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
2747 (A) DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO NO PORTO DE FORTALEZA						
Produto/Unidade de Medida: DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³)						39210 - CDC
Físico	0,0	0,0	0,0 %	873,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.583.967	2.583.967	100,0 %	3.450.000	2.583.967	74,9 %
3255 (P) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA - TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA - (RN)						
Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)						39217 - CODERN
Físico	30,0	10,0	33,3 %	22,0	0,0	0,0 %
Financeiro	9.782.691	9.782.691	100,0 %	10.000.000	7.527.659	75,3 %
Comentários:						
Esta ação não é acompanhada pelo Gerente , entretanto, o estado das instalações no terminal é calamitoso, com risco de paralisação das operações de sal naquele local.						
3296 (P) ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA						
Produto/Unidade de Medida: ESTUDO REALIZADO (%)						39210 - CDC
Físico	74,0	29,0	39,2 %	46,0	0,0	0,0 %
Financeiro	1.437.081	692.966	48,2 %	500.000	337.081	67,4 %
5490 (P) DERROCAGEM NO PORTO DE FORTALEZA (CE)						
Produto/Unidade de Medida: DERROCAGEM REALIZADA (M³)						39210 - CDC
Físico	0,0	0,0	0,0 %	1.714,0	0,0	0,0 %
Financeiro	7.248.000	0	0,0 %	600.000	0	0,0 %
5597 (P) CONSTRUÇÃO DE CAIS PARA CONTÊINERES NO PORTO DE MACEIÓ						
Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)						39217 - CODERN
Físico	15,0	0,0	0,0 %	45,0	0,0	0,0 %
Financeiro	17.704.320	17.704.320	100,0 %	18.000.000	17.704.320	98,4 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
5687 (P) RECUPERAÇÃO DO PIER PETROLEIRO E CAIS COMERCIAL NO PORTO DE MUCURIBE (CE)						
Produto/Unidade de Medida:	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)					39210 - CDC
Físico	0,0	0,0	0,0 %	26,0	0,0	0,0 %
Financeiro	251.130	251.130	100,0 %	500.000	0	0,0 %
5688 (P) CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES NO PORTO DE FORTALEZA (CE)						
Produto/Unidade de Medida:	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)					39210 - CDC
Físico	45,1	45,1	100,0 %	26,0	0,0	0,0 %
Financeiro	3.196.843	3.196.843	100,0 %	2.000.000	1.287.821	64,4 %
5689 (P) RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE PROTEÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ						
Produto/Unidade de Medida:	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)					39217 - CODERN
Físico	93,0	3,0	3,2 %	7,0	0,0	0,0 %
Financeiro	6.979.669	2.010.557	28,8 %	1.199.454	1.179.123	98,3 %
5864 (P) MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE NATAL						
Produto/Unidade de Medida:	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)					39217 - CODERN
Físico	37,5	37,5	100,0 %	70,0	0,0	0,0 %
Financeiro	25.008.434	25.008.434	100,0 %	30.331.745	5.789.338	19,1 %