



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						

0292 ENERGIA NOS EIXOS DO CENTRO-OESTE

GERENTE: LUCIANO NOBRE VARELLA

Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul

1887 (P) EXPANSÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO (ACRÉSCIMO DE 360 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E DE 630 MVA/100 MVAR NAS SUBESTAÇÕES)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA)

32224 - ELETRONORTE

Físico	36,0	36,0	100,0 %	45,0	36,0	80,0 %
Financeiro	154.875.520	154.875.520	100,0 %	156.000.000	154.875.520	99,3 %

Comentários:

Para o ano de 2002 estavam previstas a construção de 360 km de linhas de transmissão em 230 kV e instalação de 530 MVA em subestações. Entretanto foram realizadas instalação de 130 MVA em subestações (30 MVA na SE Sorriso e 100 MVA na SE Sinop). A construção do principal empreendimento LT 230 kV Coxipó-Jauru 360 km e subestação de Jauru – 400 MVA, não foi concluída em 2002, em função do tempo dispendido na contratação do empreiteiro para obras de subestações e, também pela necessidade de alteração nos projetos de fundações das torres da linha num trecho de cerca de 5 km de extensão, em função das condições do solo.

3395 (P) IMPLANTAÇÃO DA UHE MANSO DE 210 MW (MT)

Produto/Unidade de Medida: USINA IMPLANTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)

32228 - FURNAS

Físico	73,0	73,0	100,0 %	16,0	11,0	68,8 %
Financeiro	174.018.521	174.018.521	100,0 %	38.403.265	25.217.420	65,7 %

Comentários:

Este empreendimento foi totalmente concluído e operacionalizado em maio/2001.
Atualmente encontram-se em execução as obras complementares de infra-estrutura na área de influência do reservatório, bem como a continuação das atividades de desapropriação de terra, inclusive do programa de remanejamento da população atingida.

5169 (P) IMPLANTAÇÃO DA UHE COUTO MAGALHÃES DE 150 MW

Produto/Unidade de Medida: USINA IMPLANTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)

32228 - FURNAS

Físico	0,0	0,0	0,0 %	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	1.000.000	0	0,0 %

Comentários:

Este empreendimento está previsto para iniciar somente a partir de 2004.