



Valores em R\$ 1,00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
--------------------	-------------------------	---------------------------------	------------	-------------------------------	-----------------------	------------

0295 ENERGIA NO EIXO SUL

GERENTE: CARLOS ROBERTO GALLO

Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná

1127 (P) IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA CANDIOTA III COM CAPACIDADE DE 350 MW

Produto/Unidade de Medida: USINA IMPLANTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32276 - CGTEE**

Físico	0,0	0,0	0,0 %	41,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.609.008	2.609.008	100,0 %	4.116.000	888.323	21,6 %

Comentários:

Obra não iniciada. Até 31/12/2002 não houve avanço físico do empreendimento.

1133 (P) ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE PORTO ALEGRE - NUTEP A PARA UTILIZAÇÃO DE GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: ESTUDO REALIZADO (%) **32276 - CGTEE**

Físico	34,0	34,0	100,0 %	33,0	33,0	100,0 %
Financeiro	245.628	245.628	100,0 %	1.000.000	240.000	24,0 %

Comentários:

Obra ainda não iniciada.

Foram realizados estudos de avaliação econômico-financeira do empreendimento, necessitando de estudos complementares que dependem de decisões da CGTEE e da ELETROBRÁS.

3250 (P) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO SUL (467 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO EM 230 KV E 500 KV E SUBESTAÇÕES COM 2.807 MVA)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32225 - ELETROSUL**

Físico	88,2	82,2	93,2 %	48,0	26,2	54,5 %
Financeiro	394.682.321	394.682.321	100,0 %	269.865.725	147.117.389	54,5 %

Comentários:

Realização a menor em função da frustração/postergação de projetos em consonância com a determinação da ELETROBRÁS, por meio da correspondência CTA-PR-5224/2002, de 24/06/2002, ratificada com a publicação do Decreto nº 4.325, de 02/09/2002.

Embora o limite orçamentário estabelecido pela Lei nº 10.631, de 27/12/2002, para este projeto, seja de R\$ 269.865.725,00, por força do Decreto acima referido o limite é de R\$ 150.865.725,00. Em relação a este último limite a realização financeira da ELETROSUL seria de 97,0%.

4471 (A) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (8.570 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES COM 11.969,3 MVA)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%) **32225 - ELETROSUL**

Físico	100,0	100,0	100,0 %	100,0	32,3	32,3 %
Financeiro	13.633.505	3.224.911	23,7 %	2.451.000	790.530	32,3 %

Comentários:

Houve uma realização a menor em função dos seguintes fatores:

a) Postergação de investimentos para o ano subsequente;



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		

b) Atraso no desenvolvimento de projetos em função da realização de empreendimentos emergenciais nos exercício de 2001 e 2002;
 c) Necessidade de relançamento de processos licitatórios, em virtude dos preços obtidos superarem os orçamentos dos empreendimentos, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Neste caso, não foi possível viabilizar novo processo licitatório dentro do Exercício de 2002.

Não obstante os fatores acima apresentados, a Empresa conseguiu implementar as atividades mínimas necessárias ao desenvolvimento técnico-operacional e a segurança requerida na prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica.

4493 (A) MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (490 MW DE CAPACIDADE INSTALADA)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%) **32276 - CGTEE**

Físico	100,0	100,0	100,0 %	100,0	18,0	18,0 %
Financeiro	9.360.177	9.360.177	100,0 %	27.552.000	6.237.051	22,6 %

Comentários:

Realizada a aquisição e a manutenção de diversos equipamentos para as unidades produtivas, estando em processo de licitação o montante de R\$ 18.074.508,00. Em torno de R\$ 3.200.000,00 estão em preparação de projetos básicos.

5115 (P) INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS BRASILEIRO E URUGUAIO ATRAVÉS DA CONVERSORA DE RIVERA
 (AQUISIÇÃO DE 12 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E CONSTRUÇÃO DE ENTRADA DA SUBESTAÇÃO)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) **32223 - ELETROBRAS**

Físico	0,0	0,0	0,0 %	3,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	14.396.468	0	0,0 %

Comentários:

Empreendimento concluído em 2001.