



Valores em R\$ 1,00

<b>Programa:</b>	<b>PPA 2000-2003 (A)</b>	<b>Realizado 2000 a 2002 (B)</b>	<b>% (B/A)</b>	<b>LOA 2002 + CRÉDITOS (C)</b>	<b>Realizado 2002 (D)</b>	<b>% (D/C)</b>
<b>Ação:</b>						
<b>0298 INTEGRAÇÃO ELÉTRICA NORTE-SUL</b>						
GERENTE: JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES						
<b>Objetivo:</b> Otimizar o aproveitamento do potencial hidrológico dos sistemas energéticos Norte/Nordeste e Sul/Sudeste e suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados de Goiás, Tocantins e o Distrito Federal, e sudeste do Pará						
3235 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ - 2ª ETAPA DE 4.245 MW PARA 8.370 MW						
Produto/Unidade de Medida: USINA AMPLIADA ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )				<b>32224 - ELETRONORTE</b>		
<b>Físico</b>	79,9	22,9	28,7 %	24,0	17,9	74,7 %
<b>Financeiro</b>	1.575.869.183	1.575.869.183	100,0 %	716.824.000	715.733.908	99,8 %
3417 (P) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NA ÁREA DE GOIÁS/DISTRITO FEDERAL (8 SUBESTAÇÕES COM 9.699 MVA)						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO ( % DE EXECUCAO FISICA )				<b>32228 - FURNAS</b>		
<b>Físico</b>	75,5	34,0	45,0 %	21,0	13,0	61,9 %
<b>Financeiro</b>	103.122.500	100.991.123	97,9 %	32.615.353	18.082.901	55,4 %
3423 (P) AMPLIAÇÃO DE TRÊS (3) SUBESTAÇÕES NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORTE - SUL II						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA AMPLIADO ( % DE EXECUCAO FISICA )				<b>32228 - FURNAS</b>		
<b>Físico</b>	54,9	34,9	63,6 %	8,0	20,1	251,5 %
<b>Financeiro</b>	499.088.629	62.011.914	12,4 %	14.655.888	5.727.284	39,1 %
5171 (P) IMPLANTAÇÃO DA UHE SÃO SALVADOR DE 240 MW						
Produto/Unidade de Medida: USINA IMPLANTADA ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )				<b>32228 - FURNAS</b>		
<b>Físico</b>	0,1	0,1	100,0 %	1,0	0,1	5,0 %
<b>Financeiro</b>	0	0	0,0 %	1.000.000	0	0,0 %
5363 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA SE SAMAMBAIA - (DF) (3 BANCOS DE CAPACITORES SÉRIE, 500 KV - 774 MVAR)						
Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA ( % DE EXECUCAO FISICA )				<b>32228 - FURNAS</b>		
<b>Físico</b>	0,0	0,0	0,0 %	92,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	76.600.760	76.600.760	100,0 %	83.150.335	76.600.760	92,1 %



Valores em R\$ 1,00

<b>Programa:</b>	<b>PPA 2000-2003 (A)</b>	<b>Realizado 2000 a 2002 (B)</b>	<b>% (B/A)</b>	<b>LOA 2002 + CRÉDITOS (C)</b>	<b>Realizado 2002 (D)</b>	<b>% (D/C)</b>
<b>Ação:</b>						
5365 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA SE BANDEIRANTE - (GO) (ACRÉSCIMO DE 1 BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES DE 345/230 KV - 225 MVA)						
Produto/Unidade de Medida:	OBRA EXECUTADA ( % DE EXECUCAO FISICA )					<b>32228 - FURNAS</b>
<b>Físico</b>	0,0	0,0	0,0 %	93,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	17.205.180	17.205.180	100,0 %	22.198.297	17.205.180	77,5 %