



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

0235 CORREDOR NORDESTE

GERENTE: LUCIA HELENA DE SOUZA GNONE

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas

1301 (P) DRAGAGEM DO BERÇO INTERNO DO PIER PETROLEIRO DO PORTO DE MACEIÓ

Produto/Unidade de Medida: DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) **39217 - CODERN**

Físico	14,0	14,0	100,0 %	57,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0 %		0,0	460.000	0	0,0 %

Comentários:

No Estado de Alagoas - Companhia Docas do Rio Grande do Norte (0027) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

1307 (P) RECUPERAÇÃO DO PORTO DE FORTALEZA

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **39210 - CDC**

Físico	94,2	63,2	67,1 %	87,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.241.054	2.241.054	100,0 %	6.610.996	341.054	5,2 %

Comentários:

No Estado do Ceará - Companhia Docas do Ceará (0023) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 341.054)

1309 (P) AMPLIAÇÃO DA ÁREA PRÓPRIA DO PORTO DE FORTALEZA - 120 MIL M²

Produto/Unidade de Medida: AREA ADQUIRIDA (M2) **39210 - CDC**

Físico	32.000,0	32.000,0	100,0 %	3.205,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0 %		0,0	100.000	0	0,0 %

Comentários:

No Estado do Ceará - Companhia Docas do Ceará (0023) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

1889 (P) OBRAS CIVIS PARA O APROFUNDAMENTO DO CAIS COMERCIAL DO PORTO DE FORTALEZA

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **39210 - CDC**

Físico	32,0	14,0	43,8 %	47,0	0,0	0,0 %
Financeiro	950.000	950.000	100,0 %	6.000.000	0	0,0 %

Comentários:

No Estado do Ceará - Companhia Docas do Ceará (0023) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003
Execução Física e Financeira de Programas e Ações
do Orçamento de Investimento das Estatais

Valores em R\$ 1,00

		Valores em R\$ 100				
Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

1893 (P) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DO PORTO DE FORTALEZA

Produto/Unidade de Medida:	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	39210 - CDC
----------------------------	---	-------------

Físico	30,0	30,0	100,0 %	33,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0 %		0,0	150.000	0	0,0 %

Comentários:

No Estado do Ceará - Companhia Docas do Ceará (0023) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

1930 (P) OBRA DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE FORTALEZA

Produto/Unidade de Medida: TRILHO IMPLANTADO (M) 39210 - CDC

Físico	0,0	0,0	0,0 %	78,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0 %		0,0	1.250.000	0	0,0 %

Comentários:

No Estado do Ceará - Companhia Docas do Ceará (0023) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

1938 (P) DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO PORTO DE FORTALEZA

Produto/Unidade de Medida:	DRAGAGEM REALIZADA (MIL M ³)	39210 - CDC
----------------------------	--	-------------

Físico	0,0	0,0	0,0 %	1.297,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0 %		0,0	6.150.000	0	0,0 %

Comentários:

No Estado do Ceará - Companhia Docas do Ceará (0023) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

3255 (P) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA - TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA (RN)

Produto/Unidade de Medida:	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	39217 - CODERN
----------------------------	---	----------------

Físico	39,0	19,0	48,7 %	11,0	0,0	0,0 %
Financeiro	4.025.307	4.025.307	100,0 %	9.174.583	4.025.307	43,9 %

Comentários:

No Estado do Rio Grande do Norte - Companhia Docas do Rio Grande do Norte (0024)	Físico (0,0)	Financeiro (R\$ 4.025.307)
--	--------------	-----------------------------

3296 (P) ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA

Produto/Unidade de Medida: ESTUDO REALIZADO (%) 39210 - CDC

Físico	100,0	75,0	62,5 %	51,0	0,0	0,0 %
Financeiro	1.283.813	1.283.813	100,0 %	700.000	83.813	12,0 %

Comentários:

No Estado do Ceará - Companhia Docas do Ceará (0023) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 83.813)

**Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão****BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003**
Execução Física e Financeira de Programas e Ações
do Orçamento de Investimento das Estatais

Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003	Realizado 2000	%	LOA 2003 +	Realizado 2003	%
Ação:	(A)	a 2003 (B)	(B/A)	CRÉDITOS	(D)	(D/C)
				(C)		

5490 (P) DERROCAGEM NO PORTO DE FORTALEZA

Produto/Unidade de Medida: DERROCAGEM REALIZADA (M³) 39210 - CDC

Físico	1.714,0	1.714,0	100,0 %	114,0	0,0	0,0 %
Financeiro	7.848.000	7.848.000	100,0 %	100.000	0	0,0 %

Comentários:

No Estado do Ceará - Companhia Docas do Ceará (0023) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

5597 (P) CONSTRUÇÃO DE CAIS PARA CONTÊINERES NO PORTO DE MACEIÓ

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) 39217 - CODERN

Físico	34,0	19,0	55,9 %	27,0	0,0	0,0 %
Financeiro	1.981.269	1.981.269	100,0 %	11.019.680	1.931.269	17,5 %

Comentários:

No Estado de Alagoas - Companhia Docas do Rio Grande do Norte (0027) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 1.931.269)

5689 (P) RECUPERAÇÃO DO MOLHE DE PROTEÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) 39217 - CODERN

Físico	96,0	6,0	6,3 %	4,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.508.333	2.508.333	100,0 %	480.331	8.333	1,7 %

Comentários:

No Estado de Alagoas - Companhia Docas do Rio Grande do Norte (0027) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 8.333)

5864 (P) MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE NATAL

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) 39217 - CODERN

Físico	91,5	91,5	100,0 %	50,0	0,0	0,0 %
Financeiro	16.113.316	16.113.316	100,0 %	6.341.765	113.316	1,8 %

Comentários:

No Estado do Rio Grande do Norte - Companhia Docas do Rio Grande do Norte (0024) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 113.316)