



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO, DERIVADOS E GÁS NATURAL GERENTE: TEREZA CRISTINA SANGES DE ALVARENGA ROSA**Objetivo:** Ampliar a infra-estrutura para transporte dutoviário de petróleo, gás natural e derivados, visando o atendimento do mercado

1027 (P) IMPLANTAÇÃO DE OLEODUTO REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - ILHA D'ÁGUA (RJ) DE 15 KM

Produto/Unidade de Medida: OLEODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32230 - PETROBRAS**

Físico	73,0	73,0	100,0 %	10,0	1,0	10,0 %
Financeiro	111.543.669	111.543.669	100,0 %	114.400.000	111.543.669	97,5 %

Comentários:No Estado do Rio de Janeiro - Petróleo Brasileiro S.A. (0033) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 111.543.669)
O duto iniciou a pré-operação em novembro/03.

1045 (P) IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA DE DUTOS E TERMINAIS

Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA MODERNIZADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32274 - TRANSPETRO**

Físico	28,0	28,0	100,0 %	2,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0 %		0,0	5.400.000	0	0,0 %

Comentários:

Nacional - Petrobras Transporte S.A. (0001) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

1123 (P) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RECUPERADORA DE LÍQUIDOS EM CABIÚNAS (RJ)

Produto/Unidade de Medida: UNIDADE IMPLANTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32230 - PETROBRAS**

Físico	82,0	82,0	100,0 %	28,0	21,0	74,9 %
Financeiro	3.476.353	3.476.353	100,0 %	37.000.000	3.476.353	9,4 %

Comentários:

No Estado do Rio de Janeiro - Petróleo Brasileiro S.A. (0033) Físico (21,0) Financeiro (R\$ 3.476.353)

1131 (P) IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO COARI - MANAUS (AM) DE 420 KM

Produto/Unidade de Medida: GASODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32000 - Ministério de Minas e Energia**

Físico	1,0	1,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	0		0,0 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						
1173 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIÃO NORDESTE						
Produto/Unidade de Medida:	CAPACIDADE AMPLIADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)				32230 - PETROBRAS	
Físico	100,0	100,0	100,0 %	69,0	83,0	120,3 %
Financeiro	4.028.040	4.028.040	100,0 %	5.610.000	4.028.040	71,8 %
Comentários:						
Na Região Nordeste - Petróleo Brasileiro S.A. (0020) Físico (83,0) Financeiro (R\$ 4.028.040)						
3103 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COMPRESSÃO DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITÓRIA DE 1 PARA 1,45 MILHÃO DE M3/DIA						
Produto/Unidade de Medida:	SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)				32230 - PETROBRAS	
Físico	99,0	99,0	100,0 %	20,0	6,0	30,0 %
Financeiro	6.465.709	6.465.709	100,0 %	12.777.860	6.465.709	50,6 %
Comentários:						
No Estado do Espírito Santo - Petróleo Brasileiro S.A. (0032) Físico (6,0) Financeiro (R\$ 6.465.709) O gasoduto Cacimbas-Vitória compreende o antigo Lagoa Parda-Vitória e o atual Cangoá-Vitória. O projeto original teve que ser alterado devido a descobertas no ES e a Construção do GASENE, que unirá Cabiúnas (RJ) a Cabo (BA), passando por traçado similar ao gasoduto inicialmente projetado.						
3109 (P) IMPLANTAÇÃO DE DUTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) URUCU - COARI (AM) DE 280 KM						
Produto/Unidade de Medida:	DUTO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)				32230 - PETROBRAS	
Físico	1,0	1,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0	0		0,0 %
Comentários:						
No Estado do Amazonas - Petróleo Brasileiro S.A. (0013) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)						
3111 (P) IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO CAMPINAS - CUBATÃO (SP) DE 145 KM						
Produto/Unidade de Medida:	gasoduto implantado (% de execução física)				32230 - PETROBRAS	
Físico	82,3	82,3	100,0 %	54,0	4,0	7,4 %
Financeiro	0		0,0	650.000	10.339	1,6 %
Comentários:						
No Estado de São Paulo - Petróleo Brasileiro S.A. (0035) Físico (4,0) Financeiro (R\$ 10.339) Este projeto foi suspenso. Os recursos gastos até hoje se referem as despesas necessárias com a elaboração do projeto básico, como sobrevãos para definição de traçado, engenharia básica, consultoria financeira e jurídica. A suspensão se deve a mudança de mercado.						
3165 (P) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA (1.500 M3) E PROCESSAMENTO (1.000 M3/DIA) DE GÁS NATURAL DE CABIÚNAS (RJ)						
Produto/Unidade de Medida:	SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)				32230 - PETROBRAS	
Físico	6,0	6,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0		0,0	0		0,0 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

Comentários:

No Estado do Rio de Janeiro - Petróleo Brasileiro S.A. (0033) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

3352 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DO GASODUTO BOLÍVIA - BRASIL PARA 44 MILHÕES DE M3/DIA

Produto/Unidade de Medida: CAPACIDADE AMPLIADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)

32271 - TBG

Físico	100,0	100,0	100,0 %	18,0	62,0	344,4 %
Financeiro	402.317.210	402.317.210	100,0 %	157.371.000	113.742.830	72,3 %

Comentários:

Nacional - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia - Brasil S.A. (0001) Físico (62,0) Financeiro (R\$ 113.742.830)

A ampliação do Gasbol está praticamente concluída. Os percentuais acima foram ajustados para a manutenção da coerência no Sigplan. O percentual físico que lá constava se referia a todo o projeto. O MME suprimiu o realizado até 2002 do financeiro, mas manteve os percentuais físicos, gerando uma incoerência. Na verdade, o projeto encerrou em 2003 com realização física superior a 84%. Para se obterem valores mais próximos à realidade, deve-se adicionar 23% às parcelas tanto no previsto como no realizado.

3441 (P) IMPLANTAÇÃO DE OLEODUTO BARRA DO FURADO (RJ) - CAMPOS ELÍSIOS (RJ) - REFINARIA DO VALE DO PARAÍBA (SP) DE 480 KM

Produto/Unidade de Medida: OLEODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)

32230 - PETROBRAS

Físico	58,0	25,0	43,1 %	5,0	24,0	480,0 %
Financeiro	110.651.040	110.651.040	100,0 %	34.200.000	10.451.040	30,6 %

Comentários:

Na Região Sudeste - Petróleo Brasileiro S.A. (0030) Físico (24,0) Financeiro (R\$ 10.451.040)

3798 (P) IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE II DE PROCESSAMENTO DE CONDENSADO DE GÁS NATURAL EM CABIÚNAS(RJ)

Produto/Unidade de Medida: unidade implantada (% de execução física)

32230 - PETROBRAS

Físico	0,0	0,0	0,0 %	10,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0		0,0	10.266.750	0	0,0 %
	%					

Comentários:

No Estado do Rio de Janeiro - Petróleo Brasileiro S.A. (0033) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

4107 (A) MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO, DERIVADOS E GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA MANTIDA (%)

32230 - PETROBRAS

Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	389.524.052	389.524.052	100,0 %	228.040.750	146.105.052	64,1 %

Comentários:

Nacional - Petróleo Brasileiro S.A. (0001) Físico () Financeiro (R\$ 146.105.052)



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						
4451 (A) MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANÇA INDUSTRIAL E DE SAÚDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%)					32230 - PETROBRAS	
Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	621.636.300	621.636.300	100,0 %	635.000.000	621.636.300	97,9 %
Comentários:						
Nacional - Petróleo Brasileiro S.A. (0001) Físico () Financeiro (R\$ 621.636.300)						
5159 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIÃO SUDESTE						
Produto/Unidade de Medida: CAPACIDADE AMPLIADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32230 - PETROBRAS	
Físico	96,1	96,1	100,0 %	95,0	58,0	61,1 %
Financeiro	26.447.878	26.447.878	100,0 %	45.000.000	26.447.878	58,8 %
Comentários:						
Na Região Sudeste - Petróleo Brasileiro S.A. (0030) Físico (58,0) Financeiro (R\$ 26.447.878)						
5161 (P) IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO SÃO CARLOS (SP) - CONGONHAS (MG) DE 480 KM						
Produto/Unidade de Medida: gasoduto implantado (% de execução física)					32230 - PETROBRAS	
Físico	66,2	66,2	100,0 %	49,0	4,0	8,2 %
Financeiro	0		0,0	1.760.000	890.406	50,6 %
Comentários:						
Na Região Sudeste - Petróleo Brasileiro S.A. (0030) Físico (4,0) Financeiro (R\$ 890.406)						
Este projeto foi suspenso. Os recursos gastos até hoje se referem as despesas necessárias com a elaboração do projeto básico, como sobrevãos para definição de traçado, engenharia básica, consultoria financeira e jurídica. A suspensão se deve a mudanças de mercado.						
5882 (P) IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO NO RIO GRANDE DO NORTE						
Produto/Unidade de Medida: GASODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32230 - PETROBRAS	
Físico	1,0	1,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0		0,0	0		0,0 %
Comentários:						
No Estado do Rio Grande do Norte - Petróleo Brasileiro S.A. (0024) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)						
7993 (P) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PARA TRATAMENTO DE ÓLEO DE 300.000 BARRIS/DIA NO TERMINAL DA BAÍA DA ILHA GRANDE (RJ)						
Produto/Unidade de Medida: UNIDADE IMPLANTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32000 - Ministério de Minas e Energia	
Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	0		0,0 %