



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

0292 ENERGIA NOS EIXOS DO CENTRO-OESTE

GERENTE: ELIZEU PEREIRA VICENTE

Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul

104L (P) IMPLANTAÇÃO DA 1ª FASE DA USINA TERMELÉTRICA DE TRÊS LAGOAS (MS) COM 240 MW

Produto/Unidade de Medida: Usina implantada (% de execução física) **32230 - PETROBRAS**

Físico	0,0	0,0	0,0 %	100,0	0,0	0,0 %
Financeiro	431.622.567	431.622.567	100,0 %	411.885.460	431.622.567	104,8 %

Comentários:

No Estado do Mato Grosso do Sul - Petróleo Brasileiro S.A. (0054) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 431.622.567)

1887 (P) EXPANSÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATO GROSSO (ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 365 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO, IMPLANTAÇÃO DA SE JAURU (MT) 400 MVA) E REFORÇO NAS SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS EQUIVALENTE A 563 MVA)

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32224 - ELETRONORTE**

Físico	55,0	55,0	100,0 %	11,0	10,0	90,9 %
Financeiro	84.931.743	84.931.743	100,0 %	97.000.000	84.931.743	87,6 %

Comentários:

No Estado do Mato Grosso - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (0051) Físico (10,0) Financeiro (R\$ 84.931.743)

Suplementação de R\$ 18.361.000,00 na Ação, conforme Projeto de Lei n.º 006/2003.

Total da Ação com a Suplementação: R\$ 97.000.000,00

Esse valor não foi lançado na Previsão Corrigida, porque o valor da Previsão não pode ultrapassar o valor da LOA + Créditos.

3288 (P) OBRAS COMPLEMENTARES NA ÁREA DO RESERVATÓRIO DO APROVEITAMENTO MÚLTIPLO MANSO (MT)

Produto/Unidade de Medida: OBRA REALIZADA (% de execução física) **32228 - FURNAS**

Físico	34,0	34,0	100,0 %	24,0	34,0	141,7 %
Financeiro	18.617.923	18.617.923	100,0 %	23.858.936	18.617.923	78,0 %

Comentários:

No Estado do Mato Grosso - Furnas Centrais Elétricas S.A. (0051) Físico (34,0) Financeiro (R\$ 18.617.923)

Deve ser ressaltada a necessidade de se alterar, por parte do monitor do programa, o localizador desta ação que está duplicado em "Nacional" e "Mato Grosso" e deve se concentrar somente na Região Mato Grosso.

Em virtude da não implementação do acerto solicitado acima, o percentual de execução física desta ação, que foi de 94,44%, mostra-se, quando visualizado o localizador "Total das Regiões" como de somente 47,22%, não representando a realidade.

O desvio financeiro ocorreu devido aos seguintes fatores: atraso na efetivação de parte do programa de educação ambiental em consequência da interferência do Movimento de Atingidos por Barragens (MAB); atraso, pelo órgão ambiental (FEEMA), em apresentar a prestação de contas exigida para o pagamento das parcelas de compensação ambiental; atraso no pagamento do convênio firmado com o Governo de Mato Grosso para a implantação do Kit irrigação, que foi interrompido em função da falta de entendimentos entre a Secretaria de Agricultura e Assuntos Fundiários e o Movimento de Atingidos por Barragens (MAB).