



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

0295 ENERGIA NO EIXO SUL

GERENTE: IRAN DE OLIVEIRA PINTO

Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná

104K (P) IMPLANTAÇÃO DA 1ª FASE DA USINA TERMELÉTRICA DE CANOAS (RS) COM 160 MW

Produto/Unidade de Medida: Usina implantada (% de execução física)

32230 - PETROBRAS

Físico	100,0	100,0	100,0 %	100,0	100,0	100,0 %
Financeiro	206.318.281	206.318.281	100,0 %	186.157.005	206.318.281	110,8 %

Comentários:

No Estado do Rio Grande do Sul - Petróleo Brasileiro S.A. (0043) Físico (100,0) Financeiro (R\$ 206.318.281)

1127 (P) IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA CANDIOTA III (RS) COM CAPACIDADE DE 350 MW

Produto/Unidade de Medida: USINA IMPLANTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)

32276 - CGTEE

Físico	50,0	50,0	100,0 %	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	517.924	517.924	100,0 %	1.500.000	517.924	34,5 %

Comentários:

No Estado do Rio Grande do Sul - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (0043) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 517.924)

1133 (P) ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO DA NOVA USINA TERMELÉTRICA DE PORTO ALEGRE - NUTEP A PARA UTILIZAÇÃO DE GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: ESTUDO REALIZADO (%)

32276 - CGTEE

Físico	34,0	34,0	100,0 %	13,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0 %		0,0	200.000	0	0,0 %

Comentários:No Estado do Rio Grande do Sul - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (0043) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)
Estudo concluído em 2002, o recurso para 2003 seria utilizado para estudos complementares de caráter ambiental.

3174 (P) IMPLANTAÇÃO DE USINA EÓLICA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EIXO SUL

Produto/Unidade de Medida: Usina implantada (% de execução física)

32230 - PETROBRAS

Físico	0,0	0,0	0,0 %	60,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0		0,0	5.500.020	0	0,0 %

Comentários:

No Estado do Rio Grande do Sul - Petróleo Brasileiro S.A. (0043) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

No Estado do Rio Grande do Sul - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (0043) Físico (10,0) Financeiro (R\$ 109.900)
 Em função dos atrasos nas contratações (licitação Internacional) da rede de monitoramento da qualidade do ar devido a complexidade na elaboração do projeto básico, a realização física e financeira só se dará em 2004.
 Está em andamento o contrato dos estudos de riagem do solo. Engenheiro da CGTEE realizou visita, para acompanhar os testes. Não existe relatório oficial ainda, mas as informações parciais apontam para o êxito dos mesmos.

3386 (P) ESTUDO PARA TRANSFORMAÇÃO DA USINA TERMELETRICA DE SÃO JERÔNIMO (RS), DE 20 MV INSTALADOS, EM UNIDADE GERADORA ECONOMICAMENTE VIÁVEL

Produto/Unidade de Medida: ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) **32276 - CGTEE**

Físico	0,0	0,0	0,0 %	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0		0,0	796.000	0	0,0 %
	%					

Comentários:

No Estado do Rio Grande do Sul - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (0043) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)

4471 (A) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (8.570 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES COM 11.969,3 MVA)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%) **32225 - ELETROSUL**

Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	12.389.170	12.389.170	100,0 %	3.391.000	3.174.645	93,6 %

Comentários:

No Estado de Santa Catarina - Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. (0042) Físico () Financeiro (R\$ 3.174.645)
 Pelo Decreto de 25/06/2003, publicado no DOU de 26/06/2003, esta ação teve seu total alterado para R\$ 3.391.000,00 a partir de julho de 2003.
 Observar o valor realizado. A ELETROSUL realizou, até agosto de 2003,
 R\$ 2.484.346,00.

4493 (A) MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (490 MW DE CAPACIDADE INSTALADA)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%) **32276 - CGTEE**

Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	27.897.162	27.897.162	100,0 %	33.756.000	16.480.162	48,8 %

Comentários:

No Estado do Rio Grande do Sul - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (0043) Físico () Financeiro (R\$ 16.480.162)
 1- O percentual de realização financeira até o mês de agosto de 2003, foi de 57,83% em relação ao total previsto financeiramente, para o projeto MSGEE, para o ano de 2003.
 2- Foram preparados projetos básicos pela área técnica da CGTEE e encaminhados aos setores competentes, para a devida aquisição, o equivalente a 98,40%, em relação ao total previsto financeiramente para este ano.
 3- Cabe lembrar que muitos dos projetos não terão sua execução financeira, plenamente realizada, ao longo do ano de 2003, uma vez que em muitos casos depende de prazo de fabricação e de fornecimento, ou prazo de execução dos serviços contratados, que em alguns casos são superiores a um ano de duração.



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						
5115 (P) INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS BRASILEIRO E URUGUAIO ATRAVÉS DA CONVERSORA DE RIVERA (AQUISIÇÃO DE 12 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E CONSTRUÇÃO DE ENTRADA DA SUBESTAÇÃO)						
Produto/Unidade de Medida:						
Físico	66,0	66,0	100,0 %	100,0	65,0	65,0 %
Financeiro	61.114.081	61.114.081	100,0 %	69.899.960	61.114.081	87,4 %

Comentários:

No Estado do Rio Grande do Sul - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (0043) Físico (65,0) Financeiro (R\$ 61.114.081)

"A meta física constante na Lei 10640/03 não espelha a realidade, uma vez que a implantação do projeto já foi concluído em Jan/2001, portanto entendemos que os valores apontados no cronograma físico devam ser desconsiderados.

Esclarecemos que até a presente data não foi dispendido nenhum recurso financeiro, tendo em vista que os desembolsos estavam condicionados a celebração dos aditivos contratuais com a UTE (empresa estatal uruguaia), que foram efetivados em setembro/2003. A Eletrobrás solicitou a autorização do Banco Central para iniciar os pagamentos à UTE. O processo encontra-se em tramitação no Banco.