

MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SNSA

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

Brasília, 2013

MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – SNSA

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

Relatório de Gestão do exercício de 2012, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº. 63/2010, das Decisões Normativas TCU nº. 119/2012, 121/2012 e 124/2012, da Portaria TCU nº. 150/2012 e das orientações do órgão de controle interno (Portaria CGU nº. 133/2013)

Brasília, 2013



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

LISTA DE ABREVIações E SIGLAS

ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
ANA – Agência Nacional de Águas
AMD – Acordo de Melhoria de Desempenho
ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento de Água e Esgotos
BACEN - Banco Central;
BDI - Bonificação e Despesas Indiretas
BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
BIRD - Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento
BSC - Balanced ScoreCard
CADIN - Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal
CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
CAIXACEF – Caixa Econômica Federal
CCFGTS - Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
CDT/Unb - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília
CEHAB/PE – Companhia Estadual de Habitação de Pernambuco
CGMI - Coordenação-Geral de Modernização e Informática
CGPAC – Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento
CGRH – Coordenação-Geral de Recursos Humanos
CGRL – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos
CIPNRS - Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos
CGU – Controladoria-Geral da União
CMN - Conselho Monetário Nacional
COF – Coordenação de Orçamento e Finanças da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos
CNS – Conselho Nacional de Saúde
COMPERJ – Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento
CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente
ConCidades – Conselho Nacional das Cidades
CONJUR/MCidades – Consultoria Jurídica do Ministério das Cidades
CONSEA – Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
CPROD – Sistema de Controle de Processos e Documentos
CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários
CT - Termo de Compromisso
CTSA - Comitê Técnico de Saneamento Ambiental
DAGES – Departamento de Água e Esgoto da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
DARIN – Departamento de Articulação Institucional da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
DBR – Declaração de Bens e Rendimentos
DDCOT – Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
DN – Decisão Normativa
EaD – Ensino à Distância
ENAP – Escolha Nacional da Administração Pública
FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FII - Fundos de Investimento Imobiliário
FIDC - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz
Funasa – Fundação Nacional de Saúde
GAP do CCFGTS – Grupo de Apoio Permanente do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
GEPAC – Grupo Executivo de Acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento
GGI - Gabinete de Gestão Integrada



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

GIDUR – Gerência de Desenvolvimento Urbano
GRU - Guia de Recolhimento da União
GSISTE – Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Federal
GT – Grupo Técnico
GTI-Plansab - Grupo de Trabalho Interministerial do Plano Nacional de Saneamento Básico
GTPE - Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico
IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IN – Instrução Normativa
INTERÁGUAS - Programa de Desenvolvimento do Setor Água
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA – Lei Orçamentária Anual
MCidades – Ministério das Cidades
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
MEC – Ministério da Educação
MIN – Ministério da Integração Nacional
MMA – Ministério do Meio Ambiente
MT – Ministério do Turismo
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
MNLM - Movimento Nacional de Luta pela Moradia
Nucase- Núcleo da região Sudeste do ReCESA
Nucasul - Núcleo da região Sul do ReCESA
Nurene - Núcleo da região Nordeste do ReCESA
OCI – Órgão de Controle Interno
OGU – Orçamento Geral da União;
ONG – Organização Não-governamental
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
PASS - Programa de Ação Social em Saneamento
PAT/PROSANEAR – Projeto de Assistência Técnica ao Programa PROSANEAR
PEAMSS - Programa de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento
PGPE - Plano Geral de Cargos do Poder Executivo
Plansab – Plano Nacional de Saneamento Ambiental
PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual
PMCMV 2 - Programa Minha Casa Minha Vida 2
PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico
PMSS - Programa de Modernização do Setor Saneamento
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNCDA - Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água
PNQS - Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento
PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PPA – Plano Plurianual
PPI - Programa Prioritário de Investimentos
PROSEGE - Programa de Ação Social em Saneamento
ReCESA - Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental
REE - Relatório de Execução do Empreendimento
RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento Econômico
RM - Região Metropolitana
RP – Restos a Pagar
SAA – Sistema de Abastecimento de Água
SACI - Sistema de Acompanhamento e Controle dos Investimentos
SANED – Companhia de Saneamento de Diadema/SP
SEAIN - Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão
SEPAC - Secretaria do PAC



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

SEPURB - Secretaria de Política Urbana do Ministério de Planejamento e Orçamento
SG/OEA - Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos
SES – Sistema de Esgotamento Sanitário
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
SIGPLAN – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIH/MI – Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
SINISA – Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico
SISAC - Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões
SNAPU - Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos do Ministério das Cidades
SNIC - Sistema Nacional de Informações das Cidades
SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
SNSA – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP
SPA - Sínteses dos Projetos Aprovados
SPOA – Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades
SPT – Programa Saneamento Para Todos
SRFB – Secretaria da Receita Federal do Brasil
SRHU/MMA – Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente
STN - Secretaria do Tesouro Nacional
TAC - Termo de Ajustamento de Conduta
TCE – Tomada de Contas Especial
TCU – Tribunal de Contas da União
TR – Termo de Referência
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
UG – Unidade Gestora
UGO – Unidade Gestora Orçamentária
UJ – Unidade Jurisdicionada



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – SNSA/MCIDADES.	23
FIGURA 2 – DESEMPENHO POR UF, CONSIDERANDO RECURSOS DESBLOQUEADOS NO PAC 1	199
FIGURA 3 – DESEMPENHO POR UF, CONSIDERANDO RECURSOS DESBLOQUEADOS NO PAC 2.....	199
FIGURA 4 – ESTÁGIO DA EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO DE CADA FASE DO PAC	202



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS - PAC – POSIÇÃO: 01/01/2012	193
TABELA 2 - SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS - PAC - POSIÇÃO: 31/12/2012.....	195
TABELA 3 - EMPREENDIMENTOS PAC COM STATUS DE PARALISADOS AO FINAL DE 2011 E CANCELADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.....	195
TABELA 4 - EMPREENDIMENTOS PAC PARALISADOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUAÇÃO NORMAL – POSIÇÃO: 31/12/2012.....	196
TABELA 5 – COMPARATIVO DA SITUAÇÃO DOS CONTRATOS DE SI DO PAC 1 E 2, NOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012.....	197
TABELA 6 – SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO OGU POR UF, FASE DO PAC E VALORES DESBLOQUEADOS ATÉ O EXERCÍCIO DE 2012	200
TABELA 7 – EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO COM OBRAS FÍSICAS CONCLUÍDAS ATÉ O EXERCÍCIO DE 2012*	201
TABELA 8 – EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO CONCLUÍDOS ATÉ O EXERCÍCIO DE 2012	201
TABELA 9 – PARTICIPAÇÕES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO INTEGRADO EM GGI, VISITAS A OBRAS, REUNIÕES DO FÓRUM COMPERJ, DO CONVÊNIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS E OUTROS EVENTOS	204
TABELA 10 – VARIAÇÃO DO NÚMERO DE CT PARALISADOS E RESPECTIVOS VALORES POR ESTADO.....	206
TABELA 11 – TERMOS DE COMPROMISSOS CANCELADOS EM CUIABÁ - MT	207
TABELA 12 – PARTICIPAÇÃO EM GGI E VISITAS TÉCNICA AS OBRAS NO ANO DE 2012	209
TABELA 13 – DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS GALPÕES APOIADOS COM RECURSOS DO PAC – META INICIAL	211
TABELA 14 – EVOLUÇÃO DA META RELATIVA AOS GALPÕES APOIADOS COM RECURSOS DO PAC	213
TABELA 15 – EXECUÇÃO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DO OGU, RESUMO POR ANO DE ASSINATURA E VALOR DE INVESTIMENTO NO EXERCÍCIO DE 2012	216
TABELA 16 – QUANTIDADE DE CONTRATOS AO FIM DO EXERCÍCIO DE 2012 POR UF E VALOR DE INVESTIMENTO	217
TABELA 17 - DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DAS AÇÕES SOB GESTÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
TABELA 18 - QUADRO GERAL DOS CONTRATOS SOB GESTÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
TABELA 19 - DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, POR PROGRAMA DE GOVERNO	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ	49
QUADRO 2 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO	52
QUADRO 3 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO SANEAMENTO BÁSICO.....	53
QUADRO 4 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	55
QUADRO 5 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	56
QUADRO 6 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	57
QUADRO 7 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	59
QUADRO 8 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	60
QUADRO 9 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	61
QUADRO 10 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	62
QUADRO 11 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	64
QUADRO 12 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	65
QUADRO 13 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	66
QUADRO 14 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	66
QUADRO 15 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	68
QUADRO 16 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	70
QUADRO 17 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	71
QUADRO 18 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	72
QUADRO 19 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	73
QUADRO 20 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	74
QUADRO 21 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	75
QUADRO 22 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO	76
QUADRO 23 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	77
QUADRO 24 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	78
QUADRO 25 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.....	79
QUADRO 26 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ	80
QUADRO 27 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES	81
VALORES EM R\$ 1,00	81
QUADRO 28 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	81
VALORES EM R\$ 1,00	81
QUADRO 29 – QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	82
VALORES EM R\$ 1,00	82
QUADRO 30 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA.....	84
VALORES EM R\$ 1,00	84
QUADRO 31 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS	86
QUADRO 32 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS	88
VALORES EM R\$ 1,00	88
QUADRO 33 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	90
VALORES EM R\$ 1,00	90
QUADRO 34 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	95
QUADRO 35 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2013 E EXERCÍCIOS SEGUINTE.....	98
QUADRO 36 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE.	99
QUADRO 37 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE	100
VALORES EM R\$ 1,00	100
QUADRO 38 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12	105
QUADRO 39 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM 31/12	106
QUADRO 40 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO).....	107



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 41 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12	108
QUADRO 42 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12.....	109
QUADRO 43 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES.....	110
QUADRO 44 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)	112
QUADRO 45 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC.....	112
QUADRO 46 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS.....	113
QUADRO 47 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.....	114
QUADRO 48 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI.....	175
QUADRO 49 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR	183
QUADRO 50 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA	184
QUADRO 51 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA	185
QUADRO 52 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA	186
QUADRO 53 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA	187
QUADRO 54 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA	188
QUADRO 55 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (UG 560006)	
QUADRO 56 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (UG 560009)	
QUADRO 57 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	
QUADRO 58 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	10
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE.....	14
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA.....	14
1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE.....	17
1.2.1 FINALIDADE DA UNIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS	17
1.2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	19
1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL	23
1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS	26
1.5 MACROPROCESSOS DE APOIO	27
1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS	28
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31
2.1 INFORMAÇÃO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA UNIDADE	31
2.2 ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	31
2.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES	37
2.4 INDICADORES	39
3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO	42
3.1 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA.....	42
3.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS.....	45
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ).....	51
4.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA	51
4.1.1 PROGRAMA 2068 – SANEAMENTO BÁSICO	51
4.1.1.1 OBJETIVOS DO PROGRAMA 2068 – SANEAMENTO BÁSICO	53
4.1.1.1.1 OBJETIVO 0610 - EXPANDIR A COBERTURA E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM ÁREAS URBANAS	53
4.1.1.1.1.1 INICIATIVAS DO OBJETIVO 0610 DO PROGRAMA 2068	55
4.1.1.1.1.1.A INICIATIVA 02DP - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	55
4.1.1.1.1.1.A1 AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA VINCULADAS AO PROGRAMA 2068	55
4.1.1.1.1.1.A1.1 AÇÃO 10SC – ABASTECIMENTO DE ÁGUA	56
4.1.1.1.1.1.B INICIATIVA 02DQ - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIAS NOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....	57
4.1.1.1.1.1.B1 AÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO VINCULADAS AO PROGRAMA 2068	58
4.1.1.1.1.1.B1.1 AÇÃO 1N08 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO	58
4.1.1.1.1.1.C INICIATIVA 02DR - IMPLANTAR SOLUÇÕES INTEGRADAS DE SANEAMENTO, COM ÊNFASE NA PROMOÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HABITABILIDADE E INFRAESTRUTURA DE POPULAÇÕES COM CARÊNCIA SIMULTÂNEA DE SERVIÇOS	60



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

4.1.1.1.1.1.C1 AÇÕES DE SANEAMENTO INTEGRADO VINCULADAS AO PROGRAMA 2068.....	60
4.1.1.1.1.1.C1.1 AÇÃO 10S5 – SANEAMENTO INTEGRADO	61
4.1.1.1.1.1.D INICIATIVA 02DO - AMPLIAR A DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM PRIORIDADE PARA OS MUNICÍPIOS OPERADOS MEDIANTE MECANISMOS DE GESTÃO ASSOCIADA	62
4.1.1.1.1.1.D1 AÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS VINCULADAS AO PROGRAMA 2068	63
4.1.1.1.1.1.D1.1 AÇÃO 116I – MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	63
4.1.1.1.1.1.E INICIATIVA 02DS - PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DA DRENAGEM E O MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS COM AÇÕES ESTRUTURAIS PARA MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS POR CHEIAS E ALAGAMENTOS EM ÁREAS URBANAS E RIBEIRINHAS VULNERÁVEIS.....	65
4.1.1.1.1.1.E1 AÇÃO 142H – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL EM MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO INFERIOR A 50 MIL	65
4.1.1.1.2 OBJETIVO 0353 - IMPLANTAR MEDIDAS ESTRUTURANTES.....	66
4.1.1.1.2.1 INICIATIVAS DO OBJETIVO 0353 DO PROGRAMA 2068	68
4.1.1.1.2.1.A INICIATIVA 011L - IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS ESTRUTURANTES DE APOIO À GESTÃO E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUSIVE DE CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	68
4.1.1.1.2.1.A1 AÇÃO 1P95 – ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE SANEAMENTO.....	69
4.1.1.1.2.1.A2 AÇÃO 8871 – APOIO À ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DE PLANOS DE SANEAMENTO REGIONAIS E NACIONAL.	70
4.1.1.1.2.1.A3 AÇÃO 20NV – APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR ÁGUAS - INTERÁGUAS	72
4.1.1.1.2.1.A4 AÇÃO 20NW – APOIAR A ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO - SINISA	72
4.1.1.1.2.1.A5 AÇÃO 3955 – DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	73
4.1.1.1.2.1.A6 AÇÃO 12MH – APOIO À REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO.....	75
4.1.2 PROGRAMA 2040 – GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES	75
4.1.2.1 OBJETIVOS DO PROGRAMA 2040 – GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES.....	77
4.1.2.1.1 OBJETIVO 0169 - PROMOVER A PREVENÇÃO DE DESASTRES COM FOCO EM MUNICÍPIOS MAIS SUSCETÍVEIS A INUNDAÇÕES, ENXURRADAS E DESLIZAMENTOS.....	77
4.1.2.1.1.1 INICIATIVAS DO OBJETIVO 0169 DO PROGRAMA 2040	78
4.1.2.1.1.1.A INICIATIVA 00ER - EXECUÇÃO DE ESTUDOS E INTERVENÇÕES PARA PREVENÇÃO DE RISCOS	78
4.1.2.1.1.1.A1 AÇÕES DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS VINCULADAS AO PROGRAMA 2068.....	79
4.1.2.1.1.1.A1.1 AÇÃO 10SG – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS.....	79
4.2 INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA.....	80
4.2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ	80
4.2.2 PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS.....	80
4.2.2.1 PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES	80



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

4.2.2.2	PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	81
4.2.2.3	RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82
4.2.3	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS INTERNA E EXTERNA.....	84
4.2.4	Execução Orçamentária da Despesa	86
5	TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	90
5.1	PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	90
5.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	91
5.2.1	RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA VIGENTES NO EXERCÍCIO	91
5.2.2	QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS CELEBRADOS E VALORES REPASSADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	95
5.2.3	INFORMAÇÕES SOBRE O CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS QUE PERMANECERÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2013 E SEGUINTE	97
5.2.4	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE.	98
5.2.5	INFORMAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E DE CONTRATOS DE REPASSE.	99
6	INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	103
6.1	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS	105
6.1.1	DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UJ	105
6.1.1.1	SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO EFETIVA DA UJ	106
6.1.2	QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO.....	107
6.1.2.1	QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UJ SEGUNDO A IDADE	108
6.1.2.2	QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UJ SEGUNDO A ESCOLARIDADE	109
6.1.3	DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UJ	109
6.1.4	INFORMAÇÕES SOBRE OS ATOS DE PESSOAL SUJEITOS A REGISTROS E COMUNICAÇÃO ..	112
6.1.4.1	ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL POR INTERMÉDIO DO SISAC	112
6.2	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	113
6.2.1	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS	113
7	CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS.....	114
7.1	DELIBERAÇÕES DO TCU E DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.....	114
7.1.1	DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO	114
7.1.2	RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.....	175
7.2	DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.730/93.....	183
8	INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO.....	184
8.1	DECLARAÇÕES CONTÁBEIS.....	184
9	OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO.....	189
10	OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS.....	191



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

11. RELATÓRIO DE GESTÃO – RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS EXERCÍCIO 2012.....	219
1. INTRODUÇÃO	221
2. NORMATIZAÇÃO	221
3. SELEÇÃO - PAC	224
4. MONITORAMENTO DE CONTRATAÇÕES - PAC.....	227
5. MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES CONTRATADAS - PAC	232
6. PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.....	240
7. ATIVIDADES COMPLEMENTARES	241
12. RESULTADOS E CONCLUSÃO.....	242
ANEXOS	
ANEXO I – DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DAS AÇÕES SOB GESTÃO DA SNSA	
ANEXO II – QUADRO GERAL DOS CONTRATOS SOB GESTÃO DA SNSA	
ANEXO III: DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS POR PROGRAMA DE GOVERNO	
ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO INSERIDOS NO PAC	
ANEXO V – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS INSERIDOS NO PAC	
ANEXO VI – TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2012	
ANEXO VII – TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2012 – CEF	



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

INTRODUÇÃO

O presente Relatório consolida as principais informações referentes aos atos de gestão da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA do Ministério das Cidades, realizados no exercício de 2012.

A sua elaboração observou às disposições da Instrução Normativa nº 63/2010, das Decisões Normativas nº. 119/2012, nº. 121/2012 e nº 124/2012 e da Portaria nº. 150/2012, do Tribunal de Contas da União - TCU. Todos os itens exigidos pelos instrumentos normativos foram detalhados no Relatório, à exceção daqueles que não se aplicam à natureza jurídica da Secretaria e dos que se referem a situações não verificadas durante o exercício de 2012.

Nesse aspecto, as seguintes informações solicitadas pelo Anexo II, da Decisão Normativa nº 119/2012 não se aplicam à SNSA: item 3.3, da Parte A (Informações sobre a remuneração paga aos administradores, membros da diretoria estatutária, do conselho de administração e do conselho fiscal), item 5.1, da Parte A (Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos), item 5.4, da Parte A (Informações sobre a utilização de suprimento de fundos, contas bancárias tipo de cartões de pagamento do governo federal), item 5.5, da Parte A (Informações sobre Renúncia Tributária, contendo declaração do gestor de que os beneficiários diretos da renúncia, bem como da contrapartida, comprovaram, no exercício, que estavam em situação regular em relação aos pagamentos dos tributos juntos à Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social), item 5.6, da Parte A (Informações sobre a gestão de precatórios), item 7, da Parte A (Gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário), item 8, da Parte A (Gestão da Tecnologia da Informação) e item 9, da Parte A (Gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental).

No que se refere aos Quadros A.6.14 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada, Quadro A.6.15 – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados, A.6.16 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados A.6.17 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva, A.6.18 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra, cumpre esclarecer que tais informações serão apresentadas pela Secretaria-Executiva do Ministério das Cidades, em seu Relatório de Gestão, uma vez que os contratos administrativos relativos à conservação, limpeza e demais recursos logísticos estão registrados no SIASG/SIAFI na UG 560010 – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL, da Secretaria Executiva.

Considerando inexistir estrutura formalizada de correição na Unidade e no Ministério das Cidades - MCidades, também não foram apresentadas informações em relação aos itens 3.4, da Parte A - Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição da unidade ou do órgão de vinculação da unidade, identificando, inclusive, a base normativa que rege a atividade no âmbito da unidade ou do órgão e 3.5 - Informações quanto ao cumprimento, pela instância de correição da unidade, das disposições dos arts. 4º e 5º da Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2007, da Controladoria-Geral da União – CGU. Ressalte-se que informações relativas ao item 3.5 – inclusive quanto à adequação do Ministério das Cidades aos termos da Portaria nº 1.043/2007, bem como inserção da Pasta ao Sistema CGU-PAD - constarão do Relatório de Gestão da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Cabe esclarecer ainda que não foram verificadas, em 2012, situações relativas aos subitens 4.1.5 - Informações Sobre Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ e 4.1.6 - Informações Sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado de Responsabilidade da UJ, bem como ao subitem 4.2.4.2 - Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação da Parte A, do Item 4, do Anexo II, da DN nº 108/2010.

Com relação às informações relativas aos Quadros A.6.7 – Composição do Quadro de Servidores Inativos, A.6.8 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão, A.6.9 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007), A.6.12 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007) e A.6.13 – Atuação do OCI sobre os atos submetidos a registro, não foram identificadas ocorrências no exercício de 2012.

Quanto a Parte A, item 10, relativa às informações acerca das providências adotadas em atendimento às deliberações do Tribunal de Contas da União – TCU e às recomendações do Órgão de Controle Interno - OCI, os Quadros A.10.2 (Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício) e A.10.4 (Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício) não foram preenchidos, uma vez que, no exercício de 2012, houve encaminhamento de todas as deliberações e recomendações dirigidas à SNSA.

Com relação ao subitem 10.2 - Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna, como a Unidade não dispõe de uma área de auditoria interna, não foram apresentadas informações.

Além disso, em relação ao item 16 da Parte B, que trata das informações sobre as contratações de consultores na modalidade “produto” no âmbito dos projetos de cooperação técnica com organismos internacionais, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental não fez contratação dessa modalidade no exercício de 2012. Como também não foram celebrados Termos de Parceria pela UJ, no exercício de 2012, não foram apresentadas informações quanto ao Item 38, da Parte B, do Anexo II, da DN nº 108/2010, nem preenchidos os Quadros B.38.1, B.38.2, B.38.3, B.38.4, B.38.5 e B.38.6. Também não houve, durante o exercício, o financiamento de projetos e programas com recursos externos, razão pela qual não foram apresentadas informações em relação ao item 31, da Parte B - Avaliação sobre o andamento dos projetos e programas financiados com recursos externos. Os demais itens elencados na Parte B não se aplicam à essa UJ, com exceção do item 33.

Quanto à estrutura do Relatório, cabe esclarecer que se optou por dividi-lo em duas partes, de forma a refletir as peculiaridades de implementação da política. Com efeito, os investimentos públicos sob gestão do Governo Federal em saneamento básico provem de recursos onerosos e não onerosos. Os recursos de fontes não onerosas são oriundos do Orçamento Geral da União - OGU. Os recursos onerosos constituem-se em fontes que possibilitam financiamentos de longo prazo concedidos a taxas de juros reduzidas, com vistas a investimentos em ações de saneamento básico. Dentre essas fontes onerosas, cuja aplicação é gerida pelo Ministério, destacam-se o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, gerido pelo Ministério das Cidades e operado pela Caixa Econômica Federal - CEF, o qual oferece recursos tanto para o setor público quanto o privado, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – FAT/BNDES, cuja governança da aplicação dos recursos pela Secretaria relaciona-se apenas ao setor público. O FAT/BNDES utiliza recursos próprios e provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. A existência das



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

fontes citadas não exclui a participação de outras, a exemplo da participação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG em empreendimento inserido no PAC.

Por isso, o Relatório de Gestão da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades – SNSA/MCidades apresenta separadamente dois conteúdos distintos: na primeira parte, estão incluídas informações relativas aos programas, ações e projetos realizados com recursos de fontes não onerosas; a segunda parte, item 11 do sumário, diz respeito às ações não orçamentárias viabilizadas a partir de recursos onerosos.

Deste Relatório, consta, ainda, breve descrição dos objetivos e metas perseguidos pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA, além de informações acerca da execução do Programa de Governo sob sua responsabilidade e da execução física das ações realizadas, ainda que vinculadas a Programas sob a responsabilidade de outras Unidades Jurisdicionadas. Abordam-se, também, aspectos da gestão dos recursos humanos, orçamentários e financeiros que estiveram à disposição da Unidade no exercício de 2012, explicitando-se, também, as providências adotadas pela Unidade em observância às recomendações dos órgãos de controle. Além disso, constam informações relativas às ações realizadas pela Unidade para verificar e reverter as situações de atraso e paralisação em obras de saneamento sob sua responsabilidade.

Em suma, este Relatório apresenta a síntese dos atos de gestão da SNSA realizados no exercício de 2012, funcionando como prestação de contas à sociedade, por conter informações úteis, não apenas no que se refere ao desempenho institucional, mas também no que afeta às prioridades e principais realizações da Unidade Jurisdicionada, na formulação e implementação das políticas públicas de saneamento.

Quanto aos principais atos de gestão realizados pela Unidade no exercício de 2012, ao perseguir os seus objetivos institucionais, cabe fazer destaque aos avanços na estruturação do setor de saneamento, referentes à construção do Plano Nacional de Saneamento Básico - Plansab, que se encontra em fase final de elaboração, após submissão à consulta pública, ao apoio à elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB, e à participação do MCidades/SNSA junto ao Comitês Interministeriais, com destaque para o da Política Nacional de Resíduos Sólidos – CIPNRS.

No âmbito da gestão dos recursos não onerosos, durante o exercício de 2012, as principais ações da SNSA se concentraram no monitoramento dos empreendimentos sob gestão da Secretaria, com ênfase nas obras com andamento comprometido do Programa de Aceleração do Crescimento, e na seleção dos empreendimentos da segunda fase do Programa (PAC 2).

No que se refere às seleções realizadas no exercício de 2012, no âmbito do PAC 2, com recursos do OGU, foram selecionadas 87 operações a serem apoiadas com recursos não onerosos, no valor total de R\$ 4.009,5 milhões. Foram selecionadas investimentos de R\$ 3.252,8 milhões para 25 operações de manejo de águas pluviais, R\$ 661,9 milhões para 22 operações de abastecimento de água, R\$ 94,9 milhões para 36 operações de estudos e projetos.

No tocante aos recursos contratados, no exercício de 2012 foram firmados 84 novos contratos, totalizando investimentos de R\$ 3,46 bilhões. No exercício, foram concluídas 36 operações, abrangendo recursos da ordem de R\$ 256,9 milhões. Importante destacar que a maior parcela das contratações em 2012 com recursos onerosos foi para empreendimentos de manejo de águas pluviais, com 78% do total contratado, o que reforça a atuação do Governo Federal na melhoria desse componente dos serviços de saneamento, que apresenta problemas significativos.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Considerando os recursos onerosos (financiamento extra orçamentário), as principais atividades realizadas no exercício de 2012 foram: o monitoramento da carteira contratada e em contratação das operações de crédito, cujo valor total de financiamento em dezembro de 2012 era de R\$ 26,20 bilhões (1.317 operações); o subsídio ao Grupo de Apoio Permanente do Conselho Curador do FGTS; a realização de dois processos seletivos iniciados no exercício; e a interlocução com agentes ligados ao setor de saneamento e ao Sistema Financeiro Nacional.

Ressalte-se que o resultado do processo seletivo cujo objetivo é apoiar empreendimentos de manejo de águas pluviais a partir de financiamento extra orçamentário (ligado ao Programa 2040 do PPA – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres) foi publicado naquele exercício, tendo sido selecionadas 22 operações no valor total de R\$ 2.706,2 milhões. Com relação ao processo seletivo voltado a empreendimentos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, iniciado no exercício de 2012 (relacionado ao Programa 2068 – Saneamento Básico), seu resultado veio a ser publicado no exercício de 2013.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Relatório de Gestão Consolidado

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE

1.1 Identificação da Unidade Jurisdicionada

Quadro A.1.2 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado

Poder e Órgão de Vinculação				
Poder: Executivo				
Órgão de Vinculação: Ministério das Cidades – MCidades			Código SIORG: 42672	
Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora				
Denominação Completa: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental				
Denominação Abreviada: SNSA				
Código SIORG: 74015		Código LOA: Não se aplica		Código SIAFI: 560006
Situação: ativa				
Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta			CNPJ: 05.465.986/0010-80	
Principal Atividade: Regulação, controle, definição de política e coordenação de saneamento básico, administração federal, estadual, municipal.				Código CNAE: 8412-4/00
Telefones/Fax de contato:		(061) 2108-1931	(061) 2108-1965	(061) 2108-1144
Endereço Eletrônico: sanearbrasil@cidades.gov.br				
Página na Internet: http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-ambiental/				
Endereço Postal: Setor de Autarquias Sul - Quadra 01, lote 01/06, bloco H, 9º andar, Ed. Telemundi II, Brasília/DF, CEP 70.070-010				
Identificação das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas				
Nome	CNPJ	Código SIAFI	Situação	Código SIORG
Departamento de Água e Esgotos	-	-	ativa	90225
Departamento de Articulação Institucional	-	-	ativa	74017
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica	-	-	ativa	74018
Caixa Econômica Federal	01.227.588/0001-83	175004	ativa	1929
Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas				
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas				
- Medida Provisória nº. 103, de 01/01/03 (DOU de 01/01/03), convertida na Lei nº. 10.683, de 28/05/03 (DOU de 29/05/03), que “dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios”.				
- Decreto nº. 4.665, de 03/04/2003 (DOU de 04/04/2003), que “aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Ministério das Cidades”.				
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas				
Portaria nº. 227, de 04/07/2003 (DOU de 07/07/2003) que “aprova os Regimentos Internos dos órgãos do Ministério das Cidades”, alterada pela Portaria nº. 383, de 18/08/2005 (DOU de 19/08/2005).				
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas				



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Instruções Normativas

IN 05/2008 - Acordo de Melhoria de Desempenho

IN 02/2012 – altera a IN 83/2012, que dispõe sobre o Orçamento Operacional e Financeiro do FGTS, exercício de 2011

IN 46/2011 – dispõe sobre o Orçamento Operacional do FGTS, exercício de 2012

IN 39/2012 – Mutuários Públicos

IN 43/2012 – Mutuários Privados

IN 08/2012 – altera a IN 24/2010

IN 09/2012 - altera a IN 33/2010

IN 10/2012 - altera a IN 24/2011

IN 11/2012 - Regulamenta a aquisição, pelo Agente Operador do FGTS, de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), de Debêntures e de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)

IN 27/2012 – regulamenta o Processo Seletivo Simplificado - Setor Público Grupo 1

IN 25/2012 - regulamenta o Processo de Habilitação e Contratação de 2012 e 2013 - modalidade Manejo de Águas Pluviais

Portaria 15/2012 - Inclui, em caráter extraordinário, novas operações no resultado do processo de seleção de propostas - PAC 2 - modalidade estudos, projetos e planos de saneamento

Portaria 381/2012 - Aprova a liberação de recursos do OGU do PAC 2 para execução de obras de abastecimento de água para mitigar os efeitos da estiagem em municípios de MG e da Região Nordeste

Portaria 442/2012 - Aprova a liberação de recursos do OGU do PAC 2 para execução de obras de macrodrenagem; prevenção de enxurradas e alagamentos; e contenção de encostas em Municípios dos Estados de MG e do RJ

Portaria 469/2012 - Institui processo de seleção de propostas para Ações/Modalidades Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário a serem apoiadas com recursos do OGU na terceira etapa do PAC 2

Manuais

Manual Geral de Instrução para Contratação e Execução dos Programas e Ações inseridos na 2ª. fase do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, aprovado pela Portaria nº. 40, de 31 de janeiro de 2011

Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades para Transferências Voluntárias contempladas pelo Procedimento Simplificado de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia de Pequeno Valor, aprovado pela Portaria nº. 378, de 14 de agosto de 2012

Manual para Apresentação de Propostas da Ação Governamental 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, aprovado pela Portaria nº 298, de 05/07/2012

Manuais Técnicos específicos para cada Programa/Ação, aprovados pelas Portarias nº. 230, de 11 de maio de 2010 e nº. 334, de 25/07/2012

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas

Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Código SIAFI	Nome
560009	Programa de Ação Social em Saneamento – PASS/BID
560013	PAT/PROSANEAR
560014	Programa de Modernização do Setor Saneamento – PMSS
560016	Programa PMSS/MDL
560024	Programa INTERÁGUAS - TAL N.8074-BR/BIRD
175004	Caixa Econômica Federal

Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Código SIAFI	Nome
00001	Secretaria do Tesouro Nacional

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão
560006	00001



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

560009	00001
560013	00001
560014	00001
560016	00001
560024	00001
175004	00001



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

1.2.1 Finalidade da Unidade e Competências Institucionais

Preliminarmente, esclarece-se que a Lei nº 11.445/2007 redefiniu o conceito de saneamento básico como sendo o conjunto de infraestruturas e prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e drenagem urbana e limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Tais componentes do saneamento básico devem ser tratados como um direito do cidadão, essencial para a garantia da qualidade de vida e de um ambiente urbano salubre.

Embora a maioria da população brasileira tenha acesso ao saneamento básico, o *déficit* em tais serviços ainda é elevado e abrange milhões de pessoas vivendo em ambientes insalubres. As deficiências do sistema de saneamento atingem, em particular, os estratos da população de renda mais baixa e de menor escolaridade e as periferias urbanas, além da população rural – ou seja, os segmentos da população mais carentes em outros serviços essenciais, como educação, saúde e habitação compõem, também, a maior parcela que não dispõe de serviços de saneamento básico.

Tais deficiências têm raízes no processo acelerado e desordenado de urbanização brasileira, ocorrido durante o século XX, que não foi acompanhado dos investimentos necessários ao desenvolvimento urbano. Como resultado, proliferaram os grandes aglomerados urbanos caracterizados pela irregularidade fundiária, pela deficiência na cobertura dos serviços de saneamento, pela degradação ambiental e pela concentração das classes de menor poder aquisitivo em favelas e em outros assentamentos humanos precários localizados em áreas de risco ou nas periferias das grandes cidades.

No contexto federal, a ausência de uma política nacional de desenvolvimento urbano que integrasse as políticas setoriais de habitação, saneamento básico, transporte, mobilidade, planejamento e gestão urbana e de uma política de financiamento sustentável de longo prazo para o setor contribuíram para o recrudescimento deste quadro. Ademais, os investimentos federais em saneamento se davam de forma descontínua, alternando-se períodos de escassez de recursos com outros nos quais se revelava uma aparente, porém pouco duradoura, tendência de priorização do setor.

Para alterar esta situação, o Governo Federal vem fortalecendo o papel da União na consolidação de políticas urbanas, intensificando esforços no sentido de ampliar a oferta dos serviços de saneamento no País e de criar condições para a melhoria da qualidade da prestação dos serviços. Destaca-se a criação, em 2003, do Ministério das Cidades com o propósito de articular os diversos componentes da política urbana em um modelo de gestão matricial, capaz de atuar efetivamente na melhoria da qualidade de vida urbana. No âmbito do Ministério das Cidades, a criação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA veio propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor.

A SNSA, conforme previsto na proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico - Plansab, tem por papel atuar no apoio à estruturação dos serviços de saneamento básico, visando, em especial, o aprimoramento da gestão dos serviços de saneamento, por meio da criação de condições de sustentabilidade para o adequado atendimento populacional, o que inclui a adoção de medidas voltadas à qualificação da participação social e à viabilização do controle social sobre os serviços. A atuação da SNSA também está pautada na qualificação dos investimentos públicos e na



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

otimização dos benefícios à população advindos da aplicação dos recursos com maior eficiência. A SNSA também atua no apoio e direcionamento das medidas estruturais adotadas no âmbito do setor. Tem-se, assim, que a Secretaria cumpre papel estratégico na política nacional de saneamento básico.

Tendo em vista seu papel estratégico, a SNSA, segundo a proposta do Plansab, deve atuar em um conjunto de medidas, que incluem ações estruturantes de apoio à gestão, de apoio à prestação de serviços, de capacitação e assistência técnica, ações voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico e apoio às ações estruturais do setor. Em tais linhas de atuação, a responsabilidade da SNSA deve ser a de atender solicitações de um conjunto amplo de medidas, com o olhar para o território municipal e para a integralidade das ações de saneamento básico, priorizando a implantação planejada deste conjunto de medidas, preferencialmente mediante um pacote de apoios com duração plurianual e avaliações anuais.

Alinhada às diretrizes do Plansab, a SNSA tem envidado esforços no sentido de ampliar a promoção do acesso aos serviços de saneamento, além de proporcioná-los com qualidade, eficiência, regularidade e equidade, realizando, assim, a finalidade para a qual a Unidade se destina.

Cabe destacar que, no que se refere às atribuições conferidas normativamente à Secretaria Nacional de Saneamento pelo Regimento Interno do Ministério das Cidades, compete à Unidade:

- formular e implementar políticas setoriais de saneamento básico;
- promover, em articulação com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governamentais, ações e programas de saneamento básico, envolvendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos urbanos e manejo de águas pluviais urbanas;
- formular e implementar política de subsídio ao saneamento;
- planejar, regular, normatizar a gestão da aplicação de recursos federais em políticas de saneamento básico;
- incentivar o desenvolvimento tecnológico do setor, em articulação com instituições de pesquisa e difusão tecnológica nacionais e estrangeiras, envolvendo as organizações produtivas a elas relacionadas;
- formular e promover a implementação dos mecanismos técnicos e institucionais de participação e controle social nas instâncias decisórias relativas à política nacional de saneamento básico;
- participar na formulação das diretrizes gerais para conservação dos sistemas urbanos de água, bem como para adoção de bacias hidrográficas como unidades básicas do planejamento do saneamento.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

1.2.2 Objetivos estratégicos e principais realizações

Cabe destacar, inicialmente, que a definição dos objetivos estratégicos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, juntamente com o processo de construção de planejamento estratégico da Unidade e do Ministério das Cidades como um todo, encontra-se em andamento, como será ressaltado no Tópico 2.1, do Relatório.

Não obstante inexistir, até o momento, documento oficial com a definição dos objetivos estratégicos da Unidade, a SNSA tem buscado realizar ações alinhadas com os objetivos eleitos no curso do planejamento orçamentário plurianual (PPA 2012-2015) e orçamentário anual, voltadas ao alcance de avanços na cobertura e na qualidade dos serviços públicos de saneamento básico.

Em conformidade com o PPA 2012-2015, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental atua especialmente no sentido de contribuir para o bom desempenho dos Programas Saneamento Básico (2068) e Gestão de Riscos e Resposta a Desastres (2040), envidando seus esforços na consecução dos objetivos de implantar medidas estruturantes voltadas à melhoria da gestão de saneamento básico (Objetivo 0353 do Programa 2068), de expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento das áreas urbanas (Objetivo 0610 do Programa 2068) e de promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e secas (Objetivo 0169, do Programa 2040).

Em termos de planejamento de longo prazo, o Plano Nacional de Saneamento Básico - Plansab, que se encontra em fase de conclusão, será um documento fundamental no que se refere às prioridades de ações da SNSA e dos demais órgãos administrativos que atuam na política pública de saneamento básico. Por meio do Plansab, serão definidas as ações prioritárias do setor de saneamento, além de estabelecidos objetivos e metas nacionais e macrorregionais a serem alcançados e projetados os recursos a serem alocados (tanto federais quanto locais), voltados ao alcance de tais objetivos.

Nesse sentido, a proposta do Plansab estabelece como macrodiretrizes: a) a promoção de ações de coordenação e planejamento do setor e as articulações intersetoriais e interinstitucionais para efetiva implementação da Política Nacional de Saneamento Básico; b) o fortalecimento da prestação dos serviços, em sintonia com os princípios da Lei nº 11.445/2007, bem como do papel do titular dos serviços, a partir das atividades de gestão, regulação e fiscalização c) o desenvolvimento tecnológico das ações de saneamento básico; d) a perspectiva do fluxo estável de recursos financeiros para o setor e e) a promoção do contínuo acompanhamento e monitoramento do Plano. Serão definidas, ainda, estratégias de atuação voltadas à consecução de cada uma das macrodiretrizes, a serem observadas na execução da política federal de saneamento básico durante a vigência do Plansab, tanto na execução dos programas e ações, como no cumprimento das metas estabelecidas e nas demais ações inerentes à política pública do setor.

Quanto às principais realizações alcançadas pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, no que se refere ao contexto legal/institucional, em 2012, deu-se continuidade ao avanço na consolidação da política federal de saneamento, com a consulta pública sobre a Proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab, que totalizou 537 registros. Após a consulta foi dado início à revisão do texto do Plansab, que também será objeto de atualização com dados de pesquisas recentes. De acordo com o cronograma previsto a proposta do Plansab será encaminhada para aprovação, pela Presidenta da República, em 2013.

Contribuindo para fortalecer o planejamento do setor, no ano de 2012 foi mantido o apoio a municípios e consórcios na elaboração de Planos de Saneamento Básico. Deu-se prosseguimento ao



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

monitoramento dos contratos resultantes das propostas selecionadas para essa finalidade. A SNSA também participou, em diversas regiões do País, de seminários, oficinas e cursos voltados para a temática de “planos de saneamento”, contribuindo com apresentações sobre o processo de elaboração de planos. Em complementação a essa atividade foi enviado, a todos os municípios brasileiros, um conjunto de publicações técnicas relacionadas a Planos de Saneamento e à Lei nº 11.445/07. Foi dado prosseguimento, ainda, às ações visando à elaboração do “Estudo do Diagnóstico do Saneamento Básico das Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDes”, que também contribuirá para o planejamento do setor.

Em 2012, foi dada continuidade às atividades do 2º ciclo da Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (ReCESA). Três núcleos regionais (Nordeste, Sul e Sudeste) vêm executando projetos relacionados à produção, revisão e atualização de materiais pedagógicos, desenvolvimento de plataformas de suporte tecnológico para cursos de capacitação de educação à distância (EaD) e de proposta de certificação em saneamento. Cabe destacar que a ReCESA, iniciada em 2006, contribui com ações de pesquisa e extensão para o setor de saneamento, visando capacitar profissionais para a operação, manutenção e gestão dos sistemas.

Quanto às ações de educação ambiental e mobilização social com foco em saneamento - denominado “Trabalho Social” – realizou-se a gestão dos mais de 300 milhões investidos. O Trabalho Social compreende um conjunto de ações de educação ambiental e de mobilização social em saneamento, planejadas e desenvolvidas pelo proponente em função das obras contratadas com recursos do PAC – Saneamento. Em 2012, mais de 700 empreendimentos de saneamento financiados com recursos do PAC, em cerca de 350 municípios ou regiões metropolitanas, executaram ações do Trabalho Social.

Durante o ano de 2012, foram realizadas, ainda, revisões dos normativos para seleções e contratações de obras e serviços de engenharia não inseridos no PAC e de manuais técnicos para apresentação de propostas para sistemas de saneamento básico. Quanto aos normativos de seleção, foi publicado o “Manual do Procedimento Simplificado de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia de Pequeno Valor”, como resultado de trabalho conjunto com as demais Secretarias Finalísticas e a Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, com o intuito de desburocratizar e simplificar a operacionalização de procedimentos para a contratação e a execução de iniciativas apoiadas com recursos do PAC e de emendas parlamentares.

No tocante aos investimentos realizados, durante o exercício de 2012, no âmbito da gestão dos recursos não onerosos, os esforços da SNSA concentraram-se no monitoramento dos empreendimentos sob gestão da Secretaria (que perfazem uma carteira total de 12.348 contratos ativos, no valor total de investimentos de R\$ 29,8 bilhões), com foco nas obras com andamento comprometido do Programa de Aceleração do Crescimento, e na seleção dos empreendimentos da segunda fase do Programa (PAC 2). Essa seleção inclui uma série de atividades, como definição das áreas prioritárias, análise preliminar dos projetos, reuniões técnicas com proponentes e o acompanhamento do andamento das ações preparatórias para efetivação da contratação dos empreendimentos.

No âmbito do monitoramento, a gestão é realizada com o objetivo de manter um registro mais atual possível do andamento das obras do PAC sob responsabilidade da Secretaria, de forma a garantir a manutenção da qualidade das informações da base de dados fornecidas pelos agentes operadores e obter informações diretamente dos proponentes das obras. Devido à elevada quantidade de operações, esse acompanhamento é realizado através da priorização das operações não contratadas, com baixa execução, com pendências juntos aos órgãos de controle, paralisadas ou



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

não iniciadas, possibilitando com isso identificar entraves para o bom andamento dos empreendimentos apoiados pela União.

Quanto às seleções, em meados de 2010, o Governo Federal tornou pública a intenção de implementar a 2ª Fase do Programa de Aceleração do Crescimento que previa investimentos em diversas áreas de infraestrutura, a ser executado no período de 2011 a 2014. Na área de saneamento básico, sob gestão do MCidades, foram anunciados investimentos da ordem de R\$ 45,1 bilhões. Ao longo do exercício de 2010 foi realizada a 1ª Seleção de Propostas do PAC_2, disciplinada pela Portaria MCIDADES nº 229/2010, de 11 de maio de 2010. Os resultados da seleção de propostas em questão foram publicados pelas Portarias MCIDADES nº 534/2010 e 644/2010, de 11 de novembro e 22 de dezembro de 2010.

Após a conclusão do processo de contratação das operações selecionadas na 1ª seleção de propostas do PAC 2, empreendida ao longo do ano de 2011 e do primeiro semestre de 2012, o Governo Federal, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, promoveu a revisão da 2ª Etapa do Programa quando foram realinhadas prioridades, suprimidas modalidades e redefinidos os valores a serem investidos até 2014. Este processo de revisão, iniciado em 2011 e concluído em julho de 2012, estabeleceu uma nova distribuição de recursos a serem aplicados pelo Ministério das Cidades até dezembro de 2014.

Assim, em 2012, a partir do saldo de recursos resultante da primeira seleção do PAC 2, realizada em anos anteriores, deu-se início à escolha dos empreendimentos das modalidades de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para municípios com população superior a 250 mil habitantes ou localizados em Regiões Metropolitanas (Porto Alegre – RS, Curitiba – PR, São Paulo – SP, Campinas – SP, Baixada Santista – SP, Rio de Janeiro – RJ, Belo Horizonte – MG, Salvador – BA, Fortaleza – CE, Recife – PE, Belém – PA, e na RIDE DF e Entorno). Quando do anúncio da seleção, foram disponibilizados aos Governos Estaduais e Municipais R\$ 20,8 bilhões para execução de obras de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água em áreas urbanas e de coleta e tratamento de esgotos sanitários em cidades de todas as Regiões do país. Dos recursos federais disponibilizados, R\$ 12,8 bilhões destinar-se-iam a obras de esgotamento sanitário e R\$ 8 bilhões ao abastecimento de água. Os recursos seriam provenientes do Orçamento Geral da União (R\$ 9,1 bilhões); do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (R\$ 11,7 bilhões).

Em seguida, no tocante às seleções, em agosto de 2012 foram publicadas as Portarias MCIDADES nº 381 e 442, de 17 e 31 de agosto de 2012, e a Instrução Normativa nº 25, de 31 de agosto de 2012, que formalizaram as seleções de empreendimentos de abastecimento de água para os municípios do semi-árido atingidos por estiagem e de drenagem urbana para municípios atingidos severamente pelas chuvas do verão de 2011/2012. Essa seleção de empreendimentos de manejo de águas pluviais foi direcionada, principalmente aos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Ainda em agosto, deu-se início ao segundo processo seletivo para apoio a empreendimentos de drenagem que incluía os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão e Amazonas, além de representantes de municípios isolados integrantes da relação de áreas críticas do Programa de Combate ao Programa Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais 2011 – 2014. Ressalta-se que o trabalho de identificação dos municípios e áreas críticas para atuação do Programa foi desenvolvido entre janeiro e junho de 2012 por um grupo de trabalho que reunia dirigentes e técnicos de vários setores do Governo Federal. Ao final, identificou-se um grupo de municípios onde a gravidade e a recorrência do problema recomendam sua classificação como prioritários e elegíveis para iniciativas de prevenção



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

de riscos de desastres naturais, aí incluídos os empreendimentos de drenagem urbana para contenção de cheias. Ainda, após a análise dos projetos apresentados por Estados e Municípios, os empreendimentos que não foram enquadrados para receber recursos para obras foram direcionados para a modalidade de estudos e projetos.

Em suma, em 2012, no âmbito do PAC 2, foram selecionadas 87 operações a serem apoiadas com recursos não onerosos, no valor total de R\$ 4,01 bilhões. Foram selecionados investimentos de R\$ 3,25 bilhões para 25 operações de manejo de águas pluviais, R\$ 661,9 milhões para 22 operações de abastecimento de água, R\$ 94,9 milhões para 36 operações de estudos e projetos. No tocante aos recursos contratados, no exercício de 2012 foram firmados 84 novos contratos, totalizando investimentos de R\$ 3,46 bilhões. No exercício, foram concluídas 36 operações, abrangendo recursos da ordem de R\$ 256,9 milhões. Importante destacar que a maior parcela das contratações em 2012 com recursos onerosos foi para empreendimentos de manejo de águas pluviais, com 78% do total contratado, o que reforça a atuação do Governo Federal na melhoria desse componente dos serviços de saneamento, que apresenta problemas significativos.

Das dificuldades enfrentadas pela Unidade durante o exercício e que mais impactaram nas atividades realizadas, cabe destacar a diminuição do quadro de pessoal da Secretaria, já bastante reduzido, decorrente da evasão considerável de servidores durante o ano de 2012, que não foi acompanhada de reposições na proporção equivalente às perdas verificadas.

Quanto aos aprendizados adquiridos pela Unidade e que se fizeram acompanhar de boas práticas gerenciais, cabe destacar que, a partir do ano de 2011, quando houve grande parte das contratações das operações que integraram a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, e ao longo de 2012, a equipe técnica do Ministério das Cidades adotou um novo modelo de gerenciamento das operações contratadas. Foram realizadas reuniões prévias com os proponentes, com o objetivo de apresentar as diretrizes do Ministério, identificar e encaminhar soluções de problemas de caráter técnico, assim como realizar a aproximação entre os entes envolvidos no processo (Municípios, Estados, CEF e MCidades). A prática foi adotada como medida preventiva, a fim de se evitar, na medida do possível, dificuldades no curso da execução das propostas selecionadas, por meio de orientação prévia e nivelamento de informações entre os participantes do processo. A medida adotada, juntamente com a realização de pontos de controle com proponentes e com a CEF, para solucionar problemas no curso da execução das obras (conforme relatada no Tópico Obras Atrasadas e Paralisadas) tem contribuído para à antecipação de situações negativas que possam vir a prejudicar o andamento dos projetos e empreendimentos e tem apresentado resultados significativos no que se refere ao cumprimento de pendências e à evolução dos contratos firmados.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

1.3 Organograma Funcional

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA compõe a área de saneamento do Ministério das Cidades, criado em 2003. Tem como missão assegurar à população os direitos humanos fundamentais de acesso à água potável em qualidade e quantidade suficientes e a vida em ambiente salubre nas cidades, segundo os princípios fundamentais da universalidade, equidade e integralidade.

A Secretaria é o órgão coordenador da execução da Política Federal de Saneamento Básico e gestor dos recursos destinados ao saneamento, sendo responsável por formular e implementar políticas setoriais de saneamento ambiental além de promover, em articulação com as demais esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governamentais, ações e programas de saneamento ambiental, envolvendo os quatro componentes do saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de águas pluviais urbanas. A SNSA também tem por finalidade o apoio ao planejamento e normatização da gestão orçamentária e financeira dos recursos do OGU e coordenar, conforme as Diretrizes Nacionais e a Política Federal de Saneamento Básico, a aplicação dos recursos realizados com fontes onerosas de recursos provenientes de fundos especiais, em especial os recursos do Fundo de Garantia do Tempo do Serviço – FGTS, e outras fontes, em especial, do FAT/BNDES. Cabe à SNSA também selecionar as iniciativas a serem apoiadas, de acordo com a política governamental, bem como supervisionar sua execução e realizar a avaliação das intervenções.

A SNSA é constituída de três Departamentos, conforme apresentado na Figura 01.



FIGURA 1 – ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – SNSA/MCidades.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

❖ O Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT tem como principais atividades:

- gerir os recursos do Orçamento Geral da União (OGU), para o setor saneamento;
- realizar a proposição, normatização, seleção, monitoramento e avaliação dos programas, ações e projetos, apoiados com recursos da União (OGU);
- promover a interlocução com atores (mandatária, proponentes, órgãos de controle, ministério público, agentes operadores e órgãos ambientais); e
- elaborar relatórios do acompanhamento do gasto público federal no setor e produzir informações às diversas esferas de governo.

As atividades da DDCOT estão distribuídas em quatro gerências: Água e Esgotos; Pró-Municípios e Drenagem; Saneamento Integrado, e Resíduos Sólidos e Projetos.

❖ O Departamento de Água e Esgoto – DAGES, por sua vez, tem como principais atividades:

- coordenar a aplicação dos recursos não onerosos em saneamento, em especial os provenientes de fundos especiais, tais como: Fundo de Garantia do Tempo do Serviço – FGTS e do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT/BNDES;
- subsidiar a gestão da aplicação dos recursos do FGTS em saneamento, considerando os setores público e privado;
- promover o enquadramento e a habilitação de operações de crédito propostas pelos órgãos e entidades públicas elencadas na Resolução 2.827/2001, do Conselho Monetário Nacional - CMN, e suas alterações;
- realizar a proposição, normatização, seleção, monitoramento e avaliação dos programas, ações e projetos;
- desenvolver o monitoramento das operações de crédito selecionadas pelo Ministério, antes e após a contratação, e as operações de mercado incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC;
- acompanhar e avaliar os Acordos de Melhoria de Desempenho vigentes; e
- promover a representação e interlocução junto aos órgãos do sistema financeiro (STN, BACEN e agentes financeiros) e Grupo de Apoio Permanente do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - GAP do CCFGTS.

As atividades da DAGES estão distribuídas em duas gerências: Gerência de seleção e contratação e Gerência de monitoramento dos contratos firmados, todos inseridos no PAC.

❖ O Departamento de Articulação Institucional - DARIN tem como principais atividades:

- desenvolver o planejamento e os estudos setoriais, inclusive o Plano Nacional de Saneamento Básico e o apoio à elaboração de Planos de Saneamento;
- acompanhar as atividades do Conselho das Cidades;



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

- promover a articulação institucional (Conselhos e demais órgãos e atores do Setor de Saneamento);
- apoiar a melhoria da gestão dos serviços de saneamento e o desenvolvimento institucional dos entes federados;
- realizar a assistência técnica para instituições do Setor de Saneamento;
- promover a cooperação técnica nacional e internacional;
- gerir o Sistema de Informações em Saneamento (SNIS / SINISA);
- promover o fomento da capacitação em saneamento ambiental; e
- implementar ações de mobilização social e educação ambiental em saneamento e de trabalho social nos empreendimentos apoiados com recursos do PAC Saneamento.

As atividades da DARIN estão concentradas na Gerência de Informação, Estudos e Pesquisas e na Divisão de Planejamento e Articulação Institucional.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

1.4 Macroprocessos Finalísticos

Durante o ano de 2012, iniciou-se o mapeamento dos macroprocessos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, no contexto dos trabalhos que têm sido conduzidos pela Secretaria-Executiva do Ministério das Cidades, atinentes ao planejamento estratégico do Ministério, conforme Tópico 2.1, do Relatório.

Os macroprocessos finalísticos foram identificados a partir das atribuições conferidas à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e dos resultados esperados quanto a sua atuação e explicitam, em termos gerais, como a Unidade busca cumprir a finalidade para a qual foi criada, relativa ao apoio à estruturação dos serviços de saneamento básico e à ampliação e à melhoria da prestação de tais serviços, em condições de sustentabilidade e com participação social.

Os macroprocessos definidos foram:

- Gestão e monitoramento dos investimentos em saneamento básico incluídos no PAC;
- Monitoramento dos investimentos em saneamento básico, via emendas parlamentares;
- Gestão e monitoramento dos investimentos em saneamento básico do FGTS; e
- Formulação e gestão de ações estruturantes para o setor de saneamento.

Os macroprocessos de gestão e monitoramento dos investimentos incluídos no PAC e de gestão e monitoramento dos investimentos do FGTS tem por atividades correlacionadas: a normatização dos procedimentos para seleção, contratação e execução dos projetos e obras de saneamento básico a serem apoiados pela Unidade; a seleção dos investimentos e a contratação; a gestão e o monitoramento da execução dos investimentos contratados e a avaliação pós-obra.

O macroprocesso de monitoramento dos investimentos via emendas parlamentares inclui a realização das atividades de: normatização dos procedimentos para seleção, contratação e execução dos projetos e obras apoiados; o processo de seleção dos investimentos e de contratação e o monitoramento da execução dos investimentos contratados.

Por sua vez, o macroprocesso de formulação e gestão de ações estruturantes para o setor de saneamento é realizado por meio das atividades de: formulação e debate da política de saneamento básico com a sociedade civil, elaboração e implementação do Plano Nacional de Saneamento Básico; apoio à elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, desenvolvimento institucional dos entes federados e demais agentes que atuam no setor; implantação do SNIS/SINISA e implementação do INTERÁGUAS.

Os produtos e serviços que se busca oferecer como resultado dos macroprocessos conduzidos pela SNSA são a geração de dados confiáveis e atualizados e o setor de saneamento básico estruturado e capacitado.

A estrutura organizacional da SNSA e o funcionamento de suas unidades internas se correlacionam aos macroprocessos finalísticos identificados. Nesse sentido, compete aos três Departamentos da SNSA (Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica - DDCOT, o Departamento de Água e Esgotos - DAGES e o Departamento de Articulação Institucional – DARIN) atuar no macroprocesso de gestão e monitoramento dos investimentos em saneamento básico incluídos no PAC. Compete ao Departamento de Água e Esgotos - DAGES conduzir o processo de gestão e monitoramento dos investimentos em saneamento básico que utilizam recursos onerosos. O Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica - DDCOT tem atuado no



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

monitoramento dos investimentos em saneamento básico, com recursos do OGU, no âmbito do PAC ou via emendas parlamentares. Por sua vez, o Departamento de Articulação Institucional – DARIN atua diretamente no macroprocesso de formulação e gestão de ações estruturantes para o setor de saneamento.

Na condução dos macroprocessos de gestão e monitoramento dos investimentos em saneamento básico incluídos no PAC, a SNSA buscou priorizar, no exercício de 2012, as atividades relacionadas à: revisão dos normativos que disciplinam programas, como o Saneamento para Todos, a seleção e o acompanhamento da contratação e da execução de projetos e obras de saneamento.

No que se refere ao macroprocesso de monitoramento dos investimentos em saneamento básico, via emendas parlamentares, a SNSA concentrou seus esforços particularmente na estruturação das atividades de monitoramento relacionadas à inclusão dos contratos de repasse apoiados com recursos de transferências voluntárias no Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos - SACI.

Por sua vez, quanto ao macroprocesso de formulação e gestão de ações estruturantes para o setor de saneamento, as atividades priorizadas pela SNSA foram a continuidade do processo de elaboração da Proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico e a submissão da proposta à consulta pública em âmbito nacional, o apoio técnico e financeiro à elaboração dos Planos de Saneamento Básico pelos entes municipais e regionais e a capacitação dos entes locais e demais agentes que atuam no setor por meio de cursos, oficinas e treinamentos.

Ressalte-se, por fim, que a definição dos macroprocessos da SNSA poderá ser alterada em revisões futuras, voltadas ao aprimoramento da gestão de processos da Unidade.

1.5 Macroprocessos de Apoio

O macroprocesso de apoio ao exercício das competências da Unidade Jurisdicionada, designado macroprocesso de suporte administrativo, é constituído pelas atividades de planejamento e orçamentação, administração financeira, secretariado, logística e atendimento a demandas de órgãos de controle. O que se busca oferecer com o macroprocesso de suporte administrativo é a gestão eficaz dos recursos financeiros, humanos e logísticos da Unidade.

No exercício de 2012, as principais ações realizadas pela SNSA com o fim de aprimorar o macroprocesso de suporte administrativo foram: o prosseguimento das ações voltadas à formulação do planejamento estratégico da Unidade, o início do mapeamento dos processos, o início das atividades relacionadas à gestão de projetos (mapeamento e sistematização dos projetos e capacitação dos servidores em relação ao tema), o apoio à realização de cursos de especialização e de mestrado por servidores lotados na SNSA, a capacitação de servidores em cursos de orçamentação, administração, informática, língua portuguesa, dentre outros.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

1.6 Principais Parceiros

Na consecução dos objetivos visados pela SNSA, relativos ao apoio à estruturação dos serviços de saneamento básico e à ampliação e ao aperfeiçoamento da prestação de tais serviços, há diversos agentes, internos e externos ao Ministério das Cidades, que atuam como parceiros, no desenvolvimento dos programas Saneamento Básico - 2068 e Gestão de Riscos e Desastres - 2040.

Nesse sentido, cabe destacar que algumas parcerias integram o curso regular de implementação dos processos finalísticos da Unidade e outras foram estabelecidas no curso de 2012 ou de exercícios anteriores, com o fim de viabilizar a realização de ações específicas e projetos de duração limitada.

Regularmente, as ações de saneamento da SNSA são realizadas em parceria com os entes estaduais, distrital e municipais, com a Caixa Econômica Federal - CEF, com o Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, com o Ministério do Meio Ambiente - MMA, com o Ministério da Integração Nacional - MIN, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, com o Conselho Monetário Nacional – CMN, com a iniciativa privada, especificamente com os prestadores de serviço de saneamento, e com a sociedade civil, por meio, especialmente, do Conselho das Cidades – ConCidades e dos Conselhos Municipais locais. Tais atores atuam nos processos finalísticos da SNSA em momentos distintos, abaixo sumarizados.

Diferentemente de outros Ministérios e Instituições a eles vinculadas, a SNSA não implementa diretamente as ações de apoio aos projetos e empreendimentos de saneamento básico, e sim, transfere os respectivos recursos a Estados e Municípios, os quais, diretamente ou por intermédio de seus prestadores de serviços de saneamento realizam as licitações e efetivamente contratam as obras e serviços. Portanto, a sistemática adotada pelo Ministério das Cidades é a transferência de recursos federais por meio de contratos de repasse ou de empréstimos (chamados de termos de compromisso, para os contratos do PAC) entre a União, representada pela sua mandatária, a CEF e o proponente beneficiado, seja ente federado ou prestador de serviço.

No âmbito dos recursos não onerosos, o Ministério das Cidades gestão é o gestor dos investimentos e a Caixa Econômica Federal – CEF, na qualidade de mandatária da União, operacionaliza os recursos e atividades para as quais foi contratada. Tais recursos são provenientes do Orçamento Geral da União -OGU e não prevêem retorno financeiro direto dos investimentos, pois os agentes beneficiados não precisam ressarcir os cofres da União. Podem ser obtidos por meio de transferências voluntárias (emendas parlamentares) inseridas no OGU e por seleção pública com recursos do OGU/PAC.

No âmbito dos recursos de financiamento (recursos onerosos), o direcionamento dos investimentos conforme a Política Federal é realizado a partir das normas editadas internamente, as quais expressam a política adotada pela Secretaria. Essas normas possibilitam o enquadramento, durante processo seletivo, a habilitação e a contratação das operações de crédito destinadas a ações de saneamento. Esse processo se aplica aos mutuários públicos alcançados pelas regras para contingenciamento do Conselho Monetário Nacional - CMN e aos mutuários privados (empresas privadas e Sociedades de Propósito Específico) interessados em acessar o FGTS. Compõem o setor público os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e suas respectivas administrações indiretas não-financeiras ligadas ao setor de saneamento.

Há que se ressaltar que, segundo a pactuação realizada entre governo federal, estados e municípios, os recursos onerosos, direcionados ao PAC-Saneamento, devem ser dirigidos aos entes federados de maior capacidade de pagamento e de endividamento, enquanto que os recursos



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

orçamentários devem privilegiar aqueles Estados e Municípios de perfil sócio-econômico mais deficitário, com capacidade limitada de endividamento.

Quanto à atuação da Caixa Econômica nos processos finalísticos da Unidade, cabe destacar que à entidade compete analisar a documentação técnica, institucional e jurídica necessária à contratação dos empreendimentos e projetos, na forma da legislação aplicável, em observância também aos normativos e orientações editados pelo gestor; verificar os documentos resultantes do processo licitatório quanto à publicidade, à correspondência da planilha de preços do licitante vencedor com os custos de mercado levantados e/ou referenciados pela CEF; examinar o enquadramento do objeto licitado com o efetivamente contratado; analisar a regularidade da área de intervenção do projeto; acompanhar a execução físico-financeira dos objetos compromissados, por meio da verificação das medições aferidas pelo contratado, inclusive os derivados da aplicação da contrapartida; solicitar ao gestor a descentralização dos recursos orçamentários e financeiros; analisar e aprovar eventuais reprogramações contratuais; aprovar as respectivas prestações de contas; e instaurar Tomada de Contas Especial, nos casos de não cumprimento do objeto, parcial ou total.

Além disso, a CEF é o agente operador do FGTS, que faz empréstimos a agentes financeiros credenciados para que estes possam financiar as ações de saneamento. Após o estágio de enquadramento e habilitação, os tomadores de financiamento firmam contratos com os agentes financeiros, no caso do FGTS, conforme as normas do agente operador, e, no caso das outras fontes, conforme as regras próprias do operador da fonte acessada. A SNSA monitora as operações de crédito com mutuários públicos, independente da fonte de recursos, as operações com mutuários privados cuja fonte é o FGTS - também selecionadas e habilitadas pela Secretaria - e as operações de mercado contratadas junto ao BNDES que são incluídas no PAC.

Convém esclarecer que, de acordo com a repartição de competências estabelecida para atuação em empreendimentos de água, esgoto, saneamento integrado e manejo de resíduos sólidos, na esfera do Governo Federal, cabe à SNSA o atendimento a municípios com população superior a 50.000 habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas e regiões integradas de desenvolvimento – RIDE, além de consórcios públicos que envolvam mais de 150.000 habitantes. À Funasa/Ministério da Saúde compete o atendimento a municípios com população inferior a 50.000 habitantes, áreas rurais, remanescentes de quilombos e áreas endêmicas.

Ademais, outros Ministérios promovem ações em saneamento básico, dos quais se destacam: o Ministério do Meio Ambiente- MMA que, por meio de sua Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, atua na área de resíduos sólidos urbanos, o Ministério da Integração Nacional - MIN, com atuação significativa em drenagem, o Ministério do Turismo - MT, que desenvolve algumas iniciativas de saneamento em áreas de especial interesse turístico, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, que promove o acesso à água em áreas rurais localizadas em bolsões de pobreza, e o Ministério da Defesa, com atuação em áreas de fronteira.

Na implementação do Programa 2040 – Gestão de Riscos e Respostas a Desastres, especificamente no que se refere à iniciativa contemplada no Programa e executada com a contribuição do Ministério das Cidades - estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental – a SNSA atua na modalidade de manejo de águas pluviais na prevenção de riscos, enquanto a Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos - SNAPU atua na modalidade riscos de deslizamento de encostas.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Especificamente no que se refere à Ação Orçamentária Apoio à Implementação de Ações de Desenvolvimento do Setor Águas – INTERÁGUAS (Programa Saneamento Básico – 2068), prevê-se a atuação integrada do Ministério das Cidades, juntamente com os Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional e da Agência Nacional das Águas – ANA, em parceria com o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD.

No âmbito das ações de desenvolvimento da Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (ReCESA), a SNSA tem atuado em conjunto com três núcleos regionais (Nordeste, Sul e Sudeste) na execução de projetos relacionados à produção, revisão e atualização de materiais pedagógicos, desenvolvimento de plataformas de suporte tecnológico para cursos de capacitação de Educação à Distância (EaD) e desenvolvimento de proposta de certificação em saneamento.

Para as ações que têm sido realizadas com o fim de aperfeiçoar o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, que integram o Programa 2068 e a ação orçamentária 20NW, a Secretaria tem contado com a colaboração do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília - CDT/UnB.

Cabe fazer destaque, também, a interação entre a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e o Conselho das Cidades, órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura do Ministério das Cidades e tem por finalidade estudar e propor diretrizes para a formulação e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar a sua execução, e que é constituído por integrantes da sociedade civil e do poder público federal, estadual e municipal. O Conselho das Cidades delibera acerca das diversas matérias relativas à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU. A Secretaria Nacional, por sua vez, ainda atua junto ao Conselho das Cidades – ConCidades, coordenando e apoiando atividades referentes às ações de saneamento.

Especificamente no curso do exercício de 2012, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental atuou conjuntamente com as demais Secretarias Finalísticas, em processo coordenado pela Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, na revisão dos normativos que sistematizam o procedimento de seleção de propostas a serem apoiadas pelo Ministério das Cidades, com recursos incluídos ou não no Programa de Aceleração de Crescimento, nas áreas de saneamento, habitação e pavimentação.

Também em 2012, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, em associação com a Secretaria Nacional de Habitação, deu início ao processo de construção de um manual único para execução do Trabalho Social executado em intervenções de saneamento e habitação. O Trabalho Social compreende um conjunto de ações de educação ambiental e de mobilização social em saneamento, planejadas e desenvolvidas pelos proponentes em função das obras de saneamento contratadas com recursos do PAC – Saneamento.

No exercício, a SNSA também fez parcerias com a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - e com a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ para o processo de análise das propostas de alteração do Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab, apresentadas pela sociedade, no curso da consulta pública realizada pelo Ministério das Cidades, via *internet*.

Finalmente, em 2012, na realização dos cursos de capacitação de agentes públicos no planejamento e condução de processos licitatórios e do curso destinados aos Entes Federados tendo por conteúdo-base os elementos necessários à negociação de contratos de concessão e de programa em saneamento básico a SNSA fez parceria com a Escola Nacional da Administração Pública – ENAP e com o Tribunal de Contas da União – TCU.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2.1 Informação sobre o Planejamento Estratégico da Unidade

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental ainda não dispõe de planejamento estratégico institucional formalizado. Cabe esclarecer que, embora não constem de um plano, as ações da Unidade são objeto de planejamento governamental. Com efeito, conforme acentuado no Tópico 1.2.2, a SNSA tem buscado realizar ações alinhadas com os objetivos eleitos no curso do seu planejamento orçamentário plurianual (PPA 2012-2015) e orçamentário anual, voltadas ao alcance de avanços na cobertura e na qualidade dos serviços públicos de saneamento básico. Além disso, encontra-se em fase de finalização a aprovação do Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab, que será um documento fundamental em termos de planejamento de longo prazo da Unidade.

Ademais, cabe salientar que o Ministério das Cidades, em processo conduzido pela Secretaria Executiva, adotou medidas importantes voltadas à formalização do Planejamento Estratégico da Unidade, durante o exercício de 2012.

Nesse sentido, em julho de 2012, por intermédio da Portaria nº 350, foi criado Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico - GTPE com o objetivo de preparar o Termo de Referência - TR para a contratação de empresa especializada para elaboração do planejamento estratégico e implantação de gestão estratégica.

Além disso, em setembro, por intermédio da Portaria nº 449, de 03/09/12, foi instituído, no âmbito da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, o Escritório de Gerenciamento de Projetos, tendo como principais atribuições coordenar as atividades de gestão estratégica e propor e orientar a implantação da metodologia de gestão estratégica do Ministério das Cidades. Nos termos da Portaria nº 449/12, a gestão estratégica, “para fins desta Portaria, compreende-se como atividades de gestão estratégica o ciclo envolvendo o planejamento estratégico, a gestão de projetos, e a gestão de processos” (art. 1º, § 1º).

Cabe ressaltar que o primeiro projeto do Escritório de Projetos - Projeto nº 01/2012/EP/SE – refere-se à “Implantação do Planejamento Estratégico e Modernização Administrativa no Ministério das Cidades”.

Ainda em setembro, o Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico - GTPE apresentou minuta de Termo de Referência - TR, bem como foi instituída a metodologia de gerenciamento de projetos do Ministério das Cidades, por meio da Portaria nº 450, de 03/09/12. Tendo havido manifestação da Secretaria Executiva pela não aprovação da minuta de Termo de Referência elaborado e tendo sido delegada a atribuição de apresentar nova proposta de TR ao Escritório de Gerenciamento de Projetos, a nova minuta do Termo de Referência para contratação de empresa especializada encontra-se em elaboração no âmbito do aludido Escritório.

2.2 Estratégias de Atuação frente aos Objetivos Estratégicos

Como já acentuado, a definição dos objetivos estratégicos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental encontra-se em andamento, em processo coordenado pela Secretaria Executiva, de construção do planejamento estratégico do Ministério das Cidades como um todo. Embora não tenha sido concluído tal processo, a SNSA tem buscado realizar ações alinhadas com os objetivos eleitos no PPA 2012-2015 e nas leis orçamentárias anuais, voltadas à redução do *déficit*



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

de infraestrutura física e à melhoria da gestão dos serviços de saneamento básico, com vistas a viabilizar avanços na cobertura e na qualidade de tais serviços.

Ainda que a estratégia de atuação da SNSA esteja, também, implicada no planejamento estratégico da Unidade e, portanto, sujeita a definições e alterações que venham a ocorrer no processo de planejamento em curso, cabe destacar que a Secretaria tem adotado medidas voltadas a conferir maior eficácia e eficiência a sua atuação, no esforço por se atingir os resultados visados pelos programas, iniciativas e ações implementados com a sua participação.

Em particular, tem-se buscado desenvolver estratégias e adotar medidas voltadas à superação de problemas e dificuldades que têm sido identificadas como entraves para o bom desempenho dos programas em que a SNSA atua, dentro dos limites de sua capacidade estrutural e operacional, em particular no que se refere aos recursos humanos e institucionais de que dispõe.

Dentre os problemas identificados, inclui-se o desnível entre o grande número de empreendimentos e projetos que integram as ações orçamentárias sob a responsabilidade da SNSA e o reduzido quadro de pessoal da Unidade, o que dificulta o acompanhamento e monitoramento das ações apoiadas. Com o fim de minimizar o problema identificado, a SNSA tem buscado aprimorar os mecanismos de acompanhamento das ações, em particular por meio de aperfeiçoamentos do SACI, e do início da sistematização do monitoramento dos contratos de repasse decorrentes das transferências voluntárias.

Nesse sentido, durante o exercício de 2012, deu-se continuidade à melhoria da usabilidade da interface do aplicativo SACI, tendo como resultado ao final do exercício como por exemplo, a unificação das bases de dados de todas as secretarias e a migração para a nova plataforma, com o objetivo do aumento do desempenho do aplicativo, e, conseqüentemente, permitindo respostas mais ágeis.

Quanto ao monitoramento das transferências voluntárias, no exercício de 2012, deu-se início à atuação de monitoramento dos contratos de repasse apoiados com recursos de transferências voluntárias conforme estabelecido pelo Grupo de Trabalho composto por integrantes das Secretarias Finalísticas e Executiva. Observa-se, no entanto, que esse monitoramento ficou limitado apenas às obras sem evolução de execução há mais de seis meses em função da pouca disponibilidade de pessoal para a sua realização.

Outro problema observado pela Unidade diz respeito às dificuldades na execução dos projetos e empreendimentos selecionados e que, em muitos casos, estiveram associados à falta de informações e conhecimentos específicos, por parte dos proponentes, os quais resultaram em atrasos e eventuais impropriedades na execução das obras e projetos apoiados.

Medidas que tem contribuído para minimizar o problema observado são a realização de cursos de capacitação dirigidos aos agentes que atuam nos projetos e empreendimentos apoiados; de oficinas voltadas à sensibilização e capacitação dos gestores no que se refere ao planejamento municipal em saneamento básico; e de reuniões prévias com os proponentes, logo após o término do processo de seleção de propostas.

Nesse sentido, além de apoio financeiro, a SNSA tem buscado apoiar Estados e Municípios no planejamento e implementação das ações de saneamento, oferecendo apoio institucional aos agentes do setor, por meio de cursos capacitação e de ações de desenvolvimento institucional em diversas áreas.

Dada a complexidade dos processos e atividades que envolvem a contratação e execução de obras e serviços de saneamento, ao expressivo montante de recursos públicos aplicados pelo Governo Federal por meio do PAC e aos elevados índices de impropriedades observadas pelos



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

órgãos de controle nas auditorias de obras públicas, é de suma importância disseminar conhecimentos acerca da execução de obras para os responsáveis pelos processos relativos ao planejamento, orçamentação, contratação e licitação de recursos públicos.

Assim, a SNSA/MCidades buscou apoio do Tribunal de Contas da União, que, por meio do Instituto Serzedêllo Correa – ISC/TCU, desenvolveu em parceria o curso “Planejamento, Orçamentação, Licitação e Execução de Obras Públicas”. Em 2012, foram realizadas 4 (quatro) edições presenciais do curso, que ocorreram em Brasília, possibilitando capacitar cerca de 200 pessoas, incluindo técnicos do Ministério das Cidades, representantes dos entes federados e prestadores de serviços públicos de saneamento.

O curso tem dois pilares básicos: Orçamento e Licitação. Na primeira parte, procura-se destacar a importância do orçamento na contratação e execução de obras públicas, uma vez que a freqüente constatação do sobrepreço ou do superfaturamento, bem como o grau de lesividade dessas irregularidades ao patrimônio público, justificam a necessidade de o gestor conhecer profundamente a ciência da orçamentação de obras. Na segunda parte, têm destaque os procedimentos que envolvem as Licitações, uma vez que é imprescindível que os agentes públicos e os profissionais de empresas prestadoras de serviços públicos saibam interpretar e aplicar as normas que disciplinam as compras de bens e serviços, de modo a garantir que os objetivos da licitação sejam observados.

Com o curso, objetiva-se desenvolver competências relacionadas ao processo de planejamento, contratação e execução de obras públicas federais, com enfoque prático na legislação e na jurisprudência sobre o tema. Pretende-se capacitar os agentes do setor público envolvidos diretamente no processo de elaboração de processos licitatórios, elaboração e análise de projetos e orçamentos bem como na execução de obras e serviços de engenharia, executadas com recursos federais. O curso incluiu: noções gerais sobre a Lei 8.666 e LDO; orçamentação de obras públicas; utilização dos Sistemas Referenciais de Preços (Sinapi); introdução aos principais tipos de irregularidades (sobrepreço/superfaturamento); projetos básicos; execução e fiscalização contratual de obras; estudos de caso; e, regime diferenciado de contratações públicas – RDC, instituído pela Lei 12.462/2011, incluindo, nesses tópicos, opção pelo RDC e afastamento da Lei 8666/93, os entendimentos do TCU e os problemas freqüentemente observados nas auditorias de obras públicas federais.

Considerando a importância da continuidade e ampliação da iniciativa de capacitação voltada ao Planejamento, Orçamentação, Licitação e Execução de Obras Públicas, estão previstas para 2013 a realização de outras 7 edições, em São Paulo, Belém, Porto Alegre, Salvador, Goiânia e Belo Horizonte, de forma a alcançar os municípios que têm dificuldade de ir à Brasília participar dos encontros.

Quanto ao curso “Conceitos e Práticas para Contratação de Serviços de Saneamento”, trata-se de proposta desenvolvida em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, orientada pela necessidade de difusão dos elementos práticos e teóricos que envolvem a contratação de serviços públicos de saneamento considerando-se a legislação de referência e as mudanças legais recentes. Em 2012 foram realizadas 2 (duas) edições presenciais do curso, que ocorreram em Brasília nas datas de 7 a 11 de maio e de 28 a 31 de agosto. Foram capacitadas 70 pessoas, incluindo técnicos do Governo Federal, representantes dos entes federados e das agências reguladoras de serviços públicos, bem como prestadores de serviços públicos de saneamento.

Contribuindo para fortalecer o planejamento do setor, no ano de 2012, foi dada continuidade ao apoio aos municípios e consórcios na elaboração de Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico. Sob a ótica de atuar na sensibilização e capacitação de técnicos e gestores que atuam no planejamento do setor, a SNSA participou, a convite de governos e instituições locais, de



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

seminários, oficinas e cursos voltados para a temática de “planos de saneamento”, contribuindo com apresentações sobre o processo de elaboração de planos em eventos realizados em municípios de diversos estados brasileiros.

Também com o intuito de promover atividades de sensibilização, mobilização e capacitação, foi formalizado um Acordo de Cooperação Técnica entre o MCidades e o Governo do Estado de Minas Gerais. Essa iniciativa visa a apoiar os municípios mineiros na elaboração de suas Políticas e Planos Municipais e/ou Regionais de Saneamento Básico e desenvolver estudos e pesquisas, bem como ações de comunicação e divulgação na referida área. Em 2012 foram realizadas cinco atividades de capacitação no âmbito deste ACT.

Cabe registrar ainda o envio, a todos os municípios brasileiros, de um conjunto de publicações técnicas relacionadas aos Planos de Saneamento Básico, à Lei nº 11.445/07 e ao Decreto nº 7.217/10. O conjunto enviado aos municípios conta com exemplares das seguintes publicações: Guia para a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico; Política e Plano Municipal de Saneamento Ambiental – Experiências e Recomendações; Peças Técnicas Relativas a Planos Municipais de Saneamento Básico; Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - 2008, e Atlas de Saneamento - 2011, além das cartilhas: Plano de Saneamento Básico Participativo e Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento. Pretende-se, com essa ação, apoiar os titulares na elaboração participativa de seus Planos de Saneamento Básico, bem como subsidiar atividades de sensibilização e capacitação a serem realizadas com essa finalidade. Esse mesmo conjunto também foi enviado a cada uma das Universidades Públicas e aos Institutos Federais de Educação.

Cabe enfatizar que a orientação para a elaboração dos Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico tem seguido a mesma abordagem adotada no Plansab, pautada na ótica da sustentabilidade do desenvolvimento. Essa abordagem deverá trazer reflexos altamente positivos, a médio e a longo prazos, na gestão dos serviços de saneamento, assim como no aumento dos índices de atendimento.

Ainda tendo como foco a capacitação dos agentes que atuam no saneamento, foi dada continuidade às atividades do 2º ciclo da Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (ReCESA). Três núcleos regionais (Nordeste, Sul e Sudeste) vêm executando projetos relacionados à produção, revisão e atualização de materiais pedagógicos, desenvolvimento de plataformas de suporte tecnológico para cursos de capacitação de educação à distância (EaD) e desenvolvimento de proposta de certificação em saneamento. Tal estratégia possibilitará à ReCESA ter como produtos, já em 2013, 35 (trinta e cinco) guias para realização de oficinas presenciais, 5 (cinco) cursos à distância e uma proposta de certificação profissional encaminhada à Rede Certific, do Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Dentre as atividades de ensino à distância, ganha destaque o curso para elaboração de Planos de Saneamento, a ser aplicado nacionalmente, e que se agrega à estratégia da SNSA voltada para o tema, detalhada anteriormente.

Cabe destacar que a ReCESA, iniciada em 2006, contribui com ações de pesquisa e extensão para o setor de saneamento, visando capacitar profissionais para a operação, manutenção e gestão dos sistemas de saneamento. A consolidação da iniciativa reveste-se de valor estratégico dentro do contexto de implantação das obras do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, do marco regulatório do saneamento fixado pela Lei nº 11.445/2007. As ações desenhadas para o Segundo Ciclo de Atividades visam à consolidação e continuidade da proposta de formação e capacitação dos profissionais que atuam no setor saneamento, com ênfase na extensão de conhecimentos científicos e tecnológicos e na potencialização da infraestrutura de saneamento implantada no



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Brasil. Trata-se de iniciativa inovadora para a qualificação do capital humano e social que atua no setor.

Encontra-se em desenvolvimento, também no tema capacitação, a formulação de um curso cujo título provisório é “Acesso a recursos do Ministério das Cidades – Saneamento Básico”. O curso, cujo conteúdo e metodologia está sendo desenvolvido para ser aplicado no formato ensino a distância (EaD) conta com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, e tem como público-alvo gestores e técnicos que atuam nos municípios e nos prestadores de serviços de saneamento básico. A primeira edição do EaD está prevista já para o primeiro semestre de 2013.

Ademais, estão em curso diversas atividades visando a estruturação, o desenvolvimento e a implementação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA, por meio de Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDT da Universidade de Brasília, para aprimoramento dos módulos existentes do atual Sistema Nacional de Informações em Saneamento – SNIS e desenvolvimento do módulo de informações municipais.

No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS após assinatura do Acordo de Empréstimo n.º 8074 firmado com o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD/Banco Mundial em 15 de dezembro de 2011 (com valor estimado em US\$ 41 milhões de dólares), foram desenvolvidas varias ações por parte da SNSA com vistas a efetividade do Programa, status este que permite aos executores dar início a execução das atividades do Programa.

Nesse sentido, foram adotadas as providências para a constituição de parceria entre a SNSA/MCidades e a Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos – SG/OEA, em um processo de cooperação técnica multilateral (Projeto de Cooperação Técnica), na modalidade de execução nacional, que encontra respaldo no Acordo de Empréstimo 8074-BR. A atuação da SG/OEA possibilitará a adequada assistência técnica necessária à execução das atividades do Projeto, notadamente no que se refere à transferência de conhecimento e experiências internacionais na área de gestão em saneamento básico, tanto de sua equipe técnica como no contexto dos subcontratos realizados para estudos técnicos específicos.

Por fim, cabe esclarecer que as tratativas voltadas ao início da execução das atividades do Projeto de Cooperação Técnica com a OEA encontram-se em fase de finalização.

No exercício de 2012, a SNSA, em atendimento à solicitação da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, participou de atividades de revisão de normativos internos da Pasta, a fim de desburocratizar e simplificar a operacionalização de procedimentos para contratação e execução de iniciativas apoiadas com recursos de emendas parlamentares.

Foram realizadas reuniões conjuntas com as Secretarias finalísticas e a Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, cujos trabalhos foram embasados na proposição de novos normativos para seleção e contratação de iniciativas não inseridas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento. Como resultado, foi elaborado novo normativo com dispositivos específicos para seleções e contratações de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, definindo diretrizes e procedimentos para a consecução do procedimento simplificado de acompanhamento e fiscalização de contratos de repasse cujo valor de repasse seja inferior a R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), o qual foi publicado, no âmbito do MCidades, por meio da Portaria nº. 378, de 14 de agosto de 2012, como “Manual do Procedimento Simplificado de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia de Pequeno Valor”.

Além disso, iniciou-se em 2012 as atividades voltadas à elaboração de normativo destinado a obras e serviços de engenharia com valor de repasse superior a R\$ 750.000,00 (setecentos e



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

cinquenta mil reais). Até o final do exercício de 2012, este normativo ainda não havia sido aprovado.

Além disso, no exercício de 2012, a SNSA, por meio do Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica, realizou a revisão de seus normativos técnicos para apresentação de propostas para sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de saneamento integrado e de resíduos sólidos. O intuito desta iniciativa foi o de padronizar diretrizes e procedimentos comuns aos referidos normativos, notadamente em sua parte introdutória, onde se encontram comandos mais gerais de contratação, comum aos manuais elaborados. Além disso, nos referidos normativos, foram revistos dispositivos para adequar sua redação a determinações legais, para incorporar melhorias operacionais para seleção e contratação de iniciativas de saneamento junto à mandatária e aos proponentes das iniciativas, bem como para facilitar e/ou deixar mais clara a realização de procedimentos entre estes atores. Assim, após sua devida análise e aprovação junto às áreas competentes do Ministério, foram publicados os referidos Manuais, por meio da Portaria nº. 334, de 25 de julho de 2012.

Quanto ao gerenciamento de informações, durante o exercício, manteve-se às ações direcionadas à administração do Sistema Nacional de Informações em Saneamento - SNIS. Em 2012, foram lançados os Diagnósticos dos Serviços de Água e Esgotos, em sua décima sexta edição, e do Serviço de Resíduos Sólidos Urbanos, em sua nona edição, divulgando a base de dados anual do SNIS, ambos referentes a dados do ano de 2010.

Para os Serviços de Água e Esgotos, o Diagnóstico apurou informações sobre abastecimento de água em 4.952 municípios e sobre esgotamento sanitário em 2.734 municípios, que correspondem a 97,7% e 85,3%, respectivamente, da população urbana do país. Por sua vez, para os Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos, 2.070 municípios participaram do Diagnóstico, cerca de 37,2% do total do País. Em termos de população urbana este percentual sobe para 72,8%, respondendo por 117,2 milhões de habitantes urbanos. O documento apresenta ainda uma grade extensa de informações e indicadores capazes de possibilitar uma visão abrangente, de forma a se obter avaliações consistentes sobre o desempenho dos serviços de saneamento no Brasil.

Após o lançamento dos diagnósticos, foi imediatamente iniciada a coleta de dados referente ao ano de 2011. Essa fase consiste no planejamento das ações, atualização dos programas utilizados e na coleta propriamente dita. Finalizada essa etapa, serão elaborados os próximos diagnósticos dos Serviços de Água e Esgotos e Resíduos Sólidos Urbanos.

Uma das lacunas do ciclo de implementação dos programas tem sido a avaliação de sua efetividade, diante disso a SNSA elaborou e testou procedimento para o monitoramento dos objetivos alcançados, ou seja, dos reais benefícios conferidos à sociedade diante dos serviços executados através dos contratadas firmados com recursos federais. Utilizando-se desses procedimentos, servidores da Secretaria realizaram visita às instalações de obras já concluídas para testar a metodologia. Apesar da verificação da importância desta atividade a sua aplicação não se verificou diante da crescente escassez de servidores lotados na Secretaria.

Neste sentido, cabe acentuar que as medidas voltadas ao aprimoramento da gestão da SNSA têm sofrido limitações, com destaque para a dificuldade de se manter um quadro técnico qualificado e suficiente para atender às atividades inerentes à SNSA, seja pela crescente demanda de serviços, seja pela rotatividade das equipes técnicas. Além da pequena parcela dos técnicos do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, oriundos do concurso público realizado em 2005, tem ocorrido uma alta rotatividade entre os profissionais temporários contratados por meio do Processo Seletivo Simplificado realizado em 2008, em que muitos deles deixaram o Ministério para assumir funções permanentes mediante aprovação em outros concursos públicos.

Durante os anos de 2008, 2009 e 2010, a SNSA recebeu reforços em seu quadro de pessoal, em decorrência da convocação de técnicos das carreiras de Analista e Especialista em



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Infraestrutura, aprovados em concursos públicos realizados em 2008 e 2010. Em 2012, houve nova convocação de servidores aprovados em concurso público realizado em 2011. Não obstante tal acréscimo na admissão de pessoal, direcionada para atuar diretamente com os programas de investimentos, a equipe técnica ainda é insuficiente para o cumprimento da carga de trabalho, o que tem se agravado com as requisições destes servidores por outros órgãos, além da evasão que tem sido verificada nas carreiras, que tem perdido muitos de seu quadro, em especial, à cada novo concurso de órgãos de regulação e de auditoria.

Por fim, ainda persiste a demanda por profissionais para atuarem no apoio técnico e administrativo, pois estes perfis profissionais não foram supridos integralmente com as últimas contratações.

2.3 Execução do Plano de Metas ou de Ações

A atuação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA orienta-se pelo alcance das metas e pela realização das ações definidas no Plano Plurianual 2012-2015, para os programas temáticos Saneamento Básico – 2068 e Gestão de Riscos e Resposta a Desastres – 2040, dentro da esfera de atribuições do Ministério das Cidades.

No âmbito do PPA 2012-2015, o Ministério das Cidades, por meio da SNSA, é responsável pelos seguintes Objetivos, assim relacionados aos Programas Temáticos citados:

- Em relação ao Programa Saneamento Básico - 2068:

Objetivo 0353 - Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a participação e controle social; e

Objetivo 0610 - Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturantes nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em municípios de pequeno porte localizados em bolsões de pobreza.

- Em relação ao Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres – 2040:

Objetivo 0169 - Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.

A seguir passa-se a detalhar as metas definidas e revisadas para cada um dos objetivos e que estão sob a responsabilidade do Ministério das Cidades, por meio da SNSA.

O objetivo 0353, do Programa Temático Saneamento Básico, possui 16 metas, das quais 09 são de atribuição da SNSA:

- Meta: Apoiar a elaboração de 20 estudos e/ou pesquisas para desenvolvimento científico e tecnológico de saneamento básico;
- Meta: Apoiar a realização de 10 atividades de capacitação dos membros dos órgãos colegiados, prestadores e técnicos do setor saneamento;



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

- Meta: Contratar R\$ 2 bilhões para a execução de intervenções de redução e controle de perdas em sistemas de abastecimento de água;
- Meta: Contratar R\$ 600 milhões para realização de projetos e planos de saneamento básico;
- Meta: Elaborar 3 Planos Regionais de Saneamento Básico das Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE);
- Meta: Estruturar e implantar o Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SINISA);
- Meta: Fortalecer e ampliar a Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (ReCESA), mediante o apoio a implantação de 5 núcleos regionalizados por macrorregião brasileira;
- Meta: Fortalecer e monitorar as ações do trabalho socioambiental;
- Meta: Implantar as atividades de monitoramento e revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab).

Por sua vez, o objetivo 0610, do Programa Temático Saneamento Básico, possui 09 metas, sendo que 04 delas são de atribuição da SNSA e seguem abaixo especificadas:

- Meta: Contratar R\$ 14,5 bilhões, por meio de seleções públicas, para apoio à execução de intervenções de esgotamento sanitário em municípios com baixos índices de acesso aos serviços ou tratamento insuficiente;
- Meta: Contratar R\$ 1,5 bilhão para apoio à execução de intervenções de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos em municípios com presença de formas inadequadas de disposição final;
- Meta: Contratar R\$ 3 bilhões para apoio à execução de intervenções de saneamento integrado em municípios com baixos índices de acesso ou qualidade insatisfatória em dois ou mais componentes do saneamento;
- Meta: Contratar R\$ 6,5 bilhões para apoio à execução de intervenções de abastecimento de água em municípios com baixos índices de acesso aos serviços ou qualidade ofertada insatisfatória.

Para o objetivo 0169, vinculado ao Programa Temático Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, foram estabelecidas 07 metas, sendo que a meta abaixo indicada é de atribuição da SNSA:

- Contratar R\$ 9 bilhões para apoio à execução de intervenções de drenagem urbana sustentável nos municípios mais suscetíveis a desastres associados a enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas.

As metas elencadas foram objeto de revisão pela Unidade, em 2012, por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP.

Os resultados alcançados, no curso do exercício de 2012, no que se refere às ações e metas previstas, serão objeto do Tópico IV, do presente Relatório.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

2.4 Indicadores

Em 12 de novembro de 2009, por meio da Portaria nº 458, o Ministério das Cidades instituiu Grupo de Trabalho com o objetivo de definir os indicadores de desempenho a serem utilizados no acompanhamento das ações de governo a cargo das Secretarias finalísticas, cujos trabalhos foram prorrogados por meio das Portarias nº 237, de 12 de maio de 2011 e nº 12, de 05 de janeiro de 2012.

Embora ainda não tenham sido definidos, pelo Grupo, os indicadores de saneamento, a SNSA tem buscado aferir os resultados das ações apoiadas com recursos da União. Assim, em consonância com o plano de providências apresentado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, tem-se buscado implementar um “Relatório de Execução do Empreendimento” - REE que sirva tanto para o monitoramento da execução física dos empreendimentos bem como para a obtenção, em um ambiente informatizado, dos indicadores de resultados, quando concluídas as obras.

Ao longo de 2012 o IPEA e a SNSA trabalharam na construção de um marco lógico para construção do referencial normativo e metodológico para avaliação das intervenções de áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana realizadas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Essa parceria, envolveu a participação de uma equipe multidisciplinar do IPEA e colaboração dos técnicos do MCidades. Em função de atrasos imprevistos no projeto, que envolveram também a mudança de gestão daquela Instituição, o cronograma ficou prejudicado e a expectativa é que em julho de 2013 seja finalizado o manual referente à avaliação e que no segundo semestre do exercício de 2013 sejam realizadas atividades de capacitação para aplicação da avaliação.

Para fins de monitoramento dos Programas Temáticos Saneamento Básico – 2068 e Gestão de Riscos e Resposta a Desastres – 2040, a Secretaria Nacional de Saneamento é responsável pela apuração dos indicadores, por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, no que diz respeito às ações implementadas pela UJ:

- Quanto ao Programa Saneamento Básico – 2068:
 - ✓ Índice de economias atingidas por intermitências no abastecimento de água;
 - ✓ Índice de esgoto tratado referido à água consumida;
 - ✓ Índice de perdas na distribuição de água;
 - ✓ Índice de tratamento de esgotos coletados;
 - ✓ Percentual de Municípios com gestão organizada do serviço de abastecimento de água;
 - ✓ Percentual de domicílios sem banheiro ou sanitários;
 - ✓ Percentual de domicílios urbanos abastecidos por rede geral de distribuição ou outra forma com canalização interna;
 - ✓ Percentual de domicílios urbanos atendidos por coleta direta de resíduos sólidos;
 - ✓ Percentual de domicílios urbanos servidos por rede coletora de esgotos ou fossa séptica;
 - ✓ Percentual de municípios com plano de saneamento básico ou ambiental;



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

- ✓ Percentual de municípios com presença de lixões/vazadouros de resíduos sólidos; e
- ✓ Proporção de domicílios particulares permanentes urbanos com acesso simultâneo à abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos.
- Quanto ao Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres – 2040:
- ✓ Municípios com áreas de risco na área urbana que demandam drenagem especial, por tipo de área de risco (áreas sem infraestrutura de drenagem).

Com relação aos indicadores de acesso ao saneamento básico, segundo a divulgação mais recente da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) de 2011, 83,53% dos domicílios particulares permanentes brasileiros possuíam rede geral de abastecimento de água com canalização interna, número que se eleva para 92,45% de domicílios atendidos, se considerarmos apenas os domicílios localizados nas áreas urbanas. Quanto ao esgotamento sanitário, presente em 77,15% dos domicílios particulares permanentes do país, a pesquisa revelou que 54,92% dos domicílios possuíam acesso à rede coletora e 22,23% eram conectados à fossa séptica. Considerando-se os domicílios localizados em áreas urbanas, a pesquisa mostra que 84,84% dos domicílios eram atendidos por serviços de esgotamento sanitário. No que se refere ao serviço de coleta de resíduos sólidos em áreas urbanas, nota-se que 93,34% dos domicílios eram atendidos por este serviço. Ressalte-se que os dados relativos aos indicadores de acesso ao saneamento básico (rede geral de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e acesso à rede coletora) são os fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, que foi realizada em 2011 e tornada pública em 2012. Os dados relativos à PNAD realizada em 2012 ainda não foram publicizados pelo IBGE.

Na análise da evolução do acesso aos serviços de saneamento básico no país, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) de 2009 e de 2011, observam-se contínuos avanços em direção à universalização dos serviços, especialmente nas áreas urbanas.

No período analisado, observa-se uma ampliação quantitativa do acesso aos serviços de abastecimento de água (com canalização interna) de 48,54 milhões de domicílios (PNAD 2009) para 51,66 milhões de domicílios (PNAD 2011), ampliação de 3,12 milhões de domicílios.

Quanto ao esgotamento sanitário, assim como no acesso ao abastecimento de água, o avanço observado foi significativo. Entre 2009 e 2011, aproximadamente 3 milhões de domicílios passaram a ter acesso aos serviços de esgotamento sanitário por rede coletora. O número de domicílios com acesso à rede foi ampliado de 30,28 milhões de domicílios em 2009 para 33,26 milhões de domicílios em 2011. Com relação às fossas sépticas, em 2009, 9,8 milhões de domicílios tinham acesso a esta solução; número que cresceu para 11,54 milhões de domicílios em 2011.

No que se refere ao índice de tratamento dos esgotos sanitários, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 2010, o Brasil coleta 55,0% do esgoto gerado, trata 68,2% do esgoto coletado, mas trata apenas 37,9% do esgoto gerado. Esses percentuais eram de 53,9%; 69,9%; e, 37,9%, respectivamente, após a consolidação dos dados em 2009. No que se refere aos dados coletados pelo SNIS, estima-se que as informações relativas ao ano de 2011 sejam disponibilizadas no curso de 2013.

O indicador tratamento de esgoto gerado tem como denominador o volume total do esgoto gerado enquanto que o indicador tratamento de esgoto coletado tem como denominador o volume do total do esgoto coletado. Essa distinção nos denominadores implica que os valores observados para as séries de cada um dos dois índices não guardam, necessariamente, proporcionalidade. No caso em tela, em que houve a diminuição do indicador de tratamento do esgoto coletado e a



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

manutenção do indicador do tratamento do esgoto gerado, verifica-se, em tese e de uma maneira geral, o seguinte: na soma dos municípios, o volume de esgoto coletado aumentou mais que o volume do esgoto gerado. Como cresceu mais, o índice médio de esgoto coletado tratado caiu. Por outro lado, o volume do esgoto tratado cresceu na mesma proporção que o volume do esgoto gerado.

No que tange ao manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, ao se considerar o total de domicílios que passaram a contar com o serviço de coleta de resíduos sólidos no período de 2009 a 2011, verifica-se a ampliação da cobertura para mais de 3,5 milhões de domicílios.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1 Estrutura de Governança

O poder público, de maneira crescente, tem sido chamado a desenvolver mecanismos que permitam a maior participação dos diversos atores sociais na formulação e na implementação de políticas públicas. Tem-se demandado do Estado novas formas de governar que permitam a outros atores, além dos estatais, a participação nos processos de tomada de decisão, de alocação de recursos e de controle e avaliação das políticas públicas. A institucionalização de mecanismos voltados à maior governança em políticas públicas vem se desenvolvendo em graus variados, no que se refere ao nível federal de governo, a depender de cada política pública.

Quanto à estrutura de governança da política pública de saneamento básico, cabe ressaltar, inicialmente, que há diversos atores, estatais e não-estatais, que atuam no setor, em relação de interdependência. Em termos sintéticos, a União estabelece normas gerais para o setor e realiza e orienta os investimentos realizados em nível federal; os Estados e Municípios editam normas, nos limites de suas competências, e prestam os serviços, diretamente ou por meio de concessionárias; o setor empresarial participa na prestação de serviços e os movimentos populares, Organizações Não-governamentais - ONG, associações, entidades profissionais e acadêmicas atuam, especialmente, por meio dos Conselhos federal, estaduais ou municipais.

Como principais arenas institucionalizadas em que ocorre a confluência dos diversos atores, estatais e não-estatais, que atuam na política de saneamento, cabe destacar o papel do Conselho Nacional das Cidades - ConCidades e do Comitê Técnico de Saneamento – CTSA.

O Conselho Nacional das Cidades é uma instância de negociação e tomada de decisões em torno das políticas de desenvolvimento urbano, composta por representantes do poder público federal, estadual e municipal, dos movimentos populares, de ONGs e de entidades profissionais e de pesquisa, dentre outros agentes.

Segundo o Decreto 5.790/2006, o ConCidades é o órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura do Ministério das Cidades, tem por finalidade estudar e propor as diretrizes para a formulação e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar e avaliar a sua execução, conforme dispõe a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade. As atribuições do Conselho Nacional das Cidades estão definidas no art. 3º do Decreto 5.790/2006, nos seguintes termos:

I - propor programas, instrumentos, normas e prioridades da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;

II - acompanhar e avaliar a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, em especial os programas relativos à política de gestão do solo urbano, de habitação, de saneamento ambiental, de mobilidade e transporte urbano, e recomendar as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos;

III - propor a edição de normas gerais de direito urbanístico e manifestar-se sobre propostas de alteração da legislação pertinente;

IV - emitir orientações e recomendações sobre a aplicação do Estatuto da Cidade e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano;

V - promover a cooperação entre os governos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e a sociedade civil na formulação e execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

VI - incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional de conselhos afetos à política de desenvolvimento urbano nos níveis municipais, regionais, estaduais e do Distrito Federal;

VII - promover, em parceria com organismos governamentais e não-governamentais, nacionais e internacionais, a identificação de sistemas de indicadores, no sentido de estabelecer metas e procedimentos com base nesses indicadores, para monitorar a aplicação das atividades relacionadas com o desenvolvimento urbano;

VIII - estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de conhecimentos científicos, tecnológicos, gerenciais e organizativos pelas populações das áreas urbanas;

IX - promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicação e os resultados estratégicos alcançados pelos programas e projetos desenvolvidos pelo Ministério das Cidades;

X - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social, por intermédio de rede nacional de órgãos colegiados estaduais, regionais e municipais, visando fortalecer o desenvolvimento urbano sustentável;

XI - propor diretrizes e critérios para a distribuição regional e setorial do orçamento anual e do plano plurianual do Ministério das Cidades;

XII - propor a criação de mecanismos de articulação entre os programas e os recursos federais que tenham impacto sobre o desenvolvimento urbano;

XIII - promover, quando necessário, a realização de seminários ou encontros regionais sobre temas de sua agenda, bem como estudos sobre a definição de convênios na área de desenvolvimento urbano sustentável e da propriedade urbana, a serem firmados com organismos nacionais e internacionais públicos e privados;

XIV - eleger os membros para o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, na forma e no quantitativo fixados pelo regulamento previsto no art. 10, § 3º, da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005;

XV - dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões;

XVI - convocar e organizar a Conferência Nacional das Cidades, nos termos do art. 15; e

XVII - aprovar seu regimento interno e decidir sobre as alterações propostas por seus membros.

O ConCidades é assessorado por quatro comitês, para as áreas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana e planejamento urbano, dos quais cabe destacar o Comitê Técnico de Saneamento Ambiental - CTSA.

O Comitê Técnico de Saneamento é formado por representantes de diversas confederações, associações, movimentos, ONGs e do Poder Público, e tem suas competências estabelecidas por meio do art. 27, do Regimento do Conselho das Cidades, assim redigido:

Art. 27. O Comitê Técnico de Saneamento Ambiental tem por finalidade o debate e o encaminhamento de proposições ao Plenário do Conselho sobre:

I- avaliação da implementação e da revisão da Política Nacional de saneamento e do Plano Nacional de Saneamento Básico;

II- a normatização e o funcionamento do Sistema Nacional de Saneamento Básico;



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

III- diretrizes e prioridades para alocação de recursos sob gestão da União em ações de saneamento básico, em particular o orçamento do FGTS e de outros fundos de interesse do setor;

IV- regras e critérios para aplicação dos recursos federais em saneamento básico e o acompanhamento da implementação;

V- avaliação das ações de saneamento básico apoiadas ou financiadas pelo Governo Federal;

VI- política de subsídios a iniciativas de saneamento básico;

VII- avaliação da implementação dos Fundos de Universalização do saneamento básico, nos três níveis de governo;

VIII- elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano Nacional de Saneamento Básico;

IX- recomendações e orientações gerais para subsidiar a elaboração, acompanhamento e a avaliação dos planos estaduais, regionais, e municipais de saneamento básico;

X- subsídios para resolução de conflitos entre estados, entre estados e municípios, entre municípios limítrofes e destes com outros estados, no âmbito do Sistema Nacional de Saneamento Básico;

XI- instrumentos dirigidos à universalização dos serviços de saneamento básico;

XII- procedimentos para estimular a extensão dos serviços de saneamento básico para as áreas rurais e para as pequenas localidades; e

XIII- Fomentar a implementação de políticas para o desenvolvimento das atividades de educação sanitária em saneamento básico.

Da leitura do dispositivo, tem-se que ao órgão são conferidas atribuições importantes no que se refere à elaboração e à avaliação das políticas de saneamento.

Como produto das discussões no Conselho e nos Comitês são elaboradas Resoluções, das quais se destacam, no que se refere ao saneamento:

- Resolução nº 05, de 2004: Apoiar o Anteprojeto de Lei (APL) da Política Nacional de Saneamento Ambiental, para que seja encaminhado ao Congresso Nacional, realizar seminários para aprofundamento da discussão sobre o tema e instituir um Grupo de Trabalho (GT) para monitoramento do APL.
- Resolução nº 08, de 2006: O Conselho das Cidades aprovou e recomendou ao Governo Federal encaminhar ao Congresso Nacional o PL 5.296/06 que define as diretrizes nacionais para os serviços de saneamento básico e a Política Nacional de Saneamento Básico.
- Resolução recomendada nº 33: Recomendar prazos para a elaboração dos Planos de Saneamento Básico e instituição de Grupo de Trabalho para formular proposta de planejamento para a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico.
- Resolução recomendada nº 75: Estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico.

Cabe fazer destaque, ainda, a outras arenas relevantes no que se refere à governança do setor como a Comissão Intersectorial de Saneamento e Meio Ambiente do Conselho Nacional de Saúde e a Câmara Técnica de Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

As Conferências Nacionais das Cidades também são fóruns institucionais importantes no que se refere à definição e implementação das políticas públicas de saneamento. Segundo o art. 16 do Decreto nº 5.790/2006, são objetivos das Conferências Nacionais das Cidades:

I - promover a interlocução entre autoridades e gestores públicos dos três Entes Federados com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;

II - sensibilizar e mobilizar a sociedade brasileira para o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes nas cidades brasileiras;

III - propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade para a formulação de proposições, realização de avaliações sobre as formas de execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e suas áreas estratégicas; e

IV - propiciar e estimular a organização de conferências das cidades como instrumento para garantia da gestão democrática das políticas de desenvolvimento urbano nas regiões, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A SNSA tem participado ativamente da organização das atividades do Conselho das Cidades - ConCidades, bem como se responsabilizado pela condução das discussões realizadas no âmbito do Comitê Técnico de Saneamento Ambiental - CTSA. Em 2012, foram realizadas 4 reuniões ordinárias do Conselho das Cidades, da 32ª a 35ª, e, também, 4 reuniões do CTSA, da 31ª a 34ª, nas quais foram apresentados e debatidos temas de grande relevância, tais como a proposta do Plansab, incluindo a fase da consulta pública realizada pela *internet*, o monitoramento dos Planos Municipais de Saneamento Básico, a apreciação da proposta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS e o Plano de Segurança da Água, dentre outros.

A SNSA, por meio do seu Secretário Nacional, na qualidade de Conselheiro Titular responsável por coordenar as reuniões do CTSA, participou ativamente da programação das reuniões ordinárias do ConCidades. A SNSA participa das reuniões ordinárias assessorando o ConCidades no que tange à preparação da documentação para os conselheiros e secretariando as reuniões do Comitê, bem como adotando as providências referentes aos encaminhamentos das decisões tomadas.

Além do envolvimento direto com as atividades do ConCidades e sob a ótica de interagir e contribuir com as demais políticas que apresentem interface com o setor saneamento, o MCidades, por meio da SNSA, tem representação institucional ativa em diversos fóruns. Dentre as representações institucionais destacam-se aquelas exercidas junto ao Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea e ao Conselho Nacional de Saúde - CNS.

Cabe destacar, também, a participação ativa do MCidades, por meio da SNSA, junto ao Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos – CIPNRS e respectivos Grupos de Trabalho - GTs. Com essa participação o MCidades contribuiu fortemente para a elaboração da versão final da proposta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, assim como nas propostas que vem sendo discutidas nos GTs, que dão suporte à implementação da política de resíduos.

3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

A SNSA tem buscado aperfeiçoar sua estrutura de controle interno, visando ao aprimoramento dos mecanismos de gestão da Unidade e, em última instância, à melhoria do



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

desempenho dos Programas de Governo nos quais atua. Cabe destacar, no entanto, as grandes dificuldades que a Unidade enfrenta, especialmente relacionadas ao reduzido quadro de pessoal, à significativa rotatividade de servidores somada à pequena estrutura organizacional e ao desafio de gerenciar o grande volume de ações e investimentos sob sua gestão.

Feita a observação inicial, serão tecidos, abaixo, comentários em relação aos quesitos que constam do quadro a seguir, relativos à Estrutura de Controles Internos da UJ.

No que se refere ao aspecto “Ambiente de Controle”, cabe assinalar que se tem buscado criar um ambiente, na Unidade, em que o fluxo de informações seja favorecido, por meio de mecanismos institucionais de comunicação. Nesse aspecto, os servidores e funcionários da SNSA recebem orientações quanto às responsabilidades individuais relacionadas aos processos dos quais participam. Além disso, orientações quanto a procedimentos a serem adotados e instruções quanto ao controle de documentos e ao manuseio de informações são transmitidas por meio de memorandos, despachos e e-mails.

No que se refere à salvaguarda da documentação da Unidade, cabe esclarecer que os documentos e processos recebidos pelo Protocolo do Ministério das Cidades, atinentes à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, são enviados à Unidade e encaminhados às áreas respectivas responsáveis, com registro da tramitação no Sistema de Controle de Processos e Documentos – CPROD. Existem, nos Departamentos, Protocolo e Gabinete da SNSA, locais próprios, destinados ao arquivo dos processos e expedientes. Quanto aos arquivos eletrônicos, estão localizados na rede local da Unidade, sendo realizado, periodicamente, *back-up*, de tais arquivos, como medida de segurança.

Ainda quanto ao aspecto “Ambiente de Controle”, cabe assinalar que as competências da Unidade são definidas pelo Regimento Interno do Ministério das Cidades, de 2003. As atribuições da SNSA estão elencadas no anexo IV, capítulo II, dos artigos 2º a 14º do referido Regimento. Destaque-se que as atribuições previstas em tal normativo não refletem, atualmente, as atividades desenvolvidas pela Secretaria e por suas Unidades internas, uma vez que o aumento do número de ações realizadas pela UJ, em especial, após o lançamento do PAC, exigiu modificações na estrutura interna da Unidade. Nesse sentido, a SNSA fez uma sugestão de alteração do Regimento Interno, para adequá-lo às realidades existentes, encaminhando-o à Secretaria Executiva para estudos, conforme registrado no Tópico de Atendimentos às Recomendações do OCI atendidas no exercício.

Quanto aos aspectos “Avaliação de Risco” e “Procedimentos de Controle”, assinale-se, inicialmente, que ainda não foi finalizado processo de institucionalização dos objetivos e das metas da Unidade, sendo oportuno ressaltar que, conforme assinalado no Tópico 2.1, o planejamento estratégico da Unidade se encontra em curso, estando, também, em fase de elaboração o Plano Nacional de Saneamento Ambiental – Plansab, que estabelece diretrizes e metas para o setor. Portanto, não há, até o momento, documento oficial do qual conste, além dos objetivos e metas da Unidade, a identificação dos pontos críticos relativos aos objetivos traçados.

Além disso, cabe acentuar que não existe uma estrutura própria na SNSA voltada ao gerenciamento dos riscos, ou um processo sistemático que identifique, avalie, mensure, trate e monitore os impactos negativos sobre a atuação da Unidade advindos de circunstâncias externas ou internas que alterem (ou possam alterar) os rumos das ações e atividades planejadas.

Ainda assim, importante assinalar que a SNSA adota procedimentos no curso das ações que desenvolve, com vistas à mitigação da eventual ocorrência de ineficiências ou ineficácias, as quais se tornou possível prever diante de aprendizados anteriores, durante o andamento de ações sob a



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

gestão da Unidade. Ou seja, busca-se empreender ações voltadas à diminuição da probabilidade de que as atividades realizadas não funcionem a contento.

Nesse aspecto, a Secretaria tem buscado organizar seus processos internos de forma a evitar a ocorrência de desvios nos resultados esperados. Assim, o fluxo de processos envolve a atuação de monitores, gerentes, diretores e Secretário, de maneira a conferir maior consistência aos posicionamentos técnicos adotados. Além disso, as questões que envolvem a Secretaria como um todo são analisadas e discutidas no âmbito de cada Departamento e, quanto possível, transversalmente, em reuniões e/ou processos com manifestação das demais áreas. Também são realizadas, quanto possível e necessário, reuniões no âmbito de cada Departamento e da Secretaria como um todo, com o fim de alinhar entendimentos, discutir questões internas e externas, disseminar informações e equacionar problemas. Com tais medidas, busca-se detectar eventuais problemas existentes e aprofundar o conhecimento técnico entre as áreas, o que se reflete sobre a prevenção dos riscos de que as ações não sejam realizadas como o esperado, por distorções na informação, desconhecimento, falta de adesão ou ausência de formação de posições consensuais. Além disso, a ampliação da participação das áreas tende a conferir maior qualidade aos resultados, funcionando também como mecanismo de controle da impessoalidade dos posicionamentos adotados, em relação a cada caso particular.

Ademais, há normativos e manuais que estabelecem os procedimentos a serem seguidos pela Secretaria ao realizar as atividades de seleção, acompanhamento e monitoramento dos projetos e dos empreendimentos apoiados. Tais atos orientam e delimitam os procedimentos adotados no âmbito da Unidade, funcionando também como instrumentos de mitigação da probabilidade de desvirtuamento das atividades realizadas.

Registre-se, também, que há estímulo à capacitação dos servidores, com vistas a suprir as lacunas em habilidades, capacidades e aptidões existentes e promover o desenvolvimento pessoal e institucional, o que se reflete na mitigação da probabilidade de ocorrência de resultados que não correspondam ao esperado.

No que se refere à “Informação e Comunicação”, cabe assinalar que, como ferramenta para divulgação das informações e orientações, a SNSA faz uso do email institucional acessível a todos os servidores, além de memorandos circulares, reuniões dentre outros.

As atividades e procedimentos relacionados ao acompanhamento dos programas e das ações de governo sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental são objeto dos atos normativos e de manuais identificados no Quadro 1, do Relatório. Anualmente, a SNSA revisa seus manuais normativos, com participação das equipes técnicas e, ao final do processo, os documentos respectivos são disponibilizados no endereço eletrônico do Ministério das Cidades.

Ainda quanto ao aspecto “Informação e Comunicação”, cabe destacar que se encontram em fase de aperfeiçoamento os sistemas de informações gerenciais da SNSA, que permitem o agrupamento e a sintetização de dados com vistas a facilitar os processos de tomada de decisão. Os instrumentos informatizados que têm sido utilizados na gestão de tais informações são o SACI – Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos e o SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.

O SACI, embora tenha sido criado especialmente como ferramenta de monitoramento da execução das intervenções em saneamento básico apoiadas pela SNSA, permite a confecção de relatórios gerenciais a partir da consolidação dos dados relativos à execução das ações sob gestão da Secretaria. A atualização das informações gerenciais do SACI é feita por meio da importação dos dados referentes ao andamento dos contratos de repasse, fornecidos pela Caixa Econômica Federal



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

e outros agentes, com complementações dos proponentes, além de serem obtidos diretamente, na medida do possível, pelos monitores dos contratos de repasse, no caso dos principais empreendimentos. Cabe mencionar a ocorrência de inconsistências nos bancos de dados fornecidos à SNSA como uma das limitações das informações gerenciais produzidas a partir do SACI, sobre as quais a Secretaria tem atuado sistematicamente, em conjunto com a CEF, a fim de superá-las.

O SNIS é um sistema criado com o fim de munir à SNSA e a sociedade de informações atualizadas acerca das condições da prestação dos serviços de saneamento locais, com vistas a aprimorar o conhecimento sobre a situação nacional e regional, aperfeiçoar o processo de tomada de decisão e fornecer elementos para a retroalimentação do processo de planejamento. O sistema passará por um processo de incorporação ao SINISA – Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, em fase de construção. O SNIS reúne informações e indicadores sobre a prestação dos serviços de água, esgotos e manejo de resíduos sólidos provenientes de uma amostra de prestadores de serviços de saneamento que operam no Brasil. A atualização do SNIS é feita por meio da coleta de informações junto às instituições responsáveis pelo fornecimento dos dados (prestadores de serviço, no caso dos dados relativos ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, e órgãos municipais, no caso das informações relativas ao manejo de resíduos sólidos), sendo utilizado um aplicativo de coleta de dados (“Coleta”), que permite o preenchimento de formulários e o envio das informações solicitadas. A análise de consistência é realizada em duas etapas distintas. A primeira ocorre no próprio programa “Coleta”, no processo de preenchimento dos formulários presentes no *software*. Essa análise tem como parâmetro as informações fornecidas no próprio ano de referência assim como em anos anteriores, adotando-se alguns parâmetros de análise do setor. Uma vez recebidas as informações, a equipe técnica do SNIS realiza uma segunda análise de consistência com os formulários impressos. As informações gerenciais obtidas por meio do SNIS são utilizadas na elaboração de dois diagnósticos anuais: o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos e o Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.

Quanto ao aspecto “Monitoramento”, cabe destacar que, no âmbito do PAC-Saneamento, todos os empreendimentos são monitorados indiretamente, por meio do Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos - SACI, com base na análise das informações disponibilizadas pela CEF e demais agentes e das informações produzidas pelos monitores. O monitoramento é feito com o objetivo de manter o registro do andamento das obras do PAC, sob gestão da Secretaria e identificar entraves para o bom andamento dos empreendimentos apoiados. No SACI, constam dados relativos à situação dos contratos de repasse, ao andamento das obras e projetos apoiados, à situação das obras, aos valores repassados e liberados, dentre outros aspectos da execução física e financeira das ações de responsabilidade da Secretaria. A alimentação do Sistema com as bases de dados da Caixa Econômica Federal é feita periodicamente. Quando detectadas inconsistências nas informações pelos monitores dos contratos, são encaminhados questionamentos ao agente e ao proponente respectivos.

Cabe destacar que, em 2011, conforme se registrou no Relatório de Gestão do exercício de 2011, iniciou-se a inclusão dos contratos de repasse apoiados com recursos de transferências voluntárias no sistema SACI, como desdobramento das atividades do Grupo de Trabalho de monitoramento de tais contratos, instituído por meio da Portaria nº 319/2011, de 07 de julho de 2011.

O SACI, que foi desenvolvido para melhorar o processo de monitoramento dos empreendimentos do PAC-Saneamento, ao longo do exercício de 2011, foi remodelado pela Coordenação-Geral de Modernização e Informática – CGMI em conjunto com as Secretarias Finalísticas, no intuito de criar um módulo de monitoramento dentro do SNIC - Sistema Nacional



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

de Informações das Cidades, que viabilizasse o acompanhamento dos contratos de repasse sob a gestão do Ministério.

Além do controle da execução física por meio do SACI, os técnicos das Gerências efetuam monitoramento dos empreendimentos por meio de contatos com os proponentes e com a CEF, por videoconferências ou por telefone, de forma a auxiliar os proponentes a vencer os obstáculos que se apresentam no curso da execução dos empreendimentos apoiados.

Destaque-se, em particular, que a SNSA participa, periodicamente, dos Gabinetes de Gestão Integrada - GGI, criados no final de 2008 para acompanhamento da execução dos empreendimentos do PAC. Os GGI programam reuniões periódicas nos Estados e Municípios proponentes, com a participação de integrantes da Casa Civil, da CEF e de representantes das áreas técnicas do Ministério das Cidades. Essas reuniões têm por principal foco as situações de obras atrasadas, paralisadas ou com problemas que podem comprometer a execução e gerar paralisações futuras.

Adicionalmente, mesmo sem estrutura descentralizada para efetuar o monitoramento direto da execução das iniciativas apoiadas, têm sido realizadas, eventualmente, visitas aos locais dos principais empreendimentos apoiados e daqueles que apresentam pendências que dificultam o adequado andamento das obras.

QUADRO 1 – ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

Aspectos do sistema de controle interno	Avaliação				
	1	2	3	4	5
Ambiente de Controle					
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.				x	
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.			x		
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.				x	
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.					x
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.			x		
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.			x		
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.			x		
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.				x	
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.				x	
Avaliação de Risco					
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.				x	
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.				x	
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a conseqüente adoção de medidas para mitigá-los.			x		
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.			x		
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.			x		
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.			x		
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.			x		
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para					x



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Aspectos do sistema de controle interno	Avaliação				
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.					
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.				x	
Procedimentos de Controle	1	2	3	4	5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.				x	
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.			x		
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.			x		
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle.			x		
Informação e Comunicação	1	2	3	4	5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.				x	
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.				x	
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.			x		
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.			x		
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.				x	
Monitoramento	1	2	3	4	5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.			x		
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.			x		
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.			x		
LEGENDA Níveis de Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ)

Com a nova configuração do PPA 2012-2015, as intervenções na área do saneamento básico, sob gestão dessa Secretaria Nacional de Saneamento Básico, ficaram concentradas em dois programas temáticos:

- 2068 - Saneamento Básico, abrangendo dois objetivos, seguindo a distribuição prevista e pactuada durante a elaboração da proposta do Plansab: a) medidas estruturantes; b) saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, saneamento integrado e manejo de águas pluviais (este último só para municípios com população inferior a 50 mil habitantes);
- 2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, com enfoque em ações de implantação e ampliação de sistemas de drenagem urbana sustentável, bem como de manejo de águas pluviais e de contenção de encostas.

4.1 Informações Sobre Programas do PPA

4.1.1 Programa 2068 – Saneamento Básico

Este é um dos principais programas implementados com a participação do Ministério das Cidades e tem como objetivos expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas e melhorar a gestão de saneamento básico. As iniciativas da SNSA voltadas à implementação do Programa 2068 relacionam-se a medidas que objetivam viabilizar a implantação, ampliação e melhoria estrutural dos sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; o apoio a empreendimentos de saneamento integrado; a ampliação da destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos; o apoio a sistemas de manejo de águas pluviais; o apoio à elaboração de planos e projetos de saneamento; o apoio à implementação de Ações de Desenvolvimento do Setor Águas – INTERÁGUAS; o apoio à Estruturação e Implementação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA; o desenvolvimento de atividades de capacitação e assistência técnica e o apoio à elaboração e monitoramento de Planos de Saneamento Regionais e Nacional.

Os municípios apoiados por essas ações da SNSA são aqueles com população superior a 50 mil habitantes, ou municípios integrantes de Regiões Metropolitanas ou de RIDEs, ou Consórcios Públicos com população total acima de 150 mil habitantes. Embora o Ministério das Cidades seja o principal responsável pelas iniciativas do Programa 2068 - Saneamento Básico, a Fundação Nacional de Saúde – Funasa/Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Águas – ANA/Ministério do Meio Ambiente também promovem ações voltadas a sua implementação.

A seguir é apresentado o demonstrativo de execução do Programa 2068, no que se refere à execução da SNSA no exercício de 2012.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 2 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO

Identificação do Programa de Governo				
Código Programa	2068			
Título	Saneamento Básico			
Órgão Responsável	Ministério das Cidades			
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R\$ 1,00)				
Fontes de Recursos		Valores do Exercício 2012		a) Valor Remanescente (d – e)
		e) Previsto no PPA	f) Fixado na LOA	
a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		4.001.044,00	2.601.539.058,00	(9.701.044,00)
b) Outras Fontes		5.700.000,00		
c) Subtotais (a + b)		9.701.044,00	2.601.539.058,00	
d) Valor Global Previsto no PPA				
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R\$ 1,00)				
Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar		Valores Pagos
		Processados	Não Processados	
1.569.294.874,49	464.284.248,84	1.344.534,79	1.105.010.625,65	462.939.714,05
Objetivos Relacionados ao Programa				
Código	Descrição			Órgão ou Unidade Responsável Pelo Gerenciamento
0610	Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturantes nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em municípios de pequeno porte localizados em bolsões de pobreza.			Ministério das Cidades
0353	Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a participação e controle social.			Ministério das Cidades

Obs.: O valor fixado na LOA inclui a Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 806.325.310,00, para atender despesas do PAC no 1º trimestre de 2013.

O Programa Saneamento Básico, assim como as ações orçamentárias vinculadas a esse Programa, tem suas rubricas vinculadas, quase em sua totalidade, ao Programa de Aceleração do Crescimento e, portanto, não estão sujeitas aos efeitos do contingenciamento orçamentário e financeiro.

Apesar de representarem pequena parcela, estão contidos nesse Programa também empreendimentos cujos recursos disponibilizados são oriundos de emendas parlamentares, as quais estão submetidas ao contingenciamento. Neste caso, verifica-se um comprometimento da capacidade de planejamento e execução das iniciativas, uma vez que essa restrição não permite um horizonte de previsibilidade mínimo para manter a execução das obras em caráter contínuo e regular, o que



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

provoca morosidade de execução, paralisações e, em casos extremos, abandono das obras pelas empresas contratadas.

No que se refere ao reflexo dos restos a pagar na execução dos programas e ações, tendo em vista o princípio da anualidade do Orçamento da União, e considerando que as iniciativas de saneamento básico apoiadas por essa Secretaria são plurianuais por natureza, os cronogramas médios das obras apoiadas duram em torno de 16 meses para sua execução, após o efetivo início das obras, mas com expressivas variações segundo o porte do investimento e a fonte de recursos. Em geral, quanto maior o porte de investimento, maior é o tempo de duração da obra. Dessa forma, enquanto que obras de pequeno porte, executadas com recursos de transferências voluntárias do OGU (valores menores do que R\$ 500 mil), têm uma duração média de 14 meses, as obras com valores superiores, incluídas como transferências obrigatórias pelo PAC (valores superiores a R\$ 50 milhões), têm apresentado uma média de 41 meses de execução, segundo o Relatório do Gasto Público 2011, elaborado por esta Secretaria. Cumpre salientar que o valor médio (em torno de R\$ 20 milhões) e a complexidade das obras do PAC são muito superiores àquelas verificadas nas obras de transferências voluntárias, o que contribui para esclarecer uma maior duração média daquelas, apesar de não estarem submetidas aos efeitos do contingenciamento. Assim, diante do entendimento de que os restos a pagar se referem a compromissos assumidos pela Administração Pública em um dado exercício orçamentário, que não foram pagos dentro do mesmo exercício, é natural que a maior parte das despesas de obras de engenharia de grande complexidade sejam efetivamente pagas no exercício seguinte. Na prática, isso proporciona à Administração uma forma de compatibilizar o término do exercício financeiro com a realidade da execução de obras de engenharia de médio e grande porte do País.

4.1.1.1 Objetivos do Programa 2068 – Saneamento Básico

4.1.1.1.1 Objetivo 0610 - Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas

Este objetivo busca a expansão da cobertura e melhoria da qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturantes nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em municípios de pequeno porte localizados em bolsões de pobreza.

A seguir é apresentado o demonstrativo de execução do Objetivo 0610 do Programa 2068, no que se refere à execução da SNSA no exercício de 2012.

QUADRO 3 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO SANEAMENTO BÁSICO

Identificação do Objetivo	
Código	0610
Descrição	Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturantes nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em municípios de pequeno porte localizados em bolsões de pobreza.
Programa	2068
Órgão Responsável	Ministério das Cidades



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
2.114.961.112,00	2.467.838.476,00	1.474.705.773,74	455.630.004,63	1.343.274,79	1.019.075.769,11	454.286.729,84
Metas do Exercício						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
1	Contratar R\$ 14,5 bilhões, por meio de seleções públicas, para apoio à execução de intervenções de esgotamento sanitário em municípios com baixos índices de acesso aos serviços ou tratamento insuficiente	R\$	14,5 bilhões	1,93 bilhão	1.112.205.461,00	154.160.919,74
2	Contratar R\$ 1,5 bilhão para apoio à execução de intervenções de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos em municípios com presença de formas inadequadas de disposição final	R\$	1,50 bilhão	-	67.186.313,00	104.424,40
3	Contratar R\$ 3 bilhões para apoio à execução de intervenções de saneamento integrado em municípios com baixos índices de acesso ou qualidade insatisfatória em dois ou mais componentes do saneamento	R\$	3,00 bilhões	-	544.755.023,00	149.847.343,18
4	Contratar R\$ 6,5 bilhões para apoio à execução de intervenções de abastecimento de água em municípios com baixos índices de acesso aos serviços ou qualidade ofertada insatisfatória	R\$	6,5 bilhões	1,21 bilhão	743.465.108,00	151.517.317,31

A meta 1 ordenada no Quadro acima refere-se ao apoio à execução de intervenções de esgotamento sanitário, o que ocorreu em 2012, principalmente por meio da contratação de empreendimentos selecionados na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2. Cabe esclarecer que no campo quantidade alcançada da meta, do SIOP foi equivocadamente preenchido o percentual de atingimento da meta física (13,31%) ao invés do valor relativo a contratações realizadas no ano (R\$1,93 bilhão).

Com relação às metas 2 e 3 ordenadas no Quadro acima, importante informar que, por decisão do Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento - CGPAC, os recursos destinados a tais intervenções foram remanejados para outras metas. Assim, durante o exercício de 2012 não ocorreu seleção de tais empreendimentos e consequentemente, contratação.

No que se refere à meta 4, relativa ao apoio à execução de intervenções de abastecimento de água, foram realizados 18,6% da meta, devido à contratação de empreendimentos selecionados no âmbito do PAC, fruto da seleção do semiárido, realizada no exercício de 2012, e de seleções de anos anteriores.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Importante informar que as metas financeiras referem-se às da ação orçamentária associada à cada meta.

4.1.1.1.1.1 Iniciativas do Objetivo 0610 do Programa 2068

4.1.1.1.1.1.a Iniciativa 02DP - Implantação, ampliação ou melhorias estruturais nos sistemas públicos de abastecimento de água

O quadro abaixo apresenta as informações sobre a iniciativa de implantação, ampliação ou melhorias estruturais nos sistemas públicos de abastecimento de água, vinculada ao Objetivo 0610 do Programa Temático 2068 – Saneamento Básico.

QUADRO 4 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Iniciativa						
Código		02DP				
Descrição		Implantação, ampliação ou melhorias estruturais nos sistemas públicos de abastecimento de água.				
Objetivo		0610				
Órgão ou Unidade Responsável		Ministério das Cidades				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
517.531.342,00	743.465.108,00	517.972.458,72	151.517.317,31	970.985,09	366.455.141,41	150.546.332,22
Metas do Exercício Para a Iniciativa						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada

Vale observar que o campo de metas para a iniciativa em tela encontra-se em branco por não haver metas definidas para a mesma no SIOP.

4.1.1.1.1.1.a1 Ações de Abastecimento de Água vinculadas ao Programa 2068

A SNSA/MCidades apoia iniciativas de abastecimento de água por meio das ações orçamentárias 10SC - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento e 0636 - Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes, dentre outras.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

O Anexo I apresenta informações de desempenho orçamentário e financeiro das ações orçamentárias relacionadas a essa iniciativa sob gestão da SNSA e o Anexo II apresenta quadro resumo dos contratos vinculados a essas ações.

A seguir apresenta-se informações relativas à ação de abastecimento de água incluída na LOA 2012 (10SC).

4.1.1.1.1.1.a1.1 Ação 10SC – Abastecimento de Água

Esta é uma das mais expressivas ações do PAC-Saneamento, relativas ao sistema de abastecimento de água.

A ação 10SC substituiu, no orçamento de 2008, a ação 006E, vigente até o exercício de 2007, sendo que as informações relativas aos contratos contabilizam ambas as ações. Vale ressaltar que essas ações contemplam as intervenções na modalidade de abastecimento de água incluídas no PAC, correspondendo a 15,29 % do total dos valores dos contratos de repasses com recursos do OGU em andamento em 2012.

Em 2012, houve empenho de R\$ 517,97 milhões e foram pagos R\$ 146,83 milhões, inscritos em Restos a Pagar do exercício anterior, e R\$ 151,52 milhões, relativos ao orçamento do exercício.

Ao final do exercício, havia 264 contratos em curso na esfera dessa ação, totalizando mais de R\$ 4,74 bilhões em termos de valor de investimento. Foram celebrados 25 contratos em 2012, totalizando R\$ 668,46 milhões.

Do total contratado em exercícios anteriores, 30 empreendimentos foram iniciados em 2012, com valor total de R\$ 498,98 milhões. Ao final do exercício, havia 221 contratos com empreendimentos em andamento no valor total de R\$ 4,47 bilhões. Além disso, 19 obras foram concluídas naquele ano, que juntas envolveram o investimento total de R\$ 144,39 milhões.

QUADRO 5 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Ação						
Código		10SC				
Descrição		Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento.				
Iniciativa		02DP				
Unidade Responsável		DDCOT				
Unidade Orçamentária		56101				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
517.531.342,00	743.465.108,00	517.972.458,72	151.517.317,31	970.985,09	366.455.141,41	150.546.332,22
Metas do Exercício Para a Ação						



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
		Família beneficiada	258.213	252.084	743.465.108,00	151.517.317,31

Obs.: O valor da dotação final inclui a Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 222.472.524,00, para atender despesas do PAC no 1º trimestre de 2013.

No que se refere ao total acumulado da carteira das operações de abastecimento de água e esgotamento sanitário já foram pagos até o final do exercício de 2012, o valor total de R\$ 3,81 bilhões. Este valor corresponde à execução financeira de 36,8% do total dos recursos de repasse da carteira. O incremento da execução da carteira verificado ao longo do ano de 2012 foi de 5,7%. Tal valor no final do ano de 2011 era 31,1% do valor da carteira, que na oportunidade era de R\$ 10,94 bilhões.

Em relação aos valores da carteira que foram efetivamente transferidos para os estados e municípios houve desbloqueio de R\$ 2,87 bilhões, que corresponde a 27,7% do total dos recursos de repasse da carteira, com incremento da execução ao longo do exercício de 3,1%. Tal valor no final do ano de 2011 era de 24,6%.

Cabe assinalar, que, em relação ao exercício, o desempenho das ações abastecimento de água e esgotamento sanitário foi afetado pelo atraso verificado no início de algumas obras, especialmente, aquelas incluídas no PAC 2, conforme apresentado no Tópico Obras Atrasadas e Paralisadas.

4.1.1.1.1.b Iniciativa 02DQ - Implantação, ampliação ou melhorias nos sistemas públicos de esgotamento sanitário

O quadro abaixo apresenta as informações sobre a implantação, ampliação ou melhorias nos sistemas públicos de esgotamento sanitário, vinculada ao Objetivo 0610 do Programa Temático 2068 – Saneamento Básico.

QUADRO 6 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Iniciativa						
Código		02DQ				
Descrição		Implantação, ampliação ou melhorias nos sistemas públicos de esgotamento sanitário.				
Objetivo		0610				
Órgão ou Unidade Responsável		Ministério das Cidades				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
1.131.148.664,00	1.112.205.461,00	555.295.460,47	154.160.919,74	372.289,70	401.134.540,73	153.788.630,04
Metas do Exercício Para a Iniciativa						



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada

Vale observar que o campo de metas para a iniciativa em tela encontra-se em branco por não haver metas definidas para a mesma no SIOP.

4.1.1.1.1.b1 Ações de Esgotamento Sanitário vinculadas ao Programa 2068

A SNSA/MCidades apoia iniciativas de esgotamento sanitário por meio das ações orçamentárias 1N08 - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento, 0654 – Apoio a implantação e ampliação de sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários em municípios com população superior a 30 mil habitantes, 7L49 - Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Boa Vista – RR, 7N68 - Apoio a implantação de sistema de esgotamento sanitário em Macapá – AP, dentre outras.

O Anexo I apresenta informações de desempenho orçamentário e financeiro das ações orçamentárias relacionadas a essa iniciativa sob gestão da SNSA e o Anexo II apresenta quadro resumo dos contratos vinculados a essas ações.

A seguir apresenta-se informações relativas à ação de esgotamento sanitário incluída na LOA 2012 (1N08).

4.1.1.1.1.b1.1 Ação 1N08 – Esgotamento Sanitário

Esta ação é expressiva do PAC-Saneamento, na modalidade de esgotamento sanitário. A priorização de recursos para ação destinada a apoiar iniciativas de esgotamento sanitário revela uma atuação estratégica do governo federal que visa atingir, em maior escala, a crítica situação dos serviços de esgotamento sanitário no país, uma vez que o SNIS - 2010 indicava uma cobertura de 55% para coleta e 37,9 % para tratamento dos esgotos urbanos.

A ação 1N08 substituiu no orçamento de 2008 a ação 006F, vigente até o ano de 2007, sendo que as informações relativas aos contratos contabilizam ambas as ações.

Em 2012, houve empenho de R\$ 555,30 milhões e foram pagos R\$ 207,76 milhões, inscrito em Restos a Pagar do exercício anterior, e R\$ 153,79 milhões, relativos ao orçamento do exercício.

Ao final do exercício havia 273 contratos em curso na esfera dessa ação, totalizando mais de R\$ 6,40 bilhões em termos de valor de investimento. Destes, 2 contratos foram efetivamente celebrados em 2012, num total de R\$ 816,56 ,mil.

Do total já contratado, 23 empreendimentos foram iniciados em 2012, com valor total de R\$ 493,86 milhões. Ao final do exercício, 248 empreendimentos estavam em andamento, no valor total de R\$ 6,02 bilhões. Naquele ano, foram concluídas 11 obras, totalizando investimentos de R\$ 184,02 milhões.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 7 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Ação						
Código		1N08				
Descrição		Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento.				
Iniciativa		02DQ				
Unidade Responsável		DDCOT				
Unidade Orçamentária		56101				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
1.131.148.664,00	1.112.205.461,00	555.295.460,47	154.160.919,74	372.289,70	401.134.540,73	153.788.630,04
Metas do Exercício Para a Ação						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
		Família beneficiada	352.904	172.375	1.112.205.461,00	154.160.919,74

Obs.: O valor da dotação final inclui a Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 360.000.000,00, para atender despesas do PAC no 1º trimestre de 2013.

No que se refere ao total acumulado da carteira das operações de abastecimento de água e esgotamento sanitário já foram pagos até o final do exercício de 2012, o valor total de R\$ 3,81 bilhões. Este valor corresponde à execução financeira de 36,8% do total dos recursos de repasse da carteira. O incremento da execução da carteira verificado ao longo do ano de 2012 foi de 5,7%. Tal valor no final do ano de 2011 era 31,1% do valor da carteira, que na oportunidade era de R\$ 10,94 bilhões.

Em relação aos valores da carteira que foram efetivamente transferidos para os estados e municípios houve desbloqueio de R\$ 2,87 bilhões, que corresponde a 27,7% do total dos recursos de repasse da carteira, com incremento da execução ao longo do exercício de 3,1%. Tal valor no final do ano de 2011 era de 24,6%.

Cabe assinalar, que, em relação ao exercício, o desempenho das ações abastecimento de água e esgotamento sanitário foi afetado pelo atraso verificado no início de algumas obras, especialmente, aquelas incluídas no PAC 2, conforme apresentado no Tópico Obras Atrasadas e Paralisadas.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

4.1.1.1.1.c Iniciativa 02DR - Implantar soluções integradas de saneamento, com ênfase na promoção das condições de salubridade, habitabilidade e infraestrutura de populações com carência simultânea de serviços

O quadro abaixo apresenta as informações sobre a implantação de soluções integradas de saneamento, com ênfase na promoção das condições de salubridade, habitabilidade e infraestrutura de populações com carência simultânea de serviços, vinculada ao Objetivo 0610 do Programa Temático 2068 – Saneamento Básico.

QUADRO 8 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Iniciativa						
Código		02DR				
Descrição		Implantar soluções integradas de saneamento, com ênfase na promoção das condições de salubridade, habitabilidade e infraestrutura de populações com carência simultânea de serviços.				
Objetivo		0610				
Órgão ou Unidade Responsável		Ministério das Cidades				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
428.337.266,00	544.755.023,00	400.543.541,55	149.847.343,18	-	250.696.198,37	149.847.343,18
Metas do Exercício Para a Iniciativa						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada

Vale observar que o campo de metas para a iniciativa em tela encontra-se em branco por não haver metas definidas para a mesma no SIOP.

4.1.1.1.1.c1 Ações de Saneamento Integrado vinculadas ao Programa 2068

A SNSA/MCidades apoia iniciativas de saneamento integrado por meio das ações orçamentárias 10S5 - Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento, dentre outras.

O Anexo I apresenta informações de desempenho orçamentário e financeiro das ações orçamentárias relacionadas a essa iniciativa sob gestão da SNSA e o Anexo II apresenta quadro resumo dos contratos vinculados a essas ações.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

A seguir apresenta-se informações relativas à ação de saneamento integrado incluída na LOA 2012 (10S5).

4.1.1.1.1.c1.1 Ação 10S5 – Saneamento Integrado

Esta é uma das expressivas ações do PAC-Saneamento, na modalidade saneamento integrado. A priorização de recursos para ação destinada a apoiar iniciativas de saneamento integrado em assentamentos precários revela uma atuação que visa atingir, em maior escala, a população de menor nível de renda, habitante de favelas e palafitas, onde não basta uma intervenção isolada voltada a apenas um componente do saneamento básico, mas uma intervenção integrada, conjugando o abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais, além de contenção de encostas, relocação de moradias, redefinição do arruamento, etc.

A ação 10S5 substitui a ação 006H vigente até o ano de 2007, sendo que as informações relativas aos contratos contabilizam ambas as ações.

Em 2012, houve empenho de R\$ 400,54 milhões e foram pagos R\$ 224,69 milhões, inscrito em Restos a Pagar do exercício anterior, e R\$ 149,85 milhões, relativos ao orçamento do exercício.

Ao final do exercício, havia 133 contratos em curso na esfera dessa ação, totalizando mais de R\$ 5,86 bilhões em termos de valor de investimento. Destes, 1 contrato foi efetivamente celebrado em 2012, totalizando R\$ 19,90 milhões.

Do total contratado em exercícios anteriores, 21 empreendimentos foram iniciados em 2012, que contabilizam juntos R\$ 611,94 milhões (valor do investimento). Ao final do exercício, havia 122 empreendimentos em andamento, totalizando R\$ 5,52 bilhões. Em 2012, 9 obras foram concluídas, no valor total de R\$ 327,73 milhões.

QUADRO 9 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Ação						
Código		10S5				
Descrição		Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento.				
Iniciativa		02DR				
Unidade Responsável		DDCOT				
Unidade Orçamentária		56101				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
428.337.266,00	544.755.023,00	400.543.541,55	149.847.343,18	-	250.696.198,37	149.847.343,18
Metas do Exercício Para a Ação						
Ordem	Descrição	Unidade de	Meta Física		Meta Financeira	



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

		Medida	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
		Família beneficiada	43.491	36.413	544.755.023,00	149.847.343,18

Obs.: O valor da dotação final inclui a Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 138.763.754,00, para atender despesas do PAC no 1º trimestre de 2013.

O desempenho da ação foi afetado por circunstâncias particulares, relacionadas, à execução de termos de compromisso específicos, em especial em decorrência de problemas de novas licitações e falta de frente de serviços e de dificuldades com a contrapartida para a produção de unidades habitacionais, que provocaram a paralisação das obras. Para este último caso, foi autorizada, durante o ano de 2012, a migração das unidades habitacionais para o Programa Minha Casa Minha Vida 2, conjugado com a Ação de Saneamento Integrado.

No Tópico Obras Atrasadas e Paralisadas são apresentadas maiores informações quanto à execução da Ação.

4.1.1.1.1.d Iniciativa 02DO - Ampliar a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos com prioridade para os municípios operados mediante mecanismos de gestão associada

O quadro abaixo apresenta as informações sobre ampliação da destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos com prioridade para os municípios operados mediante mecanismos de gestão associada, vinculada ao Objetivo 0610 do Programa Temático 2068 – Saneamento Básico.

QUADRO 10 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Iniciativa						
Código		02DO				
Descrição		Ampliar a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos com prioridade para os municípios operados mediante mecanismos de gestão associada.				
Objetivo		0610				
Órgão ou Unidade Responsável		Ministério das Cidades				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
37.717.269,00	67.186.313,00	894.313,00	104.424,40	-	789.888,60	104.424,40
Metas do Exercício Para a Iniciativa						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Vale observar que o campo de metas para a iniciativa em tela encontra-se em branco por não haver metas definidas para a mesma no SIOP.

4.1.1.1.1.d1 Ações de Manejo de Resíduos Sólidos vinculadas ao Programa 2068

A SNSA/MCidades apoia iniciativas de manejo de resíduos sólidos por meio das ações orçamentárias 116I - Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento, 0650 – Apoio a sistemas públicos consorciados de manejo de resíduos sólidos, dentre outras.

O Anexo I apresenta informações de desempenho orçamentário e financeiro das ações orçamentárias relacionadas a essa iniciativa sob gestão da SNSA e o Anexo II apresenta quadro resumo dos contratos vinculados a essas ações.

A seguir apresenta-se informações relativas à ação de manejo de resíduos sólidos incluída na LOA 2012 (116I).

4.1.1.1.1.d1.1 Ação 116I – Manejo de Resíduos Sólidos

Essa ação, que também integra o PAC Saneamento, ao final do exercício possuía 70 contratos em curso na esfera dessa ação, totalizando mais de R\$ 48,40 milhões em termos de valor de investimento. Em 2012, não houve assinatura de novos contratos.

Cabe esclarecer que a Ação 116I substituiu, no orçamento de 2008, a ação 00AG, vigente no ano de 2007. Dessa forma, as informações relativas aos contratos contabilizam ambas as ações.

Em 2012, houve empenho de R\$ 894,31 milhões e foram pagos R\$ 5,84 milhões, inscrito em Restos a Pagar de exercícios anteriores, e R\$ 104,42 milhões, relativos ao orçamento do exercício.

Ao final do exercício, havia 69 contratos em curso na esfera dessa ação, totalizando R\$ 45,71 milhões em termos de valor de investimento. Em 2012 não houve assinatura de novos contratos.

Do total contratado em exercícios anteriores, 5 empreendimentos foram iniciados em 2012, com valor total de R\$ 2,95 milhões. Ao final do exercício, havia 43 empreendimentos em andamento, no valor total de R\$ 33,37 milhões. Foram concluídos no exercício 22 empreendimentos, totalizando R\$ 10,45 milhões.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 11 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Ação						
Código		116I				
Descrição		Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento.				
Iniciativa		02DO				
Unidade Responsável		DDCOT				
Unidade Orçamentária		56101				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
37.717.269,00	67.186.313,00	894.313,00	104.424,40	-	789.888,60	104.424,40
Metas do Exercício Para a Ação						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
		Família beneficiada	74.742	155	67.186.313,00	104.424,40

Obs.: O valor da dotação final inclui a Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 50.000.000,00, para atender despesas do PAC no 1º trimestre de 2013.

Cumprе esclarecer que as operações selecionadas no PAC 1, dentro das ações empreendidas na área de resíduos sólidos, em 2007 e 2008, tinham como meta o atendimento de 135 municípios, com R\$ 50 milhões, destinados à construção de 162 galpões de triagem para catadores. Posteriormente, em outubro de 2008, foram distratadas 40 operações selecionadas que não atenderam documentos básicos para contratação até 31 de dezembro de 2008. Em novembro de 2008, uma nova seleção foi realizada para completar os R\$ 50 milhões, acrescentando 13 municípios com 28 galpões, o que totalizou uma meta de 108 municípios com 145 galpões. Ao término de 2008, outras 5 operações foram distratadas resultando em 103 proponentes para 140 galpões no início de 2009. Ao todo, atualmente, a meta é a construção de 118 galpões, nos quais cerca de 8.550 catadores de 83 municípios deverão operar.

De um modo geral os atrasos e paralisações das operações que também comprometeram a execução da ação decorreram de: atraso na entrega ou entrega parcial do Projeto básico; atraso na entrega da licença ambiental ou dificuldade de obtê-la junto ao OEMA; atraso na entrega do documento da titularidade do terreno da intervenção; atraso no processo licitatório, devido licitação cancelada/anulada/fracassada/deserta; e retorno à situação inicial por conta de sucessivas mudanças de terrenos, de atraso na entrega de pendência dos projetos, de nova licitação, dentre outros motivos

As ações adotadas com o fim de contornar as dificuldades na execução da Ação de Resíduos Sólidos são abordadas no Tópico Obras Atrasadas e Paralisadas.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

4.1.1.1.1.e Iniciativa 02DS - Promover a gestão sustentável da drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas com ações estruturais para minimização dos impactos provocados por cheias e alagamentos em áreas urbanas e ribeirinhas vulneráveis

O quadro abaixo apresenta as informações sobre promoção da gestão sustentável da drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas com ações estruturais para minimização dos impactos provocados por cheias e alagamentos em áreas urbanas e ribeirinhas vulneráveis, vinculada ao Objetivo 0610 do Programa Temático 2068 – Saneamento Básico.

QUADRO 12 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Iniciativa						
Código		02DS				
Descrição		Promover a gestão sustentável da drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas com ações estruturais para minimização dos impactos provocados por cheias e alagamentos em áreas urbanas e ribeirinhas vulneráveis.				
Objetivo		0610				
Órgão ou Unidade Responsável		Ministério das Cidades				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
226.571,00	226.571,00	-	-	-	-	-
Metas do Exercício Para a Iniciativa						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada

Vale observar que o campo de metas para a iniciativa em tela encontra-se em branco por não haver metas definidas para a mesma no SIOP.

4.1.1.1.1.e1 Ação 142H – Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana Sustentável em Municípios com População Inferior a 50 mil

Esta ação tem como objetivo apoiar sistemas de manejo de águas pluviais e drenagem urbana sustentável em municípios com população inferior a 50 mil habitantes, exceto municípios integrantes de regiões metropolitanas ou de regiões integradas de desenvolvimento econômico.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 13 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Ação						
Código		142H				
Descrição		Apoio a Sistemas de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana Sustentável em Municípios com População Inferior a 50 mil Habitantes, exceto Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico.				
Iniciativa		02DS				
Unidade Responsável		DDCOT				
Unidade Orçamentária		56101				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
226.571,00	226.571,00	-	-	-	-	-
Metas do Exercício Para a Ação						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
		Família beneficiada	91	-	226.571,00	-

No exercício de 2012 não houve execução em decorrência do limite disponibilizado para empenho.

4.1.1.1.2 Objetivo 0353 - Implantar medidas estruturantes

Este objetivo busca a implantação de medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a participação e controle social.

A seguir é apresentado o demonstrativo de execução do Objetivo 0353 do Programa 2068, no que se refere à execução da SNSA no exercício de 2012.

QUADRO 14 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação do Objetivo	
Código	0353
Descrição	Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a participação e controle social.
Programa	2068
Órgão Responsável	Ministério das Cidades
Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R\$ 1,00)	



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
93.020.725,00	133.700.582,00	94.589.100,75	8.654.244,21	1.260,00	85.934.856,54	8.652.984,21
Metas do Exercício						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
1	Apoiar a elaboração de 20 estudos e/ou pesquisas para desenvolvimento científico e tecnológico de saneamento básico	projeto	20	0	1.500.000,00	-
2	Contratar R\$ 2 bilhões para a execução de intervenções de redução e controle de perdas em sistemas de abastecimento de água	R\$	2 bilhões	-	33.333,00	-
3	Contratar R\$ 600 milhões para realização de projetos e planos de saneamento básico	R\$	600 milhões	-	130.821.165,00	8.649.040,53
4	Elaborar 3 Planos Regionais de Saneamento Básico das Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDES)	Planos	3	-	346.084,00	5.203,68
5	Implantar as atividades de monitoramento e revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB)	-	-	-		
6	Estruturar e implantar o Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SINISA)	-	-	-	500.000,00	-
7	Fortalecer e ampliar a Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (ReCESA), mediante o apoio a implantação de 5 núcleos regionalizados por macrorregião brasileira	-	-	-	500.000,00	-
8	Apoiar a realização de 10 atividades de capacitação dos membros dos órgãos colegiados, prestadores e técnicos do setor saneamento	atividade	10	15		
9	Fortalecer e monitorar as ações do trabalho socioambiental	-	-	-		

Com relação às metas 2 e 3 ordenadas no Quadro acima, importante informar que, por decisão do Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento - CGPAC, os recursos destinados a tais intervenções foram remanejados para outras metas. Assim, durante o exercício de 2012 não ocorreu seleção de tais empreendimentos e, conseqüentemente, contratação.

Em relação à meta 4, destacamos que foi lançado o Edital de chamada pública SNSA/MCidades n.º 01/2012 para a realização de descentralização orçamentária para IFES, relativo



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

aos Planos Regionais de Saneamento das RIDES, que atualmente encontra-se na fase de análise de proposta apresentada. Acentue-se que o período de atendimento da meta se estende de 2012 a 2015.

No que se refere à meta 5, que também não é quantificável, no final do exercício de 2012 foi realizada a descentralização orçamentária para a UFMG no valor de R\$ 346.084,00 para ser aplicado no exercício de 2013, para atualização da proposta do PLANSAB. As atividades de monitoramento e revisão do PLANSAB ficaram para a fase posterior a sua publicação, prevista para 2013.

Quanto à meta 6, esclarece-se que a meta não é quantificável. No exercício de 2012, destinou-se R\$ 500 mil a convênio com o CDT/UnB visando a sua estruturação do Sistema Nacional de Informação em Saneamento – SINISA. Não houve, no entanto, tempo hábil para a execução.

No que se refere à meta 7, também se trata de meta não quantificável. Em 2012, a SNSA deu continuidade às atividades do 2º Ciclo da Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (ReCESA), por meio de projetos relacionados à produção, revisão e atualização de materiais pedagógicos, desenvolvimento de plataformas de suporte tecnológico para cursos de capacitação de educação à distância (EaD) e desenvolvimento de proposta de certificação em saneamento.

Quanto à meta 9, que também não é quantificável, no exercício, foi dada continuidade às atividades relacionadas à educação ambiental e à mobilização social, com foco em saneamento - o denominado “Trabalho Social”, com a adoção de alguns aperfeiçoamentos. Durante o ano, também foi iniciado o processo de construção, com consulta pública via internet, de um único manual para execução do Trabalho Social executado em intervenções de saneamento e habitação.

Importante informar que as metas financeiras referem-se às da ação orçamentária associada à cada meta.

4.1.1.1.2.1 Iniciativas do Objetivo 0353 do Programa 2068

4.1.1.1.2.1.a Iniciativa 011L - Implantação de medidas estruturantes de apoio à gestão e à prestação de serviços, inclusive de capacitação e assistência técnica, e de desenvolvimento científico e tecnológico

O quadro abaixo apresenta as informações sobre a Implantação de medidas estruturantes de apoio à gestão e à prestação de serviços, inclusive de capacitação e assistência técnica, e de desenvolvimento científico e tecnológico, vinculada ao Objetivo 0353 do Programa Temático 2068 – Saneamento Básico.

QUADRO 15 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Iniciativa	
Código	011L
Descrição	Implantação de medidas estruturantes de apoio à gestão e à prestação de serviços, inclusive de capacitação e assistência técnica, e de desenvolvimento científico e tecnológico.
Objetivo	0353



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Órgão ou Unidade Responsável		Ministério das Cidades				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
93.020.725,00	133.700.582,00	94.589.100,75	8.654.244,21	1.260,00	85.934.856,54	8.652.984,21
Metas do Exercício Para a Iniciativa						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada

Vale observar que o campo de metas para a iniciativa em tela encontra-se em branco por não haver metas definidas para a mesma no SIOP.

4.1.1.1.2.1.a1 Ação 1P95 – Estudos, Projetos e Planos de Saneamento

Esta ação do PAC-Saneamento é destinada a apoiar a elaboração de estudos, projetos e planos de saneamento básico. É, percentualmente, menos expressiva em termos do montante de recursos que abriga, vez que os custos de projetos de engenharia equivalem, em média, de 3 a 5% do valor das respectivas obras.

Cabe esclarecer que a ação 1P95 substituiu, no orçamento de 2008, a ação 006L, vigente no ano de 2007, sendo que as informações relativas aos contratos contabilizam ambas as ações.

Em 2012, houve empenho de R\$ 93,08 milhões e foram pagos mais de R\$ 2 milhões, inscrito em Restos a Pagar de exercícios anteriores, e R\$ 8,65 milhões, relativos ao orçamento do exercício.

Ao final do exercício havia 411 contratos ativos na esfera dessa ação, totalizando cerca de R\$ 479,44 milhões em termos de valor de investimento. Destes, 39 contratos foram efetivamente celebrados em 2012, em um total de R\$ 117,21 milhões. No que se refere especificamente à elaboração dos planos de saneamento básico, foi dado prosseguimento no monitoramento das operações contratadas em 2011, no total de 94 projetos, dos quais 89 dizem respeito à elaboração de planos municipais, e 5 se referem a planos regionais de saneamento básico. As propostas selecionadas e contratadas totalizam investimentos da ordem de R\$ 69,9 milhões.

Do total contratado, 23 projetos foram iniciados em 2012, com valor total de R\$ 25,21 milhões, sendo que, no final do exercício, encontravam-se em execução 401 empreendimentos, totalizando R\$ 465,16 milhões em investimentos. Houve 1 projeto concluído em 2012, no valor de R\$ 400,48 mil.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 16 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Ação						
Código		1P95				
Descrição		Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento.				
Iniciativa		011L				
Unidade Responsável		DDCOT E DARIN				
Unidade Orçamentária		56101				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
64.714.877,00	130.821.165,00	93.083.886,23	8.649.040,53	1.260,00	84.434.845,70	8.647.780,53
Metas do Exercício Para a Ação						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
		Projeto Apoiado	1.232.612	163.166	130.821.165,00	8.649.040,53

Obs.: O valor da dotação final inclui a Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 35.055.699,00, para atender despesas do PAC no 1º trimestre de 2013.

Quanto aos estudos e projetos apoiados, no final do exercício de 2012 haviam 328 operações apoiadas, que totalizavam R\$ 407 milhões de investimentos. Um dos principais problemas que impactaram na execução dos estudos e projetos apoiados diz respeito às deficiências relativas à capacidade técnica para elaboração dos projetos de engenharia pelos municípios de médio e pequeno porte. Outro problema identificado foi a dificuldade das empresas locais de consultoria, sem experiências relevantes em projetos de saneamento, em atenderem as exigências dos normativos do MCidades para elaboração de projetos de engenharia.

No que se refere aos Planos Municipais de Saneamento Básico, o PPA 2012-2015 prevê o apoio a 450 municípios. Atenta ao desafio do planejamento e à complexidade do tema, a SNSA/MCidades realizou seleção com recursos não onerosos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, para municípios com população acima de 50 mil habitante e pertencentes a Regiões Metropolitanas e de Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDES visando ao apoio financeiro à elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico. Foi celebrado contrato com os proponentes aprovados na mencionada seleção, entre municípios e consórcios. Está em curso, na presente data, o monitoramento dessas operações, que atingem o montante de 154 (cento e cinquenta e quatro) municípios.

4.1.1.1.2.1.a2 Ação 8871 – Apoio à Elaboração e Monitoramento de Planos de Saneamento Regionais e Nacional.

Essa Ação Orçamentária visa apoiar a elaboração dos planos de saneamento regionais e nacional – RIDES e Plansab.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 17 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Ação						
Código		8871				
Descrição		Apoio à Elaboração e Monitoramento de Planos de Saneamento Regionais e Nacional.				
Iniciativa		011L				
Unidade Responsável		DARIN				
Unidade Orçamentária		56101				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
4.888.526,00	346.084,00	5.214,52	5.203,68	-	10,84	5.203,68
Metas do Exercício Para a Ação						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
		Projeto Apoiado	4	1	346.084,00	5.203,68

PLANSAB:

O PPA 2012-2015 prevê implantar as atividades de monitoramento e revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB).

No ano de 2012, foi dada continuidade ao avanço na consolidação da política federal de saneamento, com a consulta pública sobre a Proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, que totalizou 537 registros. Após a consulta foi dado início à revisão do texto do PLANSAB, que também será objeto de atualização com dados de pesquisas recentes. De acordo com o cronograma previsto a proposta do PLANSAB será encaminhada para aprovação, pela Presidenta da República, em 2013.

Cabe ressaltar que a versão atual do documento ainda não é definitiva (proposta do Plano), a qual será consolidada em 2013, como previsão de aprovação no mesmo ano. Considera-se, portanto, que o documento (Plansab) será revisado, mas ainda no formato de proposta. Já as atividades de monitoramento somente deverão ser iniciadas após a aprovação da versão final do Plano. Tais atividades estão previstas, portanto, para início em 2014.

Considerando todas as etapas previstas na sua elaboração, e tendo em vista o fato da proposta do Plansab ter sido elaborada contando com ampla participação da sociedade, entende-se que estágio atual desse processo está coerente com a meta inicialmente estabelecida.

Planos Regionais de Saneamento Básico:

O PPA 2012-2015 prevê a elaboração de 3 Planos Regionais de Saneamento Básico das Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDES).

No ano de 2012 foi planejado o processo que deverá culminar com a elaboração de 3 Planos Regionais de Saneamento Básico das RIDES. Foram elaborados os documentos que pautarão a condução da atividade, a exemplo do Termo de Referência, após ampla discussão com instituições que atuam no campo do saneamento.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Planejada a atividade e finalizada a preparação dos documentos de referência, foi publicada, em novembro de 2012, o Aviso de Chamamento Público SNSA No. 1/2012, que objetiva a elaboração do “Diagnóstico do Saneamento Básico das Regiões Integradas de Desenvolvimento”, estudo que englobará o desenvolvimento dos Planos de Saneamento das RIDES. A conclusão do processo de seleção está prevista para o início de 2013.

Mantido o planejamento da SNSA/MCidades, os 3 Planos Regionais de Saneamento Básico das Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDES) deverão estar concluídos dentro do prazo previsto no PPA, atingindo portanto a meta estabelecida.

4.1.1.1.2.1.a3 Ação 20NV – Apoio à Implementação de Ações de Desenvolvimento do Setor Águas - INTERÁGUAS

Essa ação, criada para implementação do INTERÁGUAS, teve o início de suas atividades postergado em razão do fluxo de negociações junto à Agência Brasileira de Cooperação – ABC e aos organismos internacionais.

QUADRO 18 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Ação						
Código		20NV				
Descrição		Apoio à Implementação de Ações de Desenvolvimento do Setor Águas - INTERÁGUAS.				
Iniciativa		011L				
Unidade Responsável		DARIN				
Unidade Orçamentária		56101				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-
Metas do Exercício Para a Ação						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
		Estudo Realizado	10	-	1.500.000,00	-

4.1.1.1.2.1.a4 Ação 20NW – Apoiar a Estruturação e Implementação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA

Essa ação foi criada em 2011 e trata da estruturação, o desenvolvimento e a implementação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Em 2012 foi realizado um aditivo ao Acordo de Cooperação firmado com o CDT/UnB para execução de parte das atividades relativas ao SINISA, que só foi finalizado ao final do exercício de 2012, quando foi emitido o empenho, não havendo, por essa razão, tempo hábil para sua execução.

QUADRO 19 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Ação						
Código		20NW				
Descrição		Apoiar a Estruturação e Implementação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA.				
Iniciativa		011L				
Unidade Responsável		DARIN				
Unidade Orçamentária		56101				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	-
Metas do Exercício Para a Ação						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
		Projeto Apoiado	1	-	500.000,00	-

Cabe ressaltar que, no âmbito do gerenciamento de informações desta ação, manteve-se as ações direcionadas à administração do Sistema Nacional de Informações em Saneamento – SNIS, tendo sido realizada a publicação dos Diagnósticos dos Serviços de Água e Esgotos e do Serviço de Resíduos Sólidos Urbanos, com a finalidade de promover a divulgação da base de dados anual do SNIS, ambos referentes a dados do ano de 2010. Após o lançamento dos diagnósticos, foi iniciada a coleta de dados referente ao ano de 2011, sendo que, após o término desta etapa, serão elaborados os próximos diagnósticos dos Serviços de Água e Esgotos e Resíduos Sólidos Urbanos.

4.1.1.1.2.1.a5 Ação 3955 – Desenvolvimento de Atividades de Capacitação, Assistência Técnica e Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Por meio dessa Ação, são desenvolvidas atividades de capacitação, assistência técnica e desenvolvimento científico e tecnológico.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 20 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Ação						
Código		3955				
Descrição		Desenvolvimento de Atividades de Capacitação, Assistência Técnica e Desenvolvimento Científico e Tecnológico.				
Iniciativa		011L				
Unidade Responsável		DARIN				
Unidade Orçamentária		56101				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-
Metas do Exercício Para a Ação						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
		Projeto Apoiado	3	-	500.000,00	-

O PPA 2012-2015 prevê o apoio à 800 municípios com capacitação na gestão dos serviços de saneamento.

Contribuindo para aprimorar a gestão dos serviços de saneamento e fortalecer o planejamento do setor, no ano de 2012 foi dada continuidade ao apoio aos municípios e consórcios na elaboração de Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico. O MCidades/SNSA tem atuado sob a ótica de sensibilizar e capacitar técnicos e gestores que atuam no planejamento do setor, e no ano de 2012, participou, a convite de governos e instituições locais, de seminários, oficinas e cursos voltados para a temática de “planos de saneamento”. Nessas atividades, estima-se que o MCidades/SNSA tenha contribuído para capacitar representantes de cerca de 80 municípios no tema.

Com a mesma abordagem foram realizadas atividades de sensibilização, mobilização e capacitação por meio do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MCidades e o Governo do Estado de Minas Gerais. Em 2012 foram realizadas 05 atividades de capacitação no âmbito deste ACT, nas quais estiveram formalmente representados aproximadamente 120 municípios.

Verifica-se, portanto, a capacitação em aspectos relacionados à gestão dos serviços de saneamento de cerca de 200 municípios em 2012, o que está coerente com a meta estabelecida no PPA. Com a continuidade das atividades de capacitação programadas pelo MCidades/SNSA, estima-se que a meta prevista seja plenamente alcançada.

Cabe observar que no exercício de 2011, durante a elaboração da PLOA 2012, as atividades previstas na Ação 3955 foram transferidas para as Ações 20NW – SINISA e 20NV – INTERÁGUAS”. Além disso, para o exercício de 2013 foi criada a ação 20Z5 para contemplar as ações de desenvolvimento de atividades de capacitação, assistência técnica e desenvolvimento científico e tecnológico voltados ao setor de saneamento, até então contempladas na ação 3955.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

4.1.1.1.2.1.a6 Ação 12MH – Apoio à Redução e Controle de Perdas de Água em Sistemas de Abastecimento

Essa ação se refere ao apoio a ações de redução e controle de perdas de água em sistemas de abastecimento.

QUADRO 21 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Ação						
Código		12MH				
Descrição		Apoio à Redução e Controle de Perdas de Água em Sistemas de Abastecimento em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Hab				
Iniciativa		011L				
Unidade Responsável		DARIN				
Unidade Orçamentária		56101				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
20.917.322,00	33.333,00	-	-	-	-	-
Metas do Exercício Para a Ação						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
		Projeto Apoiado	5	-	33.333,00	-

Por decisão do Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento - CGPAC, os recursos destinados a essa ação foram remanejados para outras metas. Assim, durante o exercício de 2012 não ocorreu seleção de projetos para esse fim.

4.1.2 Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres

Esse programa tem como objetivo promover, em articulação com as demais políticas de desenvolvimento urbano, de uso e ocupação do solo e de gestão das respectivas bacias hidrográficas, a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.

A iniciativa contemplada no Programa e executada com a contribuição do Ministério das Cidades é a execução de estudos de intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

A gerência deste Programa é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Hídrica /Ministério da Integração Nacional, cabendo à SNSA a promoção de algumas de suas ações.

O Programa compreende ações viabilizadas a partir de recursos onerosos e não onerosos, cabendo ao Ministério das Cidades a gestão de intervenções na modalidade de manejo de águas pluviais na prevenção de riscos, por meio da SNSA, e na modalidade riscos de deslizamento de encostas, por meio da Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos - SNAPU.

A seguir é apresentado o demonstrativo de execução do Programa 2040, no que se refere à execução da SNSA no exercício de 2012.

QUADRO 22 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO

Identificação do Programa de Governo				
Código Programa	2040			
Título	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres			
Órgão Responsável	Ministério das Cidades			
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R\$ 1,00)				
Fontes de Recursos	Valores do Exercício 2012		a) Valor Remanescente (d – e)	
	e) Previsto no PPA	f) Fixado na LOA		
a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	2.047.939,00	1.630.201.393,00	(3.527.939,00)	
b) Outras Fontes	1.480.000,00			
c) Subtotais (a + b)	3.527.939,00	1.630.201.393,00		
d) Valor Global Previsto no PPA				
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R\$ 1,00)				
Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Restos a Pagar		Valores Pagos
		Processados	Não Processados	
1.068.125.376,27	276.353.613,67	1.029.798,00	791.771.762,60	275.323.815,67
Objetivos Relacionados ao Programa				
Código				
0169	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.			Ministério das Cidades

Obs.: O valor fixado na LOA inclui a Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 362.033.724,00, para atender despesas do PAC no 1º trimestre de 2013.

O Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, assim como as ações orçamentárias vinculadas a esse Programa, tem suas rubricas vinculadas, quase em sua totalidade, ao Programa de Aceleração do Crescimento e, portanto, também não estão sujeitas aos efeitos do contingenciamento orçamentário e financeiro, valendo semelhante análise feita no item 4.1.1 para o Programa 2068 – Saneamento Básico, tanto para a questão dos reflexos de contingenciamento sobre os resultados do programa e das ações, quanto dos restos a pagar na sua respectiva execução.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

4.1.2.1 Objetivos do Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres

4.1.2.1.1 Objetivo 0169 - Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos.

Este objetivo busca a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas e deslizamentos, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.

A seguir é apresentado o demonstrativo de execução do Objetivo 0169 do Programa 2040, no que se refere à execução da SNSA no exercício de 2012.

QUADRO 23 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UI

Identificação do Objetivo						
Código		0169				
Descrição		Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.				
Programa		2040				
Órgão Responsável		Ministério das Cidades				
Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
855.399.580,00	1.630.201.393,00	1.068.125.376,27	276.353.613,67	1.029.798,00	791.771.762,60	275.323.815,67
Metas do Exercício						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
1	Contratar R\$ 9 bilhões para apoio à execução de intervenções de drenagem urbana sustentável nos municípios mais suscetíveis a desastres associados a enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas	R\$	9 bilhões	3,34 bilhões	1.588.801.393,00	276.353.613,67

Dando continuidade à política do Governo Federal de apoio à prevenção de desastres e acidentes envolvendo inundações e desabamentos em áreas urbanas, em 2012 foi realizada seleção pública de empreendimentos de manejo de águas pluviais e drenagem urbana para municípios atingidos severamente pelas chuvas do verão de 2011/2012, além de municípios isolados integrantes da relação de áreas críticas do Programa de Combate ao Programa Nacional de Gestão



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

de Riscos e Resposta a Desastres Naturais 2011 – 2014. Houve a contratação de todos os empreendimentos contemplados nessa seleção, apoiados com recursos do OGU, bem como de alguns relativos à seleção de 2010.

Importante informar que as metas financeiras referem-se às da ação orçamentária associada à cada meta.

4.1.2.1.1.1 Iniciativas do Objetivo 0169 do Programa 2040

4.1.2.1.1.1.a Iniciativa 00ER - Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos

Essa iniciativa visa a execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental. Associada a ela tem ações do Ministério da Integração Nacional, do Ministério das Cidades e do Ministério do Meio Ambiente.

A seguir é apresentado o demonstrativo de execução da Iniciativa 00ER do Programa 2040, no que se refere à execução da SNSA no exercício de 2012.

QUADRO 24 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Iniciativa						
Código		00ER				
Descrição		Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental.				
Objetivo		0169				
Órgão ou Unidade Responsável		Ministério das Cidades				
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
855.399.580,00	1.630.201.393,00	1.068.125.376,27	276.353.613,67	1.029.798,00	791.771.762,60	275.323.815,67
Metas do Exercício Para a Iniciativa						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada

Vale observar que o campo de metas para a iniciativa em tela encontra-se em branco por não haver metas definidas para a mesma no SIOP.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

4.1.2.1.1.1.a1 Ações de Manejo de Águas Pluviais vinculadas ao Programa 2068

A SNSA/MCidades apoia iniciativas de manejo de águas pluviais por meio das ações orçamentárias 10SG - Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, 0578 - Apoio à implantação e ampliação de sistemas de drenagem urbana sustentáveis, 7L70 - Apoio à Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais em Boa Vista – RR e 7S31 - Sistemas de drenagem urbana e de manejo de águas pluviais no Distrito Federal, dentre outras.

O Anexo I apresenta informações de desempenho orçamentário e financeiro das ações orçamentárias relacionadas a essa iniciativa sob gestão da SNSA e o Anexo II apresenta quadro resumo dos contratos vinculados a essas ações.

A seguir apresenta-se informações relativas à ação de manejo de resíduos sólidos incluída na LOA 2012 (10SG). Apesar da ação 7S31 - Sistemas de drenagem urbana e de manejo de águas pluviais no Distrito Federal também constar na LOA 2012, não foi destacada por se tratar de emenda parlamentar, de gestão da Secretaria Executiva.

4.1.2.1.1.1.a1.1 Ação 10SG – Manejo de Águas Pluviais

Compreende uma das principais ações do PAC-Saneamento em termos de valor de investimento, voltada para iniciativas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, correspondendo a 27,55 % do total dos valores dos contratos de repasses com recursos do OGU em andamento no ano 2012.

Em 2012, houve empenho de R\$ 1,07 bilhão e foram pagos R\$ 186,57 milhões, inscrito em Restos a Pagar de exercícios anteriores, e R\$ 275,32 milhões, relativos ao orçamento do exercício. Ao final de 2012, havia 185 contratos em curso na esfera dessa ação, totalizando mais de R\$ 8,54 bilhões, em termos de valor de investimento. Em 2012, houve assinatura de 23 contratos, com valor total de R\$ 2,67 bilhões.

Do montante total contratado, 45 empreendimentos foram iniciados em 2012, com valor total de R\$ 1,21 bilhão. Ao final do exercício, havia 170 empreendimentos em andamento, totalizando R\$ 8,20 bilhão. Foram concluídos no exercício 13 empreendimentos, em um total de R\$ 330,92 milhões.

QUADRO 25 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação da Ação	
Código	10SG
Descrição	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico.
Iniciativa	00ER
Unidade Responsável	DDCOT
Unidade Orçamentária	56101



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R\$ 1,00)						
Dotação		Despesa		Restos a Pagar		Valores Pagos
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Processados	Não Processados	
813.999.580,00	1.588.801.393,00	1.068.125.376,27	276.353.613,67	1.029.798,00	791.771.762,60	275.323.815,67
Metas do Exercício Para a Ação						
Ordem	Descrição	Unidade de Medida	Meta Física		Meta Financeira	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
		Família beneficiada	331.549	426.248	1.588.801.393,00	276.353.613,67

Obs.: O valor da dotação final inclui a Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 362.033.724,00, para atender despesas do PAC no 1º trimestre de 2013.

4.2 Informações Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa

Os demonstrativos referentes ao desempenho orçamentário e financeiro da SNSA no exercício de 2012 estão estruturados em quatro partes distintas e complementares, quais sejam: Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ; Programação de Despesa; Movimentação de Créditos Interna e Externa; Execução Orçamentária da Despesa.

4.2.1 Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ

QUADRO 26 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ

Denominação das Unidades Orçamentárias	Código da UO	Código SIAFI da UGO
Ministério das Cidades	56101	560003

Fonte: SIAFI Gerencial

4.2.2 Programação de Despesas

As informações identificadoras da Unidade Orçamentária que detêm as programações orçamentárias executadas pela SNSA estão discriminadas no Quadro abaixo.

As programações de despesas da SNSA em 2012 serão apresentadas nos Quadros 27, 28 e 29.

4.2.2.1 Programação de Despesas Correntes

No Quadro 27 é apresentada a programação de despesas correntes da SNSA nos exercícios de 2011 e 2012, por grupos de despesa.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 27 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES

VALORES
EM R\$ 1,00

Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesas Correntes					
			1 – Pessoal e Encargos Sociais		2 – Juros e Encargos da Dívida		3- Outras Despesas Correntes	
			Exercícios		Exercícios		Exercícios	
			2012	2011	2012	2011	2012	2011
LOA	Dotação proposta pela UO						2.500.000,00	5.100.000,00
	PLOA						2.500.000,00	5.100.000,00
	LOA						2.500.000,00	5.400.000,00
CRÉDITOS	Suplementares							188.000,00
	Especiais	Abertos						
		Reabertos						
	Extraordinários	Abertos						
		Reabertos						
	Créditos Cancelados							300.000,00
Outras Operações								
Total							2.500.000,00	5.888.000,00

Fonte: Siafi Gerencial

4.2.2.2 Programação de Despesas de Capital

No Quadro 28, é apresentada a programação de despesas de capital da SNSA nos exercícios de 2011 e 2012, por grupos de despesa.

QUADRO 28 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL

VALORES
EM R\$
1,00

Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa de Capital					
			4 – Investimentos		5 – Inversões Financeiras		6- Amortização da Dívida	
			Exercícios		Exercícios		Exercícios	
			2012	2011	2012	2011	2012	2011
LOA	Dotação proposta pela UO		2.740.739.341,52	1.942.899.999,00				
	PLOA		2.740.739.341,52	1.942.899.999,00				
	LOA		3.060.881.417,00	1.752.159.103,00				
CRÉDITOS	Suplementares		835.889.518,00	562.074.589,00				
	Especiais	Abertos						



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

		Reabertos						
	Extraordinários	Abertos	1.168.359.034,00					
		Reabertos						
	Créditos Cancelados		(835.889.518,00)	562.762.589,00				
Outras Operações								
Total			4.229.240.451,00	2.876.996.281,00				

Fonte: Siafi Gerencial

4.2.2.3 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência

O Quadro 29 apresenta o resumo da programação de despesas da SNSA nos exercícios de 2011 e 2012.

QUADRO 29 – QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

VALORES
em R\$
1,00

Origem dos Créditos Orçamentários			Despesas Correntes		Despesas de Capital		9 – Reserva de Contingência	
			Exercícios		Exercícios		Exercícios	
			2012	2011	2012	2011	2012	2011
LOA	Dotação proposta pela UO		2.500.000,00	5.100.000,00	2.740.739.341,52	1.942.899.999,00		
	PLOA		2.500.000,00	5.100.000,00	2.740.739.341,52	1.942.899.999,00		
	LOA		2.500.000,00	5.400.000,00	3.060.881.417,00	1.752.159.103,00		
CRÉDITOS	Suplementares			188.000,00	835.889.518,00	562.074.589,00		
	Especiais	Abertos						
		Reabertos						
	Extraordinários	Abertos			1.168.359.034,00			
		Reabertos						
	Créditos Cancelados			300.000,00	(835.889.518,00)	562.762.589,00		
Outras Operações								
Total			2.500.000,00	5.888.000,00	4.229.240.451,00	2.876.996.281,00		

Fonte: Siafi Gerencial

Quanto à programação orçamentária para despesas correntes, os valores referentes à dotação inicial propostos pela Unidade Orçamentária foram mantidos na Lei Orçamentária Anual, no montante de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Em relação ao exercício de 2011, houve redução dos créditos programados como despesas correntes, que de R\$ 5.888.000,00



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

(cinco milhões e quinhentos mil reais) passaram a R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Um dos pontos que justificam a redução dos créditos programados para despesas correntes refere-se ao fato de que, em 2012, a Ação Gestão e Administração do Programa – GAP (2272), vinculada ao antigo Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto (0122) - existente em 2011 e incorporado, em 2012, ao Programa Saneamento Básico (2068) - foi extinta e as despesas correspondentes, que totalizaram, em 2011, R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) foram incorporadas à Ação Administração da Unidade (2000), sob a responsabilidade da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades.

Além disso, os valores previstos, em 2011, para execução do Projeto Externo Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS, no total de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) foram reduzidos em 2012 para o montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Essas alterações são os principais motivos da redução dos valores previstos inicialmente na LOA de 2011 em relação à LOA de 2012, no que se refere às despesas correntes.

No que se refere à programação de créditos para despesas de capital, os valores relativos à dotação inicial que constaram da Proposta de Lei Orçamentária Anual totalizaram R\$ 2.740.739.341,52 (dois bilhões, setecentos e quarenta milhões, setecentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Os valores aprovados pela Lei Orçamentária Anual foram superiores aos propostos, tendo totalizado o montante de R\$ 3.060.881.417,00 (três bilhões, sessenta milhões, oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais). A diferença verificada decorreu da aprovação de emendas propostas por parlamentares e que alteraram as dotações dos programas Saneamento Básico e Gestão de Riscos e Respostas a Desastres.

Comparando-se a dotação inicial constante da LOA de 2012 referente aos créditos para despesas de capital com os valores constantes da LOA de 2011, observa-se que houve acréscimo substancial dos recursos previstos, que passaram de R\$ 1.752.159.103,00 (um bilhão, setecentos e cinquenta e dois milhões, cento e cinquenta e nove mil e cento e três reais) para R\$ 3.060.881.417,00 (três bilhões, sessenta milhões, oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais).

Tal diferença decorreu, especialmente, dos avanços na execução dos recursos referentes à 2ª Etapa do Programa de Aceleração de Crescimento – PAC 2, que exigiram o acréscimo de previsão orçamentária de 2012 para investimentos.

Com efeito, em 2011, da dotação inicial para despesas de capital, de R\$ 1.752.159.103,00 (um bilhão, setecentos e cinquenta e dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e três reais), o montante de R\$ 1.656.613.299,00 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos e treze mil e duzentos e noventa e nove reais), que corresponde a 94 % do total, foi destinado a obras que integram o Programa de Aceleração de Crescimento – PAC, sendo que R\$ 463.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e três milhões de reais) referiam-se a obras incluídas no PAC 1 e, R\$ 1.479.899.999,00 (um bilhão, quatrocentos e setenta e nove milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), a obras do PAC 2.

Em 2012, do total aprovado na LOA, de R\$ 3.060.881.417,00 (três bilhões, sessenta milhões, oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais), o montante de R\$ 2.740.512.771,00 (dois bilhões, setecentos e quarenta milhões, quinhentos e doze mil, setecentos e setenta e um reais), que corresponde a 89% do total, foi destinado, na programação orçamentária, a



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

obras que integram o Programa de Aceleração de Crescimento – PAC. Destes, R\$ 507.888.154,23 (quinhentos e sete milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) referem-se a créditos programados relativos à execução de despesas com obras do PAC 1 e R\$ 2.232.624.616,28 (dois bilhões, duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro mil e seiscentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos) são relativos à programação de execução de obras do PAC 2.

Além disso, no final do exercício de 2012, houve abertura de créditos adicionais para as despesas atinentes à execução de obras do PAC no primeiro trimestre de 2013, tendo sido autorizados créditos extraordinários no valor de R\$ 806.325.310,00 (oitocentos e seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e dez reais), para o Programa Saneamento Básico (2068), e no valor de R\$ 362.033.724,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, trinta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais), para o Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres (2040), por meio da Medida Provisória nº 598, de 27/12/2012.

No exercício de 2012, a dotação aprovada pelo Congresso Nacional para as despesas da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, em particular as relacionadas à execução do PAC, foram compatíveis com a proposta formulada pela Unidade Orçamentária e que constou do Projeto de Lei Orçamentária - PLOA. De um modo geral, os limites orçamentários disponibilizados foram compatíveis com a programação orçamentária da Unidade.

Importante comentar que os efeitos do Decreto nº 7.680, de 17/02/2012, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2012 e dá outras providências, resumem-se às emendas parlamentares. Os programas sob gestão da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (Saneamento Básico e Gestão de Riscos e Resposta a Desastres) têm suas rubricas quase que totalmente vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e, portanto, não estão sujeitas aos efeitos dos limites de movimentação, empenho e pagamento do referido Decreto. No Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - a dotação orçamentária é disponibilizada pela Secretaria de Orçamento Federal – SOF, em sua totalidade, o que não se verifica nos recursos oriundos de emendas parlamentares, que estão submetidos ao contingenciamento orçamentário e financeiro.

4.2.3 Movimentação de Créditos Interna e Externa

O Quadro 30 apresenta o conjunto dos créditos orçamentários concedidos ou recebidos de UG não associada à UJ.

QUADRO 30 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

VALORES EM
R\$ 1,00

Natureza da Movimentação de Crédito		UG		Classificação da ação	Despesas Correntes		
		Concedente	Recebadora		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Movimentação Interna	Concedidos	560003		20NV			1.500.000,00
	Recebidos		560024	20NV			1.500.000,00
	Concedidos	560003		3955			457.888,64
	Recebidos		560006	3955			457.888,64



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Movimentação Externa	Concedidos	560003		20NW			500.000,00
	Recebidos		154019	20NW			500.000,00
Natureza da Movimentação de Crédito		UG		Classificação da ação	Despesas de Capital		
		Concedente	Recebedora		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Movimentação Interna	Concedidos	560003		10S5	2.551.490,97		
	Recebidos		560010	10S5	2.551.490,97		
	Concedidos	560003		10SC	4.153.446,77		
	Recebidos		560010	10SC	4.153.446,77		
	Concedidos	560003		10SG	7.403.752,69		
	Recebidos		560010	10SG	7.403.752,69		
	Concedidos	560003		116I	18.763,13		
	Recebidos		560010	116I	18.763,13		
	Concedidos	560003		1N08	5.556.447,87		
	Recebidos		560010	1N08	5.556.447,87		
	Concedidos	560003		1P95	861.407,74		
	Recebidos		560010	1P95	861.407,74		
	Concedidos	560003		8871	10,84		
	Recebidos		560010	8871	10,84		
Movimentação Externa	Concedidos	560003		10S5	403.439.778,03		
	Recebidos		175004	10S5	403.439.778,03		
	Concedidos	560003		10SC	514.389.134,58		
	Recebidos		175004	10SC	514.389.134,58		
	Concedidos	560003		10SG	1.062.163.916,31		
	Recebidos		175004	10SG	1.062.163.916,31		
	Concedidos	560003		116I	1.467.549,87		
	Recebidos		175004	116I	1.467.549,87		
	Concedidos	560003		1N08	549.739.012,60		
	Recebidos		175004	1N08	549.739.012,60		
	Concedidos	560003		1P95	94.104.057,81		
	Recebidos		175004	1P95	94.104.057,81		
	Concedidos	560003		8871	5.203,68		
	Recebidos		175004	8871	5.203,68		

Fonte: Siafi Gerencial

Legenda:

- UG Descrição
154019 Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico-CDT/UnB
560024 INTERÁGUAS - Tal 8074
560003 Secretaria Executiva – Ministério das Cidades



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

560006 Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – Ministério das Cidades
560010 Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – Ministério das Cidades
175004 Caixa Econômica Federal - Programas Sociais

Os valores relativos à movimentação da UG 560003 para a UG 560024 (INTERÁGUAS - Tal 8074) referem-se ao empenho de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) relativo ao Programa de Desenvolvimento do Setor Água - INTERÁGUAS.

Por sua vez, o destaque de R\$ 457.888,64 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) refere-se a valores que haviam sido descentralizados em favor da Universidade Federal de Minas Gerais, para execução do Termo de Cooperação referente ao ReCESA, programa que envolve ações de pesquisa e extensão para o setor de saneamento, visando capacitar profissionais para a operação, manutenção e gestão dos sistemas de saneamento. A descentralização ocorreu no final do exercício de 2012, sem que tenha havido tempo hábil para empenho, razão pela qual o crédito foi devolvido à UG 560006 (SNSA).

Quanto à movimentação orçamentária de créditos destinados às despesas correntes, cabe comentar a provisão de créditos pela UG 560003, pertencente à UJ da Secretaria Executiva, no total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em favor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – CDT/UnB (UG 154019), por meio de Termo de Cooperação, para execução de projeto de estruturação, o desenvolvimento e a implementação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA.

Quanto à movimentação orçamentária de créditos destinados a despesas de capital, as movimentações internas registradas para a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (560010) referem-se às taxas de remuneração da Caixa Econômica Federal, descontados dos valores de repasse aos proponentes beneficiários.

Por sua vez, as movimentações externas da Secretaria Executiva para a Caixa Econômica Federal, foram realizadas a fim de viabilizar a execução dos contratos abrangidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, executadas no âmbito dos Programas 2068 e 2040.

4.2.4 Execução Orçamentária da Despesa

Os Quadros 31 e 32 demonstram as Despesas por Modalidade de Contratação e por Grupo e Elemento da Despesa dos Créditos Originários da SNSA.

4.2.4.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ

4.2.4.1.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários

O Quadro 31 apresenta as despesas por modalidade de contratação dos créditos originários da SNSA, com informações sobre a Despesa Empenhada e a Despesa Liquidada, cada uma delas dividida entre os exercícios 2011 e 2012.

QUADRO 31 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS

Valores em
R\$ 1,00



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2012	2011	2012	2011
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)	-	25.581,71	-	25.581,71
a) Convite				
b) Tomada de Preços				
c) Concorrência				
d) Pregão		25.581,71		25.581,71
e) Concurso				
f) Consulta				
2. Contratações Diretas (g+h)		17.300.638,86	-	-
g) Dispensa				
h) Inexigibilidade		17.300.638,86		
3. Regime de Execução Especial	-	-	-	-
i) Suprimento de Fundos				
4. Pagamento de Pessoal (j+k)	-	-	-	-
j) Pagamento em Folha				
k) Diárias				
5. Outros	740.637.862,51	1.623.623.061,97	738.263.529,72	269.202.804,72
6. Total (1+2+3+4+5)	740.637.862,51	1.640.949.282,54	738.263.529,72	269.228.386,43

Fonte: Siafi

No exercício de 2012 não houve qualquer tipo de despesa para as modalidades de contratação listadas no Quadro acima. Os valores contidos no campo “Outros” referem-se à execução dos contratos abrangidos pelo PAC, executadas no âmbito dos Programas 2068 e 2040.

4.2.4.1.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários

No Quadro 32, são apresentadas as Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da SNSA, contemplando Despesa Empenhada, Despesa Liquidada, Restos a Pagar não processados e Valores Pagos, nos exercícios de 2011 e 2012. No mesmo Quadro, também são apresentadas as Despesas de Capital por Grupo e os Elementos de Despesa dos créditos originários da UJ.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 32 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS

VALORES EM
R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos	
1 – Despesas de Pessoal	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
2. Juros e Encargos da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
3. Outras Despesas Correntes								
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000,00	230.260,92	-	230.260,92	1.500.000,00	-	-	230.260,92
Auxílio Financeiro a Pesquisadores		843.700,00				843.700,00		-
Serviços de Terceiros – Pessoa Física		60.000,00				60.000,00		-



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Demais elementos do grupo		43.205,08		31.205,08		12.000,00		31.205,08
DESPESAS DE CAPITAL								
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos	
4. Investimentos	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Auxílios – Fundo a Fundo	2.604.291.653,05	1.613.518.608,83	740.637.862,51	268.966.920,43	1.863.653.790,54	1.344.551.688,40	738.263.529,72	268.966.920,43
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.545.320,01	17.300.638,86	-	-	20.545.320,01	17.300.638,86	-	-
Contribuições – Fundo a Fundo	11.083.277,70	8.952.868,85	-	-	11.083.277,70	8.952.868,85	-	-
Demais elementos do grupo								
5. Inversões Financeiras								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
6. Amortização da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

Fonte: SIAFI



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Em relação ao desempenho dos gastos correntes por elemento de despesa no exercício de 2012, os principais elementos de despesa foram os de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Auxílio Financeiro a Pesquisadores e Serviços de Terceiros – Pessoa Física. O elemento de despesa corrente no qual se verificou maior montante de despesa empenhada foi o Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, o que ocorreu em virtude do empenho para a execução do Projeto Externo INTERÁGUAS.

Quanto à execução orçamentária das despesas de capital, os principais elementos de despesa foram os Auxílios – Fundo a Fundo, Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e Contribuições – Fundo a Fundo. O elemento de despesa com maior empenho foi o Auxílios – Fundo a Fundo, em virtude do aumento dos valores disponibilizados para a execução do PAC.

Os elevados percentuais inscritos em Restos a Pagar, observados no Quadro em tela, decorrem do caráter plurianual dos empreendimentos que integram o Programa de Aceleração do Crescimento - Saneamento. De fato, grande parte das obras contratadas no âmbito do PAC-Saneamento sob a gestão da SNSA é executada com os recursos empenhados em exercícios anteriores, face ao longo período de maturação exigido para tais empreendimentos.

5 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores

O Quadro 33 apresenta a situação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados de exercícios anteriores.

QUADRO 33 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VALORES EM R\$ 1,00

Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Montante Inscrito	Cancelamentos Acumulados	Pagamentos Acumulados	Saldo a Pagar em 31/12/2012
2007	R\$ 3.322.514,43	R\$ 0,00	R\$ 1.863.672,48	R\$ 1.458.841,95
2008	R\$ 200.170,55	R\$ 0,00	R\$ 109.247,42	R\$ 90.923,13
2009	R\$ 1.075.652,01	R\$ 0,00	R\$ 852.702,96	R\$ 222.949,05
2010				
2011				
...				
Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Montante Inscrito	Cancelamentos Acumulados	Pagamentos Acumulados	Saldo a Pagar em 31/12/2012
2007	R\$ 73.049.910,50	(R\$ 15.001.275,87)	R\$ 24.240.622,33	R\$ 33.808.012,30
2008	R\$ 314.234.616,81	(R\$ 71.485.456,35)	R\$ 60.293.429,52	R\$ 182.455.730,94
2009	R\$ 861.587.261,59	(R\$ 84.069.045,64)	R\$ 209.116.861,79	R\$ 568.401.354,16
2010	R\$ 837.586.738,13	(R\$ 68.258.252,44)	R\$ 249.435.124,60	R\$ 519.893.361,09
2011	R\$ 1.370.805.196,11	(R\$ 37.831.176,58)	R\$ 268.698.507,22	R\$ 1.064.275.512,31
...				

Fonte: Siafi Gerencial



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Registre-se que a permanência de valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados em exercícios anteriores foi autorizada por força do Decreto nº 7.654, de 23 de dezembro de 2011, que confirmou a validade dos restos a pagar não processados que se refiram às despesas com execução iniciada e também as referentes às despesas com o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

Em análise ao Quadro 33, observa-se que houve crescimento do montante de despesas inscritas em Restos a Pagar não Processados, no exercício de 2011. Os valores elevados inscritos em Restos a Pagar decorrem do caráter plurianual dos empreendimentos, cuja execução das obras demanda mais de um exercício para sua conclusão.

5.2 Transferências de Recursos

Nesta seção do Relatório de Gestão, apresentam-se informações acerca das transferências vigentes no exercício de 2012, no âmbito da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA, Unidade Gestora 560006, bem como das Unidades Gestoras 56009 (PASS-BID) e 560014 (PMSS):

- No subitem 5.2.1, são elencadas as modalidades de transferências realizadas com as caracterizações pertinentes no exercício de 2012;
- No subitem 5.2.2 é apresentado o quantitativo de instrumentos por modalidade de transferência com os respectivos valores repassados nos exercícios de 2010, 2011 e 2012;
- No subitem 5.2.3 é apresentado um levantamento dos instrumentos que permanecerão vigentes em 2013 e exercícios seguintes, como também os valores repassados até 2012 e os previstos para 2013;
- O subitem 5.3.4 traz um resumo das prestações de contas relativas a convênios, termos de cooperação e contratos de repasse;
- O subitem 5.3.5 se refere à análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse.

As informações relativas aos termos de compromisso/contratos de repasse firmados entre a SNSA, os proponentes e a Caixa Econômica Federal (UG 175004), vigentes no exercício de 2012, constam do Anexo VII.

5.2.1 *Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício*

Neste item são apresentadas informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências vigentes no exercício de 2012, dentro de cada UG. Os quadros relativos a esse item são apresentados no Anexo VI.

- **UG 560006**

O Quadro 55 (Anexo VI) contempla as transferências vigentes no exercício de referência do relatório de gestão da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, vinculadas à Unidade Gestora 560006 (SNSA).



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Grande parte dessas transferências se refere a convênios e contratos de repasse cuja gestão foi repassada da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA/SE para esta SNSA, a partir do mês de setembro de 2009.

Destacam-se os convênios/contratos de repasses antigos, com vigência expirada, remanescentes do Programa de Ação Social em Saneamento – PROSEGE. O referido programa foi um investimento do Governo Federal, financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, que teve por objetivo a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida de populações de baixa renda, por meio da realização de obras de esgotamento sanitário em áreas urbanas. Tal programa foi instituído antes da criação do Ministério das Cidades, ainda sob a gestão da Secretaria de Política Urbana do Ministério de Planejamento e Orçamento - SEPURB. Segundo as diretrizes contratuais do PROSEGE, os Agentes Promotores deveriam apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, um Relatório de Operação e Manutenção durante os 10 (dez) primeiros anos seguintes à conclusão do projeto, juntamente com o relatório pormenorizado sobre a gestão do ano anterior. Ao longo dos anos seguintes à conclusão do projeto, a Secretaria tem solicitado aos conveniados do Programa que apresentem os Planos de Operação e Manutenção e Relatório de Gestão dos sistemas. Em razão do descumprimento de obrigações pactuadas, houve a inscrição, no SIAFI, na situação de inadimplência dos convênios do PROSEGE, abaixo relacionados:

- **Convênio nº 75188 - Prefeitura Municipal de Macaparana/PE:** Inscrito na situação “inadimplente” no SIAFI, por meio da Nota de Sistema 2011NS000096, de 10/02/2011, após encaminhamento do Ofício nº 001031/PROSEGE/DAGES/SNSA/MCidades, de 04/02/2011, em razão de não ter havido apresentação do Relatório Técnico de Operação e Manutenção. No ano de 2012, como não houve apresentação do referido relatório, permanece a inscrição na situação de inadimplência no SIAFI.
- **Convênio nº 291199 – Prefeitura Municipal de Mesquita/MG:** O referido convênio encontra-se inadimplente no SIAFI pela ausência de comprovação da devolução do saldo da aplicação financeira dos recursos do convênio. A SNSA informou à Prefeitura Municipal os valores atualizados do débito municipal, referentes à atualização monetária e juros respectivos, por meio do Ofício nº 011876/SNSA/MCidades, de 13/10/2008, e o reiterou pelo Ofício nº 08989/2010/PROSEGE/DAGES/SNSA/MCidades, de 19/11/2010. A inadimplência foi registrada no SIAFI por meio da Nota de Sistema 2011NS000051, em 03/02/2011.
- **Convênio 519977 – Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais e Urbanos Rurais e Urbanos:** Refere-se ao Convênio 08/2004, cujo objeto é a capacitação, profissionalização e formação de catadores da região do município de Julio de Castilhos/RS. Houve várias tentativas no sentido de orientar a conveniente quanto aos documentos a serem apresentados com o fim de possibilitar a aprovação da prestação de contas. A área técnica concluiu pela aprovação da execução física, uma vez que a meta alcançada foi considerada condizente com a aplicação de 50% dos recursos repassados. No entanto, em função das impropriedades no que se refere à execução financeira do referido convênio, a Coordenação de Orçamento e Finanças - COF desta SNSA posicionou-se pela instauração da Tomada de Contas Especial, resultando na abertura do processo TCE nº 80000.034261/2011-23.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

- **Convênio nº 94936 e Contrato de repasse 290142 – Prefeitura Municipal de Nova Serrana/MG:** Situação de inadimplência suspensa no SIAFI. Processo encontrava-se na Presidência da República - PR desde 12/06/2001. Em 2011, obteve-se informação que por meio do Ofício Ciset-PR nº 316, de 03/07/2001, o processo foi encaminhado à SECEX –MG. Desde então, a SNSA não recebeu informações sobre a conclusão do processo.
- **Convênio nº 112511 e Contrato de Repasse 290225 – Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes/PE:** Processo em Tomada de Conta Especial. Sistema de Esgotamento Sanitário inconcluso e deteriorado. Foi inscrito na situação de “inadimplência suspensa”, pela Coordenação Geral de Recursos Logísticos – CGRL, Ofício nº 6676, em 17/08/2009, 2009NS001695. Em ação judicial contra ex-gestores, demandou-se da Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes a comprovação da ação adotada para recuperação do sistema do esgotamento sanitário, sob pena de retorno à situação de inadimplência. Em 2011, foi proferido o Acórdão nº 2960/2011-Primeira Câmara, em que se decidiu pela condenação de apenas um ex-prefeito, pelas irregularidades verificadas no convênio e solicitada sua inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, excluindo do rol de responsabilidade os demais ex-prefeitos. A notificação do interessado acerca dos fatos foi feita por meio do Ofício nº 051/2012/SNSA/MCidades, de 25/01/2012, tendo sido oportunizado ao interessado que comprovasse a quitação do débito junto à União. Não tendo havido resposta, em 31/01/2012, a SNSA efetuou a inscrição no CADIN e, em 15/03/2012 encaminhou à SECEX-PE, o Ofício nº 0345/2012/GAB/SNSA/MCidades, informando sobre as providências adotadas.
- **Contrato de Repasse nº 290117 - Prefeitura Municipal de Sousa/PB:** Encontra-se na situação de “inadimplência suspensa”, 2010NS000239, de 18/05/2010, em decorrência do disposto no Ofício AGU/PB nº 48, de 22/01/2010, encaminha cópia da decisão que concede a Antecipação de Tutela ao Município de Souza e solicita imediata baixa da inadimplência no SIAFI. O município foi comunicado em 07/04/2011, por meio do Ofício nº 2757/PROSEGE/DAGES/SNSA/MCidades, solicitando o envio do relatório de operação e manutenção do sistema instalado, porém sem reposta. Em última comunicação, por meio do Ofício nº 0326/PROSEGE/DAGES/SNSA/MCidades, de 12/03/2012, a SNSA informa à municipalidade o envio do processo à CONJUR do MCidades, para que esta informe à Procuradoria da República no Município de Sousa que não houve manifestação sobre o assunto por parte da Prefeitura, para que o mesmo tome providências quanto ao andamento do Procedimento Administrativo nº 1.24.002.000020/2010-60 sobre as irregularidades na execução do Convênio 212/SS/94 e Contrato de Repasse 290117.
- **Contrato de Repasse nº 290227 – Prefeitura Municipal de Cáceres/MT:** Foi inserido no Sistema SIAFI como inadimplente em 29/09/06, 2006NS003847 por não ter apresentado Planos de Operação e Manutenção. A Nota Técnica PROSEGE nº 005/07, de 17/01/2007, solicita a suspensão de inadimplência pelo seguinte motivo: Ação Cautelar e Ação Civil Pública de defesa ambiental impedem a operação do sistema devido à obrigatoriedade de implantar inteiramente um sistema de tratamento para evitar o lançamento de esgoto “in natura” no Rio Paraguai. Logo, a suspensão da inadimplência permitiria ao Município que se habilitasse em algum programa de saneamento para a contratação e construção da devida estação de



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

tratamento de esgoto. A Nota Técnica nº 009/SCONV/CGRL/SPOA, de 15/06/07, acata a decisão do PROSEGE e retira da inadimplência, sob a nota de sistema 2007NS001695. O Ofício nº 7068/CGRL/SPOA/SE/MCidades, de 04/07/08 solicita ao Município de Cáceres informações sobre o cumprimento do ajustado, com o devido detalhamento do escopo do projeto e prazo final para entrega das obras. A CGRL encaminhou e-mail em 21/10/08 reiterando a solicitação. O Município, com a finalidade de cumprir o acordado, captou junto ao Ministério das Cidades, recursos para executar projeto de infraestrutura de saneamento abrangendo a cobertura total da cidade de Cáceres. Entende-se que, após a elaboração do projeto, virá a segunda fase que compreenderá a implantação da estação de tratamento de esgoto. Dessa forma, em 07/11/2012, foi homologado pela SNSA o projeto do contrato de repasse nº 351.204-76/CEF, para a elaboração de estudos de concepções, projetos básicos e projetos executivos de saneamento integrado no Município de Cáceres. O repasse da União, através de recursos do OGU, é de R\$ 1.896.650,00 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, e seiscentos e cinquenta reais), e atualmente o contrato está com 34,73% de execução física, com previsão de término até dezembro de 2014.

Também em 2012, houve a inscrição, no SIAFI, na situação de inadimplência, do seguinte convênio:

- **Convênio nº 521676 - Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM:** Refere-se ao Convênio 07/2004, cujo objeto é a capacitação técnica dos prestadores de serviço de saneamento, no âmbito do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água – PNCDa, no município do Rio de Janeiro. Encontra-se na situação de “inadimplência efetiva”, 2013NS000001 e 2013NS000002, de 07/01/2013, em decorrência da não aprovação da prestação de contas final, na parte financeira, conforme disposto no ofício nº 000189/2013/SNSA/MCidades, de 22/02/13.

- **UG 560009**

O Programa PASS/BID, sob Unidade Gestora 560009, foi concebido pelo Governo Federal na década de 1990 e co-financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por força do Contrato de Empréstimo nº 1356/OC-BR, celebrado em 08/09/04. Teve como objetivo a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas áreas urbanas de maior concentração de pobreza em municípios de pequeno e médio porte, visando à melhoria do quadro de saúde das populações e as condições ambientais nas localidades beneficiadas.

No exercício de 2008, deveria ocorrer a revisão intermediária elaborada pela UCP e pelo BID, a qual foi encaminhada à Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEAIN/MPOG em setembro de 2007. Após sucessivas reuniões foi constatado o desinteresse na aprovação da Revisão Intermediária proposta pelo MCidades, sobretudo levando-se em conta o longo prazo em que a proposta permaneceu sem a atenção devida (15 meses). A não aprovação da extensão do Contrato de Empréstimo provocou o encerramento prematuro do Programa em 08/03/2009, com uma obra em plena execução (Limoeiro do Norte – CE), duas obras licitadas e prontas para serem iniciadas (Quixeramobim – CE e Assu – RN), e as três últimas (Ipojuca, Surubim e Santa Cruz do Capibaribe – PE) em fase final de preparação de edital para licitação. Para que não houvesse prejuízo por parte dos municípios, acordou-se em transferir as ações que demandariam a execução de obras para o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

O Quadro 56 (Anexo VI) apresenta informações dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência do Relatório de Gestão, relativas à UG 560009. Observa-se que não houve repasse de recursos no exercício de 2012.

- **UG 560014**

A Unidade Gestora 560014 foi utilizada para repassar recursos ao Convênio firmado entre o Ministério das Cidades e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD por meio do Documento de Projeto – PRODOC nº. BRA/99/030, para execução do Programa de Modernização do Setor Saneamento – PMSS.

O PMSS é resultado do Acordo de Empréstimo nº. 4292/BR, celebrado entre o Governo brasileiro e o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD, no ano de 1999, com vigência até 31/10/2008, cujo período de graça se estendeu até 28/02/2009.

Nesse sentido, conforme consta do Quadro 57 (Anexo VI), foram repassados R\$ 66.454.170,47 (sessenta e seis milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e setenta reais e quarenta e sete centavos) até o exercício de 20082, para operacionalização das ações do Programa. Ressalta-se que não houve repasse de recursos ao PNUD nos exercícios posteriores, visto que o Projeto BRA/99/030, firmado com o PNUD, encerrou a sua vigência em 28/02/2010.

- **UG 170054**

Com relação aos termos de compromisso/contratos de repasse firmados entre a SNSA, os proponentes e a CEF, as informações foram apresentadas no Quadro 58 (Anexo VI), com base nas informações apresentadas pela CEF.

5.2.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios

- **UG 560006**

O Quadro 34 contempla a quantidade de instrumentos celebrados nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, por modalidade de transferência, bem como os valores repassados nos mesmos exercícios, referentes a UG 560006 (SNSA).

QUADRO 34 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental					
CNPJ:	05.465.986/0010-80					
UG/GESTÃO:	560006/00001					
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Convênio	0	2	1		214.205,00	80.000,00



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Contrato de Repasse	0	0	0			
Termo de Cooperação	1	1	0	1.400.000,00	-	-
Termo de Compromisso	0	0	0	1.383.210,92	6.018.413,00	6.283.145,00
Totais	2	2	1	2.783.210,92	6.232.618,00	6.363.145,00

Fonte: SIAFI

No exercício de 2010 (em 26/11/2010), foi celebrado o convênio nº 750566 - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, cujo objeto foi a concessão de apoio financeiro da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA à Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, visando à realização do XIV Seminário de Benchmark e da XIV Cerimônia de Premiação do “Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento – PNQS”. Foram repassados recursos de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

No exercício de 2011 foram celebrados os convênios 755457/2011 e 756404/2011:

- **Convênio nº 755457/2011:** Convênio celebrado em 20/05/2011, com sua vigência expirada em 18/06/2011, tendo por objeto a concessão de apoio financeiro por parte da SNSA à Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE visando à realização da 41ª Assembléia Nacional da ASSEMAE. O valor total pactuado foi de R\$ 93.925,00 (noventa e três mil, novecentos e vinte e cinco reais), sendo R\$ 89.205,00 (oitenta e nove mil, duzentos e cinco reais) relativos a recursos do Ministério das Cidades e R\$ 4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais) referentes à contrapartida. Foi emitida uma única ordem bancária nº 2011OB800131, no valor de R\$ 89.205,00. A vigência do referido convênio foi de curto prazo, com toda a execução e prestação de contas registradas no Portal de Convênios do Governo Federal, conforme determina a Portaria nº 127/de 29 de maio de 2008; e
- **Convênio nº 756404/2011:** Convênio celebrado entre o Ministério das Cidades, por meio da SNSA, e a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, visando contribuir para os avanços da engenharia sanitária e ambiental, em âmbito nacional e internacional, tendo como foco os seus reflexos sociais. Foi emitida uma única ordem bancária nº 2011OB800294, no valor de R\$ 125.000,00. A vigência do referido convênio venceu em 24/10/2011.

No exercício de 2012 (em 20/11/2012), foi celebrado o Termo de Cooperação Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab - 3ª Etapa, cujo objeto é o apoio à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA no acompanhamento da consulta pública Plansab, especialmente na análise das contribuições recebidas, na recomendação dos encaminhamentos decorrentes e consolidação da versão final do Plano a partir de contribuições dos Conselhos Nacionais.

Também foi firmado o Termo de Cooperação Técnica com o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT/UnB no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) cujo objetivo é a execução da “segunda fase do projeto de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para aprimoramento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS”, visando manter e ampliar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico para melhoria do Sistema, realizando as atualizações e inovações necessárias. O referido termo de cooperação tem vigência de 24 meses, a contar da data da assinatura, ocorrida em 15/12/11. Cabe esclarecer que no Relatório de Gestão do exercício de 2011, houve um equívoco em não apresentar a celebração desse instrumento.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

A ocorrência de repasses no ano de 2012 para convênios e termos de compromissos, realizou-se da seguinte forma:

- **Termo de Compromisso nº 653569**, celebrado com o Município de Limoeiro do Norte, referente à obra migrada do Programa PASS BID para o PAC, conforme estabelecido no Decreto nº 6.958, de 14 de setembro de 2009. Esse Termo de Compromisso foi encerrado em 28/10/2012 devido à impossibilidade jurídica de prorrogação da referida operação. No entanto, até março de 2012, foram emitidas ordens bancárias totalizando o valor de R\$ 1.383.210,92. O Ministério das Cidades solicitou o envio da prestação de contas final no prazo de 30 dias, contado a partir de 09/11/2012, prazo este que não foi cumprido pelo tomador de recursos. Em reunião realizada na data de 06/02/2013 entre o Ministério das Cidades e o Superintendente do SAAE de Limoeiro do Norte ficou acordado que o SAAE apresentaria o levantamento dos serviços necessários à conclusão das obras (em torno de 3% do valor de investimento) e enviaria relatório ao Ministério das Cidades com a finalidade de estudar a possibilidade de aporte adicional de recursos federais.
- **Termo de Cooperação CDT/UnB**. No ano de 2012, foram emitidas ordens bancárias totalizando o valor de R\$ 1.400.000,00.

Importante ressaltar que a UG 560006 realizou alguns destaques no exercício de 2012, conforme abaixo discriminado:

- a) Destaque para a UG/Gestão Executora 153280/15229 – Escola de Engenharia/UFGM, no valor de R\$ 344.369,00, na Ação 8785 - Gestão e Administração do Programa, referente ao Plano Nacional de Saneamento Básico - Plansab;
- b) Destaque para a UG/Gestão Executora 153280/15229 – Escola de Engenharia/UFGM, no valor de R\$ 457.888,64, na Ação 3955 – Desenvolvimento de Atividades de Capacitação, Assistência Técnica e Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
- c) Destaque para a UG/Gestão Executora 154019/15257 – CDT, no valor de R\$ 500.000,00, na Ação 20NW – Apoiar a Estruturação e Implementação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA.

Nos exercícios de 2010, 2011 e 2012, não houve instrumentos celebrados, nem liberação de recursos dos instrumentos sob a gestão da Unidade Gestora 560009 - PASS/BID.

Com relação à Unidade Gestora 560014 (PMSS), também não houve celebração de instrumentos nem liberação de recursos nos exercícios 2010, 2011 e 2012.

5.2.3 Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que permanecerão vigentes no Exercício de 2013 e seguintes

- **UG 560006**

O Quadro 35 contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de transferência e os valores já repassados e a serem transferidos pela UG 560006 (SNSA), relativos aos instrumentos que permanecerão vigentes no exercício de 2013 e seguintes.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 35 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2013 E EXERCÍCIOS SEGUINTE

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental					
CNPJ: 05.465.986/0010-80			UG/GESTÃO: 560006/00001		
Modalidade	Qtd. de Instrumentos com Vigência em 2013 e Seguintes	Valores (R\$ 1,00)			% do Valor Global Repassado até o Final do Exercício de 2012
		Contratados	Repassados até 2012	Previstos para 2013	
Convênio	-	-	-	-	-
Contrato de Repasse	3	3.306.338	3.306.337,70	-	100,00%
Termo de Cooperação	2	1.844.369	1.400.000,00	1.444.369,00	75,91%
Termo de Compromisso	-	-	-	-	-
Totais	5	5.150.707	4.706.337,70	1.444.369,00	91,37%

Fonte: SIAFI

Com base no Quadro 35, constam 3 (três) Contratos de Repasses e 2 (dois) Termos de Cooperação com vigência em 2013 e exercícios seguintes. Até o final do exercício de 2012, considerando o tipo de modalidade de contratação, foram repassados 100% dos recursos para a execução dos contratos de repasse e 75,91% para os Termos de Cooperação. Para o exercício de 2013 prevê-se o repasse no total de R\$ 1.444.369,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais), sendo R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil) para a execução do Termo de Cooperação celebrado com o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – CDT/UnB e R\$ 344.369,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais) para o Termo de Cooperação 673973, referente ao Plansab. O fluxo financeiro encontra-se normal, sendo desembolsado de maneira equilibrada.

Com relação ao Termo de Compromisso nº 653569 – Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte-CE, uma vez que o mesmo foi encerrado no exercício de 2012, não foi considerado nesse Quadro, que contempla os instrumentos de transferência que vigerão em 2013 e exercícios seguintes.

No que se refere às Unidades Gestoras 560009 – PASS/BID e 560014 – PMSS, não houve liberação de recursos nos exercícios 2010, 2011 e 2012.

5.2.4 Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.

O Quadro 36 apresenta o resumo da prestação de contas relativas às transferências concedidas pela SNSA (UG 560006), na modalidade de convênio e de contratos de repasse.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 36 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE.

Unidade Concedente					
Nome: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental					
CNPJ: 05.465.986/0010-80		UG/GESTÃO: 560006/00001			
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montante Repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse
2012	Contas Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
2011	Contas Prestadas	Quantidade	2		
		Montante Repassado	169.205,00		
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	1		
		Montante Repassado	125.000,00		
2010	Contas Prestadas	Quantidade	1		5
		Montante Repassado	180.888,78		3.401.615,90
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
Anteriores a 2010	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	3		1
		Montante Repassado	894.847,82		506.719,83
Fonte: SIAFI					

Com relação à Unidade Gestora 560009 (PASS/BID), não houve prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ.

5.2.5 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse.

Os Quadros referentes aos itens 5.2.4 e 5.2.5 contemplam as informações sobre as análises das prestações de contas a cargo da concedente e do contratante, para a UG 560006.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 37 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE
CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE

VALORES EM R\$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental					
CNPJ: 05.465.986/0010-80			UG/GESTÃO: 560006/00001		
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montantes Repassados			Instrumentos	
				Convênios	Contratos de Repasse
2012	Quantidade de Contas Prestadas				
	Com Prazo de Análise ainda não Vencido	Quantidade	Contas Analisadas		
			Contas Não Analisadas		
		Montante Repassado (R\$)			
	Com Prazo de Análise Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	1	
			Quantidade Reprovada	1	
			Quantidade de TCE		
		Contas NÃO Analisadas	Quantidade		
Montante Repassado (R\$)					
2011	Quantidade de contas prestadas			3	
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		2	
		Quantidade Reprovada			
		Quantidade de TCE		1	
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade			
		Montante repassado (R\$)			
2010	Quantidade de Contas Prestadas				
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada		1	
		Quantidade Reprovada		1	
		Quantidade de TCE			
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
Exercícios Anteriores a 2010	Contas NÃO Analisadas	Quantidade		1	1
		Montante Repassado		271.861,82	506.719,83
Fonte: SIAFI					

No subitem 5.2.4, faz-se referência às análises das prestações de contas de convênios e contratos de repasse. Dentre as prestações de contas apresentadas, no que se refere aos convênios e termos de compromissos celebrados com a UG 560006, informe-se que:

- **Convênio nº. 755457:** O referido convênio foi celebrado em 20/05/2011, com sua vigência expirada em 18/06/2011. O valor total pactuado foi de R\$ 93.925,00, sendo R\$ 89.205,00 parte do Ministério das Cidades e R\$ 4.720,00 a título de



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

contrapartida. O objeto foi a concessão de apoio financeiro por parte da SNSA a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE visando à realização da 41ª Assembléia Nacional da ASSEMAE. A prestação de contas foi apresentada em conformidade e dentro do prazo estabelecido, no exercício de 2011.

- **Convênio nº 750566:** O referido convênio foi celebrado em 26/11/2010, com sua vigência expirada em 10/12/2010. O valor total pactuado foi de R\$ 86.982,50, sendo R\$ 80.000,00 parte do Ministério das Cidades e R\$ 6.982,50 a título de contrapartida. O objeto foi a concessão de apoio financeiro por parte da SNSA a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES visando a realização do XIV Seminário de Benchmark e XIV Cerimônia de Premiação do Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento – PNQS. A conveniente apresentou a prestação de contas em conformidade e dentro do prazo estabelecido, no exercício de 2011.
- **Convênio 756404:** Convênio celebrado entre o Ministério das Cidades, por meio da SNSA, com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, visando contribuir para os avanços da engenharia sanitária e ambiental, em âmbito nacional e internacional, tendo como foco os seus reflexos sociais. A vigência do referido convênio venceu em 24/10/2011. Entretanto, a prestação de contas só foi apresentada em 2012, tendo sido aprovada no SICONV com ressalva.
- **Convênio 519977:** Convênio celebrado entre o Ministério das Cidades e a Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores Rurais e Urbanos/RS teve suas contas prestadas com irregularidade, motivo pelo qual ocasionou sua inscrição na situação de inadimplente no SIAFI. Em 9 de maio de 2011 a Coordenação de Orçamento e Finanças - COF solicitou a instauração da Tomada de Contas Especial – TCE, a qual foi aberta por meio do processo nº 80000.034261/2011-23. No momento, aguarda posicionamento da Controladoria Geral da União – CGU a respeito.
- **Convênio 074226:** Refere-se ao convênio nº 1081/SS/92 pertencente ao Programa de Ação Social em Saneamento – PROSEGE, firmado com o Município de Ji-Paraná/RO. Conforme diretrizes do referido programa, nos anos seguintes após a conclusão do projeto, os Agentes Promotores devem apresentar um Relatório de Operação e Manutenção. A conveniente apresentou os relatórios das atividades realizadas no ano de 2008 e 2009, os quais não foram suficientes para o cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos. Em 13 de dezembro de 2010 foi assinado entre o Ministério Público do Estado de Rondônia e o Município de Ji-Paraná, o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, no qual ficou pactuado a recuperação da rede de esgoto, a construção de 08 estações de tratamento de esgoto, tipo fossa filtro e, após licenciamento ambiental do órgão responsável, prestar atendimento às necessidades da rede de esgoto comunitária nos bairros de Casa Preta e Dom Bosco. No referido termo, também ficou acordado que após a construção das estações de tratamento de esgoto, o compromissário se obrigará a apresentar um plano de manutenção e monitoramento, a fim de evitar possíveis danos ambientais, como também, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.445/2007 – Lei de Saneamento Básico, o contratante deverá apresentar no prazo de dois anos a contar da assinatura do termo, um Plano de Saneamento Básico para a área urbana do município de Ji-Paraná. Contudo, no ano de 2011, a prefeitura não logrou apresentar nenhum relatório sobre o andamento das ações acordadas no TAC.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Devido ao não recebimento de informações quanto ao cumprimento do TAC, esta SNSA, por meio do Ofício nº 0323/DAGES/SNSA/MCidades, de 09/03/2012, solicitou à Promotoria de Justiça no Município de Ji-Paraná/RO, cópia dos relatórios porventura encaminhados àquela Promotoria. Em 24/04/2012, a Promotoria encaminhou o Ofício nº 510/12-PJJP, contendo as providências adotadas pela Prefeitura até aquele momento, dentre as quais se destacam a publicação da Lei Municipal de Saneamento Básico, nº 2270 de 07/03/2012 e da Lei de criação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município, nº 2271 de 07/03/2012. Portanto, aguarda-se o cumprimento das obrigações assumidas no TAC para finalizar a prestação de contas do convênio nº 074226 no que se refere à parte física, uma vez que a parte financeira já obteve aprovação.

- **Contrato de Repasse nº 290289 - Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon:** Refere-se ao Contrato de Repasse nº 290289, pertencente ao Programa de Ação Social em Saneamento – PROSEGE. Conforme diretrizes do referido programa, nos anos seguintes após a conclusão do projeto, os Agentes Promotores devem apresentar um Relatório de Operação e Manutenção. Em relação ao andamento do referido contrato, observou-se que o escopo do contrato original não incluía a execução do sistema de tratamento de esgoto. A obrigação de construí-lo deveu-se à classificação ambiental do projeto, obrigação esta assumida pela Prefeitura. O Município assumiu o compromisso junto ao Ministério em executar com recursos próprios o sistema de tratamento composto por Interceptor, Emissário Bruto e Tratado além das Lagoas de Tratamento. Periodicamente, apresenta relatórios de evolução das obras e serviços, tendo último sido apresentado em setembro de 2012. Diante do exposto, aguarda-se o término da obra para então finalizar a prestação de contas do contrato de repasse nº 290289 no que se refere à parte física, uma vez que a parte financeira já foi aprovada.
- **Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM:** Trata-se do Convênio nº 07/2004, celebrado entre o Ministério das Cidades, por meio da SNSA, e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAM, objetivando realizar ações de capacitação técnica dos prestadores de serviço de saneamento, no âmbito do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água – PNCD. Somente no ano de 2011 a Coordenação de Orçamento e Finanças – COF da SNSA recebeu os autos do processo. Em 28/06/2011, foi solicitado à conveniente a apresentação de nova documentação para fins de prestação de contas, por meio do Ofício nº 4886/2011/SNSA/MCidades. Encontra-se na situação de “inadimplência efetiva”, 2013NS000001 e 2013NS000002, de 07/01/2013, em decorrência da não aprovação da prestação de contas final, na parte financeira, conforme disposto no ofício nº 000189/2013/SNSA/MCidades, de 22/02/13.

No âmbito do PASS/BID (UG 560009), não houve prestações de contas aprovadas em 2012.

A prestação de contas do PMSS (UG 560014) referente ao Acordo de Empréstimo AE 4292, foi apresentada no final do exercício de 2012 ao Tesouro Nacional, após a realização da reunião tripartite (Cidades, PNUD e ABC/MRE) e devolução dos recursos remanescentes pelo PNUD. Entretanto, após as avaliações e baixas feitas pela STN, será necessário realizar alguns procedimentos internos para baixa junto ao Ministério, o que deverá ocorrer nos próximos meses.

Quanto aos instrumentos de transferências firmados pela SNSA, proponentes e Caixa Econômica Federal (UG 175004), cabe destacar que compete à CEF receber e analisar as prestações



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

de contas apresentadas pelos contratantes e instaurar os processos de Tomada de Contas Especial - TCE, em se verificando impropriedades na execução dos instrumentos firmados ou omissão no dever de prestar contas. Concomitantemente, compete, também, à CEF, proceder aos registros no SIAFI, referentes à comprovação, aprovação ou eventual inadimplência dos processos de prestação de contas, em relação aos contratos de repasse executados com sua participação.

No exercício de 2012, diante de recomendações da Controladoria-Geral da União, feitas no curso do processo da Auditoria de Contas, no sentido de que seria necessário aprimorar os mecanismos voltados à regularidade do recebimento e da análise das prestações de contas e da instauração das Tomadas de Contas Especiais, quando necessária, a SNSA apresentou à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, por meio do Memorando nº 973/2012/GAB/SNSA/MCidades, de 10 de dezembro de 2012, proposta de encaminhamento da questão, solicitando que a matéria fosse objeto de reuniões e tratativas no âmbito da Unidade, com o envolvimento das demais Secretarias Nacionais do Ministério, no que couber, assim como da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração.

6 INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

As atividades de gestão de recursos humanos não são realizadas pela SNSA, e sim, pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos do MCidades. Sendo assim, os dados apresentados nos Quadros 38 a 46, referentes à composição e custos de recursos humanos nos exercícios de 2012, foram fornecidos por aquela Coordenação-Geral.

As informações referentes aos contratos de terceirizados serão apresentadas pela Secretaria-Executiva, em seu Relatório de Gestão, a partir de dados fornecidos pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRL. Por outro lado, as informações gerenciais sobre os recursos humanos, serão prestadas pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos e constarão, também, do Relatório da Secretaria-Executiva.

De acordo com o Quadro 38, a SNSA contava, em dezembro de 2012, com uma força de trabalho real de 104 servidores, entre efetivos, temporários e servidores sem vínculo. Além disso, contava com outros 8 servidores na situação de cedidos, conforme apresentado no Quadro 38.

A Secretaria recebeu reforços em seu quadro de pessoal, em decorrência da convocação de técnicos da carreira de Analista e Especialista em Infraestrutura, aprovados em concursos públicos realizados em 2008, 2010 e 2012. No exercício de 2012, em particular, houve pequeno ingresso de servidores, acompanhado, por outro lado, de considerável número de desligamentos e requisições. De fato, conforme se observa do Quadro 38, 15 servidores ingressaram no quadro de pessoal da SNSA no exercício de 2012, dos quais 10 correspondem a novos concursados, enquanto 26 egressaram nesse período, inclusive um do novo concurso. A tendência de evasão dos servidores dessas carreiras é grande, em especial com a abertura de novos concursos em outros Órgãos Públicos, como agências de regulação e órgãos de controle, para cujas carreiras existe significativo desnível salarial.

Ressalte-se que a equipe técnica da SNSA é composta, em sua maioria, por Analistas e Especialistas de Infraestrutura, carreiras que não tem por atribuição o exercício de atividades tipicamente administrativas. Assim, a Secretaria carece de servidores que atuem no apoio técnico e administrativo de suas gerências, o qual é feito pelas Carreiras de PGPE e pelos servidores contratados por tempo determinado. No entanto, o último concurso para as Carreiras de PGPE foi realizado em 2005 e, para os servidores em contrato temporário, em 2008.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

No tocante aos servidores PGPE, é alta a rotatividade, ocasionada principalmente pelos baixos salários oferecidos e pela insuficiência de funções gratificadas, o que gera insatisfação e desmotivação em permanecer na carreira. Além disso, com a transferência das responsabilidades pelo acompanhamento de convênios e/ou contratos de repasse, bem como pela emissão de empenho, pela aprovação das prestações de contas e pelas iniciativas de instauração de Tomada de Contas às Secretarias Nacionais deste Ministério, os servidores do quadro próprio reivindicaram a concessão da GSISTE, gratificação inerente ao cargo e às atribuições desenvolvidas, instituída pela Lei nº. 11.356/2006 e Decreto nº. 6.712/2008. Como não houve uma resposta positiva a essa reivindicação por parte do MCidades, os servidores em questão buscaram novas colocações em outras Secretarias e Ministérios.

Quanto aos profissionais temporários contratados por meio do Processo Seletivo Simplificado realizado em 2008, cabe ressaltar que vários recém contratados já deixaram o Ministério para assumirem funções permanentes, mediante aprovação em outros concursos públicos.

Cumpre destacar que o efetivo da Unidade, em 2010, já se mostrava insuficiente para o cumprimento das atividades que lhe são demandadas, o que foi acentuado com o lançamento da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2. Em 2011 e 2012, houve agravamento desse déficit de pessoal da SNSA, conforme explicitado acima.

Com relação às atividades inerentes à formulação e à coordenação da política nacional de saneamento básico, como: finalização da elaboração do Plansab, seguida das fases posteriores de implementação, monitoramento e avaliação periódica do plano; a instituição do ambiente de regulação do setor; a elaboração dos Planos de Saneamento das Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDE; o monitoramento dos Planos Municipais de Saneamento Básico selecionados e contratados com recursos do PAC; o apoio à capacitação dos agentes públicos e da sociedade civil, a fim de subsidiá-los na elaboração dos Planos de Saneamento Básico, faz-se necessária a composição de uma equipe permanente e multidisciplinar, com o aporte de novos profissionais, de modo a contribuir para intensificar a atuação e o encaminhamentos da sociedade civil no que se refere às questões relativas ao quadro do saneamento básico brasileiro.

Visando atender a Resolução Recomendada nº. 32, de 10/05/07, do Conselho das Cidades, a SNSA inscreveu na LOA 2012 a iniciativa de ação 3955 - “Desenvolvimento de Atividades de Capacitação, Assistência Técnica e Desenvolvimento Científico e Tecnológico” para a realização de uma Campanha Nacional de sensibilização e mobilização, visando à elaboração e implementação dos Planos de Saneamento Básico, o que demandou reforço da equipe, que não ocorreu.

Cabe ainda explicitar a função do Ministério das Cidades, por meio da SNSA, de administrar o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS e o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA, criado pela Lei nº. 11.445/2007. Para manter o funcionamento, aprimorar e desenvolver o Sistema e, principalmente, para ampliar e transformar o atual SNIS no futuro SINISA, faz-se necessário compor equipe técnica especializada no quadro permanente. Como solução temporária, foi estabelecido Termo de Cooperação com o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT/UNB para desenvolvimento do Projeto, planejamento e especificação do SINISA.

De todo o exposto, fica clara a imperiosa necessidade de adequação do quadro de pessoal, em termos quantitativos e qualitativos, à missão organizacional da UJ, pela ampliação da força de trabalho, o que é de vital importância para o sucesso dos programas sob a responsabilidade da SNSA e para o adequado exercício de suas competências legais e institucionais. E de se reforçar a estrutura organizacional da SNSA, que é a mesma da época da criação do Ministério das Cidades,



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

em 2003, de modo a que se possa acompanhar o grande crescimento de demandas já ocorrido e que continua crescente.

Destaque-se, por fim, que, em 2011, a SNSA apresentou à Secretaria Executiva do MCidades proposta de ampla reestruturação organizacional da Unidade, em que também pautou a necessidade do incremento do quadro pessoal, tanto no que se refere a novos Analistas de Infraestrutura, quanto a novos servidores de apoio administrativo. Em 2012 e 2013 a SNSA reiterou a necessidade de reposição dos servidores desligados, em razão da evasão de pessoal, junto à Secretaria Executiva.

6.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos

6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da UJ

O Quadro 38 apresenta a composição dos recursos humanos da SNSA, com a lotação efetiva e autorizada, assim como os ingressos e egressos de servidores no exercício de 2012.

QUADRO 38 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	385	83	13	17
1.1. Membros de poder e agentes políticos	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	385	83	13	17
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão**	385*	17	2	4
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	64	11	13
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	0	0	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	1	0	0
1.2.5. Empregados Públicos***	0	1	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	11	0	3
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	0	2	2	6
4. Total de Servidores (1+2+3)	-	96	15	26

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2013

Observações:

* A quantidade de 385 refere-se à lotação autorizada para o Órgão.

** Servidores efetivos (efetivos e requisitados, com função e sem função) foram enquadrados na tipologia 1.2.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão

***Foi incluída a tipologia *1.2.5. Empregados Públicos, para se referir aos empregados oriundos da Ex-EBTU, cujo retorno ao serviço se deu pela Lei nº 8.878/1994 c/c o Decreto nº 6.077/2007

No ano de 2012 houve a centralização dos servidores da carreira de Analista de Infraestrutura e do cargo isolado de provimento efetivo de Especialista em Infraestrutura Sênior no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em cumprimento à Lei 12.702/2012. Dessa forma, os servidores destes cargos que antes se encontravam lotados no Ministério das Cidades, passaram a ter exercício descentralizado neste órgão. Essa redistribuição pode ser observada na



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

variação do número de efetivos constantes nas tipologias dos cargos apresentada no Quadro 38, em comparação ao apresentado no exercício de 2011, com a transferência de parte dos servidores antes considerados na tipologia 1.2.1- Servidores de carreira vinculada ao órgão, para a 1.2.2 - Servidores de carreira em exercício descentralizado.

6.1.1.1 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da UJ

As informações relativas aos fatores que também contribuíram para a redução da força de trabalho à disposição da UJ, no exercício de 2012, são apresentadas no quadro 39.

QUADRO 39 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM 31/12

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de Pessoas na Situação em 31 de Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)	8
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	1
1.2. Exercício de Função de Confiança	0
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)	7
*1.3.1 Cedido para ocupar GSISTE	4
*1.3.2 Requisição para a Defensoria Pública (sem função)	2
*1.3.3 Exercício provisório por motivo de afastamento do cônjuge	1
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	0
3.1. De Ofício, no Interesse da Administração	0
3.2. A Pedido, a Critério da Administração	0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde	0
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo	0
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)	0
4.1. Doença em Pessoa da Família	0
4.2. Capacitação	0
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	0
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro	0
5.2. Serviço Militar	0



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

5.3. Atividade Política	0
5.4. Interesses Particulares	0
5.5. Mandato Classista	0
6. Outras situações (§7º do art. 93 da Lei 8112/1990, art. 5º da Orientação Normativa MP nº 4/2008)	0
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)	8

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2013

Observações:

* Foram incluídas as tipologias 1.3.1 - Cedido para ocupar GSISTE, 1.3.2 Requisição para a Dependência Pública (sem função) e Exercício provisório por motivo de afastamento do cônjuge.

Os servidores que estavam cedidos/em exercício provisório no ano de 2012, mas que foram redistribuídos para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em atendimento à Lei 12.702/2012, foram retirados do quadro do Ministério das Cidades.

6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho

A estrutura dos cargos em comissão e de funções gratificadas da UJ é apresentada no quadro 40, com detalhamento da quantidade de ingressos e egressos verificados no exercício.

QUADRO 40 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão	0	21	6	9
1.1. Cargos Natureza Especial	0	0	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	21	6	9
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	7	1	1
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	11	3	2
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	1	0	0
1.2.4. Sem Vínculo	0	2	2	5
1.2.5. Aposentados	0	0	0	1
2. Funções Gratificadas	0	0	0	0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	0	0	0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	0	0	0	0
*3. Funções comissionadas técnicas	0	8	3	2
3.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	0	8	3	2
4. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2+3)	0	29	9	11

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2013

Observações:

* Foi incluída a tipologia 3 - Funções Comissionadas Técnicas



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Em retificação ao Relatório de Gestão exercício de 2011, informamos que faltou incluir o ingresso de um servidor no Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS no item 1.2.1. Dessa forma, em 2011 deveriam ser contabilizados 30 servidores em lotação efetiva com DAS ou função, ao invés de 29. Dessa forma, houve a redução de um servidor com DAS, levando ao saldo final de 29 servidores com cargos em comissão e das funções gratificadas, no exercício de 2012.

6.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da UJ Segundo a Idade

O Quadro 41 apresenta a composição do quadro de pessoal ativo da SNSA, em 2012, dispondo os servidores por faixa etária.

QUADRO 41 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo	21	39	25	14	3
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	19	29	19	12	2
1.3. Servidores com Contratos Temporários	2	6	3	0	0
*1.4 Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	0	0	1	0
*1.5 Servidores Cedidos e afastados	0	4	3	1	0
*1.6 Empregados Públicos	0	0	0	0	1
2. Provimento de Cargo em Comissão	1	0	1	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	1	0	1	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	22	39	26	14	3

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2013

Observações:

Servidores efetivos, requisitados e em exercício descentralizado (com função e sem função) ficaram no subitem 1.2 - servidores de carreira

* Foram incluídas as tipologias 1.4 - Servidores de Outros Órgãos e Esferas, 1.5 - Servidores cedidos e afastados e 1.6 - Empregados Públicos (empregados oriundos da ex-EBTU, cujo retorno ao serviço se deu pela Lei nº 8.878/1994 c/c o Decreto nº 6.077/2007).



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

6.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da UJ Segundo a Escolaridade

O perfil de escolaridade do quadro de pessoal ativo da UJ é apresentado no Quadro 42.

QUADRO 42 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologias do Cargo	Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	0	0	1	9	79	1	11	1
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	0	0	1	6	61	1	11	1
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0	11	0	0	0
*1.4. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	0	0	0	0	1	0	0	0
*1.5. Servidores Cedidos e afastados	0	0	0	0	3	5	0	0	0
*1.6. Empregados Públicos	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	0	2	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	0	2	0	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	0	0	0	1	9	81	1	11	1

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2013

Observações:

Servidores efetivos, requisitados e em exercício descentralizado (com função e sem função) ficaram no nº 1.2 - servidores de carreira

* Foram incluídas as tipologias 1.4 - Servidores de Outros Órgãos e Esferas, 1.5 - Servidores Cedidos e afastados e 1.6 - Empregados Públicos (empregados oriundos da ex-EBTU, cujo retorno ao serviço se deu pela Lei nº 8.878/1994 c/c o Decreto nº 6.077/2007)

Cabe registrar que as informações foram extraídas do SIAPE pela CGRH por meio dos sistemas Extrator de dados e Data Warehouse-DW.

6.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da UJ

A composição do quadro de custos de recursos humanos da SNSA é demonstrada no Quadro 43, onde são discriminadas as naturezas de despesas de pessoal para cada tipologia de servidores e de cargos, para os exercícios de 2010, 2011 e 2012.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 43 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES

Tipologias/ Exercícios		Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
			Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis			
Membros de Poder e Agentes Políticos											
Exercícios	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão											
Exercícios	2012	2.149.516,35	85.075,42	35.396,32	89.372,61	91.198,23	37.019,77	27.557,91	0	0	2.515.136,61
	2011	4.010.027,40	66.517,89	363.850,58	181.392,58	154.082,82	59.367,31	12.100,46		0	4.847.339,04
	2010	4.171.676,42	71.894,18	346.560,08	170.638,01	0,00	25.881,00	186.449,33	0	0	4.973.099,02
Servidores com Contratos Temporários											
Exercícios	2012	776.046,93	0	58.153,33	26.358,81	49.614,18	0	6.690,55	0	0	916.863,80
	2011	1.017.768,33	0	84.164,16	9.664,13	64.207,90	0	0		0	1.175.804,52
	2010	1.211.726,99	0	99.692,49	41.229,05	0	1.520,00	77.272,39		0	1.431.440,92
*Empregados Públicos											
Exercícios	2012	67.869,60	0	5.655,80	1.885,26	3.648,00	984,00	0	0	0	80.042,66
	2011	67.869,60	0	5.655,80	1.885,26	3.648,00	984,00	0		0	80.042,66
	2010	54.394,80	0	5.655,80	0	0	328,00	3.671,80		0	64050,4
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença											



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Tipologias/ Exercícios		Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
			Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis			
Exercícios	2012	449.692,97	0	22.766,66	0	34.696,80	13.516,00	0	0	0	520.672,43
	2011	339.302,12	0	44.366,23	21.578,41	41.449,76	13.054,00	0		0	459.750,52
	2010	374.848,31	0	40.837,00	13.919,96	0,00	3.959,00	37.793,10		0	471.357,37
Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial											
Exercícios	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior											
Exercícios	2012	690.072,17	748.795,10	86.415,15	25.292,71	79.512,24	14.393,00	49.026,48	0	0	1.693.506,85
	2011	1.003.921,80	705.275,78	171.392,13	55.127,98	126.093,22	17.701,00	25.416,21	0	0	2.104.928,12
	2010	1.049.947,02	702.046,74	179.043,13	65.946,99	68.525,16	9.415,00	121.987,24	0	0	2.196.911,28
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas											
Exercícios	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2013



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

6.1.4 Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação

Conforme comentado anteriormente, a gestão dos recursos humanos do Ministério das Cidades é de responsabilidade da Coordenação-Geral de Recursos Humanos, inclusive no que se refere aos atos de pessoal. A seguir são apresentadas as informações fornecidas por aquela Coordenação-Geral.

6.1.4.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC

O quadro a seguir quantifica os atos sujeitos à comunicação ao TCU ocorridos no exercício de 2012 e de 2011, relativos a servidores lotados na SNSA, e a quantidade de atos efetivamente cadastrada no Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, em atenção ao art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 55/2007.

QUADRO 44 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos	Quantidade de atos sujeitos à comunicação ao TCU		Quantidade de atos cadastrados no SISAC	
	Exercícios		Exercícios	
	2012	2011	2012	2011
Desligamento	4	4	0	0
Cancelamento de concessão	0	0	0	0
Cancelamento de desligamento	0	0	0	0
Totais	4	4	0	0

O quadro 45 apresenta a regularidade, em relação ao prazo estabelecido no art. 7º da IN TCU nº 55/2007, do cadastramento no SISAC dos atos de pessoal sujeitos a registro e comunicação ao TCU.

QUADRO 45 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC

Tipos de Atos	Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC			
	Exercício de 2012			
	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	Mais de 90 dias
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)				
Admissão	0	0	0	0
Concessão de aposentadoria	0	0	0	0
Concessão de pensão civil	0	0	0	0
Concessão de pensão especial a ex-combatente	0	0	0	0
Concessão de reforma	0	0	0	0



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Concessão de pensão militar	0	0	0	0
Alteração do fundamento legal de ato concessório	0	0	0	0
Total	0	0	0	0
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)				
Desligamento	0	0	0	4
Cancelamento de concessão	0	0	0	0
Cancelamento de desligamento	0	0	0	0
Total	0	0	0	4

Conforme informado pela CGRH, no momento do registro dos atos no SISAC não foi feito o devido envio ao TCU, sendo que o envio definitivo só ocorreu transcorrido mais de 90 dias entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC.

6.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários

A seguir são apresentadas informações relativas à contratação de estagiários. Com relação às informações de terceirização de mão de obra no âmbito desta UJ, serão apresentadas pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos.

6.2.1 Composição do Quadro de Estagiários

O Quadro 46 apresenta o demonstrativo com os quantitativos trimestrais de contratos de estágio vigentes e o total de despesas no exercício, pelo nível de escolaridade exigido, distinguindo-se a alocação na área fim e na área meio.

QUADRO 46 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício (em R\$ 1,00)
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1. Nível superior	6	8	5	7	45.410,49
1.1 Área Fim	6	8	5	7	45.410,49
1.2 Área Meio	0	0	0	0	0
2. Nível Médio	2	3	2	2	8.973,77
2.1 Área Fim	2	3	2	2	8.973,77
2.2 Área Meio	0	0	0	0	0
3. Total (1+2)	8	11	7	9	54.384,26

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2012



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

7 CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

7.1 Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício

7.1.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício

Os quadros a seguir contemplam as informações sobre as providências adotadas pela SNSA para atender às suas deliberações do Tribunal de Contas da União - TCU.

QUADRO 47 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
01	013.701/2010-0	2013/2010	1.5.1.6	RE	Ofício nº 425/2010 – TCU/SECEX-RO
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
1.5.1.6. ciente, nos termos do art. 198, par. Único, do Regimento Interno do TCU, o Excelentíssimo Ministro de Estado das Cidades de que o presente processo foi convertido em tomada de contas especial pelo TCU;					
Irregularidades encontradas:					
Contrato de Repasse n. 70.169-08-98: utilização de contas bancárias diferentes para gerir os recursos provenientes de tal contrato; Não apresentação da correta prestação de contas;					
aceitação e aprovação das prestações de contas sem que houvesse documentos hábeis a comprovar que os recursos repassados é que foram utilizados para a realização das obras;					
transferência/retirada voluntária de recursos da conta específica de tal contrato;					
Contrato de Repasse n. 96528-33-99: má gestão dos recursos de tal contrato - Não manutenção dos valores na conta específica indicada, movimentando-os para outras contas.					
80000.027049/2010-29					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada:					
Foi encaminhado à CAIXA cópia do Acórdão por meio do ofício nº. 5237 de 16/6/2010 para conhecimento e adoção de medidas cabíveis.					
Síntese dos resultados obtidos					
Por meio do Ofício n. 0834/2011/SN de Repasses, a CAIXA informou ter encaminhado informações dos CR 70.169-08/1998 e 96.528-33/1999 diretamente ao TCU. E, de acordo com os pareceres, entendeu que as Prestações de Contas de ambos os contratos foram aprovadas, tendo como base todos os documentos necessários para tal, inclusive extratos e notas fiscais imprescindíveis no processo, ficando demonstrada de forma inequívoca a destinação dos recursos da União, bem como a					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

funcionalidade das obras.

A SNSA se manifestou por meio da Nota Técnica n. 397/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGE/DDCOT/SNSA, considerando que os esclarecimentos prestados pela CAIXA diretamente ao TCU foram suficientes.

As informações foram enviadas ao TCU por meio do Ofício n. 593/2012/GAB/SNSA/MCIDADES, em 19.4.2012. Tendo em vista a inexistência de demanda posterior o processo foi arquivado.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe

Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
02	005.050/2009/9	4241/2009/2	1.5.5	DE	Ofício nº. 1424/2009/TCU/SECEX-CE
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
1.5.5. ao Ministério das Cidades que adote as providências necessárias à apuração das irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização nº. 1.073/2008-CGU, instaurando se for o caso as competentes Tomadas de Contas Especiais, nos moldes do art. 8º da Lei nº. 8.443/1992, em relação ao Programa de Apoio ao desenvolvimento Urbano, implementado no Município de Nova Russas/CE, tais como: ausência de comprovação dos recolhimentos referentes às anotações de responsabilidade técnica das obras; ausência de comprovação dos registros das obras no Cadastro do INSS; ausência de documentos exigidos dos participantes de licitações; inexecução dos Contratos de Repasse nºs 0187553-25 e 0210799-88, celebrados com aquele Ministério;					
80000.027590/2009-01					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
A CAIXA foi instada a manifestar-se por meio do Ofício nº 3590/SNH/MCIDADES.					
Síntese dos resultados obtidos					
Em resposta a CAIXA expediu o Ofício n. 1551/2009/SUREP/GEATO. A partir da análise das informações prestadas pela CAIXA a CGU elaborou a Nota Técnica n. 2745/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, em que constam recomendações a este Ministério. Assim esta SNSA manifestou-se por meio da Nota Técnica n. 124/2011.					
Tendo em vista que não houve atendimento pleno de todas as constatações, solicitamos à CAIXA informações complementares. Assim, a CAIXA enviou os documentos adicionais por meio do Ofício n. 747/2011/SN de Repasses, o qual foi encaminhado ao TCU, em atendimento às recomendações apresentadas na mencionada Nota Técnica da CGU.					
Tendo em vista a inexistência de demanda posterior o processo foi arquivado.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe

Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
03	013.740/2009	4558/2009/2	1.5.5 5.1.1 a 5.1.3	DE	Ofício nº. 1552/2009/TCU/SECEx-CE.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
1.5.5. ao Ministério das Cidades que adote as providências necessárias à apuração das irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização nº. 01071, do 25º Sorteio do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, que trata de ações de controle interno desenvolvidas pela CGU com o objetivo de verificar a aplicação de recursos federais no Município de Amontada/CE, instaurando, se for o caso, as competentes Tomadas de Contas Especiais, nos moldes do art. 8º da Lei 8.443/1992, em relação aos programas/ações ali apontados. Irregularidades citadas no relatório: - Conluio em processo licitatório; e - Obra de drenagem urbana paralisada;					
80000.031860/2009-71					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/ DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
A SNSA expediu o Ofício nº 0582/2010 solicitando esclarecimentos à Caixa em 28/01/2010 e o Ofício nº 0573/2010 – à Prefeitura Municipal de Amontoada em 28/01/2010.					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAIXA, nos termos do Ofício n. 208/2010/SUREP/GEATO, informou que o CR 0.194.358-95 encontrava-se em TCE por Objeto Inconcluso. Por meio do Ofício n. 2074/2011/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, solicitamos informações adicionais, uma vez que as obras do contrato estavam concluídas, mas sem informação da prestação de contas final. Por meio do Ofício n. 704/2011/SN de Repasses, a CAIXA informou que a documentação fora analisada e aprovada em 4.4.2011, faltando registro no SIAFI. A SNSA se por meio da Nota Técnica n. 399/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGE/DDCOT/SNSA, acerca das irregularidades constatadas pela CGU no 25º Sorteio, nos contratos 177753-39 e 194358-95, ambos com obras concluídas e prestação de contas final aprovadas e registradas no SIAFI. O TCU/CE foi noticiado pelo Ofício n. 516/2012/GAB/SNSA/MCIDADES, de 11.4.2012, das providências adotadas por esta SNSA, assim como a CGU, pelo Ofício n. 515/2012/GAB/SNSA/MCIDADES. Assim, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará informou que o processo fora encaminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios, por ser daquele Órgão a competência da matéria. Considerando a inexistência de demandas posteriores, os autos encontram-se arquivados.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
04	021.130/2010-8	Acórdão 6040/2010 - 2ª	1.5.1	DE	Ofício nº 1828/2010/TCU-SECEX/CE
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
1.5.1. ao Ministério das Cidades que analise as irregularidades apontadas nos presentes autos em relação ao Contrato de Repasse CR. NR. 0159094-77 - Siafi 492504, comunicando, se for o caso, à Caixa Econômica Federal, na qualidade de interveniente, e informando a este Tribunal de Contas da União, no prazo de 60 (sessenta) dias, a respeito das providências adotadas;					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/ DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada:					
Realizou-se contato informal (telefônico) em primeiro momento. Posteriormente, foi encaminhado ofício à CAIXA solicitando informações atualizadas sobre a TCE instaurada referente ao Contrato de Repasse CR. NR. 0.159.094-77 - SIAFI 492504. 80120.000343/2010-27					
Síntese dos resultados obtidos					
Por meio de mensagens eletrônicas entre esta Unidade e a Gerência Nacional de Programas Financeiros, conforme trecho infra, a CAIXA nos informou que a TCE do contrato 159094-77 foi suspensa. “(…) Informamos que o processo em questão foi devolvido à RSN Governo Fortaleza, em 16/02/2011, em virtude da suspensão da TCE, uma vez que foram sanadas as inconsistências que motivaram sua instauração. Att DALMO PESSÔA DE SOUZA Consultor Matriz GN Execução Financeira de Programas (…)” Posteriormente a CAIXA informou, por meio do Ofício n. 696/2011/SN de REPASSES, que o contrato em questão foi cancelado e que o valor de R\$ 185.322,68, referente ao repasse, foi devolvido à União. Manifestamo-nos por meio da Nota Técnica n. 400/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, no entendimento de que foram cumpridas as determinações do Acórdão, uma vez que os valores foram restituídos ao Erário. As informações foram enviadas ao TCU pelo Ofício n. 517/2012/SNSA/MCIDADES, de 11.4.2012, e, considerando a inexistência de demandas posteriores, o processo foi arquivado.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente

das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe

Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
05	006.689/2011-6	2796/2011 – 2ª	9.2	CO	Ofício nº 324/2011-TCU/SECEX-AL
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.5 dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à empresa representante, à Prefeitura Municipal de Boca da Mata-AL, à respectiva Comissão Permanente de Licitação, à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica / DDCOT/SNSA/ DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
O MCidades enviou à CAIXA o Ofício n. 4701/2011/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES com cópia do Acórdão em questão, solicitando informações quanto aos contratos de repasse 265.398-95/2008 e 255.107-62/2008, considerando o Decreto n. 7.468, de 28 de abril de 2011, que trata dos restos a pagar não processados dos exercícios 2007, 2008 e 2009, e considerando ainda, que, segundo a Página de Acompanhamento de Operações Contratadas da CAIXA, as obras dos referidos contratos não haviam iniciado. 80000.020094/2011-33					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAIXA informou, por meio do Ofício n. 1390/2011/SN de Repasses, que por força do Decreto n. 7.468, de 28.4.2011, os contratos foram cancelados. A SNSA elaborou a Nota Técnica n. 297/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, a qual foi encaminhada ao TCU por meio do Ofício n. 496/2012/SNSA/MCIDADES, de 5.4.2012. Assim, os autos foram arquivados, uma vez que não há contratos ativos para acompanhamento.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
06	017.586/2009-1	5236/2011 – 2ª	1.5.1.1	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. determinar à Controladoria Geral da União, com fundamento no art. 5º, §§ 1º e 2º, da Portaria - Segecex 3/2008, c/c o art.18 da Lei 10.683/2003, que, no prazo de 90 (noventa) dias, comunique as providências efetivamente adotadas pelos órgãos e entidades a seguir enumerados para apuração dos fatos concernentes às supostas irregularidades, ocorridas na gestão dos recursos transferidos por meio dos contratos de repasse e convênios, tratados no Relatório de Demandas Especiais 00190.031039/2006-82, com vistas à identificação dos responsáveis, quantificação e ressarcimento dos eventuais danos e instauração das tomadas de contas especiais que se fizerem necessárias. 1.5.1.1. Ministério das Cidades (MICI): 1.5.1.1.1. Contrato de Repasse nº 177.767-92/2005, Siafi nº 533400 (itens 2.1.1.1 e 2.1.1.2 do Relatório de Demandas Especial); 1.5.1.1.2. Contrato de Repasse nº 163.881-85/2004, Siafi nº 505881 (itens 2.1.3.1 e 2.1.3.7 do Relatório de Demandas Especial); 1.5.1.1.3. Contrato de Repasse nº 174.440-71/2005, Siafi nº 525902 (itens 2.1.4.1 e 2.1.4.2 do Relatório de Demandas Especial); e 1.5.1.1.4. Contrato de Repasse nº 174.009-41/2005, Siafi nº 525881 (itens 2.1.5.4 e 2.1.5.5 do Relatório de Demandas Especial); 1.5.1.2. Fundação Nacional de Saúde (Funasa/MS): 1.5.1.2.1. Convênio nº 526/2005, Siafi nº 553947 (item 2.2.1.1 do Relatório de Demandas Especial); 1.5.1.2.2. Convênio nº 352/2006, Siafi nº 571062 (item 2.2.1.5 do Relatório de Demandas Especial); 1.5.1.2.3. Convênio nº 525/2005, Siafi nº 553896 (itens 2.2.2.3 e 2.2.2.4 do Relatório de Demandas Especial); 1.5.1.2.4. Convênio nº 722/2004, Siafi nº 526996 (itens 2.2.3.4 e 2.2.3.5 do Relatório de Demandas Especial); 1.5.1.2.5. Convênio nº 1251/2004, Siafi nº 527569 (item 2.2.4.4 do Relatório de Demandas Especial);					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
O MCidades enviou à CAIXA o Ofício n. 0360/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, solicitando informações dos contratos sob gestão desta área técnica (177767-92 e 174009-41).					
80120.002934/2011-10					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Síntese dos resultados obtidos
A CAIXA encaminhou o Ofício n. 1301/2012/SN de Repasses, apresentando esclarecimentos acerca dos apontamentos, as informações estão em análise.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
07	004.577/2011-6	2008/2011-P	9.2	CO	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.2 encaminhar cópia desta decisão, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades, a quem coube custear, em parte, o objeto do certame examinado, por meio do Contrato de Repasse nº 0218.728-99/2008/Ministério das Cidades/Caixa, e à Prefeitura de Vila Velha/ES;					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
O Acórdão n. 1141/2011-TCU-Plenário identificou supostas irregularidades no processo licitatório nas obras de macrodrenagem do Canal do Congo, custeadas com recursos do termo de compromisso 292725-17/2009. Em virtude disso, como a presente obra foi indicada para ser incluída no anexo IV da Lei Orçamentária de 2011, classificada como obra com indícios de irregularidades graves, diante disso esta SNSA solicitou à CAIXA que comunicasse a Prefeitura de Vila Velha que a mesma deveria cancelar o referido processo licitatório feito anteriormente, e que fossem adotadas providências no sentido de deflagrar novo certame, observando as recomendações da Corte de Contas. 80120.001109/2011-06					
Síntese dos resultados obtidos					
Assim a CAIXA enviou o Ofício n. 1396/2011/SN de Repasses comunicando que houve o cancelamento da licitação (Concorrência n. 13/2010) das obras em comento. Em seguida o TCU exarou o Acórdão n. 2008/2011-TCU-Plenário, o qual decidiu que os indícios de irregularidades graves foram saneados. Por conseguinte, informamos que o Município está em fase preparatória em relação ao novo procedimento licitatório. Ressaltamos que apesar do Acórdão n. 2008/2011-TCU-Plenário informar o contrato de repasse 218728-99/2008, o certame examinado refere-se ao termo de compromisso 292725-17/2009.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
08	021.996/2010-5	3378/2011-2ª	9.4	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.4. determinar ao Ministério das Cidades que adote as medidas cabíveis no âmbito do exercício da supervisão ministerial tendentes à conclusão das obras objeto do Contrato de Repasse 0247748-45/2007, firmado com a Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás/GO;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
O MCidades enviou à CAIXA o Ofício n. 0327/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES e à Prefeitura o Ofício n. 0330/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, com cópia do Acórdão em questão, solicitando informações quanto ao início das obras do CR 0247748-45, considerando que foi assinado em 2007. 80000.027786/2011-11					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAIXA informou, por meio do Ofício n. 0687/2012/SN de Repasses, que as obras estão em andamento, com percentual de 41,58% aferido. A Prefeitura, por meio do Ofício n. 145/2012, informou que precisou realizar novo processo licitatório, em virtude da desistência da empresa vencedora da primeira licitação. Desta forma, elaboramos a Nota Técnica 275/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, considerando as informações apresentadas tanto pela Prefeitura quanto pela CAIXA, e, entendemos como solucionadas as pendências, uma vez que o empreendimento encontra-se em andamento, a despeito do tempo decorrido desde sua assinatura, considerando o atraso na liberação dos recursos e, ainda, desistência por parte das empresas executoras dos serviços. As informações foram enviadas ao TCU pelo Ofício n. 420/2012/SNSA/MCIDADES, em 26.3.2012. Conforme consulta ao banco de dados da CAIXA, com base de 15.2.2013, as obras foram concluídas e a prestação de contas final aprovada em 31.12.2012 por aquela Instituição. Assim, o processo foi arquivado.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
09	022.537/2010-4	8679/2011-2ª	9.8	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.8. determinar ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 60 dias, a contar da notificação, promova a análise sobre a regularidade da execução das seguintes transferências CR 0225575-04/2007, CR 0231137-15/2007, CR 0241825-56/2007 e CR 0244955 92/2007, em conjunto com os elementos da presente deliberação, informando a este Tribunal, ao final do referido prazo, sobre o resultado da análise que vier a ser procedida e as providências eventualmente adotadas, inclusive de instauração da tomada de contas especial, se for o caso;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
O MCidades enviou à CAIXA o Ofício n. 0379/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, com cópia do Acórdão em questão, solicitando informações quanto à situação dos contratos do Município de Marilac/MG, a despeito de já terem tido suas prestações de contas aprovadas, se foram necessárias providências ulteriores e se houve notificação à Corte de Contas acerca da conclusão das análises. Em 30/03/2012 a CAIXA encaminhou as informações solicitadas por meio do Ofício nº 0788/2012/SN de Repasses. 80000.047786/2011-29					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAIXA informou que os contratos objeto de fiscalização firmados com a Prefeitura de Marilac/MG, tiveram suas obras concluídas, com prestações de contas finais aprovadas e registradas no SIAFI. CR 225.575-04 – Reg. SIAFI 2010NS017337. CR 231.137-15 – Reg. SIAFI 2011NS010498. CR 241.825-56 – Reg. SIAFI 2011NS017609. CR 244.955-92 – Reg. SIAFI 2009NS019157. O TCU foi cientificado das providências por meio do Ofício nº001404/2012/AECI, de 10/05/2012 que encaminhou a NT nº 551/2012/PRÓ-Municípios, anexa. O processo foi restituído a área técnica para arquivo e acompanhamento dos demais desdobramentos do assunto. Processo arquivado. Sem novas informações.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Os motivos que influenciam ou determinam os atrasos no atendimento aos prazos são em grande parte associados à enorme demanda de solicitações, a chegada de processos e/ou documentos com prazos em iminente expiração. Ademais, soma-se a esses fatores o tempo necessário para que a CAIXA e as Prefeituras enviem os esclarecimentos em relação às solicitações emanadas por esta Setorial, que chega até quarenta dias. Nesse sentido, destacamos que a análise subsequente das informações ofertadas exige, ainda, a avaliação técnica por parte desta Secretaria, para subsidiar o					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

encaminhamento das informações ao requerente.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
10	006.316/2006-3	2872/2011	9.4.1	CO	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.4 remeter cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam:					
9.4.1 à Coordenação Regional do Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, para as providências cabíveis;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Não existe no julgado, determinação a este Ministério das Cidades. Contudo, solicitamos tanto à CAIXA quanto ao Município de Conselheiro Pena/MG, informações quanto ao recolhimento da importância de R\$ 11.397,08 (onze mil, trezentos e noventa e sete reais e oito centavos) aos cofres do Tesouro Nacional, a ser paga solidariamente pelo Sr. Sidney Chaves, ex-Prefeito, e a Construtora e Conservadora Vera Cruz Ltda.					
80000.058143/2011-19					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAIXA, por meio do Ofício n. 820/2012/SN de Repasses, de 3.4.2012, informou que não detém a informação a respeito do recolhimento da dívida do Sr. Sidney Chaves, ex-Prefeito do Município de Conselheiro Pena/MG e da Conservadora Vera Cruz Ltda, ao cofres do Tesouro Nacional.					
Considerando que não houve manifestação do Município, reiteramos a solicitação de esclarecimentos, nos termos do Ofício n. 114/2013/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 29.1.2013.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006	74015



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
11	024.669/2007-0	62/2011-1 ^a	1.10	RE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
1.10. encaminhar cópia dos autos ao Ministério das Cidades, para que avalie seus elementos em conjunto com a prestação de contas, instaurando, se necessário, o devido processo de tomada de contas especial, atentando especialmente para os seguintes fatos quanto aos convênios/contratos de repasse SIAFI 549526 (original 186964-76), SIAFI 568821 (original 202445-37) e SIAFI 568798 (original 201859-22), celebrados pelo Pró Município, com o município de Apicás, cujos recursos foram repassados pela Caixa Econômica Federal: 1.10.1. sendo recursos de convênios/contratos de repasse e de contribuição de melhoria específicos para as obras, a Prefeitura Municipal não pode cobrar o tributo além do valor de sua contrapartida – custo da obra para a municipalidade; 1.10.2. eventual utilização dos recursos do convênio/contrato de repasse para custeio de placa de promoção pessoal; 1.10.3. a adequabilidade dos preços aprovados e contratados; 1.10.4. a adequabilidade dos projetos e planos de trabalho apresentados, notadamente em relação à localização das obras, tendo em vista outros convênios/contratos de repasse celebrados pela municipalidade, no âmbito do Pró Município, que envolvem obras de natureza similar à dos convênios em questão (números originais 177273-28 e 185727-74 no ano de 2005 e 245849-23, em 2007); e 1.11. determinar, com fulcro no art. 43, I, da Lei 8443/92, c/c o art. 250, II, do Regimento Interno desta Corte, à Caixa Econômica Federal, que preveja cláusula contratual proibindo a cobrança de contribuição de melhoria que resulte em montante superior à contrapartida do tomador dos recursos na celebração dos convênios/contratos de repasse relativos ao Pró Município.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Considerando que toda a documentação referente às intervenções encontra-se nas dependências das regionais da CAIXA nos Estados, solicitamos que aquela Mandatária preste as informações necessárias em relação aos contratos de repasse 186964-76, 201859-22 e 202445-37, do Município de Canarana/MT, para subsidiar resposta aos questionamentos do TCU, nos termos do Ofício n. 446/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES. Da mesma forma, solicitamos ao Município informações através do Ofício n. 446/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES. 80000.014507/2011-41					
Síntese dos resultados obtidos					
Em resposta, a CAIXA apresentou o Ofício n. 819/2012/SN de Repasses, informando que todos os contratos elencados no Acórdão estão com a Prestação Final de Contas Aprovada. O Município esclareceu que a taxa de contribuição cobrada dos contribuintes era considerada justa, uma vez que houve valorização do imóvel. Manifestamos por meio da Nota Técnica n. 540/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES. Complementarmente enviamos recomendações ao Município pelo Ofício n. 621/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES. As informações foram enviadas ao TCU nos termos do Ofício n. 1333/2012/AECI/M/MCIDADES. Como não houve demanda posterior, o processo encontra-se arquivado.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
12	030.941/2007-0	3060/2011-1ª			
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
ACORDAM, por unanimidade, com fulcro nos arts. 37 da Resolução/TCU nº 191/2006 e 47 da Lei nº 8.443/92, em: a) autuar processo apartado de tomada de contas especial, para citar os responsáveis, Júnior de Sousa, Sara Maria Francisca Medeiros Cabral e Conorte – Construtora Nordeste Ltda., pelas quantias originais informadas pela unidade técnica no subitem 16.1 e seguintes da instrução de fls. 125/135 dos autos, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da ciência das comunicações processuais, para apresentar alegações de defesa e/ou recolher aos cofres da Fundação Nacional de Saúde as citadas quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, nos termos da legislação vigente; b) autorizar a realização das diligências propostas nos subitens 16.4, 16.5 e 16.6 da instrução da unidade técnica de fls. 125/135 dos autos; c) nos termos do art. 198 do Regimento Interno do TCU, dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica de fls. 125/135 ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Cidades; d) manter o sobrestamento dos presentes autos, com espeque no art. 11º, inciso XXII, da Resolução TCU nº 191/2006, até o cumprimento das determinações consignadas nos subitens 1.2.1 e 1.2.2 do Acórdão 3.283/2007-TCU-1ª Câmara.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Não existe no julgado, determinação a este Ministério das Cidades. No entanto, uma vez que houve determinação para que fosse realizada diligência, no âmbito da tomada de contas especial do contrato de repasse 151394-36, do Município de Bayeux/PB, solicitamos informações atualizadas à CAIXA. 80000.034221/2011-81					
Síntese dos resultados obtidos					
Conforme o Ofício n. 822/2012/SN de Repasses, a CAIXA informou que a Prestação de Contas Final do CR 151394/36 foi aprovada em 24.10.2006, com objeto concluído.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
13	007.194/2011-0	4411/2011-2ª	1.5.1	DE	Ofício nº1127/2011-TCU/SECEX-PI
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Dessa feita, verifica-se do julgado determinação ao Ministério das Cidades, e a outros órgãos, acerca da conclusão relativa à análise da prestação de contas dos recursos transferidos ao município de Cristino Castro/PI, e caso necessário, proceda à instauração do processo de tomada de contas especial, remetendo-o à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União, no prazo de 90 dias.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
O MCidades enviou à CAIXA o Ofício n. 6931/2011/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES com cópia do Acórdão em questão, solicitando informações quanto à análise da prestação de contas do CR 201902-51/2006 (SIAFI 473760). 80000.036822/2011-29					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAIXA informou, por meio do Ofício n. 1846/2011/SN de Repasses, enviado diretamente ao TCU, que pela não apresentação da Prestação de Contas Final providenciaria a instauração de Tomada de Contas Especial. Manifestamo-nos por meio da Nota Técnica n. 296/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, que foi enviada ao TCU por meio do Ofício n. 575/2012/GAB/SNSA/MCIDADES. De acordo com o banco de dados disponibilizado pela CAIXA, com posição de 15.2.2013, não houve a apresentação da documentação relativa à prestação de contas final e o contrato permanece em TCE.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006	74015
Deliberações do TCU	



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
14	010.477/2011-0	3921/2011-2 ^a	1.4.1	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
1.4. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.4.1. determinar à Controladoria-Geral da União/PR que, no prazo de 90 (noventa) dias, comunique a esta Corte de Contas sobre as providências efetivamente adotadas para a apuração das irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização 1532 da CGU, datado de 5/10/2009, que trata de auditoria realizada no Município de Sítio Novo - RN, identificando o(s) responsável(is), quantificando o(s) débito(s) e instaurando as tomadas de contas especiais que se fizerem necessárias: 1.4.1.1. fracionamento de despesas e indícios de montagem do processo licitatório Convite 28/2008. Cujo objeto consiste namacro drenagem da zona urbana do município. 1.4.1.2. fracionamento de despesas e indícios de montagem do processo licitatório Convite 29/2008, firmado para pavimentação e drenagem de ruas. 1.4.1.3. fracionamento de despesas e indícios de montagem do processo licitatório Convite 31/2008, cujo objeto consiste na pavimentação e drenagem de ruas. 1.4.1.4. ausência de numeração e publicação da TP 3/2009. 1.4.1.5. ausência de publicação da TP5/2009, celebrado para construção de 42 unidades habitacionais. 1.4.1.6. indícios de montagem do processo licitatório Convite9/2008, firmado para pavimentação e drenagem superficial de ruas. 1.4.1.7. indícios de montagem do processo licitatório Convite 5/2007, celebrado para construção de muro de contenção de encosta com pavimentação e calçada de acesso na Rua João Xavier Neto. 1.4.1.8. fracionamento de despesas e indícios de montagem do processo licitatório Convite 12/2008, firmado para construção de 12 unidades habitacionais na zona urbana do município.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
A SNSA respondeu à demanda por meio da Nota Técnica n. 394/2011/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA. Foi encaminhado Ofício à Prefeitura recomendando atenção ao atendimento das normas referentes ao processo licitatório. 80120.001875/2011-62					
Síntese dos resultados obtidos					
Por meio do Ofício n. 30310/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, a Controladoria-Geral da União encaminhou a Nota Técnica n. 2589/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, contendo análise das informações encaminhadas por este Ministério. Informamos que as constatações em relação aos contratos de repasse apresentados são de ordem administrativa, especialmente do procedimento licitatório dos empreendimentos, fora da alçada de competências desta SNSA. Assim a CGU recomendou que as ocorrências fossem encaminhadas ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas do Estado, para adoção das medidas cabíveis, assim como esta área técnica anteriormente, em análise da demanda, conforme consta na supramencionada Nota Técnica. Desta forma, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte foi noticiado, conforme Ofício n. 2261/2012/AECI/GM/MCIDADES, de 12.7.2012. Da mesma forma, a Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, conforme Ofício n. 713/2012/CONJUR/MCIDADES, de 16.7.2012. Considerando ainda que em alguns dos contratos fiscalizados, o Município de Sítio Novo/RN não apresentou a documentação relativa à prestação de contas final, solicitamos aquela Prefeitura informações, nos termos do Ofício					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

n. 1104/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES. Contudo, uma vez que não houve manifestação, reiteramos os termos do Ofício enviado solicitando esclarecimentos.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe

Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
15	023.732/2010-5	2894/2011-2ª	9.2	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.2. determinar ao Ministério das Cidades a apuração dos fatos e das responsabilidades, instaurando, caso necessário, a competente tomada de contas especial, no que se refere à celebração de dois contratos de repasse (0316.042-80/2009 e 0301.899-27/2009) para execução de obras (pavimentação em bloquete de vias urbanas: recuperação da Avenida Betel e abertura da Avenida Zeca da Quita) que já estavam sendo custeadas com recursos do Tesouro do Estado de Tocantins, por meio do Convênio 193/2010, celebrado entre o Município de Ananás/TO e o Governo de Tocantins;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
O MCidades enviou à CAIXA o Ofício n. 7323/2011/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, com cópia do Acórdão em questão, solicitando informações acerca da área de intervenção (localidade) dos contratos mencionados bem como em relação à superposição dos empreendimentos. Por meio do Ofício n. 7322/2011/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, solicitamos as mesmas informações ao Município. Ressaltando que, caso o Município não iniciasse o empreendimento até 30.9.2011, haveria o cancelamento do empenho, em virtude do Decreto n. 7.468, de 28.4.2011, alterado pelo Decreto n. 7.511, de 30.6.2011.					
80000.026846/2011-70					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAIXA informou (Of. 2251/2011/SN DE REPASSES) que foi apresentada cópia dos convênios n. 193/2010					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

(pavimentação) e n. 273/2010 (construção de bueiro), contudo, como os termos de ambos são genéricos, a Prefeitura apresentou mapa com indicação dos trechos referentes à execução, comprovando a boa fé e não superposição de recursos na execução do objeto contratado.

Por meio do Ofício GAB n. 178/2011, a Prefeitura ratificou as informações prestadas pela CAIXA, informando não haver duplicidade de recursos para a pavimentação da Avenida Betel, uma vez que os contratos/convênios tratam de trechos distintos.

Manifestamo-nos por meio da NOTA TÉCNICA N. 389/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, complementada pela NOTA TÉCNICA N. 725/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, no entendimento de que não houve duplicidade de convênios/contratos nos serviços executados naquela municipalidade.

As informações foram enviadas ao TCU através do Ofício n. 2224/2012/AECI/GM/MCIDADES, de 10.7.2012. Como não houve demanda posterior, o processo encontra-se arquivado.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
16	011.714/2008-8	6711 /2010-1ª	1.5.5	DE	Ofício nº 1032/2012-TCU/SECEX/BA
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Diligência					
Requisita informações sobre as providências adotadas com vistas ao cumprimento da Determinação constante do subitem 1.5.5 do Acórdão 6711/2010-TCU-1ª Câmara, no tocante ao contrato de repasse nº 192.795-49, tendo em vista que as informações enviadas anteriormente ao TCU foram consideradas inadequadas.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/SI					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Encaminhada diligência a área técnica para manifestação. A Gerência de Saneamento Integrado se manifestou por meio do Despacho nº 0043/2012, de 15/06/2012, no qual esclarece que em seu entendimento as informações prestadas ao TCU, foram suficientes no que se refere ao CR 154.913-71, e que o resta complementar diz respeito ao CR 192.795-46 que é de competência da SNH. O processo foi enviado à AECI que por sua vez requisitou a SNH as informações adicionais e as enviou ao TCU/BA. Posteriormente foi restituído à Gerência de Saneamento Integrado para conhecimento e providências. Processo: 80000.053188/2010-16.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Síntese dos resultados obtidos
Em 10 de julho de 2012 a SNH expediu a Nota Técnica nº 061/2012/DUAP/SNH/MCIDADES informando que todas as providências cabíveis no âmbito do MCIDADES foram adotadas e suficientemente esclarecidas, tendo sido encaminhado ao TCU as últimas informações a respeito da auditoria em 12 de julho de 2012, não restando mais pendências sobre as constatações
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Um dos fatores que podem ter prejudicado ou atrasado a adoção de providências por parte do MCIDADES foi o fato de o acórdão solicitar a atuação com relação a vários contratos de repasse.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
17	015.790/2009-6	11142/2011 – 2ª	1.6	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Descrição da Deliberação:					
1.6. Determinar à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades e à Prefeitura de Vitória/ES, com fundamento no art. 39, § 2º, da Resolução TCU nº 191/2006, que informem a este Tribunal, quadrimestralmente, sobre as medidas adotadas com vistas ao saneamento do Contrato de Repasse nº 218.591-59/2007.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/SI					74015
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Ofício nº 2615/2011/SN de Repasses, de 19/12/2011, informando que a Prefeitura manteve a proposta da área de reassentamento em Fradinhos, entretanto como a liberação da área depende de decisão judicial, a Prefeitura está estudando novas alternativas. Enquanto não há decisão conclusiva, a Prefeitura está tomando providências para obter o Licenciamento Ambiental específico e liberar de vez a área de reassentamento, seguindo os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA 369. Ofício nº 00022/2012/SNSA/MCIDADES, de 10/01/2012, encaminhou atualização das informações ao TCU. Em atenção ao disposto no item 1.6 do referido Acórdão as informações tem sido enviadas quadrimestralmente a Corte de Contas.					
Processo: 80000.029908/2009-81					
Síntese dos resultados obtidos					
Até o momento não temos novo posicionamento do TCU. Em 16 de maio de 2012, encaminhamos ao TCU o Ofício nº 766/2012/SNSA/MCIDADES, atualizando as informações ao TCU Em 24 de outubro de 2012 encaminhamos ao TCU o Ofício nº 3422/2012/AECI/GM/MCIDADES, atualizando as informações ao TCU Atualmente estamos aguardando novo posicionamento do TCU					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Ainda não há o que informar, aguarda-se as conclusões do processo no TCU.					

Unidade Jurisdicionada



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
18	008.022/2009-8	2949/2011-P	9.1	CO	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente do teor desta deliberação.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/SI					42672
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Foi emitido o Ofício nº 9258/2011/AECI/GM/MCIDADES, de 02.12.2011, que encaminhou resposta da SNSA para o TCU e posteriormente o Ofício nº 9838/2011/AECI/GM/MCIDADES, de 27.12.2011, que encaminhou cópias do Termo Aditivo celebrado entre a Prefeitura e a Construtora Queiroz Galvão, enviado pela CAIXA, sanando as pendências restantes. Processo: 80120.000645/2010-03					
Síntese dos resultados obtidos					
Após o ente federado comparecer aos autos e fazer prova plena do cumprimento da determinação, o TCU aceitou o pedido de arquivamento e finalizou o processo - Aviso nº 1034-SESES-TCU-Plenário (Acórdão 2143/2012), o Tribunal acatou as alterações realizadas pelo Município, por meio dos termos aditivos (em conformidade com o que havia sido determinado nos acórdãos anteriores).					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Ainda não há o que informar, aguarda-se as conclusões do processo.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
19	032.621/2010-8	2420/2011-P 2157/2010-P	9.2	CO	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente, ao Ministério das Cidades e ao Município de Porto Alegre.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades/SNSA/SI					42672
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Acórdão nº 2420/2011-TCU Plenário de 14/09/11 com recomendações a serem adotadas Foi emitido Ofício nº 2690/2011/SN de Repasses, de 26/12/11, informando as medidas adotadas para as recomendações do TCU de aceitabilidade dos serviços e apresentou cópia da Licença de Instalação renovada e exclusão de parcelas indevidas incluídas no BDI.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Processo: 80000.046655/2011-24
Síntese dos resultados obtidos
Até o momento não temos um novo posicionamento do TCU.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Ainda não há o que informar, aguarda-se as conclusões do processo.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
20	006.749/2009-0	1780/2009-PL	9.1 a 9.1.2	DE	Aviso nº. 843/2009-GP/TCU Ofício nº.2687/2009/TCU-Secex-MG
		1593/2010 - PL	9.1 a 9.5		
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. determinar ao Ministério das Cidades que condicione a liberação dos recursos orçamentários incluídos no PT nº. 17.512.0122.7N72.0056 - Implantação de Interceptores e Estações de Recalque no Rio Paraibuna - Obras de Saneamento na Área do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora-MG, da Lei Orçamentária Anual - LOA - 2009:					
9.1.1. à inclusão deste programa entre os investimentos autorizados pela Lei nº 11.653/2008 (PPA 2008/2011), em obediência ao § 1º do art. 167 da Constituição Federal e art. 5º, § 5º da Lei Complementar nº. 101/2000;					
9.1.2. à realização de procedimento licitatório específico para a retomada das obras de que trata a Concorrência Internacional nº. 008/2004, da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, tendo em vista as irregularidades detectadas na presente auditoria e apontadas no relatório e voto que antecede esta deliberação.					
9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que tendo em vista que os recursos do PT nº 17.512.0122.7N72.0056 não foram utilizados e que não há dotação para esta obra na Lei Orçamentária Anual para 2010, não mais subsistem os indícios de irregularidades graves inicialmente enquadrados no inciso IV do parágrafo 1º do art. 96 da Lei nº 11.768/2008 (LDO 2009), referentes:					
9.1.1. ao Contrato nº 01.2007.075 – Elaboração de Projeto Executivo das Obras de Implantação da Primeira Fase da ETE União Indústria, assinado entre a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e a DM Construtora de Obras Ltda.;					
9.1.2. ao Contrato nº 01.2007.097 - Elaboração de projeto executivo e execução de obras de saneamento básico do Rio Paraibuna, abrangendo as obras de interceptores, coletores e estações elevatórias, urbanização das margens e reassentamento de famílias na cidade de Juiz de Fora/MG, assinado entre a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e a empresa Construções e Comércio Camargo Correa S/A.;					
9.1.3. aos Editais de Concorrência Pública nº 8/2004 e nº 9/2004 e ao projeto básico do sistema de esgotamento sanitário de Juiz de Fora/MG;					
9.2. determinar à 3ª Secretarias de Fiscalização de Obras que realize o acompanhamento da possível aplicação de recursos federais nas Obras de Saneamento na Área do Rio Paraibuna - Juiz de Fora/MG por ocasião da seleção anual de obras a serem fiscalizadas no Fiscobras 2011;					
9.3. juntar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o embasa, ao TC nº 019.990/2009-5;					
9.4. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam:					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

9.4.1. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional;	
9.4.2. ao Ministério das Cidades;	
9.4.3. à Caixa Econômica Federal;	
9.4.4. à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora – MG;	
9.5. arquivar os presentes autos	
Providências Adotadas	
Sector responsável pela implementação	Código SIORG
Departamento de Água e Esgotos - DAGES	90225
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:	
Após a emissão do Acórdão TCU nº 1593/2010 – Plenário; que julgou insubsistente o indício de irregularidades graves na destinação dos recursos do PT nº 17.512.0122.7N72.0056, o Ministério das Cidades juntamente com a CAIXA Econômica Federal, deu prosseguimento às reuniões com o ente municipal para que houvesse o distrato preconizado no Acórdão, possibilitando novo procedimento licitatório com posterior retomada das obras de saneamento na área do Rio Paraibuna, por meio do contrato de financiamento nº 0161.603-73/06, lastreado com recursos do FGTS. Desta forma, esgotada essa instância, a próxima providência a ser adotada pelo Ministério das Cidades será o monitoramento da obra quando retomada.	
Síntese dos resultados obtidos	
Conforme apurado junto à CAIXA, os valores desembolsados ao contrato nº 0161.603-73/06, resultantes das primeiras licitações, foram integralmente ressarcidos ao FGTS, sendo que a última amortização ocorreu em 20/06/2012. Para a montagem do novo procedimento licitatório, foram considerados os serviços realizados pelas empresas anteriormente contratadas, e que foram diminuídos do custo total dos serviços a serem executados. Desta forma, a parte já executada das obras será aportada como contrapartida física municipal após sua adequação. Com relação aos procedimentos licitatórios para retomada das obras, o município informou à CAIXA, por meio do Ofício nº 008/2012/ECGP, de 27/01/2012, a publicação da Concorrência nº 017/2011, para a contratação de empresa especializada para a implantação dos coletores tronco, interceptores, estações elevatórias e estação de tratamento de esgoto do Município de Juiz de Fora/MG. Em 16/12/2011, o município publicou a data para realização do procedimento licitatório, realizado em 17/01/2012. Posteriormente, por meio do Ofício nº 695/2012/SPDE, de 09/03/2012 encaminhado à CAIXA, o município informa o encerramento do processo licitatório, sagrando-se vencedora a empresa Comim Construções LTDA, com o a proposta de R\$ 108.589.096,42, cujo valor é referente ao total do projeto do Eixo Rio Paraibuna e compreende a execução de coletores tronco, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto no município, além de outras intervenções que não estavam contempladas no contrato inicial com a CAIXA. Em 13/04/2012, no Diário Oficial Eletrônico municipal, ocorreu a publicação do Extrato do Contrato nº 01.2012.066, realizado com a vencedora da licitação, com prazo de vigência estimado em 24 meses a partir do recebimento da ordem de serviço. A CAIXA ainda não concluiu a análise da planilha orçamentária da licitação. Como existe uma defasagem de tempo entre o término da licitação e a reprogramação aprovada pela CAIXA, alguns itens estão discrepantes e dependem de um acordo com a vencedora para eventual redução ou demonstração de que o preço em vigor é representativo de mercado. Portanto, até o momento as obras não foram reiniciadas, tampouco houve liberação de recursos ao contrato. Aguardamos essa definição, para informar os resultados de execução do empreendimento.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Com a continuidade da execução dos trabalhos incluídos no Plano de Ação do FGTS, instituído por intermédio da Portaria Ministerial nº 547 de 30/12/2009; plano este que objetiva a redução da quantidade de obras atrasadas ou paralisadas, a atuação do Ministério das Cidades foi intensificada. Uma vez esgotadas as instâncias para a solução das pendências pelo tomador, para o reinício ou conclusão das obras, este gestor recomenda ao agente operador e financeiro, que utilizem as prerrogativas contratuais para o encerramento dos contratos, com redução de metas físicas, se houver funcionalidade, ou, em caso de ausência de funcionalidade, promovam a liquidação antecipada do contrato, com a devolução de recursos, caso tenham sido utilizados. Tal medida visa buscar soluções que viabilizem a conclusão das operações contratadas em exercícios anteriores a 2007, e consolidar a gestão das informações quanto à execução física das operações posteriores a esse período. A atuação do Ministério tem provocado nos tomadores reações de maneira a evitarem uma condução morosa de seus contratos, com melhor aproveitamento dos recursos e procedimentos administrativos, evitando assim a paralisação das obras e conduzindo-as para uma gestão eficiente. Com relação aos resultados específicos do contrato de financiamento com Juiz de Fora/MG, pode ser citado como positivo o fato de que os recursos anteriormente destinados à obra, que estava paralisada e sem funcionalidade, retornaram integralmente ao	



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

FGTS. Quanto aos resultados específicos de condução das obras, ainda aguardamos sua definição para novo posicionamento, pois até o momento a nova licitação não foi aprovada pela CAIXA e a obra não foi retomada.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
21	015.018/2010-5	2963/2010 - Plenário	9.6	DE	Aviso nº 1931 - Seses - TCU - Plenário
		1693/2011 – Plenário	9.4	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam:					
9.6.2. à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades, para as providências de sua alçada;					
9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam:					
9.4.1. à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades, ao Município de Parnamirim/RN e à empresa A. Gaspar S.A, para ciência e adoção das providências que julgarem cabíveis;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Água e Esgotos - DAGES					90225
Síntese da providência adotada:					
Depois de tornada insubsistente a determinação de anulação do contrato nº 85/2008-SEMOP/RN (subitem 9.1 do Acórdão 1693/2011 – Plenário), o Ministério das Cidades continuou acompanhando as reuniões do Gabinete de Gestão Integrada Integrada – GGI, promovida pela CAIXA com a participação de integrantes desta SNSA e da Prefeitura de Parnamirim, no intuito de monitorar as providências a serem tomadas pelo Município para sanar as falhas indicadas nos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2963/2010 - Plenário.					
Síntese dos resultados obtidos					
O Município apresentou nova proposta de condução das obras e, em 07/11/2011, através da Carta Reversal nº 386, a CAIXA aprovou reprogramação do contrato de financiamento com alteração do cronograma de desembolso, meta física e aumento de investimento com aporte de contrapartida (+R\$9.302.038,04). Também foi promovida uma repactuação do contrato de forma a sanar as falhas apontadas pelo Tribunal de Contas da União. Este aumento de valores foi necessário, pois, com o cancelamento do contrato 218.504-94/2007 (OGU), o sistema de esgotamento de uma sub-bacia importante para a funcionalidade do contrato de financiamento deixaria de ser executada. Atualmente a obra encontra-se em andamento, com a execução de vários trechos de redes coletoras, boa parte com recursos de contrapartida, mas também com um montante de R\$ 2.423.096,49 liberados pela CAIXA por intermédio do contrato de financiamento nº 190.501-58. Existem algumas pendências que estão sendo discutidas junto à CAIXA relativas à comprovação de titularidade das áreas onde serão construídas a ETE e as estações elevatórias, e também algumas relativas ao detalhamento executivo do projeto da ETE, mas que, por enquanto, não impactam no andamento da obra.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Pode-se dizer que o fato de o Tribunal de Contas da União ter tornado insubsistente a determinação de anulação do contrato nº 85/2008-SEMOP/RN facilitou a adoção de providências pelo gestor, pois tornou desnecessária a realização de nova licitação.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Unidade Jurisdicionada –					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
22	015.018/2010-5	1865/2012-P	9.1 a 9.1.2	DE	Nota Informática nº 37/2012/AECI, de 23/07/2012. Ofício nº 550/2012-TCU/SECOB-3, de 30/07/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. determinar ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, tendo em vista a notícia de que foi denunciado o Contrato de Repasse n. 218.504-94/2007, que:					
9.1.1. condicionem o aporte de novos recursos federais às obras de construção do sistema de esgotamento sanitário do Município de Parnamirim/RN ao cumprimento do disposto no item 9.2 do Acórdão n. 1.693/2011-Plenário e nos itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão n. 2.099/2011-Plenário;					
9.1.2. comuniquem a este Tribunal caso sejam pactuados novos contratos de repasse relativos às obras de construção do sistema de esgotamento sanitário do Município de Parnamirim/RN;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Departamento de Água e Esgotos - DAGES					
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Processo: 80000.034425/2011-12 Acórdão relacionado ao Acórdão 442/2010-P.					
Síntese dos resultados obtidos					
O Município não cumpriu o disposto no item 9.2 do Acórdão n. 1.693/2011-Plenário e nos itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão n. 2.099/2011-Plenário e o referido termo de compromisso foi cancelado.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
O Município resistiu em acatar as determinações do TCU.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
23	000.287/2010-5	957/2010	9.3	DE	Aviso nº 566-Seses-TCU - Plenário
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. promover, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a oitiva da Construtora OAS Ltda., para que, se assim desejar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste Acórdão, aduza os elementos que considerar necessários acerca dos indícios de sobrepreço de R\$ 13.863.344,99 (treze milhões, oitocentos e sessenta e três mil,					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) no Contrato n. 111/2001, ante a utilização de preços unitários de referência inadequados na repactuação do Contrato, que resultaram nos indícios de superfaturamento no valor de R\$ 7.803.456,36 (sete milhões, oitocentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) até o Boletim de Medição n. 26 (período de 11/11 a 10/12/2009);	
9.2. efetivar, com base no art. 43, inciso II, da Lei n. 8.443/1992 e no art. 250, inciso IV, do RI/TCU, a audiência dos seguintes responsáveis relativamente aos seguintes fatos:	
9.2.1. Sr. Max Maia Montalvão, Presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe, acerca do desvirtuamento do objeto licitado no Contrato n. 111/2001, decorrente de alterações significativas nos quantitativos do objeto inicialmente licitado causadas pelos 1º, 2º e 3º Termos de Rerratificação ao referido Contrato;	
9.3. encaminhar cópia do presente Relatório de Auditoria, bem como deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Proposta de Deliberação que o fundamentam, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal, à Companhia de Saneamento de Sergipe, aos responsáveis acima indicados e à Construtora OAS Ltda.;	
Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE	74018
Síntese da providência adotada:	
Tendo em vista que a tipificação do achado foi de “classificação grave com recomendação de continuidade, não houve paralisação, porque nas condições em que a obra se encontrava ofereceria maior risco potencial de dano ao erário”, a SNSA.	
Cabe ressaltar que não houve determinação expressa ao MCidades, o referido Acórdão foi encaminhado apenas para conhecimento.	
Síntese dos resultados obtidos	
Não há posição final do TCU – a obra foi concluída.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não informação – processo está em andamento no TCU.	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
24	00.341/2010-0	1338/2010	9.4	DE	Aviso nº 853 Seses-TCU
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Ministério das Cidades - MiCi, à Gerência da Caixa Econômica Federal em Sergipe e à Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, para a adoção das providências que entenderem cabíveis;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada:					
O Relatório do TCU, levando em conta “as atenuantes e principalmente o avanço da execução das obras do contrato 74/2008, bem como a não constatação de sobrepreço global e nem de desequilíbrio econômico financeiro do contrato”,					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

considerou “ <u>não ser indicado o enquadramento da presente situação na hipótese de recomendação de bloqueio físico, econômico e financeiro</u> ”. Assim, a SNSA está acompanhando a sequência do processo, a realização das audiências, e as conclusões respectivas, para adotar as medidas cabíveis.
Cabe ressaltar que não houve determinação expressa ao MCidades, o referido Acórdão foi encaminhado apenas para conhecimento.
Síntese dos resultados obtidos
Não há posição final do TCU – os projetos foram revistos e a obra finalizou o ano de 2012 com 49,5% de execução, foi retomada em 2013, em 20/3 alcançou 78,6%.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Longo prazo para as conclusões do TCU.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
25	017.327/2010-5	966/2011-P substituiu o Acórdão 2156/2010 - Plenário	9.8	DE	433/2010-TCU/SECOB-1
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.2. revogar a medida cautelar determinada pelo subitem 9.8 do Acórdão nº 1.337/2010 – TCU – Plenário, com redação dada pelo Acórdão nº 2.156/2010 – TCU – Plenário; 9.3. acolher as alegações de defesa dos Srs. Luciano da Nóbrega Pereira, Engenheiro da Cagepa, responsável pela aprovação da planilha orçamentária da Concorrência n. 011/2008, e Ruben Bezerra Paiva, engenheiro monitor da CAIXA, técnico responsável pelo acompanhamento da obra objeto do Contrato de Repasse n. 224.978-45/2007, no que concerne ao afastamento dos indícios de sobrepreço inicialmente detectados no Contrato n. 048/2008; 9.4. determinar à Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – Cagepa e ao Ministério das Cidades que acompanhem o desfecho do Processo n. 200.2008.037.123-6 – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo, em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça da Paraíba e, caso seja considerado indevido o pagamento da Taxa de Processamento de Despesa Pública – TPDP , quando do julgamento de mérito da referida Ação, adotem providências pertinentes, inclusive judiciais, se necessárias, com vistas a expurgar do BDI referente ao Contrato n. 048/2008 o percentual alusivo à referida taxa e a obter o ressarcimento dos valores porventura pagos indevidamente; 9.5. determinar à Cagepa que, caso a Empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. não esteja efetuando o pagamento da Taxa de Processamento de Despesa Pública em juízo, efetue a glosa dos valores referentes a essa taxa até decisão final de mérito no âmbito do Poder Judiciário;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada:					
O Ministério encaminhou a CAGEPA o ofício nº 3462/2011/DDCOT/SNSA de 16/05/2011 que determinou que, caso a Empresa executora das obras não esteja efetuando o pagamento da Taxa de Processamento de Despesa Pública – TPDP em juízo, a CAGEPA efetue a glosa dos valores referentes a essa taxa até a decisão final de mérito no âmbito do Poder					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Judiciário. Também foi enviado à CAIXA o ofício nº 3641/2011/DDCOT/SNSA/MCidades, de 16/05/2011 solicitando a CAIXA que promova o acompanhamento da ação, e as demais providências cabíveis para estrita observância das determinações do Acórdão.

Este Acórdão foi substituído pelo Acórdão 966/2011-P.

Síntese dos resultados obtidos

O Acórdão nº 966/2011 – P elidiu os apontamentos. A obra foi retomada, embora ritmo lento. Necessária nova licitação, pois não foi possível aditivar o CTEF chegou-se ao limite legal.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A obra ficou paralisada até a posição final do TCU – as determinações foram cumpridas.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
26	015.946/2010-0	2155/2010 – Plenário	9.7	DE	Ofício nº 673/2010-TCU/SECOB-2
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.2. acrescentar os subitens 9.7, 9.8 e 9.9 ao Acórdão n. 1.202/2010 - TCU - Plenário:					
9.7. determinar, com fulcro no art. 276 do Regimento Interno/TCU, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral de Rondônia - Seplan/RO que, nos limites de suas respectivas competências, procedam, nos próximos pagamentos, à retenção dos valores identificados como sobrepreço pela 2ª Secob no Contrato n. 145/PGE-RO/2008, firmado com a empresa Andrade Gutierrez S.A., até que este Tribunal se manifeste conclusivamente a respeito da questão;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada:					
O Ministério das Cidades encaminhou à CAIXA o Ofício nº 007238/2010/DDCOT/SNSA/MCIDADES de 02/09/2010 solicitando a operacionalização da Determinação do TCU.					
Síntese dos resultados obtidos					
Inicialmente não foi possível aplicar a Determinação do TCU, pois não foi fornecida a lista dos itens com sobrepreço. Neste ínterim, a empresa executora da obra obteve liminar suspendendo a glosa cautelar recomendada pelo Ministério, findando no pagamento das glosas realizadas. Em função da determinação do TCU de efetuar uma glosa de 18,9%, a obra ficou paralisada por muito tempo, pois a empresa alegou que a determinação mencionada implicaria em uma glosa de 18,9%, o que não seria suportável pela mesma. Atualmente, a obra encontra-se em andamento, pois o Acórdão nº 1808/2011 – TCU-P revogou a medida cautelar determinada pelo subitem 9.7 do Acórdão 1202/2010-P, com redação dada pelo Acórdão nº 2155/2010-TCU-P.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
A operacionalização das medidas demandou a solicitação ao TCU da lista de itens com sobrepreço apontados pela Corte de Contas.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
27	015.946/2010-0	1808/2011-P	9.1	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. revogar a medida cautelar determinada pelo subitem 9.7 do Acórdão n. Acórdão n. 1.202/2010 - TCU - Plenário, com redação dada pelo Acórdão n. 2.155/2010 - TCU - Plenário;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Cumprimento do Acórdão.					
Síntese dos resultados obtidos					
Atualmente, a obra encontra-se em andamento, pois o Acórdão nº 1808/2011, revogou a medida cautelar determinada pelo subitem 9.7 do Acórdão nº 1.202/2010 – TCU – Plenário, com redação dada pelo Acórdão nº 2.155/2010 – TCU – Plenário, no qual determinava que aplicasse uma glosa cautelar de 18,9%.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Houve dificuldade para a implementação das determinações do TCU em função da resistência do Estado de Rondônia. Ao final, a determinação do TCU de desconsiderar os indícios que indicavam a existência de sobrepreço na obra resultou tão somente nos prejuízos decorrente da paralisação da obra em mais de um ano.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
28	009.360/2010-7	2572/2010 - Plenário	9.1	DE	Aviso nº 1740/2010-Seses-TCU
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. determinar, com base no art. 45 da Lei nº 8.443/1992 e no art. 276 do Regimento Interno, cautelarmente, que o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal abstenham-se de destinar recursos para as obras e serviços do sistema de coleta, tratamento e disposição final de esgoto sanitário do município de Porto Velho/RO à conta dos Contratos de Repasse nºs 226.561-68/2008 e 296.770-66/2009, até que o Tribunal delibere em definitivo acerca da matéria tratada neste processo ou até que o Congresso Nacional decida a respeito da inclusão, ou não, da obra no quadro bloqueio da Lei Orçamentária Anual;					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE	74018
Síntese da providência adotada: O MCIDADES enviou à CAIXA o ofício nº 7.991/2010/SNSA/MCIDADES, de 01/10/10, e solicitou que a mesma notifique o proponente acerca das medidas recomendadas pelo Tribunal, ou até que o Congresso Nacional decida a respeito da inclusão, ou não, da obra no quadro bloqueio da Lei Orçamentária. Processo: 80000.052854/2010-91.	
Síntese dos resultados obtidos Em sessão do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves – COI, da Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização – CMO foi concedido um prazo de quatro meses para que o novo Governador de Rondônia sanasse os achados da auditoria realizada sob pena de inclusão da obra para o Anexo IV da LOA.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Dificuldade para a implementação das determinações do TCU por resistência do Governo do Estado de Rondônia e insistência em aproveitar a licitação realizada sem que o projeto do empreendimento estivesse finalizado.	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
29	000.333/2007-7	1545/2010 - P	9.3	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação: 9.3. determinar à Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Salvador – Gidur da Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades que: 9.3.1. adotem medidas no sentido de que: 9.3.1.1. seja concluída a devida atualização do projeto básico de forma a afiançar que atende aos requisitos estabelecidos pelo art. 6º, IX, da Lei n. 8.666/1993; 9.3.1.2. caso eventuais alterações contratuais venham a se mostrar necessárias e resultem em aumento do valor contratado, estejam garantidos os recursos para o término da obra, cumprindo o objeto definido, segundo a Cláusula 18.2 do Contrato de Repasse n. 223.724-59/2007; 9.3.1.3. os eventuais aditivos contratuais que venham a ser requeridos à conclusão do empreendimento estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos na Decisão n. 215/1999 – Plenário, no caso de extrapolção do limite legal para aditivos ao Contrato (de acordo com o art. 65, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, e com o Acórdão n. 1.981/2009 – Plenário), mantendo-se o desconto inicialmente obtido para o Contrato, em conformidade com o art. 112, § 6º, da Lei n. 12.017/2009; 9.3.1.4. certifiquem-se de que estejam sendo pagos os valores adequados relativos ao item “Cerca de Proteção s/ sinalização luminosa p/ abertura de vala c/ montantes e tela PVC, incl. fornecimento, transporte, instalação e remoção para outro local da obra – reaproveitamento 10x”, adotando o preço unitário de R\$ 1,36/m², conforme memória de cálculo apresentada neste Relatório de Fiscalização (Tabela 3.2.3.);					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica / DDCOT/SNSA - GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento: Foi encaminhado à CAIXA o Ofício nº 6601/2010/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 10/08/2012, solicitando à mesma que: 1) Suspendesse os desbloqueios dos repasses, a partir de 09/10/10, caso não tivessem sido observados pela EMBASA e verificados pela CAIXA a atualização dos projetos básicos referentes à obra em questão;					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

- 2) Não autorizasse, em nenhuma hipótese, redução de meta para este contrato e observasse a cláusula 18.2 do contrato de repasse em questão;
- 3) Atentasse para a necessidade de o proponente observar a conformidade dos eventuais aditivos contratuais que venham a ser requeridos aos requisitos estabelecidos na Decisão n. 215/1999 – Plenário;
- 4) Efetuasse a glosa dos valores unitários do item “Cerca de Proteção s/ sinalização luminosa p/ abertura de vala c/ montantes e tela PVC, incl. Fornecimento, transporte, instalação e remoção para outro local da obra – reaproveitamento 10x” superiores à R\$ 1,36/m² doravante medidos até que nova determinação do TCU altere este valor.

Foi encaminhado o Ofício nº 6646/2010/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 11/08/2010, solicitando à EMBASA que observasse a conformidade dos eventuais aditivos contratuais, que viessem a ser requeridos no contrato em questão, e dando ciência das solicitações encaminhadas à CAIXA através do Ofício nº 6601.

Processo: 80000.037512/2010-03

Síntese dos resultados obtidos

A EMBASA apresentou à CAIXA reprogramação com a atualização dos projetos da ETE, elevatórias e interceptores em 08/10/10. A CAIXA informou que não era necessária a apresentação de novos projetos referentes à rede coletora e ligações, já que estes não foram alterados, em comparação ao projeto originalmente aprovado pela CAIXA. Foi recebido, na SNSA, a SPA de reprogramação em 16/02/11, com os novos projetos já aprovados pela CAIXA. Entre o período de 09/10/10 até a aprovação da SPA de reprogramação os desembolsos do contrato de repasse foram suspensos, conforme solicitado através do Ofício nº 6601.

Devido ao aumento do valor da obra, após a alteração do projeto, a EMBASA licitou materiais em separado, retirando estes da licitação originalmente realizada, para que esta não sofresse aditivo superior à 25%. O aumento do valor da obra foi suprido pelo aumento de contrapartida no contrato de repasse.

A CAIXA informou que seriam efetuadas as glosas pertinentes à 4ª solicitação encaminhada através do Ofício nº 6601.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não houve dificuldades para o gestor para a tomada das providências solicitadas no Acórdão. A EMBASA foi solícita quanto às providências necessárias e encaminhou o projeto até a data limite para a suspensão dos bloqueios. Porém, não foi possível evitar a suspensão dos bloqueios, já que era necessário também a aprovação do projeto pela CAIXA. Tal aprovação foi morosa devido às diversas pendências verificadas após a aprovação do projeto. Não houve paralisação das obras, apesar do recurso suspenso.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
30	013.203/2011-8	2955/2011-P 564/2011-P		DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. determinar à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – Caema, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, que, no prazo de 15 dias, informe a este Tribunal: 9.1.1. as medidas corretivas adotadas ou esclarecimentos, acompanhados de documentação comprobatória, que eliminem as seguintes inconsistências detectadas no projeto executivo e na planilha orçamentária da obra de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Ilha de São Luís/MA: 9.1.1.1. a diferença dos quantitativos de tubulações em ferro fundido e em PRFV nos diâmetros de 1200 mm no interceptor Anil MD do subsistema Vinhais presentes na planilha orçamentária em relação aos quantitativos previstos nas plantas em CAD e nas memórias de cálculo apresentadas; 9.1.1.2. a diferença a mais de 35.455,36 m³ do item ‘melhoramento da capacidade de suporte do solo					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

através da injeção de calda de cimento - traço 150 kg/m ³ de solo' identificado na planilha orçamentária das elevatórias previstas nos três sistemas em relação ao que consta nas memórias de cálculo deste serviço;	
9.1.1.3. os indícios de sobrepreço nos custos unitários das tubulações de ferro fundido de 1200 mm e de PVC de DN 500 mm de esgoto pressurizado;	
9.1.1.4. ausência de cotação de preços para as tubulações de ferro fundido e de PRFV, bem como para o tubo de PVC DN 500 de esgoto pressurizado;	
9.1.1.5. ausência de definição, em projeto, das distâncias de transporte adotadas para o serviço "Transporte Local com Caminhão Basculante 6 m ³ , Rodovia Pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)";	
9.1.1.6. não-identificação em projeto da localização e do dimensionamento das estradas de serviços a que se referem os subitens 1.13 constantes das planilhas orçamentárias dos interceptores Anil MD e Santos Dumont, ambos pertencentes ao sistema Vinhais;	
9.1.2. as providências adotadas para sanear possíveis falhas nos Editais ns. 5, 6 e 7/2011-CCL, decorrentes dos indícios de irregularidade descritos no subitem 9.1.1;	
9.2. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que, em relação à obra ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Ilha de São Luís/MA, objeto do Contrato de Repasse n. 0218.348-92/2007/Ministério das Cidades/Caixa:	
9.2.1. foram saneados os indícios de irregularidades graves inicialmente apontados nos Contratos n. 48/2008-RAJ, 94/2008-RAJ, 106/2008-RAJ, 107/2008-RAJ, 144/2008-RAJ por intermédio do Acórdão n. 1.922/2010 – TCU – Plenário;	
9.2.2. não foram detectados nesta fiscalização indícios de irregularidades que se enquadram no disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei n. 12.309/2010 (LDO/2011).	
9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – Caema.	
Providências Adotadas	
Sector responsável pela implementação	Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE	
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:	
O MCidades enviou o Ofício nº 9143/2011/GAE/DDCOT/SNSA/MCidades à CAEMA solicitando o cumprimento das determinações do TCU.	
Processos: 80000.054891/2011-14/80000.024580/2011-21	
Obs: O Acórdão nº 2955/2011 substituiu os acórdãos 1651/2011-P e 1922/2010-P.	
Síntese dos resultados obtidos	
A CAEMA providenciou ajustes no projeto executivo e no orçamento determinados no Acórdão nº 2955/2011, e encaminhou ofício ao TCU dando ciência das providências adotadas, até o momento o TCU não se pronunciou acerca das informações recebidas.	
Dando continuidade ao cumprimento das determinações a CAEMA finalizou a licitação referente ao lote da Bacia do São Francisco e a obra foi retomada em dezembro/2011, quanto à licitação referente aos lotes das Bacias Anil e Vinhais a mesma está em andamento.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
A direção da CAEMA foi solícita em relação às providências para sanar os achados de auditoria do TCU.	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
31	000.337/2010-2	314/2011-P 2154/2010-P	9.3	DE	



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação		Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades		42672
Descrição da Deliberação:		
9.3. determinar à Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – Cagepa e a Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal em João Pessoa que observe o estrito cumprimento ao art. 115 da Lei n. 11.514/2007 e à determinação contida no Acórdão n. 1.736/2007–Plenário, no tocante à elaboração e aprovação de orçamento de obra contendo custos unitários inferiores à mediana daqueles constantes do Sinapi, obtidos, preferencialmente, no banco nacional de composições daquele sistema;		
9.4. revogar a medida cautelar determinada no item 9.7 do Acórdão n. 2.154/2010–Plenário;		
Providências Adotadas		
Sector responsável pela implementação		Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE		74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:		
Foi enviado o Ofício nº 01721/2011/DDCOT/SNSA/MCidades, e o Ofício nº 01774/2011/DDCOT/SNSA, ambos do dia 15/03/2011 para a CAIXA e a CAGEPA, respectivamente, informando que o TCU acatou a maioria das justificativas apresentadas nas oitivas e por meio do Acórdão nº 314/2011 citado, revogou a TCE, reduziu o sobrepreço inicialmente apontados. Também solicitou que seja retomado os desbloqueios normais para o Termo de Compromisso nº 224.981-92 e complementarmente tome as providências para que o contrato administrativo seja repactuado para elidir o sobrepreço apontado pelo Órgão.		
Síntese dos resultados obtidos		
A obra foi retomada, embora esteja em ritmo lento.		
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor		
A obra ficou paralisada até a posição final do TCU – as determinações foram cumpridas.		

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
32	002.577/2011-9	2672/2011-P	9.2	CO	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Dentre as principais determinações, citam-se:					
9.1 determinação à Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte – Semarh/RN que, na elaboração de novo edital de licitação referente a obras e serviços do Sistema Adutor Santa Cruz do Apodi/Mossoró, no Rio Grande do Norte;					
9.2 enviar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Ministério das Cidades e à Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte – Semarh/RN;					
9.3. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que os indícios de irregularidades graves inicialmente enquadrados no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei 12.309/2010 (LDO/2011), apontados no Edital de Licitação 24/2010 – Semarh/RN, relativo aos serviços de execução de obras de construção do Sistema Adutor Santa Cruz do Apodi/Mossoró, no Rio Grande do Norte, não mais subsistem;					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE	74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:	
Foram encaminhados à CAIXA e ao Proponente cópia do Acórdão por email, solicitando o cumprimento das determinações do TCU. Processo: 80000.048083/2011-18	
Síntese dos resultados obtidos	
O Governo de Estado solicitou complementação de recursos, para redução da elevada contrapartida do contrato. O Ministério condicionou a complementação de recursos ao cumprimento de três requisitos pelo Proponente: 1. Aprovação do projeto de engenharia na CAIXA; 2. Anulação da concorrência realizada, em conformidade com a determinação do TCU; 3. Troca do interveniente executor da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte – SEMARH para a companhia de Água e Esgotos do RN. As recomendações foram acatadas pelo proponente e as providências estão em andamento. Em função da mudança de interveniente executor, o valor orçado da obra foi reduzido de R\$ 110 milhões para R\$ 85 milhões, em razão do aperfeiçoamento do projeto pela CAERN.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
O interveniente executor resistiu as mudanças e atrasou a obra.	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU – atualizada					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
33	015.018/2010-5	1693/2011-P 2963/2010-P	9.2	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão n. 2.963/2010 – Plenário; 9.2. determinar ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. comuniquem imediatamente ao Tribunal de Contas da União caso seja firmado novo contrato de repasse para custear, no todo ou em parte, a execução dos projetos e obras relativas ao esgotamento sanitário do município de Parnamirim/RN, que foram objeto do Contrato de Repasse n. 0218.504-94; 9.2.2 condicionem o repasse de recursos federais às obras de construção do sistema de esgotamento sanitário do Município de Parnamirim/RN ao cumprimento das determinações contidas no item 9.2 do Acórdão n. 2.963/2010 – Plenário;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Foi encaminhada ao TCU, por meio do Ofício nº 7448/2011/AECI/GM/MCIDADES a Nota Técnica nº 724/2011, de					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

23/09/2011, contendo esclarecimentos sobre citações a respeito do MCIDADES no voto do relator do Acórdão nº 1.693/2001 – TCU – Plenário, especialmente quanto aos motivos que levaram ao aumento do valor do empreendimento. Na Nota Técnica o MCIDADES manifesta ainda que considera que a anulação da licitação atual e a realização de nova licitação, considerando apenas os recursos de financiamento, é a melhor solução a ser adotada.

Processo: 80000.034425/2011-12

Síntese dos resultados obtidos

Não houve até o momento manifestação do TCU sobre o conteúdo da Nota Técnica nº 724/2011 do MCidades. Cumpre ressaltar, todavia, que o termo de compromisso nº 218.504-94/2007 foi distratado em decorrência do não cumprimento de cláusula suspensiva.

Após o distrato do termo de compromisso OGU nº 218.504-94/2007, o contrato de execução com a empresa A. Gaspar continuou em execução com recursos de financiamento, uma vez que, em função de não haver mais recursos OGU envolvidos na execução das obras, o TCU no Acórdão 1693/2011-P tornou insubsistente a determinação de anulação da licitação contida no Acórdão 2963/2010-P

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Resistência do Município em atender as determinações do TCU, que ao fim não foram cumpridas, pois o próprio TCU aceitou a manutenção da licitação em que pese com todos os problemas detectados.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
34	036.464/2011-2	77/2012	1.7	DE	Nota Informativa nº. 03/AECI.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Acórdão nº. 77/2012 – 2ª Câmara – Representação município de Andradina/SP.					
1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que após a análise da regularidade da aplicação dos recursos recebidos à conta do Contrato de Repasse nº 201987-74, caso sejam constatadas irregularidades graves que ensejem a reprovação da prestação de contas, exija de imediato a devolução dos recursos, instaurando a competente Tomada de Contas Especial, remetendo-a a este Tribunal com as devidas informações acerca dos resultados da análise da prestação de contas;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/PRO					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Embora a inexistência de determinação ao MCidades, foi encaminhado à CAIXA o Ofício 1021/2012, de 4.7.2012, solicitando informação acerca da documentação relativa à prestação de contas do contrato de repasse 201987-74, do Município de Andradina/SP (80120.001604/2012-98).					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAIXA informou que na análise da documentação apresentada pela Prefeitura foram verificadas diversas pendências, e, assim, foi solicitada a complementação ao Município, nos termos do Ofício n. 1743/2012, de 9.7.2012.					
Em consulta ao SIURB podemos verificar que a prestação de contas final foi aprovada em 4.12.2012 e registrada no SIAFI sob o número 2012NS018925.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
35	5786/2011	1120/2012-1ª	VIII	CO	Ofício nº 0269/12-SEC-1ª-TCE
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
VIII – Representar o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal acerca das falhas verificadas na pavimentação e drenagem da Rua Francisco Vidal de Moura (Convênio nº 0195400-45/2006, à FUNASA, notadamente, a respeito do excesso de custo detectado, no valor de R\$ 88.598,02, relativo à construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais (Convênio nº 01368/2008) e, ambos os casos, ao Eg. Tribunal de Contas da União (Secretaria no Estado da Paraíba), a fim de que possam tomar as providências inerentes às suas competências.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/PRO					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Encaminhado a área técnica para conhecimento e providências que julgar cabíveis. Manifestação da área técnica por meio da NT nº 768/2012/DRENAGEM/DDCOT, encaminhada a AECI para envio ao TCE da Paraíba, bem como cópia dos expedientes enviados à Prefeitura e a CAIXA. Processo: 80000.023479/2012-33					
Síntese dos resultados obtidos					
Embora a reiteração de solicitação de informações ao Município, não houve apresentação de resposta. Igualmente, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba não encaminhou demanda complementar. Considerando que a prestação de contas final foi aprovada pela CAIXA, entendemos como esclarecidas as questões apresentadas.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
36	013.511/2007-6	1492-2ª	1.6.1	DE	Ofício nº 1677/2012-TCU/SECEX/BA
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
1.6.1 à Caixa, à FUNASA, ao MCidades, que se abstenham de firmar novas avenças ou qualquer outro instrumento congênere com o município de Simões Filho/BA para objetos a serem executados pela Construtora Oliveira Santana LTDA, por meio do Contrato firmado em 10 de janeiro de 2006, de Cessão Parcial de Direitos com sub-rogação parcial de obrigações da Concorrência n. 001/2000, uma vez que esse certame licitatório foi realizado sem a respectiva fonte de recursos, em afronta ao disposto no art. 7º, § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993 e, além disso, o contrato inicialmente advindo dessa concorrência foi, mais tarde, indevidamente sub-rogado a outras construtoras, contrariando a jurisprudência do TCU, em especial a Decisão n. 420/2002 – Plenário, além dos arts. 2º, 72 e 78, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Encaminhado Acórdão a área técnica para conhecimento e providências julgadas cabíveis. Processo: 80020.002235/2012-89.					
Síntese dos resultados obtidos					
Informamos que a área técnica tomou conhecimento das informações. Contudo, uma vez que não houve determinação expressa a este Ministério das Cidades, não houve providência seguinte.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
37	000.774/2012-0	1647/2012-P	1.7	Comunicação	Ofício nº 1200/2012-TCU/SECEX-MG – D2, de 29/06/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
O Processo TC 000.774/2012-0 refere-se à denúncia. Recebida no MCidades por meio do Ofício nº 261/2012-TCU/SECEX-MG-D2, de 24/02/2012, reiterada por meio do Ofício nº 718/2012-TCU/SECEX-MG-D2, de 20/04/2012. 1.7. Recomendar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 234, § 4º, c/c o art. 250, inciso III, do RI/TCU, que adote as medidas necessárias para que nos contratos de repasse de recursos federais a municípios, em que atue como mandatária da União, exija dos tomadores de recursos do Orçamento Geral da União cópias das notificações enviadas por estes beneficiários quanto à liberação dos aludidos montantes aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no Município (ao invés de simplesmente exigir sua declaração nesse sentido), de forma a cumprir o disposto no art. 2º da Lei nº 9.452/1997 e no caput do art. 37 da Constituição Federal; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao denunciante, ao Ministério das Cidades e ao Município de Crisólita/MG.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Não há determinação expressa ao MCidades. Encaminhamos o Ofício do TCU à área técnica por meio do Despacho nº 1413, de 17/07/2012 – documento protocolado sob o NUP 80050.000711/2012-70, para que a documentação seja juntada ao processo 80000.007544/2012-83.					
Síntese dos resultados obtidos					
Diante da denúncia de irregularidades apresentadas pelo TCU pelo Ofício 261/2012, de 24.2.2012, manifestamo-nos por meio da Nota Técnica 788/2012, de 17.7.2012. Considerando que as obras do contrato 275982-84 estavam em atraso, solicitamos informações ao Município, conforme Ofício 1091/2012, de 18.7.2012. Contudo, como não houve manifestação do Município, reiteramos a solicitação pelo Ofício 112/2013, de 29.1.2013. Assim, a Prefeitura apresentou o Ofício Gab n. 019/2013, de 6.2.2013 e encaminhou cópia do Acórdão em comento, o qual orienta o arquivamento do processo. No entanto, tendo em vista que não houve evolução física das obras, reiteramos ao Município informações acerca dos obstáculos para a conclusão dos serviços, conforme Ofício n. 200/2013, de 27.2.2013. A Prefeitura ainda não esclareceu o fato.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
38	008.503/2012-5	2382/2011		Comunicação	Ofício nº 169/2012-TCU/SECOB-3, de 27/03/2012. Ofício nº 337/2012-TCU/SECOB-3, de 21/05/2012.
	008.503/2012-5	1705/2012-P	9.1d e 9.2.3	Comunicação	Ofício nº 499/2012-TCU/SECOB-3
	008.503/2012-5	3266/2012	9.5 e 9.6	Aviso	Aviso nº 1589-Seses-TCU-Plenário
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Auditoria registro Fiscalis nº 352/2012 – Fiscalizar obras de drenagem na bacia dos córregos Canela e Borá no município de São José do Rio Preto/SP – Termo de Compromisso nº 351.000-11/2011 (OGU), auditoria decorrente do Acórdão nº 2382/2011-P e contratos nº 293.600-37 e 347.540-60 (FIN).					
Solicita manifestação preliminar acerca dos indícios de irregularidades graves do tipo IG-P, na obra de macro e microdrenagem nas bacias dos córregos Canela e Borá, com indícios graves de paralisação – IGP.					
Deliberações do Acórdão nº 1705/2012-TCU-Plenário:					
9.1 d) refazer a respectiva licitação observando as condições expostas no achado 3.3 (Restrição à competitividade) do Relatório de Fiscalização nº 352/2012 (peça 45) e a viabilidade de se atender à sugestão do Ministério das Cidades de se proceder à divisão do objeto da licitação realizando certames distintos para os objetos dos Contratos 0351.000-11 (OGU), referente às obras do córrego Borá, e 0347.540-60 (FGTS), referente às obras do córrego Canela;					
9.2.3. ao Ministério das Cidades que não homologue a Síntese do Projeto Aprovado (SPA), emitida pela Caixa em 30/3/2012, até que haja decisão de mérito definitiva acerca dos indícios de irregularidades tratados nos presente processo;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/PRO					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Recebemos o Despacho nº. 1013/2012/GAB/SNSA/MCIDADES, de 25/05/2012, encaminhando a notificação recebida por meio do Memorando nº 002521/2012/AECI, de 25/05/2012 que encaminhou o Ofício de requisição do nº 337/2012-TCU/SECOB-3.					
Esta área técnica manifestou-se preliminarmente por meio da Nota Técnica nº. 638/2012/PRÓ-Municípios/DRENAGEM/DDCOT, de 29/05/2012, e encaminhou cópia do Relatório n. 352/2012/2011-TCU, para conhecimento e providências, à CAIXA e ao Município de São José do Rio Preto por meio dos Ofícios 852 e 854/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, respectivamente, ambos de 29/05/2012.					
Recebemos o Despacho nº. 1418/2012/GABINETE/SNSA/MCIDADES, de 17/07/2012, encaminhando a Nota Informativa nº. 36/2012/AECI, de 16/07/2012, a qual informou a publicação do Acórdão nº 1705/2012/TCU-P, que trata					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2012 com o objetivo de analisar a Pré-Qualificação 001/2012, instaurada pelo município de São José do Rio Preto/SP.

Esta área técnica manifestou-se por meio da Nota Técnica nº. 815/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, de 24/07/2012, ratificando a determinação da Corte de Contas de que não seja homologada a SPA, até que haja decisão de mérito definitiva acerca dos indícios de irregularidades constantes dos autos. Encaminhamos para conhecimento a determinação em comento à CAIXA e à Prefeitura de São José do Rio Preto/SP por meio dos Ofícios nº. 1106 e 1107/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA de 24/07/2012. Estes encaminhamentos foram informados ao TCU por meio do ofício nº. 2490/2012/AECI/GM/MCIDADES de 01/08/2012.

Processos:

80050.000483/2012-38

80000.012207/2012-16

Síntese dos resultados obtidos

Recebemos por meio do Despacho nº 2216/2012/GAB/SNSA/MCIDADES, encaminhado pelo despacho n. 488/2012/AECI/GM/MCIDADES, de 10/12/2012, o processo 80020.003287/2012-72 que encaminhou o Aviso nº 1589-Seses-TCU-Plenário, de 28/11/2012, com cópia do Acórdão 3266/2012 – TCU – Plenário, proferido nos autos do processo n. TC 008.503/2012-5. O relatório de auditoria tratou de instrução para verificação e análise das medidas corretivas implementadas pela Prefeitura do Município de São José do Rio Preto/SP para sanar as irregularidades graves detectadas na auditoria Fiscalis 352/2012.

Segundo o Acórdão 3266/2012-TCU-Plenário, as principais medidas saneadoras indicadas pelo Tribunal foram adotadas pelo órgão gestor e os indícios de irregularidades graves relativo aos serviços de micro e macrodrenagem nos córregos Canela e Borá, foram saneados. Restaram determinações a Prefeitura (item 9.3 e subitens 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3; e 9.3.4) a CAIXA (item 9.4) e ao Ministério das Cidades (item 9.5), conforme transcrevemos:

9.5 determinar ao Ministério das Cidades que apenas homologue a Síntese do Projeto Aprovado (SPA), emitida pela Caixa Econômica Federal em 30/3/2012, após a manifestação da CAIXA acerca das alterações de projeto realizadas, inclusive quanto à necessidade de elaboração de nova Síntese de Projeto Aprovado.

Diante da determinação do Acórdão, esta área técnica solicitou, por meio do Ofício nº 1750/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 19/12/2012, manifestação da CAIXA acerca das adequações do projeto, e que tão logo conclua sua análise a encaminhe ao Ministério das Cidades juntamente com a SPA.

Em 04/01/2013, a CAIXA, por meio do Ofício nº.23/2013/SN de Repasses encaminhou cópia do Ofício nº. 16/2013/SN de Repasses encaminhado ao TCU, no qual a CAIXA aguarda a entrega da documentação completa pela Prefeitura e pela necessidade de análise criteriosa, solicitaram prorrogação do prazo para atendimento à determinação da Corte de Contas por mais 60 dias além do prazo inicialmente concedido.

Em 11/03/2013 a CAIXA, por meio do Ofício nº 0547/2013/SN de Repasses, encaminhou documentação com parecer técnico favorável à reprogramação do contrato 351000-11. Ademais encaminhou cópia do Ofício nº 527/2013/SN de Repasses encaminhado ao TCU em cumprimento as determinações dos Acórdãos.

Em 07/03/2013 a CAIXA, encaminhou por meio eletrônico, nova SPA ao Ministério das Cidades. Atualmente a SPA se encontra em tramitação entre a CAIXA e o Ministério das Cidades para cientificação e homologação.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe.

Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
39	008.503/2012-5	2382/2011-P		Comunicação	Ofício nº 169/2012-TCU/SECOB-3, de 27/03/2012. Ofício nº 337/2012-TCU/SECOB-3, de 21/05/2012.
		1705/2012	9.1 d 9.2.3		
		3266/2012	9.5		
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Auditoria registro Fiscalis nº 352/2012 – Fiscalizar obras de drenagem na bacia dos córregos Canela e Borá no município de São José do Rio Preto/SP – Termo de Compromisso nº 351.000-11/2011 (OGU), auditoria decorrente do Acórdão nº 2382/2011-P e contratos nº 293.600-37 e 347.540-60 (FIN). Solicita manifestação preliminar acerca dos indícios de irregularidades graves do tipo IG-P, na obra de macro e microdrenagem nas bacias dos córregos Canela e Borá, com indícios graves de paralisação – IGP. 9.1 d) refazer a respectiva licitação observando as condições expostas no achado 3.3 (Restrição à competitividade) do Relatório de Fiscalização nº 352/2012 (peça 45) e a viabilidade de se atender à sugestão do Ministério das Cidades de se proceder à divisão do objeto da licitação realizando certames distintos para os objetos dos Contratos 0351.000-11 (OGU), referente às obras do córrego Borá, e 0347.540-60 (FGTS), referente às obras do córrego Canela; 9.2.3. ao Ministério das Cidades que não homologue a Síntese do Projeto Aprovado (SPA), emitida pela Caixa em 30/3/12, até que haja decisão de mérito definitiva acerca dos indícios de irregularidades tratados nos presente processo. 9.5. determinar ao Ministério das Cidades que apenas homologue a Síntese do Projeto Aprovado (SPA), emitida pela Caixa Econômica Federal em 30/3/2012, após a manifestação da Caixa acerca das alterações de projeto realizadas, inclusive quanto à necessidade de elaboração de nova Síntese do Projeto Aprovado;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Água e Esgoto - DAGES					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Recebemos o Despacho nº 1082/2012/GAB/SNSA/MCIDADES, de 31/5/12, encaminhando a notificação recebida por meio do Memorando nº 002521/2012/AECI, de 25/05/2012 que encaminhou o Ofício de requisição nº 337/2012-TCU/SECOB-3. Esta área técnica manifestou-se preliminarmente por meio da Nota Técnica nº 663/2012/SPT/DAGES de 04/06/2012. A SNSA encaminhou o referido relatório para conhecimento e manifestação do Agente Financeiro CAIXA e ao Município, por meio dos Ofícios nºs 885 e 886/2012/DAGES/SNSA/MCIDADES, respectivamente, ambos de 06/06/2012. Recebemos o Despacho nº 1419/2012/GABINETE/SNSA/MCIDADES, de 17/07/2012, encaminhando a Nota Informativa nº 36/2012/AECI, de 16/07/2012, a qual informou a publicação do Acórdão nº 1705/2012/TCU-P. Segundo o Relatório de Auditoria, o qual avaliou as manifestações da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP e da CAIXA, “as justificativas apresentadas não foram suficientes para elidir os indícios de irregularidade apontados” acerca da ausência de projeto estrutural da galeria de concreto e dos canais de concreto; da ausência de estudo hidráulico para todos os trechos da rede de microdrenagem; da existência de dados não justificados no dimensionamento da rede de microdrenagem e nos respectivos itens de serviço da planilha; da ausência de projeto básico para os poços circulares e reservatório enterrados”, resultando nas determinações estabelecidas no Acórdão nº 1705/2012. Por tratar dos projetos e do processo licitatório que incluiu as obras referentes à operação de crédito de financiamento, contrato nº 0347.540-60, esta área técnica sugeriu o envio de cópia do referido Acórdão e Relatório de Auditoria à Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP e ao Agente Financeiro, para conhecimento e atendimento às					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

determinações estabelecidas pelo órgão de controle.

A SNSA encaminhou ao Agente Financeiro CAIXA e ao Município, os Ofícios nºs 1196 e 1195/2012/DAGES/SNSA/MCIDADES, respectivamente, ambos de 15/08/2012, para conhecimento e providências de medidas corretivas necessárias conforme as determinações do TCU, ratificando a orientação para que fossem procedidos processos licitatórios distintos para os objetos dos contratos 0347.540-60 (FGTS) e 0351.000-11 (OGU). Estes encaminhamentos foram informados ao TCU pelo Ofício nº 2812/2012/AECI/GM/MCIDADES de 27/08/2012.

Síntese dos resultados obtidos

Em resposta ao Ofício nº 886/2012/DAGES/SNSA/MCIDADES, diante do relatório de fiscalização, a Prefeitura de São José do Rio Preto/SP encaminhou o Ofício GP nº 170/2012, de 21/6/2012, informando que suspendeu a tramitação do certame referente a Concorrência Pública nº 01/2012 e apresentou cópia dos esclarecimentos enviados ao TCU em 05/06/2012.

Em resposta ao Ofício nº 885/2012/DAGES/SNSA/MCIDADES, o Agente Financeiro CAIXA encaminhou o Ofício nº 127/2012/SUSAN/GEEOA, de 21/06/2012, apresentando esclarecimentos quanto à execução das obras nas bacias dos córregos Canela e Borá, informando também que foi enviada resposta ao TCU por meio do Ofício nº 1460/2012/SN de Repasses.

Segundo o Acórdão nº 3266/2012, as principais medidas saneadoras indicadas pelo Tribunal foram adotadas pelo órgão gestor, e que os indícios de irregularidades graves relativo aos serviços de micro e macrodrenagem nos córregos Canela e Borá, foram saneados. Restando determinações à Prefeitura para realizar a licitação com base no projeto básico revisado; estabelecer claramente os critérios de aceitabilidade no ato convocatório; se aproveitada a Concorrência nº 001/2012, republicar o edital contemplando os ajustes; encaminhar ao Tribunal o edital ajustado. Ao Ministério das Cidades a determinação refere-se ao contrato do OGU (0351.000-11), quanto à aprovação da SPA (Síntese do Projeto Aprovado) após manifestação da CAIXA.

Diante da revisão dos projetos, foi necessária uma análise dos projetos pela CAIXA, concluída em 27/02/2013, estando em andamento a reprogramação contratual. Quanto ao processo de licitação, após a adequação dos projetos, a prefeitura informou que o edital foi republicado no Diário Oficial do Município em 19/01/2013, foram convocadas as empresas pré-habilitadas, e em 25/02/2013, em seção pública, foram abertos os envelopes das propostas financeiras.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Apesar de a sugestão do Ministério ter sido ratificada pelo TCU, o proponente manteve a opção da licitação conjunta dos empreendimentos previstos nos contratos OGU e Financiamento. A SNSA prosseguirá no ano de 2013, o monitoramento das ações que envolvem este contrato.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
40	011.544/2012-0	2146/2012-P		DE	Nota Informativa nº 42/2012/AECI, de 30/08/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.2. determinar ao Ministério das Cidades que, no prazo de 60 (sessenta) dias:					
9.2.1. informe a este Tribunal as providências adotadas para encerramento de todos os convênios firmados para custeio das obras do Complexo Viário Baquirivu, no município de Guarulhos/SP, uma vez que seu objeto já foi parcialmente concluído com outras fontes de recursos e que não há interesse na execução do saldo do contrato;					
9.2.2. apresente, no caso de os respectivos instrumentos estarem concluídos e/ou rescindidos, os documentos comprobatórios desta situação, entre os quais as respectivas prestações de contas e suas movimentações financeiras (extrato das contas bancárias dos convênios e comprovante de recolhimento do saldo de recursos);					
Providências Adotadas					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/PRO	74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:	
Encaminhado a área técnica para conhecimento e providências. Área técnica solicitou informações à CAIXA por meio do Ofício nº 001357/2012/DDCOT, de 14/09/2012. Manifestação da CAIXA por meio do Ofício nº2421/2012/SN de Repasses. Conclusões da área técnica consubstanciadas na Nota Técnica nº 1132/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA. De acordo com a referida Nota Técnica os documentos comprobatórios requisitados pelo TCU serão enviados diretamente pela CAIXA à Corte de Contas, não restando pendências relativas ao referido Acórdão por parte da SNSA. O processo foi encaminhado a AECI que por sua vez fez a interlocução com a Corte de Contas com o envio das informações atualizadas. Tendo em vista que a obra de responsabilidade do MCidades consta do Anexo VI da LDO e de acordo com o TCU irá permanecer como pendente de regularização, a área técnica emitiu a NT nº 1242/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA com informações complementares e conclusivas acerca das constatações do TCU, após recebimento de informações da CAIXA, a Mandatária confirmou que a prestação de contas final foi aprovada e estava no arquivo central há mais de cinco (5) anos, os documentos foram expurgados (destruídos), de acordo com a legislação pertinente. Diante desse fato o processo foi enviado a AECI para que fosse dada ciência do ocorrido ao TCU. PROCESSO: 80050.000975/2012-23	
Síntese dos resultados obtidos	
Considerando não haver documentação a ser encaminhada pela Mandatária ao TCU, os autos foram arquivados, após ciência daquele Tribunal.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
41	013.605/2012-7	2447/2012		Comunicação	Aviso nº 1174-Seses-TCU-Plenário
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Auditoria realizada em observância ao Acórdão nº 367/2012, na Prefeitura Municipal de Vilha Velha/ES, na Caixa Econômica Federal e no Ministério das Cidades, com o objetivo de fiscalizar as obras de macrodrenagem do Canal do Congo em Vila Velha/ES – Lote 3					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Relacionado ao Acórdão 367/2012. Irregularidades procedimentos relativos ao processo licitatório nº 019/2012. Determinações à Prefeitura e Caixa, voltadas à regularização da situação. Não há determinação expressa ao Ministério das Cidades Encaminhado Acórdão à DDCOT para ciência das determinações e acompanhamento. 80020.002077/2012-67
Síntese dos resultados obtidos
Encaminhamos o Ofício n. 1646/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 16.11.2012, ao Município. Contudo, uma vez que não houve resposta reiteramos a solicitação de informações pelo Ofício n. 195/2013/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, em 26.2.2013.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
42	034.607/2010-8	2519/2012-2ª	1.6.1	DE	Ofício nº 891/2012-TCU/SECEX-CE.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades -					42672
Descrição da Deliberação:					
1.6.1. ao Ministério das Cidades que, de posse do Relatório de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios - Processo 20476/2009, avalie a necessidade de reabertura do convênio e realize levantamento de eventual dano ao erário, devendo, se for o caso, adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, nos termos da IN/STN 01/97, e informar a este TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, a respeito do resultado das análises perpetradas e das medidas eventualmente adotadas;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Encaminhado a área técnica para conhecimento, avaliação e manifestação.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Processo: 80050.000426/2012-59

Por meio do Ofício n. 000853/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCidades, foram solicitadas informações à CAIXA. Em resposta a CAIXA encaminhou a documentação pertinente ao CR 241201-13, conforme Ofício n. 1503/2012/SN de Repasses.

Síntese dos resultados obtidos

Manifestamo-nos por meio da Nota Técnica n. 726/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, informando que em virtude das irregularidades constatadas pelo TCU, solicitamos à CAIXA instauração de TCE. Os documentos foram encaminhados ao TCU/CE através do Ofício n. 2223/2012/AECI/GN/MCIDADES.

Em resposta à solicitação desta área, a CAIXA informou que para instauração de TCE é necessário a quantificação do dano ao erário, conforme Ofício n. 1748/2012/SN de Repasses. Assim, o questionamento foi enviado ao TCU, pelo Ofício n. 2652/2012/AECI/GM/MCIDADES, em 16.8.2012, porém não houve manifestação até a presente data.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
43	028.748/2012-3	2697/2012-P	1.7.1	DE	Ofício nº 1834/2012-TCU/SECEX/MG
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Determinação					
1.7.1 Ministério das Cidades – Secretaria Executiva:					
a) Convênio CR. NR. 0268141-56 (SIAFI 643832);					
b) Convênio CR. NR. 0.266.299-19 (SIAFI 643829);					
c) Convênio CR. NR. 0230666-04 (SIAFI 600009).					
Suposta Irregularidade: convênios não concluídos, encontrando-se as obras paralisadas, apesar do repasse integral dos recursos federais. Manifestação ao TCU no prazo de 60 dias – município de Gouveia/MG.					
Providências Adotadas					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM	74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:	
Encaminhado Acórdão a área técnica para manifestação. Processo: 80050.001239/2012-92.	
Síntese dos resultados obtidos	
Após análise pela área técnica das informações remetidas pela CAIXA e pela Prefeitura de Gouveia/MG, foi emitida a NT nº 1301/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, na qual foi informada a situação atual dos contratos de repasse citados no Acórdão e concluiu-se que o atraso na conclusão das obras decorre da falta de repasse de recursos, diante disso o processo foi enviado a SPOA para que se manifestasse a respeito do assunto, em 19/12/2012.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
44	011.706/2011-2	4975/2012-2 ^a	9.1	CO	Nota Informática nº 38/2012/AECI, de 23/07/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. determinar à Controladoria-Geral da União, no prazo de 90 dias, adote as providências necessárias para apuração dos fatos concernentes às irregularidades indicadas no RDE 00190.031038/2006-38, CR 177.766-88, 188.640-96, 158.847-51 e 179.619-38, celebrados entre o Ministério das Cidades e o município de Matriz de Camaragibe/AL, com vistas ao esgotamento das medidas administrativas internas cabíveis, ou caso estas não logrem êxito, à instauração das Tomadas de Contas Especiais.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/PRO					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Para que haja manifestação desta área técnica é indispensável a análise do Relatório de Demandas Especiais n. 00190.031038/2006-38 elaborado pela CGU. Contudo, uma vez que não possuímos o referido documento, faz-se necessário oitiva àquela Controladoria para o envio do Relatório.					
Síntese dos resultados obtidos					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Relatório de Demandas Especiais em análise. Ainda não há o que informar.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
45	008.694/2012-5			DILIGÊNCIA	Ofício nº 402/2012-TCU/SECEX-MS
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Solicita manifestação acerca dos motivos que acarretaram a interrupção do fluxo financeiro no tocante ao contrato de repasse nº 282.248-27, celebrado com o Governo do Estado de Mato Grosso.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
A SPOA se manifestou quanto to à interrupção do fluxo financeiro por meio do Ofício nº 001927/2012/SPOA, de 19/06/2012. Encaminhamos o processo à área técnica para verificação quanto à necessidade de manifestação. Processo: 80000.024942/2012-64.					
Síntese dos resultados obtidos					
O TCU solicitou informações acerca dos motivos que acarretaram a interrupção do fluxo financeiro do contrato de repasse 282248-24/2008, firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso. Assim, conforme a Nota Técnica n. 720/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, informamos que são executadas medições periódicas nas obras em andamento, as quais são necessárias para realizar os desbloqueios de recursos. Para que um desbloqueio ocorra, é imperioso, a partir do segundo, a prestação de contas parcial, referente ao pagamento efetuado anteriormente, até que, ao final do contrato e com a obra concluída ocorra a prestação de contas final. Concluindo que, de acordo com a SPOA, o contrato conta com a totalidade do recurso depositado, ou seja, não há que se falar em contenção de recursos, dependendo apenas da ação do Proponente para que as obras tenham andamento normal, executando o objeto pactuado, sendo então, liberadas as parcelas adicionais previstas.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco)					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
46	09351/2009	ACI TC 2172/2012 – 1ª		NO	Ofício nº 0477/2012-SEC-1ª, 14/11/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades -					42672
Descrição da Deliberação:					
Análise de obras públicas realizadas pela Prefeitura de Marizópolis/PB no exercício de 2008.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Encaminhado a área técnica para conhecimento, avaliação e manifestação. 80020.003051/2012-36					
Síntese dos resultados obtidos					
Considerando que os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba consideraram regulares as despesas relativas ao contrato de repasse 180598-09/2005, sob responsabilidade desta área técnica, os autos foram arquivados, após conhecimento.					
Destacamos que as obras foram concluídas e a prestação de contas final aprovada pela CAIXA em 30.3.2011.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
47	019.498/2010-1	AC2 TC 06781/2010		NO	Ofício nº 1452/2012-TCU/SECEX-PB.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Abertura de representação pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba referente à inspeção de obras realizadas pela municipalidade no exercício financeiro de 2008, conforme Acórdão AC2 TC 067812010.					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT /DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Encaminhado a área técnica para conhecimento, avaliação e manifestação.					
Síntese dos resultados obtidos					
A documentação encontra-se em análise pela área técnica.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
48	000.049/2010-7	906/2012-2ª		DE	Nota Informativa nº 09/2012/AECI
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Descrição da Deliberação:	
Ministério das Cidades Pagamento de serviços não realizados: Contrato de Repasse n. 180480-97/2005. São Vicente/RN.	
Providências Adotadas	
Sector responsável pela implementação	Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/PRO	74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:	
Síntese dos resultados obtidos	
Não houve determinação expressa ao Ministério das Cidades. Adicionalmente informamos que todos os contratos de repasse fiscalizados pela CGU (180480-97/2005, 189051-97/2005, 168697-54/2004 e 195943-08/2006) tiveram a prestação de contas final aprovada pela CAIXA e que as irregularidades constatadas com relação aos contratos são de cunho administrativo, fora da alçada desta Pasta.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
49				Diligência	Ofício nº 722/2012/TCU/SECEx-SE, de 09/07/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Relatório de Demandas Especiais nº 00224.000118/2009-50 – São Francisco/SE – ref. 7679/2011/SE/CGU-PR. Ofício nº 000328/2012/PRÓ-Municípios/Drenagem/DDCOT/SNSA, de 12/03/2012. Memorando nº 000220/2012/SNSA. PROCESSO: 80000.0150074/2011-41 / 80050.000775/2012-71					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Foram solicitadas informações dos contratos de repasse 179575-10 e 188147-13 ao Município (Ofício n. 3785/2011/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES) e à CAIXA (Ofício n. 3775/2011/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES). 80000.015074/2011-41 80050.000775/2012-71					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Síntese dos resultados obtidos

Em resposta a CAIXA enviou o Ofício n. 1293/2011/SN de Repasses e o Município o Ofício n. 132/2011. Assim, manifestamo-nos por meio da Nota Técnica n. 130/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES. Contudo, considerando restarem informações pendentes, solicitamos informações complementares tanto à CAIXA quanto ao Município. Os documentos foram então enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe pelo Ofício n. 1178/2012/AECI/GM/MCIDADES e à CGU pelos Ofícios n. 1192 e n. 1246/2012/AECI/GM/MCIDADES.

Em seguida, a CAIXA informou através do Ofício n. 898/2012/SN de Repasses que o Município não havia apresentado a prestação de contas final por dificuldades na localização de documentos da gestão anterior. Posteriormente informou que a prestação de contas do CR 179575-10/2005 fora aprovada em 26.6.2012 e que o Município foi comunicado sobre instauração de TCE acerca do CR 188147-13/2005, nos termos do Ofício n. 898/2012/SN de Repasses.

Em virtude do Processo de Representação TC 010.370/2011-0 do TCU, elaboramos a Nota Técnica n. 836/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, complementando que solicitamos novamente informações ao Município, considerando que não houve apresentação da documentação pertinente dão CR 188147-13. A referida Nota fora enviada ao TCU através do Ofício n. 2589/2012/AECI/GM/MCIDADES.

Em consulta ao banco de dados da CAIXA verificamos que o contrato está em situação normal e que a prestação de contas final foi aprovada pela Mandatária em 17.12.2012. Assim sendo, os autos foram arquivados.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
50	007.884/2008-1	296/2012-P		Comunicação	Despacho nº 70/2012/AECI, de 17/04/2012. Aviso nº 235/2012/SE-C.Civil/PR.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Determinação à Secex/MT e a SECOB-3.					
Não há no julgado determinação ao MCidades.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
A área técnica da SNSA encaminhou consulta à CONJUR por meio do Despacho nº 0718/2012/GAB/SNSA, acerca da legalidade do pagamento de serviços executados em razão das obras do PAC/Cuiabá, decorrentes da Concorrência Pública nº 006/2007, antes da declaração de nulidade do aludido processo licitatório, e quanto à possibilidade do desbloqueio do pagamento da última medição aferida pela CAIXA em relação às obras relativas aos contratos nº 19/2008, nº 020/2008 e nº 003/2009 e se quanto à necessidade de procedimentos executados pela SNSA em relação ao caso, face ao julgado do TCU ou outras medidas a serem adotadas. A Consultoria Jurídica desta Pasta Ministerial emitiu Parecer por meio da Cota CONJUR/MCidades/nº 645/2012 no qual posicionou-se pela necessidade de solicitar ao município que obtenha junto ao TCU certidão que comprove inexistir pendências junto àquele órgão que inviabilizem os pagamentos relativos aos contratos. Processo: 80000.014509/2012-11
Síntese dos resultados obtidos
O Município não obteve junto ao TCU a certidão negativa de pendências e os pagamentos aos executores continuam em aberto.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Os termos de compromisso contratos foram cancelados devido a privatização dos serviços e não mas providências a serem adotadas.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
51	007.626/2012-6 007.629/2012-5	367/2012-P		Comunicação	Ofício nº 267/2012-TCU/SECOB-3 Ofício nº 157/2012-TCU/SECOB-3
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Auditoria registro Fiscalis nº 218/2012 – Sistema Anil, CR 218.348-92.					
Auditoria registro Fiscalis nº 219/2012 – Sistema Vinhais, CR 218.348-92.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Relacionado ao Acórdão 1640/2012-P.					
Síntese dos resultados obtidos					
O Acórdão foi sigiloso.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não houve providências.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
52	006.651/2012	1172-P		DE	Nota Informativa nº 24, de 21/05/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades -					42672
Descrição da Deliberação:					
Não há determinação ao MCidades, somente à Prefeitura de Uberaba, GIDUR, Secob 3, CMOFF.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT - GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Encaminhado a área técnica para conhecimento e avaliação.					
Síntese dos resultados obtidos					
A licitação que havia sido realizada pela Prefeitura foi cancelada em observação as determinações do Acórdão e preparado o projeto nos moldes exigidos para a nova licitação.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não houve problema para o acatamento das determinações do TCU pelo Município.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
53	003.660/2012-5	1405/2012-P	9.1 e 9.2	CO	Nota Informativa nº 26/2012/AECI, de 14/06/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Acordao : Vistos, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento autuado pela 3ª Secretaria de Fiscalização de Obras - 3ª Secob para examinar o cumprimento das determinações constantes do subitem 9.1 do Acórdão n. 2.069/2010 - TCU - Plenário, dirigidas à Companhia de Saneamento do Paraná, com referência às obras custeadas com recursos provenientes do Contrato de Repasse n. 224.994-48/2007/Ministério das Cidades/Caixa. 9.1. considerar parcialmente atendida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão n. 2.069/2010 - TCU - Plenário; 9.2. determinar à Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, com base no art. 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, o termo aditivo ao contrato CO-140/2009, com as devidas correções dos quantitativos de embasamento de areia, de escoramento de valas e demais itens presentes na planilha de medição que estão com valores diferentes dos inicialmente contratados;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Não há determinação expressa ao MCidades. Encaminhado a área técnica para conhecimento e providências que julgar cabíveis.
Síntese dos resultados obtidos
Auditoria concluída, os apontamentos relativos ao Acórdão atendidos e a licitação realizada dentro dos moldes determinados pelo TCU. Licitação nº 098/12 – pregão para aquisição dos materiais já concluída.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve dificuldade para o acatamento das determinações do TCU.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
54	003.334/2010-0	1528/2012-P	9.4	DE	Ofício nº 390/2012-TCU/SECOB-3, Aviso nº 740-Seses-TCU-Plenário, de 20/06/2012, Nota Informativa nº 30/2012/AECI
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45, caput, da Lei nº 8.443/1992 e art. 251, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da presente deliberação, para que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - Caema adote as providências cabíveis ao exato cumprimento da lei, no sentido de anular o julgamento da fase de habilitação da Concorrência Pública nº 3/2011 e de todos os atos subsequentes, por infringência ao disposto na cláusula 7.9.4.6 do edital e nos arts. 3º, 30 e 33 da Lei nº 8.666/1993, informando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação, as providências adotadas nesse sentido;					
9.4. dar ciência da presente decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal, à Secretaria de Controle Externo do Estado do Maranhão, à 2ª Secretaria de Controle Externo e à 6ª Secretaria de Controle Externo;					
A CAEMA entrou com embargos declaratórios em desfavor do Acórdão 1528/2012-P, em 11/07/2012 o TCU publicou no Diário Oficial da União, o Acórdão 1698/2012 – TCU – P que trata do resultado do referido embargo.					
Acórdão 1528/2012-P relacionado ao Acórdão 1698/2012-P.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Não há determinação expressa ao MCidades. Processo: 80050.000626/2012-10					
Síntese dos resultados obtidos					
O Acórdão nº 2444/2012 TCU Plenário – ultimo proferido pelo TCU, determinou à CAEMA que reconsiderasse a decisão de não habilitar e a empresa vencedora da licitação e a contratasse, assim determinações do Acórdão 1528/2012-P ficaram sem efeito.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

gestor
Demora na decisão final do TCU acarretou atraso no início da obra.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
55	007.626/2012-5	1640/2012-P		Comunicação	Aviso nº 791-Seses-TCU-P
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. determinar à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - Caema, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as seguintes providências:					
9.1.1. demonstre a adequação dos volumes previstos para a estabilização de solos por meio do serviço "Melhoramento da Capacidade de Suporte do Solo previsto no Edital n. 006/2011-CCL com a injeção de calda de cimento 150 kg/m³", com a apresentação à Caixa e ao TCU dos estudos geotécnicos e dos critérios de projeto que embasaram a definição dos quantitativos desse serviço para as quatro estações elevatórias (EE Anil MD, EE Ipase, EE Vinhais, EE ETE Vinhais);					
9.3. determinar à Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, que reavalie os quantitativos do serviço "Melhoramento da Capacidade de Suporte do Solo com a injeção de calda de cimento 150 kg/m³", no âmbito do Contrato de Repasse 218.348-92/2007, e adote as providências necessárias caso não fique comprovada tecnicamente a adoção dos valores de volumes estabilizados de solo para as quatro elevatórias do Sistema Vinhais previstas no Edital n. 006/2011-CCL, enviando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da documentação a que se refere o subitem 9.1.1, as conclusões e as providências adotadas;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
80000.027344/2012-47					
Relacionado ao Acórdão 367/2012-P					
Síntese dos resultados obtidos					
As determinações do TCU foram acatadas pela CAEMA.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não houve dificuldade para acatamento das determinações do TCU.					

Unidade Jurisdicionada	
Denominação completa:	Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006	74015
Deliberações do TCU	



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
56	007.626/2012-5	1804/2012-P	9.5	Comunicação	Aviso nº 835-Seses-TCU-P, de 11/07/2012. Nota Informativa nº 34/2012/AECI, de 16/07/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.5. dar ciência deste Acórdão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, à Companhia de Saneamento do Maranhão, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades, encaminhando-lhes cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
80000.027344/2012-47 80000.028936/2012-86 Relacionado ao Acórdão 367/2012-P Relacionado ao Acórdão 1640/2012-P					
Síntese dos resultados obtidos					
As determinações do TCU foram acatadas pela CAEMA.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
A direção da CAEMA foi solícita em relação às providências para sanar os achados remanescentes de auditoria do TCU.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
57	000.753/2012-2	2682/2012-2ª	1.4.1.2	DE	Nota Informativa nº 21/2012/AECI
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
1.4.1.2. subsídios acerca da instauração, ou não, da Tomada de Contas Especial, relativa aos convênios acima citados, devem ser solicitados, em primeira instância, aos órgãos repassadores dos recursos, no caso, o Ministério do Turismo e Ministério das Cidades, respectivamente; Monte das Gameleiras/RN.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Não há determinação expressa ao MCidades.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Síntese dos resultados obtidos
Em vista da determinação do TCU, foi solicitada à CAIXA a instauração da Tomada de Contas Especial – TCE para apurar as irregularidades apontadas no Contrato de Repasse nº 161.223-76/2003.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve dificuldade para adotar as providências.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
58	025.237/2009-5	2914/2012-P		Aviso	Aviso nº 1373/2012/Seses-TCU-
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Auditoria registro Fiscalis nº 218/2012 – Sistema Anil, CR 218.348-92.					
Auditoria registro Fiscalis nº 219/2012 – Sistema Vinhais, CR 218.348-92.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Relacionado aos Acórdãos 1922/2010-P e 1640/2012-P.					
Não há determinação ao MCidades.					
Acórdão encaminhado para conhecimento.					
Processo: 80020.002597/2012-70.					
Síntese dos resultados obtidos					
O Acórdão refere-se ao julgamento das pessoas envolvidas com aplicação de multas e recomendações a serem observadas nas próximas licitações a serem realizadas pela CAEMA.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não houve providências.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
59	009.360/2010-7	3131/2011-P	9.2	DE	Ofício nº 671/2011-TCU/SECOB-3
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Ministério das Cidades – MCidades	42672
Descrição da Deliberação:	
9.2. determinar ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 43 da Lei 8.443/1992 e no art. 250 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que condicionem a transferência de recursos federais destinados à execução das obras do sistema de esgotamento sanitário de Porto Velho/RO, seja no âmbito dos Contratos de Repasse nºs 226.561-68/2008 e 296.770-66/2009, seja no âmbito de qualquer outro contrato de repasse, termo de compromisso ou instrumento congênere que vier a ser firmado para a execução dessa obra, ao cumprimento, por parte do Governo do Estado de Rondônia, do disposto no item 9.1 e seus subitens, deste Acórdão;	
Providências Adotadas	
Sector responsável pela implementação	Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE Departamento de Água e Esgotos - DAGES	74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:	
O Mcidades encaminhou em 12/11/11, o Ofício nº 9.334/2011/GAE/DDCOT para o Estado, e o Ofício nº 9.335/2011/GAE/DDCOT para a CAIXA, solicitando cumprir a determinação do Acórdão, em especial as concernentes a finalização do projeto básico e a anulação da concorrência pública para a execução das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário.	
Síntese dos resultados obtidos	
Em 02 de janeiro de 2012, em cumprimento às determinações do Acórdão nº 3131/2011, o Governo do Estado de Rondônia, comunicou ao Mcidades através do Ofício Nº 006/GAB/SEPLAN/2012, que distratou o contrato firmado com o Consórcio Cowan/Triunfo para a execução das obras, e que firmou o CT nº 175/PGE-2011 com a empresa UFC engenharia, para a conclusão da elaboração dos projetos de engenharia.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Estado resistiu a cumprir as determinações do TCU e atrasou em a elaboração do projeto e por consequência a obra se encontra paralisada.	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
60	019.208/2007-1	3316/2012-1ª	1.9	CO	Ofício nº 1878/2012-TCU/SECEX-4, de 12/07/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
1.9. Dar conhecimento ao Ministério Público Federal e ao Ministério das Cidades, na qualidade de gestor do Contrato de Repasse 222.717-41, das irregularidades verificadas na Concorrência Pública 1/2006 realizada pelo município de Juazeiro/BA e apontadas pela CGU no item 3.3.1.48 do Relatório de Auditoria 190.190, com vistas à adoção das medidas que julgarem cabíveis.					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Encaminhado a área técnica para conhecimento e providências que julgar cabíveis. Após análise foi elaborada a Nota Técnica nº 816/2012 sobre a suposta situação de irregularidade detectada pela CGU, na Concorrência Pública nº 01/2006, realizada pelo município de Juazeiro. O referido documento concluiu que não haveria providências a serem adotadas pelo MCidades, contudo solicitou que o processo fosse enviado à AECI para consulta acerca do caso. A AECI por sua vez fez uma consulta à CGU e solicitou o envio de relatórios detalhados sobre as supostas impropriedades, restituindo o processo a área técnica para nova análise. O MCidades encaminhou o Ofício nº 1697/2012/GAE/DDCOT/SNSA/MCIDADES à CAIXA solicitando planta com detalhamento dos bairros e ruas atendidas, iluminando as partes já executadas, referentes ao TC nº 0222.717-41/2008. Em resposta, a CAIXA encaminhou o Ofício nº 2993/2012/SN de Repasses, informando que o Bairro Itaberaba não faz parte dos TC's nº 0222.717-41 e 0223.914-52. As informações foram encaminhadas à AECI e posteriormente ao TCU. Processo: 80050.000753/2012-19
Síntese dos resultados obtidos
Foram confirmadas, por meio de informações da CAIXA, que não há interferência entre a licitação fiscalizada e os termos de compromisso firmados pelo MCidades para atendimento ao Município de Juazeiro.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não foram identificadas dificuldades.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
61	010.738/2009-3	4878/2012-2ª		Diligência	Ofício nº 447/2012-TCU/SECEX/BA Ofício nº 1523/2012-TCU/SECEX-BA, de 22/08/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Solicita informações para esclarecimento de irregularidades detectadas no Relatório de Ação de Controle nº 00190.010449/2005-17, município de Castro Alves/BA CR 95.340-33. Publicação do Acórdão nº 4878/2012-2ª, em 10/07/2012.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Processo: 80000.034125/2010-52 Toda a documentação foi juntada ao processo principal e encaminhada a área técnica para conhecimento e providências julgadas pertinentes.					
Síntese dos resultados obtidos					
O Acórdão 4878/2012-TCU-2ª Câmara informa que os Ministros do TCU acordaram em arquivar o processo, portanto, não foram necessárias providências adicionais.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Considerando não haver providências a serem adotadas não foram encontradas dificuldades.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
62	015.851/2012-5			COMUNICAÇÃO	Ofício nº 402/2012-TCU/SECOB-3
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Informa indícios de irregularidades identificados por equipe de auditoria do TCU no edital de concorrência nº 02/2012 – UGP/Pelotas, na execução da Estação de Tratamento de Águas (Estação São Gonçalo), processo de representação TC 015.851/2012-5.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Recebemos o Ofício do TCU solicitando manifestação preliminar acerca dos achados de auditoria com indicação de IGP.					
Síntese dos resultados obtidos					
Fiscalização concluída, a representação de unidade técnica do TCU sobre possíveis irregularidades no edital da concorrência 02/2012-UGP/Pelotas foi acatada e a obra licitada dentro dos moldes apontados pelo TCU.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não houve dificuldade para acatar e o município prontamente acatou a representação do TCU.					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
63	002.393/2012-3	2063_2012_P		DE	Aviso nº 1019 – Seses – TCU - Plenário
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Por meio de tal acórdão, determinou-se ao Ministério das Cidades, que, em relação às obras contratadas por meio do Termo de Compromisso nº 0350970-30/2011, celebrado com o Município de Marabá/PA (objeto: saneamento integrado na Grota da Criminosa, rede coletora de esgoto, tratamento, canalização do córrego da Criminosa, microdenagem e pavimentação no núcleo urbano de Marabá/PA);					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

- verifique a possibilidade de ser aproveitado o resultado do processo licitatório referente à Concorrência 5/11 – Sevop, e a adequação do projeto básico a ser apresentado à Caixa (item 9.2.1.2, do acórdão);
- aprove a alteração do plano de trabalho para a execução das obras objeto do Termo de Compromisso nº 0350970-30/2011, observados os condicionantes elencados no acórdão (item 9.4).

Providências Adotadas	
Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/SI	74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:	
Encaminhado o feito à Gerência responsável, para conhecimento e providências pertinentes.	
Síntese dos resultados obtidos	
Esta SNSA expediu nota técnica em 31 de dezembro de 2012, contendo manifestação desta área técnica sobre todos os apontamentos do referido acórdão e foi encaminhada ao TCU em 10 de janeiro de 2013 através do Ofício nº 124/2013/GM/MCIDADES. Neste momento estamos aguardando nova manifestação do TCU para podermos autorizar ou não o início de obras	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Um dos fatores negativos foi o fato do TCU solicitar manifestação em relação ao processo licitatório do Ente Federado. Um fator bastante positivo foi a auditoria ter acontecido antes do início das obras, pois com isso podemos ter evitado problemas mais graves no decorrer do contrato	

Unidade Jurisdicionada - atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
64	011.675/2009-6	3619/2012-2ª	9.2	AUDIÊNCIA	Ofício nº 576/2012-TCU/SECEX-GO, de 11/07/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.2. ouvir em audiência o Sr. Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo, Secretário Executivo do Ministério das Cidades, pelo descumprimento das determinações constantes no item 1.6.1 do Acórdão 3111/2010 – 2ª e 9.2 do Acórdão 5724/2011 – 1ª.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA / DDCOT/RS					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Por se tratar de contrato de repasse celebrado por intermédio da CAIXA (Mandatária da União), foi encaminhado o Ofício nº 6385/2011/SPOA/SE/MCidades, de 22/08/2011, à Mandatária da União, para adoção das providências quanto à instauração de TCE. Em 11/07/2012 recebemos o Acórdão nº 3619/2012-1ª, por meio do Ofício nº 576/2012-TCU/SECEX-GO, que deu ciência acerca da REPRESENTAÇÃO e determinação de audiência para apresentação de justificativas para o não cumprimento das determinações contidas nos Acórdãos 3111/2010 – 2ª e 5724/2011 – 1ª. Audiência: Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

De acordo com a Nota Informativa nº 807/2012/DDCOT/SNSA, de 20/07/2012, em relação às competências da SNSA, todas as medidas cabíveis em face à identificação das irregularidades na execução do contrato e na respectiva prestação de contas foram tomadas.

Ressalte-se que por meio do Ofício nº 002427/2012/AECI, de 25/07/2012 – A Assessoria Especial de Controle Interno deu ciência ao Tribunal de Contas das ações desenvolvidas pelo MCIDADES ao presente caso.

Síntese dos resultados obtidos

A SNSA entende que o conjunto de providências tomadas no presente caso, foram sempre no intuito de atender as determinações dos Acórdãos 3111/2010 – 2ª e 5724/2011-1ª.

Ressalte-se que foram solicitadas informações atualizadas à CAIXA no tocante a instauração da Tomada de Contas Especial.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Tendo em vista que a instauração de tomada de contas especial é de competência da CAIXA, não compete a Secretaria de Saneamento.

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
65	007.282/2012-5	3990/2012-2ª	1.6	DE	Ofício nº 1229/2012-TCU/SECEX/SP, de 20/06/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
1.6. Determinar ao Ministério das Cidades, a fim de que apure as ocorrências detectadas pela Controladoria-Geral da União em fiscalização realizada no Contrato de Repasse nº 0222669-63/2007, firmado com a Prefeitura Municipal de Guarulhos – SP, tendo por agente operador a Caixa Econômica Federal, cujo objeto consiste na execução de obra de urbanização integrada de favelas com saneamento integrado, no Município de Guarulhos, e descrita nos subitens 4.1.1.2 (desclassificação da proposta de menor valor global para obras por meio de recurso irregularmente deferido apresentado pela segunda colocada na licitação) e 4.1.1.3 (restrição à competitividade pela falta de parcelamento do objeto da licitação) do Relatório de Ação de Controle nº 215182, devendo, inclusive, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.443/92, em havendo dano ao erário, adotar providências com vistas à instauração de tomada de contas especial, encaminhando ao Tribunal, no prazo de 60 dias, as informações sobre as conclusões e providências adotadas.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/SI					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
A SNSA encaminhou o Ofício nº 000304/2012/SNSA/MCIDADES, ao TCU, autuado como representação, no qual dá conhecimento a este Tribunal acerca das constatações detectadas pela Controladoria-Geral da União em fiscalização realizada no Contrato de Repasse nº 0222669- 63/2007, firmado com a Prefeitura Municipal de Guarulhos – SP, tendo por agente operador a Caixa Econômica Federal, cujo objeto consiste na execução de obra de urbanização integrada de favelas com saneamento integrado, no Município de Guarulhos. O Acórdão 3990/2012-2ª é uma resposta do TCU ao Ofício enviado pela SNSA. Em 02/07/2012 encaminhamos o processo para a CONJUR a fim de que fosse interposto Embargo Declaratório em desfavor do Acórdão 3990/2012-2ª.					



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Em 03/08/2012, recebemos do TCU o Ofício nº 1534/2012/SECEX-SP, o qual encaminhou para conhecimento cópia do Despacho do Exmo. Ministro-Relator Aroldo Cedraz, ao apreciar o processo de representação, o referido Despacho comunica acerca suspensão dos efeitos em relação ao item 1.6 e sugere o envio dos autos ao MP para pronunciamento. Encaminhamos a área técnica para conhecimento e juntada aos autos. (recebido via AECI Memo nº 3968/2012/AECI – 80050.000853/2012-37).

Processo: 80120.001512/2012-16.

Síntese dos resultados obtidos

Memo nº 3968/2012/AECI encaminhou Ofício nº 1534/2012/SECEX-SP, o qual encaminhou para conhecimento cópia do Despacho do Exmo. Ministro-Relator Aroldo Cedraz, ao apreciar o processo de representação, o referido Despacho comunica acerca suspensão dos efeitos em relação ao item 1.6 – Portanto consideramos sanadas as pendências.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Fator positivo – Atuação da CONJUR – MCIDADES na solicitação de embargo



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

7.1.2 Recomendações do OCI atendidas no exercício

QUADRO 48 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	201108964	1.1.9.3	Ofício nº 18805/SFC/CGU
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Descrição da Recomendação:			
Recomendamos ao Ministério das Cidades que altere os manuais de contratação com a inclusão de previsão para que, em caso de constatação de má qualidade da obra ou defeitos construtivos, que ocorra a notificação, pela CAIXA, ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, nominando o Engenheiro Responsável Técnico da obra (construtora) e o Engenheiro Fiscal designado pela Prefeitura.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Síntese da providência adotada:			
Considerando que a temática é relacionada a todas as Secretarias Nacionais, foi sugerido a criação de Grupo de Trabalho presidido por servidor(es) da Secretaria Executiva e formado por servidores das Secretarias finalísticas do Ministério das Cidades. Após a criação do Grupo, no ano de 2012 foram analisadas alternativas com vistas a abordar questões construtivas e de baixa qualidade dos materiais empregados na execução de obras com repasse de recursos do Ministério das Cidades. Nesse sentido, propôs-se uma força trabalho, junto às Secretarias Finalísticas do Ministério das Cidades, com o objetivo de promover ações para avaliar a qualidade das obras, sob os aspectos a serem definidos na proposta metodológica, apoiadas pelo Ministério das Cidades com recursos da União.			
Síntese dos resultados obtidos			
Ainda não há o que informar considerando que o Grupo de Trabalho não finalizou a análise das possíveis alternativas.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
A adoção de providências fica prejudicada principalmente pelos trâmites burocráticos necessários para publicação de portarias pelo MCidades e criação de grupos de trabalho/técnicos, tendo em vista que esse processo perpassa diversas áreas dentro do Órgão, o que acaba causando morosidade nos processos.			



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
02	201203971	1.2.2.1	Ofício nº 27231/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 17/09/2012
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Descrição da Recomendação:			
Recomenda-se quando da elaboração do Relatório de Gestão do próximo exercício: • que sejam apresentados os valores constantes do SIAFI, bem como os valores da efetiva execução das ações de governo, sendo apresentadas as considerações necessárias para cada um dos casos; • que sejam apresentados os resultados de cada uma das Ações Governamentais, ressaltando o motivo de possível baixa execução física e/ou financeira; e • que sejam inseridas explicações no caso em que os dados do Relatório não forem iguais aos do SIGPLAN, ressaltando o motivo das divergências.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Síntese da providência adotada:			
• Quanto à constatação 1: Utilização dos conceitos relativos à execução das ações de governo, nos termos sugeridos pela equipe, bem como apresentação dos resultados de cada uma das ações governamentais, com a especificação dos motivos de possível baixa execução física e/ou financeira, na confecção do próximo Relatório de Gestão; • Quanto à constatação 2: Apresentação, no Relatório de Gestão, de dados equivalentes àqueles constantes do sistema de acompanhamento da execução física que seja adotado pela Administração Pública Federal, que, a partir de 2012, será o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP. Para evitar divergências, será feita a alimentação regular do SIOP, com os dados relativos à execução física dos programas de Governo; e • Quanto à constatação 3: realização de cursos de capacitação dirigidos aos agentes públicos, aos representantes dos entes federados e aos prestadores de serviços públicos que executam as obras apoiadas; aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimento - SACI, um dos sistemas de gerenciamento das ações da Secretaria que permite o agrupamento e a sintetização de dados, com vistas a facilitar os processos de tomada de decisão; continuidade das ações de acompanhamentos focadas nas obras atrasadas e paralisadas; construção do planejamento estratégico da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, dentro dos trabalhos coordenados pela Secretaria Executiva do Ministério das Cidades com as demais Secretarias finalísticas.			
Síntese dos resultados obtidos			
• Término do exercício de 2013 em relação às constatações acima elencadas, com a seguinte ressalva: as ações relativas ao aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimento – SACI e à construção do planejamento estratégico não estão sob a condução desta Secretaria; assim, a SNSA não se vê em condições de estipular prazo para a respectiva concretização destas duas ações.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo			



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

gestor
A adoção de providências perpassa as competências desta Secretaria Nacional.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
03	201203971	1.2.2.1	Ofício nº 27231/DIURB/DI/SFC/CGU- PR, de 17/09/2012
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Descrição da Recomendação:			
Recomenda-se a estruturação dos controles internos da Unidade, focando principalmente nos aspectos dos procedimentos de controle e do monitoramento, de forma a evitar que as impropriedades verificadas voltem a ocorrer.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Síntese da providência adotada:			
A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental tem buscado aprimorar seus mecanismos de controle interno e suas ações de monitoramento através da capacitação dos seus servidores, bem como do desenvolvimento e da disponibilização, em conjunto com a CGMI – Coordenação Geral de Modernização e Informática, de ferramentas informatizadas de modo a possibilitar e facilitar os controles pela equipe técnica disponível para tais atividades. Com o objetivo de capacitar os agentes públicos no planejamento e condução de processos licitatórios, com foco na elaboração de orçamentos para licitação de obras executadas com recursos federais, assim como nas recomendações e interpretações do TCU sobre os procedimentos relativos ao planejamento, licitação, contratação e execução de obras públicas, cabe destacar que em 2012, a SNSA, em parceria com o Tribunal de Contas da União - TCU, realizou 4 cursos de “Planejamento, Orçamentação, Licitação e Execução de Obras Públicas”. Nessas atividades, com duração de 35 horas-aula, foi possível capacitar cerca de 180 técnicos. Para 2013 estão previstas outras edições a serem realizadas regionalmente. Além disso, a SNSA organizou 2 cursos, com cerca de 40 participantes cada e 40 horas-aula, em parceria com a ENAP, com o objetivo de capacitar técnicos de entes federados para a negociação de contratos de concessão e de programa, em saneamento básico, considerando-se as mudanças legais. Ressalta-se que compete aos entes municipais, na qualidade de poder concedente, definir a forma de prestação dos serviços públicos de saneamento e estabelecer as condições em que o serviço deverá ser prestado pelo concessionário ou permissionário, por meio de instrumentos contratuais. Grande parte dos contratos firmados a partir da década de 70, dada a inexistência de um marco regulatório adequado, que só foi criado em 2007, eram omissos com relação às obrigações dos municípios quanto à regulação e à fiscalização da prestação dos serviços, além da não haver fixação de metas de qualidade e de atendimento, estando com as respectivas vigências expiradas ou próximas a expirar. Por isso, vislumbrou-se a necessidade de realização de atividades de capacitação visando discutir que elementos deveriam ser observados para a regularização desses contratos. Os recentes instrumentos legais, como a Lei nº 11.445/07, e as alterações por ela introduzidas na Lei nº 8.987/1995, trazem novas perspectivas para o conteúdo e obrigações a serem observadas nos contratos de concessão e de programa, no setor de saneamento, que deverão prever, dentre outros aspectos, as metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, o sistema de cobrança e a composição de tarifas, a sistemática de reajustes e de revisões, e os mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços. Adicionalmente, destaca-se que existem iniciativas em andamento com vistas a se obter resultados mais efetivos na redução de impropriedades (obras não iniciadas, paralisadas e atrasadas) nos contratos não incluídos no Programa de			



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Acumulação do Crescimento, a exemplo do que é feito para os contratos incluídos no PAC. Essas iniciativas são no sentido de incluir nos normativos do MCidades a obrigatoriedade da CAIXA encaminhar nos bancos de dados disponibilizados a este Ministério informações mais detalhadas dos contratos com valores de repasse superior a R\$ 5 milhões, de modo a permitir a realização de monitoramento individualizado para este universo de contratos. Esse limite de corte de valor ainda está em discussão, a depender da viabilidade do monitoramento dos contratos não incluídos no PAC por todo o Ministério, e ainda considera que a Portaria Interministerial MF/MPOG/ CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011 - DOU de 28/11/2011 - estabeleceu em seu Capítulo VII o procedimento simplificado de acompanhamento e fiscalização de obras e serviços de engenharia de pequeno valor, ou seja, contratos de repasse cujo valor de repasse seja inferior a R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Há que se salientar ainda que a SNSA também realizou, durante os anos de 2011 e 2012, oficinas e palestras com o fim de promover a capacitação e a sensibilização dos técnicos de municípios e consórcios públicos na elaboração dos planos municipais de saneamento básico.

Apontadas tais iniciativas que tem sido adotadas por esta Unidade, cabe salientar, no entanto, que diante do quadro de pessoal reduzido da SNSA, em função da saída de muitos servidores (conforme Nota Técnica SNSA nº 812/2011 e Nota Técnica nº 583/SNSA - anexas) nos últimos dois anos, não será possível assumir novos compromissos em relação aos controles internos e ao monitoramento, antes que haja a reposição e ampliação da equipe da Secretaria.

Além das providências adotadas em 2012, no exercício de 2013, será dada continuidade ao processo de capacitação, por meio da promoção de palestras e oficinas e mediante a participação de integrantes da Secretaria em eventos promovidos pelos proponentes.

Síntese dos resultados obtidos

Ainda não há o que informar além das providências adotadas no exercício de 2012.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A adoção de providências perpassa as competências desta Secretaria Nacional, pois envolve outros níveis de Governo

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
04	201203971	1.2.8.2	Ofício nº 27.231/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 17/09/2012
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Descrição da Recomendação:			
Recomendamos que a Unidade aprimore os controles de modo a garantir que seja instaurada a devida Tomada de Contas Especial em caso de descumprimento do prazo para prestação de contas dos recursos transferidos.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Síntese da providência adotada:			
A partir das observações acima e para fins de atendimento tanto da presente recomendação quanto da recomendação 1.2.8.3, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, com vistas ao aperfeiçoamento do processo de recebimento, análise e aprovação das prestações de contas, seguido, quando necessário, do processo de instauração de Tomada de Contas Especial, apresentará à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades proposta de encaminhamento da questão, solicitando que a matéria seja objeto de reuniões e tratativas no âmbito daquela Unidade, com o			



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

envolvimento das demais Secretarias Nacionais do Ministério, no que couber, assim como da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração.

Foi encaminhado o memorando nº 000973/2012/GAB/SNSA à SE em 10/12/2012 sugerindo algumas ações a serem adotadas pela Secretaria Executiva em conjunto com a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento a fim de aprimorar o controle sobre o processo de entrega e análise das prestações de contas apresentadas pelos proponentes e de aperfeiçoar o acompanhamento da instauração das Tomadas de Contas Especiais.

Síntese dos resultados obtidos

Após o envio do Memorando nº 000973/2012/GAB/SNSA à SE ainda não obtivemos qualquer resposta ou manifestação acerca do assunto em comento.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A adoção de providências perpassa as competências desta Secretaria Nacional.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
05	201203971	1.2.8.3	Ofício nº 27.231/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 17/09/2012
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Descrição da Recomendação:			
Recomendamos que essa SNSA juntamente com as demais Secretarias finalísticas e com a Secretaria Executiva do Ministério das Cidades atue junto à CAIXA definindo metas e prazos para que aquela Empresa (mandatária da União) regularize as pendências em relação às cobranças e análises das prestações de contas pendentes. E que constantemente essas metas e prazos sejam monitorados e em caso de descumprimento que seja aplicada as sanções previstas.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Síntese da providência adotada:			
Conforme destacada no tópico 2.1.3, as recomendações propostas em resposta àquele item também se referem à constatação 1.2.8.3.			
Síntese dos resultados obtidos			
Após o envio do Memorando nº 000973/2012/GAB/SNSA à SE ainda não obtivemos qualquer resposta ou manifestação acerca do assunto em comento.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
A adoção de providências perpassa as competências desta Secretaria Nacional			



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Unidade Jurisdicionada			
Denominação completa:			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Recomendações do OCI			
Recomendações expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
06	201203971	1.2.8.4	Ofício nº 27231/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 17/09/2012
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Descrição da Recomendação:			
Recomenda-se que a Unidade continue se empenhando na regularização dos contratos com problemas (obras atrasadas, paralisadas ou não iniciadas) adotando providências para minimizar as suas principais causas, tais como: deficiências na gestão dos prestadores de serviços de saneamento; projetos de engenharia deficientes; e insuficiência de recursos humanos na SNSA para acompanhar de forma mais eficiente os seus recursos.			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Síntese da providência adotada:			
A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental tem se empenhado na regularidade dos contratos com problemas, buscando enfrentar os motivos da paralisação e do atraso das operações apoiadas. Nesse sentido, como relatado no tópico anterior, em 2011, foram enviados expedientes aos tomadores e à CAIXA solicitando providências para a resolução dos problemas identificados. Durante os próximos exercícios, a SNSA dará continuidade às atividades de monitoramento dos contratos relativos às transferências voluntárias e realizará os ajustes eventualmente necessários, voltados à melhoria do processo. Também nesse caso será necessária a continuidade da adoção de tais medidas, para que se observem ganhos no desempenho das obras apoiadas. Além disso, com a finalidade de melhorar a gestão dos programas e ações sob sua responsabilidade, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades – SNSA/MCidades dará continuidade a cursos de capacitação direcionados a agentes públicos, representantes de entes federados e prestadores de serviços públicos que executam obras apoiadas com recursos do MCidades. Nesse contexto, a SNSA, em parceria com o Tribunal de Contas da União – TCU, promoveu no ano de 2012 três cursos de “Planejamento, Orçamentação, Licitação e Execução de Obras Públicas”. O objetivo do curso era capacitar os agentes públicos no planejamento e condução de processos licitatórios, com foco na elaboração de orçamentos para licitação de obras executadas com recursos federais, assim como nas recomendações e interpretações do TCU sobre os procedimentos relativos ao planejamento, licitação, contratação e execução de obras públicas. As próximas edições do curso já se encontram em fase inicial de planejamento. Ainda no primeiro semestre de 2012, a SNSA em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP promoveu a primeira edição do curso “Contratação dos Serviços de Saneamento”. O objetivo do curso era capacitar técnicos de entes federados para a regularização de contratos de concessão e de programa em saneamento básico, considerando-se as recentes mudanças legais. A segunda edição do curso ocorreu no mês de outubro de 2012. Encontra-se em processo de elaboração pela SNSA um terceiro curso de capacitação, que será desenhado especialmente para gestores e técnicos da Administração Pública Direta e Indireta, de Estados e Municípios, envolvidos em processos de financiamento de políticas públicas coordenadas pelo Ministério das Cidades. O objetivo do curso é demonstrar as ações financiadas, os agentes integrantes, os papéis e responsabilidades de cada um, assim como as relações estabelecidas na arquitetura dos procedimentos entre a União e os demais entes federados.			



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Por fim, cabe destacar que esta Secretaria Nacional tem prom

ovido iniciativas voltadas à realização da reestruturação da Unidade, tendo apresentado, nesse sentido, proposta à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades de dimensionamento do corpo efetivo de servidores às atividades a cargo da Unidade, condição para o aperfeiçoamento da gestão dos programas sob responsabilidade da SNSA,

Em síntese, propõem-se, assim, a continuidade das ações empreendidas, por meio das seguintes medidas:

a) encaminhamento de expedientes à Caixa Econômica Federal e aos tomadores, solicitando a resolução dos problemas identificados e requisitando a continuidade dos empreendimentos ou o encerramento dos contratos problemáticos, conforme definição de prioridades estabelecida pela SNSA;

Foram encaminhados os Ofício-Circular nº 000442/2012 aos Tomadores e os Ofícios nº; 000383/2012 e 000376/2012 a CAIXA solicitando a resolução dos problemas nos contratos com obras paralisadas e com mais de 90% de execução, e para os contratos assinados em 2009 com Obras não iniciadas até 30/09/2011 – com restos a pagar cancelados, sob pena de encerramento dos mesmos.

b) realização de cursos voltados à melhoria da capacidade de gestão dos tomadores sob os recursos descentralizados pela Secretaria;

A SNSA tem buscado apoiar Estados e Municípios no planejamento e implementação das ações de saneamento, oferecendo cursos de capacitação e oficinas de treinamento conforme abaixo:

- Parceria com o do Tribunal de Contas da União, por meio do Instituto Serzedêllo Correa – ISC/TCU - “Planejamento, Orçamentação, Licitação e Execução de Obras Públicas” – 2012.

Em 2012 foram realizadas 4 (quatro) edições presenciais do curso, que ocorreram em Brasília, possibilitando capacitar cerca de 200 pessoas, incluindo técnicos do Ministério das Cidades, representantes dos entes federados e prestadores de serviços públicos de saneamento.

Para 2013 estão previstas a realização de outras 07 edições, em São Paulo, Belém, Porto Alegre, Salvador, Goiânia e Belo Horizonte, de forma a alcançar os municípios que têm dificuldade de ir à Brasília participar dos encontros.

Parceria com a ENAP - curso “Conceitos e Práticas para Contratação de Serviços de Saneamento”, orientada pela necessidade de difusão dos elementos práticos e teóricos que envolvem a contratação de serviços públicos de saneamento considerando-se a legislação de referência e as mudanças legais recentes.

Em 2012 foram realizadas 2 (duas) edições presenciais do curso, que ocorreram em Brasília nas datas de 7 a 11 de maio e de 28 a 31 de agosto. Foram capacitadas 70 pessoas, incluindo técnicos do Governo Federal, representantes dos entes federados e das agências reguladoras de serviços públicos, bem como prestadores de serviços públicos de saneamento.

Também foi dada continuidade ao apoio aos municípios e consórcios na elaboração de Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico.

Encontra-se em desenvolvimento, a formulação de um curso cujo título provisório é “Acesso a recursos do Ministério das Cidades – Saneamento Básico”. O curso, cujo conteúdo e metodologia está sendo desenvolvido para ser aplicado no formato ensino a distância (EaD) conta com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, e tem como público-alvo gestores e técnicos que atuam nos municípios e nos prestadores de serviços de saneamento básico. A primeira edição do EaD está prevista já para o primeiro semestre de 2013.

c) reiteração dos expedientes enviados à Secretaria Executiva, por meio dos quais foi solicitada a reestruturação da SNSA e a reposição dos servidores desligados em razão da recorrente evasão de pessoal (Memorando nº 11258/2011/SNSA/MCIDADES, de 16/11/2011 e Memorando nº 433/2012/GAB/SNSA/MCIDADES, de 15/05/2012).

No tocante a reestruturação da SNSA e reposição de servidores, informamos que como não obtivemos resposta da Secretaria Executiva acerca do assunto reiteramos solicitação por meio do Memorando nº 153/2013/GAB/SNSA

Síntese dos resultados obtidos

Em resposta aos expedientes encaminhados pela SNSA a CAIXA informou que no tocante aos contratos com obras paralisadas e com mais de 90% de execução foram identificadas duas situações:



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

i)	para os contratos com obra concluída e percentual físico de 100% - encontram-se atualizados no sistema corporativo da CAIXA – SIAPF, estão em fase de desbloqueio do saldo de recursos e/ou aguardando documentação para encerramento mediante prestação de contas final;
ii)	Em relação aos contratos que se encontram sem funcionalidade a CAIXA informou que esta atuando para promover o encerramento contratual.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
A adoção de providências perpassa as competências desta Secretaria Nacional.	



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

7.2 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93

A atividade de acompanhamento do cumprimento da entrega da Declaração de Bens e Rendimentos - DBR por parte das autoridades, servidores, empregados ou ocupantes de cargos ou funções, a que se refere o art. 1º da Lei nº 8.730/93 é de responsabilidade da Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério das Cidades.

Com base nas informações apresentadas pela CGRH, apresenta-se o demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da SNSA, da obrigação de entregar a DBR, conforme previsto na Lei nº 8.730/93.

QUADRO 49 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e Funções Obrigados a Entregar a DBR	Situação em Relação às Exigências da Lei nº 8.730/93	Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR		
		Posse ou Início do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício Financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)	Obrigados a entregar a DBR	0	0	0
	Entregaram a DBR	0	0	0
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0
Cargos Eletivos	Obrigados a entregar a DBR	0	0	0
	Entregaram a DBR	0	0	0
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)	Obrigados a entregar a DBR	8	11	29
	Entregaram a DBR	8	11	29
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0

Fonte: Assentamentos funcionais



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

8. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

8.1 Declarações contábeis

QUADRO 50 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA

DECLARAÇÃO DO CONTADOR	
Denominação completa (UJ)	Código da UG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental	560006

Exercício: 2012

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora, integram os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012. Os demonstrativos contábeis constantes do sistema SIAFI (Balanço Patrimonial, previsto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), da UG 560006 – Secretaria Nacional Saneamento Ambiental, com base nas Conformidades de Registro de Gestão registradas por essa unidade, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:

- Existência de saldos nas contas do grupo 19.962.05.00 – Saída de Recursos, em que se encontram registrados estoques de Convênios cujas vigências expiraram nas situações de A Aprovar.
- Existência de saldos nas contas 19.972.14.05 – Contratos de Repasse a Aprovar, em que se encontram registrados estoques de contratos de repasse cujas vigências expiraram.

Informo que a unidade gestora foi inquirida sobre as inconsistências mediante memorando e/ou mensagens SIAFI e que foram lançados no Sistema SIAFI restrições contábeis durante o exercício de 2012 e não regularizadas até o encerramento do exercício.

Declaro ainda que no exercício de 2012, houve execução de despesa referente a essa unidade gestora, sendo executada pela UG 175004 – Caixa Econômica Federal/ Programas Sociais e que a responsabilidade pelas informações concernentes a execução, demonstrativos e regularidade cabe à Contadora Lilian Cristina C. Vieira.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no Siafi.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local	Brasília-DF,	Data	22 de Fevereiro de 2013.
Contador Responsável	José Jorge dos Santos Pereira	CRC nº	005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 51 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA
UNIDADE JURISDICIONADA

DECLARAÇÃO DO CONTADOR	
Denominação completa (UJ)	Código da UG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental PASS / BID	560009

Exercício: 2012

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora, integram os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012. Os demonstrativos contábeis constantes do sistema SIAFI (Balanço Patrimonial, previsto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), da UG 560009 – Secretaria Nacional Saneamento Ambiental – PASS/BID, com base nas Conformidades de Registro de Gestão registradas por essa unidade, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Declaro ainda que no exercício de 2012, houve execução de despesa referente ao Programa, sendo executada pela UG 560006 – Secretaria Nacional Saneamento Ambiental e as informações concernentes a esta execução, constam dos demonstrativos contábeis, do processo de Tomada de Contas demandada pela Secretaria Nacional supracitada

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no Siafi.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local	Brasília-DF,	Data	22 de Fevereiro de 2013.
Contador Responsável	José Jorge dos Santos Pereira	CRC nº	005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 52 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA
UNIDADE JURISDICIONADA

DECLARAÇÃO DO CONTADOR	
Denominação completa (UJ)	Código da UG
SNSA – PAT/ PROSANEAR	560013

Exercício: 2012

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora, integram os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012, da UG 560013 – PAT/PROSANEAR da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, com base nas Conformidades de Registro de Gestão, registradas por essa unidade, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local	Brasília-DF,	Data	22 de Fevereiro de 2013.
Contador Responsável	José Jorge dos Santos Pereira	CRC nº	005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 53 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA
UNIDADE JURISDICIONADA

DECLARAÇÃO DO CONTADOR	
Denominação completa (UJ)	Código da UG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - PMSS	560014

Exercício: 2012

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora, integram os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012. Os demonstrativos contábeis constantes do sistema SIAFI (Balanço Patrimonial, previsto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), da UG 560014 – Secretaria Nacional Saneamento Ambiental – PMSS, com base nas Conformidades de Registro de Gestão registradas por essa unidade, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:

a) Existência de saldos nas Contas do grupo 19.962.00.00 – Saída de Recursos, em que se encontram registrados estoques de Convênio, cujas vigências expiraram nas situações de A Liberar e A Comprovar.

Informo que a unidade gestora foi inquirida sobre as inconsistências mediante memorando e/ou mensagens SIAFI e que foram lançados no Sistema SIAFI restrições contábeis durante o exercício de 2012 e não regularizadas até o encerramento do exercício.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local	Brasília-DF,	Data	22 de Fevereiro de 2013.
Contador Responsável	José Jorge dos Santos Pereira	CRC nº	005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 54 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA
UNIDADE JURISDICIONADA

DECLARAÇÃO DO CONTADOR	
Denominação completa (UJ)	Código da UG
SNSA – Programa PMSS/MDL	560016

Exercício: 2012

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora, integram os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012, da UG 560016 – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental–Programa PMSS/MDL, com base nas Conformidades de Registro de Gestão, registradas por essa unidade, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.			
Local	Brasília-DF,	Data	22 de Fevereiro de 2013.
Contador Responsável	José Jorge dos Santos Pereira	CRC nº	005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

9. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO

❖ Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental

Em 2012 foi dada continuidade às atividades do 2º ciclo da Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental - ReCESA. Três núcleos regionais (Nordeste, Sul e Sudeste) vêm executando projetos relacionados à produção, revisão e atualização de materiais pedagógicos, desenvolvimento de plataformas de suporte tecnológico para cursos de capacitação de educação à distância - EaD e desenvolvimento de proposta de certificação em saneamento. Tal estratégia possibilitará à ReCESA ter como produtos, já em 2013, 35 (trinta e cinco) guias para realização de oficinas presenciais, 5 (cinco) cursos à distância e uma proposta de certificação profissional encaminhada à Rede Certific, do Ministério da Educação - MEC e Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Dentre as atividades de ensino à distância, ganha destaque o curso para elaboração de Planos de Saneamento, a ser aplicado nacionalmente, e que se agrega à estratégia da SNSA voltada para o tema, detalhada anteriormente.

Cabe destacar que a ReCESA, iniciada em 2006, contribui com ações de pesquisa e extensão para o setor de saneamento, visando capacitar profissionais para a operação, manutenção e gestão dos sistemas de saneamento. A consolidação da iniciativa reveste-se de valor estratégico dentro do contexto de implantação das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do marco regulatório do saneamento fixado pela Lei nº 11.445/2007. As ações desenhadas para o Segundo Ciclo de Atividades visam à consolidação e continuidade da proposta de formação e capacitação dos profissionais que atuam no setor saneamento, com ênfase na extensão de conhecimentos científicos e tecnológicos e na potencialização da infraestrutura de saneamento implantada no Brasil. Trata-se de iniciativa inovadora para a qualificação do capital humano e social que atua no setor.

❖ Convênio Excelência na Gestão de Investimentos – Acordo de Cooperação entre Petrobras, MCidades e CEF

Foi dado continuidade ao assessoramento técnico à Secretaria Executiva do MCidades no âmbito do Convênio Excelência na Gestão de Investimentos, firmado entre Petrobras, MCidades, CEF e Fundação Getúlio Vargas. O Convênio supracitado contempla ações de assistência técnica, capacitação e *coaching* e visa promover o desenvolvimento sustentável de municípios impactados por empreendimentos Greenfield da Petrobras, fortalecendo a capacidade técnica das prefeituras nas etapas de elaboração, captação de recursos, contratação, gestão e execução de projetos prioritários de infraestrutura urbana e social.

Em 2012 as atividades concentraram-se nos municípios localizados nas áreas impactadas pelos empreendimentos COMPERJ (RJ) (14 municípios) e Refinaria Abreu e Lima (PE) (8 municípios). A SNSA/MCidades acompanha o Convênio prestando assessoria técnica à Secretaria Executiva na área de saneamento, com a disponibilização de dados e informações, avaliação aos produtos apresentados, disponibilização de informações sobre os empreendimentos de saneamento em execução nos municípios partícipes e com a mobilização das equipes municipais.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

❖ **III Latinosan - Conferência Latino-americana de Saneamento**

Foi dado prosseguimento às articulações visando à participação do Governo Brasileiro na III Latinosan (Conferência Latino-americana de Saneamento), que será realizado em 2013 no Panamá. Essa Conferência tem por objetivo contribuir para o bem estar da população da América Latina, com ênfase no combate à pobreza, na melhoria da eficiência da prestação dos serviços de saneamento básico e na sustentabilidade dos recursos naturais. A proposta da LATINOSAN é criar um espaço propício para incentivar os tomadores de decisões da região a priorizarem as intervenções de saneamento. O MCidades/SNSA participa ativamente da estruturação do evento, tendo realizado missões ao Panamá com a finalidade de discutir aspectos relacionados à concepção, organização e realização da III Latinosan.

❖ **Programa de Extensão Universitária (ProExt - 2013)**

O Programa de Extensão Universitária (ProExt) tem o objetivo de apoiar as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que contribuam para a implementação de políticas públicas. O público-alvo é formado por técnicos e gestores municipais e estaduais e demais agentes sociais envolvidos com a política urbana de cada município. Em 2012, a SNSA/MCidades acompanhou a execução de projetos no âmbito do ProExt, desenvolvido em parceria com o Ministério da Educação, coordenador da atividade, e outros Ministérios.

Dentre as linhas temáticas do ProExt, inclui-se a Linha Desenvolvimento Urbano e entre seus subtemas, o Saneamento Ambiental. Em 2012, foram acompanhados pela SNSA 25 projetos e programas neste subtema, nas áreas de educação ambiental e mobilização social em saneamento, resíduos sólidos, tecnologias inovadoras em saneamento, planos municipais de saneamento básico, entre outras. A conclusão dos projetos e programas deverá ocorrer no primeiro semestre de 2013.

A SNSA participou, também em 2012, da seleção dos programas e projetos do ProExt que se iniciarão em 2013, buscando assim o seu alinhamento com a política e as diretrizes nacionais para o saneamento básico.

❖ **Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério das Cidades e o Governo do Estado de Minas Gerais**

Foi dada continuidade às atividades constantes do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. Este ACT tem por objetivo promover atividades de sensibilização, mobilização e capacitação visando apoiar os municípios mineiros na elaboração de suas Políticas e Planos Municipais e/ou Regionais de Saneamento Básico. As atividades almejam, ainda, desenvolver estudos e pesquisas, bem como ações de comunicação e divulgação na referida área. Ao longo de 2012 foram realizadas 6 atividades da alcance regional, dentre *workshops*, oficinas e seminários, para levar informações sobre a política e os planos de saneamento básico a gestores e servidores estaduais e municipais. Os eventos realizados, no âmbito da parceria firmada no ACT, contemplaram cerca de 400 participantes oriundos de 200 municípios distribuídos em 5 regiões do Estado de Minas Gerais.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

10. OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS

O Anexo III apresenta o demonstrativo de situação das obras, inclusive das atrasadas e paralisadas sob gestão da SNSA por programa de governo.

Para a definição da situação das operações, adota-se o percentual de atraso/adiantamento da operação, que consiste na relação percentual entre o número de dias de atraso/adiantamento do cronograma realizado em relação ao prazo total previsto para a execução da operação. Para definição da situação foi considerada uma margem de 20% do percentual de atraso/adiantamento, o que resultou nos seguintes critérios:

- Situação 1 – ADIANTADA: identificada quando o cálculo do percentual de adiantamento (positivo) apurado nos relatórios de acompanhamento for superior a 20%;
- Situação 2 – NORMAL: identificada quando o cálculo do percentual apurado nos relatórios de acompanhamento estiver compreendido no intervalo referente às obras atrasadas e adiantadas;
- Situação 3 – ATRASADA: identificada quando o cálculo do percentual de atraso (negativo) apurado nos relatórios de acompanhamento for superior a 20%;
- Situação 4 – PARALISADA: corresponde a operação sem evolução em período maior ou igual a 90 dias, ou mediante parecer técnico.

Seguindo essa metodologia, no final do exercício de 2012 havia 1.910 obras atrasadas e 1.007 obras paralisadas.

Em relação às obras classificadas como atrasadas, alguns dos atrasos na execução dos cronogramas planejados de algumas obras justificam-se, principalmente, em virtude do porte e complexidade dos empreendimentos e da necessidade de adequações nos projetos de engenharia para garantir a qualidade e funcionalidade do empreendimento.

É importante mencionar que os prestadores de serviços de saneamento têm apresentado deficiências na gestão e diversas fragilidades institucionais, fatores que influenciam diretamente a capacidade de execução das obras, na realização de licitações, na obtenção da titularidade da área e do licenciamento ambiental. Em relação à qualidade dos projetos, cabe ressaltar que parte expressiva dos projetos apresentados pelos Estados e Municípios continha deficiências técnicas e precisou ser revista ou adequada.

Ou seja, vários atrasos refletem dificuldades na execução das ações apoiadas, que geraram, em muitos casos, atrasos nas análises e reprogramações de início das obras, inclusive nos procedimentos operacionais da CEF, mandatária da União, cujos manuais internos não estavam adequados às novas condições, como por exemplo, os preços unitários na mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, questões de composição de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI, aceitação ou não de licitações pretéritas e BDI diferenciado para serviços e fornecimentos. A maior parte dessas questões foi solucionada nos contratos já firmados pelos proponentes e suas prestadoras de serviços e/ou fornecedores.

Quanto às providências adotadas em relação aos contratos com obras atrasadas ou paralisadas, no âmbito do PAC-Saneamento, todos os empreendimentos são monitorados indiretamente, com base na análise das informações disponibilizadas pela CEF, demais agentes operadores e das informações produzidas pelos monitores. O monitoramento é feito com o objetivo de manter um registro atual do andamento das obras do PAC sob gestão da Secretaria e identificar entraves para o bom andamento dos empreendimentos apoiados. Além disso, periodicamente, a



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

SNSA tem realizado videoconferências e participado dos Gabinetes de Gestão Integrada (GGI), criado no final de 2008 para acompanhamento da execução dos empreendimentos do PAC.

O GGI programa reuniões periódicas nos Estados e Municípios beneficiados pelos proponentes, com a participação de integrantes da Casa Civil, da CEF e de representantes das áreas técnicas do MCidades. Essas reuniões são focadas nos proponentes que estão com obras atrasadas, paralisadas ou com problemas que podem comprometer a execução e paralisações futuras. Adicionalmente, mesmo sem estrutura descentralizada para efetuar o monitoramento direto da execução das iniciativas apoiadas, eventualmente, têm sido realizadas visitas aos locais de obra para análise das conformidades técnicas de alguns dos empreendimentos apoiados pelo Ministério.

Durante o ano de 2012, algumas providências foram adotadas para retomada das obras paralisadas.

Salienta-se que diante da carência de servidores lotados no DDCOT, problema este relatado desde 2009 e acentuado em 2012 (Memorandos nº 000116/2012/SNSA/MCIDADES de 07/02/2012 e 000720/2012/SNSA/MCIDADES de 21/08/2012), as ações relacionadas aos contratos não inseridos no PAC e, que possuem obras paralisadas e atrasadas, basicamente foram direcionadas àqueles com percentual de execução acima de 90%, com o total do valor de repasse liberado em conta vinculada. Dessa forma, observa-se que para este acompanhamento não se considerou o status de obra informado pela CEF, mas sim a evolução do percentual físico da obra. Assim, nesse acompanhamento foram incluídos contratos cujo status a CEF informou estar normal ou atrasada, porém sem evolução nos últimos doze meses.

Para tal acompanhamento foram enviados ofícios aos tomadores e à CEF, conforme quadro abaixo, solicitando providências para a resolução dos problemas identificados nos respectivos contratos de repasse. A partir desses comunicados, tem-se buscado ampliar o canal de comunicação com a CEF e com os proponentes para a gestão dos recursos de transferências voluntárias.

Ofícios emitidos	Data de envio	Destinatário
1990/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES	23-mar-11	CEF
6171/2011/DDCOT/SNSA/MCIDADES	16-ago-11	CEF
000383/2012/DDCOT/SNSA/MCIDADES	22-mar-12	CEF
000442/2012/DDCOT/SNSA/MCIDADES	28-mar-12	Proponentes

Ofícios recebidos	Data de envio	Remetente
Ofícios 1456/2012- SUREP/GECOE		CEF

• Ação 1: Contratos não inseridos no PAC que não apresentaram evolução no período de 2011

Foi dada continuidade ao acompanhamento de 65 contratos que não apresentaram evolução no período de 2011 para os quais foram solicitadas à CEF (Ofício 000383/2012/DDCOT) providências para o encerramento dos mesmos. Estes contratos foram objeto de questionamento pelo fato de estarem com o total do valor de repasse liberado em conta vinculada, e estarem com mais de 90% de execução, porém sem evolução no banco de dados disponibilizado na internet pela CEF ("Validação") há mais de seis meses. Pelo conceito adotado na CEF, contratos não medidos há mais de três meses deveriam constar em sua base de dados como "obras paralisadas".



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Resultados obtidos:

Dos 65 contratos monitorados, 5 contratos concluíram até a data do novo ponto de controle (15/03/2012) e 3 estavam em Tomada de Conta Especial - TCE, restando assim 57 contratos.

Na data de 20/02/2013, 43 (R\$ 43 mi) dos 57 contratos apresentaram a situação de concluído, enquanto que outros 13 (R\$ 15,6 mi) continuavam sem evolução física, e 1, apesar de possuir evolução física no período, constava como obra paralisada. Desses 14 contratos restantes, para 7 contratos (R\$ 2,8 milhões) a CEF informou prazo para conclusão, porém continuam na base de dados com o mesmo percentual de execução.

A SNSA ao longo de 2013 determinará à CEF que adote as providências de encerramento dos 14 contratos que não apresentaram evolução no período avaliado no banco.

• Ação 2: Contratos não inseridos no PAC com obras paralisadas, com mais de 90% de execução física

A SNSA encaminhou solicitação à CEF para verificação da funcionalidade imediata das parcelas já executadas das obras de 44 contratos que constavam como obras paralisadas, com mais de 90% de execução física e com o total do repasse já liberado em conta vinculada e ainda foram enviadas correspondências diretamente aos proponentes.

Resultados obtidos:

Com relação aos 44 contratos que constavam como obras paralisadas, 26 contratos (R\$ 18,6 mi) foram concluídos, sendo que 4 destes tiveram a conclusão reconhecida posteriormente. Outros 3 contratos (R\$ 1,0 mi) apresentaram evolução física e 15 (R\$ 12,6 mi) não apresentaram qualquer evolução. Para estes 15 contratos, a SNSA deverá reforçar a solicitação de providências à CEF. A CEF informou através do Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012) o posicionamento de cada contrato e as providências tomadas.

O Anexo IV contém a relação das transferências voluntárias oriundas de emendas parlamentares com a situação das obras atrasadas e paralisadas ao final do exercício de 2012. Foram incluídos também os contratos que tiveram ação do DDCOT e que ao final do exercício estavam com as obras retomadas ou concluídas.

Cabe informar que esse tema também foi tratado na Ordem 06 do Quadro 48 do item 7.1.2 - Recomendações do OCI atendidas no exercício.

Com relação aos contratos do PAC firmados com recursos do Orçamento Geral da União - OGU, ao final do exercício de 2012 encontravam-se 178 empreendimentos paralisados totalizando R\$ 2.532,41 milhões. A Tabela abaixo mostra essa distribuição por modalidade, demonstrando que as intervenções de Esgotamento Sanitário e Saneamento Integrado possuem o maior montante de recursos com status “paralisado”.

TABELA 1 - SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS - PAC – POSIÇÃO: 01/01/2012

Modalidade	Quantidade	Valores de União (R\$mi)	% VU paralisado
Abastecimento de Água	45	413,73	16%
Desenvolvimento Institucional	1	10,49	0%
Esgotamento Sanitário	72	977,94	39%
Estudos e Projetos	17	18,52	1%



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Manejo de Águas Pluviais	7	157,24	6%
Manejo de Resíduos Sólidos	15	7,79	0,3%
Saneamento Integrado	21	946,70	37%
TOTAL	178	2.532,41	100%

Durante o exercício de 2012 foram realizadas reuniões (presenciais ou por videoconferências) com diversos proponentes, nas quais se pactuaram prazos e providências para retomada das obras. Entre os proponentes convocados destacam-se:

- Governos Estaduais: CE, BA, RS, MG, RJ, SC, AM, DF, GO, RN, SP;
- Capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Aracaju, Recife, São Luiz, Rio Branco;
- Municípios do Interior: Arapiraca/AL, Alagoinhas/BA, Casa Nova/BA e Juazeiro/BA, Boa Viagem/CE, Caucaia/CE, Imperatriz/MA, Divinópolis/MG, Governador Valadares/MG, Manhuaçu/MG, Nova Lima/MG, Ribeirão das Neves/MG, Sabará/MG, Sete Lagoas/MG, Rondonópolis/MT, Cerro Azul/PR, Sarandi/PR, Encantado/RS, Pelotas/RS, Balneário Camboriú/SC, Embu/SP, Limeira/SP, Mogi Guaçu/SP, Nova Odessa/SP, Pedreira/SP, Santo André/SP, Sumaré/SP, Campinas/SP.

Ainda, seguindo as orientações do Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento - GEPAC tomadas em 01/04/2011, procedeu-se ao cancelamento das operações paralisadas com execução inferior a 2% que não retornaram as obras até a data da vigência.

Assim, ao final de 2012 obteve-se resultados satisfatórios com a retomada de 87 empreendimentos (59% do valor de União) e cancelamento de outros 8 (10% do valor de União) apresentados na Tabela 2.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

TABELA 2 - SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS - PAC - POSIÇÃO: 31/12/2012

Modalidade	Quantidade	Valores de União (R\$mi)	Situação em Dez/2012	% Situação
Abastecimento de Água	1	40,00	Cancelada	10%
	22	272,10	Retomada/Concluída	66%
	22	101,63	Paralisada	25%
	45	413,73		
Desenvolvimento Institucional	1	10,49	Paralisada	100%
Esgotamento Sanitário	3	154,87	Cancelada	16%
	35	409,43	Retomada/Concluída	42%
	34	413,64	Paralisada	42%
	72	977,94	-	
Estudos e Projetos	4	9,33	Retomada/Concluída	50%
	13	9,19	Paralisada	50%
	17	18,52		
Manejo de Águas Pluviais	1	18,98	Cancelada	12%
	5	131,99	Retomada/Concluída	84%
	1	6,28	Paralisada	4%
	7	157,24		
Manejo de Resíduos Sólidos	2	2,20	Cancelada	28%
	7	1,93	Retomada/Concluída	25%
	6	3,66	Paralisada	47%
	15	7,79		
Saneamento Integrado	1	31,18	Cancelada	3%
	14	676,26	Retomada/Concluída	71%
	6	239,26	Paralisada	25%
	21,00	946,70		
TOTAL	8	247,22	Cancelada	10%
	87	1.501,04	Retomada/Concluída	59%
	83	784,15	Paralisada	31%
	178	2.532,41		

TABELA 3 - EMPREENDIMENTOS PAC COM STATUS DE PARALISADOS AO FINAL DE 2011 E CANCELADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012

UF	Município	Empreendimento	Valores de União (R\$mi)
MT	Cuiabá	Ampliação do SAA - subadutoras, reservatórios e ETA Tijucal	40,00
MT	Cuiabá	Ampliação do SES na sede municipal	113,97
RS	São Gabriel	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, estação elevatória de esgotos e ETE	4,91
SC	Blumenau	Ampliação do SES na sede municipal	35,99
MA	Imperatriz	Drenagem - recuperação e revitalização do Riacho Bacuri	18,98
MG	Nova Lima	Resíduos Sólidos - galpão de triagem para catadores	0,31
SP	Campinas	Resíduos Sólidos - galpões de triagem para catadores	1,88
MT	Cuiabá	Saneamento integrado e urbanização - favelas Jardim Vitória, Florianópolis e União	31,18



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Entretanto, na posição de 31/12/2012 algumas operações do PAC, que se encontravam em situação normal no início do ano, apresentaram situação de obra paralisada, conforme a Tabela 4:

TABELA 4 - EMPREENDIMENTOS PAC PARALISADOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUAÇÃO NORMAL – POSIÇÃO: 31/12/2012

Modalidade	Quantidade	Valores de Ombro (R\$ mil)	% VU paralisado
Abastecimento de Água	17	281,63	30%
Esgotamento Sanitário	23	377,04	40%
Estudos e Projetos	3	1,18	0%
Manejo de Águas Pluviais	5	23,45	2%
Manejo de Resíduos Sólidos	11	10,53	1%
Saneamento Integrado	10	256,77	27%
TOTAL	69	950,61	100%

O Anexo V contém a relação dos contratos inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - que estiveram paralisados ou atrasados no exercício de 2012.

Na tabela foram incluídos os contratos que apresentaram o status de paralisados ou atrasados em qualquer um dos pontos de controle fixados nos períodos em que foram realizados os Balanços quadrimestrais do PAC: dezembro de 2011, abril, agosto e dezembro de 2012.

Para cada contrato e para cada ponto de controle é apresentado um resumo dos principais problemas que, em geral, impactaram no início, no ritmo normal ou no término do empreendimento, com os respectivos prazos de solução das pendências.

Esta compilação de informações - realizada por um servidor da Unidade designado como monitor da intervenção - é desenvolvido com base em informações obtidas por meio do agente operador CEF ou em outras informações obtidas por meio do monitoramento rotineiro da SNSA (monitoramento à distância, reunião presencial, reunião via GGI – Gabinete de Gestão Integrada, videoconferências ou visitas in-loco).

Portanto, este resumo é um dos instrumentos internos geralmente utilizados para a cobrança de providências ao tomador, à CEF e a outros órgãos envolvidos pelo próprio monitor, bem como para subsidiar os Gerentes e o Departamento em suas tomadas de decisão. Assim, apesar de existir um padrão para a sua redação, este não foi seguido e não há viabilidade de se efetuar críticas prévias em relação a cada resumo, em virtude principalmente do reduzido quadro de pessoal.

Observa-se que as evidências destas providências estão pulverizadas, de modo que se buscou resgatar as informações de providências tomadas para cada data de ponto de controle (exceto para o mês de dezembro último), a partir dos registros efetuados pelos próprios monitores no Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimento – SACI, em campos específicos para o monitoramento rotineiro dos contratos. Todavia, não há como assegurar que todas as providências tomadas estão apontadas no referido Anexo. Diante disso, a SNSA envidará esforços para melhorar o registro das providências tomadas durante o monitoramento dos contratos.

Salienta-se ainda, com relação aos resultados obtidos, que não se pode afirmar ou inferir que os mesmos foram oriundos apenas das providências tomadas pela Unidade, haja vista que o modelo do financiamento de intervenções com recursos federais envolvem várias instituições, e que a responsabilidade pela execução das obras não é do Governo Federal, mas dos Governos Estaduais, Municipais e dos respectivos prestadores dos serviços de saneamento básico.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

A seguir são apresentadas as principais providências adotadas pela SNSA sobre as obras não iniciadas, atrasadas e paralisadas, discriminadas por modalidade.

❖ **Saneamento Integrado**

Em 31 de dezembro de 2012, a ação de Saneamento Integrado encerrou o exercício com uma carteira de 130 operações, considerando operações do PAC 1 e 2, que totalizam R\$ 5,84 bilhões, sendo R\$ 4,43 bilhões de repasse do Orçamento Geral da União (OGU) e R\$ 1,38 bilhão de contrapartida.

Tais operações beneficiarão mais de 450 mil famílias e apresentaram um percentual médio de execução em 2012 de 59%, considerando o desbloqueio dos valores de repasse.

A Tabela abaixo mostra o comparativo da situação dos contratos da Ação de Saneamento Integrado contratados no PAC 1 e 2, ao final dos exercícios de 2011 e 2012.

TABELA 5 – COMPARATIVO DA SITUAÇÃO DOS CONTRATOS DE SI DO PAC 1 E 2, NOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012

Fase	Situação	31/12/2011				31/12/2012			
		Nº de Contratos	Valor			Contratos	Valor		
			R\$ milhões	% em relação ao total da fase	% em relação ao total geral		R\$ milhões	% em relação ao total da fase	% em relação ao total geral
PAC 1	Não iniciados	3	R\$ 93,40	2,0%	1,6%	-	-	-	-
	Obra iniciada sem medição	-	-	-	-	-	-	-	-
	Adiantadas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normais	27	R\$ 1.283,90	27,2%	22,5%	29	R\$ 1.504,78	29,3%	22,3%
	Atrasados	44	R\$ 2.483,80	52,5%	43,6%	44	R\$ 2.463,64	44,4%	33,8%
	Paralisados	19	R\$ 637,90	13,5%	11,2%	16	R\$ 562,72	16,2%	12,3%
	Obra Física concluída*	5	R\$ 212,20	4,5%	3,7%	7	R\$ 242,02	7%	5,4%
	Concluídos**	1	R\$ 16,80	0,4%	0,3%	3	R\$ 102,52	3%	2,3%
Total PAC 1		99	R\$ 4.728,00	100,0%	83,0%	99	R\$ 4.875,70	100,0%	76,15%
PAC 2	Não iniciados	34	R\$ 966,30	100,0%	17,0%	11	R\$ 429,50	35,5%	8,4%
	Obra iniciada sem medição	-	-	-	-	2	R\$ 29,07	6,4%	1,5%
	Adiantadas	-	-	-	-	3	R\$ 106,47	9,7%	2,3%
	Normais	-	-	-	-	9	R\$ 177,67	29%	6,9%
	Atrasados	-	-	-	-	5	R\$ 224,56	16,1%	3,8%
	Paralisados	-	-	-	-	1	R\$ 2,62	3,2%	0,7%
	Obra Física concluída*	-	-	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Fase	Situação	31/12/2011				31/12/2012			
		Nº de Contratos	Valor			Contratos	Valor		
			R\$ milhões	% em relação ao total da fase	% em relação ao total geral		R\$ milhões	% em relação ao total da fase	% em relação ao total geral
	Concluídos**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total PAC 2***	34	R\$ 966,30	100,0%	17,0%	31	R\$ 969,90	100,0%	23,85%
	Total Geral	133	R\$ 5.694,30	-	100,0%	130	R\$ 5.845,60	-	100,0%

* Contrato de repasse não encerrado, executando o Trabalho Técnico Social de pós-obra e em alguns casos aguardando, também, a conclusão da regularização fundiária.

** Contrato de repasse concluído e em prestação de contas

*** Das 34 operações selecionadas no PAC 2, 2 foram canceladas por não terem apresentado os projetos necessários (Agudos do Sul/PR e Paracambi/RJ) e 1 foi distratada (Brusque/SC) durante o ano de 2012.

Conforme pode ser observado na Tabela acima, no exercício de 2012 todos os contratos de repasse do PAC 1 estavam em obras, e foi possível reduzir o número de operações paralisadas de 19 para 16, e de 13,5% para 16,2%, considerando o valor de investimento da carteira de operações do PAC 1. No entanto, o número de operações atrasadas permaneceu o mesmo: 44 contratos, representando em torno de 45% do total do valor de investimento da carteira.

Dentre os 31 termos de compromisso do PAC 2 vigentes em 2012, 11 não foram iniciados no mesmo ano, totalizando 35% dos contratos e do valor de investimento previsto. Por outro lado, destaca-se que em torno de 40% do valor de investimento da carteira de operações do PAC 2 diz respeito a obras com andamento normal (9 contratos) ou adiantado (3 contratos) em relação ao cronograma previsto.

Considerando o percentual de execução pelos recursos desbloqueados chegamos, em 31/12/2012, a uma média nacional de 59% do valor total dos investimentos.

No que se refere às operações de Saneamento Integrado do PAC 1, chegou-se ao percentual médio de execução em 2012 de 60%. Em comparação com o percentual médio de execução aferido no final do ano de 2011, de 53%, observou-se uma evolução de 7% dos desbloqueios. Já as operações de Saneamento Integrado contratadas em 2011 no âmbito do PAC 2 apresentaram um percentual médio de execução em 2012 de aproximadamente 9%, em seu primeiro ano de execução.

O desempenho das Unidades da Federação comparativamente à média nacional, considerando o somatório de proponentes por Estado (empreendimentos do Estado e de seus municípios) e de acordo com a fase de contratação do PAC está demonstrado nas figuras 2 e 3 e tabela 6 a seguir.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental




FIGURA 2 – DESEMPENHO POR UF, CONSIDERANDO RECURSOS DESBLOQUEADOS NO PAC 1




FIGURA 3 – DESEMPENHO POR UF, CONSIDERANDO RECURSOS DESBLOQUEADOS NO PAC 2



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

TABELA 6 – SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO OGU POR UF, FASE DO PAC E VALORES DESBLOQUEADOS ATÉ O EXERCÍCIO DE 2012

FASE	UF	VALOR DE REPASSE (OGU) PREVISTO	VALOR DE REPASSE (OGU) DESBLOQUEADO	DESEMPENHO	Nº DE OPERAÇÕES
PAC 1	AC	R\$ 92.479.644,05	R\$ 69.583.996,01	75,24%	5
	AP	R\$ 27.870.598,60	R\$ 4.928.230,56	17,68%	2
	BA	R\$ 188.735.000,36	R\$ 71.464.705,79	37,87%	7
	CE	R\$ 271.552.275,02	R\$ 78.957.494,87	29,08%	4
	ES	R\$ 40.899.330,89	R\$ 27.579.797,25	67,43%	1
	GO	R\$ 67.174.233,08	R\$ 60.803.379,32	90,52%	3
	MA	R\$ 91.542.665,16	R\$ 85.761.981,59	93,69%	2
	MG	R\$ 243.153.902,87	R\$ 69.559.997,62	28,61%	8
	MS	R\$ 81.373.535,55	R\$ 78.192.947,03	96,09%	4
	PA	R\$ 202.673.539,07	R\$ 126.062.940,54	62,20%	5
	PB	R\$ 69.131.725,60	R\$ 50.225.909,79	72,65%	1
	PE	R\$ 355.487.256,85	R\$ 187.793.788,01	52,83%	7
	PI	R\$ 69.299.056,25	R\$ 39.948.645,29	57,65%	2
	PR	R\$ 79.033.417,29	R\$ 38.832.393,01	49,13%	4
	RJ	R\$ 630.156.392,70	R\$ 478.563.044,49	75,94%	9
	RR	R\$ 48.928.946,05	R\$ 47.659.236,79	97,40%	2
	RS	R\$ 77.492.323,58	R\$ 45.758.559,06	59,05%	3
	SC	R\$ 13.200.000,00	R\$ 9.344.776,53	70,79%	1
	SE	R\$ 27.844.788,00	R\$ 18.607.969,42	66,83%	1
	SP	R\$ 833.715.850,84	R\$ 486.696.565,24	58,38%	27
	TO	R\$ 12.037.522,27	R\$ 2.100.880,60	17,45%	1
	BRASIL	R\$ 3.523.782.004,08	R\$ 2.078.427.238,81	58,98%	99
PAC 2	AC	R\$ 57.444.643,70	R\$ 6.214.936,73	10,82%	5
	AL	R\$ 26.867.706,81	R\$ 0,00	0,00%	1
	BA	R\$ 156.791.827,71	R\$ 12.743.546,50	8,13%	2
	ES	R\$ 26.345.287,46	R\$ 0,00	0,00%	1
	GO	R\$ 125.381.802,12	R\$ 40.796.800,71	32,54%	4
	MG	R\$ 52.063.274,32	R\$ 2.135.235,37	4,10%	2
	PA	R\$ 79.258.116,26	R\$ 0,00	0,00%	2
	PE	R\$ 76.620.000,00	R\$ 0,00	0,00%	1
	RJ	R\$ 49.091.549,24	R\$ 889.445,84	1,81%	2
	RN	R\$ 41.356.741,94	R\$ 0,00	0,00%	1
	RR	R\$ 16.065.547,97	R\$ 8.293.035,86	51,62%	1
	RS	R\$ 14.423.265,62	R\$ 221.479,14	1,54%	2
	SC	R\$ 87.595.592,68	R\$ 0,00	0,00%	2
	SE	R\$ 38.929.254,67	R\$ 7.603.347,94	19,53%	3
	SP	R\$ 55.682.895,52	R\$ 0,00	0,00%	2
	BRASIL	R\$ 903.917.506,02	R\$ 78.897.828,09	8,73%	31
BRASIL - PAC 1 E PAC 2		R\$ 4.427.699.510,10	R\$ 2.157.325.066,90	48,72%	130

Nota: Não existem empreendimentos de saneamento integrado nas seguintes UFs: AM, MT, RO e DF



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

O acumulado de obras físicas concluídas e operações concluídas de Saneamento Integrado até o exercício de 2012, conforme tabelas a seguir, totalizam quase 8% do valor de investimento total da carteira de operações contratadas no PAC 1 e beneficiam plenamente aproximadamente 27 mil famílias.

TABELA 7 – EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO COM OBRAS FÍSICAS CONCLUÍDAS ATÉ O EXERCÍCIO DE 2012*

UF	Prop.	Município / Local	VI – R\$ milhões	% execução do VI	Previsão de conclusão do Contrato
AC	Estado	Rio Branco – Chico Mendes	16,86	97,69%	31/10/2013
MS	Estado	Campo Grande – Aquarius e Caiobá	24,51	99,44%	22/02/2013
PE	Estado	Jaboatão dos Guararapes – Lagoa do Náutico	55,14	91,27%	03/04/2013
RJ	Município	Rio de Janeiro - Tijuca	70,66	91,05	01/10/2013
RR	Município	Boa Vista – Santa Luzia e Cidade Satélite, Setor Oeste	15,73	99,85%	30/10/2013
SP	Município	Hortolândia - J. Primavera	17,84	95,98%	22/12/2013
SP	Município	São Paulo – Jardim Nazaré	41,26	96,68 %	31/12/2013
TOTAL			170,10		

* Destaca-se que o Termo de Compromisso firmado com o Estado de São Paulo no PAC 1, cujo objeto é obras de saneamento integrado do bairro Pantanal, constava com obra física concluída no relatório de gestão anterior. No entanto, no exercício de 2012, em função de ampliação de meta e reprogramação contratual, este contrato teve sua situação alterada para atrasada.

TABELA 8 – EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO INTEGRADO CONCLUÍDOS ATÉ O EXERCÍCIO DE 2012

UF	Prop.	Município / Local	VI – R\$ milhões	Conclusão do Contrato
GO	Município	Valparaíso de Goiás – Vila dos Carneiros	16,81	02/08/2010
MS	Município	Campo Grande – Vila Popular	43,26	03/10/2012
RR	Município	Boa Vista - Brigadeiro	42,43	26/12/2012
TOTAL			102,52	

Conforme gráfico abaixo, observa-se ainda que mais da metade do valor de investimento total das operações de Saneamento Integrado do PAC 1 se refere a empreendimentos que apresentam mais de 60% de execução, ao final do ano de 2012. Quanto ao PAC 2, a distribuição do valor total de investimento em relação ao estágio de execução dos empreendimentos é característica de seu primeiro ano de execução, ou seja, aproximadamente metade dos contratos ainda não foi iniciado e outra metade apresenta execução de até 40%.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental




FIGURA 4 – ESTÁGIO DA EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO DE CADA FASE DO PAC

Considerando os valores desbloqueados de recursos do OGU durante o ano de 2012, a evolução do desempenho médio de 7% para as operações do PAC 1 e de 9% para as operações do PAC 2 tem relação com o estágio de execução das operações, que pode ser observada no gráfico acima. Além disso, destaca-se se uma série de fatores e fatos distintos que impactaram ou alguns proponentes ou empreendimentos específicos, como por exemplo

- a) Empreendimentos que tiveram baixo desenvolvimento na execução por problemas de novas licitações e falta de frente de serviços:
- O empreendimento de saneamento integrado da Bacia do Rio Cocó em Fortaleza/CE, no valor de R\$ 54 milhões, teve sua execução diretamente impactada pela falta de licitação das obras e frente de serviços para a execução da complementação da urbanização. O início das obras depende do contrato de financiamento, pois trata-se de urbanização de área de reassentamento que será feita por outro contrato, por este motivo a licitação está prevista para acontecer em 2013.
 - O empreendimento de Saneamento integrado e urbanização - Jaderlândia, Maguari-Açú - em Ananindeua/PA, no valor de R\$ 88 milhões, esteve paralisado durante todo o ano de 2012, por problemas entre a Prefeitura e a empreiteira contratada para a



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

execução dos serviços. A Prefeitura estudava a possibilidade de encerramento do contrato administrativo e o lançamento de uma nova licitação para finalização dos serviços restantes.

- Empreendimento de Saneamento Integrado no Bairro Grota Criminosa – Marabá/PA no valor de R\$ 47 milhões – obras não iniciadas devido a problemas na licitação detectadas pelo TCU. Aguardando saneamento das pendências para autorização de início de obras.
 - Saneamento integrado no Jardim Brasil - complementação do Canal da Malária - Bacia do Beberibe – no valor de R\$ 77 milhões. A Prefeitura teve dificuldades para aprovação do projeto de engenharia na CEF para poder lançar o edital de licitação.
- b) Empreendimentos em que os proponentes tiveram dificuldades com a contrapartida para a produção de unidades habitacionais e que provocaram a paralisação das obras. Para estes empreendimentos foi autorizada, durante o ano de 2012, a migração das unidades habitacionais para o Programa Minha Casa Minha Vida 2, conjugado com a Ação de Saneamento Integrado:
- Ananindeua/PA (Jaderlândia e Maguari-Açu): valor de investimento total de R\$ 25.258.621,50; autorizada a migração de 444 unidades habitacionais;
 - Diadema/ SP (Billings - Eldorado / Complexo Caviuna): valor de investimento total de R\$ 34.349.748,20; autorizada a migração de 140 unidades habitacionais;
 - Guarulhos/SP (Cidade Satélite Industrial): valor de investimento total de R\$ 83.934.398,73; autorizada a migração de 527 unidades habitacionais;
 - São Gonçalo/RJ (Drenagem - Bacia Hidrográfica do Rio Imboaçu): valor de investimento total de R\$ 88.711.979,89; autorizada a migração de 220 e vinculação de mais 580, em um total de 800 unidades habitacionais;
 - Olinda/PE (UE 15 – Caixa d'água): valor de investimento total de R\$ 55.307.681,80; autorizada a migração de 876 e vinculação de mais 516, em um total de 1.392 unidades habitacionais;
 - Olinda/PE (Jardim Brasil/Canal da Malária): valor de investimento total de R\$ 74.705.062,00; autorizada a migração de 383 unidades habitacionais;
 - Rio Branco/AC (Baixada I): valor de investimento total de R\$ 16.231.677,75; autorizada a migração de 20 e vinculação de mais 130, em um total de 150 unidades habitacionais; e
 - Santarém/PA (Uruará e Mapiri): valor de investimento total de R\$ 53.800.388,50; autorizada a migração de 503 unidades habitacionais.

Ao final do ano de 2012, foi realizada nova seleção da 2ª Fase do Programa de Aceleração do Crescimento na Ação de Saneamento Integrado, em que foram apresentadas 10 cartas consulta



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

para análise, totalizando R\$ 355 milhões em valor de investimento total proposto, complementado por R\$ 44 milhões referente à produção de 682 unidades habitacionais pelo PMCMV 2. Das 10 propostas apresentadas, a equipe técnica indicou 07 propostas recomendáveis ou recomendáveis com restrição para deliberação superior. Nenhuma proposta foi contratada em 2012, pois o resultado da seleção foi divulgado em março de 2013.

No exercício de 2012 a Gerência de Saneamento Integrado manteve o monitoramento dos empreendimentos relativos ao PAC 1, acompanhou a contratação e o início das obras dos empreendimentos do PAC 2, respondeu a 21 demandas de Órgãos de Controle e de investigações policiais, sendo 08 do TCU, 12 da CGU e 01 do Ministério Público Federal.

Além disso, esta Gerência também representa, em conjunto com representante da Secretaria Nacional de Habitação, o Ministério das Cidades no Grupo Técnico-Gestor Fórum COMPERJ, presidido pelo Estado do Rio de Janeiro e no Convênio Excelência na Gestão de Investimentos, firmado com a Petrobras, CEF e Fundação Getúlio Vargas, cujo objetivo é planejar os investimentos e capacitar os municípios impactados pela implantação de grandes empreendimentos de Petróleo e Gás, abaixo relacionados:

- Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – COMPERJ;
- Complexo de Pernambuco – Refinaria Abreu e Lima e Petroquímica SUAPE;
- Refinaria Premium 1 no Maranhão; e
- Refinaria Premium 2 no Ceará.

Os técnicos da Gerência de Saneamento Integrado efetuaram monitoramento dos empreendimentos por meio de contatos com os proponentes e a mandatária da União, por videoconferências ou por telefone, de forma a auxiliar os proponentes a vencerem os obstáculos apresentados. Além disso, participaram presencialmente de 25 eventos, conforme Tabela 9 a seguir:

TABELA 9 – PARTICIPAÇÕES DA GERÊNCIA DE SANEAMENTO INTEGRADO EM GGI, VISITAS A OBRAS, REUNIÕES DO FÓRUM COMPERJ, DO CONVÊNIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS E OUTROS EVENTOS

VIAGENS REALIZADAS EM 2012 - SANEAMENTO INTEGRADO			
DATA	UF	DESTINO	ATIVIDADE
30/01/2012	BA	Salvador	Cerimônia da emissão da ordem de serviços das obras de Urbanização Integrada da Bacia do Rio Camaçari.
07 a 09/02/2012	CE	Fortaleza	GGI com o Estado do Ceará e com o Município de Fortaleza: Saneamento Integrado da Bacia do Maranguapinho, Bacia do Rio Cocó, Saneamento Integrado em São Cristóvão e Campo Estrela. Visitas técnicas às obras dos contratos de Saneamento Integrado da PM de Fortaleza/CE – Termos de Compromisso nº 0218716-56 e nº 0218719-88 - São Cristóvão e Campo Estrela.
10/02/2012	PA	Belém	Reunião na CEF - Saneamento Integrado de Nova Iguaçu/RJ e 30ª reunião com o GTEG – Grupo Técnico Gestor do Fórum COMPERJ.
27 e 28/03/2012	RJ	Rio de Janeiro	31ª reunião com o Grupo Técnico Gestor do Fórum COMPERJ. Visita técnica ao município de Belford Roxo/RJ. Reunião com a GIDUR/RJ sobre andamento do contrato não PAC nº 0332.479-98/2010 - Parque Roseiral, Bairro Maringá.
09 a 11/04/2012	RJ	Rio de Janeiro	Reunião GGI na GIDUR/RJ sobre TC nº 0223.647-17 e TC nº 0350.982-74/2011 – PAC II – Paracambi/RJ. Visita Técnica às obras de Saneamento Integrado em Volta Redonda e Visita Técnica ao local da intervenção na cidade de Paracambi/RJ



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

17 e 18/04/2012	RJ	Rio de Janeiro	Reunião GGI na GIDUR/RJ sobre obras emblemáticas.
26 e 27/04/2012	PE	Recife	Reunião GGI/PE. Visita às obras de Saneamento Integrado em Olinda Termos de Compromisso nº 222635-50; nº 218760-07; nº 218598-27 e 223917-85. Visita às obras de saneamento integrado em Olinda Termos de Compromisso nº 222635-50; nº 218760-07; nº 218598-27 e nº 223917-85. Visita às obras de Saneamento Integrado Jaboatão dos Guararapes – TC nº 222639-96; TC nº 223916-71, na parte da tarde GGI com a CEHAB e com o município de Olinda.
23 e 24/05/2012	PR	Curitiba	Visita às obras de Saneamento Integrado em Curitiba/PR e a reunião com a COHAB/CT
29/05/2012	MT	Cuiabá	Visita técnica as áreas de intervenção e reunião técnica com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande para tratar dos projetos apresentados
05/06/2012	RS	Porto Alegre	Reunião entre MCidades, CEF e Município de Canoas para tratar do contrato nº 0350.971-44/2011 - Saneamento Integrado - Prata e Torres. Visita à área de intervenção em Canoas/RS. Reunião entre MCidades, CEF e Município de Alvorada para tratar do contrato nº 0222.652-79/2007 - Loteamento Santa Bárbara e reunião entre MCidades, CEF e Município de Viamão para tratar do contrato nº 0224.350-68/2007 - Vila Augusta.
14/06/2012	RJ	Rio de Janeiro	Reunião técnica na GIDUR/RJ para tratar do contrato 347.401-89 - Estudo de Alternativas e Projeto Básico da solução de engenharia para abastecimento de água da área de influência regional do COMPERJ a partir do aproveitamento das águas do reservatório de Juturnaíba.
18 a 21/06/2012	SP	São Paulo	GGI em São Paulo
19/06/2012	RJ	Rio de Janeiro	Reunião "Infraestrutura de Saneamento do MCMV no Rio de Janeiro",
10 e 11/07/2012	PB	João Pessoa	GGI e Visita técnica a obras de Saneamento Integrado
24 e 24/07/2012	AC	Rio Branco	Reunião de GGI em Rio Branco/AC com Governo do Estado (SEHAB – OGU) para tratar dos contratos nº 22260608, 022260826, 022260595, 022260712, 022260930, 035095988, 035096129. Reunião com a Prefeitura Municipal de Rio Branco para tratar dos contratos nº 035095541, 035095656, 035095760. Visita técnica aos empreendimentos de saneamento integrado.
01 e 02/08/2012	SE	Aracaju	GGI com a Prefeitura de Aracaju - HABITAÇÃO (Secretaria Municipal de Planejamento e Empresa Municipal de Urbanização-EMURB). Visita às obras de Saneamento Integrado em Aracaju
06/08/2012	RJ	Rio de Janeiro	Audiência pública "COMPERJ: Debate sobre os impactos sociais e ambientais"
15/08/2012	RJ	Rio de Janeiro	Seminário Minha Casa Minha Vida e CEDAE
21/08/2012	RJ	Rio de Janeiro	Reunião para verificar o funcionamento das Unidades de Tratamento de Rio – UTR do Arroio Fundo, instaladas na cidade do Rio de Janeiro.
30 e 31/08/2012	BA	Salvador	Visita Técnica às obras na cidade de Camaçari/BA - Termo de Compromisso nº 350.977-09 - Saneamento Integrado; e às Obras na cidade de Salvador/BA Contratos nº 021871091 e 021870411 - Saneamento Integrado. Reunião GGI com o município de Camaçari/BA, com o município de Salvador/BA e com o Governo do Estado da Bahia – CONDER
23/10/2012	RN	Natal	GGI para o município de Mossoró/RN para tratar do contrato nº 035096452 - Saneamento Integrado na Bacia 01, 2ª Etapa - Bairros Abolição, Santo Antônio, Comunidade Estrada da Raiz e Santa Helena - Canalização de córrego, redes coletoras de esgoto, coletores troncos, ligações domiciliares, pavimentação e produção de UH.
23/10/2012	CE	Fortaleza	GGI com o Governo do Estado do Ceará - Empreendimento do Cocó, e reprogramação dos contratos de Saneamento Integrado da Bacia do Maranguapinho



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

30/10/2012	RJ	Rio de Janeiro	Reunião para tratar de temas relacionados ao Complexo de Deodoro na sede da Autoridade Pública Olímpica
08 e 09/11/2012	AP	Macapá	Visita técnica as obras do PAC de Macapá/AP. Reunião GGI na cidade de Macapá, para tratar dos contratos de Saneamento Integrado (0226551-42; 0226552-57) com o Governo do Estado na Caixa - GIDUR.
13/12/2012	AC	Rio Branco	Reunião Presencial e Visita Técnica a obra de Saneamento Integrado - Contrato nº 0222.606-08/2007 - PAC - Urbanização do Bairro Chico Mendes em Rio Branco/AC

Legenda: TC – Termo de Compromisso; UH – Unidade Habitacional e GGI – Gabinete de Gestão Integrada.

❖ Água e Esgoto

Em 31 de dezembro de 2012, as obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário apoiadas pelo PAC eram em número de 522, num valor total de investimento de R\$ 11,74 bilhões. Dessas, encontravam-se atrasadas ou paralisadas 193 obras em um valor total de R\$ 3,77 bilhões ou 33,8% do valor total da carteira.

Ao final de 2012, as obras atrasadas somavam 98 num valor total de R\$ 2,36 bilhões ou 21,2% do valor total da carteira e as obras paralisadas ao final do ano somavam 95 num valor total de R\$ 1,41 bilhão ou 12,6% do valor total da carteira.

Em 31 de dezembro de 2011, essas obras eram em número de 537, num valor total de investimento de R\$ 10,88 bilhões, dessas encontravam-se atrasadas ou paralisadas de 198 obras num valor total de R\$ 3,66 bilhões ou 33,6% do valor total da carteira.

Ao final de 2011, as obras atrasadas somavam 106 num valor total de R\$ 2,26 bilhões ou 20,8% do valor total da carteira. As obras paralisadas ao final do somavam 92 num valor total de R\$ 1,40 bilhão ou 12,9% do valor total da carteira.

As obras atrasadas, embora não tenham apresentado pendências que levaram à sua paralisação, não registraram a execução esperada e foram consideradas como atrasadas de acordo com o acompanhamento feito pela CEF.

As obras paralisadas apresentaram pendências que resultaram em sua paralisação ou no mínimo na paralisação do registro de desbloqueios. A retomada dessas obras normalmente envolve resolução de problemas de difícil solução e tem merecido um esforço cotidiano da equipe técnica da Gerência para sua resolução.

A Tabela 10 apresentada a seguir, ilustra a distribuição dos termos de compromisso e seus respectivos valores por estados.

TABELA 10 – VARIAÇÃO DO NÚMERO DE CT PARALISADOS E RESPECTIVOS VALORES POR ESTADO

UF	2011	2012	2011	2012	Variação	
	CT		Investimento		CT	Valores - R\$
AC	2	2	17.369.808,11	46.273.916,15	0	(28.904.108,04)
AL	1	3	50.456.400,00	71.407.896,06	2	(20.951.496,06)
AM	0	1		9.463.680,21	1	(9.463.680,21)
BA	9	14	113.605.081,22	246.870.639,33	5	(133.265.558,11)
CE	7	10	156.803.966,15	178.487.492,06	3	(21.683.525,91)
GO	5	15	77.007.550,15	262.874.310,95	10	(185.866.760,80)



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

MA	6	6	157.800.045,77	33.842.570,62	0	123.957.475,15
MG	1	2	4.981.696,29	16.298.589,10	1	(11.316.892,81)
MS	0	1		13.671.329,08	1	(13.671.329,08)
MT	7	1	236.170.401,52	30.265.400,00	-6	205.905.001,52
PA	7	2	31.989.024,82	8.051.566,73	-5	23.937.458,09
PB	12	9	70.966.649,21	62.813.436,96	-3	8.153.212,25
PE	3	4	32.083.519,48	54.098.123,24	1	(22.014.603,76)
PI	2	3	29.040.115,00	112.341.507,10	1	(83.301.392,10)
PR	2	1	7.812.791,78	1.265.927,00	-1	6.546.864,78
RJ	11	7	136.958.149,06	46.063.750,47	-4	90.894.398,59
RN	5	6	61.612.094,91	186.576.051,48	1	(124.963.956,57)
RO	2	0	126.720.845,38		-2	126.720.845,38
RS	4	0	28.003.743,75		-4	28.003.743,75
SC	2	0	45.200.083,88		-2	45.200.083,88
SE	2	3	2.803.148,53	9.949.965,16	1	(7.146.816,63)
SP	2	5	11.436.445,67	17.563.534,53	3	(6.127.088,86)
Total	92	95	1.398.821.560,68	1.408.179.686,23	3	(9.358.125,55)

Esses números mostram que não houve variação significativa nos valores globais, no entanto os estados da BA, GO, PI e RN registraram aumento de 17 contratos paralisados, cujos valores de investimentos totalizam R\$ 527,2 milhões ou 34,4% do valor total das obras paralisadas. Por outro lado, os resultados mais positivos foram no MA e RO, no que se refere à retomada de obra, e em MT, pelo cancelamento dos contratos destinados ao saneamento em Cuiabá, em razão da privatização do sistema.

TABELA 11 – TERMOS DE COMPROMISSOS CANCELADOS EM CUIABÁ - MT

Número CT	Proponente	Modalidade	Repasse - R\$
0218.038-44	Município	Abastecimento de Água	39.600.000,00
0218-406-07	Estado	Esgotamento Sanitário	112.840.000,00
0227.673-39	Município	Esgotamento Sanitário	R\$ 9.240.000,00
0350.848-32	Município	Esgotamento Sanitário	R\$ 25.476.719,39
0350.850-87	Município	Esgotamento Sanitário	R\$ 45.488.914,66
0350.862-29	Município	Esgotamento Sanitário	R\$ 27.885.776,89
		TOTAL	260.531.410,94

Dentre as causas dessas paralisações estão os projetos de engenharia deficientes que resultam em freqüente necessidade de reprogramações e aditivos contratuais que demandam negociação e tempo. Existem também casos em que o proponente não tem a qualificação técnica para superar as dificuldades e solucionar problemas inerentes à execução da obra que finda sendo paralisada. Às vezes ocorre também a necessidade de execução de metas não previstas ou que foram mal dimensionadas para as quais os proponentes não têm capacidade financeira para arcar com contrapartidas adicionais resultantes.

Por outro lado, o próprio mercado dos materiais e equipamentos passa por aquecimento e em muitos casos há reajustes de valores dos contratos de fornecimento e novamente ocorre o fato dos proponentes não terem capacidade para arcar com custos adicionais. Nesse mesmo sentido, em



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

função do aquecimento do mercado há desinteresse das empresas pelas etapas de obras que são menos rentáveis. Há casos também em que houve a paralisação da obra em razão da atuação dos órgãos de controle interno e externos do Governo Federal. Por fim, não poderia deixar de ser citado que existem gargalos operacionais tanto nos proponentes quanto na Caixa Econômica Federal e no Ministério, pois não há muitas dúvidas que as estruturas existentes não acompanham a evolução das atividades necessárias para que sejam evitadas tais paralisações.

Ainda assim, o Diretor do Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica juntamente com essa Gerência conduziu uma série de atividades com vistas a melhorar o quadro das obras paralisadas, por meio de reuniões com 28 proponentes e um total de 101 termos de compromisso paralisados. Foram priorizados os contratos paralisados há mais de um ano, os contratos com menos de 20% de execução e os contratos com mais de 80% de execução.

Dessa forma, foi formada uma força tarefa para conduzir essas reuniões reiterando a importância de retomar o foco dos proponentes para execução do PAC 1, discutir problemas e soluções com os proponentes, pactuar decisões para superação das dificuldades, agilizar análise e aprovação das reprogramações, flexibilizar a tomada de decisão sobre alterações nos contratos com eliminação de contrapartidas, mediante redução de metas, discussão sobre cancelamento de etapa sem perspectivas, garantida a funcionalidade, estender aos contratos do PAC 1 a forma de pagamento do PAC 2.

Foram discutidos e levados ao conhecimento dos decisores a necessidade de reestruturação do Ministério, o reforço da estrutura gerencial, e a necessidade de concurso para nível médio para as tarefas administrativas e de analista de infraestrutura, reforço da estrutura de tecnologia da informação e a integração de sistemas informatizados do PAC.

No tocante às atividades desenvolvidas na Gerência de Água e Esgoto, é importante mencionar que a redução do quadro de pessoal sobrecarregou o restante do grupo, pois enquanto se reduziu pessoal, as atividades aumentaram em razão dos novos contratos firmados. Registre-se que deixaram a Gerência 5 servidores, 3 no ano de 2012, os quais até o momento não foram repostos, o que torna inviável atender de forma tempestiva as diversas demandas recebidas e manter a rotina de monitoramento das operações.

Ao longo do ano de 2012, os técnicos desta Gerência efetuaram monitoramento dos empreendimentos por meio de contatos rotineiros com os proponentes e com CEF por telefone e participaram de videoconferências nas dependências da sede da CEF, com o objetivo de auxiliar os proponentes a vencer os entraves ao bom andamento das obras. Também foram responsáveis pelo preenchimento rotineiro do sistema de acompanhamento do Ministério - SACI dos dados e observações referentes às obras apoiadas pelos termos de compromisso, em especial, fazendo uma revisão mais minuciosa dessas informações por ocasião dos balanços quadrimestrais do PAC.

No ano de 2012, em razão da 3ª seleção de propostas do PAC, a equipe técnica da Gerência de Água e Esgoto realizou a avaliação das cartas-consulta da fonte OGU, num total de 225 propostas e participou das entrevistas técnicas referentes a essas propostas, bem como avaliou os respectivos projetos de engenharia e apresentou subsídios para o CGPAC selecionar as propostas a serem apoiadas.

Participou também ao longo do ano de 28 eventos, em regra, combinando a participação em Gabinetes de Gestão Integrada – GGIs nas GIDURs com visitas técnicas às obras da carteira em todo o País, conforme mostra a Tabela 12.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

TABELA 12 – PARTICIPAÇÃO EM GGIS E VISITAS TÉCNICA AS OBRAS NO ANO DE 2012

VISITAS TÉCNICAS E PARTICIPAÇÃO EM GGIS REALIZADAS EM 2012			
DATA	UF	DESTINO	ATIVIDADE
24 e 25/01/2012	GO	Goiânia	GGI e visita à obra do Reservatório do João Leite em Goiânia
25 e 26/01/2012	MS	Campo Grande	Participação no GGI, com CEF, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e SANESUL. Visita técnica à obra do SES de Ponta Porã
08/02/2012	PA	Belém	Reunião para tratar das obras paralisadas do tomador Governo do Estado do Pará
09 e 10/02/2012	CE	Fortaleza	Participação no GGI com CAGECE/Governo do Ceará; Visita técnica às obras emblemáticas de esgotamento sanitário em Fortaleza. Visita técnica às obras PAC em Quixeramobim.
27 a 29/02/2012	SE	Aracaju	Participação no GGI e visita técnica às obras de Estância e do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju e Barra de Coqueiros.
05/03/2012	RR	Boa Vista	Reunião em Boa Vista/RR – Verificação de projeto do Termo de Compromisso nº 0350.876 – SES de Boa Vista – valores.
15/03/2012	CE	Fortaleza	Visita técnica às obras de esgotamento sanitário e aferição dos 14º e 15º boletins de medição referentes à obra de esgotamento sanitário em Limoeiro do Norte/CE
19 e 20/03/2012	GO	Goiânia	GGI e visita às obras do PAC na RM de Goiânia
29/03/2012	MT	Cuiabá	Reunião GGI na cidade de Cuiabá com CAIXA, Prefeituras Municipais de Rondonópolis, Várzea Grande e Governo de Estado do Mato Grosso na Caixa Econômica - GIDUR
09 a 12/04/2012	RO	Porto Velho	Reuniões Técnicas com a CAIXA e Governo do Estado e Visita às obras do SAA do PAC1 e PAC2
17 e 18/04/2012	BA	Salvador	Visita à obra - contrato 0218.245 município Simões Filho com a CERB. Ponto de Controle com o Governo do Estado (EMBASA), com a Prefeitura de Juazeiro, Casa Nova e Alagoinhas.
18 a 20/04/2012	RJ	Rio de Janeiro	Reunião GGI com o município de Cachoeiras de Macacu/RJ e GGI PAC com a SEOBRA – CEDAE. Visita técnica às obras de São Gonçalo/RJ e Maricá/RJ. Visita às obras de Barra do Pirai/RJ.
18 a 20/04/2012	RN	Natal	Visita aos empreendimentos de Mossoró/RN e Reunião GGI - Natal/RN
23 e 24/04/2012	GO	Goiânia	GGI e visita às obras do PAC na RM de Goiânia



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

VISITAS TÉCNICAS E PARTICIPAÇÃO EM GGI's REALIZADAS EM 2012			
DATA	UF	DESTINO	ATIVIDADE
21 e 22/05/2012	RN	Natal	Visita técnica à ETE no município de Antônio Martins/ RN- Tecnologia de Tratamento de Esgoto pelo Sistema Natural - SISNATE. Reuniões Técnicas com representantes da CAERN para resolução de pendências de projetos do PAC1.
28 e 29/05/2012	GO	Goiânia	GGI e visita às obras do PAC na RM de Goiânia
04/06/2012	SP	Campinas	Reunião técnica na sede da GIDUR/CAIXA em Campinas-SP - Termo de compromisso nº 0218.580-29/2007.
18/06/2012	MG	Belo Horizonte	Reunião GGI na CEF em Belo Horizonte/MG para tratar dos contratos da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/MG.
21 e 22/06/2012	AL	Maceió	GGI na GIDUR de Maceió/AL com e visita técnica às obras de esgotamento no município de Arapiraca/AL.
18 e 19/07/2012	RJ	Rio de Janeiro	Reunião GGI com a Prefeitura Municipal de Nilópolis/RJ, Reunião com a Prefeitura de Belford Roxo e CEF Econômica e visita técnica às obras de abastecimento de água na cidade de Duque de Caxias/RJ
24 e 25/07/2012	GO	Goiânia	GGI e Visita às obras do PAC na RM de Goiânia/GO
08 e 09/08/2012	BA	Salvador	Ponto de Controle com a EMBASA e com a CERB. Visita técnica às obras de Dias D'Ávila/BA (TC 0251.771-26)
14 e 15/08/2012	CE	Fortaleza	Vistoria da obra de esgotamento sanitário em Limoeiro do Norte/CE
17 e 18/8/2012	RS	Porto Alegre	Reunião GGI - Porto Alegre/RS. Visitas técnicas às obras do PAC1: Alvorada - SES; Canoas - SES; Esteio - SES; Venâncio Aires - SES e PAC2: Alvorada - SES; Canoas - SES; Esteio - SES.
20 e 21/08/2012	GO	Goiânia	GGI e visita às obras do PAC na RM de Goiânia
04 e 05/09/2012	MG	Sete Lagoas	Reunião na CAIXA-GIDUR/BH e visita técnica a obras concluídas do PAC no município de Sete Lagoas com representantes da CAIXA e Prefeitura Municipal.
24 e 25/09/2012	GO	Goiânia	GGI e Visita às obras do PAC na RM de Goiânia
25 e 26/10/2012	GO	Goiânia	GGI e Visita às obras do PAC na RM de Goiânia



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

❖ **Resíduos Sólidos Urbanos**

Do início de 2009 até o final de 2012, registramos, no andamento das operações dos galpões, o distrato de 45 operações à pedido dos proponentes e a aplicação desse saldo acumulado na contratação de mais 3 municípios da seleção original, no exercício de 2010, e na complementação de repasses de alguns contratos já firmados.

Conforme demonstrativo abaixo da situação atual dos galpões do PAC, registramos em 31.12.12, ao todo 65 contratos de galpões em andamento, beneficiando 64 municípios com uma meta para a construção de 91 galpões, nos quais cerca de 3.176 catadores deverão trabalhar, em função de instrumento legal de cessão de uso emitido pelos municípios em favor das cooperativas ou associações de catadores, restando saldo de empenho no valor de R\$ 14.369.319.

TABELA 13 – DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS GALPÕES APOIADOS COM RECURSOS DO PAC – META INICIAL

AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÃO							
UF	Município	Nº de Municípios	Nº de Contratos	Valor do Repasse	Nº de Galpões	Nº de Catadores/Galpão	Nº de Catadores
RS	Dois Irmãos	1	1	R\$ 151.211,66	1	18	18
Sub-Total		1	1	R\$ 151.211,66	1	-	18

CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÃO GRANDE							
UF	Município	Nº de Municípios	Nº de Contratos	Valor do Repasse	Nº de Galpões	Nº de Catadores/Galpão	Nº de Catadores
CE	Fortaleza	1	1	R\$ 930.494,37	2	43	86
GO	Governo do Estado / Aparecida de Goiânia	1	1	R\$ 619.967,58	1	57	57
GO	Governo do Estado / Goiânia	1	-	R\$ 1.222.276,08	2	57	114
MG	Belo Horizonte 1	1	1	R\$ 619.653,59	1	57	57
MG	Belo Horizonte 2	-	1	R\$ 2.075.854,97	1	75	75
MG	Betim	1	1	R\$ 925.718,49	1	57	57
MG	Contagem	1	1	R\$ 970.456,50	1	57	57
MG	Ribeirão das Neves	1	1	R\$ 647.379,99	1	57	57
PA	Belém	1	1	R\$ 745.792,15	1	57	57
PE	Jaboatão dos Guararapes	1	1	R\$ 930.180,39	1	87	87
PE	Olinda	1	1	R\$ 619.653,59	1	57	57
PE	Recife	1	1	R\$ 1.861.760,78	3	57	171
RS	Passo Fundo	1	1	R\$ 647.193,58	1	57	57
SE	Aracaju	1	1	R\$ 706.170,79	1	58	58
SP	Santos	1	1	R\$ 619.653,59	1	57	57
SP	São Paulo	1	1	R\$ 4.663.671,84	6	57	342
Sub-Total		15	15	R\$ 18.805.878,28	25	-	1.446

CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÃO MÉDIO							



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

UF	Município	Nº de Municípios	Nº de Contratos	Valor do Repasse	Nº de Galpões	Nº de Catadores/Galpão	Nº de Catadores
AL	Maceió	1	1	R\$ 619.653,59	2	29	58
BA	Lauro de Freitas	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
GO	Formosa	1	1	R\$ 309.283,79	1	36	36
GO	Santo Antônio do Descoberto	1	1	R\$ 310.840,78	1	29	29
MG	Barão de Cocais	1	1	R\$ 309.126,22	1	29	29
MG	Itauna	1	1	R\$ 370.853,30	1	29	29
MG	Santa Luzia	1	1	R\$ 322.865,77	1	29	29
MG	Sete Lagoas	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
MG	Uberlândia	1	1	R\$ 619.653,59	2	29	58
MG	Vespasiano	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
PB	João Pessoa 1	1	1	R\$ 642.749,52	2	29	58
PB	João Pessoa 2	-	1	R\$ 1.000.000,00	2	29	58
PR	Campo Largo	1	1	R\$ 376.551,80	1	29	29
RJ	Niterói	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
RS	Novo Hamburgo	1	1	R\$ 314.909,80	1	29	29
RS	Santa Rosa	1	1	R\$ 309.126,22	1	29	29
RS	Sapiranga	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
SC	Lages	1	1	R\$ 354.166,85	1	29	29
SP	Arujá	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
SP	Cubatão	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
SP	Diadema	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
SP	Embu	1	1	R\$ 619.967,58	2	29	58
SP	Itanhaém	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
SP	Itapecerica da Serra	1	1	R\$ 651.087,54	2	29	58
SP	Praia Grande	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
SP	Ribeirão Pires	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
SP	Santo André	1	1	R\$ 619.653,59	2	29	58
SP	São Paulo	-	-	R\$ 1.236.507,20	4	50	200
SP	Taboão da Serra	1	1	R\$ 363.744,72	1	29	29
TO	Araguaína 1	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
TO	Araguaína 2	-	1	R\$ 800.000,00	1	29	29
Sub-Total		28	30	R\$ 13.860.263,46	41	-	1.280

CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÃO PEQUENO

UF	Município	Nº de Municípios	Nº de Contratos	Valor do Repasse	Nº de Galpões	Nº de Catadores/Galpão	Nº de Catadores
GO	Cidade Ocidental	1	1	R\$ 153.863,40	1	18	18
GO	Cristalina	1	1	R\$ 153.863,40	1	18	18
GO	Governo do Estado / Anápolis	1	-	R\$ 153.863,40	1	18	18
GO	Luziânia	1	1	R\$ 153.863,40	1	18	18
GO	Planaltina de Goiás	1	1	R\$ 153.863,40	1	18	18
GO	Santo Antônio do Descoberto	-	-	R\$ 153.863,40	1	18	18
MG	Caeté	1	1	R\$ 153.863,11	1	18	18
MG	Esmeraldas	1	1	R\$ 159.964,01	1	18	18
MG	Pedro Leopoldo	1	1	R\$ 153.863,40	1	18	18
MG	Santa Bárbara	1	1	R\$ 193.457,20	1	18	18



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

PA	Santa Isabel	1	1	R\$ 153.863,40	1	18	18
PR	Cerro Azul	1	1	R\$ 212.840,97	1	18	18
RJ	Mesquita	1	1	R\$ 487.328,31	3	18	54
RJ	Nilópolis	1	1	R\$ 309.283,79	2	18	36
RS	Canguçu	1	1	R\$ 153.863,11	1	18	18
SC	Içara	1	1	R\$ 153.863,40	1	18	18
SC	Laguna	1	1	R\$ 157.610,45	1	18	18
SP	Francisco Morato	1	1	R\$ 160.701,77	1	18	18
SP	Franco da Rocha	1	1	R\$ 176.416,42	1	18	18
SP	Mongaguá	1	1	R\$ 168.296,96	1	18	18
SP	Pedreira	1	1	R\$ 153.863,40	1	18	18
Sub-Total		20	19	R\$ 3.872.260,10	24	-	432
Total Geral		64	65	R\$ 36.689.613,50	91	-	3.176

Quanto à quantidade de galpões com obra física concluída em 31/12/12 e aos catadores beneficiados, registramos, no final de 2012, 26 contratos com obras físicas concluídas, dos quais 8 estavam totalmente encerrados inclusive com o projeto técnico social concluído e os equipamentos instalados, sendo que a meta era de 30 galpões concluídos beneficiando cerca de 857 catadores. Segue detalhe abaixo.

TABELA 14 – EVOLUÇÃO DA META RELATIVA AOS GALPÕES APOIADOS COM RECURSOS DO PAC

CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÃO GRANDE							
UF	Município	Nº de Municípios	Nº de Contratos	Valor do Repasse	Nº de Galpões	Nº de Catadores/Galpão	Nº de Catadores
MG	Belo Horizonte 1	1	1	R\$ 619.653,59	1	57	57
MG	Contagem	1	1	R\$ 970.456,50	1	57	57
PA	Belém	1	1	R\$ 745.792,15	1	57	57
RS	Passo Fundo	1	1	R\$ 647.193,58	1	57	57
Sub-Total		4	4	R\$ 2.983.095,82	4	-	228

CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÃO MÉDIO							
UF	Município	Nº de Municípios	Nº de Contratos	Valor do Repasse	Nº de Galpões	Nº de Catadores/Galpão	Nº de Catadores
GO	Formosa	1	1	R\$ 309.283,79	1	36	36
MG	Barão de Cocais	1	1	R\$ 309.126,22	1	29	29
MG	Uberlândia	1	1	R\$ 619.653,59	2	29	58
PB	João Pessoa 1	1	1	R\$ 642.749,52	1	29	29
PR	Campo Largo	1	1	R\$ 376.551,80	1	29	29
RJ	Niterói	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
SC	Lages	1	1	R\$ 354.166,85	1	29	29
SP	Cubatão	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
SP	Itapeverica da Serra	1	1	R\$ 651.087,54	1	29	29
SP	Praia Grande	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
SP	Ribeirão Pires	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
SP	Taboão da Serra	1	1	R\$ 363.744,72	1	29	29
TO	Araguaína 1	1	1	R\$ 309.126,80	1	29	29
Sub-Total		13	13	R\$ 5.171.998,03	14	-	413



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÃO PEQUENO							
UF	Município	Nº de Municípios	Nº de Contratos	Valor do Repasse	Nº de Galpões	Nº de Catadores/Galpão	Nº de Catadores
MG	Caeté	1	1	R\$ 153.863,11	1	18	18
MG	Santa Bárbara	1	1	R\$ 193.457,20	1	18	18
PA	Santa Isabel	1	1	R\$ 153.863,40	1	18	18
PR	Cerro Azul	1	1	R\$ 212.840,97	1	18	18
RJ	Mesquita	1	1	R\$ 487.328,31	3	18	54
RJ	Nilópolis	1	1	R\$ 309.283,79	2	18	36
RS	Canguçu	1	1	R\$ 153.863,11	1	18	18
SC	Laguna	1	1	R\$ 157.610,45	1	18	18
SP	Francisco Morato	1	1	R\$ 160.701,77	1	18	18
Sub-Total		9	9	R\$ 1.982.812,11	12	-	216
Total Geral		26	26	R\$ 10.137.905,96	30	-	857

Cabe acentuar que, originalmente, por ocasião da 1ª seleção ocorrida em maio de 2008, o programa dos galpões do PAC teve como meta inicial, no período de 2007 e 2008, beneficiar 135 municípios com a construção e equipagem de 162 galpões de triagem para uso de cerca de 5.000 catadores de materiais recicláveis, com investimento de R\$ 50 milhões.

De um modo geral, em relação à meta inicial, o programa dos galpões teve um baixo desempenho devido a duas situações distintas: i) pela derrubada de operações selecionadas e/ou ao distrato de contratos firmados, alguns à pedido do proponente, e ii) pelo atraso ou paralisações das obras iniciadas.

Dentre os motivos envolvidos na derrubada das 41 operações ocorridas no início do processo e os inúmeros de distratos das operações contratadas, ocorridos ao longo da execução do programa até 31.12.12, destacamos:

- Falta de agilidade do proponente em cumprir os prazos para firmar contrato;
- Desistência dos proponentes por falta de terreno público livre e desimpedido para a finalidade, após várias mudanças de áreas;
- Perda de prazo para retirada de cláusula suspensiva sem atender documentação requerida;
- Manifestação popular contrária à instalação de galpões em zonas urbanas e residenciais;
- Não autorização por parte do legislativo local da cessão de uso do galpão para catadores;
- Dificuldade ou resistência das prefeituras em promover cessão de uso do espaço para as cooperativas de catadores;
- Falta de interesse do proponente em pedir prorrogação de contrato; e
- Perda de funcionalidade do projeto.

Dentre os motivos dos atrasos e paralisações das operações contratadas destacamos:

- Atraso na entrega ou entrega parcial do Projeto básico;



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

- Atraso na entrega da licença ambiental ou dificuldade de obtê-la junto ao OEMA;
- Atraso na entrega do documento da titularidade do terreno da intervenção;
- Atraso no processo licitatório, devido licitação cancelada/anulada/fracassada/deserta;
- Retorno à situação inicial por conta de sucessivas mudanças de terrenos, de atraso na entrega de pendência dos projetos, de nova licitação, dentre outros motivos.

Quanto às ações adotadas pelo Ministério a fim de contornar as dificuldades mencionadas, cabe acentuar que, por ocasião da derrubada das 41 operações, em 2008, o MCidades concedeu um prazo até meados de novembro de 2008 para os municípios inadimplentes apresentarem a documentação técnica na CEF, com o fim de firmar o Contrato de Repasse. Considerando que esses proponentes não cumpriram esse prazo bastante cobrado e reiterado pela equipe técnica, o Ministério não teve outra alternativa a adotar senão derrubar as operações, frente ao risco de perder os recursos correspondentes, na mudança de exercício, e contratar outras operações com esses recursos.

Em relação aos distratos ocorridos a pedido dos proponentes, na grande maioria dos casos o Ministério não teve a oportunidade de adotar medidas voltadas a preservar os contratos, pois teve conhecimento já por intermédio do Ofício de distrato do município. Em alguns casos, o Ministério identifica as dificuldades nos pontos de controle que faz sistematicamente com o proponente e, conforme a situação, consegue intervir e ajudar. As principais dificuldades alegadas como motivos para os distratos envolvem as áreas dos galpões: às manifestações contrárias de populares e do legislativo municipal aos locais de instalação dos galpões, na sua maioria previstos em áreas comerciais ou próximos às áreas residenciais mais valorizadas; a relutâncias por parte do Executivo local a conceder a cessão de uso dos galpões para os catadores, devido a pressão de moradores e comerciantes próximos aos locais dos galpões. Também há casos em que os catadores acionam o Ministério Público devido a mudanças dessas áreas, fazendo com que os municípios busquem soluções de áreas que não prejudiquem os catadores beneficiados com os galpões. Nesses casos, o Ministério Público tem promovido audiências públicas com os diversos atores envolvidos e feito recomendações ao MCidades e à CEF, no sentido de resguardar os direitos dos catadores em articulação com os municípios. Particularmente para os casos de dificuldade ou resistência das prefeituras em promover cessão de uso do espaço para as cooperativas de catadores, o MCidades tem feito gestão com os municípios, notificando-os de que os destinatários do benefício dos galpões devem ser cooperativas de catadores, sob pena de devolução dos recursos.

Para o caso das obras atrasadas e paralisadas, a Gerência de Resíduos Sólidos da SNSA tem adotado os seguintes procedimentos:

- Fazer ponto de controle periódico, por telefone e por meio eletrônico, com todas as prefeituras contempladas neste Programa para pactuar prazos para o atendimento das pendências e verificar se a CEF tem dado retorno às documentações entregues. Eventualmente, em situações específicas que colocam em risco a continuidade dos contratos que não entram em obra, até o término da sua vigência, ou para aquelas que estão paralisadas há muito tempo, sem retorno ao ritmo normal, todas as prefeituras são alertadas sobre a possibilidade de distrato.
- Tem sido realizadas em 2010, 2011 e 2012, dentro da programação para todos os contratos do PAC Saneamento, ou extraordinariamente em caso de necessidade, videoconferências com os proponentes, com a presença da CEF, visando pactuar, de



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

forma definitiva, os prazos para solução dos problemas existentes nos contratos mais problemáticos.

- Também vem sendo realizadas, no MCidades, reuniões presenciais com os proponentes e a CEF onde os municípios são cobrados firmemente na presença da CEF para o cumprimento das pendências. As datas são pactuadas também com a CEF, à cada análise das documentações entregues. Após essas reuniões, a maioria dos municípios que estavam com obras paralisadas retomaram as obras e pactuaram novos prazos de solução com a CEF para o andamento da operação.

Os contatos realizados com os proponentes e com a CEF durante os pontos de controle, a realização de videoconferências e de reuniões presenciais, em Brasília ou nas unidades estaduais da CEF, periodicamente programadas ou motivadas por situações específicas, tem apresentado resultados significativos para o cumprimento das pendências e para o avanço na situação dos contratos. Após cada rodada de videoconferências, em geral, temos identificado uma evolução muito significativa no avanço do estágio das operações, com a grande maioria dos contratos. As operações, por conta dessas intervenções, evoluem mais rápido, da situação inicial de ação preparatória para as etapas intermediárias de projeto aprovado, licenciamento entregue e licitação homologada, até entrarem em obra.

O atendimento às recomendações do Ministério Público Federal resultantes de ações civis públicas e o caráter de acompanhamento especial dado às operações monitoradas por essas ações tem contribuído para solucionar impasses e conflitos entre catadores, municípios e associações de moradores dos bairros onde se localizam os galpões e evitado distrato de operações.

❖ Estudos e Projetos de engenharia para saneamento básico

Em 31 de dezembro de 2012, a Ação de Estudos e Projetos, com recursos do OGU, encerrou o exercício com 328 operações, que totalizavam R\$ 407 milhões de investimentos, sendo R\$ 392 milhões de recursos da União e R\$ 15 milhões de contrapartida. Dessas, 38 operações foram selecionadas e contratadas ainda em 2012, relativas à seleção de Riscos e Combate a Enchentes e Alagamentos recorrentes, o que ampliou a carteira de estudos e projetos em R\$ 117 milhões.

O percentual de execução médio das operações de Estudos e Projetos, no final do exercício de 2012, é apresentado na Tabela 16.

TABELA 15 – EXECUÇÃO DOS CONTRATOS COM RECURSOS DO OGU, RESUMO POR ANO DE ASSINATURA E VALOR DE INVESTIMENTO NO EXERCÍCIO DE 2012

31/12/2012			
Contratos	Ano de Assinatura do Contrato	Investimento R\$ milhões	Média do % de execução em dez/2012
43	2007	33,0	45,3%
20	2008	19,5	59,1%
19	2009	13,2	2%
5	2010	9,3	0%
203	2011	215,0	1,5%
38	2012	117,0	0%
328		407,0	10,6%



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

TABELA 16 – QUANTIDADE DE CONTRATOS AO FIM DO EXERCÍCIO DE 2012 POR UF E VALOR DE INVESTIMENTO

UF	Quantidade de contratos	Investimentos com Recursos do OGU (R\$ milhões)
AL	10	8,4
AM	1	2,5
AP	1	16,9
BA	33	39,5
CE	18	10,9
DF	2	0,7
ES	10	11,6
GO	4	3,3
MA	25	30,3
MG	32	30,3
MT	3	3,0
PB	12	7,6
PE	18	23,0
PI	14	26,2
PR	13	13,9
RJ	14	29,7
RN	9	4,6
RO	2	9,9
RR	1	3,6
RS	69	101,4
SC	13	10,3
SE	4	6,1
SP	20	13,3
BR	328	407

As operações contratadas até o ano de 2010 referem-se, em grande parte, a contratos de municípios integrantes da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, com o objetivo de revitalização, atendendo, entre outras metas, as condicionantes constantes na licença ambiental do PISF.

Um dos principais problemas que impactaram na execução dos contratos diz respeito à falta de empresas de consultoria especializadas e que tivessem disponibilidade de elaborar projetos de engenharia para municípios de médio e pequeno porte.

Outro problema identificado foi a dificuldade das empresas locais de consultoria, sem experiências relevantes em projetos de saneamento, em atenderem as exigências dos normativos do MCidades para elaboração de projetos de engenharia.

A partir do ano de 2011, quando houve grande parte das contratações das operações que integraram a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, e ao longo de 2012, a equipe técnica do Ministério das Cidades - MCidades adotou um novo modelo de gestão das operações contratadas. Foram realizadas reuniões com todos os proponentes, com o objetivo de apresentar as diretrizes do Ministério, identificar e encaminhar soluções de problemas de caráter



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

técnico, assim como realizar a aproximação entre os entes envolvidos no processo (municípios, estados, CEF e MCidades).

As ações que a Gerência de Estudos Projetos tem implementado para superar as dificuldades técnico-operacionais, tanto das empresas como das prefeituras, estão voltadas à capacitação técnica, bem como à elaboração de textos e planilhas auxiliares para a elaboração dos Editais pelas prefeituras. Das medidas adotadas, cabe destacar:

- Controle periódico, por telefone e por meio eletrônico, com todos os proponentes contemplados neste Programa para pactuar prazos para o atendimento das pendências e verificar se a CEF tem dado retorno às documentações entregues. Eventualmente, em situações específicas que colocam em risco a continuidade dos contratos que não iniciaram os projetos até o término da sua vigência, ou para aqueles que estão paralisadas há muito tempo sem retorno ao ritmo normal, os proponentes são alertadas sobre a possibilidade de distrato.
- Tem sido realizada, a partir de 2010, dentro da programação para todos os contratos do PAC saneamento, videoconferências com os proponentes, com a presença da CEF, visando pactuar, de forma clara e definitiva, os prazos para as soluções das pendências existentes nos contratos mais atrasados.
- Também vem sendo realizadas no MCidades reuniões presenciais com os proponentes e a CEF onde os proponentes são cobrados firmemente, na presença da CEF, para o cumprimento das pendências. As datas são pactuadas também com a CEF, à cada análise das documentações entregues.
- Elaboração de normativos auxiliares, especificações e planilhas, para servirem de modelo para a elaboração dos termos de referência para os editais das licitações.

Como resultados parciais devido à implementação dessas ações, podemos destacar que, das 203 operações contratadas ao longo de 2011, cerca de 50% (102 operações) já estão na etapa de conclusão do processo licitatório e 8% (16 operações) já estão em execução, sendo que em relação a essas, a média de execução até dezembro de 2012 foi de 18%.



MINISTÉRIO DAS CIDADES
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

11. RELATÓRIO DE GESTÃO – RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS EXERCÍCIO 2012

MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SNSA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAGES

RELATÓRIO DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS – RECURSOS EXTRA-
ORÇAMENTÁRIOS
- EXERCÍCIO 2012 -

Brasília, 2013



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

1. Introdução

O Departamento de Água e Esgotos (DAGES) é um dos três departamentos na estrutura da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) e basicamente realiza o acompanhamento e subsidia a gestão da aplicação das fontes onerosas destinadas a investimentos no setor de saneamento. Essas fontes são extra-orçamentárias e o gerenciamento de sua utilização contribui para a execução da Política Federal de Saneamento.

As fontes de recursos onerosas envolvem fundos especiais - Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - e outras fontes destinadas a mutuários públicos que são alcançados pelas regras para contingenciamento determinadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A gestão se materializa na forma de propostas de normatização de programas, seleção, monitoramento e avaliação de empreendimentos (planos, projetos e obras) viabilizados com aqueles recursos e representação e interlocução junto a: órgãos ligados ao sistema econômico-financeiro, como a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o Banco Central do Brasil (BACEN) e instituições financeiras, principalmente os bancos de fomento; a estrutura de gestão do FGTS, em especial, o Grupo de Apoio Permanente (GAP) do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS); as Companhias de Saneamento, responsáveis pela maior parcela das operações de crédito e de mercado inseridas no PAC; estrutura coordenadora do PAC, como a Secretaria do PAC (SEPAC) - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - e o Grupo Executivo do PAC (GEPAC).

A aplicação dos recursos do FGTS destinados a mutuários privados e Sociedades de Propósito Específico também está sob a gestão e monitoramento do DAGES. São acompanhadas também as operações de mercado financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) que são incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O Plano Plurianual que entrou em vigência no ano de 2012 considera esses recursos extra-orçamentários acompanhados pelo DAGES para cumprimento de Objetivos inseridos nos Programas de Saneamento Básico - 2068 - e de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres - 2040, os quais serão destacados durante o desenvolvimento do relatório.

É dentro desse contexto que se insere o relatório de gestão do Departamento relativo ao exercício de 2012.

2. Normatização

Em 2012 o DAGES participou na elaboração de uma série de instruções normativas e portarias que se fizeram necessárias para garantir a continuidade e o aperfeiçoamento de suas atividades realizadas. Essas normas podem ser agrupadas, para fins ilustrativos, nos seguintes temas: Programa Saneamento para Todos (SPT/FGTS), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Seleção.

As instruções relativas ao SPT/FGTS são basicamente aperfeiçoamentos e ajustes das normas que regulamentam o Programa Saneamento para Todos (INs 39/2012 e 43/2012), disposições sobre os orçamentos do SPT/FGTS (INs 02/2012, 18/2012, 31/2012 e 52/2012) e outros temas relacionados ao FGTS (INs 11/2012, 31/2012, 38/2012, 53/2012 e 54/2012). As normas do tema Seleção estão relacionadas à continuidade dos processos seletivos realizados em períodos anteriores a 2011 (INs 08/2012, 09/2012, e 10/2012 e Portarias 109/2012, 299/2012 e 423/2012) e aos Processos Seletivos iniciados naquele exercício (INs 25/2015, 27/2012, 44/2012 e 50/2012).

As instruções normativas e portarias publicadas estão apresentadas na Tabela 1, organizadas por ordem cronológica de publicação.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Tabela 01 - Relação de normas publicadas em 2012 que afetaram as atividades do DAGES

Tema	Instrumento	Assunto	Publicação no D.O.U
SPT/FGTS	IN 02/2012	Altera a Instrução Normativa nº 83, de 23 de dezembro de 2010, do Ministério das Cidades, que dispõe sobre o Orçamento Financeiro e Operacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, para o exercício de 2011.	30/1/2012
Seleção	Portaria 109/2012	Altera calendários para contratação das Ações/Modalidades a serem apoiadas com recursos de financiamento da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.	5/3/2012
Seleção	IN 08/2012	Altera a Instrução Normativa nº 24/2010, que regulamenta, no âmbito do Ministério das Cidades, o Processo Seletivo Simplificado para contratação relativo aos exercícios de 2010, 2011 e 2012 de operações de crédito para a execução de ações de saneamento básico a que se refere o art. 9º-B da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional e suas alterações e aditamentos – Mutuários Públicos.	13/4/2012
Seleção	IN 09/2012	Altera a Instrução Normativa nº 33/2010, que regulamenta, no âmbito do Ministério das Cidades, o Processo Seletivo Simplificado para contratação relativo aos exercícios de 2010, 2011 e 2012 de operações de crédito para a execução de ações de saneamento básico a que se refere o art. 9º-B da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional e suas alterações e aditamentos – Mutuários Públicos.	13/4/2012
Seleção	IN 10/2012	Altera a Instrução Normativa nº 24/2011 que regulamenta, no âmbito do Ministério das Cidades, o Processo Seletivo Simplificado para contratação relativo aos exercícios de 2011 e 2012 de operações de crédito para a execução de ações de saneamento básico a que se refere o art. 9º-B da Resolução nº 2.827/2001 do Conselho Monetário Nacional e suas alterações e aditamentos - Mutuários Públicos.	13/4/2012
FGTS	IN 11/2012	Regulamenta a aquisição, pelo Agente Operador do FGTS, de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), de Debêntures e de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que possuam lastro em operações de Saneamento Básico.	28/5/2012
Seleção	IN 14/2012	Altera o Anexo IV da Instrução Normativa nº 24, de 14 de junho de 2011, que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado para contratação, relativa aos exercícios de 2011 e 2012, de operações de crédito para a execução de ações de saneamento básico a que se refere o art. 9º-B da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional, suas alterações e aditamentos – Mutuários Públicos.	2/7/2012
Seleção	Portaria 299/2012	Altera calendários para contratação das Ações/Modalidades a serem apoiadas com recursos de financiamento da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.	6/7/2012



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Tema	Instrumento	Assunto	Publicação no D.O.U
SPT/FGTS	IN 18/2012	Altera a Instrução Normativa nº 46, de 20 de dezembro de 2011, do Ministério das Cidades, que dispõe sobre o Orçamento Operacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, referente à área de Saneamento Básico, para o exercício de 2012.	20/7/2012
Seleção	IN 25/2012	Regulamenta, no âmbito do Ministério das Cidades, o Processo de Habilitação e Contratação relativo aos exercícios de 2012 e 2013 de operações de crédito para a execução de ações de saneamento básico, na modalidade de Manejo de Águas Pluviais, a que se refere o art. 9º-B da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional, e suas alterações e aditamentos - Mutuários Públicos, inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.	3/9/2012
Seleção	Portaria 423/2012	Altera os calendários para contratação das Ações/Modalidades a serem apoiadas com recursos de financiamento da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.	23/8/2012
Seleção	IN 27/2012	Regulamenta, no âmbito do Ministério das Cidades, o processo seletivo simplificado para Habilitação e Contratação, relativo aos exercícios de 2012 e 2013, de operações de crédito para a execução de ações de saneamento básico, nas modalidades de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a que se refere o art. 9º-B da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional, suas alterações e aditamentos - Mutuários Públicos, inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.	14/9/2012
FGTS	IN 31/2012	Dispõe sobre a elaboração, a reformulação e a apresentação das propostas orçamentárias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.	24/10/2012
FGTS	IN 38/2012	Altera a Instrução Normativa nº 11, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a aquisição, pelo Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário e de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, de Debêntures e de Certificados de Recebíveis Imobiliários, que possuam lastro em operações de Saneamento Básico.	25/10/2012
SPT/FGTS	IN 39/2012	Regulamenta os procedimentos e as disposições relativos às operações de crédito no âmbito do Programa Saneamento para Todos - Mutuários Públicos, instituído pela Resolução nº 476, de 31 de maio de 2005, e alterado pela Resolução nº 647, de 14 de dezembro de 2010, ambas do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com suas alterações e aditamentos. Revoga a IN 02/2011.	25/10/2012
SPT/FGTS	IN 43/2012	Regulamenta os procedimentos e as disposições relativos às operações de crédito no âmbito do Programa Saneamento para Todos - Mutuários Privados e Mutuários Sociedades de Propósito Específico, instituído, respectivamente, pela Resolução nº 476, de 31 de maio de 2005, alterada pela Resolução nº 647, de 14 de dezembro de 2010 e pela Resolução nº 411, de 26 de novembro de 2002, todas do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Revoga a IN 04/2011.	25/10/2012



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Tema	Instrumento	Assunto	Publicação no D.O.U
Seleção	IN 44/2012	Altera a Instrução Normativa Nº 25, de 31 de agosto de 2012, que regulamenta, no âmbito do Ministério das Cidades, o Processo de Habilitação e Contratação, relativo aos exercícios de 2012 e 2013, de operações de crédito para execução de ações de saneamento básico na modalidade de Manejo de Águas Pluviais inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.	1/11/2012
Seleção	IN 50/2012	Regulamenta, no âmbito do Ministério das Cidades, o Processo de Habilitação e Contratação relativo aos exercícios de 2012 e 2013 de operações de crédito para a execução de ações de saneamento básico, na modalidade de Manejo de Águas Pluviais, a que se refere o art. 9º-B da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional, e suas alterações e aditamentos - Mutuários Públicos, inseridas no PAC.	18/12/2012
SPT/FGTS	IN 52/2012	Dispõe sobre o Orçamento Operacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, referente à área de Saneamento Básico, para o exercício de 2013.	31/12/2012
FGTS	IN 53/2012	Altera a Instrução Normativa nº 46, de 20 de dezembro de 2011, do Ministério das Cidades, que dispõe sobre o Orçamento Operacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, referente à área de Saneamento Básico, para o exercício de 2012.	31/12/2012
FGTS	IN 54/2012	Dispõe sobre a distribuição de recursos do saldo remanescente do limite autorizado para aquisição, pelo Agente Operador do FGTS, de instrumentos de Carteiras Administradas - Saneamento Básico.	31/12/2012

Fonte: Departamento de Água e Esgotos

Esteve vigente em 2012, também, a IN 05/2008, que regulamenta o Acordo de Melhoria de Desempenho - AMD - conforme disposições de Resolução formulada pelo Conselho Monetário Nacional, a qual é adotada nas assinaturas e prorrogações dos referidos Acordos.

3. Seleção - PAC

A Seleção é o processo instruído e realizado pelo Departamento com o objetivo de enquadrar, hierarquizar e selecionar operações de crédito para a execução de ações de saneamento básico. O programa norteador adotado em processos seletivos é o Saneamento Para Todos (SPT), do FGTS. O SPT visa promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população urbana e rural por meio de investimentos em saneamento, integrados e articulados com outras políticas setoriais, atuando com base em sistemas operados por prestadores públicos ou privados, com ações e empreendimentos destinados à universalização e à melhoria dos serviços públicos de saneamento básico. O FGTS/SPT foi aprovado pela Resolução nº 476, de 31 de maio de 2005 e alterado pela Resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS) nº. 647, de 14 de dezembro de 2010 e trata de onze modalidades, a saber: abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento institucional, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo de resíduos da construção e demolição, preservação e recuperação de mananciais, estudos e projetos, tratamento industrial de água e efluentes líquidos e reuso de água e plano de saneamento básico.

Foram iniciados dois Processos Seletivos em 2012, sendo um alinhado ao Programa de Saneamento Básico e outro ao Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, ambos inseridos no PPA 2012-2015. Até o final do exercício, apenas o resultado a Seleção referente à Gestão de Riscos foi publicado.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Os Processos Seletivos

Programa Saneamento Básico

O 3º Processo Seletivo Simplificado do PAC 2 foi lançado com o objetivo de enquadrar e selecionar propostas nas modalidades de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário que beneficiem municípios com população acima de 250 mil habitantes, conforme Censo IBGE 2010, e aqueles pertencentes às Regiões Metropolitanas - RM - e à RIDE/DF.

São consideradas RM: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Campinas, Belém e Santos.

O processo foi regulamentado pela Instrução Normativa nº. 27/2012 e, para efeito de análise, pode ser dividido em duas etapas, sendo uma anterior à publicação da instrução e outra posterior. A modalidade que terá a maior parcela de recursos é Esgotamento Sanitário.

Na etapa anterior à publicação, de âmbito interno, foram acordadas com a Secretaria do PAC (SEPAC) - Ministério do Planejamento - as diretrizes do processo, planejadas as metodologias de trabalho e de avaliação das propostas pela equipe, definidos os critérios de hierarquização e sua relevância, desenvolvido um sistema computacional que aumentasse a eficiência de análise e registro de dados das propostas, e definidas as demais regras do processo, como prazos e procedimentos.

O principal objetivo da seleção é estimular e priorizar os investimentos em locais onde os *déficits* do serviço de saneamento e os índices sociais são mais desfavoráveis, considerando, ainda, o estágio de desenvolvimento técnico e a existência de autorizações ambientais e jurídicas das propostas, de forma que o recurso seja direcionado preferencialmente àquelas propostas de maior viabilidade, que possam ser contratadas, iniciadas e executadas de maneira eficiente e eficaz. Aspectos ligados aos proponentes também são considerados, como o desempenho da execução de outros empreendimentos já inseridos no PAC e a capacidade de endividamento.

A etapa após a publicação da Instrução pode ser dividida nas seguintes fases: recebimento das propostas por meio eletrônico e físico; análise e hierarquização das propostas; deliberação sobre a lista hierarquizada e seleção até o montante previsto.

Durante a fase do recebimento das propostas, as atividades do Departamento em relação ao processo seletivo consistiram, em suma, no monitoramento das propostas enviadas pelos proponentes, em testes de consistência do sistema eletrônico, de forma a garantir a confiabilidade do mesmo, e na divulgação aos possíveis interessados dos prazos e das regras do processo. É importante destacar que a demanda foi determinada pelos próprios proponentes, ou seja, a influência na seleção das operações pelo Ministério se fez presente apenas nas propostas recebidas.

Terminado o prazo de recebimento, a equipe do DAGES procedeu à análise inicial das propostas, verificando o enquadramento, conforme as regras da IN 27/2012, com o auxílio de *check lists* de análise institucional e de pré-qualificação técnica. As propostas pré-selecionadas foram discutidas individualmente com as equipes técnicas e dos proponentes em reuniões realizadas na Sede do Ministério das Cidades. O propósito das reuniões foi comprovar preliminarmente as informações prestadas pelos proponentes, como a existência de projeto básico ou executivo, de licenças ambientais, da posse de áreas necessárias ao empreendimento, de autorizações para travessias, dentre outras documentações, e obter maiores esclarecimentos quanto às propostas apresentadas, tais como: escopo do projeto, população beneficiada, elementos do sistema, cronogramas de execução, dentre outros.

A lista das operações analisadas e hierarquizadas estava em processo de deliberação pela cúpula coordenadora do PAC em dezembro de 2012 e, por isso, o resultado não foi divulgado naquele exercício.

Além da 3ª Seleção do PAC 2 - mutuários públicos, em 2012 foram enquadradas e selecionadas pelo DAGES, conforme a IN 04/2011 (FGTS/SPT Privado), duas operações de crédito propostas por mutuários privados no valor de financiamento total de R\$ 151.282.195,00. Nenhuma operação de mercado com o BNDES foi incluída no PAC no exercício de 2012. Essas operações com o setor privado não são contabilizadas para atingir as metas inseridas no PPA.

Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

As discussões durante a elaboração do PPA 2012-2015 acerca da necessidade de criação de um programa específico para atuar em áreas de risco originou o Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Assim, deu-se início ao mapeamento dos principais indicadores para a priorização de áreas críticas.

As ações tiveram continuidade através do Programa Federal de Prevenção de Riscos de Deslizamentos, Enxurradas e Inundações, criado após as precipitações ocorridas entre o final de 2011 e o início de 2012. O objetivo da iniciativa é estruturar o sistema de prevenção, monitoramento e alerta e resposta a desastres naturais.

Para a seleção de municípios elegíveis consideraram-se dados e informações disponíveis sobre a ocorrência dos desastres (número de eventos, número de desabrigados e desalojados, número de óbitos, etc.); e a disposição espacial das áreas, com vistas à identificação de microrregiões ou bacias prioritárias.

Dessa forma, identificaram-se 286 municípios elegíveis. O agrupamento por Unidade da Federação e a hierarquização pela intensidade e gravidade com que os municípios foram atingidos justificou a priorização do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. Essa identificação foi realizada por um grupo de trabalho coordenado pela Casa Civil e pelo Ministério do Planejamento e do qual participaram os Ministérios da Integração Nacional, das Cidades, de Minas e Energia, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia.

Para a seleção das intervenções a serem apoiadas foram realizadas audiências entre os Ministros do Planejamento, Cidades e Integração Nacional com os Governadores dos Estados priorizados, acompanhados de suas equipes técnicas. Nesse momento constatou-se a indisponibilidade de informações detalhadas que permitissem a organização estruturada das demandas técnicas.

Após os eventos, o Governo Federal recebeu uma relação de solicitações de investimento em obras de engenharia acompanhada de material técnico, que foi analisado pela equipe técnica do Ministério das Cidades. Coube à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental a avaliação de intervenções de macrodrenagem. Como o material era bastante preliminar, a seleção dos projetos baseou-se no mérito das iniciativas e no enquadramento dos municípios beneficiados na relação de áreas prioritárias.

Consideraram-se aptas iniciativas que:

- a) Beneficiavam municípios localizados em áreas com problemas recorrentes;
- b) Destinavam-se a intervenções urbanas de macrodrenagem e contemplavam estruturas de amortecimento de vazões máximas de acordo com o disposto no Manual da Ação Orçamentária de Drenagem Urbana Sustentável do Ministério das Cidades; e
- c) Buscavam equacionar ou resolver problemas urbanos significativos e que atingem, direta ou indiretamente, de forma recorrente e intensa, segmentos populacionais expressivos, independente no estágio de planejamento das intervenções.

A decisão de não realizar a avaliação dos projetos de engenharia na seleção foi tomada pelo Comitê Gestor do PAC e teria sido motivada pela necessidade de dar celeridade ao processo, devido à urgência em dar uma resposta aos desastres naturais.

Da mesma forma, não se verificou a situação do licenciamento ambiental e da titularidade da área de intervenção, devido à limitação do tempo de seleção e a não apresentação da documentação por parte dos Governos Estaduais. Devido a esse fato, pode haver necessidade de esforço e tempo para a solução dessas questões.

A partir desse momento, a Secretaria do PAC (Ministério do Planejamento) conduziu a seleção. Foi reafirmada a divisão da agenda entre os Ministérios das Cidades e da Integração Nacional, cabendo ao Ministério das Cidades apoiar iniciativas de macrodrenagem para controle e prevenção de enxurradas, alagamentos e inundações em áreas urbanas de cidades com mais de 50 mil habitantes, as RM e as RIDEs. Em relação ao Processo Seletivo realizado em 2012, foi reafirmada a exclusividade desse Ministério na atuação com recursos onerosos do FGTS e do FAT/BNDES, além de apoiar iniciativas com recursos do Orçamento Geral da União.

Ao final do processo, o DAGES ficou responsável pela viabilização de 22 operações. O valor a ser contratado é R\$ 2.706.227.447,30 e o resultado dessas seleções pode ser encontrado nas INs 44/2012 e 50/2012. A Tabela 02 contém a distribuição dessas operações por Região e Unidade da Federação.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Tabela 02 - quantidade e valor total de operações de Manejo de Águas Pluviais selecionadas em 2012 por Região e UF

Região	UF	Manejo de Águas Pluviais	
		Quantidade	Valor (R\$)
Nordeste	BA	2	208.088.052,27
	PE	3	103.637.588,49
Nordeste Total		5	311.725.640,76
Sudeste	ES	3	207.525.000,00
	MG	6	828.970.000,00
	RJ	3	935.750.000,00
Sudeste Total		12	1.972.245.000,00
Sul	PR	4	184.756.806,54
	RS	1	237.500.000,00
Sul Total		5	422.256.806,54
Total geral		22	2.706.227.447,30

4. Monitoramento de Contratações - PAC

Em 2012, desconsiderando os municípios do Grupo 3, foram contratados com o setor público um total de R\$ 2.681.821.155,01. Esse valor, inserido na Tabela 03, compõe o Financiamento Extra-Orçamentário previsto no PPA vigente para cumprimento dos Objetivos 0610 e 0353, inseridos no Programa de Saneamento Básico, e 0169, inserido no Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres.

O Objetivo 0610 visa expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturantes nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em municípios de pequeno porte localizados em bolsões de pobreza. O Objetivo 0353 busca implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a participação e controle social.

O Objetivo 0169 promove a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais.

A Tabela 03 ilustra a relação entre uma lógica interna de acompanhamento de contratações, por modalidades, e a do PPA, considerando apenas Financiamentos Extra-Orçamentários. Esclarecendo:

- Abastecimento de Água: corresponde à Iniciativa 02DP - implantação, ampliação ou melhorias estruturais nos sistemas públicos de abastecimento de água. Objetivo 0610.
- Esgotamento Sanitário: corresponde à Iniciativa 02DQ - implantação, ampliação ou melhorias nos sistemas públicos de esgotamento sanitário. Objetivo 0610.
- Saneamento Integrado: corresponde à Iniciativa 02DR - implantar soluções integradas de saneamento, com ênfase na promoção das condições de salubridade, habitabilidade e infraestrutura de populações com carência simultânea de serviços. Objetivo 0610.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

- Estudos, Projetos e Planos: corresponde à Iniciativa 011L - Apoio à elaboração de planos e projetos de saneamento que beneficiem municípios com população superior a 50 mil habitantes ou aqueles integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. Objetivo 0353.
- Manejo de Águas Pluviais: corresponde à Iniciativa 00ER - execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental. Objetivo 0169.

A Tabela em análise reflete principalmente o Processo Seletivo realizado em 2010, cujo resultado foi publicado ao final daquele ano. Destaca-se a modalidade prioritária do Governo, Esgotamento Sanitário. Ela ilustra também a manutenção da tendência de maior concentração de recursos na Região Sudeste, que contém Estados, Municípios e Companhias com maior capacidade para realizar operações de crédito.

A Tabela 03 não contém as Iniciativas cujo valor de contratação naquele exercício foi nulo. São elas, e seus motivos para a não contratação:

- Iniciativa 02DO - Ampliar a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos com prioridade para os municípios operados mediante mecanismos de gestão associada. Objetivo 0610. Não houve processo seletivo, conforme decisão do GEPAC.
- Iniciativa 011L - Apoio à redução e controle de perdas de sistemas públicos de abastecimento de água em municípios com população superior a 50 mil habitantes ou aqueles integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. Objetivo 0610. Não houve processo seletivo, conforme decisão do GEPAC.

No Relatório relativo ao exercício de 2011 foram apresentadas as principais dificuldades para demora na contratação, as quais foram divididas em três tipos: negociação agente financeiro/proponente, delegação irregular e STN. A situação “negociação agente financeiro/proponente” corresponde àquela em que as partes estavam negociando termos finais do contrato ou o proponente aguardava trâmites internos do agente financeiro para a formalização do acordo; em diversos casos, essa situação foi precedida pelas demais dificuldades a seguir. “Delegação irregular” abrange as operações que não puderam ser contratadas, pois a prestação de serviços de saneamento encontrava-se irregular ou precária nos municípios beneficiados. O tipo “STN” corresponde às operações que estavam em processo de análise pela referida Secretaria, ou que, após analisadas por ela, não obtiveram autorização.

Essas dificuldades foram superadas em 2012 e 94,9% do valor contratado inserido na Tabela 03 ocorreu ainda no primeiro semestre.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Tabela 03 – Distribuição de operações contratadas em 2012 por Região e Unidade Federativa – Seleções anteriores a 2011, mutuários públicos, para SIOP

Região	UF	Programa 2068								Programa 2040		Total geral	
		Abastecimento de Água - 02DP		Esgotamento Sanitário - 02DQ		Saneamento Integrado - 02DR		Estudos, Projetos e Planos - 011L		Manejo de Águas Pluviais - 00ER			
		Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)
Centro-Oeste	DF												
	GO												
	MS												
	MT												
Centro-Oeste Total													
Nordeste	AL												
	BA	5	77.113.459,80	2	47.811.615,78			1	475.000,00			8	125.400.075,58
	CE	1	28.376.207,89									1	28.376.207,89
	MA												
	PB	1	3.294.373,04									1	3.294.373,04
	PE	1	5.706.380,70									1	5.706.380,70
	PI	1	16.226.044,53									1	16.226.044,53
	RN												
SE													
Nordeste Total		9	130.716.465,96	2	47.811.615,78			1	475.000,00			12	179.003.081,74
Norte	AC												
	AM												
	AP												
	PA	4	202.990.165,80									4	202.990.165,80
	RO	1	31.872.392,23									1	31.872.392,23
	RR												
	TO									1	12.604.146,88	1	12.604.146,88
Norte Total		5	234.862.558,03							1	12.604.146,88	6	247.466.704,91
Sudeste	ES	1	59.901.000,00									1	59.901.000,00
	MG					1	50.208.991,90	2	2.630.198,73	1	101.628.991,70	4	154.468.182,33
	RJ	2	248.358.215,24	1	167.014.033,74					1	143.200.000,00	4	558.572.248,98
	SP	17	136.059.836,97	7	345.347.540,34			22	41.655.891,62	5	372.259.912,93	51	895.323.181,86
Sudeste Total		20	444.319.052,21	8	512.361.574,08	1	50.208.991,90	24	44.286.090,35	7	617.088.904,63	60	1.668.264.613,17
Sul	PR			1	29.188.750,00							1	29.188.750,00
	RS	2	11.333.487,41	4	118.951.959,82			28	25.033.036,75			34	155.318.483,98
	SC	4	41.117.006,61	12	359.389.314,60			2	2.073.200,00			18	402.579.521,21
Sul Total		6	52.450.494,02	17	507.530.024,42			30	27.106.236,75			53	587.086.755,19
Total geral		40	862.348.570,22	27	1.067.703.214,28	1	50.208.991,90	55	71.867.327,10	8	629.693.051,51	131	2.681.821.155,01

Fonte: SACI/MCID – 31/12/2012



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Em 2011 Foram selecionadas operações nas modalidades Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário beneficiando municípios pertencentes ao Grupo 3, ou seja, aqueles com menos de 50 mil habitantes - Censo IBGE 2010, exclusive aqueles pertencentes às RM e à RIDE/DF.

O PPA, pela lógica geral, considera a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA - como a unidade responsável pelos empreendimentos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário em municípios pertencentes àquele Grupo. Ainda que não esteja especificada a população no caso de Financiamentos Extra-Orçamentários, a prestação de informações pelo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal - SIOP - considerou o exposto na Tabela 03. Os valores totais de contratação relativos às Iniciativas 02DP e 02DQ, considerando o Grupo 3, foram mencionados nas observações de cada Iniciativa.

A Tabela 04 representa o volume total de contratações no exercício de 2012, ou seja, considera também as operações relacionadas aos municípios do Grupo 3. Os padrões relativos à Tabela 03 se mantêm, como o predomínio de contratações na modalidade Esgotamento Sanitário e a concentração de recursos na Região Sudeste, seguida da Região Sul.

O valor contratado para as modalidades Saneamento Integrado (02DR) e Estudos, Projetos e Planos (011L) foi pequena, comparada às outras modalidades, pois a demanda foi reduzida em 2010 e parte das contratações ocorreu em 2011.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Tabela 04 – Distribuição de operações contratadas em 2012 por Região, Unidade Federativa e Modalidades – mutuários públicos, considerando também as operações selecionadas em 2011

Região	UF	Programa 2068								Programa 2040		Total geral	
		Abastecimento de Água - 02DP		Esgotamento Sanitário - 02DQ		Saneamento Integrado - 02DR		Estudos, Projetos e Planos - 011L		Manejo de Águas Pluviais - 00ER			
		Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)
Centro-Oeste	DF												
	GO												
	MS	5	14.785.677,99									5	14.785.677,99
	MT												
Centro-Oeste Total		5	14.785.677,99									5	14.785.677,99
Nordeste	AL												
	BA	7	127.528.018,65	6	91.882.265,10			1	475.000,00			14	219.885.283,75
	CE	1	28.376.207,89									1	28.376.207,89
	MA												
	PB	5	53.267.948,43	3	76.676.736,11							8	129.944.684,54
	PE	2	8.893.281,62	4	72.009.234,20							6	80.902.515,82
	PI	1	16.226.044,53									1	16.226.044,53
	RN												
Nordeste Total		16	234.291.501,12	13	240.568.235,41			1	475.000,00			30	475.334.736,53
Norte	AC												
	AM												
	AP												
	PA	4	202.990.165,80									4	202.990.165,80
	RO	1	31.872.392,23									1	31.872.392,23
	RR												
	TO									1	12.604.146,88	1	12.604.146,88
Norte Total		5	234.862.558,03							1	12.604.146,88	6	247.466.704,91
Sudeste	ES	1	59.901.000,00									1	59.901.000,00
	MG	2	4.869.000,00	5	31.048.850,00	1	50.208.991,90	2	2.630.198,73	1	101.628.991,70	11	190.386.032,33
	RJ	2	248.358.215,24	1	167.014.033,74					1	143.200.000,00	4	558.572.248,98
	SP	24	183.379.104,37	22	458.488.039,49			22	41.655.891,62	5	372.259.912,93	73	1.055.782.948,41
Sudeste Total		29	496.507.319,61	28	656.550.923,23	1	50.208.991,90	24	44.286.090,35	7	617.088.904,63	89	1.864.642.229,72
Sul	PR	13	27.889.437,81	23	114.797.326,36							36	142.686.764,17
	RS	5	85.525.792,60	11	264.860.192,80			28	25.033.036,75			44	375.419.022,15
	SC	4	41.117.006,61	17	424.551.987,82			2	2.073.200,00			23	467.742.194,43
Sul Total		22	154.532.237,02	51	804.209.506,98			30	27.106.236,75			103	985.847.980,75
Total geral		77	1.134.979.293,77	92	1.701.328.665,62	1	50.208.991,90	55	71.867.327,10	8	629.693.051,51	233	3.588.077.329,90

Fonte : SACI/MCID – 31/12/2012



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Há ainda as operações selecionadas em 2012, de Manejo de Águas Pluviais, que estavam em processo de contratação ao final do ano. A Tabela 02, apresentada no Capítulo 3 - Seleção - contém o resumo dessas operações.

A Tabela 05 apresenta a quantidade e respectivo valor das operações que estavam em contratação e deixaram de fazer parte do banco de dados no exercício de 2012. Todas beneficiariam municípios integrantes do Grupo 3, sendo que a maior parte (75,3% do valor) eram propostas realizadas pelos Governos de SP e ES, os quais não conseguiram finalizar os processos de verificação de limite de endividamento junto à STN por perda de prazos.

Tabela 05 – resumo das operações em contratação excluídas do PAC em 2012

Causa	Quantidade	Valor (R\$)
Perda de prazo junto à STN	11	64.600.641,47
Desistência pelo Proponente	2	21.184.105,65
Total	13	85.784.747,09

Fonte: SACI/MCID – 31/12/2012

5. Monitoramento de Operações Contratadas - PAC

Os empreendimentos de saneamento monitorados pelo Departamento são executados com recursos financiados somados à contrapartida dos mutuários. O monitoramento das operações de crédito contratadas, assim como o das operações de mutuários públicos em contratação, é realizado com o auxílio do SACI, que é o sistema utilizado pela Secretaria para acompanhar os empreendimentos inseridos no PAC (tanto OGU quanto Financiamento). No caso das operações de crédito e de mercado, o sistema foi alimentado por informações encaminhadas pelas instituições financeiras e complementado por observações inseridas pelos monitores do DAGES que acompanham os contratos. Os dados encaminhados informam valores, objeto e escopo do contrato, dificuldades apresentadas, evolução física e financeira do empreendimento, dentre outras informações que se fizeram necessárias para as atividades realizadas.

Ao final do exercício 2012, havia 1.295 operações de crédito contratadas no valor total de R\$ 23.491.374.363,50. O investimento total, somando-se a contrapartida ao valor financiado, é de R\$ 30.045.384.903,82.

A relação do valor total de operações contratadas por ano pode ser visualizada na Tabela 06. A coluna “Público” representa os contratos firmados com mutuários públicos; a coluna “Privado” corresponde aos contratos firmados com mutuários privados, SPEs e as operações de mercado junto ao BNDES.

Comparando-se o valor contratado de 2012 em relação a 2011, verifica-se um valor quatro vezes maior, no que se refere ao setor público. Os principais fatores, conforme exposto no Relatório relativo a 2011, foram: dificuldades processuais junto à STN; concentração de esforços para contratação das operações cuja fonte é OGU em 2011; problemas nas concessões de prestação de serviços de saneamento. Após a superação dessas dificuldades, as contratações com recursos onerosos foram retomadas.

No setor privado, por sua vez, observou-se uma redução de 87,3% nas contratações no mesmo período. Ressalta-se que as seleções para mutuários privados encontram-se aberta permanentemente, todavia os processos de contratação são mais morosos devido ao sistema mais rígido, principalmente no que se refere a garantias.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Tabela 06 – Valor total de operações de crédito e de mercado vigentes, por ano de contratação – dezembro de 2012

Ano	Público		Privado		TOTAL	
	Quantidade	Valor (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)
2007*	255	2.908.310.904,73	4	608.542.000,00	259	3.516.852.904,73
2008	458	5.124.485.521,58	11	654.395.145,86	469	5.778.880.667,44
2009	126	1.843.202.510,76	5	1.301.983.927,52	131	3.145.186.438,28
2010	115	4.165.727.079,99	18	1.086.379.108,90	133	5.252.106.188,89
2011	51	876.042.758,09	17	1.182.945.881,17	68	2.058.988.639,26
2012	233	3.588.077.329,90	2	151.282.195,00	235	3.739.359.524,90
TOTAL	1.238	18.505.846.105,05	57	4.985.528.258,45	1.295	23.491.374.363,50

Está incluída a operação de 2004 entre GDF e CAIXA (Águas Lindas) no valor de R\$46,8 milhões

Fonte: SACI/MCID – 31/12/2012

Dentre os 1.295 contratos no âmbito do PAC, 961 estavam inseridos no Programa Saneamento para Todos público e privado - SPT/FGTS (R\$ 14.735.129.264,83), 290 (R\$ 4.684.149.021,48) correspondiam a contratos de mutuários públicos firmados junto a fontes alternativas - FAT/BNDES e BDMG - e 44 enquadravam-se como operações de mercado junto ao BNDES (R\$ 4.072.096.077,19), conforme exposto na Tabela 07.

Observa-se que parcela considerável do valor contratado, independente da fonte, estava concentrada em SP, MG, RJ, RS e PR (64,2%), estados com elevado poder econômico em relação aos outros, o que proporciona à sua administração direta e às suas companhias maior capacidade de endividamento, e indica maior probabilidade de apresentação de propostas mais qualificadas (este último indicador é mais bem percebido durante os processos seletivos).

As companhias estaduais são o tipo de tomador responsável pela maior parcela do valor contratado, representando 42,3% do valor quando é mutuário público e 59,1% quando é mutuário privado. A fonte mais acessada pelos mutuários públicos é o SPT/FGTS. Por outro lado, o BNDES mostra-se como a principal fonte entre os componentes do setor privado. Ainda sim, o Fundo de Garantia tem sido a principal fonte onerosa entre as operações acompanhadas pelo Ministério das Cidades.

Destaca-se, ainda, que mais da metade do valor de investimento relativo ao setor Privado (64,5%) está concentrado em SP e MG.

Em relação à divisão de operações conforme a modalidade, ao analisar a Tabela 08, conclui-se que o maior percentual relativo dos recursos está sendo investido em empreendimentos de Esgotamento Sanitário (43,6%), serviço que historicamente apresenta elevado *déficit* (nas áreas urbanas, foco dos investimentos, o Censo IBGE 2010 apontou que 24,7% dos domicílios ainda não eram atendidos por rede geral de esgoto ou fossa séptica). Considerando ainda os empreendimentos na modalidade Saneamento Integrado, dentre os quais vários incluem ações de esgotamento sanitário, a parcela de investimento na melhoria desse tipo de serviço é ainda maior. A política de priorização de empreendimentos nessa modalidade foi mantida em 2012 por meio de maior direcionamento do crédito a esse tipo de ação, conforme exposto no Capítulo 3 – Seleção de empreendimentos que se inserem no Programa Saneamento Básico.

Outra modalidade relevante é Abastecimento de Água, cujos principais tomadores do financiamento são, em sua maior parte (83,0% do valor), as companhias estaduais ou os respectivos Estados aos quais elas estão vinculadas. Esse alto percentual se justifica principalmente por ser o tipo de investimento de maior retorno financeiro a essas companhias e ser considerado um serviço essencial à vida humana.

A terceira modalidade mais relevante em termos de valor é Manejo de Águas Pluviais, que se tornou uma das prioridades do Governo Federal, principalmente nos últimos dois anos, em função dos desastres e acidentes envolvendo inundações e desabamentos em áreas urbanas.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

As outras modalidades, apesar de importantes para a melhoria do saneamento ambiental brasileiro, ainda não obtiveram maior destaque na Política Federal. O esforço maior, portanto, tem sido na redução de problemas ambientais e sanitários causados pelo esgoto produzido nas áreas urbanas, para controle e prevenção de enchentes e desastres nessas áreas, e para aumento na cobertura de serviços de abastecimento de água.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Tabela 07 – Quantidades de contratos e respectivos valores contratados por Unidade Federativa e fonte de recursos – dezembro de 2012

Região	UF	Setor Público				Setor Privado				Total geral	
		SPT/FGTS Público		FAT/BNDES e BDGM		SPT/FGTS Privado		Operações de Mercado BNDES		Qtde.	Valor (R\$)
		Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)		
Centro-Oeste	DF	15	379.192.813,30							15	379.192.813,30
	GO	5	135.013.892,00	17	54.340.817,50					22	189.354.709,50
	MS	49	170.466.194,54							49	170.466.194,54
	MT	1	22.500.000,00	3	101.786.048,15					4	124.286.048,15
Centro-Oeste Total		70	707.172.899,84	20	156.126.865,65	0	0,00	0	0,00	90	863.299.765,49
Nordeste	AL										
	BA	23	629.494.789,33	9	250.650.849,21	2	192.810.548,25	1	80.442.240,00	35	1.153.398.426,79
	CE	12	336.892.488,38	6	272.428.171,15					18	609.320.659,53
	MA			1	12.350.000,00					1	12.350.000,00
	PB	10	182.508.626,73							10	182.508.626,73
	PE	51	865.674.723,39	1	80.000.000,00			6	213.211.000,00	58	1.158.885.723,39
	PI	3	77.126.044,53							3	77.126.044,53
	RN	25	427.410.096,76							25	427.410.096,76
	SE	2	133.300.000,00							2	133.300.000,00
Nordeste Total		126	2.652.406.769,12	17	615.429.020,36	2	192.810.548,25	7	293.653.240,00	152	3.754.299.577,73
Norte	AC			3	100.907.963,95					3	100.907.963,95
	AM	4	470.650.000,00					1	120.000.000,00	5	590.650.000,00
	AP										
	PA	34	590.804.678,35	1	118.065.488,82					35	708.870.167,17
	RO	2	143.249.008,08							2	143.249.008,08
	RR	5	268.833.002,65							5	268.833.002,65
	TO	3	60.083.146,88							3	60.083.146,88
Norte Total		48	1.533.619.835,96	4	218.973.452,77	0	0,00	1	120.000.000,00	53	1.872.593.288,73
Sudeste	ES	28	270.446.271,94	25	341.113.062,06			2	99.321.960,00	55	710.881.294,00
	MG	99	1.349.953.325,21	64	1.029.203.772,56			6	1.332.080.400,00	169	3.711.237.497,77
	RJ	26	1.610.500.460,86					5	359.799.216,00	31	1.970.299.676,86
	SP	261	3.340.834.968,33	30	928.656.343,02	9	522.885.333,01	15	1.361.973.361,80	315	6.154.350.006,16
Sudeste Total		414	6.571.735.026,34	119	2.298.973.177,64	9	522.885.333,01	28	3.153.174.937,80	570	12.546.768.474,79
Sul	PR	125	637.191.807,64	77	513.489.192,10			4	420.707.267,52	206	1.571.388.267,26
	RS	125	955.054.400,30	35	643.073.142,46			4	84.560.631,87	164	1.682.688.174,63
	SC	40	764.516.344,37	18	238.084.170,50	2	197.736.300,00			60	1.200.336.814,87
Sul Total		290	2.356.762.552,31	130	1.394.646.505,06	2	197.736.300,00	8	505.267.899,39	430	4.454.413.256,76
Total geral		948	13.821.697.083,57	290	4.684.149.021,48	13	913.432.181,26	44	4.072.096.077,19	1.295	23.491.374.363,50

Fonte: SACI/MCID – 31/12/2012



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Tabela 08 - Quantidades de contratos e respectivos valores contratados por Unidade Federativa e modalidade – dezembro de 2012

Região	UF	Abastecimento de Água		Desenvolvimento Institucional		Esgotamento Sanitário		Estudos, Projetos e Planos		Manejo de Águas Pluviais		Manejo de Resíduos Sólidos		Saneamento Integrado		Total geral	
		Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)
Centro-Oeste	DF	7	158.444.248,66	4	121.819.006,76	4	98.929.557,88									15	379.192.813,30
	GO	2	16.000.000,00	1	23.186.400,00	3	119.013.892,00	16	31.154.417,50					22		22	189.354.709,50
	MS	8	46.093.497,81	2	7.573.608,10	2	21.466.975,50	33	1.681.008,65	2	60.715.569,65		2	32.935.534,83		49	170.466.194,54
	MT	2	30.196.832,46			2	94.089.215,69									4	124.286.048,15
Centro-Oeste Total		19	250.734.578,93	7	152.579.014,86	11	333.499.641,07	49	32.835.426,15	2	60.715.569,65		2	32.935.534,83		90	863.299.765,49
Nordeste	AL																
	BA	11	265.245.453,65	1	80.442.240,00	21	788.272.214,75	1	475.000,00			1	18.963.518,39			35	1.153.398.426,79
	CE	8	198.554.210,20			5	101.943.120,85			5	308.823.328,48					18	609.320.659,53
	MA									1	12.350.000,00					1	12.350.000,00
	PB	6	103.473.686,40			4	79.034.940,33									10	182.508.626,73
	PE	23	444.341.510,76	6	213.211.000,00	11	267.622.707,88	8	6.229.504,75	7	109.100.750,00		3	118.380.250,00		58	1.158.885.723,39
	PI	2	37.126.044,53			1	40.000.000,00									3	77.126.044,53
	RN	6	134.829.315,22			15	214.962.259,32	1	1.125.601,00	3	76.492.921,22					25	427.410.096,76
Nordeste Total		57	1.283.570.220,76	7	293.653.240,00	58	1.525.135.243,13	10	7.830.105,75	16	506.766.999,70	1	18.963.518,39	3	118.380.250,00	152	3.754.299.577,73
Norte	AC	1	8.100.000,00			1	60.759.000,00						1	32.048.963,95		3	100.907.963,95
	AM	2	289.750.000,00							2	180.900.000,00		1	120.000.000,00		5	590.650.000,00
	AP																
	PA	18	327.329.558,92			6	149.150.700,00	8	9.824.419,43	2	170.315.488,82		1	52.250.000,00		35	708.870.167,17
	RO	1	31.872.392,23			1	111.376.615,85									2	143.249.008,08
	RR	2	79.433.002,65			2	184.000.000,00	1	5.400.000,00							5	268.833.002,65
	TO									3	60.083.146,88					3	60.083.146,88
Norte Total		24	736.484.953,80			10	505.286.315,85	9	15.224.419,43	7	411.298.635,70		3	204.298.963,95		53	1.872.593.288,73
Sudeste	ES	17	164.182.882,12	3	56.891.767,37	16	256.559.522,26	8	1.458.178,18	6	132.904.528,07		5	98.884.416,00		55	710.881.294,00
	MG	65	1.107.392.180,19	7	344.205.900,00	65	1.528.764.881,16	4	23.608.938,26	19	540.320.860,26	4	20.591.212,00	5	146.353.525,90	169	3.711.237.497,77
	RJ	12	670.297.550,04	1	44.816.100,00	10	802.079.884,82	2	12.637.342,00	3	388.640.800,00		3	51.828.000,00		31	1.970.299.676,86
	SP	74	967.271.168,32	8	151.940.816,12	135	2.412.741.734,31	28	43.742.156,97	49	1.424.620.782,45	14	219.867.135,29	7	934.166.212,70	315	6.154.350.006,16
Sudeste Total		168	2.909.143.780,67	19	597.854.583,49	226	5.000.146.022,55	42	81.446.615,41	77	2.486.486.970,78	18	240.458.347,29	20	1.231.232.154,60	570	12.546.768.474,79
Sul	PR	69	364.660.524,84	7	153.568.715,00	117	969.529.180,33	2	9.503.237,83	1	4.329.541,74	4	3.153.600,00	6	66.643.467,52	206	1.571.388.267,26
	RS	45	428.967.293,61	1	47.196.114,65	39	915.324.605,03	38	28.082.261,75	36	217.942.805,49	4	35.175.094,10	1	10.000.000,00	164	1.682.688.174,63
	SC	11	101.758.623,35	2	18.026.014,42	38	993.922.091,89	4	2.901.325,00	3	64.382.142,21	1	9.346.618,00	1	10.000.000,00	60	1.200.336.814,87
Sul Total		125	895.386.441,80	10	218.790.844,07	194	2.878.775.877,25	44	40.486.824,58	40	286.654.489,44	9	47.675.312,10	8	86.643.467,52	430	4.454.413.256,76
Total geral		393	6.075.319.975,96	43	1.262.877.682,42	499	10.242.843.099,85	154	177.823.391,32	142	3.751.922.665,27	28	307.097.177,78	36	1.673.490.370,90	1.295	23.491.374.363,50

Fonte: SACI/MCID – 31/12/2012



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Os contratos vigentes que são monitorados pelo DAGES estavam em variados estágios de andamento. Em uma primeira análise, considerando a data-base 31/12/2012, a distribuição da quantidade de contratos por classificação do andamento e respectivo valor pode ser visualizada nas Tabelas 09 e 10. Para efeito de esclarecimento: “Ação Preparatória” corresponde à operação de crédito ou de mercado contratada, porém sem edital de licitação do empreendimento publicado; “Em Licitação” abrange a situação entre a publicação do edital e a ordem de serviço, ou a aquela em que, mesmo iniciada a execução do empreendimento, o agente financeiro não aferiu a medição; “Iniciada” compreende as operações cujas obras encontram-se em diversos estágios de execução, independente se estão paralisadas; “Obra Física Concluída” significa que o empreendimento está concluído, todavia o valor financiado não foi totalmente desembolsado por questões contratuais ou burocráticas; “Concluída” corresponde àquelas com execução total física da obra e dos desembolsos financeiros.

Observa-se a partir da Tabela 10 que o andamento das operações mais recentes está em estágio mais inicial em relação ao total, enquanto que a maior parcela das operações concluídas é constituída de contratos mais antigos. Entretanto, ainda existem alguns contratos assinados há mais de dois anos em situação inicial.

Dentre as operações não iniciadas - Ação Preparatória e Em Licitação - oito delas (R\$ 81.319.241,03) são anteriores a 2010.

Foram concluídas 66 operações de crédito em 2012, no valor de R\$ 1.049.876.180,27, sendo a maior parte em SP e MG (respectivamente 55,2% e 24,4% do valor total concluído naquele exercício).

Tabela 09 – Distribuição total de operações por andamento, conforme classificação da SNSA – dezembro de 2012

Andamento	Quantidade	Valor (R\$)
Ação Preparatória	210	2.563.111.441,91
Em Licitação	48	978.557.723,80
Iniciada	726	16.441.873.176,52
Obra Física Concluída	71	628.235.757,61
Concluída	240	2.879.596.263,66
Total geral	1.295	23.491.374.363,50

Fonte: SACI/MCID – 31/12/2012

A situação predominante em termos de quantidade de operações (56,1%) e respectivo valor (70,0%) é “Iniciada” (Tabelas 09). As operações enquadradas nessa classificação encontram-se em diversos níveis de execução. A situação ao final de 2012 das operações por faixa de percentual financeiro executado está ilustrada na Tabela 10. Adotou-se a execução financeira, pois os desembolsos realizados pelos agentes financeiros ocorrem, via de regra, após execução física aferida.

Havia 172 contratos (R\$ 3.224.957.120,98) assinados entre 2007 e 2009 em nível inicial, ou seja, abaixo de 30% de execução financeira e 135 contratos assinados em 2007 e 2008 (R\$ 2.432.658.649,66) com execução menor ou igual a 60%. Ambos são indicadores indesejáveis, bem como as oito operações não Iniciadas citadas anteriormente.

Tabela 10 – Nível de execução percentual financeira das operações, por ano de contratação – dezembro de 2012

Ano	Faixa de execução	Até 30*	30 a 60*	60 a 90*	Acima de 90**	Total
2007	Quantidade	34	38	58	37	167
	Valor (R\$)	669.645.556,03	313.790.840,76	679.450.480,30	715.902.805,78	2.378.789.682,87
2008	Quantidade	99	63	79	49	290
	Valor (R\$)	1.453.098.243,22	665.769.565,68	883.555.054,25	1.204.415.189,31	4.206.838.052,46
2009	Quantidade	39	21	31	7	98
	Valor (R\$)	1.102.213.321,73	157.907.222,21	1.277.323.610,12	102.668.295,46	2.640.112.449,52
2010	Quantidade	62	18	22	12	114
	Valor (R\$)	2.380.402.611,79	447.532.164,23	1.400.530.522,53	558.786.197,75	4.787.251.496,30
2011	Quantidade	22	8	4	1	35



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Ano	Faixa de execução	Até 30*	30 a 60*	60 a 90*	Acima de 90**	Total
	Valor (R\$)	744.020.939,30	517.660.402,70	286.259.285,30	33.932.600,00	1.581.873.227,30
2012	Quantidade	16	4	2	-	22
	Valor (R\$)	775.259.439,25	60.754.366,30	10.994.462,52	-	847.008.268,07
Total	Quantidade	272	152	196	106	726
	Valor (R\$)	5.819.787.702,24	2.750.315.261,53	3.596.322.420,11	2.529.748.475,90	14.696.173.859,78

*menor ou igual ao limite superior; ** menor que 100%

Fonte: SACI/MCID – 31/12/2012

Ainda dentre as iniciadas, 298 operações (R\$ 4.034.580.961,39) encontravam-se paralisadas ao final de dezembro daquele exercício.

Em relação a esses empreendimentos paralisados e aos contratos mais antigos com baixo nível de execução ou que ainda não foram iniciados, a SNSA, juntamente com SEPAC/MP, iniciou em 2011 um planejamento de atuação junto aos mutuários e agentes financeiros responsáveis por essas obras. No referido ano, foram iniciados os mapeamentos mais detalhados das causas da paralisação dos empreendimentos, das quais se destacam: dificuldades técnicas envolvendo projeto não entregue ou inadequado; problemas com as empresas executoras; ausência de licenciamento ambiental, de autorização para travessias e de titularidade das áreas necessárias ao empreendimento; questões judiciais. Em geral, mais de uma dificuldade é detectada nessas operações paralisadas.

O mapeamento, no caso das operações de crédito, foi realizado pelo DAGES a partir da consolidação e análise de dados enviados pelos agentes financeiros e pelos mutuários. Concluído esse trabalho, em 2012 foram realizadas as reuniões com aqueles mutuários e agentes, sendo que uma parte delas ocorreu na Sede do Ministério do Planejamento e outra na Sede do Ministério das Cidades, ambas em Brasília. A União, quando possível, intermediou a negociação da resolução definitiva das pendências, acordando-se encaminhamentos com respectivos prazos.

Apesar dos esforços citados e da retomada do andamento de diversos empreendimentos do aumento do número de operações contratadas, a execução financeira aferida em 2012 reduziu, comparando-a a de 2011, conforme pode ser visto nas Tabelas 11 e 12. Um agravante foi o surgimento de outras obras paralisadas durante o ano. O Estado que percebeu a maior redução foi SP, situação em que o desembolso foi R\$ 552.429.512,54 menor, enquanto que o maior aumento ocorreu no PR (R\$ 69.388.080,51)

São algumas causas dessa redução em SP: reprogramações morosas de cronogramas de desembolso, o que impedem a transferência do valor financiado ao mutuário envolvido no processo; dificuldades técnicas - projetos com necessidade de revisão e dificuldade em obtenção de licenciamento e autorizações; conclusão de boa parte das operações com o setor privado em conjunto com o baixo nível de contratações no mesmo período.

Os Ministérios do Planejamento e das Cidades sinalizaram a adoção de medidas mais incisivas a partir de 2013, de forma a promover a retomada da execução dos empreendimentos e a finalização destes o quanto antes para entrega à população a ser beneficiada.

Tabela 11 – Execução financeira no ano de referência das operações de crédito – dezembro de 2012

Ano	Setor Público	Setor Privado	Total
2007	8.146.860,89	302.190.000,00	310.336.860,89
2008	629.354.058,53	372.604.993,23	1.001.959.051,76
2009	1.579.424.110,93	889.016.262,59	2.468.440.373,52
2010	1.801.045.797,36	387.315.575,72	2.188.361.373,08
2011	1.852.568.974,00	951.200.898,03	2.803.769.872,02
2012	1.514.492.959,28	624.863.963,23	2.139.356.922,51
Total	7.385.032.760,99	3.527.191.692,80	10.912.224.453,79

Fonte: SACI/MCID – 31/12/2012



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Tabela 12 – Execução financeira acumulada das operações de crédito – dezembro de 2012

Ano	Setor Público	Setor Privado	Total
2007	8.146.860,89	302.190.000,00	310.336.860,89
2008	637.500.919,42	674.794.993,23	1.312.295.912,65
2009	2.216.925.030,35	1.563.811.255,82	3.780.736.286,17
2010	4.017.970.827,71	1.951.126.831,54	5.969.097.659,25
2011	5.870.539.801,71	2.902.327.729,57	8.772.867.531,28
2012	7.385.032.760,99	3.527.191.692,80	10.912.224.453,79
Total	7.385.032.760,99	3.527.191.692,80	10.912.224.453,79

Fonte: SACI/MCID – 31/12/2012

As operações com o setor privado são as que apresentaram melhor desempenho financeiro absoluto no universo das operações do PAC monitoradas pelo DAGES. O valor médio de contrato (montante total dividido pela quantidade de contratos) dessas operações é maior, comparando-se aos contratos de mutuários públicos (setor público). Essas constatações podem ser verificadas na Tabela 13, que ilustra de forma resumida os dados expostos no presente Capítulo. Nota-se que o valor desembolsado (executado) em relação ao contratado do setor Privado é mais elevado.

Tabela 14 – Valores contratados e desembolsados por Setor – dezembro de 2012

Tipo	Quantidade	Valor Contratado (R\$ Bilhões)	Valor Desembolsado (R\$ Bilhões)
Setor Público	1.238	18.505.846.105,05	7.385.032.760,99
Setor Privado	57	4.985.528.258,45	3.527.191.692,80
Total	1.295	23.491.374.363,50	10.912.224.453,79

Fonte: SACI/MCID – 31/12/2012

No exercício de 2012, oito contratos no valor total de R\$ 60.046.593,00 deixaram de ter validade após formalização de desistência pelos tomadores, causadas por dificuldades de ordem técnica (projeto e licenciamento ambiental).

Em 2012 foram realizados três Balanços Externos das operações contratadas e em contratação inseridas no PAC, os quais ocorreram em janeiro, julho e em outubro. Nos Balanços, os dados mais consistentes são obtidos e os diversos relatórios sobre o andamento do Programa são gerados. O propósito desses trabalhos é a prestação de contas do Programa à Presidência e, em última instância, à sociedade. Em dezembro, foram iniciados os planejamentos para a preparação do Balanço externo que seria divulgado em fevereiro de 2013.

Pequenas variações nos valores informados podem ocorrer devido ao constante aperfeiçoamento do sistema de monitoramento, inclusive do SACI, e de metodologia de cálculos. Em 2012 foram detectadas divergências em dados financeiros de determinadas operações, e foi iniciado um trabalho junto aos Agentes Financeiros para melhorar a prestação de informações. A ordem de grandeza dos valores, todavia, permanece a mesma, não afetando as observações realizadas durante o acompanhamento desses empreendimentos.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

6. Programa Saneamento para Todos

Membros específicos da equipe do DAGES, em atuação conjunta com a equipe do Departamento de Integração Avaliação e Controle Técnico da Secretaria Executiva – DIACT - participaram regularmente das reuniões semanais do Grupo de Apoio Permanente (GAP) do Conselho Curador do FGTS.

O principal papel da equipe foi subsidiar o Grupo com informações relativas aos programas em andamento, ilustrar a realidade do setor sob a ótica da SNSA, apontar as principais dificuldades, exaltar as estratégias bem-sucedidas e contribuir com propostas concretas, priorizando a Política Federal de Saneamento. Os posicionamentos adotados pelo Departamento são fundamentados nas informações obtidas a partir do monitoramento e da interlocução com os atores envolvidos no sistema, mencionados na introdução.

As matérias de maior destaque incluídas na pauta do GAP e, consequentemente, do Conselho Curador do FGTS, em 2012 das quais a equipe do DAGES pôde contribuir estão elencadas a seguir:

- Finalização da discussão sobre alteração e consolidação das regras de aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), debêntures e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que possuam lastro em operações de Saneamento Básico ou em operações urbanas consorciadas. O resultado se materializou na Resolução CCFGTS nº 681, de 10 de janeiro de 2012 e nas Instruções Normativas 11/2012, 38/2012 e 54/2012, citadas na Tabela 01.
- Finalização da discussão sobre a proposta de alteração das diretrizes para aplicação dos recursos e a elaboração das propostas orçamentárias do FGTS. O resultado se constituiu na Resolução CCFGTS nº 702, de 04 de outubro de 2012 e em diversas Instruções Normativas que regulamentam o SPT, em especial 39/2012 e 43/2012.
- Alterações dos Orçamentos Operacionais e Financeiros referentes aos exercícios de 2011 e 2012 e proposta de disposição sobre o Orçamento Operacional relativo ao exercício de 2013, todas referentes ao Saneamento Básico. As alterações consistem em remanejamentos do orçamento e são baseadas na demanda formada após os processos seletivos, enquanto que a disposição do novo orçamento é elaborada conforme as regras Resolução 460/2004.

Membros da equipe do DAGES participaram também da elaboração do Planejamento Estratégico do FGTS para o período 2012-2022, comparecendo nas oficinas organizadas pelo grupo de trabalho responsável pela elaboração do documento e contribuindo na construção do texto final, que foi apresentado ao Conselho Curador em dezembro de 2012, e aprovado.

Em relação ao acompanhamento das operações contratadas e em contratação inseridas no SPT, o assunto foi explorado nos Capítulos 4 e 5. O monitoramento oficial do PAC é realizado a partir de informações encaminhadas pelos Agentes Financeiros. Esses dados disponibilizados por aqueles Agentes, considerando os empreendimentos do PAC, são mais completos que os do Agente Operador, além de sua atualização ser mais tempestiva. Trata-se, de fato, de uma opção adotada pelo Departamento, a qual pode ser revista a qualquer momento.

Acrescenta-se que as 22 operações selecionadas em 2012 (R\$ 2.706.227.447,30), quando contratadas, serão incluídas no SPT/FGTS.

Existem contratos assinados que não foram incluídos no PAC, a maioria deles anterior a 2007, mas que fazem parte do SPT. Informações básicas sobre esses contratos vigentes são disponibilizados ao Ministério pelo Agente Operador. A CAIXA, na figura de Agente financeiro, também encaminha mensalmente a este Departamento dados relativos a esses contratos, todavia não há a mesma riqueza de informações, em comparação com os contratos inseridos no PAC.

O monitoramento mais efetivo sobre esses contratos não PAC é realizado pelo DIACT (Secretaria Executiva), a qual lida não só com os contratos de saneamento, mas também de habitação e de infraestrutura urbana. Ao DAGES coube a apreciação do monitoramento realizado pelo DIACT e dos dados enviados pelos Agentes, e a atuação direta em determinadas operações, quando provocado. Maiores detalhes são descritos no relatório que trata especificamente do FGTS, consolidado pela Secretaria Executiva.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

7. Atividades Complementares

Além dos trabalhos relacionados nos Capítulos anteriores, durante o exercício de 2012 o DAGES executou outras atividades que ainda não seguem um protocolo definido nem são registrados em atas ou documentos de controle internos. As principais atividades que se enquadram nesse perfil estão elencadas a seguir:

- Recebimento de delegações interessadas em discutir os mais variados assuntos, dentre os quais se destacam: companhias privadas interessadas em obter esclarecimentos sobre o SPT/FGTS Privado; prefeituras em busca das justificativas relacionadas à não seleção de propostas encaminhadas em processos seletivos cujo empreendimento beneficiaria o respectivo município; proponentes, em geral, procurando esclarecimentos sobre os regulamentos dos processos seletivos e novas seleções; representantes de outros órgãos da Administração Pública Federal para discussão de assuntos diversos ligados a saneamento ambiental.
- Resposta a demandas pontuais provenientes de outras entidades da administração direta e indireta do Governo Federal, dos meios de comunicação e da sociedade - esses dois últimos por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão - e-SIC.
- Participação em reuniões, palestras e seminários realizados em locais externos à SNSA.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

12. RESULTADOS E CONCLUSÃO

Durante o exercício de 2012, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades – SNSA/MCidades envidou esforços no sentido de promover a ampliação do acesso aos serviços de esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos, com vistas à universalização dos serviços de saneamento básico, por meio do apoio à oferta de tais serviços com qualidade e equidade.

Nesse sentido, cabe fazer destaque às medidas estruturantes realizadas - com ênfase nos avanços em relação ao Plano Nacional de Saneamento Ambiental e ao planejamento municipal em matéria de saneamento básico -, e às medidas estruturais apoiadas - principalmente por meio do PAC Saneamento - relativas ao apoio aos empreendimentos e projetos voltados à redução do déficit de infraestrutura urbana em saneamento básico.

Quanto às medidas estruturantes, em 2012, deu-se continuidade ao processo de construção do Plansab, tendo sido finalizada consulta pública realizada pela internet, na qual houve ampla participação da sociedade. Com a consulta, foram dados passos importantes em direção ao planejamento de longo prazo da política pública de saneamento básico, em direção a definição de diretrizes e estratégias que nortearão as ações da SNSA e dos demais agentes públicos e privados que atuam na política.

Ainda no que se refere à estruturação dos instrumentos de planejamento, a SNSA também realizou ações voltadas à elaboração do Estudo do Diagnóstico do Saneamento Básico das Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDEs, tendo ocorrido, em 2012, amplo processo de discussão com os entes federados que compõem as RIDEs do Brasil com o fim de preparar a contratação da elaboração dos instrumentos de diagnóstico e planejamento relativos às RIDEs.

Com vistas ao desenvolvimento institucional dos titulares do serviço de saneamento, deu-se prosseguimento, também, ao apoio à elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, por meio de ações voltadas à continuidade da execução dos 94 Planos Municipais de Saneamento Básico apoiados, com investimentos do PAC da ordem de R\$ 69 milhões.

Além disso, foram adotadas medidas voltadas à capacitação dos servidores federais e locais que atuam na política pública, tendo sido realizados, ao longo do exercício, cursos de planejamento e condução de processos licitatórios, cursos tendo por conteúdo-básico a negociação de contratos de concessão e de programa em saneamento básico e ações de capacitação dos proponentes em elaboração dos Planos Municipais, com enfoque na formulação da política pública e nas diretrizes para elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico.

Quanto às medidas infraestruturais, cabe destacar que a SNSA tem apoiado ações voltadas à melhoria das condições de saneamento, buscando fornecer apoio aos entes federados e prestadores de serviços, com o fim de ampliar e aperfeiçoar a infraestrutura física disponível e fortalecer a capacidade de gestão municipal. Cabe destacar que o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC concentra a maior parte dos investimentos do Programa Temático de Saneamento Básico. Cabe destacar que a União, especialmente por meio do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, ampliou consideravelmente os recursos disponíveis para o setor e tem expandido o apoio aos empreendimentos e projetos em saneamento básico, por meio do repasse de recursos onerosos e não onerosos.

No tocante aos investimentos realizados com recursos do Orçamento Geral da União, durante o exercício de 2012, os esforços da SNSA concentraram-se no monitoramento dos



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

empreendimentos sob gestão da Secretaria (que perfazem uma carteira total de 12.348 contratos ativos, no valor total de investimentos de R\$ 29,8 bilhões), com foco nas obras com andamento comprometido do Programa de Aceleração do Crescimento, e na seleção dos empreendimentos da segunda fase do Programa (PAC2). Essa seleção inclui uma série de atividades, como definição das áreas prioritárias, análise preliminar dos projetos, reuniões técnicas com proponentes e o acompanhamento do andamento das ações preparatórias para efetivação da contratação dos empreendimentos.

Em 2012, no âmbito do PAC 2, foram selecionadas 87 operações a serem apoiadas com recursos não onerosos, no valor total de R\$ 4,01 bilhões. Foram selecionados investimentos de R\$ 3,25 bilhões para 25 operações de manejo de águas pluviais, R\$ 661,9 milhões para 22 operações de abastecimento de água, R\$ 94,9 milhões para 36 operações de estudos e projetos. No tocante aos recursos contratados com recursos do OGU, no exercício de 2012, foram firmados 84 novos contratos, totalizando investimentos de R\$ 3,46 bilhões. No exercício, foram concluídas 36 operações, abrangendo recursos da ordem de R\$ 256,9 milhões. Importante destacar que a maior parcela das contratações em 2012 com recursos onerosos foi para empreendimentos de manejo de águas pluviais, com 78% do total contratado, o que reforça a atuação do Governo Federal na melhoria desse componente dos serviços de saneamento, que apresenta problemas significativos.

Com relação aos indicadores de acesso ao saneamento básico definidos no PPA 2012-2015, segundo a divulgação mais recente da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) de 2011, 83,53% dos domicílios particulares permanentes brasileiros possuíam rede geral de abastecimento de água com canalização interna, número que se eleva para 92,45% de domicílios atendidos, se considerarmos apenas os domicílios localizados nas áreas urbanas. Quanto ao esgotamento sanitário, presente em 77,15% dos domicílios particulares permanentes do país, a pesquisa revelou que 54,92% dos domicílios possuíam acesso à rede coletora e 22,23% eram conectados à fossa séptica. Considerando-se os domicílios localizados em áreas urbanas, a pesquisa mostra que 84,84% dos domicílios eram atendidos por serviços de esgotamento sanitário. No que se refere ao serviço de coleta de resíduos sólidos em áreas urbanas, nota-se que 93,34% dos domicílios eram atendidos por este serviço. Ressalte-se que os dados relativos aos indicadores de acesso ao saneamento básico (rede geral de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e acesso à rede coletora) são os fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, que foi realizada em 2011 e tornada pública em 2012. Os dados relativos à PNAD realizada em 2012 ainda não foram publicizados pelo IBGE.

Na análise da evolução do acesso aos serviços de saneamento básico no país, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (PNAD) de 2009 e de 2011, observam-se contínuos avanços em direção à universalização dos serviços, especialmente nas áreas urbanas.

No período analisado, observa-se uma ampliação quantitativa do acesso aos serviços de abastecimento de água (com canalização interna) de 48,54 milhões de domicílios (PNAD 2009) para 51,66 milhões de domicílios (PNAD 2011), ampliação de 3,12 milhões de domicílios.

Quanto ao esgotamento sanitário, assim como no acesso ao abastecimento de água, o avanço observado foi significativo. Entre 2009 e 2011, aproximadamente 3 milhões de domicílios passaram a ter acesso aos serviços de esgotamento sanitário por rede coletora. O número de domicílios com acesso à rede foi ampliado de 30,28 milhões de domicílios em 2009 para 33,26 milhões de domicílios em 2011. Com relação às fossas sépticas, em 2009, 9,8 milhões de domicílios tinham acesso a esta solução; número que cresceu para 11,54 milhões de domicílios em 2011.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

No que se refere ao índice de tratamento dos esgotos sanitários, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 2010, o Brasil coleta 55,0% do esgoto gerado, trata 68,2% do esgoto coletado, mas trata apenas 37,9% do esgoto gerado. Esses percentuais eram de 53,9%; 69,9%; e, 37,9%, respectivamente, após a consolidação dos dados em 2009. No que se refere aos dados coletados pelo SNIS, estima-se que as informações relativas ao ano de 2011 sejam disponibilizadas no curso de 2013.

O indicador tratamento de esgoto gerado tem como denominador o volume total do esgoto gerado enquanto que o indicador tratamento de esgoto coletado tem como denominador o volume do total do esgoto coletado. Essa distinção nos denominadores implica que os valores observados para as séries de cada um dos dois índices não guardam, necessariamente, proporcionalidade. No caso em tela, em que houve a diminuição do indicador de tratamento do esgoto coletado e a manutenção do indicador do tratamento do esgoto gerado, verifica-se, em tese e de uma maneira geral, o seguinte: na soma dos municípios, o volume de esgoto coletado aumentou mais que o volume do esgoto gerado. Como cresceu mais, o índice médio de esgoto coletado tratado caiu. Por outro lado, o volume do esgoto tratado cresceu na mesma proporção que o volume do esgoto gerado.

No que tange ao manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, ao se considerar o total de domicílios que passaram a contar com o serviço de coleta de resíduos sólidos no período de 2009 a 2011, verifica-se a ampliação da cobertura para mais de 3,5 milhões de domicílios.

Embora ainda não se tenha alcançado à universalização dos serviços de saneamento básico, que se visa atingir, os avanços nesse sentido tem sido significativos, tendo sido imprescindível, nesse sentido, as ações conjuntas empreendidas pela União, Estado e Municípios.

Em termos de aprendizados acumulados durante o exercício e que se fizeram acompanhar de boas práticas gerenciais, cabe destacar que, a partir do ano de 2011, quando houve grande parte das contratações das operações que integraram a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, e ao longo de 2012, a equipe técnica do Ministério das Cidades adotou um novo modelo de gerenciamento das operações contratadas. Foram realizadas reuniões prévias com os proponentes, com o objetivo de apresentar as diretrizes do Ministério, identificar e encaminhar soluções de problemas de caráter técnico, assim como realizar a aproximação entre os entes envolvidos no processo (Municípios, Estados, CEF e MCidades). A prática foi adotada como medida preventiva, a fim de se evitar, na medida do possível, dificuldades no curso da execução das propostas selecionadas, por meio de orientação prévia e nivelamento de informações entre os participantes do processo. A medida adotada, juntamente com a realização de pontos de controle com proponentes e com a CEF, para solucionar problemas no curso da execução das obras tem contribuído para à antecipação de situações negativas que possam vir a prejudicar o andamento dos projetos e empreendimentos e tem apresentado resultados significativos no que se refere ao cumprimento de pendências e à evolução dos contratos firmados.

Das dificuldades enfrentadas pela SNSA durante o exercício e que mais impactaram nas atividades realizadas, cabe destacar a diminuição do quadro de pessoal da Secretaria, já bastante reduzido, decorrente da evasão considerável de servidores durante o ano de 2012, que não foi acompanhada sequer de reposições na proporção equivalente às perdas sofridas. Ressalte-se, a respeito, que os problemas enfrentados pela Secretaria, relativos à manutenção de um quadro técnico suficiente e qualificado para a realização das ações a seu cargo tem sido um dos maiores limitadores ao aprimoramento, em maior grau, da gestão da Unidade. Cabe também destacar a necessidade de revisão e ampliação da estrutura organizacional existente, que é a mesma desde a



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

criação do Ministério, quando nem existia o PAC e as demandas eram consideravelmente menores, de modo a compatibilizá-la com as necessidades atuais.

Mesmo diante de tantos desafios, a exemplo de anos anteriores, o saldo de 2012 foi também positivo. Em seus dez anos de existência a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental continua percorrendo um caminho na busca de aperfeiçoamento e tem obtido resultados satisfatórios na execução das políticas sob sua responsabilidade. Toda a equipe da SNSA tem consciência da importância do trabalho executado e busca as condições necessárias para garantir que ele continue fazendo diferença na vida de milhares de famílias beneficiadas com as obras de melhoria realizadas em suas cidades, contribuindo efetivamente com as políticas públicas para a inclusão social, acesso a água potável, equilíbrio ambiental, redução da pobreza e da desigualdade. O saneamento básico, enfim, é ferramenta indispensável à promoção da cidadania e da dignidade humana.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

ANEXOS



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

**ANEXO I – DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DAS AÇÕES SOB
GESTÃO DA SNSA**



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

ANEXO I – DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DAS AÇÕES SOB GESTÃO DA SNSA

TABELA 1 - DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DAS AÇÕES SOB GESTÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Programa	Ação	Créditos orçamentários disponíveis no exercício					Valores empenhados e pagos no exercício							DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO			
		Dotação final no exercício de 2011	Inscrição de RP Processados	RP não-Processados Inscritos	Total RP Inscritos	Total	Valor empenhado	Valor liquidado	Valores pagos	RP Processados Pagos	RP Não-Processados Pagos	Total RP Pago	Total pago	Valor liquidado /dotação	Valores pagos/Dotação	RP pagos/RP Inscritos	Valores totais Pagos/Valor total Disponível
		C			F	G		I	J			M	N	(I/C)	(J/C)	(M/F)	(N/G)
0122	006E	-	-	34.143.192	34.143.192	34.143.192	-	-	-	-	15.691.381	15.691.381	15.691.381	-	-	45,96	46,0
	006F	-	-	27.036.925	27.036.925	27.036.925	-	-	-	-	6.603.550	6.603.550	6.603.550	-	-	24,42	24,4
	0586	-	-	68.983	68.983	68.983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0636	-	541.247	292.500	833.747	833.747	-	-	-	-	201.328	201.328	201.328	-	-	24,15	24,1
	0654	-	4.137.572	6.658.243	10.795.816	10.795.816	-	-	-	1.561.125	586.170	2.147.295	2.147.295	-	-	19,89	19,9
	10S5	429.243.911	-	-	-	429.243.911	416.587.600	416.587.600	67.572.035	-	-	-	67.572.035	97,1	15,74	-	15,7
	10SC	461.826.683	252.529	435.586.452	435.838.982	897.665.665	451.059.853	451.059.853	109.436.695	146.243	123.110.940	123.257.183	232.693.878	97,7	23,70	28,28	25,9
	10T1	-	216.679	-	216.679	216.679	-	-	-	216.679	-	216.679	216.679	-	-	100,00	100,0
	1N08	442.323.353	210	965.401.211	965.401.421	1.407.724.774	441.312.138	441.312.138	45.751.896	-	215.006.204	215.006.204	260.758.099	99,8	10,34	22,27	18,5
	2272	2.000.000	-	4.280	4.280	2.004.280	1.177.166	1.177.166	261.466	-	4.280	4.280	265.746	58,9	13,07	100,00	13,3
	7L49	-	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-	87.017	87.017	87.017	-	-	1,09	1,1
	7N68	-	-	40.989	40.989	40.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7Q95	15.800.000	-	-	-	15.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0310	3955	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1D73	2.260.925.088	154.584.514	2.347.187.395	2.501.771.910	4.762.696.998	857.068.980	857.068.980	-	94.587.164	433.761.055	528.348.219	528.348.219	37,9	0,00	21,12	11,1
1036	10SU	-	-	10.222.974	10.222.974	10.222.974	-	-	-	-	1.192.789	1.192.789	1.192.789	-	-	11,67	11,7
	10TB	-	-	4.212.247	4.212.247	4.212.247	-	-	-	-	1.072.286	1.072.286	1.072.286	-	-	25,46	25,5
1128	006H	-	-	24.037.869	24.037.869	24.037.869	-	-	-	-	7.993.462	7.993.462	7.993.462	-	-	33,25	33,3
	0646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1136	10S5	-	-	825.515.083	825.515.083	825.515.083	-	-	-	-	317.140.004	317.140.004	317.140.004	-	-	38,42	38,4
	1P95	23.621.657	-	23.143.659	23.143.659	46.765.316	23.554.231	23.554.231	-	-	2.473.689	2.473.689	2.473.689	99,7	0,00	10,69	5,3
1138	006L	-	-	8.414.461	8.414.461	8.414.461	-	-	-	-	1.283.015	1.283.015	1.283.015	-	-	15,25	15,2
	8871	288.000	1.423	13.493.150	13.494.572	13.782.572	-	-	-	1.423	2.823.703	2.825.125	2.825.125	-	-	20,94	20,5
1138	10SG	309.852.089	24.457.246	538.123.030	562.580.276	872.432.365	305.752.089	305.752.089	46.201.830	9.529.911	184.310.604	193.840.515	240.042.345	98,7	14,91	34,46	27,5
	0578	-	4.841.475	3.204.905	8.046.380	8.046.380	-	-	-	1.874.855	875.902	2.750.757	2.750.757	-	-	34,19	34,2
	7L70	-	-	17.215.370	17.215.370	17.215.370	-	-	-	-	1.009.626	1.009.626	1.009.626	-	-	5,86	5,9
	7Q75	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7R01	15.800.000	-	-	-	15.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7R02	30.800.000	-	-	-	30.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6001	109A	-	49.564.602	76.911.676	126.476.278	126.476.278	-	-	-	18.857.926	13.833.067	32.690.994	32.690.994	-	-	25,85	25,8
6002	109B	-	33.429.200	31.433.085	64.862.285	64.862.285	-	-	-	10.441.450	2.805.301	13.246.751	13.246.751	-	-	20,42	20,4
8007	116I	3.107.606	-	38.045.175	38.045.175	41.152.781	1.506.206	1.506.206	4.464	-	12.161.486	12.161.486	12.165.950	48,5	0,14	31,97	29,6
	00AG	-	-	619.654	619.654	619.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0650	-	-	487.500	487.500	487.500	-	-	-	-	58.061	58.061	58.061	-	-	11,91	11,9
	7Q79	6.095.804	-	-	-	6.095.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4.017.684.191	272.026.697	5.439.500.009	5.711.526.706	9.729.210.897	2.498.018.262	2.498.018.262	269.228.386	137.216.775	1.344.084.919	1.481.301.695	1.750.530.081	62,2	6,70	25,94	18,0



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

ANEXO II – QUADRO GERAL DOS CONTRATOS SOB GESTÃO DA SNSA



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

ANEXO II – QUADRO GERAL DOS CONTRATOS SOB GESTÃO DA SNSA

TABELA 2 - QUADRO GERAL DOS CONTRATOS SOB GESTÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

PROGRAMA	AÇÃO	TOTAL DE CONTRATOS ATIVOS EM 2012			CONTRATOS ASSINADOS EM 2012		EMPREENDIMENTOS EM ANDAMENTO AO FINAL DE 2012		EMPREENDIMENTOS INICIADOS EM 2012		EMPREENDIMENTOS CONCLUÍDOS EM 2012	
		Nº	VI (R\$ 1,00)	%	Nº	VI (R\$ 1,00)	Nº	VI (R\$ 1,00)	Nº	VI (R\$ 1,00)	Nº	VI (R\$ 1,00)
0128	3179	3	R\$ 6.031.352,23	0,02%	0	-	3	6.031.352,23	0	-	0	-
	3958	1	R\$ 176.933,74	0,00%	0	-	1	176.933,74	0	-	0	-
	3966	1	R\$ 358.783,02	0,00%	0	-	1	358.783,02	0	-	0	-
	3969	26	R\$ 14.743.224,38	0,05%	2	3.504.000,00	25	14.631.724,38	0	-	1	111.500,00
0128 Total		31	R\$ 21.310.293,37	0,07%	2	3.504.000,00	30	21.198.793,37	0	-	1	111.500,00
0183	1714	4	R\$ 3.058.957,86	0,01%	0	-	4	3.058.957,86	0	-	0	-
	3421	1	R\$ 96.070,24	0,00%	0	-	1	96.070,24	0	-	0	-
0183 Total		5	R\$ 3.155.028,10	0,01%	0	-	5	3.155.028,10	0	-	0	-
0447	3460	4	R\$ 620.268,15	0,00%	0	-	4	620.268,15	0	-	0	-
0447 Total		4	R\$ 620.268,15	0,00%	0	-	4	620.268,15	0	-	0	-
0448	1554	1	R\$ 120.000,00	0,00%	0	-	1	120.000,00	0	-	0	-
	3460	31	R\$ 17.513.697,53	0,06%	0	-	25	11.122.315,36	0	-	6	6.391.382,17
0448 Total		32	R\$ 17.633.697,53	0,06%	0	-	26	11.242.315,36	0	-	6	6.391.382,17
0449	3460	1	R\$ 82.500,00	0,00%	0	-	1	82.500,00	0	-	0	-
0449 Total		1	R\$ 82.500,00	0,00%	0	-	1	82.500,00	0	-	0	-
0483	2593	2	R\$ 362.000,00	0,00%	0	-	2	362.000,00	0	-	0	-
0483 Total		2	R\$ 362.000,00	0,00%	0	-	2	362.000,00	0	-	0	-
0486	2595	2	R\$ 220.429,20	0,00%	0	-	2	220.429,20	0	-	0	-
	4198	1	R\$ 670.653,01	0,00%	0	-	1	670.653,01	0	-	0	-
0486 Total		3	R\$ 891.082,21	0,00%	0	-	3	891.082,21	0	-	0	-
0805	1920	20	R\$ 18.452.549,38	0,06%	0	-	17	14.388.935,74	0	-	3	4.063.613,64
	1951	4	R\$ 3.738.685,69	0,01%	0	-	4	3.738.685,69	0	-	0	-
	3148	1	R\$ 2.067.503,41	0,01%	0	-	1	2.067.503,41	0	-	0	-
	3858	3	R\$ 5.171.728,76	0,02%	0	-	3	5.171.728,76	0	-	0	-
0805 Total		28	R\$ 29.430.467,24	0,09%	0	-	25	25.366.853,60	0	-	3	4.063.613,64
1036	10SU	4	R\$ 15.430.204,54	0,05%	0	-	4	15.430.204,54	1	261.823,61	0	-
	10TB	17	R\$ 7.182.659,97	0,02%	0	-	16	6.932.923,72	7	2.840.655,65	1	249.736,25



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

PROGRAMA	AÇÃO	TOTAL DE CONTRATOS ATIVOS EM 2012			CONTRATOS ASSINADOS EM 2012		EMPREENDIMENTOS EM ANDAMENTO AO FINAL DE 2012		EMPREENDIMENTOS INICIADOS EM 2012		EMPREENDIMENTOS CONCLUÍDOS EM 2012	
		Nº	VI (R\$ 1,00)	%	Nº	VI (R\$ 1,00)	Nº	VI (R\$ 1,00)	Nº	VI (R\$ 1,00)	Nº	VI (R\$ 1,00)
1036 Total		21	R\$ 22.612.864,51	0,07%	0	-	20	22.363.128,26	8	3.102.479,26	1	249.736,25
2040/1138	0578	35	R\$ 29.435.762,96	0,09%	0	-	27	27.242.017,60	0	-	8	2.193.745,36
	10SG	185	R\$ 8.538.994.597,25	27,55%	23	2.665.591.589,62	170	8.207.283.374,65	45	1.207.188.169,35	13	330.920.203,69
	7L70	2	R\$ 24.036.467,87	0,08%	0	-	2	24.036.467,87	0	-	0	-
2040/1138 Total		222	R\$ 8.592.466.828,08	27,72%	23	2.665.591.589,62	199	8.258.561.860,12	45	1.207.188.169,35	21	333.113.949,05
2054/0310	0B16	223	R\$ 239.466.735,05	0,77%	0	-	151	202.261.743,81	1	107.778,57	72	37.204.991,24
	1D73	7.321	R\$ 3.667.435.570,11	11,83%	639	368.641.242,07	5.738	3.185.524.690,92	1.242	695.995.238,64	1.583	481.910.879,19
	7I46	1	R\$ 10.622.184,00	0,03%	0	-	1	10.622.184,00	0	-	0	-
2054/0310 Total		7.545	R\$ 3.917.524.489,16	12,64%	639	368.641.242,07	5.890	3.398.408.618,73	1.243	696.103.017,21	1.655	519.115.870,43
2068/0122/1128/1136/8007	0636	8	R\$ 4.333.992,79	0,01%	0	-	5	3.509.303,92	0	-	3	824.688,87
	0650	1	R\$ 585.000,00	0,00%	0	-	1	585.000,00	0	-	0	-
	0654	13	R\$ 53.952.192,16	0,17%	0	-	12	52.803.316,15	0	-	1	1.148.876,01
	10S5/006H	133	R\$ 5.868.876.148,85	18,93%	1	19.898.400,00	122	5.521.309.735,95	21	611.944.003,66	9	327.729.736,55
	10SC/006E	264	R\$ 4.737.793.343,79	15,29%	25	668.465.750,66	221	4.472.282.020,87	30	498.981.628,86	19	144.358.979,20
	10SG	1	R\$ 28.297.685,00	0,09%	0	-	1	28.297.685,00	0	-	0	-
	116I	69	R\$ 45.713.053,45	0,15%	0	-	43	33.371.680,70	5	2.974.841,14	22	10.452.825,63
	1N08/006F	273	R\$ 6.404.072.860,64	20,66%	2	816.558,00	248	6.024.091.710,07	23	493.861.184,36	11	184.019.593,84
	1P95/006L	411	R\$ 479.440.212,06	1,55%	39	117.209.094,91	401	465.164.524,31	23	25.209.575,94	1	400.480,53
	3854	1	R\$ 110.000,00	0,00%	0	-	1	110.000,00	0	-	0	-
	3959	2	R\$ 1.978.469,72	0,01%	0	-	2	1.978.469,72	0	-	0	-
	3969	1	R\$ 304.540,49	0,00%	0	-	0	-	0	-	1	304.540,49
	7L49	1	R\$ 8.789.555,56	0,03%	0	-	1	8.789.555,56	0	-	0	-
	8871	3	R\$ 19.060.136,47	0,06%	0	-	3	19.060.136,47	0	-	0	-
2068/0122/1128/1136/8007 Total		1.181	R\$ 17.653.307.190,98	56,96%	67	806.389.803,57	1.061	16.631.353.138,72	102	1.632.971.233,96	67	669.239.721,12
6001	109A	1.171	R\$ 417.841.924,35	1,35%	0	-	818	310.188.986,81	2	199.320,22	353	107.652.937,54
	10UH	4	R\$ 2.838.124,24	0,01%	0	-	2	1.014.839,80	0	-	2	1.823.284,44
6001 Total		1.175	R\$ 420.680.048,59	1,36%	0	-	820	311.203.826,61	2	199.320,22	355	109.476.221,98
6002	109B	135	R\$ 314.724.405,47	1,02%	0	-	97	215.944.104,80	0	-	38	98.780.300,67



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

PROGRAMA	AÇÃO	TOTAL DE CONTRATOS ATIVOS EM 2012			CONTRATOS ASSINADOS EM 2012		EMPREENDIMENTOS EM ANDAMENTO AO FINAL DE 2012		EMPREENDIMENTOS INICIADOS EM 2012		EMPREENDIMENTOS CONCLUÍDOS EM 2012	
		Nº	VI (R\$ 1,00)	%	Nº	VI (R\$ 1,00)	Nº	VI (R\$ 1,00)	Nº	VI (R\$ 1,00)	Nº	VI (R\$ 1,00)
6002 Total		135	R\$ 314.724.405,47	1,02%	0	-	97	215.944.104,80	0	-	38	98.780.300,67
9999	9999	1	R\$ 112.000,00	0,00%	0	-	1	112.000,00	0	-	0	-
9999 Total		1	R\$ 112.000,00	0,00%	0	-	1	112.000,00	0	-	0	-
Total geral		10.386	R\$30.994.913.163,39	100,00%	731	3.844.126.635,26	8.184	28.900.865.518,03	1.400	3.539.564.220,00	2.147	1.740.542.295,31

Obs.:

Contratos ativos: Inclui todos os contratos ativos, sob gestão da SNSA, que não foram encerrados até 31/12/2012, mesmo que as obras físicas estejam concluídas.

Contratos assinados em 2012: Inclui os contratos firmados no exercício de 2012.

Empreendimentos em andamento: Inclui as obras físicas que tiveram início em qualquer exercício e encontravam-se em execução em 31/12/12.

Empreendimentos iniciados: Refere-se às obras que tiveram sua execução iniciada no exercício de 2012.

Empreendimentos concluídos em 2012: Refere-se às obras que tiveram conclusão física no exercício de 2012, mesmo que o contrato não tenha sido encerrado.

Dados dos contratos do PAC foram obtidos da base do 6º Balanço do PAC, enquanto que os relativos ao Não PAC, foram obtidos a partir do banco da CEF de 21/02/2013.



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

ANEXO III: DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS POR PROGRAMA DE GOVERNO



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

ANEXO III: DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS POR PROGRAMA DE GOVERNO

TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, POR PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMA	AÇÃO	ADIANTADA		ATRASADA		NORMAL		OBRA INICIADA SEM MEDIÇÃO		PARALISADA		TOTAL	
		Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI
0122	0636			3	421.200,00	1	1.564.666,42			1	1.523.437,50	5	3.509.303,92
	0654			1	239.764,67	5	11.337.032,92			6	41.226.518,56	12	52.803.316,15
	10SC	2	15.882.383,32	49	1.200.619.064,72	42	604.187.695,90	4	112.123.822,22	38	469.622.326,36	135	2.402.435.292,52
	1N08			47	1.151.594.565,34	53	1.123.528.282,37			58	934.970.174,08	158	3.210.093.021,79
	3854									1	110.000,00	1	110.000,00
	3959									2	1.978.469,72	2	1.978.469,72
	7L49			1	8.789.555,56							1	8.789.555,56
0122 Total		2	15.882.383,32	101	2.361.664.150,29	101	1.740.617.677,61	4	112.123.822,22	106	1.449.430.926,22	314	5.679.718.959,66
0128	3179			1	3.300.000,00							1	3.300.000,00
	3958					1	176.933,74					1	176.933,74
	3966									1	358.783,02	1	358.783,02
	3969					1	1.308.702,42			22	9.819.021,96	23	11.127.724,38
0128 Total				1	3.300.000,00	2	1.485.636,16			23	10.177.804,98	26	14.963.441,14
0183	1714									4	3.058.957,86	4	3.058.957,86
	3421									1	96.070,24	1	96.070,24
0183 Total										5	3.155.028,10	5	3.155.028,10
0310	0B16			51	105.948.946,66	57	64.191.731,16			38	27.616.227,29	146	197.756.905,11
	1D73	31	12.377.969,90	1.382	773.854.947,63	1926	1.210.686.151,09	15	4.385.723,85	369	225.087.838,59	3.723	2.226.392.631,06
	7I46					1	10.622.184,00					1	10.622.184,00
0310 Total		31	12.377.969,90	1.433	879.803.894,29	1984	1.285.500.066,25	15	4.385.723,85	407	252.704.065,88	3.870	2.434.771.720,17
0447	3460									4	620.268,15	4	620.268,15
0447 Total										4	620.268,15	4	620.268,15
0448	1554									1	120.000,00	1	120.000,00
	3460					1	1.350.000,00			23	9.672.315,36	24	11.022.315,36
0448 Total						1	1.350.000,00			24	9.792.315,36	25	11.142.315,36
0449	3460									1	82.500,00	1	82.500,00
0449 Total										1	82.500,00	1	82.500,00
0483	2593									2	362.000,00	2	362.000,00



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

PROGRAMA	AÇÃO	ADIANTADA		ATRASADA		NORMAL		OBRA INICIADA SEM MEDIÇÃO		PARALISADA		TOTAL	
		Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI
0483 Total										2	362.000,00	2	362.000,00
0486	2595									2	220.429,20	2	220.429,20
	4198									1	670.653,01	1	670.653,01
0486 Total										3	891.082,21	3	891.082,21
0805	1920					1	111.530,18			16	14.277.405,56	17	14.388.935,74
	1951									4	3.738.685,69	4	3.738.685,69
	3148									1	2.067.503,41	1	2.067.503,41
	3858									3	5.171.728,76	3	5.171.728,76
0805 Total						1	111.530,18			24	25.255.323,42	25	25.366.853,60
1036	10SU			2	10.578.258,83	1	261.823,61			1	4.590.122,10	4	15.430.204,54
	10TB			1	1.156.975,86	12	3.930.621,95			3	1.845.325,91	16	6.932.923,72
1036 Total				3	11.735.234,69	13	4.192.445,56			4	6.435.448,01	20	22.363.128,26
1128	10S5	3	106.470.867,66	49	2.688.201.105,52	39	1.682.824.944,85	2	29.068.417,32	17	565.352.877,77	110	5.071.918.213,12
1128 Total		3	106.470.867,66	49	2.688.201.105,52	39	1.682.824.944,85	2	29.068.417,32	17	565.352.877,77	110	5.071.918.213,12
1136	1P95			5	4.186.580,67	41	40.978.177,55	2	780.500,00	13	9.354.019,76	61	55.299.277,98
	8871					1	6.397.862,55			1	11.641.465,95	2	18.039.328,50
1136 Total				5	4.186.580,67	42	47.376.040,10	2	780.500,00	14	20.995.485,71	63	73.338.606,48
1138	0578			6	8.663.957,27	12	15.815.278,00			9	2.762.782,33	27	27.242.017,60
	10SG	2	47.895.394,76	35	692.487.647,65	44	1.138.349.910,34	5	299.152.254,91	8	47.734.803,74	94	2.225.620.011,40
	7L70			2	24.036.467,87							2	24.036.467,87
1138 Total		2	47.895.394,76	43	725.188.072,79	56	1.154.165.188,34	5	299.152.254,91	17	50.497.586,07	123	2.276.898.496,87
2054	1D73			1	4.400.747,50	2	8.737.363,37			1	12.577.500,00	4	25.715.610,87
2054 Total				1	4.400.747,50	2	8.737.363,37			1	12.577.500,00	4	25.715.610,87
2068	1P95					1	4.757.237,50					1	4.757.237,50
2068 Total						1	4.757.237,50					1	4.757.237,50
6001	109A			220	83.865.298,36	272	115.538.907,08			298	105.286.164,61	790	304.690.370,05
	10UH			1	219.428,32					1	795.411,48	2	1.014.839,80
6001 Total				221	84.084.726,68	272	115.538.907,08			299	106.081.576,09	792	305.705.209,85
6002	109B			26	59.020.866,46	30	63.131.283,00			37	89.003.171,41	93	211.155.320,87
6002 Total				26	59.020.866,46	30	63.131.283,00			37	89.003.171,41	93	211.155.320,87
8007	0650					1	585.000,00					1	585.000,00
	116I	1	198.984,17	14	10.607.252,48	6	3.580.566,90			16	14.636.732,32	37	29.023.535,87



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

PROGRAMA	AÇÃO	ADIANTADA		ATRASADA		NORMAL		OBRA INICIADA SEM MEDIÇÃO		PARALISADA		TOTAL	
		Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI	Nº	VI
8007 Total		1	198.984,17	14	10.607.252,48	7	4.165.566,90			16	14.636.732,32	38	29.608.535,87
9999	9999									1	112.000,00	1	112.000,00
9999 Total										1	112.000,00	1	112.000,00
Total Geral		39	182.825.599,81	1.897	6.832.192.631,37	2551	6.113.953.886,90	28	445.510.718,30	1005	2.618.163.691,70	5.520	16.192.646.528,08

*VI: Valor de Investimento



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

**ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC**

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

1.722.090.163,42

2637

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
026202620	PM BONOPOLIS	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BONOPOLIS- GO	30-jun-13	111.036,96	31-dez-08	GO	Bonópolis	ATRASADA	CONCLUIDA	100	1545103101D730420	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
026044229	PM UBARANA	RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS: JOSE C. GONCALVES, PLINIO AVELINO, GABRIEL SILVA, BARROS, JOAO RODRIGUES E SAO PAULO.	20-mar-13	124.319,09	11-nov-08	SP	Ubarana	ATRASADA	CONCLUIDA	100	1545103101D734119	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
025639688	PM IPUA	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE TRECHO DA AV DR JOSE JUNQUEIRA REIS FILHO E A RUA CAMPOS SALES.	20-jun-12	153.330,00	11-set-08	SP	Ipuã	ATRASADA	CONCLUIDA	100	1545103101D734119	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
025813012	PM SANTA MARIA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado do R	30-jun-12	2.982.878,13	30-jun-08	RS	Santa Maria	ATRASADA	CONCLUIDA	100	1545103101D730070	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
022558414	PM BATAYPORA	PAVIMENTACAO ASFALTICA	31-mai-12	156.046,19	19-dez-07	MS	Bataiporã	ATRASADA	CONCLUIDA	100	154516001109A0322	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
023691984	PM I.DO MEIO	PAVIMENTACAO EM AVENIDA	31-out-12	204.750,00	03-dez-07	MA	Igarapé do Meio	ATRASADA	CONCLUIDA	100	154516001109A0132	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
023072394	PM GUATAMBU	CONSTRUCAO DE PASSEIOS EM TRECHO DA AV JOAO BATISTA DAL PIVA	31-dez-12	50.399,92	18-dez-07	SC	Guatambú	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A0318	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Prestação de contas final aprovada em 18/05/2012.	Concluída em 2012
020236461	PM IBIMIRIM	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS	30-out-12	219.817,28	06-nov-06	PE	Ibimirim	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A1768	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Concluída em 2012
019825873	PM DOURADOS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO JARDIM PIRATININGA	30-out-12	3.253.072,94	20-out-06	MS	Dourados	ATRASADA	CONCLUIDA	100	154516002109B0344	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Pendências repassadas ao Município, com previsão de regularização em 30 dias.	Concluída em 2012
020188104	PM S J 4 MARCOS	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO QUATRO MARCOS/MT	30-nov-12	123.600,02	23-nov-06	MT	São José Dos Quatro marcos	ATRASADA	CONCLUIDA	100	154516001109A0094	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
021088759	PM ITABERAI	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABERAI	31-dez-12	257.156,00	29-dez-06	GO	Itaberaí	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A0520	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	O município solicitou vistoria informando no BM a conclusão das obras, todavia, em 30/04/2012 foi feita a vistoria não comprovando a conclusão dos serviços. Encaminhamos Ofício em 03/05/12 reiterando a necessidade de conclusão do empreendimento em 30 dias	Concluída em 2012
016720368	PM JARAGUARI	DRENAGEM URBANA PARA CONTROLE DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE JARAGUARI	30-jun-11	103.092,78	15-dez-04	MS	Jaraguari	PARALISADA	CONCLUIDA	100	158466001109A0232	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
016829047	PM CRISTALINA	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS	31-out-12	1.148.876,01	30-nov-04	GO	Cristalina	PARALISADA	CONCLUIDA	100	17846012206540102	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Concedido pelo Gestor prazo de 120 dias para encerramento do Contrato.	Concluída em 2012
016928484	SINFRA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE JAURU/MT	30-nov-12	319.362,85	04-nov-04	MT	Jauru	ATRASADA	CONCLUIDA	100	158466001109A0662	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
017010976	SINFRA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT	30-abr-13	230.000,00	29-nov-04	MT	VALE DE SAO DOMINGOS	PARALISADA	CONCLUIDA	100	158466001109A0664	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
018529770	PM INHANGAPI	PAVIMENTACAO ASFALTICA AV RIO GUAMA GLEBA PERNAMBUCO C/DRENAGEM PLUVIAL,CANELETA,MEIO-FIO	30-set-12	110.484,38	28-dez-05	PA	Inhangapi	ATRASADA	CONCLUIDA	100	154516001109A1406	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
019411667	PM CUJUBIM	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM TSD	30-out-12	250.701,88	26-jun-06	RO	Cujubim	ATRASADA	CONCLUIDA	100	154516001109A0336	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
017753589	PM SAO LUIS	CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	31-dez-12	407.013,75	23-nov-05	MA	São Luís	ATRASADA	CONCLUIDA	100	154516002109B0036	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
023702604	PM SALTO VELOSO	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA NEREU RAMOS	31-dez-12	133.934,12	20-dez-07	SC	Salto Veloso	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A0180	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Aguardando entrega de Prestação de Contas Final	Concluída em 2012
017759288	SINFRA	PAVIMENTACAO ASFALTICA TSD, GUIAS E SARJETAS BAIRRO S.DUMONT	30-abr-13	882.926,86	9-dez-05	MT	Cáceres	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A0662	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
018475263	PM BELEM	URBANIZACAO DA ORLA DO RIO GUAMA - OITAVA ETAPA	8-dez-12	1.340.625,00	27-dez-05	PA	Belém	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516002109B0286	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
019442509	PM GUIMARAES	CALCAMENTO COM PEDRAS E MEIO FIO E SRAJETA	31-ago-12	150.637,50	22-nov-06	MA	Guimarães	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A0132	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
019820533	PM GUIMARAES	PAVIMENTACAO EM RUAS	31-ago-12	200.850,00	22-nov-06	MA	Guimarães	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A0216	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
021072158	PM RIACHO SANT.	PAVIMENTACAO DAS RUAS D. PEDRO I E PORFIRIO DE CASTRO, NO BAIRRO MATO VERDE.	30-set-12	160.875,00	28-dez-06	BA	Riacho de Santana	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A0084	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
021296107	PM RONDONOPOLIS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT	30-nov-12	3.696.975,57	29-dez-06	MT	Rondonópolis	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516002109B0384	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
021297455	PM BONFIM PIAUI	PAVIMENTACAO DE VIAS.	30-ago-15	100.516,00	21-dez-06	PI	Bonfim do Piauí	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A1774	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
021346068	PM LAJE	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	5-mar-14	96.433,60	28-dez-06	BA	Laje	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A0084	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
021497277	PM MUNIZ FREIRE	EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE	30-nov-11	251.750,00	29-dez-06	ES	Muniz Freire	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A1758	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
022554318	PM UBAIRA	PAVIMENTACAO DE RUAS COM PARALELEPIEDO NO ALTO DAS POMBAS	30-abr-13	358.312,50	26-nov-07	BA	Ubaíra	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A2676	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	Concluída em 2011
022971916	PM CHAPADINHA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31-ago-12	202.674,00	24-out-07	MA	Chapadinha	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A0132	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
023376788	PM OSASCO	Apoio a Implantacao e Ampliacao de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentaveis - Sistemas de Drenagem Urbana nas Adjacência	13-dez-11	12.412.676,10	13-dez-07	SP	Osasco	NORMAL	CONCLUIDA	100	15451113805780320	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	Concluída em 2011
023754259	PM GOIANIA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - IMPLANTACAO DA AVENIDA LESTE-OESTE	31-dez-12	9.413.041,30	24-dez-07	GO	Goiânia	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516002109B0140	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
024458288	PM COR MARIA	Ações de Infra-estrutura Urbana	5-nov-13	353.990,41	16-jan-08	BA	Coração de Maria	NORMAL	CONCLUIDA	100	1545103100B160101	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
024477063	PM S.M.VITORIA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	30-set-12	360.263,75	28-dez-07	BA	Santa Maria da Vitória	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A0086	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
024477395	PM UBAIRA	PAVIMENTACAO DE RUAS PUBLICAS COM PARALELEPIEDO E MEIO FIO ECONOMICO NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE UBAIRA.	30-abr-13	258.142,50	28-dez-07	BA	Ubaíra	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A0086	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
024478205	PM RIBEIRAO CAS	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	30-nov-12	304.159,00	31-dez-07	MT	Ribeirão Cascalheira	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A0094	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
024505208	PM A.ARAGUAIA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	30-abr-13	206.220,00	31-dez-07	MT	Alto Araguaia	NORMAL	CONCLUIDA	100	154516001109A0094	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
025219909	PM R.BRILHANTE	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA- ESTRUTURA URBANA	30-nov-12	522.111,49	30-dez-08	MS	Rio Brilhante	ADIANTADA	CONCLUIDA	100	1545103100B160101	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
025564023	PM DOIS IRMAOS	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD(3.787,96M2) PARTE DAS RUAS PONTA PORA,DOURADOS,CASSIANO MARTINS E CECILIO MASCARENHAS	30-mai-13	161.022,89	16-dez-08	MS	Dois Irmãos do Buriti	NORMAL	CONCLUIDA	100	1545103101D730440	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
025899914	PM SANTA ROSA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra- estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado do R	30-mai-12	377.112,57	16-jul-08	RS	Santa Rosa	NORMAL	CONCLUIDA	100	1545103101D730070	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
027599978	PM ANASTACIO	PAVIMENTACAO DE RUAS EM ANASTACIO/MS	null	360.533,62	30-dez-08	MS	Anastácio	NORMAL	CONCLUIDA	100	1545103101D730282	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
028109899	PM S.DOMINGOS	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA- ESTRUTURA	5-nov-12	508.400,00	31-dez-08	BA	São Domingos	NORMAL	CONCLUIDA	100	1545103101D730001	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
031053284	PM PATROCINIO	SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ E SINALIZACAO HO-RIZONTAL E VERTICAL,EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATROCINIO	31-jul-12	217.150,50	31-dez-09	MG	Patrocínio	NORMAL	CONCLUIDA	100	1545103101D730001	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
028259751	ESTADO MT	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	30-abr-13	1.097.600,00	31-dez-08	MT	Peixoto de Azevedo	NORMAL	NORMAL	99,31	1545103101D730001	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Obra em vistoria	Sem evolução física deste 15/03/2011

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
024505978	PM PEDRA PRETA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	30-abr-13	203.787,75	31-dez-07	MT	Pedra Preta	NORMAL	NORMAL	94,71	154516001109A0094	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física deste 15/03/2011
024732869	PM PEDRA PRETA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	30-abr-13	1.017.228,00	31-dez-07	MT	Pedra Preta	NORMAL	NORMAL	96,21	1545103100B160101	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Obra em vistoria	Sem evolução física deste 15/03/2011
023139214	PM JANGADA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL	30-abr-13	351.804,12	24-out-07	MT	Jangada	NORMAL	NORMAL	92,63	154516001109A2558	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física deste 15/03/2011
024297605	PM RONDONÓPOLIS	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E CANAL HIDROLÓGICO	30-abr-13	10.409.052,63	31-dez-07	MT	Rondonópolis	NORMAL	NORMAL	96,8	1545103100B160101	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Obra em vistoria	Sem evolução física deste 15/03/2011
019834631	PM BARRA COQUEI	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CJ MOISÉS G PEREIRA, CONTEMPLANDO DIVERSAS RUAS: "A", "B", TRAV "B" E "A-C", JORGE LUIZ E OUTRAS	30-nov-12	314.437,50	03-jul-06	SE	Barra Dos Coqueiros	NORMAL	NORMAL	98,94	154516001109A1792	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Existe saldo de medição/vistoria. Aguardando prestação de contas parcial para liberação do saldo e posterior prestação de contas final.	Sem evolução física deste 15/03/2011
020187630	PM RONDOLÂNDIA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AVENIDA ANDRÉ MAGGI, NO CENTRO DE RONDOLÂNDIA/MT	30-abr-13	132.136,00	25-ago-06	MT	RONDOLÂNDIA	NORMAL	NORMAL	95,93	154516001109A0094	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física deste 15/03/2011
018621618	SINFRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	30-abr-13	175.500,00	22-dez-05	MT	Alta Floresta	NORMAL	NORMAL	91,37	154516001109A0094	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física deste 15/03/2011
021372664	PM VIANÓPOLIS	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIO FIO	30-jun-12	100.425,00	29-dez-06	GO	Vianópolis	NORMAL	NORMAL	90,31	154516001109A1760	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Encaminhamos notificação de TCE por descumprimento do objeto contratual ao município em 21/05/2012 concedendo 30 dias de prazo para conclusão da obra ou devolução dos recursos à União.	Sem evolução física deste 15/03/2011
024535678	CAPELA	Ações de Infra-estrutura Urbana	25-fev-13	202.292,00	28-dez-07	AL	Capela	NORMAL	PARALISADA	98,86	1545103100B160101	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	O Tomador foi notificado a regularizar pendências da operação desde 23/09/2011. Após nova vistoria realizada em 08/05/12 não foi possível o ateste de funcionalidade da obra devido boca de lobo entupida, pavimentação cedendo e ponta-de-ala assoriada. Consi	Sem evolução física deste 15/03/2011
016928266	SINFRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS DOESTE/MT	30-abr-13	261.000,00	04-nov-04	MT	Figueirópolis D'Oeste	PARALISADA	PARALISADA	80,97	158466001109A0662	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física deste 15/03/2011
022976705	PM LAJEDO PE	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - AÇÃO de Infra-estr	30-nov-12	696.570,09	14-dez-07	PE	Lajedo	ATRASADA	PARALISADA	92,65	154516001109A0534	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física deste 15/03/2011

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
016842905	PM RONDONOPOLIS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT	30-jun-13	1.050.000,00	16-nov-04	MT	Rondonópolis	PARALISADA	PARALISADA	91	158466001109A0094	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física desde 15/03/2011
019902799	PM TABOAO SERRA	CANALIZACAO DO CORREGO PONTE ALTA EM GALERIA ABERTA DE CON- CRETO COM SECAO DE 3,50 M X 3,00, EXTENSAO DE 160,87 M	21-abr-09	609.375,00	22-nov-06	SP	Taboão da Serra	PARALISADA	PARALISADA	99,91	154516002109B0504	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos (Of. 000383/2012)	Contrato em fase de finalização. Aguardando encerramento de conta e devolução de recursos à União.	Sem evolução física deste 15/03/2011
026187927	PM B. V. GOIAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-abr-13	253.496,94	10-dez-08	GO	Bela Vista de Goiás	PARALISADA	ATRASADA	96,52	1545103101D730001	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Para dar funcionalidade e concluir o contrato falta apenas sinalização viária, que será executada, de acordo com o tomador em até 30 dias.	Apresentou evolução física
026054348	PM B. V. GOIAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-abr-13	336.208,83	10-dez-08	GO	Bela Vista de Goiás	PARALISADA	ATRASADA	97,49	1545103101D730420	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Para dar funcionalidade e concluir o contrato falta apenas sinalização viária, que será executada, de acordo com o tomador em até 30 dias.	Sem evolução física desde 15/03/2012
024470015	PM VIRMOND	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO PERIME TRO URBANO	30-jun-13	140.000,00	31-dez-07	PR	Virmond	PARALISADA	ATRASADA	99,76	1545103100B160101	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Falta execução de Drenagem, para funcionalidade do objeto do contrato. A empresa executora (1ª licitação) abandonou a obra e o Município realizou nova licitação. O Município será notificado para concluir a obra em 90 dias.	Apresentou evolução física
023689387	PM AVELINOPOLIS	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EMUNICIPIO DE AVELINOPOLIS	31-jan-14	292.557,88	31-dez-07	GO	Avelinópolis	PARALISADA	ATRASADA	91,9	154516001109A3096	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Obra já tem funcionalidade apesar de não estar com 100%, no entanto Prefeitura apresentou reprogramação para utilização dos rendimentos ampliando a meta. Manifestou em reunião que executará em 90dias a metas adicionais.	Sem evolução física desde 15/03/2012
016408459	PM SANTAREM NOV	PAVIMENTACAO DAS RUAS THEMISTOCLES LOUREIRO, JOSIAS NOGUEIRA E SEVERINO BORCEM	30-set-11	133.616,92	2-jul-04	PA	Santarém Novo	PARALISADA	CONCLUIDA	100	15846600110910272	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	Concluída em 2011

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
016928934	SINFRA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE YGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT	30-abr-13	279.652,98	4-nov-04	MT	Araputanga	PARALISADA	CONCLUIDA	100	158466001109A0662	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
017524194	PM LONDRINA	PAVIM ASFALTICA RUAS JD COLUMBIA B/C,DISTR HEIMTAL, DUPLICACAO AV PROCHER/SPRANGER, DUPLICACAO R GOIAS,ROTATORIA R HERODOTO	30-jun-12	6.956.548,32	27-out-05	PR	Londrina	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516002109B0350	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
017950126	PM PASSAGEM	PAVIMENTACAO DA RUA FREI DAMIAO	30-dez-12	104.908,99	9-dez-05	PB	Passagem	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A1130	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
018765339	PM CACH. SUL	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E	30-jun-13	121.875,00	29-dez-05	RS	Cachoeira do Sul	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A0020	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
018848173	PM ESPERANCA-PB	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	30-dez-12	1.048.125,00	30-dez-05	PB	Esperança	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A1728	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
019398568	PM SERRA BRANCA	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM NOS BAIRROS DE AHU E OILPO	2-dez-12	281.190,00	2-ago-06	PB	Serra Branca	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A0210	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
019464904	PM PEDRA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	6-nov-12	154.293,75	6-nov-06	PE	Pedra	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A1454	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
019831125	PM BREJINHO	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	30-jun-11	154.296,48	21-set-06	PE	Brejinho	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A1824	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	Concluída em 2011
019833616	PM N.FRIBURGO	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA ALAMEDA BARAO DE NOVA FRIBURGO AS MARGENS DO RIO CONEGO	5-fev-13	2.282.298,61	5-jul-06	RJ	Nova Friburgo	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516002109B0406	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
019899717	PM C.LAFAIETE	AMPLIACAO E CONTINUIDADE DA RUA MARECHAL FLORIANO	30-dez-12	917.456,52	13-dez-06	MG	Conselheiro Lafaiete	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516002109B0388	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	Concluída em 2011
020029587	PM CARPINA	PAVIMENTACAO DE RUAS	30-dez-12	420.429,87	29-dez-06	PE	Carpina	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A1768	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
022567736	PM ANTONIO MART	CONSTRUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS	20-mar-12	144.007,50	21-set-07	RN	Antônio Martins	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A0028	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
022567840	PM ANTONIO MART	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DO SEGUNDO ACESSO E DO LARGO DO MIRANTE SAO JOSE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	20-mar-12	123.435,00	24-set-07	RN	Antônio Martins	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A0028	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
023431977	PM STO.A.MONTE	PAVIMENTACAO DE VIAS	30-jun-12	877.419,29	13-dez-07	MG	Santo Antônio do Monte	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A1764	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
023485240	PM MACUCO	CANALIZACAO DO CORREGO OLHO DAGUA (FASE IV) NA AV. JOSE MALAQUIAS NO BAIRRO DA RETA	24-set-13	602.550,00	28-dez-07	RJ	Macuco	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A0020	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	Concluída em 2011
024503811	PM NEROPOLIS	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA ENEROPOLIS	30-set-12	1.017.228,00	31-dez-07	GO	Nerópolis	PARALISADA	CONCLUIDA	100	154516001109A1720	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
024625023	PM SAO JOAO	AcÑES DE INFRA-ESTURURA URBANA	30-dez-12	268.599,84	31-dez-07	PE	São João	PARALISADA	CONCLUIDA	100	1545103100B160101	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
025709129	PM CARAUBAS	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra- estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado da P	17-nov-12	146.396,91	17-nov-08	PB	Caraúbas	PARALISADA	CONCLUIDA	100	1545103101D730132	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025788524	PM DE GRANJA CE	PAVIMENTACAO	30-ago-13	206.736,85	9-dez-08	CE	Granja	PARALISADA	CONCLUIDA	100	1545103101D730320	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
026544122	PM MONTIVIDIU	PAVIMENTACAO ASFALTICA	31-dez-12	1.018.144,32	29-ago-08	GO	Montividiu	PARALISADA	CONCLUIDA	100	1545103101D730001	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
028239845	PM COREAU	PAVIMENTACAO	30-jun-13	141.360,00	31-dez-08	CE	Coreaú	PARALISADA	CONCLUIDA	100	1545103101D730001	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	Concluído
028240080	PM PIRES FERREI	PAVIMENTACAO	30-mai-13	518.547,00	31-dez-08	CE	Pires Ferreira	PARALISADA	CONCLUIDA	100	1545103101D730001	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
030807847	PM ILHABELA	Calçamento Rua Bahia	20-jun-12	108.623,29	23-dez-09	SP	Ilhabela	PARALISADA	CONCLUIDA	100	1545103101D731792	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
030817966	PM S SEBASTIAO	ACOES DE INFRA-STRUTURA URBANA EM SAO SEBASTIAO - SP PAVIMENTACAO, DRENAGEM, GUIA E SARJETA DA RUA PARANA E RUA SERGIPE	27-mai-12	275.802,10	23-dez-09	SP	São Sebastião	PARALISADA	CONCLUIDA	100	1545103101D731792	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
031522357	PM SANTA RITA	Infra-estrutura urbana (recapeamento) Santa Rita do Passa Quatro - Estado de SP.	30-mar-13	306.118,26	31-dez-09	SP	Santa Rita do Passa quatro	PARALISADA	CONCLUIDA	100	1545103101D730101	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Informou sobre conclusão da obra	concluída em 2012
024623969	PM JUCATI	Acções DE INFRA-ESTURURA URBANA	30-nov-12	288.614,62	31-dez-07	PE	Jucati	PARALISADA	PARALISADA	91,68	1545103100B160101	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física desde 15/03/2012
029833308	PM IPAMERI - GO	RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	31-jul-13	643.492,15	08-dez-09	GO	Ipameri	PARALISADA	PARALISADA	98,52	1545103101D731562	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Em contato com o tomador foi assumido o compromisso de envio de Boletim de Medição final até o dia 31/05/2012.	Apresentou evolução física
016390564	PM SALVADOR-BA	TRAVESSIA DE CANAL DA REDE PLUVIAL NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, MUNICIPIO DE SALVADOR/BA	30-jul-12	269.878,78	16-dez-04	BA	Salvador	PARALISADA	PARALISADA	95,66	17846113805780094	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Vigência prorrogada por mais 90 dias para finalização do contrato.	Sem evolução física desde 15/03/2012
022783699	PM CUMARU	SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DE AMEIXAS E POVOADO POCOS .	30-out-13	314.245,84	31-dez-07	PE	Cumaru	PARALISADA	PARALISADA	90,25	154516001109A3406	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física desde 15/03/2012
023112791	PM ITAITINGA	PAVIMENTACAO	30-out-13	143.325,00	12-nov-07	CE	Itaitinga	PARALISADA	PARALISADA	90,42	154516001109A3524	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Em análise para ateste de funcionalidade	Sem evolução física desde 15/03/2012

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
023686987	PM TIANGUA	PAVIMENTACAO	30-mar-13	357.000,24	14-dez-07	CE	Tianguá	PARALISADA	PARALISADA	91,15	154516001109A0064	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Em análise de reprogramação contratual visando a conclusão do objeto	Sem evolução física desde 15/03/2012
021040185	PM ORIZONA	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO.	31-jul-13	451.912,50	28-dez-06	GO	Orizona	PARALISADA	PARALISADA	94,61	154516001109A1720	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Em reunião com o tomador, foi assumido o compromisso de ser entregue Boletim de Medição final até o dia 31/05/2012.	Sem evolução física desde 15/03/2012
020236357	PM FLORESTA -PE	PAVIMENTACAO	31-mai-09	107.545,84	24-nov-06	PE	Floresta	PARALISADA	PARALISADA	97,53	154516001109A1768	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Solicitada à GIDUR providenciar prestação de contas e/ou notificação de TCE.	Sem evolução física desde 15/03/2012
020235113	PM PARNAMIRIM	PAVIMENTACAO DE RUAS	30-nov-12	102.662,03	28-nov-06	PE	Parnamirim	PARALISADA	PARALISADA	99,18	154516001109A0534	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Encaminhado Ofício reiterando pendências de ofício anterior e dando prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física desde 15/03/2012
019831908	PM IATI	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	11-set-12	307.782,07	11-set-06	PE	Iati	PARALISADA	PARALISADA	94,92	154516001109A1824	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física desde 15/03/2012
021085461	PM BONFINOPOLIS	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	31-ago-13	150.773,20	29-dez-06	GO	Bonfinópolis	PARALISADA	PARALISADA	93,52	154516001109A0520	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Prefeitura está solicitando 60 dias para terminar obra.	Sem evolução física desde 15/03/2012

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
024184609	PM GARANHUNS	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	30-jun-13	2.108.875,94	27-dez-07	PE	Garanhuns	PARALISADA	PARALISADA	98,07	154516001109A0534	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física desde 15/03/2012
024776232	PM GARANHUNS	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios -	30-jun-13	4.975.543,19	31-dez-07	PE	Garanhuns	PARALISADA	PARALISADA	93,01	154516002109B0398	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Obra sem funcionalidade. Concedido prazo de 90 dias para conclusão.	Sem evolução física desde 15/03/2012
017402108	PM CAUCAIA	PAVIMENTACAO	30-mai-13	2.351.216,31	29-jul-05	CE	Caucaia	PARALISADA	PARALISADA	93,43	154516002109B0330	Solicitação à CAIXA de encerramento dos contratos com funcionalidade e concessão de 90 dias para encerramento dos demais (Of. 000383/2012). Solicitação de providências aos proponentes (Of. 000442/2012)	Em análise para ateste de funcionalidade	Sem evolução física desde 15/03/2012
025629122	PM ALVARES FLOR	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DA CIDADE.	20-abr-13	120.353,40	24-set-08	SP	Álvares Florence	ATRASADA	CONCLUIDA	100	1545103101D734119	Solicitação de providências à CAIXA	Informou sobre conclusão da obra	Concluída em 2012
025869213	PM ALVARES FLOR	EXECUCAO DE 5.395,50 M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DOMUNICPIO DE ALV. FLORENCE E DISTRITO DE BOA VISTA ANDRADAS.	20-abr-13	116.201,02	18-set-08	SP	Álvares Florence	ATRASADA	CONCLUIDA	100	1545103101D734119	Solicitação de providências à CAIXA	Informou sobre conclusão da obra	Concluída em 2012
025674271	SINFRA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE COL?DER	30-nov-13	273.166,67	25-nov-08	MT	Colíder	NORMAL	NORMAL	98,82	1545103101D730230	Solicitação de providências à Caixa		Sem evolução física desde 15/03/2011
017669831	PM CIPO	EXECUCAO DE DRENAGEM	5-mai-14	308.588,00	21-nov-05	BA	Cipó	NORMAL	NORMAL	98,33	15451113805780138	Solicitação de providências à Caixa		TCE
017980931	PM CIPO	EXECUCAO DE DRENAGEM	5-jul-14	154.294,00	17-nov-05	BA	Cipó	NORMAL	NORMAL	99,99	15451113805780138	Solicitação de providências à Caixa		TCE
018654593	PM CARIRA	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO ALTODA BOA VISTA E OUTRAS	31-mai-13	308.587,50	30-dez-05	SE	Carira	NORMAL	NORMAL	90	154516001109A0672	Solicitação de providências à Caixa		TCE
027846581	ESTADO RR	OBRA NO SISTEMA COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA	03-jun-14	8.789.555,56	31-dez-08	RR	Boa Vista		ATRASADA	12,11	1751201227L490056			
019423506	PM COSMOPOLIS	IMPLANTACAO RESERVATORIO DE AGUA TRATADA - R4 - CENTRO DE RESERVACAO SANTO RIZZO (0194233-88 + 0194234-92)	21-fev-13	234.000,00	30-jun-06	SP	Cosmópolis		ATRASADA	80,31	17512012206360088			
019423492	PM COSMOPOLIS	IMPLANTACAO RESERVATORIO DE AGUA TRATADA - R4 - CENTRO DE RESERVACAO SANTO RIZZO (0194235-06 - 0194233-88)	21-fev-13	93.600,00	30-jun-06	SP	Cosmópolis		ATRASADA	80,31	17512012206360088			
019423388	PM COSMOPOLIS	IMPLANTACAO RESERVATORIO DE AGUA TRATADA - R4 - CENTRO DE RESERVACAO SANTO RIZZO (0194234-92 + 0194235-06)	21-fev-13	93.600,00	30-jun-06	SP	Cosmópolis		ATRASADA	80,31	17512012206360088			
018023062	PM DOM. MARTINS	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	01-mar-13	239.764,67	22-dez-05	ES	Domingos Martins		ATRASADA	8,85	17512012206540092			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
013437652	ESTADO SE	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMNETO SANITARIO DE ARACAJU	30-mai-13	3.300.000,00	31-dez-01	SE	Aracaju		ATRASADA	98,48	17512012831790250			
033167660	PM ABADIA GOIAS	Construcao de Calçadas	30-jun-13	122.620,78	09-ago-10	GO	Abadia de Goiás		ATRASADA	80	1545103101D731562			
033167336	PM CLARAVAL -MG	IMPLANTACAO, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DE ROTATORIA	30-nov-13	106.511,71	24-dez-10	MG	Claraval		ATRASADA	9,69	1545103101D730204			
033166863	PM VARGEM G.SUL	Recapamento Asfáltico do Jardim Dolores (Av. Industrial, Av. Municipal e parte da Rua Francisco Ribeiro da Costa).	30-jun-13	239.325,74	09-ago-10	SP	Vargem Grande do Sul		ATRASADA	90	1545103101D731792			
032902874	PM S. MARTINHO	Calçamento polidrico de basalto na Rua Cecilia Dutra quadra 105 e 104 e na Rua Armando Kiesel quadra 103 e 104, no muni	30-out-13	102.531,22	16-dez-10	RS	São Martinho		ATRASADA	42,53	1545103101D730070			
032902656	PM SAO MIGUEL D	Pavimentacao da Rua Jordao Franca de Bittencourt, trecho entre a Rua Jandir Nascimento e a Rua Santo Angelo	30-jan-14	446.793,29	15-set-10	RS	São Miguel das Missões		ATRASADA	50,77	1545103101D730070			
033166194	LIMOEIRO ANADIA	Obras de infra-estrutura urbana, construcao de pavimentacao em paralelepipedo e calçadas.	30-ago-13	395.121,28	12-ago-10	AL	Limoeiro de Anadia		ATRASADA	29,24	1545103101D730156			
033165733	PM LUISLANDIA	Pavimentacao asfaltica na Avenida Anesio Botelho na cidade de Luislandia.	30-dez-13	146.666,28	16-dez-10	MG	Luislândia		ATRASADA	60,79	1545103101D730204			
033165952	PM 3 CORACOES	Acoes de infraestrutura no municipio de Tres Coracoes	30-dez-13	213.562,87	04-ago-10	MG	Três Corações		ATRASADA	88,99	1545103101D730204			
032609533	PM STO. INACIO	O - PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS GOIAS, ANTONIO HABIB E MASSARO UCHIDA	30-mai-13	218.767,61	05-nov-10	PR	Santo Inácio		ATRASADA	79,39	1545103101D730058			
032904696	PM RIO FORTUNA	Implantacao da pavimentacao, drenagem, sinalizacao e calçada na rua Frederico Willemann na cidade de Rio Fortuna.	31-dez-13	153.757,81	08-jul-10	SC	Rio Fortuna		ATRASADA	59,78	1545103101D730060			
032904363	PM VARZEDO	Execucao de Pavimentacao em Paralelepipedo com Meio-fio Economico, Passeio e Colchao de Areia.	05-nov-14	222.223,38	05-nov-10	BA	Varzedo		ATRASADA	13,92	1545103101D730130			
032983872	PM AMERICANA	Pavimentacao, guias e sarjetas de ruas no Bairro Residencial Praia dos Namorados.	23-ago-13	910.828,77	23-ago-10	SP	Americana		ATRASADA	73,01	1545103101D730308			
032903567	PM EST. ATIBAIA	Drenagem Urbana na Estrada dos Pires	30-jun-13	330.117,03	16-dez-10	SP	Atibaia		ATRASADA	56,23	1545103101D731792			
033174041	PM BARROS CASSA	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE BARROS CASSAL/RS	30-mar-13	117.701,77	10-ago-10	RS	Barros Cassal		ATRASADA	8,87	1545103101D730070			
033168571	PM SER. MINAS	1.501,40M2 DE CALCAMENTO COM BLOQUETE SEXTAVADO EM CONCRETO,386M DE MEIO-FIO E 299,77M2 DE CALÇADAS	30-set-13	110.495,28	27-set-10	MG	Serranópolis de Minas		ATRASADA	48,77	1545103101D730204			
033168029	PM JACUIZINHO	PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RUA ELOI TATIM SN NO MUNICIPIO DE JACUIZINHO - RS	30-out-13	111.372,31	30-ago-10	RS	JACUIZINHO		ATRASADA	25,89	1545103101D730070			
033172999	PM ARAGUARI	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO VIENO NO MUNICIPIO DE ARAGUARI MG	28-jun-13	446.498,19	08-set-10	MG	Araguari		ATRASADA	68,67	1545103101D730204			
033159030	PM MEDIANEIRA	Pavimentacao Poliedrica e implantacao de Galerias de aguas PLUVIAIS NO JARDIM LARANJEIRAS	04-jul-13	175.590,07	04-ago-10	PR	Medianeira		ATRASADA	37,46	1545103101D730058			
033160276	PM TACARATU	CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS DE RUAS, NO POVOADO DE CARAIBEIRAS, DESTE MUNICIPIO.	30-dez-13	308.741,94	26-jul-10	PE	Tacaratu		ATRASADA	91,11	1545103101D730118			
033159709	PM MARACAI	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MARACAI/SP	05-jan-14	200.489,46	24-nov-10	SP	Maracá		ATRASADA	79,28	1545103101D731792			
033160830	PM ANASTACIO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA AV.GETULIO VARGAS E TRECHOS DAS RUAS HUMBERTO ANASTACIO,JOAO LUIZ DA SILVA,ARLINDO ORTEGA	30-mar-13	407.613,63	20-dez-10	MS	Anastácio		ATRASADA	40,96	1545103101D730282			
033158567	PM INDAIATUBA	Pavimentacao e Infraestrutura de Ligacao entre Vias Publicas.	09-ago-13	768.918,13	06-ago-10	SP	Indaiatuba		ATRASADA	95,81	1545103101D731792			
033156630	PM DAVINOPOLIS	Constucao e Pavimentacao asfaltica da Avenida Manoel David de SOUZA, QUE DARA ACESSO DENTRO DO SETOR BOA VISTA	30-jun-13	100.241,00	09-ago-10	GO	Davinópolis		ATRASADA	91,95	1545103101D731562			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício n° 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
033155279	PM ALTEROSA	RECAPEAMENTO DAS RUAS: AZARIAS FRANCISCO TERRA E PADRE MIGUEL.	30-jun-13	120.743,80	13-jul-10	MG	Alterosa		ATRASADA	29,49	1545103101D730204			
033164810	OLIVENCA	Obras de infra estrutura urbana (Implantacao de calçamento em paralelepipedo)	23-set-13	301.600,00	23-dez-10	AL	Oliveira		ATRASADA	47,78	1545103101D730156			
033163896	PM URUPA	Pavimentacao em Bloquete	30-out-13	354.087,89	16-jul-10	RO	Urupá		ATRASADA	69,03	1545103101D731890			
033162329	PM S.J.ERVAL	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HERVAL/RS	30-mar-13	231.390,55	28-set-10	RS	São José do Herval		ATRASADA	31,66	1545103101D730070			
033176659	PM SAO FIDELIS	Realizacao de servicos para a implantacao e/ou melhorias de infra-estrutura urbana na realizacao de servicos de recapeam	30-abr-13	438.333,48	27-dez-10	RJ	São Fidélis		ATRASADA	29,33	1545103101D731548			
032609647	PM BARB FERRAZ	O - PAVIMENTACAO POLIEDRICA NO PERIMETRO URBANO PROX HOSP MUNICIPAL	30-mai-13	319.671,77	19-nov-10	PR	Barbosa Ferraz		ATRASADA	47,4	1545103101D730058			
032984231	PM ANDRADINA	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ NAS SEGUINTE RUAS: 1. RUA BAHIA ENTRE A RUA	05-set-13	782.917,53	09-set-10	SP	Andradina		ATRASADA	94,14	1545103101D730834			
033181988	PM CANDELARIA	Pavimentacao da Rua Benjamin Constant	01-ago-13	242.693,90	18-ago-10	RS	Candelária		ATRASADA	55,93	1545103101D730070			
033181656	PM CANDEIAS JAM	Recapeamento em CBUQ em ruas e avenidas.	30-out-13	503.163,27	28-set-10	RO	Candeias do Jamari		ATRASADA	19,61	1545103101D731890			
032954532	PM CAMPO ALEGRE	INFRA-ESTRUTURA URBANA: PAVIMENTACAO RUAS PE. ROMERO E CEL. RAYMUNDO MUNHOZ	01-jul-13	281.727,74	06-jul-10	SC	Campo Alegre		ATRASADA	62,02	1545103101D730060			
033179613	PM CARACOL	EXEC DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS BALDOMERO COENGA, RUI BARBOSA E JOAO MARTINS LEITE	30-mar-13	408.163,26	30-dez-10	MS	Caracol		ATRASADA	11,59	1545103101D730282			
032606579	PM PARANAVAI-PR	O - DRENAGEM E PAVIMENTACAO	30-jun-13	860.040,45	10-dez-10	PR	Paranavai		ATRASADA	17,08	1545103101D731522			
032606683	PM PONTALINDA	Execucao de recapeamento asfaltico em CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) em diversas ruas do municipio de Ponta	20-mai-13	144.903,07	23-dez-10	SP	Pontalinda		ATRASADA	96,28	1545103101D730001			
032606914	PM MATOS COSTA	PAVIMENTACAO DA RUA LAURO MULLER.	31-ago-13	109.082,15	04-ago-10	SC	Matos Costa		ATRASADA	5,74	1545103101D730060			
032604859	PM IBAITI	Calçamento de 12.000m2 com pedras irregulares no perimetro urbano do Municipio de Ibaiti-PR	30-abr-13	359.183,71	03-dez-10	PR	Ibaiti		ATRASADA	73,02	1545103101D732090			
032605116	PM MENDES	RECUPERACAO DE CALÇADAS, CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSO, SINALIZACAO E MEIO FIO - TRECHO RUA DR CHAVES/RJ-127;	01-jun-13	101.768,23	03-nov-10	RJ	Mendes		ATRASADA	48,75	1545103101D731548			
032981831	PM IBIAI	Pavimentacao de vias publicas com bloquete	31-dez-13	307.703,57	21-dez-10	MG	Ibiaí		ATRASADA	33,31	1545103101D730204			
032980702	PM POTIM	DRENAGEM E PAVIMENTACAO NOS BAIRROS VILA OLIVIA E FREI GALVAO.	31-dez-13	493.409,04	16-jul-10	SP	Potim		ATRASADA	61,61	1545103101D731792			
032954646	PM NAVEGANTES	Drenagem Pluvial e Pavimentacao de ruas no Bairro Sao Paulo	30-out-13	578.535,65	22-jul-10	SC	Navegantes		ATRASADA	31,49	1545103101D730060			
033182567	PM FLORESTAL	PAVIMENTACAO ASFALTICA E/OU POLIEDRICA	31-mar-13	110.323,53	22-dez-10	MG	Florestal		ATRASADA	60,91	1545103101D730204			
032982857	PM TOME ACU	3a ETAPA PAVIMENTACAO, CALCAMENTO, DRENAGEM SUPERFICIAL E MEIO-FIO DE VIAS DO BAIRRO TABOM	30-set-13	161.250,00	19-jul-10	PA	Tomé-Açu		ATRASADA	2,59	1545103101D730082			
032609752	PM ANDRADINA	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ NAS RUAS: 1. RUA ACACIO E SILVA ENTRE A RUA S	05-set-13	253.837,15	09-set-10	SP	Andradina		ATRASADA	89,35	1545103101D731792			
033154910	PM CHOPINZINHO	PAVIM C PEDRAS IRREGULARES R. DARCI LORENZI, DAVID KURPEL, ECESPEDES, FREI VITO, JOAO M J SILVA, ORLANDO R. GHIDIN, PROF	30-jun-13	180.754,88	30-jul-10	PR	Chopininho		ATRASADA	65,7	1545103101D730058			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
032607594	PM CAMPO ALEGRE	PAVIMENTACAO DA RUA MARIA DORINHA D AMORIN, ACESSO SC 301 E CENTRO CAMPO ALEGRE - INFRAESTRUTURA URBANA	01-jul-13	162.388,41	06-jul-10	SC	Campo Alegre		ATRASADA	72,84	1545103101D730060			
032906533	PM GOIANIRA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS DE GOIANIRA GO.	01-mar-13	306.005,51	11-nov-10	GO	Goianira		ATRASADA	64,14	1545103101D731562			
033176094	PM M.D. MINAS	Calçamento de vias urbanas com blocos de concreto e execucao de meio-fios e sarjetas no municipio de Madre de Deus de M	30-abr-13	203.325,61	21-dez-10	MG	Madre de Deus De minas		ATRASADA	33,84	1545103101D730204			
032906197	PM ARAPORA	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA NOVE DO SETOR LIBERDADE	30-jun-13	122.491,65	16-set-10	MG	Araporã		ATRASADA	99,29	1545103101D730204			
032906083	PM M.S.DE MINAS	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	30-abr-13	348.418,84	14-out-10	MG	Monte Santo de Minas		ATRASADA	98,21	1545103101D730204			
032608172	PM AFOGADOS ING	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE PEDRA GRANITICA	18-set-13	150.000,00	01-dez-10	PE	Afogados da Ingazeira		ATRASADA	90,19	1545103101D730118			
032609083	PM MONGAGUA	Pavimentacao e Drenagem da Vila Atlantica e Imediacoes	31-mai-13	516.701,17	10-dez-10	SP	Mongaguá		ATRASADA	52,16	1545103101D731792			
033179509	PM JACUI	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS	31-dez-13	235.977,93	21-dez-10	MG	Jacuí		ATRASADA	11,72	1545103101D730204			
032908022	PM V. REDONDA	Drenagem de area urbana adjacente a rua Dioneia Faria - no Bairro Aterrado.	30-mar-13	501.348,21	10-nov-10	RJ	Volta Redonda		ATRASADA	53,47	1545103101D731548			
033179495	PM CANDEIAS JAM	DRENAGEM PLUVIAIS EM RUAS E AVENIDAS	30-abr-13	1.007.755,10	28-set-10	RO	Candeias do Jamari		ATRASADA	93,17	1545103101D731890			
032609428	PM VARZEDO	Execucao de Pavimentacao em Paralelepipedo com Meio-fio Economico, Passeio e Colchao de Areia, com Drenagem Pluvial.	05-set-14	512.135,66	06-set-10	BA	Varzedo		ATRASADA	24,88	1545103101D730130			
033178816	PM S.ROQUE MINA	Pavimentacao de vias urbanas	20-mar-13	156.375,93	16-dez-10	MG	São Roque de Minas		ATRASADA	2,56	1545103101D730204			
033178252	PM R.DO R.PARDO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DOS BAIRROS SAO JOAO E NOSSA SENHORAAPARECIDA RUAS:MODESTO R.OLIVEIRA,GAL ELIZIARIO PAIM,ELIAS B	30-mar-13	1.129.995,61	22-dez-10	MS	Ribas do Rio Pardo		ATRASADA	35,13	1545103101D730264			
033178033	PM PAU DARCO	PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOQUETE, NO MUNICIPIO DE PAU D'ARCO	22-set-13	251.631,92	21-jul-10	PA	Pau D'arco		ATRASADA	90,22	1545103101D730082			
032607607	PM JUQUIA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO.	25-dez-12	200.497,03	31-dez-10	SP	Juquiá		ATRASADA	91,28	1545103101D731792			
033051712	PM POÇO ANTAS	Pavimentacao Asfaltica em Vias Publicas no Bairro Centro de Poco das Antas RS.	30-dez-13	310.573,56	15-dez-10	RS	Poço das Antas		ATRASADA	88,9	1545103101D730070			
032617839	PM CLARO POÇOES	Pavimentacao Asfaltica em PMF nas ruas Conego Clemente, Otacilio Fonseca Mota, Antonio Costa e Alfredo Costa Alkimim no	30-dez-13	150.102,09	27-dez-10	MG	Claro dos Poções		ATRASADA	12,08	1545103101D730204			
032618290	PM TAQUARITINGA	Pavimentacao asfaltica de vias do Municipio	20-jun-13	358.245,79	21-dez-10	SP	Taquaritinga		ATRASADA	10,43	1545103101D731792			
033058656	PM ITAGUARA	PAVIMENTACAO EM ASFALTO	15-set-13	328.073,61	20-dez-10	MG	Itaquara		ATRASADA	63,16	1545103101D730204			
032618969	PM PIRANGI	Obras de infraestrutura urbana em varias vias do municipio	20-mai-13	155.496,79	23-dez-10	SP	Pirangi		ATRASADA	86,8	1545103101D731792			
033053971	PM CURITIBANOS	PAV E DRENAGEM DAS RUAS ARNO WILLY FAUTH, JOSE BULA, PAULO DE ASSIS MENDES E CONTINUACAO DA RUA LEONIDAS DE MORAES	30-out-13	541.214,88	08-set-10	SC	Curitibanos		ATRASADA	97,76	1545103101D730060			
032660497	PM BARROSO	Pavimentacao Asfaltica em CBUQ de varias Ruas em Bairros do Municipio de Barroso.	29-mar-13	202.679,11	02-dez-10	MG	Barroso		ATRASADA	25,04	1545103101D730204			
033050570	PM SAO JOSE DA	O PLANO DE TRABALHO CONTEMPLA SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS COM LAJOTAS.	30-mai-13	304.339,76	06-dez-10	PR	São José da Boa vista		ATRASADA	20,38	1545103101D730058			
033061508	PM FRUTAL	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICALEM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO	31-jul-13	380.885,70	24-dez-10	MG	Frutal		ATRASADA	90	1545103101D730204			
032819588	PM A GOIANIA-GO	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E DRENAGEM NOS SETORES JARDIM VEIGA II E JARDIM VEIGA III, APARECIDA DE GOIANIA.	30-nov-13	5.460.007,30	14-jun-10	GO	Aparecida de Goiânia		ATRASADA	98,31	1545103101D734129			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício n° 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
032819473	PM S J PATROCIN	O - GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS.	30-jun-13	110.169,14	16-dez-10	PR	São Jorge do Patrocínio		ATRASADA	59,85	1545103101D730058			
033063215	PM FELISBURGO	Pavimentacao de diversas ruas no municipio.	30-abr-13	202.068,71	21-dez-10	MG	Felisburgo		ATRASADA	0,56	1545103101D730204			
033062637	PM DE MATO VERD	Pavimentacao Asfaltica em PMF em diversas ruas do municipio de Mato Verde/MG	30-nov-13	308.335,33	14-mar-11	MG	Mato Verde		ATRASADA	35,87	1545103101D730204			
033059785	PM PENAPOLIS	IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO: GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTACAO, CALCADAS BAIRRO ROSA ALBERTON	05-set-13	173.627,57	25-nov-10	SP	Penápolis		ATRASADA	0,87	1545103101D731792			
033006445	PM ANDRADINA	RECAPEAMENTO ASFALTICO DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, NA RUA SAO PAULO ENTRE AS RUAS HOMERO RODRIG	05-set-13	288.968,88	09-set-10	SP	Andradina		ATRASADA	89	1545103101D731792			
032614425	PM JALES	execucao de infraestrutura de recapeamento asfaltico tipo CBUQ, SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL E PLACA DE OBRAS NAS R	20-mai-13	200.500,00	22-nov-10	SP	Jales		ATRASADA	41,58	1545103101D731792			
032614530	PM MANGUEIRINHA	Execucao de Recape Asfaltico sobre pedras irregulares no perimetro urbano do municipio	23-mai-13	432.279,48	23-jul-10	PR	Mangueirinha		ATRASADA	91,5	1545103101D732084			
032615568	PM BOA VIS MISS	Pavimentacao com pedras irregulares	31-mar-13	142.442,62	12-ago-10	RS	Boa Vista das Missões		ATRASADA	92,78	1545103101D730070			
032749712	PM LAJEDO PE	PAVIMENTACAO DA RUA SANTO ANTONIO E DOS ACESSOS AOS POVOADOS DE PAU FERRO E DO CANTINHO, COM PARALELEPIPEDOS DE PEDRA GR	05-dez-12	351.966,88	24-dez-10	PE	Lajedo		ATRASADA	11,51	1545103101D730118			
032747449	PM PORCIUNCULA	Obras de drenagem de aguas pluviais em vias do Municipio de Porciuncula-RJ.	23-jul-13	200.500,00	24-dez-10	RJ	Porciúncula		ATRASADA	2,55	1545103101D730816			
032747991	PM CARAZINHO-RS	Pavimentacao com paralelepipedos regulares das ruas Gilberto Matioti, Alberto Graeff, Felix Guerra (trecho 1 - R. Valer	30-jan-14	479.787,74	12-jul-10	RS	Carazinho		ATRASADA	60,97	1545103101D730070			
032748028	PM PARANAIGUARA	RECAPEAMENTO ASFALTICO	31-out-13	180.224,49	28-dez-10	GO	Paranaiguara		ATRASADA	63,97	1545103101D731562			
033006997	PM MONTE AZUL	PAVIMENTACAO DE BROCKETS EM RUAS DA CIDADE DE MONTE AZUL-MG	31-dez-13	509.062,87	23-dez-10	MG	Monte Azul		ATRASADA	50,01	1545103101D730204			
032750062	PM CACH. SUL	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	09-abr-13	213.478,26	10-ago-10	RS	Cachoeira do Sul		ATRASADA	86,77	1545103101D730070			
032745514	PM ARCOVERDE	Pavimentacao de ruas em paralelepipedos graniticos.	07-out-13	912.476,11	21-out-10	PE	Arcoverde		ATRASADA	31,83	1545103101D730118			
033071626	PM CASTELANDIA	Execucao de Calçadas	31-jul-13	101.200,00	29-out-10	GO	Castelândia		ATRASADA	4,78	1545103101D731562			
033008936	PM N.IPIXUNA	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	30-set-13	150.000,00	17-ago-10	PA	Nova IPIXUNA		ATRASADA	3,32	1545103101D730082			
033008486	PM PONTE ALTA D	Pavimentacao, colocacao de calçadas e sinalizacao viaria em ruas do perimetro urbano de Ponte Alta do Norte/SC	30-jul-13	268.334,32	06-ago-10	SC	Ponte Alta do Norte		ATRASADA	66,55	1545103101D730060			
032745282	PM BRACO NORTE	Pavimentacao da Rua Jorge Lacerda e outros.	30-abr-13	436.251,44	28-jun-10	SC	Braço do Norte		ATRASADA	78,83	1545103101D730060			
032746206	PM PERDIGAO	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	30-jun-13	880.977,40	22-dez-10	MG	Perdigão		ATRASADA	40,04	1545103101D730204			
033007576	PM TAIÓ	Pavimentacao da Rua Joao Sotopietra no municipio de Taió/SC.	31-mar-13	430.931,27	18-ago-10	SC	Taió		ATRASADA	97,3	1545103101D730060			
033086533	PM S.T.DO OESTE	Pavimentacao com Pedras Irregulares em Diversas Ruas do Municipio.	26-mar-13	151.627,51	26-jul-10	PR	Santa Tereza do Oeste		ATRASADA	58,44	1545103101D730058			
033086083	PM C. DA LAGOA	O - PAVIMENTACAO COM PEDRAS POLIEDRICAS NO JD FORTALEZA.	28-fev-13	282.710,52	17-set-10	PR	Campina da Lagoa		ATRASADA	43,96	1545103101D730058			
032898326	PM AMAMBAI	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AMAMBAI	30-out-13	1.007.755,10	09-nov-10	MS	Amambaí		ATRASADA	58,77	1545103101D730001			
033082656	PM S.JOSE SUL	Pavimentacao em Asfalto CBUQ da Rua Irmaos Lerner - 1 Etapa, municipio de Sao Jose do Sul/RS.	30-dez-13	353.189,69	15-dez-10	RS	SAO JOSE DO SUL		ATRASADA	20,75	1545103101D730070			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
033086970	PM C. DA LAGOA	O - PAVIMENTACAO COM PEDRAS POLIEDRICAS E EXECUCAO DE CALCADAS, NO JD PARAISO, EM CAMPINA DA LAGOA/PR.	28-fev-13	301.423,00	17-set-10	PR	Campina da Lagoa		ATRASADA	83,24	1545103101D730058			
033003251	PM GUARANIACU	CONSTRUCAO DE ALSFALTO NAS RUAS ISAURA ALVES DE OLIVEIRA, RUA B E RUA C DO BAIRRO JARDIM REAL	14-set-13	118.516,94	14-jul-10	PR	Guaraniaçu		ATRASADA	46,96	1545103101D730058			
033003479	PM QUIXABA	Construcao de Calçamento em paralelepípedos graníticos.	09-ago-13	154.864,77	24-dez-10	PE	Quixabá		ATRASADA	37,53	1545103101D730118			
033004276	PM APARECIDA D'	Execucao de obras de infra estrutura urbana, com execucao de guias e sarjetas de concreto, pavimentacao e calçamento no	30-mai-13	301.605,00	17-dez-10	SP	Aparecida D'oeste		ATRASADA	44,46	1545103101D732152			
033082091	PM GUAR MISSOES	DESENVOLVIMENTO URBANO - RECAPEAMENTO DE ASFALTO NA AVENIDA SAO MIGUEL CENTRO GUARANI DAS MISSOES	30-set-13	101.000,00	25-ago-10	RS	Guarani das Missões		ATRASADA	0,44	1545103101D730070			
033082988	PM S. PAULO MIS	O Projeto visa o melhoramento da INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVES DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA com Pedras de Ba	30-mai-13	102.360,86	12-ago-10	RS	São Paulo das Missões		ATRASADA	27,29	1545103101D730070			
033090515	PM RAMILANDIA	PAVIMENTACAO POLIEDRICA, IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E CALçada EM CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	22-abr-13	201.650,69	22-dez-10	PR	Ramilândia		ATRASADA	42,2	1545103101D730058			
033089820	PM S.MARINHO	Pavimentacao em Vias Urbanas, Centro de Saldanha Marinho RS.	30-set-13	132.784,94	20-dez-10	RS	Saldanha Marinho		ATRASADA	17,71	1545103101D730070			
033086752	PM IVAI	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO QUADRO URBANO DE IVAI	30-abr-13	446.166,42	01-nov-10	PR	Ivaí		ATRASADA	97,54	1545103101D730058			
032610009	PM JUARINA	Implantacao de infra-estrutura Urbana no Municipio de Juarina - TO.	02-out-13	503.163,27	02-jun-10	TO	Juarina		ATRASADA	59,02	1545103101D730098			
033001438	PM PATOS DE MIN	PAVIMENTACAO DE TRECHO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA FATIMA PORTO	31-jul-13	342.725,09	13-set-10	MG	Patos de Minas		ATRASADA	50	1545103101D730204			
033087559	PM V.C.DO OESTE	Infra Estrutura Urbana (Meio-fio e galerias de agua pluvial).	22-abr-13	291.593,91	22-jul-10	PR	Vera Cruz do Oeste		ATRASADA	84,12	1545103101D730058			
033087443	PM F.S.DO SUL	Pavimentacao de Passeios Publicos (construcao de calçadas).	12-jun-13	100.182,53	12-ago-10	PR	Flor da Serra do sul		ATRASADA	39,19	1545103101D730058			
033004612	PM MARACAI	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS	05-jan-14	132.138,08	24-nov-10	SP	Maracá		ATRASADA	86,69	1545103101D731792			
032612049	PM JALES	INFRAESTRUTURA URBANA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ - Jardim Morumbi	20-mai-13	100.204,08	18-nov-10	SP	Jales		ATRASADA	50,09	1545103101D731792			
033073885	PM C.DE JESUS	Pavimentacao de vias publicas urbanas	30-mar-14	304.396,55	05-ago-10	MG	Coração de Jesus		ATRASADA	10,56	1545103101D730204			
032821183	PM S. MARTINHO	Recapeamento Asfaltico CBUQ na - Avenida Nicolau Unser e Av. Getulio Vargas ate a Rua Renato Fuhr no Municipio de Sao M	30-jun-13	109.185,16	09-jul-10	RS	São Martinho		ATRASADA	90,74	1545103101D730070			
032613952	PM ARAPORA	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA DOZE NO SETOR LIBERDADE	30-jun-13	423.787,50	03-set-10	MG	Araporã		ATRASADA	91,62	1545103101D730204			
032820618	PM NAO-ME-TOQUE	Pavimentacao Asfaltica, com reperfilagem e recapeamento asfaltico, sinalizacao horizontal e vertical nas Ruas Pedro Augu	30-jun-13	315.552,61	23-jul-10	RS	Não-Me-Toque		ATRASADA	77,48	1545103101D730070			
033072756	PM CACU	Construcao de Calçadas no municipio de Cacú.	31-jan-14	130.873,17	29-dez-10	GO	Caçu		ATRASADA	39,07	1545103101D731562			
033072641	PM MEDIANEIRA	PAVIMENTACAO POLIEDRICA E IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E CALCADAS EM RUAS DO MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	09-abr-13	169.926,69	09-jul-10	PR	Medianeira		ATRASADA	48,78	1545103101D730058			
033071844	COITE DO NOIA	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE COITE DO NOIA/AL	30-set-13	302.800,00	29-set-10	AL	Coité do Nória		ATRASADA	54,68	1545103101D732426			
032822544	PM V. REDONDA	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO BRANDAO-BAIRRO VILTA SANTA CECILIA	28-jun-13	381.434,28	10-nov-10	RJ	Volta Redonda		ATRASADA	2,72	1545103101D730802			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício n° 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
032982188	PM TAIUVA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VARIAS VIAS DO MUNICIPIO	20-mai-13	102.736,40	19-nov-10	SP	Taiúva		ATRASADA	99,81	1545103101D731792			
032611807	PM CAMPINA VERDE	CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA NA CIDADE DE CAMPINA VERDE - MG	30-jun-13	224.115,55	30-jun-10	MG	Campina Verde		ATRASADA	63,47	1545103101D730204			
033005420	PM S.MARTINHO	ADEQUACAO E MELHORIA DAS CONDICoes VIARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MARTINHO.	31-dez-13	200.414,00	23-ago-10	SC	São Martinho		ATRASADA	82,31	1545103101D730060			
032610551	PM MIRANORTE	Implantacao de pavimentacao Asfaltica nas vias urbanas de Miranorte-TO	10-out-13	402.244,90	10-jun-10	TO	Miranorte		ATRASADA	71,79	1545103101D730098			
032611576	PM S.T.DO OESTE	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS	24-mai-13	129.588,94	24-jun-10	PR	Santa Tereza do Oeste		ATRASADA	3,49	1545103101D730058			
032821300	PM GENTIL	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NAS AV. PRIMAVERA E JOSE BUSNELLO - MUNICIPIO DE GENTIL/RS	30-abr-13	111.603,00	01-set-10	RS	Gentil		ATRASADA	51,13	1545103101D730070			
033075940	PM LAG VERMELHA	Pavimentacao Avenida das Industrias - Etapa II	31-mar-13	135.923,11	10-set-10	RS	Lagoa Vermelha		ATRASADA	44,95	1545103101D730070			
031515192	PM S.L.ANAUA	Pavimentacao e recapiamento em diversas ruas e avenidas do municipio de Sao Luiz.	26-abr-13	3.700.621,73	31-dez-09	RR	São Luiz		ATRASADA	62,06	1545103101D730101			
031514947	PM CATANDUVA	Pavimentacao asfaltica, guias e sarjetas e galeria de aguas PLUVIAIS	20-abr-13	1.208.251,94	31-dez-09	SP	Catanduva		ATRASADA	17,58	1545103101D730001			
031517800	PM SAPIRANGA	Pavimentacao com pedra irregular	30-dez-13	287.618,33	31-dez-09	RS	Sapiranga		ATRASADA	83,19	1545103101D730001			
031514165	PM P.GRANDES	PROJETO BASICO E EXECUCAO DA MOBILIDADE URBANA NA AREA DE INTERVENCAO.	30-dez-13	508.796,12	31-dez-09	SC	Pedras Grandes		ATRASADA	59,45	1545103101D730001			
031513704	PM BANDEIRANTES	O centro do municipio de Bandeirantes, esta com sua sinalizacao vertical e horizontal deficiente e em grande parte a mes	28-fev-13	331.985,33	31-dez-09	PR	Bandeirantes		ATRASADA	27,89	1545103101D730101			
031513691	PM BOM JARDIM	Pavimentacao em diversas ruas	30-abr-13	221.255,07	31-dez-09	PE	Bom Jardim		ATRASADA	37,71	1545103101D730118			
031515088	PM OUVIDOR	Pavimentacao e drenagem	30-jul-13	818.304,84	31-dez-09	GO	Ouvidor		ATRASADA	38,65	1545103101D730001			
031522807	PM CABROBO	CALCAMENTO DE RUAS	06-nov-13	100.185,45	31-dez-09	PE	Cabrobó		ATRASADA	29,19	1545103101D730118			
031521227	PM VALINHOS	Recapeamento e servicos complementares em ruas do Municipio de Valinhos/SP.	16-dez-13	1.790.005,70	31-dez-09	SP	Valinhos		ATRASADA	93,47	1545103101D730101			
031517579	PM UIRAUNA	Pavimentacao em Paralelepipedo de diversas ruas.	30-jun-13	301.326,53	31-dez-09	PB	Uiraúna		ATRASADA	12,7	1545103101D730132			
031521009	PM POTIRENDABA	Recapeamento asfaltico em varias vias do municipio	20-abr-13	273.780,10	31-dez-09	SP	Potirendaba		ATRASADA	96,92	1545103101D730101			
031512562	PM MONTE ALEGRE	Construcao de 2.870 metros de rede de drenagem de aguas pluviais em galeria tubular em concreto armado	28-fev-13	542.401,80	30-dez-09	PA	Monte Alegre		ATRASADA	18,22	1545103101D730082			
031519736	PM C.G.DO SUL	Pavimentacao Asfaltica	30-mai-13	205.445,96	31-dez-09	PR	Campina Grande do Sul		ATRASADA	83,58	1545103101D730101			
031518711	PM M.DO SUL	Pavimentacao asfaltica	29-mar-13	105.848,00	31-dez-09	PR	MariLândia do Sul		ATRASADA	89,79	1545103101D730101			
031517914	PM VOTUPORANGA	Pavimentacao asfaltica de diversas vias publicas, para a melhoria da infraestrutura urbanistica do municipio.	20-mar-13	2.210.919,40	31-dez-09	SP	Votuporanga		ATRASADA	41,2	1545103101D730001			
031521113	PM TABAPUA	Recapeamento asfaltico em varias vias do municipio	20-abr-13	203.933,46	31-dez-09	SP	Tabapuã		ATRASADA	99,33	1545103101D730101			
031376452	PM TANGUA	PAVIMENTACAO EM BLOCOS PARALELOS DE PEDRA, REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS COM RESPECTIVAS CAIXAS RALOS E PV'S	01-ago-13	1.086.828,82	31-dez-09	RJ	Tanguá		ATRASADA	29,2	1545103101D731548			
031379749	PM IBIMIRIM	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS	30-out-13	206.616,07	30-dez-09	PE	Ibimirim		ATRASADA	3,48	1545103101D730118			
031370753	PM ENG.CALDAS	PAVIMENTACAO EM BLOQUETES SEXTAVADOS, 35MPA, 8 CM DE ESPESSURA, NAS RUAS VEREADOR ALFREDO ACACIO, JOAO TEODORO DE SOUZA	30-abr-13	159.254,83	29-jan-10	MG	Engenheiro Caldas		ATRASADA	89,9	1545103101D730204			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
031370648	PM VIRGINOPOLIS	Execução das obras de pavimentação em bloquete sextavado das ruas Gabi Gilberto, Travessa Coronel Batista Magalhães e Pa	30-mar-13	210.000,00	31-dez-09	MG	Virgíópolis		ATRASADA	58,17	1545103101D730204			
031376129	PM VILA MARIA	CANALIZAÇÃO DO CORREGO NOSSA SENHORA DE LURDES	30-jun-12	205.818,50	31-dez-09	RS	Vila Maria		ATRASADA	13,63	1545103101D730070			
031512457	PM MURUTINGA DO	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS DE DIVERSAS RUAS	05-jun-13	100.476,91	31-dez-09	SP	Murutinga do Sul		ATRASADA	85,53	1545103101D731792			
031512342	PM COSMOPOLIS	RECAPEAMENTO DAS RUAS AVENIDA NELSON ALVES ARANHA, RUA 7 DE ABRIL E RUA HENRIQUETA PFAFF.	28-fev-13	340.486,77	31-dez-09	SP	Cosmópolis		ATRASADA	99	1545103101D731100			
031474310	PM A.BRASILIENS	DOTAR DE INFRA-ESTRUTURA O DISTRITO INDUSTRIAL COM GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO	28-ago-13	108.990,78	31-dez-09	SP	Américo Brasiliense		ATRASADA	14,99	1545103101D731792			
031379299	PM CACAPAVA SUL	A revitalização da área degradada a ser realizada entre a Vila Sul e Bairro Operário implantação da via pública entre as	17-out-13	290.263,38	31-dez-09	RS	Caçapava do Sul		ATRASADA	44,98	1545103101D730070			
031380215	PM RIO BONITO	CONTROLE DE ENCHENTES NA AVENIDA 7 DE MAIO, EM RIO BONITO/RJ	01-mar-13	320.978,26	31-dez-09	RJ	Rio Bonito		ATRASADA	78,47	1545103101D731548			
031379854	PM IBIMIRIM	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	30-out-13	265.772,59	30-dez-09	PE	Ibimirim		ATRASADA	2,19	1545103101D730118			
031512894	PM ARAGUACU	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BALNEÁRIO DA MATINHA DE ARAGUACU-TO.	31-mar-13	202.474,23	31-dez-09	TO	Araguaçu		ATRASADA	47,08	1545103101D730098			
031510968	PM CHIAPETTA	Fazer 3.000m de asfalto na Av. Ipiranga.	30-mai-13	115.522,26	31-dez-09	RS	Chiapeta		ATRASADA	91,12	1545103101D730070			
031551479	PM CAMAPUA	Pavimentação e drenagem de Águas Pluviais na Vila Dr. João Leite de Barros nas ruas Domingos Rodrigues, rua Jorge Duaili	30-mar-13	618.100,00	31-dez-09	MS	Camapuã		ATRASADA	36,59	1545103101D730282			
031553187	PM INDAIATUBA	Duplicação de via pública denominada Alameda Antonio Estanislau do Amaral, no Bairro Itaiç, no município de Indaiatuba	31-ago-13	1.313.870,38	31-dez-09	SP	Indaiatuba		ATRASADA	73,4	1545103101D731838			
031553073	PM SALINAS	Pavimentação em bloquetes sextavados das ruas/bairros: Jair JULIANO DA SILVA, LUIZ FRANCISCO FIGUEIREDO/SILVIO SANTIAGO,	30-mai-13	530.082,51	31-dez-09	MG	Salinas		ATRASADA	85	1545103101D730204			
031550904	PM E.T.DE EMBU	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO / CALÇADAS / DRENAGEM DA AV. JOAO PAULO II. / 1 FASE	30-jun-13	2.180.000,00	31-dez-09	SP	Embu		ATRASADA	27,31	1545103101D730001			
031550891	PM SELVIRIA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)	30-mar-13	755.054,46	31-dez-09	MS	Selvíria		ATRASADA	98,52	1545103101D730282			
031550235	PM COROMANDEL	EXECUÇÃO DE PASSEIOS E PASSARELAS NAS AV. GOV. ISRAEL PINHEIRO E JOSE CARNEIRO DE MENDONÇA EM COROMANDEL - MG	30-jun-13	309.469,91	31-dez-09	MG	Coromandel		ATRASADA	60,13	1545103101D730001			
031549873	PM CABROBO	PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA	28-dez-13	510.204,08	31-dez-09	PE	Cabrobó		ATRASADA	2,5	1545103101D730001			
031549217	PM NOVO HORIZON	RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE- SP.	20-fev-13	112.126,14	31-dez-09	SP	Novo Horizonte		ATRASADA	11,15	1545103101D731792			
031574233	PM S.J.TIGRE	Construção de duas Passagens Molhadas, uma na saída para o Distrito de Santa Maria e outra na saída para Cacimbinha, na	03-jun-13	171.885,87	31-dez-09	PB	São João do Tigre		ATRASADA	49,04	1545103101D730132			
032518057	PM ORLEANS	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CONEGO SANTOS SPRICIGO E REGINA CHECHETTO SPRICIGO.	10-ago-13	231.986,28	13-ago-10	SC	Orleans		ATRASADA	17,16	1545103101D730060			
031604280	PM ANANAS	Recuperação da Avenida Betel e meio fios.	31-mar-13	232.023,22	31-dez-09	TO	Ananás		ATRASADA	99,05	1545103101D730098			
031554767	PM BATAYPORA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS: PRIMAVERA, LIRIO, ORQUIDEA,JASMIM, CRISANTEMA E TRAVESSA G.	30-abr-13	307.500,00	31-dez-09	MS	Bataiporã		ATRASADA	62,88	1545103101D730282			
031573760	PM TUPASSI	Pavimentação asfáltica sobre Pedras Irregulares em Diversas Ruas da Cidade	30-abr-13	209.322,72	31-dez-09	PR	Tupãssi		ATRASADA	99,05	1545103101D730001			
031557179	PM OSVALDO CRUZ	OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS.	05-mai-13	558.439,98	31-dez-09	SP	Osvaldo Cruz		ATRASADA	32,58	1545103101D731876			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
031548410	PM QUEIROZ	Pavimentação Guias e Sarjeta	05-mai-13	354.579,07	31-dez-09	SP	Queiroz		ATRASADA	93,8	1545103101D730001			
031527145	PM ARARUNA	O - RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.	30-jun-13	119.981,91	31-dez-09	PR	Araruna		ATRASADA	97,11	1545103101D730101			
031542607	PM FAXINAL	Recape Asfáltico em vias do Município de Faxinal	30-abr-13	411.600,14	31-dez-09	PR	Faxinal		ATRASADA	23,6	1545103101D730101			
031542042	PM PEDREIRA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS DO BAIRRO ALTOS DE SANTANA Ruas Romualdo Peron, Travessa 2, Virgílio Bertecello, Luiz Bo	26-ago-13	1.559.732,39	31-dez-09	SP	Pedreira		ATRASADA	80,09	1545103101D730101			
031541800	PM UBARANA	Execução de Rede de Água Potável, Rede de Esgoto Sanitário, Rede de Águas Pluviais, Instalações Elétricas e Pavimentação	20-nov-13	407.054,50	31-dez-09	SP	Ubarana		ATRASADA	83,86	1545103101D730101			
031549090	PM CAMPOS GERAÍ	Recapeamento asfáltico com espessura de 2,5 cm.	10-dez-13	942.066,98	31-dez-09	MG	Campos Gerais		ATRASADA	16,49	1545103101D730001			
031527250	PM RIO AZUL	Pavimentação asfáltica em bairros de RIO AZUL PR.	30-jul-13	327.151,69	31-dez-09	PR	Rio Azul		ATRASADA	10,07	1545103101D730101			
031526568	PM BILAC	Recapeamento Asfáltico e Pavimentação	05-mai-13	220.000,00	31-dez-09	SP	Bilac		ATRASADA	37,32	1545103101D730101			
031525657	PM PATOS DE MIN	MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA URBANA - DRENAGEM URBANA	31-dez-13	4.559.682,85	31-dez-09	MG	Patos de Minas		ATRASADA	16,79	1545103101D730101			
031341076	PM ANASTÁCIO	Implantação e melhoria de Infra-estrutura Urbana em diversas RUAS NO MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO - MS.	30-abr-13	315.754,42	31-dez-09	MS	Anastácio		ATRASADA	93,4	1545103101D730258			
031546367	PM BRACO NORTE	Obra de Mobilidade Urbana na Rua José Ismael da Silva	29-jun-13	304.515,17	31-dez-09	SC	Braço do Norte		ATRASADA	23,8	1545103101D730001			
031546148	PM DR. CAMARGO	O - RECAPE ASFÁLTICO NA AVENIDA IVAÍ E RUAS IBIPORA, 31 DE MARÇO E PROF. MARIA AP. EV.	30-jun-13	153.061,22	31-dez-09	PR	Doutor Camargo		ATRASADA	95,61	1545103101D730001			
031545893	PM COLORADO	O - READEQUAÇÃO DE PASSEIO E PAISAGISMO	30-jun-13	157.500,00	31-dez-09	PR	Colorado		ATRASADA	44,52	1545103101D730001			
031544428	PM CAARAPO	Pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade de Caarapo	30-abr-13	1.044.600,00	31-dez-09	MS	Caarapó		ATRASADA	99	1545103101D730282			
031543955	PM LADÁRIO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E MICRO-DRENAGEM URBANA NA RUA SALDA-NHA DA GAMA, BAIRRO ALMIRANTE TAMANDARÉ	30-mar-13	360.360,60	31-dez-09	MS	Ladário		ATRASADA	4,38	1545103101D730282			
031543622	PM MTES. CLAROS	Implantação de calçadas padronizadas no centro comercial urbano de Montes Claros, de forma a dotá-lo de melhor aspecto v	30-mar-13	1.273.440,00	18-mar-10	MG	Montes Claros		ATRASADA	6,95	1545103101D730001			
031543403	PM OSASCO	Canalizar o correço Rico e implantar vias de acesso sobre o leito canalizado, visando dotar nossa malha viária de acessos	26-jan-14	8.800.000,00	31-dez-09	SP	Osasco		ATRASADA	21,13	1545103101D730001			
031306601	PM SALINAS	Pavimentação em bloquetes sextavados das ruas/bairros: Artur Americano Mendes/Vila Canaa Rua C/Alto Casa Blanca Luis Fr	30-mai-13	539.593,07	31-dez-09	MG	Salinas		ATRASADA	82,31	1545103101D730001			
031305804	PM PATROCÍNIO	Pavimentação da avenida Dr. Walter Pereira Nunes, no Município de Patrocínio MG.	27-jul-13	1.630.170,97	31-dez-09	MG	Patrocínio		ATRASADA	6,35	1545103101D730001			
031315472	PM MAUÉS	Construção de calçada meio fio e sarjeta	30-mar-13	517.500,00	30-dez-09	AM	Maués		ATRASADA	87,06	1545103101D730092			
031313648	PM LUIZIANA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	30-jun-13	104.925,87	31-dez-09	PR	Luiziana		ATRASADA	73,23	1545103101D730058			
031313084	PM PROF. JAMIL	CONSTRUÇÃO DE MEIO E FIO E CALÇADAS	30-abr-13	151.000,00	31-dez-09	GO	Professor Jamil		ATRASADA	94,82	1545103101D731562			
031312069	PM COSMORAMA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.	20-jul-13	305.947,17	31-dez-09	SP	Cosmorama		ATRASADA	98,12	1545103101D730001			
031309885	PM FOZ JORDÃO	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RUAS D PEDRO II E SÃO PEDRO E 07 DE SETEMBRO	31-mar-13	154.000,00	31-dez-09	PR	Foz do Jordão		ATRASADA	89,39	1545103101D730058			
031287029	PM C. GRANDE	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN.	10-mai-13	139.857,15	31-dez-09	RN	Campo Grande-antigo Augusto Severo		ATRASADA	79,34	1545103101D730096			
031284053	CHA PRETA	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL ROBERTO BRANDÃO E ALTO DA ALEGRIA(PARALELEPIPEDOS).	24-jun-13	146.194,25	31-dez-09	AL	Chã Preta		ATRASADA	25,98	1545103101D730156			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
031285080	PM CANOAS - RS	Pavimentação da Av. das Canoas - Praia do Paqueta - 2a ETAPA.	30-dez-13	3.423.913,04	31-dez-09	RS	Canoas		ATRASADA	64,87	1545103101D730001			
031293606	ARAPIRACA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DE DIVERSOS BAIRROS	24-jun-13	4.324.113,01	31-dez-09	AL	Arapiraca		ATRASADA	39,64	1545103101D731976			
031293488	ARAPIRACA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DE DIVERSOS BAIRROS	20-jan-14	10.613.348,73	31-dez-09	AL	Arapiraca		ATRASADA	27,56	1545103101D731976			
031337094	PM IRATI	Execução de 1544 metros de pavimentação em CBUQ e drenagem de águas pluviais no conjunto habitacional Fragatas.	30-ago-13	595.847,28	31-dez-09	PR	Irati		ATRASADA	34,94	1545103101D730058			
031336414	PM CAMPO GRANDE	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO BAIRRO JARDIM PANORAMA	30-mar-13	1.988.168,85	31-dez-09	MS	Campo Grande		ATRASADA	44,53	1545103101D731780			
031336079	MARECHAL DEODOR	CALCAMENTO EM PARALELO EM DIV.RUAS DE MAL.DEODORO/AU/2009. (CALCAMENTO DE RUAS POVOADO TUQUANDUBA)	15-jan-14	404.200,00	31-dez-09	AL	Marechal Deodoro		ATRASADA	29,01	1545103101D731016			
031335940	PM SABAUDIA	PAVIMENTACAO E INFRA-ESTRURA DE GALERIAS E MEIO-FIO NAS RU as Joao Macari, trecho da Rua Prefeito Jacomo Masqueti, Rua	16-ago-13	160.137,08	31-dez-09	PR	Sabáudia		ATRASADA	77,38	1545103101D731500			
031337544	PM GUARAI	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO JARDIM BRASILIA E CRISTO REDENTOR.	30-abr-13	408.591,24	31-dez-09	TO	Guaraí		ATRASADA	13,7	1545103101D730098			
031334244	PM MARACAJU	INFRA-ESTRUTURA URBANA - Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica na área central do Distrito de Vista Alegre	30-abr-13	256.322,65	31-dez-09	MS	Maracaju		ATRASADA	3,64	1545103101D730904			
031333667	PM A.DO SUL	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOSE BENCZ	30-mar-13	105.950,00	31-dez-09	PR	Agudos do Sul		ATRASADA	99,64	1545103101D730058			
031335722	PM DE ELDORADO	PAVIMENTACAO COM MEIO FIO E SARJETA	30-set-13	351.785,71	31-dez-09	PA	Eldorado dos Carajás		ATRASADA	3,92	1545103101D730082			
031339147	PM RIO AZUL	ASFALTAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DE RIO AZUL	30-jun-13	499.529,85	31-dez-09	PR	Rio Azul		ATRASADA	14,18	1545103101D730058			
031340833	PM MEDIANEIRA	PAVIMENTACAO POLIEDRICA E GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS SANTA ROSA, LONDRINA E GOIAS NO BAIRRO PANORAMICO	31-jul-13	111.116,99	31-dez-09	PR	Medianeira		ATRASADA	97,63	1545103101D730058			
031340729	PM SANTA RITA P	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DE SANTA RITA DO PARDO	30-abr-13	304.520,00	31-dez-09	MS	Santa Rita do Pardo		ATRASADA	0,77	1545103101D730268			
031340497	PM SALETE	PAVIMENTACAO DAS RUAS DO LOTEAMENTO COHAB	30-abr-13	885.293,36	31-dez-09	SC	Salete		ATRASADA	27	1545103101D730060			
031340051	PM RIO BONITO	Pavimentação e Drenagem do Entorno da Praça Verde Vale - Green Valley - Rio Bonito/RJ	01-mar-13	456.389,73	31-dez-09	RJ	Rio Bonito		ATRASADA	12,05	1545103101D731548			
031339920	PM IGARATINGA	CALC.POLIEDRICO: R N.SRA GRACAS E N SRA DORES-POV.LIMAS E R.D NENE MUZZI-DIST ANTUNES/RECAP.R 1.MAR«O E OUTRAS.	20-set-13	402.245,00	31-dez-09	MG	Igaratinga		ATRASADA	56,3	1545103101D730204			
031337211	PM ARAPOTI	O OBJETO DO CONVENIO E O ASFALTAMENTO DE RUAS DO JARDIM ARATINGA.	20-ago-13	385.987,49	31-dez-09	PR	Arapoti		ATRASADA	94,17	1545103101D730058			
031339366	PM MARIANOPOLIS	Pavimentação Asfáltica de algumas ruas da Área Urbana do Município de Marianópolis.	30-jun-13	402.244,90	31-dez-09	TO	Marianópolis do Tocantins		ATRASADA	28,4	1545103101D730098			
031337325	PM SIDROLANDIA	Pavimentação Asfáltica no Bairro Sol Nascente, Avenida Antero Lemes da Silva	30-mar-13	385.459,56	31-dez-09	MS	Sidrolândia		ATRASADA	66,64	1545103101D730270			
031339033	PM ABREU E LIMA	Pavimentação de vias	30-jun-13	2.115.378,60	31-dez-09	PE	Abreu E Lima		ATRASADA	31,13	1545103101D731458			
031338236	PM FLORESTAL	PAVIMENTACAO DE VIAS	20-dez-12	402.245,00	31-dez-09	MG	Florestal		ATRASADA	99,04	1545103101D730204			
031338018	PM S J VARGINHA	PAVIMENTACAO ALFALTICA NA AV. SELMA APARECIDA DE SOUZA E AV. CARMELITA MARIA DE JESUS, NO BAIRRO SAO FRANCISCO.	20-set-13	456.203,74	31-dez-09	MG	São José da Varginha		ATRASADA	59,29	1545103101D730204			
031333333	PM PONTA GROSSA	ACOES DE ESTRUTURACAO URBANA, ALARGAMENTO DO VIADUTO DE ACESSO AO BAIRRO SANTA PAULA.	30-mar-13	3.963.400,00	31-dez-09	PR	Ponta Grossa		ATRASADA	25,53	1545103101D731042			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
031321058	PM BOA VISTA	Gestao da Política de Desenvolvimento Urbano - Executar a pavimentação de Ruas no município de Boa Vista - PB	30-jun-13	210.500,00	31-dez-09	PB	Boa Vista		ATRASADA	66,59	1545103101D730132			
031324012	PM NATIVIDADE	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA ,MEIO FIO COM SARJETAS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE NATIVIDADE - TOCANTINS	30-jun-13	301.327,00	31-dez-09	TO	Natividade		ATRASADA	64,07	1545103101D730098			
031323098	PM NIOAQUE	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	30-jun-13	367.754,72	31-dez-09	MS	Nioaque		ATRASADA	86,86	1545103101D730278			
031322856	PM C.DO IGUACU	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES	31-mar-13	131.000,00	31-dez-09	PR	Cruzeiro do Iguaçu		ATRASADA	93,29	1545103101D730058			
031322291	PM TURVO	PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO	31-dez-13	327.432,77	31-dez-09	PR	Turvo		ATRASADA	3,13	1545103101D730058			
031322073	PM STA LUCIA	PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA AVENIDA ROSRIO E NA RUA GUERINO	31-jul-13	176.964,74	31-dez-09	PR	Santa Lúcia		ATRASADA	61,93	1545103101D730058			
031321276	PM IPORA - PR	O - GALERIAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-jun-13	149.948,98	31-dez-09	PR	Iporã		ATRASADA	24,58	1545103101D730058			
031325604	PM PEDRO AFONSO	Implantacao de Infra-Estrutura Urbana nas vias urbanas de Pedro Afonso.	30-jun-13	388.752,99	31-dez-09	TO	Pedro Afonso		ATRASADA	25,9	1545103101D730098			
031617607	PM A. TAMANDARE	Implantacao ou Melhoria de obras de Infra-estrutura urbana Acao de Infra-estrutura urbana em municipios Do estado d	30-jun-13	369.225,66	31-dez-09	PR	Almirante Tamandaré		ATRASADA	36,66	1545103101D730058			
031333229	PM LONDRINA	OBRAS DE TRANSPOSICAO NOS RIBEIROES LINDOIA E QUATI	24-jun-13	1.146.957,57	31-dez-09	PR	Londrina		ATRASADA	99,16	1545103101D730001			
031332204	PM S P ALDEIA	Drenagem e Pavimentacao da Rua Jose Severino, Bairro Sao Joao, com 83 metros.	01-ago-13	110.364,00	31-dez-09	RJ	São Pedro da Aldeia		ATRASADA	81,45	1545103101D731548			
031331626	PM I. MARTINS	INFRAESTUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO.	30-ago-13	250.867,36	31-dez-09	PR	Inácio Martins		ATRASADA	96,28	1545103101D730058			
031331407	PM BARRACAO	IMPLANTACAO DE PASSEIO PADRAO RESPEITANDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE	30-jun-13	532.647,04	31-dez-09	PR	Barracão		ATRASADA	96,58	1545103101D730058			
031330601	PM ALVARES FLOR	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	20-abr-13	122.640,19	31-dez-09	SP	Álvares Florence		ATRASADA	96,25	1545103101D731792			
031329685	PM PEDRO AFONSO	Implantacao de Asfalto Urbano nas Vias Publicas de Pedro Afonso.	30-jun-13	528.306,50	31-dez-09	TO	Pedro Afonso		ATRASADA	52,02	1545103101D730098			
031329029	PM TIANGUA	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE.	31-dez-13	1.123.500,00	31-dez-09	CE	Tianguá		ATRASADA	23,49	1545103101D730320			
031328222	PM PARANAÍ-PR	O - RECAPEAMENTO E SINALIZACAO VIARIA	30-jun-13	280.177,66	31-dez-09	PR	Paranavaí		ATRASADA	91,21	1545103101D730001			
031330829	PM CANDIDO RODR	pavimentacao asfaltica com guias, sarjetas, calçadas e galerias de aguas pluviais no prolongamento da Av. Saule Borghi	20-fev-13	150.000,00	31-dez-09	SP	Cândido Rodrigues		ATRASADA	78,79	1545103101D731792			
032486945	PM RUY BARBOSA	Pavimentacao em Paralelepipedo Convencional com Drenagem Superficial nas ruas Projetada, Manoel Inacio, Sao Jose e na Ma	10-ago-13	141.171,80	09-jul-10	RN	Ruy Barbosa		ATRASADA	31,13	1545103101D730096			
032486277	PM JOAO SABUGI	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI/RN.	20-fev-13	149.061,37	30-nov-10	RN	São João do Sabugi		ATRASADA	87,62	1545103101D730096			
032485816	PM S P IGUACU	DRENAGEM E PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES RUA FORTALEZABELEM, SAO LUIZ E AV. PARANA	07-abr-13	236.848,57	07-jul-10	PR	São Pedro do Iguaçu		ATRASADA	10,12	1545103101D730058			
032484558	PM O.V. OESTE	Pavimentacao de vias urbanas com pedras irregulares, meio-fio, calçada e plantio de grama, nas ruas Canada, Sao Domingos	07-abr-13	397.768,35	07-jun-10	PR	Ouro Verde do Oeste		ATRASADA	38,55	1545103101D730058			
032484442	PM MANDAGUACU	O - PAVIMENTACAO RUAS ANDIRA, AGUA CLARA, CONDOR E BOSQUEDA SAUDE	30-jun-13	313.055,09	02-dez-10	PR	Mandaguaiçu		ATRASADA	77,54	1545103101D730058			
032484338	PM MONTE APRAZI	RECAPEAMENTO ASFALTICO, NAS RUAS:ATILIO PRIULI,BRAULINO SARAIVA,DAS CAMELIAS,DAS ROSAS, DAS TULIPAS,DOS CRAVOS.	20-mai-13	100.289,18	29-dez-10	SP	Monte Aprazível		ATRASADA	2,41	1545103101D731792			
032484224	PM CURITIBANOS	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO DAS RUAS HELIO CAMPOS E LEONIDAS DE MORAES	30-out-12	133.715,60	26-jul-10	SC	Curitibanos		ATRASADA	64,84	1545103101D730060			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
032484110	PM CANDIDO RODR	infraestrutura no município de Candido Rodrigues (RECAPEAMENTO ASFALTICO)	20-mai-13	150.000,00	30-dez-10	SP	Cândido Rodrigues		ATRASADA	89,39	1545103101D731792			
032485920	PM BARROS CASSA	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE BARROS CASSAL/RS	30-mar-13	119.470,25	10-ago-10	RS	Barros Cassal		ATRASADA	18,1	1545103101D730070			
032499797	PM CAMAPUA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA VILA IZOLINA ARAUJO BARROS	30-mar-13	503.164,00	21-dez-10	MS	Camapuã		ATRASADA	5,55	1545103101D730001			
032496395	PM M.AZUL PTA.	Drenagem urbana.	20-mai-13	200.408,16	25-nov-10	SP	Monte Azul Paulista		ATRASADA	2,16	1545103101D731792			
032498448	PM GUZOLANDIA	EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS E SINALIZACAO VIARIA NA AVENIDA JOAO TIM.	20-mai-13	268.884,02	26-nov-10	SP	Guzolândia		ATRASADA	18,5	1545103101D731792			
032464539	PM ALVARES MACH	RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS VIAS PUBLICAS DO JARDIM IVANIRA E NA RUA PRESIDENTE PRUDENTE EM ALVARES MACHADO/SP.	05-abr-13	117.704,83	21-dez-10	SP	Álvares Machado		ATRASADA	21,07	1545103101D731792			
032463514	PM NATALANDIA	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE 5915 M2 DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE NATALANDIA	30-jun-13	201.110,00	27-dez-10	MG	Natalândia		ATRASADA	13,63	1545103101D730204			
032463409	PM APIUNA	Pavimentacao Asfaltica, Rede de Drenagem Pluvial, Sinalizacao E PASSEIO PUBLICO DA RUA 55	30-dez-13	100.080,00	17-ago-10	SC	Apiúna		ATRASADA	90,12	1545103101D730060			
032484006	PM DE URANIA	Construcao de Sarjetoes em vias urbanas do municipio de Urandia SP.	20-mai-13	101.397,49	25-nov-10	SP	Urânia		ATRASADA	18,22	1545103101D731792			
032463178	PM LAG VERMELHA	Pavimentacao Avenida das Industrias - Etapa I	31-mar-13	135.624,44	10-set-10	RS	Lagoa Vermelha		ATRASADA	45,41	1545103101D730070			
032462935	PM ACARI - RN	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ACARI/RN.	20-jun-13	145.000,00	22-dez-10	RN	Acari		ATRASADA	70,7	1545103101D730096			
032462717	PM TAIUVA	Pavimentacao Asfaltica em varias vias do municipio	20-mai-13	102.736,40	19-nov-10	SP	Taiúva		ATRASADA	99,81	1545103101D731792			
032462590	PM EXTREMOZ	Drenagem com pavimentacao de diversas ruas da zona urbana do municipio de Extremoz/RN.	10-jul-13	301.326,53	04-ago-10	RN	Extremoz		ATRASADA	86,85	1545103101D730096			
032462267	PM ITAJOBI	Recapeamento Asfaltico em diversas ruas	20-mai-13	200.408,16	19-nov-10	SP	Itajobi		ATRASADA	95,49	1545103101D731792			
032461575	PM PARAISO	Construcao de escadaria de dissipacao de energia no municipio de PARAISO.	30-mai-13	100.198,97	31-dez-10	SP	Paraíso		ATRASADA	1,01	1545103101D731792			
032463396	PM MESSIAS TARG	IMPLANTAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS	10-jun-13	144.903,06	04-jun-10	RN	Messias Targino		ATRASADA	36,84	1545103101D730096			
032481824	PM P.KUBITSCHKEK	CALCAMENTO COM LAJOTAS QUARTIZITICAS DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHKEK/MG.	30-set-13	151.494,85	23-jul-10	MG	Presidente Kubitschek		ATRASADA	49,13	1545103101D730204			
032483532	PM PALMEIROPOLI	Objeto do Convenio Implantacao de asfalto urbano com meio fio e sarjetas e sinalizacao vertical ,calçadas e rampas de a	24-out-13	359.466,80	24-jun-10	TO	Palmeirópolis		ATRASADA	73,11	1545103101D730098			
032482399	UNIAO PALMARES	OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIRROS SAGRADA FAMILIA E ROBERTO CORREIA DE	22-out-13	424.821,36	27-dez-10	AL	União dos Palmares		ATRASADA	10,28	1545103101D730156			
032481041	PM UMUARAMA	O - PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CONJ. HABITACIONAL SONHO MEU (ETAPAS 02 E 03)	30-jun-13	1.470.358,76	02-dez-10	PR	Umuarama		ATRASADA	61,81	1545103101D730001			
032465347	PM Q.DO IGUACU	Pavimentacao com Pedras Irregulares.	30-mai-13	226.606,57	01-jun-10	PR	Quedas do Iguaçu		ATRASADA	95,49	1545103101D730058			
032599837	PM COLINAS TOCA	INFRAESTRUTURA URBANA (Capa Asfaltica em ruas e avenidas do municipio de Colinas do Tocantins)	27-mar-13	449.530,22	27-mai-10	TO	Colinas do Tocantins		ATRASADA	49,18	1545103101D730098			
032599619	PM COLMEIA	ACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA , PAVIMENTACAO DA AVENIDA CORNELIO DIAS BARBOSA COM PASSEIO PUBLICO, SINALIZACAO HORIZON	30-set-13	408.000,00	31-mai-10	TO	Colméia		ATRASADA	35,4	1545103101D730098			
032597014	PM CONCEICAO DO	Pavimentacao Asfaltica em diversas ruas do Municipio de Conceicao do Para/MG.	30-abr-13	107.998,62	16-dez-10	MG	Conceição do Pará		ATRASADA	89,81	1545103101D730204			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
032598812	PM PINDORAMA	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VARIAS VIAS O MUNICIPIO	30-mai-13	291.119,93	16-dez-10	SP	Pindorama		ATRASADA	60,41	1545103101D732130			
032598695	PM PIM. BUENO	PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO	30-out-14	124.614,11	06-set-10	RO	Pimenta Bueno		ATRASADA	51,31	1545103101D731890			
032598581	PM OSASCO	Infra-Estrutura Urbana, compreendendo pavimentacao, recapeamento, canalizacao, drenagem, calcamento, guias, sarjetas e a	30-jun-13	1.718.500,00	16-ago-10	SP	Osasco		ATRASADA	43,99	1545103101D730562			
032597566	PM CARAZINHO-RS	Pavimentacao com paralelepipedos regulares das ruas Humberto Lampert e e do trecho final da Barao de Antonina.	30-jan-14	169.073,28	12-jul-10	RS	Carazinho		ATRASADA	96,05	1545103101D730070			
032500749	CAMPO ALEGRE	Pavimentacao em paralelepipedo e drenagem de aguas superficiais.	27-out-13	214.202,33	27-dez-10	AL	Campo Alegre		ATRASADA	9,45	1545103101D730156			
032599169	PM BRASILANDIA	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE TRECHO DA AVENIDA OTAVIO PINHEIRO,BAIRRO PORTO, MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS - MG	31-jul-13	301.522,19	09-jul-10	MG	Brasilândia de Minas		ATRASADA	77,97	1545103101D730204			
032603165	PM GASTAO VIDIG	Infraestrutura Urbana	20-mar-13	100.301,90	14-dez-10	SP	Gastão Vidigal		ATRASADA	99,25	1545103101D731792			
032603051	PM STO ANT SUDO	Construcao e Revitalizacao das calçadas na Avenida Ramalho Piva	30-mar-13	123.855,85	16-dez-10	PR	Santo Antônio do Sudoeste		ATRASADA	48,49	1545103101D730058			
032602818	PM BARROLANDIA	Implantacao de pavimentacao asfaltica com meio fio e sarjeta ,calçadas ,sinalizacao de transito, sinalizacao urbana e ra	08-out-13	402.244,90	08-jun-10	TO	Barrolândia		ATRASADA	62,16	1545103101D730098			
032602691	PM VASSOURAS	Construcao de calçada na area urbana do Municipio de Vassouras	13-jun-13	1.095.305,76	17-dez-10	RJ	Vassouras		ATRASADA	28,35	1545103101D731660			
032600096	PM RIO PARANAIB	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ ESP. 2,5 CM EM RIO PARANAIBA	30-jul-13	279.160,61	15-jun-10	MG	Rio Paranaíba		ATRASADA	74,57	1545103101D730204			
032601907	PM PRES VENCESL	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ELDORADO E VILA LUIZA	05-abr-13	256.593,15	31-dez-10	SP	Presidente Venceslau		ATRASADA	1,41	1545103101D731792			
032601457	PM DE ELDORADO	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA VIAS URBANAS	30-set-13	1.027.104,00	29-jul-10	PA	Eldorado dos Carajás		ATRASADA	14,82	1545103101D732474			
032600546	PM TALISMA	Implantacao de pavimentacao asfaltica,calçadas,rampa de acessibilidade,sinalizacao urbana,sinalizacao de transito e meio	01-out-13	301.327,00	01-jun-10	TO	Talismã		ATRASADA	21,93	1545103101D730098			
032600431	PM CHA GRANDE	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO-FIO E LINHA D'AGUA DE RUAS DESTE MUNICIPIO.	10-fev-13	149.878,30	29-dez-10	PE	Chã Grande		ATRASADA	36,2	1545103101D730118			
032519303	PM ARACATUBA	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE ARACATUBA - GALERIA DEAGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS ROSELI - JD ESPLANADA E GUANABARA	05-set-13	467.506,45	11-nov-10	SP	Araçatuba		ATRASADA	69,25	1545103101D731792			
032592339	PM A. BEZERRA	PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DA AVENIDA DO CEMITERIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN	10-ago-13	145.000,00	14-jun-10	RN	Afonso Bezerra		ATRASADA	35,69	1545103101D730096			
032591866	PM BARAUNA	CALCAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BARAUNA	20-set-13	202.292,00	25-ago-10	RN	Baraúna		ATRASADA	15,06	1545103101D730096			
032597128	PM TABAPUA	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VARIAS VIAS DO MUNICIPIO	30-mai-13	100.841,02	10-dez-10	SP	Tabapuã		ATRASADA	60,52	1545103101D731792			
032592995	PM PIRANGI	Recapeamento em varias vias do municipio	20-mai-13	102.172,17	23-dez-10	SP	Pirangi		ATRASADA	81,74	1545103101D731792			
032519072	PM LUIS ALVES	PAVIMENTACAO E SINALIZACAO RUA VITORIA HESS TRECHO II	10-fev-13	136.450,45	04-ago-10	SC	Luiz Alves		ATRASADA	62,28	1545103101D730001			
033182899	PM BEBEDOURO	GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS E RECAPEAMENTO ASFALTICO	20-mar-13	2.172.650,44	29-out-10	SP	Bebedouro		ATRASADA	4,13	1545103101D730868			
032595293	PM FORTALEZA TA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	27-set-13	301.482,58	27-mai-10	TO	Fortaleza do Tabocão		ATRASADA	74,06	1545103101D730098			
032595189	PM JARDIM PIRAN	DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTACAO DE RUAS, EM JARDIM DE PIRANHAS/RN	20-jun-13	201.000,00	17-jun-10	RN	Jardim de Piranhas		ATRASADA	3,62	1545103101D730096			
032592881	PM PORTO ALEGRE	Pavimentacao asfaltica, com meio fio para o municipio de Porto Alegre do Tocantins.	25-out-13	314.254,07	25-jun-10	TO	Porto Alegre do Tocantins		ATRASADA	62,84	1545103101D730098			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
032594602	PM SAO PEDRO-RN	PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO/RN.	20-jul-13	190.000,00	15-jun-10	RN	São Pedro		ATRASADA	60,38	1545103101D730096			
032593022	PM IPANGUACU	PAVIMENTACAO DAS PRINCIPAIS VIAS DA COMUNIDADE PEDRINHAS NO MUNICIPIO DE IPANGUACU	07-abr-13	145.000,00	15-jun-10	RN	Ipanguaçu		ATRASADA	13,05	1545103101D730096			
032501327	PM FRUTUOSO GOM	PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE FRUTUOSO GOMES/RN	20-abr-13	240.775,51	26-out-10	RN	Frutuoso Gomes		ATRASADA	24,26	1545103101D730096			
031808439	PM C.G.DO SUL	Pavimentacao Asfaltica	30-abr-13	516.275,49	31-dez-09	PR	Campina Grande do Sul		ATRASADA	80,04	1545103101D732038			
032461460	PM BIR. MIRIM	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO JD. ROSICLER: RUAS JULIOVERNE - JULIO DINIZ - MARTINS FONTEA - ANTERO DE QUENTAL	13-dez-13	149.958,43	02-dez-10	SP	Biritiba-mirim		ATRASADA	68,97	1545103101D731792			
032263356	PM ANGICOS	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANGICOS/RN.	20-fev-13	208.000,00	17-dez-10	RN	Angicos		ATRASADA	96,06	1545103101D730096			
032263241	PM CAMAPUA	Pavimentacao e Drenagem dos Bairros Lagoa (Conj. Sabia I) e BAIRRO VISTA ALEGRE(VILA IZOLINA ARAUJO DE BARROS)	30-mar-13	1.007.756,00	23-dez-10	MS	Camapuã		ATRASADA	0,61	1545103101D730254			
031762447	PM GOIANIRA	PAVIMENTACAO COM CALCADA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO	31-jan-14	200.408,16	31-dez-09	GO	Goianira		ATRASADA	2,47	1545103101D731562			
031762229	ESTADO DA BAHIA	IMPLANTACAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA	29-jun-14	212.951,35	31-dez-09	BA	Macaúbas		ATRASADA	4,19	1545103101D730130			
032343352	PM TIMBO	PAVIMENTAR RUAS DO MUNICIPIO DE TIMBO R OSCAR PISKE TRECHO 2	28-abr-13	298.463,18	19-jul-10	SC	Timbó		ATRASADA	98,05	1545103101D730060			
032343247	PM RIO CEDROS	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS.	30-dez-13	204.396,67	19-jul-10	SC	Rio Dos Cedros		ATRASADA	70,66	1545103101D730060			
032327107	PM D.DO SUL	PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS LAURO P DA SILVA, ANTONIO F F COSTA, GETULIO VARGAS, E EUDOXIO BADOTTI	10-abr-13	145.489,76	10-set-10	PR	Diamante do Sul		ATRASADA	98,85	1545103101D730058			
032327094	PM MAJOR VIEIRA	OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL - RUA MIGUEL LUCACHINSKI	23-ago-13	146.190,59	20-out-10	SC	Major Vieira		ATRASADA	1,68	1545103101D730060			
032326966	PM SALTINHO	Terraplanagem, Drenagem Pluvial, colocacao de Meio Fio e Pavimentacao COM PEDRA IRREGULARES NA RUA HERICA PFEIFER	30-mar-13	115.557,22	31-ago-10	SC	Saltinho		ATRASADA	68,34	1545103101D730060			
032293942	PM TRES RIOS	Pavimentacao, calcamento e drenagem com colocacao de manilhas de concreto armado, colocacao de meio-fio, de diversas via	17-mar-13	4.179.548,99	17-mai-10	RJ	Três Rios		ATRASADA	5,61	1545103101D731548			
031619197	PM DE ALENQUER	Infra Estrutura Urbana	30-abr-13	410.625,00	31-dez-09	PA	Alenquer		ATRASADA	80,43	1545103101D731306			
031618955	PM ANTONINA -PR	Pavimentacao asfaltica com galerias pluviais, meios-fios e calcadas nas Ruas Antonio Candido Xavier, Getulio Vargas e Jo	29-mar-13	580.480,80	31-dez-09	PR	Antonina		ATRASADA	75,97	1545103101D730058			
031618518	PM ARAGUAINA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - ASFALTO E DRENAGEM NO SETOR NOVA ARAGUAINA	31-mar-13	525.317,89	31-dez-09	TO	Araguaína		ATRASADA	70,02	1545103101D730098			
031617825	PM PIRITIBA	Pavimentacao de Ruas em Paralelepipedo no Distrito de Porto Feliz, no municipio de Piritiba-Ba.	05-mai-13	352.000,00	31-dez-09	BA	Piritiba		ATRASADA	87,48	1545103101D731244			
031619533	PM QUITANDINHA	Pavimentacao de vias urbanas em CBUQ, com urbanizacao de passeios, sinalizacao horizontal e vertical, e galeria de aguas	30-jun-13	327.291,91	31-dez-09	PR	Quitandinha		ATRASADA	80,29	1545103101D730058			
031732633	POCO TRINCHEIRA	Pavimentacao de ruas no municipio de Poco das Trincheiras	31-dez-13	202.500,00	31-dez-09	AL	Poço das Trincheiras		ATRASADA	43,98	1545103101D730156			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
031724774	PM PARAISOPOLIS	Com os recursos a serem repassados pelo Ministério das Cidades será realizada a revitalização do calçamento das Ruas Set	30-abr-13	658.885,04	31-dez-09	MG	Paraisópolis		ATRASADA	81,23	1545103101D730204			
031724660	PM IATI	Infra estrutura urbana - Iati/PE	19-nov-13	204.400,00	31-dez-09	PE	Iati		ATRASADA	42,74	1545103101D730118			
031719881	PM FERR VASCONC	Colocacao de recapeamento asfaltico. - Av. Benedito Secundino LEITE	26-jul-13	299.440,53	31-dez-09	SP	Ferraz de Vasconcelos		ATRASADA	93,49	1545103101D731792			
031719663	PM JURUPIRANGA	Calçamento em Paralelepípedo de diversas ruas no Município de Jurupiranga - PB.	30-jun-13	200.450,00	31-dez-09	PB	Jurupiranga		ATRASADA	16,42	1545103101D730132			
031719339	PM CANDIDO RODR	recapeamento asfaltico em diversas ruas do municipio	20-fev-13	168.948,07	31-dez-09	SP	Cândido Rodrigues		ATRASADA	74,84	1545103101D730001			
032400608	PM NOVA GRANADA	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	20-mai-13	251.000,00	14-dez-10	SP	Nova Granada		ATRASADA	94,39	1545103101D731792			
032400262	PM SANTA CLARA	Construcao de Guias de sargetas e passeios publicos.	30-mai-13	101.430,18	15-dez-10	SP	Santa Clara D'oeste		ATRASADA	9,44	1545103101D731792			
032399334	PM OSASCO	Infra estrutura urbana, compreendendo pavimentacao, recapeamento, drenagem de aguas pluviais, calcamento, guias, sarjeta	30-jun-13	321.877,00	16-ago-10	SP	Osasco		ATRASADA	36,67	1545103101D731792			
032399220	PM OSASCO	Infra estrutura urbana, compreendendo Pavimentacao, recapeamento, canalizacao, drenagem, calcamento, guias, sarjetas e a	30-jun-13	741.007,52	16-ago-10	SP	Osasco		ATRASADA	23,42	1545103101D731792			
032456809	PM POMERODE	Construcao de uma Ponte de Concreto Armado e Pavimentacao Asfaltica de vias urbanas, Municipio de Pomerode, SC.	30-jun-13	2.007.405,63	19-jul-10	SC	Pomerode		ATRASADA	67,12	1545103101D730001			
032398205	PM C.NATIVIDADE	Objeto do Convenio Construcao de calcimentos de bloquetes, meio-fio e calcadas, sinalizacao urbana e rampas de acessibil	27-set-13	202.475,00	27-mai-10	TO	Chapada da Natividade		ATRASADA	1,69	1545103101D730098			
032397513	PM F.ROGERIO	PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DA RUA JOSE FAQUIM	30-nov-13	103.546,67	15-set-10	SC	Frei Rogério		ATRASADA	51,44	1545103101D730060			
032397281	PM ANDRADINA	RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ NAS SEGUINTE RUAS: RUA RIO DE JANEIRO ENTRE A R	05-set-13	154.348,64	09-set-10	SP	Andradina		ATRASADA	94,45	1545103101D731792			
032399116	PM DE CASTILHO	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PUBLICAS	05-set-13	127.478,47	10-set-10	SP	Castilho		ATRASADA	5,3	1545103101D731792			
032459532	PM MATOS COSTA	Pavimentacao asfaltica na Rua Sete de Setembro, localizada no centro do municipio de Matos Costa-SC	31-ago-13	131.543,19	04-ago-10	SC	Matos Costa		ATRASADA	6,87	1545103101D730001			
032458399	PM DR SEVERIANO	DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTACAO DE RUAS, EM DOUTOR SEVERIANO - RN.	20-jun-13	100.500,00	25-jun-10	RN	Doutor Severiano		ATRASADA	2,91	1545103101D730096			
032457824	PM MARACAI	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MARACAI/SP	05-jan-14	100.216,07	24-nov-10	SP	Maracai		ATRASADA	54,91	1545103101D731792			
032457041	PM ORLEANS	Pavimentacao de parte da Rua Olivo Pietro Menegasso	14-jun-13	171.088,62	14-jun-10	SC	Orleans		ATRASADA	97,2	1545103101D730060			
032396370	PM MERIDIANO	Execucao de obras de infra estrutura (recapeamento asfaltico) em diversas ruas do municipio de Meridiano.	30-mai-13	151.252,50	24-nov-10	SP	Meridiano		ATRASADA	34,45	1545103101D731792			
032344609	PM MORRO FUMACA	Construcao de calçadas, rampas de acessibilidade, sinalizacao viaria na Avenida Celeste Recco com extensao de 1.200,00 m	31-dez-13	129.081,34	12-mai-10	SC	Morro da Fumaça		ATRASADA	91,21	1545103101D730060			
032391259	PM OURILANDIA	PAVIMENTACAO EM BLOQUETES SEXTAVADOS, EM VIAS URBANAS.	07-mai-13	503.163,27	21-jul-10	PA	Ourlândia do Norte		ATRASADA	55,63	1545103101D730082			
032391030	CAMPO ALEGRE	Pavimentacao em paralelepípedo e drenagem de aguas superficiais.	24-set-13	347.506,97	24-dez-10	AL	Campo Alegre		ATRASADA	5,28	1545103101D730156			
032390785	PM ARAUCARIA	Implantacao e melhoria do calçamento nos dois lados da Rua Marcelino Jasinski, trecho compreendido entre a marginal da R	29-mai-13	338.897,25	22-dez-10	PR	Araucária		ATRASADA	99,66	1545103101D730058			
032390347	PM MIRANTE SERR	EXECUCAO DE CALÇADAS EM MIRANTE DA SERRA.	30-out-13	318.573,65	08-set-10	RO	Mirante da Serra		ATRASADA	10,88	1545103101D731890			
032344481	PM FORMOSA OEST	PAVIMENTACAO POLIEDRICA - CONJUNTO HABITACIONAL PARA - RUA ELISANGELA DOS S. CAVALCANTE	11-abr-13	123.165,14	11-jun-10	PR	Formosa do Oeste		ATRASADA	67,87	1545103101D730058			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
032344263	PM BARROS CASSA	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE BARROS CASSAL/RS	30-set-13	120.526,75	09-jul-10	RS	Barros Cassal		ATRASADA	49,06	1545103101D730070			
032343802	PM BITURUNA	Pavimentacao Poliedrica no Loteamento Ganzer no Bairro Nossa Senhora Aparecida, no Municipio de Bituruna PR	30-jun-13	200.406,19	06-dez-10	PR	Bituruna		ATRASADA	48,46	1545103101D730058			
032603615	PM BITURUNA	Pavimentacao Poliedrica na Rua das Camélias no Bairro Nossa Senhora Aparecida, Municipio de Bituruna PR	30-jun-13	100.210,00	06-dez-10	PR	Bituruna		ATRASADA	99,57	1545103101D730058			
032395919	PM SAO SALVADOR	Infra-Estrutura Urbana , Pavimetnacao , passeios publicos, sinalizacao horizontal e vertical e placas de logradouros	13-set-13	305.700,00	13-mai-10	TO	São Salvador do Tocantins		ATRASADA	12,19	1545103101D730098			
032395469	PM MAIRIPORA	Recapeamento asfaltico em vias urbanas do municipio de Mairipora.	29-mai-13	147.037,65	10-dez-10	SP	Mairiporã		ATRASADA	78,79	1545103101D731792			
032394879	PM CAMPO REDOND	Pavimentacao e drenagem superficial de ruas no Municipio de Campo Redondo/RN.	10-ago-13	180.620,00	06-dez-10	RN	Campo Redondo		ATRASADA	12,19	1545103101D730096			
032394765	PM CHUPINGUAIA	PAVIMENTACAO.	30-out-13	368.135,51	30-jun-10	RO	Chupinguaia		ATRASADA	59,52	1545103101D731890			
032392160	PM JOSE SERIDO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO/RN	10-jul-13	171.514,83	14-dez-10	RN	São José do Seridó		ATRASADA	43,05	1545103101D730096			
032393302	PM STO ANT SUDO	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS INTERNACIONAL E AFONSO PENA	11-mai-13	115.906,98	11-jun-10	PR	Santo Antônio do Sudoeste		ATRASADA	76,67	1545103101D730058			
032393071	PM REALEZA - PR	Pavimentacao de vias urbanas do municipio.	28-mai-13	347.511,63	28-mai-10	PR	Realeza		ATRASADA	95,61	1545103101D730058			
032392610	PM GONC AMARAN	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE NOVO AMARANTE E GOLANDIM, E DRENAGEM SUBTERRANEA DE UM TRE	10-jul-13	646.157,47	14-jun-10	RN	São Gonçalo do Amarante		ATRASADA	3,87	1545103101D730096			
032343571	PM ST.R.D'OESTE	Execucao de 1.680,00 m2 de Pavimentacao Asfaltica, 876,00 m2 de Passeio Publico em Concreto, 410,00 m2 de Guias e Sarjet	30-mai-13	102.295,44	10-dez-10	SP	Santa Rita D'oeste		ATRASADA	5,59	1545103101D731792			
032394096	PM AMAMBAI	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA ARI NUNES DA SILVA ENTRE AS RUAS JOSE LUIZ SAMPAIO FERRAZ E RUA DA REPUBLICA RUA SETE DE	30-out-13	616.765,53	09-nov-10	MS	Amambaí		ATRASADA	62,48	1545103101D730282			
036635969	PM ARCOS	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS	30-jun-13	621.262,67	14-dez-11	MG	Arcos		ATRASADA	87,32	1545103101D730204			
036632774	PM MARTINHO CAM	PAVIMENTACAO DE VIAS NOS DISTRITOS	30-jun-13	463.421,18	29-dez-11	MG	Martinho Campos		ATRASADA	73,39	1545103101D730204			
036631311	PM PATO BRANCO	PAVIMENTACAO POLIEDRICA (CALCAMENTO) NAS RUAS BEIJA FLOR, ABRAO RIBEIRO,ANDORINHAS E ABILIO PARZIANELLO - COOHAPB	06-set-14	284.428,26	06-dez-11	PR	Pato Branco		ATRASADA	75,61	1545103101D730058			
036633133	PM TARAUACA	PAVIMENTACAO DE RUAS	30-nov-13	503.164,00	22-dez-11	AC	Tarauacá		ATRASADA	14,68	1545103101D732542			
036633029	PM PALMAS - PR	EXECUCAO DE PAVIM C/PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS CARLOS S.SALDANHA,EMA SOARES MAZALOTTI,PAULO BANNACH E AV.PARANA	08-set-14	343.251,20	08-dez-11	PR	Palmas		ATRASADA	31,7	1545103101D730058			
033600883	SANTANA IPANEMA	Pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas.	29-out-13	289.120,76	29-dez-10	AL	Santana do Ipanema		ATRASADA	16,79	1545103101D730156			
036647025	PM ANGICOS	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ANGICOS/RN.	20-jun-13	402.400,00	29-dez-11	RN	Angicos		ATRASADA	6,13	1545103101D730096			
036643470	PM URUSSANGA	Pavimentacao e Drenagem na rodovia Giovanni Baldassar e Aldo Baldin no Municipio de Urussanga SC	08-dez-13	1.007.755,10	30-dez-11	SC	Urussanga		ATRASADA	17,19	1545103101D730060			
036578727	PM M.AZUL PTA.	PAVIMENTACAO ASFALTICA GUIAS E SARGETAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO	20-mai-13	512.834,12	29-dez-11	SP	Monte Azul Paulista		ATRASADA	94,86	1545103101D731792			
036579638	PM ASTORGA-PR	REVITALIZACAO DE VIAS	30-jun-14	475.529,14	16-dez-11	PR	Astorga		ATRASADA	85,15	1545103101D730058			
036548808	PM COLINA	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	20-mai-13	313.001,08	26-dez-11	SP	Colina		ATRASADA	53,78	1545103101D731792			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
036627995	PM MATELANDIA	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA CONJUGADA COM UM SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS JUNTO AS VIAS URBANAS DO DIST	22-set-13	336.351,25	22-dez-11	PR	Matelândia		ATRASADA	8,64	1545103101D730058			
036625840	PM MORADA NOVA	PAVIMENTACAO DE VIAS	30-jun-13	2.041.799,12	05-dez-11	MG	Morada Nova de Minas		ATRASADA	52,92	1545103101D730204			
036905992	PM ESPERA FELIZ	PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ/MG	30-out-13	618.042,35	30-dez-11	MG	Espera Feliz		ATRASADA	48,76	1545103101D731650			
036897016	PM NOVA LONDRIN	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-jun-14	412.609,92	27-dez-11	PR	Nova Londrina		ATRASADA	14,3	1545103101D732088			
036896875	PM NISIA FLORES	IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA/RN.	20-jun-13	512.461,00	30-dez-11	RN	Nísia Floresta		ATRASADA	29,59	1545103101D730096			
036901012	PM MACAIBA - RN	CALCAMENTO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MACAIBA-RN	21-jun-13	1.028.750,00	21-dez-11	RN	Macaíba		ATRASADA	11,77	1545103101D730096			
036967445	PM IBIRAREMA	RECAPE DE VARIAS RUAS DO MUNICIPIO	05-abr-14	409.000,00	30-dez-11	SP	Ibirarema		ATRASADA	87,04	1545103101D730001			
036652137	PM PIRACAIA	RECAPEAMENTO VILA BIARRITZ	29-dez-15	521.824,16	29-dez-11	SP	Piracaia		ATRASADA	99,27	1545103101D731792			
036647795	PM IPANGUACU	Pavimentacao de Ruas nas comunidades Arapua e Pataxo NO MUNICIPIO DE IPANGUACU	20-jun-13	351.785,71	28-dez-11	RN	Ipanguaçu		ATRASADA	47,71	1545103101D730096			
036810318	PM GUARAI	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	21-abr-13	1.512.347,00	21-dez-11	TO	Guaraí		ATRASADA	33,51	1545103101D730001			
033519421	PM C.LARGO	Recapeamento Asfáltico em CBUQ - Perímetro Urbano em Cerro Largo - RS - Trechos: 1 - Rua Marechal Floriano, entre R. He	28-fev-13	180.612,04	08-set-10	RS	Cerro Largo		ATRASADA	91,32	1545103101D730070			
033518958	PM PENAPOLIS	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PENAPOLIS	05-set-13	160.764,05	07-out-10	SP	Penápolis		ATRASADA	99,88	1545103101D731792			
033518625	PM TUNAPOLIS	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DE TUNAPOLIS.	31-mar-13	300.474,19	22-dez-10	SC	Tunápolis		ATRASADA	85,02	1545103101D730060			
033522711	PM S.J.HORTENCI	PAVIMENTACAO NA AVENIDA A.	30-dez-13	209.983,33	22-set-10	RS	São José do Hortêncio		ATRASADA	89,55	1545103101D730070			
033524970	PM SAO VICENTE	Recapeamento de Varias Ruas do Centro de Sao Vicente	31-ago-13	3.760.978,26	10-dez-10	SP	São Vicente		ATRASADA	56,79	1545103101D731792			
033524083	PM SAPIRANGA	Pavimentacao e alargamento da rua Kraemer-eck (trecho entre a rua Waldemar Carlos Jaeger e a rua Alberto Schuck)	30-dez-13	279.620,35	23-dez-10	RS	Sapiranga		ATRASADA	87,38	1545103101D730070			
033523955	PM S. MARTINHO	Recapeamento Asfáltico CBUQ acesso cidade - Avenida Nicolau Unser ate a Rua Arnaldo Reimann no Município de Sao Martinh	30-abr-13	117.017,05	30-set-10	RS	São Martinho		ATRASADA	91,38	1545103101D730070			
033523068	PM MARAU	Pavimentacao da rua Perimetral Leste - Trecho: da Rua Honorino Pereira Borges ate a Rua 06 - Lot Alberto Borella	30-abr-13	295.672,82	14-dez-10	RS	Marau		ATRASADA	47,36	1545103101D730070			
033518061	PM ROLADOR	CONSTRUCAO DE VIAS PUBLICAS COM CALCAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS	30-mai-13	194.723,06	11-ago-10	RS	ROLADOR		ATRASADA	77,8	1545103101D730070			
033522375	PM DE IMIGRANTE	E objeto desta proposta a pavimentacao de trechos das Ruas 7 de Setembro 752m2, e Pastor Henrique Brackmeier 968m2, com	30-dez-13	210.037,80	10-nov-10	RS	Imigrante		ATRASADA	66,29	1545103101D730070			
033521914	PM LAG VERMELHA	Pavimentacao Avenida das Industrias - Etapa III	31-mar-13	135.629,88	10-set-10	RS	Lagoa Vermelha		ATRASADA	43,99	1545103101D730070			
033523286	PM RIB PIRES	PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS JOANESIA, RUA PALMITAL E RUA JURAMENTO - BAIRRO QUARTA DIVISAO	15-jun-13	372.836,24	30-dez-10	SP	Ribeirão Pires		ATRASADA	88,57	1545103101D731792			
033514529	PM DUAS BARRAS	Drenar e Pavimentar a Rua Projetada Paralela a Rua Wermelinger	20-jan-14	202.878,79	30-dez-10	RJ	Duas Barras		ATRASADA	1,66	1545103101D731548			
033515005	PM V.N.IMIGRANT	Construcao da Ciclovía	30-ago-13	474.336,66	04-nov-10	ES	Venda Nova do Imigrante		ATRASADA	21,35	1545103101D730154			
033515119	PM BAIA FORMOSA	SERVICOS DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA/RN.	20-mai-13	120.510,00	24-nov-10	RN	Baía Formosa		ATRASADA	77,81	1545103101D730096			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
033512475	PM ALVORADA MIN	CALCAMENTO DE VIAS URBANAS COM BLOQUETE EM CONCRETO E A EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETAS	30-mar-13	206.763,50	02-dez-10	MG	Alvorada de Minas		ATRASADA	5,75	1545103101D730204			
033514079	PM MANFRINOPOLI	IMPLANT. DE CALÇADAS NAS RUAS 01 E 14 E CONST.DE PASSARELA SOBRE O RIO ENCANTILADO NO PER. URBANO DE MANFRINOPOLIS	29-mar-13	207.233,71	29-out-10	PR	Manfrinópolis		ATRASADA	80,96	1545103101D730058			
033517828	PM F.ROGERIO	Pavimentacao com lajotas sextavadas da Rua Paulo Feltrin locALIZADA NA COMUNIDADE DO NUCLEO TRITICOLA NO MUNICIPIO DE FR	30-nov-13	243.595,65	14-set-10	SC	Frei Rogério		ATRASADA	42,4	1545103101D730060			
033514966	PM ANASTACIO	PAV.E DRENAGEM TRECHOS RUAS:ADAIR G MARTINS,PRES VARGAS,NIZARIBEIRO,PADRE PATRICIO,TRAV.RAGALZI,CEL PONCE,DONA JOANINHA	30-mar-13	1.032.303,72	21-dez-10	MS	Anastácio		ATRASADA	10,34	1545103101D730258			
033516467	PM BANDEIRANTES	PAVIMETACAO ASFALTICA TIPO TSD, COM DE MEIO FIO EM CONCRETO E DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS EM RUAS DO MUNICIPIO BANDEIRANTES	30-mar-13	1.031.004,09	22-dez-10	MS	Bandeirantes		ATRASADA	1,79	1545103101D730256			
033515993	PM VARGEM ALTA	Calçamento de ruas no municipio de Vargem Alta	30-mar-13	195.712,05	27-set-10	ES	Vargem Alta		ATRASADA	22,59	1545103101D730154			
033515557	PM PARELHAS	DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE 08 (OITO) RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNIC	10-fev-13	470.815,33	09-dez-10	RN	Parelhas		ATRASADA	44,99	1545103101D730096			
033515337	PM JANDUIS - RN	URBANIZACAO DE RUAS (DRENAGEM URBANA)	10-ago-13	104.666,99	20-dez-10	RN	Janduí		ATRASADA	54,62	1545103101D730096			
033597351	PM RIOLANDIA	Recapamento asfáltico em diversas vias publicas	20-mai-13	111.697,74	15-dez-10	SP	Riolândia		ATRASADA	1,06	1545103101D731792			
033525237	PM S L GONZAGA	CAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTACAO DE BASALTO	30-abr-13	129.647,84	14-set-10	RS	São Luiz Gonzaga		ATRASADA	97,1	1545103101D730070			
033600331	PM SAO CAETANO	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS.	28-fev-14	337.208,65	25-nov-10	PE	São Caitano		ATRASADA	35,01	1545103101D730118			
033600009	PM D. DO OESTE	PAVIMENTA«AO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS MINAS GERAIS, PERNAMBUCO E S?O PAULO	15-jun-13	117.090,33	15-out-10	PR	Diamante D'oeste		ATRASADA	40,01	1545103101D730058			
033598608	PM O.V. OESTE	Pavimentacao de vias urbanas com pedras irregulares, meio-fio, calçada e plantio de grama, trecho das ruas Cuiaba, Vitor	16-ago-13	117.229,02	16-jul-10	PR	Ouro Verde do Oeste		ATRASADA	40,85	1545103101D730058			
033597915	PM P. BRAGADO	Execucao de Calçadas na Avenida Continental.	23-mar-13	100.185,27	23-ago-10	PR	Pato Bragado		ATRASADA	68,3	1545103101D730058			
033596669	PM ARCOVERDE	Pavimentacao de ruas em paralelepipedos graniticos e recapeamento asfáltico de vias.	07-out-13	1.341.983,87	21-out-10	PE	Arcoverde		ATRASADA	19,69	1545103101D730118			
033596555	PM FRONTEIRA	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUCAO DE MEIO FIOS,SARJETAS E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	31-dez-13	3.365.571,45	13-set-10	MG	Fronteira		ATRASADA	10,22	1545103101D730001			
033602372	PM P. DO OESTE	PAVIMENTACAO POLIEDRICA NAS RUAS SAO PEDRO, ADHEMAR, SERGIPE, BAHIA E BELEM	10-abr-13	207.376,37	10-ago-10	PR	Pérola d'Oeste		ATRASADA	38,08	1545103101D730058			
033686232	PM D. NORTE -PR	Pavimentacao asfaltica	30-jun-13	152.273,92	16-dez-10	PR	Diamante do Norte		ATRASADA	63,83	1545103101D730058			
033683716	PM ARAGUAINA	Obras de Infra-Estrutura Urbana Asfalto e Drenagem no perimetro urbano de Araguaína, nos Bairros Nova Araguaína, Seto	30-abr-13	5.373.478,26	30-dez-10	TO	Araguaína		ATRASADA	6,42	1545103101D731790			
033602604	PM JABOTICATUBA	PAVIMENTACAO DAS RUAS RUI BARBOSA, CORONEL INACIO MENDES E PRACA SAO JOSE NO PERIMETRO URBANO DE SAO JOSE DE ALMEIDA NO	30-dez-13	137.707,08	29-dez-10	MG	Jaboticatubas		ATRASADA	82,09	1545103101D730204			
033592458	PM S.PIRAPAMA	Melhoria de Infraestrutura Urbana Pavimentacao em bloco em concreto sextavado, calcamento poliedrico, asfalto, calçadas	31-jul-13	1.817.934,72	01-set-10	MG	Santana de Pirapama		ATRASADA	52,51	1545103101D730232			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício n° 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
033601680	PM N.SA.GRACAS	O - PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DUAS RUAS	30-jun-13	121.848,34	16-dez-10	PR	Nossa Senhora das Graças		ATRASADA	57,48	1545103101D730058			
033601461	PM NAVIRAI	RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICA COM GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA MATO GROSSO - NAVIRAI - MS	30-mar-13	678.382,93	24-dez-10	MS	Naviraí		ATRASADA	41,79	1545103101D730282			
030873156	PM PIRAPORA -MG	Pavimentacao Asfaltica da Avenida Jose Geraldo Alkimin, no bairro Nova Pirapora.	30-dez-13	791.192,41	29-dez-09	MG	Pirapora		ATRASADA	53,08	1545103101D730204			
033528306	PM IBIRAPUITA	Pavimentacao Asfaltica e sinalizacao horizontal e vertical na Rua Cristiano Datch	30-jun-13	105.000,00	13-dez-10	RS	Ibirapuitã		ATRASADA	92,65	1545103101D730070			
033527614	PM SERIO	Pavimentacao com blocos de concreto intertravados, micro drenagem e sinalizacao de parte da rua 15 de Novembro no centro	30-dez-13	125.638,41	08-nov-10	RS	Sério		ATRASADA	38,76	1545103101D730070			
033526921	PM DE CAPITAO	Execucao pavimentacao na rua Pedro Cadore, Municipio de Capitaio/RS	30-dez-13	112.600,00	11-nov-10	RS	Capitão		ATRASADA	98,26	1545103101D730070			
033480259	PM ICONHA	Drenagem e Pavimentacao de Ruas no Municipio de Iconha-ES.	30-mar-13	358.889,32	21-set-10	ES	Iconha		ATRASADA	47,81	1545103101D730154			
033592343	PM N.CASTILHO	infraestrutura urbana	20-mai-13	101.200,00	16-dez-10	SP	Nova Castilho		ATRASADA	80,33	1545103101D731792			
033528525	PM TRES COROAS	Pavimentacao da Rua Kaiser - Bairro Linha Cafe.	30-dez-13	232.467,12	02-dez-10	RS	Três Coroas		ATRASADA	55,53	1545103101D730070			
033590303	PM ARACUAI	Pavimentacao de vias publicas no municipio de Aracuai-MG.	30-ago-13	503.163,27	22-dez-10	MG	Araçuai		ATRASADA	42,23	1545103101D730204			
033589941	PM CAMPO ALEGRE	EXECUCAO DE CALCADAS	28-fev-14	100.204,08	05-nov-10	GO	Campo Alegre de Goiás		ATRASADA	24,42	1545103101D730232			
033588695	PM TUPI PAULIST	EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)NO MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA	05-mar-13	268.838,26	14-dez-10	SP	Tupi Paulista		ATRASADA	99,08	1545103101D731792			
033529217	PM C. GRANDE	Pavimentacao com Drenagem Superficial em diversas Ruas da Zona Urbana do Municipio de Campo Grande-RN.	20-mar-13	139.857,14	15-set-10	RN	Campo Grande-antigo Augusto Severo		ATRASADA	99,81	1545103101D730096			
033342340	PM DE BREVES	PAVIMENTACAO EM BLOKRET ARTICULADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	30-abr-13	307.700,00	13-set-10	PA	Breves		ATRASADA	23,35	1545103101D730082			
033341107	PM FORMIGA	Pavimentacao e calçamento de ruas.	30-nov-13	217.437,38	24-dez-10	MG	Formiga		ATRASADA	25,87	1545103101D730204			
033305049	PM BONITO	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO JARDIMMARAMBAIA E ADJACENCIA.	30-mar-13	1.066.285,93	24-dez-10	MS	Bonito		ATRASADA	15,92	1545103101D731754			
033512361	PM SIQ CAMPOS	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS JUSTIFICADOS PELAS CHUVAS TORRENCIAIS (31/01/2010)	04-mar-13	274.861,38	21-dez-10	PR	Siqueira Campos		ATRASADA	82,96	1545103101D730058			
033346770	PM ROLANTE	Implantacao de pavimentacao em vias e rotas de Transporte Publico no Municipio de Rolante.	30-dez-13	195.313,20	23-dez-10	RS	Rolante		ATRASADA	93,49	1545103101D730070			
033304230	PM SAPIRANGA	Pavimentacao asfaltica e Drenagem Pluvial da av. Travessao Ferrabraz, entre estaca 140 ate estaca 155.	30-dez-13	260.022,30	23-dez-10	RS	Sapiranga		ATRASADA	6,41	1545103101D730070			
033345086	PM BIRIGUI	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AGUA NA REGIAO URBANA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - SP	05-set-13	1.376.619,60	12-nov-10	SP	Birigui		ATRASADA	51,84	1545103101D731796			
033344945	PM ROLANTE	Implantacao de Pavimentacao em vias de circulacao do Municipio.	30-dez-13	135.870,61	23-dez-10	RS	Rolante		ATRASADA	3,06	1545103101D730070			
033216168	PM ALIANCA	PAVIMETANCAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DA ALIANCA.	25-mar-14	1.526.287,99	13-dez-10	PE	Aliança		ATRASADA	6,97	1545103101D730118			
033215811	PM OURICURI	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA VILA BARRA DE SAO PEDRO.	30-nov-14	620.932,51	31-dez-10	PE	Ouricuri		ATRASADA	40,68	1545103101D730118			
033184492	PM CANDEIAS JAM	DRENAGEM E PAVIMENTACAO NAS RUAS DO MUNICIPIO.	30-out-13	2.521.530,61	30-dez-10	RO	Candeias do Jamari		ATRASADA	5,95	1545103101D731890			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
033304896	PM NAVEGANTES	PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO RUAS AMELIA FLOR, JOSE BENTO, PREF JOAO J FAGUNDES, AMANDIO G, FCO M NUNES,G LEMOS	30-out-13	1.353.431,07	22-jul-10	SC	Navegantes		ATRASADA	71,38	1545103101D730060			
033183030	PM POTIM	DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO BAIRRO CHACARA TROPICAL	31-dez-13	104.832,72	16-jul-10	SP	Potim		ATRASADA	57,29	1545103101D731792			
033303101	PM SALTO JACUI	Pavimentacao e drenagem pluvias das Ruas	30-set-13	162.067,71	17-set-10	RS	Salto do Jacuí		ATRASADA	12,52	1545103101D730070			
033304012	PM BRASILANDIA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF=2,50CM DE ESPESSURA EM TRECHOSDE RUAS DO MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS - MG	31-jul-13	184.645,23	09-jul-10	MG	Brasilândia de Minas		ATRASADA	78,11	1545103101D730204			
033247884	PM GUIMARANIA	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS INCLUINDO A SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL, MEIO FIO E SARJETA, PASSEIOS E ILUMINACAO.	31-jul-13	1.026.682,07	13-set-10	MG	Guimarânia		ATRASADA	32,52	1545103101D730204			
033303215	PM OSASCO	Infra-Estrutura Urbana, compreendendo pavimentacao, recapeamento e drenagem.	29-jul-13	429.678,00	23-dez-10	SP	Osasco		ATRASADA	54,3	1545103101D732512			
033249269	PM SIDROLANDIA	IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SOL NASCENTE	30-mai-14	1.381.700,69	30-dez-10	MS	Sidrolândia		ATRASADA	12,13	1545103101D730270			
033248795	PM PINTOPOLIS	PAVIMENTACAO EM BLOQUETES DA RUAS DO BAIRRO SANTA LUZIA	30-dez-13	110.628,47	01-dez-10	MG	Pintópolis		ATRASADA	15,76	1545103101D730204			
033304782	PM PALMAS - PR	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES	04-out-13	520.790,61	04-nov-10	PR	Palmas		ATRASADA	22,52	1545103101D730058			
033475699	PM N.HOR. SUL	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA SANTA FE, MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL/MS	30-jan-14	220.633,52	16-nov-10	MS	Novo Horizonte do Sul		ATRASADA	46,46	1545103101D730282			
033475366	PM MAIRIPORA	Obras de pavimentacao e drenagem em vias urbanas do Municipio de Mairipora.	29-jul-13	417.484,73	01-dez-10	SP	Mairiporã		ATRASADA	30,4	1545103101D731792			
033474006	MACEIO	Pavimentacao e Drenagem na Parte Alta da Cidade de Maceio-Al.	30-set-13	10.318.600,00	22-set-10	AL	Maceió		ATRASADA	0,49	1545103101D732490			
033473427	PM A GOIANIA-GO	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E DRENAGEM NOS SETORES: CAMPOS ELISIOS, NOVA OLINDA E MARISTA SUL	30-abr-13	12.815.140,94	20-jul-10	GO	Aparecida de Goiânia		ATRASADA	62,58	1545103101D734129			
033473313	PM ARAGUARI	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO VIENO NO MUNICIPIO DE ARAGUARI MG	28-jun-13	391.388,57	22-dez-10	MG	Araguari		ATRASADA	67,06	1545103101D730204			
033472517	PM ANAPOLIS	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE ANAPOLIS-GO	30-abr-13	5.149.583,33	19-out-10	GO	Anápolis		ATRASADA	79,84	1545103101D732538			
033478768	PM C.L.PAULISTA	Proporcionar uma melhoria no bairro através da execucao das obras de drenagem e pavimentacao nas ruas Barra Bonita e Bar	30-jan-13	233.513,75	08-dez-10	SP	Campo Limpo Paulista		ATRASADA	23,22	1545103101D731792			
033470359	PM SACRAMENTO	INFRAESTRUTURA URBANA COM EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO,RECUPERACAO DE PAVIMENTO E GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUA	31-dez-13	738.094,31	17-dez-10	MG	Sacramento		ATRASADA	65,96	1545103101D730204			
033477188	PM DE ALENQUER	Acoes de Infra-Estrutura Urbana - Pavimentacao de Vias Urbanas em Concreto com Drenagem Puvial e Execucao de Passeio Pub	30-set-13	1.028.750,00	16-jul-10	PA	Alenquer		ATRASADA	0,84	1545103101D730082			
033478102	PM SAO GABRIEL	Pavimentacao e drenagem no bairro Jardim Gramado, atendendo a Rua Curruiras e adjacencias.	30-mar-13	1.084.445,54	30-dez-10	MS	São Gabriel do Oeste		ATRASADA	13,43	1545103101D730244			
033464324	PM PIRAPOZINHO	PAVIMENTACAO ARTICULADA COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO	05-mar-14	105.143,89	13-dez-10	SP	Pirapozinho		ATRASADA	2,96	1545103101D731792			
033471041	PM DE LAVINIA	RECAPEAMENTO ASFALTICO	05-mar-14	100.839,37	10-dez-10	SP	Lavinia		ATRASADA	47	1545103101D731792			
033461589	PM PR.PRUDENTE	INFRA ESTRUTURA URBANA, RECUPARAR AS VIAS DE TRANSITO DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE SP COM RECAPEAMENTOS ASFALTICO EM	05-set-13	321.057,40	18-nov-10	SP	Presidente Prudente		ATRASADA	98,14	1545103101D731792			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
033461360	PM GOIANDIRA	Recapeamento de vias Pavimentadas em Goiania - Goias.	31-jan-14	200.420,00	25-out-10	GO	Goiandira		ATRASADA	8,92	1545103101D731562			
033512257	PM UBERABA	RECAPEAR COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 41,4 QUILOMETROS DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE UBERABA	30-jul-13	5.716.659,41	17-set-10	MG	Uberaba		ATRASADA	72,58	1545103101D730204			
033469665	PM PR.PRUDENTE	PAVIMENTACAO DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	05-set-13	846.145,41	18-nov-10	SP	Presidente Prudente		ATRASADA	53,96	1545103101D731792			
033468754	PM Q.DO IGUACU	Pavimentacao Asfaltica Sobre Pavimentacao Poliedrica	06-jul-13	437.263,97	06-ago-10	PR	Quedas do Iguaçu		ATRASADA	81,83	1545103101D730058			
033468085	PM MATOS COSTA	Pavimentacao, adequacao de passeios publicos e sinalizacao VIARIA DA RUA MATOS COSTA	31-ago-13	106.256,80	06-ago-10	SC	Matos Costa		ATRASADA	2,89	1545103101D730060			
033464658	PM PONTE ALTA D	PAV., SINAL. E PASSEIOS PUBLICOS RUAS ALBINO CASAGRANDE, LEOVEGILDOJ BOAVENTURA E AUGUSTO WALTER EM PONTE ALTA DO NORTE.	30-jul-13	478.551,01	06-ago-10	SC	Ponte Alta do Norte		ATRASADA	20,29	1545103101D730060			
033465799	PM E.S.PINHAL	Recapeamento de vias publicas.	30-jun-13	116.213,82	12-ago-10	SP	Espírito Santo do Pinhal		ATRASADA	88,42	1545103101D731792			
036446277	PM N.S.SOCORRO	EXECUCAO DE OBRAS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NO CONJUNTO JARDIM	30-dez-13	1.979.096,61	21-nov-11	SE	Nossa Senhora do Socorro		ATRASADA	24,71	1545103101D730644			
034840103	PM AURIFLAMA	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	20-mai-13	100.757,65	31-dez-10	SP	Auriflama		ATRASADA	99,85	1545103101D731792			
034809269	PM SALG. FILHO	PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, MEIO-FIO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	30-jun-13	118.291,69	31-dez-10	PR	Salgado Filho		ATRASADA	69,14	1545103101D730058			
034841232	PM ARAPONGAS	IMPLANTACAO DE GALERIAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE ARAPONGAS.	20-mar-13	1.052.000,00	31-dez-10	PR	Arapongas		ATRASADA	30,72	1545103101D730058			
034807770	PM RESERVA	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NAS RUAS TIBAGI, ARAPONGAS, QUINTINO BOCAIUVA, MIGUEL REGIS DE MIRANDA E ANTONIO DE	30-jun-13	253.672,03	31-dez-10	PR	Reserva		ATRASADA	94,28	1545103101D730058			
034807552	PM RAMILANDIA	PAVIMENTACAO POLIEDRICA E GALERIAS PLUVIAIS COM CALCAMENTO em concreto.	30-jun-13	204.382,85	31-dez-10	PR	Ramilândia		ATRASADA	53,83	1545103101D730058			
034807228	PM MISSAL	RECAPE ASFALTICO EM VIA URBANA - AV. PEDRO CALEGARO	30-mar-13	107.475,28	31-dez-10	PR	Missal		ATRASADA	94,28	1545103101D730058			
034807000	PM IRATI	Pavimentacao da Rua Albino Grigoletti	30-mai-13	120.935,57	31-dez-10	PR	Irati		ATRASADA	29,06	1545103101D730058			
034840435	PM DELFINOPOLIS	IMPLANTACAO DE ROTATORIA E PAVIMENTACAO DE AVENIDA	30-nov-13	1.024.069,30	31-dez-10	MG	Delfinópolis		ATRASADA	18,8	1545103101D730204			
034840540	PM PATO BRANCO	PAVIM ASFALTICA RUAS ARTHUR BERNARDES, CRISTOVAO COLOMBO, AMAMBAL, MANOEL BANDEIRA, ITAPUA, ANCHIETA E ANTONINA	30-set-13	350.004,28	31-dez-10	PR	Pato Branco		ATRASADA	99,52	1545103101D730058			
036479151	PM ITAPETIM	Construcao de Pavimentacao em Paralelepipedos Graniticos em diversas rua do Municipio de Itapetim/PE.	04-jun-14	807.177,58	28-dez-11	PE	Itapetim		ATRASADA	22,4	1545103101D731388			
036450928	PM DUERE	Construcao de Calçadas e Meio Fio no municipio de Duere-TO.	23-fev-13	402.970,86	23-dez-11	TO	Dueré		ATRASADA	4,37	1545103101D730098			
036452522	PM LUIZIANIA	INFRA-ESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFLATICO)em diversas VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.	05-abr-14	717.946,00	22-dez-11	SP	Luiziânia		ATRASADA	96,01	1545103101D732756			
036452303	PM ARACATUBA	ACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA MEDIANTE RECUPERACAO ASFALTICA DE RUAS QUE APRESENTAM ESTADO PRECARIO DE CONSERVACAO.	05-abr-14	251.855,49	29-dez-11	SP	Araçatuba		ATRASADA	47,76	1545103101D731792			
034772934	PM MAMBAI	Pavimentacao Asfaltica em ruas e avenidas no perimetro urbano da cidade de Mambai-GO.	30-mar-13	139.857,14	31-dez-10	GO	Mambai		ATRASADA	56,85	1545103101D731562			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
034628003	PM O.V. OESTE	Recape asfáltico sobre pedras irregulares em trechos das ruas PORTO ALEGRE, RIO BRANCO, PRES VARGAS, VITORIA, BELOHORIZ	20-jul-13	218.036,30	20-dez-10	PR	Ouro Verde do Oeste		ATRASADA	94,48	1545103101D730058			
034627862	PM PERDIGAO	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PERDIGAO-MG	30-jun-13	972.831,47	24-dez-10	MG	Perdigão		ATRASADA	15,57	1545103101D730204			
034610350	PM B.E.IGUACU	PAVIMENTACAO POLIEDRICA, CALCADAS E GALERIAS PLUVIAIS.	30-abr-13	272.065,66	22-dez-10	PR	Boa Esperança do Iguaçu		ATRASADA	35,58	1545103101D730058			
034610245	PM IBITURUNA	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-abr-13	189.027,78	24-dez-10	MG	Ibituruna		ATRASADA	60,25	1545103101D730204			
034559923	PM F.MORATO	Recapeamento da Rua das Camelias, com extensao de 1.100m e Rua Antonio Soriano Dias, com extensao de 200m, localizadas n	27-jun-13	1.388.161,93	27-dez-10	SP	Francisco Morato		ATRASADA	69,57	1545103101D731792			
034556303	PM HORIZONTE	PAVIMENTACAO	30-jun-13	320.438,14	21-dez-10	CE	Horizonte		ATRASADA	99,97	1545103101D731498			
034749959	PM C.LARGO	poio a Política Nacional de desenvolvimento Urbano - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios do RS - Cerro Largo -	30-abr-13	230.483,31	31-dez-10	RS	Cerro Largo		ATRASADA	83,25	1545103101D730070			
033869437	PM PARNAMIRIM	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN	20-abr-13	5.319.615,96	31-dez-10	RN	Parnamirim		ATRASADA	39,47	1545103101D732504			
034700142	PM AMAPORA	Revitalizacao da avenida principal e canteiros do municipio.	30-jun-13	204.553,29	27-dez-10	PR	Amaporã		ATRASADA	93,65	1545103101D730001			
034698637	PM S.C. CAPIBAR	Recapeamento Asfáltico em C.B.O.Q em arteria do Centro de santa Cruz do Capibaribe	02-dez-14	2.200.000,00	29-dez-10	PE	Santa Cruz do Capibaribe		ATRASADA	42,66	1545103101D730118			
034698418	PM LUPIONOPOLIS	Recape Asfáltico em diversas ruas da cidade, sendo aproximadamente 24.500 metros quadrados	19-jun-13	504.700,00	23-dez-10	PR	Lupionópolis		ATRASADA	55,73	1545103101D730058			
033692923	PM BARROLANDIA	Implantacao de pavimentacao asfaltica com meio fio e sarjeta ,calçadas ,sinalizacao de transito, sinalizacao urbana e ra	05-out-13	402.244,89	05-ago-10	TO	Barrolândia		ATRASADA	67,62	1545103101D730098			
033692692	PM SANTAREM -PA	Implantacao de infra-estrutura urbana na sede do municipio de SANTAREM-PA, atraves de obras de recapeamento asfaltico e	30-abr-13	3.223.478,38	13-ago-10	PA	Santarém		ATRASADA	5,29	1545103101D734101			
033691908	PM PENAPOLIS	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PENAPOLIS SP	05-set-13	213.500,00	07-out-10	SP	Penápolis		ATRASADA	99,9	1545103101D730001			
033688273	PM DE TRAIRAO	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	31-mar-13	587.293,80	23-dez-10	PA	Trairão		ATRASADA	0,9	1545103101D730082			
033694850	PM OLIMPIA	Recapeamento Asfáltico em diversas vias do Municipio	20-mai-13	2.027.599,85	09-dez-10	SP	Olímpia		ATRASADA	89,93	1545103101D732186			
033869219	PM PIMENTA	PAVIMENTACAO DE VIAS	20-mar-13	1.142.336,35	30-dez-10	MG	Pimenta		ATRASADA	13,21	1545103101D730204			
033822111	PM S.JOSE SUL	Pavimentacao da Rua Edmundo Lothario Kunrath, Bairro Dom Diogo, municipio de Sao Jose do Sul/RS.	30-dez-13	105.897,97	15-dez-10	RS	SAO JOSE DO SUL		ATRASADA	24,68	1545103101D730070			
033694527	PM ROLANTE	Implantacao de Pavimentacao em vias de circulacao de transporte coletivo no Municipio.	30-dez-13	203.507,47	23-dez-10	RS	Rolante		ATRASADA	23,22	1545103101D730070			
033693498	PM IRATI	Readequacao das calçadas para pedestres da rua 19 de Dezembro.	30-set-13	199.896,57	17-dez-10	PR	Irati		ATRASADA	29,31	1545103101D730058			
034772820	PM MAMBAI	Pavimentacao Asfaltica	30-mar-13	139.857,14	31-dez-10	GO	Mambai		ATRASADA	65,01	1545103101D731562			
034800722	PM FAXINAL	Pavimentacao asfaltica em vias publicas do municipio de Faxinal	31-mai-13	103.497,43	31-dez-10	PR	Faxinal		ATRASADA	97,33	1545103101D730058			
034800054	PM UBAPORANGA	CALCAMENTO RUAS SAO JOSE DO BATATAL	23-set-13	157.966,11	31-dez-10	MG	Uaporanga		ATRASADA	14,43	1545103101D730204			
034799896	PM SAPIRANGA	Pavimentacao do Alargamento da rua Presidente Kennedy e Drenagem Pluvial.	30-dez-13	302.903,44	31-dez-10	RS	Sapiranga		ATRASADA	94,1	1545103101D730070			
034801633	PM PATO BRANCO	PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS FERNANDO FERRARI E VER. JOSE A. DA SILVA NO MUNICIPIO DE PATO BRANCO/PR	30-set-13	242.386,87	31-dez-10	PR	Pato Branco		ATRASADA	99,95	1545103101D730058			
034799126	PM C. BONITO	PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA AV. POMPILO GONCALVES E PEDRO PICOLLI	30-jun-13	117.452,24	31-dez-10	PR	Campo Bonito		ATRASADA	31,69	1545103101D730058			
034803892	PM TACAIMBO	Pavimentacao em Paralelepipedo com pedras regulares.	30-jun-14	410.488,49	31-dez-10	PE	Tacaimbó		ATRASADA	5,78	1545103101D730118			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
034801300	PM CRUZALIA	CONSTRUCAO DE CALCADAS E MURETAS DE ARRIMO.	05-abr-13	104.265,51	31-dez-10	SP	Cruzália		ATRASADA	36,69	1545103101D731792			
034803905	PM BALSAMO	Recapeamento asfaltico - tipo CBUQ - em diversas ruas da cidade de Balsamo.	20-mai-13	101.642,46	31-dez-10	SP	Bálsamo		ATRASADA	98,46	1545103101D731792			
034802981	PM ENG COELHO	Pavimentacao asfaltica e construcao de galerias pluviais na Rua Joao Berton, Bairro Sao Pedro	28-fev-13	194.050,32	31-dez-10	SP	Engenheiro Coelho		ATRASADA	83,01	1545103101D731792			
034802439	PM POMPEU	PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE POMPEU.	19-mar-13	115.738,66	31-dez-10	MG	Pompéu		ATRASADA	57,82	1545103101D730204			
034774205	PM MAMBAI	PAVIMENTACAO ASFALTICA TIPO TSD	30-mar-13	140.000,00	31-dez-10	GO	Mambai		ATRASADA	60,95	1545103101D731562			
034788201	PM PATO BRANCO	PAVIM ASFALTICA RUAS REINALDO L.AGUSTIM,ZACARIAS G.VASCONCELOS,SEBASTIAO RODRIGUES,AMBROSIO BEZ,WALDEMAR VIGANO,MARILIA	30-set-13	347.280,53	31-dez-10	PR	Pato Branco		ATRASADA	69,94	1545103101D730058			
034797073	PM S SEBASTIAO	PAVIMENTACAO, DRENAGEM, GUIA SARJETAS DE RUAS DA COSTA SUL DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO-SP	30-jun-13	455.571,79	31-dez-10	SP	São Sebastião		ATRASADA	80,07	1545103101D731792			
034774319	PM CUNHA	Execucao de Calçadas na Av. daher Pedro.	30-abr-13	149.973,10	31-dez-10	SP	Cunha		ATRASADA	1,68	1545103101D731792			
034774423	PM PR.PRUDENTE	RECAPEAMENTO DA MALHA VIARIA EM VARIOS BAIRROS DE PRESIDENTE PRUDENTE SP.	05-abr-13	272.954,31	31-dez-10	SP	Presidente Prudente		ATRASADA	96,22	1545103101D731792			
033686451	PM JURANDA	O - PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CONJUNTO ANTONIO ROMAN, EM JURANDA/PR	30-jun-13	119.553,60	02-dez-10	PR	Juranda		ATRASADA	68,67	1545103101D730058			
034795815	PM TOCANTINOPOL	Implantacao de infra-estrutura urbana no municipio de Tocantinopolis, no Bairro Vilanopolis, com a execucao de obras de	30-abr-13	310.000,70	31-dez-10	TO	Tocantinópolis		ATRASADA	81,35	1545103101D730098			
034795701	PM LARANJEIRAS	PAVIMENT POLIDRICA NAS RUAS OSVALDO CRUZ, VISCONDE DE MAUA,VER JOS VIEIRA, GENERAL ESPRITO SANTO, ARNOLDO GOMES SALES	30-set-13	255.729,38	31-dez-10	PR	Laranjeiras do Sul		ATRASADA	95,29	1545103101D730058			
034793750	PM S. BENTO UNA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS GRANITICOS EM ALGUMAS RUAS DE ACESSO AO BAIRRO ODETE COSTA E PAVIMENTACAO DA TRAVESSA 01	02-dez-13	359.014,28	31-dez-10	PE	São Bento do Una		ATRASADA	42,81	1545103101D730118			
034793531	PM RIACHO ALMAS	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS, COM PARALELEPIEDOS DE PEDRA GRANITICA, CONSTRUCAO DE MEIO-FIO GRANITICO	30-dez-13	206.400,00	31-dez-10	PE	Riacho Das Almas		ATRASADA	41,02	1545103101D730118			
026510662	PM C.G.DO SUL	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS - ESTADO DO P	24-jul-13	346.951,43	31-dez-08	PR	Campina Grande do Sul		ATRASADA	57,94	1545103101D730058			
026547086	PM SUZANO	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	30-dez-10	3.624.350,65	15-ago-08	SP	Suzano		ATRASADA	85,27	1545103101D730001			
026511468	PM MACAIBA - RN	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MACAIBA/RN	10-fev-13	132.632,82	15-out-08	RN	Macaíba		ATRASADA	33,13	1545103101D730096			
026540580	COLONIA LEOPOLD	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	26-dez-12	204.586,22	29-dez-08	AL	Colônia Leopoldina		ATRASADA	81,07	1545103101D730001			
026511135	PM CAICO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAICO/RN	10-mar-13	105.407,36	06-nov-08	RN	Caicó		ATRASADA	86,38	1545103101D730096			
026540707	CORURIBE	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	24-jun-13	414.947,37	26-dez-08	AL	Coruripe		ATRASADA	13,65	1545103101D730001			
026510338	PM PAULISTA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana - Paulista - PB	30-set-13	311.732,00	30-dez-08	PB	Paulista		ATRASADA	49,15	1545103101D730612			
026510006	PM UBAI	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-set-13	209.372,99	26-ago-08	MG	Ubaí		ATRASADA	54,58	1545103101D730204			
026504073	CORURIBE	PAVIMENTACAO E IMPLANACAO DO SISTEMA DE REDE COLETORA DE ESGOTO/2008/CORURIBE/AL (BARRO PRETO)	03-jan-14	3.225.000,00	30-dez-08	AL	Coruripe		ATRASADA	68,15	1545103101D731140			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
026511354	PM LUIZ GOMES	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LUIS GOMES/RN	20-jul-13	121.384,80	10-nov-08	RN	Luís Gomes		ATRASADA	29,96	1545103101D730096			
026544905	PM BARRETOS	PAVIMENTACAO ASFALTICA (5.500,83M2),GUIAS E SARJETAS (1.953,06M) E SINALIZACAO VIARIA EM VARIAS RUAS DO PQ RES MINERVA.	20-mar-13	214.094,69	14-out-08	SP	Barretos		ATRASADA	59,65	1545103101D730001			
026544455	PM SONORA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SONORA/MS	31-mai-15	325.300,00	30-dez-08	MS	Sonora		ATRASADA	31,56	1545103101D730001			
026544340	PM COXIM	EXECUCAO DE 4254,56M DE PAVIMENT ASFALT EM TSD, 1224M GUIASE SARJETA, 286M GALERIAS - MUNICIPIO DE COXIM MS	25-nov-13	322.500,00	31-dez-08	MS	Coxim		ATRASADA	21,46	1545103101D730001			
026519325	PM CANGUARETAMA	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CANGUARETAMA	20-out-12	142.000,00	30-dez-08	RN	Canguaretama		ATRASADA	38,88	1545103101D730096			
026543981	VICOSA	PAVIMENTACAO DRENAGEM E SINALIZACAO DE RUA NO MUNICIPIO VICOSA	25-dez-13	207.547,13	30-dez-08	AL	Viçosa		ATRASADA	74,32	1545103101D730001			
026542852	PENEDO	PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PENEDO	21-mar-14	414.947,37	22-dez-08	AL	Penedo		ATRASADA	83,69	1545103101D730001			
026541386	JACARE HOMENS	PAVIMENTACAO EM PARALELO C/ DRENAGEM SUP DAS RUAS DO CONJ NOVA BRASILIA.	27-ago-13	216.131,60	30-dez-08	AL	Jacaré dos Homens		ATRASADA	56,56	1545103101D730001			
026541054	IBATEGUARA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	27-ago-13	206.736,84	30-dez-08	AL	Ibateguara		ATRASADA	60,57	1545103101D730001			
026544236	PM CASSILANDIA	EXEC DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TDS; GUIAS E SARJETAS R. OLIMPIO SANTOS; SEBASTIAO BARBOSA; JOAQUIM DIAS	28-out-13	325.300,00	22-dez-08	MS	Cassilândia		ATRASADA	94,47	1545103101D730001			
026192706	PM ARRAIAS	Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-estrutura	29-jun-13	205.982,38	29-dez-08	TO	Arraias		ATRASADA	76,5	1545103101D730001			
026231187	PM V.MEIRELLES	PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS ARTUR RUTZEN, LINDO SARDAGNA, GERTRUDES HOWE E GERMANO POSSAMAI.	28-abr-13	602.712,79	29-set-08	SC	Vitor Meireles		ATRASADA	97,04	1545103101D730001			
026202734	PM ITAP. MIRIM	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS	29-nov-13	206.733,84	30-dez-08	MA	Itapecuru Mirim		ATRASADA	90,46	1545103101D730094			
026496420	PM A GOIANIA-GO	PAVIMENTACAO ASFALTICA E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	28-abr-13	11.742.162,66	04-jul-08	GO	Aparecida de Goiânia		ATRASADA	99,55	1545103101D734129			
026188160	PM IBIRAJUBA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS.	15-fev-13	255.021,86	11-nov-08	PE	Ibirajuba		ATRASADA	65,14	1545103101D730118			
026187144	PM CABO	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS EM LOCAIS DE BAIXA RENDA	30-dez-13	7.725.973,40	29-out-08	PE	Cabo de Santo Agostinho		ATRASADA	34,58	1545103101D730001			
026186567	PM MORRINHOS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E MEIO FIO	28-jun-13	161.645,00	13-nov-08	GO	Morrinhos		ATRASADA	18,04	1545103101D730001			
026498138	PM SAO MAMEDE	Implantação ou melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana - Sºo Mamede - PB	05-abr-14	406.391,75	04-ago-08	PB	São Mamede		ATRASADA	34,64	1545103101D730616			
026500543	PM LAGARTO	DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO BAIRRO LIBORIO - LAGARTO / SE	30-jul-13	521.202,73	31-dez-08	SE	Lagarto		ATRASADA	50,69	1545103101D730736			
026499591	PM SAO VICENTE	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE/RN	10-mai-13	134.632,37	03-set-08	RN	São Vicente		ATRASADA	44,08	1545103101D730096			
026499372	PM PAU FERROS	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PAU DOS FER-ROS/RN	20-mar-13	253.668,57	23-dez-08	RN	Pau Dos Ferros		ATRASADA	92,65	1545103101D730096			
026498911	PM MACAIBA - RN	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MACAIBA/RN	10-fev-13	114.063,63	15-out-08	RN	Macaíba		ATRASADA	83,14	1545103101D730096			
026498357	PM IRATI	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA -ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS-ESTADO DO PR.	30-mai-13	231.694,24	03-set-08	PR	Irati		ATRASADA	97,25	1545103101D730058			
026498024	PM TRES LAGOAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS/MS	30-mai-14	3.129.137,97	30-dez-08	MS	Três Lagoas		ATRASADA	84,65	1545103101D734095			
026496868	PM ABAETE	PAVIMENTACAO DE VIAS EM DIVERSAS RUAS DE ABAETE/MG	27-mar-13	125.815,99	04-dez-08	MG	Abaeté		ATRASADA	23,98	1545103101D730204			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
026496649	PM DE MINEIROS	PAVIMENTACAO ASFALTICA	31-dez-13	720.824,52	31-dez-08	GO	Mineiros		ATRASADA	83,58	1545103101D730450			
026496535	PM ITABERAÍ	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM SUPERFICIAL	31-dez-13	839.674,50	31-dez-08	GO	Itaberaí		ATRASADA	87,48	1545103101D730448			
026498680	PM JANDAÍRA	PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE JANDAÍRA/RN	10-mai-13	120.907,22	19-nov-08	RN	Jandaíra		ATRASADA	39,43	1545103101D730096			
027458210	PM RIO BRANCO	EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS	30-abr-13	425.142,60	22-dez-08	AC	Rio Branco		ATRASADA	68,07	1545103101D730586			
027445355	PAULO JACINTO	EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO/2008/PAULO JACINTO/AL.	31-dez-13	303.005,60	26-dez-08	AL	Paulo Jacinto		ATRASADA	86,73	1545103101D730156			
027445022	PM SÃO GABRIEL	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS	31-mai-16	508.128,63	31-dez-08	MS	São Gabriel do Oeste		ATRASADA	60,59	1545103101D730282			
027459121	VICOSA	PAVIMENTACAO DRENAGEM SINALIZACAO DE RUA NO MUNICIPIO DE VICOSA	29-out-13	141.298,97	30-dez-08	AL	Viçosa		ATRASADA	4,25	1545103101D730156			
026818252	PM IGUAPE	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	30-dez-13	202.474,23	30-dez-08	SP	Iguape		ATRASADA	44,41	1545103101D730001			
026818147	PM CAICARA RIO	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAICARA DO RIOS DOS VENTOS/RN	10-jan-13	101.000,00	22-jul-08	RN	Caicara do Rio do Vento		ATRASADA	62,02	1545103101D730096			
026815633	PM KALORE	O - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AV. JOSE RODRIGUES DA SILVA	30-out-13	109.435,49	26-dez-08	PR	Kaloré		ATRASADA	93,68	1545103101D730001			
027462293	PM MIGUEL CALMO	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra- estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado da B	05-jul-13	610.310,00	31-dez-08	BA	Miguel Calmon		ATRASADA	37,51	1545103101D730130			
027470267	PM PAVERAMA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra- estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado do R	30-dez-13	112.972,05	31-dez-08	RS	Paverama		ATRASADA	71,83	1545103101D730070			
027468006	PM S.C. CAPIBAR	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	30-dez-13	321.376,95	31-dez-08	PE	Santa Cruz do Capibaribe		ATRASADA	65,43	1545103101D730124			
027467979	PM PESQUEIRA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS	30-dez-13	469.766,79	26-dez-08	PE	Pesqueira		ATRASADA	10,29	1545103101D730118			
026814156	PM GOUVEIA	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-ESTRUTURA - PAVIMENTACAO ASFALTICA.	25-nov-13	112.312,00	04-set-08	MG	Gouveia		ATRASADA	34,59	1545103101D730001			
027461496	PM ITAPICURU	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra- estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado da B	05-mai-14	518.100,00	31-dez-08	BA	Itapicuru		ATRASADA	8,24	1545103101D730130			
026596011	PM PARANAÍ-PR	O - EXECUCAO DE GALERIAS E PAVIMENTACAO MORADIAS STOS DUMONT	30-mai-13	233.249,18	31-dez-08	PR	Paranaí		ATRASADA	97,01	1545103101D730001			
026607952	PM CORBÉLIA	PAVIMENTACAO COM PEDRAS POLIEDRICAS E MEIO FIO E REVITALIZACAO DE AVENIDA	16-mai-13	560.015,24	16-jul-08	PR	Corbélia		ATRASADA	84,78	1545103101D730001			
026607283	PM DE BREVES	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - BREVES (PA)	30-mar-13	523.845,21	04-dez-08	PA	Breves		ATRASADA	84,91	1545103101D730001			
026606822	PM MONTE AZUL	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	30-mar-13	519.569,05	17-dez-08	MG	Monte Azul		ATRASADA	60,76	1545103101D730001			
026605242	PM JORDÂNIA	CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS	30-mai-13	304.432,99	31-dez-08	MG	Jordânia		ATRASADA	38,95	1545103101D730204			
026596781	PM PIM. BUENO	PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO	30-out-13	1.001.081,80	05-ago-08	RO	Pimenta Bueno		ATRASADA	32,98	1545103101D730001			
026628995	PM LAGES	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	29-jun-13	119.201,99	15-jul-08	SC	Lages		ATRASADA	27,39	1545103101D730001			
026593377	PM APODI	RECONSTRUCAO DE DRENAGEM,PAVIMENTACAO E DE CALHA DE ESCOAMENTO DA RUA MANOEL NOGUEIRA, ZONA URBANA EM APODI	10-jan-13	192.948,74	05-set-08	RN	Apodi		ATRASADA	82,73	1545103101D730096			
026596677	PM OURO PRETO	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Nacional	30-out-13	1.026.435,55	04-mar-09	RO	Ouro Preto do Oeste		ATRASADA	78,01	1545103101D730001			
026813244	PM S.J.MANTENIN	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	30-mai-13	102.232,09	31-dez-08	MG	São João do Manteninha		ATRASADA	81,77	1545103101D730001			
026779549	CORURIBE	DRENAGEM E ESGOTO DO BARRO PRETO	03-jan-14	3.225.000,00	31-dez-08	AL	Coruripe		ATRASADA	40,9	1545103101D731140			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
026814938	PM BOM SUCESSO	RECAPEAMENTO ASFALTICO TST COM CAPA SELANTE EM DIVERSAS RUAS	30-mai-13	152.472,66	02-dez-08	PR	Bom Sucesso		ATRASADA	99,58	1545103101D730001			
026777945	PM PALMEIRA	EXECUCAO DE DRENAGEM,PAVIMENTACAO,CALCADAS E MEIO FIO RUA BASILIO MACHADO - VILA ROSA - PALMEIRA - PR	30-mai-13	101.237,12	31-dez-08	PR	Palmeira		ATRASADA	98,22	1545103101D730001			
025806744	PM VENTUROSA	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS	30-dez-13	141.288,35	30-dez-08	PE	Venturosa		ATRASADA	30,03	1545103101D730118			
025806526	PM SERRITA	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS .	30-nov-13	149.643,09	22-jul-08	PE	Serrita		ATRASADA	40,82	1545103101D730118			
025810162	PM OURO VERDE	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA /PAVIMENTACAO ASFALTICA.	05-fev-14	174.606,45	03-jul-08	SP	Ouro Verde		ATRASADA	44,86	1545103101D734119			
025791259	PM PARANACITY	O - IMPLANTACAO DE CALCADAS NAS AVENIDAS EID E BRASIL	30-abr-13	129.830,78	30-jun-08	PR	Paranacity		ATRASADA	85	1545103101D730058			
025790233	PM FLORESTA -PR	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado do P	30-jul-13	102.631,44	02-jul-08	PR	Floresta		ATRASADA	87,61	1545103101D730058			
025786585	ESTADO DA BAHIA	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - ANES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS - ESTADO DA B	11-nov-14	218.915,82	18-nov-08	BA	Macajuba		ATRASADA	84,76	1545103101D730130			
025822333	ESTADO DA BAHIA	PAVIMENTACAO DE VIAS DO MUNICIPIO DE RUY BARBOSA, INCLUINDO DRENAGEM.	11-nov-14	1.097.333,33	18-nov-08	BA	Ruy Barbosa		ATRASADA	14,96	1545103101D730130			
025815179	PM GUARAI	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM	23-dez-13	457.474,90	26-jun-08	TO	Guaraí		ATRASADA	87,43	1545103101D730098			
025814589	PM BARROLANDIA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de T	02-ago-13	406.391,75	02-jul-08	TO	Barrolândia		ATRASADA	79,75	1545103101D730098			
025814360	PM APARECIDA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de T	03-jul-13	412.000,00	03-jul-08	TO	Aparecida do Rio Negro		ATRASADA	24,29	1545103101D730098			
025814037	PM RIO RUFINO	PAVIMENTACAO NAS RUAS FLORINDA MATIAS DE JESUS E JOSE DANTE CESCONETTO	16-jul-13	120.807,20	23-jul-08	SC	Rio Rufino		ATRASADA	85,95	1545103101D730060			
025812433	PM FONTOURA XAV	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - PAVIMENTACAO DE RUA	30-jul-13	128.661,11	23-dez-08	RS	Fontoura Xavier		ATRASADA	21,77	1545103101D730070			
025811637	PM TARUMA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA /RECAPEAMENTO ASFALTICO	05-ago-13	154.529,11	30-jul-08	SP	Tarumã		ATRASADA	16,99	1545103101D734119			
025767582	PM RORAINOPOLIS	CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO EM AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	11-mai-13	763.226,82	31-jul-08	RR	Rorainópolis		ATRASADA	67,58	1545103101D730758			
025786366	ESTADO DA BAHIA	PAVIMENTACAO DE VIAS DO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, INCLUINDO DRENAGEM.	11-nov-14	328.111,11	18-nov-08	BA	Santa Bárbara		ATRASADA	93,93	1545103101D730130			
025761330	PM ITAP. MIRIM	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado do M	29-nov-13	416.167,89	30-dez-08	MA	Itapecuru Mirim		ATRASADA	78,98	1545103101D730094			
025785455	ESTADO DA BAHIA	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - ANES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS - ESTADO DA B	11-nov-14	218.222,22	18-nov-08	BA	Rafael Jambeiro		ATRASADA	98,52	1545103101D730130			
025781682	PM BARRETOS	PAVIMENTACAO ASFALTICA,GUIAS, SARJETAS E SINALIZACAO VIARIA-BAIRROS D. BOSCO,ARIZONA,MINERVA,S FRANCISCO,STA CECILIA.	20-mar-13	733.149,59	04-jun-08	SP	Barretos		ATRASADA	45,95	1545103101D734119			
025786033	ESTADO DA BAHIA	PAVIMENTACAO DE VIAS, INCLUINDO DRENAGEM, NO MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORRO/BA.	11-nov-14	176.295,00	18-nov-08	BA	Mulungu do Morro		ATRASADA	59,97	1545103101D730130			
025899797	PM SERRINHA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SERRINHA/RN	27-jan-13	102.000,00	23-dez-08	RN	Serrinha		ATRASADA	98,49	1545103101D730096			
026011901	PM TABIRA	PAVIMENTACAO DE DEVERSAS RUAS	18-dez-13	282.064,70	18-dez-08	PE	Tabira		ATRASADA	80,69	1545103101D730118			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
026011784	PM ITAUNA	PAVIMENTACAO DE VIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITAUNA	31-mar-13	1.282.609,68	31-dez-08	MG	Itaúna		ATRASADA	85,92	1545103101D730204			
026010769	PM ITAPERUNA	INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM COM CONSTRUCAO DE GALERIAS PLU- VIAIS, ESTACAO DE BOMBEAMENTO (ELEVATORIA) COM COMPORTA	26-mar-13	8.223.700,00	26-set-08	RJ	Itaperuna		ATRASADA	13,08	1545103101D730101			
026041151	PM AMERICANA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado de S	26-set-13	208.989,08	03-jul-08	SP	Americana		ATRASADA	73,6	1545103101D734119			
026042959	PM MONTE APRAZI	EXECUCAO DE 4.644,13 M2 DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.247,87 M DE GUIAS/SARJETAS E SINALIZACAO VIRIA VERTICAL/HORIZONTAL	20-jun-13	164.679,86	01-jul-08	SP	Monte Aprazível		ATRASADA	90	1545103101D734119			
025897975	PM GL.DOURADOS	EXECUCAO DE PAVIMENT ASFALTICA EM CBUQ; GUIAS E SARJETAS DIVERSAS RUAS = MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS MS	30-mai-13	347.596,83	30-dez-08	MS	Glória de Dourados		ATRASADA	85,41	1545103101D730282			
025896408	PM MONTE APRAZI	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO CENTRO, J RE -NASCER, DOM BOSCO E CIDADE JARDIM EM MONTE APRAZIVEL/SP.	20-jun-13	217.303,40	01-jul-08	SP	Monte Aprazível		ATRASADA	90	1545103101D734119			
026010655	PM MARINGA	O - DRENAGEM E PAVIMENTACAO NO CONJUNTO CIDADE ALTA, CHACARAS ALVORADA E AV. JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO	29-jul-13	1.476.965,02	01-jul-08	PR	Maringá		ATRASADA	78,7	1545103101D730101			
026057534	PM PARANAGUA-PR	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado do P	30-jun-13	863.625,00	08-ago-08	PR	Paranaguá		ATRASADA	55,34	1545103101D730058			
026057315	PM LAPA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado do P	31-mai-13	175.410,85	04-dez-08	PR	Lapa		ATRASADA	96,36	1545103101D730058			
026057198	PM C. TENENTE	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA -ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS - ESTADO DO PR	28-fev-13	150.965,42	07-ago-08	PR	Campo do Tenente		ATRASADA	98,9	1545103101D730058			
025868749	PM GONC AMARAN	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN	20-mar-13	435.095,20	11-nov-08	RN	São Gonçalo do Amarante		ATRASADA	39,37	1545103101D730096			
026052850	PM IATI	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO	19-out-13	1.627.616,86	29-set-08	PE	Iati		ATRASADA	36	1545103101D730101			
026043087	PM PACAEMBU	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA /PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS	05-ago-13	122.645,78	04-ago-08	SP	Pacaembu		ATRASADA	79,25	1545103101D734119			
025832452	PM S JOAO IVAI	CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS	31-jan-14	201.496,94	11-dez-08	PR	São João do Ivaí		ATRASADA	39,04	1545103101D730058			
025830859	PM CASTRO - PR	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA AV. PRESIDENTE KENNEDY E RGENERAL DE ABREU COM RECUPERACAO DE MEIO-FIO E PAISAGISMO.	30-nov-13	474.392,48	31-dez-08	PR	Castro		ATRASADA	97,9	1545103101D730058			
025829831	PM LAGOA GRANDE	PAVIMENTACAO DE RUAS	28-dez-13	202.200,00	31-dez-08	PE	Lagoa Grande		ATRASADA	30,11	1545103101D730118			
025834724	PM FERNANDOPOLI	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS EM VA -RIAS RUAS DO MUNICIPIO.	20-mai-13	176.194,98	26-jun-08	SP	Fernandópolis		ATRASADA	36,66	1545103101D734119			
025829509	PM CABO	PAVIMENTACAO NA VILA CLAUDETE NO CABO DE SANTO AGOSTINHO	31-mar-13	2.668.609,10	29-out-08	PE	Cabo de Santo Agostinho		ATRASADA	96,1	1545103101D730118			
025828252	PM DE BREVES	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS - ESTADO DO PARA	30-set-13	1.560.106,00	04-dez-08	PA	Breves		ATRASADA	79,68	1545103101D730082			
025825633	PM ITAP. MIRIM	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado do M	29-nov-13	159.486,29	30-dez-08	MA	Itapecuru Mirim		ATRASADA	76,32	1545103101D730094			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025824824	PM BEQUIMAO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO	28-mar-13	304.432,98	07-jul-09	MA	Bequimão		ATRASADA	68,07	1545103101D730094			
025866144	PM PEREIRA BARR	RECAPEAMENTO ASFALTICO R MAL CASTELO BRANCO,RISABURO MURAI, DELPHINA R SILVA,BIRIGUI,ITAPURA E TRAV FLOREAL.	20-abr-13	153.300,05	11-set-08	SP	Pereira Barreto		ATRASADA	87,26	1545103101D734119			
027470935	PM CAPAO ALTO	PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO	13-abr-13	203.079,78	23-dez-08	SC	Capão Alto		ATRASADA	48,57	1545103101D730060			
025868416	PM NISIA FLORES	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA/RN	10-ago-13	457.650,00	03-jul-08	RN	Nísia Floresta		ATRASADA	24,5	1545103101D730096			
025868299	PM MACAIBA - RN	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MACAIBA/RN	20-fev-13	334.290,57	14-out-08	RN	Macaíba		ATRASADA	59,74	1545103101D730096			
025868185	PM JANDAIRA	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JANDAIRA/RN	10-abr-13	141.906,42	19-nov-08	RN	Jandaíra		ATRASADA	56,65	1545103101D730096			
025868071	PM IELMO MARINH	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IELMO MARINHO- RN	06-fev-13	226.498,25	03-dez-08	RN	Ielmo Marinho		ATRASADA	61,88	1545103101D730096			
025867506	PM ANGELICA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PARTE DAS RUAS ONORITA FRANCISCA BARBOSA E OUTROS	30-mai-13	104.477,55	23-dez-08	MS	Angélica		ATRASADA	57	1545103101D730282			
025833813	PM POMERODE	PAVIMENTACAO/DRENAGEM/SINALIZACAO R.ATIRADORES - TRECHO I	30-jun-13	176.336,25	10-out-08	SC	Pomerode		ATRASADA	95,84	1545103101D730060			
025865902	PM MONGAGUA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado de S	22-jun-13	154.146,79	05-ago-08	SP	Mongaguá		ATRASADA	46,22	1545103101D734119			
025865785	PM MARIAPOLIS	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA /GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA.	05-jun-13	115.378,30	24-jun-08	SP	Mariópolis		ATRASADA	23,57	1545103101D734119			
025869096	PM A. LINDOIA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado de S	31-dez-13	202.474,23	23-jun-08	SP	Águas de Lindóia		ATRASADA	35,18	1545103101D734119			
025867838	PM CAICARA RIO	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAICARA DO RIODOS VENTOS	20-dez-12	110.890,00	09-jul-08	RN	Caicara do Rio do Vento		ATRASADA	79,4	1545103101D730096			
028213909	PM DOURADOS	EXEC DE 10413,62M PAV ASFALT CBUQ; 3411,03M GUIAS E SARJET 54M TENTO CONCRET; 186M GALERIAS CONCR; POCOS VISITA	30-mai-13	1.129.369,52	30-dez-08	MS	Dourados		ATRASADA	39,11	1545103101D730001			
028213344	PM E.P.FRONTIM	CONSTRUCAO DE CALCADA, DRENAGEM, NA RUA LUCIANO MEDEIROS	20-jun-13	507.398,92	31-dez-08	RJ	Engenheiro Paulo de Frontin		ATRASADA	69,41	1545103101D730001			
028214256	SEDUR/SA	PAVIMENTACAO DE VIAS, INCLUINDO DRENAGEM, NO MUNICIPIO DE CICERO DANTAS/BA.	13-set-14	1.646.777,78	31-dez-08	BA	Cícero Dantas		ATRASADA	47,73	1545103101D730001			
028214360	SEDUR/SA	PAVIMENTACAO DE VIAS, INCLUINDO DRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE POTIRAGUA/BA.	13-set-14	1.097.333,33	31-dez-08	BA	Potiraguá		ATRASADA	43,11	1545103101D730001			
028198538	PM PIRAPORA -MG	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PIRAPORA/MG	30-dez-13	158.531,57	31-dez-08	MG	Pirapora		ATRASADA	99,24	1545103101D730001			
027995426	PM S.C. CAPIBAR	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	30-dez-13	536.725,52	31-dez-08	PE	Santa Cruz do Capibaribe		ATRASADA	16,91	1545103101D730001			
028258171	PM COLINAS TOCA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado de T	28-dez-13	201.047,40	31-dez-08	TO	Colinas do Tocantins		ATRASADA	54,6	1545103101D730098			
028257938	PM FONTOURA XAV	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-ESTRUTURA - PAVIMNETACAO DE RUAS.	30-out-13	150.565,40	31-dez-08	RS	Fontoura Xavier		ATRASADA	78,88	1545103101D730001			
028257710	PM BANDEIRANTES	PAVIMENTACAO ASFALTICA	31-mai-13	1.383.235,59	31-dez-08	PR	Bandeirantes		ATRASADA	99,25	1545103101D730001			
028240759	PM IELMO MARINH	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IELMO MARINHO-RN	20-mai-13	509.000,00	31-dez-08	RN	Ielmo Marinho		ATRASADA	9,28	1545103101D730001			
028214141	PM TRES LAGOAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS/MS	30-mai-14	1.099.937,54	31-dez-08	MS	Três Lagoas		ATRASADA	99,01	1545103101D730001			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
028240425	PM C.DO OESTE	O - PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO, PAVIMENTACAO EM TST, RECAPE EM CBUQ E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS URBANAS.	30-jun-13	2.083.731,28	31-dez-08	PR	Cruzeiro do Oeste		ATRASADA	86,13	1545103101D730001			
028040268	PM PINHAO	CALCAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES	30-jun-13	202.500,00	30-dez-08	PR	Pinhão		ATRASADA	29,03	1545103101D730001			
028043660	SEDUR/SA	APOIO a POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA-ESTRUTURA.PAVIMENTACAO DE VIAS EM PLANALTO - ESTADO DA BAHIA	13-set-14	1.646.777,78	31-dez-08	BA	Planalto		ATRASADA	9,22	1545103101D730001			
028043556	SEDUR/SA	PAVIMENTACAO DE VIAS, INCLUINDO DRENAGEM, NO MUNICIPIO DE BARRA DO CHOÇA.	02-set-14	2.196.222,22	31-dez-08	BA	Barra do Choça		ATRASADA	4,43	1545103101D730001			
028042644	PM COLINAS TOCA	APOIO a POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA-ESTRUTURA	28-dez-13	508.351,00	31-dez-08	TO	Colinas do Tocantins		ATRASADA	96,36	1545103101D730001			
028045161	PM CAPAO ALTO	PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO	13-abr-13	202.475,00	30-dez-08	SC	Capão Alto		ATRASADA	22,37	1545103101D730060			
027996661	PM ESPUMOSO	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-ESTRUTURA - PAVIMENTACAO DE RUAS.	30-dez-13	115.016,54	31-dez-08	RS	Espumoso		ATRASADA	56,06	1545103101D730001			
028107526	ARAPIRACA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	19-abr-13	433.737,27	31-dez-08	AL	Arapiraca		ATRASADA	68,74	1545103101D730001			
028107630	ESTADO PA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Santarem - PA - Obras de Infra-estrutura Urbana - Santarem	31-dez-13	10.987.333,33	30-dez-08	PA	Santarém		ATRASADA	34,75	1545103101D734101			
028046969	PM A.FIGUEIREDO	CONSTRUCAO DE 2.640 M2 DE PAVIMENTACAO EM BLOCKRET NA AV ALACID NUNES ENTRE A RUA A E A RUA DO FERREIRO	30-set-13	253.454,00	29-jan-09	PA	Abel Figueiredo		ATRASADA	78,36	1545103101D730001			
028046855	PENEDO	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	29-mar-13	310.842,10	31-dez-08	AL	Penedo		ATRASADA	37,31	1545103101D730001			
028046417	PM S.J.CERRITO	PAVIMENTACAO RUA PEDRO AMORIM ORTIZ	30-abr-13	334.359,88	30-dez-08	SC	São José do Cerrito		ATRASADA	47,16	1545103101D730060			
029743284	PM ERNESTINA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	28-fev-13	439.297,39	31-dez-09	RS	Ernestina		ATRASADA	81,33	1545103101D730070			
029742823	PM S.J.ERVAL	PAVIMENTACAO EM SAO JOSE DO HERVAL/RS	30-mar-13	218.605,74	30-dez-09	RS	São José do Herval		ATRASADA	74,49	1545103101D730070			
029709166	PM MORRINHOS DO	Ações de Infra-estrutura Urbana	30-dez-13	102.500,00	24-dez-09	RS	Morrinhos do Sul		ATRASADA	44,02	1545103101D730070			
029708923	PM MATEUS LEME	PAVIMENTACAO DE VIAS	31-mar-13	810.920,31	31-dez-09	MG	Mateus Leme		ATRASADA	26,73	1545103101D730204			
029708819	PM P.DE GOIAS	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS-GO	30-jun-13	119.673,46	31-dez-09	GO	Petrolina de Goiás		ATRASADA	64,63	1545103101D731562			
029708705	PM S.J.JACURI	Ações de Infra-estrutura Urbana	30-mai-13	355.045,18	31-dez-09	MG	São José do Jacuri		ATRASADA	28,04	1545103101D730204			
029708692	PM E.IJUIS	Ações de Infra-estrutura Urbana	30-jul-13	105.498,55	22-dez-09	RS	Entre-Ijuís		ATRASADA	80,28	1545103101D730070			
029708473	PM ALFREDO MARC	Ações de INFRA-ESTRUTURA URBANA/PAVIMENTACAO ASFALTICA,GUIASE SARJETAS: RUA ARCELINO JOSE DE NOVAES E DA RUA A	05-mai-13	135.818,08	11-dez-09	SP	Alfredo Marcondes		ATRASADA	99,88	1545103101D731792			
029742592	PM IBIRAPUITA	CANALIZACAO DE CORREGOS E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	30-mai-13	220.159,95	31-dez-09	RS	Ibirapuitã		ATRASADA	85,9	1545103101D730070			
029746365	PM CRUCILANDIA	PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE CRUCILANDIA/MG	19-mar-13	200.413,21	30-dez-09	MG	Crucilândia		ATRASADA	22,89	1545103101D730204			
029747276	PM PARA MINAS	PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE PARA DE MINAS/MG.	20-set-13	814.979,59	31-dez-09	MG	Pará de Minas		ATRASADA	48,9	1545103101D730204			
029746929	PM POMPEU	RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE POMPEU/MG.	17-jul-13	604.081,64	31-dez-09	MG	Pompéu		ATRASADA	87,36	1545103101D730204			
029744081	PM POUSO NOVO	Gestao da Política de Desenvolvimento Urbano	30-dez-13	205.134,60	31-dez-09	RS	Pouso Novo		ATRASADA	55,53	1545103101D730070			
029746479	PM C.G.DO SUL	Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado do Parana -	30-jul-13	457.067,67	31-dez-09	PR	Campina Grande do Sul		ATRASADA	33,3	1545103101D730058			
029601179	CAMPESTRE	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE/AL.	30-mai-13	204.400,00	31-dez-09	AL	Campestre		ATRASADA	95,94	1545103101D730156			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
029745673	PM MARTINHO CAM	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS/MG.	30-abr-13	530.235,70	31-dez-09	MG	Martinho Campos		ATRASADA	98,88	1545103101D731678			
029744978	PM POTIRENDABA	RECAPEAMENTO ASFLTICO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO	20-abr-13	224.011,84	31-dez-09	SP	Potirendaba		ATRASADA	98,03	1545103101D731792			
029744864	PM STA.VITORIA	Infra-estrutura Urbana	31-jul-13	158.986,18	04-dez-09	MG	Santa Vitória		ATRASADA	70,77	1545103101D730204			
029746584	PM LINDOESTE	PAVIMENTACAO POLIEDRICA E DRENAGEM EM TRECHOS DA AV 5 DE MAIO, RUAS 7 DE SETEMBRO E JULI DE CASTILHO	08-mai-13	114.984,00	08-dez-09	PR	Lindoeste		ATRASADA	57,71	1545103101D730058			
028268302	PM C. GRANDE	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/RN	10-jun-13	253.500,00	31-dez-08	RN	Campo Grande-antigo Augusto Severo		ATRASADA	83,01	1545103101D730001			
028268185	PM BREJINHO	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BREJINHO/RN	20-ago-12	253.500,00	31-dez-08	RN	Brejinho		ATRASADA	97,32	1545103101D730001			
028267942	PM ACU - RN	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ACU/RN	20-mai-13	311.000,00	30-dez-08	RN	Açu		ATRASADA	49,45	1545103101D730001			
028267610	PM APODI	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA-ESTRUTURA	10-mai-13	543.100,00	31-dez-08	RN	Apodi		ATRASADA	96,59	1545103101D730001			
028267506	PM ANTONIO MART	Apoio é Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	20-mar-13	203.000,00	31-dez-08	RN	Antônio Martins		ATRASADA	97,33	1545103101D730001			
028268968	PM JANDUIS - RN	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA-ESTRUTURA	20-mai-13	151.494,85	31-dez-08	RN	Janduí		ATRASADA	85,55	1545103101D730001			
028265452	PM S.ROQUE MINA	PAVIMENTACAO DE VIAS	28-mar-13	158.200,18	31-dez-08	MG	São Roque de Minas		ATRASADA	97,19	1545103101D730001			
028263951	ARAPIRACA	URBANIZACAO, PAISAGISMO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA	26-jun-13	2.601.157,89	31-dez-08	AL	Arapiraca		ATRASADA	0,36	1545103101D730001			
028270012	PM OURO BRANCO	Apoio é Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	20-jun-13	202.500,00	31-dez-08	RN	Ouro Branco		ATRASADA	76,39	1545103101D730001			
027995208	PM MARACAJU	PAVIMENTACAO ASFALTICA E REDE DE DRENAGEM	30-mai-14	528.105,13	30-dez-08	MS	Maracaju		ATRASADA	52,22	1545103101D730001			
029555083	PM DOM PEDRITO	Apoio é Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Acoes de Infraestrutura Urbana em Municipios Estado do Rio Grande	30-dez-13	294.796,61	31-dez-09	RS	Dom Pedrito		ATRASADA	35,22	1545103101D730070			
028307452	ARAPIRACA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	19-abr-13	320.174,26	31-dez-08	AL	Arapiraca		ATRASADA	84,11	1545103101D730001			
028268635	PM IELMO MARINH	DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IELMO MARINHO/RN	06-fev-13	253.500,00	31-dez-08	RN	Ielmo Marinho		ATRASADA	35,51	1545103101D730001			
028270782	PM PORTALEGRE	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE/RN	18-abr-13	203.000,00	31-dez-08	RN	Portalegre		ATRASADA	33,13	1545103101D730001			
028268854	PM JANDAIRA	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JANDAIRA/RN	20-dez-12	217.009,77	31-dez-08	RN	Jandaíra		ATRASADA	36,99	1545103101D730001			
028269983	PM OLHO BORGES	Apoio é Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	20-mai-13	253.455,00	31-dez-08	RN	Olho-d'Água do Borges		ATRASADA	43,34	1545103101D730001			
028269765	PM MARCELINO VI	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE MARCELINO VIEIRA/RN	20-fev-12	203.274,00	31-dez-08	RN	Marcelino Vieira		ATRASADA	28,93	1545103101D730001			
028269651	PM MAJOR SALES	Apoio é Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	20-abr-13	203.274,00	31-dez-08	RN	Major Sales		ATRASADA	66,28	1545103101D730001			
028269431	PM LUIZ GOMES	Apoio é Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	20-jul-13	254.454,75	31-dez-08	RN	Luís Gomes		ATRASADA	48,22	1545103101D730001			
028269327	PM LAJES - RN	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAJES/RN	19-mar-13	253.500,00	31-dez-08	RN	Lajes		ATRASADA	62,07	1545103101D730001			
027596139	PM CODO	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado do M	30-ago-13	413.489,89	31-dez-08	MA	Codó		ATRASADA	52,56	1545103101D730094			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
027599531	PM S.J.DA PONTE	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS/PAVIMENTACAO	30-jun-13	299.911,05	21-jan-09	MG	São João da Ponte		ATRASADA	85,47	1545103101D730204			
027596681	PM ITAP. MIRIM	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL	29-nov-13	310.842,11	30-dez-08	MA	Itapetum Mirim		ATRASADA	90,03	1545103101D730094			
027619805	PM PAULISTA -PE	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	30-set-13	5.364.363,82	31-dez-08	PE	Paulista		ATRASADA	46,38	1545103101D730001			
027996337	PM NILOPOLIS-RJ	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA- Estrutura	04-dez-13	593.424,62	31-dez-08	RJ	Nilópolis		ATRASADA	80,13	1545103101D730001			
027758060	CORURIBE	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	27-jun-13	206.736,84	29-dez-08	AL	Coruripe		ATRASADA	21,95	1545103101D730001			
027605361	PM PIRAPORA -MG	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de M	30-dez-13	1.246.332,00	30-dez-08	MG	Pirapora		ATRASADA	74,22	1545103101D730204			
027602730	PM OLHO BORGES	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE OL-HO DAGUA DOS BORGES	20-mar-13	329.210,00	30-dez-08	RN	Olho-d'Água do Borges		ATRASADA	90,96	1545103101D730001			
027482324	PM BREJINHO	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de T	30-dez-12	304.433,68	30-dez-08	TO	Brejinho de Nazaré		ATRASADA	80,33	1545103101D730098			
027480721	PM STO.ANTONIO	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de S	30-abr-13	149.196,70	30-dez-08	SP	Santo Antônio de Posse		ATRASADA	72,47	1545103101D734119			
027473003	PM AMERICANA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana - Americana - SP	22-abr-13	551.594,76	30-dez-08	SP	Americana		ATRASADA	90,17	1545103101D730308			
027591340	CARNEIROS	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	01-jul-12	182.417,16	30-dez-08	AL	Carneiros		ATRASADA	97,25	1545103101D730156			
027761026	PM CRISTINAPOLI	PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO	31-jul-13	431.617,91	29-dez-08	SE	Cristinápolis		ATRASADA	68,67	1545103101D730001			
027591892	PILAR	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO/2008/PILAR/AL	13-mar-13	737.150,70	30-dez-08	AL	Pilar		ATRASADA	39,81	1545103101D730156			
027591122	ARAPIRACA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	18-abr-13	157.231,03	30-dez-08	AL	Arapiraca		ATRASADA	74,3	1545103101D730156			
027584174	PM S.C. CAPIBAR	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	30-dez-13	2.173.352,23	31-dez-08	PE	Santa Cruz do Capibaribe		ATRASADA	34,19	1545103101D730118			
027758405	PIRANHAS	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E DRENAGEM PLUVIAL/2008/GESTAO POL.DESENV/PIRANHAS/AL	11-abr-13	508.350,51	30-dez-08	AL	Piranhas		ATRASADA	93,71	1545103101D730001			
027985850	PM A.FIGUEIREDO	PAVIMENTACAO EM BLOCKRET NA AV ALACID NUNES ENTRE A TV FREI-RE FALCAO E RUA A (2.614,92M2)	30-set-13	253.454,00	29-jan-09	PA	Abel Figueiredo		ATRASADA	39,56	1545103101D730001			
027984604	CORURIBE	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Coruripe - AL	30-nov-13	1.312.997,60	31-dez-08	AL	Coruripe		ATRASADA	91	1545103101D731140			
027984268	CORURIBE	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana - Coruripe - AL	28-jun-13	366.439,35	31-dez-08	AL	Coruripe		ATRASADA	78,33	1545103101D731140			
027874894	PM TABIRA	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	30-dez-13	304.250,00	26-dez-08	PE	Tabira		ATRASADA	55,8	1545103101D730118			
027843063	PM ST ANGELO-RS	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	30-jun-13	2.745.302,25	31-dez-08	RS	Santo Ângelo		ATRASADA	68,05	1545103101D730001			
027842820	PM CARACARAI	SERVICOS DE PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO DE CARACARAI	15-dez-13	1.018.144,33	24-dez-08	RR	Caracarái		ATRASADA	92,58	1545103101D730001			
027842602	PM ALTO ALEGRE	PAVIMENTACAO, CALÇADAS E SERV. DRENAGEM NAS RUAS D. PEDRO,P.VIANA,NOVA VIDA,ARTUR RENNEN E DUQUE DE CAXIAS.	15-dez-13	3.567.113,40	30-dez-08	RR	Alto Alegre		ATRASADA	28,08	1545103101D730001			
027842370	PM PIM. BUENO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-abr-13	796.552,58	30-dez-08	RO	Pimenta Bueno		ATRASADA	3,05	1545103101D730001			
027993925	PM COLINAS TOCA	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA-ESTRUTURA	28-dez-13	508.351,00	31-dez-08	TO	Colinas do Tocantins		ATRASADA	79,98	1545103101D730001			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
027992565	PM AGUAS MORNAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA SAO SEBASTIAO.	03-abr-13	125.940,21	31-dez-08	SC	Águas Mornas		ATRASADA	99,74	1545103101D730001			
027991986	PM SANTA ROSA	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA-ESTRUTURA	30-abr-13	161.382,57	31-dez-08	RS	Santa Rosa		ATRASADA	98,1	1545103101D730001			
027989611	PM PORCIUNCULA	INFRAESTRUTURA: PAVIMENTACAO DE RUAS NOS BAIRROS:VALE DO SOLSTO ANTONIO, JOAO BRAZ E DISTRITOS:PURILANDIA, STA CLARA.	19-jul-13	508.360,00	31-dez-08	RJ	Porciúncula		ATRASADA	88,7	1545103101D730001			
027841022	PM CACOAL	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-abr-13	1.045.571,07	31-dez-08	RO	Cacoal		ATRASADA	59,11	1545103101D730001			
027988478	PM S.C. CAPIBAR	56VIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	30-dez-13	536.853,97	31-dez-08	PE	Santa Cruz do Capibaribe		ATRASADA	17	1545103101D730001			
027987786	PM ANASTACIO	URBANIZACAO DAS AVENIDAS DA INTEGRACAO E CAPITAO MARIO MONTEIRO	30-mai-13	633.495,07	30-dez-08	MS	Anastácio		ATRASADA	89,59	1545103101D730001			
027987568	PM PIRAPORA -MG	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA-ESTRUTURA	30-dez-13	519.953,00	31-dez-08	MG	Pirapora		ATRASADA	65,67	1545103101D730001			
027991099	PM E.IJUIS	APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA-ESTRUTURA	30-out-13	218.331,53	31-dez-08	RS	Entre-Ijuís		ATRASADA	57,52	1545103101D730001			
027841805	PM MIRANTE SERR	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	30-out-13	513.100,00	29-abr-09	RO	Mirante da Serra		ATRASADA	44,46	1545103101D730001			
027830325	PM FAX. SOTURNO	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	30-jul-13	259.256,66	31-dez-08	RS	Faxinal do Soturno		ATRASADA	43,27	1545103101D730001			
027761578	PM PROPRIA	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRO- PRIA/SERA	30-mar-13	304.500,00	31-dez-08	SE	Propriá		ATRASADA	34,85	1545103101D730001			
027761463	PM N S DS DORES	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	30-jun-13	304.434,00	29-dez-08	SE	Nossa Senhora Das Dores		ATRASADA	53,64	1545103101D730001			
027840995	PM ARIQUEMES	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-ESTRUTURA/PAV ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL	30-out-13	730.791,75	30-dez-08	RO	Ariquemes		ATRASADA	92,29	1545103101D730001			
027840007	PM CASTRO - PR	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NO BAIRRO AGUA SUJA, VILA RIOBRANCO E JARDIM DOS BANCARIOS.	30-mar-13	3.540.704,65	31-dez-08	PR	Castro		ATRASADA	32,21	1545103101D730001			
027838953	PM PESQUEIRA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS.	30-dez-13	258.738,80	29-dez-08	PE	Pesqueira		ATRASADA	32,83	1545103101D730001			
027833945	PM A GOIANIA-GO	PAVIMENTACAO ASFALTICA E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E SINALIZACAO VIARIA NO PQ SAO JORGE E OUTROS BAIRROS	28-abr-13	17.798.716,21	29-dez-08	GO	Aparecida de Goiânia		ATRASADA	99,19	1545103101D734129			
027837269	PM TRES LAGOAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TR?S LAGOAS/MS	30-mai-14	3.218.120,04	30-dez-08	MS	Três Lagoas		ATRASADA	92,78	1545103101D734095			
027835114	PM BUGRE	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	28-fev-13	212.388,75	31-dez-08	MG	Bugre		ATRASADA	68,84	1545103101D730001			
027841469	PM COLORADO OES	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	30-out-13	360.593,12	31-dez-08	RO	Colorado do Oeste		ATRASADA	88,32	1545103101D730001			
027838516	PM MOREILANDIA	PAVIMENTACAO DE RUAS	31-dez-13	416.242,92	31-dez-08	PE	Moreilândia		ATRASADA	34,93	1545103101D730001			
025514523	MONTEIROPOLIS	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de A	10-jan-14	215.404,75	30-dez-08	AL	Monteirópolis		ATRASADA	28,48	1545103101D730156			
025514741	MONTEIROPOLIS	IMPLANT OU MELHORIA OBRAS DE INFRA-ESTR URB/PAVIMENTACAO COMMEIO-FIO E LINHA DAGUA EM RUAS DO MUNICIPIO DE MONTEIROPOLIS	30-out-12	216.781,50	30-dez-08	AL	Monteirópolis		ATRASADA	49,11	1545103101D730156			
025513162	IBATEGUARA	EXECUCAO DE OBRAS PAVIMENTACAO E DRENAGEM/2008/IBATEGUARA/AL	15-jan-14	304.432,99	31-jul-08	AL	Ibateguara		ATRASADA	53,99	1545103101D731022			
025512251	CORURIBE	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA SITIO LINHA NO MUNICIPIO DE CORURIBE/AL	14-jun-13	144.729,37	23-dez-08	AL	Coruripe		ATRASADA	48,37	1545103101D730156			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025512146	CORURIBE	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO C/ DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - COLONIA PINDORAMA - CORURIBE-AL	22-jun-13	528.395,66	24-dez-08	AL	Coruripe		ATRASADA	11,54	1545103101D731140			
025522601	ESTADO DA BAHIA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Barra - BA	11-nov-14	219.493,47	18-nov-08	BA	Barra		ATRASADA	99,08	1545103101D730650			
024729684	PM LAGOA DO CAR	Acções de INFRA-ESTRUTURA URBANA	15-jun-13	326.740,14	31-dez-07	PE	Lagoa do Carro		ATRASADA	16,71	1545103100B160101			
024773820	PM JUAZ. NORTE	PAVIMENTACAO	30-nov-13	4.376.852,19	31-dez-07	CE	Juazeiro do Norte		ATRASADA	94,81	1545103100B160101			
024730150	MACEIO	Ações de Infra-estrutura Urbana	30-abr-13	2.922.656,25	31-dez-07	AL	Maceió		ATRASADA	94,64	1545103100B160101			
024729351	PM CONCEICAO LA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	30-ago-13	304.159,00	31-dez-07	MA	Conceição do Lago-Açu		ATRASADA	38,14	1545103100B160101			
024684720	SEDUR/SA	IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA EM 33 MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DA BAHIA.	13-out-14	24.183.600,00	31-dez-07	BA	DIVERSOS		ATRASADA	21,64	1545103100B160101			
024683692	PM PEDREIRAS	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	30-abr-13	2.075.430,00	31-dez-07	MA	Pedreiras		ATRASADA	73,12	1545103100B160101			
025561737	PM BONITO	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM NO PARQUE RESIDENCIAL MARAMBAIA NO MUNICIPIO DE BONITO/MS	30-mai-13	310.065,00	16-dez-08	MS	Bonito		ATRASADA	38,91	1545103101D730282			
025376037	PM MARCELINO VI	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARCELINO VIEIRA/RN	20-jul-13	1.257.872,09	03-jul-08	RN	Marcelino Vieira		ATRASADA	32,21	1545103101D730101			
025510106	PM TARAUAÇA	PAVIMENTACAO DE RUAS	28-fev-13	780.187,26	21-nov-08	AC	Tarauacá		ATRASADA	97,58	1545103101D730552			
025509859	PM RIO BRANCO	PAVIMENTACAO DE VIAS E RECUPERACAO DE PONTES	30-abr-13	1.039.600,00	05-ago-08	AC	Rio Branco		ATRASADA	46,58	1545103101D730586			
025380893	PM GONC AMARAN	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIOS DE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN	20-jun-13	293.286,35	10-set-08	RN	São Gonçalo do Amarante		ATRASADA	25,39	1545103101D730101			
025377167	PM UBERLANDIA	ACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA CONSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	30-jul-13	5.585.816,90	25-jun-08	MG	Uberlândia		ATRASADA	28,91	1545103101D730101			
025221619	PM AQUIDABA	PAVIM/DRENAG.RUAS A,B,C,D,E,F,G,H CONJ.TEREZINHA S.ARAUJO E RUAS DO POV. SANTA TEREZINHA, MUN.DE AQUIDABA/SE	31-mai-13	1.135.723,81	15-abr-08	SE	Aquidabã		ATRASADA	72,85	1545103100B160101			
025376924	PM UPANEMA	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE UPANEMA/RN	19-mar-13	1.018.150,00	03-nov-08	RN	Upanema		ATRASADA	84,96	1545103101D730101			
025548097	PM CARM MINAS	PAVIMENTACAO POLIEDRICA NAS SEDES DOS POVOADOS DE SAO JOSE E BOM JARDIM DAS PEDRAS EM CARMOPOLIS DE MINAS/MG	21-ago-13	153.386,15	25-nov-08	MG	Carmópolis de Minas		ATRASADA	30,59	1545103101D730764			
025559463	PM AGUA CLARA	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM GUIAS/SARJETAS E GALERIA DE AGUASPLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AGUA CLARA/MS	30-out-13	276.730,75	26-dez-08	MS	Água Clara		ATRASADA	97,57	1545103101D730234			
025560930	PM BANDEIRANTES	PAVIMENTACAO TRECHOS RUAS PRES. MEDICI, SILVINO BARROS, DAVIFERREIRA, OSVALDO CRUZ E DRENAGEM RUA PRESIDENTE MEDICI	30-mai-13	318.084,96	29-dez-08	MS	Bandeirantes		ATRASADA	25,23	1545103101D730256			
025560712	PM AQUIDAUANA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DIVERSAS RUAS BAIRRO CIDADE NOVA - AQUIDAUANA	30-set-13	492.757,56	31-mar-09	MS	Aquidauana		ATRASADA	6,11	1545103101D730236			
025560158	PM ANASTACIO	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM NA RUA BAHIA E ACOGO NO MUNICÍPIO DE ANASTACIO/MS	30-dez-13	210.885,90	30-dez-08	MS	Anastácio		ATRASADA	86,19	1545103101D730258			
025560043	PM ANASTACIO	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DE ANASTACIO/MS	30-dez-13	259.377,05	30-dez-08	MS	Anastácio		ATRASADA	99,1	1545103101D730258			
025559796	PM ALCINOPOLIS	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS/MS	30-mai-13	217.716,16	23-dez-08	MS	Alcinópolis		ATRASADA	1,31	1545103101D730524			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025549908	PM DIVINO - MG	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, CALADAS, MEIO-FIO E DRENAGEM PROFUNDA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DIVINO-MG	30-abr-14	202.776,88	25-set-08	MG	Divino		ATRASADA	98,88	1545103101D730768			
025559578	PM AGUA CLARA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM GUIAS/SARJETAS E GALERIA DE AGUASPLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AGUA CLARA/MS	30-out-13	675.963,41	26-dez-08	MS	Água Clara		ATRASADA	92,65	1545103101D730234			
025554123	PM MAMONAS	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana -PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: ASFALTAMENTO, MEIOS-FIOS E SARJETAS	30-set-13	1.025.727,95	27-jun-08	MG	Mamonas		ATRASADA	30,03	1545103101D730494			
025559682	PM AGUA CLARA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM GUIAS/SARJETAS E GALERIA DE AGUASPLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AGUA CLARA/MS	30-out-13	261.471,49	26-dez-08	MS	Água Clara		ATRASADA	96,38	1545103101D730234			
025543080	PM SEN.CANEDO	RECAPEAMENTO ASFALTICO	31-jan-14	382.154,48	31-dez-08	GO	Senador Canedo		ATRASADA	77,42	1545103101D730420			
025533307	PM GUACUI	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO GRACUI ES	01-nov-13	348.710,48	22-dez-08	ES	Guaçuí		ATRASADA	82,64	1545103101D730210			
024635810	PM ANDRADINA	ACÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	05-jul-13	963.005,26	31-dez-07	SP	Andradina		ATRASADA	98,49	1545103100B160101			
025542283	PM PLANALTINA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	30-mar-13	849.035,00	09-dez-08	GO	Planaltina		ATRASADA	86,51	1545103101D730410			
025542179	PM PLANALTINA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	30-jun-13	317.447,50	09-dez-08	GO	Planaltina		ATRASADA	87,58	1545103101D730410			
025539995	PM GOIANDIRA	PAVIMENTAÇÃO URBANA, MEIO-FIO E CALÇADAS	30-jun-13	136.202,00	10-dez-08	GO	Goiandira		ATRASADA	89,52	1545103101D730420			
025539339	PM CIDADE OCIDE	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Cidade Ocidental - GO	31-mar-13	753.993,08	19-dez-08	GO	Cidade Ocidental		ATRASADA	71,9	1545103101D730416			
024317866	PM B BONITA	EXECUCAO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO E REFORMA DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO	20-fev-13	1.037.328,18	31-dez-07	SP	Barra Bonita		ATRASADA	92,89	1545103100B160101			
024332325	PM ITAIBA	Ações de Infra-estrutura Urbana	30-ago-13	206.544,88	31-dez-07	PE	Itaíba		ATRASADA	85,13	1545103100B160101			
024332211	PM BARREIROS	Ações de Infra-estrutura Urbana	30-dez-12	327.923,81	31-dez-07	PE	Barreiros		ATRASADA	1,66	1545103100B160101			
024344602	PM STA ROSA LIM	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS BERTOLINO WILLEMANN, VALENTIM FELDHAUS E JOSE HEIDEMANN	19-abr-13	754.103,56	28-dez-07	SC	Santa Rosa de Lima		ATRASADA	90,25	1545103100B160101			
024314129	PM PIRAI	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALCADA	29-mar-13	212.164,18	28-dez-07	RJ	Piraí		ATRASADA	23,9	1545103100B160101			
024311615	PM I. DO OESTE	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	28-fev-13	80.906,72	29-dez-07	PR	Iracema do Oeste		ATRASADA	94,66	1545103100B160101			
024320486	PM TARUMA	IMPLANTACAO DE ROTATORIA	05-dez-13	544.795,54	27-dez-07	SP	Tarumã		ATRASADA	37,78	1545103100B160101			
024660168	PM CORTES	ACÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	30-nov-12	612.646,18	31-dez-07	PE	Cortês		ATRASADA	54,94	1545103100B160101			
024376355	PM MANOEL RIBAS	O - GALERIAS E PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RUAS 1 MAIO E 15 NOV	28-fev-13	149.892,12	31-dez-07	PR	Manoel Ribas		ATRASADA	83,81	1545103100B160101			
024376136	PM LARANJAL	O - GALERIAS E PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RUA SAO PAULO	30-jun-13	114.294,60	31-dez-07	PR	Laranjal		ATRASADA	49,45	1545103100B160101			
024375777	PM ITAMBE	Ações de Infra-estrutura Urbana	28-fev-13	128.217,75	28-dez-07	PR	Itambé		ATRASADA	98,88	1545103100B160101			
024359405	PM S.FRANCISCO	Ações de Infra-estrutura Urbana	30-set-13	213.024,36	31-dez-07	MG	São Francisco		ATRASADA	86,7	1545103100B160101			
024358596	PM MONTALVANIA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE MONTALVANIA	30-jul-13	101.200,00	31-dez-07	MG	Montalvânia		ATRASADA	62,68	1545103100B160101			
024345075	PM MARILIA	EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO	20-fev-13	2.966.589,00	28-dez-07	SP	Marília		ATRASADA	87,07	1545103100B160101			
024374968	PM ITAIBA	Ações de Infra-estrutura Urbana	30-ago-13	339.030,22	31-dez-07	PE	Itaíba		ATRASADA	92,06	1545103100B160101			
023134863	PM PIRAPEMAS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	28-jun-13	150.637,50	28-nov-07	MA	Pirapemas		ATRASADA	2,32	1545103100B160101			
021024929	ESTADO TO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	30-nov-13	25.512.536,36	29-dez-06	TO	Aliança do Tocantins		ATRASADA	87,26	1545103100B160101			
018756236	PM SAO GONCALO	MACRO DRENAGEM, CANALIZACAO DE DESAGUES DE DRENAGEM - EXECUCAO DE REDES,PAVIMENTACAO E MEIO FIO - BAIRRO MUTUAGUACU.	01-ago-13	10.751.972,09	29-dez-05	RJ	São Gonçalo		ATRASADA	26,61	1545103101D730001			
021394399	PM DIVINOPOLIS	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOPOLIS	24-dez-13	1.623.876,13	29-dez-06	MG	Divinópolis		ATRASADA	49,89	1545103101D730001			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
024237421	PM STA ROSA LIM	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS GERMANO HERMESMEYER E 10 DE MAIO	19-abr-13	569.516,33	28-dez-07	SC	Santa Rosa de Lima		ATRASADA	99,35	1545103100B160001			
023523825	PM CANDIOTA RS	Implantação ou Melhoria de Infra-estrutura Urbana	30-dez-13	2.267.965,14	19-dez-07	RS	Candiota		ATRASADA	52,88	1545103100B160001			
024381466	PM S.JOSE UBA	COLOCACAO DE MEIO-FIO, PAVIMENTACAO, EXECUCAO DE CALÇADAS, REDES DE AGUAS PLUVIAIS E CAIXAS RALO	27-set-13	508.100,00	27-dez-07	RJ	São José de Ubá		ATRASADA	74,83	1545103100B160101			
024617050	PM DE VIANA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31-out-13	1.036.980,00	31-dez-07	MA	Viana		ATRASADA	6,31	1545103100B160101			
024613286	PM GODOFREDO VI	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	30-ago-13	304.159,00	31-dez-07	MA	Godofredo Viana		ATRASADA	40,96	1545103100B160101			
024612711	PM CHAPADINHA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	30-abr-13	829.290,00	31-dez-07	MA	Chapadinha		ATRASADA	71,29	1545103100B160101			
024635693	PM A. LINDOIA	Acções de INFRA-ESTRUTURA URBANA	31-dez-13	222.994,07	31-dez-07	SP	Águas de Lindóia		ATRASADA	15,15	1545103100B160101			
024627732	PM MARIANA PIME	Acções de INFRA-ESTRUTURA URBANA	30-dez-12	290.419,09	28-dez-07	RS	Mariana Pimentel		ATRASADA	71,52	1545103100B160101			
024627514	PM MAMPITUBA	Acções de INFRA-ESTRUTURA URBANA	30-jun-13	200.520,00	31-dez-07	RS	Mampituba		ATRASADA	80,35	1545103100B160101			
024620016	PM S.FRANCISCO	Acções de INFRA-ESTRUTURA URBANA	30-set-13	157.322,80	31-dez-07	MG	São Francisco		ATRASADA	86,95	1545103100B160101			
024544217	PM BRAS. MINAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM BRASILIA DE MINAS	30-dez-13	1.036.337,07	17-jan-08	MG	Brasília de Minas		ATRASADA	66,14	1545103100B160101			
024624432	PM PETROLINA-PE	Acções de INFRA-ESTRUTURA URBANA	30-jun-13	12.499.763,57	31-dez-07	PE	Petrolina		ATRASADA	97,56	1545103100B160101			
024624328	PM PAULISTA -PE	RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PAULISTA.	31-dez-12	10.383.714,53	31-dez-07	PE	Paulista		ATRASADA	98,64	1545103100B160101			
024624214	PM MOREILANDIA	Acções de INFRA-ESTRUTURA URBANA	29-nov-13	151.352,03	31-dez-07	PE	Moreilândia		ATRASADA	87,3	1545103100B160101			
024623522	PM IGUARACY	Acções de INFRA-ESTRUTURA URBANA	30-dez-12	157.178,15	31-dez-07	PE	Iguaraci		ATRASADA	63,46	1545103100B160101			
024460447	PM SIMOES FILHO	PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA AREA URBANA DE SIMOES FILHO.	13-ago-13	1.064.911,18	31-dez-07	BA	Simões Filho		ATRASADA	25,41	1545103100B160101			
024466470	PM PARANAGUA-PR	Acções de Infra-estrutura Urbana	31-out-13	1.234.500,00	31-dez-07	PR	Paranaguá		ATRASADA	90,2	1545103100B160101			
024465892	PM SAO GOTARDO	REVITALIZACAO INTEGRAL COM NOVO ASFALTAMENTO COM REALIZACAO DE CALÇADAS, ARBORIZACAO FAIXA PEDESTRE AV EROTIDES BATISTA	30-jun-13	279.203,66	31-jan-08	MG	São Gotardo		ATRASADA	69,86	1545103100B160101			
024465674	PM S.FRANCISCO	Acções de Infra-estrutura Urbana	30-set-13	623.112,37	31-dez-07	MG	São Francisco		ATRASADA	97,49	1545103100B160101			
024611800	PM A.A.PINDARE	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	29-nov-13	310.065,00	31-dez-07	MA	Alto Alegre do Pindaré		ATRASADA	81,15	1545103100B160101			
025561841	PM BRASILANDIA	DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA AVIACAO NO MUNICIPIO DE BRASILANDIA	30-jun-13	170.402,14	30-dez-08	MS	Brasilândia		ATRASADA	89	1545103101D730968			
024544103	PM SALVADOR-BA	IMPLANT INFRA URBANA (DRENAGEM E PAVIMENT) NA RUA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DA BOCA DO RIO	30-abr-13	234.494,89	31-dez-07	BA	Salvador		ATRASADA	88,51	1545103100B160101			
024485705	PM MONTALVANIA	Acções de Infra-estrutura Urbana	30-jul-13	202.400,00	31-dez-07	MG	Montalvânia		ATRASADA	73,63	1545103100B160101			
024503038	PM CHAPADINHA	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	30-ago-13	1.036.980,00	31-dez-07	MA	Chapadinha		ATRASADA	52,65	1545103100B160101			
024495373	PM ITAOBIM	CONSTRUCAO DE REDES DE GALERIAS PLUVIAIS	30-set-13	338.861,47	31-dez-07	MG	Itaobim		ATRASADA	30,56	1545103100B160101			
024515108	PM J.BOITEUX	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA 13 DE MAIO	30-jul-12	128.804,70	28-dez-07	SC	José Boiteux		ATRASADA	16,14	1545103100B160101			
025701376	PM PRUD.MORAIS	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado de M	30-dez-13	202.474,23	03-jul-08	MG	Prudente de Moraes		ATRASADA	51,69	1545103101D730204			
025669724	PM AQUIDABA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DO CONTOURNO DA LAGOA DO VIGARIO	30-jun-13	142.062,00	12-dez-08	SE	Aquidabã		ATRASADA	50,12	1545103101D730164			
025645161	PM MORUNGABA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado de S	05-jul-13	110.711,34	30-jun-08	SP	Morungaba		ATRASADA	91,74	1545103101D734119			
025699538	PM FLOREAL	EXECUCAO DE 5.480,66 M2 DE CALÇAMENTO EM PASSEIO PUBLICO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO.	20-jan-13	132.000,00	27-jun-08	SP	Floreal		ATRASADA	91,51	1545103101D734119			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício n° 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025696240	PM RIO AZUL	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA -ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS - ESTADO DO PR	30-jun-13	118.945,71	30-dez-08	PR	Rio Azul		ATRASADA	5,11	1545103101D730058			
025695881	PM PORTO AM	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA -ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS - ESTADO DO PR	30-nov-12	139.481,55	05-ago-08	PR	Porto Amazonas		ATRASADA	4,94	1545103101D730058			
025695559	PM P.FREITAS	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado do P	30-abr-13	228.136,65	01-ago-08	PR	Paula Freitas		ATRASADA	1,3	1545103101D730058			
025694968	PM LAPA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado do P	31-jul-13	228.576,23	29-jul-08	PR	Lapa		ATRASADA	51,77	1545103101D730058			
025691233	PM DOURADOQUARA	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-set-13	104.632,64	23-jun-08	MG	Douradoquara		ATRASADA	25,75	1545103101D730204			
025650055	PM QUATA	IMPL/MELH.OBRAS INFRA-ESTR.URB.-ACOES INFRAESTR.URBANA EM MUNIC.-ESTADO SP/PAVIMENTACAO,RECAPEAM., GUIAS E SARJETAS	05-abr-13	130.831,41	25-ago-08	SP	Quatá		ATRASADA	42,53	1545103101D734119			
025655062	PM SUMARE	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de S	24-fev-13	328.111,11	03-jul-08	SP	Sumaré		ATRASADA	79,7	1545103101D734119			
025650169	PM QUATA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA /PAVIMENTACAO ASFALTICA	05-jan-14	135.306,26	24-jun-08	SP	Quatá		ATRASADA	50,52	1545103101D734119			
025656087	PM TERRA ROXA	RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	20-mar-13	551.919,10	31-dez-08	SP	Terra Roxa		ATRASADA	90	1545103101D734119			
025646740	PM OURO VERDE	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA /PAVIMENTACAO ASFALTICA.	05-ago-13	171.152,67	03-jul-08	SP	Ouro Verde		ATRASADA	35,25	1545103101D734119			
025561069	PM BATAGUASSU	RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA - JARDIM SAO FRANCISCO	30-mai-13	241.178,61	30-dez-08	MS	Bataguassu		ATRASADA	46,24	1545103101D730272			
025655844	PM TARUMA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA /RECAPEAMENTO ASFALTICO	05-ago-13	110.387,50	30-jul-08	SP	Tarumã		ATRASADA	11,63	1545103101D734119			
025655959	PM TARUMA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA /RECAPEAMENTO ASFALTICO	05-ago-13	154.331,04	30-jul-08	SP	Tarumã		ATRASADA	19,52	1545103101D734119			
025659488	PM TAGUATINGA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de T	12-jun-13	202.474,22	12-dez-08	TO	Taguatinga		ATRASADA	87,05	1545103101D730098			
025657115	PM V.PAULISTA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de S	19-abr-13	683.116,82	30-jun-08	SP	Várzea Paulista		ATRASADA	76,79	1545103101D734119			
025733452	PM ILHABELA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS - ILHABELA/SP	07-dez-13	273.708,96	26-jun-08	SP	Ilhabela		ATRASADA	25,25	1545103101D734119			
025726300	PM LAGUNA	RECUPERACAO ASFALTICA DA RUA ALMIRANTE LAMEGO	30-jun-13	287.380,19	11-set-08	SC	Laguna		ATRASADA	98,94	1545103101D730060			
025756553	PM SONORA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SONORA/MS	31-mai-15	325.300,00	30-dez-08	MS	Sonora		ATRASADA	97,6	1545103101D730260			
025758593	PM P.CARVALHO	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO	30-set-13	258.551,55	11-jun-08	MG	Padre Carvalho		ATRASADA	16,87	1545103101D730204			
025758041	PM PRUDENTOPOLI	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado do P	30-mar-13	235.026,00	26-ago-08	PR	Prudentópolis		ATRASADA	61,07	1545103101D730058			
025757463	PM SERTANIA	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	19-dez-13	536.377,12	19-dez-08	PE	Sertânia		ATRASADA	56,88	1545103101D730110			
025736197	PM MORUNGABA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de S	02-ago-13	101.920,00	13-jun-08	SP	Morungaba		ATRASADA	48,01	1545103101D734119			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025756667	PM VICENTINA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VICENTINA - MS	30-mai-13	156.709,70	16-dez-08	MS	Vicentina		ATRASADA	99,99	1545103101D730522			
025719352	PM SAO RAFAEL	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS SERRA BRANCA E COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE SAO RAFAEL/RN	20-fev-13	142.970,54	17-dez-08	RN	São Rafael		ATRASADA	84,01	1545103101D730096			
025742888	ESTADO PA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA	30-set-13	438.000,00	31-dez-08	PA	Brejo Grande do Araguaia		ATRASADA	66,03	1545103101D730082			
025740283	PM ARRAIAS	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra- estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de T	29-jun-13	311.820,19	29-dez-08	TO	Arraias		ATRASADA	57,21	1545103101D730098			
025739602	PM TUIUTI	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra- estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de S	19-mar-13	104.037,44	30-jun-08	SP	Tuiuti		ATRASADA	19,85	1545103101D734119			
025757130	PM OLINDA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra- estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Olinda - PE	18-abr-13	2.755.949,61	29-dez-08	PE	Olinda		ATRASADA	38,31	1545103101D730340			
025705149	PM COXIM	EXECUC DE 3589,32M PAVIMENT ASFALTICA; 1218M GUIAS E SARJET249M GALERIAS - MUNICIPIO DE COXIM MS	25-nov-13	325.300,00	31-dez-08	MS	Coxim		ATRASADA	65,64	1545103101D730282			
025706497	PM SETE QUEDAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS/MS	30-mai-13	253.453,61	30-dez-08	MS	Sete Quedas		ATRASADA	21,66	1545103101D730282			
025705922	PM N.HOR. SUL	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD NA AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES	30-mai-13	264.220,86	30-dez-08	MS	Novo Horizonte do Sul		ATRASADA	88,68	1545103101D730282			
025705035	PM CASSILANDIA	EXECUCAO DE 3.674,04M DE PAVIMENT TIPO TSD; 932 M GUIAS SARJETAS; 444M DRENAGEM - NO MUNICIPIO DE CASSILANDIA/MS	28-out-13	373.393,10	22-dez-08	MS	Cassilândia		ATRASADA	42,67	1545103101D730282			
025704882	PM BELA VISTA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA MARIO VAN DEN BOSCH E ADJACENTES	30-out-13	326.141,21	13-abr-09	MS	Bela Vista		ATRASADA	56,24	1545103101D730282			
025704778	PM BANDEIRANTES	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE BANDEIRANTES/MS	30-mai-13	310.656,91	29-dez-08	MS	Bandeirantes		ATRASADA	46,26	1545103101D730282			
025704444	PM ANGELICA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ANGELICA/MS	30-mai-13	579.487,26	23-dez-08	MS	Angélica		ATRASADA	69,34	1545103101D730282			
025704226	PM AGUA CLARA	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM GUIAS/SARJETAS E GALERIA DE AGUASPLUVIAIS NO BAIRRO NOVA AGUA CLARA - AGUA CLARA/MS	30-out-13	430.911,25	26-dez-08	MS	Água Clara		ATRASADA	92,99	1545103101D730282			
025702841	PM S.F.DE PAULA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	30-jun-13	223.016,07	19-set-08	MG	São Francisco de Paula		ATRASADA	22,61	1545103101D730204			
025705818	PM NIOAQUE	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-mai-16	270.850,00	30-dez-08	MS	Nioaque		ATRASADA	81,06	1545103101D730282			
025713985	PM KALORE	RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AV JOSE RODRIGUES DA SILVA (DISTRITO DE JUSSARA)	30-jun-13	104.274,92	26-dez-08	PR	Kaloré		ATRASADA	95,67	1545103101D730058			
025643774	PM MARIAPOLIS	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra- estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de S	05-jun-13	132.087,00	24-jun-08	SP	Mariópolis		ATRASADA	27,4	1545103101D734119			
025718556	PM PENDENCIAS	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PENDENCIAS/RN	10-abr-13	853.831,18	30-jun-08	RN	Pendências		ATRASADA	77,45	1545103101D730096			
025718222	PM PASSA E FICA	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PASSA E FICA / RN	20-mar-13	149.350,00	11-dez-08	RN	Passa E Fica		ATRASADA	98,91	1545103101D730096			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025717530	PM IPUEIRA	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IPUEIRA/RN	10-abr-13	141.400,00	04-nov-08	RN	Ipueira		ATRASADA	91,18	1545103101D730096			
025716733	PM APODI	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS EM APODI/RN	20-mai-13	291.874,08	10-jul-08	RN	Apodi		ATRASADA	38,34	1545103101D730096			
025714782	PM CARD MOREIRA	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA: PAVIMENTACAO EM PMF E PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	25-jun-13	309.972,94	30-jun-08	RJ	Cardoso Moreira		ATRASADA	44,14	1545103101D730372			
025713329	PM CASTRO - PR	PAVIMENTACAO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO VILA ARAPONGAS EM CASTRO/PR	30-set-13	698.425,49	12-ago-08	PR	Castro		ATRASADA	49,2	1545103101D730058			
025714909	PM E.P.FRONTIM	CONSTRUCAO DE CALCADA, SERVICOS DE DRENAGEM E CONTENCAO	24-fev-13	305.250,62	09-set-08	RJ	Engenheiro Paulo de Frontin		ATRASADA	76,13	1545103101D730372			
025570612	PM SIDROLANDIA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM ALFA NO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA - MS	30-abr-14	394.621,48	30-dez-08	MS	Sidrolândia		ATRASADA	93,94	1545103101D730270			
025577992	PM S.C. CAPIBAR	PAVIMENTACAO	30-dez-13	314.144,32	31-dez-08	PE	Santa Cruz do Capibaribe		ATRASADA	33,17	1545103101D730124			
025571304	PM TERENOS	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JD.BODOQUENA II - ETAPA 1 - NO MUNICIPIO DE TERENOS/MS	30-nov-13	314.561,11	16-dez-08	MS	Terenos		ATRASADA	75,52	1545103101D730250			
025571291	PM TERENOS	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JD.BODOQUENA II - ETAPA 3 - NO MUNICIPIO DE TERENOS/MS	30-nov-13	222.913,10	16-dez-08	MS	Terenos		ATRASADA	76,98	1545103101D730250			
025571187	PM TERENOS	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM BODOQUENA II - ETAPA 2 EM TERENOS/MS	30-nov-13	210.196,76	16-dez-08	MS	Terenos		ATRASADA	78,73	1545103101D730250			
025572329	PM A.FIGUEIREDO	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCKRET EM VIAS DO MUNICIPIO - ABEL FIGUEIREDO - PA	29-abr-13	1.064.901,14	29-jan-09	PA	Abel Figueiredo		ATRASADA	57,25	1545103101D730084			
025570726	PM SONORA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SONORA/MS	30-abr-13	231.900,82	30-dez-08	MS	Sonora		ATRASADA	98,18	1545103101D730260			
025572433	PM ANANINDEUA	IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO DASRUAS INTEGRANTES DAS SUB BACIAS A.LINDAS A.BRANCA-ANANINDEUA	30-set-13	4.129.353,79	30-dez-08	PA	Ananindeua		ATRASADA	34,73	1545103101D731166			
025570508	PM SIDROLANDIA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SAO BENTO NO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA - MS	30-abr-14	455.935,12	30-dez-08	MS	Sidrolândia		ATRASADA	87,3	1545103101D730270			
025570380	PM SETE QUEDAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SETE QUEDAS/MS	30-mai-13	508.350,52	30-dez-08	MS	Sete Quedas		ATRASADA	46,8	1545103101D730246			
025570276	PM SETE QUEDAS	EXECUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS,DRENAGEM, PAVIMENTACAO - SETE QUEDAS/MS	30-mai-13	253.453,61	30-dez-08	MS	Sete Quedas		ATRASADA	30,22	1545103101D730246			
025570162	PM SAO GABRIEL	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE/MS	31-mai-16	168.130,73	16-dez-08	MS	São Gabriel do Oeste		ATRASADA	16,43	1545103101D730282			
025569709	PM SANTA RITA P	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS	30-set-13	462.964,81	14-jan-09	MS	Santa Rita do Pardo		ATRASADA	84,52	1545103101D730268			
025571073	PM TAQUARUSSU	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAQUARUSSU/MS	31-mai-16	204.386,65	30-dez-08	MS	Taquarussu		ATRASADA	53,45	1545103101D730518			
025645611	PM NOVA GUATAPO	IMPLANT./MELH. OBRAS INFRA-ESTRUT.URBANA-ACOES DE INFRA ESTRURBANA MUNICIP.- ESTADO DE SP / EXECUCAO DE CALCAMENTO	05-ago-13	116.474,35	21-ago-08	SP	Nova Guataporanga		ATRASADA	60,5	1545103101D734119			
025577222	PM LAGOA GRANDE	PAVIMENTACAO DE RUAS	30-jun-13	101.204,10	31-dez-08	PE	Lagoa Grande		ATRASADA	98,9	1545103101D730102			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025576759	ESTADO PE	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE EXU	26-jun-13	712.722,22	30-dez-08	PE	Exu		ATRASADA	75,98	1545103101D731322			
025575629	PM CHA DA ALEGR	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS.	21-jan-13	712.253,05	30-dez-08	PE	Chã de Alegria		ATRASADA	72,3	1545103101D730346			
025575515	PM CARNAIBA	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	30-out-13	507.535,73	27-nov-08	PE	Carnaíba		ATRASADA	53,72	1545103101D730114			
025568899	PM P. MURTINHO	PAVIMENTACAO ASFALICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MURTINHO/MS	31-jan-14	508.350,52	30-dez-08	MS	Porto Murtinho		ATRASADA	19,01	1545103101D730242			
025572985	PM PARAGOMINAS	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - PARAGOMINAS - PA	30-set-13	639.254,27	29-dez-08	PA	Paragominas		ATRASADA	87,87	1545103101D731164			
025562971	PM CAMPO GRANDE	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS JARDIM PANORAMA - ETAPA B	28-out-13	1.736.248,38	30-dez-08	MS	Campo Grande		ATRASADA	92,17	1545103101D730430			
025564460	PM FIGUEIRAO	EXECUCAO DE PAVIM ASFALTICA TSD; GUIAS E SARJETAS NAS RUAS CLAUDIO LIMA E VITAL BATISTA NO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO MS	30-mai-13	192.080,34	23-dez-08	MS	Figueirao		ATRASADA	89,78	1545103101D730444			
025564356	PM FIGUEIRAO	EXEC DE PAVIMENTACAO ASFALTICA; GUIAS E SARJETAS DE GALERIAS P/ DRENAGEM - MUNICIPIO DE FIGUEIRAO MS	30-mai-13	135.224,30	23-dez-08	MS	Figueirao		ATRASADA	87,72	1545103101D730444			
025564241	PM FIGUEIRAO	EXEC DE PAVIMENTACAO ASFALTICA TIPO TSD; GUIAS E SARJETAS DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO/MS	30-mai-13	299.942,73	23-dez-08	MS	Figueirao		ATRASADA	88,86	1545103101D730444			
025563882	PM COXIM	PAVIMENT ASFALT E DRENAGEM NAS RUAS: FREI CIRINO; TEODORO SILVA; SERAFIM OLIVEIRA E APARICIO MENDES - COXIM MS	30-mar-13	322.500,00	31-dez-08	MS	Coxim		ATRASADA	98,04	1545103101D730266			
025563226	PM CASSILANDIA	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E REDE DE DRENAGEM R. THOME ASSIS; SEBASTIAO LATA; JOSE LIMA - CASSILANDIA MS	28-out-13	313.192,48	22-dez-08	MS	Cassilândia		ATRASADA	30,94	1545103101D730978			
025569696	PM ROCHEDO	PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS:DIAMANTE AZUL,ARNALDO E. FIGUEIREDO,JULIO RESENDE E AV. AFONSO PENA - ROCHEDO/MS	31-mai-16	316.917,64	23-dez-08	MS	Rochedo		ATRASADA	25,1	1545103101D730248			
025565279	PM IVINHEMA	PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA EM PARTE DO BAIRRO VITORIA - IVINHEMA/MS	30-mai-13	331.415,92	16-dez-08	MS	Ivinhema		ATRASADA	71,55	1545103101D730422			
025562867	PM CAMPO GRANDE	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana -ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS - NASHVILLE B	28-out-13	331.465,84	30-dez-08	MS	Campo Grande		ATRASADA	90,07	1545103101D730282			
025562648	PM CAMPO GRANDE	PAVIMENTACAO E DRENAGEM JARDIM AERO RANCHO ETAPA B	28-out-13	1.349.674,49	30-dez-08	MS	Campo Grande		ATRASADA	42,51	1545103101D730430			
025562534	PM CAMPO GRANDE	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS JARDIM NASHVILLE ETAPA A	28-out-13	1.998.623,68	30-dez-08	MS	Campo Grande		ATRASADA	10,06	1545103101D730430			
025562315	PM CAMAPUA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL DONA EUNICE	29-dez-13	256.024,50	23-dez-08	MS	Camapuã		ATRASADA	50,4	1545103101D730254			
025562201	PM CAMAPUA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DAS RUAS BELTRINO FERREIRA DE LIMA E RUA CANDIDO SEVERINO	29-dez-13	138.563,78	16-dez-08	MS	Camapuã		ATRASADA	92,94	1545103101D730254			
025562198	PM CAMAPUA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO RESIDENCIAL DONA EUNICE- ETAPA 2	29-dez-13	159.595,14	23-dez-08	MS	Camapuã		ATRASADA	47,11	1545103101D730254			
025563112	PM CARACOL	EXEC DE PAVIM ASFALTICA EM TSD; GUIAS E SARJETAS NA RUA MAURILIO GODOY NO MUNIC DE CARACOL MS	30-nov-13	217.872,47	16-dez-08	MS	Caracol		ATRASADA	24,46	1545103101D730918			
025567436	PM N ANDRADINA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PARTES DO BAIRRO HORTO FLORESTAL -NOVA ANDRADINA/MS	30-mai-18	449.153,59	19-nov-08	MS	Nova Andradina		ATRASADA	82,83	1545103101D730238			
025578029	PM ST M B VISTA	PAVIMENTACAO DE RUAS	31-jan-13	513.162,29	05-dez-08	PE	Santa Maria da Boa vista		ATRASADA	0,32	1545103101D730624			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025568785	PM P. MURTINHO	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO/MS	30-mai-14	508.350,52	30-dez-08	MS	Porto Murtinho		ATRASADA	50,11	1545103101D730242			
025568347	PM PEDRO GOMES	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-jun-13	516.067,69	30-dez-08	MS	Pedro Gomes		ATRASADA	80,95	1545103101D730240			
025568233	PM PEDRO GOMES	PAVIMENTACAO ASFALTICA DIVERSAS RUAS DO CENTRO	30-jun-13	184.423,20	30-dez-08	MS	Pedro Gomes		ATRASADA	43,66	1545103101D730240			
025567874	PM N.HOR. SUL	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	30-mai-13	325.597,09	30-dez-08	MS	Novo Horizonte do Sul		ATRASADA	81,4	1545103101D730708			
025567656	PM N ANDRADINA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM PARTEDA RUA ANDRE LOYER E AVENIDA ALCIDES FARIA - NOVA ANDRADINA	30-mai-18	768.295,14	19-nov-08	MS	Nova Andradina		ATRASADA	93,74	1545103101D730238			
025565165	PM IVINHEMA	PAVIMENTACAO ASFALTICA:PARTE DA RUA ANA DE SOUZA EUZEBIO,SOITI NAKATA E HERBERT BRUCHMAN;4.940,01M2 E 1.005,89 GUIAS	30-mai-13	244.213,51	16-dez-08	MS	Ivinhema		ATRASADA	91,81	1545103101D730422			
025567218	PM NIOAQUE	PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS: 13 DE MAIO, RSD E PRINCESA IZABEL COM AREA TOTAL DE 3.550,82M2	30-mai-16	161.675,72	30-dez-08	MS	Nioaque		ATRASADA	85,27	1545103101D730278			
025567104	PM NIOAQUE	PAVIMENTACAO ASFALTICA:RUA 13 DE MAIO,ANTONIO JOAO E HELIO SEREJOCOMAREA TOTAL DE 6.134,00M2 EM TSD	30-mai-16	269.710,39	30-dez-08	MS	Nioaque		ATRASADA	90,83	1545103101D730278			
025566963	PM MIRANDA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MIRANDA/MS	30-mai-14	327.723,75	30-dez-08	MS	Miranda		ATRASADA	51,46	1545103101D730282			
025566859	PM MIRANDA	EXECUCAO DE 6.682,95M2 DE TSD,1.485,14M DE GUIAS E SARJETAS E 546,50M DE REDE DE DRENAGEM	30-mai-14	499.786,09	30-dez-08	MS	Miranda		ATRASADA	26,7	1545103101D730274			
025566411	PM LADARIO	PAVIMENTACAO ASFALTICA - 3A ETAPA- RUAS TIRADENTES E PIO XII BAIRRO BOA ESPERANCA	30-mai-14	177.543,16	23-dez-08	MS	Ladário		ATRASADA	25,08	1545103101D730516			
025565383	PM IVINHEMA	EXECUCAO DE 4.717,11M2 DE TSD E 825,05M DE GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUIRAI	30-mai-13	213.369,14	16-dez-08	MS	Ivinhema		ATRASADA	88,36	1545103101D730422			
025569363	PM R.BRILHANTE	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSE CANDIDO ROCHA E ADJACENCIAS NO BAIRRO PRO MORADIA XI	30-mai-13	305.496,16	30-dez-08	MS	Rio Brilhante		ATRASADA	62,76	1545103101D730486			
025567760	PM N ANDRADINA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PARTE DA AV. ALCIDES MENEZES DE FARIAS	30-mai-18	418.494,08	19-nov-08	MS	Nova Andradina		ATRASADA	85,46	1545103101D730238			
025612058	PM SAPIRANGA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana -PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR EM TRES RUAS DE SAPIRANGA	30-dez-13	182.096,10	12-set-08	RS	Sapiranga		ATRASADA	85	1545103101D730070			
025577440	PM PESQUEIRA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS	30-dez-13	308.872,45	11-dez-08	PE	Pesqueira		ATRASADA	16,1	1545103101D730122			
025627079	PM ITABAIANINHA	PAVIMENT.PARALELEPIPEDO NAS RUAS TOBIAS BARRETO, ROSALVO B. ALVES, JOSE M DA COSTA E OUTRAS NA SEDE E POV- ITABAIANINHA	31-mai-13	517.828,10	23-dez-08	SE	Itabaianinha		ATRASADA	21,69	1545103101D730362			
025612944	PM TABAI	CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDOS E CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL NA RUA MANOEL FERREIRA BRANDAO, NO CENTRO DE TABAI/RS	30-dez-13	202.305,98	02-ago-08	RS	Tabaí		ATRASADA	0,64	1545103101D730070			
025627529	PM MURIBECA	PAVIMENTACAO E PARALELEPIPEDO NO POVOADO PEDRAS NOMUN. DE MURIBECA - SE	31-mar-13	151.505,45	12-nov-08	SE	Muribeca		ATRASADA	25,94	1545103101D730742			
025610891	PM SAO GABRIEL	PAVIMENTACAO ASFALTICA, OBRAS VIARIAS E LIGACOES DOMICILIARES	15-fev-13	506.750,60	19-ago-08	RS	São Gabriel		ATRASADA	97,69	1545103101D730932			
025610349	PM SANTO CRISTO	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado do R	30-abr-13	113.609,23	10-dez-08	RS	Santo Cristo		ATRASADA	70,62	1545103101D730070			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025609104	PM ROLANTE	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado do R	30-dez-13	198.633,88	18-dez-08	RS	Rolante		ATRASADA	97,15	1545103101D730070			
025632963	PM CAMPINAS	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de S	03-out-13	366.725,47	03-jul-08	SP	Campinas		ATRASADA	75,28	1545103101D734119			
025638881	PM ILHABELA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Ilhabela - SP	22-mar-13	187.565,33	26-jun-08	SP	Ilhabela		ATRASADA	69,1	1545103101D730880			
025638111	PM HERCULANDIA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA /RECAPEAMENTO ASFALTICO	05-jul-13	109.993,61	29-jul-08	SP	Herculândia		ATRASADA	59,27	1545103101D734119			
025633091	PM C.L.PAULISTA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de S	03-mar-13	731.190,07	13-jun-08	SP	Campo Limpo Paulista		ATRASADA	76,62	1545103101D734119			
025602712	PM CAPAO DO LEA	PAVIMENTACAO E REDE DE AGUAS PLUVIAIS EM DUAS VIAS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO/RS	30-dez-13	130.973,00	08-ago-08	RS	Capão do Leão		ATRASADA	8,49	1545103101D730974			
025629674	PM ANDRADINA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA /PAVIMENTACAO ASFALTICA.	05-fev-14	666.890,29	24-jul-08	SP	Andradina		ATRASADA	89,42	1545103101D730834			
025628877	PM TOBIAS BARRE	PAVIMENT/DRENAGEM DAS RUAS JOSEFINA NOGUEIRA, ANTONIO DE SOUZA SANTOS E OUTRAS NA SEDE DO MUN. DE TOBIAS BARRETO/SE	30-mar-13	253.500,00	27-jun-08	SE	Tobias Barreto		ATRASADA	99,65	1545103101D730170			
025634129	PM COSMOPOLIS	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana -RECAPE ASFALTICO RUA 25 DEZEMBRO - BAIRRO VILA NOVA	28-mar-13	164.269,80	03-jul-08	SP	Cosmópolis		ATRASADA	95,78	1545103101D734119			
025592233	PM ITAPERUNA	MELHORIA COND MOB E TRANSP URB: INSTALACAO DE ABRIGOS EM PONTOS DE PARADA DE ONIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO.	26-set-12	154.700,00	26-set-08	RJ	Itaperuna		ATRASADA	26,82	1545103101D730812			
025595533	PM CAICARA NORT	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAICARA DO NORTE/RN	10-jun-13	123.600,00	09-jul-08	RN	Caiçara do Norte		ATRASADA	31,54	1545103101D730096			
025590294	PM C MACACU -RJ	PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MORRO DO CLEBER - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	01-ago-13	235.680,00	29-dez-08	RJ	Cachoeiras de Macacu		ATRASADA	43,67	1545103101D730826			
025585633	PM PINHAO	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES	28-fev-13	101.236,76	15-jul-08	PR	Pinhão		ATRASADA	89,91	1545103101D730058			
025585183	PM ORTIGUEIRA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Ortigueira - PR	30-mai-13	333.479,26	31-dez-08	PR	Ortigueira		ATRASADA	12,76	1545103101D730458			
025583026	PM GUAMIRANGA	EXECUCAO DE REPERFILAMENTO/PAVIMENTACAO COM CBUX E FINALIZACAO HORIZONTAL	30-abr-13	224.346,30	12-ago-08	PR	Guamiranga		ATRASADA	76,07	1545103101D730058			
025597805	PM MAJOR SALES	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES/RN	10-mai-13	203.274,00	21-jul-08	RN	Major Sales		ATRASADA	48,59	1545103101D730096			
025600335	PM BOA VISTA	CONSTRUCAO DE CANTEIRO CENTRAL E PASSEIO PUBLICO NA AV. JOAOLIBERATO	28-mar-13	675.210,53	22-jul-08	RR	Boa Vista		ATRASADA	73,72	1545103101D730760			
025595200	PM ANGICOS	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ANGICOS/RN	10-fev-13	255.438,15	18-nov-08	RN	Angicos		ATRASADA	58,63	1545103101D730096			
025598047	PM OURO BRANCO	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE OURO BRANCO/RN	20-abr-13	142.604,05	23-jul-08	RN	Ouro Branco		ATRASADA	96,54	1545103101D730096			
025597574	PM JOAO DIAS	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE JOAO DIAS	20-dez-12	141.600,00	30-dez-08	RN	João Dias		ATRASADA	13,7	1545103101D730096			
025596881	PM IELMO MARINH	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	10-fev-13	142.040,58	03-dez-08	RN	Ielmo Marinho		ATRASADA	43,48	1545103101D730096			
025596225	PM CERRO CORA	PAVIMENTACAO DE RUA NO MUNICIPIO DE CERRO-CORA/RN	10-abr-13	122.636,23	21-jul-08	RN	Cerro Corá		ATRASADA	65,15	1545103101D730096			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025595866	PM CARAUBAS	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CA-RAUBAS	10-abr-13	428.894,79	04-nov-08	RN	Caraúbas		ATRASADA	97,91	1545103101D730096			
025595752	PM C. GRANDE	PAVIMENTACAO COM DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/RN	10-mar-13	131.170,00	07-nov-08	RN	Campo Grande-antigo Augusto Severo		ATRASADA	69,52	1545103101D730096			
025595647	PM CAICO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAICO/RN	10-abr-13	144.274,00	10-dez-08	RN	Caicó		ATRASADA	89,93	1545103101D731144			
025598820	PM RIACHO CRUZ	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	10-jun-13	101.837,15	10-set-08	RN	Riacho da Cruz		ATRASADA	63,85	1545103101D730096			
030844585	PM S.GONCALO SA	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (PAVIMENTACAO COM BLOCOS HEXAGONAIS e=8 cm, COLOCACAO DE MEIO-FIO).	30-dez-13	251.460,76	31-dez-09	MG	São Gonçalo do Sapucaí		ATRASADA	96,18	1545103101D730204			
030846190	PM APAR.TABOADO	EXECUCAO DE 8.137,59M2 DE PAVIMENTACAO ASFALTICA,GUIAS E SARJETAS E SINAL.VIARIA EM RUAS DO JD REDENTORA E VILA BARBOSA	30-mar-13	528.395,40	31-dez-09	MS	Aparecida do Taboado		ATRASADA	76,17	1545103101D730428			
030846086	JEQUIA DA PRAIA	PAVIMENTACAO DA BECO DO FERNANDO (CENTRO)E POV. LAGOA AZEDA,NO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA/AL.	31-mar-13	153.451,60	31-dez-09	AL	JEQUIA DA PRAIA		ATRASADA	62,07	1545103101D730156			
030845393	PM OSVALDO CRUZ	RECAPEAMENTO ASFALTICO TRAT.SUPERF.SIMPLES, EM DIVERSAS AVENIDAS E RUAS DO CONJ.HABITAC.PARAISO DA CIDADE.	05-mai-13	200.408,16	31-dez-09	SP	Oswaldo Cruz		ATRASADA	9,72	1545103101D731792			
030845175	PM ITAPECERICA	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITAPECERICA/MG	31-mar-13	122.300,00	31-dez-09	MG	Itapecerica		ATRASADA	43,54	1545103101D730204			
030846755	PM TABIRA	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS	30-nov-13	507.629,33	31-dez-09	PE	Tabira		ATRASADA	47,33	1545103101D731434			
030844470	PM CAMPO GRANDE	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO GUANANDI II	30-mar-13	1.560.059,81	31-dez-09	MS	Campo Grande		ATRASADA	96,97	1545103101D731778			
030844366	PM CAMPO GRANDE	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO JARDIM CIDADE MORENA	30-mar-13	1.850.431,83	31-dez-09	MS	Campo Grande		ATRASADA	88,71	1545103101D731774			
030843560	PM PIRACEMA	CANALIZACAO PARA DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO NOSSA SENHORA DEFATIMA - PIRACEMA/MG	19-mar-13	141.147,71	31-dez-09	MG	Piracema		ATRASADA	42,76	1545103101D730204			
030843236	PM S M IGUAÇU	EXECUCAO DE CALCAMENTO POLIEDRICO E GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL NO DISTRITO ADMINISTRATIVO DE SANTA ROSA DO OCOY	28-abr-13	302.139,23	28-dez-09	PR	São Miguel do Iguaçu		ATRASADA	46,84	1545103101D730058			
030845061	PM INDAIATUBA	Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado de Sao Paul	30-set-13	1.264.526,66	30-dez-09	SP	Indaiatuba		ATRASADA	99,62	1545103101D731792			
030848795	PM DOURADINA	IMPLANTACAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA.	30-mar-13	330.930,86	31-dez-09	MS	Douradina		ATRASADA	54,05	1545103101D731768			
030850391	PM TERRA ROXA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECAPEAMENTO COM CBUQ EM RUAS DO QUADRO URBANO DO MUNICIPIO DE TERRA ROXA/PR	28-jun-13	219.951,72	28-dez-09	PR	Terra Roxa		ATRASADA	98,97	1545103101D730058			
030850287	PM ITAMBE	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	01-out-14	309.323,29	23-dez-09	PE	Itambé		ATRASADA	13,68	1545103101D731400			
030849592	PM PINHAO	PAVIMENTACAO EM PREDRAS IRREGULARES, REPERFILAMENTO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	30-jun-13	503.836,20	30-dez-09	PR	Pinhão		ATRASADA	68,55	1545103101D731524			
030849373	PM ARACATUBA	INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP - RECAPEAMENTO	05-mar-14	657.610,90	24-dez-09	SP	Araçatuba		ATRASADA	90,1	1545103101D730386			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício n° 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030846317	PM PIRAI	CONSTRUCAO DE CALCADAS E ESCADAS DE ACESSO	26-fev-13	283.847,77	31-dez-09	RJ	Piraí		ATRASADA	42,3	1545103101D730068			
030848912	PM NILOPOLIS-RJ	IMPLANTACAO E MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA EM LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS	20-abr-13	223.200,00	31-dez-09	RJ	Nilópolis		ATRASADA	82,29	1545103101D730182			
030847446	PM VICENTINA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS	30-mar-13	406.102,28	31-dez-09	MS	Vicentina		ATRASADA	44,42	1545103101D730522			
030835275	PM ALEXANDRIA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS COM SINALIZACAO NO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN	20-abr-13	101.700,00	28-dez-09	RN	Alexandria		ATRASADA	55,98	1545103101D730096			
030834802	PM ACU - RN	PAVIMENTACAO DA RUA JOSE TAVARES, NO BAIRRO VERTENTES, MUNICIPIO DE ASSU/RN.	10-jun-13	237.200,00	30-dez-09	RN	Açu		ATRASADA	57,26	1545103101D730096			
030833118	PM NOVO O.MINAS	EXECUCAO DE REDE PLUVIAL E PAVIMENTACAO EM ALVENARIA POLIEDRICA E PRE-MOLDADOS EM TRECHOS DA RUA BELO HORIZONTE, NO DIST	28-fev-13	101.237,11	29-jan-10	MG	Novo Oriente de Minas		ATRASADA	32,46	1545103101D730204			
030836290	PM VALENCA	PAVIMENTACAO EM SAO BENTO - SANTA ISABEL DO RIO PRETO	29-mai-13	218.222,22	31-dez-09	RJ	Valença		ATRASADA	13,27	1545103101D731658			
030832644	PM PAL.MISSOES	Execucao de pavimentacao com pedras irregulares na Av. Nassib Nassif e Rua Alvorino Carvalho, no municipio de Palmeira d	30-set-13	107.097,75	28-dez-09	RS	Palmeira das Missões		ATRASADA	85,78	1545103101D730070			
030832080	PM OLIVEIRA	RECUPERACAO DO PAVIMENTO DA RUA DOUTOR CARLOS BERNARDES COSTA,ENTRE A RUA SERGIO HENRIQUE E O VIADUTO DA FCA,OLIVEIRA/MG	30-set-13	402.244,90	31-dez-09	MG	Oliveira		ATRASADA	92,59	1545103101D731720			
030831515	PM ARAGUAINA	Obras de infra-estrutura urbana - asfalto e drenagem no setor Itaipu	23-abr-13	1.037.600,00	23-dez-09	TO	Araguaína		ATRASADA	33,25	1545103101D730098			
030840168	PM SAO PEDRO-RN	Pavimentacao e Drenagem de ruas.	10-jun-13	147.005,00	31-dez-09	RN	São Pedro		ATRASADA	99,18	1545103101D730096			
030839140	PM CANDIDO RODR	pavimentacao asfaltica, guias, sarjetas, calçadas, e galerias de aguas pluviais, no prolongamento da Av. Saule Borghi	20-fev-13	140.000,00	31-dez-09	SP	Cândido Rodrigues		ATRASADA	83,41	1545103101D731792			
030839036	PM B.S.FRANCISC	IMPLANTACAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO	04-out-14	406.173,21	31-dez-09	PE	Belém de São Francisco		ATRASADA	3,05	1545103101D730112			
030836186	PM AREADO	Pavimentacao Asfaltica	11-set-13	198.998,21	31-dez-09	MG	Areado		ATRASADA	97,87	1545103101D731720			
030837984	PM S.J.DIVINO	Pavimentacao de ruas com elementos pre-moldados de concreto.	28-fev-13	149.950,00	30-dez-09	MG	São José do Divino		ATRASADA	95,99	1545103101D730204			
030837652	PM AQUIDAUANA	PAVIMENTACAO ASFALTICA DOS TRECHOS DAS RUAS: TIMOTEO PROENCAE CECILIA MARIA DE ARRUDA	30-abr-13	1.132.963,39	31-dez-09	MS	Aquidauana		ATRASADA	45,01	1545103101D730282			
030836522	PM JANDUIS - RN	DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JANDUIS/RN.	19-mar-13	202.292,00	22-dez-09	RN	Janduí		ATRASADA	15,42	1545103101D730096			
030862126	PM CORINTO - MG	Pavimentacao das seguintes vias publicas: Rua Dona Brasilina, Rua Argino Joaquim Camilo e Rua Jose de Assis localizadas	30-mai-13	415.008,16	24-dez-09	MG	Corinto		ATRASADA	93,89	1545103101D730204			
030864503	COQUEIRO SECO	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO/AL.	30-ago-13	508.350,28	31-dez-09	AL	Coqueiro Seco		ATRASADA	6,79	1545103101D730156			
030863810	PM ANITA GARIBA	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI.	13-jul-13	306.369,58	29-dez-09	SC	Anita Garibaldi		ATRASADA	55,34	1545103101D730060			
030862782	PM PIRACAIÁ	Construcao da Ponte do Romite.	29-jul-13	675.300,93	30-dez-09	SP	Piracaia		ATRASADA	28,88	1545103101D731852			
030861767	PM OSASCO	sistemas viarios e mobilidade urbana,compreendendo as area de pavimentacao, recapeamento, drenagem de aguas pluviais, ci	30-jun-12	1.827.973,31	31-dez-09	SP	Osasco		ATRASADA	99,81	1545103101D730562			
030860960	PM COMBINADO	Pavimentacao asfaltica	31-mar-13	304.432,98	31-dez-09	TO	Combinado		ATRASADA	70,35	1545103101D730098			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030859610	PM S.SEB.OESTE	PAVIMENTACAO DAS VIAS A, B, C, D, E,F, G, H E I NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE/MG.	31-mar-13	274.674,25	31-dez-09	MG	São Sebastião do Oeste		ATRASADA	56,03	1545103101D730204			
030859388	PM AURORA TOCAN	CONSTRUCAO DE PASSEIOS NO MUNICIPIO DE AURORA DO TOCANTINS	31-mar-13	141.298,96	31-dez-09	TO	Aurora do Tocantins		ATRASADA	2,44	1545103101D730098			
030866660	PM ST ANT PARAÍ	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ALFALTICA, MEIO-FIO E CALCADA .	31-jul-13	398.104,91	31-dez-09	PR	Santo Antônio do Paraíso		ATRASADA	35,17	1545103101D730058			
030868377	PM LEOPOLDINA	Executar obra de infraestrutura urbana , contemplando pavimentacao em paralelo como uma das medidas de saneamento e prev	30-set-13	571.092,51	28-dez-09	MG	Leopoldina		ATRASADA	42,93	1545103101D730204			
030867802	PM JUTI	Pavimentacao Asfaltica e Drenagem	30-jun-13	418.061,67	31-dez-09	MS	Juti		ATRASADA	17,61	1545103101D730426			
030867466	PM JOAO MONLEVA	Pavimentacao de aproximadamente 8.000 m2 de vias publicas do Bairro Cidade Nova e assentamento de meio-fio.	30-mar-13	324.943,85	15-jan-10	MG	João Monlevade		ATRASADA	86,31	1545103101D731668			
030866556	PM GOIOXIM	PAVIMENTACAO POLIEDRICA E PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-abr-13	806.000,00	28-dez-09	PR	Goioxim		ATRASADA	93,26	1545103101D730058			
030866440	PM JI-PARANA	Infra-Estrutura Urbana	30-out-13	495.778,81	31-dez-09	RO	Ji-Paraná		ATRASADA	21,81	1545103101D731890			
030866336	PM FAXINAL	Pavimentacao asfaltica em vias publicas do municipio de Faxinal.	30-jul-13	100.205,00	28-dez-09	PR	Faxinal		ATRASADA	32,73	1545103101D730058			
030866222	PM BONITO	EXECUCAO DE 3.948,71M2 DE PAVIMENTACAO; 906,36M GUIAS E SARJE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS. B. JARDIM MARAMBAIA - BONITO	30-abr-13	423.791,08	31-dez-09	MS	Bonito		ATRASADA	82,67	1545103101D731754			
030852664	PM ANHUMAS	CONSTRUCAO DE GUIAS, SARJETAS, ASFALTO E RECAPEAMENTO.	05-mar-14	100.388,86	31-dez-09	SP	Anhumas		ATRASADA	82,57	1545103101D731792			
030853689	PM JAPORA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS	30-mar-13	504.996,45	31-dez-09	MS	Japorã		ATRASADA	94,76	1545103101D730282			
030855076	PM S P IGUACU	PAVIM COM PEDRAS IRREGULARES E EXECUCAO DE GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS TRECHO ENTRE R.GUIDO ROSSI E R.S?O PEDRO-LUZ MARINA	29-jun-13	135.620,75	29-dez-09	PR	São Pedro do Iguaçu		ATRASADA	4	1545103101D730058			
030852444	PM FCO. BELTRAO	CONSTRUCAO DE CALCADAS	30-abr-13	326.135,60	31-dez-09	PR	Francisco Beltrão		ATRASADA	82,81	1545103101D730058			
030852330	PM IGARATINGA	CALCAMENTO POLIEDRICO - R PANAMA-BAIRRO CERRADINHOE RUAS F, D, C E B, B. JOSE SEVERIANO-DISTRITO ANTUNES-IGARATINGA/MG	20-set-13	202.149,83	31-dez-09	MG	Igaratinga		ATRASADA	5,44	1545103101D730204			
030850956	PM S.J.PINHAIS	INFRAESTRUTURA URBANA - SAO JOSE DOS PINHAIS - RUA MARECHAL HERMES (2 TRECHOS) - REGIAO AFONSO PENA	30-abr-13	719.575,89	31-dez-09	PR	São José Dos Pinhais		ATRASADA	91,46	1545103101D731526			
030850737	PM CORUMBIARA	CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS.	30-ago-13	104.708,10	31-dez-09	RO	Corumbiara		ATRASADA	21,51	1545103101D731890			
030856436	PM DEODAPOLIS	EXECUCAO DE PAVIMENT ASFALT R. JOAO SIQUEIRA; JONAS ARAUJO; JOSE COSTA; FANOEL OURO; JOSE BARRETO; ANTONIO SOARES	30-mar-13	305.410,19	31-dez-09	MS	Deodápolis		ATRASADA	81,3	1545103101D730980			
030857452	PM S SEB ALTO	Pavimentacao e Drenagem superficial.	30-jul-13	304.435,00	31-dez-09	RJ	São Sebastião do Alto		ATRASADA	53,03	1545103101D731548			
030854717	PM CORUMBA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO POPULAR NOVA	30-mar-13	1.400.241,95	31-dez-09	MS	Corumbá		ATRASADA	17,7	1545103101D731772			
030854935	PM TUPASSI	PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.	28-mai-13	173.841,33	28-dez-09	PR	Tupãssi		ATRASADA	97,88	1545103101D730058			
030855963	PM IRATI	EXECUCAO DE CICLOVIA COM EXTENSAO DE 1633,50 M NA AVENIDA GETULIO VARGAS	30-abr-13	191.634,88	31-dez-09	PR	Irati		ATRASADA	28,83	1545103101D731970			
030855859	PM GL.DOURADOS	PAVIMENT ASFALT EM CBUQ E DRENAGEM NAS RUAS: RIO BRILHANTE; TANCREDO NEVES; JULIS RIMET; MINAS GERAIS E 14 DE MAIO	30-mar-13	416.341,17	31-dez-09	MS	Glória de Dourados		ATRASADA	83,5	1545103101D731758			
030855744	PM M.LIMA	Pavimentacao de ruas	30-nov-13	604.100,00	31-dez-09	AC	Mâncio Lima		ATRASADA	15,68	1545103101D731248			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030855526	PM CLAUDIO	PAVIMENTACAO DE VIAS - MUNICIPIO DE CLAUDIO	17-jul-13	879.035,96	31-dez-09	MG	Cláudio		ATRASADA	44,5	1545103101D731696			
030855180	PM ANDRADINA	RECAPEAMENTO ASFALTICO - TRECHOS DAS RUAS: MINAS GERAIS, PA-RANAPANEMA, PAULO AFONSO E GUARARAPES	05-mar-14	124.960,33	31-dez-09	SP	Andradina		ATRASADA	97,92	1545103101D731792			
030859160	PM JATEÍ	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUASPROJETADA 02,CAETANO PORFIRIO NASCIMENTO,JOSE MENDES DIAS	30-abr-13	206.000,00	31-dez-09	MS	Jateí		ATRASADA	36,2	1545103101D730754			
030857347	PM MOREILANDIA	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO MUNICIPIO .	14-nov-13	200.382,75	29-dez-09	PE	Moreilândia		ATRASADA	41,88	1545103101D731404			
030810687	PM COLMEIA	Pavimentacao em TSD da Avenida Cornelio Dias Barbosa, no municipio de Colmeia Estado do Tocantins.	22-mar-13	200.408,16	22-dez-09	TO	Colméia		ATRASADA	49,96	1545103101D730098			
030809118	PM S.CRUZ	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PARALELEPIPEDO	31-dez-13	149.950,00	30-dez-09	PE	Santa Cruz		ATRASADA	38,06	1545103101D730118			
030811601	PM ITABORAI	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA B NO JARDIM PLANALTO	01-mar-13	421.345,08	31-dez-09	RJ	Itaboraí		ATRASADA	41,94	1545103101D731548			
030807629	PM ANGELICA	Drenagem de Aguas Pluviais	30-abr-13	414.884,08	31-dez-09	MS	Angélica		ATRASADA	52,63	1545103101D731760			
030807065	PM MEDINA	DRENAGEM, PAVIMENTACAO E RECUPERACAO, CONSTRUCAO DE CICLOVIA PISTA DE CAMINHADA E CALCADAS, NA AV AFONSO PENA	30-mar-13	1.036.604,26	31-dez-09	MG	Medina		ATRASADA	2,05	1545103101D730204			
030806154	PM URUPEMA	PAVIMENTACAO RUAS OTAVIO CRUZ E JOAO MACHADO	29-abr-13	202.459,71	30-dez-09	SC	Urupema		ATRASADA	13,31	1545103101D730060			
030814001	PM CACHOEIRA AL	RECAPEAMENTO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	19-out-13	415.461,46	23-dez-09	GO	Cachoeira Alta		ATRASADA	97,75	1545103101D731612			
030813974	PM NOVO ACORDO	Construcao de Passeio Publico (calçadas) e meio-fio sem sarjeta em vias urbanas de Novo Acordo-TO.	21-abr-13	151.097,07	21-dez-09	TO	Novo Acordo		ATRASADA	56,26	1545103101D730098			
030813422	PM ESTIVA GERBI	Contratacao de empresa especializada em pavimentacao asfaltica.	11-abr-13	149.948,98	11-jan-10	SP	Estiva Gerbi		ATRASADA	96,28	1545103101D731792			
030805680	PM ANDRADINA	Recapeamento Asfaltico	05-mar-14	185.447,03	31-dez-09	SP	Andradina		ATRASADA	97,74	1545103101D730834			
030813087	PM CACHOEIRINHA	Implantacao de Calçada.	28-mar-13	101.238,00	28-dez-09	TO	Cachoeirinha		ATRASADA	96,43	1545103101D730098			
030813641	CARNEIROS	Pavimentacao de ruas no municipio de Carneiros	31-jan-14	253.460,00	31-dez-09	AL	Carneiros		ATRASADA	62,22	1545103101D730156			
030800349	PM NOVA OLINDA	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO	21-out-13	508.350,52	21-dez-09	TO	Nova Olinda		ATRASADA	72,36	1545103101D730098			
030801032	PM MAMBAI	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-mar-13	121.211,40	30-dez-09	GO	Mambai		ATRASADA	78,76	1545103101D731562			
030800121	PM TUPA	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ DA RUA NHAMBIQUARAS.	05-set-13	216.989,35	31-dez-09	SP	Tupã		ATRASADA	98,18	1545103101D731792			
030799850	PM C. DE GOIAS	Construcao de Passeio Publico (Calçadas)	28-jun-13	150.000,00	31-dez-09	GO	Campestre de Goiás		ATRASADA	37,98	1545103101D731562			
030799295	PM BABACULANDIA	Objetiva-se com este Projeto de Pavimentacao Asfaltica com Drenagem de Aguas Pluviais e Meio-fio, da Rua Dorvile de Sous	22-mar-13	102.128,00	22-dez-09	TO	Babaçuilândia		ATRASADA	78,62	1545103101D730098			
030804098	PM TERRA ROXA	Execucao de Recapeamento Asfaltico de Varias Ruas da Cidade	20-fev-13	103.753,38	31-dez-09	SP	Terra Roxa		ATRASADA	90	1545103101D731792			
030815257	PM ANAURILANDIA	Pavimentacao Asfaltica, nas diversas ruas do Distrito de ViA QUEBRACHO - MUNICIPIO DE ANAURILANDIA	30-abr-13	411.620,76	31-dez-09	MS	Anaurilândia		ATRASADA	92,07	1545103101D731786			
030805242	PM CLAUDIO	PAVIMENTACAO DE VIAS - MUNICIPIO DE CLAUDIO/MG	17-jul-13	313.216,34	31-dez-09	MG	Cláudio		ATRASADA	83,35	1545103101D730204			
030802162	PM PIRAPORA -MG	Execucao de pavimentacao asfaltica, piso intertravado, meio-fio e calçadas em diversas ruas no municipio de Pirapora (MG	30-dez-13	1.039.874,15	29-dez-09	MG	Pirapora		ATRASADA	52,35	1545103101D730204			
030804433	PM MARABA	PAVIMENTACAO	30-set-13	330.033,14	30-dez-09	PA	Marabá		ATRASADA	73,27	1545103101D730088			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030802726	PM PANORAMA	PAV.TSD QUENTE, GUIAS/SARJ.EXTRUS.- ALAMEDAS: E, R.VRDE, ORQUIDEAS, RUAS:OSV.CAMARGO, JOSE F.CAMPOS, GER.PEREIRA,J.C.SILV	05-set-13	162.928,19	31-dez-09	SP	Panorama		ATRASADA	3,44	1545103101D731792			
030803856	PM ITARIRI	Melhoria das condicoes de mobilidade urbana: construcao e adequacao de vias de pedestres e construcao de ciclovia na Av.	31-mar-13	100.737,52	30-dez-09	SP	Itariri		ATRASADA	45,81	1545103101D731792			
030803418	PM MIRANDOPOLIS	Pavimentacao Asfaltica das Ruas Bandeirantes e Florian Peixoto no bairro Primeira Alianca - Mirandopolis - SP	05-abr-13	104.837,94	31-dez-09	SP	Mirandópolis		ATRASADA	98,91	1545103101D731792			
030803304	PM CARATINGA	Infra- Estrutura- Muro de contencao de encosta e margem de rio	31-mar-13	628.155,33	30-dez-09	MG	Caratinga		ATRASADA	52,55	1545103101D730500			
030803291	PM CUPARAQUE	Construcao de pavimentacao em diversos logradouros publicos.	30-mar-13	101.400,00	31-dez-09	MG	Cuparaque		ATRASADA	99,97	1545103101D730204			
030805794	PM FOZ IGUACU	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM DIVERSOS BAIRROS	31-jul-13	782.143,54	31-dez-09	PR	Foz do Iguaçu		ATRASADA	40,53	1545103101D730058			
030824902	PM JUNDIA	PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO JUNDIA/RN	20-jun-13	101.146,00	24-dez-09	RN	JUNDIA		ATRASADA	24,24	1545103101D730096			
030815038	PM MERCES	PAV. R.SAO JOSE, JUSCELINO, XV DE NOVEMBRO, PE. DEUGALDIO,CEL ALBUQUERQUE,L.P.MAGALHAES,BRANDAO,A NT.HONORIO,P.MAC.,S.FRA	30-mar-13	437.701,01	31-dez-09	MG	Mercês		ATRASADA	59	1545103101D731746			
030826172	PM VILA VELHA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	01-abr-14	2.148.478,26	31-dez-09	ES	Vila Velha		ATRASADA	61,7	1545103101D730214			
030825939	PM ARARIPINA	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO GRANITICO.	01-jun-13	173.203,00	06-jan-10	PE	Araripina		ATRASADA	17,57	1545103101D730118			
030826736	PM JAGUARAO	Pavimentacao trecho da Joao Azevedo	30-dez-13	200.460,00	31-dez-09	RS	Jaguarão		ATRASADA	35,42	1545103101D730070			
030824671	PM S.FRANCISCO	PAVIMENTACAO COM BLOQUETES SEXTAVADO NA COMUNIDADE DE VILA DO MORRO, EM SAO FRANCISCO/MG	30-mar-13	217.691,73	31-dez-09	MG	São Francisco		ATRASADA	99,03	1545103101D730204			
030824129	PM POUSO ALEGRE	PAVIMENTACAO EM BLOCOS PRE MOLDADOS EM CONCRETO EM 12 (DOZE) RUAS DO BAIRRO SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	31-jul-13	534.460,00	31-dez-09	MG	Pouso Alegre		ATRASADA	3,21	1545103101D730204			
030823874	PM PALMEIRA	Pavimentacao e drenagem nas ruas da Vila Rosa, sendo: Felix Roscoz, Sebastiana Maria de Freitas Osorio, Professor Euri	30-abr-13	705.000,00	30-dez-09	PR	Palmeira		ATRASADA	99,74	1545103101D730058			
030827866	PM BONFINOPOLIS	Pavimentacao Asfaltica da Rua Augusto Lourenco em Bonfinopolis de Minas.	01-abr-13	106.104,65	29-dez-09	MG	Bonfinópolis de Minas		ATRASADA	96,23	1545103101D730204			
030829792	PM JARDIM PIRAN	DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTACAO DE RUAS	20-mar-13	101.000,00	29-dez-09	RN	Jardim de Piranhas		ATRASADA	14,8	1545103101D730096			
030828995	PM RECURSOLANDI	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	31-dez-13	101.237,10	31-dez-09	TO	Recursolândia		ATRASADA	4,07	1545103101D730098			
030828663	PM QUATA	RECAPEAMENTO DA AVENIDA RUI BARBOSA E REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL.	05-set-13	684.319,16	29-dez-09	SP	Quatá		ATRASADA	91,56	1545103101D731792			
030826518	PM JARAGUARI	Pavimentacao e drenagem de aguas pluviais nos bairros Vila Maria Franco, Loteamento Social, Vila Ingazeiro e bairro Jato	30-mai-13	508.400,00	31-dez-09	MS	Jaraguari		ATRASADA	10,6	1545103101D730252			
030827752	PM IBIRACATU	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE IBIRACATU/MG	30-mar-13	200.822,72	30-dez-09	MG	Ibiracatu		ATRASADA	3,14	1545103101D730204			
030827428	PM CUPARAQUE	Pavimentacao de ruas em bloquetes pre-moldados de concreto.	30-mai-13	101.400,00	31-dez-09	MG	Cuparaque		ATRASADA	98,81	1545103101D730204			
030823541	PM ITABORAI	Pavimentacao e Drenagem das Ruas do Loteamento Joao Caetano	01-ago-13	3.644.085,77	31-dez-09	RJ	Itaboraí		ATRASADA	84,29	1545103101D731548			
030819455	PM CAMAPUA	Pavimentacao asfaltica e drenagem de aguas pluviais no Residencial Dona Eunice e Jardim do Edem, no Município de Camapua	30-mar-13	510.337,70	31-dez-09	MS	Camapuã		ATRASADA	18,49	1545103101D730254			
030815811	PM PAULO FRONTI	Padronizacao de calçadas e acessibilidade.	30-abr-13	196.962,85	31-dez-09	PR	Paulo Frontin		ATRASADA	4,46	1545103101D730058			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício n° 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030815475	PM COXIM	Pavimentação asfáltica e Drenagem no Bairro Pequii, nas Ruas AMOR PERFEITO, INDAIA, RUA IMBAUBA E RUA GIRASSOL	30-mar-13	264.994,38	31-dez-09	MS	Coxim		ATRASADA	2,93	1545103101D730266			
030816618	PM DE CASTILHO	REALIZACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO NOVA YORK,NO MUNICIPIO DE CASTILHO.	05-abr-13	306.873,54	22-dez-09	SP	Castilho		ATRASADA	94,09	1545103101D731792			
030822630	PM T.L.CRUZ	DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DE TENETE LAURENTINO CRUZ/RN	10-jan-13	176.730,00	29-dez-09	RN	Tenente Laurentino Cruz		ATRASADA	83,19	1545103101D730096			
030822526	PM T.L.CRUZ	DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN	10-jan-13	148.560,00	29-dez-09	RN	Tenente Laurentino Cruz		ATRASADA	77,07	1545103101D730096			
030822076	PM AMP. S. FRAN	PAVIMENTACAO DE RUAS NOS POVOADOS LAGOA SECA, QUILOMBOLA E CRIOLO, EM AMPARO DE SAO FRANCISCO/SE	30-dez-13	205.250,80	31-dez-09	SE	Amparo de São Francisco		ATRASADA	20,14	1545103101D730160			
030818981	PM JANAUBA	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO BAIRRO SANTO ANTONIO-PAVIMENTACAO DA AV. TANCREDO NEVES, EM JANAUBA/MG	30-mar-13	415.255,29	31-dez-09	MG	Janaúba		ATRASADA	5,59	1545103101D730204			
030819122	PM O.V.DE GOIAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO SETOR VALIM, MUN OURO VERDE GO	28-jun-13	180.224,48	31-dez-09	GO	Ouro Verde de Goiás		ATRASADA	98,2	1545103101D731562			
030820704	PM VASSOURAS	CONSTRUCAO DE CALCADA NA AREA CENTRAL	25-jun-13	211.712,58	31-dez-09	RJ	Vassouras		ATRASADA	95,21	1545103101D731660			
030823436	COQUEIRO SECO	5200 X 1,25M DE CALCADAS EM CONCRETO SIMPLES, NA ENTRADA DA CIDADE DE COQUEIRO SECO - AL.	29-ago-13	150.000,00	31-dez-09	AL	Coqueiro Seco		ATRASADA	12,18	1545103101D730156			
030996270	PM STA ROSA LIM	CONSTRUCAO DE REDUTORES E CONTROLADORES DE VELOCIDADE NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO	12-mar-13	256.923,37	29-dez-09	SC	Santa Rosa de Lima		ATRASADA	49,67	1545103101D730001			
030993085	PM AJURICABA	Passoio e rotula para reduzir acidentes	30-abr-13	231.997,58	30-dez-09	RS	Ajuricaba		ATRASADA	89,91	1545103101D730001			
030992957	RIO LARGO	Pavimentação de ruas do município.	28-jun-13	414.200,00	31-dez-09	AL	Rio Largo		ATRASADA	94,38	1545103101D730156			
030985919	PM S.J.D.PONTES	Pavimentação asfáltica no Prolongamento da Rua Espírito Santo, na Travessa Planalto Trecho 01 e Trecho 02, na Rua Pau	20-abr-13	131.137,76	31-dez-09	SP	São João Das Duas pontes		ATRASADA	91,99	1545103101D730001			
030998092	PM UCHOA	Construção de Galerias de Águas Pluviais no Bairro Jardim Paulista.	20-abr-13	200.415,00	31-dez-09	SP	Uchoa		ATRASADA	98,65	1545103101D731792			
030996834	PM MONGAGUA	Extensão da Ciclovia da Av. Monteiro Lobato, em Agenor de Campos, Mongagua/SP.	30-abr-13	149.948,98	30-dez-09	SP	Mongaguá		ATRASADA	74,67	1545103101D731792			
030996498	PM JUNDIA	PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE JUNDIA/RN	20-jun-13	204.400,00	29-dez-09	RN	JUNDIA		ATRASADA	7,71	1545103101D730096			
030997964	PM ITAJOBÍ	Recapamento asfáltico na entrada principal da cidade.	20-mar-13	150.918,24	31-dez-09	SP	Itajobi		ATRASADA	92,5	1545103101D731792			
030987177	PM TRINDADE	Pavimentação Asfáltica sobre paralelepípedo	31-dez-13	639.927,76	31-dez-09	PE	Trindade		ATRASADA	86,93	1545103101D730118			
030987950	PM PEDREIRA	Pavimentação Asfáltica da Rua Carlos Scavazza-Santa Edwírges	26-set-13	192.275,04	30-dez-09	SP	Pedreira		ATRASADA	99,29	1545103101D731792			
030987845	PM SER. MINAS	CALCAMENTO COM BLOQUETE SEXTAVADO EM CONCRETO E EXECUCAO DE 444,60M LINEAR DE MEIO FIO EM CONCRETO, AV. JOVINO A.CARDOSO	30-set-13	109.991,01	31-dez-09	MG	Serranópolis de Minas		ATRASADA	55,47	1545103101D730204			
030987731	PM CALCADO	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS	15-nov-12	300.844,65	29-dez-09	PE	Calçado		ATRASADA	8,28	1545103101D730118			
030987395	CHA PRETA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO DE CHA PRETA/AL	26-dez-12	157.062,68	31-dez-09	AL	Chã Preta		ATRASADA	3,84	1545103101D730156			
030988757	PM PLANALTO	Implantação de Asfalto com Guia de Sarjetas e Sinalização de Transitos de Algumas Ruas do Município de Planalto - SP.	20-abr-13	104.317,35	31-dez-09	SP	Planalto		ATRASADA	97,99	1545103101D731792			
030987063	PM TRINDADE	PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDO.	31-dez-13	882.409,82	31-dez-09	PE	Trindade		ATRASADA	96,99	1545103101D731416			
030987408	PM SURUBIM	PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS DIVERSAS RUAS	28-fev-13	480.240,18	29-dez-09	PE	Surubim		ATRASADA	97,97	1545103101D730118			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030991931	PM POCO BRANCO	Obra de drenagem superficial e construçao de um canal para escoamento de aguas no Bairro Jazida, no Município de Poco Br	20-jun-13	311.418,37	31-dez-09	RN	Poço Branco		ATRASADA	23,51	1545103101D730096			
030991481	PM ILHA SOLTEIR	MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA COM CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	20-jun-13	130.327,02	31-dez-09	SP	Ilha Solteira		ATRASADA	10,51	1545103101D731792			
030988861	MARECHAL DEODOR	PAVIMENTACAO DE RUAS EM MARECHAL DEODORO/AL	14-jul-13	760.350,00	31-dez-09	AL	Marechal Deodoro		ATRASADA	0,1	1545103101D730156			
030992174	PM RES IGUACU	PAVIMENTACAO ASFALTICA, NA RUA SEBASTIAO CALDAS	26-jul-13	122.020,52	30-dez-09	PR	Reserva do Iguaçu		ATRASADA	1,67	1545103101D730001			
030990466	PM PINHAO	Calçamento com pedras irregulares	30-jun-13	107.533,98	30-dez-09	PR	Pinhão		ATRASADA	3,04	1545103101D730058			
030999453	PM BOFETE	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS	20-jun-13	115.306,61	31-dez-09	SP	Bofete		ATRASADA	97,93	1545103101D731792			
031059215	PM FCO DANTAS	CONSTRUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO DANTAS	20-dez-12	141.300,00	31-dez-09	RN	Francisco Dantas		ATRASADA	26,34	1545103101D730096			
031058291	PM GASTAO VIDIG	Construçao de uma pista para Caminhada, sendo piso de concreto ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 1000MT.	20-mar-13	120.000,00	31-dez-09	SP	Gastão Vidigal		ATRASADA	78,55	1545103101D731792			
031057162	PM BATAGUASSU	DRENAGEM URBANA DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO JD SAO FRANCISCO	30-abr-13	328.646,54	31-dez-09	MS	Bataguassu		ATRASADA	10,75	1545103101D730272			
031055569	PM B.V.TOLDO	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA AUGUSTO KUHLER - TRECHO III	31-jul-13	130.981,98	30-dez-09	SC	Bela Vista do Toldo		ATRASADA	88,32	1545103101D730060			
031058187	PM BARRETOS	Acoes de Infraestrutura urbana em varias ruas do municipio	20-set-13	422.419,87	31-dez-09	SP	Barretos		ATRASADA	88,83	1545103101D731792			
031280073	PM DIVINO LARAN	Sistema de Infra-estrutura urbana - Pavimentacao de Vias Urbanas no Municipio de Divino das Laranjeiras/MG	30-jun-13	357.150,00	31-dez-09	MG	Divino Das Laranjeiras		ATRASADA	96,29	1545103101D730001			
031279838	PM RIO CASCA	PAVIMENTACAO DRENAG.ILUMINACAO AV.ANITA MENDES-BR.SA DONANA MAIS DIVERSAS RUAS CONFORME LAE:110/11-DIVERSOS LOGRADOUROS.	30-set-13	714.074,56	31-dez-09	MG	Rio Casca		ATRASADA	90,03	1545103101D730001			
031279056	PM SIMONESIA	CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE CONCRETO NO BAIRRO SAO GERALDO, SEDE DO MUNICIPIO	28-fev-13	349.254,62	31-dez-09	MG	Simonésia		ATRASADA	80,07	1545103101D730001			
031053734	PM EST LINDOIA	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE LINDOIA, ESTADO DE SAO PAULO.	31-dez-13	104.715,78	30-dez-09	SP	Lindóia		ATRASADA	97,65	1545103101D731792			
031276091	PM POCOES	PAVIMENTACAO DE RUAS PUBLICAS	30-abr-13	503.163,27	31-dez-09	BA	Poções		ATRASADA	23,3	1545103101D730130			
031273460	PM MATUTINA	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS.	30-jun-13	226.816,53	31-dez-09	MG	Matutina		ATRASADA	46,65	1545103101D730204			
031278813	PM BOA VISTA	Projeto de Infraestrutura Urbana no Municipio de Boa Vista.	28-jun-13	3.113.880,00	31-dez-09	RR	Boa Vista		ATRASADA	10,74	1545103101D730758			
031001743	PM VERDEJANTE	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO GRANITICO	04-nov-13	364.690,30	31-dez-09	PE	Verdejante		ATRASADA	14,4	1545103101D731396			
031003901	PM MERIDIANO	Execuçao de obras de infra estrutura (recapeamento asfáltico) em diversas ruas do municipio de Meridiano.	20-abr-13	104.000,00	31-dez-09	SP	Meridiano		ATRASADA	15,14	1545103101D731792			
031003346	PM COSMORAMA	Ampliacao de Rede de galerias de aguas pluvias da Avenida Vitorio Luvizari.	20-mar-13	163.505,14	31-dez-09	SP	Cosmorama		ATRASADA	86,33	1545103101D731792			
031002987	PM MARABA	PAVIMENTACAO NO NUCLEO URBANO DO MUNICIPIO	30-set-13	434.387,17	30-dez-09	PA	Marabá		ATRASADA	50,23	1545103101D730082			
031001962	PM NILOPOLIS-RJ	IMPLANTACAO E MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA EM LOGRADORUROS DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS	26-fev-13	223.200,00	31-dez-09	RJ	Nilópolis		ATRASADA	79,97	1545103101D730182			
031000728	PM MEDIANEIRA	PAVIMENTACAO POLIEDRICA DA RUA LONDRINA NO BAIRRO SAO CRISTOVAO	28-jun-13	108.440,56	28-dez-09	PR	Medianeira		ATRASADA	93,79	1545103101D730058			
031000500	PM PARANAIBA	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS	30-mar-13	451.704,83	31-dez-09	MS	Paranaíba		ATRASADA	44,11	1545103101D730962			
031000278	PM C.DE JESUS	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM CORACAO DE JESUS/MG	30-mar-13	207.158,63	31-dez-09	MG	Coração de Jesus		ATRASADA	77,36	1545103101D730204			
031002090	PM GUAPIACU	Recapeamento das Ruas RUAS ALICE COMAR SAVATERRO, RUA DOMINGOS TROIANO	20-jan-14	119.789,13	31-dez-09	SP	Guapiaçu		ATRASADA	66,07	1545103101D731792			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
031006209	PM POMERODE	Drenagem pluvial e Pavimentacao, diversas ruas, Municipio de Pomerode, SC.	30-abr-13	220.943,84	31-dez-09	SC	Pomerode		ATRASADA	88,46	1545103101D730001			
031042818	PM SAO BORJA	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO INDICATIVA DE TRANSITO E INFRA ESTRUTURA	30-nov-13	880.000,00	30-dez-09	RS	São Borja		ATRASADA	71,13	1545103101D730001			
031006979	PM VASSOURAS	REVITALIZACAO DE CALCADAO E CALCADAS DO CENTRO	21-fev-13	302.300,00	31-dez-09	RJ	Vassouras		ATRASADA	17,23	1545103101D731548			
031004708	ESTADO DA BAHIA	Implantacao de obras de pavimentacao e infraestrutura urbana	27-jun-14	873.969,26	31-dez-09	BA	DIVERSOS		ATRASADA	13,32	1545103101D730130			
030879292	PM IVINHEMA	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE PARTE DE DIVERSAS RUAS	30-mai-13	418.080,78	31-dez-09	MS	Ivinhema		ATRASADA	46,7	1545103101D730422			
030880218	PM N ANDRADINA	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO IRMAN RIBEIRO	30-mar-13	421.512,57	31-dez-09	MS	Nova Andradina		ATRASADA	89,86	1545103101D730238			
030880104	PM DR SEVERIANO	Drenagem Superficial e Pavimentacao de Ruas	20-jun-13	102.777,75	28-dez-09	RN	Doutor Severiano		ATRASADA	36,54	1545103101D730096			
030879524	PM TEREZOPOLIS	IMPLANTACAO DE ASFALTO NOVO	30-set-13	438.457,12	31-dez-09	GO	Terezópolis de Goiás		ATRASADA	1,09	1545103101D731592			
030879074	PM SIDROLANDIA	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM GUIAS E SARJETAS NO BAIRRO SAO BENTO	30-mar-13	557.638,43	31-dez-09	MS	Sidrolândia		ATRASADA	46,72	1545103101D730270			
030877585	PM APIUNA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUAS CUIABA E JOSE DE NOVAIS/SC	28-abr-13	123.018,70	30-dez-09	SC	Apiúna		ATRASADA	92,61	1545103101D730060			
030884521	PM TANGUA	IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS, OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIA DE TRAFEGO DE VEICULOS E PAVIM DE PASSEIOS	01-ago-13	442.171,86	31-dez-09	RJ	Tanguá		ATRASADA	22,18	1545103101D730174			
030964851	PM CAPITAO ENEA	PAVIMENTACAO COM BLOQUETES (BLOCOS INTER-TRAVADOS DE CONCRETO) DA AVENIDA PEDRO MINEIRO, EM CAPITAO ENEAS/MG.	30-mar-13	326.132,93	31-dez-09	MG	Capitão Enéas		ATRASADA	38,7	1545103101D730204			
030885111	PM PECANHA	CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM FILIPE DE MIRANDA, RUA ESTA QUE MEDE 400MTS DE COMPRIMENTO POR 7MTS DE LARGURA, BEM COMO REDE	28-fev-13	102.360,70	31-dez-09	MG	Pecanha		ATRASADA	15,94	1545103101D730204			
030882709	SATUBA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SATUBA-AL.	10-jan-13	363.551,50	31-dez-09	AL	Satuba		ATRASADA	31,56	1545103101D730156			
030884749	PM WITMARSUM	PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO RUA 7 DE SETEMBRO	31-jul-13	154.318,95	28-dez-09	SC	Witmarsum		ATRASADA	19,74	1545103101D730060			
030872913	PM LAGOA GRANDE	PAVIMENTACAO DE RUAS	30-dez-14	503.250,00	28-dez-09	PE	Lagoa Grande		ATRASADA	51,48	1545103101D730102			
030870318	PM DE CASTILHO	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO JARDIM NOVA YORK	05-abr-13	230.270,35	22-dez-09	SP	Castilho		ATRASADA	99,22	1545103101D731792			
030869510	PM MIRACEMA	EXECUCAO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO EM RUAS NO MUNICIPIO.	30-jul-13	1.225.374,00	30-dez-09	RJ	Miracema		ATRASADA	95,2	1545103101D731590			
030871115	PM CIDREIRA	A acao proposta visa o revestimento asfaltico da Avenida Cidreira, trecho entre a Avenida Mostardeiro e Rua Tres de uma	30-dez-13	105.532,25	31-dez-09	RS	Cidreira		ATRASADA	86,61	1545103101D730070			
030874285	PM MACHACALIS	Pavimentacao de diversas ruas em alvenaria poliedrica	28-fev-13	204.400,00	29-dez-09	MG	Machacalis		ATRASADA	2,23	1545103101D730204			
030875981	PM ANAURILANDIA	Pavimentacao Asfaltica e Drenagem Pluvial, nas diversas ruas DO DISTRITO DE VILA QUEBRACHO - ANAURILANDIA/MS	30-abr-13	312.893,28	31-dez-09	MS	Anaurilândia		ATRASADA	88,58	1545103101D731786			
030874621	PM JOSE MIPIBU	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU/RN	10-mar-13	148.422,51	31-dez-09	RN	São José de Mipibu		ATRASADA	37,52	1545103101D730096			
030872809	PM TAIÓ	PAV ASFALTICA E DREN PLUVIAL DA RUA PREF AUGUSTO H PURNHAGEN	31-mar-13	785.881,24	23-dez-09	SC	Taió		ATRASADA	75,95	1545103101D730060			
030873938	PM FREI INOCENC	Infra-estrutura urbana (calcamento) do Bairro Pantanal, nas ruas: JOSE GOMES DA SILVA, 216 M2 MANACES VICENTE ALMEIDA 1	30-abr-13	553.451,51	29-dez-09	MG	Frei Inocência		ATRASADA	86,06	1545103101D730204			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030873606	COQUEIRO SECO	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO/AL	29-set-13	301.600,00	31-dez-09	AL	Coqueiro Seco		ATRASADA	22,37	1545103101D730156			
030964965	PM BRUSQUE	PAVIMENTACAO EM CONCRETO, SINALIZACAO E DRENAGEM DAS RUAS BRASIL, PF-009 E PM-027.	30-nov-13	213.042,80	29-dez-09	SC	Brusque		ATRASADA	71,48	1545103101D730060			
030978742	PM CAMUTANGA	Pavimentacao em Paralelepipedo Granitico em diversas ruas	12-fev-13	206.220,00	31-dez-09	PE	Camutanga		ATRASADA	35,41	1545103101D730118			
030977059	PM L.DOS GATOS	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.	05-mai-13	467.670,17	31-dez-09	PE	Lagoa Dos Gatos		ATRASADA	10,93	1545103101D731402			
030976147	PM JARDIM PIRAN	DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN.	20-mar-13	252.000,00	29-dez-09	RN	Jardim de Piranhas		ATRASADA	4,74	1545103101D730096			
030975340	PM I. MARTINS	PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR EM VIAS URBANAS	30-mai-13	150.000,00	31-dez-09	PR	Inácio Martins		ATRASADA	2,57	1545103101D730001			
030982942	PM TUPANATINGA	CONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS	17-out-14	754.160,98	31-dez-09	PE	Tupanatinga		ATRASADA	27,08	1545103101D730118			
030984546	PM DE SAO JOAO	PAVIMENTACAO DE VIA URBANA	30-set-13	259.403,40	31-dez-09	PA	São João da Ponta		ATRASADA	39,5	1545103101D731282			
030982724	PM F.R.GRANDE	IMPLANTACAO DE INFRAETRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, ESTADO DO PARANA	28-jun-13	643.482,61	31-dez-09	PR	Fazenda Rio Grande		ATRASADA	98,69	1545103101D732040			
030980785	PM IMBITUVA	Recapamento Asfaltico em CBUQ	30-abr-13	310.000,00	31-dez-09	PR	Imbituva		ATRASADA	96,02	1545103101D730001			
030983749	PM ITAJOBÍ	Pavimentacao asfaltica do tipo CBUQ em trechos da cidade	20-mar-13	102.500,43	31-dez-09	SP	Itajobi		ATRASADA	88,33	1545103101D731792			
030967481	PM PATY ALFERES	PAVIMENTACAO E DRENAGEM	28-jan-13	253.450,00	31-dez-09	RJ	Paty do Alferes		ATRASADA	96,82	1545103101D731548			
030969085	PM C MACACU -RJ	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ	01-ago-13	355.840,41	31-dez-09	RJ	Cachoeiras de Macacu		ATRASADA	79,32	1545103101D730001			
030968060	PM A.DO SUL	Pavimentacao e Drenagem do Prolongamento da Av. Getulio Vargas em 270 metros.	30-jun-13	171.386,13	31-dez-09	PR	Agudos do Sul		ATRASADA	88,15	1545103101D730001			
030967377	ESTADO MT	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE CACERES/MT	31-dez-13	5.427.777,77	31-dez-09	MT	Cáceres		ATRASADA	0,44	1545103101D731994			
030966802	PM S.R. SAPUCAÍ	Pavimentacao em blocos hexagonais de uma area de 14.721,91 m2 nos conjuntos habitacionais Pedro Sancho Vilela e Arco-Iri	31-jul-13	851.559,04	31-dez-09	MG	Santa Rita do Sapucaí		ATRASADA	27,74	1545103101D730204			
030966571	PM MARIANOPOLIS	Pavimentacao asfaltica de 6.002,05,00m2e calçamento dos respectivos arruamentos na Area Urbana do Municipio de Marianopo	23-abr-13	301.326,53	23-dez-09	TO	Marianópolis do Tocantins		ATRASADA	36,69	1545103101D730098			
030965556	PM PIRAI	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOCAIS	26-abr-13	448.222,69	31-dez-09	RJ	Pirai		ATRASADA	71,56	1545103101D730068			
030967931	PM LAPA	PAVIMENTACAO EM RUAS DA VILA LACERDA, NO MUNICIPIO DE LAPA-P	31-ago-13	142.900,00	31-dez-09	PR	Lapa		ATRASADA	24,66	1545103101D730001			
030973735	PM DE VIGIA	PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO DE CALÇADAS E IMPLANTACAO DE MEIO FIO	27-set-13	467.749,60	31-dez-09	PA	Vigia		ATRASADA	22,38	1545103101D730082			
030973285	PM BJ ITABAPOAN	INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO	30-jun-13	415.073,72	31-dez-09	RJ	Bom Jesus do Itabapoana		ATRASADA	91,84	1545103101D731548			
030970229	PM SAO GOTARDO	Recapeamento de diversas ruas da cidade de Sao Gotardo.	31-mar-13	116.689,99	23-dez-09	MG	São Gotardo		ATRASADA	32,22	1545103101D730001			
030972488	PM MINAS NOVAS	Pavimentacao asfaltica de vias publicas do Conjunto Habitacional Prefeito Luiz Leite.	30-set-13	100.911,62	31-dez-09	MG	Minas Novas		ATRASADA	94,89	1545103101D730204			
030971682	PM ANICUNS	Recapeamento Asfaltico	30-jul-13	107.542,19	30-dez-09	GO	Anicuns		ATRASADA	96,05	1545103101D731562			
030971463	PM PETROLINA-PE	PAVIMENTACAO DE RUAS	30-nov-13	105.606,36	31-dez-09	PE	Petrolina		ATRASADA	1,24	1545103101D730118			
030970999	PM BREJOES	Assegurar o acesso a moradia digna, a terra urbanizada, a agua potavel ao ambiente saudavel e a mobilidade com seguranca	05-jul-14	504.100,00	30-dez-09	BA	Brejões		ATRASADA	41,6	1545103101D730130			
030974209	PM TERRA SANTA	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	31-mar-13	102.291,70	30-dez-09	PA	Terra Santa		ATRASADA	46,22	1545103101D730082			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
029976119	PM PAL.MISSOES	Execução de pavimentação com pedras irregulares nas Ruas: Serafim de Moura Reis Elizia da Rosa, Amauri Macoco Dorvalin	30-set-13	154.371,94	22-dez-09	RS	Palmeira das Missões		ATRASADA	4,88	1545103101D730070			
029972900	PM PITANGA	O - PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E GALERIAS NAS RUAS BANDEIRAS E ACIR NUNES	30-jun-13	439.216,29	31-dez-09	PR	Pitanga		ATRASADA	24,18	1545103101D730058			
029972679	PM RUBIACEIA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO BAIRRO CARAMURU.	05-set-13	108.977,29	15-dez-09	SP	Rubiácea		ATRASADA	99,8	1545103101D731792			
029972565	PM VALENÇA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA PEDRO MADESE (RUA DO SABÃO) - CONSERVATORIA	29-mai-13	320.979,00	31-dez-09	RJ	Valença		ATRASADA	38,2	1545103101D731548			
029972013	PM GUARANI GO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	30-jun-13	220.980,00	21-dez-09	GO	Guarani de Goiás		ATRASADA	36,81	1545103101D731562			
029970292	PM MARACAJU	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO IBARRA	30-mar-13	537.304,00	21-dez-09	MS	Maracaju		ATRASADA	99,84	1545103101D730282			
029970188	PM TOMAZINA	Pavimentação com pedras irregulares , meio fio, calçadas e sistema de drenagem pluvial no Conjunto Arvoredo/Conjunto Ha	30-mar-13	214.580,53	24-dez-09	PR	Tomazina		ATRASADA	77,97	1545103101D730058			
029931502	PM CRUCILANDIA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - MUNICIPIO DE CRUCILÂNDIA/MG	19-mar-13	100.201,96	30-dez-09	MG	Crucilândia		ATRASADA	13,86	1545103101D730204			
029975426	PM MOJU	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO, SARGETAS E DESTINAÇÃO FINAL DA DRENAGEM SUPERFICIAL	30-abr-13	420.000,00	30-dez-09	PA	Moju		ATRASADA	3,31	1545103101D731280			
029969275	PM CATANDUVA	Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente, guias e sargetas extrusadas e gabioes na Av Crisciuma no	20-abr-13	273.153,55	31-dez-09	SP	Catanduva		ATRASADA	51,18	1545103101D731792			
029974386	PM ENG NAVARRO	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS OLHOS D'ÁGUA, G, H, J, L, I, CLARINDO VERSIANE E CARLOS DIAS JUNIOR, EM ENGENHEIRO NAVARRO/MG	30-mar-13	571.181,72	31-dez-09	MG	Engenheiro Navarro		ATRASADA	78,66	1545103101D730204			
029973694	PM BANDEIRANTE	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA QUERINO SCARAVONATTI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA JOÃO	31-mar-13	118.714,81	31-dez-09	SC	Bandeirante		ATRASADA	27,68	1545103101D730060			
029964822	PM ITAJUBA	Execução de pavimentação em vias públicas em bloquetes e assentamento de meio fio, nas seguintes localidades: * Rua Arc	30-jun-13	278.796,79	31-dez-09	MG	Itajubá		ATRASADA	22,89	1545103101D730204			
029964604	PM JAGUARIAÍVA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, NA RUA CARLOS LUCK NETO BAIRRO PEDRINHA, TOTALIZANDO 5524,11M2 DE PAVIMENTAÇÃO.	30-jan-14	518.701,05	22-mar-10	PR	Jaguariaíva		ATRASADA	99,15	1545103101D730058			
029964591	PM PORTO AM	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS.	31-jan-13	207.015,46	31-dez-09	PR	Porto Amazonas		ATRASADA	71,78	1545103101D730058			
029964268	PM ROLANTE	Implantação de 7.500 (sete mil e quinhentos metros) de passeio público na avenida Bento Gonçalves - bairro Rio Branco -	30-dez-13	119.112,81	31-dez-09	RS	Rolante		ATRASADA	90	1545103101D730070			
029963911	PM FELICIO SANT	Calçamento de vias urbanas com bloquete em concreto (4505,5m2) e a execução de meio-fio e sarjetas (1548,0m) para promover	30-dez-13	220.306,60	29-dez-09	MG	Felício dos Santos		ATRASADA	16,01	1545103101D730204			
029965412	PM QUARTEL GERA	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL/MG	26-jul-13	149.891,04	31-dez-09	MG	Quartel Geral		ATRASADA	89,5	1545103101D730204			
029961972	PM BATAYPORA	Pavimentação Asfáltica nas vias urbanas da Vila Maria Gonçalves da Silva.	30-abr-13	508.100,00	31-dez-09	MS	Bataiporã		ATRASADA	95,78	1545103101D731764			
029961868	PM GL LAGUNA	Pavimentação das Ruas 15 de Novembro, Ricardo Barbosa e Adalberto de Menezes.	30-mar-13	503.163,27	31-dez-09	MS	Guia Lopes da Laguna		ATRASADA	89,49	1545103101D730530			
029962883	PM SOLIDÃO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	31-dez-14	301.393,16	31-dez-09	PE	Solidão		ATRASADA	58,17	1545103101D731432			
029969161	PM ALFREDO CHAV	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	30-mar-13	155.528,93	14-dez-09	ES	Alfredo Chaves		ATRASADA	55,89	1545103101D730154			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
029968814	PM ANTONIO MART	PAVIMENTACAO EM TRECHOS DAS RUAS FCO JOSE OLIVEIRA, TRAV ANTONIO TOMAZ, FERNANDES VIEIRA, AV VENCESLAU JOSE DE SOUZA	20-jul-12	106.056,00	21-dez-09	RN	Antônio Martins		ATRASADA	21,01	1545103101D730096			
029968583	PM FELIXLANDIA	PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM VIAS URBANAS DE FELIXLANDIA/MG	30-set-13	100.500,00	31-dez-09	MG	Felixlândia		ATRASADA	46,83	1545103101D730204			
029968250	PM MIRABELA	Calçamento de ruas com bloquetes de concreto.	30-abr-13	204.331,20	22-dez-09	MG	Mirabela		ATRASADA	50,82	1545103101D730204			
029967786	PM ALFREDO CHAV	Implantacao de uma passarela de pedestres.	30-mar-13	180.941,66	16-dez-09	ES	Alfredo Chaves		ATRASADA	1,1	1545103101D730154			
029967568	PM PRES VENCESL	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRECHOS DOS BAIRROS VILA LIRIO E VILA SUMARE.	05-fev-14	158.731,50	17-dez-09	SP	Presidente Venceslau		ATRASADA	16,09	1545103101D731792			
029965964	CARNEIROS	PAVIMENTACAO/2009/DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARNEIROS/AL	31-jan-14	304.440,00	30-dez-09	AL	Carneiros		ATRASADA	55,24	1545103101D730156			
029965527	PM S.J.PINHAI	INFRAESTRUTURA URBANA - SAO JOSE DOS PINHAIS - RUA ANELISE KRIGSNER - REGIAO AFONSO PENA	30-abr-13	571.957,20	31-dez-09	PR	São José Dos Pinhais		ATRASADA	91,28	1545103101D730058			
029968364	PM C.DE JESUS	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM CORACAO DE JESUS/MG	30-mar-13	202.400,00	31-dez-09	MG	Coração de Jesus		ATRASADA	1,55	1545103101D730204			
030119512	PM O.FATIMA	Pavimentacao Asfaltica.	29-mai-13	253.453,61	29-dez-09	TO	Oliveira de Fátima		ATRASADA	93,45	1545103101D730098			
030117354	PM PEDREIRA	Implantacao de guias e sarjetas extrusadas e pavimentacao asfaltica nas ruas Antonio Aleixo Netto, Flaminio Mauricio Net	26-mai-13	221.872,17	28-dez-09	SP	Pedreira		ATRASADA	97,34	1545103101D731792			
030119062	PM TAQUARI	Pavimentacao da rua Cleber Mercio Pereira, no bairro Colonia 20 de Setembro.	30-dez-13	148.351,62	31-dez-09	RS	Taquari		ATRASADA	35,93	1545103101D730070			
030160808	PM MATINHOS-PR	Pavimentacao com bloquete na Rua Sao Mateus (quadra 1 e quadra 2), na Rua Cornelio Procopio (quadra) e na Rua Irati (qua	30-nov-12	439.652,98	31-dez-09	PR	Matinhos		ATRASADA	97,13	1545103101D730058			
030160358	VICOSA	PAVIMENTACAO DE RUAS EM VICOSA/AL	10-jan-14	302.284,32	30-dez-09	AL	Viçosa		ATRASADA	8,44	1545103101D730156			
030122132	PM C.BORGES	Construcao de calçamento na Rua Fernando Franco Toledo Bairro Operario.	30-jul-13	226.170,21	14-dez-09	RS	Campos Borges		ATRASADA	84,46	1545103101D730070			
029980192	PM S.J.LAGOA	Acoes de infra-estrutura urbana visando a Pavimentacao asfaltica tipo PMF espessura de 3,0 cms no total de 2.576 m2 na R	30-set-13	206.877,38	24-dez-09	MG	São João da Lagoa		ATRASADA	2,52	1545103101D730204			
029977248	PM PERDOES	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DE PERDOES/MG.	30-mar-13	406.422,68	31-dez-09	MG	Perdões		ATRASADA	48,91	1545103101D731728			
029976993	PM ACU - RN	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ASSU/RN.	10-jul-13	220.036,46	24-dez-09	RN	Açu		ATRASADA	67,57	1545103101D730096			
030068856	PM S A JESUS-BA	O projeto tem por objetivo uma Requalificacao Urbana, com a melhoria da infraestrutura urbana, estando prevista a execuc	05-mai-14	2.080.631,58	11-dez-09	BA	Santo Antônio de Jesus		ATRASADA	21,19	1545103101D730130			
030066929	PM ITAJOB	Recapamento asfaltico em diversas ruas da cidade	20-mar-13	153.895,81	31-dez-09	SP	Itajobi		ATRASADA	95,88	1545103101D731792			
030028704	PM ESTIVA	Projeto de pavimentacao de vias, execucao de calçamento com blocos de concreto sextavado, no acesso ao Bairro da Lagoa e	20-jan-14	170.075,23	31-dez-09	MG	Estiva		ATRASADA	34,44	1545103101D730204			
030028035	PM ESPUMOSO	PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE CAMPO COMPRIDO NO MUNICIPIO DE ESPUMOSO - RS	30-jun-13	131.184,90	31-dez-09	RS	Espumoso		ATRASADA	90,33	1545103101D730070			
030012321	PM SALETE	Pavimentacao com lajota Sextavada	28-mar-13	219.737,38	31-dez-09	SC	Salete		ATRASADA	80,45	1545103101D730060			
030006078	PM NILOPOLIS-RJ	IMPLANTACAO E MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA EM LOGRADORUROS DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS	20-abr-13	552.799,03	31-dez-09	RJ	Nilópolis		ATRASADA	48,9	1545103101D730182			
030005949	PM DOIS IRMAOS	EXECUCAO DE PAVIMENT ASFATICA NAS RUAS: ALFREDO G OLIVEIRA AQUIDAUANA; DOURADOS; JOSE A RIBEIRO; KATSUKI - 2 IRMAOS MS	30-mar-13	506.049,50	31-dez-09	MS	Dois Irmãos do Buriti		ATRASADA	97,56	1545103101D730282			
030005835	PM PIRANGI	Recapamento Asfaltico em várias ruas do municipio	20-abr-13	149.046,95	31-dez-09	SP	Pirangi		ATRASADA	91,34	1545103101D731792			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
029798137	PM ITAPEVA	PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS SAO PAULO, RIO DE JANEIRO E PARANA NO MUNICIPIO DE ITAPEVA	26-jun-13	131.517,92	31-dez-09	MG	Itapeva		ATRASADA	80,98	1545103101D730204			
029797664	PM ALFREDO CHAV	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS	01-abr-13	403.197,90	22-dez-09	ES	Alfredo Chaves		ATRASADA	0,49	1545103101D730154			
029797330	PM CERRO NEGRO	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CERRO NEGRO.	14-abr-13	245.430,85	19-nov-09	SC	Cerro Negro		ATRASADA	24	1545103101D730060			
029798689	PM TEIXEIRA SOA	Pavimentacao Asfaltica	30-abr-13	311.264,16	30-dez-09	PR	Teixeira Soares		ATRASADA	80,17	1545103101D730058			
029796753	PM LAURENTINO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICIPIO DE LAURENTINO/SC	30-jun-13	294.982,90	21-dez-09	SC	Laurentino		ATRASADA	69,13	1545103101D730060			
029797444	PM R.VERDE MT	Pavimentacao Asfaltica e Drenagem.	30-abr-13	503.163,27	31-dez-09	MS	Rio Verde de Mato grosso		ATRASADA	4,96	1545103101D730282			
029931720	PM CRUCILANDIA	PAVIMENTACAO DE VIAS - CRUCILANDIA/MG	19-mar-13	201.396,17	30-dez-09	MG	Crucilândia		ATRASADA	20,06	1545103101D730204			
029828967	PM FER PRESTES	EXECUCAO DE GUIAS, SARJETAS E PAVIM ASFALTICA R WALDOMIRO PIOVEZAN AV. VER. J. BERTOLINI E R HILARIO BOER N BAIR CARLIM	20-abr-13	148.000,00	31-dez-09	SP	Fernando Prestes		ATRASADA	80,27	1545103101D731792			
029798356	PM MANHUMIRIM	PAVIMENTACAO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MANHUMIRIM EM BLOQUETES HEXAGONAIS SOBRE COXIM DE AREIA.	28-fev-13	380.217,45	28-dez-09	MG	Manhumirim		ATRASADA	56,65	1545103101D730204			
029795737	ARAPIRACA	Drenagem e Pavimentacao em diversos bairros da cidade de Arapiraca.	26-fev-13	14.769.675,55	31-dez-09	AL	Arapiraca		ATRASADA	21,96	1545103101D731976			
029827491	PM STA BARB.LES	CALCAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS URBANAS.	28-fev-13	250.776,66	28-dez-09	MG	Santa Bárbara do Leste		ATRASADA	68,31	1545103101D730204			
029822047	PM MATELANDIA	PAVIMENTACAO POLIEDRICA NAS RUAS SAO PAULO, TIRADENTES, ATILIO MENONCIN, JULIO CEZAR, CARLOS TURRI E NAPOLEAO LAUREANO	09-fev-13	253.464,23	09-dez-09	PR	Matelândia		ATRASADA	99,8	1545103101D730058			
029807255	PM S P POTENGI	Pavimentacao de diversas ruas.	10-abr-13	170.268,45	10-dez-09	RN	São Paulo do Potengi		ATRASADA	91,04	1545103101D730096			
029807140	PM S P POTENGI	Pavimentacao de diversas ruas no municipio de Sao Paulo do Potengi - RN	10-jul-13	137.051,87	10-dez-09	RN	São Paulo do Potengi		ATRASADA	94,23	1545103101D730096			
029749653	PM ITACURUBA	Infra-estrutura	07-mar-14	303.289,43	14-jan-10	PE	Itacuruba		ATRASADA	3,62	1545103101D731332			
029749767	PM S.ANASTACIO	INFRA-ESTRUTURA URBANA / RECAPEAMENTO ASFALTICO	05-fev-14	154.731,36	21-dez-09	SP	Santo Anastácio		ATRASADA	5,75	1545103101D731792			
029749329	PM CASTRO - PR	MELHORIA DA TRAFICABILIDADE COM PEDRAS POLIEDRICAS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CASTRO	30-jun-13	1.357.410,71	31-dez-09	PR	Castro		ATRASADA	4,27	1545103101D730058			
029749098	PM SALGADINHO	Infra-estrutura Urbana	09-dez-11	149.950,00	31-dez-09	PE	Salgadinho		ATRASADA	4,62	1545103101D730118			
029748960	PM V.C.DO OESTE	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA E MEIO FIO	07-jun-13	290.567,20	07-dez-09	PR	Vera Cruz do Oeste		ATRASADA	70,37	1545103101D730058			
031280856	PM POMERODE	PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO RUA RIBEIRAO AREIA	30-abr-13	362.276,69	31-dez-09	SC	Pomerode		ATRASADA	91,25	1545103101D730001			
029792989	PM D.DO MELO	CALCAMENTO DE VIAS URBANAS COM BLOCO DE CONCRETO PREMODALDO	30-mar-13	107.460,69	14-dez-09	MG	Desterro do Melo		ATRASADA	71,18	1545103101D730204			
029795623	PM PIRAI	CONSTRUCAO DE CALCADA	28-abr-13	550.608,32	31-dez-09	RJ	Pirai		ATRASADA	50,11	1545103101D730068			
029794697	PM INDAIABIRA	Calcamento de 3.750,00m2 de vias urbanas com bloquetes de concreto sextavado (8 cm de espessura) sobre coxim de areia in	30-mar-13	206.650,00	15-dez-09	MG	Indaiabira		ATRASADA	98,5	1545103101D730204			
029794145	PM AMARGOSA	Sera executada obra de pavimentacao em paralelepipedo sobre colchao de areia com assentamento de meio-fio economico, dre	05-mar-13	1.898.400,91	21-dez-09	BA	Amargosa		ATRASADA	59	1545103101D730130			
029791527	PM DIANOPOLIS	O municipio de Dianopolis/TO requer 5.000 m2 de pavimentacao asfaltica com meio fio em concreto sem sarjeta a ser execut	26-abr-13	211.557,70	26-jan-10	TO	Dianópolis		ATRASADA	20,04	1545103101D730098			
029894389	PM CRISSIUMAL	Recuperacao da Avenida Castelo Branco na cidade de Crissiumal/RS.	30-dez-13	230.602,40	18-dez-09	RS	Crissiumal		ATRASADA	1,95	1545103101D730070			
029896226	PM MORUNGABA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO BAIRRO CACHOEIRINHA NA CIDADE DE MORUNGABA-SP	30-out-13	202.300,00	30-dez-09	SP	Morungaba		ATRASADA	99,87	1545103101D731792			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício n° 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
029896008	PM S.J.PINHAI	INFRAESTRUTURA URBANA - SAO JOSE DOS PINHAIS - RUA DEPUTADO ARNALDO FAIVRO BUSATO - REGIAO AFONSO PENA	30-abr-13	508.745,97	31-dez-09	PR	São José Dos Pinhais		ATRASADA	80,89	1545103101D730058			
029894507	PM STA ADELIA	Construcao de Galerias de Aguas Pluviais e Sarjetoes no Distrito de Botelho, cidade de Santa Adelia/SP.	20-abr-13	104.847,53	31-dez-09	SP	Santa Adélia		ATRASADA	49,16	1545103101D731792			
029897137	PM CAXAMBU - MG	calçamento das ruas urbanas do Bairro Vila Verde III, compreendendo a execucao de bueiros para drenagem pluvial, meio fi	30-dez-13	206.432,00	27-dez-09	MG	Caxambu		ATRASADA	35,31	1545103101D730204			
029894275	PM SANTA RITA P	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS	30-abr-13	609.760,00	31-dez-09	MS	Santa Rita do Pardo		ATRASADA	0,24	1545103101D730282			
029895315	VICOSA	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO/VICOSA/AL/2009	18-dez-13	250.867,72	31-dez-09	AL	Viçosa		ATRASADA	89,63	1545103101D730156			
029899732	PM S BENTO NORT	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO NORTE/RN.	10-fev-13	200.400,00	31-dez-09	RN	São Bento do Norte		ATRASADA	52,48	1545103101D730096			
029903060	PM BAMBUI	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	15-set-13	606.537,54	29-dez-09	MG	BambuÍ		ATRASADA	50,88	1545103101D730204			
029902044	PM PRUDENTOPOLI	Pavimentacao com pedras irregulares no perimetro urbano da cidade de Prudentopolis/PR	30-jun-13	556.870,00	30-dez-09	PR	Prudentópolis		ATRASADA	69,86	1545103101D730058			
029896330	PM ACARI - RN	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ACARI/RN	20-mar-13	111.991,55	24-dez-09	RN	Acari		ATRASADA	22,65	1545103101D731812			
029899514	PM T.PORTELA	PAVIMENTACAO NAS RUAS DA GUARITA E CAPITULINO MOREIRA ALVES,NO ACESSO AO BAIRRO SAO FRANCISCO	30-dez-13	176.163,95	17-dez-09	RS	Tenente Portela		ATRASADA	61,55	1545103101D730070			
029898717	PM DELTA-MG	EXECUCAO DE MEIO FIO JUNTAMENTE COM SARJETAS NOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	30-jun-13	221.136,17	31-dez-09	MG	Delta		ATRASADA	30,89	1545103101D730204			
029898048	PM AXIXA	PAVIMENTACAO DE PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO (TIPO BLOQUETE)E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL (MEIO- FIO)E PROFUNDA (GALERI	07-dez-13	304.433,00	07-dez-09	TO	Axixá do Tocantins		ATRASADA	81,45	1545103101D730098			
029897575	PM NISIA FLORES	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES DO ALTO MONTE HERMINIO, MORRINHOS, PORTO E CAMPO DE SANTANA EM NISIA FLORESTA/RN	10-abr-13	563.920,53	31-dez-09	RN	Nísia Floresta		ATRASADA	51,85	1545103101D730096			
029832052	PM COLMEIA	Construcao de calçadas, para circulacao de pedestres e ciclistas, paralelo a TO-336 no setor Sul no Municipio de Colmeia	15-fev-13	200.428,76	15-dez-09	TO	Colméia		ATRASADA	53,17	1545103101D730098			
029833850	PM POMBOS	CALCAMENTO (PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POMBOS.	15-dez-13	182.678,01	31-dez-09	PE	Pombos		ATRASADA	65,2	1545103101D730118			
029829764	PM CANDOI	PAVIMENTACAO POLIEDRICA NO DISTRITO DE CACHOEIRA.	23-mai-13	180.711,83	23-dez-09	PR	Candói		ATRASADA	17,09	1545103101D730058			
029829650	PM SEVERINIA	Recapeamento asfaltico	20-abr-13	149.394,78	31-dez-09	SP	Severínia		ATRASADA	90,6	1545103101D731792			
029831140	PM CACOAL	AQUISICAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTODE AGUA DO MUNICIPIO DE CACOAL-RO.	30-nov-13	610.261,66	21-dez-09	RO	Cacoal		ATRASADA	36,76	1545103101D731890			
029855484	PM TOUROS	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS.	26-jan-13	145.839,75	31-dez-09	RN	Touros		ATRASADA	55	1545103101D730096			
029881642	PM A.FIGUEIREDO	PAVIMENTACAO	29-abr-13	863.460,00	30-dez-09	PA	Abel Figueiredo		ATRASADA	51,69	1545103101D731150			
029881319	PM PAL.MISSOES	Execucao de pavimentacao com pedras irregulares na Av. Cel. Evaristo e nas Ruas A Sebastiao Joaquim Correa Frederico F	30-set-13	234.946,75	22-dez-09	RS	Palmeira das Missões		ATRASADA	46,11	1545103101D730070			
029856395	PM PINHAIS	Construcao de calçamento para pedestres no Município de Pinhais-PR.	30-jun-13	431.501,74	31-dez-09	PR	Pinhais		ATRASADA	68,72	1545103101D730058			
029856063	PM R.VERDE MT	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS	30-abr-13	404.643,93	31-dez-09	MS	Rio Verde de Mato grosso		ATRASADA	6,12	1545103101D730262			
029854238	PM S.FRANCISCO	OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA TIPO PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO-MG	30-set-13	108.198,61	17-dez-09	MG	São Francisco		ATRASADA	82,24	1545103101D730204			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício n° 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
029854010	PM APARECIDA	Pavimentação Asfáltica de 2.072 m2 nas Avenida Jesuino Guedes e Avenida Goiais no Setor Aeroporto.	30-nov-13	101.237,50	11-dez-09	TO	Aparecida do Rio Negro		ATRASADA	16,2	1545103101D730098			
029834105	PM COLINA	RECAPEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDA DO MUNICIPIO.	20-abr-13	301.326,53	31-dez-09	SP	Colina		ATRASADA	90	1545103101D731792			
029856177	CORURIBE	CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E PATIO DO MERCADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CORURIBE/AL/2009.	20-mai-13	628.615,43	30-dez-09	AL	Coruripe		ATRASADA	42	1545103101D730156			
030317062	PM BELO ORIENTE	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO NOVO ORIENTE	30-jun-13	837.556,54	18-dez-09	MG	Belo Oriente		ATRASADA	16,42	1545103101D731662			
030320028	PM P. VITORIA	Pavimentação em diversas ruas do município.	30-jul-13	202.692,60	30-dez-09	PR	Porto Vitória		ATRASADA	37,4	1545103101D730058			
030319771	PM CEARA MIRIM	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM/RN	20-jun-13	728.792,06	31-dez-09	RN	Ceará-Mirim		ATRASADA	70,87	1545103101D730096			
030320684	PM ITAPURA	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA URBANA, VISANDO A MELHORIA DO MUNICIPIO DE ITAPURA/SP. ASFALTAR 4.407M2 DA AV. CASTELO BRANCO	05-set-13	151.851,47	31-dez-09	SP	Itapura		ATRASADA	90,36	1545103101D731792			
030320798	PM F.R.GRANDE	PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE, VIAS URBANAS (RUAS DO BAIRRO SANTA FE E RUAS DO BAIRRO EUCALIPTOS); DRENAGEM :	29-mar-13	1.182.796,26	30-dez-09	PR	Fazenda Rio Grande		ATRASADA	98,83	1545103101D730058			
030316046	PM IBIAÍ	Etapa II asfaltamento da Av. Brasil.	30-mar-14	104.250,14	24-dez-09	MG	Ibicaí		ATRASADA	59,9	1545103101D730204			
030315918	PM MARICÁ	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO MUMBUCÁ	01-ago-13	874.442,87	31-dez-09	RJ	Maricá		ATRASADA	29,67	1545103101D731624			
030315687	PIRANHAS	Implantação de infraestrutura urbana (pavimentação em paralelepípedo)	30-jun-13	406.700,03	31-dez-09	AL	Piranhas		ATRASADA	6,7	1545103101D731266			
030320465	PM N.HARTZ	Modalidade: implantação ou melhoria de infraestrutura urbana. A obra a ser desenvolvida será a de captação de águas,	30-dez-13	163.477,66	30-dez-09	RS	Nova Hartz		ATRASADA	80,85	1545103101D730070			
030322841	PM BRUSQUE	PAV. EM CONCRETO SIN RUA EDUARDO VEIDECKER, PM 021, PF 003, RUA SC 028, RUA DJ 012 E RUA SC 024.	30-nov-13	486.514,64	29-dez-09	SC	Brusque		ATRASADA	99,85	1545103101D730060			
030315354	PM BREJO SANTOS	Pavimentação em paralelepípedos em Diversas Ruas do município de Brejo dos Santos - PB.	23-jun-13	406.392,00	22-dez-09	PB	Brejo Dos Santos		ATRASADA	13,3	1545103101D730132			
030322519	PM ÁGUAS MORNAS	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA MANOEL DOMINGUES FERREIRA.	28-jun-13	149.948,64	28-dez-09	SC	Águas Mornas		ATRASADA	88,25	1545103101D730060			
030321826	PM DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS CASSIANO SOUZA; ANTONIO SOUZA; CECILIO MASC; KATSUKI; JOSE ALVES; PONTA PORA	30-mar-13	509.386,36	31-dez-09	MS	Dois Irmãos do Buriti		ATRASADA	89,09	1545103101D730440			
030321608	PM NOVO CRUZEIRO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	31-mar-13	208.400,00	29-dez-09	MG	Novo Cruzeiro		ATRASADA	35,16	1545103101D730204			
030321158	PM ITANHÁEM	PAVIMENTAÇÃO DA R. PADRE AFONSO MARIA RATISBONNE (MARGINAL SUL) TRECHO ENTRE A RUA NILO AMARAL E RUA CEL. JULIO RODRIGUES	30-jun-13	109.244,97	30-dez-09	SP	Itanhaém		ATRASADA	95,68	1545103101D731792			
030320915	PM S. A. JESUS-BA	CONSTRUÇÃO DE NOVA VIA ESTRUTURANTE NA AVENIDA 29 DE MAIO	05-mai-14	1.097.333,33	22-dez-09	BA	Santo Antônio de Jesus		ATRASADA	21,8	1545103101D730130			
030322956	PM POÇO FUNDO	Asfaltamento da avenida Joao Paulino da Costa com 7.500 metros quadrados	30-jun-13	218.689,54	31-dez-09	MG	Poço Fundo		ATRASADA	83,46	1545103101D730204			
030209960	PM BONITO	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA VILA AMERICA - I ETAPA	30-abr-13	531.208,55	31-dez-09	MS	Bonito		ATRASADA	62,46	1545103101D731754			
030211346	PM AQUIDAUANA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	30-abr-13	503.649,58	31-dez-09	MS	Aquidauana		ATRASADA	9,13	1545103101D730236			
030211014	PM VILA MARIA	ARRUAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS.	30-jun-13	199.932,21	31-dez-09	RS	Vila Maria		ATRASADA	90,74	1545103101D730070			
030315573	PM VASSOURAS	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NAS RUAS JOSE DO PATROCÍNIO E AMBROSIO COUTINHO - BAIRRO CARVALHEIRA	21-fev-13	204.400,00	31-dez-09	RJ	Vassouras		ATRASADA	7,03	1545103101D731660			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030208380	PM MONTALVANIA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA CIDADE DE MONTALVA NIA/MG	30-mar-13	202.400,00	31-dez-09	MG	Montalvânia		ATRASADA	60,05	1545103101D730204			
030210435	PM M.D. MINAS	Obras de melhoramento de vias publicas no Município de Madre de Deus de Minas, calcando de ruas com bloquetes sextavád	30-abr-13	150.674,43	31-dez-09	MG	Madre de Deus De minas		ATRASADA	70,35	1545103101D730204			
030215442	PM ANICUNS	Recapeamento asfáltico.	30-jul-13	712.300,00	30-dez-09	GO	Anicuns		ATRASADA	2,98	1545103101D731562			
030214967	PM SALETE	PAVIMENTACAO DA RUA PADRE EDUARDO	28-fev-13	131.737,75	31-dez-09	SC	Salete		ATRASADA	83,38	1545103101D730060			
030214634	PM SAO BORJA	ACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA CIDADE DE SAO BORJA RS, PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA VENANCIO AIRES, AREA CENTRAL	25-jun-13	2.148.478,26	17-dez-09	RS	São Borja		ATRASADA	71,61	1545103101D730070			
030213941	PM S.FRANCISCO	OBRAS DE RECUPERACAO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO/MG	30-set-13	220.000,02	21-dez-09	MG	São Francisco		ATRASADA	87,11	1545103101D730204			
030213619	PM IRAPUA	Recapeamento Asfáltico nas Ruas: Maria do Prado Pagani , Rua Joao Lopes de Oliveira, Rua Sao Jose.	20-nov-13	126.895,73	31-dez-09	SP	Irapuã		ATRASADA	98,31	1545103101D731792			
030213387	PM FLORESTAL	PAVIMENTACAO DE VIA NO MUNICIPIO DE FLORESTAL/MG	31-mar-13	149.248,20	22-dez-09	MG	Florestal		ATRASADA	37,53	1545103101D730204			
030212926	PM CANDIDO RODR	Pavimentacao Asfáltica das Ruas Sem Denominacao e no Prolongamento da Rua Olivio dos Santos	20-fev-13	122.571,44	31-dez-09	SP	Cândido Rodrigues		ATRASADA	98,89	1545103101D731792			
030214748	PM POPULINA	PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFALTICO, GUIAS, SARTAS E SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL EM RUAS DO MUNICIPIO	20-mar-13	107.064,42	31-dez-09	SP	Populina		ATRASADA	69,2	1545103101D731792			
030631024	PM PEIXE	Implantacao de pavimentacao asfáltica nas vias urbanas do municipio de Peixe-TO.	17-jun-13	103.977,35	17-dez-09	TO	Peixe		ATRASADA	15,22	1545103101D730098			
030630227	PM ABELARDO LUZ	Pavimentacao deruas com pedras irregulares na area urbana do municipio.	30-mar-14	153.273,46	30-dez-09	SC	Abelardo Luz		ATRASADA	79,6	1545103101D730060			
030629752	PM P.GETULIO	Pavimentacao e drenagem pluvial das Ruas: Rua Sigfrido Gaertner , Rua Francisco Stainsack e Rua Gustav Henning.	27-fev-13	322.916,54	24-dez-09	SC	Presidente Getúlio		ATRASADA	40,68	1545103101D730060			
030632372	PM PALMEIRA	Pavimentacao e drenagem de vias publicas no perimetro urbano do municipio de Palmeira.	30-jun-13	141.679,98	28-dez-09	SC	Palmeira		ATRASADA	13,49	1545103101D730060			
030599819	PM PEDRO GOMES	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM NA VILA SAO LUIZ	30-abr-13	412.470,00	31-dez-09	MS	Pedro Gomes		ATRASADA	56,14	1545103101D730240			
030599588	PM PEQUI	PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE PEQUI/MG	30-jul-13	629.843,71	31-dez-09	MG	Pequi		ATRASADA	93,43	1545103101D731704			
029748291	PM ITAPETIM	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	30-nov-12	619.617,62	21-dez-09	PE	Itapetim		ATRASADA	97,87	1545103101D731388			
030798270	PM ITAPURA	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA URBANA, VISANDO A MELHORIA DO MUNICIPIO DE ITAPURA/SP/PAVIMENTACAO	05-set-13	103.692,68	31-dez-09	SP	Itapura		ATRASADA	93,85	1545103101D731792			
030797036	PM STA RITA MIN	Calçamento da Avenida Brasil.	28-fev-13	261.558,81	31-dez-09	MG	Santa Rita de Minas		ATRASADA	94,46	1545103101D730204			
030490909	PM DOURADOS	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - LOCAL: VILA CUIABA, SANTA CLARA E ADJACENCIAS	30-mar-13	1.120.541,22	31-dez-09	MS	Dourados		ATRASADA	52,16	1545103101D730280			
030796125	PM POMERODE	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA RICARDO ZEPLIN, MUNICIPIO DE POMERODE, SC.	30-abr-13	110.656,13	24-dez-09	SC	Pomerode		ATRASADA	52,94	1545103101D730060			
030707268	PM MOCOCA	Recapeamento asfáltico da Rua Pernambuco, na Vila Santa Rosa	28-mar-13	142.771,23	28-dez-09	SP	Mococa		ATRASADA	97,15	1545103101D731792			
030706911	PM IAPU	PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS GERALDA VALENTIM, ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, JOAQUIM CONVERSAO, WALTER MAFRA, A, B, E, F	30-mar-13	619.455,38	28-dez-09	MG	Iapu		ATRASADA	92,73	1545103101D730204			
030797140	PAULO JACINTO	Execucao de obras de infra-estrutura urbana no Municipio de PAULO JACINTO, ALAGOAS/2009	31-dez-13	204.400,00	31-dez-09	AL	Paulo Jacinto		ATRASADA	95	1545103101D730001			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030386567	PM CATURITE	Pavimentação de diversas Ruas do Município de Caturite	13-jun-13	145.678,53	22-dez-09	PB	Caturité		ATRASADA	47,47	1545103101D730132			
030388056	PM TUPA	RECAPEAMENTO ASFALTICO COM UTILIZACAO DE CBUQ NA RUA NHAMBIQUARAS.	05-mai-13	335.027,89	16-dez-09	SP	Tupã		ATRASADA	98,08	1545103101D731856			
030384409	BARRA S ANTONIO	PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS.	15-jan-14	263.160,00	31-dez-09	AL	Barra de Santo Antônio		ATRASADA	25,97	1545103101D730156			
030383717	PM AMARGOSA	Sera executada obra de pavimentacao em paralelepipedo sobre colchao de areia com assentamento de meio-fio economico, ale	05-mar-13	258.647,27	21-dez-09	BA	Amargosa		ATRASADA	34,17	1545103101D731384			
030383603	PM FIGUEIRAO	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	30-mar-13	518.344,84	31-dez-09	MS	Figueirao		ATRASADA	94,58	1545103101D730444			
030389854	PM FUNILANDIA	PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PISTA DE ROLAMENTO EM VIAS URBANAS NO BAIRRO JARDIM DAS FLORES, DISTRITO DE NUCLEO JOAO PINH	30-jun-13	103.110,00	17-dez-09	MG	Funilândia		ATRASADA	89,59	1545103101D730204			
030490678	PM TERENOS	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	30-mar-13	407.808,88	31-dez-09	MS	Terenos		ATRASADA	49,95	1545103101D730250			
030389302	PM S VIC.FERRER	CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DE PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM, para o melhor a vida das familias mais carentes.	14-fev-13	286.188,77	21-dez-09	PE	São Vicente Ferrer		ATRASADA	51,23	1545103101D730118			
030388506	PM CERRO CORA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CERRO-CORA/RN.	20-jun-13	205.000,00	28-dez-09	RN	Cerro Corá		ATRASADA	12,25	1545103101D730096			
030388492	PM C.CACHOEIRA	O objeto deste contrato de repasse, e a pavimentacao poliedrica nas ruas e vias publicas do municipio. As ruas que dever	31-dez-13	402.300,00	31-dez-09	MG	Carmo da Cachoeira		ATRASADA	18,91	1545103101D731748			
030208162	PM CONC.ALAGOAS	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS SANTA RITAWHADY NASSIF E BENEDITO LIMA	30-jun-13	104.265,30	09-dez-09	MG	Conceição das Alagoas		ATRASADA	24,74	1545103101D730204			
030183996	PM APARECIDA	Pavimentacao asfaltica de 8.593 m2 no Setor Sao Domingos.	30-nov-13	304.432,99	11-dez-09	TO	Aparecida do Rio Negro		ATRASADA	14,94	1545103101D730098			
030183112	PM FOZ IGUACU	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	31-jul-13	2.302.866,24	31-dez-09	PR	Foz do Iguaçu		ATRASADA	58,71	1545103101D730058			
030182648	PM IRATI	Execucao de 330,00 metros de pavimentacao em CBUQ.	30-mai-13	133.703,34	31-dez-09	PR	Irati		ATRASADA	99,62	1545103101D730058			
030182084	PM CANGUARETAMA	PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CANGUARETAMA/RN	20-jun-13	719.000,00	28-dez-09	RN	Canguaretama		ATRASADA	32,03	1545103101D730096			
030181841	PM MIRANDA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRROBEIRA RIO	30-jun-13	622.347,42	31-dez-09	MS	Miranda		ATRASADA	7,7	1545103101D730274			
030182867	TAQUARANA	EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS NA RUA ARGEMIRO E AV. SANTA CRUZ EM TAQUARANA	23-fev-13	461.870,89	29-dez-09	AL	Taquarana		ATRASADA	84,41	1545103101D730156			
030188567	PM JUATUBA	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE AVENIDAS E RUAS DA AREA CENTRAL E BAIRRO VARGINHA, MUNICIPIO DE JUATUBA/MG	29-jun-13	310.501,72	31-dez-09	MG	Juatuba		ATRASADA	53,88	1545103101D730204			
030188347	PM BROCHIER	Pavimentacao com asfalto CBUQ da Rua Jose Guilherme Schneider, localizada no perimetro urbano do municipio de Brochier,	30-dez-13	110.038,53	30-dez-09	RS	Brochier		ATRASADA	97,36	1545103101D730070			
030186411	PM PASSOS	PAVIMENTACAO DAS RUAS OTTO KRAKAUER, GOIAS E AVENIDA ESTACAOMUNICIPIO DE PASSOS/MG	30-mar-13	365.894,67	31-dez-09	MG	Passos		ATRASADA	49,63	1545103101D730204			
030186294	PM DE CAMACHO	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DE CAMACHO/MG.	29-jul-13	212.486,11	18-dez-09	MG	Camacho		ATRASADA	94,04	1545103101D730204			
030186076	PM BREJO M.DEUS	CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS.	17-nov-13	200.406,00	28-dez-09	PE	Brejo da Madre de deus		ATRASADA	3,63	1545103101D730118			
030185833	PM R.DO R.PARDO	Drenagem da Av. Senador Filinto Muller	30-abr-13	594.380,53	31-dez-09	MS	Ribas do Rio Pardo		ATRASADA	90,62	1545103101D730264			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030185615	PM REBOUCAS	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - MUNICIPIO DE REBOUCAS - PREEXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO URBANA - PEDRA IRREGULAR	30-jun-13	171.208,12	31-dez-09	PR	Rebouças		ATRASADA	67,32	1545103101D730058			
030185383	PM VIRMOND	PAVIMENTACAO POLIEDRICA AV RUI BARBOSA, RUA XV DE NOVEMBRO E RUA MIGUEL DANCZK	10-jul-13	100.204,09	10-dez-09	PR	Virmond		ATRASADA	75,83	1545103101D730058			
030166494	PM SAO LOURENCO	Construcao de passarelas Laterais num total de 168,00 m x 1,20m com guarda corpo tubular c/ telas soldadas na lateral di	31-out-13	223.019,29	31-dez-09	MG	São Lourenço		ATRASADA	9,12	1545103101D730204			
030166380	PM BEBEDOURO	PAVIMENTACAO ASFATICA,GUIAS SARJETAS, E SINALIZACOES	20-fev-13	213.500,00	31-dez-09	SP	Bebedouro		ATRASADA	6,2	1545103101D731792			
030165479	PM ITARIRI	Obra de pavimentacao asfaltica, guias e sarjetas e obras associadas de drenagem pluvial e sinalizacao na Estrada Benedic	31-mar-13	120.757,44	30-dez-09	SP	Itariri		ATRASADA	0,16	1545103101D731792			
030180826	PM N.PAULISTA	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA GUAIANAZES E RECAPEAMENTO DA RUA DO COMERCIO.	20-mar-13	130.170,00	31-dez-09	SP	Neves Paulista		ATRASADA	98,9	1545103101D731792			
030164889	PM PARANAIGUARA	CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE PARANAIGUARA - GO.	30-jul-13	206.400,00	18-dez-09	GO	Paranaiguara		ATRASADA	69,08	1545103101D731562			
030167304	PM GIRUA	PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA 3 DE OUTUBRO.	30-mai-13	212.050,44	15-dez-09	RS	Giruá		ATRASADA	85,84	1545103101D730070			
030163531	PM BOA VISTA	Projeto de Infraestrutura Urbana no Conjunto Cidadao.	24-abr-13	3.113.880,00	28-dez-09	RR	Boa Vista		ATRASADA	27,76	1545103101D730758			
030165146	PM C MACACU -RJ	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	01-mar-13	977.570,00	31-dez-09	RJ	Cachoeiras de Macacu		ATRASADA	4,33	1545103101D730826			
030189709	PM S J PALMEIRA	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, MEIO-FIO E GALERIAS NASRUAS TENENTE MAX WOLFF E ITAIPU	10-abr-13	139.299,16	10-dez-09	PR	São José Das Palmeiras		ATRASADA	94,39	1545103101D730058			
030180595	PM DIANOPOLIS	O municipio de Dianópolis/TO requer 10.000 m2 de pavimentacao asfaltica com meio fio em concreto sem sarjeta a ser execu	26-abr-13	339.436,64	26-jan-10	TO	Dianópolis		ATRASADA	12,56	1545103101D730098			
030179682	PM MALLET	Construcao de Calçada no Passeio da Avenida dos Trabalhadores	30-abr-13	165.989,17	31-dez-09	PR	Mallet		ATRASADA	68,15	1545103101D730058			
030179578	PM A.PESTANA	Pavimentacao com pedras irregulares (calcamento)de 4.000 m2 em varias ruas da cidade.	30-jun-13	105.000,00	26-nov-09	RS	Augusto Pestana		ATRASADA	84,87	1545103101D730070			
030179244	PM BAIXO GUANDU	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO	01-dez-13	222.195,41	14-dez-09	ES	Baixo Guandu		ATRASADA	4,54	1545103101D730154			
030168767	PM BARROLANDIA	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO SETOR BELA VISTA NO MUNICIPIO DE BARROLANDIA-TO.	31-mar-13	304.432,98	31-dez-09	TO	Barroliândia		ATRASADA	0,98	1545103101D730098			
030168098	PM MARACAJU	INFRA-ESTRUTURA URBANA-DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMEN-TACAO ASFALTICA EM RUAS DA AREA CENTRAL DO DISTRITO DE VISTA	30-abr-13	307.919,36	21-dez-09	MS	Maracaju		ATRASADA	2,19	1545103101D730904			
030167960	PM BANDEIRANTES	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	30-abr-13	452.719,30	23-dez-09	MS	Bandeirantes		ATRASADA	33,94	1545103101D730256			
030180712	PM S.J.ERVAL	PAVIMENTACAO NA AVENIDA BENTO GONCALVES	30-mar-13	174.635,31	30-dez-09	RS	São José do Herval		ATRASADA	55,09	1545103101D730070			
030199596	PM NOVA ESPERAN	Pavimentacao com paralelepipedos, drenagem pluvial, canalizacao de um correjo nas Ruas Ernesto Fumaco entre as Ruas Vice	07-jul-13	101.237,11	22-dez-09	RS	Nova Esperança do Sul		ATRASADA	87,21	1545103101D730070			
030200973	PM PESQUEIRA	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	30-dez-13	245.653,29	16-dez-09	PE	Pesqueira		ATRASADA	29,73	1545103101D730118			
030200536	PM BANDEIRANTES	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	30-abr-13	676.032,71	31-dez-09	MS	Bandeirantes		ATRASADA	3,16	1545103101D730282			
030200203	PM MAIRIPORA	Obra de pavimentacao em via urbana do municipio	27-jul-13	137.393,55	30-dez-09	SP	Mairiporã		ATRASADA	98,43	1545103101D731792			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030197774	PM BROCHIER	Pavimentacao com asfalto CBUQ da Rua Travessa do Quiosque, localizada no perímetro urbano do município de Brochier/RS, t	30-dez-13	130.841,11	31-dez-09	RS	Brochier		ATRASADA	96,35	1545103101D730070			
030202577	PM ACAIACA	obras de infraestrutura urbana	31-out-13	244.062,87	30-dez-09	MG	Acaiaca		ATRASADA	45,59	1545103101D730204			
030198802	PM ARAPOEMA	Pavimentacao de Diversas Ruas em Arapoema no total de 30.016,00m2	15-ago-13	1.222.061,86	15-dez-09	TO	Arapoema		ATRASADA	92,89	1545103101D730098			
030198466	PM JACUIZINHO	PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE JACUIZINHO - RS	30-abr-13	113.271,49	31-dez-09	RS	JACUIZINHO		ATRASADA	38,38	1545103101D730070			
030198247	PM FORQUILHINHA	CONSTRUCAO DE CICLOVIA NA AVENIDA 25 DE JULHO.	01-jul-13	287.822,64	21-dez-09	SC	Forquilha		ATRASADA	19,74	1545103101D730060			
030189144	PM BARRETOS	Pavimentacao Asfaltico, guias e sarjetas em varias ruas do municipio.	20-fev-13	257.052,77	31-dez-09	SP	Barretos		ATRASADA	96,01	1545103101D731792			
030205106	PM CAETANOPOLIS	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO IMPERIAL, ATRAVES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-mar-13	265.650,87	31-dez-09	MG	Caetanópolis		ATRASADA	64,37	1545103101D730204			
030207251	PM CASTELO	PAVIMENTACAO EM CALCADA	01-mar-13	349.902,21	28-dez-09	ES	Castelo		ATRASADA	2,04	1545103101D730154			
030206454	SANTANA IPANEMA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL DO BAIRRO MANICOBÁ.	26-nov-13	149.948,98	31-dez-09	AL	Santana do Ipanema		ATRASADA	81,13	1545103101D730156			
030206121	PM ARAGUAINA	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA ENTRE A AVENIDA FILADELFIA E O SETOR NOVA ARAGUAINA.	23-abr-13	759.990,00	23-dez-09	TO	Araguaína		ATRASADA	21,62	1545103101D731790			
030206017	PM MONGAGUA	Implantacao de Pavimentacao Articulada no Jardim Columbia e Jardim Leonor, Mongagua/SP.	20-jun-13	251.817,84	28-dez-09	SP	Mongaguá		ATRASADA	69,76	1545103101D731792			
030201770	PM TERRA ROXA	Recapamento Asfaltico	20-fev-13	203.214,85	31-dez-09	SP	Terra Roxa		ATRASADA	90	1545103101D731792			
030202358	PM LUTECIA	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	05-mar-13	111.044,62	31-dez-09	SP	Lutécia		ATRASADA	96,6	1545103101D731792			
030205093	PM VALENÇA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA ANTONIO MOREIRA - CONSERVATORIA	29-mai-13	320.979,00	31-dez-09	RJ	Valença		ATRASADA	33,92	1545103101D731548			
030203605	PENEDO	Pavimentacao de ruas no município de Penedo-AL.	15-jan-14	822.800,00	31-dez-09	AL	Penedo		ATRASADA	11,41	1545103101D730156			
030205876	PM CARMO	REGULARIZACAO E READEQUACAO DOS PASSEIOS	29-abr-13	302.000,00	31-dez-09	RJ	Carmo		ATRASADA	47,44	1545103101D731560			
030193344	PM BROCHIER	Pavimentacao em Asfalto (CBUQ) no PERIMETRO URBANO da Estrada Municipal que liga o primeiro distrito Linha Pinheiro Mach	30-dez-13	354.716,80	31-dez-09	RS	Brochier		ATRASADA	97,23	1545103101D730070			
030193126	PM MERIDIANO	Execucao de obras de infra estrutura (recapamento asfaltico) em diversas ruas do municipio de Meridiano.	20-abr-13	104.083,20	30-dez-09	SP	Meridiano		ATRASADA	85,58	1545103101D731792			
030191523	PM NAO-ME-TOQUE	PAVIMENTACAO EM RUA DO BAIRRO INDUSTRIAL	30-mar-13	178.112,19	21-dez-09	RS	Não-Me-Toque		ATRASADA	96,94	1545103101D730070			
030197888	PM IVAÍ	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO QUADRO URBANO DE IVAÍ.	30-ago-13	209.906,32	01-jul-10	PR	Ivaí		ATRASADA	30,93	1545103101D730058			
030190944	PM ROLANTE	Implantacao de 7.500 (sete mil e quinhentos metros) de passeio publico na avenida Bento Gonçalves - bairro Rio Branco -	30-dez-13	114.378,28	31-dez-09	RS	Rolante		ATRASADA	23,42	1545103101D730070			
030193909	PM E.H.M.ALEGRE	Pavimentacao Asfaltica na Estrada Municipal do Bairro dos Francos e Avenida Carlos Piffer.	30-jul-13	200.410,00	30-dez-09	SP	Monte Alegre do Sul		ATRASADA	39,23	1545103101D731792			
030190494	PM MIRANORTE	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS VIAS URBANAS DE MIRANORTE-TO	16-abr-13	712.270,00	16-dez-09	TO	Miranorte		ATRASADA	85,2	1545103101D730098			
030190162	PM TAGUATINGA	Execucao de terrapcanagem e pavimentacao asfaltica e meio-fio no Setor Buritizinho na Cidade de Taguatinga - TO.	16-mar-13	610.309,28	16-dez-09	TO	Taguatinga		ATRASADA	6,08	1545103101D730098			
030189927	PM ANANAS	Construcao da Avenida Zeca da Quita.	15-nov-13	444.549,23	15-dez-09	TO	Ananás		ATRASADA	16,46	1545103101D730098			
030189813	PM S J PALMEIRA	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA JOSE BONIFACIO	10-abr-13	160.875,78	10-dez-09	PR	São José Das Palmeiras		ATRASADA	93,15	1545103101D730058			
030207584	PM IPAMERI - GO	RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO	31-jul-13	228.286,79	09-dez-09	GO	Ipameri		ATRASADA	71,78	1545103101D731562			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030196863	PM VICOSA CEARA	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM EM VIAS URBANAS	30-set-13	1.052.887,38	28-dez-09	CE	Viçosa do Ceará		ATRASADA	97,46	1545103101D730320			
030196530	PM PARECI NOVO	pavimentacao asfaltica da Rua dos Ciprestes e Rua das Camelias	30-dez-13	144.424,15	29-dez-09	RS	Pareci Novo		ATRASADA	97,7	1545103101D730070			
030195952	PM SANT ITARARE	Pavimentacao de vias publicas urbanas	30-mai-13	245.367,33	24-dez-09	PR	Santana do Itararé		ATRASADA	43,1	1545103101D730058			
030193896	PM GRAO MOGOL	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-mai-13	178.680,54	30-dez-09	MG	Grão Mogol		ATRASADA	97,09	1545103101D730204			
030195179	PM PIRANGI	Recapeamento asfaltico de varias ruas do municipio	20-abr-13	149.045,55	31-dez-09	SP	Pirangi		ATRASADA	91,1	1545103101D731792			
030189477	PM ASSIS	REMODELACAO DE TRECHO DA AVENIDA RUI BARBOSA NO MUNICIPIO DE ASSIS.	05-mar-14	243.136,47	24-dez-09	SP	Assis		ATRASADA	6,62	1545103101D731792			
037300070	PM FRAIBURGO-SC	Pavimentacao Asfaltica de Trecho da Rua Fuji, localizada no Bairro Liberata - Loteamento Macieira.	19-abr-14	660.839,41	30-dez-11	SC	Fraiburgo		ATRASADA	89,7	1545103101D730060			
037334313	PM ALTONIA	PAVIMENTACAO E GALERIA PLUVIAL	30-jun-14	486.156,12	30-dez-11	PR	Altônia		ATRASADA	83,27	1545103101D730058			
037289138	PM ARACATUBA	REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE ARACATUBA-SP	05-abr-14	552.566,92	29-dez-11	SP	Araçatuba		ATRASADA	99,92	1545103101D730386			
037289242	PM ARACATUBA	REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ARACATUBA-SP	05-abr-14	1.805.563,85	29-dez-11	SP	Araçatuba		ATRASADA	65,94	1545103101D730386			
037289357	PM C.DO SUL	RECAPEAMENTO ASFALTICO	30-jun-14	359.319,93	27-dez-11	PR	Cruzeiro do Sul		ATRASADA	0,79	1545103101D730058			
037294804	PM SAO JOAO	Pavimentacao com Pedras Irregulares na Sede do Municipio.	30-mar-14	305.868,30	30-dez-11	PR	São João		ATRASADA	30,45	1545103101D733032			
037295059	PM ARACATUBA	REALIZACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO JARDIM AGUA BRANCA, EM ARACATUBA-SP	05-abr-14	471.531,12	30-dez-11	SP	Araçatuba		ATRASADA	48,82	1545103101D731792			
037295509	PM PONTALINA	Pavimentacao Asfaltica, Execucao de Meio Fios e Calçadas na zona urbana de Pontalina	30-ago-13	2.060.819,20	30-dez-11	GO	Pontalina		ATRASADA	62,67	1545103101D730001			
037294687	PM CATIGUA	RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO C.B.U.Q	20-mai-13	288.490,35	30-dez-11	SP	Catiguá		ATRASADA	89,23	1545103101D731792			
037294791	PM SAO JOAO	REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	28-fev-14	510.744,08	29-dez-11	PR	São João		ATRASADA	95,78	1545103101D733032			
037474608	PM CLEVELANDIA	PAV.ASF.GALER.PLUV.E CAL«.RUAS CLIMERIO T.SANTOS; DOMENICO MARTINI,STO ANT.MARIA CLARET;MISSION.CLARET.IMAC.COR.MARIA	30-out-14	380.887,37	30-dez-11	PR	Clevelândia		ATRASADA	79,67	1545103101D730058			
037475299	PM PARANACITY	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-jun-14	320.955,94	30-dez-11	PR	Paranacity		ATRASADA	98,89	1545103101D730058			
037370717	ESTADO MS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - AERO RANCHO ETAPA D - CAMPO GRANDE MS	30-abr-16	3.132.278,14	27-dez-11	MS	Campo Grande		ATRASADA	80,68	1545103101D730628			
037469046	PM SANTA FE DO	Recapeamento Asfaltico em CBUQ e Sinalizacao Viaria em diversas ruas do municipio de Santa Fe do Sul-SP	20-mai-13	604.100,00	30-dez-11	SP	Santa Fé do Sul		ATRASADA	94,28	1545103101D730860			
037538243	PM JAGUARAO	Pavimentacao Asfaltica e Drenagem da Ruas Joaquim Caetano entre a Rua Pedro Frederico Rache e Corredor das Tropas, Rua C	30-dez-13	3.911.918,81	30-dez-11	RS	Jaguarão		ATRASADA	22,04	1545103101D730070			
037477342	PM D D'AVILA-BA	Pavimentacao em diversas ruas na sede do Municipio de Dias D'Avila.	28-dez-13	4.271.600,00	31-dez-11	BA	Dias d'Ávila		ATRASADA	48,09	1545103101D731984			
037039366	PM ITAPEVI	Execucao de alargamento de pontes no municipio.	30-dez-13	643.478,26	30-dez-11	SP	Itapevi		ATRASADA	0,4	1545103101D731792			
037040729	PM MONTE CARLO	Pavimentacao em pedras irregulares de basalto com drenagem pluvial superficial em ruas do municipio de Monte Carlo.	30-mar-14	417.713,32	30-dez-11	SC	Monte Carlo		ATRASADA	1	1545103101D730060			
037034809	PM PAICANDU	PAVIMENTACAO E GALERIAS	30-jun-14	548.676,80	23-dez-11	PR	Paiçandu		ATRASADA	3,36	1545103101D733118			
037038905	PM SANTA FE DO	Recapeamento asfaltico em CBUQ	20-mai-13	406.026,00	29-dez-11	SP	Santa Fé do Sul		ATRASADA	93,57	1545103101D730001			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
037073590	PM STO ANT SUDO	Pavimentacao poliedrica com pedras irregulares.	29-set-13	363.417,09	29-dez-11	PR	Santo Antônio do Sudoeste		ATRASADA	58,1	1545103101D730058			
037074178	PM PRES VENCESL	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO	05-mai-14	477.263,69	29-dez-11	SP	Presidente Venceslau		ATRASADA	2,28	1545103101D731792			
037033667	PM FAXINAL	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO	30-jul-13	420.758,51	22-dez-11	PR	Faxinal		ATRASADA	91,47	1545103101D730058			
037030265	PM STO ANT SUDO	PAVIMENTACAO ASFALTICA (TIPO RECAPE) EM RUAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	29-set-13	518.005,00	29-dez-11	PR	Santo Antônio do Sudoeste		ATRASADA	98,18	1545103101D730058			
037240874	PM MACAIBA - RN	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE MACAIBA/RN	20-jun-13	2.058.960,00	30-dez-11	RN	Macaíba		ATRASADA	4,4	1545103101D730001			
037223589	PM ANDRADINA	PAVIMENTACAO ASFALTICA	05-abr-14	578.714,27	29-dez-11	SP	Andradina		ATRASADA	95,14	1545103101D730001			
037189665	PM MURIAE - MG	Construcao de Pavimentacao Asfaltica em diversas ruas da cidade.	30-out-13	528.280,34	30-dez-11	MG	Muriae		ATRASADA	98,8	1545103101D730204			
025672564	PM BARRETOS	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentaveis e de Manejo de aguas Pluviais - Sistemas de Drenagem e Manejo de aguas	20-jun-13	235.680,00	28-out-08	SP	Barretos		ATRASADA	25,49	17512113810SG0060			
031604176	PM BOA VISTA	PROJETO DE DRENAGEM URBANIZACAO E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS EM BOA VISTA-RR.	30-set-13	2.455.892,70	31-dez-09	RR	Boa Vista		ATRASADA	14,93	17512113810SG0088			
026606591	ESTADO RR	APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEIS E DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS EM BOA VISTA - RR - DRENAG	20-mai-13	13.049.134,54	12-ago-08	RR	Boa Vista		ATRASADA	49,67	1751211387L700056			
019826566	PM LADARIO	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LADARIO/MS	30-jul-13	404.672,24	29-dez-06	MS	Ladário		ATRASADA	81,74	15451113805780230			
031604062	PM BOA VISTA	PROJETO DE DRENAGEM URBANIZACAO E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS EM BOA VISTA-RR.	30-set-13	1.968.592,41	31-dez-09	RR	Boa Vista		ATRASADA	5,89	17512113810SG0088			
031603829	PM BOA VISTA	PROJETO DE DRENAGEM URBANIZACAO E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS EM BOA VISTA-RR.	30-set-13	3.974.464,88	31-dez-09	RR	Boa Vista		ATRASADA	54,93	17512113810SG0088			
027842716	ESTADO RR	OBRA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DO LOTE 2NO MUNICIPIO DE BOA VISTA	29-mai-13	10.987.333,33	31-dez-08	RR	Boa Vista		ATRASADA	33,25	1751211387L700056			
021440383	PALMEIRA INDIOS	APOIO A IMPL.E AMPL.DE SIST. DE DRENAGEM URBANA SUSENTAVEIS EM PALMEIRA DOS INDIOS/AL	25-out-10	102.375,00	29-dez-06	AL	Palmeira dos Índios		ATRASADA	10,06	15451113805780116			
023406283	PM JACAREI	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis - Sistemas de Drenagem Urbana em Municípios	25-jun-13	4.413.912,81	18-dez-07	SP	Jacareí		ATRASADA	82,47	15451113805780038			
023406179	PM BARRETOS	MACRODRENAGEM DA AREA URBANA DE BARRETOS, NO PERCURSO DO CORREGO DO ALEIXO, ENTRE R 18 ATE ROTATORIA AVENIDA CASA GRANDE	20-jan-14	3.007.077,05	31-dez-07	SP	Barretos		ATRASADA	36,72	15451113805780038			
022968627	PM MUTUIPE	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis - Sistemas de Drenagem Urbana - Mutuípe - BA	29-nov-13	502.125,00	28-dez-07	BA	Mutuípe		ATRASADA	35,84	15451113805780316			
024731393	ESTADO MS	APOIO IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA NA SUSTENTAVEIS - SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA - MS	30-abr-13	233.795,17	31-dez-07	MS	Bataiporã		ATRASADA	96,49	15451113805780230			
038461862	PM PATO BRANCO	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS(AV. BRASIL, RUA ITABIRA,ITAPUA,JACIRETA,NEREU RAMOS,PARANA,TAPIR,ARAUCARIA,ETC)	30-nov-13	4.400.747,50	30-mai-12	PR	Pato Branco		ATRASADA	88,21	1545120541D730001			
017755530	PM RIO TINTO	PAVIMENTACAO NO CONJUNTO EDVALDO GENUINO	05-jun-13	102.862,50	28-dez-05	PB	Rio Tinto		ATRASADA	84,72	154516001109A0210			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
017781571	PM CORRENTES	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	06-dez-13	107.595,36	06-dez-05	PE	Correntes		ATRASADA	44,65	154516001109A1452			
017411429	PM URUARA	PAVIMENTACAO DE VIAS EM BLOKRETES SEXTAVADOS E PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PEDRO ALVARES CABRAL/VALE DO XINGU E AV GOIAS	28-mar-13	209.625,00	08-set-05	PA	Uruará		ATRASADA	84,38	154516001109A0020			
022664567	PM A. LINDOIA	IMPLANTAPO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	31-dez-13	172.867,68	14-nov-07	SP	Águas de Lindóia		ATRASADA	31,86	154516001109A1788			
017958202	PM BERTIOGA	MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NA PRACA POR DO SOL	21-jun-13	209.049,56	29-dez-05	SP	Bertioga		ATRASADA	43,35	154516001109A0430			
022783033	PM D.BACELAR-MA	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	30-ago-13	251.288,65	25-out-07	MA	Duque Bacelar		ATRASADA	17,25	154516001109A0216			
016319578	PM QUEIMADAS	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO DE PONTE NOVA/DISTRITOS DE ESPANTA GADO E CEL JOAO BORGES - A EMERGENCIAI	01-jan-08	219.428,32	26-mai-04	BA	Queimadas		ATRASADA	20,85	15846600110UH0002			
022575031	PM CAMPO BELO	PAVIMENTACAO COM PASSEIO NA RUA NEREU RAMOS	31-mar-13	119.066,06	14-set-07	SC	Campo Belo do Sul		ATRASADA	83,2	154516001109A0180			
022560342	PM PEDRO GOMES	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra est	29-jul-13	364.117,10	31-dez-07	MS	Pedro Gomes		ATRASADA	33,75	154516001109A1926			
022568197	PM BODO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO MUNICIPIO DE BODO	20-ago-13	82.000,00	25-set-07	RN	Bodó		ATRASADA	69,88	154516001109A0028			
022559981	ESTADO MS	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA:PAVIMENTACAO ASFALTICAE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM BELA VISTA/MS	30-mai-13	326.700,18	17-dez-07	MS	Bela Vista		ATRASADA	89,03	154516001109A0324			
018378420	PM BREJO GRANDE	PAVIMENTACAO DO BAIRRO RUA DO SOL NA SEDE DO MUNICIPIO	31-out-13	102.862,50	15-dez-05	SE	Brejo Grande		ATRASADA	76,65	154516001109A0672			
022558747	PM CAMAPUA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMAPUA	30-set-13	154.293,75	17-dez-07	MS	Camapuã		ATRASADA	98,91	154516001109A0548			
018245969	PM N S DS DORES	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DE LOTEAMENTOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	30-mai-13	412.000,00	22-dez-05	SE	Nossa Senhora Das Dores		ATRASADA	85,52	154516001109A0672			
022560010	PM LADARIO	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD EM PARTE DA RUA 17 DE MARCO	29-jul-13	216.020,65	31-dez-07	MS	Ladário		ATRASADA	90,47	154516001109A1014			
022560238	PM NIOAQUE	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOES DE INFRA-ESTRU	30-jul-13	164.004,35	21-dez-07	MS	Nioaque		ATRASADA	97,66	154516001109A1000			
022557836	PM AGUA CLARA	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS NA AV. LUIZ FIUZA LIMA E RUA OZIREZ PEREIRA - BAIRRO NOVA AGUA CLARA	30-jan-14	173.102,62	05-dez-07	MS	Água Clara		ATRASADA	30,88	154516001109A0542			
022563859	PM SANHARO	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra est	30-dez-12	341.187,35	26-nov-07	PE	Sanharó		ATRASADA	97,47	154516001109A0060			
022571822	PM CARAA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra est	30-dez-13	80.793,75	19-out-07	RS	Caraá		ATRASADA	39,85	154516001109A0310			
022577290	PM STA ROSA LIM	CONSTRUCAO DE CALCADAS E MEIO FIO	02-abr-13	103.469,80	02-out-07	SC	Santa Rosa de Lima		ATRASADA	53,75	154516001109A0180			
018056730	PM ESTREITO	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS VIRGILIO FRANCO, PROJETADAE JOAO CASTELO	31-jul-13	257.936,50	09-dez-05	MA	Estreito		ATRASADA	75,07	154516001109A0132			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
022591736	PM S P ALDEIA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	01-mar-13	643.500,00	31-dez-07	RJ	São Pedro da Aldeia		ATRASADA	44,95	154516001109A0980			
022593443	PM ORLEANS	PAVIMENTACAO DA RUA RUI PFUTZENREUTER NO BAIRRO ALTO PARANA	31-dez-13	122.572,62	14-set-07	SC	Orleans		ATRASADA	97,39	154516001109A3514			
022593663	PM PEDRA MOLE	PAVIMENTACAO DAS RUAS JOSEFA FONSECA, BENIGNA RIBEIRA CONCEICAO NO POV TAPADO E OUTRAS NA SEDE DO MUNICIPIO	30-jun-13	301.500,00	11-out-07	SE	Pedra Mole		ATRASADA	58,69	154516001109A0672			
023139870	PM ARES	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA AV CAMELIAS E TRECHO I DA RUA DAS BROMELIAS NO MUNICIPIO DE ARES/RN	10-jun-13	150.637,50	03-dez-07	RN	Arês		ATRASADA	54,78	154516001109A3522			
023145686	ESTADO PE	IMPLANTAAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E' MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - INFRA-ESTRUTURA UR	30-dez-12	216.503,91	31-dez-07	PE	São Joaquim do Monte		ATRASADA	36,03	154516001109A1768			
023200658	PM A. LINDOIA	IMPLANTAPO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNIC²PIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - A«ies de Infra-est	31-dez-13	106.569,78	20-dez-07	SP	Águas de Lindóia		ATRASADA	14,14	154516001109A0020			
023200762	PM ANDRADINA	IMPLANTAPO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNIC²PIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - A«ies de Infra-est	05-mar-14	680.292,88	28-dez-07	SP	Andradina		ATRASADA	90,49	154516001109A0020			
019411553	PM CUJUBIM	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-abr-13	533.489,64	26-jun-06	RO	Cujubim		ATRASADA	42,45	154516001109A0336			
023066718	PM ITACAMBIRA	PAVIMENTACAO EM ITACAMBIRA	30-jul-13	257.723,30	07-nov-07	MG	Itacambira		ATRASADA	55,41	154516001109A1764			
023071046	PM GONC AMARAN	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO GONALO DOAMARANTE	20-dez-12	162.468,62	12-dez-07	RN	São Gonçalo do Amarante		ATRASADA	27,85	154516001109A0028			
023677770	LIMOEIRO ANADIA	IMPLANTAPO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNIC²PIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - A«ies de Infra-est	31-jan-14	412.155,64	31-dez-07	AL	Limoeiro de Anadia		ATRASADA	78,62	154516001109A2064			
023689273	PM ARACU	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA ENO MUNICIPIO DE ARACU	28-fev-13	254.023,54	31-dez-07	GO	Araçu		ATRASADA	83,42	154516001109A3094			
023689941	PM GUARAITA	IMPLANTAPO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNIC²PIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - A«ies de Infra-est	30-abr-13	100.425,00	31-dez-07	GO	Guaraita		ATRASADA	66,95	154516001109A3098			
023690855	PM P.DE GOIAS	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS	30-jun-13	200.850,00	27-dez-07	GO	Palmeiras de Goiás		ATRASADA	43,84	154516001109A0604			
023432992	PM SERRO	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOES DE INFRA-EST	30-nov-13	317.950,00	27-dez-07	MG	Serro		ATRASADA	70,78	154516001109A1762			
023429602	PM MANGA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	30-set-13	452.320,00	31-dez-07	MG	Manga		ATRASADA	34,07	154516001109A1764			
023430283	PM OLIVEIRA	PAVIMENTACAO DE VIAS	17-jul-13	342.275,28	31-dez-07	MG	Oliveira		ATRASADA	29,3	154516001109A1764			
023430397	PM PAINS	PAVIMENTAAO ALFALTICA EM CBUQ	30-jun-13	409.660,38	31-dez-07	MG	Pains		ATRASADA	88,67	154516001109A1764			
023677228	CORURIBE	PAVIMENTACAO DA QUADRA S	15-jul-13	617.980,33	19-dez-07	AL	Coruripe		ATRASADA	84,24	154516001109A2050			
023432222	PM S.FCO.SALES	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA PAVIMENTACOA ASFALTICA, EXECUCAO DE DE MEIO-FIO E SARJETAS	30-jun-13	200.998,65	11-dez-07	MG	São Francisco de Sales		ATRASADA	67,99	154516001109A1762			
023444613	PM LUCELIA	IMPLANTA«?O DE DRENAGEM URBANA	05-dez-13	86.113,58	28-dez-07	SP	Lucélia		ATRASADA	94,35	154516001109A1090			
023485469	PM RIO FLORES	CANALIZACAO DO CANAL MANOEL PEREIRA	18-out-13	1.268.585,92	28-dez-07	RJ	Rio Das Flores		ATRASADA	19,1	154516001109A0020			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
023432118	PM S.FRANCISCO	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	31-jul-13	1.126.125,00	19-dez-07	MG	São Francisco		ATRASADA	27,75	154516001109A1764			
022972263	PM COELHO NETO	PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM RUAS.	30-nov-12	307.125,00	01-nov-07	MA	Coelho Neto		ATRASADA	0,98	154516001109A0132			
022972596	PM GODOFREDO VI	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA SEDE DO MUNICIPIO	30-ago-13	200.850,00	28-dez-07	MA	Godofredo Viana		ATRASADA	60,33	154516001109A0132			
022973842	PM RIO MANSO	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	30-jun-13	318.785,16	31-dez-07	MG	Rio Manso		ATRASADA	95,23	154516001109A0146			
022977616	PM C.G.DO SUL	OBRA DE INFRA-ESTRUTURA NAS RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM NOVA CAMPINA	30-jul-13	191.723,59	28-nov-07	PR	Campina Grande do Sul		ATRASADA	79,58	154516001109A0108			
022976036	PM CORTES	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACAO de Infra-estr	28-nov-12	301.275,00	28-nov-07	PE	Cortês		ATRASADA	63,85	154516001109A0534			
022964185	CANAPI	CALCAMENTO DE RUAS	30-ago-13	365.625,00	27-dez-07	AL	Canapi		ATRASADA	52,4	154516001109A2222			
022964302	JEQUIA DA PRAIA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACAO de Infra-estr	12-nov-13	214.230,30	19-dez-07	AL	JEQUIA DA PRAIA		ATRASADA	95,82	154516001109A1150			
022964968	PORTO CALVO	PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PORTO CALVO/AL	28-dez-12	511.875,00	28-dez-07	AL	Porto Calvo		ATRASADA	0,5	154516001109A1180			
022965007	PORTO CALVO	PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PORTO CALVO/AL	28-out-12	204.750,00	28-dez-07	AL	Porto Calvo		ATRASADA	46,25	154516001109A1150			
022965111	TRAIPU	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TRAIPU/AL	27-jun-13	903.825,00	31-dez-07	AL	Traipu		ATRASADA	94	154516001109A2054			
022971799	PM BREJO	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31-out-13	102.550,43	28-dez-07	MA	Brejo		ATRASADA	17,33	154516001109A2444			
022971466	PM BACABEIRA	PAVIMENTACAO DAS RUAS FAIXA E SAO SEBASTIAO	28-mar-13	200.850,00	26-dez-07	MA	Bacabeira		ATRASADA	37,56	154516001109A0132			
022969757	PM S.S DO PASSE	PAVIMENTACAO DE VIAS EM VARIOS BAIRROS.	21-mai-13	563.062,50	26-nov-07	BA	São Sebastião do Passé		ATRASADA	57,98	154516001109A0144			
022977720	PM CASTRO - PR	PAVIMENT.C/POLIMERO R:BERTOLDO M.OLIVEIRA,SANTA CRUZ,BERNAR-DO PUSCH JR,M.CANDIDO CRUZ,MATILDE BAER,ANTONIO MENARIN E TV	30-jul-13	409.500,00	22-nov-07	PR	Castro		ATRASADA	57,26	154516001109A0108			
022995812	PM MIRANDA	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO-FIO SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MIRANDA/MS	31-jul-13	281.316,85	31-dez-07	MS	Miranda		ATRASADA	27,02	154516001109A1914			
022996491	PM ROCHEDO	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA AFONSO DE ARAUJO PASSOS E DA RUA OLIMPIO LIRA EM ROCHEDO	30-abr-13	100.425,00	26-dez-07	MS	Rochedo		ATRASADA	20,19	154516001109A2122			
023002324	PM CACAPAVA SUL	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS DE GRANITO NA RUA ANTONIO CANDIDO DE FREITAS E FELIX DA CUNHA	30-jun-13	96.845,08	04-dez-07	RS	Caçapava do Sul		ATRASADA	90	154516001109A0310			
022994334	PM BANDEIRANTES	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA JOAO PESSOA	31-dez-13	164.985,91	31-dez-07	MS	Bandeirantes		ATRASADA	26,79	154516001109A0972			
022978412	PM GUAIRA	PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES	31-out-13	304.381,32	31-dez-07	PR	Guairá		ATRASADA	61,03	154516001109A0108			
022986937	PM APARECIDA	PAVIMENTACAO ASFALTICANO MUNICIPIO	30-nov-13	102.474,68	13-dez-07	TO	Aparecida do Rio Negro		ATRASADA	20,08	154516001109A0030			
022987170	PM AURORA TOCAN	EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO FIO SEM SARJETA EM VIA URBANA COM AREA TOTAL DE 8.376M2	30-nov-13	195.828,75	31-dez-07	TO	Aurora do Tocantins		ATRASADA	73,83	154516001109A0030			
022995362	ESTADO MS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS29 DE MAIO E SANTO ANTONIO - MUNICIPIO DE BONITO/MS	30-jan-14	219.055,78	17-dez-07	MS	Bonito		ATRASADA	9,37	154516001109A0544			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
022994990	PM FIGUEIRAO	EXECUC DE 3.084,76M DE PAV ASFALTICA EM TSD C/ CAPA SELANTE803,02M GUIAS E SARJ E 14,80M DE TENTO DE CONCRETO	31-dez-13	253.010,30	21-dez-07	MS	Figueirao		ATRASADA	97,94	154516001109A0938			
022991484	PM B RIO PRETOO	PAVIMENTACAO NO BAIRRO MIGUEL FERNANDES ABRANGENDO A RUA PORFIRIO SOUSA	29-nov-13	200.850,00	16-nov-07	MA	São Benedito do Rio preto		ATRASADA	41,06	154516001109A0132			
022992513	PM IGUATAMA	CALCAMENTO VIAS URBANAS CENTRO:RUAS 06,14,40 E PIOXII; BELA VISTA:RUAS 150,163,170 E 172	18-abr-13	153.168,27	31-dez-07	MG	Iguatama		ATRASADA	59,85	154516001109A0146			
021040299	PM SILVANIA	DRENAGEM URBANA E RECAPEAMENTO NOS BAIRROS: SAO JORGE BARRO-SO E NOSSA SENHORA DE FATIMA, MUNICIPIO DE SILVANIA	31-dez-12	471.097,21	29-dez-06	GO	Silvânia		ATRASADA	98,15	154516001109A1720			
021039490	AGUA BRANCA	APOIO DES.URB.DE MUNIC.PEQ.PORTE E INF.ESTRUTURA URBANA EM AGUA BRANCA/AL	07-jul-11	251.062,50	29-dez-06	AL	Água Branca		ATRASADA	73,93	154516001109A1712			
021038580	PENEDO	PAVIMENTACAO DRENAGEM E CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS DO MUNICIPIO DE PENEDO/AL	30-abr-11	204.750,00	28-dez-06	AL	Penedo		ATRASADA	59,75	154516001109A1714			
021038361	PAO DE ACUCAR	PRO-MUN PP-IMPL/MEL INF-EST URB EQUI COM/PAVIMENTACAO E DRE NAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE PAO DE ACUAR/AL	03-mar-13	153.562,50	26-dez-06	AL	Pão de Açúcar		ATRASADA	56,37	154516001109A1712			
020198556	PM INDIAROA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DISTRITO TERRA CAIDA, CON-VENTO, BOA VISTA E TV SR DOS PASSOS.	31-jul-13	308.587,50	16-ago-06	SE	Indiaroba		ATRASADA	17,99	154516001109A0672			
021024701	PM STA LUZIA	PAVIMENTACAO EM RUAS	28-jun-13	366.707,25	28-dez-06	MA	Santa Luzia		ATRASADA	14,99	154516001109A0132			
020038680	ESTADO AM	PAVIMENTACAO EM CONCRETO E MEIO FIO	30-jun-12	1.608.750,00	04-dez-06	AM	Lábrea		ATRASADA	9,62	154516001109A1750			
019830870	PM ALAGOINHA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	26-jun-10	169.276,70	30-nov-06	PE	Alagoinha		ATRASADA	93,97	154516001109A1824			
019824408	PM ITANHOMI	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ITANHOMI	30-set-13	103.232,91	17-ago-06	MG	Itanhomi		ATRASADA	66,46	154516001109A2294			
019824281	PM DOM CAVATI	CONTENCAO DE ENCOSTA, DRENAGEM E PAVIMENTACAO.	28-fev-13	326.313,00	22-dez-06	MG	Dom Cavati		ATRASADA	51,12	154516001109A2294			
019816666	PM NOVA SOURE	PAVIMENTACAO DE VIAS	05-mai-14	521.625,00	28-jul-06	BA	Nova Soure		ATRASADA	23,26	154516001109A1824			
019848304	PM INAJA	PAVIMENTACAO	30-set-11	154.293,75	20-dez-06	PE	Inajá		ATRASADA	83,67	154516001109A1824			
019905328	PM S.C. CAPIBAR	PAVIMENTACAO EM PARALALEPIPEDO	30-abr-10	477.995,74	17-nov-06	PE	Santa Cruz do Capibaribe		ATRASADA	37,2	154516001109A1768			
019831239	PM BREJO M.DEUS	PAVIMENTACAO	20-dez-12	931.460,69	20-dez-06	PE	Brejo da Madre de deus		ATRASADA	31,12	154516001109A0534			
019835003	PM JAPOATA	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DA AREA URBANA DO POVOADO POXIM, MUNICIPIO DE JAPOATAN.	31-dez-10	154.800,00	11-ago-06	SE	Japoatã		ATRASADA	53,31	154516001109A1792			
019832255	PM OROCO	PAVIMENTACAO	28-dez-11	160.507,15	28-dez-06	PE	Orocó		ATRASADA	43,37	154516001109A1824			
019849098	PM PEDREIRA	CONSTRUCAO 7.860,01M CALCADAS EM DIVERSAS RUAS / MARGEM DO CORREGO CAXAMBU	19-abr-13	176.993,31	30-jun-06	SP	Pedreira		ATRASADA	31,53	154516001109A1090			
021188222	PM S.CRISTOVAO	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS 2 E F E OUTRAS DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE.	30-jun-13	504.502,95	29-dez-06	SE	São Cristóvão		ATRASADA	5,7	154516001109A1792			
021298147	PM COCAL	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(3.000M2)	08-set-13	100.516,00	03-jan-07	PI	Cocal		ATRASADA	68,9	154516001109A1774			
021299381	PM J.DO PIAUI	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(3.000M2)	08-set-13	101.132,18	26-dez-06	PI	Jatobá do Piauí		ATRASADA	54,96	154516001109A1774			
021185268	PM PARIQUERA-AC	CONSTRUCAO DE PONTE NO JARDIM SAO MARCOS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PERIMETRO URBANO.	30-nov-12	201.030,92	27-dez-06	SP	Pariquera-Açu		ATRASADA	75,31	154516001109A1090			
021163748	PM TAMBAU	PAVIMENTACAO COM INTERTRAVADOS E GALERIAS NO C.J. HAB. INES C ANDREAZZA.	25-jun-13	288.865,85	29-dez-06	SP	Tambaú		ATRASADA	99,96	154516001109A2152			
021187530	PM INDIAROA	PAVIMENTACAO EM RUAS DOS DISTRITOS PREGUICA E OUTROS	31-jul-13	150.637,50	29-dez-06	SE	Indiaroba		ATRASADA	63,08	154516001109A1792			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
021296439	PM ALAGOINHA PI	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(3.896M2)	08-set-13	102.862,50	28-dez-06	PI	Alagoinha do Piauí		ATRASADA	67,86	154516001109A1774			
021292447	PM SAO NICOLAU	CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES	30-abr-13	85.469,25	29-dez-06	RS	São Nicolau		ATRASADA	90	154516001109A0310			
021291318	PM D.FELICIANO	TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PLUVIAL	30-dez-13	162.942,22	29-dez-06	RS	Dom Feliciano		ATRASADA	53,12	154516001109A0310			
024587773	PM AQUIDAUANA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE AQUIDAUANA	31-dez-13	325.792,96	31-dez-07	MS	Aquidauana		ATRASADA	14,04	154516001109A3529			
021267974	PM MATO RICO	PAVIMENTACAO E GALERIAS	30-abr-13	151.252,66	28-dez-06	PR	Mato Rico		ATRASADA	97,47	154516001109A0108			
021267641	PM MANOEL RIBAS	O - GALERIAS E PAV PEDRAS IRREGULARES RUA MARECHAL D. FONSECA	28-fev-13	150.750,00	28-dez-06	PR	Manoel Ribas		ATRASADA	94,45	154516001109A0108			
021275165	PM PTE ALTA TO	PAVIMENTACAO COM BLOQUETE.	30-nov-13	200.850,00	22-dez-06	TO	Ponte Alta do Tocantins		ATRASADA	96,12	154516001109A0030			
021106979	PM CURVELO	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM CURVELO/MG	30-nov-11	502.247,88	29-dez-06	MG	Curvelo		ATRASADA	35,38	154516001109A0146			
021105517	PM TUTOIA	PAVIMENTACAO EM BLOKET MEIO FIO E SARJETA	30-ago-13	206.500,00	29-dez-06	MA	Tutóia		ATRASADA	46,54	154516001109A0132			
019813147	ESTADO AM	CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETAS	30-jun-12	1.154.111,15	04-dez-06	AM	Lábrea		ATRASADA	0,43	154516001109A1750			
021126997	PM TABIRA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO	28-fev-13	317.843,50	29-dez-06	PE	Tabira		ATRASADA	93,75	154516001109A0534			
021133933	PM RIACHO FRIO	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(3.378M2)	08-set-13	102.862,50	29-dez-06	PI	Riacho Frio		ATRASADA	88,6	154516001109A0026			
021108791	PM PEDRAS DE MA	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG	31-jul-12	80.340,00	29-dez-06	MG	Pedras de Maria da cruz		ATRASADA	76,21	154516001109A0146			
021124944	PM PANELAS	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	30-dez-10	210.000,00	29-dez-06	PE	Panelas		ATRASADA	28,31	154516001109A2108			
021117894	PM R.DO R.PARDO	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO-FIO COM SARJETA EM DIVERSAS RUAS	28-fev-13	100.515,46	29-dez-06	MS	Ribas do Rio Pardo		ATRASADA	86,32	154516001109A1932			
021112773	PM BANDEIRANTES	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO NO BAIRRO COHAB I NO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES/MS	31-dez-12	100.425,00	27-dez-06	MS	Bandeirantes		ATRASADA	22,68	154516001109A1944			
021157726	PM MACAMBIRA	EXECUCAO D PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIALNA SEDE DO MUNICIPIO E EM ALGUNS POVOADOS	30-jun-13	255.900,00	29-dez-06	SE	Macambira		ATRASADA	41,51	154516001109A0672			
018574044	SINFRA	PAVIMENTAÇO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31-mai-13	175.500,00	22-dez-05	MT	Marcelândia		ATRASADA	30,31	154516001109A0094			
018573247	SINFRA	PAVIMENTAÇO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31-mar-13	175.500,00	22-dez-05	MT	CURVELANDIA		ATRASADA	60,48	154516001109A0094			
019813702	ESTADO AM	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADA,MEIO-FIO E SARJETA NAS RUAS NO MUNICIPIO DE TONANTINS/AM	30-jun-13	719.111,25	04-dez-06	AM	Tonantins		ATRASADA	47,63	154516001109A1750			
021394517	PM ENG NAVARRO	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	30-mar-13	81.490,50	29-dez-06	MG	Engenheiro Navarro		ATRASADA	95,08	154516001109A0146			
018814481	PM MARUIM	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS NO AMBITO DO MUNICIPIO	30-jun-13	349.750,00	30-dez-05	SE	Maruim		ATRASADA	46,49	154516001109A0672			
018732777	PM PARACAMBI	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO NAS RUAS DAS HORTENCIAS, AZALEIAS, ZILDA MILEVE NO BAIRRO JARDIM NOVA ERA	05-jul-13	1.216.278,98	29-dez-05	RJ	Paracambi		ATRASADA	72,29	154516001109A0020			
018629795	PM S.DIAS	PAVIMENTACAO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO RIVALDA SILVA MATOS E BAIRRO BONFIM DE BAIXO	31-mai-13	628.875,00	30-dez-05	SE	Simão Dias		ATRASADA	48,94	154516001109A1738			
018812336	PM ARES	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA.	20-jan-11	118.205,50	29-dez-05	RN	Arês		ATRASADA	72,9	154516001109A1736			
021529725	PM OEIRAS - PI	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(17.206M2)	30-ago-15	524.062,50	29-dez-06	PI	Oeiras		ATRASADA	13,37	154516001109A1732			
021529839	PM PALMEIRAIS	PAVIMENTACAO - (7.500,61M2)	30-ago-15	254.279,97	29-dez-06	PI	Palmeirais		ATRASADA	75,21	154516001109A1732			
022548951	CAJUEIRO	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	24-jun-13	253.573,50	20-nov-07	AL	Cajueiro		ATRASADA	35,86	154516001109A1150			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
022549310	CORURIBE	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM	26-fev-13	300.724,92	30-nov-07	AL	Coruripe		ATRASADA	17,07	154516001109A1150			
022549424	DOIS RIACHOS	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infraest	25-jul-13	204.964,34	28-dez-07	AL	Dois Riachos		ATRASADA	64,11	154516001109A1150			
022550224	SEN RUI PALMEIR	IMPLAT OU MELHOR DE OBRAS INFRA-ESTR URB MUN COM ATE 100.000HAB/PAV EM PARALELEPIPEDO NO MUN DE SENADOR RUI PALMEIRA/AL	29-ago-13	1.012.011,02	20-dez-07	AL	Senador Rui Palmeira		ATRASADA	57,77	154516001109A1150			
018892861	PM ESPERANCA-PB	PAV RUAS MANOEL JOAQUIM,SAO VICENTE,TRAV SAO VICENTE, 04 DE OUTUBRO,BARAO DO RIO BRANCO E TRAV JOAQUIM SANTIAGO.	30-jun-13	1.437.657,56	31-dez-05	PB	Esperança		ATRASADA	90,41	154516001109A1726			
021459949	PM TRINDADE	PAVIMENTACAO EM PARALALEPIPEDO	31-mai-12	162.774,58	29-dez-06	PE	Trindade		ATRASADA	90	154516001109A1768			
021457012	PM TAGUAI	4969,80 M2 DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO SAO CAETANO	20-fev-13	152.120,50	28-dez-06	SP	Taguaí		ATRASADA	50	154516001109A1090			
018504076	PM N S DS DORES	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DE RUA NO POVOADO SAPE E RUA ECOLOGISTA CHICO MENDES (CRUZEIRO DA MISSAO)	27-jun-13	155.000,00	22-dez-05	SE	Nossa Senhora Das Dores		ATRASADA	69,24	154516001109A0672			
021445390	PM R.VERDE MT	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA C/ MEIO-FIO/SARJETA EM DIVERSAS RUAS S/DENOMINACAO EM RIO VERDE/MS	30-set-12	177.722,69	29-dez-06	MS	Rio Verde de Mato grosso		ATRASADA	90,88	154516001109A0238			
019530031	PM CIDELANDIA	CALCAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTOVADOS EM COXIM DE AREIAS NAS VIAS URBANAS/CIDELANDIA/MA/2292M2	31-mai-13	134.127,00	20-jul-06	MA	Cidelandia		ATRASADA	33,42	154516001109A0132			
019526946	PM BURITI DOS	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(2.026M2)	30-ago-12	61.717,50	29-dez-06	PI	Buriti Dos Lopes		ATRASADA	2,19	154516001109A0026			
019497453	PM TAQUARI	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100000 HABITANTES	30-dez-13	48.155,00	15-ago-06	RS	Taquari		ATRASADA	23,27	154516001109A0310			
019473880	PM ARAUA	OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO BULANDEIRA, MUNICIPIO DE ARAUA/SE	30-jun-13	660.136,96	21-ago-06	SE	Araua		ATRASADA	77,4	154516001109A0672			
019676795	PM STO ANTONIO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS PROJETADAS III,IV, V, VI,VII E VIII DO CONJUNTO BELA VISTA.	20-dez-10	185.325,00	23-set-06	RN	Santo Antônio		ATRASADA	22,16	154516001109A1824			
019673059	PM TIMBAUBA B.	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL, RUAS PROJETADAS 1 E 2, NO CONJ.NOVO E RUA MAJOR CAZUA.	20-jul-11	140.651,42	24-out-06	RN	Timbaúba dos Batistas		ATRASADA	97,3	154516001109A1824			
019463438	PM RIO NEGRO	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA ARTHUR A PEREIRA E TRAVESSA DO MERCADO	30-abr-13	143.386,86	30-out-06	MS	Rio Negro		ATRASADA	7,25	154516001109A2126			
019593834	PM RIO NEGRO	PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRO DRENAGEM NAS RUA PERNAMBUCO E AV. ANTONIO COELHO NETO	30-abr-13	153.654,62	30-out-06	MS	Rio Negro		ATRASADA	21,5	154516001109A0212			
019411115	PM ALTO PARAISO	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL AV TANCREDO NEVES VES	30-mar-13	183.798,40	26-jun-06	RO	Alto Paraíso		ATRASADA	81,7	154516001109A2548			
019419188	PM INDIAROA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSA VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PONTAL	31-ago-13	200.850,00	04-jul-06	SE	Indiaroba		ATRASADA	41,93	154516001109A0672			
021373356	PM BEZERROS	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO IPOJUCA	30-dez-12	1.569.636,70	28-dez-06	PE	Bezerrors		ATRASADA	76,13	154516001109A1770			
021391999	PM GOIAS	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CIMENTO E AREIA NAS RUAS DO SETOR VILA LIONS	30-jun-13	307.125,00	29-dez-06	GO	Goiás		ATRASADA	96,4	154516001109A0520			
019463658	PM RIO NEGRO	PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRO DRENAGEM NA RUA SANTO ANTONIO	30-abr-13	102.408,03	30-out-06	MS	Rio Negro		ATRASADA	37,3	154516001109A0212			
019418945	PM BREJO GRANDE	PAVIMENTACAO DOS POVOADOS CARAPITANGA, TERRA VERMELHA E SARAMEM.	31-dez-13	202.776,49	21-ago-06	SE	Brejo Grande		ATRASADA	21,56	154516001109A0672			
019398890	PM ALAGOINHA	PAVIMENTACAO	26-jun-10	153.582,65	29-nov-06	PE	Alagoinha		ATRASADA	94,59	154516001109A0534			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
019443305	PM STA LUZIA	PAVIMENTACAO EM RUAS	28-jun-13	314.437,50	08-ago-06	MA	Santa Luzia		ATRASADA	17,9	154516001109A0132			
021299945	PM M.BRANDAO	PAVIMENTACAO - 3000,27M2	08-set-13	100.516,00	29-dez-06	PI	Milton Brandão		ATRASADA	77,33	154516001109A1774			
021339788	PM C.LARGO	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES	30-out-13	50.391,62	27-dez-06	RS	Cerro Largo		ATRASADA	90,33	154516001109A0310			
019463543	PM RIO NEGRO	PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS ESPIRITO SANTO, CANTAREIRA EAV. ANTONIO COELHO NETO	30-abr-13	184.758,64	30-out-06	MS	Rio Negro		ATRASADA	15,36	154516001109A2126			
019434972	PM NOVA SOURE	PAVIMENTACAO DE VIAS	05-mai-14	312.975,00	16-jun-06	BA	Nova Soure		ATRASADA	30,04	154516001109A0084			
023692781	PM STO A LOPES	PAVIMENTACAO NA LAGOA NOVA,NAS RUAS CLODOMIRPAZ, RUA SOA JOB-JOPO E RUA DO CAMPO	29-nov-13	150.637,50	26-dez-07	MA	Santo Antônio Dos Lopes		ATRASADA	78,89	154516001109A0132			
024274610	PM AURORA TOCAN	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E MEIO FIO SEM SARJETA EM VIA URBANA COM 2042 M2	30-nov-13	50.236,50	31-dez-07	TO	Aurora do Tocantins		ATRASADA	59,04	154516001109A0030			
024211472	ESTADO MS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM CORUMBA	30-jan-14	760.900,00	31-dez-07	MS	Corumbá		ATRASADA	65,71	154516001109A2556			
024211818	ESTADO MS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM BONITOMS	30-jan-14	434.200,00	31-dez-07	MS	Bonito		ATRASADA	6,67	154516001109A2556			
024212051	ESTADO MS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM RIO VERDE DO MATO GROSSO/MS	30-jun-13	655.953,94	31-dez-07	MS	Rio Verde de Mato grosso		ATRASADA	81,9	154516001109A2556			
024213180	ESTADO MS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM SAO GABRIEL DO OESTE MS	30-jan-14	434.200,00	31-dez-07	MS	São Gabriel do Oeste		ATRASADA	72,37	154516001109A2556			
024207940	PM GOIANA	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra- est	31-dez-12	805.272,14	31-dez-07	PE	Goiana		ATRASADA	10,12	154516001109A2488			
024274838	ESTADO DA BAHIA	IMPLANTACAO DE PAVIMENT E DRENAGEMDE RUAS NA SEDE DO MUNIC DE MARCIONILIO DE SOUZA/BA	29-abr-13	488.015,00	31-dez-07	BA	Marcionílio Souza		ATRASADA	34,43	154516001109A0690			
024275314	PM HIDROLANDIA	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	30-jun-13	507.893,00	31-dez-07	GO	Hidrolândia		ATRASADA	94,62	154516001109A1720			
024278716	PM ARIQUEMES	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra- est	30-jul-13	2.244.532,54	28-dez-07	RO	Ariquemes		ATRASADA	93,86	154516001109A0020			
024278934	PM JI-PARANA	DRENAGEM, PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS	30-out-13	1.590.677,89	28-dez-07	RO	Ji-Paraná		ATRASADA	92,5	154516001109A0020			
024282571	PM PIRAI	PAVIMENTACAO,DRENAGEM,CONTENCAO E CALCADA EM DIVERSOS LOCAIS	17-mar-13	1.107.850,41	28-dez-07	RJ	Pirai		ATRASADA	84,88	154516001109A0282			
024210124	PM MACEDONIA	PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFALTICO, GUIAS E SARJETAS	20-mai-13	204.043,59	31-dez-07	SP	Macedônia		ATRASADA	66,84	154516001109A1572			
024206707	PM AQUIDAUANA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA JOAO LOPES E ADJACENTES - AQUIDAUANA/MS	31-dez-13	413.910,00	31-dez-07	MS	Aquidauana		ATRASADA	34,51	154516001109A2556			
024206811	PM BANDEIRANTES	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM BANDEIRANTES MS	31-dez-13	319.273,42	31-dez-07	MS	Bandeirantes		ATRASADA	13,01	154516001109A2556			
024207054	PM BELA VISTA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM	31-jan-14	313.900,00	31-dez-07	MS	Bela Vista		ATRASADA	38,62	154516001109A2556			
024207504	PM MIRANDA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MIRANDA/MS	29-jul-13	343.526,35	31-dez-07	MS	Miranda		ATRASADA	59,17	154516001109A2556			
024410615	PM S.S DO PASSE	PAVIMENTACAO DE RUAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA	06-set-13	517.760,00	31-dez-07	BA	São Sebastião do Passé		ATRASADA	53,16	154516001109A0144			
024410729	PM SIMOES FILHO	PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS NAS LOCALIDADES DE LOBAO, LUIS EDUARDO MAGALHAES, E CRISTO REI.	13-ago-13	1.036.980,00	31-dez-07	BA	Simões Filho		ATRASADA	16,92	154516001109A3466			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
024412104	PM CURVELO	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EMMUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOES INFRAESTRUTURA	30-mar-13	1.501.538,44	31-dez-07	MG	Curvelo		ATRASADA	64,05	154516001109A3280			
024374854	ESTADO PE	IMPLANTAPO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	30-out-13	154.282,45	31-dez-07	PE	Carnaíba		ATRASADA	94,49	154516001109A0534			
024414927	PM ST M B VISTA	IMPLANTAPO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	30-nov-13	420.454,96	31-dez-07	PE	Santa Maria da Boa vista		ATRASADA	23,31	154516001109A1420			
024415518	PM GOIANINHANHA	PAVIMENT/DRENAG DAS RUAS MARIA FCA,MARIA LURDES,NAILDE NAIL DE NUNES NASCIMENTO,NILO CRIZOSTOMO DE OLIVEIRA,JOSE GENIVAL	20-jun-13	440.032,80	31-dez-07	RN	Goianinha		ATRASADA	65,28	154516001109A3160			
024415622	PM IELMO MARINH	PAVIMENTACAO DA RUA PRINCIPAL NO DISTRITO URBANIZADO DE CAN TO DE MOCAS NO MUNICIPIO DE IELMO MARINHO (RN)	10-mai-13	467.670,52	31-dez-07	RN	Ielmo Marinho		ATRASADA	48,82	154516001109A3158			
024474546	PM C. MAGRO	IMPLANTAPO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	01-mai-13	1.218.521,93	29-dez-07	PR	Campo Magro		ATRASADA	96,61	154516001109A3488			
024413347	PM S.J.CERRITO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS VENERANDA EUFRASIA DA SILVA, DORGELO PEREIRA DOS ANJOS E MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA	31-dez-13	326.306,41	28-dez-07	SC	São José do Cerrito		ATRASADA	62,65	154516001109A3032			
024196552	PM DE BREVES	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO	30-mar-13	2.603.741,41	31-dez-07	PA	Breves		ATRASADA	92,76	154516001109A0020			
024297823	PM S J 4 MARCOS	PAVIMENTAPO ASFÝLTICA E DRENAGEM DE YGUAS PLUVIAIS	31-jan-14	313.710,73	31-dez-07	MT	São José Dos Quatro marcos		ATRASADA	42,52	154516001109A1724			
024298734	PM SAO JOAQUIM	PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO	31-dez-13	344.581,74	28-dez-07	SC	São Joaquim		ATRASADA	30,02	154516001109A0020			
024353474	ESTADO MS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM AGUA CLARA MS	30-jan-14	325.300,00	31-dez-07	MS	Água Clara		ATRASADA	41,7	154516001109A2556			
024360974	PM A. TAMANDARE	IMPLANTAPO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES	30-jun-13	439.506,86	31-dez-07	PR	Almirante Tamandaré		ATRASADA	53,34	154516001109A0108			
024361771	PM MANOEL RIBAS	O - PAV POLIEDRICA E GALERIAS BAIRRO STO ANTONIO E JD BELA VISTA	28-fev-13	315.262,76	31-dez-07	PR	Manoel Ribas		ATRASADA	75,07	154516001109A3314			
024362463	PM ORTIGUEIRA	IMPLANTAPO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	30-mai-13	409.597,06	28-dez-07	PR	Ortigueira		ATRASADA	42,16	154516001109A0108			
024374185	PM MARACANA	IMPLANTAPO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	30-set-13	310.065,00	31-dez-07	PA	Maracanã		ATRASADA	75,03	154516001109A0666			
023717406	PM CAPAO ALTO	PAVIMENTACAO RUA BENEVENUTO CHAVES	12-dez-13	113.960,11	14-dez-07	SC	Capão Alto		ATRASADA	81,55	154516001109A0180			
023755518	PM J. TAVORA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - INFRA-ESTRUTURA UR	31-mai-13	155.550,80	07-dez-07	PR	Joaquim Távora		ATRASADA	81,64	154516001109A1766			
023709097	PM PORTO AM	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA MARIA ROSA GORESKI RIBAS II	28-fev-13	363.496,27	28-dez-07	PR	Porto Amazonas		ATRASADA	99,9	154516001109A1262			
023709328	PM RIO AZUL	PAVIMENTACAO POLIEDRICA IRREGULAR EM DIVERSAS RUAS DA VILA MIROTTTO	30-mai-13	341.346,02	17-dez-07	PR	Rio Azul		ATRASADA	53,14	154516001109A0108			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
023712836	PM MARCELINO VI	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE MARCELINO VIEIRA/RN	20-jul-13	277.800,00	26-dez-07	RN	Marcelino Vieira		ATRASADA	50,61	154516001109A3256			
023715134	PM M.REDONDO	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	30-dez-13	369.629,50	31-dez-07	RS	Morro Redondo		ATRASADA	43,63	154516001109A3040			
023716045	PM S.V. PALMAR	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	30-dez-13	428.284,60	27-dez-07	RS	Santa Vitória do Palmar		ATRASADA	29,2	154516001109A3042			
023718421	PM GUATAMBU	PAVIMENTACAO PEDRAS IRREGULARES RUAS JOAO BORTOLO FAVERO, JOAO MOREIRA FILHO, DANTE TRAVE E MANOEL ROLIM DE MOURA	31-dez-13	146.270,84	18-dez-07	SC	Guatambú		ATRASADA	75,41	154516001109A0318			
023720245	PM CARIRA	PAVIMENTACAO PARALELEPIEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS LAGOA VERDE, FRANCISCO ALMEIDA, TEODORO OLIVEIRA E OUTRAS	30-jun-13	1.406.739,92	12-dez-07	SE	Carira		ATRASADA	20,71	154516001109A0672			
023715467	PM PAL.MISSOES	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES.	30-set-13	157.950,00	21-dez-07	RS	Palmeira das Missões		ATRASADA	89,26	154516001109A0310			
023696991	PM STO A.JACINT	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	30-mai-13	341.145,97	27-dez-07	MG	Santo Antônio do Jacinto		ATRASADA	92,69	154516001109A0146			
023699069	PM JARAGUARI	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	30-jan-14	402.070,00	31-dez-07	MS	Jaraguari		ATRASADA	86,67	154516001109A0232			
023701576	PM AFRANIO	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31-jul-13	406.847,29	31-dez-07	PE	Afrânio		ATRASADA	87,79	154516001109A1434			
023702154	PM SERTANIA	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	30-dez-12	425.089,43	27-dez-07	PE	Sertânia		ATRASADA	30,59	154516001109A1440			
023700551	PM BOM SUCESSO	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	09-jun-13	301.275,00	10-dez-07	PB	Bom Sucesso		ATRASADA	72,73	154516001109A0210			
023920840	PM N S DS DORES	PAVIMENT.EM PARALELEP. DAS RUAS JOSE R.BARRETO, RICARDO C.CLEMENTINO, E OUTRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE N.S.DAS DORES/SE	31-jul-13	431.836,00	27-dez-07	SE	Nossa Senhora Das Dores		ATRASADA	52,4	154516001109A1694			
024186766	PM S.JOSE UBA	COLOCACAO DE MEIO-FIO, PAVIMENTACAO, EXECUCAO DE CALCADAS, REDES DE AGUAS PLUVIAIS E CAIXAS RALO	27-set-13	457.400,00	27-dez-07	RJ	São José de Ubá		ATRASADA	65,01	154516001109A2368			
024360756	PM R. CAVALOS	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	05-jun-13	415.619,09	31-dez-07	PB	Riacho Dos Cavalos		ATRASADA	57	154516001109A3300			
023770079	PM CAETANOPOLIS	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	30-mar-13	743.145,00	31-dez-07	MG	Caetanópolis		ATRASADA	97,61	154516001109A0146			
023795669	PM JOAO SABUGI	PAVIMENTACAO/DRENAGEM DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS DANTAS E EVA GERACINA	10-mar-13	149.973,17	31-dez-07	RN	São João do Sabugi		ATRASADA	97,47	154516001109A3522			
023819243	PM S.PIRAPAMA	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	28-fev-13	151.199,00	22-dez-07	MG	Santana de Pirapama		ATRASADA	97,24	154516001109A2936			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
023893412	PM FELIPE GUERR	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - FELIPE GUERRA/RN	20-fev-13	144.690,00	26-dez-07	RN	Felipe Guerra		ATRASADA	12,61	154516001109A3522			
023822533	PM SERRINHA	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDOS DAS RUAS LICA VALDEVINO, JOSEBENTO DE FREITAS E AMARO BERNARDO SILVA - SERRINHA (RN)	20-abr-13	125.531,25	17-dez-07	RN	Serrinha		ATRASADA	90,02	154516001109A3522			
024584255	PM BEQUIMAO	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	29-nov-13	253.225,50	31-dez-07	MA	Bequimão		ATRASADA	6,02	154516001109A0216			
024545244	PM DE BELEM	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	05-out-13	324.532,40	31-dez-07	PB	Belém		ATRASADA	26,66	154516001109A2898			
024591317	PM TAQUARUSSU	Implantação ou melhoria de obras de infraestrutura urbana em municípios com até 100.000 Habitantes- Nacional (Crédito E	31-jan-14	258.142,50	31-dez-07	MS	Taquarussu		ATRASADA	99,05	154516001109A3529			
024631828	PM CAJAMAR	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES- NACIONAL (CREDITO E	21-fev-13	654.199,08	31-dez-07	SP	Cajamar		ATRASADA	89,7	154516001109A3529			
024585514	PM ROLIM MOURA	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-jun-13	2.076.831,07	31-dez-07	RO	Rolim de Moura		ATRASADA	98,9	154516001109A0020			
024805482	PM ITABI	SERVICOS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA AREA METROPOLI- TANA.	30-abr-13	141.171,80	31-dez-07	SE	Itabi		ATRASADA	48,78	154516001109A1538			
024590175	PM PEDRO GOMES	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES/MS	29-jul-13	260.000,00	31-dez-07	MS	Pedro Gomes		ATRASADA	95,47	154516001109A3529			
024589608	PM NIOAQUE	PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA XV NOVEMBRO	30-jul-13	355.260,80	31-dez-07	MS	Nioaque		ATRASADA	93,13	154516001109A3529			
024589043	PM IVINHEMA	PAVIMENTACAO ASFALTICA (8.320,10M2),EXECUCAO DE MEIO FIO COM SARJETAS EM PARTE RUAS 05,MIGUEL SQUINELO,FRANCISCO PIERETTI	30-jul-13	307.884,88	31-dez-07	MS	Ivinhema		ATRASADA	99,52	154516001109A3529			
024588801	PM FIGUEIRAO	EXECUCAO DE PAV ASFALTICA EM TSD C/ CAPA SELANTE; GUIAS E SARJ C/ TENDO DE CONCRETO - MUNICIPIO DE FIGUEIRAO MS	31-dez-13	336.196,70	31-dez-07	MS	Figueirao		ATRASADA	87,67	154516001109A3529			
024587991	PM BANDEIRANTES	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	31-dez-13	227.963,92	31-dez-07	MS	Bandeirantes		ATRASADA	99,87	154516001109A3529			
024587449	PM ALCINOPOLIS	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	30-jan-14	306.844,82	31-dez-07	MS	Alcinópolis		ATRASADA	95,08	154516001109A3529			
024657652	PM COXIM	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD, 9112,62M , INCLUSIVE 2956,16M MEIO FIO E SARJETA - DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JD STA MARIA	30-jul-13	479.090,66	31-dez-07	MS	Coxim		ATRASADA	90,32	154516001109A3529			
024512579	PM BREJETUBA	EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA	30-mar-13	304.159,00	31-dez-07	ES	Brejetuba		ATRASADA	35,67	154516001109A0020			
024503694	PM CRISTALINA	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	31-mar-13	1.867.740,00	31-dez-07	GO	Cristalina		ATRASADA	55,72	154516001109A1720			
023001965	PM ALVORADA	RECUPERACAO E ALARGAMENTO DA AVENIDA GETULIO VARGAS, PRINCIPAL AVENIDA DA CIDADE DE ALVORADA/RS	30-dez-13	2.271.346,57	14-nov-07	RS	Alvorada		ATRASADA	79,17	154516002109B0596			
022996723	PM OLINDA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Olinda - PE	15-abr-13	1.354.687,48	28-dez-07	PE	Olinda		ATRASADA	77,85	154516002109B0064			
023682443	PM SALVADOR-BA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano no Bairro S?o Cr	14-dez-12	511.875,00	24-dez-07	BA	Salvador		ATRASADA	65,6	154516002109B0582			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
023700113	PM ANANINDEUA	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS CEDRO, SAO PEDRO, ACAPU E CANDIDA SOUZA DO BAIRRO DO CENTRO DE ANANINDEUA-PA	18-fev-13	643.990,05	10-dez-07	PA	Ananindeua		ATRASADA	83,28	154516002109B0194			
021141780	PM PONTA GROSSA	VIA DE INTERLIGACAO CONTORNO LESTE.	28-fev-13	2.932.691,36	29-dez-06	PR	Ponta Grossa		ATRASADA	14,22	154516002109B0244			
021338439	PM NOVA IGUACU	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSOS LOGRADOUROS NOS BAIRROS RANCHO FUNDO JARDIM PANORAMA E SAO FRANCISCO DE PAULA	17-jun-13	7.020.000,00	29-dez-06	RJ	Nova Iguaçu		ATRASADA	34,6	154516002109B0400			
024799098	PM CABO	A«ies de Infra-estrutura Urbana	30-jun-13	6.265.237,00	31-dez-07	PE	Cabo de Santo Agostinho		ATRASADA	65,09	154516002109b0398			
024197462	PM JUAZ. NORTE	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA COM OBRAS DE PAVIMENTACAOASFALTICA E EM PEDRA TOSCA EM VIAS	30-nov-13	1.181.562,14	31-dez-07	CE	Juazeiro do Norte		ATRASADA	77,9	154516002109B0100			
021338325	PM DUQUE CAXIAS	DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTACAO E ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOTEAMENTO PARQUE INDEPENDENCIA - SARACURUNA - DQ CAXIAS	12-fev-13	4.804.148,43	29-dez-06	RJ	Duque de Caxias		ATRASADA	69,88	154516002109B0400			
024776128	PM CARUARU	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios -	30-jul-13	2.492.200,00	31-dez-07	PE	Caruaru		ATRASADA	82,73	154516002109B0398			
023076490	PM SANTO ANDRE	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Apoio a Obras de Desenvolvimento Urbano - Estado	29-ago-12	351.000,00	28-dez-07	SP	Santo André		ATRASADA	11,97	154516002109B0504			
023892948	PM QUEIMADOS	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano em Municipios da	03-mar-13	351.000,00	27-dez-07	RJ	Queimados		ATRASADA	23,02	154516002109B0400			
023112135	MACEIO	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE SANTA LUCIA E NO VALE DO REGINALDO NO MUNICIPIO DE MACEIO-AL	30-abr-13	1.441.171,87	31-dez-07	AL	Maceió		ATRASADA	88,62	154516002109B0604			
023727293	PM SAO VICENTE	IMPLANTACAO DO SISTEMA E COLETA DE ESGOTO NO PARQUE SAO VICENTE - NUCLEO COMECA	31-dez-11	136.747,74	18-dez-07	SP	São Vicente		ATRASADA	95,66	154516002109B0284			
022675057	PM SAO VICENTE	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE-CANAL DO MEIO - APOIO OBRAS DE DESENV. URBANO	31-dez-13	585.000,00	18-dez-07	SP	São Vicente		ATRASADA	0,8	154516002109B0504			
022596189	PM E.T.DE EMBU	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano em Municipios	06-mai-13	383.966,39	07-nov-07	SP	Embu		ATRASADA	2,22	154516002109B0284			
017366130	PM CAMPO GRANDE	IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO DE CAMPO GRANDE FASE 1 ANEL RODOVIARIO ENTRONCAM. BR163(S.PAULO) E BR 060(SIDROLANDIA)	30-mar-13	1.139.966,45	15-ago-05	MS	Campo Grande		ATRASADA	82,13	154516002109B0342			
022668443	PM GUARUJA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - Apoio a Obras de Desenvolvimento Urbano - Estado	31-mar-13	1.404.000,00	01-out-07	SP	Guarujá		ATRASADA	55,19	154516002109B0504			
024417881	PM DE PALMAS	EXECUCAO DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO URBANA DA 1ª ETAPA DO SETOR MORADA DO SOL I E III	30-nov-13	2.438.887,50	31-dez-07	TO	Palmas		ATRASADA	4,45	154516002109B0156			
024415403	PM PONTA GROSSA	ACOES DE REESTRUTURACAO URBANA,INTERLIGACAO DE AREA URBANA EDE ADEQUACAO DE VIAS URBANAS NA AREA NORTE/LESTE DE P.GROSSA	28-fev-13	3.758.795,84	31-dez-07	PR	Ponta Grossa		ATRASADA	99,03	154516002109B0244			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
024503142	ESTADO MS	PAVIMENTACAO ASFALTICA E REDE DRENAGEM NOS MUNICIPIOS DE TRES LAGOAS, BONITO E IVINHEMA DO ESTADO DE MS	30-jan-14	11.702.671,43	31-dez-07	MS	DIVERSOS		ATRASADA	90,81	154516002109B0614			
022975125	PM ANANINDEUA	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS DA BACIA DA ELETRONORTE.	30-set-13	1.963.094,76	10-dez-07	PA	Ananindeua		ATRASADA	60,39	154516002109B0194			
019820647	PM IMPERATRIZ	PAVIMENTACAO, CALCADA E MICRO DRENAGEM	29-nov-13	536.250,00	24-nov-06	MA	Imperatriz		ATRASADA	59,2	154516002109B0272			
024280311	PM SAO VICENTE	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - OBRAS DE DES.URB.EM MUNICÍPIOS - B.VILA JOQUEI	31-dez-13	1.076.002,70	27-dez-07	SP	São Vicente		ATRASADA	0,16	154516002109B0284			
024275197	PM SIMOES FILHO	PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS NA LOCALIDADE DENOMINADA CIA I NA AREA URBANA DE SIMOES FILHO.	13-ago-13	387.948,75	31-dez-07	BA	Simões Filho		ATRASADA	24,31	154516002109B0168			
021351066	PM ABREU E LIMA	PROTECAO DA ENCOSTA DO PATIO DA FEIRA,COM RETALUDAMENTO,DIRECIONAMENTO DE AGUAS E PLANTACAO DE VEGETACAO.	27-jun-13	1.886.625,00	29-dez-06	PE	Abreu E Lima		ATRASADA	28,87	154516002109B0398			
034808139	PM PATO BRANCO	IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PATO BRANCO E TRABALHO TECNICO SOCIAL	30-set-14	2.197.000,00	31-dez-10	PR	Pato Branco		ATRASADA	89,54	175128007116I0058			
031619428	PM ITAJAI	Realizar as obras que fazem parte do Sistema de Esgoto Sanitario do Bairro Nova Brasilia, no Municipio de Itajaí - SC	30-jul-12	433.478,27	31-dez-09	SC	Itajaí		PARALISADA	8,87	1751201221N080100			
027481078	PM S.J.R.PARDO	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitrio em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento	30-jun-13	569.458,04	31-dez-08	SP	São José do Rio Pardo		PARALISADA	0	1751201221N080078			
018731533	ARAPIRACA	APOIO A IMPL.E AMPL.SISTEMA COLETA DE ESGOTO SANITARIO EM ARAPIRACA/AL.	25-mar-13	13.016.454,75	30-dez-05	AL	Arapiraca		PARALISADA	0,51	17512012206540158			
023520642	ESTADO GO	EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE PLANALTINA	31-ago-13	1.082.250,00	31-dez-07	GO	Planaltina		PARALISADA	90,38	17512012206540096			
023425286	ESTADO RJ	AMPLIAR ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BASILIO, COM A INTERLIGACAO AO SISTEMA DE PRODUTOR DE RIO BONITO	18-mar-13	1.523.437,50	27-dez-07	RJ	Rio Bonito		PARALISADA	48,47	17512012206360132			
023146045	ESTADO GO	EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE LUZIANIA	30-abr-13	1.608.750,00	31-dez-07	GO	Luziânia		PARALISADA	42,98	17512012206540096			
022591390	PM NOVA IGUAÇU	APOIO IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE COLETA E TRAT amento de Esgotos Sanitarios em MUNICIPIOS com Populacao Sup	20-fev-13	354.550,00	28-dez-07	RJ	Nova Iguaçu		PARALISADA	89,94	17512012206540194			
016091523	PM ALDEIAS ALTA	IMPLANTACAO AMPLIACAO SAA/A ALTAS - SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CHAFARIZ E LAVANDERIA.	31-jul-13	122.703,72	24-dez-03	MA	Aldeias Altas		PARALISADA	62,69	17512012239590058			
015447133	ESTADO PI	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA: REDE: 5.568 MLIGACOES DOMIC.: 220; 1 RESERVATORIO; ADUTORA: 13.548 M	01-abr-13	1.855.766,00	25-jul-03	PI	Guaribas		PARALISADA	88,4	17512012239590020			
017226397	ESTADO GO	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DE NOVO GAMA	30-jun-13	4.597.427,67	31-dez-04	GO	Novo Gama		PARALISADA	58,59	17846012206540102			
012982470	PM MARCAÇAO	ESGOTAMENTO SANITARIO	05-dez-13	110.000,00	31-dez-01	PB	Marcação		PARALISADA	33,26	17512012238540020			
024477627	ESTADO GO	APOIO A IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS NO MUNICIPIO DE ITUMBIARA	30-abr-13	20.567.086,14	28-dez-07	GO	Itumbiara		PARALISADA	80,05	17512012206540096			
012071787	PM ITACURUBA	ESGOTAMENTO SANITARIO	28-fev-06	61.500,00	31-dez-01	PE	Itacuruba		PARALISADA	44,64	17512012839690262			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
011165558	PM NILO PECANHA	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	30-abr-13	880.000,00	19-dez-00	BA	Nilo Peçanha		PARALISADA	80,2	17512012839690880			
011589870	PM JABOATAO	CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA VILA DA SOTAVE, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES	31-dez-11	1.538.774,34	31-dez-00	PE	Jaboatão dos Guararapes		PARALISADA	91,09	17512012839690031			
011860046	PM BOM JESUS TO	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	30-jun-08	138.600,00	11-dez-01	TO	Bom Jesus do Tocantins		PARALISADA	66,57	17512012839690053			
011944022	PM ABAETE	IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	31-dez-08	851.828,46	31-dez-01	MG	Abaeté		PARALISADA	38,77	17512012839691512			
011945382	PM BRASILANDIA	IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	31-jul-13	326.926,59	14-dez-01	MG	Brasilândia de Minas		PARALISADA	90,76	17512012839691512			
012085783	PM MALTA	CONSTRUCAO DE 1.200M DE REDE COLETORA, 1.200 DE DRENAGEM PLUVIAL E 01 ESTACAO DE TRETAMENTO	31-dez-15	113.590,00	31-dez-01	PB	Malta		PARALISADA	33,35	17512012839691264			
012236245	PM SANTA HELENA	CONSTRUCAO DE UM ATERRO SANITARIO E AQUISICAO DE 42 EQUIPA- MENTOS NO POVOADO SAO JERONIMO SANTA HELENA/MA.	29-jul-11	358.783,02	31-dez-01	MA	Santa Helena		PARALISADA	91,97	17512012839660019			
012322151	PM IPU	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOS BAIRROS CANUDOS E CENTRO	30-ago-13	110.000,00	31-dez-01	CE	Ipu		PARALISADA	89,79	17512012839691502			
011017635	PM S.J.DA SERRA	IMPLANTACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL.	11-set-13	100.000,00	13-dez-00	PI	São João da Serra		PARALISADA	62,44	17512012839690033			
013404433	ESTADO PI	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICI- PIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI	30-ago-15	861.558,25	31-dez-01	PI	São Lourenço do Piauí		PARALISADA	72,31	17512012839691468			
013404098	ESTADO PI	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS/PI	01-abr-13	798.814,24	31-dez-01	PI	Coronel José Dias		PARALISADA	89,15	17512012839691468			
012824981	PM DOVERLANDIA	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DOVERLANDIA	31-dez-13	710.333,39	31-dez-01	GO	Doverlândia		PARALISADA	59,96	17512012839691514			
004011233	PM CHAVES	EXECU?AO DE 05 CONJUNTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	31-ago-09	87.400,00	26-jun-96	PA	Chaves		PARALISADA	20,41	17512012839690033			
013421615	PM PORTO GRANDE	CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO AE- ROPORTO NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE-AP	31-dez-08	200.000,00	31-dez-01	AP	Porto Grande		PARALISADA	50,62	17512012839691040			
003822105	PM PARINTINS	ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO.	08-mar-97	132.000,00	26-jun-96	AM	Parintins		PARALISADA	39,98	17512012839690033			
003671712	PM PR. CRUZ		29-jul-11	366.667,00	26-jun-96	MA	Primeira Cruz		PARALISADA	22,02	17512012839690033			
006447999	PM STO ANTONIO	CONSTRU?AO DE FOSSAS SEPTICAS	30-abr-12	198.000,00	30-dez-98	PA	Santo Antônio do Tauá		PARALISADA	30,22	17512012839690033			
010250766	PM VALENCA	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO VARGINHA E BAIRRO CAMBOTA	11-fev-08	371.205,15	20-dez-00	RJ	Valença		PARALISADA	80,33	17512012839690362			
010829197	PM AFOGADOS ING	ACAO SAN BAS-ESGOTAMENTO SANITARIO	30-abr-07	165.000,00	29-dez-00	PE	Afogados da Ingazeira		PARALISADA	29,92	17512012839690880			
010759988	PM CONCEICAO LA	IMPLANTACAO DE REDE COLETORA, INTERCEPTORES, EMISSARIOS, ELEVADORES E LIGACOES DOMICILIARES, ETE, DRENAGEM URBANA	31-jul-13	1.448.440,46	01-dez-00	MA	Conceição do Lago-Açu		PARALISADA	68,05	17512012839690019			
010229383	PM MARAIAL	SERV DE SANEAMENTO BASICO ENTRE 15 E 75 MIL HAB EM MARAIAL	30-nov-06	70.700,00	28-dez-00	PE	Maraial		PARALISADA	92,47	17512012839690528			
010230965	PM SAIRE	SERV DE SANEAMENTO BASICO ENTRE 15 E 75 MIL HAB EM SAIRE	31-jul-06	287.684,08	18-dez-00	PE	Sairé		PARALISADA	96,69	17512012839690606			
003681220	PM CPO BELO	CANALIZACAO DE 1393,5 M DO RIBEIRAO SAO JOAO E CONTRUCAO DE VIAS MARGINAIS	19-dez-97	2.142.857,00	26-jun-96	MG	Campo Belo		PARALISADA	2,98	07040018317147828			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
009207069	PM TIMBAUBA-PE	PAVIMENTACAO DO ACESSO DO LOTEAMENTO SAPUCAIA AO CENTRO URBANO DE TIMBAUBA	31-jan-08	96.070,24	17-dez-99	PE	Timbaúba		PARALISADA	88	10058018334210836			
006338859	PM PLACAS	EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS	30-nov-10	44.000,00	30-dez-98	PA	Placas		PARALISADA	75,63	07040018317141784			
006346464	PM CRUZ. DO SUL	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO.	31-jan-14	586.494,36	01-jul-98	AC	Cruzeiro do Sul		PARALISADA	83,74	07040018317142478			
006348241	PM CRUZ. DO SUL	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO	31-jan-14	285.606,50	30-jun-98	AC	Cruzeiro do Sul		PARALISADA	99,99	07040018317141368			
032903129	PM TRES CACHOEI	Pavimentacao da Rua sem Denominacao, na comunidade Lageadinho	30-dez-13	113.613,99	04-nov-10	RS	Três Cachoeiras		PARALISADA	0,81	1545103101D730070			
033167888	PM POCO FUNDO	Pavimentacao de ruas do Municipio de Poco Fundo/MG	30-jun-13	107.478,61	02-jul-10	MG	Poco Fundo		PARALISADA	68,97	1545103101D730204			
032905518	PM B.V.TOLDO	PAVIMENTACAO EM RUA	31-dez-13	100.855,45	20-jul-10	SC	Bela Vista do Toldo		PARALISADA	59,19	1545103101D730060			
033168799	PM CRUZ	PAVIMENTACAO	30-jun-13	100.697,14	13-jul-10	CE	Cruz		PARALISADA	93,78	1545103101D730320			
033000851	PM S SEBASTIAO	PAVIMENTACAO DE RUAS DE BAIRROS DA COSTA SUL DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO-SP	30-set-13	1.261.703,23	15-jul-10	SP	São Sebastião		PARALISADA	97,84	1545103101D731792			
033181436	PM CACH. SUL	Pavimentacao com blocos inter-travados de concreto, contemplando varias ruas da cidade.	30-abr-13	159.728,26	13-out-10	RS	Cachoeira do Sul		PARALISADA	94,3	1545103101D730070			
032980252	PM ABELARDO LUZ	Implantacao de obras de infraestrutura urbana no perimetro urbano do municipio	30-set-13	598.602,72	28-set-10	SC	Abelardo Luz		PARALISADA	28,63	1545103101D730060			
033176211	PM PRADOS	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31-mar-13	214.454,93	23-dez-10	MG	Prados		PARALISADA	15,39	1545103101D730204			
033177455	PM ORIZONA	Asfaltamento urbano no Bairro Santa Maria I.	30-abr-13	160.175,05	05-nov-10	GO	Orizona		PARALISADA	4,81	1545103101D731562			
033179163	PM ANANINDEUA	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO URBANA DA AVENIDA BRASIL	30-set-13	1.621.931,10	22-jul-10	PA	Ananindeua		PARALISADA	36,71	1545103101D730082			
033177892	PM S SEBASTIAO	Acoes de infraestrutura urbana: Pavimentacao, Guias e Sarjetas nas ruas Hugo Dehn (trecho entre a Alameda dos Canarios e	28-jul-13	135.934,88	15-jul-10	SP	São Sebastião		PARALISADA	92,92	1545103101D731792			
032659816	PM CATENDE	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS DE PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CATENDE-PE	20-mar-13	200.280,00	24-dez-10	PE	Catende		PARALISADA	16,23	1545103101D730118			
032661294	PM CACH. SUL	Pavimentacao dentro do perimetro urbano, com blocos-intertravados de concreto, contemplando ruas do municipio.	19-mai-13	106.739,13	16-ag-10	RS	Cachoeira do Sul		PARALISADA	95,16	1545103101D730070			
032748246	PM BONITO	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COM MEIO-FIO E LINHA D'AGUA DE RUAS.	30-dez-13	356.630,44	01-set-10	PE	Bonito		PARALISADA	45,51	1545103101D730118			
033087111	PM CACH. MINAS	Pavimentacao de varias ruas em diversos bairros do municipio de Cachoeira de Minas.	30-jun-13	274.412,60	15-jul-10	MG	Cachoeira de Minas		PARALISADA	18,29	1545103101D730204			
032821297	PM CANDELARIA	Pavimentacao da Rua Benjamin Constant II, no trecho entre as Ruas 7 de Julho e Thompson Flores, numa extensao de 1.975,0	01-ag-13	101.417,93	18-ag-10	RS	Candelária		PARALISADA	49,94	1545103101D730070			
031514729	PM CACH. SUL	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO RUA RAMIRO BARCELOS, Entre as ruas Esperanto e Feliciano Fortes, totalizando 3750 m	09-ag-13	351.544,57	31-dez-09	RS	Cachoeira do Sul		PARALISADA	46,56	1545103101D730070			
031516554	PM AIQUARA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS A, B, C, D, F E RUA JOSE MOTA FERNANDES NA SEDE DO MUNICIPIO	30-abr-13	207.455,57	31-dez-09	BA	Aiquara		PARALISADA	90,77	1545103101D730130			
031515861	PM ALTO SANTO	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	30-jul-13	357.143,00	31-dez-09	CE	Alto Santo		PARALISADA	0,25	1545103101D730001			
031377709	PM CANINDE	PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO	29-jun-13	147.922,00	31-dez-09	CE	Canindé		PARALISADA	37,56	1545103101D730320			
031376567	PM P NACIONAL	Terraplenagem e Pavimentacao com Meio - Fio com Sarjeta de Vias Urbanas da Cidade de Porto Nacional -TO	30-jun-13	202.358,35	31-dez-09	TO	Porto Nacional		PARALISADA	18,8	1545103101D730098			
031374514	PM NILO PECANHA	Pavimentacao e Drenagem no Povoado de Sao Benedito.	30-abr-13	310.905,00	31-dez-09	BA	Nilo Peçanha		PARALISADA	11,78	1545103101D730130			
031374409	PM S.VIC. SUL	PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO	15-abr-13	100.204,08	31-dez-09	RS	São Vicente do Sul		PARALISADA	77,72	1545103101D730070			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
031617489	PM BANDEIRANTES	Acoes de Infra-estrutura Urbana em ruas do Município de Bandeirantes/PR.	10-set-13	263.227,79	31-dez-09	PR	Bandeirantes		PARALISADA	38,26	1545103101D730058			
031511327	PM STA FILOMENA	PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA	31-dez-13	503.163,27	31-dez-09	PE	Santa Filomena		PARALISADA	0,6	1545103101D731430			
031473732	PM COREAU	PAVIMENTACAO DE RUAS DO DISTRITO DE UBAUNA	28-fev-14	566.000,00	31-dez-09	CE	Coreaú		PARALISADA	63,42	1545103101D730001			
031552726	PM PARAIPABA	PAVIMENTACAO	30-mar-13	270.969,95	31-dez-09	CE	Paraipaba		PARALISADA	15,66	1545103101D730001			
031552612	PM PARAIPABA	INFRA ESTRUTURA URBANA	30-ago-13	522.719,02	31-dez-09	CE	Paraipaba		PARALISADA	42,38	1545103101D730001			
031574129	PM CACH. SUL	Pavimentacao dentro do perimetro urbano, com blocos inter-travados de concreto, contemplando a Rua Augusto Willmann, ini	09-jun-13	106.739,13	31-dez-09	RS	Cachoeira do Sul		PARALISADA	99,02	1545103101D730070			
031575157	PM PACOTI	PAVIMENTACAO	30-jan-14	309.868,40	31-dez-09	CE	Pacoti		PARALISADA	49,18	1545103101D730320			
031541131	PM PENHA	Pavimentacao asfaltica, drenagem pluvial, sinalizacao vertical/horizontal, calçadas e ciclovia na Av. Itapocoroi, totali	31-jul-13	325.632,46	31-dez-09	SC	Penha		PARALISADA	57,33	1545103101D730060			
031545123	PM CERRO BRANCO	Pavimentacao Urbana.	29-mai-13	205.000,00	31-dez-09	RS	Cerro Branco		PARALISADA	12,91	1545103101D730001			
031303634	PM SAO L.OESTE	Pavimentacao, com pedras irregulares, em diversas ruas do municipio.	30-set-13	215.831,13	31-dez-09	SC	São Lourenço do Oeste		PARALISADA	14,75	1545103101D730001			
031314882	PM PACOTI	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	30-jan-14	316.275,19	31-dez-09	CE	Pacoti		PARALISADA	64,67	1545103101D730001			
031311262	PM DE GRANJA CE	PAVIMENTACAO NA SEDE	30-jun-13	520.834,00	31-dez-09	CE	Granja		PARALISADA	21,47	1545103101D730001			
031298831	PM PACAJUS	PAVIMENTACAO	31-ago-13	631.412,40	31-dez-09	CE	Pacajus		PARALISADA	3,78	1545103101D730001			
031297252	PM TRES BARRAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA DA RUA VER. RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA - TRECHO I	30-mar-13	153.070,94	31-dez-09	SC	Três Barras		PARALISADA	79,35	1545103101D730001			
031300232	PM IBITIARA	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELOS EM RUAS DO MUNICIPIO.	05-mai-13	487.500,00	31-dez-09	BA	Ibitiara		PARALISADA	12,48	1545103101D730001			
031334796	PM BARRACAO	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS PADRAO	31-out-13	104.741,13	31-dez-09	PR	Barracão		PARALISADA	29,28	1545103101D730058			
031334682	PM MOJU	IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM E CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS	30-abr-13	529.000,00	30-dez-09	PA	Maju		PARALISADA	3,64	1545103101D730082			
031317294	PM MERUOCA	PAVIMENTACAO	30-ago-13	104.880,20	31-dez-09	CE	Meruoca		PARALISADA	60,75	1545103101D730001			
031338788	PM ITAREMA	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO ARACATI MIRIM	28-fev-14	1.014.186,90	31-dez-09	CE	Itarema		PARALISADA	63,72	1545103101D730320			
031339816	PM CORBELIA	PAVIMENTACAO POLIEDRICA NAS RUAS ORQUIDEA, VIOLETA E RAINHA DAS NEVES	30-ago-13	112.649,91	31-dez-09	PR	Corbélia		PARALISADA	20,85	1545103101D730058			
031320815	PM PACAJUS	PAV RUA LEONIZIA A DA SILVA,OTAVIO T DA COSTA,ANT DE S FALCAO,ALUISIOG LOUREDO,ANT X ALMEIDA,FCO.B. DE MENDONCA,JOANA ME	30-set-13	429.462,19	31-dez-09	CE	Pacajus		PARALISADA	32,33	1545103101D730001			
031320251	PM STA TEREZINH	CALCAMENTO DE RUAS	30-abr-14	354.750,00	31-dez-09	PE	Santa Terezinha		PARALISADA	42,78	1545103101D730118			
031319671	PM CAPIVARI SC	PAV. ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIO E SINALIZACAO NAS RUAS JOAO J. GONCALVES, PEDRO M. CIPRIANO E JOAO M. LUIS	30-jun-13	268.073,65	31-dez-09	SC	Capivari de Baixo		PARALISADA	93,66	1545103101D730060			
032486613	PM CANOINHAS	REURBANIZACAO DA RUA VEREADOR GUILHERME PRUST - EXTENSAO DE 631,20M	30-jun-13	461.604,70	30-jun-10	SC	Canoinhas		PARALISADA	80,1	1545103101D730060			
031616914	PM MANAUS - AM	Servicos de recapeamento de vias, ampliacao da rede de drenagem de agua pluviais, sinalizacao horizontal e implantacao d	31-dez-13	18.915.328,09	31-dez-09	AM	Manaus		PARALISADA	52,13	1545103101D730058			
032482067	PM TIMBAUBA-PE	Pavimentacao em diversas ruas	30-dez-13	359.150,00	23-dez-10	PE	Timbaúba		PARALISADA	3,05	1545103101D730118			
032602472	PM PIRES DO RIO	RECAPEAMENTO ASFALTICO	31-ago-13	525.807,02	27-dez-10	GO	Pires do Rio		PARALISADA	20,85	1545103101D732334			
032602035	PM MARCO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-ago-13	312.436,68	22-jun-10	CE	Marco		PARALISADA	97,49	1545103101D730320			
032519417	PM PIMENTA	PAVIMENTACAO DE VIAS	20-mar-13	157.903,24	30-dez-10	MG	Pimenta		PARALISADA	20,99	1545103101D730204			
032460664	PM B.V.TOLDO	PAVIMENTACAO DA RUA AUGUSTO KUCHLER - TRECHO 4	31-dez-13	101.610,81	30-jun-10	SC	Bela Vista do Toldo		PARALISADA	84,03	1545103101D730060			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício n° 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
032264153	PM SAO LOESTE	Pavimentação, com pedras irregulares, na rua Irineu Bornhausen, Bairro Sao Francisco, em Sao Lourenço do Oeste.	30-set-13	218.287,63	13-ago-10	SC	São Lourenço do Oeste		PARALISADA	20,91	1545103101D730060			
031760176	PM IBITIARA	PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE IBITIARA	05-mai-14	507.893,00	31-dez-09	BA	Ibitiara		PARALISADA	14,88	1545103101D731128			
032321394	PM FORMOSA SUL	PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO RUAS PARANA, AUGUSTO PICOLLI E ANDREA CELLA	30-jun-13	159.913,13	16-set-10	SC	Formosa do Sul		PARALISADA	87,6	1545103101D730060			
032342440	PM TRES BARRAS	PAVIMENTACAO DA RUA SENADOR LENOIR VARGAS FERREIRA	30-mar-13	125.547,17	30-jun-10	SC	Três Barras		PARALISADA	1,28	1545103101D730060			
032321407	PM ABELARDO LUZ	Pavimentação com Pedras Irregulares nas Ruas Vitorio Pagliosa e 24 de Setembro bairro Alvorada.	30-mar-14	132.733,03	28-set-10	SC	Abelardo Luz		PARALISADA	11,7	1545103101D730060			
031717840	PM BARRACAO	Implantacao de Passeios Publicos Padrao	31-out-13	103.820,00	31-dez-09	PR	Barracão		PARALISADA	25,52	1545103101D730058			
031721604	PM ICO	PAVIMENTACAO EM CALCALMENTO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE	31-ago-13	422.507,68	31-dez-09	CE	Icó		PARALISADA	52,73	1545103101D730320			
031719559	SECCIDADES	Calçamento	30-ago-13	5.877.500,00	31-dez-09	PI	Teresina		PARALISADA	2,04	1545103101D730128			
032459979	PM NILO PECANHA	Pavimentação e Drenagem	30-abr-13	200.408,16	15-set-10	BA	Nilo Peçanha		PARALISADA	1,28	1545103101D730130			
032457938	PM FORMOSA SUL	PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO RUA VITORIO CELLA E RUA MARAVILHA	30-jun-13	158.278,58	16-set-10	SC	Formosa do Sul		PARALISADA	74,96	1545103101D730060			
032396599	PM TRES BARRAS	PAVIMENTACAO DA RUA SIMAO PACHECO GUIMARAES E RUA ANDREA MAX	30-ago-13	160.571,79	30-jun-10	SC	Três Barras		PARALISADA	3,65	1545103101D730060			
032344596	PM TAGUATINGA	Terraplanagem e Pavimentação Asfáltica, no Setor Bom Jesus na Cidade de Taguatinga -TO	12-set-13	406.391,75	12-mai-10	TO	Taguatinga		PARALISADA	15,5	1545103101D730098			
036635072	PM S.B.M.VERDE	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICI-PIO.	30-out-13	406.389,98	28-dez-11	MG	Santa Bárbara do Monte verde		PARALISADA	1,83	1545103101D730204			
033524647	PM TRES CACHOEI	Pavimentação das ruas Francisco Justo Maggi e Bento Antonio Silva, no bairro Sao Joao, na cidade de Tres Cachoeiras	30-dez-13	241.306,65	10-nov-10	RS	Três Cachoeiras		PARALISADA	0,38	1545103101D730070			
033514747	PM CARNAUBAL	PAVIMENTACAO	30-jul-13	140.915,66	09-nov-10	CE	Carnaubal		PARALISADA	95,28	1545103101D730320			
033593705	PM A GOIANIA-GO	PAVIMENTACAO URBANA E DRENAGEM SETORES	30-ago-13	11.413.926,09	29-dez-10	GO	Aparecida de Goiânia		PARALISADA	57,61	1545103101D734129			
033602049	PM FAXINAL	Pavimentação asfáltica em vias públicas do município de Faxinal.	27-fev-13	103.220,73	19-ago-10	PR	Faxinal		PARALISADA	14,61	1545103101D730058			
033526253	PM TRES CACHOEI	Pavimentação e drenagem pluvial na Rua Abilio Franzen em Tres Cachoeiras, RS.	30-dez-13	146.721,27	11-nov-10	RS	Três Cachoeiras		PARALISADA	11,15	1545103101D730070			
033347025	PM PR.BERNARDES	PAVIMENTACAO EM BLOQUETE HEXAGONAL E DRENAGEM PLUVIAL EM PARTE DA AV.PEDRO HENRIQUE GUIMARAES E BEIRA RIO	30-dez-14	478.191,79	19-nov-10	MG	Presidente Bernardes		PARALISADA	15,68	1545103101D730204			
033346884	PM BANDEIRANTES	Implantacao de melhorias na infra-estrutura Urbana do Município	28-fev-13	207.468,50	29-out-10	PR	Bandeirantes		PARALISADA	96,32	1545103101D730058			
033215925	PM SAO GONCALO	Pavimentação de vias no município de Sao Goncalo do Piaui	30-ago-13	151.495,00	20-ago-10	PI	São Gonçalo do Piauí		PARALISADA	74,3	1545103101D730128			
033303653	PM TRES CACHOEI	Pavimentação com execução de meio-fios e sistema de drenagem da Rua Tomas Francisco de Oliveira, na comunidade de Santo	30-dez-13	207.872,68	11-nov-10	RS	Três Cachoeiras		PARALISADA	0,44	1545103101D730070			
033474662	PM CANDEIAS	Construção de Acesso Pavimentado de Vias Públicas.	31-mar-13	106.327,39	27-dez-10	MG	Candeias		PARALISADA	4,76	1545103101D730204			
033462503	PM JOAQUIM PIRE	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO (4.074,00M2)	31-ago-13	250.867,35	01-set-10	PI	Joaquim Pires		PARALISADA	75,03	1545103101D730128			
033462053	PM S.J.ARRAIAL	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRRAIAL	31-ago-13	253.454,00	31-ago-10	PI	São João do Arraial		PARALISADA	98,63	1545103101D730128			
033458749	PM S FRA PIAUI	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI - PI	30-ago-13	250.867,35	07-dez-10	PI	São Francisco do Piauí		PARALISADA	78,63	1545103101D730128			
033468202	PM LUIS ALVES	Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Rua Andre LeonaRDO SCHMITZ	30-mai-13	283.976,82	04-ago-10	SC	Luiz Alves		PARALISADA	76,73	1545103101D730060			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
033686346	PM M.BARBOSA	Trata-se de recurso a ser aplicado na reurbanização das Ruas Pedro M. Coutinho, Rua São Sebastião e Rua João M. de Barro	28-fev-13	314.346,50	15-dez-10	MG	Matias Barbosa		PARALISADA	65,69	1545103101D732290			
034771805	PM PIRES DO RIO	RECAPEAMENTO ASFALTICO	30-out-13	742.829,66	31-dez-10	GO	Pires do Rio		PARALISADA	40,89	1545103101D731562			
034698073	PM CAND.RONDON	RECAP E SINALIZ. TRECHOS DAS AV RIO GDE SUL, MARIPE E RIO JWELP, RUAS SETE SETEMBRO, CABRAL, PRES CASTELO BCO E MINAS G	29-mai-13	2.091.381,40	29-dez-10	PR	Marechal Cândido Rondon		PARALISADA	83,89	1545103101D730058			
034773177	PM ILHOTA	DREN PAV LAJOTAS SEXTAVADAS CONCRETO EM TRECHO DAS RUAS JOSENILSON DE SOUZA, ALMIRANTE TAMANDARE E GELINDRO FURLANI	30-jun-13	202.145,63	30-dez-10	SC	Ilhota		PARALISADA	47,51	1545103101D730060			
034796944	PM S.B.TUGURIO	CALCAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS A, B e C	30-abr-13	308.059,03	31-dez-10	MG	Santa Bárbara do Tugúrio		PARALISADA	48,16	1545103101D730204			
026518529	PM SANTAREM -PA	RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AVENIDA MAGALHES BARATA - SANTA REM/PA.	30-abr-13	1.677.232,42	04-dez-08	PA	Santarém		PARALISADA	71,75	1545103101D734101			
026510442	PM SANTA LUZIA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana - Santa Luzia - PB	03-mai-13	661.288,65	04-nov-08	PB	Santa Luzia		PARALISADA	49,72	1545103101D730614			
026510224	PM MONTE HOREBE	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana - Monte Horebe - PB	10-mai-13	304.432,98	11-nov-08	PB	Monte Horebe		PARALISADA	12,61	1545103101D730610			
026504187	PM LARANJA JARI	Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari em Laranjal do Jari - AP - Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari - Lar	31-dez-13	11.214.020,62	10-set-08	AP	Laranjal do Jari		PARALISADA	35,69	1545103101D734143			
026186129	PM INDIARA	EXECUCAO DE CALCADAS	31-mar-13	149.950,39	26-set-08	GO	Indiara		PARALISADA	9,29	1545103101D730001			
026546175	PM NATIV. SERRA	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	07-jul-13	151.402,41	16-out-08	SP	Natividade da Serra		PARALISADA	0,75	1545103101D730001			
026544892	PM TOBIAS BARRE	PAV E DRENAGEM DA AV MARCELINO CELESTINO DE SANTANA NO POV. SAMAMBAIA	30-jun-13	206.739,61	03-out-08	SE	Tobias Barreto		PARALISADA	96,94	1545103101D730001			
026190767	PM JARAGUA SUL	OBRAS VIARIAS ENTRE AS RUAS PREFEITO WALDEMAR GRUBBA / JOSE THEODORO RIBEIRO/BERTHOLDO BRUNS/ARTHUR WITHOFT/PONTE.	31-jul-13	3.085.556,78	16-jul-08	SC	Jaraguá do Sul		PARALISADA	24,68	1545103101D730001			
026497009	PM BOM DESPACHO	PAVIMENTACAO DE VIAS	30-abr-13	180.556,78	22-set-08	MG	Bom Despacho		PARALISADA	19,23	1545103101D730204			
027033756	PM CARNAIBA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUA.	31-dez-13	101.951,30	10-nov-08	PE	Carnaíba		PARALISADA	13,83	1545103101D730118			
026817892	PM MURIAE - MG	CONTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO EM RIP-RAP EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO	30-out-13	1.512.986,78	30-dez-08	MG	Muriáe		PARALISADA	15,14	1545103101D730001			
027467082	PM BELO JARDIM	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM	30-nov-13	725.480,71	30-dez-08	PE	Belo Jardim		PARALISADA	5,75	1545103101D730118			
027466954	PM BELO JARDIM	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BELO JARDIM	30-nov-13	206.135,98	30-dez-08	PE	Belo Jardim		PARALISADA	4,13	1545103101D730118			
027461278	PM ITANAGRA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado da B	05-mar-13	253.453,60	12-dez-08	BA	Itanagra		PARALISADA	40,03	1545103101D730130			
027466621	PM MARABA	OBRAS DE INFRA - ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE MARABA - FOLHA 23	30-set-13	1.024.757,41	22-dez-08	PA	Marabá		PARALISADA	32	1545103101D730088			
026607629	PM COCAL	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE COCAL-2873,10M	11-set-13	101.240,00	06-nov-08	PI	Cocal		PARALISADA	97,24	1545103101D730001			
026596343	PM BURITIS	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Nacional	31-mar-13	510.095,00	31-dez-08	RO	Buritis		PARALISADA	54,38	1545103101D730001			
026595766	PM C.PROCOPIO	PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZ VIARIA DE RUAS DO CONJ. JARDIM VITORIA-REGIA	30-abr-13	420.572,67	17-dez-08	PR	Cornélio Procopio		PARALISADA	68,93	1545103101D730001			
026595214	PM D.INOCENCIO	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (9.282,00M2)	11-set-13	333.387,19	12-dez-08	PI	Dom Inocêncio		PARALISADA	19,44	1545103101D730001			
026594738	PM COCAL	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE COCAL-5.911,80M	11-set-13	203.360,19	06-nov-08	PI	Cocal		PARALISADA	97,69	1545103101D730001			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
026061066	PM COIMBRA	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM PMF E DRENAGEM DE RUAS DO CONJUNTHABITACIONAL ESTIVA	30-abr-13	385.904,92	24-nov-08	MG	Coimbra		PARALISADA	62,46	1545103101D730232			
026769316	PM FERVEDOURO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	28-fev-13	149.052,25	30-dez-08	MG	Fervedouro		PARALISADA	81,1	1545103101D730001			
026740414	PM ALTO SANTO	PAVIMENTACAO	30-ago-13	406.391,75	06-nov-08	CE	Alto Santo		PARALISADA	77,7	1545103101D730001			
026629469	PM IRANDUBA	URBANIZACAO DE RUAS	28-fev-13	517.755,00	21-nov-08	AM	Iranduba		PARALISADA	83,17	1545103101D730001			
025795136	PM SAO JOAQUIM	PAVIMENT RUAS ANTONIO L SAMPAIO VIANA E FELICISSIMO SOBRINHO	31-dez-13	127.873,86	19-set-08	SC	São Joaquim		PARALISADA	5,75	1545103101D730060			
025808129	PM BANANAL	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado de S	01-jun-13	104.634,77	10-out-08	SP	Bananal		PARALISADA	56,78	1545103101D734119			
025805501	PM MOREILANDIA	PAVIMENTACAO DE RUAS	29-nov-13	147.752,03	31-dez-08	PE	Moreilândia		PARALISADA	89,87	1545103101D730118			
025804023	PM ALIANÇA	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	30-dez-13	220.442,91	14-jan-09	PE	Aliança		PARALISADA	65,72	1545103101D730118			
025804689	PM CAM. S.FELIX	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM MEIO FIO NAS RUAS DONA HERCULINA, JOAO FERREIRA DE SOUZA E FELIX FRANCISCO DA SILVA.	30-jun-13	146.778,65	30-dez-08	PE	Camocim de São Félix		PARALISADA	9,4	1545103101D730118			
025820844	PM CAMOCIM	PAVIMENTACAO	30-mar-13	147.649,43	12-ago-08	CE	Camocim		PARALISADA	48,51	1545103101D730320			
025809813	PM NATIV. SERRA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado de S	30-dez-13	103.200,00	16-out-08	SP	Natividade da Serra		PARALISADA	95,77	1545103101D734119			
025767927	PM CACAPAVA SUL	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado do R	26-fev-13	140.713,20	09-set-08	RS	Caçapava do Sul		PARALISADA	33,5	1545103101D730070			
025767477	PM S.J. BARRA	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO MUNICIPIO.	31-dez-12	260.355,93	01-jul-08	RJ	São João da Barra		PARALISADA	7,38	1545103101D730372			
025764409	PM URUCANIA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL	30-jun-13	106.669,58	19-nov-08	MG	Urucânia		PARALISADA	79,53	1545103101D730204			
025764064	PM S.GERALDO	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA E DE MEIO FIO EM DIVERSOBAIRROS	30-jul-13	302.227,36	25-nov-08	MG	São Geraldo		PARALISADA	29,88	1545103101D730232			
025782824	PM LAVRINHAS	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado de S	30-jul-14	150.934,96	30-jul-08	SP	Lavrinhas		PARALISADA	31,91	1545103101D734119			
025785018	PM SAO SEBASTIA	PAVIMENTACAO EM BLOQUETE	30-dez-13	222.000,00	30-dez-08	TO	São Sebastião do Tocantins		PARALISADA	29	1545103101D730098			
025784532	PM ARAGUANA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado de T	20-out-13	1.527.938,15	20-out-08	TO	Araguanã		PARALISADA	78,95	1545103101D730098			
025781809	PM CUNHA	IMPLANT OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URB - AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS - EST SP - CUNHA/SP	15-abr-13	203.051,97	24-jun-08	SP	Cunha		PARALISADA	80,41	1545103101D734119			
025781463	PM AREIAS	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado de S	30-jun-13	108.327,07	25-jun-08	SP	Areias		PARALISADA	52,24	1545103101D734119			
025777827	PM OTACILIO COS	IMPLANTACAO DE ROTULA ENTRE AV BEIRA RIO E PERIMETRAL SUL	31-dez-13	145.866,85	22-jul-08	SC	Otacílio Costa		PARALISADA	70,75	1545103101D730060			
025783954	PM CERRO NEGRO	PAVIMENTACAO NA RUA TIBURCIO XAVIER DE OLIVEIRA	30-jun-13	101.240,00	23-jul-08	SC	Cerro Negro		PARALISADA	80,31	1545103101D730060			
026011232	PM MIGUEL CALMO	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado da B	05-set-13	208.412,60	30-jun-08	BA	Miguel Calmon		PARALISADA	61,56	1545103101D730130			
025899245	PM STO ANTONIO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO/RN	20-abr-13	151.600,00	17-jul-08	RN	Santo Antônio		PARALISADA	53,35	1545103101D730096			
026056069	PM DE BELEM	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado da P	30-set-13	202.536,51	30-dez-08	PB	Belém		PARALISADA	26,61	1545103101D730132			
026056391	PM LOGRADOURO	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana em Municípios - Estado da P	10-dez-13	154.687,28	10-dez-08	PB	Logradouro		PARALISADA	38,46	1545103101D730132			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
026054453	PM BONFINOPOLIS	DRENAGEM PLUVIAL	31-jul-13	1.018.116,80	03-jul-08	GO	Bonfinópolis		PARALISADA	99,91	1545103101D730420			
025829613	PM CANHOTINHO	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS.	14-jan-13	141.300,00	14-jan-09	PE	Canhotinho		PARALISADA	35,1	1545103101D730118			
025830076	PM PARNAMIRIM	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS C/REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MEIO- FIO, NO POVOADO MATIAS.	30-nov-13	224.605,72	30-dez-08	PE	Parnamirim		PARALISADA	0,83	1545103101D730118			
025833709	PM PENHA	PAVIMENTACAO COM LAJOTAS/DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VER-TICAL DA RUA FLORIANOPOLIS	31-jul-13	102.509,79	26-jun-08	SC	Penha		PARALISADA	39,3	1545103101D730060			
025837805	PM IRANDUBA	CONSTRUCAO DE CALCADAS, MEIO-FIO E SARJETAS	30-jun-13	3.517.500,00	21-nov-08	AM	Irlanduba		PARALISADA	83,75	1545103101D730092			
028199334	PM DE BELEM	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	30-set-13	224.602,76	30-dez-08	PB	Belém		PARALISADA	38,48	1545103101D730001			
028259865	ESTADO PE	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE DE GUABIRABA/PE	30-dez-13	1.095.929,89	31-dez-08	PE	Barra de Guabiraba		PARALISADA	5,25	1545103101D730001			
028198205	PM MARCO	PAVIMENTACAO	30-out-13	514.916,36	31-dez-08	CE	Marco		PARALISADA	38,29	1545103101D730001			
028216863	PM TRES BARRAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS ALFREDO R. FARIAS, RUA SAMUEL D. FERREIRA E RUA SILVINO G. DE LUCA	31-dez-13	253.459,37	31-dez-08	SC	Três Barras		PARALISADA	92,37	1545103101D730001			
028043336	PM MORRO FUMACA	PAVIMENTACAO DA RUA GIOCUNDO SARTOR EM MORRO DA FUMACA.	30-abr-13	226.304,10	31-dez-08	SC	Morro da Fumaça		PARALISADA	85,3	1545103101D730001			
028040154	PM PARANAGUA-PR	APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA- ESTRUTURA	30-jun-13	224.063,36	31-dez-08	PR	Paranaguá		PARALISADA	70,47	1545103101D730001			
028042194	PM OURO VERDE	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES RUAS AUGUSTO SIMONETTO, ESPIRITO SANTO, E "A".	27-jun-13	156.009,29	30-dez-08	SC	Ouro Verde		PARALISADA	73,88	1545103101D730001			
028044466	PM BOM JARDIM	CONSTRUCAO DE CALCADAS NO MUNICIPIO	02-jan-14	117.820,73	30-dez-08	SC	Bom Jardim da Serra		PARALISADA	18,14	1545103101D730060			
028044802	PM CAMPO BELO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO PERIMETRO URBANO	08-abr-13	209.687,00	30-dez-08	SC	Campo Belo do Sul		PARALISADA	95,93	1545103101D730060			
028046303	PM SAO JOAQUIM	PAV RUA FRANCISCO T BORGES,FLARES MELO,LEONEL PORTO E OUTRAS	31-dez-13	514.818,92	30-dez-08	SC	São Joaquim		PARALISADA	28,31	1545103101D730060			
029747944	PM S.J.POLESINE	PAVIMENTACAO DE RUAS E DRENAGEM NA RUA ELISA SONEGO	20-set-13	117.987,40	04-dez-09	RS	São João do Polêsine		PARALISADA	2,41	1545103101D730070			
029745891	PM SAO RAFAEL	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO RAFAEL/RN	10-mar-13	204.600,00	17-dez-09	RN	São Rafael		PARALISADA	4,44	1545103101D730096			
029745235	PM ROSEIRA	Acoes de Infra-estrutura Urbana	30-ago-13	149.840,10	29-dez-09	SP	Roseira		PARALISADA	78,26	1545103101D731792			
028265902	PM COCAL	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICIPIO-8860,38 M	11-set-13	309.303,22	30-dez-08	PI	Cocal		PARALISADA	42,65	1545103101D730001			
028264310	PM TAUÁ	PAVIMENTACAO	30-mai-13	543.459,58	31-dez-08	CE	Tauá		PARALISADA	88,53	1545103101D730001			
028263732	PM ORIZONA	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-jun-13	377.290,95	31-dez-08	GO	Orizona		PARALISADA	66,35	1545103101D730420			
028269096	PM JARDIM PIRAN	APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - INFRA- ESTRUTURA	10-mai-12	253.500,00	31-dez-08	RN	Jardim de Piranhas		PARALISADA	85,45	1545103101D730001			
028271037	PM BENTO TRAIRI	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO TRAIRI/RN.	20-mai-13	253.454,00	31-dez-08	RN	São Bento do Trairi		PARALISADA	58,59	1545103101D730001			
027598170	PM COIMBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM PMF	30-abr-13	113.426,07	22-dez-08	MG	Coimbra		PARALISADA	16,49	1545103101D730001			
027601601	ESTADO PE	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO/PE	23-jan-14	1.317.111,11	31-dez-08	PE	Limoeiro		PARALISADA	13,65	1545103101D730146			
027595770	PM S L M BELOS	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA	31-jul-13	263.699,47	24-dez-08	GO	São Luís de Montes belos		PARALISADA	95,58	1545103101D730420			
027750767	PM LAGOA DOURAD	PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE CALCAMENTO POLIEDRICO E PAVIMENTACAO DE RUAS EM BRIQUETES	31-mar-13	564.684,52	31-dez-08	MG	Lagoa Dourada		PARALISADA	76,19	1545103101D730204			
027600354	PM S. ISABEL	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA - SANTA ISABEL	30-set-13	268.414,75	29-dez-08	PA	Santa Isabel do Pará		PARALISADA	32,19	1545103101D730082			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
027686705	PM STOS. DUMONT	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO URBANODE SANTOS DUMONT	30-out-13	914.758,14	31-dez-08	MG	Santos Dumont		PARALISADA	17,7	1545103101D730204			
027604999	PM SANTANA PIAU	PAVIMENTACAO DE VIAS (4.814M2)	11-set-13	202.862,51	31-dez-08	PI	Santana do Piauí		PARALISADA	47,88	1545103101D730128			
027604885	PM NOVO OR. PIA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (2.737,49M)	08-set-13	101.240,00	29-dez-08	PI	Novo Oriente do Piauí		PARALISADA	20,08	1545103101D730128			
027687052	PM S.REMEDIOS	PAVIMENTACAO EM POLIEDROS,MEIOS FIOS E REDE DE DRENAGEM PLU-VIAL EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE PALMITAL DOS CARVALHOS	28-fev-13	101.237,12	31-dez-08	MG	Senhora dos Remédios		PARALISADA	58,35	1545103101D730204			
027477765	PM LAGOINHA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana - Lagoinha - SP	26-fev-14	151.486,41	26-dez-08	SP	Lagoinha		PARALISADA	0,06	1545103101D731214			
027483673	PM S. BENTO UNA	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO	30-nov-13	203.764,63	29-dez-08	PE	São Bento do Una		PARALISADA	46,48	1545103101D730118			
027583931	PM BOM JARDIM	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS	30-jun-13	512.088,06	31-dez-08	PE	Bom Jardim		PARALISADA	19,99	1545103101D730118			
027477546	PM JAMBEIRO	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana no Bairro Santa Cruz - Jamb	26-nov-13	304.739,51	29-dez-08	SP	Jambeiro		PARALISADA	30,56	1545103101D731222			
027475388	PM F.MORATO	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana - Francisco Morato - SP	09-jan-14	381.189,32	26-dez-08	SP	Francisco Morato		PARALISADA	10,85	1545103101D730398			
027472424	PM VIDAL RAMOS	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUA NORBERTO JOÃO DE SOUZA NO MUNICIPIO VIDAL RAMOS	31-dez-12	155.897,40	31-dez-08	SC	Vidal Ramos		PARALISADA	33,44	1545103101D730060			
027471282	PM IPUACU	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES DAS RUAS BALENA, MIRELLIE LAMMER.	26-jun-13	173.857,00	30-dez-08	SC	Ipuacu		PARALISADA	73,11	1545103101D730060			
027479922	PM STA BRANCA	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Ações de Infra-estrutura Urbana - Santa Branca - SP	01-jun-13	302.074,07	29-dez-08	SP	Santa Branca		PARALISADA	59,22	1545103101D731228			
027986657	PM MARCO	PAVIMENTACAO	30-mar-13	517.357,74	23-dez-08	CE	Marco		PARALISADA	75,64	1545103101D730001			
027842266	PM OURO PRETO	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	30-abr-13	1.006.560,29	04-mar-09	RO	Ouro Preto do Oeste		PARALISADA	11,99	1545103101D730001			
027988814	PM BATALHA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS 2.375,71 M	11-set-13	101.238,00	31-dez-08	PI	Batalha		PARALISADA	86,98	1545103101D730001			
027994618	PM TAUÁ	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS	30-ago-13	583.216,43	31-dez-08	CE	Tauá		PARALISADA	93,82	1545103101D730001			
027987672	PM POUSO ALEGRE	PAVIMENTACAO EM BLOQUETES	10-mar-14	271.828,00	31-dez-08	MG	Pouso Alegre		PARALISADA	78,95	1545103101D730001			
027832585	PM PACATUBA	PAVIMENTACAO	30-abr-13	1.354.845,18	31-dez-08	CE	Pacatuba		PARALISADA	87,27	1545103101D734121			
027831236	PM ALTO SANTO	PAVIMENTACAO	30-jul-13	202.474,50	31-dez-08	CE	Alto Santo		PARALISADA	5,77	1545103101D730001			
027837823	PM CAM. S.FELIX	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DASEDE DO MUNICIPIO.	30-jun-13	147.780,36	31-dez-08	PE	Camocim de São Félix		PARALISADA	28,88	1545103101D730001			
025759954	PM POTIRETAMA	PAVIMENTACAO	30-abr-13	101.240,00	05-fev-09	CE	Potiretama		PARALISADA	0,78	1545103101D730320			
027840559	PM PARANAGUA-PR	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Infra-Estrutura	30-jun-13	562.669,88	31-dez-08	PR	Paranaguá		PARALISADA	25,99	1545103101D730001			
027839426	PM S. BENTO UNA	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	30-nov-13	253.374,66	29-dez-08	PE	São Bento do Una		PARALISADA	47,38	1545103101D730001			
027838170	PM IATI	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	31-dez-13	140.310,39	31-dez-08	PE	Iati		PARALISADA	16,63	1545103101D730001			
027834292	PM GOIANIA	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E MEIO-FIO	01-jul-13	14.046.609,38	31-dez-08	GO	Goiânia		PARALISADA	91,75	1545103101D734151			
027835884	PM FORMIGA	PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO BAIRRO MARINGA - FORMIGA/MG	31-mar-13	338.437,57	31-dez-08	MG	Formiga		PARALISADA	18,93	1545103101D730001			
025523062	PM IBITIARA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Ibitiara - BA	05-set-13	517.755,00	01-jul-08	BA	Ibitiara		PARALISADA	23,51	1545103101D731128			
024796815	PM ITAOCARA	DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, PASSEIO EMEIO-FIO DE RUAS NO MORRO SAO JOAO	30-jun-13	711.627,00	31-dez-07	RJ	Itaocara		PARALISADA	86,51	1545103100B160101			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
024775987	PM S J SABUGI	Ações de Infra-estrutura Urbana	29-mar-13	202.292,00	31-dez-07	PB	São José do Sabugi		PARALISADA	87,29	1545103100B160101			
024729798	PM PALMEIRINA	Acções DE INFRA-ESTURURA URBANA	16-nov-12	587.349,26	31-dez-07	PE	Palmeirina		PARALISADA	39,28	1545103100B160101			
025218871	ESTADO GO	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	30-ago-13	2.874.866,91	20-mai-08	GO	Palmelo		PARALISADA	96,24	1545103100B160101			
024660504	PM LAGES	CONSTRUCAO DE CALCADAS PARA PASSEIO DE PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	30-mar-13	245.050,00	31-dez-07	SC	Lages		PARALISADA	60,1	1545103100B160101			
024729801	PM PALMEIRINA	Acções DE INFRA-ESTURURA URBANA	30-dez-12	1.090.555,34	31-dez-07	PE	Palmeirina		PARALISADA	83,09	1545103100B160101			
025531035	PM SANT. ACARAU	URBANIZACAO DE AVENIDA NA SEDE DO MUNICIPIO	30-out-13	545.918,63	31-dez-08	CE	Santana do Acaraú		PARALISADA	30,81	1545103101D730510			
025376256	PM NATAL	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS	10-set-13	4.766.590,05	14-mai-08	RN	Natal		PARALISADA	54,09	1545103101D730101			
025375126	ESTADO RJ	APOIO ? POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO NACIONALNOVA AURORA - BELFORD ROXO	24-mai-13	30.459.564,31	02-set-08	RJ	Belford Roxo		PARALISADA	17,55	1545103101D730101			
025549563	PM COR. DANTA	PAVIMENTACAO DE VIAS	30-jun-13	173.831,95	24-dez-08	MG	Córrego Danta		PARALISADA	24,66	1545103101D731010			
025551491	PM GUARANI	RECAPEAMENTO DAS RUAS JOSE LADEIRA PINTO E LUIZ DE ABREU MOREIRA	30-jan-14	120.607,48	13-mar-09	MG	Guarani		PARALISADA	80,37	1545103101D730204			
025551505	PM GUIDOVAL	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS JOAO RODRIGUES MARQUES,N.SRA DE LOURDES,SANTO ANTONIO E SAO JOAO BATISTA -GUIDOVAL-MG	30-mar-14	180.349,51	14-ago-08	MG	Guidoval		PARALISADA	53,7	1545103101D730204			
025546839	PM BOM DESPACHO	PAVIMENTACAO DE VIAS	30-abr-13	360.000,00	26-ago-08	MG	Bom Despacho		PARALISADA	59,47	1545103101D730204			
025542397	PM PORTELÂNDIA	INFRA ESTRUTURA URBANA	31-jan-14	129.095,68	13-jan-09	GO	Portelândia		PARALISADA	27,91	1545103101D730420			
025541049	PM MORRINHOS	IMPLANTACAO DE MEIO FIO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	28-jun-13	101.300,00	29-jul-08	GO	Morrinhos		PARALISADA	21,09	1545103101D730420			
025540794	PM JANDAIA	IMPLANTACAO DE CALCADA	30-jun-13	156.135,94	31-dez-08	GO	Jandaia		PARALISADA	49,62	1545103101D730420			
025538083	PM AGUA LIMPA	IMPLANTACAO DE MEIO FIO E PAVIMENTACAO ASFALTICA	31-ago-12	123.076,49	28-jul-08	GO	Água Limpa		PARALISADA	48,19	1545103101D730420			
025540138	PM GOIANIRA	PAVIMENTACAO ASFALTICA	01-mar-13	258.142,50	15-dez-08	GO	Goianira		PARALISADA	89,79	1545103101D730420			
024381571	PM BUENOPOLIS	Ações de Infra-estrutura Urbana	30-dez-13	50.514,20	31-dez-07	MG	Buenópolis		PARALISADA	43,22	1545103100B160101			
024332439	PM MACHADOS	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	31-dez-12	304.179,99	31-dez-07	PE	Machados		PARALISADA	34,51	1545103100B160101			
024319136	PM LORENA	Ações de Infra-estrutura Urbana	09-jun-13	717.169,29	27-dez-07	SP	Lorena		PARALISADA	38,2	1545103100B160101			
024311051	PM SAO JULIAO	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-PAVIMENTACAO DE VIAS (3.063M2)	11-set-13	101.146,00	31-dez-07	PI	São Julião		PARALISADA	59,17	1545103100B160101			
024375111	PM S VIC.FERRER	Ações de Infra-estrutura Urbana	28-dez-12	412.761,58	28-dez-07	PE	São Vicente Ferrer		PARALISADA	40,74	1545103100B160101			
024375007	PM PASSIRA	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	31-dez-12	866.131,69	31-dez-07	PE	Passira		PARALISADA	74,02	1545103100B160101			
024342559	PM LEOPOLDINA	PAVIMENTACAO ASFALTICA,DRENAGEM PLUVIAL,ASSENTAMENTO FORNECIMENTO MEIO-FIO E EXECUCAO DE SARJETA AV DOS EXPEDICIONARIOS	31-dez-13	1.309.703,50	31-dez-07	MG	Leopoldina		PARALISADA	61,91	1545103100B160101			
024374635	PM GOIANA	Ações de Infra-estrutura Urbana	31-dez-12	711.136,15	31-dez-07	PE	Goiana		PARALISADA	12,7	1545103100B160101			
024353924	PM CUMARU	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	30-dez-13	209.407,03	31-dez-07	PE	Cumaru		PARALISADA	13,2	1545103100B160101			
021460634	PM NOVA IGUACU	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO PALHADA EM NOVA IGUACU	23-out-10	2.232.260,67	29-dez-06	RJ	Nova Iguaçu		PARALISADA	31,38	1545103100B160101			
021277541	PM ITAPERUNA	PAVIMENTACAO E ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOTEAMENTO PARQUE NITEROI - RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	22-abr-13	1.170.000,00	28-dez-06	RJ	Itaperuna		PARALISADA	91,17	1545103101D730001			
024306168	PM SANTANA	SERVICO DE DRENAGEM PAVIMENTACAO NO ACESSO LATERAL DO CANAL DO PARAISO DA AV SANTANA E RIO BRANCO	30-nov-13	764.591,39	31-dez-07	AP	Santana		PARALISADA	31,13	1545103100B160101			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
023136700	PM DE VIANA	PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM COM GUIAS E SARJETAS	31-out-13	511.875,00	03-dez-07	MA	Viana		PARALISADA	8,51	1545103100B160101			
024278266	PM NATIVIDADE	URBANIZACAO DAS RUAS ALENCAR DE ALMEIDA MORAES, FROYLAN ALONSO CAMPOS E MANOEL BRAZ	28-mar-13	1.017.228,00	28-dez-07	RJ	Natividade		PARALISADA	96,96	1545103100B160101			
024276777	PM TUPACIGUARA	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	30-jul-13	456.959,50	28-dez-07	MG	Tupaciguara		PARALISADA	89,67	1545103100B160101			
024619655	PM RIO CASCA	DRENAGEM,PAVIMENTACAO POLIEDRICA E PAVIMENTACAO EM BLOQUETES EM DIVERSAS RUAS	30-abr-13	160.323,32	31-dez-07	MG	Rio Casca		PARALISADA	85,24	1545103100B160101			
024618410	PM I.DE MINAS	AcÑES DE INFRA-ESTURURA URBANA	30-mar-13	379.651,91	31-dez-07	MG	Icarai de Minas		PARALISADA	88,46	1545103100B160101			
024622493	PM ANGELIM	AcÑES DE INFRA-ESTURURA URBANA	30-dez-12	98.571,86	31-dez-07	PE	Angelim		PARALISADA	14,47	1545103100B160101			
024622611	PM BETANIA	AcÑES DE INFRA-ESTURURA URBANA	30-dez-12	186.342,88	31-dez-07	PE	Betânia		PARALISADA	85,79	1545103100B160101			
024614970	PM PACO LUMIAR	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	30-abr-13	5.917.695,00	31-dez-07	MA	Paço do Lumiar		PARALISADA	86,2	1545103100B160101			
024624870	PM S.CRUZ	AcÑES DE INFRA-ESTURURA URBANA	30-jun-13	254.365,58	31-dez-07	PE	Santa Cruz		PARALISADA	92,92	1545103100B160101			
024630572	PM TRES BARRAS	PAVIMENTACAO DA AVENIDA RIGESA ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	30-set-13	782.796,30	31-dez-07	SC	Três Barras		PARALISADA	76,83	1545103100B160101			
024625910	PM QUEIMADOS	AcÑES DE INFRA-ESTURURA URBANA	11-jun-13	591.720,00	31-dez-07	RJ	Queimados		PARALISADA	24,04	1545103100B160101			
024625460	PM TEREZINHA	AcÑES DE INFRA-ESTURURA URBANA	30-dez-12	206.305,10	31-dez-07	PE	Terezinha		PARALISADA	51,88	1545103100B160101			
024622839	PM CALCADO	AcÑES DE INFRA-ESTURURA URBANA	30-mai-12	201.265,24	31-dez-07	PE	Calçado		PARALISADA	97,55	1545103100B160101			
024625689	PM VICENCIA -PE	AcÑES DE INFRA-ESTURURA URBANA	30-set-12	206.208,10	31-dez-07	PE	Vicência		PARALISADA	83,98	1545103100B160101			
024462260	PM BUENOPOLIS	Acões de Infra-estrutura Urbana	30-dez-13	101.575,10	31-dez-07	MG	Buenópolis		PARALISADA	22,97	1545103100B160101			
024515326	PM SAO L.OESTE	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, DETONACAO DE ROCHAS RUAS SETE DE SETEMBRO, GILIO REZIERI, IRMA NEUSA	30-jun-13	221.213,78	31-dez-07	SC	São Lourenço do Oeste		PARALISADA	38,86	1545103100B160101			
024505081	PM TUPACIGUARA	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	30-jul-13	304.159,00	31-dez-07	MG	Tupaciguara		PARALISADA	84,15	1545103100B160101			
024500961	PM CRISTALANDIA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(29.883,52M2)	28-fev-13	1.017.228,00	31-dez-07	PI	Cristalândia do Piauí		PARALISADA	0	1545103100B160101			
024611797	PM A.A.MARANHAO	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM,MEIO FIO E SARJETA	29-nov-13	1.119.095,00	31-dez-07	MA	Alto Alegre do Maranhão		PARALISADA	22,82	1545103100B160101			
025668582	PM S.JOSE UBA	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO, MEIO FIO, REDES DE AGUAS PLUVIAIS E CAIXAS	30-out-13	104.587,74	30-dez-08	RJ	São José de Ubatuba		PARALISADA	63,91	1545103101D730818			
025689857	PM CARANGOLA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS R ADJAR QUEIROZ NO B OURO VERDE E R MARIO DUTRA PETTERSEN NO B AMENDOEIRAS	30-jun-13	102.299,25	24-nov-08	MG	Carangola		PARALISADA	90,72	1545103101D730204			
025683593	PM TRAIRI	PAVIMENTACAO	29-jul-13	149.971,58	18-set-08	CE	Trairi		PARALISADA	98,89	1545103101D730320			
025691671	PM FORMIGA	PAVIMENTACAO DE VIAS EM FORMIGA/MG	28-fev-13	170.337,02	12-nov-08	MG	Formiga		PARALISADA	86,3	1545103101D730204			
025668144	PM S.J. BARRA	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO MUNICIPIO.	01-jan-13	261.555,42	01-jul-08	RJ	São João da Barra		PARALISADA	19,97	1545103101D730954			
025661198	PM VARZEA DO PO	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra- estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Varzea do Poco - BA	05-set-13	388.381,13	30-jun-08	BA	Várzea do Poço		PARALISADA	39,93	1545103101D731180			
025702519	PM STO A.JACINT	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	30-abr-13	253.453,60	31-dez-08	MG	Santo Antônio do Jacinto		PARALISADA	58,87	1545103101D730204			
025731630	PM E C ANALANDI	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA DAS TANGERINAS E RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS DOS LIMOES E DAS LARANJEIRAS	10-jun-13	168.543,34	17-jul-08	SP	Analândia		PARALISADA	0,29	1545103101D734119			
025728560	PM SAO JOAQUIM	PAVIMENTACAO RUA LOURENCO NASCIFICO E PASSEIO PRUDENTE CANDIDO	31-dez-13	204.217,14	19-set-08	SC	São Joaquim		PARALISADA	10,78	1545103101D730060			
025727325	PM PONTE ALTA	PAVIM E DREN RUAS 31 DE MARCO E JOAO MARTINS WALTRIK	30-dez-13	102.110,41	30-jul-08	SC	Ponte Alta		PARALISADA	41,16	1545103101D730060			
025721407	PM NOVO MACHADO	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA ACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS ESTADO DO R	30-jun-13	107.092,44	12-set-08	RS	Novo Machado		PARALISADA	83,66	1545103101D730070			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício n° 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025757359	PM S J EGITO-PE	IMPLANTACAO DO SISTEMA VIARIO, EM PAVIMENTACAO EM PRARALELE-PIPEDOS GRANITICOS.	28-fev-13	533.322,82	19-nov-08	PE	São José do Egito		PARALISADA	32,01	1545103101D730108			
025706383	PM SAO GABRIEL	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE/MS	31-mai-16	305.997,13	16-dez-08	MS	São Gabriel do Oeste		PARALISADA	84,99	1545103101D730282			
025706279	PM ROCHEDO	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana -PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS - ROCHEDO/MS	31-mai-16	406.391,75	23-dez-08	MS	Rochedo		PARALISADA	27,26	1545103101D730282			
025705704	PM MIRANDA	PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS: ANTONIO DE FREITAS IDALINA DOMINGUES,FILINTO DA CUNHA, VITORIA, LAVRADOR,AURORA	30-mai-14	318.458,03	16-dez-08	MS	Miranda		PARALISADA	22,46	1545103101D730282			
025709785	PM MAE D'AGUA	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado da P	31-jan-13	151.494,85	03-out-08	PB	Mãe d'Água		PARALISADA	26,09	1545103101D730132			
025717759	PM JARDIM PIRAN	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS/RN	10-jul-12	145.733,73	02-set-08	RN	Jardim de Piranhas		PARALISADA	14,49	1545103101D730096			
025708541	PM S. ISABEL	DRENAGEM, TERRAPLENAGEM,CONFECCAO DE MEIO-FIO, CALCADAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS.	30-set-13	417.958,70	27-jun-08	PA	Santa Isabel do Pará		PARALISADA	24,19	1545103101D730082			
025713101	PM CAMBE	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EXECUCAO DE RECAPE ASFALTICO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EMRUAS DO MUNICIPIO DE ASSAI-PR	30-ago-13	377.628,91	15-dez-08	PR	Cambé		PARALISADA	35,44	1545103101D730058			
025712418	PM ASSAI		31-dez-12	102.737,11	27-nov-08	PR	Assaí		PARALISADA	23	1545103101D730058			
025571637	PM VICENTINA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO NO DISTRITO DEVILA RICA - VICENTINA/MS	30-mai-13	204.773,84	16-dez-08	MS	Vicentina		PARALISADA	0,53	1545103101D730522			
025569813	PM SAO GABRIEL	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE/MS	31-mai-16	166.432,29	16-dez-08	MS	São Gabriel do Oeste		PARALISADA	0,8	1545103101D730244			
025575065	PM AFRANIO	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Afranio - PE	31-dez-13	530.457,30	12-nov-08	PE	Afrânio		PARALISADA	66,4	1545103101D730106			
025576644	ESTADO PE	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE LIMOEIRO-PE	24-dez-13	547.888,88	30-dez-08	PE	Limoeiro		PARALISADA	24,63	1545103101D730146			
025575283	PM BELO JARDIM	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS	30-mai-13	1.085.224,50	30-dez-08	PE	Belo Jardim		PARALISADA	33,91	1545103101D730120			
025574256	PM LIVRAMENTO	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado da P	28-fev-13	151.494,85	01-set-08	PB	Livramento		PARALISADA	24,73	1545103101D730132			
025575400	PM CAMARAGIBE	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Camaragibe - PE	24-jul-13	807.789,06	31-dez-08	PE	Camaragibe		PARALISADA	0	1545103101D730152			
025623087	PM PONTE ALTA	PAVIM E DREN RUAS BANDEIRANTES,JOAO ALBANO E MONTE CASTELO	30-dez-13	101.900,00	30-jul-08	SC	Ponte Alta		PARALISADA	36,56	1545103101D730060			
025622959	PM PONTE ALTA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUAS JALISCO E JOAQUIM DE ABREU	30-mai-13	101.200,00	30-jul-08	SC	Ponte Alta		PARALISADA	35,22	1545103101D730060			
025622280	PM PAINEL	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA MAJOR JOSE SERAFIM ANTUNES TRECHO 2	31-dez-13	113.399,55	29-jul-08	SC	Painel		PARALISADA	26,36	1545103101D730060			
025616372	PM BLUMENAU	DRENAGEM PLUVIAL E PAVI RUAS SAO DOMINGOS, CHIPRE, F.BUSCH JR, BRUNO SHREIBER, PEDRO J KOCH, ARTHUR KUHLE E OSWALDO MEUCH	30-mar-13	1.247.320,99	23-jul-08	SC	Blumenau		PARALISADA	12,38	1545103101D730948			
025637752	PM GUARATINGUET	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Guaratingueta - SP	26-jun-13	821.843,68	26-jun-08	SP	Guaratinguetá		PARALISADA	43,45	1545103101D730314			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
025626722	PM CUMBE	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Cumbe - SE	30-nov-13	204.023,38	22-dez-08	SE	Cumbe		PARALISADA	36,14	1545103101D730748			
025594506	PM PORCIUNCULA	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA: VIAS DE PEDESTRES E PAVIMENTACAO EM RUAS DE PURILANDIA, STA CLARA E N S PENHA.	03-jul-13	307.112,00	14-nov-08	RJ	Porciúncula		PARALISADA	50,6	1545103101D730816			
025593696	PM NOVA IGUACU	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Nova Iguaçu - RJ	14-jul-13	2.371.920,00	14-nov-08	RJ	Nova Iguaçu		PARALISADA	17,24	1545103101D730290			
025593582	PM NOVA IGUACU	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana - Nova Iguaçu - RJ	14-jul-13	1.185.120,00	14-nov-08	RJ	Nova Iguaçu		PARALISADA	24,05	1545103101D730290			
025593363	PM NOVA IGUACU	IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE NOVA IGUACU/RJ	16-jul-13	3.558.720,00	14-nov-08	RJ	Nova Iguaçu		PARALISADA	12,6	1545103101D730290			
025581318	PM CANTAGALO	PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR, COM GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CALCADAS E URBANIZACAO	21-ago-13	202.520,03	27-out-08	PR	Cantagalo		PARALISADA	49,88	1545103101D730058			
025581204	PM CANTAGALO	PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR, COM GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CALCADAS E URBANIZACAO	21-ago-13	101.544,83	27-out-08	PR	Cantagalo		PARALISADA	5,62	1545103101D730058			
025602043	PM CACAPAVA SUL	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado do R	26-fev-13	145.520,51	09-set-08	RS	Caçapava do Sul		PARALISADA	25,38	1545103101D730070			
025601915	PM CACAPAVA SUL	Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado do R	26-fev-13	141.296,84	09-set-08	RS	Caçapava do Sul		PARALISADA	30,87	1545103101D730070			
025595428	PM BODO	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS E AMPLIANCAO DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAIS NA ENTRADA DA CIDADE DE BODO/RN	09-abr-13	103.606,40	03-dez-08	RN	Bodó		PARALISADA	69,59	1545103101D730096			
030844920	PM LAVRINHAS	Pavimentacao em bloquete sextavado em ruas dos Bairros Jardim Mavisou, Village Campestre e Capela do Jacu.	23-jun-14	244.988,10	23-dez-09	SP	Lavrinhas		PARALISADA	40,1	1545103101D731792			
030830718	PM LUIS ALVES	Obras de pavimentacao asfaltica e sinalizacao viaria na Estrada Geral do Braco Elza e nas Ruas Joao Marangoni, Padre Her	25-jul-13	524.803,50	23-dez-09	SC	Luiz Alves		PARALISADA	48,83	1545103101D730060			
030848358	PM AQUIDAUANA	PAVIMENT ASFALT RUAS ESTEVAO ALVES CORREA; HONORIO SIMOES; JOAQUIM ALVES RIBEIRO - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA, MS.	30-mar-13	403.788,23	31-dez-09	MS	Aquidauana		PARALISADA	76,24	1545103101D730236			
030842877	PM ABELARDO LUZ	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS ALDUINO LUIZ RODIGHERO e DOMINGOS MACIEL TEODOLFO PICININ	30-mar-14	140.099,01	30-dez-09	SC	Abelardo Luz		PARALISADA	13,38	1545103101D730060			
030850623	PM S.J VARJOTA	Pavimentacao em paralelepipedo de ruas do municipio de Sao JOAO DA VARJOTA - PI	30-ago-13	307.604,00	29-jul-10	PI	São João da Varjota		PARALISADA	77,18	1545103101D730128			
030862459	PM MARQUINHO	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL	29-mai-13	101.304,00	29-dez-09	PR	Marquinho		PARALISADA	43,1	1545103101D730058			
030862012	PM PONTE NOVA	Pavimentacao asfaltica em CBUQ das ruas Jose Galdino Vieira, Tiradentes, Ferrovianos e Prefeitos.	31-out-13	445.498,97	31-dez-09	MG	Ponte Nova		PARALISADA	25,19	1545103101D730204			
030861653	PM FLORESTA -PE	Pavimentacao em diversas ruas do municipio de Floresta-PE	24-dez-13	502.100,00	24-dez-09	PE	Floresta		PARALISADA	15,2	1545103101D731446			
030858696	PM PORCIUNCULA	Obras de Infraestrutura Urbana(CONSTRUCAO DE VIA DE PEDESTRECOM CICLOVIA), PARA ACESSO AO BAIRRO VALE VERDE, PORCIUNCULA	19-jul-13	304.500,00	31-dez-09	RJ	Porciúncula		PARALISADA	12,7	1545103101D731548			
030867133	PM LIMA DUARTE	PAVIMENTACAO DIV.RUAS-S.DOMINGOS BOCAINA, SOUZA DO RIO GRANDE, AV.CENTENARIO(CENTRO)-LIMA DUARTE.	25-set-13	431.788,75	31-dez-09	MG	Lima Duarte		PARALISADA	26,38	1545103101D730204			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030853137	PM CEZARINA	Execução de pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo - TSD com capa selante, em ruas e av de Cezarina -GO	31-jan-14	215.763,15	31-dez-09	GO	Cezarina		PARALISADA	75,99	1545103101D731598			
030859274	PM C MACACU -RJ	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	01-mar-13	381.368,69	31-dez-09	RJ	Cachoeiras de Macacu		PARALISADA	29,77	1545103101D731548			
030815142	PM M.DO CARMO	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 9.549,50 M2 EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MONTE DO CARMO - TO COM 2.053,00M	30-dez-13	412.371,14	28-dez-09	TO	Monte do Carmo		PARALISADA	44,2	1545103101D730098			
030814771	PM SAO CARLOS	Construção de 3km de ciclovia bidirecional, com 2,50 m de largura, com sinalização, denominada Ciclovia do Estudante.	30-dez-13	245.801,71	29-dez-09	SP	São Carlos		PARALISADA	0	1545103101D731792			
030811933	PM ITARANTIM	Pavimentação de vias públicas dos município de Itarantim, num total de 2.290M2 (dois mil, duzentos e noventa) MT2	30-abr-13	206.100,00	31-dez-09	BA	Itarantim		PARALISADA	10,4	1545103101D730130			
030804871	PM ITAPERUNA	Pavimentação com drenagem superficial em diversas ruas do município de Itaperuna.	27-ago-13	226.408,03	31-dez-09	RJ	Itaperuna		PARALISADA	4,72	1545103101D730812			
030803960	PM ITAPERUNA	Pavimentação com drenagem superficial em diversos logradouros de Itaperuna.	20-fev-14	320.978,26	31-dez-09	RJ	Itaperuna		PARALISADA	42,09	1545103101D731548			
030829469	PM R.NOVO	Obras de calçamento em pedras polidricas no Bairro Agua Branca - Rio Novo - MG.	30-jun-13	110.190,71	30-dez-09	MG	Rio Novo		PARALISADA	96	1545103101D730204			
030828339	PM B.V.TOLDO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA URBANA NA RUA ESTANISLAU SCHUMANN - TRECHO I, NUMA EXTENSÃO DE 128,00 M.	31-jul-13	124.449,52	30-dez-09	SC	Bela Vista do Toldo		PARALISADA	99,6	1545103101D730060			
030822859	PM VOLTA GRANDE	REDE PLUVIAL E CALÇAMENTO DE VIAS	30-jun-13	149.939,00	31-dez-09	MG	Volta Grande		PARALISADA	70,68	1545103101D730204			
030828111	PM CANDEIAS	CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA	30-jun-13	102.594,00	31-dez-09	MG	Candeias		PARALISADA	87,2	1545103101D731720			
030816490	PM BRAS PIRES	Captação pluvial e pavimentação da Avenida Raimundo Goulart de Paiva no município de Bras Pires-MG.	29-mar-13	287.151,20	31-dez-09	MG	Brás Pires		PARALISADA	82,64	1545103101D730204			
030818763	PM PASSIRA	IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE PARALELEPIPEDO EXISTENTE EM RUAS DO MUNICÍPIO.	31-mar-13	518.284,26	29-dez-09	PE	Passira		PARALISADA	18,67	1545103101D730118			
030816272	PM B. DE AREIA	IMPLANTAÇÃO DE 1250 METROS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOKRET'S, INCLUINDO MEIO-FIO E SARJETAS NO POVOADO SÃO DOMINGOS, NA AVEN	29-nov-13	301.326,54	30-dez-09	MA	Brejo de Areia		PARALISADA	1,2	1545103101D730094			
030816054	PM CAPELA NOVA	Obra de Pavimentação Urbana - com utilização de Bloco de Concreto hexagonal	28-fev-14	158.627,32	31-dez-09	MG	Capela Nova		PARALISADA	58,8	1545103101D730204			
030869174	PM NATIVIDADE	Construção de uma Ponte ligando os Bairros Coohanna e Liberdade.	29-jul-13	1.209.600,00	30-dez-09	RJ	Natividade		PARALISADA	0,8	1545103101D731594			
030820472	PM G.BRAVO	Pavimentação em paralelepípedos em Diversas Ruas do município de Gado Bravo - PB.	22-jun-14	103.559,29	22-dez-09	PB	Gado Bravo		PARALISADA	12,06	1545103101D730132			
030820254	PM PEROLANDIA	Construção de calçadas em vias públicas do município nas seguintes localizações:	18-dez-12	106.998,45	31-dez-09	GO	Perolândia		PARALISADA	5,95	1545103101D731562			
030993649	PM ITAQUI	Construção da Ciclovia do Pampa - Etapa II	23-mai-13	236.871,13	29-dez-09	RS	Itaqui		PARALISADA	2,49	1545103101D730001			
030995692	PM MARATAIZES	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	01-abr-13	273.214,65	31-dez-09	ES	Marataizes		PARALISADA	28,81	1545103101D730154			
030996052	PM PENHA	Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização vertical/horizontal de 826,50 metros da Avenida São João, totaliza	31-jul-13	310.691,39	31-dez-09	SC	Penha		PARALISADA	43,16	1545103101D730060			
030993535	PM UMBUZEIRO	Pavimentação em paralelepípedos em Diversas Ruas do município de Umbuzeiro - PB.	30-jun-13	101.238,00	30-dez-09	PB	Umbuzeiro		PARALISADA	22,26	1545103101D730132			
030992060	PM PESQUEIRA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	30-dez-13	806.612,84	24-dez-09	PE	Pesqueira		PARALISADA	72,05	1545103101D730122			
030987627	PM CALÇADO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15-nov-14	304.606,27	29-dez-09	PE	Calçado		PARALISADA	20,85	1545103101D730118			
030986934	PM MACHADOS	REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ DE VIAS DO MUNICÍPIO	31-mar-13	316.744,24	31-dez-09	PE	Machados		PARALISADA	4,58	1545103101D730118			
030999672	PM CAMPO ALEGRE	Calçadas	31-jan-14	130.634,27	31-dez-09	GO	Campo Alegre de Goiás		PARALISADA	27,93	1545103101D731562			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030991713	PM S.F.ITABAPOA	Pavimentacao de Rua em Intertravado.	31-jan-14	320.000,00	31-dez-09	RJ	SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA		PARALISADA	87,67	1545103101D731618			
030989334	PM COREAU	PAVIMENTACAO	30-dez-13	139.860,00	29-dez-09	CE	Coreaú		PARALISADA	77,77	1545103101D730320			
031057276	PM CACADOR - SC	Construcao de calçadas com lajotas padrao e adequadas as normas de acessibilidade universal, em Cacador-SC.	30-mar-13	134.035,26	31-dez-09	SC	Caçador		PARALISADA	68,25	1545103101D730060			
031060232	PM ABELARDO LUZ	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA Renato Biginini.	30-mar-14	153.004,61	31-dez-09	SC	Abelardo Luz		PARALISADA	22,54	1545103101D730060			
031058073	PM CARANGOLA	Calçamento das ruas das Camélias, Bougaviles, Gerânios e Begônias do bairro Aeroporto, rua Noe Cesar da Cunha no Distrit	31-mar-13	802.101,90	31-dez-09	MG	Carangola		PARALISADA	9,32	1545103101D731644			
031001075	PM CEZARINA	Pavimentacao Asfáltica do tipo tratamento superficial duplo TSD, em vias urbanas, com drenagem superficial, meio fio	31-jan-14	133.205,58	31-dez-09	GO	Cezarina		PARALISADA	94,36	1545103101D731562			
030985792	PM JAPARAIBA	PAVIMENTACAO DE RUAS NOS BAIRROS FAZENDA VELHA E CAPOEIRAO NO MUNICIPIO DE JAPARAIBA/MG.	30-jun-13	231.846,63	31-dez-09	MG	Japaraíba		PARALISADA	99,69	1545103101D730204			
031005067	PM TEIXEIRA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSE IVANILDO ALVES PEREIRA NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB.	27-dez-12	102.674,82	30-dez-09	PB	Teixeira		PARALISADA	39,61	1545103101D730132			
030882259	PM J.MARQUES	PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE JOCA MARQUES - PI.	30-ago-13	204.904,91	28-dez-09	PI	Joca Marques		PARALISADA	50,69	1545103101D731840			
030885443	PM BODOCO	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO	24-dez-13	464.332,81	24-dez-09	PE	Bodocó		PARALISADA	0,29	1545103101D731438			
030881785	PM CATOLE ROCHA	Calçamento em Paralelepipedo de vias publicas no Município de Catole do Rocha PB	30-jun-13	250.900,00	31-dez-09	PB	Catolé do Rocha		PARALISADA	35,11	1545103101D730132			
030884635	PM NOVA VICOSA	PAVIMENTACAO DA AVENIDA BAHIA	30-abr-13	503.163,27	31-dez-09	BA	Nova Viçosa		PARALISADA	46,77	1545103101D731138			
030883506	PM GILBUES	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA 01, PROJETADA 02, PROJETADA 03 E PROJETADA 04,NO MUNICIPIO DE GILBUES -	30-ago-13	151.495,00	30-dez-09	PI	Gilbués		PARALISADA	44,59	1545103101D730128			
030871999	PM POCINHOS	O objetivo deste Plano de Trabalho (Projeto) e apoiar acoes de infra-estrutura urbana, com a pavimentacao em paralelepipedo	18-jun-13	673.828,98	18-dez-09	PB	Pocinhos		PARALISADA	50,13	1545103101D731368			
030871229	PM MASSARANDUBA	Pavimentacao, drenagem e sinalizacao da Rua Gustavo Jensen	01-jul-13	360.959,90	31-dez-09	SC	Massaranduba		PARALISADA	90	1545103101D730060			
030870087	PM MARABA	PAVIMENTACAO	30-set-13	553.709,96	30-dez-09	PA	Marabá		PARALISADA	6,55	1545103101D730082			
030965440	PM S.C.DO SUL	PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO RUA MANOEL DE QUADRA	30-out-13	123.200,16	31-dez-09	SC	São Cristóvão do Sul		PARALISADA	52,72	1545103101D730060			
030875763	PM ARATUBA	PAVIMENTACAO	28-fev-13	209.017,56	30-dez-09	CE	Aratuba		PARALISADA	17,96	1545103101D730320			
030875659	PM ALTO SANTO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-jun-13	341.694,00	30-dez-09	CE	Alto Santo		PARALISADA	1,58	1545103101D730320			
030872578	PM SENADOR CORT	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-RUA A, DA ACESSO A AV.ANTONIO DE SOUZA RABELO-LOTEAMENTO BOA SORTE/SEN.CORTES.	30-abr-13	214.386,55	31-dez-09	MG	Senador Cortes		PARALISADA	27,06	1545103101D730204			
030874954	PM FAXINAL	Pavimentacao asfaltica em vias publicas do municipio de Faxinal.	26-fev-13	105.404,04	29-dez-09	PR	Faxinal		PARALISADA	56,32	1545103101D730058			
030979654	PM FORMIGUEIRO	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO, SARJETAMENTO,DE BOCAS DE LOBO RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES FISICOS, CANALIZACAO	24-abr-13	114.718,13	29-dez-09	RS	Formigueiro		PARALISADA	7,63	1545103101D730070			
030975905	PM SAO FIDELIS	Construcao de uma Estacao de Transbordo (embarque/desembarque) DE PASSAGEIROS, NA LOCALIDADE DE ANGELIM 40 DISTRITO	31-jan-14	200.408,16	31-dez-09	RJ	São Fidélis		PARALISADA	16,77	1545103101D731548			
030975560	PM S.A.PINHAL	Recuperacao de Base e Pavimentacao da Avenida Ministro Nelson Hungria.	29-dez-13	180.225,00	29-dez-09	SP	Santo Antônio do Pinhal		PARALISADA	1,55	1545103101D731792			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030983854	PM ESP. SANTO	SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUN.ESPIRITO SANTO	20-mar-13	141.171,80	30-dez-09	RN	Espírito Santo		PARALISADA	64,27	1545103101D730096			
030970447	PM WENCESLAU GU	Pavimentacao em paralelepipedo no Municipio de Wenceslau Guimaraes	30-abr-13	408.500,00	31-dez-09	BA	Wenceslau Guimarães		PARALISADA	23,8	1545103101D730001			
030972593	PM PATOS	Implantacoes de melhorias de Infra-Estrutura Urbana - Pavimentacao de ruas no municipio de Patos - PB	05-nov-13	292.622,53	30-dez-09	PB	Patos		PARALISADA	10,25	1545103101D730132			
029970074	PM S.M.BARREIRA	PAVIMENTACAO	30-set-13	258.142,50	30-dez-09	PA	Santa Maria Das Barreiras		PARALISADA	72,58	1545103101D730082			
029975208	PM CEDRO	CALCAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO.	30-jun-13	309.013,25	31-dez-09	PE	Cedro		PARALISADA	40,83	1545103101D731444			
029975081	PM BREU BRANCO	URBANIZACAO E PAVIMENTACAO	29-abr-13	330.000,00	31-dez-09	PA	Breu Branco		PARALISADA	15,26	1545103101D731348			
029964718	PM S VIC.FERRER	CALCAMENTO DE VIAS URBANAS	14-fev-13	260.959,19	21-dez-09	PE	São Vicente Ferrer		PARALISADA	70,53	1545103101D730118			
030117804	PM FORMIGA	REESTRUTURACAO DO CALCAMENTO E PASSEIO PUBLICO DA AVENIDA VEREADOR JOSE HIGINO FILHO E BAIRROS VIZINHOS.	31-mar-13	457.519,55	31-dez-09	MG	Formiga		PARALISADA	13,42	1545103101D730204			
030121669	PM VERA CRUZ	Pavimentacao asfaltica das Ruas Roberto Gruendling e Claudio Manoel.	01-nov-13	529.768,63	21-dez-09	RS	Vera Cruz		PARALISADA	91,14	1545103101D730070			
029979175	PM DE GOIANESIA	pavimentacao articulada em bloquetes de concreto sextavados	30-set-13	200.408,16	30-dez-09	PA	Goianésia do Pará		PARALISADA	45,57	1545103101D730082			
029978264	PM C.DO NORTE	PAVIMENTACAO EM BLOKRETE ARTICULADO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL.	29-abr-13	420.000,00	30-dez-09	PA	Cumaru do Norte		PARALISADA	52,38	1545103101D731254			
029931498	PM VARGEM ALTA	CALCAMENTO DE RUAS DA COMUNIDADE DE VILA ESPERANCA	30-mar-13	135.338,60	01-dez-09	ES	Vargem Alta		PARALISADA	81,36	1545103101D730154			
030066584	PM D.INOCENCIO	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA COM A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO -PI.	11-set-13	151.494,84	31-dez-09	PI	Dom Inocêncio		PARALISADA	3,7	1545103101D730128			
029797996	PM CAMPO BELO	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	08-abr-13	102.762,51	19-nov-09	SC	Campo Belo do Sul		PARALISADA	3,37	1545103101D730060			
029797112	PM DE GOIANESIA	pavimentacao articulada em bloquetes de concreto sextavado	30-set-13	503.163,26	30-dez-09	PA	Goianésia do Pará		PARALISADA	68,77	1545103101D730082			
029790384	PM SAPOPEMA	PAVIMENTACAO COMPEDRA IRREGULAR E CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	31-dez-13	169.871,71	15-dez-09	PR	Sapopema		PARALISADA	74,74	1545103101D730058			
029792761	PM ABELARDO LUZ	Pavimentacao com Pedras Irregulares das Ruas Pedro Ivo Campos e Romildo Menegatti	30-mar-14	243.908,04	30-dez-09	SC	Abelardo Luz		PARALISADA	12,54	1545103101D730060			
029893814	PM RESSAQUINHA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NAS LOCALIDADES DE BRITO E PEIXO(R.LUIZ G.OLIVEIRA) EM RASSAQUINHA/MG.	31-jan-14	105.227,90	31-dez-09	MG	Ressaquinha		PARALISADA	89,44	1545103101D730204			
029893697	PM D.ARCOVERDE	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DIRCEU ARCOVERDE	31-ago-13	151.495,00	15-dez-09	PI	Dirceu Arccoverde		PARALISADA	8,28	1545103101D730128			
029893583	PM SAO JOAQUIM	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	31-dez-13	214.879,98	24-dez-09	SC	São Joaquim		PARALISADA	7,73	1545103101D730060			
029902931	PM FORMOSA SUL	Construcao de uma ponte em estrutura pre- moldada para travessia sobre o Rio Joao Emilio, continuidade da Rua Governador	30-jun-13	153.624,51	30-dez-09	SC	Formosa do Sul		PARALISADA	28,87	1545103101D730060			
029900222	PM TUPARETAMA	Pavimentacao asfaltica em diversas ruas do municipio de Tuparetama-PE.	31-out-13	599.316,20	31-dez-09	PE	Tuparetama		PARALISADA	0,33	1545103101D730118			
029830908	PM OURO BRANCO	PAVIMENTACAO DAS RUAS FIRMO LOPES, INÝCIO CEZARIO DE LUCENA E SEVERINO LOURENCO NO MUNICIPIO DE OURO BRANCO	10-mar-13	100.700,00	30-dez-09	RN	Ouro Branco		PARALISADA	51,18	1545103101D730096			
029830781	PM LEANDRO FERR	PAVIMENTACAO POLIEDRICA E EXECUCAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA/MG.	30-jul-13	140.766,10	18-dez-09	MG	Leandro Ferreira		PARALISADA	37	1545103101D730204			
029830125	PM RIO MANSO	EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO POLIEDRICO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO NAS RUAS.	31-mar-13	113.910,32	31-dez-09	MG	Rio Manso		PARALISADA	9,48	1545103101D730204			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030161937	PM TOME ACU	Pavimentação urbana.	30-abr-13	510.931,56	31-dez-09	PA	Tomé-Açu		PARALISADA	0	1545103101D730082			
029881423	PM FORMOSA SUL	3.168m2 de Pavimentação asfáltica da Rua Santa Catarina, trecho entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Augusto Picoli.	30-abr-13	135.537,44	30-dez-09	SC	Formosa do Sul		PARALISADA	86,72	1545103101D730060			
029833181	PM CONSELH.PENA	CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL.	31-mar-13	523.601,04	24-dez-09	MG	Conselheiro Pena		PARALISADA	9,37	1545103101D730204			
029853765	PM JACAREÍ	Execução de captação em diversas ruas na região central	27-mai-13	258.797,34	23-dez-09	SP	Jacaré		PARALISADA	87,72	1545103101D731792			
030381778	PM DUAS BARRAS	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA R. MARIA OLIVEIRA GUIMARAES - 10. DISTRITO DE DUAS BARRAS	31-jul-13	204.256,00	31-dez-09	RJ	Duas Barras		PARALISADA	18,13	1545103101D731548			
030323084	PM SÃO L. OESTE	Pavimentação com pedras irregulares em diversas ruas do município.	30-set-13	327.318,14	30-dez-09	SC	São Lourenço do Oeste		PARALISADA	32,86	1545103101D730060			
030210987	PM INDAIAL	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDAIAL-SC	28-abr-13	107.399,41	23-dez-09	SC	Indaial		PARALISADA	7	1545103101D730060			
030210873	PM INDAIAL	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO RUA KURT LADEVIG	28-abr-13	182.437,83	23-dez-09	SC	Indaial		PARALISADA	2,11	1545103101D730060			
030209741	PM POTIRETAMA	Pavimentação em pedra tosca na Sede do Município de Potiretama-CE.	30-jun-13	102.698,62	14-dez-09	CE	Potiretama		PARALISADA	9,17	1545103101D730320			
030209304	PM GUARANI	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOSE BATISTA DA GAMA, BAIRRO PIRAPETINGA	30-set-13	112.814,46	11-dez-09	MG	Guarani		PARALISADA	3,91	1545103101D730204			
030209187	PM GUARANI	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA C2 NO BAIRRO NOVA GUARANI	30-set-13	118.636,60	11-dez-09	MG	Guarani		PARALISADA	3,03	1545103101D730204			
030215006	PM LIMOEIRO -PE	CALÇAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO .	31-mar-13	616.670,00	31-dez-09	PE	Limoeiro		PARALISADA	13,53	1545103101D730118			
030212258	PM ITAQUI	projeto de rede de macro e microdrenagem do Bairro Dr. Ayub.	25-jun-13	260.831,76	17-dez-09	RS	Itaqui		PARALISADA	1,27	1545103101D730070			
030212362	PM BARROSO	Construção de 7.000 m2 de pavimentação em CBUQ e 1.610 metros lineares de meio fio em Vias Urbanas do Município	30-jun-13	308.944,05	31-dez-09	MG	Barroso		PARALISADA	33,32	1545103101D730204			
030629866	PM ILHOTA	DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS EM CONCRETO EM TRECHO DA RUA JOAO DOMINGOS PEREIRA - BAIRRO ILHOTINHA	30-out-13	103.547,26	29-dez-09	SC	Ilhota		PARALISADA	12,72	1545103101D730060			
030386671	PM TRES BARRAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS CATARINA BITTENCOURT DE LIMA, SÉRGIO JOSE DA SILVA OLCHA E OSVALDO DE OLIVEIRA	30-ago-13	207.593,43	30-dez-09	SC	Três Barras		PARALISADA	89,54	1545103101D730060			
030386347	PM BOM DESPACHO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DOM JOAQUIM, JARDIM AMÉRICA, STA. MARTA E BABILÔNIA.	30-jun-13	298.184,65	31-dez-09	MG	Bom Despacho		PARALISADA	10,7	1545103101D730204			
030385436	PM V. MEIRELLES	Pavimentação asfáltica em via urbana do Município de Vitor Meireles/SC.	30-jun-13	261.591,60	21-dez-09	SC	Vitor Meireles		PARALISADA	24,53	1545103101D730060			
030383935	PM PRADOS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO PINHEIRO CHAVES	31-mar-13	126.296,95	30-dez-09	MG	Prados		PARALISADA	34,85	1545103101D730204			
030387363	PM INDAIAL	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE INDAIAL-SC	30-jun-13	177.113,66	24-dez-09	SC	Indaial		PARALISADA	0,57	1545103101D730060			
030390098	PM DE PAIVA	DRENAGEM PLUVIAL, INCLUINDO ESCAPA DE DISSIPAÇÃO, POÇOS DE VISITA, BOCA DE LOBO E MANILHAMENTO	30-set-13	151.432,35	31-dez-09	MG	Paiva		PARALISADA	19,07	1545103101D730204			
030184023	PM RIO MANSO	EXECUÇÃO DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO POLIEDRICO E MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE RIO MANSO	31-mar-13	228.147,70	31-dez-09	MG	Rio Manso		PARALISADA	10	1545103101D730204			
030181173	PM BOA VISTA	APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MU	21-jun-13	696.226,73	22-dez-09	PB	Boa Vista		PARALISADA	45,2	1545103101D730132			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
030185497	PM PACOTI	PAVIMENTACAO	30-jan-14	267.416,49	29-dez-09	CE	Pacoti		PARALISADA	22,66	1545103101D730320			
030164775	PM SAO JOAQUIM	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS E PASSEIOS PUBLICOS PARA PEDESTRES	31-dez-12	824.380,09	23-dez-09	SC	São Joaquim		PARALISADA	0,37	1545103101D730060			
030163312	PM V.LANGARO	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS	28-fev-13	333.322,42	30-dez-09	RS	Vila Lângaro		PARALISADA	95,98	1545103101D730070			
030162516	PM ARAPONGA	Pavimentacao em bloquete hexagonal de parte das ruas do Bairro Areia Branca e de Estevo Araujo neste Município.	30-jun-13	408.995,80	31-dez-09	MG	Araponga		PARALISADA	51	1545103101D730204			
030180480	PM PIQUETE	Calçamento, guia e sarjeta.	30-ago-13	149.895,80	29-dez-09	SP	Piquete		PARALISADA	47,03	1545103101D731792			
030201552	PM PENHA	Pavimentacao asfaltica, drenagem pluvial e sinalizacao vertical/horizontal de 277,00 metros da Avenida Sao Joao, totaliz	31-jul-13	143.781,26	31-dez-09	SC	Penha		PARALISADA	44,2	1545103101D730060			
030201332	PM OROBO	PAVIMENTACAO	30-nov-13	200.409,00	31-dez-09	PE	Orobó		PARALISADA	2,79	1545103101D730118			
030200755	PM TRES BARRAS	PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA DA RUA VER. RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA - TRECHO II	31-dez-13	109.280,32	30-dez-09	SC	Três Barras		PARALISADA	80,24	1545103101D730060			
030199931	PM LEANDRO FERR	PAVIMENTACAO DE VIAS EM DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA/MG.	28-fev-14	159.804,93	22-dez-09	MG	Leandro Ferreira		PARALISADA	37,64	1545103101D730204			
030161823	PM MACHADOS	RECAPEAMENTO ASFALTICO COM A UTILIZACAO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM RUAS DO MUNICIPIO	30-set-13	507.422,54	24-dez-09	PE	Machados		PARALISADA	7,69	1545103101D730118			
030204398	PM CARIRE	PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NA SEDE	25-dez-13	141.280,38	22-dez-09	CE	Cariré		PARALISADA	78,67	1545103101D730320			
030192653	PM PACAJUS	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO	30-nov-13	307.604,17	30-dez-09	CE	Pacajus		PARALISADA	87,9	1545103101D730320			
030196194	PM CAMPO BELO	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL.	30-abr-13	105.900,91	08-dez-09	SC	Campo Belo do Sul		PARALISADA	3,99	1545103101D730060			
030194693	PM R.NOVO	CALCAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIRROS RENASCEM, NOVO HORIZONTE E CERAMICA NO MUNICIPIO DE RIO NOVO	30-dez-13	199.547,99	17-dez-09	MG	Rio Novo		PARALISADA	77,05	1545103101D730204			
037302893	PM P.FIRME	Execucao de infraestrutura urbana com pavimentacao em ruas do Município	30-out-13	704.543,10	29-dez-11	MG	Porto Firme		PARALISADA	46,34	1545103101D730204			
037299038	PM D. CERQUEIRA	Implantacao de obras de infraestrutura urbana no perimetro urbano do municipio de Dionisio Cerqueira/SC.	30-jun-13	402.245,00	31-dez-11	SC	Dionísio Cerqueira		PARALISADA	90,89	1545103101D730060			
037537552	PM ITAMARAJU-BA	Pavimentacao e Drenagem em PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS ASSENTADO SOBRE COXIM DE AREIA nas diversas Ruas de Nova Alegria Di	30-nov-13	1.047.600,00	31-dez-11	BA	Itamaraju		PARALISADA	2,33	1545103101D730130			
037435033	PM ASCURRA	PAVIMENTACAO COM LAJOTA DE CONCRETO RUA GREGORIO DEMARCH	30-dez-13	520.789,78	30-dez-11	SC	Ascurra		PARALISADA	4,3	1545103101D730060			
037023871	PM RESSAQUINHA	Calçamento de vias publicas nos Distritos de Simao Tamm e Canjamba	30-out-13	523.346,94	30-dez-11	MG	Ressaquinha		PARALISADA	3,35	1545103101D733210			
005674557	PM CALCOENE	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA VILA DO LOURENCO NO MUNICIPIO DE CALCOENE-AP	30-abr-07	255.000,00	29-dez-97	AP	Calçoene		PARALISADA	96,79	13076044734601051			
006093391	PM CAMETA	IMPLANTA?AO SIST ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMETA NO BAIRRO NOVO	30-nov-07	184.201,50	30-dez-98	PA	Cametá		PARALISADA	86,78	13076044734602252			
005679115	PM PLACAS	IMPLANTA?AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	28-fev-12	126.066,65	26-dez-97	PA	Placas		PARALISADA	89,72	13076044734601155			
007021100	PM SERRA DO MEL	AQUISICAO DE BOOSTERS.	30-mar-03	55.000,00	01-jul-98	RN	Serra do Mel		PARALISADA	73,79	13076044734602750			
007124387	PM BOCAIUVA	IMPLANTACAO USINA TRIAGEM/COMPOSTAGEM	03-mai-03	120.000,00	30-jun-98	MG	Bocaiúva		PARALISADA	97,08	13076044815540342			
007419080	PM CRATEUS	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA-DIST IBIAPINA	30-nov-11	62.572,05	24-dez-98	CE	Crateús		PARALISADA	40,85	13076044834601710			
009137250	PM MORPARA	ACOES DE SANEAMENTO BASICO EM MORPARA - BA	30-jun-05	55.000,00	29-dez-99	BA	Morpará		PARALISADA	87,11	13076044834600724			
009172176	PM LAGOA SANTA	ACOES DE SANEAMENTO BASICO EM LAGOA SANTA - MG	30-set-11	143.150,87	31-dez-99	MG	Lagoa Santa		PARALISADA	71,23	13076044834600618			
009178371	PM S. MONTES-MG	ACOES DE SANEAMENTO BASICO EM SANTANA DOS MONTES - MG	31-dez-07	61.575,38	23-dez-99	MG	Santana Dos Montes		PARALISADA	92,95	13076044834600476			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
009205166	PM PANELAS	ACOES DE SANEAMENTO BASICO EM PANELAS - PE	30-dez-07	116.939,73	17-dez-99	PE	Panelas		PARALISADA	89,04	13076044834600565			
009427406	ESTADO AP	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE MACAPA-BACIA DAS MULHERES.	30-out-13	2.058.494,72	30-dez-99	AP	Macapá		PARALISADA	26,43	13076044834601810			
007420765	PM CRATEUS	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	30-ago-11	47.250,00	28-dez-98	CE	Crateús		PARALISADA	74,89	13076044834601710			
009486309	PM S.R.NONATO	IMPLANTACAO DE COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA DE SAO RAIMUNDO NONATO/PI,BENEF.2442 FAMILIAS	11-set-14	390.398,98	26-nov-99	PI	São Raimundo Nonato		PARALISADA	0	13076044834602956			
009604580	PM CUSTODIA -PE	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	30-mai-07	120.315,40	31-dez-99	PE	Custódia		PARALISADA	58,46	13076044834602956			
009227630	PM S.J.VALE RIO	ACOES DE SANEAMENTO BASICO EM SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ IMPLEMENTACAO DE 15 CONJ FOSSA FILTRO	05-set-12	250.000,00	17-dez-99	RJ	São José do Vale do Rio Preto		PARALISADA	27,28	13076044834600922			
004226975	PM V.STO.ANTAO	AQUISICAO DE TRATOR DE ESTEIRA E CARREGADEIRA P/EXECUTAR A- TERROS CONTROLADOS NA DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	30-mai-07	420.000,00	23-dez-97	PE	Vitória de Santo Antão		PARALISADA	93,41	13076044834600582			
004338667	PM CABO	IMPLANTACAO SIST. COLETA E TRATAMENTO ESGOT. SANIT., ESTACAO ELEV., ETE, LIGACAO DOMICILIAR NO DISTRITO DE PONTEZINHA/PE	31-dez-11	501.762,88	26-dez-97	PE	Cabo de Santo Agostinho		PARALISADA	71,15	13076044834600567			
004369647	PM ABAETE	AMPLIACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO COM ATENDIMENTO A	31-dez-08	142.921,09	29-dez-97	MG	Abaeté		PARALISADA	52,12	13076044834600365			
004452668	PM ESTANCIA	AMPLIACAO E MELHORIA DE COLETA DE LIXO	30-abr-09	2.500.359,58	24-dez-97	SE	Estância		PARALISADA	96,94	13076044834601535			
004464333	PM BONITO	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ESGOTO SANITARIO.	31-mai-08	363.226,51	18-dez-97	PE	Bonito		PARALISADA	87,87	13076044834600588			
009142348	PM SERROLANDIA	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	01-mar-08	110.000,00	29-dez-99	BA	Serrolândia		PARALISADA	69,04	13076044834600120			
006496485	PM S.C. CAPIBAR	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO CILIGACOES DOMICILIARES,COLETORAS DE UNIDADES DE TRATAMENTO	30-jun-06	119.966,58	29-dez-98	PE	Santa Cruz do Capibaribe		PARALISADA	33,42	13076044834602424			
005317649	PM CRUZ. DO SUL	EXECUCAO DE ADUTORA DE AGUA BRUTA, RESERVATORIO APOIADO COM CAPACIDADE DE 1000M3, SUB-ADUTORA, REDE DE DISTRIBUICAO	31-jan-14	350.227,00	16-dez-97	AC	Cruzeiro do Sul		PARALISADA	48,69	13076044834601504			
006117370	PM NAZARE	EXECUCAO DE 1605,00M DE REDE DE ESGOTO SANITARIO COM 150 LIG. DOMICILIARES E ETE EM DIVERSAS RUAS DA SEDE	30-set-11	208.695,01	24-dez-98	BA	Nazaré		PARALISADA	0	13076044834600005			
006343051	PM CRUZ. DO SUL	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE SISTEMA SIMPLIFICADO, UTILIZANDO POCOS TUBULARES PROFUNDOS	31-jan-14	505.965,00	01-jul-98	AC	Cruzeiro do Sul		PARALISADA	99,99	13076044834601504			
006472775	PM S.FCO.CONDE	REDES, RAMAIS DOMICILIARES, LIGACAO DE AGUA	01-jul-01	105.600,00	01-jul-98	BA	São Francisco do Conde		PARALISADA	85,94	13076044834601536			
006484578	PM BONITO	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO COM FOSSA SEPTICARIMAL CONDOMINIAL E FILTRO ANAEROBIO	30-dez-05	67.328,00	22-dez-98	PE	Bonito		PARALISADA	88,65	13076044834600588			
005054792	PM PRATA	EMISSARIO E ETE	31-dez-03	970.566,58	26-dez-97	MG	Prata		PARALISADA	61,51	13076044834600011			
004672741	PM ALTO PARAISO	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO/COLETA	30-dez-13	82.500,00	18-dez-97	RO	Alto Paraíso		PARALISADA	82,18	13076044934601432			
006357531	PM V.STO.ANTAO	EXECUCAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO.	31-mai-08	264.000,00	23-dez-98	PE	Vitória de Santo Antão		PARALISADA	84	15081048325930001			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
007359207	PM MANDAGUARI	INFRA-ESTRUTURA EM CONJUNTO HABITACIONAL	31-dez-04	98.000,00	26-jun-98	PR	Mandaguari		PARALISADA	82,3	15081048325930001			
009204668	PM MORENO - PE	PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	31-dez-05	74.195,28	31-dez-99	PE	Moreno		PARALISADA	53,6	15081048625950001			
009201484	PM BONITO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO ALTO ALEGRE NO DISTRITO DE ALTO BONITO	31-dez-06	146.233,92	17-dez-99	PE	Bonito		PARALISADA	95,67	15081048625950001			
007254242	PM MACAPA	URBANIZ.DE 236 LOTES C/PAVIM.ASFALTICA, DRENAGEM,CALCAMENTO,MEIO-FIO C/ LINHA D'AGUA, SIST ABAST E REDE DIST EM MACAPA.	31-out-13	670.653,01	30-dez-98	AP	Macapá		PARALISADA	60,95	15081048641980000			
016122376	PM MONTE DAS G.	IMPLANTACAO DA REDE E DO RAMAL CONDOMINIAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO	10-jan-10	150.441,25	29-dez-03	RN	Monte Das Gameleiras		PARALISADA	87,44	15451080519200282			
015948384	PM JARAGUARI	IMPLANTACAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NO CONJUNTO HABITA-CIONAL SANTA RITA EM JARAGUARI	26-jun-13	165.000,00	23-dez-03	MS	Jaraguari		PARALISADA	68,52	15451080519202368			
015949527	PM MONTE ALEGRE	IMPLANTACAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA AVIADOR PINTO MARTINS, BAIRRO DE NOVA OLINDA E SURUBEJU	30-nov-10	289.589,51	23-dez-03	PA	Monte Alegre		PARALISADA	90,31	15451080519200956			
015946343	PM BARREIRINHAS	REVESTIMENTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO MATERIAL LATERITICO	30-ago-13	612.243,99	24-dez-03	MA	Barreirinhas		PARALISADA	38,46	15451080519200236			
015911418	PM SAO LUIS	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS DO BAIRRO POEIRAO MARACANA SAO LUIS/MA.	30-abr-13	764.288,14	24-dez-03	MA	São Luís		PARALISADA	81,47	15451080519200236			
016147300	ESTADO PI	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE DE PARNAIBA	01-abr-13	2.265.855,69	31-dez-03	PI	Parnaíba		PARALISADA	42,39	15451080519510548			
016081737	ESTADO PI	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO	30-out-12	1.100.000,00	24-dez-03	PI	São Raimundo Nonato		PARALISADA	0,06	15451080519202388			
012911486	PM OIAPOQUE	TERRAPLANAGEM,PAVIMENTACAO,DRENAG EM,SINALIZ.HORIZONTAL NA ORLA DA CIDADE DE OIAPOQUE, RUA JOAQUIM CAETANO DA SILVA.	28-nov-08	4.656.519,83	31-dez-01	AP	Oiapoque		PARALISADA	31,69	15451080538580010			
016144229	PM MAGE - RJ	IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE PACOBAIBA E DISTRITO DO CENTRO	01-mar-14	960.000,00	31-dez-03	RJ	Magé		PARALISADA	74,5	15451080519200196			
015817194	PM DE ALMEIRIM	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31-jan-08	105.000,00	22-dez-03	PA	Almeirim		PARALISADA	19,98	15451080519201210			
012985998	PM PATY ALFERES	ESGOTAMENTO SANITARIO COMPOSTO DE ETE E DE REDE COLETORA EM AVELAR	29-jun-13	1.112.000,00	31-dez-01	RJ	Paty do Alferes		PARALISADA	34,93	15451080519201690			
012636906	PM MANACAPURU	MELHORIA E IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA URBANA.	31-dez-13	771.830,00	17-dez-01	AM	Manacapuru		PARALISADA	71,84	15451080519510002			
012545971	PM C. GRANDE	URBANIZACAO DE AREAS OCUPADAS POR POP BAIXA ENDA	31-dez-15	6.120.000,00	19-dez-01	PB	Campina Grande		PARALISADA	97,07	15451080519201686			
012504124	PM DE V. XINGU	REESTRUTURACAO URBANA	30-nov-07	105.000,00	31-dez-01	PA	Vitória do Xingu		PARALISADA	21,21	15451080519510488			
012196068	PM TAMANDARE	PAVIMENTACAO NA RUA NOVO AFOGADOS	31-dez-06	111.208,93	19-dez-01	PE	Tamandaré		PARALISADA	38,22	15451080538580020			
012190587	PM MUCAJAI	INFRA ESTRUTURA EM VIAS PUBLICAS, BASE, PAVIMENT. E DRENAGEM SUPERFICIAL.	27-mar-08	404.000,00	07-dez-01	RR	Mucajai		PARALISADA	32,74	15451080538580010			
010126416	PM BELEM	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO CANAL 03 DE MAIO	30-set-13	2.067.503,41	29-dez-00	PA	Belém		PARALISADA	60,88	15451080531480008			
014306580	PM AURORA TOCAN	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-nov-12	78.950,00	26-dez-02	TO	Aurora do Tocantins		PARALISADA	75,61	15451080519200432			
014462796	PM TUCANO	PAVIMENTACAO	05-nov-13	224.210,53	05-jul-02	BA	Tucano		PARALISADA	89,94	15451080519200218			
014412294	PM MONCAO	PAVIMENTACAO 14100M2, DRENAGEM NA AVENIDA RICARDO LEMOS, RUABARONESA E RUA DA PAZ.	31-jul-13	165.000,00	04-jul-02	MA	Monção		PARALISADA	92	15451080519200192			
013428007	PM VICENCIA -PE	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS	30-jul-07	110.904,67	31-dez-01	PE	Vicência		PARALISADA	98,76	15451080519200528			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
015651387	ESTADO PI	AMPLIACAO-ABASTEC DAGUA: ADUTORA-4600M, RESERV.3000M3, SUB-ADUTORA:15078M, REDE DISTRIB: 7599M, LIG. DOMIC: 17270	01-abr-13	2.200.000,00	19-nov-03	PI	Teresina		PARALISADA	66,89	15451080519202388			
014220997	PM CORRENTES	URBANIZACAO DE ACESSO AO MUNICIPIO	31-out-13	119.777,47	05-jul-02	PE	Correntes		PARALISADA	69,28	15451080519200320			
013741932	PM GOIAS	CALCAMENTO COM BLOQUETES, IMPLANTACAO DE MEIO FIOS,ADEQUACAO DA VIA DE ACESSO AO CENTRO HISTORICO DA CIDADE GOIAS E OUTRO	30-dez-14	596.000,00	25-mar-02	GO	Goiás		PARALISADA	33,54	15451080519510673			
016828469	PM SOUSA	DRENAGEM URBANA	31-dez-15	345.372,90	02-ago-04	PB	Sousa		PARALISADA	11,84	17846113805780122			
018433610	PM ARARA	DRENAGEM, REDE DE COLETA DE AGUAS PLUVIAISE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	29-jun-13	190.385,92	28-dez-05	PB	Arara		PARALISADA	45,01	15451113805780134			
017514526	PM RIO TINTO	CONSTRUCAO DE CANAL DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	05-jun-13	205.725,00	29-ago-05	PB	Rio Tinto		PARALISADA	60,85	15451113805780134			
016869868	PM SOUSA	DRENAGEM URBANA E PAVIMENTACAO	31-dez-15	525.000,00	10-dez-04	PB	Sousa		PARALISADA	90,58	17846113805780122			
022674916	PM S.J.CAMPOS	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis - Sistemas de Drenagem Urbana em Municípios	20-mar-13	351.000,00	31-out-07	SP	São José Dos Campos		PARALISADA	48,45	15451113805780038			
023075707	PM PARAIBUNA	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis - Sistemas de Drenagem Urbana em MUNICIPIOS	24-set-13	100.425,00	31-out-07	SP	Paraibuna		PARALISADA	7,88	15451113805780038			
023010402	PM DE FARIAS LE	CONSTRUCAO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS COM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE PASSAGEM EM 12 RUAS DO BAIRRO SAO MATEUS	30-mar-14	177.635,51	31-dez-07	MG	Faria Lemos		PARALISADA	37,79	15451113805780288			
022975895	PM CAMARAGIBE	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana SUSTENTAVEIS - SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA - CAMARAGIBE	25-jun-13	597.359,22	28-dez-07	PE	Camaragibe		PARALISADA	2,05	15451113805780284			
033689520	PM ITAJAI	Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais no Município de Itajaí	30-out-13	2.148.478,26	15-set-10	SC	Itajaí		PARALISADA	73,83	17512113810SG0106			
019777516	ARAPIRACA	SAN AMB URB - IMP/AMPL COLETA/TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITARIOS EM ARAPIRACA/AL	28-jan-16	12.577.500,00	18-dez-06	AL	Arapiraca		PARALISADA	1,27	1545120541D730156			
022782340	PM POCINHOS	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM municipiosCOM Até 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-estr	09-jul-13	392.844,17	09-nov-07	PB	Pocinhos		PARALISADA	69,02	154516001109A1726			
017726072	PM PARANA	PAVIMENTACAO SAALTICA COM MEIO-FIO	20-dez-10	205.725,00	20-dez-05	TO	Paraná		PARALISADA	0	154516001109A0020			
022564541	PM COL.GURGUEIA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(3.170,09M2)	11-set-13	101.494,99	12-nov-07	PI	Colônia do Gurgueia		PARALISADA	82,68	154516001109A0026			
017725725	PM CAJAMAR	EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM RUAS DO MUNICIPIO DECAJAMAR/SP	21-fev-13	437.430,04	29-dez-05	SP	Cajamar		PARALISADA	68,28	154516001109A1680			
017678602	PM S.C. CAPIBAR	PAVIMENTACAO EM PARALALEPIEDO	30-nov-10	320.520,96	30-dez-05	PE	Santa Cruz do Capibaribe		PARALISADA	74,49	154516001109A1510			
017671656	COQUEIRO SECO	IMPL.MELH.DE INF.ESTRUTURA URB.MUNIC.PEQ.PORTE/MCIDADES	29-ago-13	227.017,85	16-dez-05	AL	Coqueiro Seco		PARALISADA	96,01	154516001109A1150			
017756660	PM CAP.CAMPOS	PAVIMENTACAO DE VIAS(3.900M2)	08-set-13	102.957,00	28-dez-05	PI	Capitão de Campos		PARALISADA	7,98	154516001109A0026			
017796592	PM VICOSA	EXECUCAO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS	30-jul-13	190.125,00	22-dez-05	MG	Viçosa		PARALISADA	74,22	154516001109A1708			
022675943	PM TUIUTI	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	15-jun-13	66.773,66	28-dez-07	SP	Tuiuti		PARALISADA	25,03	154516001109A1788			
022672530	PM PAULO FARIA	EXECUCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	20-abr-13	88.532,52	31-dez-07	SP	Paulo de Faria		PARALISADA	77,86	154516001109A1788			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
017791585	PM DE BICAS	PAVIMENTACAO POLIEDRICA E MUROS DE CONTENCAO	31-out-13	203.792,62	25-nov-05	MG	Bicas		PARALISADA	53,2	154516001109A1288			
017867613	PM ARACAGI	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PROJETAS A,B,C,F E G NO CONJUNTO JOSE PESSOA E RUA 13 DE MAIO	30-jun-13	104.825,71	22-dez-05	PB	Araçagi		PARALISADA	23,14	154516001109A1726			
018040357	PM LAGOA D OURO	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO	30-out-13	720.037,50	23-nov-05	PE	Lagoa do Ouro		PARALISADA	89,25	154516001109A0534			
022662307	PM VIANA	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE VIANA-ES	01-nov-13	829.016,59	16-nov-07	ES	Viana		PARALISADA	77,71	154516001109A1758			
016328129	PM SOUSA	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	30-mar-13	344.500,51	21-mai-04	PB	Sousa		PARALISADA	77,46	158466001109A0508			
022818097	PM MACHADOS	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO COM DRENAGEM .	31-jan-13	304.494,27	26-dez-07	PE	Machados		PARALISADA	87,75	154516001109A1620			
016330612	ESTADO PI	CONSTRUCAO DE 58 CASAS COM AREA DE DE 51 M2, NO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS, ATRAVES DA COHAB/PI.	30-set-13	348.415,28	19-abr-04	PI	Itainópolis		PARALISADA	0	158466001109A0026			
022790866	PM ALTO SANTO	PAVIMENTACAO	30-jun-13	351.487,50	04-dez-07	CE	Alto Santo		PARALISADA	80,02	154516001109A0064			
016929731	SINFRA	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE RESERVA DO CABAAL/MT	31-mai-13	261.000,00	04-nov-04	MT	Reserva do Cabaçal		PARALISADA	85,77	158466001109A0662			
017006880	PM PARNAGUA	PAVIMENTACAO (4.250M2)	11-set-13	92.700,00	17-dez-04	PI	Parnaguá		PARALISADA	86,6	158466001109A0026			
017010862	PM URBANO SANTO	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE	30-set-13	308.000,00	22-dez-04	MA	Urbano Santos		PARALISADA	50,55	158466001109A0114			
017181433	PM GRAVATA	IMPLANTACAO DA FASE II DA PRIMEIRA PERIMETRAL URBANA DO MUNICIPIO DE GRAVATA	20-dez-07	1.050.000,00	31-dez-04	PE	Gravatá		PARALISADA	13	158466001109A0658			
017196905	PM TERRA ALTA	CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO E CALCAMENTO DO IGARAPÉ SALDANHA	31-jul-09	158.250,00	31-dez-04	PA	Terra Alta		PARALISADA	68,44	158466001109A0666			
017197920	PM CAXINGO	PAVIMENTACAO (8.762,00 M2)	08-set-13	206.186,00	31-dez-04	PI	Caxingó		PARALISADA	79,44	158466001109A0678			
018038428	PM PILOEZINHOS	IMPLANTACAO E/OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	12-set-13	157.277,71	19-dez-05	PB	Pilõesinhos		PARALISADA	30,11	154516001109A0210			
018038200	PM NAZAREZINHO	PAVIMENTACAO DE RUAS	30-mar-13	272.585,63	10-nov-05	PB	Nazarezinho		PARALISADA	76,87	154516001109A0210			
018038866	PM S.J.L.TAPADA	PAVIMENTACAO DE RUA PROJETAS	30-jan-13	293.158,13	30-nov-05	PB	São José da Lagoa tapada		PARALISADA	89,88	154516001109A0210			
018027722	PM PEDRO ROSARI	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	31-jul-13	155.292,24	16-dez-05	MA	Pedro do Rosário		PARALISADA	9,62	154516001109A0132			
018030457	PM D.VASCONCELO	CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCOS DE CONCRETO E MEIO FIO	28-fev-14	125.902,60	20-dez-05	MG	Diogo de Vasconcelos		PARALISADA	80,58	154516001109A0146			
022564218	PM CARACOL	PAVIMENTACAO DE VIAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CARACOL	11-set-13	100.425,00	06-dez-07	PI	Caracol		PARALISADA	2,32	154516001109A0026			
017411201	PM TUCUMA	PAVIMENTACAO EM BLOKRETES SEXTAVADOS, NA AV BELEM, BAIRROS MORUMBI E DAS FLORES	31-dez-07	213.000,00	30-ago-05	PA	Tucumã		PARALISADA	41,78	154516001109A0020			
017411198	PM TUCUMA	PAVIMENTACAO NA AV. BELEM NOS BAIRROS MORUMBI E DAS FLORES, UTILIZANDO BLOKRETES SEXTAVADOS.	31-dez-07	110.000,00	30-ago-05	PA	Tucumã		PARALISADA	3,38	154516001109A1384			
017669059	PM BARREIRINHA	CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA	30-jun-13	158.108,10	22-dez-05	AM	Barreirinha		PARALISADA	66,05	154516001109A1220			
022560780	PM SAO GABRIEL	PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS JOAO ALMEIDA SAMPAIO E PICA PAU	31-jan-14	401.700,00	04-dez-07	MS	São Gabriel do Oeste		PARALISADA	15,48	154516001109A0240			
022561922	PM ALAGOA GRAND	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infraestrutura	06-dez-13	255.937,50	11-set-07	PB	Alagoa Grande		PARALISADA	47,61	154516001109A1848			
018243247	PM CURRAL NOVO	PAVIMENTACAO - 3.899,56M2	30-ago-15	103.175,00	14-dez-05	PI	Curral Novo do Piauí		PARALISADA	87,8	154516001109A0026			
018242336	PM PRIN ISABEL	PAVIMENTACAO DE RUAS	31-dez-15	144.007,50	09-dez-05	PB	Princesa Isabel		PARALISADA	21,03	154516001109A0210			
017953965	PM TRAJANO MORA	PAVIMENTACAO COM IMPLANTACAO DE REDE PLUVIAL NA RUA PROJETA-DA NO BAIRRO REPRESA	28-dez-10	51.431,25	28-dez-05	RJ	Traiano de Moraes		PARALISADA	22,49	154516001109A0920			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
022567955	PM APODI	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE APODI	10-mai-13	226.622,84	24-set-07	RN	Apodi		PARALISADA	38,12	154516001109A0028			
022568428	PM C. GRANDE	PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS	10-abr-13	145.800,01	31-ago-07	RN	Campo Grande-antigo Augusto Severo		PARALISADA	61,93	154516001109A0028			
022568647	PM CARNAUBAIS	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE CARNAUBAIS	22-mar-12	102.900,00	24-set-07	RN	Carnaubais		PARALISADA	0,76	154516001109A0028			
022569339	PM MACAIBA - RN	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MACAIBA	10-dez-12	673.998,28	27-set-07	RN	Macaíba		PARALISADA	80,48	154516001109A0028			
017868305	PM CAPIM	PAVIMENTACAO DA RUA MARCIONILA ROBERTO, TRAVESSA JOSE MANOEL DO NASCIMENTO E TRECHO DA RUA LEONEL FERREIRA DA SILVA	30-set-10	102.952,99	30-nov-05	PB	Capim		PARALISADA	84,62	154516001109A1726			
022562165	PM BOQUEIRAO	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infraest	20-dez-13	200.850,00	20-set-07	PB	Boqueirão		PARALISADA	51,64	154516001109A2690			
022555231	PM D.S.LOURENCO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO-ES	01-mar-13	100.519,00	27-nov-07	ES	Divino de São Lourenço		PARALISADA	0,83	154516001109A0660			
018327340	SEC INF EST PI	PAVIMENTACAO - 65.448 M2	30-ago-13	2.137.431,80	15-dez-05	PI	Teresina		PARALISADA	74,14	154516001109A0026			
018244159	PM OEIRAS - PI	PAVIMENTACAO - 25.000 M2	11-set-13	628.875,00	07-dez-05	PI	Oeiras		PARALISADA	52,16	154516001109A0026			
018247781	PM ARACAGI	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS DAS RUAS DEP JOSE ROCHA, MARIA BATISTA DA SILVA COTA BARBOSA E MARIA ROSARIO PONTES	01-jan-12	102.862,50	22-dez-05	PB	Araçagi		PARALISADA	51,35	154516001109A1726			
022575364	PM CORREIA PINT	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	30-mai-13	297.525,64	14-set-07	SC	Correia Pinto		PARALISADA	88,05	154516001109A0180			
017948415	PM SALINOPOLIS	URBANIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL E ACOSTAMENTO DA AVENIDA DR MIGUEL DE SANTA BRIGIDA EM SALINOPOLIS	30-set-13	120.240,14	07-dez-05	PA	Salinópolis		PARALISADA	65,07	154516001109A1430			
017892857	PM CORRENTE	PAVIMENTACAO - 9.083,20M2	11-set-13	411.827,00	21-dez-05	PI	Corrente		PARALISADA	40,36	154516001109A1462			
017878205	PM CORRENTES	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	30-dez-13	133.348,79	06-dez-05	PE	Correntes		PARALISADA	81,28	154516001109A1452			
017868961	PM S.MANGUEIRA	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	05-jun-13	104.332,38	25-nov-05	PB	Santana de Mangueira		PARALISADA	85,18	154516001109A1726			
017950344	PM R BACAMARTE	PAVIMENTACAO DE RUAS	30-set-13	144.007,50	29-dez-05	PB	Assis Chateaubriand		PARALISADA	40,3	154516001109A1134			
017868638	PM DIAMANTE	PAVIMENTACAO DE RUAS	31-dez-15	102.862,50	09-dez-05	PB	Diamante		PARALISADA	73,6	154516001109A0210			
017956609	PM BREJO GRANDE	PAVIMENTACAO NO POVOADO BREJAO	31-jul-13	102.862,50	15-dez-05	SE	Brejo Grande		PARALISADA	3,06	154516001109A1556			
017867727	PM BAIA TRACAO	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS NAS RUAS CACIQUE DANIEL, SANTANA, SAO MIGUEL E ALDEIA DE SAO MIGUEL	30-dez-12	144.007,50	23-nov-05	PB	Baía da Traição		PARALISADA	86,99	154516001109A0210			
022563411	PM GLORIA GOITA	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	31-dez-11	112.398,97	21-dez-07	PE	Glória do Goitá		PARALISADA	67,61	154516001109A1522			
022582183	PM STA LUZIA	PAVIMENTACAO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	29-nov-13	460.687,50	19-dez-07	MA	Santa Luzia		PARALISADA	43,59	154516001109A0132			
022580257	PM MORRINHOS	IMPLANTACAO DE MEIO FIO E PAVIMENTACAO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES E CAPA SELANTE	28-jun-13	107.250,00	27-dez-07	GO	Morrinhos		PARALISADA	16,23	154516001109A0476			
022580475	PM NIQUELANDIA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GOIAS	31-dez-12	319.344,91	28-dez-07	GO	Niquelândia		PARALISADA	79,48	154516001109A0476			
022562383	PM JERICO	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infraest	05-nov-13	251.062,50	27-set-07	PB	Jericó		PARALISADA	57,84	154516001109A3396			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
017949982	PM MASSARANDUBA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOSE P.DA SILVA,SE-VERINO HERCULANO,FIRMINO P.DE SALES,STA TEREZINHAE OUTRAS	30-abr-13	205.725,00	28-dez-05	PB	Massaranduba		PARALISADA	81,81	154516001109A1126			
022585482	PM TABULEIRO	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	30-out-12	105.224,80	30-nov-07	MG	Tabuleiro		PARALISADA	24,83	154516001109A0146			
022562729	PM SANTO ANDRE	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	31-dez-13	140.595,00	16-out-07	PB	Santo André		PARALISADA	22,45	154516001109A0210			
018054906	PM RECURSOLANDI	CONFECCAO DE MIO FIO.	26-dez-13	58.464,00	19-dez-05	TO	Recursolândia		PARALISADA	54,84	154516001109A0030			
023145572	ESTADO PE	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	30-jun-11	195.000,00	31-dez-07	PE	Riacho Das Almas		PARALISADA	66,19	154516001109A1768			
023137725	PM ITAITINGA	PAVIMENTACAO	30-mar-13	517.675,26	19-nov-07	CE	Itaitinga		PARALISADA	77,11	154516001109A3524			
023140013	PM CEARA MIRIM	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CEARA MIRIM RN	01-mar-13	255.937,50	29-nov-07	RN	Ceará-Mirim		PARALISADA	98,18	154516001109A3522			
016555254	PM SAO DOMINGOS	PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS E MEIO FIO	30-mar-08	204.000,18	02-jul-04	GO	São Domingos		PARALISADA	38,66	158466001109A0520			
023200980	PM LORENA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUN C/AT? 100.000 HAB - Ações DE INFRA-EST-PAVIMENTACAO	31-out-13	290.349,06	31-out-07	SP	Lorena		PARALISADA	78,39	154516001109A0020			
023140231	PM GONC AMARAN	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	20-dez-12	201.302,08	12-dez-07	RN	São Gonçalo do Amarante		PARALISADA	74,39	154516001109A3522			
016813771	SINFRA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAAL/MT	31-mai-13	220.000,00	28-set-04	MT	Reserva do Cabaçal		PARALISADA	81,75	158466001109A0662			
016712730	PM ARAPOEMA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E IMPLANTACAO DE MEIOS FIOS DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL	30-jun-08	273.518,14	30-jun-04	TO	Arapoema		PARALISADA	31,87	158466001109A0030			
023070354	PM PILOES	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOes de Infra-est	14-dez-12	502.125,00	14-nov-07	PB	Pilões		PARALISADA	72,11	154516001109A2898			
016559902	PM SOUSA	PAV. EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS VISCONDE BARBACENA, MANOEL B. SILVA, ASSIS ROCHA TRAV. 10 JULHO, JOSE BONIFACIO	31-dez-15	167.980,21	02-ago-04	PB	Sousa		PARALISADA	28,31	158466001109A0508			
023111880	PM S.CAIADA	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	10-jan-13	140.595,00	06-nov-07	RN	Serra Caiada(pres. Juscelino)		PARALISADA	33,12	154516001109A3522			
016549884	PM VIT. JARI	PAVIMENTACAO EM BLOKRET, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NO CONJUNTO CIDADE LIVRE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI.	31-out-13	125.399,73	01-jul-04	AP	Vitória do Jari		PARALISADA	28,5	158466001109A0626			
023686540	PM SEN. POMPEU	PAVIMENTACAO	30-mar-13	143.325,00	30-nov-07	CE	Senador Pompeu		PARALISADA	70	154516001109A0064			
016425744	PM S.L.DA SERRA	IMPL OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA EST URBANA EM MUNIC COM ATE 100 000 HAB ACOES DE INFRA EST URB NA ESTRADA DAS LARANJ	30-abr-08	165.000,00	18-jun-04	SP	São Lourenço da Serra		PARALISADA	100	158466001109A0680			
016426541	PM ARAPOEMA	PAVIMENTACAO ASFALTICA BEM COMO IMPLANTACAO DE MEIOS FIOS EDRENAGEM PLUVIAL.	25-jun-08	244.042,11	25-jun-04	TO	Arapoema		PARALISADA	68,06	158466001109A0034			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
023429820	PM MIRADOURO	CONSTRUCAO DE 04 MUROS - UM NA RUA ARACY ANDRADE DIAS, DOIS NA RUA CEL. JOAO FREITAS E UM NA RUA BARAO DO RIO BRANCO	30-jun-13	502.125,00	06-dez-07	MG	Miradouro		PARALISADA	60,8	154516001109A1764			
023433247	PM TUPACIGUARA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOES DE INFRA-EST	30-jul-13	754.000,00	07-dez-07	MG	Tupaciguara		PARALISADA	84,28	154516001109A1762			
023485022	PM COMENDADOR L	DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUAS NO BAIRRO FONSECA ALMEIDA	19-abr-13	549.714,47	28-dez-07	RJ	Comendador Levy Gasparian		PARALISADA	37,54	154516001109A0020			
023013791	PM POMBAL - PB	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	20-dez-12	819.000,00	20-nov-07	PB	Pombal		PARALISADA	62,79	154516001109A0210			
022975563	PM ARARA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACAO de Infra-estr	23-dez-13	103.993,06	23-nov-07	PB	Arara		PARALISADA	4,19	154516001109A2680			
022974202	PM STOS. DUMONT	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ANTONIO AFONSO	31-jan-14	250.290,94	31-dez-07	MG	Santos Dumont		PARALISADA	48,7	154516001109A0146			
022975239	PM BUJARU	IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS I E II NO BAIRRO MUCAJA NO MUNICIPIO BUJARU	30-abr-13	251.100,00	28-dez-07	PA	Bujaru		PARALISADA	52,94	154516001109A0666			
016828792	PM ALAGOINHAS	IMPLANTACAO DO SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SUB-BACIA C - JARDIM PETROLAR	05-set-13	795.411,48	19-nov-04	BA	Alagoinhas		PARALISADA	74	15846600110UH0002			
022975908	PM CARNAIBA	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	30-nov-12	421.919,13	10-dez-07	PE	Carnaíba		PARALISADA	82,2	154516001109A0042			
022976255	PM EXU	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACAO de Infra-estr	30-jun-12	295.807,35	26-dez-07	PE	Exu		PARALISADA	3,38	154516001109A3404			
022976923	PM PIRACURUCA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (10.865,40M)	11-set-13	305.647,00	14-nov-07	PI	Piracuruca		PARALISADA	70,99	154516001109A0026			
022968408	PM MAIRI	PAVIMENTACAO	05-mai-14	205.263,17	27-dez-07	BA	Mairi		PARALISADA	50,79	154516001109A0770			
022996941	PM PESQUEIRA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACAO de Infra-estr	30-dez-13	204.250,96	26-nov-07	PE	Pesqueira		PARALISADA	42,25	154516001109A0056			
016813999	SINFRA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA DE VILA RICA/MT	31-mai-13	383.688,32	28-set-04	MT	Vila Rica		PARALISADA	87,96	158466001109A0662			
022990136	PM PIRACANJUBA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACAO de Infra-estr	31-dez-13	301.305,74	06-dez-07	GO	Piracanjuba		PARALISADA	86,82	154516001109A0476			
022981702	PM PORTO FOLHA	CALCAMENTO DA RUA DO POSTO E DAS RUAS DA PRACA DE EVENTOSNO POVOADO LINDA FRANCA - PROX. ESCOLA MUNICIPAL	30-dez-12	162.939,91	30-out-07	SE	Porto da Folha		PARALISADA	35,56	154516001109A0672			
016360195	ESTADO PI	CONSTRUCAO DE 50 CASAS COM AREA DE DE 51 M2.NO MUNICIPIO DE BARREIRAS DO PIAUI, ATRAVES DA COHAB/PI.	30-set-13	300.358,00	19-abr-04	PI	Barreiras do Piauí		PARALISADA	90,31	158466001109A0026			
022988208	PM PARAISO TOCA	PAVIMENTACO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PUBLICAS URBANAS	31-dez-13	204.750,00	31-dez-07	TO	Paraíso do Tocantins		PARALISADA	21,02	154516001109A0030			
022991599	PM S.J.PARAISO	PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO, COM DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL.	30-ago-13	311.318,00	30-out-07	MA	São João do Paraíso		PARALISADA	35,83	154516001109A0132			
020048142	PM ALTO PARAISO	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL	30-mar-13	134.739,50	30-jun-06	RO	Alto Paraíso		PARALISADA	53,97	154516001109A2548			
020038576	PM ENVIRA	CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA	30-jun-13	82.290,00	10-out-06	AM	Envira		PARALISADA	22,21	154516001109A1804			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
020188656	PM EMAS	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA	02-dez-12	200.850,00	02-ago-06	PB	Emas		PARALISADA	97,34	154516001109A0210			
020188436	PM ALAGOA GRAND	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	05-dez-13	289.808,52	10-out-06	PB	Alagoa Grande		PARALISADA	87,38	154516001109A0210			
020148504	PM F.PEDROZA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS MANOEL SOUTO BEZERRA E PROJETADA	20-dez-12	61.717,50	15-dez-06	RN	Fernando Pedroza		PARALISADA	47,67	154516001109A1736			
020116979	PM STO ANTONIO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO CONJUNTO BELA VISTA.	20-dez-10	41.145,00	15-dez-06	RN	Santo Antônio		PARALISADA	25,7	154516001109A1736			
020188874	PM DE MATARACA	PAVIMNETACAO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA	05-jun-13	200.850,00	04-set-06	PB	Mataraca		PARALISADA	25,34	154516001109A0210			
020189902	PM CANAVIEIRA	PAVIMENTACAO - 3074,82M2	30-ago-14	100.516,00	30-nov-06	PI	Canavieira		PARALISADA	81,8	154516001109A1732			
020047231	PM VICENCIA -PE	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	14-nov-12	220.294,80	14-nov-06	PE	Vicência		PARALISADA	54,86	154516001109A1824			
020045638	PM SANTANA DO	CALCAMENTO COM BLOQUETE	31-out-14	160.875,23	28-dez-06	MG	Santana do Garambéu		PARALISADA	64,07	154516001109A2294			
020045419	PM PRATAPOLIS	PAVIMENTACAO DE VIAS	30-jun-13	157.415,16	29-dez-06	MG	Pratápolis		PARALISADA	59,49	154516001109A0146			
020045305	PM PRATAPOLIS	PAVIMENTACAO DE VIAS	30-jun-13	116.544,96	29-dez-06	MG	Pratápolis		PARALISADA	75,88	154516001109A0146			
020040171	PM ICONHA	PRO-MUNICIPIO EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE ICONHA/ES	01-nov-13	502.125,01	14-nov-06	ES	Iconha		PARALISADA	89,68	154516001109A1758			
019410860	PM STO ANTONIO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE SANTO ANTONIO.	20-dez-10	102.375,00	23-set-06	RN	Santo Antônio		PARALISADA	14,24	154516001109A0028			
020245783	PM POCINHOS	PAVIMENTACAOD E DIVERSAS RUAS	30-mar-13	100.425,00	30-nov-06	PB	Pocinhos		PARALISADA	84,82	154516001109A1726			
021037013	MAJOR IZIDORO	PRO-MUN PP-IMPL/MEL INF-EST URB EQUI COM/PAVIMENTACAO E DRE NAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE MAJOR IZIDORO/AL	30-dez-07	251.326,40	26-dez-06	AL	Major Isidoro		PARALISADA	72,1	154516001109A1712			
021035961	PM GRANITO	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	29-dez-12	110.000,00	29-dez-06	PE	Granito		PARALISADA	99,4	154516001109A1768			
020188760	PM JERICO	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS E MEIO FIO GRANITICO RUAS MANOEL S. ALVES, SEBASTIAO M. DE OLIVEIRA	05-jun-13	140.595,00	28-ago-06	PB	Jericó		PARALISADA	88,71	154516001109A0210			
020294474	PM JERICO	PAVIMNETACAO EM PARALELEPIEDOS E MEIO FIO GRANITICO, RUA NESTOR PIRES OLIVEIRA, MJ RAUL RODRIGUES, BERNARDINO FREITAS	05-jun-13	502.125,00	28-ago-06	PB	Jericó		PARALISADA	33,16	154516001109A1726			
020029691	PM FEIRA NOVA	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	31-dez-11	212.402,86	28-jul-06	PE	Feira Nova		PARALISADA	66,83	154516001109A1768			
020245679	PM PIANCO	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS E MEIO FIO GRANITICO E DRENAGEM SUPERFICIAL PARA AGUAS PLUVIAIS	28-dez-12	200.850,00	28-ago-06	PB	Piancó		PARALISADA	59,97	154516001109A1726			
020195049	PM APODI	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA MOESIO HOLANDA, ACESSO AO CONJUNTO BACURAU I.	20-jun-13	170.082,77	27-nov-06	RN	Apodi		PARALISADA	89,56	154516001109A1736			
020190701	PM URUCUI	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(2.769M2)	30-ago-15	100.882,47	29-dez-06	PI	Uruçuí		PARALISADA	83,92	154516001109A1732			
019830432	PM S.J.RAMOS	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	22-dez-12	100.425,00	22-nov-06	PB	São José Dos Ramos		PARALISADA	40,89	154516001109A0210			
019831343	PM CARNAUBEIRAS	PAVIMENTACAO	30-dez-12	154.324,64	29-ago-06	PE	Carnaubeiras da Penha		PARALISADA	91,95	154516001109A1824			
019822805	PM DE BICAS	CALCAMENTO POLIEDRICO, PASSEIO, MEIO FIO, RAMPAS, REDE PLUVIAL E REDE DE ESGOTO	31-jan-14	194.608,15	14-dez-06	MG	Bicas		PARALISADA	43,93	154516001109A1764			
020029254	PM NHAMUNDA	IMPANTACAO E MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO NO MUNICIPIO DE NHAMUNDA/AM	30-mai-13	251.288,66	18-out-06	AM	Nhamundá		PARALISADA	72,62	154516001109A0020			
019944119	PM ARARA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS NA RUAS ANTONIO ANDRADE, BENTO FRANCISCO, JOAO PEREIRA, JULIA LEITE, RUA PROJETADA 1,2,3	28-abr-13	338.405,46	28-ago-06	PB	Arara		PARALISADA	97,38	154516001109A0210			
019916243	PM LUCIANOPOLIS	12096,04 M2 DEMARCAÇÃO 12761 M2 TERRAPLANAGEM 85 M GALERIAS 324 M REDES AGUA/ESGOTO 631,78 M GUIAS/SARJ 3258,50M2 PAVIM	20-fev-13	164.500,00	21-nov-06	SP	Lucianópolis		PARALISADA	0	154516001109A1788			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
019900759	PM BREJO M.DEUS	PAVIMENTACAO	30-jun-10	103.291,02	20-dez-06	PE	Brejo da Madre de deus		PARALISADA	35,52	154516001109A1768			
019900530	PM BOM CONSELHO	PAVIMENTACAO	05-set-11	208.309,89	05-set-06	PE	Bom Conselho		PARALISADA	69,74	154516001109A1768			
019900207	PM BELEM MARIA	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	30-dez-12	257.146,28	27-jul-06	PE	Belém de Maria		PARALISADA	48,47	154516001109A1768			
019834850	PM INDIAROBA	PAVIMENTACAO DE RUAS DO DISTRITO RETIRO, SETE BREJOS E SAGUINO MUNICIPIO DE INDIAROBA.	28-ago-13	150.637,50	16-ago-06	SE	Indiaroba		PARALISADA	77,21	154516001109A1792			
019832923	PM SOLIDAO	PAVIMENTACAO EM PARALELIPEDO	24-jul-11	107.096,32	24-jul-06	PE	Solidão		PARALISADA	46,64	154516001109A1768			
019832473	PM PETROLANDIA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	30-dez-12	249.611,13	08-set-06	PE	Petrolândia		PARALISADA	46,23	154516001109A1824			
021040416	PM TRINDADE -GO	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E MEIOSFIOS C/ SARJETA NO SETOR PALMARES, MUN. DE TRINDADE/GO	30-abr-13	1.072.498,36	29-dez-06	GO	Trindade		PARALISADA	70,59	154516001109A1760			
021298033	PM CARACOL	PAVIMENTACAO - 3000,27M2	08-set-13	100.516,00	29-dez-06	PI	Caracol		PARALISADA	47,1	154516001109A1774			
021219180	PM PESQUEIRA	PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO GRANITICO	30-dez-12	303.589,42	28-dez-06	PE	Pesqueira		PARALISADA	95,98	154516001109A0056			
021219630	PM URUCUI	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(13.751M2)	11-set-13	502.578,00	29-dez-06	PI	Uruçuí		PARALISADA	0	154516001109A0026			
021177859	PM URUACU	EXECUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE URUACU/GO	30-jun-13	177.683,09	29-dez-06	GO	Uruaçu		PARALISADA	82,58	154516001109A0520			
021177180	PM CONDE - PB	PAVIMENTACAO DE RUA	05-dez-13	873.478,57	29-dez-06	PB	Conde		PARALISADA	59,69	154516001109A1114			
021174008	PM B V TUPIM	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA- ESTRUTURA/PAVIMENTACAO	05-mar-13	321.750,00	28-dez-06	BA	Boa Vista do Tupim		PARALISADA	65,26	154516001109A0764			
021275615	PM CARLOS CHAGA	EXECUCAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS	30-mai-14	1.506.375,00	29-dez-06	MG	Carlos Chagas		PARALISADA	73,37	154516001109A1764			
021274806	PM NATIVIDADE	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD EM VIAS URBANAS	27-dez-13	205.725,00	27-dez-06	TO	Natividade		PARALISADA	28,55	154516001109A0030			
021270608	PM DIVINOLANDIA	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA- DRENAGEM URBANA NO LOT SANTO ANTONIO	24-jul-13	142.922,50	29-dez-06	SP	Divinolândia		PARALISADA	48,02	154516001109A1090			
021269463	PM ANTONIO MART	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS	20-jun-13	288.100,00	26-dez-06	RN	Antônio Martins		PARALISADA	98,23	154516001109A0028			
021269244	PM ALMINO AFONS	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	20-abr-12	230.358,90	28-dez-06	RN	Almino Afonso		PARALISADA	45,84	154516001109A1734			
021264456	PM MORRINHOS	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E MEIO FIO COM SARJETA.	30-jun-13	115.000,00	27-dez-06	GO	Morrinhos		PARALISADA	30,62	154516001109A0520			
021264341	PM ITAJA	PAVIMENTACAO URBANA (TSD) E EXECUCAO DE GUIAS E SARGETAS NO LOTEAMENTO POPULAR NA CIDADE DE ITAJA	31-mai-10	100.500,00	29-dez-06	GO	Itajá		PARALISADA	90,86	154516001109A0520			
021088311	PM GOIAS	REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS	30-jun-13	245.700,00	29-dez-06	GO	Goiás		PARALISADA	29,03	154516001109A0520			
021101858	PM MIRADOR	PAVIMENTACAO EM RUAS	28-mar-13	154.300,00	20-dez-06	MA	Mirador		PARALISADA	52,48	154516001109A0132			
021095038	PM CACIMBAS	DESENVOLVIMENTO URBANO	28-dez-12	202.097,92	28-dez-06	PB	Cacimbas		PARALISADA	84,75	154516001109A2470			
021158523	PM S.CRISTOVAO	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS JOSE ALAN N SILVA J PRADO BARRETO E OUTRAS	31-mar-13	256.000,00	29-dez-06	SE	São Cristóvão		PARALISADA	46,53	154516001109A0672			
021088977	PM ITAJA	ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA NO LOTEAMENTO POPU- LAR NA CIDADE DE ITAJA/GO	31-dez-13	103.000,00	29-dez-06	GO	Itajá		PARALISADA	20,34	154516001109A0520			
021110178	PM SARDOA	PAVIMENTACAO DE VIA URBANA	28-fev-13	82.277,65	29-dez-06	MG	Sardoá		PARALISADA	87,04	154516001109A0146			
021081815	PM DE ALEGRE	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS	01-nov-13	323.713,40	22-dez-06	ES	Alegre		PARALISADA	54,11	154516001109A0660			
021078294	PM ICO	PAVIMENTACAO	30-jan-14	429.000,00	28-dez-06	CE	Icó		PARALISADA	69,06	154516001109A0064			
021061898	PALMEIRA INDIOS	PRO-MUN PP-IMPL/MEL INF-EST URB EQUI COM/PAVIMENTACAO DE DI VERSAS RUAS EM PALMEIRA DOS INDIOS/AL	15-mar-11	307.125,00	28-dez-06	AL	Palmeira dos Índios		PARALISADA	49,64	154516001109A0452			
021059637	FLEXEIRAS	APOIO DESENV.URBANO MUN.PEQ.PORTE/IMP.MEL.DE OBRAS INF.ESTR.URBANA	30-mai-11	204.750,00	21-dez-06	AL	Flexeiras		PARALISADA	91,29	154516001109A2060			
021144963	PM CAMBUCI	URBANIZACAO DE VIAS PUBLICAS NO 1 E NO 3 DISTRITOS	22-set-12	263.750,72	30-dez-06	RJ	Cambuci		PARALISADA	60,03	154516001109A0912			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício n° 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
021144744	PM BJ ITABAPOAN	PAVIMENTACAO, MEIO-FIO E DRENAGEM PLUVIAL	31-mar-12	292.501,36	29-dez-06	RJ	Bom Jesus do Itabapoana		PARALISADA	63,45	154516001109A1868			
021132687	PM LUIZ CORREIA	PAVIMENTACAO DE VIAS(5.735M2)	08-set-13	202.313,27	21-dez-06	PI	Luís Correia		PARALISADA	95,13	154516001109A0026			
021130313	PM CANAVIEIRA	PAVIMENTACAO - 10.242,21M2	11-set-13	301.547,00	19-dez-06	PI	Canavieira		PARALISADA	40,99	154516001109A0026			
021109829	PM STO HIPOLITO	CALCAMENTO COM BLOQUETES	30-mai-09	502.125,00	29-dez-06	MG	Santo Hipólito		PARALISADA	0,84	154516001109A0146			
021124276	PM OROBO	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	30-abr-11	217.991,34	28-dez-06	PE	Orobó		PARALISADA	81,35	154516001109A1990			
021122891	PM IATI	PAVIMENTACAO	30-set-11	205.218,16	29-dez-06	PE	Iati		PARALISADA	86,02	154516001109A1436			
021122673	PM DAS FLORES	PAVIMENTACAO	30-jul-12	154.396,75	29-dez-06	PE	Flores		PARALISADA	49,45	154516001109A1796			
021122017	PM CAMUTANGA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	30-jun-11	159.105,88	28-dez-06	PE	Camutanga		PARALISADA	59,96	154516001109A1500			
021130979	PM CRISTINO CAS	PAVIMENTACAO - 11.949,24M2	08-set-13	365.634,94	19-dez-06	PI	Cristino Castro		PARALISADA	64,83	154516001109A0026			
018865136	PM CANAVIEIRA	PAVIMENTACAO DE VIAS(4.507M2)	11-set-13	222.584,73	30-dez-05	PI	Canavieira		PARALISADA	56,14	154516001109A1732			
018739169	PM LUCELIA	CONSTRUCAO DE 27 ABRIGOS DE PONTOS/PARADAS DE ONIBUS	05-abr-13	83.327,38	28-dez-05	SP	Lucélia		PARALISADA	37,04	154516001109A1090			
018848737	PM PILAR	PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS DO CONJUNTO MARIA IZAURA	30-ago-13	308.587,50	30-dez-05	PB	Pilar		PARALISADA	85,66	154516001109A1728			
018814377	PM INDIAROBA	OBRAS DE CALCAMENTO NO DISTRITO DE COLONIA BOA VISTA BOTEQUIM E SAGUI NO MUNICIPIO DE INDIAROBA	31-dez-10	308.587,50	30-dez-05	SE	Indiaroba		PARALISADA	83,65	154516001109A0672			
021447663	PM CORRENTES	PAVIMETNACAO DE RUAS	29-dez-12	153.724,46	29-dez-06	PE	Correntes		PARALISADA	28,94	154516001109A1768			
018697619	PM POMBOS	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS	30-set-11	536.250,00	30-dez-05	PE	Pombos		PARALISADA	4,84	154516001109A0020			
018673713	PM BREJO GRANDE	PAVIMENTACAO DO POVOADO BREJAO	31-dez-13	154.293,75	23-dez-05	SE	Brejo Grande		PARALISADA	4,38	154516001109A1738			
018631286	SINFRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE YGUAS PLUVIAIS	31-mar-13	175.500,00	22-dez-05	MT	Santa Carmem		PARALISADA	69,93	154516001109A0094			
021530961	PM ILHOTA	PAVIMENTACAO EM LAJOTAS ESTRADA GERAL BRACO DO BAU	30-nov-11	205.000,00	29-dez-06	SC	Ilhota		PARALISADA	42,15	154516001109A0180			
021532231	PM DOMI MOURAO	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(4.750M2)	30-ago-15	150.773,20	29-dez-06	PI	Domingos Mourão		PARALISADA	34,65	154516001109A1732			
018501907	PM PIO IX	PAVIMENTACAO DE VIAS(3.819,60M2)	30-ago-15	102.862,50	23-dez-05	PI	Pio IX		PARALISADA	42,74	154516001109A0026			
021459617	PM PATOS	DESENVOLVIMENTO URBANO	29-abr-13	3.078.947,30	28-dez-06	PB	Patos		PARALISADA	54,05	154516001109A1726			
022550558	PM PAUINI	CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA DO MUNICIPIO DE PAUINI	31-dez-13	100.425,00	24-dez-07	AM	Pauini		PARALISADA	55,98	154516001109A2608			
018499375	PM ASTOLFO DUTR	PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO	30-mai-13	92.950,00	30-dez-05	MG	Astolfo Dutra		PARALISADA	81,56	154516001109A0146			
021453467	PM PIRACURUCA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(11.818M2)	08-set-13	402.062,00	27-dez-06	PI	Piracuruca		PARALISADA	50,37	154516001109A0026			
021447777	PM CUPIRA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	30-mar-11	565.730,00	29-dez-06	PE	Cupira		PARALISADA	32,65	154516001109A1770			
021448136	PM IATI	PAVIMENTACAO	29-dez-12	154.293,75	29-dez-06	PE	Iati		PARALISADA	94,48	154516001109A1768			
021448805	PM OROCO	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	29-dez-11	154.350,00	29-dez-06	PE	Orocó		PARALISADA	15,37	154516001109A1768			
021449047	PM PALMEIRINA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	29-dez-12	1.125.387,56	29-dez-06	PE	Palmeirina		PARALISADA	8	154516001109A1770			
021449484	PM PETROLANDIA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	30-dez-12	267.656,01	29-dez-06	PE	Petrolândia		PARALISADA	30,61	154516001109A1768			
021453790	PM S.L.DO PIAUI	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(5.735M2)	08-set-13	201.031,00	29-dez-06	PI	São Lourenço do Piauí		PARALISADA	30,43	154516001109A1772			
021455291	PM GARARU	PAVIMENTACAO DE RUAS DO POVOADO LAGOA DO PORCO	30-mai-12	90.000,00	29-dez-06	SE	Gararu		PARALISADA	24,14	154516001109A0672			
021457230	PM PTE ALTA TO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	30-nov-13	150.637,50	29-dez-06	TO	Ponte Alta do Tocantins		PARALISADA	37,33	154516001109A1794			
019486192	PM AURORA TOCAN	PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA, TRATAMENTO SUPERFICI SIMPLES, TSS E GUIAS SEM SARJETAS.	30-nov-13	225.956,25	09-nov-06	TO	Aurora do Tocantins		PARALISADA	86,88	154516001109A0030			
019530478	PM JOAO LISBOA	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	28-mar-13	134.127,00	01-dez-06	MA	João Lisboa		PARALISADA	18,7	154516001109A0132			
019525703	PM DE JACUNDA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA ALACID NUNES, NO TRECHO ENTREA AVENIDA JK E A RUA 15 DE NOVEMBRO.	30-set-13	209.625,00	10-nov-06	PA	Jacundá		PARALISADA	40,55	154516001109A2404			
019500883	PM AGUAS DA PRA	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	30-jun-13	100.520,81	31-ago-06	SP	Águas da Prata		PARALISADA	31,37	154516001109A1090			
019535153	PM VIANOPOLIS	CONSTRUCAO GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS, GUIAS E SARJETAS	30-jun-13	71.662,50	22-ago-06	GO	Vianópolis		PARALISADA	69,19	154516001109A0520			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
019535267	PM ANGELANDIA	PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ANGELANDIA	30-mar-13	87.331,20	03-ago-06	MG	Angelândia		PARALISADA	86,34	154516001109A0146			
019470156	PM LAJES - RN	PAVIMENTACAO E DRENAGEM, RUAS ABDIAS VICTOR DE LIMA, PEDRO VICTOR E PROJETADA III, NA SEDE DO MUNICIPIO.	08-dez-12	92.912,49	23-ago-06	RN	Lajes		PARALISADA	46,84	154516001109A0028			
019465827	PM LANDRI SALES	PAVIMENTACAO - 1950M2	31-dez-12	51.431,25	08-nov-06	PI	Landri Sales		PARALISADA	0	154516001109A0026			
019464673	PM IATI	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	23-ago-12	205.725,00	23-ago-06	PE	Iati		PARALISADA	88,8	154516001109A1436			
019464569	PM F.MIGUELINHO	PAVIMENTACAO EM PARALALEPIEDO	30-jun-08	154.350,00	30-out-06	PE	Frei Miguelinho		PARALISADA	50,08	154516001109A0534			
019673163	PM T. POTIGUAR	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL, RUAS:JOSE AMANCIO,TV JOAO ESTEVAM DE QUEIROZ,ANT.BALBINO E PROJETADAS 4, 6, 11.	18-out-12	122.800,14	06-nov-06	RN	Triunfo Potiguar		PARALISADA	89,91	154516001109A1824			
019668166	PM CAICARA NORT	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VARIAS RUAS	20-dez-11	143.400,00	29-dez-06	RN	Caicara do Norte		PARALISADA	73,69	154516001109A1824			
019666239	PM VICENCIA -PE	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	14-nov-12	525.995,26	14-nov-06	PE	Vicência		PARALISADA	45,78	154516001109A0020			
019666125	PM TUPANATINGA	PAVIMENTACAO	30-out-12	722.000,00	12-set-06	PE	Tupanatinga		PARALISADA	70,45	154516001109A0020			
019533432	PM DOVERLANDIA	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E MEIO FIO EM VARIAS RUASDO MUNICIPIO DE DOVERLANDIA/GO	31-dez-13	101.089,55	09-ago-06	GO	Doverlândia		PARALISADA	78,83	154516001109A0520			
019598623	PM AGUA BRANCA	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EM ASFALTO EM DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	21-dez-12	104.851,40	21-jul-06	PB	Água Branca		PARALISADA	41,18	154516001109A0210			
019540150	PM SOLANEA	PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM DAS RUAS CEARA, BAIXA, JATOBA, IMACULA CONCEICAO, PANORAMICA STA INES, STA LUZIA	28-abr-13	614.854,27	26-set-06	PB	Solânea		PARALISADA	39,23	154516001109A0210			
019536846	PM PONTE NOVA	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL , CALCAMENTO, MEIO FIO, SARJETA, PASSEIOS E RAMPAS	28-fev-14	640.033,52	19-dez-06	MG	Ponte Nova		PARALISADA	41,42	154516001109A0146			
019536628	PM PADRE PARAIS	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	30-mai-14	260.087,70	04-set-06	MG	Padre Paraíso		PARALISADA	23,4	154516001109A0146			
019535935	PM DE GUARARA	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	30-nov-13	150.529,67	01-dez-06	MG	Guarará		PARALISADA	77,65	154516001109A0146			
019599084	PM DAS FLORES	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	30-dez-12	103.032,04	15-ago-06	PE	Flores		PARALISADA	46,2	154516001109A1796			
021371198	PM CORUMBAIBA	PAVIMENTACAO URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DE CORUMBAIBA/GO	31-mai-13	100.425,00	29-dez-06	GO	Corumbáiba		PARALISADA	74,13	154516001109A0520			
021373689	PM CRISTINO CAS	PAVIMENTACAO DE VIAS(3.000M2)	08-set-13	100.516,00	21-dez-06	PI	Cristino Castro		PARALISADA	56,91	154516001109A1772			
021374935	PM SAPUCAIA	PAVIMENTACAO E MEIO-FIO	28-jun-13	224.131,46	28-dez-06	RJ	Sapucaia		PARALISADA	45,23	154516001109A0926			
019406336	PM CAMBUCI	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NOS BAIRROS FRECHEIRAS, GUARA NI E NO LOTEAMENTO NAO PENSEI I E OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL	12-set-12	308.587,50	12-jul-06	RJ	Cambuci		PARALISADA	57,92	154516001109A0926			
019402909	PM PARNAGUA	PAVIMENTACAO (30.694,40M2)	11-set-13	822.900,00	28-jun-06	PI	Parnaguá		PARALISADA	0	154516001109A0026			
019400073	PM PEDRA	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOS	06-nov-12	154.293,75	06-nov-06	PE	Pedra		PARALISADA	69,12	154516001109A0534			
019399697	PM OROCO	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO	30-out-11	136.563,27	28-dez-06	PE	Orocó		PARALISADA	98,32	154516001109A2560			
019431802	PM LARANJA JARI	PAVIMENTACAO EM BLOKRET,TERRAPLENAGEM,DRENAGEM C/ MEIO FIO NA RUA EMILIO MEDICI EM LARANJAL DO JARI.	28-fev-13	318.940,98	29-dez-06	AP	Laranjal do Jari		PARALISADA	85,03	154516001109A2574			
019813470	ESTADO AM	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE NHAMUNDA	30-jun-13	715.780,36	24-nov-06	AM	Nhamundá		PARALISADA	81,44	154516001109A1750			
019455144	PM SEN. FIRMINO	PAVIMENTACAO EM BLOQUETES	30-jun-13	150.637,50	09-nov-06	MG	Senador Firmino		PARALISADA	85,37	154516001109A2326			
019450575	PM DAMIAO	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	06-dez-12	100.425,00	06-set-06	PB	Damião		PARALISADA	19,96	154516001109A0210			
019443419	PM. S.P.AGUA BR	CALCAMENTO: 200M2/RUA DO SESP, 200M2/RUA AMAZONAS E 200M2 DA RUA SANTA TEREZA NA SEDE DO MUNICIPIO.	29-nov-13	218.814,99	18-jul-06	MA	São Pedro da Água Branca		PARALISADA	46,56	154516001109A0132			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
019438412	PM DE ALEGRE	PRO-MUNICIPIO EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUAS DOMUNICIPIO DE ALEGRE/ES	01-nov-13	435.546,33	16-nov-06	ES	Alegre		PARALISADA	33,85	154516001109A2026			
021351170	PM BEZERROS	CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO CANAL	30-dez-11	1.571.693,70	28-dez-06	PE	Bezerrós		PARALISADA	70,58	154516001109A1770			
021348225	PM ITUMBIARA	CONSTRUCAO DE CALCADA NA AV. MODESTO DE CARVALHO COMPREENDENDO OS BAIRROS MULTIRAO, BANDEIRANTES E DIONARIA ROCHA.	01-abr-13	300.000,00	29-dez-06	GO	Itumbiara		PARALISADA	31,51	154516001109A1760			
019431685	PM ENVIRA	CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA	30-dez-13	123.435,00	10-out-06	AM	Envira		PARALISADA	2,7	154516001109A1804			
024586758	PM ALTO SANTO	PAVIMENTACAO	30-abr-13	1.203.644,61	31-dez-07	CE	Alto Santo		PARALISADA	28,81	154516001109A3529			
026010873	PM ITAPERUNA	ESGOTAMENTO SANITARIO - INFRA-ESTRUTURA DE ESGOTO SANITARIO E CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	26-mar-13	2.185.500,00	26-set-08	RJ	Itaperuna		PARALISADA	3,46	154516001109A3529			
024235597	PM NOVA RUSSAS	CONSTRUCAO DE PONTE	30-abr-13	664.062,57	24-dez-07	CE	Nova Russas		PARALISADA	0,7	154516001109A3390			
024235932	ESTADO PE	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS AREASDO MUNICIPIO DE BOM JARDIM	30-dez-12	469.161,15	31-dez-07	PE	Bom Jardim		PARALISADA	41,19	154516001109A1768			
024277355	PM S.J.R PEIXE	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	05-nov-13	304.159,00	31-dez-07	PB	São João do Rio do peixe		PARALISADA	13,61	154516001109A3302			
024206925	PM BATAGUASSU	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE BATAGUASSU MS	31-dez-13	336.171,28	27-dez-07	MS	Bataguassu		PARALISADA	65,09	154516001109A2556			
024207618	PM ROCHEDO	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DE ROCHEDO/MS	30-abr-13	330.000,00	31-dez-07	MS	Rochedo		PARALISADA	46,2	154516001109A2556			
024414709	PM B.S.FRANCISC	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31-dez-13	514.800,00	31-dez-07	PE	Belém de São Francisco		PARALISADA	12,62	154516001109A1834			
024295998	ESTADO PE	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA -EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABT. - Ações INFRA-ESTRUTURA.	31-dez-11	324.830,00	31-dez-07	PE	Granito		PARALISADA	6,75	154516001109A0534			
024414582	PM CACIMBA DE A	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31-dez-12	253.225,50	31-dez-07	PB	Cacimba de Areia		PARALISADA	22,17	154516001109A3398			
024296681	PM ORIZONA	ÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31-out-13	508.252,82	31-dez-07	GO	Orizona		PARALISADA	83,25	154516001109A1720			
024362809	PM RIO BRA IVAI	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	30-jul-13	157.007,65	31-dez-07	PR	Rio Branco do Ivaí		PARALISADA	24,5	154516001109A3318			
024374071	PM DE AGUA AZUL	EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	29-abr-13	206.220,00	31-dez-07	PA	Água Azul do Norte		PARALISADA	80,37	154516001109A0666			
023710900	PM CAMBUCI	ESTRUTURACAO DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO EM RUAS DO LOTEAMENTO POPULAR EM SAO JOAO DO PARAISO	28-jan-13	257.659,07	28-dez-07	RJ	Cambuci		PARALISADA	31,05	154516001109A0912			
023734343	ESTADO PE	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações DE INFRA-EST	30-jul-11	193.996,27	31-dez-07	PE	Jupi		PARALISADA	52,65	154516001109A0534			
023693819	PM CARANGOLA	DRENAGEM PLUVIAL E CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSASRUAS DO DISTRITO DE PONTE ALTA - CARANGOLA	30-jun-13	584.246,80	31-dez-07	MG	Carangola		PARALISADA	80,08	154516001109A1870			
023695862	PM PERDOES	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ	26-fev-13	292.930,56	31-dez-07	MG	Perdões		PARALISADA	99,75	154516001109A0146			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
023695976	PM PERDOES	PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM CBUQ, AREA DE 1204M2 E PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDO, AREA DE 2226M2, MUN. DE PERDOES/MG.	26-fev-13	108.384,18	31-dez-07	MG	Perdões		PARALISADA	89,46	154516001109A0146			
023700445	PM ARARUNA	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	05-jun-13	602.550,00	21-dez-07	PB	Araruna		PARALISADA	46,04	154516001109A2686			
023700779	PM CAJAZEIRAS	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	05-nov-13	307.125,00	31-dez-07	PB	Cajazeiras		PARALISADA	49,78	154516001109A0210			
023769720	PM PACO LUMIAR	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	29-nov-13	308.846,53	27-dez-07	MA	Paço do Lumiar		PARALISADA	12,99	154516001109A0132			
023701024	PM JERICO	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	05-nov-13	251.062,50	31-dez-07	PB	Jericó		PARALISADA	25,9	154516001109A3396			
023701357	PM SERRA BRANCA	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	05-ago-14	401.700,00	31-dez-07	PB	Serra Branca		PARALISADA	60,21	154516001109A0210			
024120331	PM SEN. POMPEU	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	30-ago-13	413.910,00	27-dez-07	CE	Senador Pompeu		PARALISADA	33,69	154516001109A0020			
024180952	PM ACREUNA A	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA MUNICIPIO DE ACREUNA/GO.	31-mar-13	1.022.200,00	14-jan-08	GO	Acreúna		PARALISADA	77,51	154516001109A1720			
024184596	PM PATOS	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	30-abr-13	2.077.082,00	31-dez-07	PB	Patos		PARALISADA	65,64	154516001109A1726			
024195755	PM AMONTADA	PAVIMENTACAO	30-jul-13	310.065,00	26-dez-07	CE	Amontada		PARALISADA	50,19	154516001109A0020			
024196114	PM QUIXADA	PAVIMENTACAO	30-abr-13	651.200,00	31-dez-07	CE	Quixadá		PARALISADA	79,1	154516001109A0020			
024196228	PM SEN. POMPEU	PAVIMENTACAO	30-mai-13	310.065,00	31-dez-07	CE	Senador Pompeu		PARALISADA	27,48	154516001109A0020			
023890677	PM CONGO	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	05-set-13	401.700,00	31-dez-07	PB	Congo		PARALISADA	21,02	154516001109A2898			
023769834	PM PACO LUMIAR	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	30-abr-13	312.481,30	27-dez-07	MA	Paço do Lumiar		PARALISADA	70,42	154516001109A0132			
023794295	PM TUPACIGUARA	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	30-jul-13	201.100,00	28-dez-07	MG	Tupaciguara		PARALISADA	89,04	154516001109A2936			
023795887	PM S.CAIADA	PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	10-jan-13	150.637,50	13-dez-07	RN	Serra Caiada(pres. Juscelino)		PARALISADA	32,45	154516001109A3522			
024120227	PM QUIXADA	PAVIMENTACAO	30-out-13	433.620,00	31-dez-07	CE	Quixadá		PARALISADA	9,35	154516001109A0020			
023850744	PM ARAGUAPAZ	CONSTRUCAO DE CALCADAS NO MUNICIPIO DE ARAGUAPAZ	30-jun-13	204.045,62	31-dez-07	GO	Araguapaz		PARALISADA	21,77	154516001109A0476			
024198487	PM SANT. ACARAU	PAVIMENTACAO	30-mai-13	517.755,00	31-dez-07	CE	Santana do Acaraú		PARALISADA	80,35	154516001109A3524			
023891036	PM PRATA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	30-jun-13	301.275,00	31-dez-07	PB	Prata		PARALISADA	54,36	154516001109A2898			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
023891369	PM TAVARES	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	29-jun-13	702.975,00	31-dez-07	PB	Tavares		PARALISADA	2,06	154516001109A2898			
023893181	PM BARAUNA	PAVIMENTACAO E COLOCACAO DE MEIO FIO NAS R.ANSELMO LEADRO, RAIMUNDO DE SOUZA NETO E FERNANDO B. CLAUDIO.	20-mar-13	116.920,00	31-dez-07	RN	Baraúna		PARALISADA	42,8	154516001109A3522			
023919719	PM OTACILIO COS	CICLOFAIXA, PASSEIO PARA PEDESTRES, PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	30-jun-13	1.033.729,72	26-dez-07	SC	Otacílio Costa		PARALISADA	63,12	154516001109A0318			
024558984	PM ALAGOA GRAND	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	30-out-13	2.080.621,53	31-dez-07	PB	Alagoa Grande		PARALISADA	15,92	154516001109A1726			
024566061	PM TAVARES	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	29-jun-13	915.361,00	31-dez-07	PB	Tavares		PARALISADA	71,31	154516001109A2898			
024564236	PM LUCENA	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	30-set-13	915.361,00	31-dez-07	PB	Lucena		PARALISADA	31,29	154516001109A2898			
024564122	PM F.MARTINHO	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	05-out-14	134.928,04	31-dez-07	PB	Frei Martinho		PARALISADA	15,54	154516001109A2898			
024539106	PM V. SERRANA	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	31-dez-12	507.893,00	31-dez-07	PB	Vista Serrana		PARALISADA	34,08	154516001109A1726			
024535230	PM S.J.CALCADO	DRENAGEM E PAVIMENTAO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE São JOSÉ DO CALADO - ES	01-nov-13	151.770,00	31-dez-07	ES	São José do Calçado		PARALISADA	41,06	154516001109A0020			
024531020	PM MULUNGU	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	30-out-13	406.026,00	31-dez-07	PB	Mulungu		PARALISADA	67,4	154516001109A1726			
024530993	PM LUCENA	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	30-set-13	915.361,00	31-dez-07	PB	Lucena		PARALISADA	44,91	154516001109A2898			
024775873	PM PICUI	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	31-dez-12	406.410,00	31-dez-07	PB	Picuí		PARALISADA	62,7	154516001109A1726			
024775435	PM ESPERANCA-PB	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	30-ago-13	413.910,00	31-dez-07	PB	Esperança		PARALISADA	15,23	154516001109A1726			
024734577	PM PONTE ALTA	PAVIMENTAO NA AV PLACIDO ITALVINO MORAES E RUA CAMPINAS	05-abr-13	202.292,00	31-dez-07	SC	Ponte Alta		PARALISADA	30,09	154516001109A0020			
024584473	PM PACO LUMIAR	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	30-abr-13	4.028.754,45	31-dez-07	MA	Paço do Lumiar		PARALISADA	85,68	154516001109A0216			
024545809	PM CAJAZEIRAS	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	05-nov-13	1.087.800,86	31-dez-07	PB	Cajazeiras		PARALISADA	63,8	154516001109A2898			
024515650	PM CAJAZEIRAS	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	05-nov-13	1.036.980,00	31-dez-07	PB	Cajazeiras		PARALISADA	51,48	154516001109A2898			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
024515545	PM CAAPORA	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM AT? 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	05-abr-13	1.017.228,00	31-dez-07	PB	Caaporã		PARALISADA	14,06	154516001109A2898			
024516019	PM CARNAUBAIS	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA ABEL ALBERTO DA FONSECA NO MUNICIPIO DE CARNAUBAIS/RN.	10-jul-12	144.660,00	31-dez-07	RN	Carnaubais		PARALISADA	85,19	154516001109A3522			
024502679	PM P.DE GOIAS	IMPLANTAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE.	30-abr-13	355.092,50	31-dez-07	GO	Palmeiras de Goiás		PARALISADA	50,04	154516001109A0476			
024495719	PM RIO CASCA	DRENAGEM E PAVIMENTACAO POLIEDRICA NAS RUAS LULU ROCHA,FRANCISCO DANIEL DA SILVA E PROCOPIO XAVIER DE OLIVEIRA-JURUMIRIM	30-abr-13	167.828,16	31-dez-07	MG	Rio Casca		PARALISADA	87,64	154516001109A0146			
021146464	PM MESQUITA	INFRA-ESTRUTURA URBANA COM OBRAS DE DRENAGEM PAVIMENTACAO E URBANIZACAO NO MUNIC.MESQUITA-TRAVESSA OLIVIA DE BRITO	30-mai-13	872.970,51	29-dez-06	RJ	MESQUITA		PARALISADA	64,38	154516002109B0476			
021042010	PM DE PALMAS	DEMARCACAO E ABERTURA DE VIAS; PAVIMENTACAO ASFALTICA; DRE- NAGEM PLUVIAL.	30-nov-13	2.565.789,47	28-dez-06	TO	Palmas		PARALISADA	25,74	154516002109B0226			
021042780	PM SALVADOR-BA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA TRAVESSA JURACY MAGALHAES E ADJACENCIAS NO BAIRRO DE PERIPERI	30-mar-12	1.023.750,00	28-dez-06	BA	Salvador		PARALISADA	37,68	154516002109B0378			
016667660	PM MAGE - RJ	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIO DE MEDIO E GRANDE PORTE	30-out-08	792.320,55	07-dez-04	RJ	Magé		PARALISADA	9,13	158466002109B0048			
023711694	PM NOVA IGUACU	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Nova Iguaçu	15-jul-13	585.000,00	28-dez-07	RJ	Nova Iguaçu		PARALISADA	28,16	154516002109B0016			
023711707	PM NOVA IGUACU	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Nova Iguaçu	26-out-10	210.600,00	28-dez-07	RJ	Nova Iguaçu		PARALISADA	35,86	154516002109B0016			
017219452	PM CAUCAIA	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	30-jan-14	2.537.424,89	31-dez-04	CE	Caucaia		PARALISADA	73,09	158466002109B0072			
023677884	MACEIO	OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DO INOCOOP NO MUNICIPIO DE MACEIO-AL	25-mai-11	307.228,59	31-dez-07	AL	Maceió		PARALISADA	68,79	154516002109B0584			
017181329	PM CARUARU	INFRA ESTRUTURA URBANA	30-dez-10	3.167.192,73	30-dez-04	PE	Caruaru		PARALISADA	89,19	158466002109B0136			
023272771	PM NOVA IGUACU	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano em Municípios da	26-out-10	1.228.500,00	28-dez-07	RJ	Nova Iguaçu		PARALISADA	25,68	154516002109B0400			
023701807	PM OLINDA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Olinda - PE	12-fev-13	667.447,22	28-dez-07	PE	Olinda		PARALISADA	76	154516002109B0064			
023711811	PM NOVA IGUACU	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Nova Iguaçu	26-out-10	702.000,00	28-dez-07	RJ	Nova Iguaçu		PARALISADA	41,83	154516002109B0016			
023892834	PM NOVA IGUACU	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano em Municípios da	26-out-10	351.000,00	28-dez-07	RJ	Nova Iguaçu		PARALISADA	47,95	154516002109B0400			
019913727	PM GUARUJA	CANAL COMPREENDIDO ENTRE AV AUREO GUENAGA/RUA M, HAVENDO AUMENTO DA SECAO EM TRECHO/DESASSOREAMENTO EM SET N REVESTIDOS	30-set-12	175.750,00	29-jun-06	SP	Guarujá		PARALISADA	22,72	154516002109B0504			
021275729	PM C.LAFAIETE	IMPLANTACAO/MELHORIA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	30-jun-13	2.940.492,45	29-dez-06	MG	Conselheiro Lafaiete		PARALISADA	67,51	154516002109B0388			
017364410	PM MTES.CLAROS	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANANO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	30-abr-13	1.294.315,49	12-ago-05	MG	Montes Claros		PARALISADA	18,81	154516002109B0192			

ANEXO IV – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS NÃO
INSERIDOS NO PAC

Contrato	Proponente	Objeto	Vigência	Investimento (R\$)	Assinatura	UF	Município	Situação da Obra - 2011	Situação da Obra - 2012	2012%	Funcional	Providências do DDCOT	Providências informadas pela CAIXA - Ofício nº 1456/2012 (de 04/06/2012)	Resultado
021155349	PM LAGES	CONSTRUCAO DE CALCADAS NO MUNICIPIO	30-dez-13	1.257.000,00	28-dez-06	SC	Lages		PARALISADA	47,24	154516002109B0502			
024002776	PM C. GRANDE	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	23-jan-14	16.757.205,48	22-jan-08	PB	Campina Grande		PARALISADA	64,57	154516002109B0390			
023722840	PM F.MORATO	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano em Municípios -	07-dez-13	168.740,84	24-dez-07	SP	Francisco Morato		PARALISADA	1,6	154516002109B0284			
019469138	PM NOVA IGUACU	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA RUA DAS PERAS RUA LIMERIAS RUA LARANJEIRAS E RUA ARACA BAIRRO JARDIM GUANDU	23-out-10	1.291.266,71	29-dez-06	RJ	Nova Iguaçu		PARALISADA	63,08	154516002109B0016			
017212841	PM CARUARU	INFRA ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO DE VIAS	30-dez-10	2.219.571,20	31-dez-04	PE	Caruaru		PARALISADA	76,32	158466002109B0136			
019469024	PM NOVA IGUACU	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA RUA DE FATIMA RUA S JOAO E RUA S SEBASTIAO NO BAIRRO S FRANCISCO DE PAULA	24-out-10	1.187.522,20	29-dez-06	RJ	Nova Iguaçu		PARALISADA	23,25	154516002109B0260			
024410833	PM PACATUBA	PAVIMENTACAO	30-mar-13	1.864.479,16	31-dez-07	CE	Pacatuba		PARALISADA	94,33	154516002109B0408			
019488800	PM SALVADOR-BA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E EQUIPA- MENTOS COMUNITARIOS EM DIVERSOS BAIRROS.	30-jun-12	716.625,00	01-ago-06	BA	Salvador		PARALISADA	52,99	154516002109B0274			
024496734	PM NATAL	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE NATAL	20-ago-13	3.430.776,47	31-dez-07	RN	Natal		PARALISADA	66,69	154516002109B0162			
019403924	PM FOZ IGUACU	OBRAS DE DRENAGEM E READEQUACAO DE TRECHOS EXISTENTES NA AVENIDA JOAO PAULO II	31-out-13	1.329.796,73	22-nov-06	PR	Foz do Iguaçu		PARALISADA	27,03	154516002109B0366			
022594805	PM E.T.DE EMBU	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Embu - SP	06-mai-13	393.924,69	07-nov-07	SP	Embu		PARALISADA	4,3	154516002109B0124			
019435125	PM SALVADOR-BA	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E EQUIPA- MENTOS COMUNITARIOS	30-jan-13	1.945.125,00	31-jul-06	BA	Salvador		PARALISADA	70,48	154516002109B0282			
019397875	PM ANANINDEUA	IMPLANTACAO DE GALERIAS PLUVIAIS/SISTEMA VIARIO DE PARTE DA BACIA DO ICUI-GUAJARA E NAS RUAS DO PAU D ARCO E CASTANNEIRA	18-fev-13	2.395.724,27	11-out-06	PA	Ananindeua		PARALISADA	90,26	154516002109B0194			
024413899	PM JACAREI	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Jacaré - SP	31-dez-13	4.983.267,07	28-dez-07	SP	Jacaré		PARALISADA	74,47	154516002109B0084			
018839184	PM MACAPA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS MATO GROSSO E ELIEZER LEVY NO MUNICIPIO DE MACAPA.	31-out-13	3.689.664,52	30-dez-05	AP	Macapá		PARALISADA	26,7	154516002109B0096			
024207836	PM JOAO PESSOA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE M?DIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - João Pessoa -	05-dez-13	12.857.011,57	31-dez-07	PB	João Pessoa		PARALISADA	73,46	154516002109B0392			
024204756	PM TABOAO SERRA	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - TABOAO DA SERRA	01-dez-13	2.965.320,00	31-dez-07	SP	Taboão da Serra		PARALISADA	50,73	154516002109B0522			
019813366	PM MANAUS - AM	MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	31-dez-13	2.192.234,10	30-ago-06	AM	Manaus		PARALISADA	46,27	154516002109B0376			
003626516	PM P. FRANCA		31-jul-13	112.000,00	26-jun-96	MA	Passagem Franca		PARALISADA	65,3	9999999999999999			



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

**ANEXO V – OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS INSERIDOS NO
PAC**

ANEXO V - OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS DOS CONTRATOS INSERIDOS NO PAC - EXERCÍCIO 2012

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	
028893027		39129	PE	Estado	Ipojuca;	Abastecimento de Água	4.511.244,74	2-out-09	2-jun-13	NAO INICIADA	Proponente licitou antes da aprovação do projeto, procedimento vedado para os termos de compromisso firmados em 2009. Pedido de excepcionalização em análise no Ministério - previsão de solução: 19/02/12. Reprogramação contratual em andamento - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Proponente licitou antes da aprovação do projeto, procedimento vedado para os termos de compromisso firmados em 2009. Pedido de excepcionalização em análise no Ministério - previsão de solução: 15/06/12. Reprogramação contratual em andamento - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou	OBRA INICIADA SEM MEDICAO		Obras iniciadas - CAIXA adiantou a primeira parcela de recursos - RAE em elaboração pela CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/12		Atrasou	Atrasada	Obras iniciadas - CAIXA adiantou a primeira parcela de recursos - RAE em elaboração pela CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13
017543314		39137	SP	Município	Guarulhos;	Saneamento Integrado	12.601.400,00	28-dez-05	8-jan-14	PARALISADA	A Prefeitura entregou os documentos da nova licitação e reprogramação em 13/10/11 e em 24/11/2011 a CAIXA encaminhou as pendências a Prefeitura. E reiterado em 09/01/12 - previsão de solução até 30/03/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Prefeitura entregou os documentos referente a reprogramação em 13/02/12 - CAIXA informou pendências e aguarda complementação de informações. Previsão de solução até 30/05/12. Previsão de início das obras até 02/07/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obras retomadas. Contrato em reprogramação - aguardando 1ª medição - previsão até 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Obras retomadas - aguardando Boletim de Medição - previsão até: 21/02/13	
025470686		39152	RS	Município	Sant'Ana do Livramento;	Esgotamento Sanitário	5.398.591,00	24-set-08	7-out-13	PARALISADA	Obra paralisada devido necessidade de apresentação de autorização da travessia da linha férrea - previsão de solução: 16/11/11	Reunião dispensada - reprogramação será aprovada pela CAIXA até o dia 24/02/2012	Obra retomada	ATRASADA	Obra atrasada - pendente trabalho técnico social - previsão de solução em 30/06/12. Licenciamento Ambiental - renovação de licença - 01/07/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em ritmo lento devido a falta de renovação da licença ambiental, que está vinculada a liberação da ANTT para execução de uma travessia - previsão de entrega à CAIXA: sem previsão	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra em ritmo lento devido a falta de renovação da licença ambiental, que está vinculada a liberação da ANTT para execução de uma travessia - previsão de entrega à CAIXA: sem previsão	
025470353		39153	MG	Município	Teófilo Otoni;	Manejo de Águas Pluviais	11.560.281,26	29-dez-08	30-mai-13	NORMAL	Licença ambiental apresentada parcialmente - pendente 20% do empreendimento (Final da obra) - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	Sem pendências			NORMAL		0 Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	O município solicitou reprogramação de obra, a documentação foi entregue à CAIXA, porém a caixa não finalizou a análise	
024305707		39154	MG	Município	Itulubá;	Manejo de Águas Pluviais	7.232.502,03	28-dez-07	30-set-13	ATRASADA	Financeiro - Pendência para desbloqueio devido à falta de BM - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra física concluída	OBRA FÍSICA CONCLUIDA		0		OBRA FÍSICA CONCLUIDA	Financeiro - Pendência para desbloqueio devido à reprogramação - previsão de solução: 19/11/12			Obra Física Concluída	Obra finalizada com saldo em reprogramação - previsão de solução: 20/02/13	
025470134		39155	GO	Município	Itumbiara;	Esgotamento Sanitário	7.265.795,60	26-jun-08	30-set-13	ATRASADA	Obra em andamento. Aguardando boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de novo Boletim de Medição - previsão de entrega: 30/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	OBRA FÍSICA CONCLUIDA	0 Monitoramento rotineiro		Obra Física Concluída			
025176767		39157	CE	Estado	Tianguá;	Esgotamento Sanitário	8.680.757,97	30-abr-08	30-out-13	NORMAL	Atraso no início das obras devido a pendências de engenharia e licitação - demora na readequação da documentação necessária - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	PARALISADA	Obra paralisada desde janeiro/2012 devido à necessidade de reprogramação de engenharia - documentação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 13/06/12 - previsão de retomada das obras: 18/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde janeiro/2012 devido à necessidade de reprogramação de engenharia - dificuldades superadas. Pendência para desbloqueio de boletim de medição - falta assinatura do aditivo de prorrogação de vigência do Termo de Compromisso - previsão de regularização: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde janeiro/2012 devido à necessidade de nova reprogramação de engenharia - documentação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13	
025176871		39158	MG	Município	Manhuaçu;	Esgotamento Sanitário	4.244.252,35	26-dez-08	30-jun-13	PARALISADA	Obra paralisada - devido a reprogramação, após reprogramação será aberto novo processo licitatório para conclusão da obra - previsão de retomada em 30/05/12	Reunião presencial - 14/02/12	SAAE - Heron Ferreira, o Engº do SAAE -Olindo Vieira e o Engº da REDUR/Governador Valadares - Daniel Bravo. 1. Caso haja necessidade o contrato poderá sofrer redução de meta física no tange a implantação das ligações domiciliares. A necessidade de tal redução será avaliada em reunião a ser realizada entre a CAIXA e SAAE, após análise da nova planilha orçamentária (com a atualização dos preços para a elaboração de novo edital de licitação); 2. O SAAE devido à apreensão de seus computadores não possui todos os elementos necessários para a análise de redução de meta física, portanto a CAIXA se dispôs a entregar uma cópia completa dos projetos, planilhas e demais documentações que compõe o processo desse empreendimento; 3. O SAAE dará entrada no pedido de renovação da licença ambiental que	PARALISADA	Obra paralisada - Pendência de reprogramação dos serviços do interceptor - Previsão de solução - 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos - previsão de retomada jul/12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - obra com 88,5% de desembolsos executados, A ETE está concluída e o interceptor está em reprogramação dos serviços- Previsão de entrega da reprogramação - 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - obra com 88,5% de desembolsos executados, A ETE está concluída e o interceptor está em reprogramação dos serviços- Previsão de entrega da reprogramação - 28/02/13	
025177126		39161	BA	Estado	Dias d'Ávila;	Abastecimento de Água	7.224.688,38	12-jun-08	31-mar-14	PARALISADA	Revisão do projeto de engenharia em análise na CAIXA - realocação do reservatório - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 28/02/12. Titularidade apresentada parcialmente - pendente nova área do reservatório - previsão de solução: 28/02/12. Nova licitação em análise na CAIXA - previsão de solução: 28/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - morosidade para adequar o projeto para realocação do reservatório - proponente optou por não aditar o prazo da licitação - realizada no licitação - obra em andamento pelo proponente. Revisão do projeto de engenharia em análise na CAIXA - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 02/07/12. Nova licitação em análise na CAIXA - pendente aprovação da reprogramação - previsão de solução: 02/07/12. Titularidade apresentada parcialmente - pendente nova área do reservatório - previsão de solução: 02/07/12	Aprovação de solicitação de prorrogação de vigência. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12.	Obra retomada	ATRASADA	Obra atrasada - morosidade para adequar o projeto para realocação do reservatório - proponente optou por não aditar o prazo da licitação - realizada nova licitação - obra em andamento pelo proponente. Pendências para desbloqueio - ART's, planilha e cronograma - previsão de conclusão: 30/11/12. Titularidade apresentada parcialmente - pendente as áreas dos reservatórios - previsão de solução: 30/11/12. Outorga não apresentada - pendente para os dois poços - previsão de solução: 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - morosidade para adequar o projeto para realocação do reservatório - proponente optou por não aditar o prazo da licitação - realizada nova licitação. Titularidade apresentada parcialmente - pendente as áreas dos reservatórios - previsão de solução: 20/02/13. Outorga não apresentada - pendente para os dois poços - previsão de solução: 20/02/13	
025177230		39162	BA	Estado	Eunápolis;	Abastecimento de Água	13.175.371,51	12-jun-08	12-set-13	ATRASADA	Titularidade apresentada parcialmente - pendente para áreas de uma estação elevatória - previsão de conclusão: 28/02/12. Pendências na licitação - publicação no DOU - previsão de solução: 28/02/12. Viabilidade da concessionária de energia pendente - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/12. Pendências para desbloqueio - termo aditivo a projetos estruturais e arquitetônicos da ETE - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12.	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramações, gerando glosas de aproximadamente metade do valor do VI - obra em andamento pelo proponente. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para áreas de uma estação elevatória - previsão de conclusão: 02/07/12. Reprogramação em análise - pendências impedem a aprovação - previsão de conclusão: 02/07/12	Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12.	Obra retomada	ATRASADA	Obra atrasada - morosidade para aprovação de reprogramações, gerando glosas de aproximadamente metade do valor do VI. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para áreas de uma estação elevatória - previsão de conclusão: 28/02/13. Reprogramação em análise - pendências impedem a aprovação - previsão de conclusão: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramações, gerando glosas. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para áreas de uma estação elevatória - previsão de conclusão: 28/02/13	

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
029006486	39163	BA	Estado	Santo Antônio de Jesus,	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES na sede municipal - 2ª etapa	5.499.586,00	20-nov-09	20-set-13	PARALISADA	Obra paralisada - pendências para desbloqueio - reprogramação e entrega dos relatórios do TTS - previsão de solução - 16/02/2012	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12.	Obra retomada	ATRASADA	Obra atrasada - questões judiciais da licitação do termo de compromisso nº 0238.137-63, que possui obra complementar as obras previstas neste TC e a mesma empresa executora - obra sendo retomada. Pendência para desbloqueio - reprogramação em análise - previsão de solução - 29/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos - previsão de retomada jul/12. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12.	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada - questões judiciais da licitação do termo de compromisso nº 0238.137-63, que possui obra complementar as obras previstas neste TC e a mesma empresa executora - obra em andamento segundo proponente. Pendência para desbloqueio - reprogramação em análise - previsão de solução - 20/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - questões judiciais da licitação do termo de compromisso nº 0238.137-63, que possui obra complementar as obras previstas neste TC e a mesma empresa executora - obra em andamento segundo proponente. Pendência para desbloqueio - reprogramação em análise - previsão de solução - 20/02/13
025177459	39164	BA	Estado	Itamaraju,	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	5.547.400,00	12-jun-08	12-mai-13	PARALISADA	Obra paralisada - pendência para desbloqueio - reprogramação de engenharia devido a alteração de meta física e TTS - previsão de solução: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramação - obra em andamento pelo proponente. Pendência para desbloqueio - reprogramação de engenharia devido a alteração de meta física - previsão de solução: 30/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos - previsão de retomada jul/12. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramação - obra em andamento pelo proponente. Pendência para desbloqueio - reprogramação de engenharia devido a alteração de meta física - previsão de solução: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramação - obra em andamento pelo proponente. Pendência para desbloqueio - reprogramação de engenharia devido a alteração de meta física - previsão de solução: 28/02/13
025177564	39165	BA	Estado	Jequié,	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, interceptores e estação elevatória	10.745.122,96	12-jun-08	30-mar-14	PARALISADA	Primeira licitação cancelada - empresa executora havia paralisado a obra - nova licitação em análise na CAIXA - pendências impedem a aprovação - previsão de solução: 28/02/12. Licitação do TTS pendente - licitação foi feita em conjunto com a obra - previsão de solução: 28/02/12. Pendência para desbloqueio - medições realizadas antes do cancelamento do contrato com prestações de contas pendentes - previsão de solução: 28/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - primeira licitação cancelada - empresa executora havia paralisado a obra. Nova licitação em análise na CAIXA - pendências impedem a aprovação - previsão de solução: 02/07/12. Pendência para desbloqueio - reprogramação em análise para fechamento dos pagamentos para a primeira empresa - previsão de solução: 29/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - primeira licitação cancelada - empresa executora havia paralisado a obra. Nova licitação em análise na CAIXA - pendências impedem a aprovação - previsão de solução: 20/11/12. Pendência para desbloqueio - reprogramação em análise para fechamento dos pagamentos para a primeira empresa - previsão de solução: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - primeira licitação cancelada - empresa executora havia paralisado a obra. Nova licitação aprovada - pendência para desbloqueio - reprogramação em análise para fechamento dos pagamentos para a primeira empresa - previsão de solução: 28/02/13
025177678	39166	BA	Estado	Porto Seguro,	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, interceptores, estações elevatórias, linhas de recalque e ETE	13.741.556,36	12-jun-08	12-dez-12	PARALISADA	Pendência para desbloqueio - alteração final de metas da obra e do TTS, as built e cadastros - previsão de solução: 28/02/12. Licença ambiental vencida - previsão de solução: 28/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramações e dificuldades para implantação das ligações intra-domiciliares - obra em andamento pelo proponente. Pendência de desbloqueio - documentações pendentes para aprovação de alteração de meta - previsão de conclusão: 29/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12.	Obra retomada	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramações e dificuldades para implantação das ligações intra-domiciliares - obra em andamento pelo proponente. Pendência de desbloqueio - documentações pendentes para aprovação de alteração de meta - previsão de conclusão: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Obra Física Concluída	Obra física concluída - apresentação da prestação de contas final para encerramento do contrato - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13
025177782	39167	AL	Estado	União dos Palmares,	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	4.443.000,00	13-dez-08	4-dez-13	PARALISADA	Obra paralisada - reprogramação do projeto de engenharia em análise na CAIXA - Previsão de solução: 16/02/12, TTS em licitação - Previsão de conclusão: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obra paralisada - reprogramação do projeto de engenharia foi devolvido pela CAIXA ao proponente para resolver as pendências verificadas- Previsão de solução: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada- projeto da nova elevatória em análise na CAIXA- previsão de solução: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra paralisada- Reprogramação contratual devido à nova localização da estação elevatória entregue a CAIXA com pendências- previsão de solução : 28/03/2013
025177896	39168	SE	Estado	São Cristóvão,	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES no Centro Histórico da sede municipal - rede coletora, elevatórias, emissários e ETE	6.559.993,01	31-dez-08	30-jan-13	ATRASADA	Obra atrasada - o último prego de materiais foi fraco - a planilha foi adequada para realização de novo prego - Edital foi publicado em 19/12/12 - Previsão da ordem de fornecimento em 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - em elaboração o novo edital de licitação de materiais- previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada- liberação de recursos bloqueada- aguardando bm para auferição	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Obra paralisada - BM referente à instalação do transformador apresentado com pendências - informar a data de instalação do transformador- previsão de entrega : 21. 03. 2013
025177909	39169	SE	Estado	Itabaiana,	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - reservatório, adutora, estação elevatória e rede de distribuição	7.146.816,63	31-dez-08	23-jun-13	PARALISADA	Obra Concluída - existe um saldo a reprogramar de 17%, esse recursos serão usados para um projeto para redução de perdas. A CAIXA devolveu o projeto a DESO para a resolução de pendências de projeto. Previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra concluída com saldo a reprogramar	PARALISADA	Obra atrasada- documentação técnica de serviços devolvida ao proponente com pendências de engenharia a serem solucionadas- previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada- devido a pendências técnica não solucionadas pelo proponente- previsão de conclusão: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada- pendências no projeto apresentado de combate às perdas- previsão de entrega à CAIXA : 21/02/2103
021882133	39187	SP	Município	Carapicuíba,	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Córrego Cadaval	45.711.166,94	21-dez-07	15-dez-13	ATRASADA	Obra em andamento aguardando boletim de medição - previsão de nova medição até: 17/02/12. Trabalho técnico social em fase final de licitação - previsão de contratação até: 17/02/12. Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1ª Etapa - Canalização paralisada devido rescisão de contrato com empreiteira. Nova licitação foi homologada em 19/03/12 e encaminhada para análise da CAIXA em 17/04/12. CAIXA solicitou informações adicionais sobre a licitação em 25/04/12. Previsão de retomada das obras até 16/06/12. Demais etapas em andamento - previsão inclusive de inauguração de 110 casas em JUL/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obras em andamento - contrato em reprogramação - previsão de solução até 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento - contrato em reprogramação - previsão de solução até 21/02/13
021882466	39188	SP	Município	Diadema,	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização no Sistema Billings - Eldorado / Complexo Caviuna	34.674.035,83	23-nov-07	31-dez-14	ATRASADA	Obra iniciada - contrato está em reprogramação devido às alterações de projeto solicitado pela CETESB e problemas com a empreiteira que teve que ser multada. Há previsão de obra entrar em ritmo este ano, já conseguiram documentação fundiária e estão em busca do licenciamento definitivo que dependia também de um TAC com o ministério público que foi atendido e encaminhado para a CETESB analisar emitir a licença ambiental - previsão de solução até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1ª Etapa - em reprogramação. CAIXA emitiu relatório de pendências no dia 10/04/12. Dentre as exigências está o licenciamento ambiental. O pedido de licenciamento está na CETESB, porém a mesma está exigindo a titularidade do terreno em nome do proprietário. De acordo com a prefeitura o empreendimento está em fase de desmembramento da matrícula, porém está com dificuldade de coleta da assinatura dos 8 herdeiros. Proponente entrará com pedido de registro no cartório por meio de uma procuração. 2ª Etapa - Processo licitatório em análise na CAIXA e o pedido de licenciamento está em andamento - depende também de desapropriação de terreno - prefeitura está com decreto de desapropriação e até dia 15/06/12 dará entrada no pedido de licenciamento na CETESB. Município acredita que CETESB dará licenciamento rápido devido a área ser de risco e portanto pode ter licença provisória e início das obras. 3ª Etapa - Joanelinha - Lançamento da licitação para a infraestrutura até dia 15/06/12. Em processo de avaliação do terreno. Município tentará resolver problema de titularidade por meio da demarcação urbanística. Licitação para o habitacional será até: 15/07/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1ª Etapa - reprogramação aprovada em 10/09/12 - obras devem ser retomadas até 19/11/12. 2ª Etapa - Emissão autorização da CETESB para execução das obras emergenciais - previsão de início até 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	1ª Etapa - Obra paralisada. Em virtude da paralisação da obra, Prefeitura informa que providenciará a rescisão contratual com a TERMAQ e efetuará nova licitação para conclusão dos serviços. A previsão de publicação do novo edital de licitação até: 30/03/13. 2ª Etapa - obras em ritmo lento. 2ª Etapa - MCIADÉS autorizou a aquisição do terreno para produção habitacional que era fator condicionante pela CETESB para obtenção do licenciamento ambiental - Prefeitura deverá apresentar termo de ciência e acordo para a devolução de recursos referente ao terreno, no caso da não obtenção do licenciamento ambiental - previsão até 21/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
021882685	39189	SP	Município	Embu das Artes;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado e urbanização - Complexo Rua das Pombas, Botucatu	14.199.437,00	29-out-07	15-dez-13	PARALISADA	Como a autorização para a alteração de metas - passar produção das 691 UH's pelo PMCMV saiu no dia em 26/12/2011, a prefeitura de Embu está entrando com reprogramação na CAIXA até o dia: 16/01/12. Após aprovada a reprogramação proponente lançará novo edital de licitação até 28/02/12. Somente após a retirada de algumas famílias pelo MCMV que será possível abrir mais frente de obras e normalização do andamento. MCMV com projetos em análise até 17/02/12	Migração MCMV	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Contrato em reprogramação. CAIXA solicitou atendimento às pendências em 05/05/12. Previsão de solução até 15/06/12. Produção habitacional autorizada a ser executada pelo PMCMV: 224 UH na Baviera em contratação - Previsão de início de obra até 14/06/12 - 70 UH na Rua Rapananema - chamamento público realizado - documentação em análise na CAIXA. Previsão de início de obra até 16/06/12- 102 UH no Vale Verde - Chamamento público será iniciado até 29/06/12	Monitoramento rotineiro	MCMV deve iniciar em breve	PARALISADA	Contrato em reprogramação - previsão de solução até 19/11/12. Produção habitacional autorizada a ser executada pelo PMCMV: 224 UH na Baviera contratadas e com obras iniciadas - 80 UH Pombas/Botucatu. 102 UH no Vale Verde - Chamamento público será iniciado até 29/11/12	Monitoramento rotineiro	MCMV com obras iniciadas	Paralisada	Obras paralisadas em virtude da necessidade de abertura de novas frentes que estão sendo viabilizadas pela migração da produção habitacional pelo PMCMV - das quais 224 UH na Baviera contratadas e com obras iniciadas - 80 UH Pombas/Botucatu. 102 UH no Vale Verde - Chamamento público concluído, dependendo de licença ambiental para início - previsão de solução até: 23/02/13
022267436	39190	SP	Município	Embu das Artes;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado e urbanização - proteção de mananciais - Jardim do Colégio, Jardim dos Morais, Jardim da Luz, São Francisco - Guarapiranga	40.416.091,01	12-nov-07	15-dez-13	PARALISADA	Com a autorização para a alteração de metas (passar produção das 691 UH's pelo PMCMV) saiu no dia em 26/12/2011, a prefeitura de Embu está entrando com reprogramação na CAIXA até o dia: 16/01/12. Após aprovada a reprogramação proponente lançará novo edital de licitação até 28/02/12. Somente após a retirada de algumas famílias pelo MCMV que será possível abrir mais frente de obras e normalização do andamento. MCMV com projetos em análise até 17/02/12 - previsão de início até 17/04/12	Migração MCMV	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Contrato em reprogramação. CAIXA solicitou atendimento das pendências em 02/05/12. Previsão de solução até 15/06/12. Produção habitacional autorizada a ser executada pelo PMCMV: Jardim Isis Cristina (180 UH), Jardim Santo Antônio (27 UH) e Vila Bonfim (32 UH) - chamamento público realizado - documentação em análise na CAIXA. Previsão de início de obra até 15/06/12. Jardim da Luz (280 UH) - falta documentação de área - previsão de chamamento público e início de obra em 28/08/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Contrato em reprogramação - previsão de solução até 19/11/12. Produção habitacional autorizada a ser executada pelo PMCMV: Jardim Isis Cristina (180 UH), Jardim Santo Antônio (27 UH) e Vila Bonfim (32 UH) - chamamento público realizado - documentação em análise na CAIXA. Previsão de início de obra até 20/11/12. Jardim da Luz (280 UH) - falta documentação de área - previsão de chamamento público e início de obra em 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Obras paralisadas em virtude da necessidade de abertura de novas frentes que estão sendo viabilizadas pela migração da produção habitacional pelo PMCMV - das quais Jardim Isis Cristina (180 UH), Jardim Santo Antônio (27 UH) e Vila Bonfim (32 UH) - chamamento público realizado - projetos em revisão - previsão de início das obras até 21/02/13
022267218	39191	SP	Município	Ferraz de Vasconcelos;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado e urbanização - favelas Céu II, Jardim Juliano, Vila Mariana, Jardim Castelo	30.274.400,00	9-nov-07	31-dez-13	ATRASADA	Obra em andamento - Pendências de engenharia encaminhada a Prefeitura em 04/01/12- composição do BDI, QCI, cronograma Físico-financeiro, ARTs - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento - Contrato em reprogramação- previsão de solução até: 15/06/12. Pendências de engenharia encaminhada a Prefeitura em 17/04/12- composição do BDI, QCI, cronograma Físico-financeiro, ARTs - previsão de solução até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obras paralisadas - contrato em reprogramação - previsão de solução até 20/11/12. Licença ambiental vencida - prefeitura solicitou renovação em 14/09/12 - previsão de solução até 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 21/02/13
022752974	39192	SP	Estado	Guarulhos;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado e urbanização de favelas - Bairro dos Pimentas	67.628.892,78	26-dez-07	15-dez-14	ATRASADA	Contrato em reprogramação, encaminhado para CDHU pendências de reprogramação - Fase 2 - C24: inconsistências entre os documentos técnicos, ART de orçamento da planilha reprogrmada e Aditivo ao contrato de execução com a construtora - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1ª Etapa - obra em andamento normal - aguardando boletim de medição. 2ª Etapa - em 04/04/12 a CDHU encaminhou a documentação de titularidade e engenharia na CAIXA. Licitação concluída, previsão de início de obra até: 15/06/12. 3ª Etapa - previsão de publicação de edital de licitação: 15/06/12. Previsão de início de obra até: 15/10/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1ª Etapa - obra em andamento normal - aguardando boletim de medição. 2ª Etapa - licitação concluída, previsão de início de obra até: 19/11/12. 3ª Etapa - previsão de publicação de edital de licitação até: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	1ª Etapa - obra em andamento - aguardando boletim de medição. 2ª Etapa - Licitação concluída, início das obras até: 21/02/13. 3ª Etapa - previsão de publicação de edital de licitação até: 21/02/13
021913218	39194	SP	Município	Hortolândia;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado e urbanização de favelas - Jardim Boa Esperança	12.876.645,76	23-out-07	23-fev-14	ATRASADA		0	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Empreendimento demorou ter início de obras devido à necessidade de alteração da área de intervenção. Na antiga área está sendo licitado um MCMV. Contrato em reprogramação - previsão de solução até 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Contrato em reprogramação - previsão de solução até 19/11/12. Pendente prestação de contas parcial para novas liberações - previsão de solução até: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até 21/02/13
023813211	39273	AM	Município	Parintins;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	9.463.680,21	28-dez-07	30-dez-13	ATRASADA	Obra paralisada - devido a reprogramação do projeto de engenharia - aguardando envio de cronograma físico financeiro atualizado, previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12. Trabalho Técnico-Social - aguardando correção dos relatórios de execução do trabalho social apresentados, previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada - Reprogramação em análise na CAIXA - pendente apresentação de cronograma físico-financeiro atualizado e de BM para aferição - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Trabalho Técnico-Social - pendente apresentação dos relatórios de execução do TTS de jan/2012 a mar/2012, previsão de entrega à CAIXA: 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - Reprogramação em análise na CAIXA - pendente apresentação de cronograma físico-financeiro atualizado e de BM para aferição - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Prestação de contas parcial pendente - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde set/2011 - reiteradas solicitações da CAIXA para apresentação de novo cronograma e BM para continuidade do contrato - morosidade do proponente para apresentação dos documentos
023813325	39274	AP	Estado	Santana;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação, estação elevatória de água, adutora e tratamento - 1ª etapa	10.480.251,99	28-dez-07	30-dez-13	NORMAL	Obra em andamento normal	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	Pendência de desbloqueio - Boletim de Medição em análise - Previsão de análise pela CAIXA em 14/06/12			PARALISADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Pendência operacional - Documentação em análise referente à troca de ETA compacta para convencional - previsão de finalização: 21/02/13
023776446	39275	BA	Município	Valença;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - estação de água bruta, ETA e reservatório - 1ª etapa	3.689.043,73	27-dez-07	30-nov-13	NORMAL	TTS entregue incompleto - previsão de solução: 30/04/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	Licitação do TTS em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/07/12. Pendências para desbloqueio - prestação de contas de parcelas anteriores - previsão de solução: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra atrasada - necessidade de alteração do projeto quanto ao local e o tipo de tratamento da ETE. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para 4 áreas - previsão de conclusão: 20/11/12. Pendência para desbloqueio - ajuste de BM em relação à reprogramação aprovada e elaboração do novo RAE - previsão de conclusão: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - dificuldades com a empresa executora - obra em processo de retomada. Pendências para desbloqueio - prestação de contas de parcelas anteriores - previsão de solução: 20/02/13
023814018	39276	BA	Município	Valença;	Abastecimento de Água	Implantação do SAA no Distrito de Gualbim	1.271.979,96	27-dez-07	30-abr-13	ATRASADA	TTS entregue incompleto - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Licitação do TTS em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/07/12. Pendências para desbloqueio - prestação de contas de parcelas anteriores - previsão de solução: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada - Licitação do TTS em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/11/12. Pendências para desbloqueio - prestação de contas de parcelas anteriores - previsão de solução: 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - meta do contrato foi finalizada com saldo residual - prefeitura solicitará utilização do saldo para executar melhorias na ETA - previsão de aprovação da alteração de metas: 20/02/13
023776770	39278	CE	Município	Crato;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA - Bairros São Miguel, Conj. Bela Vista, Muriti, Seminário, REFESA, Distrito de Don Quintino, Ponta da Serra e Vila Lobo	3.729.500,12	28-dez-07	28-set-12	ATRASADA	Obra atrasada devido à demora na entrega e análise dos últimos boletins de medição - obra da 1ª etapa concluída - 2ª etapa cancelada por não atendimento de cláusula suspensiva. Pendência de glosa do 6º boletim de medição - previsão de regularização: 17/02/12. Documentação de engenharia incompleta - falta ART referente a memorial de cálculo - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à demora na entrega e análise dos últimos boletins de medição - pagamento do 7º e último BM e fechamento da prestação de contas dependem de resolução da glosa referente ao 6º BM - previsão de regularização da glosa: 30/06/12	Monitoramento rotineiro	Ritmo normalizou	CONCLUIDA	0	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Concluída	

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
021827636	39279	CE	Estado	Maranguape;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na Bacia do Maranguapinho	26.250.080,71	30-out-07	30-dez-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	NORMAL		Monitoramento rotineiro	Andamento normal da obra	PARALISADA	Obra paralisada desde junho/2012 devido a problemas com empresa executora - CAGECE está em negociação com a empresa - também há necessidade de reprogramação contratual para localização de nova jazida de argila para construção da ETE - previsão de retomada das obras: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde junho/2012 devido a problemas com empresa executora - CAGECE está em negociação com a empresa - também há necessidade de reprogramação contratual para localização de nova jazida de argila para construção da ETE - previsão de retomada das obras: 20/02/13
022338881	39282	MG	Município	Governador Valadares;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA nos Bairros Santa Rita, Penha e Distrito Industrial - adutora de água bruta, ETA, adutora de água tratada e reservatório	4.981.696,29	18-dez-07	18-dez-12	PARALISADA	Obra paralisada - devido a impossibilidade de apresentação de novo boletim de medição que depende da ligação de energia a ser efetuada pela CEMIG - previsão de retomada em 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	O município está aguardando análise da documentação entregue a CEMIG. O município tem que aguardar essa análise	PARALISADA	Obra física quase finalizada - Aguarda ligação elétrica da CEMIG, prevista em outro contrato de repasse, para finalização dos serviços - previsão de conclusão da obra - 30/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	CONCLUIDA	CONCLUIDA	Monitoramento rotineiro	Concluída	Concluída	
022266859	39284	SP	Município	Santo André;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Complexo Jardim Irene	68.222.445,73	29-out-07	28-fev-15	ATRASADA	1ª Etapa com boletim de medição aguardando relatório de acompanhamento do empreendimento para liberação - previsão de solução até 17/02/12. 2ª Etapa - CAIXA aguarda Prefeitura encaminhar pendência de documentação técnica para continuidade da análise de Engenharia - previsão de solução até 17/02/12. 3ª e 4ª etapas previsão de lançamento do edital de licitação até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1ª Etapa com boletim de medição aguardando relatório de acompanhamento do empreendimento para liberação - previsão de solução até 15/06/12. 2ª Etapa - CAIXA aguarda Prefeitura encaminhar pendência de documentação técnica para continuidade da análise de Engenharia - previsão de solução até 15/06/12. 3ª e 4ª etapas previsão de lançamento do edital de licitação até 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1ª Etapa aguardando boletim de medição - previsão até 21/11/12. 2ª Etapa - Documentação apresentada pela Prefeitura, analisada pela CAIXA, com pendências a serem atendidas até 19/11/12 e publicação do edital de licitação até 21/11/12. 3ª e 4ª etapas previsão de lançamento do edital de licitação até 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	1ª Etapa aguardando boletim de medição - previsão até 21/02/13. 2ª e 4ª Etapa - publicação do edital de licitação até 21/02/13. 3ª licitação em análise na CAIXA - previsão de início das obras até 30/03/13
022266076	39285	SP	Estado	São Paulo;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Pantanal	94.130.644,61	26-dez-07	15-dez-14	NORMAL	Obra física concluída - em 08/12/11 - Reiterado a CDHU a necessidade de apresentação da documentação de regularização fundiária e a Avaliação de Pós-ocupação para finalização do contrato - previsão de solução até 28/02/12	Monitoramento rotineiro	Obra concluída - regularização fundiária em andamento	NORMAL		Monitoramento rotineiro	Obra física concluída - regularização fundiária em andamento	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída - em 08/12/11 - Aguardando da CDHU a apresentação da documentação de regularização fundiária e a Avaliação de Pós-ocupação para finalização do contrato - previsão de solução até 30/12/12	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída - falta regularização fundiária	Atrasada	Anteriormente constava como obra física concluída, porém não houve o trânsito pela conta de R\$ 17,1 milhões de repasse referentes à primeira etapa. Portanto, a CDHU solicitou ampliação da meta para utilização do recurso, o que resultou na 3ª e 4ª etapas. Após a conclusão da reprogramação contratual e a inclusão dessas etapas, o percentual de obra será reduzido para cerca de 83% de avanço físico. A situação atual das etapas do contrato é a seguinte: 1ª etapa concluída - 564 UH e Urbanização 5300 famílias. R\$ 77.028.420,78. 2ª etapa concluída: Canalização do córrego Jacu R\$ 16.578.406,66. 3ª etapa não iniciada - Centro de Convivência: Licitação apresentada - previsão de início até 30/05/13
021860959	39286	SP	Município	São Paulo;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Bairro Tiro ao Pombo	26.636.813,44	19-set-07	28-fev-14	ATRASADA	Obra em andamento normal. Com boletim de medição aguardando relatório de acompanhamento do empreendimento - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento normal. Aguardando boletim de medição	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento normal. Aguardando boletim de medição	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até 21/02/13 para retomada dos desbloqueios
021861318	39287	SP	Município	São Paulo;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Favela Jardim Guarani / Boa Esperança	28.043.867,16	19-set-07	28-fev-14	ATRASADA	Obra em andamento normal. Com boletim de medição sem aprovação da Prestação de Contas Parcial - previsão de solução até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento normal. Com boletim de medição sem aprovação da Prestação de Contas Parcial - previsão de solução até 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obras atrasadas. Aguardando reprogramação - previsão de solução até 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras atrasadas. Aguardando reprogramação e prestação de contas parcial - previsão de solução até 20/02/13
021861191	39289	SP	Município	São Paulo;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Bairro Cidade Azul	29.537.201,79	19-set-07	31-jul-14	ATRASADA	Obra em andamento normal. Com boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento. Com boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obras atrasadas - aguardando reprogramação para novos desbloqueios - previsão de solução até 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras atrasadas - aguardando novo boletim de medição - previsão até: 21/02/13
022364717	39290	RJ	Estado	São João de Meriti; Belford Roxo; Mesquita; Nova Iguaçu;	Saneamento Integrado	Drenagem urbana na Baixada Fluminense - Conjuntos habitacionais Roldão Gonçalves, Barro Vermelho e Trio de Ouro Cobrex	92.282.736,58	14-set-07	7-set-13	PARALISADA	BARRO VERMELHO - Processo de licitação produção de 252 UH com previsão de conclusão em 03/03/12. - TRIO DE OURO - 960 UH - publicado novo edital de licitação em 17/11/12 - previsão de início de obra 03/03/12 - Concluído o Conjunto ROLDÃO GONÇALVES 144 UH entregues em 17/11/2011. INEA adquiriu um PAR com 200 UH na bacia do Rio Viegas em Bangu que substituirão as 188 UH inicialmente previstas na R Meriti em Mesquita	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Autorizada a migração de 1514 UH para o PMCMV com a utilização do saldo referente às UH para urbanização e equipamentos comunitários. CAIXA informou que os valores foram devidamente repactuados conforme determinação da CGU. Licitação do restante do empreendimento Barro Vermelho - previsão de publicação: 15/06/12. Empreendimento Trio de Ouro- 960 UH - Chamamento público MCMV efetuado em 19/04/12. Empreendimento Roldão Gonçalves - previsão de apresentação de última medição: 15/06/12. Empreendimento COBREX -554 UH- previsão de apresentação de nova área para viabilizar o empreendimento: 15/06/12	Migração MCMV	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1) Trio de Ouro (São João de Meriti) - chamamento realizado em 19/4/12 - Projetos sendo analisados na CEFI -Processo nº 04967010856/2007 referente a cessão do terreno encontra-se na SPU - órgão central (Brasília) na Coordenação Geral de Habitação e Regularização Fundiária (Coordenadora Cristiane Benedetto) - Previsão de solução 21/11/2012. 2) Barro Vermelho (Belford Roxo) - Conclusão do Conjunto Habitacional - Processo em análise no TCE - Licitação agendada para o dia 05/11/12. 3) Antigo Cobres (Nova Iguaçu) - Projeto aprovado pela Prefeitura - INEA estuda a possibilidade de entrar com contrapartida no serviço de reflorestamento. Empresa apresentará diretamente projeto na CEF com demanda de 560 unidades habitacionais para o INEA.	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	em 11/01/13 - 960 uh contratadas com obra em andamento referente aos empreendimentos Trio De Ouro I, II, III E IV. A operação de 554 uh teve terreno indicado e os projetos foram entregues pela construtora e estão em análise na caixa. Não será realizado chamamento público por se tratar de terreno privado - previsão de início até: 21/03/12.Trio de Ouro - Creche e Posto de Saúde: Entrega de Projetos na CAIXA em: 05/11/12. Licitação até: 20/02/13. Início de obra : 20/06/13 - Polder do Outeiro, Botas Montante e Polder Pilar: Entrega de Projetos na CAIXA em: 19/11/12, Licitação até: 20/02/13 - início de Obra até: 20/06/13.
021898398	39291	RJ	Município	Nova Iguaçu;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado - Rodilvânia, Parque Imperial, Cabuçu, Três Marias, Ipiranga, Jardim Guandú, Comendador Soares e outros	111.504.774,43	4-set-07	28-jun-13	PARALISADA	Convênio entre o Estado e o Município assinado. Obra retomada em 23/11/11. O proponente solicitou a alteração do método construtivo das 4 ETE's, documentação em análise na CAIXA - Previsão de solução 17/02/12. Aguardando Boletim de Medição - Previsão 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra com baixa medição desde dez/09. MCIDADES autorizou que o Governo do Estado entre como interveniente executor. Falta projeto das ETES e titularidade das áreas desde jun/2010. Contrato em reprogramação - previsão de solução: 15/06/12	Autorização de novo interveniente executor	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Problemas com os terrenos das 5 ETEs que o município não soluciona. O estado oficiou ao município a sua disposição de se retirar do Termo de Compromisso em virtude da inércia do município - Provável Tomada de Contas Especial para devolução dos recursos de esgotamento sanitário - Previsão 21/11/2012	Encaminhamentos através do Governo do Estado	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Falta concluir as ETES - em 09/01/13: encaminhado Ofício à Prefeitura e ao Estado informando autorização de prorrogação de prazo por 180 dias, mas alertando que se nenhuma providência for tomada neste prazo quanto às pendências de titularidade de 5 ETEs do contrato que devem ser executadas pelo Estado -interveniente executor por autorização do Ministério em virtude de dificuldades do município no aporte de contrapartida, será necessário instaurar Tomada de Contas Especial.
021860176	39292	RJ	Município	Nova Iguaçu;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairros Jardim Laranjeiras e Jardim Cabuçu	29.512.361,67	4-set-07	28-jun-13	PARALISADA	Convênio entre Estado e Município assinado. Empresa construtora: Elvina Construções Ltda retomou as obras em 23/11/11.Aguardando Boletim de Medição - Previsão 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra com baixa medição desde jul/09 - adiantado estágio de execução. Obra sem funcionalidade - falta executar 1 EEE. MCIDADES autorizou que o Governo do Estado entre como interveniente executor. Contrato em reprogramação - previsão de solução: 15/06/12	Autorização de novo interveniente executor	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	A obra foi reiniciada e apresentado BM, que sofreu glosa de R\$ 75 mil reais. O Estado pressionou a prefeitura para pagar ao contratado o que foi feito. Falta instalar uma elevatória de Esgotos para concluir a obra _ Previsão de conclusão 31/12/2012	Monitoramento rotineiro	Obras retomadas mas com problemas para desbloqueio	Paralisada	Aguarda Boletim de Medição final e conclusão da estação elevatória de esgotos e depende das ETES - do contrato nº0218-983-98/2007 que devem ser executadas pelo Estado - interveniente executor por autorização do Ministério em virtude de dificuldades do município no aporte de contrapartida - previsão de solução até: 28/03/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	
022264793		39293	RJ	Estado	Rio de Janeiro;	Saneamento Integrado e urbanização no Rio de Janeiro - Complexo de Mangunhos - Setor B	577.022.558,30		14-set-07	30-ago-13	PARALISADA	Obras de demolição e limpeza do terreno para a construção das 686 UH na área da CCPL - Implusão do antigo prédio da Fabrica da CCPL realizada em 08/01/12. Documentação de engenharia da urbanização do Canal do Cunha em análise na CAIXA até 17/02/12. Licitação do TTS em análise na CAIXA - Previsão de solução 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Pendência na documentação técnica e de engenharia - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Demolição de antigo prédio da CCPL realizada em 08/01/12. Previsão de início das UH na área da CCPL: 30/06/12. Licitação para urbanização das margens do Canal do Cunha - previsão de publicação do edital: 20/06/12. Previsão de inauguração da Estação Intermodal: 30/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Produção de UHS da CCPL - as obras encontram-se em execução e a previsão de entrega das UHS é julho/2013. Urbanização margens Canal do Cunha - o Edital já foi submetido à análise do TCE, que fez algumas exigências, mas as providências necessárias foram tomadas. Estima-se que a contratação da empresa ou consórcio ocorra em novembro/2012. A previsão de conclusão das obras é setembro/2013	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Produção de UHS da CCPL - as obras encontram-se em execução e a previsão de entrega das UHS é julho/2013. Urbanização margens Canal do Cunha - o Edital já foi submetido à análise do TCE, que fez algumas exigências, mas as providências necessárias foram tomadas. Estima-se que a contratação da empresa ou consórcio ocorra até 21/02/13. A previsão de conclusão das obras é março/2014
021880311		39294	RJ	Município	Rio de Janeiro;	Saneamento Integrado e urbanização - Complexo da Tijuca	70.660.565,90		21-set-07	30-nov-13	PARALISADA	Trabalho Social em reprogramação em análise na CAIXA até 17/02/12. Regularização Fundiária - documentação com pendências. Processo licitatório de Regularização Fundiária em análise na CAIXA até 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	0	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	ontrato com 89% de execução sem medição significativa desde fev/2011. Falta executar o item Recuperação Ambiental, que depende da retirada das famílias que será realizado pelo Contrato FNHIS nº 0302568.41. Contrato em reprogramação para utilização de saldo - previsão de solução: 30/07/12. TTS e Regularização Fundiária em execução	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Obra Física Concluída	Obra física concluída - CAIXA aguardando atendimento às pendências para 1ª medição do item Reg. Fundiária - previsão de solução até: 21/02/13
022264910		39296	RJ	Município	São Gonçalo;	Saneamento Integrado e urbanização - favela Jardim Catarina	24.504.634,31		21-set-07	30-ago-13	NORMAL	Obra em ritmo normal de execução com pendências de TTS impactando na liberação de recursos - previsão de solução até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Obra sem medição desde nov/11. Pendências de TTS impactando na liberação de recursos - previsão de solução até 15/06/12. Falta aporte de contrapartida	Monitoramento rotineiro	Atrasou	ATRASADA	Falta depositar recursos da contrapartida - previsão 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Aguardando Boletim de Medição, prestação de contas parcial e nova declaração de contrapartida e rubrica orçamentária com valores oriundos da reprogramação - previsão de solução até: 21/02/13
022364603		39297	RJ	Município	Volta Redonda;	Saneamento Integrado e urbanização - favelas Belmonte, Três Poços, Sto. Agostinho, Vila Brasília e outros	35.443.343,28		14-set-07	29-jun-13	PARALISADA	Após reunião no MCIDADES para tratar de obras paralisadas Prefeitura se comprometeu a retomar o andamento das obras até dez/11. Prefeitura informa que a obra foi retomada apresentou Boletim de Medição em dezembro que necessita de ajustes - Previsão de solução 17/02/12	Reunião presencial	Obras serão iniciadas em breve.	ATRASADA	Obras foram retomadas em ritmo muito lento, somente com melhorias habitacionais e contenções em andamento. Prefeitura está adequando valores conforme determinação da CGU - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Reprogramações autorizadas - Obras em ritmo lento	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Com boletim de medição para aprovação e aguardando prestação de contas parcial - previsão de solução até: 21/02/13
022364935		39298	RJ	Município	Rio de Janeiro;	Saneamento Integrado e urbanização no Rio de Janeiro - Complexo de Mangunhos - Setor A	94.531.178,25		21-set-07	30-dez-13	PARALISADA	Obra física concluída sem medição significativa desde fev/11 - falta somente a conclusão dos itens Trabalho Social e Regularização Fundiária. Pendência na reprogramação devido ao saldo do contrato - Previsão de entrega à CAIXA até 17/02/12. Previsão da conclusão da regularização fundiária até 28/09/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	NORMAL	Obra física concluída sem medição significativa desde fev/2011 - falta somente a conclusão dos itens TTS e Regularização Fundiária. Pendência na reprogramação devido a saldo contrato - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída - regularização fundiária e TTS em andamento	NORMAL	Obra física concluída regularização fundiária em andamento	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída - falta regularização fundiária e TTS	Normal	Obra física concluída - aguardando medição final - previsão até 28/02/13. CAIXA aguarda envio de projeto de aumento de meta com a utilização dos rendimentos do contrato, para análise da intervenção da area Buraco do Mandela - previsão até 28/02/13
022391671		39299	PE	Estado	Jaboatão dos Guararapes;	Saneamento Integrado e urbanização - Lagoa do Náutico	55.145.558,96		28-dez-07	27-dez-13	ATRASADA	Contrato em reprogramação e com boletim de medição - sem aprovação da Prestação de Contas Parcial, relatório do trabalho técnico social e sem aditivo contratual para alterações de valor e prazo de execução do objeto - previsão de solução até: 30/04/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Contrato em reprogramação e com boletim de medição - sem aprovação da Prestação de Contas Parcial e sem aprovação relatório do trabalho técnico social - previsão de solução até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída - aguardando liberação da última parcela que depende do depósito de R\$ 2.154.001,58 referente a Contrapartida e regularização do Trabalho Técnico Social, uma vez que as atividades essenciais ao projeto não foram executadas - previsão de solução até 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída	Obra Física Concluída	Obra física concluída - aguardando liberação da última parcela que depende do depósito de R\$ 2.154.001,58 referente a Contrapartida e regularização do Trabalho Técnico Social, uma vez que as atividades essenciais ao projeto não foram executadas - previsão de solução até 30/03/13
022263996		39300	PE	Estado	Jaboatão dos Guararapes; Recife;	Saneamento Integrado	54.961.016,65		4-dez-07	28-out-14	ATRASADA	Com boletim de medição sem aprovação da prestação de contas parcial e sem aditivo contratual para alterações de valor e prazo de execução do objeto com as devidas assinaturas - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Com boletim de medição sem aprovação da prestação de contas parcial- previsão de solução até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Etapa 1 - revestimento do canal encontra com 95% de execução- aguardando reprogramação para conclusão - previsão de solução até 20/02/13. Etapa 2 - Conjunto Habitacional - SPA homologada, licitação concluída e obra iniciada, aguardando boletim de medição	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Etapa 1 - revestimento do canal encontra com 95% de execução- aguardando reprogramação para conclusão - previsão de solução até 20/02/13. Etapa 2 - Conjunto Habitacional - SPA homologada, licitação concluída e obra iniciada, aguardando boletim de medição - previsão até 21/02/13
021876007		39301	PE	Estado	Olinda;	Saneamento Integrado e urbanização UE 17 - Bairro de Passarinho - Bacia do Beberibe	22.676.102,11		4-dez-07	29-jun-13	ATRASADA	Obra em andamento com boletim de medição sem relatório do Trabalho Técnico Social - previsão de solução até 17/02/12. Cronograma Físico-financeiro- Planilha orçamentária da 3ª reprogramação repactuada com o consórcio, recebida na CAIXA em análise - Previsão de solução até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento com boletim de medição sem relatório do Trabalho Técnico Social - previsão de solução até 29/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obras em andamento - aguardando depósito de contrapartida - previsão até 20/11/12. Aguardando apresentação de Renovação da LI referente à Estação de Tratamento de Esgoto e a Autorização Ambiental referente à pavimentação e drenagem - previsão até 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento - aguardando depósito de contrapartida - previsão até 20/02/13. Aguardando apresentação de Renovação da LI referente à Estação de Tratamento de Esgoto e a Autorização Ambiental referente à pavimentação e drenagem - previsão até 20/02/13
022263550		39302	PE	Estado	Olinda;	Saneamento Integrado e urbanização UE 11, 12 e 13 - Bairros Azeitona, Peixinhos e Beberibe - Bacia do Beberibe	118.700.203,81		24-dez-07	24-out-13	ATRASADA	Obra em andamento e com boletim de medição para pagamento, porém sem depósito proporcional da contrapartida no valor de R\$ 41.763,31, sem aprovação da Prestação de Contas Parcial, sem relatório do Trabalho Técnico Social - previsão de solução até 17/02/12. Contrato em reprogramação - documentação entregue na CAIXA em 28/12/11 - previsão de solução até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento aguardando boletim de medição para pagamento - previsão de nova medição até 15/06/12. Contrato em reprogramação - documentação entregue na CAIXA em 04/04/12 - previsão de solução até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obras em andamento - contrato em reprogramação - previsão de solução até 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra entrando em andamento normal. Aguardanto termo aditivo para novas liberações - previsão de solução até 21/02/13
022391785		39303	PE	Município	Olinda;	Saneamento Integrado e urbanização UE 06, 08 e parte da 09 - Jardim Brasil, Maruim (Canal da Malária) - Bacia do Beberibe	75.408.689,58		9-nov-07	1-mai-13	ATRASADA	Com boletim de medição sem relatório do Trabalho Técnico Social e reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento - Aguardando boletim de medição	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em paralisada - Contrato rescindido com a DELTA e autorizada a migração de 383 UH para o PMCMV. Proponente terá que relicitar infraestrutura após a reprogramação - previsão de reinício das obras até 21/05/13	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra em paralisada - Contrato rescindido com a DELTA e autorizada a migração de 383 UH para o PMCMV. Proponente terá que relicitar infraestrutura após a reprogramação - previsão de reinício das obras até 21/05/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
021871091		39304	BA	Estado	Salvador;	Saneamento Integrado	43.902.265,41	18-set-07	18-fev-14	PARALISADA	Contrato sem medição desde mai/11. CAIXA aponta pendências na execução do Trabalho Social e Regularização Fundiária. Contrato em reprogramação cumprindo exigências da CAIXA para nova licitação até 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Projeto alterado para lançamento do esgoto no emissário submarino. TTS e TR de Regularização Fundiária em reprogramação - previsão de solução: 15/06/12. Licitação do ES - abertura da licitação em 25/05/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Reprogramação da 2ª Etapa em andamento - Previsão 21/11/2012. Licitação da 3ª Etapa não iniciada, previsão de solução 31/12/2012 - Interceptor de esgotos iniciado	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento, com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. Etapa 1 - Boletim de medição pago. Reprogramação TTS em análise. Pendências engenharia (faltam projetos escola). Etapa 2 e 3 - Boletins de medição pagos mas reprogramação com pendências. Etapa 4 - Reprogramação para criar Etapa 5 com pendências. Previsão solução: 22/02/2013
021870744		39305	BA	Estado	Salvador;	Saneamento Integrado	22.705.307,96	17-dez-07	12-set-13	ATRASADA	Contrato sem medição desde nov/11 - falta prestação de contas da medição realizada. Licitação do Trabalho Social em elaboração - previsão de entrega da documentação na CAIXA até 17/02/12. Contrato em reprogramação - previsão de entrega da documentação complementar na CAIXA até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1ª Etapa - em andamento; 2ª Etapa - projeto em reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12; 3ª Etapa licitação aprovada pela CAIXA - obra iniciada em abr/12. Contrato em reprogramação com pendência de documentação de engenharia e orçamento - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1ª e 3ª Etapa em execução - 2ª Etapa Projeto reformulado em análise na CAIXA, aguardando aprovação para licitar - Previsão de solução 30/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em ritmo lento. Etapa 1 - Falta prestação de contas do TTS para autorizar desbloqueio. Reprogramação com documentação do TTS pendente. Etapa 2 e 3 - Boletim de medição em análise. Pendências na análise da licitação foram atendidas. Etapa 2 - Reprogramação com documentação pendente. Previsão solução: 22/02/2013
021870411		39306	BA	Estado	Salvador;	Saneamento Integrado	44.559.414,02	18-set-07	30-set-14	ATRASADA	Contrato sem medição significativa desde abril/11 - Com Boletim de Medição aguardando reprogramação e pendências de documentação de engenharia previsão de solução até 28/02/12. Licitação da regularização fundiária em análise na CAIXA - Previsão 28/02/12. Pendências no TTS, previsão de solução até 28/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Contrato em reprogramação para alteração de meta física, TTS e Regularização Fundiária - previsão de solução: 15/06/12. Licitação da 2ª Etapa em análise na CAIXA com pendência de documentação - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. 3ª Etapa licitação foi aprovada e obra iniciada	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1ª Etapa - R\$ 7,4 milhões - concluída, 2ª Etapa licitação aprovada pela CAIXA obra iniciada 1,42% de execução, aguardando o envio da SPA pela GIDUR - Previsão 21/11/2012. 3ª Etapa em execução.	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em ritmo lento. Etapa 1 - concluída com pendências para liberação. Licitação TTS em andamento. Etapa 2 - aguardando pendências para reprogramação. Etapa 3 - Boletim de medição pago. Previsão solução: 22/02/2013
022391452		39307	BA	Município	Juazeiro;	Saneamento Integrado	33.311.600,00	28-dez-07	5-set-14	PARALISADA	Contrato sem medição desde set/11. Contrato em reprogramação com pendências no projeto de engenharia e regularização fundiária - previsão de entrega à CAIXA até 17/02/12. Nova licitação em elaboração devido rescisão de contrato com empresa executora - previsão de publicação até 17/05/12	Reunião presencial - 13/02/12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Contrato com a empresa executora foi cancelado devido dificuldades financeiras da mesma - nova licitação homologada em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12. Recursos foram bloqueados devido Inquérito da Polícia Federal a respeito de extração ilegal de areia - MCIDADES solicitou à CAIXA prestação de contas parciais do TC e encaminhou as informações à PF e CGU. Após a prestação de contas apresentada pela CAIXA e análise da Licitação foi autorizada liberação dos recursos - previsão de início de obra: 18/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	Após problemas da empreiteira com a Polícia Federal o contrato foi rescindido e efetuada nova licitação. Nova SPA homologada em 15/07/2012. Obra reiniciada	Monitoramento rotineiro	Status normal	Normal	Obra reiniciada com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. A obra havia sido paralisada após problemas da empreiteira com a Polícia Federal, o contrato foi rescindido, efetuada nova licitação, nova SPA homologada. Documentação da prestação de contas parcial não apresentada. Previsão solução: 22/02/2013. Pendência jurídica - projeto regularização fundiária não apresentado. Previsão de solução: 30/03/13
022290859		39311	GO	Município	Águas Lindas de Goiás;	Saneamento Integrado	30.368.803,78	31-dez-07	30-out-13	NORMAL	Em andamento normal. Com Boletim de Medição. Aguardando prestação de contas das 8ª e 9ª parcelas - Previsão de solução em 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Pendência operacional. Aguardando recursos de contrapartida. Previsão de solução: 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	ATRASADA	Obras em andamento - Está ocorrendo atraso na implantação das redes de esgotamento sanitário pela CAESB, o que impacta nos serviços de pavimentação do contrato de saneamento integrado - Houve um acordo com a CAESB para dar prioridade a esta região. Faltam executar 300 mil m² de pavimentação	Ofício à Caixa	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras com 95% de execução. Aguarda depósito de contrapartida, mas não é condicionante para próxima liberação. Prestação de contas parcial com pendências. Previsão solução: 22/02/2013
022265279		39312	RS	Município	Alvorada;	Saneamento Integrado	30.516.987,99	14-dez-07	30-dez-13	ATRASADA	Foi autorizada a redução da meta de produção de 562 UH, e a execução destas por meio do PMCMV. Aguardando documentação técnica. Previsão de solução até 16/02/12	Migração MCMV	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Foi autorizada a redução da meta de produção de 562 UH, e a execução destas por meio do PMCMV. Aguardando reprogramação do contrato. Previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Foi autorizada a redução da meta de produção de 562 UH, e a execução destas por meio do PMCMV. Aguardando reprogramação do contrato. Previsão de solução: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Ritmo de execução lento, nenhum desbloqueio desde 2011. Prefeitura informa que as degradações constatadas no centro comunitário foram corrigidas. Pendências na análise de reprogramação, que condicionam migração do PMCMV. Readequação dos projetos em andamento. CAIXA chamou reunião técnica com a nova administração. Previsão de solução: 22/02/2013.
022726264		39313	PA	Estado	Ananindeua;	Saneamento Integrado	34.668.913,02	10-out-07	29-set-13	ATRASADA	Por determinação da CGU os custos unitários estão sendo repactuados com a empresa executora - Contrato em reprogramação até 17/02/12. Obras foram retomadas em nov/11. 41 UH foram invalidadas - Liminar de Reintegração de Posse foi concedida e Governo do Estado irá providenciar a retirada dos ocupantes com reforço policial até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	PARALISADA	Reprogramação concluída. Repactuação dos custos unitários por determinação da CGU aprovada pela CAIXA em 03/05/12. Em 03/05/12 COHAB informa que Oficial de Justiça está citando os ocupantes das 41 UH invadidas para retirada dos mesmos - sem previsão	Monitoramento rotineiro	Obras paralisadas	PARALISADA	O processo de desapropriação está em análise pelo Poder Judiciário sem previsão para a Reintegração das unidades habitacionais. Quanto à previsão concreta para reinício das obras, a empresa executora condicionou a retomada dos serviços após o pagamento dos BM's 22, 23, 24 e 25 que neste momento estão em fase de ajuste pelo Tomador em função da reprogramação aprovada - Previsão de Solução - 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Após a regularização das pendências apontadas pela CGU, cumprindo determinação do M CIDADES, a COHAB/PA está promovendo o distrato com as empresas executoras para iniciar novo procedimento licitatório. A nova previsão de apresentação de reprogramação é 21/02/13
023779398		39333	PA	Estado	Taiálandia;	Abastecimento de Água	4.210.340,19	31-dez-07	31-dez-13	ATRASADA	Obra atrasada - Projeto de Engenharia do Reservatório analisado e devolvido para correção de pendências, previsão de entrega na CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à demora na reprogramação de engenharia - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à demora na reprogramação de engenharia - dificuldade superada. Proponente informou que houve distrato com empresa executora e foi aberta nova licitação - previsão de entrega de documentação à CAIXA: 20/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido à demora na reprogramação de engenharia - dificuldade superada. Proponente informou que houve distrato com empresa executora e foi aberta nova licitação - previsão de entrega de documentação à CAIXA: 20/02/13
023780647		39334	PA	Município	Tucuruí;	Abastecimento de Água	556.073,23	31-dez-07	30-abr-13	PARALISADA	Obra paralisada - obra apresenta serviços em andamento em ritmo muito lento, devido ao baixo desempenho da empresa executora não há novos boletins de medição, previsão de novo BM: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde julho/2011 devido ao baixo desempenho da empresa executora, além de demora na entrega de boletins de medição - previsão de entrega de novo BM: 15/05/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde julho/2011 devido ao baixo desempenho da empresa executora, além de demora na entrega de boletins de medição - proponente cancelou contrato com empresa executora e realizou nova licitação - previsão de publicação de novo edital: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde julho/2011. Baixa qualidade do projeto determinou baixo desempenho da empresa executora, além de demora na entrega de boletins de medição - proponente cancelou contrato com empresa executora e realizou nova licitação - previsão de retomada das obras: 22/02/13
023780752		39335	PA	Município	Tucuruí;	Abastecimento de Água	1.963.748,29	31-dez-07	30-abr-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	PARALISADA	Obra paralisada desde dezembro/2011 devido à demora na entrega de boletins de medição - previsão de entrega de novo BM: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	0 Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Obra atrasada devido à demora na entrega de novo BM - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13	

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12		
023781777		39337	PI	Estado	Florianópolis	Abastecimento de Água	5.996.392,00		24-dez-07	31-dez-13	ATRASADA	1ª Etapa - 4,8 % do VI - TTS acompanha a obra e anda vagorosamente - 2ª Etapa 71,7% do VI - A obra foi licitada e está com andamento Normal - 3ª Etapa 23,4% do VI - substituição de rede cimento amianto. Este CT estava com desbloqueios suspensos, em razão do desaparecimento de tubos e conexões pagos em canteiro da 3ª Etapa. O problema foi solucionado e houve um distrato com a empresa executora, uma nova licitação está programada para 30/03/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1ª Etapa - 4,8 % do VI - TTS que acompanha a obra anda vagorosamente - 2ª Etapa 71,7% do VI - Andamento Normal - 3ª Etapa 23,4% do VI - substituição de rede cimento amianto. Este CT está atrasado porque houve uma paralisação dos desbloqueios em razão do desaparecimento de tubos e conexões pagos em canteiro. O problema foi solucionado e houve um distrato com a empresa executora, uma nova licitação está sendo elaborada pela AGESPISA - Previsão de solução - 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	1ª Etapa - 4,8 % do VI - TTS acompanha a obra e anda vagorosamente - 2ª Etapa 71,7% do VI - ETA - Andamento Normal - medição entregue na CAIXA - previsão de liberação - 19/11/12 3ª Etapa 23,4% do VI - substituição de rede cimento amianto. Este CT está atrasado porque houve uma paralisação dos desbloqueios em razão do desaparecimento de tubos e conexões pagos em canteiro. O problema foi solucionado e houve um distrato com a empresa executora, uma nova licitação será lançada pela AGESPISA. O Processo licitatório foi entregue a CAIXA e foi devolvido com algumas pendências. Prazo para Solução das pendências - 20/11/12.	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	3ª Etapa 23,4% do VI - substituição de rede cimento amianto - paralisação dos desbloqueios em razão do desaparecimento de tubos e conexões pagos em canteiro posteriormente o contrato foi distrato e nova licitação será lançada pela AGESPISA - processo licitatório com pendências identificadas pela CAIXA - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	
023815482		39338	PI	Estado	Piripiri	Abastecimento de Água	6.768.640,98		24-dez-07	31-ago-13	ATRASADA	Obra com andamento normal- Há uma atraso no cronograma devido a uma reprogramação - Há um boletim de medição entregue na CAIXA para aprovação	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra com andamento normal - A obra esteve atrasada devido a reprogramação de serviços que já foi solucionado	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizou	NORMAL	Obra em andamento normal, o último boletim de medição foi entregue na CAIXA no dia 28/09/12. Aguardando novo boletim de medição - previsão de entrega - 21/11/12	Monitoramento rotineiro	NORMAL	Atrasada	Previsão de conclusão para ago/2013	
023781995		39339	PR	Município	Sarandi	Abastecimento de Água	3.734.757,74		19-dez-07	28-ago-13	ATRASADA	Obra atrasada - devido a reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução:20/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Pendência para desbloqueio devido a reprogramação - em análise na CAIXA - previsão de solução em 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - devido a reprogramação - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - devido a reprogramação - dificuldades superadas	
023782355		39341	RJ	Estado	Maricá	Abastecimento de Água	5.710.983,19		26-dez-07	17-ago-13	ATRASADA	Boletim de medição apresentado com pendências - previsão de entrega das correções à CAIXA: 16/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Empresa executora se desmobilizou devido à demora no pagamento da primeira medição e está pleiteando reequilíbrio do contrato - previsão de solução 14/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Empresa executora enfrentou dificuldades financeiras e paralisou a obra, que foi retomada somente em setembro/2012 - previsão de envio de novo B.M à CAIXA: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Empresa executora enfrentou dificuldades financeiras e paralisou a obra - dificuldade superada recentemente	
023782574		39342	RO	Estado	Ariquemes	Abastecimento de Água	10.031.186,61		13-dez-07	30-jun-13	ATRASADA	Dificuldades superadas parcialmente – A CAERD conseguiu uma liminar judicial obrigando a concessionária de energia a ligar os equipamentos eletromecânicos à rede. Previsão para energizar: 16/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	O Estado está reprogramando a planilha de serviços, pois a energização das unidades foi feita em desacordo com o projeto aprovado na CAIXA. Previsão de entrega da reprogramação na CAIXA: 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Reprogramação da obra em análise na CAIXA. Previsão de conclusão da reprogramação: 19/11/12. Previsão de conclusão da obra física: 17/12/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Documentação complementar da Reprogramação em análise na CAIXA - previsão: 30/06/2013	
023782688		39343	RO	Estado	Jaru	Abastecimento de Água	7.227.052,87		13-dez-07	30-dez-12	ATRASADA	Edital de licitação do TTS em análise na CAIXA - Previsão de Solução:16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	O Estado está reprogramando a planilha de serviços, pois a energização das unidades foi feita em desacordo com o projeto aprovado na CAIXA. Previsão de entrega da reprogramação na CAIXA: 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída	OBRA FISICA CONCLUIDA	Dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Concluída	Dificuldades superadas	
023782792		39344	RO	Estado	Ji-Paraná	Abastecimento de Água	11.068.088,38		13-dez-07	30-dez-12	ATRASADA	Edital de licitação do TTS em análise na CAIXA - Previsão de Solução:16/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Providências em andamento	CONCLUIDA			CONCLUIDA	Dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	Obra concluída	Concluída	Dificuldades superadas		
021874838		39345	PA	Município	Santarém	Saneamento Integrado	54.307.512,15		26-set-07	31-dez-13	ATRASADA	Prefeitura ainda não regularizou a concessão dos serviços de saneamento no Município - previsão de solução até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Contrato em reprogramação. CAIXA informa desdobramentos de auditoria TCU - MCDADES aguarda atualizações de informações. Previsão de entrega de 150 UH em 22/06/2012	Monitoramento rotineiro	Ritmo normalizou	NORMAL	A CAIXA já nos informou em relação aos achados do TCU e pelos relatórios encaminhados as constatações não procedem. Como as determinações foram endereçadas ao proponente estamos aguardando um novo Acórdão do TCU. A SNSA liberou o desbloqueio dos recursos para a Prefeitura, mas alertou formalmente que ela deve reter cautelarmente de sua empreiteira R\$ 3,225 milhões. Sem previsão de solução depende do TCU.	Monitoramento rotineiro	obras em andamento	Normal	A CAIXA já nos informou em relação aos achados do TCU e pelos relatórios encaminhados as constatações não procedem. Como as determinações foram endereçadas ao proponente estamos aguardando um novo Acórdão do TCU. A SNSA liberou o desbloqueio dos recursos para a Prefeitura, mas alertou formalmente que ela deve reter cautelarmente de sua empreiteira R\$ 3,225 milhões. Sem previsão de solução depende do TCU.	
022291436		39346	MA	Município	Timon	Saneamento Integrado	52.127.440,58		10-set-07	30-ago-13	NORMAL	Problemas contratuais com a empreiteira. Contrato teve última aferição da meta esgotamento sanitário em 20/10/10, com percentual de 95,63%. Entretanto, devido a problemas contratuais entre a executora e o Tomador, os serviços relativos a 3 km de rede coletora (de um total de 72km) e 20% da reconstrução asfáltica não foram executados. Não houve acordo entre as partes, gerando um distrato unilateral. Reprogramação aceita e liberado p/ licitar em 29/08/11 - previsão de lançamento de nova licitação pelo proponente até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL		0	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Obra de rede de esgotamento sanitário aguardando a conclusão dos serviços da EEE 1, EEE 2, EEE3 e ETE do contrato 0218.361-75/2007 Timon Esgoto - previsão de retomada até 14/12/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Falta conclusão do esgotamento sanitário, cuja funcionalidade só será atingida com a interligação com o esgotamento sanitário objeto da operação 0218361-75 cuja previsão de conclusão é 05/13 que está com percentual executado hoje 53,67%
022435068		39348	RS	Município	Viamão	Saneamento Integrado	12.110.600,00		31-dez-07	30-dez-13	NORMAL	Prefeitura Municipal apresentou em 29/12/11, medição totalizando R\$ 60.420,06 referente ao início das obras da primeira etapa. Obra tende a entrar em ritmo normal de execução	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Em vistoria realizada em 24/04/12 verificou-se a baixa qualidade dos serviços executados e desconformidade com o memorial descritivo quanto às obras de pavimentação e drenagem pluvial. Durante o GGI de 26/04/2012 PM informou que fará a regularização dos apontamentos de vistoria para liberação da glosa. Licitação em andamento - previsão de conclusão: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Obras em andamento - com Boletim de Medição aguardando vistoria - previsão de solução até 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obras sem medição desde agosto/2012. Em out/2012 houve uma liberação antecipada, mas não houve pedido de medição. Percentual de execução permanece 7,83%. Etapa 1 - Glosa - CAIXA deve emitir parecer sobre medição apresentada. Etapa 2 - Prefeitura deve se manifestar quanto à possibilidade de fazer as 200 UH pelo MCMV. Previsão solução: 22/02/2013	
021809094		39350	PI	Estado	Bom Jesus; Antônio Almeida; Currais; Guadalupe;	Abastecimento de Água	28.448.100,50		10-set-07	30-nov-14	ATRASADA	Obra atrasada em função da necessidade de reprogramação dos projetos e do grande número de localidades envolvidas, some-se ainda a deficiência de gerenciamento existente. O Ministério contatou ASSEMAE que estuda a possibilidade de prestar assistência técnica para a operacionalização do CORESA. A ASSEMAE ainda não respondeu ao Ministério	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra paralisada - Apesar dos B.M's entregues na CAIXA, os desembolsos estão paralisados devido ao normativo do Manual do Ministério que alega que caso não haja prestação de contas nos últimos 3 B.M.'s não poderá ser feito novos desembolsos. Não houve nenhuma prestação de contas até o momento. Previsão de solução em 30/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada - Obra paralisada em função da necessidade de reprogramação dos projetos e do grande número de localidades envolvidas, some-se ainda a deficiência de gerenciamento existente. A das 27 cidades retornaram as obras e aguarda boletim de medição - previsão de entrega 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obras paralisadas - maioria das obras em reprogramação - ritmo lento devido a deficiência de gerenciamento - Estado se desinteressou pelo Consórcio e necessita estruturação para assumir os serviços e receber as obras - o panorama ruim - apenas 4 das 27 localidades atendidas retornaram obras: previsão de entrega dos boletins de medição: 22/02/13	

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
022498192	39351	PR	Estado	Campina Grande; Alagoa Nova; Alcantil; Barra de Santana; Barra de São Miguel; Boa Vista; Boqueirão; Cabaceiras; Caturité; Cubati; Lagoa Seca; Matinhas; Olivedos; Pedra Lavrada;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA em diversos municípios - implantação do Sistema Adutor Epitácio Pessoa	22.779.956,16	9-nov-07	9-jun-14	ATRASADA	Obra em ritmo lento, em andamento na parte urbana - Na parte rural, no trecho montanhoso, foi necessária uma reprogramação para substituição da tubulação de ferro fundido por aço carbono. A CAIXA devolveu esta reprogramação para a CAGEPA para a adequação dos preços dos serviços de montagem da estrutura. Previsão de retomada da área rural 05/03/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em ritmo lento,os serviços estão sendo feitos somente na parte urbana - Na parte rural, há um atraso devido a uma reprogramação para substituição de ferro fundido por aço carbono na travessia de área montanhosa. A reprogramação já foi aprovada pela CAIXA. O retorno das obras na parte rural está previsto para 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento normal - Na parte rural, houve um atraso devido a uma reprogramação para substituição de ferro fundido por aço carbono na travessia de área montanhosa. A reprogramação já foi retomaram e aguarda boletim de medição - Previsão de entrega: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada
022601765	39352	GO	Estado	Cristalina;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - produção, reservação, redes de distribuição e ligações	3.029.600,00	7-nov-07	30-jul-14	ATRASADA	Contrato em reprogramação - Aguardando análise da CAIXA para licitação - previsão de análise da CAIXA: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência de engenharia - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 21/02/13
022499334	39353	PR	Estado	Curitiba;	Abastecimento de Água	Implantação no SAA nas Bacias dos Rios Iguaçu, Belém, Formosa, Puditia e Barigui - rede de distribuição e ligações prediais	1.265.927,00	17-dez-07	31-dez-13	PARALISADA	Obra paralisada - devido a reprogramação - previsão de retomada:16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - devido à falta de frente de serviço pela COHAB - contrato em reprogramação - previsão de solução em 15/06/2012.	Reuniões por meio de Video Conferências e monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - devido a falta de frente de serviço por parte da COHAB - reprogramação em análise na CAIXA - com troca de área - previsão de solução: 23/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio
022499668	39354	MS	Estado	Dourados;	Abastecimento de Água	Ampliação e otimização do SAA na sede municipal	13.671.329,08	8-out-07	30-out-13	ATRASADA	Obra atrasada - ritmo lento deve-se a reprogramação em análise na Caixa impossibilitando o pagamento a empresa contratada. Previsão de Solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada- reprogramação do saldo contratual em análise na CAIXA- previsão de solução: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada- contrato com a empresa executora foi rescindido- novo edital de licitação em elaboração- previsão de publicação: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada- edital de licitação da etapa final da obra em elaboração- previsão de publicação: 21/02/2013
021801687	39355	GO	Estado	Formosa;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA - implantação barragem de acumulação	23.217.600,00	19-dez-07	30-jun-13	ATRASADA	Obras atrasadas devido à necessidade reprogramação do projeto da barragem para nova licitação - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de novo Boletim de Medição - previsão de entrega: 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Projeto em reprogramação - O projeto foi completamente revisado - Previsão de análise pela CAIXA em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência de engenharia - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 28/03/13
022602010	39356	GO	Estado	Goiânia;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - adutora de água tratada, booster e reservatório	10.594.506,16	19-dez-07	30-nov-14	ATRASADA	Obra em ritmo lento devido a pendências na licitação dos tubos- documentação apresentada à CAIXA incompleta - previsão solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Pendência de desbloqueio - Boletim de Medição em análise- Previsão de análise pela CAIXA em 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 20/02/13
022601651	39358	GO	Estado	Goiânia;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA nos Bairros Jardim Presidente e Setor Real Conquista - adutora, estação elevatória, booster, reservatório, redes e ligações	6.911.680,00	7-nov-07	30-jun-14	ATRASADA	Pendência para desbloqueio - RAE não concluído- previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de novo Boletim de Medição - previsão de entrega: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizou	NORMAL	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Normal	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 20/02/13
022602457	39359	GO	Estado	Goiânia; Aparecida de Goiânia;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na Vila Adélia - adutora Adelia, booster Vila Adelia, estação de tratamento de Gavarelo	26.288.200,52	4-out-07	30-jun-14	ATRASADA	Licitação de materiais em análise na CAIXA - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de contrato de fornecimento de materiais da empresa contratada - previsão de entrega: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de contrato de fornecimento de materiais da empresa contratada - previsão de entrega: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 20/02/13
023780970	39378	PR	Estado	Cajazeiras;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia C2 - rede coletora e ligações prediais - 1ª etapa	6.194.760,87	28-dez-07	28-set-14	PARALISADA	O Estado informou que irá rescindir o contrato por indícios de subempreitada dos serviços. O contrato está em processo de distrato, falta apenas a execução dos serviços que foram glosados pela CAIXA para finalizar - Previsão da finalização dos serviços e publicação do novo edital: 30/03/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos - previsão de retomada jul-12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - Houve um distrato com a empresa executora por indícios de subempreitada dos serviços e aguarda prestação de contas para o fechamento do contrato. Um novo processo licitatório já foi entregue a CAIXA. Previsão de aprovação pela CAIXA - 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - Houve um distrato com a empresa executora por indícios de subempreitada dos serviços e o contrato foi encerrado. Para o novo contrato, já foi aprovado a reprogramação dos serviços e será entregue a documentação para a alteração do contrato. Previsão de entrega 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - Houve um distrato com a empresa executora por indícios de subempreitada dos serviços e o contrato foi encerrado. Para o novo contrato, já foi aprovado a reprogramação dos serviços e será entregue a documentação para a alteração do contrato - previsão de entrega à CAIXA: 25/04/13
023781007	39379	PR	Estado	Guarabira;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bairro Osmar de Aquino - rede coletora, estações elevatórias, ligações domiciliares e ampliação da ETE	7.785.119,96	28-dez-07	28-jun-14	PARALISADA	O Estado informou que irá rescindir o contrato por indícios de subempreitada dos serviços. O contrato está em processo de distrato, falta apenas a execução dos serviços que foram glosados pela CAIXA para finalizar - Previsão da finalização dos serviços e publicação do novo edital: 30/03/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos - previsão de retomada jul-12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - Houve um distrato com a empresa executora por indícios de subempreitada dos serviços e aguarda prestação de contas para o fechamento do contrato. Um novo processo licitatório já foi entregue a CAIXA. Previsão de aprovação pela CAIXA - 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - Houve um distrato com a empresa executora por indícios de subempreitada dos serviços e o contrato foi encerrado. Para o novo contrato, já foi aprovado a reprogramação dos serviços e será entregue a documentação para a alteração do contrato. Previsão de entrega 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - distrato com a empresa executora por indícios de subempreitada e o contrato foi encerrado - aprovada a reprogramação dos serviços para nova licitação -previsão de entrega à CAIXA: 13/04/13
023781111	39380	PR	Estado	Patos;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, interceptor e ligações prediais - 1ª etapa	5.100.824,58	28-dez-07	28-set-14	PARALISADA	O Estado informou que irá rescindir o contrato por indícios de subempreitada dos serviços. O contrato está em processo de distrato, falta apenas a execução dos serviços que foram glosados pela CAIXA para finalizar - Previsão da finalização dos serviços e publicação do novo edital: 30/03/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos - previsão de retomada jul-12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - Houve um distrato com a empresa executora por indícios de subempreitada dos serviços e aguarda prestação de contas para o fechamento do contrato. Um novo processo licitatório já foi entregue a CAIXA. Previsão de aprovação pela CAIXA - 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - Houve um distrato com a empresa executora por indícios de subempreitada dos serviços e o contrato foi encerrado. Para o novo contrato, já foi aprovado a reprogramação dos serviços e será entregue a documentação para a alteração do contrato. Previsão de entrega 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - distrato com a empresa executora por indícios de subempreitada e o contrato foi encerrado - aprovada a reprogramação dos serviços para nova licitação -previsão de entrega à CAIXA: 26/04/13
023781225	39381	PR	Município	Sousa;	Esgotamento Sanitário	Ampliação, reforma e melhoria do SES - 1ª Etapa - Bacia IV-B	8.204.301,77	14-dez-07	14-dez-12	ATRASADA	Obra atrasada devido uma reprogramação na especificação do tubos a serem utilizados na rede. Com a pendência resolvida, houve a dificuldade de fornecimento do material, visto que só há um fornecedor. As pendências foram resolvidas e a obra retomou em janeiro de 2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada - Houve a desmobilização da empresa executora e o proponente não entrou com novas ações para o reinício da obra	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - Houve a desmobilização da empresa executora e o proponente não entrou com novas ações para o reinício da obra	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - Houve a desmobilização da empresa executora e o proponente não entrou com novas ações para o reinício da obra
023781881	39384	PI	Estado	Picos;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, emissário, interceptor, estação elevatória das Bacias, ligações prediais e ampliação da ETE	5.996.392,00	27-dez-07	31-ago-13	PARALISADA	Obra com andamento normal - obra esteve paralisada devido a empresa executora não concordar com a redução do preço acima da mediana do SINAPI - dificuldade superada - Boletim de Medição será entregue na CAIXA até 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra com andamento normal - Novo Boletim de Medição será entregue na CAIXA até 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	Obra com andamento normal - Novo Boletim de Medição será entregue na CAIXA até 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Normal	Normal	Obra com andamento normal - Boletim de Medição será protocolado em: 20/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	
023782022		39385	PR	Município	Sarandi;	Esgotamento Sanitário	6.546.864,78	19-dez-07	12-set-14	PARALISADA	Obra paralisada - devido ao processo licitatório ter sido deserto, será publicado novo edital - previsão de solução:16/02/2012. Trabalho técnico social - encontra-se adiantado em relação à obra que esta paralisada, solicitada reprogramação para reinício das atividades 60 dias apos a retomada das obras - previsão de solução:16/02/12	Reunião presencial - 27-02-12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	obra paralisada - Licitação - aguardando documentação do processo licitatório - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Reuniões por meio de Video Conferências e monitoramento rotineiro	Obra retomada	ATRASADA		Obra atrasada - devido a reprogramação - obra retomada - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Licença ambiental - vendida - previsão de entrega à CAIXA: 04/03/13
022602676		39386	GO	Estado	Luziânia; Cidade Ocidental; Novo Gama; Valparaíso de Goiás; Brasília;	Abastecimento de Água	118.157.494,03	19-dez-07	30-nov-14	ATRASADA	Contrato em reprogramação - Aguardando análise da CAIXA para licitação - previsão de análise da CAIXA: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA		Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de pendências na reprogramação - previsão de entrega: 28/02/13
022496934		39388	PB	Estado	João Pessoa;	Abastecimento de Água	2.813.836,44	14-set-07	14-jun-14	PARALISADA	Obra Paralisada - Reprogramação na CAGEPA com pendências indicadas pela CAIXA- previsão de entrega das pendências: 17/02/12.	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra Paralisada - os boletins de medição estão entregues na CAIXA e aguarda aprovação - Prazo para aprovação - 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	ATRASADA		Obra atrasada - Obra em andamento e aguarda boletim de medição - Previsão de entrega - 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - Obra em andamento e aguarda boletim de medição - previsão de entrega - 22/02/13
022497281		39389	PB	Estado	João Pessoa;	Abastecimento de Água	529.986,77	20-set-07	20-jun-13	ATRASADA	Obra com andamento normal - Com a necessidade de uma nova elevatória, visto que a população local não aceitou ser abastecida por poços e exigiu que seja a água da AGEPSA, foi necessária uma nova reprogramação. Reprogramação já foi aprovada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra física Concluída - Aguarda apenas a ENERGISA fazer a ligação elétrica para o funcionamento dos boosters instalados. Previsão de conclusão de obra - 14/06/2012	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	ATRASADA		Obra atrasada - Houve a necessidade de aumento de metas e a reprogramação de serviços foi aprovada. Aguarda boletim de medição - Previsão de entrega: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - dificuldade superada - aguarda boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
022496370		39390	PB	Estado	João Pessoa;	Abastecimento de Água	3.067.233,66	20-set-07	20-jun-13	PARALISADA	Obra paralisada - reprogramação em elaboração na CAGEPA - dificuldade de para obtenção de cotação - Previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - a adutora está concluída, faltam apenas os serviços de instalação de hidrômetro. Os serviços estão sendo executados, mas há uma divergência entre a CAIXA e CAGEPA sobre a aferição das medições apresentadas. A CAGEPA não consegue explicar o local dos hidrômetros instalados. Previsão de solução da pendência - 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	ATRASADA		Obra atrasada - houve um atraso da obra devido a uma reprogramação de serviços do encaminhamento da adutora - dificuldade superada - CAIXA aguarda boletim de medição - Previsão de entrega - 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - devido a reprogramação de serviços do encaminhamento da adutora - dificuldade superada - CAIXA aguarda boletim de medição - previsão de entrega: 22/02/13
022496716		39391	PB	Estado	João Pessoa;	Abastecimento de Água	3.494.319,22	14-set-07	14-dez-12	OBRA FÍSICA CONCLUÍDA	Obra física concluída - Para finalizar, aguarda o fechamento do cadastro das redes que será entregue junto com a medição final e o termo de entrega à CAIXA - Previsão de entrega 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		CONCLUÍDA				CONCLUÍDA				Concluída		
022497845		39392	PB	Estado	João Pessoa;	Abastecimento de Água	125.403.348,76	9-nov-07	9-jun-14	ATRASADA	Obra em andamento normal, a empresa executora está se mobilizando e há expectativa do aumento do ritmo de execução. O cronograma da obra está atrasado pois houve paralisação por 08 meses em razão de auditoria do TCU. A CAGEPA entregará a reprogramação final até o dia 17/02/12 e a CAIXA analisará em 15 dias	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento normal no momento. O cronograma geral da obra, no entanto, está atrasado, pois houve paralisação por 08 meses em razão de auditoria do TCU. A 3ª e última reprogramação já foi entregue a CAIXA e aguarda aprovação. - Previsão de aprovação da reprogramação pela CAIXA - 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA		Obra em andamento normal. O cronograma da obra está atrasado, pois houve paralisação por 08 meses em razão de auditoria do TCU. As reprogramações da obra estão aprovadas e a CAIXA aguarda boletim de medição. - Previsão de entrega do boletim de medição 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra em andamento normal - as reprogramações foram aprovadas e a CAIXA aguarda boletim de medição - previsão de entrega do boletim de medição: 31/01/13
022601546		39393	GO	Estado	Novo Gama;	Abastecimento de Água	3.226.799,81	7-nov-07	30-jun-14	PARALISADA	Contrato em reprogramação - Aguardando análise da CAIXA - previsão de análise da CAIXA: 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de novo Boletim de Medição - previsão de entrega: 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	PARALISADA		Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência de engenharia - imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 21/02/13
023848929		39472	PE	Estado	Ouricuri;	Abastecimento de Água	4.590.122,10	28-dez-07	30-abr-14	PARALISADA	Obra em andamento - situação de paralisada decorre de pendência para desbloqueio - apresentação de reprogramação contratual - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Obra em andamento - pendência para desbloqueio - reprogramação com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA		Obra atrasada - pendência para desbloqueio - reprogramação com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra em andamento - pendência para desbloqueio - reprogramação e prestações de contas com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13
023848815		39473	PE	Estado	Salgueiro;	Abastecimento de Água	8.219.908,44	28-dez-07	31-dez-13	ATRASADA	Pendência para desbloqueio - reprogramação com pendências - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Pendência para desbloqueio - ausência de placa de obra, apresentação de termo de fiel depositário assinado e pagamento da tarifa correspondente à publicação de prorrogação de vigência - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA		Pendência para desbloqueio - Li vencida e pagamento da tarifa correspondente à publicação de prorrogação de vigência - previsão de solução: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - reprogramação e pagamento da tarifa correspondente à publicação de prorrogação de vigência - previsão de solução: 21/02/13
023889430		39477	PE	Estado	Arcoverde;	Estudos e Projetos	1.156.975,86	28-dez-07	24-set-13	ATRASADA		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - Pendencia na prestação de contas - previsão de retomada do empreendimento: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA		Financeiro - Pendencia na prestação de contas - previsão de retomada do empreendimento: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - envio de BM - previsão de envio à CAIXA:22/02/13
021859827		39506	PE	Estado	Olinda;	Saneamento Integrado	55.828.974,01	4-dez-07	30-set-13	ATRASADA	Com boletim de medição com relatório do trabalho técnico social em análise na CAIXA e relatório de acompanhamento do empreendimento não concluído - previsão de solução até: 17/02/12. Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Com boletim de medição aguardando prestação de contas parcial - previsão de solução até: 16/05/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA		Em 18/09/2012: Aguardando Termo Aditivo de Alteração de PT, datado de 17/09/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em ritmo lento - contrato em reprogramação, previsão de normalização do ritmo das obras após a reprogramação - previsão de solução até: 21/03/13
022391899		39507	PE	Estado	Paulista;	Saneamento Integrado	48.822.157,91	4-dez-07	2-fev-15	ATRASADA	Obras em andamento.boletim de medição - Aguardando depositar contrapartida no valor de R\$ 60.816,42 para liberação dos recursos OGU no valor de R\$ 72.836,29 - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obras em andamento. boletim de medição - Aguardando depositar contrapartida no valor de R\$ 146.713,32, para liberação de Repasse no valor de R\$ 566.352,38, totalizando R\$ 713.065,70 - previsão de solução até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA		Obras em andamento. boletim de medição - previsão até 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento.sem boletim de medição - previsão até 21/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
021860062		39508	PI	Município	Teresina;	Saneamento Integrado					Falta lançar dos editais para: reforma das escolas, mercado público e melhoria das habitações - previsão de solução até: 17/02/12. Demais etapas em andamento lento aguardando novo boletim de medição	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Falta lançar dos editais para: reforma das escolas, mercado público e melhoria das habitações - previsão de solução até: 15/06/12. Demais etapas em andamento lento aguardando novo boletim de medição	Monitoramento rotineiro	Ritmo normalizou	NORMAL	Obras em andamento - com boletim de medição aguardando prestação de contas parcial - previsão de solução até 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Obras em andamento - aguardando boletim de medição - previsão até: 21/02/13
021877240		39509	PI	Município	Parnaíba;	Saneamento Integrado					Prefeitura de Parnaíba apresentou desde o início algumas dificuldades no andamento de suas ações, dentre as licitações iniciais envolvendo 18 lotes, dos quais 5 desertos que estão em fase de elaboração de edital para lançamento até: 17/02/12. Demais etapas em andamento	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Prefeitura de Parnaíba apresentou desde o início algumas dificuldades no andamento de suas ações, dentre as licitações iniciais envolvendo 18 lotes, dos quais 5 desertos que estão em fase de elaboração de edital para lançamento até: 16/06/12. Demais etapas em andamento	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 21/11/12. Prefeitura de Parnaíba apresentou desde o início algumas dificuldades no andamento de suas ações, dentre as licitações iniciais envolvendo 18 lotes, dos quais 5 desertos que estão em fase de elaboração de edital para lançamento até: 19/11/12. Demais etapas em andamento	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 21/02/13. Prefeitura de Parnaíba apresentou desde o início algumas dificuldades no andamento de suas ações, dentre as licitações iniciais envolvendo 18 lotes, dos quais 5 desertos que estão em fase de elaboração de edital para lançamento até: 21/02/13. Demais etapas em andamento - aguardando prestação de contas para desbloqueio - previsão de solução até 21/02/13
021860626		39510	SP	Município	Mogi das Cruzes;	Saneamento Integrado					Com Boletim de medição sem aprovação da prestação de contas parcial da etapa anterior - previsão de solução até: 17/02/11	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	ATRASADA	Com Boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Com Boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Com Boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 21/02/13
021860844		39511	SP	Município	São Bernardo do Campo;	Saneamento Integrado					Obra em andamento normal - contrato em reprogramação - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento normal - Com boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento normal - Com boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra em andamento aguardando boletim de medição - previsão até: 21/02/13
021861204		39512	SP	Município	São Paulo;	Saneamento Integrado					Com boletim de medição aguardando relatório de acompanhamento do empreendimento - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Com boletim de medição aguardando aprovação da prestação de contas anterior - previsão de solução até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Com boletim de medição - aguardando prestação de contas parcial - previsão de solução até 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Com boletim de medição - aguardando prestação de contas parcial - previsão de solução até 21/02/13
021861422		39513	SP	Município	Taboão da Serra;	Saneamento Integrado					Com boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Com boletim de medição aguardando reprogramação e prestação de contas parcial - previsão de solução até: 29/06/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	ATRASADA	Com boletim de medição aguardando reprogramação e prestação de contas parcial - previsão de solução até: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Com boletim de medição aguardando reprogramação e prestação de contas parcial - previsão de solução até: 21/02/13
021859596		39515	MS	Município	Campo Grande;	Saneamento Integrado e urbanização - Vila Popular					Obra física concluída. Trabalho técnico social em andamento. Previsão de conclusão em 31/07/2012	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída. Trabalho técnico social em andamento. Previsão de conclusão em 31/07/2012			OBRA FISICA CONCLUIDA				Concluída	Obra concluída em 03/10/2012.
022266963		39516	SP	Município	Guarulhos;	Saneamento Integrado e urbanização de favelas - Cidade Satélite Industrial					1ª, 2ª e 3ª Etapas - Com boletim de medição aguardando relatório de acompanhamento do empreendimento - previsão de solução até: 17/02/12. 3ª Etapa - Titularidade - documentação comprobatória de titularidade não apresentada - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1ª, 2ª e 3ª Etapas - Com boletim de medição aguardando relatório de acompanhamento do empreendimento - previsão de solução até: 17/02/12. 3ª Etapa - Titularidade - documentação comprobatória de titularidade não apresentada - previsão de solução até: 16/06/12. 1ª etapa - Conjunto Habitacional São Judas - Obra Paralisada - Contrato será rescindido com a empreiteira. Prefeitura encaminhará proposta para exclusão desta obra do contrato e a conclusão do empreendimento pelo PMCMV/FAR. A proposta será submetida ao Ministério das Cidades até 15/06/12. 2ª etapa - Conjunto Habitacional Pimentas I - Obra paralisada. Contrato será rescindido com a empreiteira e o remanescente de obra será licitado novamente. Previsão de publicação da licitação em 15/06/12 e retomada das obras em 10/10/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra Paralisada - Contrato será rescindido com a empreiteira. Prefeitura encaminhou proposta para exclusão desta obra do contrato e a conclusão do empreendimento pelo PMCMV/FAR - aguardando manifestação da CAIXA até 19/11/12. 2ª etapa - Conjunto Habitacional Pimentas I - Obra paralisada. Contrato será rescindido com a empreiteira e o remanescente de obra será licitado novamente. Previsão de publicação da licitação em 19/11/12 e retomada das obras em 19/02/13	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Obras em andamento - aguardando boletim de medição e prestação de contas parciais - previsão até: 21/02/13
022335607		39517	RJ	Estado	Belford Roxo; Duque de Caxias; Mesquita; Nova Iguaçu; Queimados;	Abastecimento de Água					Financeiro - última medição não foi liberada devido a divergência nos valores dos impostos devidos - previsão de entrega do esclarecimento à CAIXA:16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Licitação de parte dos equipamentos em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Empresa executora paralisou as obras em protesto ao encerramento da vigência da dispensa de licitação de outro contrato no mesmo município - previsão de retomada da obra: 26/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/2013
022336840		39518	RJ	Estado	Belford Roxo;	Abastecimento de Água					CAIXA se recusa a pagar os materiais em canteiro que foram adquiridos em processo licitatório independente da obra, contrariando a portaria 627/2009 e proponente não apresenta B.M - sem previsão	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisaada inalterado	OBRA INICIADA SEM MEDICAO	Execução - CAIXA se recusa a pagar o transporte dos tubos do depósito até o canteiro da obra - previsão de solução 14/06/2012			NORMAL	Empresa executora paralisou as obras em protesto ao encerramento de outro contrato no mesmo município em virtude do vencimento da dispensa de licitação - previsão de retomada das obras: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Empresa executora paralisou as obras em protesto ao encerramento de outro contrato no mesmo município em virtude do vencimento da dispensa de licitação - previsão de retomada das obras: 20/02/2013
022335594		39519	RJ	Estado	Nova Iguaçu; Belford Roxo; Duque de Caxias; Mesquita; Queimados;	Abastecimento de Água					Empresa executora alega que os equipamentos sofreram alta de preços superior aos reajustes previstos no contrato. CEDAE afirma que irá adquirir os equipamentos diretamente - sem previsão	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Licitação dos equipamentos ocorrida em 24/03 mas ainda não encaminhada à CAIXA pela SEOBRAS - previsão de entrega dos equipamentos: 20/06/2012 e previsão de novo B.M: 20/07/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Equipamentos necessários à conclusão da obra estão em fabricação - previsão de medição final: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Proponente está executando diretamente - equipamentos estão sendo fabricados - Previsão de envio de medição final à CAIXA: 30/03/2013
022336736		39520	RJ	Estado	Belford Roxo;	Abastecimento de Água					Licitação - documentação da dispensa de licitação expirou antes do saneamento das pendências - previsão de entrega à CAIXA da nova documentação: 16/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Atraso no início da obra devido a pendências na licitação - itens com valores superiores ao SINAPI - previsão de entrega do aditivo à CAIXA: 14/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou com atraso	ATRASADA	Licitação - dispensa de licitação expirou e proponente realizará nova licitação - previsão de publicação: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Licitação - dispensa de licitação expirou e proponente realizará nova licitação - previsão de publicação: 20/02/2103
022335157		39521	RJ	Estado	Duque de Caxias;	Abastecimento de Água					Financeiro - termo aditivo de aumento de contrapartida não apresentou a discriminação dos serviços que compõem a contrapartida física - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/2012	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Obra esteve paralisada devido a necessidade de reprogramação. Aguardando aferição da CAIXA para desbloqueio. previsão de conclusão: 16/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de conclusão: 20/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013
022335711		39522	RJ	Estado	Duque de Caxias;	Abastecimento de Água					Financeiro - falta de aporte de contrapartida - previsão de solução: 16/02/2012	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Obra finalizada. Prestação de contas final dependendo de cadastro técnico dos equipamentos.Previsão de conclusão: 20/06/2012	Monitoramento rotineiro	Ritmo normalizou	CONCLUIDA	0	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Concluída	
022336068		39523	RJ	Estado	Duque de Caxias;	Abastecimento de Água					Falta proponente apresentar termo aditivo e novo cronograma para aprovação da reprogramação - previsão: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	TTS com reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 14/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de conclusão: 20/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
022336955	39524	RJ	Estado	Magé;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA	50.326.956,71	14-set-07	26-dez-13	PARALISADA	Obra paralisada devido a embargo da Prefeitura até nov/2011, após a liberação da obra a empresa se mobilizando novamente e há um boletim de medição em análise na CAIXA - previsão de conclusão 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Empresa majoritária do consórcio executor desistiu da obra, a outra empresa assumiu a obra e está retomando a obra - previsão de envio de B.M à CAIXA: 14/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Empresa majoritária do consórcio executor desistiu da obra, a outra empresa assumiu e a obra foi retomada recentemente - previsão de entrega do B.M à CAIXA: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Há pendências na prestação de contas, pois a empresa majoritária do consórcio executor desistiu da obra e não emitiu as notas fiscais - sem previsão de solução
022497513	39528	PB	Estado	João Pessoa;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na Comunidade Jardim Ester - rede coletora, emissário e ligações domiciliares	2.732.613,08	14-set-07	14-set-14	PARALISADA	Obra Paralisada - Trata-se de 1 dos 8 termos de compromisso envolvidos em uma mesma licitação. Houve a rescisão com a empresa vencedora, e segunda colocada aceitou executar as obras e está em processo de assinatura do contrato com o Estado. Previsão de assinatura até 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras. Não houve desembolsos porque as planilhas de medições apresentadas a CAIXA pela nova empresa executora não são compatíveis com as contratadas. A CAIXA alega que essa dificuldade será resolvida até 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	ATRASADA	Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras a reprogramação foi aprovada pela CAIXA e aguarda boletim de medição - Previsão de entrega de boletim de medição para 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - aguarda boletim de medição - Previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
022497063	39529	PB	Estado	João Pessoa;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES do Bairro Cruz das Armas - emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares	2.731.016,89	20-set-07	20-set-14	PARALISADA	Obra Paralisada - Trata-se de 1 dos 8 termos de compromisso envolvidos em uma mesma licitação. Houve a rescisão com a empresa vencedora, e segunda colocada aceitou executar as obras e está em processo de assinatura do contrato com o Estado. Previsão de assinatura até 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras. Não houve desembolsos porque as planilhas de medições apresentadas a CAIXA pela nova empresa executora não são compatíveis com as contratadas. A CAIXA alega que essa dificuldade será resolvida até 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras.a reprogramação foi aprovada pela CAIXA e aguarda boletim de medição - Previsão de entrega de boletim de medição para 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - aguarda boletim de medição - Previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
022497395	39530	PB	Estado	João Pessoa;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bairros José Américo e Laranjeiras - emissários, elevatórias, rede coletora e ETE	5.258.359,63	17-out-07	17-jun-14	ATRASADA	Obra Paralisada - Trata-se de 1 dos 8 termos de compromisso envolvidos em uma mesma licitação. Houve a rescisão com a empresa vencedora, e segunda colocada aceitou executar as obras e está em processo de assinatura do contrato com o Estado. Previsão de assinatura até 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras. Não houve desembolsos porque as planilhas de medições apresentadas a CAIXA pela nova empresa executora não são compatíveis com as contratadas. A CAIXA alega que essa dificuldade será resolvida até 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras.a reprogramação foi aprovada pela CAIXA e aguarda boletim de medição - Previsão de entrega de boletim de medição para 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - aguarda boletim de medição - Previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
022496152	39531	PB	Estado	João Pessoa;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES do Jardim Cidade Universitária - emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares	8.381.404,78	14-set-07	14-dez-13	PARALISADA	Obra Paralisada - Trata-se de 1 dos 8 termos de compromisso envolvidos em uma mesma licitação. Houve a rescisão com a empresa vencedora, e segunda colocada aceitou executar as obras e está em processo de assinatura do contrato com o Estado. Previsão de assinatura até 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras. Não houve desembolsos porque as planilhas de medições apresentadas a CAIXA pela nova empresa executora não são compatíveis com as contratadas. A CAIXA alega que essa dificuldade será resolvida até 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras.a reprogramação foi aprovada pela CAIXA e aguarda boletim de medição - Previsão de entrega de boletim de medição para 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - aguarda boletim de medição - Previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
021832852	39532	GO	Estado	Luziânia;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	16.122.398,52	19-dez-07	30-nov-13	PARALISADA	Pendência para desbloqueio - RAE não concluído - previsão de solução: 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de novo Boletim de Medição - previsão de entrega: 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizou	NORMAL	0	Monitoramento rotineiro		Normal	
022276759	39533	AP	Estado	Macapá;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES nos Bairros Buritizal, Beírol, Central, Santa Rita, Laguinho e Trem	11.014.716,41	19-out-07	19-nov-13	NORMAL	Obra em ritmo lento - Trabalho Técnico Social - projeto aprovado na CAIXA, aguardando licitação, previsão: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		ATRASADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de novo Boletim de Medição - previsão de entrega: 17/07/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de novo Boletim de Medição - previsão de entrega à CAIXA em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência de licitação - licitação em andamento - previsão de finalização: 21/02/13
022276530	39535	AL	Estado	Maceió;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - recuperação de coletores tronco e interceptores	15.912.218,68	20-dez-07	7-jun-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	0	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	0	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra paralisada-reprogramação da etapa final da obra com aumento de metas não foi entregue a CAIXA para análise- previsão de solução:28/03/2013
022499002	39537	PA	Estado	Marituba;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na Ocupação Che Guevara - Bairro Almir Gabriel	6.807.197,69	10-out-07	31-dez-13	PARALISADA	Obra paralisada - devido à área estar invadida por 07 famílias, impedindo o andamento dos serviços, COSANPA informou que pactuou a indenização das benfeitorias e a retirada das mesmas ocorrerá até: 16/02/12. Projeto de Engenharia - Reprogramação aprovada pela CAIXA, COSANPA informa que Governo do Estado autorizou o pagamento da contrapartida, com previsão de retomada da obra para: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	NORMAL	Obra com execução lenta - houve demora na entrega da reprogramação de engenharia e na retirada das famílias que invadiram a área da ETE - há problemas de gestão administrativa/operacional que influenciam no ritmo de obra - previsão de entrega de novo BM: 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Andamento normal da obra	NORMAL	Pendência para desbloqueio - CAIXA aguarda entrega de boletim de medição - previsão de entrega: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Andamento normal da obra	Normal	Reprogramação de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
022498205	39538	RN	Município	Mossoró;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES nas Bacias 01 e 07 - Lagoa do Mato, Belo Horizonte, Abolição II e IV, Santa Delmira, Redenção, Nova Betânia e Santo Antônio	33.477.599,20	28-dez-07	28-jul-13	ATRASADA	Pendência para desbloqueio - medição de obra com glosa - necessidade de ajustes técnicos - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Dificuldades superadas - obra em andamento
022498642	39539	RN	Estado	Mossoró;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES nas bacias dos Rios Mossoró e Apodi - rede coletora, elevatórias, emissário, ETE e ligações domiciliares	11.104.800,00	28-dez-07	28-jul-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	Reprogramação em andamento - implantação de estação elevatória em substituição a travessia - previsão de conclusão: 13/06/12		Paralisou	PARALISADA	Reprogramação com pendências - implantação de estação elevatória em substituição a travessia - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12. Titularidade apresentada parcialmente - pendente área da elecatrtria - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Reprogramação aprovada - previsão de conclusão da obra: 30/06/13
022498423	39540	RN	Estado	Natal;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES nas Bacias E, F, I, K e L - Bairros Bom Pastor, Cidade Nova, Felipe Camarão, Quintas, Planalto, Cidade Esperança	83.194.359,85	28-dez-07	28-jun-13	PARALISADA	Obra paralisada - sistema com redes sem funcionalidade, pois a ETE Jundiá não será executada. Para obter a funcionalidade, a CAERN propõe a construção da ETE Guarapes para substituir o emissário submarino e a ETE Jundiá. Os desbloqueios estão suspensos. Novo projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/02/12. Para a construção do sistema Guarapes - interceptor e ETE - haverá necessidade de aporte de recursos	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - sistema com redes sem funcionalidade, pois a ETE Jundiá não será executada. Para obter a funcionalidade, a CAERN propõe a construção da ETE Guarapes para substituir o emissário submarino e a ETE Jundiá. Os desbloqueios estão suspensos até apresentação de solução definitiva pela CAERN	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - sistema com redes sem funcionalidade, pois a ETE Jundiá não será executada. Para obter a funcionalidade, a CAERN propõe a construção do sistema Guarapes para substituir o emissário submarino e a ETE Jundiá. Os desbloqueios estão suspensos. Reprogramação em andamento - falta apresentação de cotações de preços e justificativas para composições de custo unitário - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - sistema com redes sem funcionalidade, pois a ETE Jundiá não será executada. Para obter a funcionalidade, a CAERN propõe a construção da ETE Guarapes para substituir o emissário submarino e a ETE Jundiá. Os desbloqueios estão suspensos. Reprogramação aprovada em Fev/13
022498538	39541	RN	Estado	Natal;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES nos Bairros Alecrim e Quintas - emissário e ligações domiciliares	3.601.331,03	28-dez-07	10-jun-13	ATRASADA	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Dificuldades superadas - obra em andamento

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12		
021850944		39542	RN			Ampliação do SES nos Bairros Alecrim e Quintas - execução de estação elevatória e emissário de recalque de esgotamento sanitário da Bacia D5 até o CG3	3.535.890,03		28-dez-07	10-jun-13	ATRASADA	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Aguardando apresentação de BM pela CAERN	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Aguardando apresentação de BM pela CAERN	
022429033		39543	SE			Ampliação do SES de Nossa Senhora do Socorro - Conjunto João Alves, Jardim Piabetê e sede municipal - e de Aracaju - Bairro Santa Maria	24.975.873,15		19-set-07	25-jun-13	ATRASADA	Obra em andamento normal - Obra atrasou devido a problema entre o executor e a DESO sobre a duplicidade do BDI em alguns itens da planilha dificuldade foi superada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada- novo processo licitatório de serviços em elaboração- previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizou	NORMAL	Obra em ritmo lento- novo edital de licitação para serviços em elaboração- previsão de publicação: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Normal		
022335261		39570	RJ			Ampliação do SAA na sede municipal - Reservatório do Cabral e Rede Distribuidora	10.406.981,44		14-set-07	30-jul-12	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		PARALISADA	Obra fisicamente concluída, faltando que o proponente apresente termo aditivo para que a CAIXA efetue a última aferição. Previsão de conclusão: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	CONCLUIDA	0	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Concluída		
022335375		39571	RJ			Ampliação do SAA dos Bairros de Prados Verdes e outros	21.082.807,56		14-set-07	31-mar-13	ATRASADA	Obra em ritmo lento devido à demora em aprovar rerratificação junto à CAIXA. As pendências foram sanadas recentemente	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Atrasos decorrentes da dificuldade de aprovação de reprogramação junto à CAIXA - dificuldade superada recentemente	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Execução - empresa executora está com dificuldades em elaborar as reproprogramações e o proponente estuda realizar nova licitação - sem previsão	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013	
022334899		39572	RJ			Ampliação do SAA da Baixada Fluminense - duplicação da adutora principal	29.523.100,88		14-set-07	3-dez-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	0			NORMAL	0	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Reprogramação que viabiliza a conclusão da obra está em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 18/03/2013	
022336172		39573	RJ			Ampliação do SAA da Região do Grão-Pará - adutora de água tratada, rede de distribuição e ligações prediais	24.535.416,00		14-set-07	31-mar-13	ATRASADA	Financeiro - termo aditivo de aumento de contrapartida não apresentou a discriminação dos serviços que compõem a contrapartida física - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 14/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Execução - empresa executora está com dificuldades em elaborar as reproprogramações e o proponente estuda realizar nova licitação - sem previsão	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013	
022336286		39574	RJ			Melhoria do SAA dos Bairros Jardim Viga e Jardim Esplanada	2.493.112,07		14-set-07	31-mar-13	PARALISADA	Empresa está elaborando o projeto executivo da travessia sob a Via Dutra de acordo com as exigências da concessionária - previsão de conclusão: 16/02/11	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Empresa está elaborando o projeto executivo da travessia sob a Via Dutra de acordo com as exigências da concessionária - previsão de conclusão: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Execução - empresa executora está com dificuldades em elaborar as reproprogramações e o proponente estuda realizar nova licitação - sem previsão	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013	
022278916		39575	RJ			Melhoria no SAA - recuperação de elevatória	9.105.093,39		24-set-07	30-jun-13	PARALISADA	Obra fisicamente concluída faltando o proponente apresentar última medição - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/2012	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	OBRA FISICA CONCLUIDA	0			OBRA FISICA CONCLUIDA	0			Obra Física Concluída		
022336403		39578	RJ			Melhoria do SAA - substituição de conjuntos grantes em 4 conjuntos Motor-Bomba na nova elevatória da zona rural	2.746.956,07		24-set-07	14-ago-13	NORMAL	Obra foi iniciada recentemente- out/10- e por se tratar de equipamentos, sua evolução se dará por grandes desembolsos em intervalos de tempo maiores	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	Aguardando montagem dos equipamentos para envio de nova medição - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/2012		Atrasou	ATRASADA	Aguardando montagem dos equipamentos para envio de nova medição - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Aguardando montagem dos equipamentos para envio de nova medição - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013	
022335825		39581	RJ			Melhoria do SAA - assentamento de nova linha de recalque do reservatório da Posse, a partir do Booster Miguel Couto	10.521.564,87		14-set-07	31-mar-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		PARALISADA	Projeto de engenharia de travessia sob uma ferrovia está em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 14/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Execução - empresa executora está com dificuldades em elaborar as reproprogramações e o proponente estuda realizar nova licitação - sem previsão	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013	
022335489		39582	RJ			Ampliação do SAA de Mesquita e Nova Iguaçu - Reforma de Reservatórios e de Booster	3.456.540,00		14-set-07	30-dez-12	PARALISADA	Obra depende de rerratificação para que seja retomada. Proponente está elaborando a reproprogramação desde fev/11 - sem previsão	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra depende de rerratificação para que seja retomada. Proponente está elaborando a reproprogramação desde fev/11 - sem previsão	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra depende de rerratificação para que seja retomada. Proponente está elaborando a reproprogramação desde fev/11 - sem previsão	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra carece de reproprogramação que está em elaboração desde fev/2010, indicando falta de interesse. Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013	
022335042		39584	RJ			Melhorias no SAA de São Gonçalo	24.957.469,89		14-set-07	30-mai-13	ATRASADA	Nova reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Financeiro - falta aporte de contrapartida financeiro, dificuldade é mais administrativa que orçamentária - previsão de solução: 20/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Financeiro - falta aporte de contrapartida financeiro, dificuldade é mais administrativa que orçamentária - previsão de solução: 19/10/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Empreiteira Delta está com dificuldades financeiras, o que faz com que a obra tenha ritmo lento- previsão do próximo envio de medição: 20/02/2013	
022334902		39585	RJ			Ampliação do SAA - duplicação de adutora e ampliação da capacidade de tratamento de água do sistema Imunana - Laranjal (COMPERJ)	99.724.982,41		14-set-07	6-jun-13	NORMAL	Financeiro - documentação referente à contrapartida física em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	0			NORMAL	0	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Empreiteira Delta está com dificuldades financeiras, o que faz com que a obra tenha ritmo lento- previsão do próximo envio de medição: 20/02/2013	
022337200		39587	RJ			Manejo de Águas Pluviais	62.079.500,00		27-dez-07	27-out-13	NORMAL	Engenharia - CAIXA aguarda documentos para reprogramação contratual prorrogando vigência do contrato entre a Prefeitura e a Empresa Contratada - previsão de solução: 16/2/12. Engenharia - decisão da Concessionária de Energia sobre restabelecimento da barragem de captação ou sua demolição - previsão de solução: 16/2/12. Titularidade parcial - continua pendente a demolição de parte do prédio para lavagem de carros do posto de gasolina - prefeitura aguarda posição do INEA - 16/2/12. Trabalho Técnico Social - execução inadequada - previsão de solução: 16/2/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	0		Atrasou	ATRASADA		Engenharia - A Prefeitura recebeu documentos da empreiteira demonstrando sua capacidade financeira para continuar a obra. Este documento está sendo analisado pela Procuradoria Municipal. A Prefeitura questionou as condições financeiras da empreiteira continuar a obra, permanecendo a intenção de providenciar o encerramento amigável do contrato com a empreiteira. Previsão de solução: 21/11/2012. Os documentos referentes à solicitação do aumento de meta física estão sendo analisados pela área técnica da CAIXA. Previsão de conclusão da análise: 19/11/2012. Trabalho Técnico Social - A CAIXA solicitou que seja providenciada uma reformulação do cronograma do TTS, em razão da paralisação da obra. Previsão de solução: 19/11/2012	Foi realizada reunião no dia 16 outubro com o Município. Foi acordado que: 1. A Prefeitura ofertará uma última possibilidade para a empresa finalizar as obras do contrato. 2. A Empresa tem até 14/11/12 para retomar a obra e executar parcela significativa do que falta implementar. 3. Caso o pactuado não seja cumprido pela empresa, o MCIDADES poderá solicitar à CAIXA que distrate o contrato do PAC1 com a Prefeitura	Obra retomada em 26/10/2012, com novo cronograma de término em novembro de 2013	Atrasada	Engenharia - obra retomada em 26/10/2012, com apresentação de novo cronograma com previsão de término de obra para novembro de 2013. Trabalho Técnico Social - Prefeitura informou a saída da empresa responsável pela execução do TTS e que irá assumir a execução do restante do TTS. Previsão de solução: 22/02/2013
022338339		39588	SP			Ampliação do SAA na sede municipal - implantação de setorização voltado ao controle de pressão nas redes de distribuição	5.800.835,46		14-set-07	31-jul-13	ATRASADA	A CAIXA está aguardando a elaboração de um novo edital de licitação, uma vez que a empresa executora não continuará a execução da obra	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Empresa executora rescindiu o contrato - previsão de publicação do novo edital: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada recentemente	
023776228		39589	AC			Ampliação do SAA na sede municipal - gestão de perdas, incluindo captação, adução, tratamento, reservação, rede e ligações domiciliares - 1ª Etapa	7.056.054,97		19-dez-07	30-jul-13	PARALISADA	Obra paralisada - devido a reprogramação de Projetos de Engenharia de 02 poços existentes, centro de reservação e mudança na tubulação de aço, em análise na CAIXA, previsão de conclusão: 16/02/12. Licitação do Trabalho técnico-social, tubulações de aço carbono e flexível, previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obra paralisada - reprogramação com pendências - modernização de 02 poços existentes, centro de reservação e mudança na tubulação - previsão de apresentação de documentação à CAIXA: 15/06/12. Licitação do Trabalho técnico-social com pendências - previsão de solução: 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada - reprogramação com pendências - faltam cotações de itens e apresentação de ART da revisão do projeto e do orçamento - previsão de apresentação de documentação à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Obra em andamento. Reprogramação com pendências - falta apresentação do termo aditivo com a empresa, plano de trabalho e QCI atualizados - previsão de apresentação de documentação à CAIXA: 21/02/13	

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
023812852	39591	AL	Estado	Rio Largo;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	5.039.277,38	28-dez-07	9-fev-13	PARALISADA	Obra retomada - aguardando apresentação do BM - Previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisa da inalterado	PARALISADA	Obra paralisa da - Projeto de engenharia devolvido pela CAIXA, ao proponente para solução das pendências apresentadas - Previsão de solução: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obra atrasada - devido a pendências de engenharia - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra paralisa da - reprogramação da etapa final da obra não entregue a CAIXA para análise - previsão de solução: 18/04/2013
023814236	39594	CE	Estado	Pacatuba;	Abastecimento de Água	Adequação do SAA - substituição da rede de distribuição de água na sede municipal	888.599,40	18-dez-07	30-dez-13					PARALISADA	Obra paralisa da desde fevereiro/2012 devido à necessidade de reprogramação ou readequação do projeto de engenharia - previsão de regularização: 22/06/12. Pendência para desbloqueio - falta afixar placa de obra - previsão de regularização: 22/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisa da inalterado	PARALISADA	Obra paralisa da desde maio/2012 devido a pendências de reprogramação de engenharia - falta orçamento readequado, quantitativos ajustados, termo aditivo e nova planilha da empresa executora, nova ART de orçamento - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Li vencida - previsão de entrega de renovação à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Reprogramação de engenharia com pendências - falta compatibilizar projeto gráfico das redes com as novas metragens de rede apresentadas no orçamento reprogramado e apresentar termo aditivo ao contrato de execução, nova planilha da construtora e novo cronograma - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13
023814122	39595	CE	Estado	Russas;	Abastecimento de Água	Adequação do SAA - substituição da rede de abastecimento de água na sede municipal	1.644.263,95	18-dez-07	30-out-12	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	PARALISADA	Obra sem desembolso desde novembro/2011 devido à demora na entrega do boletim de medição final - envio de documentação depende de fechamento de prestação de contas com empresa executora - de acordo com proponente obra física está concluída - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	CONCLUIDA	0	Monitoramento rotineiro	Status de paralisa da inalterado	Concluída	
023777243	39596	GO	Estado	Trindade;	Abastecimento de Água	Ampliação e melhoria do SAA na sede municipal - ampliação da ETA e construção de reservatório	4.403.681,72	19-dez-07	31-mai-15	PARALISADA	Obras atrasadas devido a necessidade de reprogramação - aguardando análise da CAIXA - previsão de análise da CAIXA: 28/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisa da inalterado	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisa da inalterado	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 31/12/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisa da inalterado	Paralisada	Pendência de engenharia - reprogramação solicitada pela CAIXA - previsão de entrega: 20/02/13
023814788	39597	MA	Município	Codó;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - poços tubulares, adutoras, reservatórios, unidades de dosagem, rede de distribuição e ligações domiciliares	4.836.233,46	27-dez-07	29-nov-13	PARALISADA	Obra paralisa da desde jan/2010 devido a problemas com empresa executora em relação a reajuste contratual - de acordo com o proponente não houve empresas interessadas na 2ª licitação devido aos preços baixos - novo edital publicado em 30/12/11 - previsão de entrega à CAIXA: 01/03/12	Reunião dispensada - proponente se comprometeu a entregar documentação de licitação em 13/02/12 na CAIXA - Prefeitura emitiu Ordem de Serviço em 10/02/12 - foi acordado com proponente desembolso até 13/04/12	Status de paralisa da inalterado	PARALISADA	Obra paralisa da desde jan/2010 devido a problemas com empresa executora em relação a reajuste contratual - de acordo com o proponente não houve empresas interessadas na 2ª licitação devido aos preços baixos - documentação referente à 3ª licitação aprovada pela CAIXA - obra retomada - previsão de entrega de novo boletim de medição: 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	Obra ficou paralisa da desde jan/2010 devido a problemas com empresa executora em relação a reajuste contratual - foram necessárias 3 novas licitações para contratar outra empresa - dificuldades superadas e obra retomada - previsão de entrega de novo boletim de medição: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra sem desembolso desde out/2012 será necessário aumento de contrapartida, CAIXA aguarda tomada de decisão do proponente - previsão de regularização: 21/02/13
023778373	39598	MA	Município	Paço do Lumiar;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - poços tubulares profundos, reservatórios, rede de distribuição e ligações domiciliares	1.383.525,52	21-dez-07	29-nov-13	NORMAL	Atraso no andamento das obras devido à demora na entrega de boletim de medição - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	PARALISADA	Obra paralisa da desde novembro/2011 devido a problemas institucionais do proponente - CAIXA tem enviado esforços de contato com o proponente, entretanto a descontinuidade administrativa da prefeitura tem impossibilitado a continuidade da operação - sem previsão de regularização	Monitoramento rotineiro	Status de paralisa da inalterado	PARALISADA	Obra paralisa da desde novembro/2011 devido a problemas institucionais do proponente - a descontinuidade administrativa da prefeitura tem impossibilitado a continuidade da operação - sem previsão de regularização	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada devido a problemas institucionais do proponente - a descontinuidade administrativa da prefeitura tem dificultado a continuidade da operação - CAIXA aguarda ações da nova gestão
023814905	39599	MA	Estado	Santa Luzia;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA do Setor 4 na sede municipal - construção de reservatório, rede de distribuição e ligações prediais	1.659.382,92	27-dez-07	29-nov-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	PARALISADA	Obra sem desembolso desde nov/2011 devido à demora no encerramento da operação nº 237.777-95, que dá funcionalidade ao sistema - meta original concluída - previsão de regularização: 13/06/12. Reprogramação para ampliação de metas com saldo de recursos em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisa da inalterado	PARALISADA	Obra sem desembolso desde nov/2011 devido à demora no recebimento do sistema pela CAIXA - CAIXA aguarda reparação de reservatórios que apresentam vazamento para viabilizar encerramento da operação - previsão de regularização: 20/11/12. Reprogramação referente à ampliação de metas em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisa da inalterado	Paralisada	Obra paralisa da desde novembro/2011 devido à demora na reprogramação referente à ampliação de metas - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Licitação referente à ampliação de metas não iniciada - previsão de publicação do edital: 11/03/13
023777795	39600	MA	Estado	Santa Luzia;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA dos Setores 1, 2 e 4	4.984.337,58	27-dez-07	29-nov-13	PARALISADA	Obra paralisa da desde dez/2010 devido à demora na elaboração do projeto de ampliação de metas - pendência sanada. De acordo com proponente, obras foram retomadas. Boletim de medição a ser aferido pela CAIXA - previsão de conclusão da obra: 30/04/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisa da inalterado	PARALISADA	Obra paralisa da desde jan/2012 devido à demora na entrega de novo boletim de medição - falta fornecimento de energia aos equipamentos dos poços pela concessionária - previsão de entrega à CAIXA: 13/06/12. Reprogramação para ampliação de metas com saldo de recursos em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisa da inalterado	PARALISADA	Encerramento da operação depende de readequação do sistema referente à operação 238.149-05 - previsão de regularização: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisa da inalterado	Paralisada	Obra paralisa da desde janeiro/2012 devido à demora na reprogramação referente à ampliação de metas - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Licitação referente à ampliação de metas não iniciada - previsão de publicação do edital: 11/03/13
023780197	39601	PA	Estado	Abaetetuba;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação subterrânea, adução, tratamento, reservação, elevatória de água tratada, rede e ligações domiciliares	9.765.177,63	31-dez-07	18-nov-13	ATRASADA	Obra atrasada - Financeiro - BM aferido em 09/12/11, aguardando aporte de contrapartida do Estado. Trabalho Técnico-Social - devolvido ao proponente para correções no cronograma de desembolso e na memória de cálculo, previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à demora na entrega da reprogramação de engenharia - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à demora na entrega da reprogramação de engenharia - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	CAIXA aguarda entrega de BM - previsão de entrega: 20/02/13
023780083	39602	PA	Estado	Altamira;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - apoio, rede de distribuição e ligações prediais	3.997.590,00	31-dez-07	31-out-13	ATRASADA	Obra em andamento normal	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra está paralisa da e COSANPA informou que a finalização da obra será realizada pela Norte Energia com recursos próprios - proponente sugeriu realocação dos recursos restantes para outro empreendimento no município - previsão de regularização: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizou	NORMAL	Pendência para desbloqueio - CAIXA aguarda entrega de boletim de medição - previsão de entrega: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Andamento normal da obra	Normal	Reprogramação de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13
023779953	39603	PA	Estado	Bragança;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação, tratamento, reservação, elevatória de água tratada, rede e ligações domiciliares	4.317.655,96	28-dez-07	29-mai-13	NORMAL	Obra em andamento normal - Aguardando novo BM	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	ATRASADA	Obra com ritmo lento de execução devido a problemas de gestão administrativa/operacional que influenciam no ritmo de obra - previsão de entrega de novo BM: 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra com ritmo lento de execução devido a distrato com empresa executora - previsão de publicação de novo edital de licitação: 21/11/12. Reprogramação de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido à licitação fracassada - previsão de publicação de novo edital de licitação: 20/02/13
023779848	39604	PA	Estado	Breves;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	2.514.174,21	28-dez-07	31-dez-13	PARALISADA	Obra paralisa da - devido ao contrato ter sido encerrado. Projeto de Engenharia - em revisão devido ao acréscimo de quantitativos e ajustes no projeto, em análise pela CAIXA com previsão de conclusão para: 17/02/12. Trabalho Técnico-Social - em reanálise pela CAIXA, demora na solução agravada pela mudança na equipe do proponente, previsão de conclusão: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisa da inalterado	PARALISADA	Obra paralisa da desde maio/2011 devido ao encerramento do contrato com empresa executora - CAIXA apontou pendências na nova licitação - previsão de retorno à CAIXA: 15/06/12. Projeto de engenharia revisado em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisa da inalterado	ATRASADA	Pendência para desbloqueio - CAIXA aguarda entrega de boletim de medição - previsão de entrega: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido à necessidade de reprogramação de engenharia - CAIXA aguarda solução das pendências apontadas em análise - previsão de entrega: 21/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
023779734	39605	PA	Estado	Capanema;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação superficial; EEAB; adutora, recuperação da ETA compacta, casa de química, tanque de contato, EEAT, RAP	6.060.950,41	19-dez-08	17-jun-13	PARALISADA	Obra paralisada - Projeto de Engenharia - reprogramação devido à alteração no material da adutora (CT do FIN) que impactou na alteração no valor da obra do OGU, previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12 - Trabalho Técnico-Social - em revisão para mudança para administração direta, previsão de entrega na CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obra atrasada devido à demora para conclusão da reprogramação de engenharia - alteração no material da adutora do contrato de financiamento impactou na alteração no valor da obra do OGU - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à demora para conclusão da reprogramação de engenharia - alteração no material da adutora do contrato de financiamento impactou na alteração no valor da obra do OGU - dificuldade superada - previsão de entrega de novo boletim de medição: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	CAIXA aguarda entrega de novo BM - previsão de entrega: 20/02/13
023779620	39606	PA	Estado	Dom Eliseu;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	6.827.499,24	28-dez-07	31-out-13	PARALISADA	Obra paralisada - Projeto de Engenharia - devido a necessidade de readequação do projeto de engenharia, com revisão de quantitativos e análise na CAIXA, previsão de conclusão: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	NORMAL	Obra atrasada devido à demora para conclusão da reprogramação de engenharia - previsão de entrega de novo BM: 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Andamento normal da obra	NORMAL	Pendência para desbloqueio - CAIXA aguarda entrega de boletim de medição - previsão de entrega: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Andamento normal da obra	Normal	Reprogramação de engenharia com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13
023779516	39607	PA	Estado	Igarapé-Miri;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	8.035.248,24	28-dez-07	30-abr-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	PARALISADA	Obra paralisada desde janeiro/2012 devido à demora para conclusão da reprogramação de engenharia - documentação readequada em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde janeiro/2012 devido à demora para conclusão da reprogramação de engenharia - dificuldade superada - último boletim de medição com pendências - previsão de regularização: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	
023779401	39609	PA	Estado	Oriximiná;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	7.495.493,50	28-dez-07	30-jan-14	NORMAL	Obra em andamento normal	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	PARALISADA	Obra paralisada desde dezembro/2012 devido à demora na entrega da reprogramação de engenharia - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde dezembro/2012 devido à demora na entrega da reprogramação de engenharia - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde dezembro/2012 devido à demora na conclusão da reprogramação de engenharia - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Proponente decidiu cancelar contrato com empresa executora - previsão de publicação de novo edital de licitação: 11/03/13
019193288	39610	SC	Município	Palhoça;	Estudos e Projetos	Elaboração do projeto de saneamento integrado na Comunidade Frei Damião	2.670.301,29	29-mai-06	31-jul-13	ATRASADA	Problemas contratuais com a empresa executora - proponente distratou com a empresa - entregou novo processo licitatório na CAIXA em 01/11/11. Com boletim de medição em processo de aferição - previsão de análise e desbloqueio até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Problemas contratuais com a empresa executora - proponente distratou com a empresa - entregou novo processo licitatório na CAIXA em 01/11/11. Com boletim de medição em processo de aferição - previsão de análise e desbloqueio até: 15/05/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Atrasos devido a problemas contratuais com a empresa executora - proponente distratou com a empresa - entregou novo processo licitatório na CAIXA em 01/11/11. Com boletim de medição em processo de aferição e reanálise na CAIXA - previsão de análise e desbloqueio até: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Atrasos devido a problemas contratuais com a empresa executora - proponente distratou com a empresa - entregou novo processo licitatório na CAIXA em 01/11/11. Com boletim de medição em processo de aferição e reanálise na CAIXA - previsão de análise e desbloqueio até: 21/02/13
023783484	39611	SE	Município	Estância;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - substituição de redes	1.684.590,81	28-dez-07	30-jul-13	PARALISADA	Obra paralisada - Executor rescindiu contrato com a Prefeitura - novo edital em preparação - Previsão de solução: 17/02/12		Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - novo edital de licitação de serviços em elaboração para ser publicado- previsão de solução:15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - edital em elaboração- previsão de publicação:19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - Contrato de empreitada rescindido - previsão de publicação de novo edital : sem previsão
023783599	39612	SE	Município	Estância;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA dos Conjuntos Santo Antônio, Paulo Amaral e Bairro Canaãel - poços tubulares, adutoras, ETA compactas, elevatórias e reservatórios	1.118.557,72	31-dez-07	30-jul-13	PARALISADA	Obra paralisada - Executor rescindiu contrato com a Prefeitura - novo edital em preparação - Previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - aguardando novo processo licitatório, pois 1ª licitação foi cancelada- previsão de solução 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - edital em elaboração- previsão de publicação: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - Aguardando novo processo licitatório de serviços: empresa vencedora do processo licitatorio anterior foi considerada incapaciada após análise jurídica da Prefeitura- previsão de publicação: sem previsão
023813439	39615	BA	Município	Alagoinhas;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora em sub-bacias, ligações domiciliares, estação elevatória e ETE - 1ª etapa	10.993.397,00	28-dez-07	5-jul-13	PARALISADA	1ª Etapa - 75% do VI - Projeto executivo da ETE em análise- pendências impedem aprovação - previsão de solução: 16/02/12. Pendente apresentação da nova outorga necessária devido alteração do local da ETE - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Reunião presencial em marco/12. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - alteração da área da ETE demandou revisão geral do projeto, empresa paralisou a obra aguardando a definição - novo projeto foi aprovado e licitação será aproveitada - materiais retirados visando gerar saldo devido à redução do BDI quando licitado por pregão. Licitação parcial em andamento materiais - previsão de homologação: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - alteração da área da ETE demandou revisão geral do projeto - empresa paralisou a obra aguardando a definição - novo projeto foi aprovado - licitação rescindida. Licitação parcial em andamento - licitação de materiais já finalizada - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Licença de instalação não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Pendente autorização de travessia da linha férrea pela concessionária - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - alteração da área da ETE demandou revisão geral do projeto - empresa paralisou a obra aguardando a definição - novo projeto foi aprovado - licitação rescindida. Licitação parcial em andamento - licitação de materiais já finalizada - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Licença de instalação não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Pendente autorização de travessia da linha férrea pela concessionária - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13
023813659	39616	BA	Estado	Itaberaba;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES na sede municipal - 1ª Etapa	6.549.078,24	19-dez-07	30-dez-13	PARALISADA	Contrato com a empresa executora rescindido - dificuldades para implantação de frentes de obra. Foram realizadas duas licitações, a primeira fracassada. Nova licitação aprovada pela CAIXA e obra andamento. Reprogramação de projeto e TTS em análise - previsão de solução: 28/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido - dificuldades para implantação de frentes de obra - realizado instrumento de reconciliação para retomada da obra - obra em processo de retomada - aprovação da licitação aguarda aprovação da reprogramação - previsão de solução: 30/11/12. Reprogramação em análise - previsão de controle em agosto/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido - dificuldades para implantação de frentes de obra - realizado instrumento de reconciliação para retomada da obra - aprovação da licitação aguarda aprovação da reprogramação - previsão de solução: 28/02/13. Reprogramação em análise - previsão de solução: 28/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido - dificuldades para implantação de frentes de obra - realizado instrumento de reconciliação para retomada da obra - aprovação da licitação aguarda aprovação da reprogramação - previsão de solução: 28/02/13. Reprogramação em análise - previsão de solução: 28/02/13
023813763	39617	BA	Estado	Santo Antônio de Jesus;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, interceptores, emissário e ETE - 1ª etapa	6.730.328,92	19-dez-07	19-set-13	PARALISADA	Medição realizada foi cancelada por motivos técnicos - não houve desbloqueio - licitação anterior rescindida - nova licitação foi realizada, porém empresa desqualificada na licitação anterior ganhou na justiça o direito de executar a obra. Processo licitatório em análise na CAIXA - pendências impedem a aprovação - previsão de conclusão: 28/02/12. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para linha de recalque - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/12. Pendência para desbloqueio - reprogramações de obra e TTS - alteração da ETE - previsão de solução: 28/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - medição realizada foi cancelada por motivos técnicos - não houve desbloqueio - licitação anterior rescindida - nova licitação foi realizada, porém empresa desqualificada na licitação anterior ganhou na justiça o direito de executar a obra. Processo licitatório em análise na CAIXA - pendência na aprovação da reprogramação também impedem a aprovação da licitação - previsão de conclusão: 29/06/12. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para linha de recalque - previsão de entrega à CAIXA: 29/06/12. Reprogramação em análise - divergência entre o saldo contratual e o valor constante na reprogramação encaminhada - previsão de solução: 29/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - medição realizada foi cancelada por motivos técnicos - não houve desbloqueio - licitação anterior rescindida - nova licitação foi realizada, porém empresa desqualificada na licitação anterior ganhou na justiça o direito de executar a obra - obra fisicamente concluída pelo proponente. Pendências para desbloqueio - declaração com aumento de contrapartida, novo plano de trabalho, entre outros - previsão de solução: 20/02/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para linha de recalque - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Obra paralisada - medição realizada foi cancelada por motivos técnicos - não houve desbloqueio - licitação anterior rescindida - nova licitação foi realizada, porém empresa desqualificada na licitação anterior ganhou na justiça o direito de executar a obra - obra fisicamente concluída pelo proponente. Pendências para desbloqueio - declaração com aumento de contrapartida, novo plano de trabalho, entre outros - previsão de solução: 20/02/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para linha de recalque - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
023776332	39618	BA	Estado	Teixeira de Freitas;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES na sede municipal - 1ª Etapa	10.997.337,31	19-dez-07	30-set-13	ATRASADA	Pendente viabilidade de fornecimento de energia - estação elevatória de esgoto - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - houve adequação do projeto com relação ao local da ETE e atendimento a áreas com maior adensamento populacional. Pendente viabilidade de fornecimento de energia - estação elevatória de esgoto - previsão de solução: 30/06/12. Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/06/12	Monitoramento rotineiro. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - houve adequação do projeto com relação ao local da ETE e atendimento a áreas com maior adensamento populacional. Pendência para desbloqueio - aprovação de prestação de contas parcial - previsão de conclusão: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - houve adequação do projeto com relação ao local da ETE e atendimento a áreas com maior adensamento populacional. Reprogramação em análise - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 20/02/13
023813544	39619	BA	Estado	Tucano;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES - ETE, redes coletoras e ligações domiciliares	8.490.960,11	19-dez-07	19-set-12	ATRASADA	Obra finalizada - reprogramação em análise referente a ajustes finais para compatibilizar o projeto à obra executada - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra física concluída - reprogramação do TTS em andamento - previsão de conclusão: 13/06/12	Monitoramento rotineiro. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Obra física concluída	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída - reprogramação do TTS e da obra em andamento - irá possibilitar a liberação de recursos final e o encerramento do TC - previsão de conclusão: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída	Concluída	
023776552	39620	CE	Município	Boa Viagem;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES - Bairros Centro, Boaviagem, Vila Azul, Alto do Motor, Alto da Queiroz, Tibiquari, Vila Holanda e Ponte Nova	4.994.740,33	28-dez-07	30-jan-13	PARALISADA	Obra paralisada desde julho/2011 devido à reprogramação de engenharia incompleta - pendente entrega de: nova planilha orçamentária e novo cronograma de obras compatível com o valor aprovado, termo aditivo ao contrato de obras compatível com o valor aprovado, ART de orçamento - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	O proponente não pode comparecer à reunião e solicitou remarcação para março/2012. Ocorreu desembolso em fev/2012. O monitor informou que não seria mais necessária a remarcação da reunião	Obra retomada	NORMAL	Obra com execução lenta devido à demora na entrega da reprogramação de engenharia - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro	Andamento normal da obra	NORMAL	Pendência para desbloqueio - CAIXA aguarda entrega de boletim de medição - previsão de entrega: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra paralisada desde julho/2012 devido à demora na entrega de novo BH - mudanças na gestão municipal - CAIXA aguarda documentação legal da nova representação municipal - previsão de regularização: 20/02/13
023776884	39621	CE	Estado	Cratêus;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - Bairros Fátima I, Fátima II, São José, Centro e São Vicente	32.198.691,26	27-dez-07	30-jan-13	PARALISADA	Obra paralisada desde maio/2011 devido à demora na entrega à CAIXA do projeto de ampliação de metas - plano de trabalho original já foi executado, salvo redução no nº de kit's sanitários e de ligações prediais e intradomiciliares. 1ª etapa - 71% do VI - Edital de licitação de kit's sanitários e ligações intradomiciliares em elaboração - previsão de publicação: 24/02/12. 2ª etapa - 29% do VI - Projeto de engenharia para ampliação de metas em elaboração - órgão ambiental exigiu estudo de alternativas de locação das 7 elevatórias - previsão de entrega à CAIXA: 24/02/12. Publicação do edital de licitação até 30/03/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde maio/2011 devido à demora na elaboração do projeto de ampliação de metas - plano de trabalho original já foi executado, salvo redução no nº de kit's sanitários e de ligações prediais e intradomiciliares - CAGECE encaminhou ofício à CAIXA propondo a não realização da ampliação de metas para remanejar o saldo de recursos para as obras emblemáticas de esgotamento sanitário de Fortaleza - previsão de regularização: 13/06/12. 1ª etapa - 71% do VI - Edital de licitação de kit's sanitários e ligações intradomiciliares em elaboração - previsão de publicação: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde maio/2011 devido à demora na elaboração do projeto de ampliação de metas - plano de trabalho original já foi executado, salvo redução no nº de kit's sanitários e de ligações prediais e intradomiciliares - CAGECE encaminhou ao MCIdeas proposta de não realização da ampliação de metas para remanejar o saldo de recursos para as obras emblemáticas de esgotamento sanitário de Fortaleza - previsão de regularização: 19/11/12. 1ª etapa - 71% do VI - Edital de licitação de kit's sanitários e ligações intradomiciliares em elaboração - previsão de publicação: 26/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde maio/2011 devido à demora na elaboração do projeto de ampliação de metas - plano de trabalho original já foi executado, salvo redução no nº de kit's sanitários e de ligações prediais e intradomiciliares - CAGECE encaminhou ao MCIdeas proposta de não realização da ampliação de metas para remanejar o saldo de recursos para as obras emblemáticas de esgotamento sanitário de Fortaleza - previsão de regularização: 19/11/12. 1ª etapa - 71% do VI - Documentação de engenharia com pendências - falta novo plano de trabalho, planta de locação dos kit's sanitários, assinatura dos estudos geotécnicos e ART de sondagem - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13. Edital de licitação de kit's sanitários e ligações intradomiciliares em elaboração - previsão de publicação: 22/02/13
023776998	39622	CE	Estado	Quixadá;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - redes coletoras, ligações domiciliares, estações elevatórias, interceptores e construção da ETE 2	27.566.448,49	27-dez-07	30-mai-13	PARALISADA	Obra paralisada desde junho/2011 devido à dificuldade nas negociações com empresa executora para fechar aditivo contratual de valor e prazo - de acordo com o proponente houve acordo com a empresa executora e as obras foram retomadas - boletim de medição em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	NORMAL	0	Monitoramento rotineiro	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada desde março/2012 devido à rescisão contratual com empresa executora - CAGECE encaminhou ao MCIdeas proposta de execução de metas restantes e remanejamento do saldo de recursos para as obras emblemáticas de esgotamento sanitário de Fortaleza - proposta aprovada. Documentação técnica referente aos kit's sanitários com pendência - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Editais de licitação para conclusão de elevatória e de ETE e execução kit's sanitários e ligações intradomiciliares em elaboração - previsão de publicação: 26/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde março/2012 devido à rescisão contratual com empresa executora - CAGECE encaminhou ao MCIdeas proposta de execução de metas restantes e remanejamento do saldo de recursos para as obras emblemáticas de esgotamento sanitário de Fortaleza - proposta aprovada. Documentação técnica referente aos kit's sanitários com pendência - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Editais de licitação para conclusão de elevatória e de ETE e execução kit's sanitários e ligações intradomiciliares em elaboração - previsão de publicação: 11/03/13
023777358	39623	GO	Município	Senador Canedo;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	8.500.250,81	27-dez-07	31-mar-13	NORMAL	Pendência para desbloqueio - RAE não concluído - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		ATRASADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de novo Boletim de Medição - previsão de entrega: 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Pendência de engenharia - Documentação técnica com pendência - previsão de entrega à Caixa em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 20/02/13
023777462	39624	GO	Estado	Trindade;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - implantação de redes coletoras, ligações, interceptor, estação elevatória e linha de recalque	6.370.639,11	19-dez-07	31-mai-15	PARALISADA	Obras atrasadas devido a necessidade reprogramação - aguardando análise da CAIXA - previsão de análise da CAIXA: 28/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 31/12/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência de engenharia - reprogramação solicitada pela CAIXA - previsão de entrega: 20/02/13
023777681	39626	MA	Município	Codó;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	2.737.618,27	27-dez-07	29-nov-13	PARALISADA	Obra paralisada desde jan/2010 devido a problemas com empresa executora em relação a reajuste contratual - de acordo com o proponente não houve empresas interessadas na 2ª licitação devido aos preços baixos - novo edital publicado em 29/12/11 - previsão de homologação: 01/03/12	Reunião dispensada - proponente se comprometeu a entregar documentação de licitação em 13/02/12 na CAIXA - Prefeitura emitiu Ordem de Serviço em 10/02/12 - foi acordado com proponente desembolso até 13/04/12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde jan/2010 devido a problemas com empresa executora em relação a reajuste contratual - de acordo com o proponente não houve empresas interessadas na 2ª licitação devido aos preços baixos - documentação referente à 3ª licitação aprovada pela CAIXA - obra retomada - previsão de entrega de novo boletim de medição: 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	Obra ficou paralisada desde jan/2010 devido a problemas com empresa executora em relação a reajuste contratual - foram necessárias 3 novas licitações para contratar outra empresa - dificuldades superadas e obra retomada - previsão de entrega de novo boletim de medição: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra sem desembolso desde set/2012 - será necessário aumento de contrapartida, CAIXA aguarda tomada de decisão do proponente - previsão de regularização: 21/02/13
023778040	39627	MA	Estado	Itapecuru Mirim;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Sub-Bacia A4 - ligações domiciliares, rede coletora, estação elevatória, linha de recalque e ETE	6.808.028,39	27-dez-07	29-nov-13	PARALISADA	Obra paralisada desde abr/2011 devido à demora na reprogramação do projeto de engenharia com ampliação de metas - dificuldade superada. Boletim de medição com pendências - previsão de regularização: 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Obra atrasada devido à rescisão de contrato com empresa executora e à demora na reprogramação do projeto de engenharia com ampliação de metas - obra ficou paralisada durante 10 meses. CAIXA aguarda entrega de novo boletim de medição - previsão de entrega: 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à rescisão de contrato com empresa executora e à demora na reprogramação do projeto de engenharia com ampliação de metas - obra ficou paralisada durante 10 meses. CAIXA aguarda entrega de novo boletim de medição - previsão de entrega: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra sem desembolso desde agosto/2012 devido a problemas com empresa executora - CAEMA cancelará contrato com empresa. CAIXA realizou última aferição em 15/03/13 - possíveis glosas do BH em análise - previsão de desembolso: 20/02/12
023778487	39628	MG	Município	João Monlevade;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - ETE, interceptores, rede coletora e ligações prediais	6.505.029,21	31-dez-07	30-nov-12	PARALISADA	Obra paralisada devido a reprogramação - previsão de retomada 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		PARALISADA	Obra Paralisada - obra com 93,21% de desembolso e aguarda aprovação pela CAIXA da reprogramação final dos serviços - previsão de conclusão da obra em 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra Paralisada - obra física concluída - previsão de entrega da prestação final de contas - 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Concluída	
023778592	39630	MG	Município	Muriá;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, interceptores, estações elevatórias de esgotos e ETE	12.054.336,75	31-dez-07	30-jun-13	PARALISADA	Obra paralisada - devido a reprogramação que está em análise na CAIXA - Previsão de conclusão: até 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		PARALISADA	Obra paralisada - Reprogramação de serviços em análise pela CAIXA - previsão de aprovação pela CAIXA em 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - Novo Boletim de Medição será entregue na CAIXA até 20/11/12.	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - Novo Boletim de Medição será entregue na CAIXA:31/01/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	
023779066	39632	PA	Estado	Capitão Poço;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ligações domiciliares, rede coletora, elevatória de esgoto, tratamento, interceptor e emissário	5.196.871,20	28-dez-07	25-mai-13	PARALISADA	Obra paralisada - devido ao contrato ter sido rescindido com a empresa executora, pois a mesma paralisou os serviços sem previsão de retomada, previsão para nova licitação: 16/02/12. Trabalho Técnico-Social - analisado pela CAIXA e devolvido para solução de pendências, SEDURB encaminhou para análise da CAIXA, previsão de conclusão: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obra atrasada devido à rescisão de contrato com a empresa executora e foi necessária nova licitação - previsão de entrega de novo BM: 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	PARALISADA	PARALISADA	Obra paralisada devido à rescisão de contrato com a empresa executora e foi necessária nova licitação - previsão de entrega de novo BM: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	CAIXA aguarda repasse do MCIdeas para liberação de recursos para pagamento de restante do último BM - previsão de regularização: 20/02/13
023782805	39633	RS	Estado	Carazinho;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES da sede municipal - ligações prediais, rede coletora, estação elevatória de esgoto, ETE e emissário	7.107.590,21	28-dez-07	31-jan-15	ATRASADA	Obra atrasada - devido a pendências decorrentes da análise da reprogramação	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - devido a pendências decorrentes da análise da reprogramação - previsão de solução em 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizou	NORMAL	0	Monitoramento rotineiro		Normal		
023783152	39634	RS	Estado	Venâncio Aires;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ETE, estação elevatória de esgotos, linha de recalque, rede coletora e ligações prediais	7.084.468,23	28-dez-07	31-jul-13	ATRASADA	Obra atrasada - devido a reprogramação do TTS - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizado	NORMAL	Obra atrasada - devido ao trabalho técnico social - em análise na CAIXA - previsão de solução em 14/05/12			NORMAL	Trabalho técnico social em reprogramação - previsão de resolução: 26/11/12	Monitoramento rotineiro		Normal	Obra retomada - dificuldades superadas	
021859044	39637	BA	Município	Salvador;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização em área de risco - Baixa Fria e Baixa de Santa Rita de São Marcos - região de Pau da Lima	36.635.211,21	17-set-07	14-jun-13	ATRASADA	Obra sem medição significativa desde mar/11. MCIdeas autorizou a unificação das etapas. Contrato em reprogramação com pendências no projeto de engenharia, regularização fundiária - previsão de entrega da documentação até 17/02/12.	Monitoramento rotineiro	Paralisou	PARALISADA	Baixa capacidade de execução do proponente - Obra sem medição significativa desde mar/11. MCIdeas autorizou a unificação das etapas. Contrato em reprogramação com pendências no projeto de engenharia, regularização fundiária e TTS. Em reunião ocorrida no MCIdeas prefeitura se comprometeu a resolver todas as pendências - sem previsão	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	ATRASADA	Reprogramação em fase final de análise na CAIXA - Previsão em 30/10/2012 - Reinício de obras - Previsão em 19/11/2012	Participação em GGI	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em ritmo lento e sem avanços significativos, dificuldades persistentes. Aguardamos manifestação da CAIXA quanto ao encerramento do contrato, deixando apenas os recursos necessários para dar funcionalidade ao que já foi feito. Previsão solução: 22/02/2013	
022498975	39639	PA	Estado	Marituba;	Abastecimento de Água	Implantação do SAA na ocupação Che Guevara - Bairro Almir Gabriel	4.928.772,42	10-out-07	31-jul-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Atrasou	ATRASADA	Reprogramação de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido à necessidade de reprogramação de engenharia em elaboração - dificuldade superada. CAIXA aguarda novo BM - previsão de entrega: 20/02/13	
022498319	39641	RN	Estado	Natal;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na Zona Norte - captação e adutora do Rio Doce	862.380,68	28-dez-07	31-jul-13	PARALISADA	Obra reiniciada em 07/06/11 segundo o proponente - não houve apresentação de BM à CAIXA - previsão: 16/02/12. Percentual de execução refere-se exclusivamente ao pagamento de material	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Dificuldades superadas - BM em processo de aferição pela CAIXA - previsão de conclusão: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra em andamento	
021812051	39642	RN	Estado	Natal;	Abastecimento de Água	Melhoria do SAA nos Bairros Ribeira, Rocas, Santos Reis e Praia do Meio - substituição de redes de cimento amianto	1.557.365,91	14-dez-07	10-nov-13	PARALISADA	Reprogramação em andamento - ampliação da setorização - solicitadas readequações do projeto ao proponente - sucessivas prorrogações - nova previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12. Previsão de lançamento do edital para conclusão dos serviços: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Reprogramação em andamento - ampliação da setorização - pendente entrega de documentação complementar - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Reprogramação em andamento - ampliação da setorização - pendente entrega de plano de trabalho e cronograma físico-financeiro - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Licitação para conclusão dos serviços em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	
021811922	39643	RN	Estado	Natal;	Abastecimento de Água	Ampliação e melhoria do SAA na Zona Norte - substituição de trecho de adutora e implantação de sub-adutoras	1.582.101,60	27-dez-07	20-set-13	PARALISADA	Obra física praticamente concluída - falta apenas interligar as subadutoras - finalização da obra depende de contrato de financiamento nº 189.841.42 - previsão de retomada e finalização da obra do OGU: 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra física praticamente concluída - falta apenas interligar as subadutoras - finalização da obra depende de contrato de financiamento nº 189.841.42 - previsão de retomada e finalização da obra do OGU: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra física praticamente concluída - falta apenas interligar as subadutoras - finalização da obra depende de contrato de financiamento nº 189.841.42 - previsão de retomada e finalização da obra do OGU: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra física praticamente concluída - falta apenas interligar as subadutoras - finalização da obra depende de contrato de financiamento nº 189.841.42 - previsão de retomada e finalização da obra do OGU: 30/03/13	
021847090	39658	RJ	Município	Belford Roxo;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES no Bairro São Leopoldo	9.784.817,71	21-set-07	31-jul-13	PARALISADA	Contrato com empreiteira foi rescindido, Prefeitura está elaborando novo edital de licitação - sem previsão de publicação	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Empresa executora rescindiu o contrato com a Prefeitura, que contratou nova empresa com dispensa de licitação, que foi aprovada pela CAIXA - dificuldades superadas, aguardando envio de novo B.M	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Nova empresa contratada retomou as obras recentemente e passou a fase de mobilização, a obra deve passar a ter ritmo normal - previsão de entrega de medição à CAIXA: 20/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras paralisadas devido à alternância de governo - previsão de envio de novo boletim de medição: 20/02/2013	
021848670	39660	RJ	Município	Nilópolis;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES da Bacia do Rio Sarapuí - Bairros Centro, Nossa Sra. de Fátima e Santos Dumont	23.294.162,99	27-set-07	30-jul-13	PARALISADA	Reprogramação apresentada pelo proponente com pendências técnicas - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obras atrasaram devido a necessidade de reprogramação - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Demora em aprovar reprogramação junto à CAIXA - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Demora em aprovar reprogramação junto à CAIXA - dificuldade superada recentemente	
022363910	39661	RJ	Município	Rio de Janeiro;	Esgotamento Sanitário	Melhoria do SES - elevatórias das Sub-bacias de Alagados e Ary Chagas, e redes coletoras e ligações prediais do Bairro de Sepetiba	17.023.069,60	21-set-07	30-nov-13	PARALISADA	Obra paralisada - aguardando resposta do TCU sobre a defesa apresentada pelo Município em nov/2010 - sem previsão	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - aguardando resposta do TCU sobre a defesa apresentada pelo Município em nov/2010 - sem previsão	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - aguardando resposta do TCU sobre a defesa apresentada pelo município em nov/2010 - sem previsão	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - aguardando resposta do TCU sobre a defesa apresentada pelo município em nov/2010 - sem previsão	
022364048	39662	RJ	Estado	São Gonçalo;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES nas bacias dos Rios Mutondo e Coelho - Bairros Nova Cidade, Trindade e Luiz Caçador	6.054.200,00	14-set-07	25-jun-13	PARALISADA	Empresa sub-contratada desistiu da obra, que está sendo reassumida pela vencedora da licitação - previsão de envio de medição à CAIXA: 16/02/2012	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Falta documentação de encerramento da subcontratação para liberação da próxima medição - previsão de entrega à CAIXA: 14/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Falta documentação de encerramento da subcontratação para liberação da próxima medição - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Empresa executora é a Delta, que foi declarada inidônea, está com sérias dificuldades financeiras e por isso o baixo ritmo de execução da obra. Proponente estuda a rescisão do contrato - sem previsão	
022337083	39663	RJ	Estado	São Gonçalo;	Esgotamento Sanitário	Adequação do SES - recuperação da ETE São Gonçalo	25.508.885,59	14-set-07	29-jun-13	ATRASADA	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	0	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Empresa executora é a Delta, que foi declarada inidônea, está com sérias dificuldades financeiras e por isso o baixo ritmo de execução da obra. Proponente estuda a rescisão do contrato - sem previsão	
022338111	39670	SP	Município	Diadema;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - adutora de interligação do reservatório Jardim das Nações ao Parque Real	10.120.737,21	14-set-07	31-jul-13	ADIANATADA		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		ATRASADA	Empresa executora rescindiu o contrato - previsão de publicação do novo edital: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada e previsão de entrega de boletim à CAIXA em 20/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada recentemente	
022338225	39671	SP	Município	Diadema;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA - construção de adutora e do centro de reservação do Bairro Eldorado	6.218.281,42	14-set-07	31-jul-13	ATRASADA	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Empresa executora rescindiu o contrato - previsão de publicação do novo edital: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada e previsão de entrega de boletim à CAIXA em 20/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada recentemente	
021815579	39672	SP	Município	Diadema;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA da região norte da cidade de Diadema, e setorização das áreas Campario, Taboão e Canhema	3.062.951,76	14-set-07	31-jul-13	ATRASADA	Boletim de medição em aferição pela CAIXA - previsão de solução: 16/02/11. Pedido de Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 16/11/11	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Empresa executora rescindiu o contrato - previsão de publicação do novo edital: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada e previsão de entrega de boletim à CAIXA em 20/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada	
022338443	39673	SP	Município	Diadema;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - troca de hidrômetros	5.066.639,85	14-set-07	31-dez-13	ATRASADA	Obra Atrasada - devido a ausência de moradores que impossibilita a substituição dos hidrômetros	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Empresa executora rescindiu o contrato e a SANED está executando diretamente a substituição dos hidrômetros com medições semestrais - previsão de envio de B.M à CAIXA: 14/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Empresa executora rescindiu o contrato e a SANED está executando diretamente a substituição dos hidrômetros com medições semestrais - previsão de envio de B.M à CAIXA: 20/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Empresa executora rescindiu o contrato e a SANED está executando diretamente a substituição dos hidrômetros com medições semestrais - previsão de envio de B.M à CAIXA: 20/06/2012	

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
021817840	39675	SP	Município	Sumaré;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - ampliação da ETA e implantação de reservatórios e estação elevatória	33.544.000,00	28-set-07	30-jan-14	ATRASADA	2ª Etapa - 64,4% VI - Prestação de contas parcial com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	2ª Etapa - 64,4% VI - Prestação de contas parcial com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013
021818428	39676	SP	Município	Valinhos;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA no Loteamento Chácaras São Bento, Bairro Country Club - implantação de sistema de captação subterrânea, reservação e distribuição	3.497.890,71	24-set-07	14-dez-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		ATRASADA	Licitação do saldo contratual em andamento - previsão de envio à CAIXA: 20/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Proponente está elaborando projetos para aumento de metas - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Proponente apresentou projeto para aumento de metas com pendências técnicas - previsão de entrega à CAIXA: 15/05/2013
021854256	39677	SP	Município	Americana;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES do Distrito Industrial - estação elevatória e linha de recalque	1.097.570,96	28-set-07	30-mai-13	ATRASADA	Financeiro - última medição em análise na CAIXA, porém a funcionalidade depende da ligação na rede elétrica - sem previsão	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizado	NORMAL	Nova licitação em andamento. A primeira licitação teve que ser cancelada devido a alterações de projeto que provocaram aumentos maiores do que a lei determina - previsão de entrega à CAIXA: 14/06/2012		Paralisou	PARALISADA	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Nova licitação realizada recentemente aguardando boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013
022274360	39682	SP	Município	Diadema;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - redes coletoras de esgotos	5.506.090,61	14-set-07	31-dez-13	ATRASADA	Financeiro - boletim de medição em aferição pela CAIXA - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra fisicamente concluída - proponente está elaborando projeto para utilização do saldo contratual - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada recentemente
021855179	39683	SP	Município	Diadema;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - implantação do coletor-tronco no córrego de Curral Grande	5.080.727,84	14-set-07	31-dez-13	ATRASADA	Financeiro - medição em análise na CAIXA - previsão de solução:16/02/12. Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Empresa executora rescindiu o contrato - previsão de publicação do novo edital: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Nova licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Nova licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/2013
021854924	39684	SP	Município	Diadema;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - implantação do coletor-tronco no córrego de Monteiro e de núcleos habitacionais	2.661.629,56	14-set-07	31-dez-13	ATRASADA	Reprogramação em análise pela CAIXA. Previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizado	NORMAL		0		NORMAL	0	Monitoramento rotineiro		Normal	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - previsão de envio de novo BM à CAIXA: 20/02/2013
021855065	39685	SP	Município	Diadema;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - implantação do coletor-tronco na região de Curral Canhema	1.100.091,76	14-set-07	31-dez-13	ATRASADA	Boletim de medição em aferição pela CAIXA - previsão de solução: 16/02/12. Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Titularidade - desapropriação do trecho que falta para a conclusão da obra será obtido por meio de contrato do PAC-2 - previsão de conclusão da obra: 31/12/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Titularidade - desapropriação do trecho que falta para a conclusão da obra será obtido por meio de contrato do PAC-2 - previsão de conclusão da obra: 31/12/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Titularidade - desapropriação do trecho que falta para a conclusão da obra será obtido por meio de contrato do PAC-2 - previsão de conclusão da obra: 30/03/2013
022274589	39686	SP	Município	Nova Odessa;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - 2ª fase ETE, corpo receptor Ribeirão Quilombo e coletores-tronco dos Córregos Bassora e Represa	6.361.890,49	22-out-07	31-jul-14	PARALISADA	3ª Etapa - Obra paralisada - 85,0% VI – Processo licitatório em análise na CAIXA - previsão de solução: 16/02/12	Reunião presencial - 14/02/12	3ª Etapa – R\$ 5.536.092,90 – 89,35% VI – Haverá necessidade de nova licitação – O proponente informou que os projetos complementares serão enviados para análise da CAIXA até o dia 24/02/12 e a CAIXA comprometeu à analisá-los até o dia 24/03/12. Previsão de conclusão do processo licitatório: 31/07/12. Previsão de término da obra: 31/08/13	PARALISADA	3ª Etapa - Obra paralisada - 85,0% VI – Novo edital de licitação em elaboração - previsão de publicação 14/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	3ª Etapa - Obra paralisada - 85,0% VI – Novo edital de licitação em elaboração - previsão de publicação 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	3ª Etapa - Obra paralisada - 85,0% VI Nova licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA 30/03/2013
021856311	39687	SP	Município	Nova Odessa;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES sede municipal Implantação de rede coletora e interceptores	5.148.556,73	22-out-07	31-jul-13	PARALISADA	1ª Etapa - Obras paralisadas - 42,8% VI - Edital de licitação em análise na CAIXA. Previsão de solução: 16/02/12. Documentos de Titularidade em análise pela CAIXA - previsão de solução: 16/02/12	Reunião presencial - 14/02/12	1ª Etapa – R\$ 1.510320,35 30,88% VI - Haverá necessidade de nova licitação. Falta executar aproximadamente 800m do CT - R\$ 203.797,83. Problemas de titularidades resolvidas. Previsão de entrega dos projetos complementares e planilha orçamentária na CAIXA: 24/02/12. Previsão de análise da CAIXA liberando o início do processo licitatório: 24/03/12. Previsão de término da etapa: 31/08/12. 2ª e 3ª Etapa – R\$ 3.379.644,88 – 69,12 VI: Licitação concluída. A obra foi retomada no dia 01/02/12. Previsão de entrega do BM na CAIXA: 02/03/12. Previsão de conclusão da obra: 02/01/13. Dificuldades: O proponente não está conseguindo autorização da ALL para fazer a travessia do coletor tronco. Solicitou ajuda do Mcdidades, para isso ficou de enviar o protocolo feito junto ao órgão.	NORMAL	1ª Etapa - Obras paralisadas - 42,8% VI - Edital de licitação em análise na CAIXA. Previsão de solução: 14/06/12		Atrasou	ATRASADA	2ª Etapa - Obras paralisadas - 43,8% do VI - Edital de licitação em elaboração pelo proponente - previsão de publicação: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013
021856863	39688	SP	Município	Pedreira;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede Municipal - Implantação da rede coletora de esgoto, linha de recalque e estação elevatória de esgoto	4.380.608,38	22-out-07	28-mar-13	ATRASADA	1ª etapa - 8,9% do VI - último boletim de medição em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/02/2012. 2ª etapa - 25,49% do VI - Financeiro - prestação de contas parcial com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Empresa executora tem apresentado baixa capacidade de execução e será notificada - previsão de notificação: 14/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Prefeitura rescindiu o contrato com a empresa executora e vai realizar nova licitação - previsão de publicação: 19/10/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Prefeitura rescindiu o contrato com a empresa executora e vai realizar nova licitação - previsão de publicação: 20/02/2013
022274924	39690	SP	Município	Santo Antônio de Posse;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES - Bairros Vila Rica, Jardim das Nações, Vila Esperança, Jardim Denise, Jardim Maria Helena e Bela Vista	2.527.517,17	19-dez-07	30-jun-12	ATRASADA	4ª Etapa - 54,6% do VI - Boletim de Medição em análise na CAIXA - Previsão de solução: 16/02/12 e 5ª Etapa - 17,3% VI - Aguardando medição final. Previsão de entrega na CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Falta apresentar prestação de contas final para liberação da última medição e encerramento do contrato - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Ritmo normalizou	CONCLUIDA	0	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Concluída	
021858029	39691	SP	Município	Sumaré;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ETE, rede coletora e linha de recalque	43.356.458,67	28-set-07	30-jan-14	ATRASADA	3ª e 5ª etapas - 58% VI - Licitação cancelada - a empresa contratada não apresentou detalhamento dos projetos. Sem previsão de publicação de novo edital	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	3ª e 5ª etapas - 58% VI - Projeto de engenharia da ETE está em fase de estudo de concepção, novo projeto foi necessário porque a tecnologia anterior era patenteada - previsão de entrega à CAIXA: 30/07/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Proponente mudou a tecnologia de tratamento e está em fase final de elaboração do projeto - previsão de conclusão: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Proponente mudou a tecnologia de tratamento e está em fase final de elaboração do projeto - previsão de conclusão: 20/02/2013
022272548	39692	CE	Município	Sobral;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA - sistema de adução de água bruta - Localidade de Jalbaras	11.552.792,15	14-set-07	30-jun-13	PARALISADA	Obra paralisada desde set/2011 devido à necessidade de reprogramação de engenharia - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12. Previsão de retomada da obra: 27/02/12	Reunião dispensada - obra física retomada - proponente entregará novo BM até 17/02/12 - ficou acordado que desembolso ocorrerá até março/12	Obra retomada	NORMAL	0	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada desde março/2012 devido à demora na entrega de novo boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Documentação de engenharia incompleta - falta aditivo de prorrogação de vigência de contrato com empresa executora - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
022271960		39693	CE	Município	Caucaia;	Esgotamento Sanitário					Obra paralisada desde set/2011 devido à pendência de permissão por parte do DNIT para passagem de rede em rodovia - DNIT exigiu que pedido de permissão partisse da CAGECE - previsão de liberação do DNIT: 16/02/12. Pendência para desbloqueio - falta apresentar aditivo de prorrogação de vigência de contrato com a empresa executora das 2 etapas - CAIXA detectou ausência de placa da obra - previsão de entrega dos aditivos à CAIXA: 16/02/12	Reunião presencial - 15/02/12	Para liberação do DNIT de travessia em rodovia, falta entrega de cópia de 2 taxas e assinatura de 2 diretores da CAGECE em 2 documentos - entrega de documentação no DNIT até 17/02/12. Entrega de aditivo de prorrogação de vigência de contrato com a empresa executora da 1ª etapa - previsão de entrega dos aditivos à CAIXA: 15/06/12. Apontamento da CGU - indícios de existência de sobrepreços - pagamento indevido - paralisação das obras pela empresa contratada devido a problemas de natureza técnica e jurídica - obra em estado de abandono	PARALISADA		Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde setembro/2011 - proponente está tomando providências para sanar apontamentos da CGU - indícios de existência de sobrepreços - pagamento indevido - paralisação das obras pela empresa contratada devido a problemas de natureza técnica e jurídica - obra em estado de abandono - previsão de retomada das obras: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde setembro/2011 - proponente está tomando providências para sanar apontamentos da CGU - indícios de existência de sobrepreços - pagamento indevido - paralisação das obras pela empresa contratada devido a problemas de natureza técnica e jurídica - obra em estado de abandono - previsão de retomada das obras: 20/02/13
021798487		39694	CE	Estado	Fortaleza;	Esgotamento Sanitário					Atraso no início das obras devido a pendências de engenharia e licitação - demora na reprogramação de engenharia e na readequação da planilha de licitação - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	NORMAL	Obra com execução lenta devido a dificuldades na liberação das vias públicas por parte da Prefeitura de Fortaleza para execução de rede - dificuldades superadas. Pendência para desembolso - falta afixar placa de obra - previsão de regularização: 22/06/12. Documentação de licitação incompleta - falta aditivo contratual de redução de valor com empresa contratada - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	NORMAL	Documentação de licitação incompleta - falta compatibilizar quantitativos de: rede coletora, emissário, extravasor e travessia não destrutiva - falta aditivo contratual de redução de valor com empresa contratada - previsão de entrega à CAIXA: 22/11/12. Documentação de engenharia incompleta - falta assinatura no orçamento do engenheiro indicado na ART - previsão de entrega à CAIXA: 22/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra paralisada desde julho/2012 devido a pendências de licitação - falta compatibilizar quantitativos de: rede coletora, emissário, extravasor e travessia não destrutiva - falta aditivo contratual de redução de valor com empresa contratada - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13. Documentação de engenharia incompleta - falta assinatura no orçamento do engenheiro indicado na ART - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
021798373		39695	CE	Estado	Fortaleza;	Esgotamento Sanitário					Obra paralisada desde junho/2011 devido à demora na renovação da Licença de instalação - dificuldade superada. Obra física em andamento - previsão de entrega de novo boletim de medição: 17/02/12. 2ª etapa - 32,8% do VI - documentação de engenharia incompleta - falta ART de sondagem - previsão de entrega à CAIXA: 24/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	De acordo com proponente obra física está concluída. 1ª etapa - 67,2% do VI - falta entrega do último boletim de medição da etapa, o qual depende de resolução de pendências por parte da empresa executora - previsão de entrega: 14/06/12. 2ª etapa - 32,8% do VI - documentação de engenharia incompleta - falta readequação na ART de sondagem - previsão de entrega à CAIXA: 14/06/12. Falta último boletim de medição da etapa - previsão de entrega à CAIXA: 14/06/12. Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	ATRASADA	De acordo com proponente obra física referente à meta original está concluída. 1ª etapa - 67,2% do VI - último boletim de medição da etapa com pendências de glosa - previsão de regularização: 21/02/13. Documentação de engenharia incompleta - falta indicação da empresa contratada na ART de execução e renovação do aditivo com empresa executora - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13. Licitação dos kits sanitários referentes à proposta de repactuação de Termos de Compromisso não iniciada - previsão de publicação do edital: 20/02/13. 2ª etapa - 32,8% do VI - licitação com pendências - falta ART de execução, planilha readequada de licitação, ordem de serviço, justificativa de alteração do BDI - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	De acordo com proponente obra física referente à meta original está concluída. 1ª etapa - 67,2% do VI - último boletim de medição da etapa com pendências de glosa - previsão de regularização: 21/02/13. Documentação de engenharia incompleta - falta indicação da empresa contratada na ART de execução e renovação do aditivo com empresa executora - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13. Licitação dos kits sanitários referentes à proposta de repactuação de Termos de Compromisso não iniciada - previsão de publicação do edital: 20/02/13. 2ª etapa - 32,8% do VI - licitação com pendências - falta ART de execução, planilha readequada de licitação, ordem de serviço, justificativa de alteração do BDI - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
021798823		39696	CE	Estado	Fortaleza;	Esgotamento Sanitário					Obra paralisada desde fev/2011 devido à dificuldade para empresa executora aceitar aditivo de valor e prazo referente à mudança no caminho de coleta - previsão de regularização: 17/02/12. CAIXA constatou erro na execução da rede coletora - a obra encontra-se sem desbloqueio do OGU até que sejam feitas as correções na obra - previsão de regularização: 17/02/12. CAIXA constatou erro na execução da rede coletora - a obra encontra-se sem desbloqueio do OGU até que sejam feitas as correções na obra - previsão de regularização: 17/02/12. Titularidade apresentada parcialmente - pendente readequação de parte da documentação entregue e envio de matrículas das áreas sem mandado ou termo de imissão de posse - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde fev/2011 devido a dificuldades na liberação das vias públicas por parte da Prefeitura de Fortaleza para execução de rede - dificuldades superadas. CAIXA constatou erro na execução da rede coletora - a obra encontra-se sem desbloqueio do OGU até que sejam feitas as correções na obra - previsão de regularização: 15/06/12. Titularidade com pendências - as áreas remanescentes estão com imissão na posse, mas nem todas as áreas estão liberadas devido à presença de moradores e ainda está ocorrendo pagamento a esses moradores - previsão de regularização: 02/07/12. U vencida - previsão de entrega de renovação na CAIXA: 22/06/12. Pendência de documentação de engenharia - aditivo de prorrogação de vigência com empresa executora em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12. Previsão de retomada da obra até 29/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde fev/2011 devido a dificuldades na liberação das vias públicas por parte da Prefeitura de Fortaleza para execução de rede - dificuldades superadas. CAIXA constatou erro na execução da rede coletora - a obra encontra-se sem desbloqueio do OGU até que sejam feitas as correções na obra - previsão de regularização: 20/11/12. Titularidade com pendências - as áreas remanescentes estão com imissão na posse, mas nem todas as áreas estão liberadas devido à presença de moradores e ainda está ocorrendo pagamento a esses moradores - previsão de regularização: 20/11/12. U vencida - previsão de entrega de renovação na CAIXA: 20/11/12. Pendência de documentação de engenharia - falta aditivo de prorrogação de vigência com empresa executora - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Previsão de retomada da obra até 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde fev/2011 devido a dificuldades na liberação das vias públicas por parte da Prefeitura de Fortaleza para execução de rede - dificuldades superadas. CAIXA constatou erro na execução da rede coletora - a obra encontra-se sem desbloqueio do OGU até que sejam feitas as correções na obra - previsão de regularização: 20/02/13. Titularidade com pendências - as áreas remanescentes estão com imissão na posse, mas nem todas as áreas estão liberadas devido à presença de moradores e ainda está ocorrendo pagamento a esses moradores - previsão de regularização: 20/02/13. Pendência de documentação de engenharia - falta aditivo de prorrogação de vigência com empresa executora - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Previsão de retomada da obra até 04/03/13
021798605		39697	CE	Estado	Fortaleza;	Esgotamento Sanitário					Obra paralisada desde jan/2011 devido a divergências entre CAGECE e empresa executora para concluir aditivo de valor e prazo - dificuldade superada. Empresa executora se comprometeu a retomar as obras em out/2011, porém há pendências da CAGECE com a Prefeitura de Fortaleza em relação ao Alvará da obra - previsão de regularização: 16/02/12. Pendência para desbloqueio - falta aditivo contratual de valor e prazo - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde jan/2011 devido a divergências entre CAGECE e empresa executora para concluir aditivo de valor e prazo e dificuldades na liberação das vias públicas por parte da Prefeitura de Fortaleza para execução de rede - dificuldade superada. De acordo com o proponente a obra foi reiniciada em 07/05/12. Pendência para desbloqueio - falta aditivo contratual de valor e prazo - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde jan/2011 devido a divergências entre CAGECE e empresa executora para concluir aditivo de valor e prazo e dificuldades na liberação das vias públicas por parte da Prefeitura de Fortaleza para execução de rede - dificuldade superada. De acordo com o proponente a obra foi reiniciada em 07/05/12 - BM em análise na CAIXA - previsão de desembolso: 21/11/12. U vencida - previsão de entrega de renovação à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde jan/2011 devido a divergências entre CAGECE e empresa executora para concluir aditivo de valor e prazo e dificuldades na liberação das vias públicas por parte da Prefeitura de Fortaleza para execução de rede - dificuldade superada. De acordo com o proponente a obra foi reiniciada em 07/05/12 - planilhas dos boletins de medição com pendências - previsão de regularização: 20/02/13
022271523		39699	BA	Município	Itabuna;	Abastecimento de Água					Transferido parte do recurso para o PAC 2, cujo proponente é o Estado - Prefeitura já havia desembolsado contrapartida superior à contrapartida necessária para executar o objeto que manteve no PAC 1. Pendente apresentação de projeto para utilização da sobra de recursos - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Transferido parte do recurso para o PAC 2, cujo proponente é o Estado - Prefeitura já havia desembolsado contrapartida superior à contrapartida necessária para executar o objeto que manteve no PAC 1. Obra paralisada - em processo de finalização pelo proponente. Pendente aprovação de prestação de contas e apresentação do último BM - previsão de solução: 30/11/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Transferido parte do recurso para o PAC 2, cujo proponente é o Estado - Prefeitura já havia desembolsado contrapartida superior à contrapartida necessária para executar o objeto que manteve no PAC 1. Pendente aprovação de prestação de contas e apresentação do último BM - previsão de solução: 28/02/13				

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
021824660	39700	BA	Estado	Salvador	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA Integrado de Salvador e Ilha dos Frades - Abastecimento de água em Salvador	87.145.704,88	7-dez-07	31-dez-13	ATRASADA	Licitação em análise - planilhas vencedoras da licitação apresentam custo superior ao projeto aprovado pela CAIXA - análise aguarda recebimento de informações da EMBASA sobre alteração do projeto e/ou aporte adicional de contrapartida - previsão de solução: 28/02/12. 2ª Etapa - 3,44% do VI - Licitação parcial em análise - parte dos materiais - previsão de conclusão: 28/02/12. Reprogramação em análise - alteração de custo dos itens - previsão de solução: 28/02/12. 3ª Etapa - 50,11% do VI - Reprogramação em análise - alteração do projeto devido interferência com rede da Braskem - previsão de solução: 28/02/12. 4ª e 8ª Etapas - 28,84% do VI - Reprogramação em análise - documentação pendentes impedem aprovação - previsão de solução: 28/02/12. 5ª Etapa - 9,29% do VI - Houve o distrato com a empresa executora devido dificuldades da própria obra - segunda licitação foi fracassada nova licitação em elaboração	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - dificuldades operacionais para implantação de algumas metas, que demandam parada no sistema de abastecimento da cidade, e necessidade de alterações nos projetos.1ª Etapa - 4,17% do VI - Licitação em análise - planilhas vencedoras da licitação apresentam custo superior ao projeto aprovado pela CAIXA - proponente apresentou proposta para retirada de uma das metas - previsão de solução: 02/07/12. 2ª, 6ª e 8ª Etapas - 8,48% do VI - Reprogramação em análise - possibilitará a aprovação da prestação de contas final - previsão de conclusão: 02/07/12. 3ª Etapa - 50,56% do VI - Reprogramação em análise - previsão de conclusão: 02/07/12. 4ª Etapa - 26,32% do VI - Reprogramação em análise - aprovação possibilitará o pagamento de 15% do VI da Etapa que foi glosado - previsão de conclusão: 02/07/12. 5ª Etapa - 9,37% do VI - Houve o distrato com a empresa executora devido dificuldades da própria obra - demanda paralisação do sistema - foram realizadas duas novas licitações, mas foram fracassadas - proponente estuda a possibilidade de licitar em conjunto com TC do PAC 2 atraindo assim maiores interesses em executar a obra - previsão de lançamento do edital: 15/06/12	Monitoramento rotineiro. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - dificuldades operacionais para implantação de algumas metas, que demandam parada no sistema de abastecimento da cidade, e necessidade de alterações nos projetos.1ª Etapa - 4,17% do VI - Licitação em análise - planilhas vencedoras da licitação apresentam custo superior ao projeto aprovado pela CAIXA - proponente apresentou proposta para retirada de uma das metas - previsão de solução: 19/11/12. 2ª, 3ª, 6ª e 8ª Etapas - 59,04% do VI - Reprogramações em análise - possibilitarão a aprovação das prestações de contas finais - previsão de conclusão: 28/02/13. 3ª e 4ª Etapas - 76,7% do VI - Pendências para desbloqueio - novo termo aditivo para prorrogação de prazo e cronograma físico-financeiro - previsão de solução: 28/02/13. 4ª Etapa - 26,3% do VI - Pendência para desbloqueio - pendentes documentos para aprovação da inclusão de contrapartida física - previsão de conclusão: 28/02/13. 5ª Etapa - 9,37% do VI - Houve o distrato com a empresa executora devido dificuldades da própria obra - demanda paralisação do sistema - foram realizadas duas novas licitações, mas foram fracassadas - proponente estuda a possibilidade de licitar em conjunto com TC do PAC 2, atraindo assim maiores interessados em executar a obra, ou de apresentar	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	operacionais para implantação de algumas metas, que demandam parada no sistema de abastecimento da cidade, e necessidade de alterações nos projetos. 1ª Etapa - 4,2% do VI - Licitação em análise - planilhas vencedoras da licitação apresentam custo superior ao projeto aprovado pela CAIXA - pendente documentos para aprovação da inclusão de contrapartida física - previsão de solução: 28/02/13. 2ª e 8ª Etapas - 6,3% do VI - Reprogramações em análise - possibilitarão a aprovação das prestações de contas finais - previsão de conclusão: 28/02/13. 3ª e 4ª Etapas - 76,7% do VI - Pendências para desbloqueio - novo termo aditivo para prorrogação de prazo e cronograma físico-financeiro - previsão de solução: 28/02/13. 4ª Etapa - 26,3% do VI - Pendência para desbloqueio - pendentes documentos para aprovação da inclusão de contrapartida física - previsão de conclusão: 28/02/13. 5ª Etapa - 9,37% do VI - Houve o distrato com a empresa executora devido dificuldades da própria obra - demanda paralisação do sistema - foram realizadas duas novas licitações, mas foram fracassadas - proponente estuda a possibilidade de licitar em conjunto com TC do PAC 2, atraindo assim maiores interessados em executar a obra, ou de apresentar
022372344	39701	BA	Estado	Camaçari	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações intradomiciliares, elevatórias, caixas de transição e emissário	79.020.632,80	30-out-07	31-mar-14	ATRASADA	Reprogramação de obra e TTS em análise - alteração de projeto referentes à linha tronco, quantidade de estações elevatórias e emissário - excepcionalidade permite pagamento - previsão de solução: 28/02/12. Prestação de contas pendente - necessidade alteração de contrapartida física para financeira - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - dificuldades para aprovação de reprogramação levaram a empresa executora a diminuir o ritmo de execução. Reprogramação em análise - documentação impedem aprovação - alteração de projeto referentes à linha tronco, quantidade de estações elevatórias e emissário - previsão de solução: 02/07/12	Monitoramento rotineiro. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - dificuldades para aprovação de reprogramação levaram a empresa executora a diminuir o ritmo de execução. Reprogramação em análise de obra e TTS - documentação impedem aprovação - alteração de projeto referentes à linha tronco, quantidade de estações elevatórias e emissário foi aprovado, porém nova reprogramação foi já foi apresentada - previsão de solução: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra paralisada - dificuldades para aprovação de reprogramação levaram a empresa executora a paralisar a obra - proponente informou que se encontra em processo de retomada. Reprogramação em análise de obra e TTS - documentação impedem aprovação - alteração de projeto referentes à linha tronco, quantidade de estações elevatórias e emissário foi aprovado, porém nova reprogramação foi já foi apresentada - previsão de solução: 28/02/13
022372678	39702	BA	Estado	Candeias	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos	39.813.662,58	24-dez-07	24-mar-14	ATRASADA	Titularidade apresentada parcialmente - pendência relativa à declaração de área de uma linha de recalque - previsão de conclusão: 28/02/12. Pendente reprogramação - excepcionalidade permite desbloqueio - previsão de conclusão: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada - empresa executora não demonstra interesse em continuar a obra - contrato será rescindido e será realizada nova licitação - será necessário revisão no projeto. Licitação em processo de rescisão - previsão de lançamento de novo edital: 02/07/12. Reprogramação parcial em análise - aprovação permitirá aprovação de BM apresentados pela empresa que está em processo de rescisão - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 29/06/12. Projeto em readequação - previsão de encaminhamento à CAIXA: 02/07/12. Titularidade apresentada parcialmente - pendência relativa à declaração de área de uma linha de recalque - previsão de conclusão: 29/06/12	Monitoramento rotineiro. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Obra retomada	ATRASADA	Obra paralisada - empresa executora não demonstra interesse em continuar a obra - contrato será rescindido e será realizada nova licitação. Licitação em processo de rescisão - previsão de lançamento de novo edital: 19/11/12. Reprogramação parcial em análise - aprovação permitirá aprovação de BM apresentados pela empresa que está em processo de rescisão - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 20/11/12. Projeto em readequação - previsão de encaminhamento à CAIXA: 19/11/12. Titularidade apresentada parcialmente - pendência relativa à declaração de área de uma linha de recalque - previsão de conclusão: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra paralisada - empresa executora não demonstra interesse em continuar a obra - contrato em processo de rescisão - em negociação com 2ª e 3ª colocadas - previsão de conclusão: 28/02/13. Reprogramação parcial em análise - aprovação permitirá aprovação de BM apresentados pela empresa que está em processo de rescisão - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 28/02/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendência relativa à declaração de área de uma linha de recalque - previsão de conclusão: 28/02/13
022372564	39703	BA	Estado	Feira de Santana	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia do Jacuipe	63.144.068,58	21-dez-07	31-jan-14	ATRASADA	Reprogramação do TTS pendente - excepcionalidade permite pagamento - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - dificuldade na execução das ligações intra-domiciliares - parte da população resiste à entrada da empresa para executar as obras em seus lotes. Reprogramação da obra e do TTS em andamento - excepcionalidade permite pagamento - previsão de solução: 30/06/12	Monitoramento rotineiro. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra concluída segundo proponente - Reprogramação da obra e do TTS em andamento - após a aprovação será encaminhado BM final da obra - previsão de solução: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra concluída segundo proponente - Reprogramação da obra e do TTS em andamento - após a aprovação será encaminhado BM final da obra - previsão de solução: 28/02/13
022271741	39704	BA	Município	Juazeiro	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Instalações hidráulico-sanitárias, ligações prediais, rede coletora, interceptores e estação elevatória	32.777.952,52	28-dez-07	5-mar-14	PARALISADA	Obra paralisada - contrato com a empresa executora foi cancelado devido dificuldades financeiras da mesma - lançamento de novo edital aguarda aprovação do projeto alterado - previsão de solução: 30/03/12. Projeto de engenharia alterado em análise na CAIXA - pendente revisão das planilhas orçamentárias, plantas de localização e projetos complementares das estações elevatórias e plantas das linhas de recalques e redes condominiais - previsão de solução: 16/02/12. Viabilidade da concessionária de energia pendente - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12. Titularidade apresentada parcialmente - pendências novas áreas das estações elevatórias - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Reunião presencial em março/12. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - contrato com a empresa executora foi cancelado devido dificuldades financeiras da mesma - nova licitação homologada em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/12. Recursos foram bloqueados devido Inquérito da Polícia Federal a respeito de extração ilegal de areia - MCIDADES solicitou à CAIXA prestação de contas parciais do TC e encaminhou as informações à PF e CGU - após a prestação de contas apresentada pela CAIXA foi autorizada liberação dos recursos - obra em andamento e sem pendências	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos.	Obra retomada	ATRASADA	Obra atrasada - contrato com a empresa executora foi cancelado devido dificuldades financeiras da mesma - nova licitação foi aprovada pela CAIXA - recursos foram bloqueados devido Inquérito da Polícia Federal a respeito de extração ilegal de areia - MCIDADES solicitou à CAIXA prestação de contas parciais do TC e encaminhou as informações à PF e CGU - após a prestação de contas apresentada pela CAIXA foi autorizada liberação dos recursos - obra em andamento. Pendência para desbloqueio - aprovação de prestação de contas - previsão de conclusão: 20/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - contrato com a empresa executora foi cancelado devido dificuldades financeiras da mesma - nova licitação foi aprovada pela CAIXA - recursos foram bloqueados devido Inquérito da Polícia Federal a respeito de extração ilegal de areia - MCIDADES solicitou à CAIXA prestação de contas parciais do TC e encaminhou as informações à PF e CGU - após a prestação de contas apresentada pela CAIXA foi autorizada liberação dos recursos - obra em andamento. Pendência para desbloqueio - aprovação de prestação de contas - previsão de conclusão: 20/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
021843559		39714	PE	Estado	Paulista;	Esgotamento Sanitário				PARALISADA	1ª Etapa - 65,3% do VI - Pendência para desbloqueio - falta depósito de contrapartida - previsão de solução: 16/02/12. Reprogramação em andamento - previsão de conclusão: 16/02/12. 2ª Etapa - 34,7% do VI - Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisação inalterado	PARALISADA	Etapa 1 - 65,3% do VI - Pendência para desbloqueio - prestação de contas pendente - previsão de solução: 13/06/12. Reprogramação em andamento - previsão de conclusão: 15/06/12. Etapa 2 - 34,7% do VI - Licitação com pendências para aprovação - previsão de apresentação de documentação à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisação inalterado	PARALISADA	Etapa 1 - 65,3% do VI - Reprogramação com pendências - cronograma global e por etapa - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Etapa 2 - 34,7% do VI - Licitação com pendências para aprovação - previsão de apresentação de documentação à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisação inalterado	Paralisada	Etapa 1 - 65,3% do VI - Reprogramação com pendências - cronograma global e por etapa, memória de cálculo e quantitativos - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Etapa 2 - 34,7% do VI - Licitação com pendências para aprovação - previsão de apresentação de documentação à CAIXA: 20/02/13
021806811		39715	PE	Município	Petrolina;	Esgotamento Sanitário				ATRASADA	Dificuldades superadas - obra em andamento - processo de desbloqueio em andamento	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Dificuldades superadas - obra em andamento - pendência para desbloqueio - conclusão de vistoria pela CAIXA - previsão de solução: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisação inalterado	PARALISADA	Pendência para desbloqueio - depósito de contrapartida - previsão de solução: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - aporte de contrapartida - litígio entre prefeitura e COMPESA em relação à concessão dos serviços
022372896		39717	PE	Município	Petrolina;	Esgotamento Sanitário				ATRASADA	Dificuldades superadas - obras da 1a e 2a etapas em andamento	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Dificuldades superadas - obra em andamento - pendência para desbloqueio - conclusão de vistoria pela CAIXA - previsão de solução: 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Pendência para desbloqueio - depósito de contrapartida - previsão de solução: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - aporte de contrapartida - litígio entre prefeitura e COMPESA em relação à concessão dos serviços
021871656		39719	CE	Município	Fortaleza;	Saneamento Integrado				NORMAL	Obras retomadas após diversos problemas com empreiteira, reprogramações e alterações de projeto. Atualmente empreendimento encontra-se em andamento com várias frentes de obra. Projeto de reassentamento das famílias em elaboração pelo proponente - previsão de entrega na CAIXA até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Obras retomadas após diversos problemas com empreiteira, reprogramações e alterações de projeto. Atualmente empreendimento encontra-se em andamento com várias frentes de obra. Falta apresentar declaração de contrapartida - previsão de solução até: 15/06/12. Trabalho técnico social com pendências - previsão de solução até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Obras retomadas após diversos problemas com empreiteira, reprogramações e alterações de projeto. Atualmente empreendimento encontra-se em andamento com várias frentes de obra. Falta apresentar declaração de contrapartida - previsão de solução até: 20/11/12. Trabalho técnico social com pendências - previsão de solução até: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obras paralisadas pela construtora. Contrato em reprogramação - previsão de retomada das obras até: 28/02/13
021871988		39720	CE	Município	Fortaleza;	Saneamento Integrado				NORMAL	Obras retomadas após diversos problemas com empreiteira, reprogramações e alterações de projeto. Atualmente empreendimento encontra-se em andamento com várias frentes de obra. Pendência no projeto de trabalho técnico social - previsão solução até 30/02/12	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Obras retomadas após diversos problemas com empreiteira, reprogramações e alterações de projeto. Atualmente empreendimento encontra-se em andamento com várias frentes de obra. Trabalho técnico social com pendências - previsão de solução até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Obras retomadas após diversos problemas com empreiteira, reprogramações e alterações de projeto. Atualmente empreendimento encontra-se em andamento com várias frentes de obra. Trabalho técnico social com pendências - previsão de solução até: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obras paralisadas pela construtora. Contrato em reprogramação - previsão de retomada das obras até: 28/02/13
022334233		39724	MG	Município	Pedro Leopoldo;	Saneamento Integrado				PARALISADA	Projeto em reprogramação em fase final de análise para autorização de licitação e continuidade do contrato - Previsão de conclusão em 16/02/12	Proponente não compareceu à reunião. No entanto informou que edital de licitação foi lançado em 09/02/12 e que já realizou reprogramação do contrato junto à CAIXA. Aguardando SPA	Status de paralisação inalterado	PARALISADA	Edital de licitação publicado e licitação em andamento. Previsão de conclusão até: 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisação inalterado	PARALISADA	Análise de reprogramação concluída. Aguardando apresentação da documentação do processo licitatório. Previsão de solução em 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisação inalterado	Paralisada	Etapa 1 - Reprogramação aprovada e documentos do processo licitatório analisados, foi autorizado o início das obras, porém para liberação de recursos falta ajustar duas planilhas. Previsão de solução em 22/02/2013
022334452		39725	MG	Município	Sabará;	Saneamento Integrado				PARALISADA	Contrato com prazo de vigência prorrogado até 31/03/12, com possibilidade de nova prorrogação condicionada à solução de pendências técnicas e jurídicas. Município afirma estar em processo de contratação de empresa para elaborar projetos de engenharia para a conclusão das obras. Previsão de licitação do restante das obras até março/2012. Regularização da concessão dos serviços de esgotamento sanitário em votação na Câmara dos Vereadores	Reunião presencial - 13/02/12	Comprometimento do município com continuidade e prazos	PARALISADA	Em 30/03/12 Município apresentou toda documentação técnica - projetos e orçamentos - na CAIXA. Contrato foi prorrogado até 31/05/12. Publicação de edital de licitação até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisação inalterado	PARALISADA	A obra foi abandonada pela construtora original e se encontra paralisada. O Ministério acordou com o município que era possível autorizar a continuidade do serviço após análise técnica de sua viabilidade. Análise concluída em 24/08/2012. Aguardando que o município apresente a documentação complementar para emissão do parecer final. Previsão de solução até 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisação inalterado	Paralisada	Reprogramação aprovada autorizando utilização dos rendimentos para reparar serviços danificados em função do excesso de chuvas. Licitação em andamento mas ainda não foi concluída; demora em função da troca da administração municipal. Previsão solução: 22/02/2013
022334785		39726	MG	Município	Vespasiano;	Saneamento Integrado				PARALISADA	Saneamento Integrado e urbanização - Complexo Morro Alto		Toda a parte de execução de obras deste contrato será cancelado, só ficará a etapa de regularização fundiária ~R\$ 2,0 milhões para concluir	PARALISADA	O MCidades cancelou as obras do contrato devido a cláusula suspensiva vencida por pendência técnica de engenharia. Por falta de funcionalidade dos serviços executados, o MCidades determinou que os recursos aportados nos serviços já executados devem ser devolvidos em sua íntegra aos cofres públicos. Só possuem funcionalidade a regularização fundiária e o trabalho social realizado para sua elaboração, os recursos gastos em obras sem funcionalidade serão devolvidos	Monitoramento rotineiro	Status de paralisação inalterado	PARALISADA	Por mensagem eletrônica a GECOE 01/CAIXA encaminhou Ofício da PM solicitando o parcelamento dos valores a restituir à União. No entanto, a CONJUR/MCIDADES opinou pelo indeferimento do pedido apresentado recomendou à área técnica a cobrança do valor integral repassado no âmbito do termo de compromisso. Foi solicitado à CAIXA que atualizasse o valor do débito, acrescentando os juros de mora na forma da lei, e notificasse o proponente da decisão da União. A CONJUR recomendou ainda que, na hipótese de providência adotada junto ao município ser infrutífera, aguardar trinta dias a partir do recebimento da cobrança pelo município para adotar medidas visando instaurar tomadas de contas especial relativamente ao termo de compromisso nº 223.347-85/2007	Monitoramento rotineiro	Status de paralisação inalterado	Paralisada	Contrato só poderá ser reprogramado (exclusão da meta obras e autorização de pagamento das metas regularização fundiária e TTS) após a restituição de valores devidos. O município não devolveu os valores integralmente e a CAIXA aguarda vencimento do prazo para instauração de tomada de contas especial. Previsão solução: 22/02/2013
022267656		39727	SP	Município	Campinas;	Saneamento Integrado				NORMAL	Saneamento Integrado e urbanização de favelas - Bairros do entorno do aeroporto de Viracopos - Saneamento Integrado em Campinas			NORMAL	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	ATRASADA	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 119/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 21/02/13 - ETE Nova América - Licitação com a SAENGE foi cancelada. Estão reprogramando a etapa para abertura de nova licitação para retomada das obras. CAIXA recebeu projetos para alteração contratual - verificar o que foi executado e o que falta executar para nova licitação - previsão de lançamento do edital até 21/02/13
021883713		39728	SP	Município	Osasco;	Saneamento Integrado				ATRASADA	Com boletim de medição - aguardando reprogramação e sem relatório do trabalho técnico social - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Com boletim de medição - aguardando reprogramação - previsão de solução até: 15/05/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Aguardando reprogramação - previsão de solução até: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	A PM informou que será iniciado trâmite licitatório de 100 UHS com previsão de finalização em fev/13 e retomada das obras até 30/03/13.
021883827		39729	SP	Município	Osasco;	Saneamento Integrado				ATRASADA	Com boletim de medição - sem relatório do trabalho técnico social - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	em 05/04/12 - Encaminhado pendências de prestação de contas - previsão de solução até 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obras em andamento - com boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento - com boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até 21/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
021883609	39730	SP	Município	Osasco;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Morro do Sabão	28.310.806,17	29-out-07	15-jun-13	ATRASADA	Com boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Com boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 16/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	A PM Osasco informou que a construtora abandonou a obra. Será iniciada a fase de convocação das próximas colocadas no certame licitatório - previsão de retomada das obras até 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Empresa abandonou a obra	Atrasada	A PM Osasco informou que a construtora abandonou a obra. Será iniciada a fase de convocação das próximas colocadas no certame licitatório - previsão de retomada das obras até 21/02/13
022262315	39731	PA	Município	Ananindeua;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado e urbanização - Jaderlândia, Maguari-Açu - Saneamento integrado em Ananindeua	88.400.642,34	21-set-07	28-jun-13	NORMAL	Obra com andamento normal - sem pendências apontadas pela CAIXA	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Prefeitura solicitou transferência de 482 UH em Maguari-Açu para o PMCMV - R\$ 21 milhões, com aumento das metas contratadas do saldo de repasse, aguardando autorização. Sem pendências apontadas pela CAIXA	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Autorizada a vinculação de 444 UH do PMCMV - Problemas com a construtora, provável rescisão - Previsão de solução em 19/11/2012	Migração MCMV	Atrasou	Atrasada	Obra continua paralisada sem qualquer justificativa aceitável. PMA informa que até 21/02/13 vai posicionar se as obras serão retomadas pela empresa executora ou se fará a rescisão contratual e nova licitação
021881774	39732	SE	Município	Aracaju;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairros de Santa Maria e Porto Dantas - Invasão Coqueiral	32.221.818,17	1-out-07	30-jun-14	NORMAL	Obras em andamento. Previsão de entrega das 272 UHs 30/03/12 devido atrasos com a DESO. As demais 174UH serão iniciadas em até 28/02/12, uma vez que estão abrindo frente de obras para as mesmas. Com boletim de medição sem aditivo contratual para alterações de valor e prazo de execução do objeto - previsão de solução até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Obra em andamento - aguardando boletim de medição	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Obra em andamento - aguardando boletim de medição e prestação de contas parcial - previsão até 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Obra em andamento - aguardando boletim de medição - previsão até 21/02/13
021881118	39733	RR	Estado	Boa Vista;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairro Brigadeiro	42.437.840,27	28-set-07	23-mai-13	PARALISADA	Obra sem medição desde fev/11 - em adiantado estágio de execução e próximo da sua conclusão - aguardando boletim de medição final da obra. Problema com demolição dos barracos onde viviam os moradores que entraram na justiça para não permitir a retirada apesar de terem recebido UH - Sem previsão. CAIXA informa que o Cronograma físico-financeiro está desatualizado - previsão de solução até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra sem medição desde fev/2011 - Obra física concluída, depende de decisão judicial a demolição das construções insalubres, uma vez que os moradores possuem uma liminar que impede a demolição dos barracos antigos onde viviam.	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra física concluída. Autorizada a retirada do item demolição - Falta o proponente atender dois apontamentos da CGU - sobrepreço e qualidade de um item, para encerrar o contrato.	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Concluída	Obra concluída em 26/12/2012.
022600302	39734	MS	Estado	Campo Grande;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Loteamentos Aquarius e Calobá	24.511.606,93	19-nov-07	30-nov-13	ATRASADA	Com Boletim de Medição - aguardando Relatório de Acompanhamento de Empreendimento - Previsão de solução em 28/02/12	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída			OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída. Aguarda BM para desbloqueio. Previsão de conclusão até 19/11/12			Obra Física Concluída	Etapa 1 e 2 concluídas. Etapa 3 - Aguardando conclusão TTS para encerramento do contrato. Previsão solução: 22/02/2013
022726150	39735	PA	Estado	Castanhal;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Comunidade Jaderlândia	63.082.044,70	10-out-07	31-jan-14	ATRASADA	Obra sem medição significativa desde nov/10. Reprogramação analisada na CAIXA com pendências - previsão de entrega à CAIXA até 17/02/12. Falta apresentar documentação de Regularidade Institucional para a Concessão - Estado firmou Convenio de Cooperação Federativa com a Prefeitura de Castanhal e o Contrato Programa deverá ser formalizado até 17/12/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Reprogramação concluída. Obra reiniciada em abr/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Não existem pendências - obras em andamento	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Em 03/01/2013, a aferição do Boletim de Medição nº 47 não pode ser realizada pois a construtora encontra-se de recesso - previsão de solução até 21/02/13
021859263	39736	MA	Município	Caxias;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Volta Redonda, Vila Lobão e Vila Alecrim	49.728.073,21	1-out-07	31-mai-13	PARALISADA	Obra paralisada - Pendência na apresentação do projeto para reprogramação da meta Contenção de Encosta e reprogramação - CAIXA aguarda CGU disponibilizar volumes que estão em posse da CGU - Maranhão, há alguns meses previsão de solução até: 17/03/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	Obras retomadas. Aguardando boletim de medição	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	NORMAL	Obras em fase de finalização. Restando em torno de 10% da drenagem, 15% da pavimentação, 20% da contenção de encostas e entrega dos títulos da regularização fundiária. Aguardando, também, solicitação da alteração da vigência do contrato, que encerra-se em 30/11/212 para ajuste no prazo de conclusão do empreendimento - previsão de solução até 19/11/12	Monitoramento rotineiro	obras em andamento	Normal	Última aferição em dez/12 - execução de pavimentação - CAIXA aguarda apresentação de novo BM. Recebido em 14/01/13 relatório do TTS dos meses de agosto e setembro/2012, em análise na CAIXA
021877574	39737	PR	Município	Curitiba;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bacia do Ribeirão dos Padilha	27.420.869,76	7-nov-07	31-dez-13	ATRASADA	300 UH entregues. Apesar da contrapartida adicional aportada pela Prefeitura, proponente solicitou a migração da produção habitacional das áreas Moradias Pinhão e Moradias Assai - 46 UH - para o PMCMV, de forma a viabilizar o atendimento de todas as famílias a serem beneficiadas pelo contrato. Solicitação ainda a ser avaliada pelo CGPAC. Previsão de solução até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Em 02/04/12 O MCIDADES acatou a vinculação de 35 famílias não contempladas originalmente na poligonal de intervenção do PPI/PAC1 em função de problemas de congelamento da área a empreendimento empreendimento MCMV em execução para fins de isenção da participação financeira dos beneficiários. Desta forma, será necessário reprogramar esta operação contemplando essas novas famílias no empreendimento, e os devidos ajustes na proposta do TTS e Recuperação Ambiental. Previsão de solução: 14/06/12	Migração MCMV	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Contrato em reprogramação - previsão de solução até 20/11/12 Moradias Pinhão já está com licitação em processo de homologação. O resultado do processo licitatório será encaminhado para a CAIXA até 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em ritmo lento, com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. Pendências de engenharia - apresentar manifestação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente quanto ao plantio de árvores, realizar limpeza na área de recuperação ambiental já executada. Li vendida. Aguarda encaminhamento da documentação do chamamento do Moradias Assai (MCMV conjugado) e da licitação (já homologada) das Moradias Pinhão para análise da CAIXA. Reprogramação TTS. Previsão de solução: 22/02/2013
021877469	39738	PR	Município	Curitiba;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bacia do Rio Belém - Vila Parolin	30.486.101,83	7-nov-07	31-dez-13	ATRASADA	337 UH entregues. Licitação em andamento - Equipamento comunitário - escola - e Moradias Profeta. Previsão de solução até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Reiterada solicitação de documentação que comprove rescisões contratuais com as empresas executoras. Contrato deverá ser reprogramado. Previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obras de infraestrutura e habitação na VILA PAROLIN paralisadas tendo em vista rescisão contratual com a empresa executora. Aguardando documentos de reprogração do contrato - previsão de solução até 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência de licitação - aguarda envio de documentação que comprove rescisões contratuais com as empresas executoras. Emitido parecer referente à solicitação de reprogramação. Pendência de engenharia - glosa - serviços não executados. Pendência licenciamento ambiental - licenças vencidas. Previsão de solução: 30/03/2013
021877688	39739	PR	Município	Curitiba;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bacia do Rio Formosa	32.320.976,48	7-nov-07	30-dez-14	ATRASADA	193 UH entregues. Apesar da contrapartida adicional aportada pela Prefeitura, proponente solicitou a migração da produção habitacional da área Moradias Arroio - 213 UH - para o PMCMV, de forma a viabilizar o atendimento de todas as famílias a serem beneficiadas pelo contrato. Solicitação ainda a ser avaliada pelo CGPAC. Previsão de solução até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Em 29/02/2012 autorizada a migração de 109 unidades para o MCMV pelo MCIDADES. Aguardando proposta da COHAB/CT. Previsão de encaminhamento da documentação até 15/06/12	Migração MCMV	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obras atrasadas - Contrato em reprogramação. Autorizada a migração de 213 UH para o PMCMV - 1ª chamamento do PMCMV deserto. 2ª chamamento em 31/08/12 - contratação até 30/11/12. Centro Cultural do Mais Cultura em reprogramação. Licitação em andamento. Previsão 20/11/12	Migração MCMV	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em ritmo lento. Etapa 1 - Glosa de engenharia - serviços não executados e pendências nas planilhas. Reprogramação com pendências. Etapa 2 - Revisão dos custos previstos para o Centro Mais Cultura para realizar nova licitação. Previsão solução: 22/02/2013

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12		
022600968		39740	PR		Município	Curitiba;					337 UH entregues. Apesar da contrapartida adicional aportada pela Prefeitura, proponente solicitou a migração da produção habitacional das áreas Moradas Nilo e Moradas União Ferroviária- 273 UH - para o PMCMV, de forma a viabilizar o atendimento de todas as famílias a serem beneficiadas pelo contrato. Solicitação ainda a ser avaliada pelo CGPAC. Previsão de solução até 17/02/12		Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Necessário o encaminhamento de documentação de reprogramação de toda a operação, inclusive da proposta de migração do Moradas Nilo para o MCMV, previsão de atendimento até 30/06/12. Aguardando encaminhamento do próximo BM para desbloqueio, previsão até 14/06/12		Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Autorizada a migração de 273 UH para o PMCMV. Chamamento Público habilitou a Construtora documentação em análise na CAIXA - Previsão 20/11/12. Contrato em reprogramação - Previsão em 20/11/12		Migração MCMV	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Ritmo de execução lento, nenhum desbloqueio desde 2011. Pendência de engenharia - glosa - faltam placas de obra. Previsão de solução: 22/02/2013. Pendências operação conjugada MCMV - chamamento público não teve interessado, readequação para aplicar especificações do MCMV2. Reprogramação TTS em análise. Previsão de solução: 28/02/13
021885984		39741	PB		Município	João Pessoa;					Obras em andamento. Regularização da titularidade de área em tratamento junto a SPU - previsão de solução até: 15/03/12		Obras em andamento	ATRASADA	Obras em andamento. Regularização da titularidade de área em tratamento junto a SPU - previsão de solução até: 29/06/12		Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obras em andamento. Regularização da titularidade de área em tratamento junto a SPU - previsão de solução até: 21/11/12		Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento. Regularização da titularidade de área em tratamento junto a SPU - previsão de solução até: 21/02/13. 2 prestações de contas parciais em aberto - impedem liberação de recursos - previsão de solução até 21/02/13
022263330		39745	PA		Estado	Marabá;					Obra sem medição desde nov/2010. Trabalho Social em reprogramação em análise na CAIXA até 17/02/12. Projeto em reprogramação para reforço do muro de arrimo - previsão de entrega à CAIXA até 17/02/12. Construção das 48 UH foi retomada com outra empreiteira e que estabelecerá novas metas até 17/02/12		Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra reiniciada em mar/12 - aguardando novas medições		Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Reprogramação em análise e pendências no TTS - Previsão de Solução: 19/11/2012		Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Em 08/01/2013 CAIXA informa que Boletim de Medição nº 15 foi recebido e será aferido em 21/02/13
021873259		39746	GO		Município	Novo Gama;					UH's permanecem invadidas. Reunião realizada em 25/11/2011, MCidades solicitou apresentação da documentação formal emitido pela Procuradoria do Município explicitando situação jurídica para a reintegração de posse, saldo remanescente do contrato além de ofício solicitando as casas pelo PMCMV. O município apresentou o terreno que já foi aprovado pela CAIXA e os projetos técnicos estão em elaboração. Nova reunião deverá ser agendada para acompanhamento do contrato. Previsão de solução até 17/02/12		Paralisou	PARALISADA	UH's permanecem invadidas. MCidades solicitou à CAIXA levantamento dos recursos gastos com a produção habitacional, descontando-se valores das UHs comprovadamente ocupadas pelos beneficiários finais. MCidades considera a restituição, por parte do Município, dos valores gastos nas UHs invadidas, bem como o atendimento dos beneficiários originalmente cadastrados pelo PMCMV conjugado, que está em andamento. Previsão de solução: 14/06/12		Orientações à Caixa	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	UH's permanecem invadidas. MCidades solicitou à CAIXA levantamento dos recursos gastos com a produção habitacional, descontando-se valores das UHs comprovadamente ocupadas pelos beneficiários finais. MCidades considera a restituição, por parte do Município, dos valores gastos nas UHs invadidas, bem como o atendimento dos beneficiários originalmente cadastrados pelo PMCMV conjugado, que está em andamento. Previsão de solução: 20/11/12		Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Etapa 1 - Reprogramação em análise. UH's permanecem invadidas. MCidades considera a restituição, por parte do Município, dos valores gastos nas UHs invadidas, bem como o atendimento dos beneficiários originalmente cadastrados pelo PMCMV conjugado, que está em andamento. Retomada das providências para retirada dos moradores: nova ordem judicial para a PM de Novo Gama providenciar a reintegração de posse. Previsão de solução: 22/02/2013
021886895		39747	TO		Estado	Palmas;					Contrato sem medição desde dez/2010. Sentença judicial determinou retorno da matrícula aos antigos proprietários na área desapropriada. Contrato em reprogramação em análise na CAIXA até 17/02/2012		Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Contrato sem medição desde dez/2010. Sentença judicial determinou retorno da matrícula aos antigos proprietários na área desapropriada - sem previsão. Contrato em reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 15/06/12. SEHAB informa que já publicou o edital e há previsão de homologação para 30/06/12		Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Reprogramação com pendências - previsão 19/11/2012		Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Proposta de reprogramação apresentada em 28/08/12, não aprovada pela engenharia da CAIXA, concluída a análise em 04/09/12 com parecer desfavorável à aprovação da reprogramação. Será necessária a reformulação/adequação e reapresentação da proposta pelo proponente. Nova proposta de reprogramação, a cargo da SEINFRA não foi apresentada na data programada de 07/12/12 - Novo prazo para apresentação da reprogramação até: 21/02/13
022260608		39749	AC		Estado	Rio Branco;					Contrato em reprogramação - TTS em análise na CAIXA previsão de solução 17/02/12.		Paralisou	PARALISADA	Obra física em conclusão - aguardando prestação de contas da obra física. TTS reiniciado em abr/2012. Regularização fundiária em andamento. TCU emitiu Acórdão Nº. 906/2012 - TCU - Plenário concluindo auditoria realizada		Monitoramento rotineiro	Obra retomada	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra concluída - Problemas de parte das obras mal executadas - A gerência de saneamento integrado já orientou a CAIXA através de e-mail em 25 de setembro de 2012 - ou o município providencia os reparos ou devolve os recursos - Previsão 21/11/2012		Orientações à Caixa	Status de paralisada inalterado	Obra Física Concluída	Obras físicas estão concluídas, mas com condições ruins de conservação e manutenção e 2 ETES que foram instaladas não estão em operação devido à falta de manutenção e devido a furtos de equipamentos. Proponente se propõe a refazer os serviços danificados e colocar as ETES em funcionamento após o período das chuvas. Previsão conclusão: 30/05/2013.
022260826		39750	AC		Estado	Rio Branco;					Termo de Referência da Regularização Fundiária aprovado. Previsão de entrega do processo licitatório da regularização fundiária na CAIXA até 17/02/12		Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Aguardando solicitação para o próximo desbloqueio. Falta executar urbanização e recuperação ambiental, pois a área fica alagada durante o inverno. TTS reiniciado em abr/2012. TCU emitiu Acórdão Nº. 906/2012 - TCU - Plenário concluindo auditoria realizada		Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	TTS em reprogramação Previsão 19/11/2012 - Meta 9 - serviços de passeio (calçadas), em licitação - Previsão de solução em 19/11/2012		Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento, com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. Etapa 1 - licitação da meta 9 ainda não foi apresentada. TTS do pós-ocupação será executado pela Prefeitura por isso solicitou reprogramação com redução da contrapartida, que foi autorizada. Previsão solução: 22/02/2013
022260595		39751	AC		Estado	Rio Branco;					Obra paralisada e em reprogramação - Previsão de solução 17/02/12		Status de atrasada inalterado	ATRASADA	58,64% de execução - devido a chuvas está sem medição desde out/2011 - houve uma redução de percentual de execução devido a glosas de medição atestada. Falta basicamente canalização e urbanização. Obra e TTS foram reiniciados em abr/12. Sem pendências apontadas pela CAIXA		Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Aguardando o envio de boletim de medição - reprogramação do TTS aprovada, aguardando o processo licitatório - Previsão 19/11/2012		Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras aparentemente em andamento com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. Prefeitura informa que rescindir os contratos e realizará novas licitações, aguarda revisão do projeto. CAIXA aguarda apresentação licitação TTS. Previsão solução: 22/02/2013
022260712		39752	AC		Estado	Rio Branco;					Obra paralisada. Edital de licitação da regularização fundiária em execução pelo proponente com previsão de conclusão até 17/02/12. Previsão de reinício até 17/02/12		Status de atrasada inalterado	ATRASADA	72% de execução. Obra retomada em mar/12. Contrato em reprogramação - previsão de solução: 30/03/12. TTS reiniciado em abr/2012		Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Desbloqueio de recursos aguardando correção das faturas discriminando a contrapartida - Reprogramação do TTS aprovada, aguardando o envio do processo licitatório - Previsão de Solução em 19/11/2012		Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras aparentemente em andamento com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. Prefeitura informa que rescindir os contratos e realizará novas licitações, aguarda revisão do projeto. Previsão solução: 22/02/2013
022260930		39753	AC		Estado	Rio Branco;						0	Paralisou	PARALISADA	84,88% de execução. TR de Regularização Fundiária em reprogramação - previsão de solução: 30/03/12. 2ª Etapa com pendência de reprogramação - previsão de solução: 30/03/12. Contrato com empresa executora rescindido - nova licitação será publicada até 15/06/12. TTS reiniciado em abr/2012		Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Aguardando BM da Meta 1 - Reprogramação do TTS aprovada aguardando o envio do Processo licitatório - Previsão 19/11/2012		Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Etapa 1 - Aguardando BM e reprogramação dos lotes 1 e 2 em análise. Etapa 2 - TTS - Licitação cancelada, execução direta do pós-ocupação. Previsão 22/02/2013

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12					
021811368		39781	RN	Estado	Parnamirim;	Abastecimento de Água					Ampliação do SAA na sede municipal - Bairros Bela Vista, Centro/Cohabinal e Setor Jardim Aeroporto	17.447.717,72	28-dez-07	28-dez-13	ATRASADA	2ª Etapa - 63% do VI - Licença ambiental pendente - vencida desde 23/10/10 - EIA/RIMA em análise pelo órgão ambiental - previsão de conclusão: 15/06/12. Etapa 2 - 63% do VI - obra em andamento. CAERN deve apresentar novo plano de trabalho para reprogramação das 2 etapas - previsão: 24/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	15/06/12	Etapa 1 - 37% do VI - Licença ambiental pendente - vencida desde 23/10/10 - EIA/RIMA em análise pelo órgão ambiental - previsão de conclusão: 21/11/12. Etapa 2 - 63% do VI - obra em andamento. CAERN deve apresentar novo plano de trabalho para reprogramação das 2 etapas - previsão: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	19/11/12	Etapa 1 - 37% do VI - Licença ambiental pendente - vencida desde 23/10/10 - EIA/RIMA em análise pelo órgão ambiental - previsão de conclusão: 20/02/13. Etapa 2 - 63% do VI - obra em andamento. CAERN deve apresentar novo plano de trabalho para reprogramação das 2 etapas - previsão: 22/02/13		
											Obra retomada em ritmo lento - Reprogramação dos projetos de engenharia em análise na CAIXA. Previsão de solução: 16/02/12 - O Estado oficiou ao MCIDADES que as obras foram reiniciadas no dia 12/12/11	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	29/06/12	Obra retomada em ritmo lento - Reprogramação parcial dos projetos de engenharia em análise na CAIXA. Previsão de conclusão da análise: 13/06/12. A reprogramação completa dos serviços só será possível após a conclusão dos projetos da AAR, pois houve a necessidade de alterar o encaminhamento da adutora, devido ao assoreamento da margem direita do Rio Madeira, ocasionado pela abertura das comportas da UHE. Previsão de análise da CAIXA: 29/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA		Obras em ritmo lento devido a necessidade de reprogramação dos projetos, porém eles já foram analisados e aprovados pela CAIXA. Previsão de conclusão das obras 30/04/13							
											Ampliação do SAA na sede municipal - micromedição, macromedição e automação de reservatórios	10.313.753,14	6-nov-07	24-out-13	PARALISADA	Obra paralisada - Obra de macromedição sem evolução, DEPASA havia informado que seria feito o distrato, no entanto o mesmo informou que já foi autorizada a empresa adquirir os equipamentos estando no aguardo desses para reinício dos obras, previsão de retomada em: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	30/07/12	Etapa 1 - 53% do VI - Problemas na execução do contrato - DEPASA havia informado que seria feito o distrato com empresa executora, no entanto, após negociações, empresa foi autorizada a adquirir os equipamentos para reinício das obras - previsão de retomada: 15/06/12. Etapa 2 - 47% do VI - Obra não iniciada - DEPASA encaminhará o projeto para análise pela CAIXA - previsão: 30/07/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA		Etapa 1 - 53% do VI - Problemas na execução do contrato - haverá distrato com empresa executora - previsão de retomada: 19/11/12. Etapa 2 - 47% do VI - Obra não iniciada - DEPASA encaminhará o projeto para análise pela CAIXA - previsão: 19/11/12		
											Ampliação do SAA na sede municipal - adutoras, reservatórios, reforço de rede e anéis	46.304.801,10	6-nov-07	30-out-13	ATRASADA	Obra atrasada - Projeto de Engenharia - rede de distribuição em alguns bairros teve a licitação anterior cancelada, projeto em reprogramação, em análise na CAIXA, previsão de solução: 16/02/12; dificuldade na conclusão de cadastro técnico de adutoras, pois não estavam contemplados no contrato, previsão de conclusão: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA		Etapa 2 - 66% do VI - Reprogramação analisada com pendências a serem atendidas pelo proponente - previsão de apresentação de documentação complementar à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA		Etapa 1 - 34% do VI - Reprogramação de algumas metas em análise na CAIXA - rede e legações do 2º Distrito - previsão de conclusão: 20/02/13		
											Ampliação do SAA na sede municipal - rede, ligações, reservatório	26.601.490,81	25-set-07	31-jan-14	PARALISADA	Obra paralisada - empresa contratada abandonou os serviços devido a impossibilidade de se conseguir o reajustamento dos preços praticados- sem previsão de solução	Reunião presencial - 10/02/12	Proponente acertou com a empresa contratada os pagamentos dos reajustamentos pretendidos. Reprogramação aprovada pela CAIXA. Data para retomada dos serviços será no dia 27/02/2012. Proponente apresentará BM no valor aproximado de R\$ 1.500.000,00 até o dia 09/03/2012	NORMAL	Obra reiniciada em 02/04/12 - SANEAR apresentará BM de execução de serviços até 15/06/2012		NORMAL		Obra em ritmo lento - reprogramação de serviços de engenharia DA 9ª etapa entregue à CAIXA- previsão de conclusão: 21/02/2013				
											Ampliação do SAA da Vila Operária - construção de reservatório, redes de distribuição e melhoria operacionais	5.848.045,94	25-set-07	31-jan-14	PARALISADA	Obra paralisada - empresa contratada abandonou os serviços devido a impossibilidade de se conseguir o reajustamento dos preços praticados- sem previsão de solução	Reunião presencial - 10/02/12	empresa contratada os pagamentos dos reajustamentos pretendidos. Em relação aos serviços de rede coletora a CAIXA, fechou a reprogramação com pendências, proponente resolverá as pendências até 27/02/2012. A CAIXA concluirá a análise das pendências até 05/03/2012. Proponente entregará BM na CAIXA até 09/03 Em relação ao reservatório, o mesmo terá que ser licitado novamente, proponente entregou o projeto para análise na CAIXA no dia 14/02, a CAIXA concluirá a análise até 05/03. O edital de licitação dos reservatórios será publicado até 30/03, com previsão de início das obras para JULHO/2012, com prazo de execução de 04 meses. Em relação aos transformadores a CAIXA concluirá a análise do projeto até 05/03, o edital de licitação do pregão será publicado até 30/03 na modalidade de pregão. A previsão para conclusão	NORMAL	Projeto de energia da ETA devolvido pela CAIXA a SANEAR em 24/04/12 para sanar pendências de engenharia- Previsão de solução 15/06/12	Monitoramento rotineiro	ATRASADA	ATRASADA	Obra atrasada -devido a pendências no projeto dos reservatórios- previsão de solução: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada em ritmo lento	Normal	Obra em ritmo lento - edital de licitação da 3ª etapa de obra em elaboração - previsão de publicação: 21/02/2013 - reprogramação da obras de instalações elétricas em análise na CAIXA- previsão de conclusão: 21/02/2013
											Ampliação e recuperação do SAA, na sede municipal - Bairro Tibiri e adjacências	5.765.513,17	14-set-07	14-mar-14	PARALISADA	Obra atrasada devido à reprogramação - dificuldade da CAGEPA em obter composição de preços - Previsão de entrega a CAIXA: 17/12/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	12/06/2012	Obra atrasada devido à reprogramação de serviços que já foi superado. Há um B.M. de medição entregue na CAIXA - Previsão de aprovação do B.M. - 12/06/2012	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	ATRASADA		Obra atrasada devido à reprogramação - dificuldade superada e aguarda Boletim de medição - previsão de entrega 21/11/12		
											Contrato em reprogramação - Aguardando análise da CAIXA para licitação da complementação - previsão de solução: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Reprogramação solicitada - previsão de entrega à CAIXA em 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	PARALISADA		Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 31/12/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de pendências na reprogramação - previsão de entrega: 21/02/13				

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	
022656272		39790	MA	Município	São Luis;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de São Luis - Bacia do Rio Bacanga	33.537.668,32	28-dez-07	29-nov-13	ATRASADA	Obra em ritmo lento de execução devido à demora na entrega de boletins de medição. 3ª etapa - 29,25% do VI - Licitação incompleta - falta planilha corrigida e parecer jurídico sobre estas correções - previsão de regularização: 17/02/12. Documentação de engenharia incompleta - falta ART de execução, ART de fiscalização e ordem de serviço para empresa executora - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em ritmo lento de execução devido à necessidade de reprogramação de engenharia das etapas 2, 3, 4 e 5 - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Li vencida - previsão de entrega de renovação à CAIXA: 15/06/12. Documentação de engenharia incompleta - falta ART de execução e ART de fiscalização - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em ritmo lento de execução devido à necessidade de reprogramação de engenharia das etapas 2, 3, 4 e 5 - dificuldade superada. 5ª etapa - 28,3% do VI - reprogramação de engenharia com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12. 6ª etapa - 9,4% do VI - Li da estação elevatória não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12. Como há pendência de Licenciamento Ambiental, CAIXA informa que ainda não pode enviar a SPA, sendo assim, só será iniciado o processo licitatório após a homologação da SPA - previsão de publicação do edital: 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra em ritmo lento de execução devido à necessidade de reprogramação de engenharia das etapas 2, 3, 4 e 5 - dificuldade superada. 5ª etapa - 28,3% do VI - Li da estação elevatória não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13. Como há pendência de Licenciamento Ambiental, CAIXA informa que ainda não pode enviar a SPA, sendo assim, só será iniciado o processo licitatório após a homologação da SPA - previsão de publicação do edital: 11/03/13
022428892		39791	PI	Estado	Teresina;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	36.585.152,01	29-nov-07	30-mai-13	ATRASADA	Obra atrasada em função das reprogramações e do elevado número de etapas: 11	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada em função das reprogramações e do elevado número de etapas: 11	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada em função das reprogramações e do elevado número de etapas: 11	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada em função das reprogramações e do elevado número de etapas: 11
021802151		39793	GO	Estado	Valparaíso de Goiás;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - ETA, adutora e reservatório apoiado	3.029.600,00	19-dez-07	31-out-14	PARALISADA	Obras atrasadas devido à necessidade reprogramação - aguardando análise da CAIXA - previsão de análise da CAIXA: 28/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 30/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Projeto em reprogramação - Reprogramação com pendências resultantes da análise - Previsão de entrega à CAIXA em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 20/02/13
021804087		39794	MT	Município	Várzea Grande;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	30.265.400,00	12-set-07	31-ago-13	PARALISADA	Obra paralisaada - distrato contratual entre a Prefeitura e a empresa executora contratada concluído, prefeitura preparando novo edital de licitação, sem pendências jurídicas - Previsão de solução: 30/04/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Operação Pacenas - Nova licitação em andamento após distrato com empresa executora - sem pendências jurídicas	PARALISADA	Reprogramação entregue a CAIXA em 02/04/12 - edital em elaboração- previsão de publicação: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Obra paralisaada- devido a demora na conclusão das pendências do projeto de engenharia -dificuldades superadas- projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA- previsão de conclusão:19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Obra paralisaada – projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA- previsão de conclusão:21/02/2013
022601983		39796	GO	Estado	Anápolis;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal	15.503.006,11	7-nov-07	31-dez-14	PARALISADA	Contrato em reprogramação - Aguardando análise da CAIXA para licitação - previsão de análise da CAIXA: 28/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de novo Boletim de Medição - previsão de entrega: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	PARALISADA	Pendência de engenharia - Documentação técnica com pendência - previsão de entrega à Caixa em 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Pendência de engenharia - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 21/02/13
021832633		39797	GO	Estado	Aparecida de Goiânia;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - Bacia Almeida e Tamandua – coletores, interceptores, estações elevatórias, linhas de recalque, rede coletora e ligações	20.398.761,07	10-set-07	30-jun-13	ATRASADA	Obras atrasadas devido à necessidade reprogramação. Também existe a necessidade de manutenção de cronograma financeiro proporcionalmente similar ao contrato do BNDES que está com um ritmo lento - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Reprogramação com pendências resultantes da análise - Previsão de entrega à CAIXA em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de pendências na reprogramação - previsão de entrega: 20/02/13
022428905		39798	SE	Estado	Araçaju; Barra dos Coqueiros;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Araçaju e Barra dos Coqueiros	84.763.221,92	19-set-07	31-dez-13	ATRASADA	Obra atrasada devido a licitações desertas, por desistência do executor e por determinação do TCU - Acórdão Plenário nº 2171/2011 TCU - 17/08/2011 para não realizar os desbloqueios em bacias com projetos deficientes. Em relação às licitações, a DESO reuniu os lotes restantes em um e atualizou os preços a fim de evitar os problemas observados. Sobre a determinação do TCU para a revisão/atualização de parte dos projetos executivos, a mesma já foi concluída e entregue ao TCU e a CAIXA. A CAIXA prevê a conclusão da análise para 16/02/11	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada- documentação técnica devolvida ao proponente após análise com pendências no projeto de engenharia- Previsão de solução: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizou	NORMAL	0	Monitoramento rotineiro	Obra com status de Normal	Normal	
022655580		39799	AL	Município	Arapiraca;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - Bacia do Piauí	50.456.400,00	20-dez-07	24-mai-13	PARALISADA	Obra paralisaada desde maio de 2011, pois o Prefeito não quer "esburacar" a cidade, da mesma forma, o acesso a área onde será executada a ETE não sendo possível pois o expólio do expropriado pertence à família que possui influência e que o Prefeito não quer contrariar - Ministério convocou reunião com Prefeito para discutir o problema. Previsão de solução: 16/02/12	Reunião presencial - 28-02-12	O Ministério das Cidades vai autorizar a utilização de recursos de repasse do TC nº350.870-28/PAC 2 para aquisição das áreas da ETE, com correspondente redução de metas deste, e promover a redução do valor da contrapartida do TC nº 226.555-80/PAC 1, em valor correspondente ao inicialmente destinado à aquisição dos terrenos, desde que seja mantida a opção tecnológica inicialmente adotada para tratamento dos esgotos(lagoas de estabilização), tal como aprovado pela CAIXA	PARALISADA	Obra paralisaada- devido ao fato da indefinição da área onde será executada a ETE e da indefinição do tipo de tratamento a ser aplicado, o tratamento proposto não é o suficientemente testado- previsão de retomada em 15/06/2012	Reunião na GIDUR de Maceió e visita técnica em 21 e 22/06/12	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Obra paralisaada- terreno da ETE em fase de desapropriação- previsão de imissão na posse: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Obra paralisaada- Município com dificuldades de adquirir o terreno para ETE- projetos de reprogramação não apresentados a CAIXA para análise- sem previsão de apresentar os projetos e adquirir a área do terreno da ETE
022498088		39800	PB	Estado	Bayeux;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - interceptores e estação elevatória	13.943.157,31	14-set-07	7-set-13	PARALISADA	Obra Paralisaada - Trata-se de 1 dos 4 termos de compromisso envolvidos em uma mesma licitação. Houve a rescisão com a empresa vencedora e será feita nova licitação. Previsão de publicação: 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Obra Paralisaada - Contrato foi distratado com a empresa executora e foi elaborado uma nova licitação - licitação de materiais já foi realizada e a licitação de serviços está em elaboração - previsão de publicação da licitação de serviços em 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - Contrato distratado e foi elaborado uma nova licitação - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - Contrato distratado e foi elaborado uma nova licitação - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
022497950		39802	PB	Estado	Cabedelo;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES do Centro e das praias de Ponta de Campina, do Poco, Camboinha, Formosa e Areia Dourada	19.788.984,21	14-set-07	14-mar-14	ATRASADA	Obra em andamento normal - Obra atrasou devido a necessidade de uma reprogramação para desviar um coletor que passaria por uma área de proteção ambiental	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido problemas ambientais. Foi necessária uma reprogramação para desviar de área ambiental. Dificuldade superada e a obra está com andamento normal	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra atrasada devido problemas ambientais - aguardando boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 22/08/13	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada devido problemas ambientais - dificuldade superada - aguardando boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 22/08/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12					
022496266		39803	PB		Município	Campina Grande;	Esgotamento Sanitário				Implantação do SES no loteamento Pedro Gondim e no Distrito de Galante	6.079.539,95	24-out-07	24-fev-13	PARALISADA	Obra da 1ª Etapa - 9,5% do VI - Atrasado o início de obra devido ao novo trajeto e uma nova reprogramação em função de titularidade de área - dificuldade superada; obras da 2ª Etapa - 90,5% do VI - O processo licitatório para as duas etapas foram concluídas em 01/12/11. As obras já iniciaram - Previsão de entrega de BM na CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obra da 1ª Etapa - 9,5% do VI - Obra física concluída. O proponente aguarda aprovação de reprogramação da CAIXA para a medição final - Previsão de entrega pela CAIXA - 13/06/12; obras da 2ª Etapa - 90,5% do VI - As obras estão em andamento normal	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	As obras estão em andamento porém atrasadas	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	obras da 2ª Etapa - 90,5% do VI - licitação concluída - previsão de início de obra: 22/02/13
022495919		39804	PB		Município	Campina Grande;	Esgotamento Sanitário				Implantação do SES na região do Prado nos Bairros Novo Horizonte, Velame e Tambor	15.142.400,00	24-out-07	20-jun-13	PARALISADA	Obra concluída. - Não há agilidade do município para a utilização do saldo residual de R\$ 2.588.164,91 - Sugere-se que o Ministério solicite a devolução do recurso e encerre o CT.	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra concluída - Não há agilidade do município para a utilização do saldo residual de R\$ 2.588.164,91 - Sugere-se que o Ministério solicite a devolução do recurso e encerre o CT	PARALISADA	Obra física concluída. - Reprogramação e nova reprogramação com a meta para o uso do saldo residual entregue à CAIXA - Previsão de entrega pela CAIXA - 13/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralísada inalterado	PARALISADA	Obra física concluída. - Reprogramação e nova reprogramação com a meta para o uso do saldo residual entregue à CAIXA - Previsão de entrega pela CAIXA - 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralísada inalterado	Paralisada	Obra física concluída - saldo contratual possibilita aumento de metas - elaborando reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
021840489		39807	MS		Estado	Corumbá;	Esgotamento Sanitário				Construção do SES na sede municipal - rede, ligações, emissário e elevatórias - Esgotamento sanitário em Corumbá	55.492.413,17	10-set-07	30-set-13	ATRASADA	Obra atrasada - reprogramação da 10ª etapa em análise na CAIXA. Previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - pendências com a licença ambiental do emissário final resolvida em 23/04/12 - reprogramação do saldo contratual em análise na CAIXA - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizou	NORMAL	0	Monitoramento rotineiro	Obra em ritmo normal	Obra Física Concluída	Obra física concluída-Aguardando conclusão da análise da reprogramação final- previsão de solução: 21/02/2013
022499448		39808	PR		Estado	Curitiba;	Esgotamento Sanitário				Implantação do SES nas Bacias dos rios Iguaçu, Belém, Formosa, Padilha e Barigui	12.721.133,87	17-dez-07	31-dez-13	PARALISADA	obra paralísada - devido a reprogramação - previsão de solução: 16/02/12. Pendência para desbloqueio - devido a reprogramação - previsão de solução:16/02/12. Medição com glosa - previsão de solução: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralísada inalterado	PARALISADA	Obra paralísada - devido à falta de frente de serviço pela COHAB - contrato em reprogramação - previsão de solução em 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL		Monitoramento rotineiro		Normal	Obra atrasada - devido a reprogramação da FASE III ainda em análise na CAIXA, necessitará de nova licitação - previsão de retomada em: 02/05/2013
022499554		39809	MS		Estado	Dourados;	Esgotamento Sanitário				Ampliação do SES - ampliação da ETE Água Boa, rede coletora e ligações domiciliares	39.723.691,45	8-out-07	30-out-13	ATRASADA	Obra atrasada - pendências de engenharia na reprogramação. Além disso, contrato com a empresa executora está rescindido e será necessária nova licitação. Previsão de solução: 29/02/12 licitatório	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - edital de licitação do saldo contratual em elaboração- previsão de solução:15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada-licitação do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada-Pendência para desbloqueio ou desembolso do BM- previsão de solução: 21/02/2013
022602238		39812	GO		Estado	Goiânia;	Esgotamento Sanitário				Implantação do SES na sede municipal - interceptor Anicuns margem esquerda e Caveirinha	13.297.699,09	19-dez-07	30-mar-15	PARALISADA	Pendência para desbloqueio - RAE não concluído- previsão de solução: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralísada inalterado	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 31/07/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 20/02/13
022602124		39813	GO		Estado	Goiânia;	Esgotamento Sanitário				Implantação do SES na sede municipal - interceptor Anicuns margem esquerda e Caveirinha	16.925.445,13	7-nov-07	30-mar-15	PARALISADA	Pendência para desbloqueio - RAE não concluído- previsão de solução: 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralísada inalterado	PARALISADA	Imprevisto na execução do objeto - Solicitado regularizar pendências antes da paralisação - Previsão de entrega 30/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 20/02/13
022602342		39814	GO		Estado	Goiânia;	Esgotamento Sanitário				Implantação do SES na sede municipal - interceptor, linha de recalque e rede coletora	19.066.057,34	19-dez-07	30-mar-15	PARALISADA	endência para desbloqueio - RAE não concluído- previsão de solução: 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralísada inalterado	PARALISADA	Imprevisto na execução do objeto - Solicitado regularizar pendências antes da paralisação - Previsão de entrega 30/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 20/02/13
022602562		39815	GO		Estado	Goiânia;	Esgotamento Sanitário				Ampliação do SES na sede municipal - rede, elevatória, emissário e tratamento	67.823.077,88	19-dez-07	30-mar-15	PARALISADA	Pendência para desbloqueio - RAE não concluído - Previsão de solução: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralísada inalterado	PARALISADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de regularização de pendências do Boletim de Medição - previsão de entrega: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de nova reprogramação - previsão de entrega: 20/02/13
021814091		39816	SC		Município	Itajaí;	Abastecimento de Água				Ampliação do SAA na sede municipal - captação de água, tanque pré-sedimentador e reservatórios	5.806.087,60	29-out-07	31-ago-12	PARALISADA	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	NORMAL	0		OBRA FÍSICA CONCLUIDA	0	Monitoramento rotineiro	Status de paralísada inalterado	Concluída		
022496484		39817	PB		Estado	João Pessoa;	Esgotamento Sanitário				Ampliação do SES do Bairro do Altiplano - emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares	1.390.733,08	14-set-07	14-dez-13	PARALISADA	Obra Paralísada - Trata-se de 1 dos 8 termos de compromisso envolvidos em uma mesma licitação. Houve a rescisão com a empresa vencedora, e segunda colocada aceitou executar as obras e está em processo de assinatura do contrato com o Estado. Previsão de assinatura até 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralísada inalterado	PARALISADA	Obra Paralísada - Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras. Não houve desembolsos porque as planilhas de medições apresentadas a CAIXA pela nova empresa executora não são compatíveis com as contratadas. A CAIXA alega que essa dificuldade será resolvida até 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralísada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento normal. O cronograma da obra está atrasado, pois houve paralisação por 08 meses em razão de auditoria do TCU. As reprogramações da obra estão aprovadas e a CAIXA aguarda boletim de medição. - Previsão de entrega do boletim de medição 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Reprogramações da obra estão aprovadas - CAIXA aguarda boletim de medição - previsão de entrega: 22/02/13
022497177		39818	PB		Estado	João Pessoa;	Esgotamento Sanitário				Ampliação do SES dos Bairros Funcionários 1 e José Américo - rede coletora e ligações domiciliares	1.223.936,20	17-out-07	17-mar-14	ATRASADA	Obra Paralísada - Trata-se de 1 dos 8 termos de compromisso envolvidos em uma mesma licitação. Houve a rescisão com a empresa vencedora, e segunda colocada aceitou executar as obras e está em processo de assinatura do contrato com o Estado. Previsão de assinatura até 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra Paralísada - Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras. Não houve desembolsos porque as planilhas de medições apresentadas a CAIXA pela nova empresa executora não são compatíveis com as contratadas. A CAIXA alega que essa dificuldade será resolvida até 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralísada inalterado	ATRASADA	Obra em andamento normal. O cronograma da obra está atrasado, pois houve paralisação por 08 meses em razão de auditoria do TCU. As reprogramações da obra estão aprovadas e a CAIXA aguarda boletim de medição. - Previsão de entrega do boletim de medição 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra em andamento normal - reprogramações da obra aprovadas - CAIXA aguarda boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
022496599		39819	PB		Estado	João Pessoa;	Esgotamento Sanitário				Ampliação do SES do Bairro de Manaira - emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares	2.344.270,85	20-set-07	20-dez-12	ATRASADA	Obra Paralísada - Trata-se de 1 dos 8 termos de compromisso envolvidos em uma mesma licitação. Houve a rescisão com a empresa vencedora, e segunda colocada aceitou executar as obras e está em processo de assinatura do contrato com o Estado. Previsão de assinatura até 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Providências em andamento	CONCLUIDA			CONCLUIDA				Concluída		
022496820		39820	PB		Estado	João Pessoa;	Esgotamento Sanitário				Ampliação do SES dos Bairros Padre Zé e José Américo - rede coletora, elevatória, emissário e ligações domiciliares	2.581.082,72	17-out-07	17-jun-14	PARALISADA	Obra Paralísada - Trata-se de 1 dos 8 termos de compromisso envolvidos em uma mesma licitação. Houve a rescisão com a empresa vencedora, e segunda colocada aceitou executar as obras e está em processo de assinatura do contrato com o Estado. Previsão de assinatura até 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralísada inalterado	PARALISADA	Obra Paralísada - Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras. Não houve desembolsos porque as planilhas de medições apresentadas a CAIXA pela nova empresa executora não são compatíveis com as contratadas. A CAIXA alega que essa dificuldade será resolvida até 13/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralísada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras. A reprogramação foi aprovada pela CAIXA e aguarda boletim de medição - Previsão de entrega de boletim de medição para 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras. A reprogramação foi aprovada pela CAIXA e aguarda boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
021833659	39821	GO	Estado	Novo Gama;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES no Bairro Lunabel	3.534.300,00	7-nov-07	30-nov-13	ATRASADA	Sem boletim de medição - aguardando próxima medição - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 20/02/13
022601879	39822	GO	Estado	Novo Gama;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal	3.799.267,50	7-nov-07	30-nov-13	ATRASADA	Contrato em reprogramação - Aguardando análise da CAIXA - previsão de análise da CAIXA: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Reprogramação com pendências resultantes da análise - Previsão de entrega à CAIXA em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 20/02/13
022428674	39823	PI	Estado	Parnaíba;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - conclusão do sub-sistema Norte - rede coletora, elevatórias, emissários e ETE	23.043.723,00	10-set-07	31-dez-13	PARALISADA	Obra quase finalizada - falta apenas a construção do laboratório e algumas interligações das lagas com o interceptor. O problema reside na dificuldade da AGESPISA para efetuar o pagamento de reajustes de valores ao executor, que por sua vez, só concluirá a obra após receber. O problema persiste desde junho de 2011 e não há perspectiva de solução	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obra quase finalizada - 83,46%- falta apenas a construção do laboratório e algumas ligações finais da ETE. Existe uma cobrança por parte da empresa executora de uns reajustes de valores devido à atualização de preços. A empresa executora alega que finalizará a obra apenas com o pagamento desses reajustes. A AGESPISA encaminhou proposta para a empresa executora e aguarda resposta. Previsão de solução - 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	PARALISADA	Obra quase finalizada - obra está em fase de teste das estações elevatórias e está sendo realizadas as desobstruções da rede implantada para que seja colocada a ETE em funcionamento. Previsão de finalização da obra em 21/11/12.	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra quase finalizada - em fase de teste das estações elevatórias e desobstruções da rede implantada para que seja colocada a ETE em funcionamento - dificuldades superadas
021833094	39824	GO	Estado	Planaltina;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - redes coletoras e ligações	4.711.462,28	19-dez-07	30-nov-13	PARALISADA	Contrato com executor atual alcançou o limite para aditivos - nova licitação será realizada para a continuidade da obra - previsão de retomada 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA em 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Projeto em reprogramação - Reprogramação com pendências resultantes da análise - Previsão de entrega à CAIXA em 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de pendências na reprogramação - previsão de entrega: 21/02/13
022656054	39825	RO	Estado	Porto Velho;	Estudos e Projetos	Elaboração dos projetos básico e executivo do SES na sede municipal	9.083.300,00	31-out-07	30-jun-13	PARALISADA	Rescisão do contrato para elaboração dos projetos de engenharia - empresa contratada manifestou desinteresse em dar continuidade ao contrato. Nova licitação iniciada - previsão de homologação: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Nova licitação realizada - previsão de retomada da operação: 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	Nova licitação realizada - contrato retomado - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Dificuldades superadas - previsão da próxima medição: 7/05/13
022767559	39826	AC	Estado	Rio Branco;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ETEs São Francisco e Conquista, elevatórias de esgoto e rede coletora - Esgotamento Sanitário em Rio Branco	35.960.163,01	6-nov-07	30-out-13	ATRASADA	Obra atrasada - devido à falta de titularidade dos terrenos para as estações elevatórias e projetos desatualizados das mesmas, dificuldade parcialmente superada, das 14 estações, 13 já foram resolvidas, a titularidade da EE do setor Bosque aguarda autorização da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Município de Rio Branco para utilização de área de domínio municipal. A ETE Conquista está sendo recuperada com recursos do Estado e o projeto de ampliação sendo finalizado. Projeto de Engenharia - dos setores Base, Preventório e Habitasa em reprogramação para atualização da planilha, previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12. Projeto de Engenharia - da ETE Conquista em finalização, previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Etapa 2 - 72% do Vi - Obra paralisada - Titularidade apresentada parcialmente - pendente autorização da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do município para utilização da área da EE do Setor Bosque. Reprogramação aprovada pela CAIXA - falta apresentação de plano de trabalho, QCI e cronograma e termo aditivo com a empresa executora - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Etapa 2 - 72% do Vi - Reprogramação em andamento para algumas metas que estão paralisadas - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Obras da ETE Conquista não iniciadas - modificação do projeto para inclusão de pré-tratamento para caminhões limpa-fossa - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra sem evolução desde out/2011. Etapa 2 - 72% do Vi - Reprogramação em análise na CAIXA das metas paralisadas - previsão de conclusão: 20/02/13. Obras da ETE Conquista não iniciadas - modificação do projeto para inclusão de pré-tratamento para caminhões limpa-fossa - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13
021841068	39827	MT	Município	Rondonópolis;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bairros Jardim Ipanema e Boa Esperança	1.949.212,21	25-set-07	31-ago-13	PARALISADA	Obra paralisada - devido a falhas de projeto detectadas e necessita de reprogramação para sua conclusão - Ministério estuda reduzir a meta física - Previsão de solução: 30/03/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	NORMAL	Reprogramação de engenharia não entregue à CAIXA para análise - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada em ritmo lento	NORMAL	Obra em ritmo lento- devido a demora na conclusão da reprogramação- dificuldades já superadas	Monitoramento rotineiro	status de atrasada inalterado	Normal	Obra em ritmo lento - reprogramação de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/2013
021840939	39828	MT	Município	Rondonópolis;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Jardim Luz D' Ayara e região	2.639.537,44	25-set-07	30-dez-13	PARALISADA	Obra paralisada- empresa contratada abandonou os serviços devido a impossibilidade de se conseguir o reajustamento dos preços praticados- sem previsão de solução	Reunião presencial - 10/02/12	Obra retomada	NORMAL	Obra reiniciada em 02/04/12- pendência para desbloqueio, RAE não concluído- previsão de solução: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Obra retomada em ritmo lento	NORMAL	Obra em ritmo lento- devido a paralisação dos serviços pela empresa executora motivada pelo preços praticados- dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	obra retomada em ritmo lento	Normal	Obra em ritmo lento - reprogramação da 6ª etapa de obra em análise na CAIXA - previsão de solução: 21/02/2013
022497731	39830	PB	Estado	Santa Rita;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES no Distrito de Odilândia - rede coletora, emissário, ligações domiciliares e ETE	6.593.092,53	14-set-07	14-mar-14	PARALISADA	Obra Paralisada - Trata-se de 1 dos 4 termos de compromisso envolvidos em uma mesma licitação. Houve a rescisão com a empresa vencedora e será feita nova licitação. Previsão de publicação: 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra Paralisada - Contrato foi distratado e foi elaborado uma nova licitação - licitação de materiais foi realizada e a licitação de serviços está em elaboração - previsão de publicação da licitação de serviços em 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Contrato distratado e foi elaborado uma nova licitação - A licitação de matérias está concluída e com desembolsos normais, a licitação de serviços está com B.M. pendentes na CAIXA que não foram liberados devido à pendências documentais de licitação - previsão para solução de pendências para 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Contrato distratado e feita nova licitação - A licitação de matérias concluída e com desembolsos normais, a de serviços está com B.M. pendentes na CAIXA devido à pendências documentais de licitação - previsão de solução: 22/02/13
022497408	39831	PB	Estado	Santa Rita;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES no Bairro Alto das Populares - rede coletora e ligações domiciliares	1.620.228,77	14-set-07	14-dez-14	PARALISADA	Obra Paralisada - Trata-se de 1 dos 4 termos de compromisso envolvidos em uma mesma licitação. Houve a rescisão com a empresa vencedora e será feita nova licitação. Previsão de publicação: 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra Paralisada - Contrato foi distratado e foi elaborado uma nova licitação - licitação de materiais foi realizada e a licitação de serviços está em elaboração - previsão de publicação da licitação de serviços em 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Contrato distratado e foi elaborado uma nova licitação - A licitação de matérias está concluída e com desembolsos normais, a licitação de serviços está com B.M. pendentes na CAIXA que não foram liberados devido à pendências documentais de licitação - previsão para solução de pendências para 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Aguardando Boletim de medição - dificuldades superadas
022497627	39832	PB	Estado	Santa Rita;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Várzea Nova - rede coletora, emissário e estação elevatória	5.757.113,31	14-set-07	14-mar-14	PARALISADA	Obra Paralisada - Trata-se de 1 dos 4 termos de compromisso envolvidos em uma mesma licitação. Houve a rescisão com a empresa vencedora e será feita nova licitação. Previsão de publicação: 17/02/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra Paralisada - Contrato foi distratado e foi elaborado uma nova licitação - licitação de materiais foi realizada e a licitação de serviços está em elaboração - previsão de publicação da licitação de serviços em 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Contrato distratado e foi elaborado uma nova licitação - A licitação de matérias está concluída e com desembolsos normais, a de serviços está com B.M. pendentes na CAIXA devido à pendências documentais de licitação - previsão para solução de pendências para 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Contrato distratado e feita nova licitação - A licitação de matérias concluída e com desembolsos normais, a de serviços está com B.M. pendentes na CAIXA devido à pendências documentais de licitação - previsão de solução: 22/02/13
021833107	39834	GO	Estado	Santo Antônio do Descoberto;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - complementação ETE, coletores, interceptor, linha de recalque, estação elevatória de esgotos, rede coletora e ligações	17.346.929,60	10-set-07	30-nov-14	ATRASADA	Contrato em reprogramação - Aguardando análise da CAIXA - previsão de análise da CAIXA: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de novo Boletim de Medição - previsão de entrega: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Pendência de desbloqueio - solicitado atendimento de pendências - previsão de entrega: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de pendências na reprogramação - previsão de entrega: 30/04/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
021834892	39835	MA	Estado	São Luís;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES dos Sistemas Anil, Vinhais e São Francisco	125.616.858,07	27-nov-07	30-set-13	PARALISADA	Obra paralisada desde mai/2010 devido à necessidade de atualização do projeto e de rescisão dos contratos com empresas executoras por exigência do TCU - dificuldades superadas. Licitação do lote do Sistema São Francisco em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/12. Licitação dos lotes do Sistema Anil e Sistema Vinhais iniciada - previsão de homologação: 17/02/12. Obras do Sistema São Francisco retomadas em dez/11	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra classificada como paralisada desde junho/2011 devido à demora na entrega de boletins de medição de valor significativo - empresa executora do lote relativo ao Sistema São Francisco com estrutura pequena para o porte da obra - após a retomada, foram entregues à CAIXA somente boletins de medição de baixíssimo valor - previsão de entrega de boletim de medição após TAC com CAEMA: 15/06/12. Licitação concluída dos outros 2 lotes - Sistema Anil e Sistema Vinhais - previsão de entrega da documentação à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à demora na entrega de novos boletins de medição - empresa executora do Sistema São Francisco com estrutura pequena para o porte do empreendimento - após a retomada das obras, foram entregues à CAIXA somente boletins de medição de baixo valor - previsão de entrega de boletim de medição: 21/11/12. CAIXA aguarda entrega de boletins de medição dos Sistemas Anil e Vinhais - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido a problemas com empresa executora do Sistema São Francisco - CAEMA rescindiu contrato com empresa - CAEMA enviará planilha da nova licitação para CAIXA antes da publicação do edital - previsão de entrega da planilha à CAIXA: 20/02/13. CAIXA aguarda entrega de boletins de medição dos Sistemas Anil e Vinhais - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13
022428788	39836	PI	Estado	Teresina;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES da margem direita da macrobacia do Rio Parnaíba	60.849.683,60	5-nov-07	31-ago-13	ATRASADA	Obra em ritmo lento em razão de mudanças no projeto promovidas pela AGESPISA. Esta em finalização o projeto da nova ETE e do interceptor. O Ministério monitora o andamento do projeto, pois sem o interceptor e a ETE não há funcionalidade para as redes que estão sendo construídas, os recursos foram bloqueados desde de 16/10/11, e sua liberação depende da aprovação do projeto do interceptor e da ETE. Outra preocupação do Ministério é a localização desta ETE, que fica cerca de 10 km a montante da captação de água de Teresina	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em ritmo lento em razão de alterações no projeto da ETE promovidas pela AGESPISA. O Ministério monitora o progresso da elaboração do novo projeto, pois sem a ETE não há funcionalidade para as redes que estão sendo construídas. A liberação dos recursos está condicionada à evolução do projeto e atualmente, os recursos estão bloqueados até a entrega do projeto executivo pelo proponente e sua aprovação pela CAIXA. Previsão do projeto executivo aprovado - 30/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra em ritmo lento em razão de alterações no projeto da ETE promovidas pela AGESPISA. O Ministério monitora o progresso da elaboração do novo projeto, pois sem a ETE não há funcionalidade para as redes que estão sendo construídas. A liberação dos recursos é condicionada com a evolução do projeto e atualmente estão bloqueados até a entrega do projeto executivo aprovado pela CAIXA.	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra em ritmo lento - devido a indefinição na locação da ETE - a liberação dos recursos condicionada a aprovação do projeto da ETE e respectivo interceptor - na concepção original é questionada pois os efluentes da ETE serão lançado 10 km à montante de Teresina - sem previsão de solução
021836175	39837	MA	Município	Timon;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES - Bairros Centro, Parque Piauí I e II, Mateusinho	12.816.970,00	12-set-07	30-set-13	PARALISADA	Obra paralisada desde out/2010 devido à dificuldade de aporte de contrapartida - além disso, empresa executora entrou na justiça para obter reajuste contratual - Prefeitura e empresa entraram em acordo e as obras foram retomadas em 04/12/11, com apresentação de boletim de medição à CAIXA em 29/12/11 - boletim de medição com pendências - previsão de regularização: 16/02/12. Licença ambiental em renovação - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada desde jan/2012 devido a pendências de complementação e readequação de documentos para pagamento de boletim de medição - previsão de regularização: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	Pendência para desbloqueio - CAIXA aguarda entrega de boletim de medição - previsão de entrega: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra paralisada desde julho/2012 devido à demora na entrega de BM - previsão de entrega de novo BM: 22/02/13
021834340	39838	GO	Estado	Valparaíso de Goiás;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	6.223.129,20	19-dez-07	30-jun-13	PARALISADA	Sem boletim de medição - aguardando próxima medição - previsão de solução: 28/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	NORMAL	0	Atrasou	ATRASADA	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 20/02/13	
022499772	39841	MS	Município	Corumbá;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado - Cristo Redentor, Popular Velha e Nova, N. Sra. Fátima, Previsul, Aeroporto, Maria Leite, Universitário, Dom Bosco e Centro	26.209.322,82	14-set-07	31-ago-13	ATRASADA	Passagem da galeria sob linha férrea solucionada. Obra retornou ao ritmo normal	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em ritmo normal	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Pendência no TTS. Documentação técnica não apresentada. CAIXA informou ao Município o bloqueio da autorização de saque dos valores medidos nos meses de maio/2012 e julho/2012, devido ao atraso na apresentação dos relatórios de atividades.Previsão de solução até 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras com execução de 85%. Último desbloqueio em 13/09/2012. Aguardando próxima medição. Previsão solução: 30/03/2013
022499886	39842	MS	Município	Corumbá;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado e urbanização - Região Noroeste da Corumbá	5.978.673,56	14-set-07	31-ago-13	PARALISADA	Passagem sob linha férrea solucionada. 100% das obras de drenagem e pavimentação concluídas. Obra retornou ao ritmo normal, sem pendências	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída	PARALISADA	Autorizado reinício da Urbanização da Praça Gal. Dutra. Pendências técnicas ainda não foram sanadas, foram solicitadas ao Tomador providências urgentes para finalizar a obra e encerrar o contrato. Previsão de solução: 15/06/12	Contatos com o proponente	Obra física concluída	ATRASADA	Obras de infraestrutura concluídas.CAIXA questionou PM quanto à execução da Praça General Dutra (data de reinício das obras e providências para retomada dos serviços). Previsão de solução 19/11/12	Encaminhamentos através da Caixa	Obra física concluída	Atrasada	Obras de infraestrutura concluídas. Etapa 1 - Aguardando próxima medição. Previsão solução: 30/03/2013. Etapa 2 - Desbloqueio em análise. Previsão solução: 22/02/2013
023848701	39843	CE	Município	Iguatu;	Abastecimento de Água	Adequação do SAA - substituição de rede de distribuição e de ramais de ligação domiciliar na sede municipal	2.358.350,39	28-dez-07	30-mai-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	PARALISADA	Obra paralisada desde janeiro/2012 - proponente alega dificuldades na execução devido ao tipo de obra, que é basicamente substituição de rede - previsão de entrega de novo BM à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	0	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	CAIXA aguarda entrega de BM - previsão de entrega: 22/02/13
024425969	39847	PE	Estado	Cabo de Santo Agostinho;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	874.446,35	31-dez-07	30-mar-13	PARALISADA	Financeiro - pendência para desbloqueio do boletim de medição - documentação complementar em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Financeiro - pendência para desbloqueio do boletim de medição - documentação complementar em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - esperando aprovação do projeto básico pelo órgão ambiental - previsão de solução: 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - envio de BM - previsão de envio à CAIXA: 22/02/13
024424609	39848	BA	Estado	Campo Formoso;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	304.356,67	31-dez-07	30-set-13	PARALISADA	Financeiro - pendência para desbloqueio - demora do proponente para apresentar parecer técnico relacionado ao boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Projeto em readequação - previsão de entrega de documentação à CAIXA: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução: 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
024421194	39849	BA	Estado	Itaberaba;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	405.283,50	31-dez-07	30-set-13	NORMAL	Financeiro - pendência para desbloqueio do boletim de medição - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		PARALISADA	Projeto em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução: 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
024421311	39850	BA	Estado	Luís Eduardo Magalhães;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	404.867,66	31-dez-07	30-set-13	NORMAL	Financeiro - pendência para desbloqueio do boletim de medição - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		PARALISADA	Financeiro - BM em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	0	Monitoramento rotineiro		Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
024421425	39851	BA	Estado	Paulo Afonso;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	476.528,86	31-dez-07	16-jul-13	ATRASADA	Financeiro - pendência para desbloqueio do boletim de medição - falta depósito de contrapartida - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - Adequação do BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - Adequação do BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
024425417	39852	BA	Estado	Simões Filho;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	152.710,80	31-dez-07	29-set-13	PARALISADA	Reprogramação de metas e custos em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	TR sofreu reprogramação - análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	TR em adequação - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
024424827	39854	BA	Estado	Conceição do Coité;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	391.086,77	31-dez-07	25-mar-14	PARALISADA	Financeiro - pendência para desbloqueio - demora do proponente para apresentar parecer técnico de fiscalização relacionado ao boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Projeto em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Pendência para desbloqueio - regularizar documentação técnica - previsão de regularização junto à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Financeiro - pendência para desbloqueio - boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
024425186	39855	BA	Estado	Eunápolis	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES	354.549,57	31-dez-07	27-set-13	PARALISADA	Financeiro - pendência para desbloqueio - parecer técnico de fiscalização referente ao boletim de medição em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Projeto em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Projeto em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
024421207	39856	BA	Estado	Jequié	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	354.453,12	31-dez-07	18-jun-13	PARALISADA	Empreendimento em ritmo lento pela empresa projetista - previsão de regularização: 17/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	ATRASADA	Financeiro - BM encaminhado à CAIXA - Previsão de análise: 13/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - falta recurso de contrapartida - previsão de solução: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
023675958	39861	AL	Município	Penedo	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	4.039.000,00	21-dez-07	28-fev-13	ATRASADA	Obra atrasada - proponente não depositou os valores da contrapartida do 1º BM, recuperação de área degradada aonde será executada as lagoas ainda não foram concluídas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizado	NORMAL	Obra retomando ao ritmo normal - 2º BM desbloqueado em 23/04/12- 3º BM no valor aproximado de R\$ 700.000,00 entregue à CAIXA em 26/04/12 para aferição- previsão de solução:15/06/12	Monitoramento rotineiro	obra retomada em ritmo normal	NORMAL	Obra em ritmo normal- dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	obra com Status de Normal	Normal	
021829895	39887	SC	Município	Itajaí	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES do Balneário de Cabeçadas - rede coletora, ligações prediais, estações elevatórias e linha de recalque	4.712.611,23	29-out-07	31-jul-13	PARALISADA	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - devido à reprogramação - aguardando documentação complementar - previsão de entrega à CAIXA em: 14/06/12. Pendência para desbloqueio devido a reprogramação de metas - previsão de solução: 14/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	0 Monitoramento rotineiro		Normal		
023676086	39899	BA	Município	Bom Jesus da Lapa	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ligações prediais, linhas de recalque e estações elevatórias	16.477.454,95	27-dez-07	30-abr-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramação - obra em andamento pelo proponente. Reprogramação em análise - alteração do projeto estrutural da caixa de areia de entrada da ETE e ampliação de meta física do contrato - previsão de conclusão: 30/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	Reprogramação em análise - alteração do projeto estrutural da caixa de areia de entrada da ETE e ampliação de meta física do contrato - previsão de conclusão: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra concluída	Concluída	
023676203	39900	BA	Município	Casa Nova	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA em Vila Isabel, Vila Massu, Vila São Gerônimo e Vila Papello - elevatórias, ETA e reservatórios	1.607.201,97	27-dez-07	5-nov-13	PARALISADA	Obra paralisada - licitação cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste - Prefeitura informou que não tinha recursos. Novo processo licitatório em análise na CAIXA, há divergências entre o já executado e o previsto no projeto que impedem a aprovação - previsão de conclusão: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Reunião presencial em março/12. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - licitação cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste - Prefeitura informou que não tinha recursos. Novo processo licitatório em análise na CAIXA - há divergências entre o já executado e o previsto no projeto que impedem a aprovação e há itens incluídos no projeto que não estão na licitação - previsão de conclusão: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - licitação cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste - Prefeitura informou que não tinha recursos. Novo processo licitatório foi realizado - divergências entre o já executado e o previsto no projeto impediam aprovação - proponente optou por realizar nova licitação - edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	
023676190	39901	BA	Município	Casa Nova	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES nas localidades de Vila Isabel, Vila Massu, Vila São Gerônimo e Vila Papello	4.635.689,65	27-dez-07	5-nov-13	PARALISADA	Obra paralisada - licitação cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste - Prefeitura informou que não tinha recursos. Novo processo licitatório em análise na CAIXA - documentação pendentes impedem a aprovação - há divergências entre o já executado e o previsto no projeto que impedem a aprovação - previsão de conclusão: 01/03/12. Projeto do TTS - necessidade de apresentação do ART - previsão de solução: 01/03/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Reunião presencial em março/12. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - licitação cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste - Prefeitura informou que não tinha recursos - obra em andamento pelo proponente. Novo processo licitatório parcial em análise na CAIXA - documentação pendentes impedem a aprovação - há divergências entre o já executado e o previsto no projeto que impedem a aprovação, além de aditamento relativo à escavação da ETE sem apresentação de projeto com justificativas - previsão de conclusão: 29/06/12. Licitação parcial em análise na CAIXA - materiais das ligações intra-domiciliares - aprovação aguarda saldo análise da licitação das outras metas para definição do saldo contratual - previsão de conclusão: 06/07/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - licitação cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste - Prefeitura informou que não tinha recursos. Novo processo licitatório foi realizado - divergências entre o já executado e o previsto no projeto impediam aprovação - proponente optou por realizar nova licitação - edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 20/02/13. Reprogramação em análise - previsão de conclusão: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	
023676421	39902	BA	Estado	Guanambi	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	37.154.552,58	19-dez-07	19-mar-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramação - obra em andamento pelo proponente com ritmo lento - execução de ligações intra-domiciliares enfrenta problemas devido à resistência por parte da população de permitir a entrada da empresa nos lotes. Pendência para desbloqueio - reprogramação em análise da CAIXA - previsão de conclusão 29/06/12	Monitoramento rotineiro. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramação - obra em andamento pelo proponente com ritmo lento - execução de ligações intra-domiciliares enfrenta problemas devido à resistência por parte da população de permitir a entrada da empresa nos lotes. Pendência para desbloqueio - reprogramação em análise da CAIXA - previsão de conclusão: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída	Concluída	
023676317	39903	BA	Estado	Paulo Afonso	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, interceptores, estações elevatórias e ETE	68.731.057,58	19-dez-07	30-set-13	ATRASADA	Titularidade apresentada parcialmente - pendente planta de localização de duas estações elevatórias - previsão de solução: 28/02/12. Pendência para desbloqueio - previsão de solução: 28/02/12. Pendência para desbloqueio - necessidade de nova declaração orçamentária de aporte de contrapartida para aprovar reprogramação anterior - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - dificuldade na execução devido à quantidade de escavação em rocha. Reprogramação em análise na CAIXA- aproveitando do caminhamento dos canais para inclusão de redes coletoras, utilizando as ligações clandestinas que já enviavam para estes e evitando escavações em rocha no centro da cidade - previsão de conclusão: 02/07/12	Monitoramento rotineiro. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - dificuldade na execução devido à quantidade de escavação em rocha. Reprogramação do TTS em andamento - previsão de conclusão: 19/11/12. Reprogramação de obra - aproveitamento do caminhamento dos canais para inclusão de redes coletoras, utilizando as ligações clandestinas que já enviavam para estes e evitando escavações em rocha no centro da cidade - realizada pendências documentais impedem a liberação - previsão de solução: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - dificuldade na execução devido à quantidade de escavação em rocha. Reprogramação do TTS em andamento - previsão de conclusão: 22/02/13
023815378	39906	MG	Município	Pirapora	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	695.624,52	27-dez-07	28-abr-13	PARALISADA	Pendência para desbloqueio - aguardando boletim de mediação - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Financeiro - Projetos em auditoria - previsão de retomada: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Pendência para desbloqueio - prestação de contas não realizada - previsão de regularização: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
023815828	39907	PE	Estado	Arcoverde	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	568.749,71	28-dez-07	16-abr-13	PARALISADA	Contrato com a empresa projetista foi cancelado. Nova licitação iniciada - previsão de homologação: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Nova licitação realizada - previsão de retomada do empreendimento:15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra não iniciada - foram realizadas duas licitações que deram desertas - foi realizada contratação direta - processo está em análise na CAIXA - previsão de solução:21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência de documentação técnica - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
023889545	39911	PE	Estado	Petrolina	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico do SES da sede municipal	1.026.851,82	28-dez-07	31-mai-13	PARALISADA	Financeiro - pendência para desbloqueio - falta aporte de contrapartida - previsão de regularização: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Pendência para desbloqueio - prestação de conta em análise pela CAIXA - previsão de conclusão 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Ajuste no projeto - previsão de retomada: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
023815714	39917	CE	Município	Crato	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	249.724,38	27-dez-07	30-jul-13	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	0 Monitoramento rotineiro	0 Monitoramento rotineiro	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução:21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - envio de BM - previsão de envio à CAIXA:22/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
024175955	39919	PE	Estado	Petrolina;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	785.045,91	28-dez-07	31-ago-13	PARALISADA	Financeiro - pendência para desbloqueio - prestação de contas revisada em análise na CAIXA - previsão de solução: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Financeiro - pendência para desbloqueio - prestação de contas revisada em análise na CAIXA - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Pendência de documentação técnica - Declaração de promoção de vigência - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
024176083	39920	PE	Estado	Salgueiro;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	703.763,15	28-dez-07	17-mai-13	PARALISADA	Contrato com a empresa projetista foi rescindido. Nova licitação iniciada - previsão de homologação: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Contrato com a empresa projetista foi rescindido. Nova licitação iniciada - com recursos - previsão de homologação: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Estado realizou duas licitações que foram desertas - realizando trâmite jurídico para contratação direta - previsão de conclusão: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Pendência de documentação técnica - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
023781339	39921	PE	Estado	Ouricuri;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	351.493,07	31-dez-07	30-abr-13	PARALISADA	Financeiro - pendência para desbloqueio do boletim de medição - pendente depósito de contrapartida e prestação de contas - previsão de solução: 16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Financeiro - pendência para desbloqueio do boletim de medição - pendente depósito de contrapartida e prestação de contas - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Financeiro - pendência para desbloqueio do boletim de medição - previsão de solução: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
023815264	39922	MG	Município	Pirapora;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	954.335,06	27-dez-07	28-abr-13	PARALISADA		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Financeiro - projetos em auditoria - previsão de retomada: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Pendência para desbloqueio - prestação de contas não realizadas - previsão de regularização: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - envio de BM - previsão de envio à CAIXA: 22/02/13
023813981	39923	BA	Município	Juazeiro;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	1.686.625,56	27-dez-07	5-jul-13	PARALISADA	Foram executados somente os serviços topográficos. Licitação do projeto homologada - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Licitação - Nova licitação realizada devido à desistência da empresa executora - Previsão de retomada: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Obra paralisaada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução: 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Obra paralisaada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução: 22/02/13
023813877	39924	BA	Município	Juazeiro;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	1.416.793,40	27-dez-07	5-jul-13	PARALISADA	Foram executados somente os serviços topográficos. Licitação do projeto homologada - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Licitação - Nova licitação realizada devido à desistência da empresa executora - Previsão de retomada: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Licitação - Nova licitação realizada devido à desistência da empresa executora - Previsão de retomada: 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
024457481	40279	BA	Estado	Cruz das Almas;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, interceptores, elevatória e ETE	33.788.657,95	31-dez-07	30-set-13	PARALISADA	Licitação sub-júdice - contrato com a empresa executora foi rescindido pois a mesma paralisou a obra - empresa obteve liminar na justiça para retomar a obra - EMBASA entrou com recursos para reverter a liminar - sem previsão. Titularidade apresentada parcialmente - pendente área da elevatória remanejada - previsão de solução: 28/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria. Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Obra paralisaada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido pois a mesma paralisou a obra - empresa obteve liminar na justiça retomando a obra - obra em processo de retomada. Titularidade apresentada parcialmente - pendente área da elevatória remanejada - previsão de solução: 30/06/12. Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 30/06/12	Monitoramento rotineiro. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Obra paralisaada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido pois a mesma paralisou a obra - empresa obteve liminar na justiça retomando a obra - obra em processo de retomada. Titularidade apresentada parcialmente - pendente área da elevatória remanejada - previsão de solução: 19/11/12. Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Obra paralisaada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido pois a mesma paralisou a obra - empresa obteve liminar na justiça retomando a obra - obra em processo de retomada. Titularidade apresentada parcialmente - pendente área da elevatória remanejada - previsão de solução: 20/02/13. Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 20/02/13
024471709	40280	BA	Estado	Vera Cruz;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos	38.577.588,06	31-dez-07	31-mar-14	ATRASADA	Titularidade apresentada parcialmente - pendente para área de uma elevatória - previsão de conclusão: 28/02/12. Prestações de conta e aprovação de reprogramação pendentes - mudança da concepção da obra, mudando área da ETE e estações elevatórias - excepcionalidade permite desbloqueio - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - necessidade de alteração do projeto quanto ao local e o tipo de tratamento da ETE. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para 4 áreas - previsão de conclusão: 20/11/12. Reprogramação de obra e TTS em análise na CAIXA - excepcionalidade permite desbloqueio - previsão de conclusão: 13/06/12	Monitoramento rotineiro. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - necessidade de alteração do projeto quanto ao local e o tipo de tratamento da ETE. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para 4 áreas - previsão de conclusão: 20/11/12. Reprogramação de obra e TTS em análise na CAIXA - excepcionalidade permite desbloqueio - previsão de conclusão: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - necessidade de alteração do projeto quanto ao local e o tipo de tratamento da ETE. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para 4 áreas - previsão de conclusão: 28/12/13. Pendência para desbloqueio - reprogramação do TTS - previsão de conclusão: 28/12/13
025474666	40320	PA	Município	Santa Isabel do Pará;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	181.423,01	29-dez-08	31-mar-14	PARALISADA	Contrato em execução atrasada devido à não apresentação dos relatórios sociais - dificuldades superadas. Medição - 3º BM em elaboração com 90% de execução - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12. Licitação dos equipamentos inadequada devido acréscimo em relação ao valor aprovado - apresentação de justificativas - previsão de solução: 17/02/12	Reunião Dispensada. Município enviou fotos comprovando a retomada de obras do Galpão e estabelecendo um prazo determinado para o fim das obras.	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Obra física concluída. Equipamentos adquiridos, faltando instalação em virtude da necessidade de colocação do piso. Financeiro - pendências para desbloqueio em análise na CAIXA - novo BM consistente acompanhado da memória de cálculo - previsão de conclusão: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	OBRA FÍSICA CONCLUÍDA	Obra física concluída. Engenharia - relatório de produção e perfil litológico do poço artesiano em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Medição - Boletim final em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Obra Física Concluída	Obra física concluída. Medição - Boletim final ainda em elaboração - nova previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13
025474884	40322	PB	Município	João Pessoa;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	760.626,37	2-set-08	2-set-13	PARALISADA	Obra paralisaada com o galpão do bairro Valentina Figueiredo concluído e o do bairro Mangabeira em licitação. Nova licitação iniciada - previsão de entrega do processo à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Obra paralisaada com o galpão do bairro Valentina Figueiredo concluído e o do bairro Mangabeira, pela demora no processo de desapropriação, teve o contrato distratado pela construtora - feito novo processo licitatório. Ordem de Serviço emitida dia 30/04/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisaada inalterado	PARALISADA	Obra paralisaada - galpão do bairro Valentina Figueiredo concluído e o do bairro Mangabeira, pela demora no processo de desapropriação, teve o contrato distratado pela construtora - feito novo processo licitatório e obra iniciada	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Obra do galpão do bairro Valentina Figueiredo concluído e do bairro Mangabeira paralisaada pela população local, que não aceitou a instalação do galpão. A construtora entregou a obra, alegando que não tinha segurança para prosseguir - proponente contatado a empresa classificada em segundo lugar para dar continuidade à obra. Trabalho técnico social com previsão de início em 01/03/13
025475360	40323	PE	Município	Jaboatão dos Guararapes;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	993.079,49	25-nov-08	24-ago-13	ATRASADA	Obra atrasada devido à troca de secretária responsável pela execução do contrato, à demora na obtenção da licença de instalação e à morosidade da CAIXA na aprovação do PTTS, do TR e do 1º relatório social, retardando o pagamento do 2º BM, fazendo com que a empresa atrasasse o cronograma de execução da obra. Medição - 3º BM encaminhado à CAIXA em 17/12/11 com 27% de execução - previsão de conclusão da análise: 17/02/12. Trabalho técnico-social - compatibilização dos valores de contrapartida e repasse do social - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12. Financeiro - pendências para desbloqueio de prestação de contas do 2º BM, REFF e RRE - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido a pendências para desbloqueio - prestação de contas parcial em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/06/12. Trabalho técnico social - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/06/12. Relatório de execução do TTS em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra em ritmo lento devido a falta de pagamento à empresa executora por bloqueio dos recursos e pela empresa estar devendo documentos. Medição - 4º BM com 37,25% entregue na CAIXA com pendência para desbloqueio - relatório do TTS do mês de Outubro/12 - previsão de solução junto à CAIXA: 21/02/13. Financeiro - prestação de contas parcial com pendências - previsão de solução junto à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social - proposta revisada de reprogramação ainda não apresentada por falta de assistente social - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de paralisaada inalterado	Paralisada	Obra contínua em ritmo lento devido a falta de pagamento à empresa executora por bloqueio dos recursos e pela empresa estar devendo documentos. Medição - 4º BM com 37,25% entregue na CAIXA com pendência para desbloqueio - relatório do TTS do mês de Outubro/12 - previsão de solução junto à CAIXA: 21/02/13. Financeiro - prestação de contas parcial com pendências - previsão de solução junto à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social - proposta revisada de reprogramação ainda não apresentada por falta de assistente social - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
025803550	40324	PE	Município	Olinda;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	663.394,18	28-ago-08	30-jul-13	NORMAL	Trabalho técnico-social - relatórios em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12. Licitação dos equipamentos em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	8º BM com 86,03% de execução da obra em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/06/12. Trabalho técnico social - reprogramação em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 14/06/12			NORMAL	Medição - BM final em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Trabalho técnico social - reprogramação não aprovada - apresentar proposta com foco na mobilização e organização dos beneficiários - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Relatório de execução do TTS de abril/2010 a Julho/2011 sem possibilidade de análise - ausência de correspondência entre as atividades executadas e aquelas previstas no projeto aprovado - discriminar as atividades já executadas e a partir disso, enviar uma reprogramação do projeto contemplando todas aquelas ainda não executadas - previsão de entrega à CAIXA: 30/11/12. Pendências para desbloqueio - prestações de contas parciais dos valores liberados em 05/09/2011 e 21/03/2012 com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Prestação de contas parcial dos valores liberados em 22/08/2011 em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Obra em fase final de acabamento. Equipamentos adquiridos, aguardando finalização do galpão para efetuar a instalação. Medição - BM final ainda em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/2013. Trabalho técnico social - reprogramação em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/2013. Pendências para desbloqueio - prestações de contas parciais com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/2013
025470790	40326	AL	Município	Maceió;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	786.910,47	22-dez-08	8-dez-13	ATRASADA	Obra dos 2 galpões atrasada com 34,19% de execução total devido à mudança da área de 1 galpão. Galpão do Bairro Benedito Bentes - 50% do VI - Medição - 6º BM em elaboração com 88,39% de execução - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12. Licitação dos equipamentos não iniciada - edital em elaboração - previsão de publicação: 16/02/12. Galpão do Bairro Santa Lúcia - 50% do VI - obra com previsão de início para 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra dos 2 galpões atrasada com 43,15% de execução total devido à mudança da área de 1 galpão. Engenharia - reprogramação com pendências de projetos - previsão de entrega à CAIXA: 13/06/12. Galpão do Bairro Benedito Bentes - 7º e último BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 13/06/12. Galpão do Bairro Santa Lúcia - Implemto - Ao ser iniciada a obra, no dia 19/04/12, houve manifestação do vizinho do terreno, dizendo ter uma liminar que proíbe a prefeitura de construir no terreno - sem previsão de início da obra, que dependa das providências que os setores jurídicos envolvidos adotarão	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obra dos 2 galpões atrasada com 1 galpão em execução e o outro não iniciado devido à liminar que impede a derrubada do muro existente no lote - dificuldade superada, pois a CAIXA sugeriu a continuidade da reprogramação, pois o prédio projetado está afastado do muro limite. Galpão do Bairro Benedito Bentes - 8º e último BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Galpão do Bairro Terra Antares - Engenharia - reprogramação com pendências de projetos - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra dos 2 galpões paralisada com o galpão do Bairro Benedito Bentes concluído e o do Bairro Terra Antares não iniciado. Galpão do Bairro Benedito Bentes - Engenharia - reprogramação para acerto de glosas com pendência de memória de cálculo das planilhas orçamentárias - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. 8º e último BM ainda em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 01/03/13. Trabalho técnico social - falta mobilização comunitária. Galpão do Bairro Terra Antares - Engenharia - reprogramação ainda com pendência de memória de cálculo das planilhas orçamentárias e projeto hidro-sanitário - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Trabalho técnico social - falta mobilização comunitária
025471150	40328	BA	Município	Lauro de Freitas;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	382.790,94	22-dez-08	31-dez-13	ATRASADA	Obra atrasada devido à ocorrência de chuvas nos meses de outubro e novembro/11 e à necessidade de recálculo de fundação - dificuldades superadas. Licitação do trabalho técnico-social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/12. Financeiro - pendência para desbloqueio de depósito proporcional da contrapartida - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra sem medição devido à reprogramação para aumento de metas. Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 13/06/12. Trabalho técnico social - relatório de execução em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 13/06/12. 2º BM com cerca de 80% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obra atrasada devido à não execução dos serviços pela contratada, apesar das 5 notificações entre 2011 e 2012 - proponente cogita distatar do contrato. Engenharia - reprogramação para aumento da meta física com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Trabalho técnico social concluído - reprogramação para redução de prazo de execução com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra paralisada devido, inicialmente, à não execução dos serviços pela contratada e, atualmente, à reprogramação para aumento da meta física. Engenharia - reprogramação ainda com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Financeiro - prestação de contas parcial com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13
025472739	40331	MG	Município	Esmeraldas;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	217.268,05	5-set-08	20-dez-13	ATRASADA	Obra atrasada devido às chuvas ocorridas na região. 3º BM em elaboração com 70% de execução - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à pendências para desbloqueio - afiação de placa de obra, entrega à CAIXA de OS e aditivo de prazo com empresa executora do galpão - dificuldade superada. Medição - 3º BM com 100% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido a não instalação da rede elétrica pela CEMIG e da rede de água pela COPASA. Trabalho técnico social - projeto em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12. Medição - 5º BM com 24% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12. Pendência para desbloqueio - comprovação da placa de obra - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra paralisada devido a não instalação da rede elétrica pela CEMIG e da rede de água pela COPASA. Trabalho técnico social - projeto ainda em readequação - nova previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
025473086	40332	MG	Município	Itaúna;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	586.330,91	31-dez-08	30-ago-13	OBRA INICIADA SEM MEDICAO	Projetos de engenharia em readequação em função da necessidade de novos cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, QCI e três orçamentos para o item mesa de triagem e equipamentos e acessórios - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12. Medição - 4º BM entregue à CAIXA em 22/12/11 com 46,31% de execução - previsão de conclusão da análise: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	2º BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12			NORMAL	Pendências para desbloqueio - prestação de contas parcial da 1ª medição não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Obra atrasada devido ao ritmo muito lento e a glosas de serviços. Medição - sem previsão de entrega à CAIXA de novo BM
025473536	40333	MG	Município	Pedro Leopoldo;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	164.638,63	27-nov-08	26-jun-13	PARALISADA	Obra paralisada devido à demora da CAIXA em liberar os recursos do 2º BM - obra retomada em outubro/11	Reunião Dispensada. Município enviou fotos comprovando a retomada de obras do Galpão e estabelecendo um prazo determinado para o fim das obras.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Vistoria realizada CAIXA constatou o reinício da obra. Medição - 3º BM com 80% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra em ritmo muito lento por falta de pagamento à empresa executora devido à bloqueio dos recursos do contrato. Medição - 3º BM com 70% de execução ainda pendente de desbloqueio - nova previsão de solução: 22/02/13. Financeiro - pendência para desbloqueio de relatório de acompanhamento do trabalho técnico social - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13. Trabalho técnico social - relatório em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	
025473640	40334	MG	Município	Ribeirão das Neves;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	696.843,39	28-out-08	31-dez-13	PARALISADA	Obra paralisada devido a insatisfação da comunidade local com a construção do galpão na área escolhida - nova área escolhida com o aceite da comunidade. Proponente arcará com as despesas já efetuadas. Estudos técnicos referentes a troca da área, adequação do projeto arquitetônico e novo processo de licitação em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Município não compareceu à reunião, mesmo com o secretário de obras tendo confirmado presença. Encaminhamento 1: Checar motivo da ausência. Encaminhamento 2: Providenciar Ofício cancelando o contrato.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada devido à insatisfação da comunidade local com a construção do galpão na 1ª área escolhida. Nova área escolhida com o aceite da comunidade não foi aceita pela CAIXA, devido à existência de curso d'água próximo ao local. Proponente está buscando nova área - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada devido à insatisfação da comunidade local com a construção do galpão na 1ª área escolhida. Nova área escolhida com o aceite da comunidade não foi aceita pela CAIXA, devido à existência de curso d'água próximo ao local. Nova área necessitou, para atender solicitação da CAIXA, de outro relatório de sondagem rotatória para dimensionamento mais preciso da fundação e adequação de planilhas - previsão de solução: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada devido à mudança de área. Engenharia - projetos revisados em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
025473755	40335	MG	Município	Santa Bárbara;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	280.267,47	26-dez-08	30-jun-12	ATRASADA	Obra física concluída. Trabalho técnico-social - relatório final não apresentado - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra física concluída	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída. Trabalho técnico social - relatório final em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12			CONCLUIDA	0			Concluída	
025473869	40336	MG	Município	Santa Luzia;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	429.067,66	5-set-08	30-dez-13	OBRA INICIADA SEM MEDICAO	Obra iniciada em 12/12/2011	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	Trabalho técnico social - relatório em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12		Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada devido aos problemas financeiros da empresa contratada - o proponente notificou o responsável pela empresa a retomar a obra. Trabalho técnico social em andamento com entrega periódica de relatório de execução do TTS à CAIXA	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada devido à não execução dos serviços pela contratada aguardando providências do setor jurídico. Trabalho técnico social em andamento
025473973	40337	MG	Município	Sete Lagoas;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	361.672,24	3-set-08	27-out-13	ATRASADA	Obra atrasada em função de relocação do galpão no terreno e mudança do secretário do meio ambiente, quando a obra ficou paralisada - retomada, a obra que se encontra em ritmo lento devido às chuvas fortes ocorridas na região. Medição - 2º BM encaminhado à CAIXA em 29/12/11 com 11,94% de execução - previsão de conclusão da análise: 16/02/12. Trabalho técnico-social - relatório de acompanhamento e proposta de reprogramação em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido a problemas técnicos no sistema de informática da prefeitura, acarretando atraso no pagamento da contratada, que paralisou a obra por um curto período - dificuldade superada. 3º BM com 35,8% de execução desbloqueado em 11/04/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido a problemas técnicos no sistema de informática da prefeitura, acarretando atraso no pagamento da contratada, o que inviabilizou o cumprimento do cronograma. 6º BM com 81,36% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	7º BM com 100% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 05/03/13. Trabalho técnico social em andamento - 7º relatório em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/03/13
025474000	40338	MG	Município	Uberlândia;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	1.195.012,49	4-jul-08	30-jul-12	NORMAL	Medição - 7º BM em elaboração com 100% de execução - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		ATRASADA	7º e último BM em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizou	CONCLUIDA	0	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Concluída	
025474114	40339	MG	Município	Vespasiano;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	340.001,49	17-nov-08	26-jun-13	NORMAL	Medição - 3º BM em elaboração com 55% de execução - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		PARALISADA	Obra paralisada em virtude da necessidade de reprogramação do saldo do contrato. Engenharia – reprogramação em elaboração – previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	Engenharia - reprogramação para inclusão de serviços complementares em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/11/12. 5º BM com 98% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra em ritmo lento, enquanto aguardava a reprogramação - dificuldade superada. Engenharia - reprogramação para inclusão de aquecimento solar e outras melhorias para garantir a segurança e a higiene da obra aprovada. Trabalho técnico social em andamento - relatório parcial em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
025477296	40340	RJ	Município	Mesquita;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	536.208,80	29-dez-08	30-nov-12	PARALISADA	Obra física concluída. Medição - 6º BM em elaboração com 96,56% de execução - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12. Trabalho técnico-social - relatório final em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 17/2/2012	Não há necessidade de reunião com o proponente.Motivo: Dos três galpões, 2 estão concluídos e operando e a medição final para acertar pendências do 3º galpão já será entregue em 23.01.12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra física concluída. Último BM referente às obras físicas e equipamentos com pendências - novo ofício de solicitação de recursos, relatório de execução e termo aditivo de prazo com a empresa - previsão de entrega à CAIXA: 13/06/12. Trabalho técnico social - relatório final com pendências - adequação do cronograma de atividades - previsão de entrega à CAIXA: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	CONCLUIDA	0	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Concluída	
025477309	40341	RJ	Município	Nitópolis;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	335.322,84	29-dez-08	28-fev-13	PARALISADA	Obra em ritmo lento devido à demora na liberação dos recursos por problema na documentação do TTS - dificuldade superada. Licitação do TTS em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/12	Não há necessidade de reunião com o proponente.Motivo: obra foi retomada e estará atingindo a reta final com 90% de execução na 6ª medição prevista para 30/01/12.	Obra física concluída	PARALISADA	Obra física concluída. 7º e último BM referente a equipamentos e obra física em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 13/06/12. Trabalho técnico social com pendências - apresentação de relatório final com a solicitação de liberação de recursos - previsão de entrega à CAIXA: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída. 7º e último BM em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/11/12. Trabalho técnico social - relatório final em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Obra Física Concluída	Obra física concluída. Trabalho técnico social - relatório final com as adequações solicitadas em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13
025479454	40343	SP	Município	Arujá;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	467.201,50	8-set-08	14-set-13	ATRASADA	Obra atrasada devido a erro aritmético de planilha da empreiteira, que inviabilizou o pagamento imediato - dificuldade superada. Medição - 3º BM em elaboração com 63,51% de execução - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra física em fase de acabamento - piso do pátio, instalação das louças sanitárias e complementação da instalação elétrica. Medição - BMs 8 a 12 protocolados na prefeitura e em fase de análise - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Trabalho técnico social - 80% das atividades propostas executadas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra física em conclusão. Engenharia - reprogramação de valores e prazo com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Medição - 13º e último BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Trabalho técnico social - relatório de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Obra física em conclusão. Engenharia - reprogramação de valores e prazo ainda com pendências - nova previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13. Financeiro - pendência para desbloqueio - prestação de contas parcial com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13
025480367	40344	SP	Município	Cubatão;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	585.545,71	24-dez-08	31-mai-13	ATRASADA	Obra física concluída. Licitação dos equipamentos homologada - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12. Trabalho técnico-social - falta realizar a etapa final do projeto pós obra - previsão de início: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra física concluída. Prestação de contas com pendências - formulários com preenchimento incorreto - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Trabalho técnico social - reprogramação para a fase pós-funcionamento do galpão em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Licitação dos equipamentos homologada - previsão de entrega na CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída. Engenharia - reprogramação para retirada dos equipamentos do QCI por não terem sido pagos com recursos do convênio em análise na CAIXA - previsão conclusão: 19/11/12. Pendência para desbloqueio - declaração do chefe do poder executivo de que os equipamentos instalados terão a devida guarda e manutenção - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Trabalho técnico social - relatório final em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/12. BM final com inconsistência na totalização - previsão de solução junto à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Obra Física Concluída	Obra física concluída. Trabalho técnico social concluído. BM final em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13
025480471	40345	SP	Município	Diadema;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	422.345,94	25-ago-08	25-ago-13	NAO INICIADA	Licitação da obra homologada com pendências - BDI e outros itens no orçamento com valores acima do SINAPI - justificativas em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12. Licitação do TTS homologada com pendências documentais - planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento das oficinas de capacitação, currículo do profissional do RT - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Licitação da obra homologada com pendências - BDI e outros itens no orçamento com valores acima do SINAPI - justificativas em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12. Licitação do TTS homologada com pendências documentais - planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento das oficinas de capacitação, currículo do profissional do RT - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou	ADIANTEADA	Medição - 2º BM com 51% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Obra atrasada em função do ritmo lento no final do ano - executando novo planejamento junto à empresa contratada para retomada do ritmo das obras. Trabalho técnico social em andamento. Financeiro - prestação de contas parcial com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
025480586		40346	SP	Município	Embu das Artes;	Manejo de Resíduos Sólidos																	
						Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	654.399,68	3-nov-08	30-jan-14	NAO INICIADA	1ª etapa – 50% do VI – Engenharia - projeto em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12. Licitação não iniciada - edital em elaboração - previsão de publicação: 17/02/12. 2ª etapa – 50% do VI – Imprevisto - selecionando nova área	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou com atraso	ATRASADA	Obra atrasada devido à modificação da planilha licitada em relação à aprovada, necessitando reprogramar o contrato. 1ª etapa - 50% do VI - Projeto de engenharia - em revisão, devido à reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Licitação homologada com pendências - correção da planilha orçamentária e apresentação da composição do BDI - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Trabalho técnico social - Termo de Referência para contratação em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Financeiro - Pendência para desbloqueio - RRE revisado e BMs assinados - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. 2ª etapa - 50% do VI - Imprevisto - problema com o licenciamento ambiental persiste - a CETESB está tratando o licenciamento do galpão vinculado ao do Parque Francisco Rizzo. A última proposta do quadro de áreas entregue à CETESB foi protocolada no dia 23/03/12 - ainda sem resposta	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizou	NORMAL	1ª etapa - 50% do VI - Engenharia - reprogramação para mudança de estrutura metálica para concreto armado - documentação complementar em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/11/12. Licitação homologada - pendência em relação à planilha orçamentária em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/11/12. Pendência para desbloqueio - publicação do aditivo contratual com a empresa executora - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Medição - 8ª BM com 90% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. 2ª etapa - 50% do VI - Licenciamento ambiental não apresentado - CETESB exigiu que fosse realizada rede de esgoto para interligação do esgoto do galpão - aguardando a SABESP realizar a rede. Engenharia - declaração da concessionária não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Jurídica - titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: após a solução da pendência de licenciamento ambiental	Monitoramento rotineiro	Normal	1ª etapa - 50% do VI - Licitação do trabalho técnico social não iniciada - edital em elaboração - previsão de publicação: 20/02/13. Medição - 8ª BM com 90% de execução ainda em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. 2ª etapa - 50% do VI - Licenciamento ambiental não apresentado - CETESB exigiu que fosse realizada rede de esgoto para interligação do esgoto do galpão - SABESP realizou a rede - processo de licenciamento em análise na CETESB - sem previsão de conclusão. Engenharia - projeto com pendências de plano de trabalho e OCI atualizados, esclarecimentos sobre a demolição de galpões no local da construção do novo galpão e declaração de concessionárias/órgãos competentes quanto a viabilidade - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Jurídica - titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: após a solução da pendência de licenciamento ambiental	
025480690		40347	SP	Município	Francisco Morato;	Manejo de Resíduos Sólidos																	
						Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	419.947,52	11-jul-08	29-jul-13	ATRASADA	Obra em ritmo lento devido à demora na liberação dos recursos financeiros. Medição - 4ª BM encaminhado à CAIXA em 16/12/11 com 50,78% de execução	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra em fase final de acabamento atrasada devido à morosidade da CAIXA na análise e liberação das medições. Medição - 5ª BM com 63,97% de execução em análise na CAIXA – previsão de conclusão: 15/06/12. Equipamentos adquiridos, faltando instalação em virtude da necessidade de colocação do piso. Trabalho técnico social em andamento	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra estava em fase final de acabamento e com a morosidade da CAIXA na análise das medições, houveram glosas que só agora estão sendo solucionadas. Trabalho técnico social concluído - relatório final em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Medição - 8ª BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Medição - BM final da obra e equipamentos em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Pendências para desbloqueio - prestação de contas parcial não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra com atraso devido às glosas e à readequação dos projetos do entorno da obra. Trabalho técnico social concluído - relatório final ainda em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Medição - 8ª BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Prestação de contas parcial em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13. Financeiro pendência para desbloqueio devido a glosas previstas para serem medidas na próxima aferição
025480703		40348	SP	Município	Franco da Rocha;	Manejo de Resíduos Sólidos																	
						Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	250.268,99	17-jul-08	30-abr-13	PARALISADA	Obra paralisada devido à não liberação dos recursos ocasionada por problemas relacionados ao trabalho técnico-social, impossibilitando a continuidade da obra por parte da empresa contratada. Trabalho técnico-social - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Não há necessidade de reunião com o proponente. Motivo: Em 22/12/11 foi encaminhado à CAIXA a solicitação de uma nova medição, a reprogramação do trabalho técnico social e a entrega das pendências. No momento, aguardam a manifestação da CAIXA e a liberação do valor da medição para que a obra possa ter continuidade.	PARALISADA	Obra paralisada devido à dificuldade criada por uma família que habitava o local e se recusava a sair - a família foi removida e a obra retomada. Medição - 3ª BM em elaboração com 53,4% de execução - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obra atrasou devido à paralisação causada por uma família que habitava o local e se recusava a sair - dificuldade superada. Engenharia - reprogramação para prorrogação de prazo em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido a demora na retomada após paralisação. Trabalho técnico social - o módulo que ainda não foi executado, correspondente a 17%, depende da finalização das obras internas do galpão para que a capacidade seja feita "in loco"
025481050		40349	SP	Município	Itanhaém;	Manejo de Resíduos Sólidos																	
						Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	391.891,27	28-jul-08	30-mai-13	ATRASADA	Obra em ritmo lento devido à necessidade de reprogramação dos custos - dificuldade superada. Medição - 4ª BM entregue à CAIXA em 07/12/11 com 49,35% de execução - previsão de conclusão da análise: 16/02/12. Licitação dos equipamentos não iniciada - edital em elaboração - previsão de homologação: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasou devido à reprogramação dos custos. Medição - 6ª BM em elaboração - previsão entregue à CAIXA: 15/06/12. Licitação dos equipamentos não iniciada - feita cotação - previsão de publicação do edital: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra física concluída	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída, faltando apenas um hidrante que foi encomendado e ainda não chegou. Medição - 8ª e último BM em elaboração - previsão entregue à CAIXA: 19/11/12. Licitação dos equipamentos homologada - em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13. Trabalho técnico social concluído - relatório final será entregue à CAIXA juntamente com a prestação de contas final	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Obra Física Concluída	Obra física concluída, porém foi necessário alterar um item planilhado e obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Medição - 8ª e último BM em elaboração - previsão entregue à CAIXA: 20/02/13. Licitação dos equipamentos homologada - em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13. Trabalho técnico social concluído - relatório final será entregue à CAIXA juntamente com a prestação de contas final
025481500		40351	SP	Município	Mongaguá;	Manejo de Resíduos Sólidos																	
						Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	449.523,14	14-ago-08	19-set-13	ATRASADA	Obra em ritmo lento devido à demora na liberação dos recursos financeiros. Projetos de engenharia - reprogramação em virtude da alteração do projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra atrasada devido à desaceleração do ritmo pela construtora em função de troca de itens na planilha. Engenharia - reprogramação com pendências de documentos/justificativas - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Medição - 4ª BM com 91,57% de execução em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída. Engenharia - reprogramação ainda com pendências na planilha orçamentária - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Medição - BM final em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Obra Física Concluída	Obra física concluída. Engenharia - reprogramação ainda com pendências cronograma físico-financeiro, aditivo contratual, declaração do tomador de que o aditivo atende aos requisitos dispostos na lei 8.666/93 e suas alterações - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Medição - BM final ainda em elaboração - nova previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Trabalho técnico social em andamento - relatório parcial em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13
025481728		40352	SP	Município	Pedreira;	Manejo de Resíduos Sólidos																	
						Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	401.167,53	1-out-08	22-jul-13	PARALISADA	Obra paralisada devido à necessidade de adequação do projeto executivo na parte estrutural - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12.	Reunião presencial - 14/02/12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada devido à necessidade de complementação no Projeto Estrutural e das Fundações. Projeto de engenharia - reprogramação com pendências - aditivo contratual com a empresa licitada, parecer jurídico referente à legalidade do procedimento e pagamento de taxa de reprogramação no valor de R\$ 1.090,51 - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisou devido à necessidade de complementação no projeto estrutural e das fundações - a área era um aterro - retomada em 24/09/2012. Medição - 3ª BM com 25,50% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra retomada em 24/09/12. Medição - 3ª BM com 24,32% de execução em análise na CAIXA - previsão de solução: 21/02/13
025482075		40353	SP	Município	Praia Grande;	Manejo de Resíduos Sólidos																	
						Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	398.492,93	25-ago-08	31-dez-12	ATRASADA	Obra física concluída e execução do contrato em atraso devido à impossibilidade da CAIXA efetuar o desbloqueio do valor do equipamento previsto como contrapartida financeira adicional que a prefeitura pagou diretamente ao fornecedor, sem passar pela conta corrente vinculada. Medição - 4ª BM entregue em 09/12/11a CAIXA com 88,78% de execução - previsão de conclusão da análise: 16/02/12. Trabalho técnico-social - relatório final em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra física concluída	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída. Trabalho técnico social - reprogramação em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12			OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída. Engenharia - reprogramação dos valores dos equipamentos em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/12		Concluída		

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	
025482525		40355	SP	Município	Santo André;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	979.953,62	30-jul-08	30-jul-13	ATRASADA	Obra atrasada devido à necessidade de aditivo de prazo com a empresa contratada para execução das obras - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à reprogramação no projeto executivo - dificuldade superada. Medição - 14º e último BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Licitação dos equipamentos não iniciada - edital em elaboração - previsão de publicação: 30/11/12. Trabalho técnico social não iniciado - aguarda a entrega dos equipamentos e será desenvolvido pela Gerência de Educação e Mobilização Ambiental da SEMASA e pelo Departamento de Resíduos Sólidos	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à reprogramação no projeto executivo - dificuldade superada. Medição - 14º e último BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Licitação dos equipamentos não iniciada - edital ainda em elaboração - nova previsão de publicação: 21/02/13. Trabalho técnico social não iniciado - projeto revisado com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasou devido à reprogramação no projeto de engenharia e à glosa na medição. Licitação dos equipamentos não iniciada - edital ainda em elaboração - nova previsão de publicação: 21/02/13. Trabalho técnico social não iniciado - projeto revisado com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13
025482639		40356	SP	Município	Santos;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	854.056,89	23-jul-08	31-dez-13	NAO INICIADA	Licitação das obras homologada com pendências - nova declaração de advogado não participante do processo licitatório dada a desclassificação da empresa qualificada em primeiro lugar na licitação, ordem de serviço e/ou fornecimento e ART do responsável pela execução - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Licitação da obra homologada com pendências - itens no orçamento com valores acima do SINAPI - proponente vai negociar com a empresa vencedora um desconto nos itens - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou com atraso	ATRASADA	Obra atrasada devido à necessidade de aditamento do contrato com a empresa executora em razão da alteração de valores da planilha orçamentária. Engenharia - reprogramação para alteração do projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/12. Pendências para desbloqueio - termo aditivo com a empresa vencedora da licitação, comprovação da instalação da placa da obra, documentos para desbloqueio de medição e relatório do trabalho social - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Licitação dos equipamentos não iniciada - edital em elaboração - previsão de publicação: 26/11/12. Medição - 4º BM com 63% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Trabalho técnico social iniciado - previsão de entrega do 1º relatório de execução à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra atrasada devido à necessidade de reprogramação para readequar o projeto visando otimizar a utilização da área do galpão. Medição - 4º BM com 75% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Engenharia - reprogramação com pendências de justificativas e documentos - previsão de solução: 20/02/13. Licitação dos equipamentos não iniciada - edital ainda em elaboração - proponente com dificuldades para coletar 03 orçamentos - nova previsão de publicação: 15/03/13. Financeiro - sobra de recursos - proponente informou intenção de utilizar os recursos disponíveis para compra de outros equipamentos - proposta em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13
025482962		40357	SP	Município	São Paulo;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	6.920.666,58	25-ago-08	31-dez-13	ATRASADA	1ª etapa – 33,55% do VI – Financeiro - pendências para desbloqueio - Termo Aditivo de aumento da contrapartida assinado, novo QCI com valores atualizados conforme licitação e aprovação do projeto de sistema de combate a incêndio pelo corpo de bombeiros - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12. Licitação dos equipamentos homologada - documentos complementares em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/12. Licitação do trabalho social homologada - aguardando contratação - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12. 2ª etapa – 66,45% do VI – Imprevistos - Áreas onde serão construídos os demais galpões definidas. O MCidades excepcionalizou a prorrogação da cláusula suspensiva para que se viabilize o licenciamento ambiental e todos os projetos e demais documentos institucionais - previsão de solução: 29/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra física paralisada com 1 galpão com 96% de execução física, 2 áreas em desapropriação avançada para a 2ª etapa e as restantes ficarão para etapa posterior. 1ª etapa – 33,55% do VI – Financeiro - pendências para desbloqueio - QCI e cronograma físico financeiro com valores atualizados, conforme licitação dos equipamentos - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. 2ª etapa – 66,45% do VI – Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - concluído o processo de levantamento topográfico, em andamento o da planta expropriatória - previsão de imissão na posse: 30/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obra paralisada com 1 galpão concluído, 2 galpões com áreas em desapropriação avançada e 7 galpões com áreas ainda sem perspectiva de titularidade. 1ª etapa – 33,55% do VI – Pendências para desbloqueio - recibos dos pagamentos realizados à empresa DB Construções Ltda com número da Nota Fiscal - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social - licitação homologada com pendências - publicação do edital no DOU, declaração de atendimento à lei 8.666/93 e declaração da empresa contratada que não possui servidor público da ativa no seu quadro de funcionários - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. 2ª etapa - 66,45% do VI - Titularidade ainda não apresentada - decreto de desapropriação, RGI do imóvel e termo de cessão de uso do terreno à cooperativa de catadores - nova previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Engenharia - projeto com pendências - planilha orçamentária revisada, plano de trabalho atualizado, QCI e cronograma, declarações, projetos assinados e aprovados, planilha de orçamento dos equipamentos, projeto aprovado de combate a incêndio, compatibilidade de projeto, memorial descritivo e orçamento - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Licença ambiental ainda não apresentada - entregue protocolo do órgão competente - previsão de entrega à	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	concluído, 2 galpões com áreas em desapropriação avançada e 7 galpões com áreas ainda sem perspectiva de titularidade. 1ª etapa - 33,55% do VI - Pendências para desbloqueio - recibos dos pagamentos realizados à empresa DB Construções Ltda com número da Nota Fiscal - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social - licitação homologada com pendências - publicação do edital no DOU, declaração de atendimento à lei 8.666/93 e declaração da empresa contratada que não possui servidor público da ativa no seu quadro de funcionários - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. 2ª etapa - 66,45% do VI - Titularidade ainda não apresentada - decreto de desapropriação, RGI do imóvel e termo de cessão de uso do terreno à cooperativa de catadores - nova previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Engenharia - projeto com pendências - planilha orçamentária revisada, plano de trabalho atualizado, QCI e cronograma, declarações, projetos assinados e aprovados, planilha de orçamento dos equipamentos, projeto aprovado de combate a incêndio, compatibilidade de projeto, memorial descritivo e orçamento - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Licença ambiental ainda não apresentada - entregue protocolo do órgão competente - previsão de entrega à
025475693		40360	PR	Município	Cerro Azul;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	261.895,73	29-jul-08	30-jun-13	PARALISADA	Obra física concluída e trabalho social com 50% de execução. Licitação dos equipamentos não iniciada - devido à falta de aporte de contrapartida adicional para aquisição dos equipamentos - tramitando projeto da FUNASA para compra do equipamento - sem previsão de solução	Reunião presencial - 15/02/12	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra física concluída sem solicitação de desbloqueio de recursos e vistoria da CAIXA. Engenharia - reprogramação para inclusão de alguns itens na obra com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 13/06/12. Licitação dos equipamentos não iniciada - edital em elaboração - previsão de publicação: 13/06/12		Obra retomada	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída. Engenharia - reprogramação para inclusão de alguns itens da obra ainda com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Trabalho técnico social - projeto em atualização - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Licitação dos equipamentos ainda não iniciada - nova previsão de publicação do edital: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Obra Física Concluída	Obra física concluída. Engenharia - reprogramação para inclusão de alguns itens da obra ainda com pendências - nova previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13. Trabalho técnico social - reprogramação das ações para garantir a funcionalidade e a sustentabilidade do empreendimento com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13. Licitação dos equipamentos ainda não iniciada - nova previsão de publicação do edital: 28/02/13
025479017		40361	SC	Município	Içara;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	326.870,17	17-jul-08	30-jul-13	ATRASADA	Obra atrasada devido às chuvas estado de emergência reconhecido por portaria da defesa civil - dificuldade superada. Medição - 3º BM em elaboração com 42% de execução - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra com aceleração do ritmo para voltar à normalidade. Medição - 4º BM com 57,33% de execução em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 13/06/12. 5º BM em elaboração com 60,52 % de execução - previsão de entrega à CAIXA: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra embargada pela Fundação de Meio Ambiente de Içara devido à revogação/cancelamento da licença ambiental de instalação expedida em 2011 - dificuldade superada com a emissão de nova licença e auto de desembargo - obra retomada. Medição - 5º BM com 66,34% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra em fase de acabamento, faltando a terraplanagem da área, a cargo da municipalidade. O serviço atrasou porque o município teve situação de emergência decretada por estiagem no ano de 2012 e os poucos equipamentos que possui para tal serviço estavam empenhados em realizar trabalhos nas comunidades rurais, na tentativa de amenizar os efeitos da estiagem - dificuldade superada. Medição - 4º BM com 79,20% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social em execução. Financeiro - falta de aporte de contrapartida para aquisição dos equipamentos
025479121		40362	SC	Município	Lages;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	441.032,91	15-jul-08	31-jan-13	ATRASADA	Obra física concluída. 13º BM encaminhado à CAIXA em 06/12/11 com 99,15% de execução	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Providências em andamento	CONCLUIDA			CONCLUIDA				Concluída		

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
025479235	40363	SC	Município	Laguna;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	198.264,59	23-jul-08	31-jul-13	PARALISADA	Obra paralisada pela dificuldade da empresa em conseguir mão de obra na região, ocasionando notificação do setor jurídico da prefeitura - dificuldade superada. Medição - 3º BM encaminhado à CAIXA em 26/12/11 com 50% de execução - previsão de conclusão da análise pela CAIXA: 17/02/012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Não há necessidade de reunião com o proponente.Motivo:A obra não está mais paralisada. Por ocasião do 3º BM encaminhado à CAIXA em 26/12/11 com 50% de execução. Até o final do mês de janeiro o galpão deve estar concluído para encaminhar à CAIXA a medição com 100%. A licitação dos equipamentos será lançada na próxima semana (23/01/12).	PARALISADA	Obra paralisada com glosa. Devido a problemas com a empresa na execução dos serviços conforme o projeto e no cumprimento de prazos, a mesma foi inabilitada - proponente apresentou novos cronograma e planilha reprogramada com serviços já executados e aceitos e serviços a licitar - em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada por descontinuidade na execução - contrato legalmente cancelado. Nova licitação para as obras restantes em andamento - previsão de homologação: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada por descontinuidade na execução - contrato legalmente cancelado. Nova licitação para execução das obras restantes suspensa - problemas de dotação orçamentária-projeto de lei aguardando sanção do novo prefeito - previsão de publicação do novo edital: 21/02/13. Trabalho técnico social em andamento
025478658	40365	RS	Município	Novo Hamburgo;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	462.672,68	29-dez-08	30-dez-13	ATRASADA	Obra atrasada devido à demora na liberação dos recursos ocasionada por problemas de projetos estruturais executivos - dificuldades superadas. Medição - 3º BM com 39,37% de execução entregue à CAIXA em 30/11/11 - previsão de conclusão da análise: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à reprogramação. Projeto de engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 13/06/12. Trabalho técnico social - relatório em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à reprogramação e ao longo período de chuvas que inviabilizavam o acesso de material ao local - dificuldade superada. 5º e último BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasou em razão da reprogramação de metas e das chuvas que inviabilizavam o acesso de material à obra. Atualmente, o atraso é devido às dificuldades financeiras da empresa contratada. 6º BM em elaboração com 60% de execução - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social concluído - relatório final em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/03/13
025478762	40366	RS	Município	Sapiranga;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	378.995,16	29-dez-08	30-dez-13	NORMAL	Medição - 1º BM encaminhado à CAIXA em 20/12/11 com 4,01% de execução	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	Engenharia - projeto estrutural e de fundações, incluído na licitação da obra, não apresentado - a construtora está com dificuldade em elaborar os projetos dentro do orçamento apresentado - previsão de solução: 13/06/12		Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada devido a dificuldade na elaboração do projeto estrutural e de fundações - problema superado. Engenharia - projeto estrutural e de fundações considerado apto pela CAIXA - aguardando publicação do termo aditivo - previsão de publicação: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada devido a paralisação anterior - retomado o ritmo normal. Engenharia - reprogramação com pendência de cronograma físico-financeiro - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Medição - 3º BM com 30% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social com previsão de início em 01/03/13
025471828	40368	GO	Município	Cristalina;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	183.575,13	22-dez-08	31-mar-14	NORMAL	Obra paralisada devido à rescisão do contrato de fornecimento do material por solicitação da empresa que declarou-se incapaz de fornecer-lo por falta de condições financeiras. Nova licitação iniciada - previsão de encaminhamento do processo à CAIXA: 16/02/12			PARALISADA	Obra paralisada motivada pelo descumprimento contratual por parte da empresa contratada para o fornecimento dos materiais - contrato rescindido de forma legal e realizado novo processo licitatório. Licitação - novo processo em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada devido, primeiramente, ao descumprimento contratual por parte da empresa responsável pelo fornecimento dos materiais e, recentemente, a CAIXA ter constatado que o regime de execução da obra praticado estava equivocado, vez que o mesmo deveria ser administração direta. Nesse sentido, recomendou algumas providências antes da retomada da obra, das quais está pendente o termo aditivo ao contrato para realização da obra com dupla finalidade, garantindo o prazo de execução da obra e o desconto dos valores referentes à administração local e BDI aplicado sobre os valores previstos para os serviços especializados, ambos excluídos da planilha orçamentária - aguarda assinatura do responsável pela empresa executora e sua publicação no DOU e; licitação dos equipamentos - em andamento. Trabalho técnico social não iniciado - previsão de início: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra esteve um longo prazo paralisada em função da CAIXA ter constatado que o regime de execução da obra praticado estava equivocado, vez que o mesmo deveria ser administração direta. Nesse sentido, recomendou algumas providências antes da retomada da obra, das quais estão pendentes: termo aditivo ao contrato para realização da obra com dupla finalidade, garantindo o prazo de execução da obra e o desconto dos valores referentes à administração local e BDI aplicado sobre os valores previstos para os serviços especializados, ambos excluídos da planilha orçamentária, que ainda aguarda assinatura do responsável pela empresa executora para sua publicação no DOU. Embora o responsável pela empresa persista em não assinar o termo aditivo, a obra foi retomada e encontra-se em fase final de execução. Licitação dos equipamentos homologada - em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13. Trabalho técnico social será iniciado após a conclusão da obra
025471932	40369	GO	Município	Formosa;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	364.957,20	17-dez-08	30-jun-13	NORMAL	Medição - 5º BM encaminhado à CAIXA em 25/10/11 com 85,09% de execução. Trabalho técnico social - falta realizar etapa final do projeto pós obra - previsão de início: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		PARALISADA	Obra física concluída. Medição - 8M final em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/06/12. Trabalho técnico social - substituição da cooperativa beneficiada com pendências - cessão de uso do terreno e reprogramação do TTS - previsão de entrega à CAIXA: 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	OBRA FÍSICA CONCLUÍDA	Obra física concluída. Medição - vistoria final das obras e equipamentos com pendências documentais - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Pendência jurídica - regularização do termo de cessão de uso - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Obra Física Concluída	Obra física concluída. Trabalho técnico social concluído. Medição - vistoria final das obras e equipamentos com pendências documentais - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Pendência jurídica - regularização do termo de cessão de uso - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13
025472061	40370	GO	Município	Luziânia;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	227.773,93	2-dez-08	30-out-13	PARALISADA	Obra paralisada por falta de liberação de recursos ocasionada pela reprogramação do TTS. Financeiro - pendência para desbloqueio devido à falta do depósito proporcional da contrapartida - previsão de solução: 16/2/2012. Trabalho técnico-social - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	NORMAL	5º BM com 55% de execução entregue à CAIXA em 30/04/12			NORMAL	7º e último BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA:19/11/12. 6º relatório de execução do TTS em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/12	Monitoramento rotineiro		Obra Física Concluída	Obra Física Concluída. Trabalho técnico social concluído. Prestação de contas final em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Termo de cessão de uso - em regularização - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13
025472289	40371	GO	Município	Planaltina;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	164.638,63	30-dez-08	30-jun-13	NAO INICIADA	Jurídico - ata de posse da diretoria da cooperativa em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/02/12. Licença ambiental não apresentada - falta vistoria do órgão ambiental - sem previsão de entrega à CAIXA. Licitação dos equipamentos - 2 licitações na modalidade pregão presencial deserta e edital de nova licitação na modalidade pregão eletrônico em elaboração - previsão de publicação: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou	NORMAL	2º BM em elaboração com 10% de execução - previsão de entrega à CAIXA: 14/06/12		Atrasou	ATRASADA	Obra atrasada devido à necessidade de rebaixamento da rede elétrica de alta tensão existente no local para possibilitar a continuidade das obras - não tem prazo determinado pela CELG para a realização do serviço. Licitação dos equipamentos não iniciada - previsão de publicação do edital: após a conclusão da obra	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido à necessidade de rebaixamento da rede elétrica de alta tensão existente no local para possibilitar a continuidade das obras - dificuldade superada. Financeiro - pendências para desbloqueio de contrato aditivo e novo cronograma físico-financeiro - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social não iniciado - aguardando autorização para a contratação de técnico social - previsão do início: 21/02/13. Licitação dos equipamentos não iniciada - previsão de publicação do edital: após a conclusão da obra

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	
025472393		40372	GO	Município	Santo Antônio do Descoberto;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	551.759,07	9-dez-08	31-mar-14	PARALISADA	Obra em ritmo lento devido à dificuldade da entrega dos materiais em função da qualidade do acesso e o longo período chuvoso e complementação de alguns itens que haviam sido glosados nas últimas medições - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	A obra não está mais paralisada, não necessitando reunião com o proponente. Motivo: Foram protocolados na Gidur no dia 06/01/12 os boletins de medições de números 2, referente ao galpão de 420m² e 4, referente ao galpão de 60 m², onde o percentual não evoluiu muito,	ATRASADA	Obra atrasada em função de paralização anterior - retornando ao ritmo normal. 1ª etapa – 62,85% do VI – Medição - 4ª medição com 41,88 % de execução aferida. Financeiro - pendência para desbloqueio - prestação de contas parcial em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/06/12. 2ª etapa – 37,15% do VI – Medição - 4ª medição com 41,88 % de execução aferida. Financeiro - pendência para desbloqueio - prestação de contas parcial em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra atrasada em função de paralização anterior - retomado o ritmo normal. 1ª etapa – 62,85% do VI – Pendências para desbloqueio - prestação de contas parciais - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Trabalho técnico social - relatórios parciais referentes a dezembro/2011 e janeiro a junho/2012 e proposta de reprogramação das atividades ainda não apresentados - nova previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Licitação dos equipamentos incompleta - falta licitatório das duas empilhadeiras - edital em elaboração - previsão de publicação: 28/02/13	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada devido à falta de pagamento regular à construtora em função das pendências para desbloqueio dos recursos do contrato. 1ª etapa – 62,85% do VI - Pendências para desbloqueio - prestação de contas da 2ª liberação com pendências - previsão de solução: 21/02/13. Trabalho técnico social - relatórios parciais referentes a dezembro/2011 e janeiro a junho/2012 e proposta de reprogramação das atividades ainda não apresentados - nova previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Licitação dos equipamentos incompleta - falta licitatório das duas empilhadeiras - edital em elaboração - previsão de publicação: 28/02/13
025483435		40373	PA	Estado	Monte Alegre;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação subterrânea, elevatória de água, adutora, reservação, subestação elétrica e rede	9.012.431,97	19-dez-08	31-out-13	ATRASADA	Obra atrasada - Projeto de Engenharia - reprogramação da planilha orçamentária com revisão do quantitativo, documentação em análise na CAIXA, previsão de conclusão: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizado	NORMAL	Obra atrasada devido à demora para conclusão da reprogramação de engenharia - documentação em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	NORMAL	Reprogramação de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/11/12	Monitoramento rotineiro		Normal	Reprogramação de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
025483769		40374	SC	Município	Aranaguá;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Implantação de ETE, Linha de Recalque e redes coletoras	5.999.082,93	30-jun-08	16-jun-13	ATRASADA	Obra esteve paralisada devido a dificuldade do proponente apontar contrapartida - dificuldade superada.	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Pendência para desbloqueio devido a ajustes no trabalho técnico social - em análise na CAIXA - previsão de solução em 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	A obra em ritmo lento, mas não há nenhum problema técnico, o problema é de gestão da prefeitura - será agendado ponto de controle para esclarecimentos - previsão de agendamento: 09/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	A obra em ritmo lento - CAIXA aguarda envio de laudo da fundação da ETE - previsão de entrega à CAIXA em: 04/02/13
026400398		40417	RO	Estado	Porto Velho;	Desenvolvimento Institucional	Desenvolvimento Institucional - ações de estruturação e melhoria da gestão dos serviços da Cia de Saneamento do Estado de Rondônia	11.641.465,95	16-jul-08	30-jan-15	PARALISADA		Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Contrato com o 1º licitante vencedor rescindido. Novo edital de licitação em elaboração pelo proponente - previsão de publicação: 30/05	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Pendência de Licitação.	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Persistem as pendências de licitação e aguardando a emissão de ordem de serviço.
026536161		40420	RS	Estado	Canela;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para ampliação do SES na sede municipal - Bacias 1, 2, 3, 4, Arroio Canelinha, Laje de Pedra e Caracol	496.698,16	30-dez-08	31-jan-14	PARALISADA	Pendência para desbloqueio - previsão de entrega de BM à CAIXA:16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	NORMAL	Pendência para desbloqueio - previsão de entrega de BM à CAIXA:15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	0	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Dificuldades superadas - previsão da próxima medição: 7/05/13
026536725		40430	RS	Estado	Sapiranga;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos do SES - atualização do projeto existente e projeto executivo complementar - rede coletora, estações elevatórias e ETE	325.347,68	30-dez-08	31-jan-14	ATRASADA		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Pendência para desbloqueio - previsão de entrega de boletim de medição: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	dificuldade superada	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Dificuldades superadas - previsão da próxima medição: 7/05/13
026969024		40438	RR	Município	Boa Vista;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado e urbanização - Bairros de Santa Luzia e Cidade Satélite, Setor Oeste	15.733.336,00	15-out-08	30-jun-13	ATRASADA	Obra física concluída - Aguardando interesse do proponente em utilizar o saldo remanescente previsto de solução até 17/02/2012	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída - TTS e regularização fundiária em andamento	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída	OBRA FISICA CONCLUIDA	Aguardando BM Previsão 19/11/2012			Obra Física Concluída	Obra concluída, último desembolso em novembro de 2012.
025471482		40460	CE	Município	Fortaleza;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	980.904,94	14-jul-08	30-nov-13	NORMAL	1ª etapa – 56,09% do VI – 6º BM encaminhado à CAIXA em 21/10/11 com 100% de execução - previsão de conclusão da análise: 17/02/12. 2ª etapa – 43,91% do VI – Improvisto - mudança de área. Licitação da obra não iniciada – edital em elaboração - previsão de publicação: 17/02/12			PARALISADA	Obra paralisada com Galpão João XXIII concluído e Galpão da Granja Lisboa não iniciado. 1ª etapa – 56,09% do VI – Licitação dos equipamentos iniciada - previsão de entrega da documentação à CAIXA: 13/06/12. 2ª etapa – 43,91% do VI – Licitação da obra não iniciada – edital em elaboração - previsão de publicação: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada com Galpão João XXIII concluído e Galpão da Granja Lisboa não iniciado. 1ª etapa – 56,09% do VI – Licitação dos equipamentos homologada - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Trabalho técnico social em andamento. 2ª etapa – 43,91% do VI – A obra não foi iniciada, pois o terreno foi invadido - proponente aguarda a desocupação da área para iniciar a obra, fazer a licitação dos equipamentos e executar o trabalho social	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada com Galpão João XXIII concluído e Galpão da Granja Lisboa não iniciado. 1ª etapa – 56,09% do VI – Licitação dos equipamentos homologada - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Trabalho técnico social em andamento. 2ª etapa – 43,91% do VI – A obra não foi iniciada, pois o terreno foi invadido - proponente aguarda a desocupação da área para iniciar a obra, fazer a licitação dos equipamentos e executar o trabalho social
027506707		40461	GO	Estado	Anápolis; Aparecida de Goiânia; Goiânia;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	2.183.344,28	31-dez-08	31-ago-13	NORMAL	3º BM encaminhado à CAIXA em 13/12/11 com 16,56% de execução	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		ATRASADA	Obra dos 4 galpões atrasada com 9,23% de execução total devido à paralisação das obras de 3 galpões. Embargo das obras de Goiânia, sendo o Goiânia II com liminar e o Recanto do Bosque com atuação dos moradores pela não execução da obra no local - apresentadas 10 opções de novas áreas junto ao Estado e programada reunião com os catadores para defini-las - previsão de solução: 14/06/12. Galpão de Anápolis - obra paralisada - acionada a construtora para retomada da obra - previsão de retomada: 14/06/12. Galpão de Aparecida de Goiânia - obra em andamento, porém lenta por falta de efetivo para cumprir o prazo de execução - acionada a construtora para retomada do ritmo normal da obra	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra dos 4 galpões atrasada devido ao embargo das obras dos 2 galpões de Goiânia, sendo o Goiânia II com liminar e o Recanto do Bosque com atuação dos moradores pela não execução da obra no local. Galpão de Anápolis: Medição - 7º BM com 99,50% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social em andamento com 40% de execução. Galpões de Goiânia: Proponente aguarda resultado de EIA contratado, cujo Projeto de Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança do Setor Goiânia II está 90% executado e o do Setor Recanto do Bosque 50% - sem previsão de início da obra	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra dos 4 galpões atrasada devido ao embargo das obras dos 2 galpões de Goiânia, sendo o Goiânia II com liminar e o Recanto do Bosque com atuação dos moradores pela não execução da obra no local. Galpão de Anápolis: Medição - 7º BM com 99,50% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social em andamento com 40% de execução. Galpões de Goiânia: Proponente aguarda resultado de EIA contratado, cujo Projeto de Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança do Setor Goiânia II está 90% executado e o do Setor Recanto do Bosque 50% - sem previsão de início da obra
027563578		40462	MG	Município	Barão de Cocais;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	385.673,86	31-dez-08	30-ago-13	NORMAL	Financeiro - pendência para desbloqueio da complementação da prestação de contas parcial - previsão de entrega à CAIXA: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		NORMAL	7º BM em elaboração – previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12		Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada devido à necessidade de readequação no projeto. Engenharia - reprogramação para adequação do projeto pendente de acertos no projeto e nas planilhas - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Medição - BM final em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13. Trabalho técnico social em andamento - relatório parcial em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
027563682		40463	MG	Município	Caeté;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	199.570,27	31-dez-08	6-jun-12	ATRASADA	Obra atrasada devido à reprogramação para utilização do saldo dos rendimentos. Projetos de engenharia em readequação - previsão de conclusão: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra física concluída	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída. Proponente informou que não vai utilizar saldo dos rendimentos. Prestação de contas final em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12			CONCLUIDA	0		Concluída		

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
027563809	40466	RS	Município	Santa Rosa;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	333.838,12	31-dez-08	30-abr-13	ATRASADA	Obra física concluída, aguardando vitória final pela CAIXA - previsão de conclusão: 16/02/12. Medição - 3º BM encaminhado à CAIXA em 08/12/11 com 88,13% de execução	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra física concluída faltando a instalação dos equipamentos. BM parcial dos equipamentos em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	OBRA FISICA CONCLUIDA	Obra física concluída faltando a entrega da empilhadeira elétrica pela empresa vencedora da licitação, que encontra-se em dificuldade financeira; atrasando a entrega dos equipamentos - Procuradoria Municipal providencia anulação parcial do contrato para poder licitar unicamente esse equipamento. 5º e último BM com previsão de entrega à CAIXA em 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Obra Física Concluída	Obra física concluída. Trabalho técnico social concluído. Licitação da empilhadeira elétrica não iniciada - edital em elaboração - previsão de publicação: 21/02/13. 5º e último BM com nova previsão de entrega à CAIXA em 30/04/13
029080760	40489	RS	Estado	Santa Rosa;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora e ETE	9.999.272,99	15-set-09	31-jan-15	PARALISADA	Obra paralisada - devido a pendências para desbloqueio, sem aditivo contratual para alterações de valor e prazo de execução - previsão de retomada em 16/02/12. Trabalho técnico social - aguardando apresentação de novo cronograma - previsão de solução:16/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - devido a pendência de licitação - orçamento e documentos - previsão de solução em 15/06/12. Pendência de reprogramação - será apresentada nova reprogramação - previsão de solução em 30/07/2012	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	NORMAL	Obra retomada - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Normal	Obra retomada - dificuldades superadas
653569	40490	CE	Município	Limoeiro do Norte;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - 2ª Etapa	17.273.401,11	16-out-09	31-dez-12	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	NORMAL		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Obra paralisada desde março/2012 devido a problemas com empresa executora - há indefinição por parte do Município se rescinde definitivamente o contrato com empresa executora ou se realiza nova licitação - MCidades já solicitou reiteradamente ao proponente as devidas providências - previsão de regularização: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Termo de Compromisso com vigência em 28/10/12 - devido a atraso na entrega da documentação necessária por parte do proponente, houve impossibilidade jurídica de expedição de novo Termo Aditivo, tendo como consequência o encerramento do referido Termo de Compromisso - MCidades enviou ofício ao proponente solicitando o envio da prestação de contas final e da comprovação de funcionalidade do sistema implantado - previsão de regularização: 20/02/13
029272067	40497	BA	Estado	Lauro de Freitas;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - Desvio do Canal dos Irmãos	6.649.269,27	30-dez-09	31-dez-13	NAO INICIADA	Projeto de engenharia em readequação devido ao cronograma físico-financeiro inadequado - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/12. Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/06/12. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 30/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Projeto de engenharia reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/11/12. Projeto de trabalho Técnico Social edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 30/11/12. Licitação em análise na CAIXA para aprovação - previsão de conclusão: 30/11/12	Monitoramento rotineiro (CAIXA: Enviado OF 2532/12 com pendências da reprogramação: preço unitário acima do SINAPI, necessidade de apresentação de 03 cotações para o serviço de consolidação de solo, ajuste de quantitativo, etc.)	Atrasou	Atrasada	Projeto de engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 31/01/13. Projeto de trabalho Técnico Social - edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 31/01/13. Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 31/01/13
029272285	40498	BA	Município	Lauro de Freitas;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - ampliação do sistema de drenagem urbana - Fase 1	1.061.375,00	20-nov-09	20-mar-13	ATRASADA	Obra atrasada devido as intensas chuvas que caíram ao longo do ano prejudicando os trabalhos de drenagem. Projeto de engenharia em readequação devido à ART de projeto não apresentado; cronograma físico-financeiro inadequado e prorrogação de vigência - previsão de solução: 28/02/12. Financeiro - falta de aporte de contrapartida - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - pendência documental para desbloqueio com BM - previsão de solução: 29/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - readequação devido a reprogramação solicitada - previsão de conclusão: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Projeto de engenharia em readequação devido a reprogramação solicitada - previsão de entrega à CAIXA: 01/03/13
029272171	40499	BA	Município	Lauro de Freitas;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - ampliação do sistema de drenagem urbana - fase 2	2.525.150,00	20-nov-09	19-mai-13	ATRASADA	Financeiro - pendência para desbloqueio devido à falta de aprovação da prestação de contas da medição anterior - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - falta de aporte de contrapartida. Pendência para desbloqueio: apresentar BM à Licença Ambiental - previsão de solução: 30/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - Pendências para desbloqueio devido a problemas na execução da obra - previsão de solução: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Financeiro - Pendências para desbloqueio devido a problemas na execução da obra - previsão de solução: 31/03/13
029273751	40508	PE	Município	Cabo de Santo Agostinho;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - macrodrenagem na Enseada dos Corais	7.538.031,36	13-out-09	15-jan-14	PARALISADA	Financeiro - Pendência para desbloqueio devido à falta do boletim de medição - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Licitação cancelada devido a desistência da empresa executora - previsão de publicação de novo edital: 30/08/12. Financeiro - falta de aporte de contrapartida - previsão de solução: 30/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - pendências para desbloqueio - aguarda BM - previsão de solução: 28/12/12. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - reprogramação com pendências - previsão de conclusão: 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 01/03/13
029274558	40509	RJ	Estado	Belford Roxo; Duque de Caxias; Nilópolis; São João de Meriti;	Manejo de Águas Pluviais		84.969.895,06	23-nov-09	30-out-13	PARALISADA	Etapa 1 - 9% VI - Financeiro - primeira medição em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 1/3/2012. Projeto Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 1/3/2012. Etapa 2 - 91% do VI - Licitação homologada em análise na CAIXA, falta apresentação de declaração de advogado - previsão de conclusão: 1/3/2012. Projeto Técnico Social em complementação - previsão de entrega à CAIXA: 1/3/2012	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	NORMAL	1ª Etapa - 8% do VI - Financeiro - falta de aporte de contrapartida. Previsão de solução: 15/06/2012. 2ª Etapa - 92% do VI - Financeiro - falta de aporte de contrapartida. Previsão de solução: 15/06/2012. Projeto Trabalho Técnico social com pendências. Previsão de entrega à CAIXA: 14/06/2012			NORMAL	Etapa 1 - 8% VI - Engenharia - documentação de reprogramação em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 21/11/2012. Financeiro - CAIXA aguarda crédito de repasse e de contrapartida para viabilizar liberação de recursos. Previsão de solução: 21/11/2012. Etapa 2 - 92% do VI - Engenharia - documentação de reprogramação em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Normal		Etapa 1 - 8% VI - Engenharia - CAIXA aguarda reenvio da documentação de reprogramação, para reiniciar análise. Previsão de entrega à CAIXA: 22/02/2013. Financeiro - Falta de aporte de contrapartida e prestação de contas para liberação da 11ª medição. Previsão de solução: 22/02/2013. Etapa 2 - 92% VI - Financeiro - falta de aporte de contrapartida. Previsão de solução: 23/02/2013. Engenharia - CAIXA informou pendências para prosseguimento das análises de Reprogramação. Previsão de solução: 22/02/2013
029274662	40510	RJ	Município	Mesquita;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - implantação de galerias de águas pluviais e recuperação de pavimentação	28.567.418,97	30-dez-09	25-mai-13	NORMAL	Trabalho Técnico Social - divergências relativas ao número de questionários a serem aplicados junto às famílias beneficiárias - previsão de solução: 31/3/2012. Financeiro - pendência para desbloqueio - proponente não apresentou ART de fiscalização - previsão de solução: 31/3/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		ATRASADA	Financeiro - Pendências para desbloqueio da 5ª Medição, envio dos projetos que deram origem aos licenciamentos ambientais; relacionadas às intervenções do Rio Dona Eugénia. Previsão de envio à CAIXA: 14/06/2012. Trabalho Técnico Social - pendências para desbloqueio. Previsão de solução: 14/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Trabalho Técnico Social - o RATTs deve estar compatibilizado com o andamento das obras até a apresentação da 10ª medição. Previsão de solução: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Financeiro - falta de aporte de contrapartida para liberar a 13ª e 14ª medições. Previsão de solução: 28/02/2013. Trabalho Técnico Social - CAIXA aguarda o encaminhamento da Reprogramação. Previsão de entrega: 28/02/2013
029274880	40511	RJ	Município	Nilópolis;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - implantação dos reservatórios de amortecimento de cheias, limpeza e desassoreamento do canal na sede municipal	10.550.675,00	18-nov-09	30-mar-13	ATRASADA	Engenharia - aguardando documentos referentes à reprogramação - previsão de solução: 31/3/2012. Trabalho Técnico Social - documentação complementar comprovando as atividades realizadas em análise na CAIXA - previsão de solução: 31/3/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - reprogramação em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 30/06/2012. Trabalho Técnico Social- Há necessidade de intensificar a execução do TTS para que não haja diferença no percentual executado social/obras maior que 15%, caso contrário será impeditivo o novas liberações. Previsão solução: 30/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - CAIXA aguarda BM para desbloqueio. Previsão de solução: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Trabalho Técnico Social - CAIXA aguarda entrega da Reprogramação. Previsão de entrega: 22/02/2013

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	
029274776		40512	RJ	Município	Nilópolis;	Manejo de Águas Pluviais																		
						Drenagem - implantação de sarjetas e guias coletoras e ampliação da mobilidade urbana	10.904.000,00	18-nov-09	30-mar-13	ATRASADA	Engenharia - aguardando documentos referentes à reprogramação - previsão de solução: 31/3/2012. Trabalho Técnico Social - documentação complementar comprovando as atividades realizadas em análise na CAIXA - previsão de solução: 31/3/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - reprogramação em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 30/06/2012. Trabalho Técnico Social- Há necessidade de intensificar a execução do TTS para que não haja diferença no percentual executado social/obras maior que 15%, caso contrário será impeditivo a novas liberações. Previsão solução: 30/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - CAIXA aguarda BM para desbloqueio. Previsão de solução: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Trabalho Técnico Social - Caixa informa há necessidade de intensificar a execução do TTS. Previsão de solução: 22/02/2013	
029274442		40514	RJ	Município	São João de Meriti;	Manejo de Águas Pluviais	102.026.827,36	7-dez-09	31-dez-13	OBRA INICIADA SEM MEDICAO	Projeto de Engenharia deve ser novamente apresentado buscando adequar-se ao objeto do contrato de macrodrenagem previsão de solução: 31/3/2012. Financeiro - Recebida 1ª medição referente aos projetos, porém foi solicitado a PM que seja feita readequação no objeto visando enquadrar operação - previsão de solução: 31/3/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		OBRA INICIADA SEM MEDICAO	Engenharia- Documentação técnica com pendências de projetos e QCI resultantes da análise. Permanecem os problemas de enquadramento relatados anteriormente em relação aos projetos de macro drenagem. Previsão de solução: 30/07/2012		ATRASADA	Engenharia - CAIXA aguarda solução de pendências para prosseguimento da análise da 1ª Rerratificação. Previsão de solução: 20/11/2012. Trabalho Técnico Social - CAIXA aguarda o 1º RATTs com a solicitação de desembolso. Previsão de entrega à CAIXA: 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Engenharia - CAIXA aguarda entrega de documentação para prosseguimento da análise da 1ª Rerratificação. Previsão de entrega: 15/04/2013. Trabalho Técnico Social - CAIXA aguarda entrega da 1ª RATTs com solicitação de desembolso. Previsão de entrega: 15/04/2013		
029287975		40515	RS	Município	Esteio;	Manejo de Águas Pluviais	19.496.954,11	7-dez-09	30-dez-13	ATRASADA	Obra atrasada devido ao excesso de chuvas e a empresa executora está com dificuldade de conseguir mão-de-obra qualificada - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido ao excesso de chuvas e a empresa executora teve dificuldade de conseguir mão-de-obra qualificada - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Sem pendências	
029287861		40517	RS	Município	Canoas;	Manejo de Águas Pluviais	40.073.192,07	16-dez-09	30-dez-13	PARALISADA	Obra paralisada devido a problemas contratuais com empresa executora - a empresa rescindiu o contrato e a licitação foi cancelada. Nova licitação em análise na CAIXA - previsão conclusão: 17/02/12. Trabalho técnico social em licitação - previsão de homologação: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	NORMAL	Obra em ritmo lento devido a problemas contratuais com empresa executora - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	NORMAL	NORMAL	Trabalho técnico social - Aguardando apresentação do processo licitatório para análise pela CAIXA - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Normal	Normal	Dificuldades superadas	
029288220		40518	RS	Município	Sapucaia do Sul;	Manejo de Águas Pluviais	9.058.852,28	13-nov-09	30-jun-13	NAO INICIADA	Projeto de Engenharia em readequação - pendência no projeto de unidades habitacionais, orçamento, declarações - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12. Projeto do trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	NAO INICIADA	NAO INICIADA	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Iniciada em maio	NORMAL	Sem pendências	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13	
029288116		40519	RS	Município	Sapucaia do Sul;	Manejo de Águas Pluviais	11.956.453,33	13-nov-09	30-dez-13	ATRASADA	Obra atrasada devido a dificuldade na remoção de famílias e na adutora de água tratada que intercepta o canal objeto da intervenção - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido a dificuldade na remoção de famílias e na adutora de água tratada que intercepta o canal objeto da intervenção - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizou	NORMAL	Financeiro - pendência para desbloqueio devido à glosa de serviços não executados - previsão de solução: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Pendências superadas	
029275033		40520	RS	Município	Taquara;	Manejo de Águas Pluviais	2.144.762,49	21-dez-09	30-dez-13	NAO INICIADA	Titularidade não apresentada - falta documentação comprobatória de titularidade da área - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	NAO INICIADA	OBRA INICIADA SEM MEDICAO	Atraso no início das obras devido a dificuldades na elaboração do projeto de engenharia pelo proponente - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Atrasada (progressão lenta)	ATRASADA	Dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Financeiro - Pendência para desbloqueio devido à reprogramação de metas - previsão de solução: 22/02/13. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13	
029288668		40523	SC	Município	Balneário Camboriú;	Manejo de Águas Pluviais	19.129.454,46	28-dez-09	30-out-13	NAO INICIADA	1 Etapa - 3,70% do VI - Licitação iniciada - primeira licitação não houve propostas, está procedendo a segunda licitação previsão de homologação: 17/02/12. 2 Etapa - 27,45% do VI e 3 Etapa - 67,14% do VI - Contrato em processo de cancelamento/distrito - não atendimento das pendências para retirada da cláusula suspensiva - aguardando determinação de cancelamento pelo M'cidades. Projeto do trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	1 Etapa - 3,70% do VI - Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12. 2 Etapa - 27,45% do VI e 3 Etapa - 67,14% do VI - Contrato em processo de cancelamento/distrito - não atendimento das pendências para retirada da cláusula suspensiva - aguardando determinação de cancelamento pelo M'cidades. Projeto do trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	1 Etapa - 3,70% do VI - Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/11/12. 2 Etapa - 27,45% do VI - Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13. 3 Etapa - 67,14% do VI - Licença ambiental não apresentada - falta legislação específica - previsão de entrega à CAIXA: 31/12/12. 3 Etapa - 67,14% do VI - Projeto de Engenharia em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/2013. Licença ambiental não apresentada - falta legislação específica - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13. 4 Etapa - 0,76% do VI - Projeto do trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12. 3 Etapa - 11% do VI - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	Atrasada o início de obras devido a documentação de licitação pendente.	Atrasada	1 Etapa - 3,70% do VI - Financeiro - boletim de medição em análise pela CAIXA - previsão de solução: 28/02/13. Projeto do trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13. 2 Etapa - 27,45% do VI - Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13. 3 Etapa - 67,14% do VI - Licença ambiental não apresentada - falta legislação específica - previsão de entrega à CAIXA: 31/12/12. 3 Etapa - 67,14% do VI - Projeto de Engenharia em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/2013. Licença ambiental não apresentada - falta legislação específica - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13. 4 Etapa - 0,76% do VI - Projeto do trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12. 3 Etapa - 11% do VI - dificuldades superadas	
029275252		40526	SC	Município	Brusque;	Manejo de Águas Pluviais	37.655.750,00	10-dez-09	30-out-13	ATRASADA	Drenagem - execução de galerias de águas pluviais em diversas ruas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1 Etapa - 52% do VI - Obra com ritmo lento devido a problemas contratuais com empresa executora. 2 Etapa 29% do VI - Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 15/06/12. 3 Etapa 19% do VI - Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	1 Etapa - 45% do VI - Contrato rescindindo com a segunda empresa executora - em análise a viabilidade da 3ª colocada na licitação assumir o remanescente das obras - previsão de solução: 21/11/12. 2 Etapa 44% do VI - Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de solução: 28/02/13. Reprogramação solicitada - previsão de entrega à CAIXA: 31/12/12. 3 Etapa - 11% do VI - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	1 Etapa - 45% do VI - Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de solução: 28/02/13. Projeto do trabalho técnico social com reprogramação solicitada - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13. 2 Etapa 44% do VI - Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de solução: 28/02/13. Reprogramação em análise - previsão de solução: 28/02/13.	
029275699		40528	SC	Município	Criciúma;	Manejo de Águas Pluviais	24.048.411,23	26-out-09	26-out-14	ATRASADA	Drenagem - ampliação do sistema de drenagem do Rio Criciúma	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - pendência para desbloqueio - falta relatórios administrativos e medição de obra com glosa devido a divergência entre o medido e o vistoriado e boletim - previsão de solução: 28/02/12. Projeto de engenharia em readequação solicitação de reprogramações, suprimento de metas e nova licitação - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos - análise e aprovação da documentação de reprogramação.	Ritmo normalizou	NORMAL	Projeto de engenharia em readequação - pendências resultantes da análise da reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 31/12/12	Monitoramento rotineiro		Normal		

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
029289245		40535	SP	Município	Campinas;	Saneamento Integrado	37.936.380,55	23-set-09	30-nov-14	ATRASADA	Recebidos boletins de medição, porém sem as assinaturas do Prefeito Municipal. Solicitada coleta da assinatura - previsão de solução até: 17/02/12. Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Aguardando boletim de medição - previsão de solução até 29/06/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Contrato em reprogramação - aguardando boletim de medição - previsão de solução até 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Contrato em reprogramação - Problemas no barramento - projetos deverão ser readequados pois as barragens para amortecimento de cheias deverão sofrer recuo de 15m. Proponente está preparando projetos novos - previsão de solução até 30/03/13
029277305		40537	SP	Município	Carapicuíba;	Manejo de Águas Pluviais	11.699.652,63	3-nov-09	3-nov-13	ATRASADA	Trabalho Técnico Social - processo licitatório em fase final - previsão de solução: 16/2/2012	Reunião- com proponente em abril 2012	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Projeto de Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12. Trabalho Técnico Social - processo licitatório em fase final previsão de solução: 15/6/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Projeto de Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Projeto de Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/2/13
029276727		40538	SP	Município	Hortolândia;	Manejo de Águas Pluviais	48.072.239,73	23-set-09	30-nov-13	ATRASADA	Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/2/2012. Trabalho Técnico Social - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/2/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Projeto de Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/6/12. Trabalho Técnico Social - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/6/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Projeto de Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - falta outorga do DAE para os projetos revisados - previsão de conclusão: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Projeto de Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - falta outorga do DAE para os projetos revisados - previsão de conclusão: 22/2/13
029278099		40539	SP	Município	Nova Odessa;	Manejo de Águas Pluviais	1.328.033,51	30-out-09	28-ago-13	NAO INICIADA	Licença ambiental em análise no órgão ambiental - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12. Projeto do Trabalho Técnico Social em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou	NORMAL	Financeiro - pendência para desbloqueio aguarda aferição do TTS - previsão de conclusão: 15/6/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Atrasou	ATRASADA	Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de conclusão: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de solução: 21/11/12
029277292		40542	SP	Município	São Vicente;	Manejo de Águas Pluviais	14.919.270,59	31-dez-09	5-dez-13	ATRASADA	Obra iniciada em ritmo lento - atrasada - a reprogramação de engenharia foi aprovada e as liberações estão ocorrendo. Financeiro - pendência para desbloqueio - aguardando liberação de recursos para desembolso complementar da medição cinco - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - a empresa está executando os serviços em ritmo lento. Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra Atrasada - a empresa está executando os serviços em ritmo lento. Trabalho Técnico Social em licitação - previsão de homologação: 20/11/12. Financeiro - medição liberada aguardando vistoria pela CAIXA - previsão de conclusão: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra Atrasada - a empresa executora tem apresentado dificuldade na execução do serviço e houve mudança na equipe técnica da Prefeitura - CAIXA aguarda definição da equipe para solicitar novo cronograma e providências quanto ao andamento das obras
029277419		40544	SP	Município	Tupã;	Manejo de Águas Pluviais	12.037.134,52	16-nov-09	15-jul-13	PARALISADA	Obra paralisada devido a reprogramação - alteração no projeto para adequação dos trechos de galerias não previstas inicialmente impactando no ritmo de obra - previsão de solução: 29/2/12. Financeiro - pendência para desbloqueio - medição em análise pela CAIXA - previsão de solução: 29/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ATRASADA	Obra atrasada - a reanálise de projetos e a reprogramação dificultaram o andamento da obra - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra Atrasada - a reanálise de projetos e a reprogramação dificultaram o andamento da obra. Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 21/12/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido à dificuldade de ordem financeira de uma das empresas responsáveis pela execução da obra - a empresa está tomando medidas para dar prosseguimento à obra
029278102		40545	SP	Município	Valinhos;	Manejo de Águas Pluviais	553.546,34	30-out-09	19-dez-12	ATRASADA	Engenharia - aguardando envio da próxima medição - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Engenharia - aguardando envio da próxima medição - previsão de entrega à CAIXA: 15/6/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra física concluída	OBRA FISICA CONCLUIDA	0	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Obra Física Concluída	Financeiro - aguardando prestação de contas final - previsão de entrega à CAIXA: 22/2/13
029273196		40548	MG	Município	Pouso Alegre;	Manejo de Águas Pluviais	12.117.141,80	9-nov-09	30-jun-13	PARALISADA	Projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/02/12. Financeiro - Pendência para desbloqueio devido à falta de relatório do TTS e sem aditivo contratual para alterações de valor e prazo de execução do objeto - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	ADIANTEADA	Projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - falta a execução do TTS, relatório de acompanhamento e adequações de projeto - previsão de conclusão: 14/06/12. Financeiro - pendência para desbloqueio devido ao RAE ou AVT não concluídos - previsão de solução: 14/06/12			ADIANTEADA	Projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/12	Monitoramento rotineiro		Adiantada	Projeto de engenharia em readequação devido às obras complementares autorizadas pelo Gestor - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13. Financeiro - Pendência para desbloqueio - prestação de contas parcial não apresentada - previsão de solução: 20/02/13
029274006		40551	PR	Município	Maringá;	Manejo de Águas Pluviais	2.431.767,16	31-dez-09	25-jun-13	PARALISADA	Obra paralisada devido a reprogramação em andamento - falta termo aditivo e parecer jurídico da prefeitura - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra concluída	CONCLUIDA				CONCLUIDA				Concluída	
029274224		40553	PR	Município	Maringá;	Manejo de Águas Pluviais	589.746,20	31-dez-09	30-jun-13	ATRASADA	Obra atrasada devido a falta de funcionários para a execução das obras e pela dificuldade na perfuração das estacas pela dureza do solo e grande quantidade de pedras encontrada no local - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Providências em andamento	CONCLUIDA				CONCLUIDA				Concluída	
029273979		40554	PR	Município	Sarandi;	Manejo de Águas Pluviais	10.689.280,30	23-set-09	25-jun-13	ATRASADA	Obra atrasada - devido à solicitação de reprogramação com alteração no traçado do emissário - falta planilha de cálculo de dimensionamento - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada - devido à solicitação de reprogramação com alteração no traçado do emissário - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado.	ATRASADA	Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido a dificuldade de renovação da licença de instalação no Instituto Ambiental do Paraná - IAP - sem previsão
029288448		40556	RS	Município	Rolante;	Manejo de Águas Pluviais	5.125.011,30	4-dez-09	30-dez-13	NAO INICIADA	1 Etapa - 69,32% do VI - Licitação em análise na CAIXA - a verificação e conclusão dependem dos trâmites da 2ª etapa - previsão de solução 17/02/12. 2 Etapa - 29,71% do VI - o MCidades encaminhou a CAIXA seu posicionamento quanto as alterações de projeto para esta etapa e prosseguimento do contrato - previsão de análise da CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	OBRA INICIADA SEM MEDICAO	NORMAL	2 Etapa - 29,71% do VI - Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12	2 Etapa - 29,71% do VI - Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12	Atrasou	ATRASADA	2 Etapa - 29,71% do VI - Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/12. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 03/12/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	2 Etapa - 29,71% do VI - Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 03/03/13
029274994		40557	RS	Município	Sapiranga;	Manejo de Águas Pluviais	10.628.061,30	13-nov-09	30-dez-13	NORMAL	Projeto do trabalho técnico social em elaboração - orçamento não aprovado - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	NORMAL	ATRASADA	Projeto do trabalho técnico social em elaboração - orçamento não aprovado - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Atrasou	ATRASADA	Projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12					
029288990		40559	SP	Município	São José do Rio Preto;	Manejo de Águas Pluviais					Drenagem - canalização do Rio Preto, interceptor de esgotos e drenagem superficial entre as Ruas Assis Brasil e Nove de Junho	15.476.117,17	25-set-09	14-fev-13	ATRASADA	Obra atrasada - ocorrência de chuvas durante a execução dos serviços. SPA de reprogramação em análise no MCidades - previsão de solução: 17/02/12. Financeiro - falta depósito de contrapartida - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - falta depósito de contrapartida - previsão de solução: 15/06/12. Trabalho Técnico Social - falta justificativa para não realização do Relatório do trabalho técnico social - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Financeiro - aguardando boletim de medição final e reprogramação para redução do valor de investimento - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Obra Física Concluída	Obra finalizada - prestação de contas parcial em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13
029277857		40616	SP	Município	Baurur;	Manejo de Águas Pluviais					Drenagem - execução de barragem de detenção e urbanização no Córrego Água do Sobrado	4.371.127,37	22-set-09	20-out-13	NORMAL	Trabalho técnico social - o processo licitatório apresentou valor global maior que o valor do projeto aprovado e o resultado não pode ser acatado. CAIXA aguarda manifestação da Prefeitura - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Atrasou	ATRASADA	Obra atrasada - a obra não pode avançar em um trecho onde se localiza parte do corpo da barragem devido à uma desapropriação	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Obra atrasada devido à uma desapropriação que ainda estava em curso em trecho da barragem - dificuldade superada.	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra paralisada devido aos fatores climáticos, período de precipitações, que dificultam a execução do aterro da barragem- previsão de retomada 30/03/13
029287757		40621	MA	Município	São Luís;	Manejo de Águas Pluviais					Drenagem - melhoria do sistema de drenagem urbana nas intermediações do Shopping Center	2.579.468,33	13-out-09	30-set-13	NORMAL	Financeiro - pendência para desbloqueio devido à análise de B.M. pela CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	ATRASADA	PARALISADA	Financeiro - Pendência para desbloqueio com BM referente à execução do trabalho social - previsão de solução: 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	ATRASADA	PARALISADA	Financeiro - Falta de aporte de contrapartida - previsão de solução: 19/11/12. Financeiro - Pendências resultantes da análise da Prestação de Contas Parcial - previsão de solução: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Financeiro - Falta de aporte de contrapartida - previsão de solução: 20/02/13. Financeiro - Pendências resultantes da análise da Prestação de Contas Parcial - previsão de solução: 21/02/13
029272849		40622	MA	Município	São Luís;	Manejo de Águas Pluviais					Drenagem - execução de obras de macrodrenagem e pavimentação de vias urbanas	1.470.460,78	13-out-09	30-mai-14	NORMAL	Financeiro - pendência para desbloqueio devido ao RAE não concluído - previsão de solução: 28/12/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	ATRASADA	PARALISADA	Financeiro - pendência para desbloqueio devido ao RAE não concluído - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	ATRASADA	ATRASADA	Sem pendências	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Projeto de engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13
029272735		40624	MA	Município	São Luís;	Manejo de Águas Pluviais					Drenagem - execução de obras de drenagem na área do Mercado Central e Canal do Portinho	6.339.804,63	13-out-09	30-set-13	NORMAL	Financeiro - Pendências para desbloqueio devido a falta de aditivo contratual para execução do objeto - previsão de solução: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	ATRASADA	PARALISADA	Financeiro - Pendências para desbloqueio com BM - RAE ou AVT não concluídos - previsão de solução: 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	PARALISADA	ATRASADA	Financeiro - Pendência para desbloqueio devido à Prestação de Contas Parcial não aprovada - previsão de solução: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Financeiro - Pendências para desbloqueio - Prestação de Contas Parcial (PCP) não aprovada - previsão de solução: 20/02/13
030964309		40625	MA	Estado	São Luís;	Abastecimento de Água					Adequação do SAA - recuperação e relocação da adutora Itaitiú - 1ª Etapa	64.181.676,57	31-dez-09	28-nov-14	ATRASADA	Edital de licitação da obra em elaboração - previsão de publicação: 16/02/12. Previsão de início de obra: 18/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Licitação concluída - TCU determinou à CAEMA a não emissão de ordem de serviço com base em achados de auditoria na licitação - Relatório de Fiscalização da Tomada de Contas nº 3334/2012-0 - habilitação em desacordo com os critérios do edital ou da legislação, sobrepreço, restrição à competitividade - previsão de regularização: 29/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Licitação concluída - Acórdão nº 2444/2012 TCU Plenário determinou à CAEMA a contratação com empresa vencedora da licitação - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada devido à resolução de apontamentos do TCU - previsão de normalização do andamento: 20/02/13
029273865		40628	PR	Município	São José dos Pinhais;	Manejo de Águas Pluviais					Drenagem - parque linear do Rio Ressaca	38.547.154,71	31-dez-09	7-dez-13	NORMAL	1 Etapa - 31% do VI - Pendência de engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 16/02/12. Financeiro - medição de obra com glosa devido a divergência entre o medido e o visoriano - previsão de solução da glosa após a reprogramação: 17/02/12. 2 Etapa - 69 % do VI - Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		ATRASADA	1 Etapa - 31% do VI - Pendência de engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 15/06/12. 2 Etapa - 69 % do VI - Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos - análise e aprovação da documentação de reprogramação e análise do procedimento licitatório da segunda etapa.	Analisada e aprovada a reprogramação pela CAIXA - Status de atrasada inalterado.	ATRASADA		Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido à dificuldade prática de realizar as desapropriações das áreas durante a evolução das obras, bem como atrasos atribuídos aos trâmites do processo licitatório. Etapa 2 - 69 % do VI - Financeiro - falta aporte de contrapartida para o restante das desapropriações nos trechos 2 e 3 - previsão de solução: 21/11/12. Financeiro - aguardando boletim de medição do trecho 2 - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12. Licitação do trecho 3 não iniciada - previsão de publicação do edital: 30/04/13
029289027		40630	BA	Estado	Adustina; Cicero Dantas; Fátima; Heliópolis; Paripiranga;	Abastecimento de Água					Ampliação do SAA nas sedes municipais de Adustina, Cicero Dantas, Fátima, Heliópolis e Paripiranga - Projeto Tucano - 1ª Etapa	97.832.114,79	29-set-09	12-out-13	ATRASADA	Reprogramação em análise - aproveitamento de recursos gerados devido a redução de custo obtido na alteração de projeto de uma estação elevatória - previsão de solução: 28/02/12. Reprogramação do TTS em análise - previsão de solução: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Ritmo normalizado	NORMAL	Reprogramação do TTS em análise - previsão de solução: 02/07/12. Projeto em readequação - ajuste para execução de novas redes e ligações e aproveitamento do saldo residual do contrato - previsão de conclusão: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12. Complementação de metas com a seleção de recursos complementares ao TC na Seleção Emergencial do Semiárido	Atrasou	ATRASADA	1ª Etapa - 81,2% do VI - Reprogramação em análise - ajuste para execução de novas redes e ligações e aproveitamento do saldo residual do contrato - previsão de conclusão: 20/02/13. 2ª Etapa - 18,8% do VI - Aditivo selecionado recentemente - seleção do semi-árido - projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	81,2% do VI - Reprogramação em análise - ajuste para execução de novas redes e ligações e aproveitamento do saldo residual do contrato - previsão de conclusão: 20/02/13. 2ª Etapa - 18,8% do VI - Aditivo selecionado recentemente - seleção do semi-árido - projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/13. Licitação não apresentada - termos aditivos do contrato da construtora da 1ª Etapa - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13
034298645		40655	TO	Município	Araguaína;	Manejo de Resíduos Sólidos					Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	879.400,00	28-dez-10	28-abr-13	NAO INICIADA	Licitação das obras não iniciada edital em elaboração - previsão de publicação: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou	NORMAL	Medição - 2º BM com 5,71% de execução entregue em 26/04/12		NORMAL	Medição - 5º BM com 48,35% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Obra atrasada devido a glosas nas medições. Medição - 4º BM com 31,25% de execução aferido pela CAIXA em 18/12/12	
029677516		40665	RN	Estado	Mossoró;	Abastecimento de Água					Ampliação do SAA na sede municipal - construção da Adutora de água tratada Santa Cruz	85.601.534,09	31-dez-09	30-out-13	NAO INICIADA	SPA em análise no MCIDADES - complementação de recursos autorizada. Licitação de materiais em andamento - previsão de homologação: 16/02/12. Licitação de serviços não iniciada - previsão de lançamento do edital: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciada com atraso	ATRASADA	Licitação de materiais suspensa por decisão judicial - empresa entrou com liminar na justiça para participar do certame - CAERN optou pela anulação do certame - CAERN optou pela anulação do certame e adquiriu os tubos de ferro fundido utilizando registro de preços - empresa entrou novamente com liminar - CAERN está providenciando resposta. Licitação de serviços não iniciada - previsão de lançamento do edital: 13/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	ATRASADA	Licitação de materiais suspensa por decisão judicial - empresa entrou com liminar na justiça para participar do certame - CAERN optou pela anulação do certame. CAERN comprou parte dos tubos de ferro fundido por dispensa de licitação. Licitação de serviços em andamento - abertura de preços em 06/12/12 - previsão de homologação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada	Obra paralisada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução: 21/02/2013
029677620		40666	RN	Estado	Aguiar; Afonso Bezerra; Alto do Rodrigues; Angicos; Carnaubais; Guamaré; Ipanguacú; Itajá; Macaú; Paraisópolis; Pedro Avelino; Pendências; Porto do Mangue; São Rafael; Serra do Mel;	Estudos e Projetos					Elaboração de projetos para destinação final de resíduos sólidos em municípios beneficiários da transposição do Rio São Francisco	430.092,40	30-dez-09	15-jun-13	ATRASADA	Elaboração dos projetos em ritmo lento pela empresa - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Execução do empreendimento foi temporariamente suspensa pelo tomador - previsão de retomada: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução: 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução: 21/02/2013

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
029677734		40667/RN	Estado	Caicó; Acari; Bodó; Carnaúba dos Dantas; Cerro Corá; Cruzeta; Currais Novos; Florânia; Ipuera; Jardim de Piranhas; Jardim do Seridó; Jucurutu; Lagoa Nova; Ouro Branco; Parelhas; Santana do Seridó; São Fernando; São José do Seridó; São Vicente; Serra Negra do Norte; Tenente Laurentino Cruz; Timbaúba dos Batistas; Triunfo Potiguar;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos para destinação final de resíduos sólidos em municípios beneficiários da transposição do Rio São Francisco	607.646,10	30-dez-09	15-jun-13	ATRASADA	Elaboração dos projetos em ritmo lento pela empresa - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	PARALISADA	Execução do empreendimento foi temporariamente suspensa pelo tomador - previsão de retomada da operação: 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	PARALISADA	Obra paralisada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução:21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução:21/02/2013
033907343		40773/PI	Estado	Oeiras;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - Implantação do sistema de macrodrenagem na sede municipal	28.039.835,84	31-dez-10	31-dez-14	NAO INICIADA	Projeto de Engenharia em readequação - LAE aprovado com pendências: Apresentar a apropriação de custos unitários com a referência de custo adotada; Refinar o projeto de modo incluir as interferências observadas pela CAIXA. Melhor detalhamento das posições das estruturas de captação das águas pluviais; Apresentar a comprovação (laudo de avaliação do bem) de despesa necessária à indenização que permita a implantação de parte do empreendimento; Apresentar projeto básico e memorial descritivo com as adequações aprovadas pela CAIXA; Apresentar as peças técnicas assinadas pelo responsável técnico com suas respectivas ARTs - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12. Trabalho Técnico Social em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	NÃO INICIADA	NAO INICIADA	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 13/06/12. Licitação - edital em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	INICIADA	Projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/09/12. Projeto de engenharia - documentação com pendências resultantes da análise - previsão de entrega à CAIXA: 20/09/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Licitação homologada com pendências - pendente da apresentação de art de execução e ordem de serviço com planilha aditivada da licitação - previsão de entrega à CAIXA: 29/03/13. Financeiro prestação de contas parcial com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13
035097709		40799/BA	Município	Camaçari;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado na Bacia do Rio Camaçari	143.858.900,00	31-ago-11	16-dez-14	NAO INICIADA	PAC 2 - SPA Homologada pelo MCIDADES. Trabalho Social em análise na CAIXA até 17/02/2012	Monitoramento rotineiro	Obras serão iniciadas em breve.	OBRA INICIADA SEM MEDICAO	SPA Homologada pelo MCIDADES em 10/01/2012. Contrato MCMV aprovado pela CAIXA. Obra iniciada sem medição em 30/03/12. TTS com pendências - previsão de solução: 15/06/12. Pendências no processo licitatório - previsão de solução 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obras iniciadas	ATRASADA	Obra em execução normal - pequenos problemas em relação adesapropriações - Previsão de solução em 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em ritmo normal de execução, mas demora na contratação de empresa para realização do TTS. Prefeitura informa que licitação foi concluída. Previsão solução: 22/02/2013
035095541		40802/AC	Município	Rio Branco;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Bairro Baixada I	16.169.801,60	29-jul-11	30-jul-13	NAO INICIADA	SPA Homologada pelo MCIDADES. Licitação em andamento - previsão de entrega do processo licitatório à CAIXA até 17/02/2011	Monitoramento rotineiro	Obras serão iniciadas em breve.	ATRASADA	3,36% de execução referente a liberação de recursos para projeto. Contrato em reprogramação devido a mudança da área de reassentamento - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Ritmo normalizou	NORMAL	Em decorrência da mudança de área de reassentamento será necessário a apresentação de um novo projeto de implantação - Problemas com RGI - Previsão de solução: 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Obras em andamento, com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. CAIXA aguarda envio de documentação pendente (matrículas, projeto de localização e situação e de infraestrutura, planilha orçamentária com respectivas ARTs). Previsão solução: 22/02/2013
035095656		40803/AC	Município	Rio Branco;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Bairro Nova Esperança	7.117.476,25	10-ago-11	30-jul-13	NAO INICIADA	SPA Homologada pelo MCIDADES. Licitação em andamento - previsão de entrega do processo licitatório à CAIXA até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Obras serão iniciadas em breve.	NAO INICIADA	Não iniciada. SPA homologada no MCIDADES em 11/01/12. Contrato em reprogramação devido a mudança da área de reassentamento - previsão de solução: 15/06/12. Empresa vencedora da licitação encontra-se impedida - previsão de publicação de nova licitação: 10/07/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obras serão iniciadas em breve.	OBRA INICIADA SEM MEDICAO	Obra iniciada sem medição - Aguardando BM - Previsão de solução: 21/11/2012	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Obra iniciada, com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. CAIXA aguarda documentação pendente de engenharia (matrículas, projeto de localização, situação e de infraestrutura completo e planilha orçamentária com respectivas ARTs) e da licitação referente à construção de 72 Uus (licença ambiental, Projeto de localização, situação e infraestrutura completo e planilha orçamentária com respectivas ARTs). Previsão solução: 22/02/2013
035095760		40804/AC	Município	Rio Branco;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Bairro Vila Acre	12.206.402,77	29-jul-11	30-jul-13	NAO INICIADA	SPA Homologada pelo MCIDADES. Licitação em andamento - previsão de entrega do processo licitatório à CAIXA até 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Obras serão iniciadas em breve.	ATRASADA	4,5% de execução referente a liberação de recursos para projeto. Contrato em reprogramação devido a mudança da área de reassentamento - previsão de solução: 15/06/12	Monitoramento rotineiro	Obras iniciadas	ATRASADA	Mediante parecer jurídico abaixo descrito, foi aceita a documentação de encampação como comprovante de área, porém há uma ressalva Imprevisto com a área de reassentamento será necessário um novo projeto e licenciamento e para a da regularização formal da propriedade, ou seja, apresentar as RGI - Previsão 28/12/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento, com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. Em decorrência da mudança de área de reassentamento foi necessário apresentar novo projeto de implantação. CAIXA aguarda documentação pendente. Previsão solução: 22/02/2013
035081545		40953/MG	Município	Poços de Caldas;	Abastecimento de Água	Melhoria do SAA na sede municipal	5.000.000,00	31-ago-11	30-dez-14	NAO INICIADA	Obra não iniciada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	NAO INICIADA	NAO INICIADA	Obra não iniciada - edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	edital de licitação com documentos pendentes - previsão de publicação: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	documentações em análise
035101692		40963/MG	Município	Uberaba;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na região central - Av. Leopoldino de Oliveira e Rua Guilherme Ferreira e Odilon Fernandes	18.836.086,80	27-out-11	30-jul-13	NAO INICIADA	Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 16/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou	OBRA INICIADA SEM MEDICAO	Sem pendências					0 Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Normal	Sem pendências

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	
035103295		40971	MS	Município	Campo Grande;	Manejo de Águas Pluviais																		
						Drenagem urbana sustentável no Complexo Anhandui, Cabaça e Areias	71.251.700,00	23-ago-11	28-fev-15	NAO INICIADA	Etapa 1 - 94% do VI - Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 30/3/12. Etapa 2 6% do VI - Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/12. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Divergências entre o projeto apresentado à época da seleção do PAC 2 e a SPA apresentada ao MCidades.	Reunião com representantes do Município, CAIXA e MCidades para esclarecer as divergências	Pendências técnicas sanadas.	NORMAL		A autorização para a execução do início do objeto do TC 0351.032-95 foi emitida pela CAIXA em face da conclusão do procedimento licitatório dos seguintes serviços: drenagem de águas pluviais, recapeamento, pavimentação asfáltica e recuperação de áreas degradadas; restauração das margens, galerias pluviais, recuperação de áreas úmidas, reservatório, urbanização e pavimentação do Complexo Anhandui - Córrego Anhandui - Cabaças e Areias e trabalho social. Está em fase de elaboração pelo Tomador o edital de licitação referente à Bacia de amortecimento e Administração local.	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Obra atrasada devido ao período eleitoral e a subsequente transição do poder político. Projeto de engenharia - reprogramação em fase de complementação - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13
035100239		40988	PB	Município	Patos;	Manejo de Águas Pluviais	26.275.161,98	29-jul-11	28-fev-13	OBRA INICIADA SEM MEDICAO	Financeiro - Pendência para desbloqueio devido ao BM em vistoria - previsão de solução: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	INICIADA	NORMAL	Financeiro - Pendência para desbloqueio referente ao BM - RAE ou AVT não concluídos - previsão de solução: 30/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Atrasou	ATRASADA	Financeiro - pendente BM para desbloqueio - previsão de solução: 10/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Financeiro - pendências para desbloqueio - prestações de contas - previsão de solução: 20/02/13	
035100458		41016	PI	Município	Teresina;	Manejo de Águas Pluviais	35.746.476,80	25-mai-11	19-dez-14	NAO INICIADA	Licitação edital em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	NÃO INCIADA	OBRA INICIADA SEM MEDICAO	Financeiro - Pendência para desbloqueio devido à falta do BM - previsão de solução: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro	Status de não iniciada inalterado	NORMAL	Financeiro aguarda BM para desbloqueio - previsão de solução: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Financeiro aguarda BM para desbloqueio - previsão de solução: 30/11/12	
035097582		41054	RJ	Município	Mesquita;	Saneamento Integrado	24.662.206,00	31-out-11	31-dez-13	NAO INICIADA	Aguardando a emissão da SPA pela CAIXA - Previsão 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Obras serão iniciadas em breve.	NAO INICIADA	SPA homologada pelo MCIDADES em 16/02/12. Licitação em análise na CAIXA - previsão de início de obra: 16/05/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obras serão iniciadas em breve.	NAO INICIADA	Obra iniciada aguardando BM - Previsão 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Obras iniciadas	Atrasada	Obras iniciadas - Aguarda BM da 2ª medição junto com a manifestação das licitações dos serviços de Gerenciamento e Regularização Fundiária e encaminhar as ARTs dos autores dos projetos executivos - previsão até: 21/02/13	
035097144		41108	RS	Município	Canoas;	Saneamento Integrado	4.348.054,45	25-nov-11	30-dez-13	NAO INICIADA	A produção habitacional originalmente prevista para ser construída pelo contrato de SI, migrou, com acréscimo, para o PMCMV - 133 UH. Aguardando a emissão de SPA pela CAIXA - Previsão de Solução - 17/02/12	Migração MCMV	Obras serão iniciadas em breve.	NAO INICIADA	Edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obras serão iniciadas em breve.	NAO INICIADA	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão e início das obras até 20/11/12	Monitoramento rotineiro	Obras serão iniciadas em breve.	Medição	Obras iniciadas em 12/11/2012. Aguarda BM para desbloqueio ou desembolso. Autorizada construção de 133 UHs pelo MCMV. Previsão solução: 22/02/2013	
035103850		41154	SE	Município	Araçaju;	Manejo de Águas Pluviais	13.112.717,90	29-jul-11	30-dez-13	NAO INICIADA	Sem pendências.	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Projeto de engenharia executivo em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/2012. Titularidade - apresentada parcialmente - pendente da documentação de titularidade das áreas onde serão construídas as bacias de amortecimento de cheia e infiltração - previsão de entrega à CAIXA em 15/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	ATRASADA	PARALISADA	Titularidade - apresentada parcialmente - pendente da documentação de titularidade das áreas onde serão construídas as bacias de amortecimento de cheia e infiltração - previsão de entrega à CAIXA em 21/02/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de solução: 30/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de paralisação inalterado	Paralisada	Titularidade - apresentada parcialmente - pendente da documentação de titularidade das áreas onde serão construídas as bacias de amortecimento de cheia e infiltração - previsão de entrega à CAIXA - previsão de solução: 20/02/13	
035104323		41155	SE	Município	Araçaju;	Manejo de Águas Pluviais	5.886.298,73	29-jul-11	30-dez-13	NAO INICIADA	Sem pendências	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	ATRASADA	Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/09/12. Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/09/12. Financeiro - Aguarda 1º BM para desbloqueio ou desembolso - previsão de solução: 30/09/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13. Financeiro - Pendências para desbloqueio - prestações de contas - previsão de solução: 21/02/13	
035098388		41159	SE	Município	Araçaju;	Saneamento Integrado	2.600.000,00	29-jul-11	30-dez-13	NAO INICIADA	Aguardando emissão da SPA pela CAIXA - previsão de solução até: 17/02/12	Monitoramento rotineiro	Obras serão iniciadas em breve.	NAO INICIADA	SPA homologada em 15/02/12. Obras em processo licitatório - previsão de conclusão até 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obras serão iniciadas em breve.	ATRASADA	Obras em andamento - aguardando aferição da CAIXA - previsão até 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Paralisou	Paralisada		
035104105		41175	SP	Município	Barretos;	Manejo de Águas Pluviais	11.135.723,43	19-ago-11	20-fev-14	NAO INICIADA	Licitação edital em elaboração - pendências na SPA em análise na CAIXA com revisão de itens da planilha orçamentária - previsão de publicação: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada	NAO INICIADA	Licitação da obra em fase de finalização e licitação ref. trabalho social em andamento com previsão de término e entrega dos documentos em 31/05/2012.	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	OBRA INICIADA SEM MEDICAO	Titularidade apresentada parcialmente - pendente de desapropriação das quadra 07, 08, 09, 10 - previsão de desocupação: 31/12/12. Financeiro - protocolo primeiro boletim de medição com pendência no relatório técnico social - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Obra atrasada devido à dificuldade de apresentar os documentos referentes às desapropriações dos imóveis situados nas quadras 07, 08, 09 e 10, conforme cronograma. Há dificuldade no levantamento de dados decorrente do processo de transição de governo - sem previsão	
035089849		41179	SP	Município	Campinas;	Esgotamento Sanitário	75.000.000,00	19-set-11	19-jun-13	NAO INICIADA		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Prefeitura suspendeu o aproveitamento de licitação - sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou com atraso	ATRASADA		0 Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada		
035134460		41212	SP	Município	Santana de Parnaíba;	Estudos e Projetos	326.086,96	10-ago-11	7-set-13	NAO INICIADA		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	TR Planos - Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou com atraso	ATRASADA		0 Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada		
035102270		41222	SP	Município	Sorocaba;	Manejo de Águas Pluviais	8.459.208,17	29-ago-11	29-ago-13	NAO INICIADA	Licença Ambiental - em análise no órgão ambiental - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/12. Licitação não iniciada - SPA com pendências em análise na CAIXA - previsão de homologação da SPA - 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada	NAO INICIADA	Licença Ambiental - em análise no órgão ambiental - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Licitação - edital publicado enviado à CAIXA - previsão de conclusão: 15/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	ATRASADA	Orçamentário - liberação de recursos pendentes na STN - previsão de solução: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Normal	Financeiro - pendência para desbloqueio - em análise na CAIXA documentos apresentados para verificação de atendimento de pendências apontadas na vistoria	
035103745		41228	SP	Município	Várzea Paulista;	Manejo de Águas Pluviais	10.273.518,49	11-ago-11	18-ago-16	NAO INICIADA		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada	NAO INICIADA	Projeto do trabalho técnico social com pendência - falta memória de cálculo por atividade utilizada para definição dos valores descritos no cronograma - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Titularidade apresentada parcialmente - pendente titularidade do piscinão, cópia do RGI atualizado e termo de doação formalizado - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/12. Processo licitatório considerado inapto pela CAIXA, em 26/6/13, por não haver publicação do edital no DOU	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada	ATRASADA	Titularidade apresentada parcialmente - pendente retificação de um dos termos de doação - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12. Orçamentário - liberação de recursos pendentes na STN - previsão de solução: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido ao ritmo de obras abaixo do previsto no cronograma de obras aprovado, dificuldade de gestão da Municipalidade para com a empresa contratada e nova administração da Prefeitura ainda não está a par de toda a situação	
035077896		41241	RR	Estado	Boa Vista;	Abastecimento de Água	11.380.000,00	31-out-11	24-dez-13	NAO INICIADA	Seleção 2010	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Obra não iniciada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status normal	NORMAL	Obra iniciada	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	Obra com andamento normalizado - apresentou dificuldades devido período chuvoso e atraso para entrega dos materiais - sem pendências	
035086999		41242	RR	Estado	Boa Vista;	Esgotamento Sanitário	60.631.422,17	31-out-11	24-dez-13	NAO INICIADA	Seleção 2010	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Obra não iniciada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Atrasou	ATRASADA	Obra iniciada	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra com andamento normalizado - apresentou dificuldades devido período chuvoso - sem pendências	
035105798		41432	RO	Município	Vilhena;	Manejo de Águas Pluviais	24.709.803,03	31-ago-11	31-ago-13	NAO INICIADA	Edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 16/2/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou com atraso	ATRASADA	Financeiro - falta de aporte de contrapartida. Previsão de solução: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Projeto de Engenharia - CAIXA aguarda entrega de documentação complementar do projeto executivo. Previsão de entrega à CAIXA: 28/02/2013	
035092356		41440	PI	Estado	Piripiri;	Esgotamento Sanitário	20.000.000,00	24-out-11	8-dez-14	NAO INICIADA	Obra não iniciada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	NAO INICIADA	NAO INICIADA	Obra não iniciada - edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 14/06/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Obra não iniciada - edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 21/11/12	Monitoramento rotineiro	Atrasou	Atrasada	documentações em análise	

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12			
035173932		41476	BA	Estado		Irecê; América Dourada; Barra do Mendes; Barro Alto; Cafarnaum; Canarana; Central; Ibipeba; Ibititá; Itaguaçu da Bahia; João Dourado; Jussara; Lapão; Presidente Dutra; São Gabriel; Uibaí;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA integrado de Irecê e outros municípios	72.075.082,90	25-nov-11	25-mar-15	NAO INICIADA	Seleção 2010 - contratada com suspensiva total - projeto em análise na CAIXA - pendente correção do quadro de composição de investimentos, plano de trabalho, entre outros - previsão de solução: 10/01/12. Outorga definitiva não apresentada - órgão competente informa que outorga definitiva só será apresentada quando sistema entrar em operação - sem previsão	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Obra não iniciada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em agosto/12	Atrasou	ATRASADA	Obra iniciada	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Normal	Obra iniciada	
035106158		41525	PR	Município		Pato Branco;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Córrego Fundo, reservatório de amortecimento de cheias e canalização	7.457.633,34	26-ago-11	26-ago-15	NAO INICIADA	Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 17/02/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	0	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou com atraso	ATRASADA	Orçamentário - liberação de recursos pendentes na STN - previsão de solução: 19/11/12	Monitoramento rotineiro - liberação do repasse pelo Ministério.	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - alterações no projeto acarretaram redução do ritmo da evolução da obra - município realiza estudos complementares para os volumes de contenção, fato que reduz o ritmo de alguns serviços.	
036793883		41557	RJ	Estado		Nova Friburgo;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem Urbana, canalização e dragagem na Bacia do Rio Bengalas	212.780.163,94	12-dez-11	30-mar-15	NAO INICIADA	Projeto básico da microdrenagem em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12. Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - previsão de imissão na posse: 16/2/12. Licitação não iniciada - previsão de solução: 1/3/12. Trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	30/06/2012	Titularidade - Excepcionalização pelo MCidades para titularidade de áreas de reflorestamento. Permanece pendente titularidade das demais áreas de intervenção. Previsão de solução: 30/06/2012. Projeto de Engenharia - em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 30/06/2012. Projeto Técnico Social em reformulação haja vista redirecionamento das atividades com a supressão dos itens relacionados à demolição. Previsão de entrega à CAIXA: 30/06/2012	Reunião realizada, na parte da manhã, do dia 20/07/2012 na Secretária de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEOBRAS para tratar de pendências do projeto e pactuar datas para entrega das pendências. Participaram da reunião representantes do MPOG, MCIDADES, CAIXA, SEOBRAS, INEA e Ecologus	Solução parcial de pendências visando a emissão do Laudo de Análise de Engenharia	NAO INICIADA	Etapa 1 - 83% do VI - CAIXA aguarda encaminhamento da documentação do processo licitatório. Previsão de entrega à CAIXA: 14/12/2012. Etapa 2 - 17% do VI - Engenharia - documentação técnica analisada apresentando pendências. Previsão de solução: 14/12/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	CAIXA emitiu o Laudo de Análise de Engenharia da 1ª Etapa em 31/8/2012	Não iniciada	Etapa 1 - 83% do VI - Titularidade - decreto de desapropriação e o parecer do jurídico do INEA relativo às áreas de intervenção, em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 20/02/2013. Engenharia - CAIXA aguarda entrega do plano de trabalho atualizado e do QCI para emissão da SPA. Previsão de solução: 20/02/2013. Projeto do Trabalho Técnico Social - Documentação em análise na CAIXA. Não foram incluídas as unidades habitacionais do MCMV da 2ª etapa. Previsão de solução: 22/02/2013. Etapa 2 - 17% do VI - Engenharia - documentação técnica não reapresentada. Previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013
036793997		41558	RJ	Estado		Nova Friburgo;	Manejo de Águas Pluviais	Construção da barragem para amortecimento de cheia no Córrego D'Antas.	29.428.387,37	12-dez-11	30-ago-13	NAO INICIADA	Projeto básico da barragem não foi apresentado - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12. Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - previsão de imissão na posse: 16/2/12. Licitação não iniciada - previsão de solução: 1/3/12. Trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	30/06/2012	Titularidade - Excepcionalização pelo MCidades para titularidade de áreas de reflorestamento. Permanece pendente titularidade das demais áreas de intervenção. Previsão de solução: 30/06/2012. Projeto de Engenharia - em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 30/06/2012. Projeto Técnico Social em reformulação haja vista redirecionamento das atividades com a supressão dos itens relacionados à demolição. Previsão de entrega à CAIXA: 30/06/2012	Reunião realizada, na parte da manhã, do dia 20/07/2012 na Secretária de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEOBRAS para tratar de pendências do projeto e pactuar datas para entrega das pendências. Participaram da reunião representantes do MPOG, MCIDADES, CAIXA, SEOBRAS, INEA e Ecologus	Solução parcial de pendências visando a emissão do Laudo de Análise de Engenharia	NAO INICIADA	Engenharia - em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/11/2012. Trabalho Técnico Social - em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/12/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		Não iniciada	Projeto de Engenharia - em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/2013. Projeto do Trabalho Técnico Social - em readequação. Não foram incluídas as UHS do MCMV vinculadas à operação. CAIXA aguarda a entrega do PTTS contemplando o Plano de Reassentamento e as ações/atividades das unidades habitacionais. Previsão de solução: 22/02/2013
036794024		41559	RJ	Estado		Nova Friburgo;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem Urbana na Bacia do Córregos D'Antas	48.622.407,63	12-dez-11	30-jun-14	NAO INICIADA	Projeto básico em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/2/12. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12. Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - previsão de imissão na posse: 16/2/12. Licitação não iniciada - previsão de solução: 1/3/12. Trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	30/06/2012	Engenharia - em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 30/06/2012. Titularidade - CAIXA solicitou as peças técnicas vinculadas a questão titularidade, inclusive demarcação da Faixa Marginal de Proteção. Previsão de entrega à CAIXA: 30/06/2012 Licença ambiental apresentada em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 30/06/2012. Projeto Técnico Social em reformulação haja vista redirecionamento das atividades com a supressão dos itens relacionados à demolição. Previsão de entrega à CAIXA: 30/06/2012	Reunião realizada, na parte da manhã, do dia 20/07/2012 na Secretária de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEOBRAS para tratar de pendências do projeto e pactuar datas para entrega das pendências. Participaram da reunião representantes do MPOG, MCIDADES, CAIXA, SEOBRAS, INEA e Ecologus	Solução parcial de pendências visando a emissão do Laudo de Análise de Engenharia	NAO INICIADA	Etapa 1 - 29% do VI - CAIXA aguarda encaminhamento da documentação do processo licitatório. Previsão de entrega à CAIXA: 14/12/2012. Etapa 2 - 71% do VI - Engenharia - em elaboração. Previsão de entrega à CAIXA: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	CAIXA emitiu o Laudo de Análise de Engenharia da 1ª Etapa em 31/8/2012	Não iniciada	Etapa 1 - 29% do VI - Titularidade - decreto de desapropriação e o parecer do jurídico do INEA relativo às áreas de intervenção, em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 20/02/2013. Engenharia - CAIXA aguarda entrega do plano de trabalho atualizado e o QCI para emissão da SPA. Previsão de solução: 20/02/2013. Projeto do Trabalho Técnico Social - Documentação em análise na CAIXA. Não foram incluídas as UHS do MCMV vinculadas à operação. CAIXA aguarda a entrega do PTTS contemplando o Plano de Reassentamento e as ações/atividades das unidades habitacionais. Previsão de solução: 22/02/2013. Etapa 2 - 71% do VI - Engenharia - documentação técnica não reapresentada. Previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013
036794138		41560	RJ	Estado		Petrópolis;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão	75.798.510,49	12-dez-11	30-ago-13	NAO INICIADA	Projeto básico em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/2/12. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12. Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - previsão de imissão na posse: 16/2/12. Licitação não iniciada - previsão de solução: 1/3/12. Trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	30/06/2012	Reunião realizada, na parte da manhã, do dia 20/07/2012 na Secretária de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEOBRAS para tratar de pendências do projeto e pactuar datas para entrega das pendências. Participaram da reunião representantes do MPOG, MCIDADES, CAIXA, INEA e MCidades.	Solução parcial de pendências visando a emissão do Laudo de Análise de Engenharia	NAO INICIADA	Etapa 1 - 66% do VI - CAIXA aguarda encaminhamento da documentação do processo licitatório. Previsão de entrega à CAIXA: 14/12/2012. Trabalho Técnico Social - documentação técnica analisada apresentando pendências. Previsão de solução: 14/12/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Laudo de Análise de Engenharia da 1ª Etapa emitido em 14/8/2012	Não iniciada	Etapa 1 - 66% do VI - Titularidade - decreto de desapropriação e o parecer do jurídico do INEA relativo às áreas de intervenção encontram-se em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 20/02/2013. Engenharia - CAIXA aguarda entrega do plano de trabalho atualizado e do QCI para emissão da SPA. Previsão de solução: 20/02/2013. Não foram incluídas as UHS do MCMV vinculadas à operação. Projeto Técnico Social -CAIXA aguarda a entrega do PTTS contemplando o Plano de Reassentamento e as ações/atividades das unidades habitacionais. Previsão de solução: 22/02/2013. Etapa 2 - 71% do VI - Engenharia - documentação técnica não reapresentada. Previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013	

Contrato	COD-NOVO	UF	Prop	Município	Modalidade	Empreendimento	Vi ajustado Dez12	Assinatura	Vigência	Sit_obra Dez 11	Dificuldades e previsões de solução - Dez 11	Providências	Resultados	Sit_obra Abr 12	Dificuldades e previsões de solução - Abr 12	Providências	Resultados	Sit_obra Ago 12	Dificuldades e previsões de solução - Ago 12	Providências	Resultados	Situação da Obra Dez 12	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12
036794242	41561	RJ	Estado	Teresópolis;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem Urbana na Bacia do Rio Príncipe	144.508.290,81	12-dez-11	30-jan-14	NAO INICIADA	Projeto básico em readequação após análise da CAIXA - previsão de conclusão: 16/2/12. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12. Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - previsão de emissão na posse: 16/2/12. Licitação não iniciada - previsão de solução: 1/3/12. Trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 16/2/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Engenharia - CAIXA solicitou documentação separada por etapas e suprimindo as ações relativas ao componente habitacional para iniciar as análises. Previsão de entrega à CAIXA: 30/06/2012. Titularidade - Excepcionalização MCidades para titularidade de áreas de reforestamento. Permanece pendente titularidade das demais áreas de intervenção. Previsão de solução: 30/06/2012. Projeto Técnico Social em reformulação haja vista redirecionamento das atividades com a supressão dos itens relacionados à demolição. Previsão de entrega à CAIXA: 30/06/2012	Reunião realizada, no dia 20/07/2012 na Secretária de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEOBRAS para tratar de pendências do projeto e pactuar datas para entrega das pendências. Participaram da reunião representantes do MPOG, MCIDADES, CAIXA, SEOBRAS, INEA e Ecologus. Reunião realizada no dia 27/08/2012 na GIOUR/RJ, para discussão das pendências de engenharia tendo como objetivo a aprovação do projeto. Participaram da reunião técnicos da CAIXA, INEA e MCIDADES	Solução parcial de pendências visando a emissão do Laudo de Análise de Engenharia	NAO INICIADA	Etapa 1 - 30% do VI - CAIXA aguarda encaminhamento da documentação do processo licitatório. Previsão de entrega à CAIXA: 14/12/2011. Trabalho Técnico Social - documentação técnica analisada apresentando pendências. Previsão de solução: 19/11/2012. Etapa 2 - 70% do VI - Engenharia - documentação técnica analisada apresentando pendências. Previsão de solução: 14/12/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	CAIXA emitiu o Laudo de Análise de Engenharia da 1ª Etapa em 6/9/2012	Não Iniciada	Etapa 1 - 30 % do VI - Titularidade - decreto desapropriação e oparecer do jurídico do INEA relativo às áreas de intervenção, em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 20/02/2013. Engenharia - CAIXA aguarda entrega do plano de trabalho atualizado e QCI para emissão da SPA. Previsão de solução: 20/02/2013. Projeto do Trabalho Técnico Social - Não foi incluída as UH do MCMV vinculadas à operação. CAIXA aguarda a entrega do PTTS contemplando o Plano de Reassentamento e as ações/atividades das unidades habitacionais. Previsão de solução: 22/02/2013. Etapa 2 - 70% do VI - Engenharia - documentação técnica não reapresentada. Previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013
036794357	41562	RJ	Estado	Teresópolis;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Imbuí e Paquequer	39.471.708,19	12-dez-11	1-jul-15	NAO INICIADA	Projeto básico em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 25/2/12. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 25/2/12. Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - previsão de imissão na posse: 25/2/12. Licitação não iniciada - previsão de solução: 1/3/12. Trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 25/2/12	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	NAO INICIADA	Engenharia - CAIXA solicitou documentação separada por etapas e suprimindo as ações relativas ao componente habitacional para iniciar as análises. Previsão de entrega à CAIXA: 30/06/2012. Titularidade - Excepcionalização MCidades para titularidade de áreas de reforestamento. Permanece pendente titularidade das demais áreas de intervenção. Previsão de solução: 30/06/2012. Projeto Técnico Social em reformulação haja vista redirecionamento das atividades com a supressão dos itens relacionados à demolição. Previsão de entrega à CAIXA: 30/06/2012	Reunião realizada no dia 20/07/2012 na Secretária de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro - SEOBRAS para tratar de pendências do projeto e pactuar datas para entrega das pendências. Participaram da reunião representantes do MPOG, MCIDADES, CAIXA, SEOBRAS, INEA e Ecologus. Reunião realizada no dia 27/08/2012 na GIOUR/RJ, para discussão das pendências de engenharia tendo como objetivo a aprovação do projeto. Participaram da reunião técnicos da CAIXA, INEA e MCIDADES	Solução parcial de pendências visando a emissão do Laudo de Análise de Engenharia	NAO INICIADA	Etapa 1 - 62% do VI - CAIXA aguarda encaminhamento da documentação do processo licitatório. Previsão de entrega à CAIXA: 14/12/2012. Trabalho Técnico Social - em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	CAIXA emitiu o Laudo de Análise de Engenharia da 1ª Etapa em 30/9/2012	Não Iniciada	Etapa 1 - 62 % do VI - Titularidade - decreto de desapropriação e o parecer do jurídico do INEA relativo às áreas de intervenção, em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 20/02/2013. Engenharia - CAIXA aguarda entrega do plano de trabalho atualizado e QCI para emissão da SPA. Previsão de solução: 20/02/2013. Projeto do Trabalho Técnico Social - Não foram incluídas as UH do MCMV vinculadas à operação. CAIXA aguarda a entrega do PTTS contemplando o Plano de Reassentamento e as ações/atividades das unidades habitacionais. Previsão de solução: 22/02/2013. Etapa 2 - 28% do VI - Engenharia - documentação técnica não reapresentada. Previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013
039594890	41702	RJ	Estado	Nova Friburgo;	Manejo de Águas Pluviais	Obras de macrodrenagem nas bacias dos Rios Bengalia, Córrego D'Antas e Rio Grande em Nova Friburgo	139.387.428,43	31-out-12	30-jun-15	Não selecionada				Não selecionada				Em contratação				Não Iniciada	Seleção Recente Ago/2012
039594903	41703	RJ	Estado	Teresópolis;	Manejo de Águas Pluviais	Intervenções hidráulicas para controle de cheias no Rio Meudon com implantação de seção hidráulica para alargamento da calha do rio	34.999.634,91	31-out-12	30-set-14	Não selecionada				Não selecionada				Em contratação				Não Iniciada	Seleção Recente Ago/2012



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

ANEXO VI – TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2012



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

ANEXO VI – TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2012

QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (UG 560006)

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental									
CNPJ: 05.465.986/0010-80					UG/GESTÃO: 560006/00001				
Informações sobre as Transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	74226	04092672000125 PREF MUN DE JI-PARANA	64.977,82	-	-	64.977,82	02/AGO/1993	25/MAR/1995	1
1	105236	76205814000124 PREF MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	525.479,52	-	-	525.479,52	29/JUL/1994	22/AGO/1995	1
1	111877	44780609000104 PREF MUN DE BARRETOS	83.692,57	-	-	83.692,57	09/JUN/1994	06/JUN/1995	1
1	75188	11361888000104 MACAPARAMA PREFEITURA	25.513,49	-	-	25.513,49	30/JUN/1993	25/MAI/1994	2
1	519977	93155067000186 COOPERATIVA MISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E URBA	120.000,00	20.000,00	-	100.000,00	12/JAN/2005	11/JUL/2005	2
1	521676	33645482000196 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	935.870,00	156.000,00	-	779.870,00	24/DEZ/2004	31/DEZ/2006	2
1	73399	07547821000191 MUNICIPIO DE ACARAU/PREFEITURA MUNICIPAL	58.646,27	-	-	58.646,27	09/JUL/1993	04/JAN/1994	4
1	73698	07660350000123 PREF MUN DE CAMOCIM	38.258,59	-	-	38.258,59	19/JUL/1993	17/NOV/1993	4
1	75410	08991812000158 CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE	199.905,56	-	-	199.905,56	26/AGO/1993	19/SET/1994	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

		ADMINISTRACAO							
1	75757	18334268000125 PREF MUN DE CARATINGA	21.091,01	-	-	21.091,01	31/AGO/1993	26/FEV/1994	4
1	75759	15389596000130 PREF MUN DE COSTA RICA	243.933,99	-	-	243.933,99	31/AGO/1993	24/SET/1994	4
1	80056	13130505000546 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.749.214,46	-	-	1.749.214,46	18/OUT/1993	09/OUT/1995	4
1	80061	76958966000106 PREF MUN DE ARAPONGAS	758.705,54	-	-	758.705,54	18/OUT/1993	12/OUT/1994	4
1	80836	92963560000160 PREF MUN DE PORTO ALEGRE	391.640,95	-	-	391.640,95	22/OUT/1993	15/DEZ/1994	4
1	81224	76282698000147 PREF MUN DE ITAMBE	214.671,96	-	-	214.671,96	25/OUT/1993	19/SET/1994	4
1	84211	04034443000154 ACRE GOVERNO DO ESTADO	322.280,71	-	-	322.280,71	03/MAI/1994	27/JAN/1995	4
1	86078	46523171000104 OSASCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.321.444,03	-	-	1.321.444,03	01/DEZ/1993	25/DEZ/1994	4
1	86437	29178233000160 PREF MUN DE RESENDE	1.540.964,59	-	-	1.540.964,59	06/DEZ/1993	29/DEZ/1994	4
1	87552	00394601000126 DISTRITO FEDERAL	6.574.055,89	-	-	6.574.055,89	27/DEZ/1993	17/OUT/1995	4
1	88725	06354468000160 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	16.477,25	-	-	16.477,25	22/DEZ/1993	19/JUN/1994	4
1	88891	05054903000179 PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	10.788,47	-	-	10.788,47	22/DEZ/1993	15/JAN/1995	4
1	89672	03434792000109 PREF MUN DE PONTA PORA	26.341,71	-	-	26.341,71	27/DEZ/1993	25/ABR/1994	4
1	90545	88830609000139 PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	665.925,95	-	-	665.925,95	30/DEZ/1993	24/NOV/1994	4
1	94161	18715508000131 PREF MUN DE CONTAGEM	597.596,83	-	-	597.596,83	24/JAN/1994	17/JUN/1995	4
1	94705	560010 COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS	598.202,22	-	-	598.202,22	28/JAN/1994	22/JAN/1995	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

		LOGISTICOS							
1	94994	46523270000188 PREF MUN DE MOGI DAS CRUZES	1.534.107,14	-	-	1.534.107,14	28/JAN/1994	21/FEV/1995	4
1	96345	18428839000190 PREF MUN DE UBERABA	766.440,34	-	-	766.440,34	01/MAR/1994	25/MAR/1995	4
1	99188	18431312000115 UBERLANDIA PREFEITURA	2.722.639,15	-	-	2.722.639,15	05/MAI/1994	28/JUN/1995	4
1	99838	08241770000138 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA DA FAZENDA	3.304.882,90	-	-	3.304.882,90	20/MAI/1994	13/AGO/1995	4
1	100236	03155934000190 PREF MUN DE NAVIRAI	662.640,34	-	-	662.640,34	07/FEV/1994	01/ABR/1995	4
1	100761	13654405000195 PREF MUN DE BARREIRAS	578.122,41	-	-	578.122,41	01/JUN/1994	26/JAN/1995	4
1	101570	03439239000150 PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	1.425.279,62	-	-	1.425.279,62	14/JUN/1994	09/ABR/1995	4
1	102162	06553804000102 PREF MUN DE PICOS	174.902,09	-	-	174.902,09	22/JUN/1994	18/DEZ/1994	4
1	102169	18771238000186 MATOZINHOS PREFEITURA	452.647,22	-	-	452.647,22	01/AGO/1994	25/AGO/1995	4
1	102170	76974823000180 SANTA ISABEL DO IVAI PREFEITURA	392.607,28	-	-	392.607,28	24/JUN/1994	18/FEV/1995	4
1	102172	27080530000143 ESPIRITO SANTO GOVERNO DO ESTADO	2.280.893,46	-	-	2.280.893,46	24/JUN/1994	18/JUL/1995	4
1	102175	18468033000126 PREF MUN DE PATROCINIO	444.949,01	-	-	444.949,01	24/JUN/1994	18/FEV/1995	4
1	102740	75904524000106 PREF MUN DE CAMPO MOURAO	477.556,62	-	-	477.556,62	24/JUN/1994	18/JUL/1995	4
1	102741	44855443000130 PREF MUN DE MARTINOPOLIS	1.630.693,78	-	-	1.630.693,78	24/JUN/1994	20/MAR/1995	4
1	102742	76309806000128 PREF MUN DE CIANORTE	111.982,83	-	-	111.982,83	24/JUN/1994	18/FEV/1995	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

1	102913	76247378000156 PREF MUN DE UMUARAMA	67.762,05	-	-	67.762,05	18/AGO/1994	12/AGO/1995	4
1	103200	18715490000178 PREF MUN DE IBIRITE	132.942,80	-	-	132.942,80	24/JUN/1994	21/OUT/1994	4
1	103393	13937032000160 ESTADO DA BAHIA	1.842.711,16	-	-	1.842.711,16	05/JUL/1994	01/MAR/1995	4
1	103451	75368928000122 PREF MUN DE MAMBORE	275.430,32	-	-	275.430,32	22/JUL/1994	17/ABR/1995	4
1	103714	00394593000118 GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DE RORAIMA	934.808,00	-	-	934.808,00	15/JUL/1994	10/JAN/1995	4
1	105521	07669682000179 PREF MUN DE ICO	259.199,47	-	-	259.199,47	02/AGO/1994	28/ABR/1995	4
1	106790	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	707.466,89	-	-	707.466,89	25/AGO/1994	17/NOV/1995	4
1	106791	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	358.211,13	-	-	358.211,13	25/AGO/1994	17/NOV/1995	4
1	106792	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	332.206,87	-	-	332.206,87	25/AGO/1994	17/NOV/1995	4
1	107127	03755477000175 PREF MUN DE MIRASSOL DOESTE	955.920,14	-	-	955.920,14	25/AGO/1994	20/JUL/1995	4
1	107207	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	714.192,08	-	-	714.192,08	30/AGO/1994	26/MAI/1995	4
1	107209	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	333.716,05	-	-	333.716,05	25/AGO/1994	17/JAN/1996	4
1	107214	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	898.468,01	-	-	898.468,01	25/AGO/1994	17/NOV/1995	4
1	107325	09159666000161 PREF MUN DE SANTA RITA	243.265,13	-	-	243.265,13	29/AGO/1994	24/JUL/1995	4
1	107782	77001311000108 PREF MUN DE CASTRO	345.218,61	-	-	345.218,61	01/SET/1994	28/ABR/1995	4
1	107921	28909604000174 PREF MUN DE SAO PEDRO DA ALDEIA	314.028,74	-	-	314.028,74	02/SET/1994	28/JUN/1995	4
1	107960	15024045000173 PREF MUN DE NOVA XAVANTINA	487.642,29	-	-	487.642,29	05/SET/1994	02/ABR/1995	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

1	107963	03507415000144 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	1.948.409,05	-	-	1.948.409,05	08/SET/1994	04/JUL/1995	4
1	108252	46634440000100 PREF MUN DE ITU	698.044,02	-	-	698.044,02	22/SET/1994	19/MAI/1995	4
1	109442	13858303000191 PREF MUN DE IGUAI	167.702,26	-	-	167.702,26	27/SET/1994	25/MAR/1995	4
1	110005	19875020000134 PREF MUN DE TIMOTEO	112.629,91	-	-	112.629,91	30/SET/1994	26/JUN/1995	4
1	110811	18306662000150 PREF MUN DE ARCOS	214.122,91	-	-	214.122,91	25/OUT/1994	21/JUL/1995	4
1	111234	18457242000174 PREF MUN DE ITURAMA	898.026,07	-	-	898.026,07	25/OUT/1994	20/AGO/1995	4
1	111309	29115474000160 PREF MUN DE MACAE	140.535,42	-	-	140.535,42	27/OUT/1994	22/AGO/1995	4
1	111833	27167477000112 PREF MUN DE SAO MATEUS	207.892,07	-	-	207.892,07	08/NOV/1994	03/SET/1995	4
1	111878	08999674000153 SOUSA PREFEITURA	192.668,44	-	-	192.668,44	09/NOV/1994	04/SET/1995	4
1	112104	03214145000183 PREF MUN DE CACERES	516.507,29	-	-	516.507,29	14/NOV/1994	10/AGO/1995	4
1	112107	27165208000117 PREF MUN DE IBIRACU	235.682,60	-	-	235.682,60	14/NOV/1994	11/JUL/1995	4
1	112108	76282656000106 PREF MUN DE MARINGA	1.073.927,01	-	-	1.073.927,01	14/NOV/1994	11/JUL/1995	4
1	112113	03507415000144 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	2.842.940,47	-	-	2.842.940,47	14/NOV/1994	07/JAN/1996	4
1	112114	03507415000144 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	537.434,43	-	-	537.434,43	14/NOV/1994	09/SET/1995	4
1	112115	76977768000181 PREF MUN DE PARANAVAI	50.293,42	-	-	50.293,42	14/NOV/1994	11/JUN/1995	4
1	112156	46523270000188 PREF MUN DE MOGI DAS CRUZES	109.308,34	-	-	109.308,34	14/NOV/1994	08/JAN/1996	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

1	112157	76205814000124 PREF MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	70.254,31	-	-	70.254,31	14/NOV/1994	07/JAN/1996	4
1	112207	75738484000170 PREF MUN DE IPORA	305.992,00	-	-	305.992,00	16/NOV/1994	11/OUT/1995	4
1	112210	47281738000138 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	617.474,51	-	-	617.474,51	16/NOV/1994	11/SET/1995	4
1	112211	04092714000128 PREF MUN DE CACOAL	297.998,53	-	-	297.998,53	17/NOV/1994	13/AGO/1995	4
1	112516	18243220000101 PREF MUN DE ALFENAS	75.655,52	-	-	75.655,52	23/NOV/1994	20/JUL/1995	4
1	112539	45176005000108 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	72.177,47	-	-	72.177,47	23/NOV/1994	18/SET/1995	4
1	112616	76958966000106 PREF MUN DE ARAPONGAS	282.675,00	-	-	282.675,00	23/NOV/1994	16/JAN/1997	4
1	112619	27080571000130 ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	21.153,87	-	-	21.153,87	24/NOV/1994	19/SET/1995	4
1	112620	03507415000144 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	46.170,14	-	-	46.170,14	24/NOV/1994	21/JUL/1995	4
1	112621	75771477000170 PREF MUN DE LONDRINA	3.420.781,19	-	-	3.420.781,19	29/NOV/1994	31/DEZ/2006	4
1	112766	08991812000158 CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	131.446,98	-	-	131.446,98	24/NOV/1994	21/JUL/1995	4
1	112769	18013326000119 PREF MUN DE PORTEIRINHA	55.208,93	-	-	55.208,93	24/NOV/1994	21/JUL/1995	4
1	112814	20622890000180 PREF MUN DE GOVERNADOR VALADARES	9.766,79	-	-	9.766,79	28/NOV/1994	25/JUL/1995	4
1	112992	13927819000140 PREF MUN DE LAURO DE FREITAS	35.866,57	-	-	35.866,57	28/NOV/1994	25/JUL/1995	4
1	112994	13672597000162 PREF MUN		-	-		05/DEZ/1994	30/SET/1995	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

		DE ILHEUS	146.732,50		-	146.732,50			
1	113003	10358190000177 PREF MUN DE PETROLINA	48.911,03	-	-	48.911,03	28/NOV/1994	21/JAN/1996	4
1	113138	76995448000154 PREF MUN DE PATO BRANCO	226.446,02	-	-	226.446,02	29/NOV/1994	23/NOV/1995	4
1	113154	44477909000100 PREF MUN DE MARILIA	31.067,32	-	-	31.067,32	29/NOV/1994	24/OUT/1995	4
1	113155	45132495000140 PREF MUN DE LIMEIRA	42.437,86	-	-	42.437,86	29/NOV/1994	26/JUL/1995	4
1	113269	18715391000196 PREF MUN DE BETIM	40.379,68	-	-	40.379,68	30/NOV/1994	27/JUL/1995	4
1	113291	88185020000125 PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	156.417,43	-	-	156.417,43	02/DEZ/1994	03/AGO/1995	4
1	113408	07535446000160 PREF MUN DE RUSSAS	497.803,46	-	-	497.803,46	05/DEZ/1994	28/JAN/1996	4
1	113461	45780103000150 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	39.788,44	-	-	39.788,44	05/DEZ/1994	01/AGO/1995	4
1	113826	46422408000152 PREF MUN DE SANTA BARBARA DOESTE	190.933,59	-	-	190.933,59	07/DEZ/1994	01/DEZ/1995	4
1	113833	76206606000140 PREF MUN DE FOZ DO IGUAÇU	157.036,26	-	-	157.036,26	07/DEZ/1994	02/SET/1995	4
1	113979	03935269000158 MATO GROSSO CASA CIVIL	395.665,50	-	-	395.665,50	08/DEZ/1994	03/OUT/1995	4
1	114207	45226214000119 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	351.963,29	-	-	351.963,29	12/DEZ/1994	08/OUT/1995	4
1	114711	76291418000167 PREF MUN DE SANTA FE	99.147,59	-	-	99.147,59	16/DEZ/1994	10/DEZ/1995	4
1	114793	29138344000143 PREF MUN DE PETROPOLIS	116.187,13	-	-	116.187,13	19/DEZ/1994	14/OUT/1995	4
1	114952	18593103000178 PREF MUN DE MONTE CARMELO	40.880,10	-	-	40.880,10	26/DEZ/1994	22/FEV/1996	4
1	115002	07655269000155 PREF MUN		-			21/DEZ/1994	16/OUT/1995	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

		DE MAURITI	90.379,01		-	90.379,01			
1	115391	46137410000180 PREF MUN DE BAURU	21.484,70	-	-	21.484,70	23/DEZ/1994	17/NOV/1995	4
1	115395	10404184000109 PREF MUN DE OLINDA	60.506,13	-	-	60.506,13	23/DEZ/1994	18/OUT/1995	4
1	115400	27150556000110 PREF MUN DE DOMINGOS MARTINS	32.924,10	-	-	32.924,10	23/DEZ/1994	20/JUL/1995	4
1	115404	18404780000109 PREF MUN DE TEOFILO OTONI	107.396,71	-	-	107.396,71	23/DEZ/1994	19/AGO/1995	4
1	115412	46137410000180 PREF MUN DE BAURU	15.534,97	-	-	15.534,97	23/DEZ/1994	17/DEZ/1995	4
1	115579	03354560000132 PREF MUN DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	81.206,62	-	-	81.206,62	26/DEZ/1994	23/JUL/1995	4
1	115584	76208479000118 PREF MUN DE ASSIS CHATEAUBRIAND	139.802,34	-	-	139.802,34	26/DEZ/1994	21/SET/1995	4
1	115587	08991812000158 CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	240.992,86	-	-	240.992,86	26/DEZ/1994	19/MAR/1996	4
1	115777	76282680000145 MARIALVA PREFEITURA	227.251,01	-	-	227.251,01	27/DEZ/1994	21/NOV/1995	4
1	116518	76282664000152 PREF MUN DE PAICANDU	109.920,47	-	-	109.920,47	02/JAN/1995	29/JUL/1995	4
1	116536	27165547000101 PREF MUN DE VIANA	54.126,32	-	-	54.126,32	02/JAN/1995	28/SET/1995	4
1	116543	27165695000118 PREF MUN DE PIUMA	72.620,90	-	-	72.620,90	02/JAN/1995	26/FEV/1996	4
1	121486	46694139000183 PREF MUN DE JACAREI	110.600,79	-	-	110.600,79	27/ABR/1995	21/JAN/1996	4
1	137139	96480850000103 SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS	1.617.457,56	242.618,64	-	1.374.838,92	03/SET/1996	31/JUL/1999	4
1	316032	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	125.297,44	124.000,00	-	1.297,44	15/MAI/1996	31/MAI/1997	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

1	316039	42498600000171 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CASA CIVIL	2.281.295,00	335.295,00	-	1.946.000,00	19/JUN/1996	30/SET/1999	4
1	319004	13937032000160 ESTADO DA BAHIA	876.274,14	106.875,00	-	769.399,14	18/DEZ/1996	30/SET/1999	4
1	322820	49365612000177 FUNDACAO PARA A PESQUISA EM ARQUITETURA E AMBIENTE - FU	247.200,00	41.280,00	-	205.920,00	16/SET/1997	31/MAR/1998	4
1	325482	76659820000151 ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	307.456,00	177.456,00	-	130.000,00	14/OUT/1997	28/SET/1999	4
1	327394	74704008000175 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	360.500,00	220.500,00	-	140.000,00	07/NOV/1997	28/SET/1999	4
1	328691	EX4400011 PNUD-UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	12.142.588,94	-	-	12.142.588,94	27/NOV/1997	01/NOV/2000	4
1	328853	37116704000134 FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS	74.251,00	11.220,00	-	63.031,00	02/DEZ/1997	31/OUT/1998	4
1	341058	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	1.400.005,20	180.000,00	-	1.220.005,20	22/JAN/1998	30/OUT/1999	4
1	362184	49365612000177 FUNDACAO PARA A PESQUISA EM ARQUITETURA E AMBIENTE - FU	374.760,00	62.460,00	-	312.300,00	17/AGO/1998	28/FEV/2000	4
1	368348	68314830000127 FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	409.476,00	68.246,00	-	341.230,00	08/SET/1998	30/JUN/2001	4
1	370109	EX4400011 PNUD-UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME	772.941,00	-	-	772.941,00	09/DEZ/1998	31/DEZ/1999	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

1	399290	00366849000183 INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL	672.000,00	112.000,00	-	560.000,00	20/SET/2000	20/MAR/2001	4
1	406937	33645482000196 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	360.000,00	60.000,00	-	300.000,00	29/DEZ/2000	23/MAR/2002	4
1	597804	20057071000138 ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO	203.803,78	22.915,00	-	180.888,78	13/DEZ/2007	06/DEZ/2009	4
1	94936	18291385000159 PREF MUN DE NOVA SERRANA	127.605,55	-	-	127.605,55	28/JAN/1994	24/SET/1994	3
1	112511	10377679000196 PREF MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES	187.579,61	-	-	187.579,61	23/NOV/1994	20/JUL/1995	3
1	115397	07533946000162 PREF MUN DE TRAIRI	74.989,05	-	-	74.989,05	23/DEZ/1994	20/JUL/1995	7
2	290289	76205814000124 PREF MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	662.200,22	155.480,39	-	506.719,83	11/AGO/1995	10/AGO/2005	1
2	291199	17112061000143 MESQUITA PREFEITURA	190.820,90	-	-	190.820,90	03/AGO/1995	02/AGO/2005	2
2	290102	13937032000160 ESTADO DA BAHIA	1.220.923,53	305.230,88	-	915.692,65	07/FEV/1998	29/MAR/1999	4
2	290103	18715581000103 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS	1.613.847,55	403.461,89	-	1.210.385,66	09/MAR/1998	29/MAR/1999	4
2	290104	06354468000160 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	1.143.750,00	285.937,50	-	857.812,50	27/FEV/1998	29/MAR/1999	4
2	290105	08761124000100 PARAIBA GOVERNO DO ESTADO	950.300,00	237.575,00	-	712.725,00	27/FEV/1998	29/MAR/1999	4
2	290106	06553481000149 PIAUI GOVERNO DO ESTADO	625.258,02	156.314,50	-	468.943,52	26/FEV/1998	29/MAR/1999	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

2	290107	08241739000105 RIO GRANDE DO NORTE GOVERNO DO ESTADO	1.168.365,00	292.091,25	-	876.273,75	02/ABR/1998	29/MAR/1999	4
2	290108	05054861000176 PARA GOVERNO DO ESTADO	686.915,72	171.728,93	-	515.186,79	27/FEV/1998	29/MAR/1999	4
2	290109	01409580000138 GOIAS GOVERNO DO ESTADO	1.353.844,26	338.461,07	-	1.015.383,19	27/FEV/1998	29/MAR/1999	4
2	290110	13858303000191 PREF MUN DE IGUAI	438.080,91	131.718,87	-	306.362,04	15/MAI/1996	14/MAI/2006	4
2	290111	13672597000162 PREF MUN DE ILHEUS	774.351,23	211.662,53	-	562.688,70	31/JAN/1996	30/JAN/2006	4
2	290112	07669682000179 PREF MUN DE ICO	1.421.338,78	357.713,14	-	1.063.625,64	10/NOV/1995	09/NOV/2005	4
2	290113	07669682000179 PREF MUN DE ICO	256.514,21	96.567,28	-	159.946,93	17/AGO/1995	16/AGO/2005	4
2	290114	13927819000140 PREF MUN DE LAURO DE FREITAS	712.380,22	82.215,36	-	630.164,86	26/JUL/1995	25/JUL/2005	4
2	290118	46523171000104 OSASCO PREFEITURA MUNICIPAL	831.647,23	108.519,14	-	723.128,09	10/AGO/1995	09/AGO/2005	4
2	290120	76247378000156 PREF MUN DE UMUARAMA	891.623,26	223.901,58	-	667.721,68	25/AGO/1995	24/AGO/2005	4
2	290121	07535446000160 PREF MUN DE RUSSAS	1.854.362,66	464.376,15	-	1.389.986,51	09/NOV/1995	31/DEZ/2014	4
2	290122	07535446000160 PREF MUN DE RUSSAS	1.232.175,78	384.098,82	-	848.076,96	27/JUL/1995	26/JUL/2005	4
2	290123	27165547000101 PREF MUN DE VIANA	919.820,40	207.704,20	-	712.116,20	12/ABR/1996	11/ABR/2006	4
2	290124	04034443000154 ACRE GOVERNO DO ESTADO	918.294,40	300.456,33	-	617.838,07	26/DEZ/1995	25/DEZ/2005	4
2	290125	13654405000195 PREF MUN DE BARREIRAS	1.370.127,13	352.614,40	-	1.017.512,73	22/NOV/1995	31/DEZ/2007	4
2	290126	27174093000127 PREF MUN DE SERRA	1.477.763,98	371.184,53	-	1.106.579,45	01/AGO/1995	31/JUL/2005	4
2	290127	27174093000127 PREF MUN DE SERRA	415.923,87	122.587,49	-	293.336,38	07/AGO/1995	06/AGO/2005	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

2	290129	07655269000155 PREF MUN DE MAURITI	928.699,67	247.450,42	-	681.249,25	25/JUL/1995	24/JUL/2005	4
2	290131	76958966000106 PREF MUN DE ARAPONGAS	1.203.297,96	283.947,68	-	919.350,28	04/AGO/1995	03/AGO/2005	4
2	290132	27167477000112 PREF MUN DE SAO MATEUS	607.644,01	110.233,63	-	497.410,38	23/AGO/1995	22/AGO/2005	4
2	290133	18715391000196 PREF MUN DE BETIM	309.722,31	6.443,23	-	303.279,08	14/AGO/1995	13/AGO/2005	4
2	290134	76416940000128 PARANA GOVERNO DO ESTADO	2.726.379,48	505.683,97	-	2.220.695,51	18/AGO/1995	17/AGO/2005	4
2	290135	75730994000109 NOVA ESPERANCA PREFEITURA	150.977,04	59.963,62	-	91.013,42	21/SET/1995	20/SET/2005	4
2	290136	27165695000118 PREF MUN DE PIUMA	645.190,56	155.785,22	-	489.405,34	08/AGO/1995	31/DEZ/2009	4
2	290138	76974823000180 SANTA ISABEL DO IVAI PREFEITURA	219.187,91	33.267,35	-	185.920,56	23/AGO/1995	22/AGO/2005	4
2	290139	10404184000109 PREF MUN DE OLINDA	477.457,41	107.322,76	-	370.134,65	24/AGO/1995	23/AGO/2005	4
2	290140	03507415000144 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	1.359.248,96	241.594,79	-	1.117.654,17	18/AGO/1995	17/AGO/2005	4
2	290141	76416940000128 PARANA GOVERNO DO ESTADO	690.677,68	10.232,47	-	680.445,21	18/AGO/1995	17/AGO/2005	4
2	290143	03507415000144 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	1.404.306,64	290.479,24	-	1.113.827,40	18/AGO/1995	17/AGO/2005	4
2	290144	46523270000188 PREF MUN DE MOGI DAS CRUZES	190.826,99	69.457,05	-	121.369,94	10/AGO/1995	09/AGO/2005	4
2	290145	88830609000139 PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	337.623,78	134.078,09	-	203.545,69	22/AGO/1995	21/AGO/2005	4
2	290146	03507415000144 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	4.565.016,87	722.044,20	-	3.842.972,67	18/AGO/1995	17/AGO/2005	4
2	290147	03439239000150 PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	40.320,50	19.867,18	-	20.453,32	21/NOV/1995	20/NOV/2005	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

2	290148	46422408000152 PREF MUN DE SANTA BARBARA DOESTE	407.496,22	33.516,43	-	373.979,79	04/AGO/1995	03/AGO/2005	4
2	290150	18468033000126 PREF MUN DE PATROCINIO	159.724,73	34.323,54	-	125.401,19	18/AGO/1995	31/DEZ/2009	4
2	290151	75771204000125 PREF MUN DE JANDAIA DO SUL	470.859,80	6.654,73	-	464.205,07	14/NOV/1995	13/NOV/2005	4
2	290154	06553804000102 PREF MUN DE PICOS	523.496,52	128.491,52	-	395.005,00	28/AGO/1995	27/AGO/2005	4
2	290155	03439239000150 PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	5.286.423,96	1.321.605,72	-	3.964.818,24	01/NOV/1995	31/OUT/2005	4
2	290156	76970334000150 PREF MUN DE PARANACITY	592.133,49	140.642,64	-	451.490,85	27/JUL/1995	26/JUL/2005	4
2	290157	28909604000174 PREF MUN DE SAO PEDRO DA ALDEIA	1.707.695,23	451.586,57	-	1.256.108,66	27/OUT/1995	26/OUT/2005	4
2	290158	03507415000144 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	900.411,94	29.177,74	-	871.234,20	18/OUT/1995	31/DEZ/2010	4
2	290162	87455531000157 PREF MUN DE PELOTAS	2.190.442,29	419.092,45	-	1.771.349,84	29/OUT/1995	28/OUT/2005	4
2	290164	18404780000109 PREF MUN DE TEOFILO OTONI	900.712,84	232.811,20	-	667.901,64	06/SET/1995	31/DEZ/2009	4
2	290165	12200176000176 ALAGOAS GOVERNO DO ESTADO	34.041.066,19	25.562.971,30	-	8.478.094,89	06/DEZ/1995	31/DEZ/2006	4
2	290167	00394601000126 DISTRITO FEDERAL	4.375.917,30	2.028.143,28	-	2.347.774,02	23/AGO/1995	22/AGO/2005	4
2	290170	00394601000126 DISTRITO FEDERAL	7.430.962,74	2.026.448,45	-	5.404.514,29	23/AGO/1995	22/AGO/2005	4
2	290171	27080571000130 ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.465.584,45	312.897,07	-	1.152.687,38	18/AGO/1995	31/DEZ/2007	4
2	290172	27150556000110 PREF MUN DE DOMINGOS MARTINS	631.932,94	129.925,17	-	502.007,77	07/AGO/1995	31/DEZ/2007	4
2	290173	27080571000130 ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	697.162,37	128.605,71	-	568.556,66	10/AGO/1995	09/AGO/2005	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

2	290174	27080571000130 ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.812.817,16	438.151,12	-	1.374.666,04	14/MAR/1996	31/DEZ/2014	4
2	290176	27167410000188 PREF MUN DE LINHARES	601.736,08	180.520,80	-	421.215,28	04/AGO/1995	03/AGO/2005	4
2	290177	27165208000117 PREF MUN DE IBIRACU	58.057,86	13.657,85	-	44.400,01	17/AGO/1995	16/AGO/2005	4
2	290179	13927801000149 PREF MUN DE SALVADOR	1.137.430,71	298.527,60	-	838.903,11	11/AGO/1995	10/AGO/2005	4
2	290187	45279635000108 PREF MUN DE ATIBAIA	549.433,00	201.254,79	-	348.178,21	06/MAR/1995	05/MAR/2005	4
2	290189	10358190000177 PREF MUN DE PETROLINA	544.673,32	110.201,51	-	434.471,81	01/AGO/1995	31/AGO/2005	4
2	290190	01505643000150 PREF MUN DE CATALAO	2.256.121,31	711.847,50	-	1.544.273,81	29/NOV/1995	31/DEZ/2007	4
2	290192	76977768000181 PREF MUN DE PARANAVAI	494.883,39	134.244,19	-	360.639,20	28/JUL/1995	27/JUL/2005	4
2	290193	45780103000150 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	328.481,82	89.760,17	-	238.721,65	01/AGO/1995	31/DEZ/2008	4
2	290194	88073291000199 PREF MUN DE BAGE	822.377,65	223.518,48	-	598.859,17	24/AGO/1995	23/AGO/2005	4
2	290195	45358249000101 PREF MUN DE SAO CARLOS	777.985,59	173.393,13	-	604.592,46	02/AGO/1995	01/AGO/2005	4
2	290196	76309806000128 PREF MUN DE CIANORTE	638.794,42	162.208,74	-	476.585,68	21/AGO/1995	20/AGO/2005	4
2	290197	45176005000108 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	332.776,80	24.059,15	-	308.717,65	04/AGO/1995	03/AGO/2005	4
2	290198	46694139000183 PREF MUN DE JACAREI	849.559,21	83.751,41	-	765.807,80	02/AGO/1995	31/DEZ/2006	4
2	290199	05054861000176 PARA GOVERNO DO ESTADO	13.026.368,87	2.453.735,51	-	10.572.633,36	26/OUT/1995	25/OUT/2005	4
2	290200	03507415000144 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	625.440,83	143.220,21	-	482.220,62	18/AGO/1995	17/AGO/2005	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

2	290201	75368928000122 PREF MUN DE MAMBORE	189.723,34	64.291,92	-	125.431,42	28/MAI/1996	27/MAI/2006	4
2	290202	06354468000160 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	855.733,46	157.030,57	-	698.702,89	31/AGO/1995	30/AGO/2005	4
2	290203	19875046000182 PREF MUN DE CORONEL FABRICIANO	197.568,02	82.759,28	-	114.808,74	12/MAR/1996	11/MAR/2006	4
2	290204	46379400000150 SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO	347.851,93	115.917,68	-	231.934,25	21/JUL/1995	20/JUL/2005	4
2	290207	10571982000125 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	2.392.192,08	79.785,58	-	2.312.406,50	12/SET/1995	11/SET/2005	4
2	290208	77001311000108 PREF MUN DE CASTRO	460.747,65	223.712,04	-	237.035,61	18/AGO/1995	16/AGO/2005	4
2	290209	77001311000108 PREF MUN DE CASTRO	391.493,70	74.669,90	-	316.823,80	17/AGO/1995	16/AGO/2005	4
2	290210	76416940000128 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO	7.475.145,35	1.947.516,08	-	5.527.629,27	09/AGO/1995	08/AGO/2005	4
2	290211	76416940000128 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO	1.098.116,29	208.699,44	-	889.416,85	18/AGO/1995	17/AGO/2005	4
2	290213	29138344000143 PREF MUN DE PETROPOLIS	921.873,48	230.468,14	-	691.405,34	31/AGO/1995	31/DEZ/2007	4
2	290214	76206606000140 PREF MUN DE FOZ DO IGUAÇU	1.490.298,26	399.316,43	-	1.090.981,83	25/SET/1995	24/SET/2005	4
2	290215	27080571000130 ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.296.885,37	31.519,20	-	1.265.366,17	04/AGO/1995	03/AGO/2005	4
2	290216	76208479000118 PREF MUN DE ASSIS CHATEAUBRIAND	2.395.165,81	573.518,79	-	1.821.647,02	28/JUL/1995	27/JUL/2005	4
2	290218	46634440000100 PREF MUN DE ITU	179.576,42	66.954,13	-	112.622,29	04/AGO/1995	03/AGO/2005	4
2	290219	08241770000138 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA FAZENDA	4.705.315,61	1.108.689,73	-	3.596.625,88	04/AGO/1995	31/DEZ/2007	4
2	290220	44477909000100 PREF MUN DE MARILIA	378.406,17	126.718,89	-	251.687,28	10/OUT/1995	09/OUT/2005	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

2	290221	78200482000110 PREF MUN DE SARANDI	309.199,42	100.345,44	-	208.853,98	28/AGO/1995	27/AGO/2005	4
2	290222	46137410000180 PREF MUN DE BAURU	247.112,05	16.623,02	-	230.489,03	21/AGO/1995	20/AGO/2005	4
2	290223	82951310000156 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	771.763,12	138.799,00	-	632.964,12	10/AGO/1995	09/AGO/2002	4
2	290228	76291418000167 PREF MUN DE SANTA FE	436.189,97	102.190,62	-	333.999,35	30/AGO/1995	29/AGO/2005	4
2	290229	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	6.092.120,44	2.005.124,81	-	4.086.995,63	21/JUL/1995	20/JUL/2005	4
2	290232	18771238000186 MATOZINHOS PREFEITURA	2.691.145,07	697.932,29	-	1.993.212,78	09/AGO/1995	31/DEZ/2009	4
2	290233	75738484000170 PREF MUN DE IPORA	400.828,48	107.134,87	-	293.693,61	03/AGO/1995	02/AGO/2005	4
2	290237	46634440000100 PREF MUN DE ITU	731.864,50	232.088,59	-	499.775,91	04/AGO/1995	03/AGO/2005	4
2	290238	46523239000147 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	533.927,13	115.176,50	-	418.750,63	13/SET/1995	12/SET/2005	4
2	290239	27080571000130 ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.284.759,91	615.456,11	-	1.669.303,80	04/AGO/1995	03/AGO/2005	4
2	290240	44855443000130 PREF MUN DE MARTINOPOLIS	920.350,30	237.458,06	-	682.892,24	02/AGO/1995	01/AGO/2005	4
2	290241	08991812000158 CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	712.199,86	213.363,97	-	498.835,89	30/AGO/1995	29/AGO/2005	4
2	290242	76175884000187 PREF MUN DE PONTA GROSSA	2.261.811,73	583.664,37	-	1.678.147,36	08/DEZ/1995	07/DEZ/2005	4
2	290243	88185020000125 PREF MUN DE SAPUCAIA DO SUL	488.977,63	115.215,80	-	373.761,83	31/AGO/1995	30/AGO/2005	4
2	290244	03507415000144 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	1.169.335,04	278.057,21	-	891.277,83	22/AGO/1995	21/AGO/2005	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

2	290247	84012012000126 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	1.234.285,75	340.900,75	-	893.385,00	04/DEZ/1995	03/DEZ/2005	4
2	290248	04092714000128 PREF MUN DE CACOAL	807.341,96	209.225,21	-	598.116,75	22/AGO/1995	21/AGO/2005	4
2	290249	45132495000140 PREF MUN DE LIMEIRA	1.200.973,99	257.896,42	-	943.077,57	22/AGO/1995	21/AGO/2005	4
2	290250	29115474000160 PREF MUN DE MACAE	478.361,36	135.286,25	-	343.075,11	08/AGO/1995	07/AGO/2005	4
2	290251	42498733000148 PREF MUN DE RIO DE JANEIRO	2.241.542,09	504.657,81	-	1.736.884,28	14/SET/1995	13/SET/2005	4
2	290252	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	2.254.125,35	689.221,52	-	1.564.903,83	21/JUL/1995	20/JUL/2005	4
2	290254	28909604000174 PREF MUN DE SAO PEDRO DA ALDEIA	563.836,85	108.144,50	-	455.692,35	03/AGO/1995	02/AGO/2005	4
2	290255	46137410000180 PREF MUN DE BAURU	338.987,67	48.924,06	-	290.063,61	21/AGO/1995	20/AGO/2005	4
2	290256	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	3.398.053,78	973.707,34	-	2.424.346,44	21/JUL/1995	20/JUL/2005	4
2	290259	76282664000152 PREF MUN DE PAICANDU	451.629,78	93.281,75	-	358.348,03	21/AGO/1995	20/AGO/2005	4
2	290260	03533064000146 PREF MUN DE CUIABA	1.163.531,42	291.562,15	-	871.969,27	14/AGO/1995	13/AGO/2005	4
2	290264	18428839000190 PREF MUN DE UBERABA	1.429.248,21	330.889,26	-	1.098.358,95	06/SET/1995	05/SET/2005	4
2	290265	06553481000149 PIAUI GOVERNO DO ESTADO	1.664.160,42	432.253,56	-	1.231.906,86	11/AGO/1995	10/AGO/2005	4
2	290266	15412257000128 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.016.380,80	204.882,85	-	811.497,95	31/AGO/1995	30/AGO/2005	4
2	290268	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	3.695.589,47	1.398.647,63	-	2.296.941,84	21/JUL/1995	20/JUL/2005	4
2	290269	12200176000176 ALAGOAS GOVERNO DO ESTADO	4.659.080,27	1.207.327,38	-	3.451.752,89	20/DEZ/1995	31/DEZ/2012	4
2	290270	18431312000115 UBERLANDIA PREFEITURA	704.874,09	275.845,47	-	429.028,62	04/AGO/1995	03/AGO/2005	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

2	290271	03155934000190 PREF MUN DE NAVIRAI	434.266,40	94.241,38	-	340.025,02	07/NOV/1995	06/NOV/2005	4
2	290272	19875020000134 PREF MUN DE TIMOTEO	1.625.140,46	388.413,45	-	1.236.727,01	03/AGO/1995	02/AGO/2005	4
2	290274	46379400000150 SAO PAULO GOVERNO DO ESTADO	3.082.237,21	851.345,52	-	2.230.891,69	06/FEV/1995	05/FEV/2005	4
2	290275	13927819000140 PREF MUN DE LAURO DE FREITAS	1.483.719,57	398.474,78	-	1.085.244,79	01/NOV/1995	31/OUT/2005	4
2	290276	18457242000174 PREF MUN DE ITURAMA	855.813,43	239.323,29	-	616.490,14	07/AGO/1995	06/AGO/2005	4
2	290280	20622890000180 PREF MUN DE GOVERNADOR VALADARES	335.108,88	21.216,60	-	313.892,28	31/JUL/1995	30/JUL/2005	4
2	290282	18593103000178 PREF MUN DE MONTE CARMELO	381.765,53	14.595,42	-	367.170,11	01/AGO/1995	31/JUL/2005	4
2	290283	18715508000131 PREF MUN DE CONTAGEM	381.517,43	209.003,89	-	172.513,54	14/AGO/1995	13/AGO/2005	4
2	290284	75904524000106 PREF MUN DE CAMPO MOURAO	1.490.878,18	420.300,90	-	1.070.577,28	10/AGO/1995	09/AGO/2005	4
2	290285	76995448000154 PREF MUN DE PATO BRANCO	1.650.771,78	389.217,30	-	1.261.554,48	18/AGO/1995	17/AGO/2005	4
2	290286	76282680000145 MARIALVA PREFEITURA	373.598,41	62.887,52	-	310.710,89	18/AGO/1995	17/AGO/2005	4
2	290287	76416940000128 PARANA GOVERNO DO ESTADO	6.367.402,65	1.872.393,20	-	4.495.009,45	29/DEZ/1995	28/DEZ/2005	4
2	290288	03755477000175 PREF MUN DE MIRASSOL DOESTE	1.039.312,66	140.050,06	-	899.262,60	04/AGO/1995	03/AGO/2005	4
2	290291	31796097000114 PREF MUN DE LARANJA DA TERRA	397.691,31	99.422,83	-	298.268,48	11/JUN/1996	10/JUN/2006	4
2	290293	18715490000178 PREF MUN DE IBIRITE	490.334,57	73.991,78	-	416.342,79	27/JUL/1995	26/JUL/2005	4
2	290295	18013326000119 PREF MUN DE PORTEIRINHA	247.119,39	57.722,52	-	189.396,87	08/AGO/1995	07/AGO/2005	4
2	290296	23539463000121 PREF MUN DE PIRAPORA	2.792.172,96	2.250.487,81	-	541.685,15	15/AGO/1995	14/AGO/2017	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

2	365591	07954480000179 CEARA GOVERNO DO ESTADO	663.247,27	165.811,82	-	497.435,45	29/MAI/1998	29/MAR/1999	4
2	366733	10571982000125 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	930.943,00	232.735,75	-	698.207,25	20/MAI/1998	29/MAR/1999	4
2	290117	08999674000153 SOUSA PREFEITURA	542.622,73	144.113,52	-	398.509,21	10/AGO/1995	31/DEZ/2008	3
2	290142	18291385000159 PREF MUN DE NOVA SERRANA	91.732,28	14.886,90	-	76.845,38	24/AGO/1995	23/AGO/2005	3
2	290225	10377679000196 PREF MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES	2.350.494,60	776.946,71	-	1.573.547,89	17/AGO/1995	16/AGO/2005	3
2	290227	03214145000183 PREF MUN DE CACERES	1.491.118,93	454.700,13	-	1.036.418,80	11/AGO/1995	10/AGO/2005	3
2	290130	07533946000162 PREF MUN DE TRAIRI	1.162.265,46	254.301,75	-	907.963,71	31/JUL/1995	30/JUL/2005	7
1	750566	33945015000181 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E	86.982,50	6.982,50	-	80.000,00	26/NOV/2010	10/DEZ/2010	4
1	755457	20057071000138 ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP	93.925,00	4.720,00	-	89.205,00	20/MAI/2011	18/JUN/2011	4
1	756404	33945015000181 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E	148.650,00	23.650,00	-	125.000,00	22/SET/2011	24/OUT/2011	1
4	653569	07891674000172 PREF MUN DE LIMOEIRO DO NORTE	21.816.851,76	804.309,74	-	21.012.542,02	06/OUT/2009	28/OUT/2012	1
3	673973	Plansab	344.369,00	-	-	-	20/NOV/2012	20/NOV/2013	1

LEGENDA

Modalidade:

- 1 - Convênio
- 2 - Contrato de Repasse
- 3 - Termo de Cooperação
- 4 - Termo de Compromisso

Situação da Transferência:

- 1 - Adimplente
- 2 - Inadimplente
- 3 - Inadimplência Suspensa
- 4 - Concluído
- 5 - Excluído
- 6 - Rescindido



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

7 - Arquivado

Fonte: SIAFI



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

QUADRO 2 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (UG 560009)

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: PASS/BID									
CNPJ: 05.465.986/0004-31					UG/GESTÃO: 560009/00001				
Informações sobre as Transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
1	433459	03723329000179 PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD	6.570.000,00	-		342.888,00	28/DEZ/2001	30/MAR/2009	1
1	579072	07891674000172 PREF MUN DE LIMOEIRO DO NORTE	17.183.273,53	4.295.818,38		3.622.260,52	13/DEZ/2006	31/DEZ/2010	4
1	632310	07744303000168 PREF MUN DE QUIXERAMOBIM	475.851,00	23.792,55			31/DEZ/2007	30/DEZ/2008	4
1	632323	07744303000168 PREF MUN DE QUIXERAMOBIM	18.616.902,45	4.654.225,61			31/DEZ/2007	30/JUN/2010	4
1	632325	07744303000168 PREF MUN DE QUIXERAMOBIM	200.000,00	10.000,00			28/DEZ/2007	27/ABR/2010	4
1	632608	08294662000123 PREF MUN DE ASSU	2.050.209,75	512.552,50			28/DEZ/2008	31/DEZ/2009	4
1	632609	11361862000166 PREF MUN DE SURUBIM	19.483.230,71	4.870.807,68			28/DEZ/2007	30/ABR/2010	4
1	632612	11294386000108 PREF MUN DE IPOJUCA	4.158.027,43	1.039.506,86			31/DEZ/2007	30/OUT/2009	4
1	632614	10091569000163 PREF MUN DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	18.808.080,63	4.702.020,16			28/DEZ/2007	27/ABR/2010	4
1	632622	07891674000172 PREF MUN DE LIMOEIRO DO NORTE	178.900,00	8.945,00			31/DEZ/2007	30/ABR/2010	4



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

ANEXO VII – TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2012 – CEF

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 2012 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUADRO 58 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA									
Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: MCIDADES									
CNPJ: 12.275.880.001-83					UG/GESTÃO: 175004/00001				
Informações sobre as transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	003626516	MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA	100.800,00	11.200,00			26/06/1996	31/07/2013	Adimplente
2	004672741	MUNICIPIO DE ALTO PARAISO - RO	75.000,00	7.500,00		75.000,00	18/12/1997	30/12/2013	Adimplente
2	005317649	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC	350.000,00	227		350.000,00	16/12/1997	31/01/2014	Adimplente
2	005340635	ESTADO DE GOIAS	600.000,00	300000		600000	22/12/1997	31/07/2012	Adimplente
2	005667437	MUNICIPIO DE SANTANA - AP	1.350.000,00	0,00		1350000	29/12/1997	30/03/2013	Adimplente
2	005679115	MUNICIPIO DE PLACAS - PA	100.000,00	26.066,65		100000	26/12/1997	28/02/2012	Adimplente
2	006343051	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC	505.965,00	0		505965	01/07/1998	31/01/2014	Adimplente
2	006346464	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC	518.306,00	68.188,36		518306	01/07/1998	31/01/2014	Adimplente
2	006348241	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC	238.000,00	47.606,50		238000	30/06/1998	31/01/2014	Adimplente
2	006447999	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ - PA	150.000,00	48.000,00		150000	30/12/1998	30/04/2012	Adimplente
2	006478463	ESTADO DO PARA	409.173,00	409.260,96		409173	30/12/1998	30/06/2012	Adimplente
2	007254242	MUNICIPIO DE MACAPÁ - AP	625.000,00	45653,01		625000	30/12/1998	31/10/2013	Adimplente
2	007392840	ESTADO DE GOIAS	596.900,00	608613,86		596900	01/07/1998	31/07/2012	Adimplente
2	007429992	ESTADO DO MARANHÃO	200.833,00	112.708,00		200833	29/12/1998	30/11/2012	Adimplente
2	008193344	MUNICIPIO DE BIRIGUI - SP	1.500.000,00	1.571.235,89		1500000	29/12/1998	05/08/2012	Adimplente
2	009144482	MUNICIPIO DE ARARIPE - CE	75.000,00	7657,46		75000	30/12/1999	30/01/2013	Adimplente
2	009227630	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - RJ	150.000,00	100000		130000	17/12/1999	05/09/2012	Adimplente
2	009427406	ESTADO DO AMAPÁ	1.785.483,87	273010,85		2141483,87	30/12/1999	30/10/2013	Adimplente
2	009486309	MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI	300.000,00	90398,98		300000	26/11/1999	11/09/2014	Adimplente
2	010126416	MUNICIPIO DE BELEM - PA	1.750.000,00	317503,41		1750000	29/12/2000	30/09/2013	Adimplente
2	010166904	MUNICIPIO DE SANTANA - AP	1.000.000,00	308.702,42		1000000	28/12/2000	30/10/2013	Adimplente
2	010759988	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO-ACU - MA	1.300.000,00	148.440,46		1300000	01/12/2000	31/07/2013	Adimplente
2	011017635	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA - PI	100.000,00	0		50738,5	13/12/2000	11/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	011165558	MUNICIPIO DE NILO PECANHA - BA	800.000,00	80.000,00		800000	19/12/2000	30/04/2013	Adimplente
2	011945382	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS - MG	300.000,00	26926,59		300000	14/12/2001	31/07/2013	Adimplente
2	012085783	MUNICIPIO DE MALTA - PB	90.000,00	23590		30000	31/12/2001	31/12/2015	Adimplente
2	012322151	MUNICIPIO DE IPU - CE	100.000,00	10.000,00		100.000,00	31/12/2001	30/08/2013	Adimplente
2	012501838	MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE	3.500.000,00	350.000,00		3500000	14/12/2001	30/10/2012	Adimplente
2	012545971	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB	6.000.000,00	120000		6000000	19/12/2001	31/12/2015	Adimplente
2	012636906	MUNICIPIO DE MANACAPURU - AM	700.000,00	71.830,00		560000	17/12/2001	31/12/2013	Adimplente
2	012824981	MUNICIPIO DE DOVERLANDIA - GO	700.000,00	10.333,39		700000	31/12/2001	31/12/2013	Adimplente
2	012982470	MUNICIPIO DE MARCACAO - PB	100.000,00	10000		100000	31/12/2001	05/12/2013	Adimplente
2	012985998	MUNICIPIO DE PATI DE ALFERES - RJ	1.000.000,00	112000		250000	31/12/2001	29/06/2013	Adimplente
2	013404098	ESTADO DO PIAUI	650.000,00	148814,24		650000	31/12/2001	01/04/2013	Adimplente
2	013404433	ESTADO DO PIAUI	700.000,00	161558,25		700000	31/12/2001	30/08/2015	Adimplente
2	013437652	ESTADO DE SERGIPE	3.000.000,00	300000		3000000	31/12/2001	30/05/2013	Adimplente
2	013741932	MUNICIPIO DE GOIAS - GO	596.000,00	0		596000	25/03/2002	30/12/2014	Adimplente
2	014220997	MUNICIPIO DE CORRENTES - PE	100.000,00	19777,47		100000	05/07/2002	31/10/2013	Adimplente
2	014306580	MUNICIPIO DE AURORA DO TOCANTINS - TO	75.000,00	3950			26/12/2002	30/11/2012	Adimplente
2	014412294	MUNICIPIO DE MONCAO - MA	150.000,00	15000		150000	04/07/2002	31/07/2013	Adimplente
2	014462796	MUNICIPIO DE TUCANO - BA	213.000,00	11210,53		213000	05/07/2002	05/11/2013	Adimplente
2	015447133	ESTADO DO PIAUI	1.687.060,00	168706		1687060	25/07/2003	30/08/2014	Adimplente
2	015651387	ESTADO DO PIAUI	2.000.000,00	200.000,00		2000000	19/11/2003	30/08/2014	Adimplente
2	015829585	MUNICIPIO DE TURVO - SC	100.000,00	11530,18		50000	20/12/2003	29/07/2013	Adimplente
2	015892274	MUNICIPIO DE PAES LANDIM - PI	75.000,00	2250		37500	23/12/2003	11/09/2013	Adimplente
2	015911187	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO - MA	135.000,00	1363,64		22500	24/12/2003	28/06/2012	Adimplente
2	015911418	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	700.000,00	64288,14		700000	24/12/2003	30/04/2013	Adimplente
2	015946343	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS - MA	600.000,00	12243,99		240000	24/12/2003	30/08/2013	Adimplente
2	015948384	MUNICIPIO DE JARAGUARI - MS	150.000,00	15000		150000	23/12/2003	26/06/2013	Adimplente
2	016081737	ESTADO DO PIAUI	1.000.000,00	100.000,00		1000000	24/12/2003	30/10/2012	Adimplente
2	016091523	MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS - MA	105.000,00	17.703,72		80000	24/12/2003	31/07/2013	Adimplente
2	016144229	MUNICIPIO DE MAGE - RJ	800.000,00	160.000,00		800000	31/12/2003	01/03/2014	Adimplente
2	016147300	ESTADO DO PIAUI	1.836.000,00	429.855,69		1836000	31/12/2003	30/08/2014	Adimplente
2	016328129	MUNICIPIO DE SOUSA - PB	335.313,51	9.187,00		335313,51	21/05/2004	30/03/2013	Adimplente
2	016330612	ESTADO DO PIAUI	341.455,28	6960		341455,28	19/04/2004	30/09/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	016332329	ESTADO DO PIAUI	288.470,84	5880		288470,84	19/04/2004	30/04/2013	Adimplente
2	016332871	ESTADO DO PIAUI	294.358,00	6.000,00		294358	19/04/2004	31/12/2012	Adimplente
2	016360195	ESTADO DO PIAUI	294.358,00	6000		294358	19/04/2004	30/09/2013	Adimplente
2	016362248	ESTADO DO PIAUI	153.066,16	3.120,00		153066,16	19/04/2004	30/04/2013	Adimplente
2	016390564	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	200.000,00	69878,78		200000	16/12/2004	30/07/2012	Adimplente
2	016398420	MUNICIPIO DE CAJARI - MA	100.000,00	3000		60000	21/05/2004	31/07/2012	Adimplente
2	016414253	MUNICIPIO DE VALENCA - RJ	150.000,00	62224,81		150000	04/06/2004	30/09/2012	Adimplente
2	016549884	MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI - AP	103.125,00	22.274,73		103125	01/07/2004	31/10/2013	Adimplente
2	016554882	MUNICIPIO DE RUBIATABA - GO	150.000,00	6.709,83		150000	28/06/2004	30/04/2012	Adimplente
2	016559902	MUNICIPIO DE SOUSA - PB	164.686,49	3.293,72		164686,49	02/08/2004	31/12/2015	Adimplente
2	016719788	MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO	100.000,00	0,00		100000	29/06/2004	31/12/2012	Adimplente
2	016813771	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	200.000,00	20.000,00		200000	28/09/2004	31/05/2013	Adimplente
2	016813999	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	200.000,00	183.688,32		200000	28/09/2004	31/05/2013	Adimplente
2	016828469	MUNICIPIO DE SOUSA - PB	335.313,51	10059,39		135313,51	02/08/2004	31/12/2015	Adimplente
2	016828792	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS - BA	700.000,00	95411,48		700000	19/11/2004	05/09/2013	Adimplente
2	016828805	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS - BA	1.300.000,00	130000		1300000	16/12/2004	05/09/2013	Adimplente
2	016829047	MUNICIPIO DE CRISTALINA - GO	1.000.000,00	148876,01		1000000	30/11/2004	31/10/2012	Adimplente
2	016842905	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT	1.000.000,00	50000		1000000	16/11/2004	30/06/2013	Adimplente
2	016869868	MUNICIPIO DE SOUSA - PB	500.000,00	25.000,00		500000	10/12/2004	31/12/2015	Adimplente
2	016927355	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	200.000,00	186485,23		200000	04/11/2004	31/03/2013	Adimplente
2	016928266	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	200.000,00	61.000,00		200000	04/11/2004	30/04/2013	Adimplente
2	016928484	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	200.000,00	119362,85		200000	04/11/2004	30/11/2012	Adimplente
2	016928934	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	200.000,00	79652,98		200000	04/11/2004	30/04/2013	Adimplente
2	016929731	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	200.000,00	61000		200000	04/11/2004	31/05/2013	Adimplente
2	016929845	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	200.000,00	61000		200000	04/11/2004	31/05/2013	Adimplente
2	016929950	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	200.000,00	147896,53		200000	04/11/2004	31/05/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	017006880	MUNICIPIO DE PARNAGUA - PI	90.000,00	2.700,00		90000	17/12/2004	11/09/2013	Adimplente
2	017010862	MUNICIPIO DE URBANO SANTOS - MA	300.000,00	8000		60000	22/12/2004	30/09/2013	Adimplente
2	017010976	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	150.000,00	80000		150000	29/11/2004	30/04/2013	Adimplente
2	017181548	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	2.000.000,00	300616,57		2000000	30/12/2004	18/05/2012	Adimplente
2	017197920	MUNICIPIO DE CAXINGO - PI	200.000,00	6186		67380	31/12/2004	08/09/2013	Adimplente
2	017219452	MUNICIPIO DE CAUCAIA - CE	1.750.000,00	787.424,89		1750000	31/12/2004	30/01/2014	Adimplente
2	017226397	ESTADO DE GOIAS	2.000.000,00	2.597.427,67		2000000	31/12/2004	30/06/2013	Adimplente
2	017228336	ESTADO DA PARAIBA	4.000.000,00	445000		4000000	31/12/2004	30/01/2013	Adimplente
2	017357360	MUNICIPIO DE MACAPA - AP	243.750,00	65900,61		243750	29/12/2005	31/05/2013	Adimplente
2	017364410	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS - MG	975.000,00	319315,49		975000	12/08/2005	30/04/2013	Adimplente
2	017366130	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	975.000,00	164966,45		975000	15/08/2005	30/03/2013	Adimplente
2	017398102	MUNICIPIO DE IATI - PE	195.000,00	19500		195000	09/08/2005	09/08/2012	Adimplente
2	017402108	MUNICIPIO DE CAUCAIA - CE	1.462.500,00	888716,31		1462500	29/07/2005	30/05/2013	Adimplente
2	017411429	MUNICIPIO DE URUARA - PA	195.000,00	14.625,00		195000	08/09/2005	28/03/2013	Adimplente
2	017417567	MUNICIPIO DE PELOTAS - RS	487.500,00	146250		487500	17/08/2005	30/12/2013	Adimplente
2	017439961	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADESMT	975.000,00	550066,33		975000	11/08/2005	31/07/2013	Adimplente
2	017509183	MUNICIPIO DE CORRENTE - PI	195.000,00	46323,61		195000	25/11/2005	11/09/2013	Adimplente
2	017514526	MUNICIPIO DE RIO TINTO - PB	195.000,00	10725		195000	29/08/2005	05/06/2013	Adimplente
2	017524194	MUNICIPIO DE LONDRINA - PR	4.875.000,00	2081548,32		4875000	27/10/2005	30/06/2012	Adimplente
2	017669059	MUNICIPIO DE BARREIRINHA - AM	146.250,00	11858,1		146250	22/12/2005	30/06/2013	Adimplente
2	017669831	MUNICIPIO DE CIPO - BA	292.500,00	16088		292500	21/11/2005	05/05/2014	Adimplente
2	017671656	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO - AL	195.000,00	32.017,85		195000	16/12/2005	29/08/2013	Adimplente
2	017675428	MUNICIPIO DE SEM PEIXE - MG	78.000,00	21620,13		78000	27/12/2005	28/02/2013	Adimplente
2	017689964	MUNICIPIO DE GOIANA - MG	48.750,00	5463,09		48750	23/11/2005	30/04/2013	Adimplente
2	017725725	MUNICIPIO DE CAJAMAR - SP	292.500,00	144930,04		292500	29/12/2005	21/02/2014	Adimplente
2	017753589	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	353.925,00	53088,75		353925	23/11/2005	31/12/2012	Adimplente
2	017755530	MUNICIPIO DE RIO TINTO - PB	97.500,00	5362,5		97500	28/12/2005	05/06/2013	Adimplente
2	017756660	MUNICIPIO DE CAPITAO DE CAMPOS - PI	97.500,00	5.457,00			28/12/2005	08/09/2013	Adimplente
2	017759288	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	487.500,00	395.426,86		487500	09/12/2005	30/04/2013	Adimplente
2	017781571	MUNICIPIO DE CORRENTES - PE	97.500,00	10.095,36		97500	06/12/2005	06/12/2013	Adimplente
2	017782263	MUNICIPIO DE SALGUEIRO - PE	195.000,00	179.663,30		195000	30/12/2005	30/12/2012	Adimplente
2	017789323	MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL - GO	1.462.500,00	1.618.359,01		1462500	29/12/2005	30/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	017791585	MUNICIPIO DE BICAS - MG	195.000,00	8792,62		195000	25/11/2005	31/10/2013	Adimplente
2	017791702	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS - MG	117.000,00	454.198,94		117000	28/12/2005	31/03/2013	Adimplente
2	017796592	MUNICIPIO DE VICOSA - MG	146.250,00	43.875,00		146250	22/12/2005	30/07/2013	Adimplente
2	017867163	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA	97.500,00	7.312,50		97500	12/12/2005	31/07/2012	Adimplente
2	017867613	MUNICIPIO DE ARACAGI - PB	97.500,00	7.325,71		97500	22/12/2005	30/06/2013	Adimplente
2	017867727	MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO - PB	136.500,00	7.507,50		136500	23/11/2005	30/12/2012	Adimplente
2	017868638	MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB	97.500,00	5.362,50		97.500,00	09/12/2005	31/12/2015	Adimplente
2	017868961	MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB	97.500,00	6832,38		97.500,00	25/11/2005	05/06/2013	Adimplente
2	017878205	MUNICIPIO DE CORRENTES - PE	121.875,00	11.473,79		121.875,00	06/12/2005	30/12/2013	Adimplente
2	017878975	MUNICIPIO DE PALHOCA - SC	146.250,00	69.599,88		146.250,00	30/12/2005	31/03/2013	Adimplente
2	017881377	MUNICIPIO DE MATO RICO - PR	97.500,00	10.367,60		97.500,00	29/12/2005	30/07/2013	Adimplente
2	017881481	MUNICIPIO DE CAUCAIA - CE	780.000,00	796000,14		780.000,00	13/12/2005	30/01/2014	Adimplente
2	017889903	MUNICIPIO DE AXIXA DO TOCANTINS - TO	126.750,00	6.982,24		126.750,00	29/12/2005	25/11/2012	Adimplente
2	017892857	MUNICIPIO DE CORRENTE - PI	390.000,00	21827		390.000,00	21/12/2005	11/09/2013	Adimplente
2	017948415	MUNICIPIO DE SALINOPOLIS - PA	97.500,00	22.740,14		97.500,00	07/12/2005	30/09/2013	Adimplente
2	017949982	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB	195.000,00	10725		39000	28/12/2005	30/04/2013	Adimplente
2	017950126	MUNICIPIO DE PASSAGEM - PB	97.500,00	7.408,99		97500	09/12/2005	30/12/2012	Adimplente
2	017950344	MUNICIPIO RIACHAO DO BACAMARTE/PB - EX ASSIS CHATEAUBRIAND	136.500,00	7.507,50		136500	29/12/2005	30/09/2013	Adimplente
2	017956609	MUNICIPIO DE BREJO GRANDE - SE	97.500,00	5.362,50		97500	15/12/2005	31/07/2013	Adimplente
2	017958202	MUNICIPIO DE BERTIOGA - SP	156.000,00	53.049,56		156.000,00	29/12/2005	21/06/2013	Adimplente
2	017980931	MUNICIPIO DE CIPO - BA	146.250,00	8.044,00		146250	17/11/2005	05/07/2014	Adimplente
2	017981288	MUNICIPIO DE IPIRA - BA	97.500,00	7.312,50		75396,75	19/12/2005	05/11/2012	Adimplente
2	017981738	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	292.500,00	29.250,00		292500	20/12/2005	30/06/2012	Adimplente
2	018004623	MUNICIPIO DE GAROPABA - SC	97.500,00	61.715,34		97500	27/12/2005	31/12/2013	Adimplente
2	018006676	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES - SE	136.500,00	8.500,00		136500	22/12/2005	30/09/2013	Adimplente
2	018023062	MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS - ES	195.000,00	44.764,67		195000	22/12/2005	01/03/2013	Adimplente
2	018024087	MUNICIPIO DE COCALZINHO DE GOIAS - GO	292.500,00	16.500,00		292500	22/12/2005	31/12/2012	Adimplente
2	018025565	MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO	146.250,00	42.404,23		146250	30/12/2005	31/12/2012	Adimplente
2	018027722	MUNICIPIO DE PEDRO DO ROSARIO - MA	146.250,00	9.042,24		146250	16/12/2005	31/07/2013	Adimplente
2	018030457	MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS - MG	97.500,00	28.402,60		97500	20/12/2005	28/02/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	018034541	MUNICIPIO DE RESPLENDOR - MG	195.000,00	9.796,55		195000	21/12/2005	30/10/2012	Adimplente
2	018038200	MUNICIPIO DE NAZAREZINHO - PB	258.375,00	14.210,63		258375	10/11/2005	30/03/2013	Adimplente
2	018038428	MUNICIPIO DE PILOEZINHOS - PB	146.250,00	11027,71		146250	19/12/2005	12/09/2013	Adimplente
2	018038752	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB	238.875,00	20.339,74		238.875,00	19/12/2005	30/09/2013	Adimplente
2	018038866	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA - PB	277.875,00	15.283,13		277875	30/11/2005	30/01/2013	Adimplente
2	018039111	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - PB	292.500,00	21.911,69		292.500,00	29/12/2005	05/04/2013	Adimplente
2	018040357	MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO - PE	682.500,00	37.537,50		682.500,00	23/11/2005	30/10/2013	Adimplente
2	018045700	MUNICIPIO DE PORTO REAL - RJ	195.000,00	79.100,91		195.000,00	28/12/2005	31/12/2012	Adimplente
2	018054906	MUNICIPIO DE RECURSOLANDIA - TO	53.625,00	4.839,00		53.625,00	19/12/2005	26/12/2013	Adimplente
2	018056730	MUNICIPIO DE ESTREITO - MA	243.750,00	14.186,50		243.750,00	09/12/2005	31/07/2013	Adimplente
2	018242336	MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB	136.500,00	7507,5		28.706,00	09/12/2005	31/12/2015	Adimplente
2	018243247	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - PI	97.500,00	5.675,00		97.500,00	14/12/2005	30/08/2015	Adimplente
2	018244159	MUNICIPIO DE OEIRAS - PI	585.000,00	43875		585.000,00	07/12/2005	11/09/2013	Adimplente
2	018245969	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES - SE	390.000,00	22.000,00		390.000,00	22/12/2005	30/11/2013	Adimplente
2	018247781	MUNICIPIO DE ARACAGI - PB	97.500,00	5.362,50		97.500,00	22/12/2005	01/01/2012	Adimplente
2	018327340	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO PIAUI - PI PI	1.560.000,00	577431,8		1.560.000,00	15/12/2005	30/08/2013	Adimplente
2	018378420	MUNICIPIO DE BREJO GRANDE - SE	97.500,00	5.362,50		97.500,00	15/12/2005	31/10/2013	Adimplente
2	018427699	MUNICIPIO DE LONDRINA - PR	4.387.500,00	3456492,7		4.387.500,00	30/12/2005	30/09/2013	Adimplente
2	018433610	MUNICIPIO DE ARARA - PB	146.250,00	44.135,92		146.250,00	28/12/2005	29/06/2013	Adimplente
2	018460575	MUNICIPIO DE PILOEZINHOS - PB	438.750,00	25.500,00		438.750,00	28/12/2005	12/09/2013	Adimplente
2	018475263	MUNICIPIO DE BELEM - PA	1.218.750,00	121.875,00		1.218.750,00	27/12/2005	08/12/2012	Adimplente
2	018483224	MUNICIPIO DE BREJO GRANDE - SE	68.250,00	3.753,75		68.250,00	21/12/2005	31/07/2013	Adimplente
2	018499375	MUNICIPIO DE ASTOLFO DUTRA - MG	87.750,00	5.200,00		87.750,00	30/12/2005	30/05/2013	Adimplente
2	018501907	MUNICIPIO DE PIO IX - PI	97.500,00	5.362,50		97.500,00	23/12/2005	30/08/2015	Adimplente
2	018503501	MUNICIPIO DE MESQUITA - RJ	438.750,00	109687,5		438.750,00	29/12/2005	05/03/2013	Adimplente
2	018504076	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES - SE	146.250,00	8.750,00		146.250,00	22/12/2005	31/12/2013	Adimplente
2	018529770	MUNICIPIO DE INHANGAPI - PA	97.500,00	12.984,38		97.500,00	28/12/2005	30/09/2012	Adimplente
2	018570283	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	585.000,00	175.000,00		585.000,00	29/12/2005	11/09/2013	Adimplente
2	018572440	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	31/07/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	018572660	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	31/07/2012	Adimplente
2	018572888	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29.250,00		146250	22/12/2005	31/03/2013	Adimplente
2	018572992	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	30/08/2013	Adimplente
2	018573029	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29250		146250	22/12/2005	31/03/2012	Adimplente
2	018573247	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29250		146250	22/12/2005	31/03/2013	Adimplente
2	018573802	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29.250,00		146250	22/12/2005	31/03/2013	Adimplente
2	018574044	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29250		146250	22/12/2005	31/05/2013	Adimplente
2	018574159	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	26959,72		146250	22/12/2005	30/06/2013	Adimplente
2	018574713	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29250		146250	22/12/2005	31/07/2012	Adimplente
2	018575072	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29250		146250	22/12/2005	31/05/2013	Adimplente
2	018575186	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29.250,00		146250	22/12/2005	31/05/2013	Adimplente
2	018575290	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29250		146250	22/12/2005	30/11/2012	Adimplente
2	018575303	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29.250,00		146250	22/12/2005	31/05/2013	Adimplente
2	018575417	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29250		146250	22/12/2005	31/03/2013	Adimplente
2	018575522	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29250		146250	22/12/2005	30/08/2013	Adimplente
2	018575636	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29250		146250	22/12/2005	31/03/2013	Adimplente
2	018575855	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	14625		146250	22/12/2005	31/03/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartid a	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	018575969	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29.250,00		146250	22/12/2005	31/03/2013	Adimplente
2	018576100	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29250		146250	22/12/2005	30/08/2013	Adimplente
2	018583033	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	14625		146250	22/12/2005	31/07/2012	Adimplente
2	018621618	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29.250,00		146250	22/12/2005	30/04/2013	Adimplente
2	018622633	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29250		146250	22/12/2005	30/08/2013	Adimplente
2	018628998	MUNICIPIO DE ARACAJU - SE	7.478.640,00	3070000		7478640	29/12/2005	28/10/2012	Adimplente
2	018629139	MUNICIPIO DE CARIRA - SE	195.000,00	10.725,00		195000	30/12/2005	30/06/2012	Adimplente
2	018629795	MUNICIPIO DE SIMAO DIAS - SE	585.000,00	43875		585000	30/12/2005	31/05/2013	Adimplente
2	018631286	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	146.250,00	29250		146250	22/12/2005	31/03/2013	Adimplente
2	018654593	MUNICIPIO DE CARIRA - SE	292.500,00	16087,5		292500	30/12/2005	31/05/2013	Adimplente
2	018655300	MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE	975.000,00	96751,62		975000	27/12/2005	30/04/2013	Adimplente
2	018673713	MUNICIPIO DE BREJO GRANDE - SE	146.250,00	8043,75		146250	23/12/2005	31/12/2013	Adimplente
2	018731533	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	12.108.330,00	908124,75		12108330	30/12/2005	25/03/2013	Adimplente
2	018732777	MUNICIPIO DE PARACAMBI - RJ	975.000,00	241278,98		975000	29/12/2005	05/07/2013	Adimplente
2	018739169	MUNICIPIO DE LUCELIA - SP	78.000,00	5327,38		78000	28/12/2005	05/04/2013	Adimplente
2	018756236	MUNICIPIO DE SAO GONCALO - RJ	7.800.000,00	2951972,09	901679,97	2078699,97	29/12/2005	01/08/2013	Adimplente
2	018765339	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS	97.500,00	24.375,00		97500	29/12/2005	30/06/2013	Adimplente
2	018767484	MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL - RS	29.250,00	1.608,75		29250	30/12/2005	30/12/2012	Adimplente
2	018809266	MUNICIPIO DE MANAIRA - PB	292.500,00	16.100,00		292500	30/12/2005	30/12/2012	Adimplente
2	018810283	MUNICIPIO DE CAMBARA - PR	292.500,00	34.518,75		292500	30/12/2005	30/12/2012	Adimplente
2	018811207	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - PR	114.562,50	10.693,61		114562,5	31/12/2005	31/12/2012	Adimplente
2	018814481	MUNICIPIO DE MARUIM - SE	331.500,00	18250		331500	30/12/2005	30/06/2013	Adimplente
2	018815072	MUNICIPIO RIACHAO DO BACAMARTE/PB - EX ASSIS CHATEAUBRIAND	97.500,00	5.362,50		97500	30/12/2005	30/09/2013	Adimplente
2	018839184	MUNICIPIO DE MACAPA - AP	3.412.500,00	277.164,52		3412500	30/12/2005	31/10/2013	Adimplente
2	018847262	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT	975.000,00	73.125,00		975000	30/12/2005	30/01/2014	Adimplente
2	018848173	MUNICIPIO DE ESPERANCA - PB	975.000,00	73.125,00		975000	30/12/2005	30/12/2012	Adimplente
2	018848737	MUNICIPIO DE PILAR - PB	292.500,00	16.087,50		292500	30/12/2005	30/08/2013	Adimplente
2	018853399	MUNICIPIO DE MATO RICO - PR	195.000,00	17.025,00		195000	31/12/2005	30/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	018856699	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO - BA	2.925.000,00	744.097,91		2925000	30/12/2005	05/05/2013	Adimplente
2	018865136	MUNICIPIO DE CANAVIEIRA - PI	195.000,00	27.584,73		195000	30/12/2005	11/09/2013	Adimplente
2	018892861	MUNICIPIO DE ESPERANCA - PB	1.170.000,00	267.657,56		1170000	31/12/2005	30/06/2013	Adimplente
2	019397875	MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA	1.950.000,00	445.724,27		1950000	11/10/2006	30/09/2013	Adimplente
2	019398568	MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB	273.000,00	8.190,00		273000	02/08/2006	02/12/2012	Adimplente
2	019400073	MUNICIPIO DE PEDRA - PE	146.250,00	8.043,75		146250	06/11/2006	06/11/2012	Adimplente
2	019401215	MUNICIPIO DE TRINDADE - PE	146.250,00	28.750,00		146250	30/11/2006	31/12/2012	Adimplente
2	019401329	MUNICIPIO DE TRINDADE - PE	390.000,00	63.451,15		390000	29/11/2006	31/05/2012	Adimplente
2	019402909	MUNICIPIO DE PARNAGUA - PI	780.000,00	42.900,00		780000	28/06/2006	11/09/2013	Adimplente
2	019403256	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI	97.500,00	14.494,84		19500	28/11/2006	08/09/2013	Adimplente
2	019403924	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR	1.023.750,00	306.046,73		204750	22/11/2006	31/10/2013	Adimplente
2	019406336	MUNICIPIO DE CAMBUCI - RJ	292.500,00	16.087,50		58500	12/07/2006	12/09/2012	Adimplente
2	019407029	MUNICIPIO DE IGUAÇU GRANDE - RJ	195.000,00	9.750,00		195000	29/08/2006	01/03/2014	Adimplente
2	019411115	MUNICIPIO DE ALTO PARAISO - RO	175.500,00	8.298,40		175500	26/06/2006	30/12/2013	Adimplente
2	019411553	MUNICIPIO DE CUJUBIM - RO	487.500,00	45.989,64		487500	26/06/2006	30/04/2013	Adimplente
2	019411667	MUNICIPIO DE CUJUBIM - RO	219.375,00	31.326,88		219375	26/06/2006	30/10/2012	Adimplente
2	019418945	MUNICIPIO DE BREJO GRANDE - SE	195.000,00	7776,49		42.042,00	21/08/2006	31/12/2013	Adimplente
2	019419188	MUNICIPIO DE INDIAROBA - SE	195.000,00	5.850,00		195.000,00	04/07/2006	31/08/2013	Adimplente
2	019420091	MUNICIPIO DE UBAUBA - SE	156.000,00	17.939,09		63.819,60	22/08/2006	30/04/2013	Adimplente
2	019423388	MUNICIPIO DE COSMOPOLIS - SP	78.000,00	15.600,00		15.600,00	30/06/2006	21/08/2013	Adimplente
2	019423492	MUNICIPIO DE COSMOPOLIS - SP	78.000,00	15.600,00		15.600,00	30/06/2006	21/08/2013	Adimplente
2	019423506	MUNICIPIO DE COSMOPOLIS - SP	195.000,00	39.000,00		39.000,00	30/06/2006	21/08/2013	Adimplente
2	019431685	MUNICIPIO DE ENVIRA - AM	117.000,00	6435		23.400,00	10/10/2006	30/12/2013	Adimplente
2	019431802	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - AP	292.500,00	26.440,98		292.500,00	29/12/2006	28/02/2013	Adimplente
2	019432044	MUNICIPIO DE SANTANA - AP	975.000,00	168.756,50		975.000,00	23/10/2006	30/04/2013	Adimplente
2	019434085	MUNICIPIO DE JEREMOABO - BA	341.250,00	17.062,50		341.250,00	13/07/2006	05/11/2012	Adimplente
2	019434754	MUNICIPIO DE MUTUIPE - BA	390.000,00	22.000,00		95.706,00	20/06/2006	05/11/2012	Adimplente
2	019434972	MUNICIPIO DE NOVA SOURE - BA	292.500,00	20.475,00		292.500,00	16/06/2006	05/05/2014	Adimplente
2	019435125	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	1.852.500,00	92.625,00		1.852.500,00	31/07/2006	30/01/2013	Adimplente
2	019436036	MUNICIPIO DE CAUCAIA - CE	848.250,00	221.617,18		848.250,00	18/07/2006	30/04/2013	Adimplente
2	019437166	MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	585.000,00	194.521,88		585.000,00	06/11/2006	30/11/2012	Adimplente
2	019438295	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA - ES	78.000,00	62.349,37		15.600,00	28/12/2006	31/01/2013	Adimplente
2	019438412	MUNICIPIO DE ALEGRE - ES	292.500,00	143.046,33		58.500,00	16/11/2006	01/11/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	019441816	MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES - MA	121.875,00	4.265,62		24.375,00	28/12/2006	28/03/2013	Adimplente
2	019442509	MUNICIPIO DE GUIMARAES - MA	146.250,00	4.387,50		146.250,00	22/11/2006	31/08/2012	Adimplente
2	019443305	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MA	292.500,00	21.937,50		58.500,00	08/08/2006	28/06/2013	Adimplente
2	019443419	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA	195.000,00	23.814,99		195.000,00	18/07/2006	29/11/2013	Adimplente
2	019450575	MUNICIPIO DE DAMIAO - PB	97.500,00	2.925,00		19.500,00	06/09/2006	06/12/2012	Adimplente
2	019455144	MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO - MG	146.250,00	4.387,50		29.250,00	09/11/2006	30/06/2013	Adimplente
2	019457299	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS	97.500,00	5.137,01		19.500,00	14/12/2006	30/06/2012	Adimplente
2	019463438	MUNICIPIO DE RIO NEGRO - MS	136.500,00	6.886,86		27.300,00	30/10/2006	30/04/2013	Adimplente
2	019463543	MUNICIPIO DE RIO NEGRO - MS	175.500,00	9.258,64		35.100,00	30/10/2006	30/04/2013	Adimplente
2	019463658	MUNICIPIO DE RIO NEGRO - MS	97.500,00	4.908,03		19.500,00	30/10/2006	30/04/2013	Adimplente
2	019464673	MUNICIPIO DE IATI - PE	195.000,00	10725		195.000,00	23/08/2006	23/08/2012	Adimplente
2	019464904	MUNICIPIO DE PEDRA - PE	146.250,00	8.043,75		146.250,00	06/11/2006	06/11/2012	Adimplente
2	019465713	MUNICIPIO DE FRANCISCO MACEDO - PI	146.250,00	4.550,00		43.246,12	19/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	019465827	MUNICIPIO DE LANDRI SALES - PI	48.750,00	2.681,25		9.750,00	08/11/2006	31/12/2012	Adimplente
2	019470156	MUNICIPIO DE LAJES - RN	87.750,00	5.162,49		41.102,10	23/08/2006	08/12/2012	Adimplente
2	019471517	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - RS	78.000,00	113.210,05		78.000,00	04/08/2006	30/12/2013	Adimplente
2	019473662	MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC	126.750,00	5.013,11		126.750,00	31/08/2006	31/12/2012	Adimplente
2	019473880	MUNICIPIO DE ARAUA - SE	633.750,00	26.386,96		633.750,00	21/08/2006	30/06/2013	Adimplente
2	019474249	MUNICIPIO DE APIAI - SP	97.500,00	15.151,27		97.500,00	04/07/2006	30/06/2012	Adimplente
2	019482983	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	243.750,00	250.412,26		48.750,00	31/08/2006	30/03/2013	Adimplente
2	019486192	MUNICIPIO DE AURORA DO TOCANTINS - TO	219.375,00	6581,25		219.375,00	09/11/2006	30/11/2013	Adimplente
2	019488800	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	682.500,00	34.125,00		682.500,00	01/08/2006	30/06/2012	Adimplente
2	019491420	MUNICIPIO DE PRATA - PB	195.000,00	26.811,20		195.000,00	07/07/2006	31/10/2012	Adimplente
2	019491535	MUNICIPIO DE BOM JARDIM - PE	292.500,00	31.797,42		292.500,00	12/06/2006	30/09/2012	Adimplente
2	019492883	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - RS	29.250,00	30.649,50		29.250,00	18/08/2006	30/12/2013	Adimplente
2	019496437	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - RS	29.250,00	2.465,50		29.250,00	04/08/2006	30/12/2013	Adimplente
2	019497453	MUNICIPIO DE TAQUARI - RS	29.250,00	18.905,00		29250	15/08/2006	30/12/2013	Adimplente
2	019500883	MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA - SP	97.500,00	3.020,81		19.500,00	31/08/2006	30/06/2013	Adimplente
2	019508417	MUNICIPIO DE QUEIROZ - SP	48.750,00	1.550,00		9.750,00	26/06/2006	05/08/2012	Adimplente
2	019525586	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE - MG	78.000,00	22.499,23		78.000,00	07/08/2006	30/03/2013	Adimplente
2	019525703	MUNICIPIO DE JACUNDA - PA	195.000,00	14.625,00		39.000,00	10/11/2006	30/09/2013	Adimplente
2	019526946	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES - PI	58.500,00	3.217,50		11700	29/12/2006	30/08/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	019530031	MUNICIPIO DE CIDELANDIA - MA	126.750,00	7.377,00		25.350,00	20/07/2006	31/05/2013	Adimplente
2	019530478	MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA	126.750,00	7.377,00		25.350,00	01/12/2006	28/03/2013	Adimplente
2	019533432	MUNICIPIO DE DOVERLANDIA - GO	87.750,00	13.339,55		17.550,00	09/08/2006	31/12/2013	Adimplente
2	019533547	MUNICIPIO DE FAZENDA NOVA - GO	78.000,00	2.662,87		26.676,00	12/12/2006	30/06/2013	Adimplente
2	019534011	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - GO	78.000,00	7.667,68		78.000,00	04/08/2006	31/03/2013	Adimplente
2	019535153	MUNICIPIO DE VIANOPOLIS - GO	68.250,00	3.412,50		13.650,00	22/08/2006	30/06/2013	Adimplente
2	019535267	MUNICIPIO DE ANGELANDIA - MG	78.000,00	9.331,20		15.600,00	03/08/2006	30/03/2013	Adimplente
2	019535935	MUNICIPIO DE GUARARA - MG	146.250,00	4.279,67		29.250,00	01/12/2006	30/11/2013	Adimplente
2	019536628	MUNICIPIO DE PADRE PARAISO - MG	253.500,00	6.587,70		50.700,00	04/09/2006	30/05/2014	Adimplente
2	019536846	MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG	390.000,00	250.033,52		390.000,00	19/12/2006	28/02/2014	Adimplente
2	019537089	MUNICIPIO DE PONTO DOS VOLANTES - MG	78.000,00	15.332,38		78.000,00	07/08/2006	30/06/2012	Adimplente
2	019537976	MUNICIPIO DE CUBATI - PB	292.500,00	8.775,00		180.677,25	29/08/2006	30/12/2012	Adimplente
2	019540150	MUNICIPIO DE SOLANEA - PB	585.000,00	29.854,27		117.000,00	26/09/2006	28/04/2013	Adimplente
2	019592705	MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP	487.500,00	69.970,80		487.500,00	21/12/2006	30/03/2013	Adimplente
2	019592923	MUNICIPIO DE SANTANA - AP	1.365.000,00	95.550,00		1.365.000,00	24/10/2006	30/03/2013	Adimplente
2	019593834	MUNICIPIO DE RIO NEGRO - MS	146.250,00	7.404,62		29.250,00	30/10/2006	30/04/2013	Adimplente
2	019596351	MUNICIPIO DE VARZEA DA ROCA - BA	195.000,00	10.725,00		195.000,00	26/06/2006	05/09/2013	Adimplente
2	019598623	MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB	97.500,00	7.351,40			21/07/2006	21/12/2012	Adimplente
2	019599084	MUNICIPIO DAS FLORES - PE	97.500,00	5.532,04		19.500,00	15/08/2006	30/12/2012	Adimplente
2	019666011	MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA	1.462.500,00	76.973,68		1.462.500,00	28/06/2006	21/03/2012	Adimplente
2	019666125	MUNICIPIO DE TUPANATINGA - PE	682.500,00	39.500,00		449.357,97	12/09/2006	30/10/2012	Adimplente
2	019666239	MUNICIPIO DE VICENCIA - PE	487.500,00	38.495,26		487.500,00	14/11/2006	14/11/2012	Adimplente
2	019669295	MUNICIPIO DE FRANCISCO DANTAS - RN	117.000,00	4.424,17		117.000,00	29/12/2006	20/01/2012	Adimplente
2	019673163	MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR - RN	117.000,00	5.800,14		117.000,00	06/11/2006	18/10/2012	Adimplente
2	019777516	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	11.700.000,00	877.500,00			18/12/2006	28/01/2016	Adimplente
2	019801425	MUNICIPIO DE JECEABA - MG	146.250,00	99278,72		29.250,00	18/07/2006	31/03/2012	Adimplente
2	019801977	MUNICIPIO DE OURO PRETO - MG	975.000,00	261.788,26		780.000,00	09/10/2006	30/12/2013	Adimplente
2	019802004	MUNICIPIO DE OURO PRETO - MG	1.462.500,00	367.548,25	59829,01	647.829,01	10/10/2006	30/12/2013	Adimplente
2	019802118	MUNICIPIO DE OURO PRETO - MG	1.462.500,00	986.719,64	5850	590.850,00	10/10/2006	30/12/2013	Adimplente
2	019804931	MUNICIPIO DE PALMAS - TO	3.129.683,70	155766,74		3.129.683,70	28/11/2006	30/06/2013	Adimplente
2	019813147	ESTADO DO AMAZONAS	1.049.191,96	104.919,19		209.838,39	04/12/2006	30/06/2012	Adimplente
2	019813366	MUNICIPIO DE MANAUS - AM	1.950.000,00	242.234,10		390.000,00	30/08/2006	31/12/2013	Adimplente
2	019813470	ESTADO DO AMAZONAS	650.709,42	65.070,94		650.709,42	24/11/2006	30/06/2013	Adimplente
2	019813702	ESTADO DO AMAZONAS	653.737,50	65.373,75		311.375,18	04/12/2006	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	019814945	MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA - BA	487.500,00	26.812,50		487.500,00	28/06/2006	05/11/2013	Adimplente
2	019815421	MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA	682.500,00	37.510,00		682.500,00	29/12/2006	04/05/2013	Adimplente
2	019816000	MUNICIPIO DE JEREMOABO - BA	1.218.750,00	60.937,50		1.218.750,00	13/07/2006	05/11/2013	Adimplente
2	019816666	MUNICIPIO DE NOVA SOURE - BA	487.500,00	34125		487.500,00	28/07/2006	05/05/2014	Adimplente
2	019817243	MUNICIPIO DE SERRINHA - BA	3.128.775,00	234.658,13			22/08/2006	05/11/2012	Adimplente
2	019819516	MUNICIPIO DE BREJO - MA	195.000,00	9750		195.000,00	11/12/2006	29/11/2013	Adimplente
2	019819620	MUNICIPIO DE BREJO - MA	975.000,00	48.750,00		975.000,00	11/12/2006	29/11/2013	Adimplente
2	019819734	MUNICIPIO DE BREJO - MA	195.000,00	9.750,00		195.000,00	11/12/2006	30/04/2013	Adimplente
2	019820083	MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES - MA	195.000,00	7.331,03		39.000,00	28/12/2006	28/03/2013	Adimplente
2	019820533	MUNICIPIO DE GUIMARAES - MA	195.000,00	5850		104.091,00	22/11/2006	31/08/2012	Adimplente
2	019820647	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	487.500,00	48.750,00		97.500,00	24/11/2006	29/11/2013	Adimplente
2	019822469	MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA	195.000,00	6.125,93		39.000,00	28/11/2006	28/06/2012	Adimplente
2	019822574	MUNICIPIO DE TUTOIA - MA	195.000,00	11.500,00		39.000,00	21/11/2006	28/12/2012	Adimplente
2	019822805	MUNICIPIO DE BICAS - MG	190.125,00	4.483,15		38.025,00	14/12/2006	31/01/2014	Adimplente
2	019823602	MUNICIPIO DE COMERCINHO - MG	146.250,00	11.035,68		29.250,00	28/12/2006	30/04/2013	Adimplente
2	019823934	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	2.179.125,00	547.317,93		2.179.125,00	28/11/2006	30/12/2013	Adimplente
2	019824177	MUNICIPIO DE CRISOLITA - MG	295.425,00	10.489,81		295.425,00	30/10/2006	28/02/2013	Adimplente
2	019824281	MUNICIPIO DE DOM CAVATI - MG	304.200,00	22.113,00		60.840,00	22/12/2006	30/04/2014	Adimplente
2	019824408	MUNICIPIO DE ITANHOMI - MG	97.500,00	5.732,91		19.500,00	17/08/2006	30/09/2013	Adimplente
2	019825873	MUNICIPIO DE DOURADOS - MS	2.925.000,00	627.561,06		2.925.000,00	20/10/2006	30/10/2012	Adimplente
2	019826566	MUNICIPIO DE LADARIO - MS	341.250,00	63.422,24		68.250,00	29/12/2006	30/07/2013	Adimplente
2	019827708	MUNICIPIO DE TACURU - MS	292.500,00	14.240,00		58.500,00	29/12/2006	31/08/2013	Adimplente
2	019828619	MUNICIPIO DE ITANHANGA - MT	438.750,00	68.043,10		438.750,00	06/09/2006	30/04/2013	Adimplente
2	019829967	MUNICIPIO DE IMACULADA - PB	390.000,00	11.700,00	275691	390.000,00	21/07/2006	21/12/2012	Adimplente
2	019830432	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS - PB	97.500,00	2.925,00			22/11/2006	22/12/2012	Adimplente
2	019831239	MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE	877.500,00	399.805,14		877.500,00	20/12/2006	20/12/2013	Adimplente
2	019831343	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRAS DA PENHA - PE	146.250,00	8.074,64		81.783,00	29/08/2006	30/12/2012	Adimplente
2	019831677	MUNICIPIO DE EXU - PE	243.750,00	22.010,58		84.800,63	29/08/2006	29/08/2012	Adimplente
2	019831908	MUNICIPIO DE IATI - PE	292.500,00	15.282,07		292.500,00	11/09/2006	11/09/2012	Adimplente
2	019832473	MUNICIPIO DE PETROLANDIA - PE	195.000,00	54.611,13		46.371,00	08/09/2006	30/12/2012	Adimplente
2	019833616	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ	1.755.000,00	527.298,61		1.755.000,00	05/07/2006	05/02/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	019834631	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS - SE	292.500,00	21.937,50		292.500,00	03/07/2006	30/11/2012	Adimplente
2	019834850	MUNICIPIO DE INDIAROBA - SE	146.250,00	4.387,50		146.250,00	16/08/2006	28/08/2013	Adimplente
2	019834964	MUNICIPIO DE ITABAIANA - SE	341.250,00	17.150,00		341.250,00	16/08/2006	30/06/2012	Adimplente
2	019835221	MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA - SE	292.500,00	43.377,57		247.191,75	04/07/2006	31/03/2013	Adimplente
2	019848741	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO - SE	487.500,00	24.500,00		198.558,75	15/08/2006	30/11/2013	Adimplente
2	019849098	MUNICIPIO DE PEDREIRA - SP	146.250,00	30.743,31		29.250,00	30/06/2006	19/04/2013	Adimplente
2	019900207	MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA - PE	243.750,00	13.396,28		48.750,00	27/07/2006	30/12/2012	Adimplente
2	019905652	MUNICIPIO DE TRINDADE - PE	390.000,00	27.954,32		390.000,00	30/11/2006	31/12/2012	Adimplente
2	019908616	MUNICIPIO DE AREIAS - SP	78.000,00	11.514,72		78.000,00	29/06/2006	31/12/2012	Adimplente
2	019913727	MUNICIPIO DE GUARUJA - SP	33.228,00	29.500,00		33.228,00	29/06/2006	30/09/2012	Adimplente
2	019915332	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	1.462.500,00	172.512,34		1.462.500,00	30/06/2006	30/05/2012	Adimplente
2	019916243	MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS - SP	136.500,00	28.000,00		27.300,00	21/11/2006	20/08/2013	Adimplente
2	019919864	MUNICIPIO DE PIRAJU - SP	97.500,00	24.026,97		31.512,00	28/11/2006	20/08/2012	Adimplente
2	019921022	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP	58.500,00	20.596,38		58.500,00	01/11/2006	05/05/2013	Adimplente
2	019944119	MUNICIPIO DE ARARA - PB	243.750,00	94655,46		243.750,00	28/08/2006	28/04/2013	Adimplente
2	020029254	MUNICIPIO DE NHAMUNDA - AM	243.750,00	7.538,66		243.750,00	18/10/2006	30/05/2013	Adimplente
2	020029587	MUNICIPIO DE CARPINA - PE	390.000,00	30.429,87		390.000,00	29/12/2006	30/12/2012	Adimplente
2	020038576	MUNICIPIO DE ENVIRA - AM	78.000,00	4.290,00		15.600,00	10/10/2006	30/06/2013	Adimplente
2	020038680	ESTADO DO AMAZONAS	1.462.500,00	146.250,00		292.500,00	04/12/2006	30/06/2012	Adimplente
2	020038911	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE - BA	975.000,00	48.750,00		975.000,00	28/07/2006	05/05/2013	Adimplente
2	020040171	MUNICIPIO DE ICONHA - ES	487.500,00	14.625,01		97.500,00	14/11/2006	01/11/2013	Adimplente
2	020041427	MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA	195.000,00	6.125,93		39.000,00	28/11/2006	28/06/2012	Adimplente
2	020042880	MUNICIPIO DE CASSIA - MG	273.000,00	37.200,06		273.000,00	13/12/2006	30/12/2012	Adimplente
2	020043468	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	487.500,00	128.352,05		487.500,00	28/11/2006	30/12/2013	Adimplente
2	020045305	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS - MG	97.500,00	19.044,96		19.500,00	29/12/2006	30/06/2013	Adimplente
2	020045419	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS - MG	146.250,00	11.165,16		29.250,00	29/12/2006	30/06/2013	Adimplente
2	020045638	MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU - MG	97.500,00	63.375,23		19.500,00	28/12/2006	31/10/2014	Adimplente
2	020047231	MUNICIPIO DE VICENCIA - PE	195.000,00	25.294,80		195.000,00	14/11/2006	14/11/2012	Adimplente
2	020048142	MUNICIPIO DE ALTO PARAISO - RO	117.000,00	17.739,50		117.000,00	30/06/2006	30/12/2013	Adimplente
2	020070217	MUNICIPIO DE VIANA - MA	162.499,35	4.038,00		32.500,00	23/08/2006	31/07/2012	Adimplente
2	020071232	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - RS	243.750,00	31.865,56		243.750,00	29/08/2006	30/12/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	020071784	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR - RS	288.600,00	174.726,29		57.720,00	06/09/2006	30/12/2013	Adimplente
2	020118687	MUNICIPIO DE CATU - BA	195.000,00	9.750,00		39.000,00	27/12/2006	05/03/2012	Adimplente
2	020147925	MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE - PR	97.500,00	19.230,49		19.500,00	27/09/2006	30/06/2013	Adimplente
2	020148504	MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA - RN	58.500,00	3.217,50		18.696,60	15/12/2006	20/12/2012	Adimplente
2	020148940	MUNICIPIO DE MACAIBA - RN	585.000,00	83.182,54		548.379,00	10/11/2006	20/06/2012	Adimplente
2	020183084	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA - ES	195.000,00	5.850,00		39.000,00	28/12/2006	31/01/2013	Adimplente
2	020186729	MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - MT	120.000,00	4.852,74		120.000,00	18/09/2006	31/07/2012	Adimplente
2	020186833	MUNICIPIO DE LUCIARA - MT	97.500,00	3.231,35		97.500,00	01/12/2006	31/10/2012	Adimplente
2	020187630	MUNICIPIO DE RONDOLANDIA - MT	120.000,00	12.136,00		120.000,00	25/08/2006	30/04/2013	Adimplente
2	020187744	MUNICIPIO DE SALTO DO CEU - MT	120.000,00	14.100,00		120.000,00	29/12/2006	31/05/2013	Adimplente
2	020188104	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT	120.000,00	3.600,02		120.000,00	23/11/2006	30/11/2012	Adimplente
2	020188322	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - MT	120.000,00	6.352,90		120.000,00	22/11/2006	30/08/2013	Adimplente
2	020188436	MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB	273.000,00	16.808,52		273.000,00	10/10/2006	05/12/2013	Adimplente
2	020188656	MUNICIPIO DE EMAS - PB	195.000,00	5.850,00		126.028,49	02/08/2006	02/12/2012	Adimplente
2	020188760	MUNICIPIO DE JERICO - PB	136.500,00	4.095,00		136.500,00	28/08/2006	05/06/2013	Adimplente
2	020188874	MUNICIPIO DE MATARACA - PB	195.000,00	5.850,00		156.000,00	04/09/2006	05/06/2013	Adimplente
2	020189233	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB	292.500,00	9.046,40		292.500,00	06/09/2006	05/11/2013	Adimplente
2	020189902	MUNICIPIO DE CANAVIEIRA - PI	97.500,00	3.016,00		48.750,00	30/11/2006	30/08/2014	Adimplente
2	020190701	MUNICIPIO DE URUCUI - PI	97.500,00	3.382,47		81.822,00	29/12/2006	30/08/2015	Adimplente
2	020194230	MUNICIPIO DE VIRMOND - PR	117.000,00	2.568,31		117.000,00	22/11/2006	20/05/2012	Adimplente
2	020195049	MUNICIPIO DE APODI - RN	146.250,00	23.832,77		146.250,00	27/11/2006	20/06/2013	Adimplente
2	020198556	MUNICIPIO DE INDIAROBA - SE	292.500,00	16.087,50		292.500,00	16/08/2006	31/07/2013	Adimplente
2	020201869	MUNICIPIO DE LARANJAL - PR	117.000,00	7.515,91		117.000,00	05/10/2006	30/03/2013	Adimplente
2	020235113	MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - PE	97.500,00	5.162,03		97.500,00	28/11/2006	30/11/2012	Adimplente
2	020236461	MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE	195.000,00	24.817,28		195.000,00	06/11/2006	30/10/2012	Adimplente
2	020244318	MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - MT	300.000,00	9.000,00		300.000,00	17/11/2006	30/07/2013	Adimplente
2	020245679	MUNICIPIO DE PIANCO - PB	195.000,00	5.850,00		195.000,00	28/08/2006	28/12/2012	Adimplente
2	020245783	MUNICIPIO DE POCINHOS - PB	97.500,00	2.925,00		97.500,00	30/11/2006	30/03/2013	Adimplente
2	020294474	MUNICIPIO DE JERICO - PB	487.500,00	14.625,00		97.500,00	28/08/2006	05/06/2013	Adimplente
2	020296080	MUNICIPIO DE PIRAJU - SP	97.500,00	11.003,10		29.074,50	28/11/2006	20/08/2012	Adimplente
2	021024701	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MA	349.245,00	17.462,25		69.849,00	28/12/2006	28/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	021024929	ESTADO DE TOCANTINS	20.621.531,02	4.891.005,34		20.621.531,02	29/12/2006	30/11/2013	Adimplente
2	021035961	MUNICIPIO DE GRANITO - PE	97.012,50	12.987,50		97.012,50	29/12/2006	29/12/2012	Adimplente
2	021038361	MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR - AL	146.250,00	7.312,50		30.727,13	26/12/2006	03/03/2013	Adimplente
2	021038925	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO - AL	195.000,00	5.850,00		195.000,00	28/12/2006	05/01/2013	Adimplente
2	021039618	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	7.800.000,00	602.500,00		7.800.000,00	28/12/2006	17/05/2013	Adimplente
2	021040185	MUNICIPIO DE ORIZONA - GO	438.750,00	13.162,50		438.750,00	28/12/2006	31/07/2013	Adimplente
2	021040299	MUNICIPIO DE SILVANIA - GO	438.750,00	32.347,21		438.750,00	29/12/2006	29/06/2013	Adimplente
2	021040416	MUNICIPIO DE TRINDADE - GO	975.000,00	97.498,36		195.000,00	29/12/2006	30/04/2013	Adimplente
2	021042010	MUNICIPIO DE PALMAS - TO	2.437.500,00	128.289,47		487.500,00	28/12/2006	30/11/2013	Adimplente
2	021042780	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	975.000,00	48.750,00		195.000,00	28/12/2006	30/03/2012	Adimplente
2	021060655	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA - AL	195.000,00	9.750,00		39.000,00	30/12/2006	04/03/2012	Adimplente
2	021069974	MUNICIPIO DE MAIRI - BA	292.500,00	17.023,50		77.044,50	28/12/2006	05/05/2013	Adimplente
2	021072158	MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA - BA	146.250,00	14.625,00		146.250,00	28/12/2006	30/09/2012	Adimplente
2	021078294	MUNICIPIO DE ICO - CE	390.000,00	39.000,00		78.000,00	28/12/2006	30/01/2014	Adimplente
2	021078963	MUNICIPIO DE ITATIRA - CE	360.750,00	10.822,50		72.150,00	21/12/2006	31/07/2013	Adimplente
2	021081698	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA - ES	146.250,00	4.387,50		29.250,00	28/12/2006	31/01/2013	Adimplente
2	021081815	MUNICIPIO DE ALEGRE - ES	292.500,00	31.213,40		58.500,00	22/12/2006	01/11/2013	Adimplente
2	021082726	MUNICIPIO DE PINHEIROS - ES	195.000,00	5852		39.000,00	26/12/2006	01/04/2013	Adimplente
2	021085461	MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS - GO	146.250,00	4.523,20		146.250,00	29/12/2006	31/08/2013	Adimplente
2	021088311	MUNICIPIO DE GOIAS - GO	234.000,00	11.700,00		46.800,00	29/12/2006	30/06/2013	Adimplente
2	021088759	MUNICIPIO DE ITABERAÍ - GO	243.750,00	12.750,95		243.750,00	29/12/2006	31/12/2012	Adimplente
2	021088977	MUNICIPIO DE ITAJÁ - GO	97.500,00	5.500,00		19.500,00	29/12/2006	31/12/2013	Adimplente
2	021095038	MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB	195.000,00	7.097,92		109.668,00	28/12/2006	28/12/2012	Adimplente
2	021099905	MUNICIPIO DE BREJO - MA	146.250,00	7.312,50		29.250,00	21/12/2006	28/03/2013	Adimplente
2	021100278	MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES - MA	126.750,00	4.436,25		25.350,00	28/12/2006	28/03/2013	Adimplente
2	021101858	MUNICIPIO DE MIRADOR - MA	146.250,00	8.050,00		29.250,00	20/12/2006	28/03/2013	Adimplente
2	021102090	MUNICIPIO DE MIRINZAL - MA	97.500,00	4.181,56		28.879,50	27/12/2006	28/03/2013	Adimplente
2	021105517	MUNICIPIO DE TUTOIA - MA	195.000,00	11.500,00		39.000,00	29/12/2006	30/08/2013	Adimplente
2	021108791	MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG	78.000,00	2.340,00		15.600,00	29/12/2006	31/07/2012	Adimplente
2	021110178	MUNICIPIO DE SARDOA - MG	73.125,00	9.152,65		14.625,00	29/12/2006	30/04/2014	Adimplente
2	021112773	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS	97.500,00	2.925,00		19.500,00	27/12/2006	31/12/2012	Adimplente
2	021117894	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	97.500,00	3.015,46		32.867,25	29/12/2006	30/10/2013	Adimplente
2	021122673	MUNICIPIO DAS FLORES - PE	146.250,00	8.146,75		29.250,00	29/12/2006	30/07/2012	Adimplente
2	021126997	MUNICIPIO DE TABIRA - PE	292.500,00	25.343,50		292.500,00	29/12/2006	28/02/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	021130313	MUNICIPIO DE CANAVIEIRA - PI	292.500,00	9.047,00		146.250,00	19/12/2006	11/09/2013	Adimplente
2	021130979	MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO - PI	341.250,00	24.384,94		68.250,00	19/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021132687	MUNICIPIO DE LUIZ CORREIA - PI	195.000,00	7.313,27		39.000,00	21/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021133483	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI - PI	97.500,00	3.020,00		29.084,25	22/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021133933	MUNICIPIO DE RIACHO FRIO - PI	97.500,00	5.362,50			29/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021141780	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - PR	2.340.000,00	592.691,36			29/12/2006	28/02/2013	Adimplente
2	021143383	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU - PR	97.500,00	11.711,86		19.500,00	22/12/2006	22/04/2013	Adimplente
2	021143501	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU - PR	146.250,00	4.073,76		29.250,00	22/12/2006	22/04/2013	Adimplente
2	021143947	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS - PR	97.500,00	9.238,85		19.500,00	28/12/2006	30/11/2013	Adimplente
2	021144744	MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA - RJ	48.750,00	243.751,36		48.750,00	29/12/2006	31/03/2012	Adimplente
2	021144963	MUNICIPIO DE CAMBUCI - RJ	243.750,00	20.000,72		48.750,00	30/12/2006	22/09/2012	Adimplente
2	021146464	MUNICIPIO DE MESQUITA - RJ	633.750,00	239.220,51		633.750,00	29/12/2006	30/05/2013	Adimplente
2	021148518	MUNICIPIO DE SAO GONCALO - RJ	390.000,00	222.063,36	7800	390.000,00	28/12/2006	23/06/2012	Adimplente
2	021153066	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS	292.500,00	49.979,05		117.000,00	29/12/2006	30/12/2013	Adimplente
2	021155349	MUNICIPIO DE LAGES - SC	975.000,00	282.000,00		195.000,00	28/12/2006	30/12/2013	Adimplente
2	021156929	MUNICIPIO DE BOQUIM - SE	195.000,00	17.547,98		195.000,00	27/12/2006	28/08/2013	Adimplente
2	021157380	MUNICIPIO DE ESTANCIA - SE	58.500,00	242.446,27		58.500,00	27/12/2006	31/08/2012	Adimplente
2	021157726	MUNICIPIO DE MACAMBIRA - SE	243.750,00	12.150,00		48.750,00	29/12/2006	30/06/2013	Adimplente
2	021158523	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO - SE	243.750,00	12.250,00		48.750,00	29/12/2006	31/03/2013	Adimplente
2	021163748	MUNICIPIO DE TAMBAU - SP	243.750,00	45.115,85		243.750,00	29/12/2006	25/06/2013	Adimplente
2	021174008	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM - BA	292.500,00	29.250,00			28/12/2006	05/03/2013	Adimplente
2	021177180	MUNICIPIO DE CONDE - PB	780.000,00	93.478,57		227.994,00	29/12/2006	05/12/2013	Adimplente
2	021177859	MUNICIPIO DE URUACU - GO	136.500,00	41.183,09		27.300,00	29/12/2006	30/06/2013	Adimplente
2	021183985	MUNICIPIO DE IPERO - SP	195.000,00	57.231,51		195.000,00	22/12/2006	30/04/2013	Adimplente
2	021184230	MUNICIPIO DE ITARARE - SP	146.250,00	125.812,74		146.250,00	22/12/2006	30/06/2013	Adimplente
2	021185268	MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU - SP	195.000,00	6.030,92		195.000,00	27/12/2006	30/11/2012	Adimplente
2	021186847	MUNICIPIO DE MULUNGU - CE	141.375,00	7.450,00		28.275,00	28/12/2006	30/01/2012	Adimplente
2	021186952	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	1.950.000,00	783.896,11		1.950.000,00	29/12/2006	20/11/2013	Adimplente
2	021187530	MUNICIPIO DE INDIAROBA - SE	146.250,00	4.387,50		29.250,00	29/12/2006	31/07/2013	Adimplente
2	021187644	MUNICIPIO DE JAPARATUBA - SE	146.250,00	123.597,19		29.250,00	28/12/2006	28/02/2014	Adimplente
2	021188222	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO - SE	195.000,00	309.502,95		195.000,00	29/12/2006	30/06/2013	Adimplente
2	021217704	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ES	9.750,00	166.205,91		9.750,00	29/12/2006	01/04/2013	Adimplente
2	021218165	MUNICIPIO DE BREJO - MA	97.500,00	4.875,00		19.500,00	21/12/2006	28/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	021218729	MUNICIPIO DE BREJINHO - PE	146.250,00	7.954,00		146.250,00	29/12/2006	31/12/2012	Adimplente
2	021219180	MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE	243.750,00	59.839,42		243.750,00	28/12/2006	30/12/2012	Adimplente
2	021219630	MUNICIPIO DE URUCUI - PI	487.500,00	15.078,00		236.047,49	29/12/2006	11/09/2013	Adimplente
2	021264456	MUNICIPIO DE MORRINHOS - GO	97.500,00	17.500,00		19.500,00	27/12/2006	30/06/2013	Adimplente
2	021265598	MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL - PR	97.500,00	844,99		19.500,00	28/12/2006	31/01/2013	Adimplente
2	021266062	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO - PR	97.500,00	1.177,53		19.500,00	28/12/2006	30/01/2013	Adimplente
2	021266176	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO - PR	97.500,00	1.308,03		19.500,00	28/12/2006	30/01/2013	Adimplente
2	021266280	MUNICIPIO DE CAMBARA - PR	390.000,00	53.455,13		390.000,00	19/12/2006	30/12/2012	Adimplente
2	021267641	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - PR	146.250,00	4.500,00		146.250,00	28/12/2006	30/06/2013	Adimplente
2	021267974	MUNICIPIO DE MATO RICO - PR	146.250,00	5.002,66		146.250,00	28/12/2006	30/04/2013	Adimplente
2	021269244	MUNICIPIO DE ALMINO AFONSO - RN	223.649,40	6.709,50		44.729,88	28/12/2006	20/04/2012	Adimplente
2	021269463	MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS - RN	273.000,00	15.100,00		54.600,00	26/12/2006	20/06/2013	Adimplente
2	021270608	MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA - SP	97.500,00	45.422,50		19.500,00	29/12/2006	24/07/2013	Adimplente
2	021273550	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - TO	146.250,00	6.298,00		29.250,00	29/12/2006	29/03/2013	Adimplente
2	021274575	MUNICIPIO DE LUZINOPOLIS - TO	195.000,00	11.690,43		39.000,00	29/12/2006	29/12/2012	Adimplente
2	021274793	MUNICIPIO DE MURICILANDIA - TO	21.391,50	2.887,00		21.391,50	29/12/2006	29/12/2012	Adimplente
2	021274806	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - TO	195.000,00	10.725,00		55.672,50	27/12/2006	27/12/2013	Adimplente
2	021275165	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO	195.000,00	5.850,00		195.000,00	22/12/2006	30/11/2013	Adimplente
2	021275615	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS - MG	1.462.500,00	43.875,00		292.500,00	29/12/2006	30/05/2014	Adimplente
2	021275729	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG	1.950.000,00	990.492,45		1.950.000,00	29/12/2006	30/06/2013	Adimplente
2	021276526	MUNICIPIO DE OURO PRETO - MG	2.535.000,00	797.120,48	107405,61	1.014.405,61	29/12/2006	30/12/2013	Adimplente
2	021276630	MUNICIPIO DE OURO PRETO - MG	390.000,00	97.500,00		156.000,00	29/12/2006	31/07/2013	Adimplente
2	021277541	MUNICIPIO DE ITAPERUNA - RJ	975.000,00	195.000,00		975.000,00	28/12/2006	22/04/2013	Adimplente
2	021277874	MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ	292.500,00	114.820,65		292.500,00	29/12/2006	22/10/2012	Adimplente
2	021278129	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ	975.000,00	261.782,21		975.000,00	28/12/2006	28/05/2012	Adimplente
2	021279259	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	170.625,00	6.298,77		170.625,00	29/12/2006	31/03/2013	Adimplente
2	021291318	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - RS	87.750,00	75.192,22		23.297,62	29/12/2006	30/12/2013	Adimplente
2	021292447	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU - RS	78.000,00	7.469,25		15.600,00	29/12/2006	30/04/2013	Adimplente
2	021294041	MUNICIPIO DE CAUCAIA - CE	780.000,00	277.114,42		780.000,00	28/12/2006	30/08/2012	Adimplente
2	021295966	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI - MG	485.062,50	84.445,40		485.062,50	29/12/2006	30/11/2013	Adimplente
2	021296107	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT	3.500.000,00	196.975,57		3.500.000,00	29/12/2006	30/11/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	021296439	MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI - PI	97.500,00	5.362,50		33.540,00	28/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021297455	MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI - PI	97.500,00	3.016,00		97.500,00	21/12/2006	30/08/2015	Adimplente
2	021298033	MUNICIPIO DE CARACOL - PI	97.500,00	3.016,00		19.500,00	29/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021298147	MUNICIPIO DE COCAL - PI	97.500,00	3.016,00		21.479,25	03/01/2007	08/09/2013	Adimplente
2	021298920	MUNICIPIO DE ILHA GRANDE - PI	146.250,00	8.043,75		29.250,00	29/12/2006	30/08/2015	Adimplente
2	021299381	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI - PI	97.500,00	3.632,18		53.586,00	26/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021299613	MUNICIPIO DE LAGOA DO SAO FRANCISCO - PI	97.500,00	3.016,00		19.500,00	28/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021299727	MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI - PI	97.500,00	5.185,00		19.500,00	29/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021299945	MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO - PI	97.500,00	3.016,00		19.500,00	29/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021301232	MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI - PI	97.500,00	3.020,00		19.500,00	22/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021338094	MUNICIPIO DE PALMEIRANDIA - MA	243.750,00	7.557,19		48.750,00	21/12/2006	28/03/2013	Adimplente
2	021338107	MUNICIPIO DE SAO BENTO - MA	292.500,00	14.625,00		292.500,00	27/12/2006	31/10/2012	Adimplente
2	021338325	MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - RJ	2.827.500,00	1.976.648,43		2.827.500,00	29/12/2006	30/04/2013	Adimplente
2	021338439	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ	5.850.000,00	1.170.000,00		5.850.000,00	29/12/2006	17/06/2013	Adimplente
2	021339122	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - RS	48.750,00	39.373,75		9.750,00	29/12/2006	30/12/2013	Adimplente
2	021339788	MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RS	48.750,00	1.641,62		9.750,00	27/12/2006	30/10/2013	Adimplente
2	021346068	MUNICIPIO DE LAJE - BA	91.406,25	5.027,35		91.406,25	28/12/2006	05/03/2014	Adimplente
2	021347428	MUNICIPIO DE DOVERLANDIA - GO	195.000,00	19.265,00		39.000,00	29/12/2006	31/12/2013	Adimplente
2	021348225	MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO	195.000,00	105.000,00		195.000,00	29/12/2006	01/04/2013	Adimplente
2	021351066	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA - PE	1.755.000,00	131.625,00		351.000,00	29/12/2006	27/06/2013	Adimplente
2	021371198	MUNICIPIO DE CORUMBAIBA - GO	97.500,00	2.925,00		19.500,00	29/12/2006	31/05/2013	Adimplente
2	021372330	MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS - GO	195.000,00	1.950,00		39.000,00	29/12/2006	30/06/2012	Adimplente
2	021372664	MUNICIPIO DE VIANOPOLIS - GO	97.500,00	2.925,00		97.500,00	29/12/2006	30/06/2012	Adimplente
2	021372882	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - MG	146.250,00	7.312,50		146.250,00	29/12/2006	30/10/2012	Adimplente
2	021373356	MUNICIPIO DE BEZERROS - PE	1.462.500,00	107.136,70		1.170.000,00	28/12/2006	30/12/2012	Adimplente
2	021373689	MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO - PI	97.500,00	3.016,00		19.500,00	21/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021374603	MUNICIPIO DE MARINGA - PR	585.000,00	168.730,10		585.000,00	28/12/2006	30/10/2012	Adimplente
2	021374935	MUNICIPIO DE SAPUCAIA - RJ	195.000,00	29.131,46		39.000,00	28/12/2006	28/06/2013	Adimplente
2	021391999	MUNICIPIO DE GOIAS - GO	292.500,00	14.625,00		292.500,00	29/12/2006	30/06/2013	Adimplente
2	021394399	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS - MG	1.316.250,00	307.626,13	525341,69	788.591,69	29/12/2006	24/12/2013	Adimplente
2	021394517	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO - MG	77.610,00	3.880,50		15.522,00	29/12/2006	30/03/2013	Adimplente
2	021441076	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO - BA	487.500,00	523.316,45		487.500,00	29/12/2006	13/08/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	021441411	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS - GO	117.000,00	3.510,00		23.400,00	29/12/2006	31/12/2012	Adimplente
2	021445390	MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	126.750,00	50.972,69		47.480,55	29/12/2006	30/09/2012	Adimplente
2	021447663	MUNICIPIO DE CORRENTES - PE	146.250,00	7.474,46		29.250,00	29/12/2006	29/12/2012	Adimplente
2	021448136	MUNICIPIO DE IATI - PE	146.250,00	8.043,75		29.250,00	29/12/2006	29/12/2012	Adimplente
2	021449047	MUNICIPIO DE PALMEIRINA - PE	1.072.500,00	52.887,56			29/12/2006	29/12/2012	Adimplente
2	021449484	MUNICIPIO DE PETROLANDIA - PE	146.250,00	121.406,01		29.250,00	29/12/2006	30/12/2012	Adimplente
2	021451978	MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES - PI	195.000,00	10.725,00		39.000,00	29/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021453467	MUNICIPIO DE PIRACURUCA - PI	390.000,00	12.062,00		78.000,00	27/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021453790	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI - PI	195.000,00	6.031,00		39.000,00	29/12/2006	08/09/2013	Adimplente
2	021454482	MUNICIPIO DE CASTRO - PR	292.500,00	297.697,56		65.139,75	27/12/2006	30/04/2013	Adimplente
2	021455291	MUNICIPIO DE GARARU - SE	81.900,00	8.100,00		19.770,66	29/12/2006	30/05/2012	Adimplente
2	021456653	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP	9.750,00	21.827,67		9.750,00	28/12/2006	05/05/2013	Adimplente
2	021457012	MUNICIPIO DE TAGUAI - SP	97.500,00	54.620,50		48.750,00	28/12/2006	20/02/2013	Adimplente
2	021457126	MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	682.500,00	36.713,65		682.500,00	29/12/2006	29/08/2012	Adimplente
2	021457230	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO	146.250,00	4.387,50		146.250,00	29/12/2006	30/11/2013	Adimplente
2	021457678	ESTADO DE MATO GROSSO	585.000,00	58.500,00		585.000,00	28/12/2006	30/08/2013	Adimplente
2	021457909	MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CE	588.412,50	30.734,83		588.412,50	29/12/2006	30/04/2013	Adimplente
2	021458037	MUNICIPIO DE CRUZ - CE	445.331,25	24.493,25		445.331,25	29/12/2006	30/03/2013	Adimplente
2	021458474	MUNICIPIO DE PONTO BELO - ES	156.000,00	4.680,00		2.230,80	29/12/2006	01/04/2013	Adimplente
2	021459617	MUNICIPIO DE PATOS - PB	2.925.000,00	153.947,30		1.171.170,03	28/12/2006	29/04/2013	Adimplente
2	021459949	MUNICIPIO DE TRINDADE - PE	145.518,75	17.255,83		145.518,75	29/12/2006	31/05/2012	Adimplente
2	021460298	MUNICIPIO DE PITANGA - PR	195.000,00	26.995,68		195.000,00	28/12/2006	30/09/2012	Adimplente
2	021507320	MUNICIPIO DE NOVA SOURE - BA	195.000,00	14.625,00		195.000,00	29/12/2006	05/05/2014	Adimplente
2	021526437	MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO - ES	195.000,00	38.661,86		39.000,00	29/12/2006	01/04/2013	Adimplente
2	021527453	MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL - GO	146.250,00	10.968,75		43.889,63	29/12/2006	30/10/2012	Adimplente
2	021529161	MUNICIPIO DE JACIARA - MT	1.462.500,00	162.482,56		1.462.500,00	29/12/2006	30/09/2013	Adimplente
2	021529389	MUNICIPIO DE IATI - PE	487.500,00	25.544,96		487.500	29/12/2006	29/12/2012	Adimplente
2	021529725	MUNICIPIO DE OEIRAS - PI	487.500,00	36.562,50		97.500,00	29/12/2006	30/08/2015	Adimplente
2	021529839	MUNICIPIO DE PALMEIRAIS - PI	243.750,00	10.529,97		211.501,87	29/12/2006	30/08/2015	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	021532231	MUNICIPIO DE DOMINGOS MOURAO - PI	146.250,00	4.523,20			29/12/2006	30/08/2015	Adimplente
2	022548514	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL - AL	195.000,00	5.850,00		39.000,00	18/12/2007	14/01/2012	Adimplente
2	022548846	MUNICIPIO DE BRANQUINHA - AL	341.250,00	17.020,50	130425,74	135.680,99	19/12/2007	23/07/2013	Adimplente
2	022548951	MUNICIPIO DE CAJUEIRO - AL	243.750,00	9.823,50		87.408,75	20/11/2007	24/06/2013	Adimplente
2	022549310	MUNICIPIO DE CORURIBE - AL	195.000,00	105.724,92		39.000,00	30/11/2007	26/02/2014	Adimplente
2	022549424	MUNICIPIO DE DOIS RIACHOS - AL	195.000,00	9.964,34		195.000,00	28/12/2007	25/07/2013	Adimplente
2	022549539	MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO - AL	146.250,00	7.312,50		146.250,00	30/11/2007	28/03/2013	Adimplente
2	022550224	MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL	975.000,00	37.011,02	78877,5	563.257,50	20/12/2007	29/08/2013	Adimplente
2	022550558	MUNICIPIO DE PAUINI - AM	97.500,00	2.925,00		54.580,50	24/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	022551573	MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA - BA	292.500,00	115.900,75		292.500,00	05/11/2007	05/09/2013	Adimplente
2	022552265	MUNICIPIO DE ITAITE - BA	243.750,00	24.375,00		213.841,87	09/11/2007	05/05/2013	Adimplente
2	022552601	MUNICIPIO DE JEREMOABO - BA	633.750,00	31.687,50		633.750,00	27/11/2007	05/11/2012	Adimplente
2	022554204	MUNICIPIO DE SITIO DO MATO - BA	195.000,00	7.500,00		174.525,00	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	022554756	MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO - ES	97.500,00	2.925,00		19.500,00	20/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	022555013	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES	243.750,00	7.722,00	26544,37	31.590,00	24/10/2007	01/11/2013	Adimplente
2	022555127	MUNICIPIO DE CARIACICA - ES	390.000,00	78.000,00		390.000,00	07/12/2007	01/02/2013	Adimplente
2	022555231	MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO - ES	97.500,00	3.019,00		19.500,00	27/11/2007	01/03/2013	Adimplente
2	022555450	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - ES	195.000,00	31.363,14	121192,5	121.192,50	03/12/2007	01/04/2013	Adimplente
2	022555679	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE - ES	292.500,00	16.719,48	16906,5	151.456,50	29/10/2007	01/09/2013	Adimplente
2	022557490	MUNICIPIO DE MANHUMIRIM - MG	195.000,00	6.114,01		195.000,00	01/11/2007	30/06/2012	Adimplente
2	022557836	MUNICIPIO DE AGUA CLARA - MS	146.250,00	26.852,62		45.162,00	05/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	022558183	MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - MS	146.250,00	5.753,58	14742	146.250,00	14/12/2007	31/01/2013	Adimplente
2	022558414	MUNICIPIO DE BATAYPORA - MS	146.250,00	9.796,19		146.250,00	19/12/2007	31/05/2012	Adimplente
2	022558747	MUNICIPIO DE CAMAPUA - MS	146.250,00	22.780,95	146250	146.250,00	17/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	022559877	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	292.500,00	60.647,08	90909,01	292.500,00	17/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	022559981	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	243.750,00	82.950,18		243.750,00	17/12/2007	30/05/2013	Adimplente
2	022560010	MUNICIPIO DE LADARIO - MS	195.000,00	21.020,65		176.416,50	31/12/2007	29/07/2013	Adimplente
2	022560238	MUNICIPIO DE NIOAQUE - MS	146.250,00	17.754,35	21718,12	146.250,00	21/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	022560342	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES - MS	341.250,00	22.867,10	40.506,38	115.171,88	31/12/2007	29/07/2013	Adimplente
2	022560780	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - MS	390.000,00	11.700,00		78.000,00	04/12/2007	31/01/2014	Adimplente
2	022561922	MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB	243.750,00	12.187,50		159.541,88	11/09/2007	06/12/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	022562051	MUNICIPIO DE BELEM - PB	136.500,00	8.403,47		136.500,00	27/09/2007	05/04/2013	Adimplente
2	022562165	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - PB	195.000,00	5.850,00	54600	100.698,00	20/09/2007	20/12/2013	Adimplente
2	022562383	MUNICIPIO DE JERICO - PB	243.750,00	7.312,50		104.788,00	27/09/2007	05/11/2013	Adimplente
2	022562729	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE - PB	136.500,00	4.095,00		30.644,25	16/10/2007	31/12/2013	Adimplente
2	022563744	MUNICIPIO DE PETROLINA - PE	97.500,00	38.354,10	17335,5	97.500,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	022563859	MUNICIPIO DE SANHARO - PE	292.500,00	48.687,35		292.500,00	26/11/2007	30/12/2012	Adimplente
2	022564218	MUNICIPIO DE CARACOL - PI	97.500,00	2.925,00		19.500,00	06/12/2007	11/09/2013	Adimplente
2	022564436	MUNICIPIO DE CAXINGO - PI	136.500,00	4.225,00	109200	136.500,00	31/12/2007	11/09/2013	Adimplente
2	022564541	MUNICIPIO DE COLONIA DO GURGUEIA - PI	97.500,00	3.994,99		97.500,00	12/11/2007	11/09/2013	Adimplente
2	022564988	MUNICIPIO DE MANOEL EMIDIO - PI	97.500,00	3.016,00		55.000,00	12/11/2007	11/09/2013	Adimplente
2	022565464	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI - PI	97.500,00	3.020,00	13562,25	48.594,00	20/12/2007	11/09/2013	Adimplente
2	022565914	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO FIDALGO - PI	97.500,00	5.362,50		19.500,00	07/12/2007	30/08/2012	Adimplente
2	022566825	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - PR	292.500,00	63.476,68		292.500,00	21/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	022567518	MUNICIPIO DE ALEXANDRIA - RN	117.000,00	4.134,18		117.000,00	17/09/2007	20/08/2012	Adimplente
2	022567736	MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS - RN	136.500,00	7.507,50		136.500,00	21/09/2007	20/03/2012	Adimplente
2	022567840	MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS - RN	117.000,00	6.435,00		117.000,00	24/09/2007	20/03/2012	Adimplente
2	022567955	MUNICIPIO DE APODI - RN	195.000,00	31.622,84		74.334,50	24/09/2007	10/05/2013	Adimplente
2	022568197	MUNICIPIO DE BODO - RN	78.000,00	4.000,00	31293,6	57.415,80	25/09/2007	20/08/2013	Adimplente
2	022568428	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - RN (ANTIGO AUGUSTO SEVERO)	136.500,00	9.300,01		84.534,45	31/08/2007	10/04/2013	Adimplente
2	022568533	MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN	136.500,00	4.717,96	33278,7	136.500,00	31/08/2007	10/06/2012	Adimplente
2	022568647	MUNICIPIO DE CARNAUBAIS - RN	97.500,00	5.400,00		741,00	24/09/2007	22/03/2012	Adimplente
2	022569339	MUNICIPIO DE MACAIBA - RN	487.500,00	186.498,28		413.316,23	27/09/2007	10/12/2012	Adimplente
2	022570242	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE - RN	78.000,00	3.648,00	57166,2	78.000,00	18/09/2007	10/03/2013	Adimplente
2	022571822	MUNICIPIO DE CARAA - RS	73.125,00	7.668,75	4621,5	29.140,31	19/10/2007	30/12/2013	Adimplente
2	022572733	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS - RS	146.250,00	4.387,50		146.250,00	16/11/2007	30/03/2013	Adimplente
2	022574222	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA - RS	73.125,00	15.017,40	66251,25	73.125,00	27/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	022574660	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI - SC	243.750,00	7.312,50	69005,62	243.750,00	14/09/2007	31/07/2013	Adimplente
2	022575031	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC	78.000,00	41.066,06	23173,8	64.896,00	14/09/2007	31/03/2013	Adimplente
2	022575145	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO - SC	165.750,00	32.173,06	25973,02	165.750,00	21/09/2007	30/03/2013	Adimplente
2	022575364	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO - SC	243.750,00	53.775,64		243.750,00	14/09/2007	30/05/2013	Adimplente
2	022577290	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC	97.500,00	5.969,80		52.406,25	02/10/2007	02/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	022577303	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - SC	97.500,00	4.554,63		97.500,00	13/12/2007	13/05/2012	Adimplente
2	022578328	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA - SP	292.500,00	94.881,66	5791,5	292.500,00	18/12/2007	16/07/2012	Adimplente
2	022580257	MUNICIPIO DE MORRINHOS - GO	97.500,00	9.750,00		19.500,00	27/12/2007	28/06/2013	Adimplente
2	022580475	MUNICIPIO DE NIQUELANDIA - GO	243.750,00	75.594,91		243.750,00	28/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	022581168	MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES - MA	146.250,00	5.495,28		9.901,13	17/10/2007	28/03/2013	Adimplente
2	022581272	MUNICIPIO DE CANTANHEDE - MA	195.000,00	5.850,03		139.717,50	20/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	022581386	MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE - MA	351.000,00	10.855,67		351.000,00	03/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	022582183	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MA	438.750,00	21.937,50		438.750,00	19/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	022583877	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS - MG	195.000,00	5.850,00	31765,5	195000	06/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	022585482	MUNICIPIO DE TABULEIRO - MG	97.500,00	7.724,80		97.500,00	30/11/2007	30/10/2012	Adimplente
2	022586739	MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SP	97.500,00	36.079,48		97.500,00	16/11/2007	03/05/2012	Adimplente
2	022587203	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP	117.000,00	52.063,10	89844,3	117.000,00	29/11/2007	05/11/2012	Adimplente
2	022590157	MUNICIPIO DE AREAL - RJ	195.000,00	5.850,00	93249	195.000,00	28/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	022591390	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ	292.500,00	62.050,00		292.500,00	28/12/2007	20/08/2013	Adimplente
2	022591736	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ	536.250,00	107.250,00		241.044,38	31/12/2007	01/03/2013	Adimplente
2	022593225	MUNICIPIO DE MAFRA - SC	97.500,00	23.246,85	34710	97.500,00	13/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	022593443	MUNICIPIO DE ORLEANS - SC	107.250,00	15.322,62		107.250,00	14/09/2007	31/12/2013	Adimplente
2	022593663	MUNICIPIO DE PEDRA MOLE - SE	292.500,00	9.000,00		171.668,25	11/10/2007	30/06/2013	Adimplente
2	022593777	MUNICIPIO DE POÇO REDONDO - SE	487.500,00	24.375,00		209.625,00	28/12/2007	30/05/2013	Adimplente
2	022593995	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO - SE	58.500,00	42.682,52		58.500,00	24/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	022594574	MUNICIPIO DE CHARQUEDA - SP	224.250,00	40.583,93	29197,35	224.250,00	29/11/2007	26/02/2013	Adimplente
2	022594805	MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP	243.750,00	150.174,69		48.750,00	07/11/2007	06/05/2013	Adimplente
2	022595164	MUNICIPIO DE PALMAS - TO	487.500,00	112.621,53	64008,74	349.049,99	12/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	022596189	MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP	243.750,00	140.216,39		48.750,00	07/11/2007	06/05/2013	Adimplente
2	022608157	MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA	195.000,00	6.031,00		195.000,00	09/11/2007	05/07/2013	Adimplente
2	022661497	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - ES	292.500,00	24.487,90		108.956,25	04/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	022661501	MUNICIPIO DE GUACUI - ES	165.750,00	33.738,79		18.829,20	19/10/2007	01/11/2013	Adimplente
2	022661729	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ES	292.500,00	18.951,33		58.500,00	10/10/2007	01/12/2013	Adimplente
2	022661833	MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - ES	390.000,00	11.700,00	51168	129.168,00	28/12/2007	01/12/2013	Adimplente
2	022661947	MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES	195.000,00	20.081,41	49452	195.000,00	20/12/2007	01/11/2012	Adimplente
2	022662180	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	585.000,00	153.660,62	113.665,50	585.000,00	16/10/2007	01/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	022662294	MUNICIPIO DE VIANA - ES	68.250,00	47.843,56		68.250,00	16/11/2007	01/09/2013	Adimplente
2	022662307	MUNICIPIO DE VIANA - ES	682.500,00	146.516,59	74460,74	530.370,74	16/11/2007	01/11/2013	Adimplente
2	022664567	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA - SP	146.250,00	26.617,68	17345,25	46.595,25	14/11/2007	31/12/2013	Adimplente
2	022668443	MUNICIPIO DE GUARUJA - SP	1.170.000,00	234.000,00	312272,98	645.722,98	01/10/2007	31/03/2013	Adimplente
2	022669792	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	195.000,00	106.345,43		195.000,00	08/11/2007	27/10/2012	Adimplente
2	022670486	MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA - SP	97.500,00	3.267,75	97500	97.500,00	31/12/2007	05/06/2013	Adimplente
2	022672530	MUNICIPIO DE PAULO FARIA - SP	78.000,00	10.532,52	35661,6	60.730,80	31/12/2007	20/04/2013	Adimplente
2	022674802	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	146.250,00	38.446,63	101161,13	130.411,13	31/12/2007	20/03/2013	Adimplente
2	022674916	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	292.500,00	58.500,00	141716,25	141.716,25	31/10/2007	20/03/2013	Adimplente
2	022675057	MUNICIPIO DE SAO VICENTE - SP	487.500,00	97.500,00		97.500,00	18/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	022675943	MUNICIPIO DE TUIUTI - SP	48.750,00	18.023,66		12.202,13	28/12/2007	15/06/2013	Adimplente
2	022737639	MUNICIPIO DE ACEGUA - RS	48.750,00	8.011,29		48.750,00	15/10/2007	30/12/2013	Adimplente
2	022738090	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - RS	58.500,00	20.505,50		58.500,00	21/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	022747976	MUNICIPIO DE ANCHIETA - ES	195.000,00	335.322,72	112612,5	195.000,00	03/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	022780633	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO - MA	243.750,00	12.187,50		243.750,00	19/09/2007	29/11/2013	Adimplente
2	022782340	MUNICIPIO DE POCINHOS - PB	326.625,00	66.219,17		225.436,08	09/11/2007	09/07/2013	Adimplente
2	022783033	MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR - MA	243.750,00	7.538,65		48.750,00	25/10/2007	30/08/2013	Adimplente
2	022783699	MUNICIPIO DE CUMARU - PE	292.500,00	21.745,84		292.500,00	31/12/2007	30/10/2013	Adimplente
2	022790866	MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CE	341.250,00	10.237,50	51460,49	273.068,24	04/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	022818097	MUNICIPIO DE MACHADOS - PE	292.500,00	11.994,27		292.500,00	26/12/2007	31/01/2013	Adimplente
2	022818214	MUNICIPIO DE JACOBINA DO PIAUI - PI	292.500,00	11.989,50		70.609,50	13/11/2007	08/09/2013	Adimplente
2	022964185	MUNICIPIO DE CANAPI - AL	292.500,00	73.125,00		292.500,00	27/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	022964302	MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA - AL	195.000,00	19.230,30		195.000,00	19/12/2007	12/11/2013	Adimplente
2	022964635	MUNICIPIO DE MESSIAS - AL	195.000,00	9.750,00	89407	170.001,00	18/12/2007	14/05/2013	Adimplente
2	022964749	MUNICIPIO DE MURICI - AL	487.500,00	24.375,00	209966,25	350.951,25	21/12/2007	16/09/2013	Adimplente
2	022964968	MUNICIPIO DE PORTO CALVO - AL	487.500,00	24.375,00	2437,5	2.437,50	28/12/2007	28/12/2012	Adimplente
2	022965007	MUNICIPIO DE PORTO CALVO - AL	195.000,00	9.750,00		195.000,00	28/12/2007	28/10/2012	Adimplente
2	022965111	MUNICIPIO DE TRAIPI - AL	877.500,00	26.325,00		520.269,75	31/12/2007	27/06/2013	Adimplente
2	022965559	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM - BA	243.750,00	24.375,00	16063,13	88.164,38	26/12/2007	05/05/2013	Adimplente
2	022966136	MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA - BA	487.500,00	617.656,36	63521,24	161.021,24	28/12/2007	04/02/2014	Adimplente
2	022966240	MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA	263.250,00	87.422,98		263.250,00	12/12/2007	05/11/2013	Adimplente
2	022966688	ESTADO DA BAHIA	97.500,00	10.632,63	12801,75	97.500,00	04/12/2007	20/04/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartid a	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	022967716	MUNICIPIO DE ITIUBA - BA	682.500,00	34.125,00		682.500,00	27/12/2007	05/11/2012	Adimplente
2	022968408	MUNICIPIO DE MAIRI - BA	195.000,00	10.263,17		99.040,50	27/12/2007	05/05/2014	Adimplente
2	022968513	MUNICIPIO DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO - BA	243.750,00	15.601,18	99815,63	198.924,38	13/12/2007	05/11/2013	Adimplente
2	022968627	MUNICIPIO DE MUTUIPE - BA	487.500,00	14.625,00	108858,75	174.720,00	28/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	022968845	MUNICIPIO DE OURICANGAS - BA	97.500,00	2.925,00		97.500,00	10/12/2007	05/05/2013	Adimplente
2	022969192	MUNICIPIO DE RIACHAO DA NEVES - BA	263.250,00	7.897,50		263.250,00	10/12/2007	04/07/2013	Adimplente
2	022969538	MUNICIPIO DE SANTA INES - BA	224.250,00	11.212,50		224.250,00	28/11/2007	30/04/2013	Adimplente
2	022969642	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA	195.000,00	42.281,28		131.722,51	27/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	022969757	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA	536.250,00	26.812,50		310.917,75	26/11/2007	21/05/2013	Adimplente
2	022970774	MUNICIPIO DE ALEGRE - ES	195.000,00	59.859,90	67099,5	85.936,50	07/12/2007	01/03/2013	Adimplente
2	022970888	MUNICIPIO DE ECOPORANGA - ES	146.250,00	40.413,62	95472	146.250,00	14/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	022970992	MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG - ES	243.750,00	144.861,28	43046,26	243.750,00	29/11/2007	01/12/2012	Adimplente
2	022971029	MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG - ES	195.000,00	16.135,33		124.000,50	30/11/2007	01/04/2013	Adimplente
2	022971466	MUNICIPIO DE BACABEIRA - MA	195.000,00	5.850,00	34242	73.242,00	26/12/2007	28/03/2013	Adimplente
2	022971799	MUNICIPIO DE BREJO - MA	97.500,00	5.050,43		97.500,00	28/12/2007	31/10/2013	Adimplente
2	022971916	MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA	195.000,00	7.674,00		195.000,00	24/10/2007	31/08/2012	Adimplente
2	022972159	MUNICIPIO DE CIDELANDIA - MA	199.875,00	5.997,00		139.272,90	02/10/2007	28/03/2013	Adimplente
2	022972263	MUNICIPIO DE COELHO NETO - MA	292.500,00	14.625,00		58.500,00	01/11/2007	30/11/2012	Adimplente
2	022972377	MUNICIPIO DE COLINAS - MA	780.000,00	39.000,00		780.000,00	28/11/2007	30/04/2013	Adimplente
2	022972596	MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA - MA	195.000,00	5.850,00	48867	117.643,50	28/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	022973405	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE PAJEU - MG	73.125,00	1.009,87	46829,25	73.125,00	31/12/2007	30/10/2012	Adimplente
2	022973510	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE PAJEU - MG	73.125,00	2.695,75	22698	73.125,00	31/12/2007	31/07/2013	Adimplente
2	022973842	MUNICIPIO DE RIO MANSO - MG	292.500,00	26.285,16	194834,25	292.500,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	022974199	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE - MG	536.250,00	514.380,40		536.250,00	13/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	022974202	MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT - MG	195.000,00	55.290,94		94.965,00	31/12/2007	31/01/2014	Adimplente
2	022974754	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT	292.500,00	8.775,00		292.500,00	23/10/2007	30/10/2013	Adimplente
2	022974868	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT	292.500,00	8.775,00		292.500,00	23/10/2007	30/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	022975125	MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA	1.462.500,00	500.594,76	356264,99	883.203,74	10/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	022975239	MUNICÍPIO DE BUJARU - PA	243.750,00	7.350,00		243.750,00	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	022975563	MUNICÍPIO DE ARARA - PB	97.500,00	6.493,06		19.500,00	23/11/2007	23/12/2013	Adimplente
2	022975895	MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE	390.000,00	207.359,22		7995	28/12/2007	25/06/2013	Adimplente
2	022975908	MUNICÍPIO DE CARNAIBA - PE	390.000,00	31.919,13		390.000,00	10/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	022976036	MUNICÍPIO DE CORTES - PE	292.500,00	8.775,00		292.500,00	28/11/2007	28/11/2012	Adimplente
2	022976140	MUNICÍPIO DE DORMENTES - PE	243.750,00	7.174,83		243.750,00	14/12/2007	28/06/2013	Adimplente
2	022976255	MUNICÍPIO DE EXU - PE	243.750,00	52.057,35		48.750,00	26/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	022976705	MUNICÍPIO DE LAJEDO - PE	585.000,00	111.570,09		585.000,00	14/12/2007	30/11/2012	Adimplente
2	022976923	MUNICÍPIO DE PIRACURUCA - PI	292.500,00	13.147,00		292.500,00	14/11/2007	11/09/2013	Adimplente
2	022977166	MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA - PI	243.750,00	24.691,57		152.392,50	06/12/2007	08/09/2013	Adimplente
2	022977270	MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	487.500,00	73.622,53	94087,5	118.657,50	27/12/2007	31/08/2013	Adimplente
2	022977616	MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	126.750,00	64.973,59	41295,15	100.867,65	28/11/2007	30/07/2013	Adimplente
2	022977720	MUNICÍPIO DE CASTRO - PR	341.250,00	68.250,00		203.382,23	22/11/2007	30/07/2013	Adimplente
2	022978181	MUNICÍPIO DE FENIX - PR	97.500,00	3.000,00		97.500,00	28/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	022978412	MUNICÍPIO DE GUAIRA - PR	243.750,00	60.631,32		138.401,25	31/12/2007	31/10/2013	Adimplente
2	022978527	MUNICÍPIO DE INACIO MARTINS - PR	39.000,00	7.477,02	5827	39.000,00	28/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	022979092	MUNICÍPIO DE JOAQUIM TAVORA - PR	121.875,00	21.501,20	96037,5	121.875,00	20/11/2007	31/10/2012	Adimplente
2	022979323	MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA - RN	117.000,00	4.134,18	76471,2	117.000,00	20/11/2007	20/10/2012	Adimplente
2	022981702	MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SE	146.250,00	16.689,91		52.006,50	30/10/2007	30/12/2012	Adimplente
2	022982059	MUNICÍPIO DE APIAI - SP	146.250,00	32.124,57	11334,38	80.305,88	29/10/2007	30/06/2013	Adimplente
2	022982509	MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUA PAULISTA - SP	341.250,00	10.237,50	10681,12	18359,25	22/11/2007	20/06/2013	Adimplente
2	022984216	MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - SP	242.833,50	57.833,76		242.833,50	26/11/2007	28/05/2012	Adimplente
2	022985808	MUNICÍPIO DE SUMARE - SP	292.500,00	52.713,07	57.183,75	258.511,50	28/12/2007	24/11/2012	Adimplente
2	022986155	MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA - SP	1.511.250,00	440.818,80		982.161,34	20/12/2007	01/12/2013	Adimplente
2	022986937	MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO	97.500,00	4.974,68		19.500,00	13/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	022987170	MUNICÍPIO DE AURORA DO TOCANTINS - TO	190.125,00	5.703,75	15913,47	140.369,29	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	022988208	MUNICÍPIO DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	195.000,00	9.750,00		40.989,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	022988750	MUNICÍPIO DE MARATAIZES - ES	292.500,00	61.229,61		292.500,00	30/11/2007	01/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	022989119	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE GOIAS - GO	97.500,00	3.824,37	22473,75	97.500,00	27/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	022990022	MUNICIPIO DE PILAR DE GOIAS - GO	136.500,00	13.037,72		136.500,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	022990136	MUNICIPIO DE PIRACANJUBA - GO	292.500,00	8.805,74		292.500,00	06/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	022990792	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO - MA	195.000,00	5.850,00		195.000,00	13/11/2007	30/09/2013	Adimplente
2	022991266	MUNICIPIO DE MONCAO - MA	195.000,00	9.750,00	57895,5	96.895,50	28/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	022991484	MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - MA	195.000,00	5.850,00		195.000,00	16/11/2007	29/11/2013	Adimplente
2	022991599	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO - MA	302.250,00	9.068,00		108.296,18	30/10/2007	30/08/2013	Adimplente
2	022991716	MUNICIPIO DE AGUA BOA - MG	195.000,00	47.789,84		107.094,00	12/11/2007	30/04/2013	Adimplente
2	022991820	MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS - MG	292.500,00	21.370,82	73125	292.500,00	31/12/2007	31/01/2013	Adimplente
2	022992513	MUNICIPIO DE IGUATAMA - MG	146.250,00	6.918,27		87.530,63	31/12/2007	18/04/2013	Adimplente
2	022993319	MUNICIPIO DE PIMENTA - MG	146.250,00	22.154,39	70565,62	146.250,00	31/12/2007	28/06/2012	Adimplente
2	022994334	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS	146.250,00	18.735,91	9930,37	39.180,37	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	022994554	MUNICIPIO DE BODOQUENA - MS	170.625,00	29.964,14		34.125,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	022994990	MUNICIPIO DE FIGUEIRAO - MS	195.000,00	58.010,30		172.907,00	21/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	022995039	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	390.000,00	43.631,46		390.000,00	17/12/2007	29/06/2012	Adimplente
2	022995362	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	195.000,00	24.055,78		78.000,00	17/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	022995476	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	195.000,00	56.677,91	117000	195.000,00	17/12/2007	28/01/2013	Adimplente
2	022995581	MUNICIPIO DE INOCENCIA - MS	390.000,00	87.961,28	273000	390.000,00	20/12/2007	30/01/2013	Adimplente
2	022995708	MUNICIPIO DE JATEI - MS	146.250,00	20.018,07	2179,12	146.250,00	10/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	022995812	MUNICIPIO DE MIRANDA - MS	243.750,00	37.566,85		243.750,00	31/12/2007	31/07/2013	Adimplente
2	022996491	MUNICIPIO DE ROCHEDO - MS	97.500,00	2.925,00		19.500,00	26/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	022996723	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	1.267.500,00	87.187,48	452448,48	986.748,73	28/12/2007	15/04/2013	Adimplente
2	022996941	MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE	195.000,00	9.250,96		195.000,00	26/11/2007	30/12/2013	Adimplente
2	022997298	MUNICIPIO DE ALAGOINHA DO PIAUI - PI	97.500,00	3.020,00	54317,25	97.500,00	21/12/2007	30/08/2012	Adimplente
2	022998326	MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS - PI	97.500,00	5.362,50		97.500,00	28/11/2007	11/09/2013	Adimplente
2	022998545	MUNICIPIO DE GUARIBAS - PI	97.500,00	3.016,00	30098,25	97.500,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	022998878	MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELA - PI	97.500,00	2.925,00		97.500,00	30/11/2007	30/11/2012	Adimplente
2	022999341	MUNICIPIO DE PALMITAL - PR	146.250,00	17.211,78		72.393,75	18/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	023000617	MUNICIPIO DE VENTANIA - PR	126.750,00	20.180,00	41117,7	126.750,00	01/11/2007	30/08/2012	Adimplente
2	023001965	MUNICIPIO DE ALVORADA - RS	1.755.000,00	516.346,57		1389433,45	14/11/2007	30/12/2013	Adimplente
2	023002324	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL - RS	73.125,00	23.720,08		73.125,00	04/12/2007	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	023002438	MUNICIPIO DE CANGUCU - RS	390.000,00	215.325,83		390.000,00	24/10/2007	30/12/2013	Adimplente
2	023002543	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - RS	292.500,00	48.216,09		191.178,00	24/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	023003017	MUNICIPIO DE HARMONIA - RS	97.500,00	97.496,96	22707,75	43.056,00	24/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	023004929	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS - SE	292.500,00	8.775,00		269.363,50	20/11/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023005060	MUNICIPIO DE BOQUIM - SE	487.500,00	14.625,00	43289,5	307.076,26	05/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023005174	MUNICIPIO DE ESTANCIA - SE	682.500,00	38.850,46	40.540,50	64.769,25	24/10/2007	30/05/2013	Adimplente
2	023005288	MUNICIPIO DE INDIAROBA - SE	136.500,00	5.752,01		136.500,00	17/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	023006649	MUNICIPIO DE GUAPIARA - SP	146.250,00	35.731,60		146.250,00	22/10/2007	31/01/2013	Adimplente
2	023006754	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA - SP	146.250,00	50.277,81		146.250,00	11/10/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023010402	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS - MG	146.250,00	31.385,51		55.267,88	31/12/2007	30/03/2014	Adimplente
2	023010735	MUNICIPIO DE IPIAU - BA	1.950.000,00	97.500,00		1.950.000,00	16/11/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023010849	MUNICIPIO DE ITARANTIM - BA	243.750,00	13.406,25	8726,26	107.128,13	27/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	023011313	MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO - ES	97.500,00	30.200,82	91026	97.500,00	29/11/2007	31/12/2012	Adimplente
2	023011646	MUNICIPIO DE VILA PAVAO - ES	243.750,00	7.312,50	214670,62	215.158,12	31/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	023012006	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - GO	97.500,00	2.925,00		19.500,00	11/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023012442	MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - MA	390.000,00	11.700,00		194.064,00	26/10/2007	30/08/2013	Adimplente
2	023013135	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS - MG	194.512,50	18.320,79	31044,19	194.512,50	19/12/2007	28/02/2013	Adimplente
2	023013791	MUNICIPIO DE POMBAL - PB	780.000,00	39.000,00		489.762,00	20/11/2007	20/12/2012	Adimplente
2	023014379	MUNICIPIO DE BIGUACU - SC	87.750,00	30.324,81	52.132,27	87.750,00	30/11/2007	31/12/2012	Adimplente
2	023015305	MUNICIPIO DE LAGUNA - SC	97.500,00	45.084,77	663	97.500,00	07/11/2007	31/07/2012	Adimplente
2	023017231	MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE	141.375,00	45.534,64		141.375,00	19/11/2007	30/03/2013	Adimplente
2	023017450	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - ES	243.750,00	7.312,50	27.763,12	184.323,75	04/12/2007	01/04/2013	Adimplente
2	023063187	MUNICIPIO DE CASA NOVA - BA	146.250,00	10.523,80		105.022,24	12/12/2007	05/11/2013	Adimplente
2	023063637	MUNICIPIO DE ITAMBE - BA	146.250,00	10.968,75	70302,37	146.250,00	27/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023064548	MUNICIPIO DE POCOES - BA	1.462.500,00	109.687,50	271293,74	857.463,77	27/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023065794	MUNICIPIO DE SERRA - ES	487.500,00	97.500,00	262713,75	320.775,00	31/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	023065911	MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA	975.000,00	48.750,00		596.700,01	24/10/2007	29/11/2013	Adimplente
2	023066604	MUNICIPIO DE GOUVEIA - MG	97.500,00	13.450,00		97.500,00	20/12/2007	28/02/2013	Adimplente
2	023066718	MUNICIPIO DE ITACAMBIRA - MG	243.750,00	13.973,30	86311,87	135.061,87	07/11/2007	30/07/2013	Adimplente
2	023068530	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	292.500,00	263.532,38	50309,99	292.500,00	17/12/2007	30/01/2013	Adimplente
2	023068644	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	291.037,50	32.337,50	165134,68	291.037,50	17/12/2007	31/01/2013	Adimplente
2	023068863	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	292.500,00	34.656,04	175500	292.500,00	17/12/2007	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	023069336	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	6.825.000,00	682.500,00		6.825.000,00	27/12/2007	31/05/2013	Adimplente
2	023069660	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB	487.500,00	21.712,74	203239,51	409.012,51	22/10/2007	22/12/2013	Adimplente
2	023069774	MUNICIPIO DE CAAPORA - PB	487.500,00	14.625,00		97.500,00	20/11/2007	20/12/2012	Adimplente
2	023070354	MUNICIPIO DE PILOES - PB	487.500,00	14.625,00		351.536,25	14/11/2007	14/12/2012	Adimplente
2	023070804	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE - RN	116.415,00	6.500,00	58545,1	116.415,00	26/11/2007	20/01/2013	Adimplente
2	023071046	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN	135.817,50	26.651,12		37.825,17	12/12/2007	20/12/2012	Adimplente
2	023071483	MUNICIPIO DE ATALANTA - SC	82.875,00	16.588,26	82875	82.875,00	13/12/2007	29/06/2013	Adimplente
2	023072062	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC	146.250,00	37.497,25	117000	146.250,00	23/11/2007	31/01/2013	Adimplente
2	023072394	MUNICIPIO DE GUATAMBU - SC	48.750,00	1.649,92		48.750,00	18/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	023072626	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	243.750,00	113.255,19	109541	243.750,00	11/10/2007	27/01/2013	Adimplente
2	023074001	MUNICIPIO DE TAIO - SC	292.500,00	115.475,15	87954,75	292.500,00	12/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	023074333	MUNICIPIO DE ESTANCIA BRAGANCA PAULISTA - SP	243.750,00	52.650,00	86848,12	243.750,00	20/12/2007	20/12/2012	Adimplente
2	023075707	MUNICIPIO DE PARAIBUNA - SP	97.500,00	2.925,00		97.500,00	31/10/2007	24/09/2013	Adimplente
2	023076490	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE - SP	292.500,00	58.500,00			28/12/2007	29/08/2012	Adimplente
2	023076940	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA - SP	243.750,00	43.053,11		243.750,00	17/12/2007	17/10/2012	Adimplente
2	023111880	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA - RN EX-PRES.JUSCELINO	136.500,00	4.095,00		45.208,80	06/11/2007	10/01/2013	Adimplente
2	023112135	MUNICIPIO DE MACEIO - AL	1.340.625,00	100.546,87	648996,61	1.188.061,91	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023112249	MUNICIPIO DE MACEIO - AL	1.340.625,00	100.546,87		1.340.625,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023112354	MUNICIPIO DE MACEIO - AL	1.340.625,00	100.546,87		1340625	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023112687	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA - BA	970.125,00	29.875,00		635.528,91	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023112791	MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE	136.500,00	6.825,00		136.500,00	12/11/2007	30/10/2013	Adimplente
2	023113046	MUNICIPIO DE MULUNGU - CE	243.750,00	24.623,66	8287,5	12.967,50	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	023113483	MUNICIPIO DE ALPERCATA - MG	487.500,00	16.340,05	274365	487.500,00	18/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023114176	MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO - MG	487.500,00	14.625,00	123386,25	487.500,00	18/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	023114280	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI - MG	390.000,00	11.700,00		390.000,00	26/12/2007	30/11/2012	Adimplente
2	023132154	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - MA	487.500,00	24.375,00		487.500,00	28/11/2007	31/08/2012	Adimplente
2	023132268	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO - MA	975.000,00	29.250,00		975.000,00	13/11/2007	28/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	023132372	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA	195.000,00	5.850,00		195.000,00	13/11/2007	28/03/2013	Adimplente
2	023132486	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - MA	1.950.000,00	97.500,00		1.950.000,00	28/11/2007	31/08/2012	Adimplente
2	023132718	MUNICIPIO DE BREJO - MA	975.000,00	48.750,00		975.000,00	28/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	023133283	MUNICIPIO DE GRAJAU - MA	624.975,00	37.756,61		624.975,00	29/11/2007	31/08/2012	Adimplente
2	023134863	MUNICIPIO DE PIRAPEMAS - MA	146.250,00	4.387,50		146.250,00	28/11/2007	28/06/2013	Adimplente
2	023135672	MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA	369.387,85	11.081,63		369.387,85	16/11/2007	29/11/2013	Adimplente
2	023136250	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA	438.750,00	55.150,12		438.750,00	10/12/2007	31/10/2013	Adimplente
2	023136697	MUNICIPIO DE TURIACU - MA	926.250,00	46.312,50		926.250,00	19/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	023136700	MUNICIPIO DE VIANA - MA	487.500,00	24.375,00		487.500,00	03/12/2007	31/10/2013	Adimplente
2	023137057	MUNICIPIO DE GANDU - BA	195.000,00	12.647,97		161.031,00	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023137161	MUNICIPIO DE MACAUBAS - BA	195.000,00	19.500,00		195.000,00	17/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023137493	MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE	487.500,00	24.375,00	151173,75	450.401,25	25/10/2007	30/07/2013	Adimplente
2	023137725	MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE	487.500,00	30.175,26		487.500,00	19/11/2007	30/04/2014	Adimplente
2	023139097	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA - MT	341.250,00	80.502,75		341.250,00	17/12/2007	31/08/2012	Adimplente
2	023139214	MUNICIPIO DE JANGADA - MT	341.250,00	10.554,12		341.250,00	24/10/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023139328	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT	243.750,00	18.281,25		243.750,00	27/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023139870	MUNICIPIO DE ARES - RN	146.250,00	4.387,50		146.249,75	03/12/2007	10/06/2013	Adimplente
2	023139984	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA - RN	146.250,00	18.549,10	107581,51	146.191,51	31/12/2007	20/03/2013	Adimplente
2	023140013	MUNICIPIO DE CEARÁ MIRIM - RN	243.750,00	12.187,50	4436,25	243.750,00	29/11/2007	01/03/2013	Adimplente
2	023140127	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RN	121.875,00	6.100,00		121.875,00	20/11/2007	17/02/2012	Adimplente
2	023140231	MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN	146.250,00	55.052,08		108.795,38	12/12/2007	20/12/2012	Adimplente
2	023144325	MUNICIPIO DE BEQUIMÃO - MA	292.500,00	8.775,00		292.500,00	10/12/2007	31/10/2013	Adimplente
2	023145686	ESTADO DE PERNAMBUCO	195.000,00	21.503,91	12382,5	70.258,50	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	023145917	MUNICIPIO DE IBICARAI - BA	679.087,50	33.960,00	22885,27	298.594,78	06/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	023146045	ESTADO DE GOIÁS	1.462.500,00	146.250,00	628582,49	628.582,49	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023200658	MUNICIPIO DE ÁGUAS DE LINDOIA - SP	97.500,00	9.069,78		19.500,00	20/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	023200762	MUNICIPIO DE ANDRADINA - SP	487.500,00	192.792,88		487.500,00	28/12/2007	05/03/2014	Adimplente
2	023200980	MUNICIPIO DE LORENA - SP	243.750,00	46.599,06		191.075,62	31/10/2007	31/10/2013	Adimplente
2	023201017	MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA - BA	146.250,00	29.995,04		146.250,00	11/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023201121	MUNICIPIO DE PARARI - PB	487.500,00	14.625,00	305906,25	349.781,25	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	023373710	MUNICIPIO DE CORRENTINA - BA	390.000,00	21.120,00		257.248,00	18/12/2007	31/08/2013	Adimplente
2	023375325	MUNICIPIO DE PIRAI - RJ	97.500,00	35.674,62	38395	97.500,00	28/12/2007	02/06/2013	Adimplente
2	023376674	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB	6.825.000,00	1.239.448,80		6.825.000,00	05/12/2007	05/06/2013	Adimplente
2	023406179	MUNICIPIO DE BARRETOS - SP	2.437.500,00	569.577,05	130650	895.050,00	31/12/2007	20/01/2014	Adimplente
2	023406283	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	2.925.000,00	1.488.912,81	382590	2.412.247,50	18/12/2007	25/06/2013	Adimplente
2	023425286	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.218.750,00	304.687,50		677.503,13	27/12/2007	18/03/2013	Adimplente
2	023427007	MUNICIPIO DE CATAGUASES - MG	292.500,00	57.747,36	234000	292.500,00	31/12/2007	31/10/2013	Adimplente
2	023427881	MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA - MG	146.250,00	4.387,50	146250	146.250,00	24/12/2007	24/04/2013	Adimplente
2	023428792	MUNICIPIO DE ITACAMBIRA - MG	146.250,00	7.777,21	22639,5	22.639,50	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	023428919	MUNICIPIO DE ITAMONTE - MG	292.500,00	11.753,01	234000	292.500,00	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	023429602	MUNICIPIO DE MANGA - MG	438.750,00	13.570,00	55589,62	149.482,12	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	023429716	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS - MG	292.500,00	74.379,70		292.500,00	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	023429820	MUNICIPIO DE MIRADOURO - MG	487.500,00	14.625,00		296.399,74	06/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023430283	MUNICIPIO DE OLIVEIRA - MG	292.500,00	49.775,28	27202,5	85.702,50	31/12/2007	17/07/2013	Adimplente
2	023430397	MUNICIPIO DE PAINS - MG	292.500,00	117.160,38	115040,24	259.359,74	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023430629	MUNICIPIO DE PATIS - MG	98.806,50	8.007,88		98.806,50	23/11/2007	28/02/2012	Adimplente
2	023431311	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA - MG	243.750,00	14.410,93		243.750,00	28/12/2007	31/07/2013	Adimplente
2	023431644	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - MG	1.462.500,00	313.993,14		1.462.500,00	27/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	023431977	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE - MG	585.000,00	292.419,29		585.000,00	13/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	023432004	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA - MG	341.250,00	36.043,44	130255,12	341.250,00	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	023432118	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - MG	1.072.500,00	53.625,00	83118,75	297.618,75	19/12/2007	31/07/2013	Adimplente
2	023432222	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE SALES - MG	195.000,00	5.998,65	132580,5	132.580,50	11/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023432992	MUNICIPIO DE SERRO - MG	292.500,00	25.450,00	244179,01	244.179,01	27/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	023433247	MUNICIPIO DE TUPACIGUARA - MG	731.250,00	22.750,00		731.250,00	07/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	023433466	MUNICIPIO DE VERDELANDIA - MG	877.500,00	37.420,58	407774,25	778.781,25	19/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023442674	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.218.750,00	345.916,42		1.218.750,00	27/12/2007	17/04/2013	Adimplente
2	023442892	MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS - MG	390.000,00	23.993,33		390.000,00	17/01/2008	30/06/2013	Adimplente
2	023444613	MUNICIPIO DE LUCELIA - SP	68.250,00	17.863,58	62605,72	64.393,87	28/12/2007	05/12/2013	Adimplente
2	023485022	MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RJ	487.500,00	62.214,47	85507,5	183.007,50	28/12/2007	19/04/2013	Adimplente
2	023485469	MUNICIPIO DE RIO DAS FLORES - RJ	954.015,56	314.570,36		954.015,56	28/12/2007	18/10/2013	Adimplente
2	023520642	ESTADO DE GOIAS	975.000,00	107.250,00	881205	881.205,00	31/12/2007	31/08/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	023522245	MUNICIPIO DE JACOBINA DO PIAUI - PI	97.500,00	3.316,31		97.500,00	27/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	023522350	MUNICIPIO DE JACOBINA DO PIAUI - PI	110.906,25	4.512,84		22.181,25	27/12/2007	30/08/2015	Adimplente
2	023523825	MUNICIPIO DE CANDIOTA - RS	1.950.000,00	317.965,14	54405	1027065	19/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	023525545	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS	48.750,00	11.177,74		48.750,00	20/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	023677228	MUNICIPIO DE CORURIBE - AL	585.000,00	32.980,33	258803,99	492.803,99	19/12/2007	15/07/2013	Adimplente
2	023677332	MUNICIPIO DE IGACI - AL	487.500,00	24.375,00	148687,49	318.825,00	31/12/2007	04/11/2013	Adimplente
2	023677770	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA - AL	390.000,00	22.155,64	148980,01	306.618,01	31/12/2007	31/01/2014	Adimplente
2	023678462	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO - AL	292.500,00	11.380,00	202322,25	260.822,25	18/12/2007	05/04/2013	Adimplente
2	023678795	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA - AL	682.500,00	34.125,00		682.500,00	27/12/2007	17/01/2013	Adimplente
2	023679937	MUNICIPIO DE CATU - BA	292.500,00	40.007,53		292.500,00	21/12/2007	05/03/2013	Adimplente
2	023680286	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	341.250,00	38.146,22	18427,49	251.023,50	26/12/2007	05/05/2013	Adimplente
2	023681083	MUNICIPIO DE MACAJUBA - BA	126.750,00	12.500,00		126.750,00	28/12/2007	05/07/2012	Adimplente
2	023681314	MUNICIPIO DE MARAGOGIPE - BA	780.000,00	316.087,81	204204	360.204,00	27/12/2007	05/09/2013	Adimplente
2	023682225	MUNICIPIO DE QUIJINQUE - BA	195.000,00	38.396,36	100620	195.000,00	29/01/2008	05/05/2013	Adimplente
2	023682443	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	487.500,00	24.375,00		487.500,00	24/12/2007	14/12/2012	Adimplente
2	023682777	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	292.500,00	14.625,00		292.500,00	27/12/2007	30/07/2012	Adimplente
2	023682881	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA - BA	292.500,00	29.250,00		292.500,00	28/12/2007	30/04/2012	Adimplente
2	023682995	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA - BA	292.500,00	14.625,00		292.500,00	26/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023683022	MUNICIPIO DE SANTANA - BA	341.250,00	76.211,80		147.795,38	08/01/2008	30/11/2013	Adimplente
2	023684370	MUNICIPIO DE AMONTADA - CE	126.750,00	6.337,50	90474,15	126750	24/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	023685525	MUNICIPIO DE MORRINHOS - CE	175.500,00	31.606,02		175.500,00	18/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	023686540	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - CE	136.500,00	6.825,00		136.500,00	30/11/2007	30/08/2013	Adimplente
2	023686987	MUNICIPIO DE TIANGUA - CE	331.500,00	25.500,24		331500	14/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	023687898	MUNICIPIO DE ECOPORANGA - ES	97.500,00	22.830,49	71194,5	97.500,00	27/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	023687901	MUNICIPIO DE MUQUI - ES	195.000,00	155.550,78		195.000,00	07/12/2007	01/12/2013	Adimplente
2	023688039	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ES	390.000,00	35.514,23		169.143,00	31/12/2007	01/12/2013	Adimplente
2	023688143	MUNICIPIO DE PIUMA - ES	48.750,00	176.184,93		48.750,00	20/12/2007	01/12/2013	Adimplente
2	023689273	MUNICIPIO DE ARACU - GO	195.000,00	59.023,54		89.329,50	31/12/2007	28/02/2014	Adimplente
2	023689387	MUNICIPIO DE AVENILOPOLIS - GO	243.750,00	48.807,88		243.750,00	31/12/2007	31/01/2014	Adimplente
2	023689619	MUNICIPIO DE COCALZINHO DE GOIAS - GO	136.500,00	4.095,00	34015,8	136.500,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	023689941	MUNICIPIO DE GUARAITA - GO	97.500,00	2.925,00	45776,25	65.276,25	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023690855	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS - GO	195.000,00	5.850,00		85.488,00	27/12/2007	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	023691214	MUNICIPIO DE PONTALINA - GO	292.500,00	20.561,67	292500	292.500,00	19/12/2007	31/10/2012	Adimplente
2	023691766	MUNICIPIO DE ALCANTARA - MA	146.250,00	4.500,00		146.250,00	12/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	023691870	MUNICIPIO DE ESTREITO - MA	146.250,00	7.697,36		73.139,62	27/12/2007	28/03/2013	Adimplente
2	023691984	MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - MA	195.000,00	9.750,00		195.000,00	03/12/2007	31/10/2012	Adimplente
2	023692125	MUNICIPIO DE PEDREIRAS - MA	195.000,00	9.750,00	81646,5	195.000,00	20/12/2007	31/05/2012	Adimplente
2	023692458	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - MA	292.500,00	14.625,00		292.500,00	04/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	023692677	MUNICIPIO DE SANTA INES - MA	390.000,00	39.000,00	301704	390.000,00	14/12/2007	31/05/2013	Adimplente
2	023692781	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA	146.250,00	4.387,50		146.250,00	26/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	023692908	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - MA	341.250,00	18.000,00		289.823,63	26/12/2007	31/05/2013	Adimplente
2	023693036	MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS - MA	292.500,00	29.250,00		292.500,00	29/11/2007	31/08/2012	Adimplente
2	023693140	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA	195.000,00	26.685,39		61.776,00	10/12/2007	28/03/2013	Adimplente
2	023693819	MUNICIPIO DE CARANGOLA - MG	487.500,00	96.746,80		390.390,01	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023693923	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	585.000,00	117.000,00	68269,49	418.859,99	31/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	023694166	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO - MG	585.000,00	118.673,00		585.000,00	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023695862	MUNICIPIO DE PERDOES - MG	243.750,00	49.180,56	609,75	243.750,00	31/12/2007	26/02/2014	Adimplente
2	023695976	MUNICIPIO DE PERDOES - MG	97.500,00	10.884,18	12772,5	86.784,75	31/12/2007	26/02/2014	Adimplente
2	023696991	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - MG	331.500,00	9.645,97		331.500,00	27/12/2007	30/05/2013	Adimplente
2	023697351	MUNICIPIO DE SENADOR CORTES - MG	48.750,00	11.336,87	8419,12	48.750,00	31/12/2007	31/03/2013	Adimplente
2	023697915	MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - MS	146.250,00	15221,99	2456,75	146.250,00	14/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023698043	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS	97.500,00	6.241,97	13123,5	97.500,00	31/12/2007	30/01/2013	Adimplente
2	023698158	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	487.500,00	37.175,00		487.500,00	20/12/2007	29/12/2012	Adimplente
2	023698262	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	487.500,00	146.937,72		487.500,00	20/12/2007	29/12/2012	Adimplente
2	023699069	MUNICIPIO DE JARAGUARI - MS	390.000,00	12.070,00		390.000,00	31/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	023699391	MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	229.125,00	7.337,79	5911	229.125,00	20/12/2007	31/01/2013	Adimplente
2	023700113	MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA	487.500,00	156.490,05	90626,24	405990	10/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	023700445	MUNICIPIO DE ARARUNA - PB	585.000,00	17.550,00	137884,5	269.334,00	21/12/2007	05/06/2013	Adimplente
2	023700551	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO - PB	292.500,00	8.775,00	49520,25	136.158,75	10/12/2007	09/06/2013	Adimplente
2	023700779	MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB	292.500,00	14.625,00		145.606,50	31/12/2007	05/11/2013	Adimplente
2	023700883	MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB	780.000,00	23.400,00		780.000,00	31/12/2007	30/11/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	023701024	MUNICIPIO DE JERICO - PB	243.750,00	7.312,50	14381,25	63.131,25	31/12/2007	05/11/2013	Adimplente
2	023701357	MUNICIPIO DE SERRA BRANCA - PB	390.000,00	11.700,00		236.080,00	31/12/2007	05/08/2014	Adimplente
2	023701576	MUNICIPIO DE AFRANIO - PE	390.000,00	16.847,29		390.000,00	31/12/2007	31/07/2013	Adimplente
2	023701794	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	272.883,00	17.158,85		272.883,00	28/12/2007	16/08/2012	Adimplente
2	023701807	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	536.250,00	131.197,22		536.250,00	28/12/2007	11/08/2013	Adimplente
2	023702154	MUNICIPIO DE SERTANIA - PE	390.000,00	35.089,43		119.301,00	27/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	023702604	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO - SC	58.500,00	73.673,17		58.500,00	20/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	023703629	MUNICIPIO DE ESPERANTINA - PI	195.000,00	36.000,00		195000	29/12/2007	31/08/2013	Adimplente
2	023703733	MUNICIPIO DE ILHA GRANDE - PI	29.250,00	122.371,79		29.250,00	21/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	023703847	MUNICIPIO DE ILHA GRANDE - PI	19.500,00	81.200,35		19.500,00	21/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	023704080	MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS - PI	585.000,00	189.463,64	416637	585.000,00	31/12/2007	30/08/2014	Adimplente
2	023704194	MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS - PI	195.000,00	95.731,98	114036	195.000,00	31/12/2007	01/04/2013	Adimplente
2	023704759	MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELA - PI	97.500,00	3.000,00		97.500,00	11/12/2007	30/08/2014	Adimplente
2	023705016	MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI - PI	146.250,00	4.550,00	19553,62	60.737,62	26/12/2007	08/09/2013	Adimplente
2	023705568	MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES - PI	97.500,00	3.599,26	96066,75	97.500,00	21/12/2007	11/09/2013	Adimplente
2	023705672	MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES - PI	136.500,00	4.222,00	109200	136500	21/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	023705903	MUNICIPIO DE ARAPOTI - PR	292.500,00	58.500,00		58.500,00	27/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	023707725	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - PR	195.000,00	50.539,26		195.000,00	29/12/2007	29/04/2013	Adimplente
2	023708290	MUNICIPIO DE NOVA CANTU - PR	100.000,88	45.696,22		100.000,88	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023709097	MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS - PR	243.750,00	119.746,27	135427,5	243.750,00	28/12/2007	20/08/2013	Adimplente
2	023709328	MUNICIPIO DE RIO AZUL - PR	146.250,00	195.096,02	76986,25	77.717,25	17/12/2007	30/05/2013	Adimplente
2	023709652	MUNICIPIO DE SANTO INACIO - PR	97.500,00	13.645,60		97.500,00	14/12/2007	30/05/2013	Adimplente
2	023710013	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR	292.500,00	9.345,00	69381	292.500,00	24/12/2007	31/01/2013	Adimplente
2	023710900	MUNICIPIO DE CAMBUCI - RJ	243.750,00	13.909,07		243.750,00	28/12/2007	28/01/2013	Adimplente
2	023711361	MUNICIPIO DE MARICA - RJ	292.500,00	58.500,00		292.500,00	12/12/2007	01/08/2013	Adimplente
2	023711694	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ	487.500,00	97.500,00		234.780,00	28/12/2007	15/07/2013	Adimplente
2	023712504	MUNICIPIO DE FLORANIA - RN	136.500,00	4.095,00	99699,6	136.500,00	03/12/2007	20/03/2013	Adimplente
2	023712836	MUNICIPIO DE MARCELINO VIEIRA - RN	263.250,00	14.550,00	111038,85	133.230,83	26/12/2007	20/07/2013	Adimplente
2	023713297	MUNICIPIO DE SERRA DE SAO BENTO - RN	97.500,00	2.925,00		25.428,00	31/12/2007	10/01/2012	Adimplente
2	023713529	MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ - RN	48.750,00	5.900,00	6796	48.750,00	19/12/2007	20/03/2012	Adimplente
2	023713633	MUNICIPIO DE UMARIZAL - RN	263.250,00	13.162,50	51518,01	174.640,04	31/12/2007	20/05/2013	Adimplente
2	023714544	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - RS	195.000,00	5.736,63		195.000,00	28/12/2007	30/12/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	023715134	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO - RS	292.500,00	77.129,50		114.806,25	31/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	023715467	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - RS	131.625,00	26.325,00		117.488,48	21/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	023716045	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR - RS	292.500,00	135.784,60		85.410,00	27/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	023716378	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL - RS	292.500,00	58.500,00		82.660,50	28/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	023716714	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - RS	195.000,00	20.675,31	70863	195.000,00	13/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	023717406	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO - SC	78.000,00	35.960,11	32409	63.609,00	14/12/2007	12/12/2013	Adimplente
2	023718421	MUNICIPIO DE GUATAMBU - SC	97.500,00	48.770,84		73.524,75	18/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	023718640	MUNICIPIO DE LAGUNA - SC	78.000,00	59.511,91		3.588,00	21/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	023720245	MUNICIPIO DE CARIRA - SE	1.365.000,00	41.739,92		282.691,50	12/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023721157	MUNICIPIO DE ASSIS - SP	97.500,00	87.150,00	78000	97.500,00	27/12/2007	02/10/2013	Adimplente
2	023722840	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP	117.000,00	51.740,84		1.872,00	24/12/2007	07/12/2013	Adimplente
2	023724339	MUNICIPIO DE MATAO - SP	390.000,00	285.120,12		390.000,00	20/12/2007	09/03/2013	Adimplente
2	023726728	MUNICIPIO DE SALTO GRANDE - SP	87.750,00	10.221,33	16242,52	87.750,00	28/12/2007	20/11/2012	Adimplente
2	023727410	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA - SP	975.000,00	199.580,54	319994,97	676.454,97	21/12/2007	01/12/2013	Adimplente
2	023728655	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO TOCANTINS - TO	97.500,00	5.534,22		97.500,00	28/12/2007	28/06/2013	Adimplente
2	023733328	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	243.750,00	128.157,92		243.750,00	17/12/2007	30/01/2013	Adimplente
2	023753902	MUNICIPIO DE SANTANA - BA	370.500,00	38.777,76		370.500,00	08/01/2008	30/04/2013	Adimplente
2	023754259	MUNICIPIO DE GOIANIA - GO	8.940.750,00	472.291,30		8.940.750,00	24/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	023755518	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA - PR	97.500,00	58.050,80	32516,25	79.599,00	07/12/2007	31/05/2013	Adimplente
2	023769720	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA	292.500,00	16.346,53		188.500,00	27/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	023769834	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA	292.500,00	19.981,30		292.500,00	27/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023770079	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	721.500,00	21.645,00	216161,4	721.500,00	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	023770183	MUNICIPIO DE IPATINGA - MG	1.950.000,00	402.091,77		1091415,02	26/12/2007	30/10/2013	Adimplente
2	023770297	MUNICIPIO DE PARAOPÉBA - MG	819.000,00	40.950,00		819.000,00	28/12/2007	30/04/2012	Adimplente
2	023793720	MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS - MG	68.250,00	2.110,84	11704,87	68.250,00	19/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	023793834	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES - MG	970.125,00	255.448,54		350.894,21	24/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023794295	MUNICIPIO DE TUPACIGUARA - MG	195.000,00	6.100,00		195.000,00	28/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	023795555	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO NORTE - RN	121.875,00	3.660,00	41535	121.875,00	31/12/2007	10/12/2012	Adimplente
2	023795669	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI - RN	126.750,00	23.223,17	31738,2	126750	31/12/2007	10/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	023795887	MUNICIPIO DE SERRA CAIADA - RN EX-PRES.JUSCELINO	146.250,00	4.387,50		47458,13	13/12/2007	10/01/2013	Adimplente
2	023796246	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - RS	48.750,00	4.591,21	39000	48.750,00	26/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	023819243	MUNICIPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA - MG	146.250,00	4.949,00		146.250,00	22/12/2007	28/02/2013	Adimplente
2	023819808	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	48.750,00	34.533,80		40.506,38	31/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	023820042	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - RS	39.000,00	20.972,35	31200	39.000,00	13/12/2007	30/11/2012	Adimplente
2	023820594	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC	195.000,00	15.041,69		99.430,50	26/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	023822533	MUNICIPIO DE SERRINHA - RN	121.875,00	3.656,25	32046,25	109.711,88	17/12/2007	20/04/2013	Adimplente
2	023822647	MUNICIPIO DE TOUROS - RN	25.350,00	760,50		25.350,00	27/12/2007	20/05/2012	Adimplente
2	023850180	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - MA	485.062,50	24.253,13		485062,5	12/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	023850744	MUNICIPIO DE ARAGUAPAZ - GO	185.250,00	18.795,62		40.328,93	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023890677	MUNICIPIO DE CONGO - PB	390.000,00	11.700,00		81.978,00	31/12/2007	05/09/2013	Adimplente
2	023890895	MUNICIPIO DE GURJAO - PB	487.500,00	14.625,00	105641,25	349.293,75	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	023890908	MUNICIPIO DE MULUNGU - PB	292.500,00	8.775,00	223645,51	248.361,76	20/12/2007	20/06/2013	Adimplente
2	023891036	MUNICIPIO DE PRATA - PB	292.500,00	8.775,00		159.003,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023891369	MUNICIPIO DE TAVARES - PB	682.500,00	20.475,00		14.060,00	31/12/2007	29/06/2013	Adimplente
2	023892384	MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR	585.000,00	168.860,18		585.000,00	20/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	023892948	MUNICIPIO DE QUEIMADOS - RJ	292.500,00	58.500,00	8833,5	67.333,50	27/12/2007	03/03/2013	Adimplente
2	023893181	MUNICIPIO DE BARAUNA - RN	97.500,00	19.420,00		41.730,00	31/12/2007	20/03/2013	Adimplente
2	023893412	MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA - RN	136.500,00	8.190,00		17212,65	26/12/2007	20/02/2013	Adimplente
2	023918808	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO - MA	470.501,89	14.115,06		470.501,89	20/12/2007	31/08/2012	Adimplente
2	023919040	MUNICIPIO DE MACEIO - AL	1.340.625,00	100.546,87		1.340.625,00	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023919269	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA	195.000,00	9.750,00		195.000,00	27/12/2007	30/04/2012	Adimplente
2	023919487	MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS - BA	195.000,00	6.290,62	70473	113.704,50	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	023919719	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA - SC	877.500,00	156.229,72		553.878,00	26/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	023920068	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER - SC	195.000,00	52.487,24		195.000,00	19/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	023920622	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - SC	117.000,00	25.047,20	104668,2	117.000,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	023920840	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES - SE	419.250,00	12.586,00	99781,5	219.687,00	27/12/2007	31/07/2013	Adimplente
2	023921197	MUNICIPIO DE ITAPIRAPUA PAULISTA - SP	97.500,00	3.534,48		22.366,50	21/12/2007	20/06/2013	Adimplente
2	023921752	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	409.500,00	288.798,91	404504,1	409.500,00	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	024002776	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB	15.600.000,00	1.157.205,48		10.072.919,95	22/01/2008	23/01/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024068763	MUNICIPIO DE GAROPABA - SC	127.170,00	36.130,37		127.170,00	21/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024070149	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE	98.200,00	20.800,63		85.178,68	31/12/2007	30/05/2013	Adimplente
2	024119970	MUNICIPIO DE AMONTADA - CE	394.200,00	19.710,00	19710	202.894,74	26/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024120009	MUNICIPIO DE MERUOCA - CE	394.200,00	11.826,00		394.200,00	27/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	024120227	MUNICIPIO DE QUIXADA - CE	394.200,00	39.420,00		78.840,00	31/12/2007	30/10/2013	Adimplente
2	024120331	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - CE	394.200,00	19.710,00		132.805,97	27/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024142403	MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - MT	196.400,00	6.997,77		196.400,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024156397	MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO - ES	87.321,00	30.262,89		31.068,81	26/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	024157080	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - MT	196.400,00	5.892,00		196.400,00	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024180397	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE - SC	196.400,00	33.487,77	117840	196400	20/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024180733	MUNICIPIO DE IPIAU - BA	1.976.600,00	98.830,00	128281,34	542972,01	27/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024180847	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA	987.600,00	56.800,00		395.040,00	26/12/2007	05/07/2013	Adimplente
2	024180952	MUNICIPIO DE ACREUNA - GO	987.600,00	34.600,00		987.600,00	14/01/2008	31/03/2013	Adimplente
2	024181311	MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE - GO	493.100,00	41.338,06		493.100,00	28/12/2007	01/07/2013	Adimplente
2	024181759	MUNICIPIO DE MONTIVIDIU - GO	493.100,00	14.793,00		98.620,00	28/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024181863	MUNICIPIO DE ALTAMIRA - MA	789.800,00	23.694,00		789.800,00	27/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024182222	MUNICIPIO DE GUIMARANIA - MG	1.482.100,00	43.500,00	584688,46	1.482.100,00	31/12/2007	31/03/2013	Adimplente
2	024183352	MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - MT	295.300,00	8.859,00	2864,41	295.300,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024183571	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	394.200,00	27.917,64	127799,64	394.200,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024183916	MUNICIPIO DE JACIARA - MT	295.300,00	54.170,85		295.300,00	31/12/2007	31/10/2012	Adimplente
2	024184377	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	987.600,00	98.760,00		987.600,00	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024184596	MUNICIPIO DE PATOS - PB	1.976.600,00	100.482,00		1.297.440,23	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024184609	MUNICIPIO DE GARANHUNS - PE	1.976.600,00	132.275,94		1.976.600,00	27/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024186766	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE UBA - RJ	443.650,00	13.750,00	199686,87	288.416,87	27/12/2007	27/09/2013	Adimplente
2	024195640	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA	1.185.400,00	59.270,00		1.185.400,00	27/12/2007	05/11/2012	Adimplente
2	024195755	MUNICIPIO DE AMONTADA - CE	295.300,00	14.765,00		148.211,07	26/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024195869	MUNICIPIO DE MERUOCA - CE	295.300,00	8.859,00		295.300,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024196114	MUNICIPIO DE QUIXADA - CE	592.000,00	59.200,00		592.000,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024196228	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - CE	295.300,00	14.765,00		81.148,44	31/12/2007	30/05/2013	Adimplente
2	024196552	MUNICIPIO DE BREVES - PA	2.471.100,00	132.641,41	972624,98	2.208.174,98	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024196666	MUNICIPIO DE GUARABIRA - PB	987.600,00	49.380,00	255393,6	987.600,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024197462	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	987.600,00	193.962,14		987.600,00	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024198487	MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU - CE	493.100,00	24.655,00		493.099,58	31/12/2007	30/05/2013	Adimplente
2	024198592	MUNICIPIO DE SOLONOPOLÉ - CE	245.850,00	7.376,00	120269,82	245.850,00	31/12/2007	30/07/2012	Adimplente
2	024198605	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - ES	987.600,00	29.628,00		197.520,00	31/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	024198719	MUNICIPIO DE ECOPORANGA - ES	740.350,00	22.650,00		72.850,44	31/12/2007	01/12/2013	Adimplente
2	024198823	MUNICIPIO DE IBATIBA - ES	740.350,00	26.283,59		135.706,16	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	024198937	MUNICIPIO DE MARATAIZES - ES	493.100,00	98.620,00		145.119,33	31/12/2007	01/12/2013	Adimplente
2	024199066	MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - ES	740.350,00	22.210,50		148070	31/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	024199170	MUNICIPIO DE PIUMA - ES	740.350,00	32.666,68		22.136,47	28/12/2007	01/12/2013	Adimplente
2	024199284	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES	493.100,00	121.462,60	288956,59	493.100,00	31/12/2007	01/12/2012	Adimplente
2	024199516	MUNICIPIO DE APIACAS - MT	295.300,00	12927,73		106.278,47	20/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024199620	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	344.750,00	36.395,60	75086,55	326.512,73	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024199848	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA _ MT	295.300,00	8.860,00		295.300,00	28/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024200224	MUNICIPIO DE CUIABA - MT	2.965.600,00	296.560,00		2.965.600,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024200880	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - MT	344.750,00	21.294,76		344.750,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024201249	MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT	394.200,00	19.710,00		394.200,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024201468	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - MT	394.200,00	14.770,22		394.200,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024201804	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - MT	295.300,00	8.859,00		295.300,00	21/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024201918	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT	394.200,00	13.434,22		394.200,00	31/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	024202483	MUNICIPIO DE ALEXANDRIA - RN	196.400,00	6.630,92		196.400,00	31/12/2007	20/06/2012	Adimplente
2	024203959	MUNICIPIO DE ORLEANS - SC	78.420,00	74.199,52		78.420,00	27/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	024204422	MUNICIPIO DE SEVERINIA - SP	374.000,00	11.378,86	34895,15	374.000,00	28/12/2007	20/11/2013	Adimplente
2	024204756	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA - SP	2.471.100,00	494.220,00	394881,77	1.253.589,02	31/12/2007	01/12/2013	Adimplente
2	024205231	MUNICIPIO DE PALMAS - TO	2.571.120,00	310.423,88		2.571.120,00	27/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024206707	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS	394.200,00	19.710,00	57198,41	136.038,41	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024206811	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS	295.300,00	23.973,42		59060	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024206925	MUNICIPIO DE BATAGUASSU - MS	295.300,00	40.871,28	32099,11	192.210,77	27/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024207054	MUNICIPIO DE BELA VISTA - MS	295.300,00	18.600,00		114.044,86	31/12/2007	31/01/2014	Adimplente
2	024207504	MUNICIPIO DE MIRANDA - MS	295.300,00	48.226,35		174.729,00	31/12/2007	29/07/2013	Adimplente
2	024207618	MUNICIPIO DE ROCHEDO - MS	295.300,00	34.700,00		136.428,60	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024207722	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - MS	295.300,00	255.823,38		59.060,00	31/12/2007	31/01/2014	Adimplente
2	024207836	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB	9.888.600,00	2.968.411,57		7.264.165,56	31/12/2007	05/12/2013	Adimplente
2	024207940	MUNICIPIO DE GOIANA - PE	740.350,00	64.922,14		148.070,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024209659	MUNICIPIO DE BARRA DO CHAPEU - SP	1.234.850,00	85.584,13	220914,66	574.205,25	27/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024210124	MUNICIPIO DE MACEDONIA - SP	196.400,00	7.643,59		131.273,75	31/12/2007	20/05/2013	Adimplente
2	024210894	MUNICIPIO DE RONDOLANDIA - MT	394.200,00	11.826,00		197.100,00	31/12/2007	31/08/2013	Adimplente
2	024211149	ESTADO DO AMAZONAS	11.372.100,00	1.137.210,00	4097680	11.372.100,00	28/12/2007	26/12/2012	Adimplente
2	024211472	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	690.900,00	70.000,00	108540,38	453.990,38	31/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	024211818	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	394.200,00	217.590,65		157.680,00	31/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	024212051	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	592.000,00	63.953,94	182217,61	484.848,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024212383	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	344.750,00	32.124,63		344.750,00	31/12/2007	28/12/2012	Adimplente
2	024212497	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	146.950,00	15.000,00	19000,64	146.950,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024212501	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	295.300,00	30.000,00	177180	295.300,00	31/12/2007	28/01/2013	Adimplente
2	024213180	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	394.200,00	40.000,00	23336,63	181.016,63	31/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	024213744	MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	295.300,00	101.971,97		247.668,12	31/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	024235482	MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE	295.300,00	74.773,72	158989,52	273.624,98	24/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024235597	MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE	611.780,00	52.282,57		4.282,46	24/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024235600	MUNICIPIO DE BOM JARDIM - MA	690.900,00	36.363,16	539731,08	539.731,08	27/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	024235932	ESTADO DE PERNAMBUCO	394.200,00	74.961,15		78.840,00	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024236406	MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA - RJ	2.965.600,00	980.277,77	890866,53	2.965.600,00	28/12/2007	23/03/2013	Adimplente
2	024237086	MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES - RS	48.750,00	40.124,41	15010,12	48.750,00	28/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	024237421	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC	493.100,00	76.416,33		493.100,00	28/12/2007	19/04/2013	Adimplente
2	024274610	MUNICIPIO DE AURORA DO TOCANTINS - TO	48.750,00	1.486,50	5172,37	28.782,00	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024274838	ESTADO DA BAHIA	443.650,00	44.365,00	130743,66	152.748,70	31/12/2007	29/04/2013	Adimplente
2	024275197	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO - BA	369.475,00	18.473,75		89.819,37	31/12/2007	13/08/2013	Adimplente
2	024275314	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - GO	493.100,00	14.793,00		493.100,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024276777	MUNICIPIO DE TUPACIGUARA - MG	443.650,00	13.309,50		443.650,00	28/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024276881	MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT	493.100,00	24.655,00		386.935,57	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024276995	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - MT	493.100,00	24.655,00	131115,29	426.531,50	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024277355	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB	295.300,00	8.859,00		40.190,33	31/12/2007	05/11/2013	Adimplente
2	024277469	MUNICIPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ	987.600,00	39.800,00		987.600,00	28/12/2007	27/03/2013	Adimplente
2	024277805	MUNICIPIO DE CORIBE - BA	231.015,00	9.258,24	85544,85	136.321,95	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024278266	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - RJ	987.600,00	29.628,00		987.600,00	28/12/2007	28/03/2013	Adimplente
2	024278370	MUNICIPIO DE PORCIUNCULA - RJ	987.600,00	29.628,00		987.600,00	29/12/2007	13/07/2013	Adimplente
2	024278716	MUNICIPIO DE ARIQUEMES - RO	1.976.600,00	267.932,54		1.855.236,59	28/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024278934	MUNICIPIO DE JI-PARANA - RO	1.482.100,00	108.577,89		1.482.100,00	28/12/2007	30/10/2013	Adimplente
2	024279063	MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTE - RO	493.100,00	41.935,24		493.100,00	28/12/2007	29/02/2012	Adimplente
2	024279281	MUNICIPIO DE BAGE - RS	1.482.100,00	571.069,05		1.482.100,00	28/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024279408	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR - RS	394.200,00	80.444,27		394.200,00	31/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	024280311	MUNICIPIO DE SAO VICENTE - SP	789.800,00	286.202,70		1.263,68	27/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024282571	MUNICIPIO DE PIRAI - RJ	987.600,00	120.250,41	180138,52	740.897,52	28/12/2007	17/03/2013	Adimplente
2	024296025	MUNICIPIO DE MACAPA - AP	987.600,00	49.380,00		987.600,00	31/12/2007	31/10/2012	Adimplente
2	024296243	MUNICIPIO DE IBIPITANGA - BA	493.100,00	14.793,00		493.100,00	28/12/2007	27/03/2013	Adimplente
2	024296681	MUNICIPIO DE ORIZONA - GO	493.100,00	15.152,82		493.100,00	31/12/2007	31/10/2013	Adimplente
2	024296808	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI - MG	3.954.600,00	437.169,16		3.954.600,00	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024297592	MUNICIPIO DE RONDOLANDIA - MT	295.300,00	8.859,00		89.889,32	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024297605	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT	9.888.600,00	520.452,63		9.888.600,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024297719	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT	1.976.600,00	104.031,58		197.660,00	31/12/2007	31/08/2013	Adimplente
2	024297823	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT	295.300,00	18.410,73		295.300,00	31/12/2007	31/01/2014	Adimplente
2	024298401	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	1.482.100,00	296.420,00		1.482.100,00	31/12/2007	25/07/2013	Adimplente
2	024298734	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC	295.300,00	49.281,74	24598,49	88.649,06	28/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024298848	MUNICIPIO DE CUBATAO - SP	1.679.900,00	929.437,46		23.854,58	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024305694	MUNICIPIO DE CONGO - PB	987.600,00	29.628,00		395.040,00	31/12/2007	05/09/2013	Adimplente
2	024306168	MUNICIPIO DE SANTANA - AP	690.900,00	73.691,39		690.900,00	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024306618	MUNICIPIO DE IBICARAI - BA	295.300,00	29.888,24		295.300,00	28/12/2007	30/11/2012	Adimplente
2	024307183	MUNICIPIO DE VALPARAISO - GO	2.965.600,00	222.420,00		2.965.600,00	31/12/2007	31/03/2013	Adimplente
2	024307300	MUNICIPIO DE LASSANCE - MG	73.475,00	7.475,00		73.475,00	31/12/2007	30/07/2012	Adimplente
2	024307414	MUNICIPIO DE MACHADO - MG	1.686.823,00	371.526,61		545.544,22	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024308981	MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - MT	2.965.600,00	88.968,00		2.965.600,00	31/12/2007	31/08/2013	Adimplente
2	024309018	MUNICIPIO DE ALTAMIRA - PA	493.100,00	0,00		493.100,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024310922	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI - PI	98.200,00	2.946,00		98.200,00	31/12/2007	30/08/2012	Adimplente
2	024311051	MUNICIPIO DE SAO JULIAO - PI	98.200,00	2.946,00		98.200,00	31/12/2007	11/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024311615	MUNICIPIO DE IRACEMA DO OESTE - PR	78.420,00	2.486,72		78.420,00	29/12/2007	28/02/2013	Adimplente
2	024313091	MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE - RJ	789.800,00	39.490,00		789800	27/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	024313218	MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE - RJ	196.400,00	9.820,00		196400	27/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024313541	MUNICIPIO DE MARICA _ RJ	196.400,00	39.280,00		196.400,00	27/12/2007	01/03/2013	Adimplente
2	024313656	MUNICIPIO DE MARICA _ RJ	1.976.600,00	909.068,70			27/12/2007	01/11/2013	Adimplente
2	024314129	MUNICIPIO DE PIRAI - RJ	196.400,00	15.764,18		196.400,00	28/12/2007	29/03/2013	Adimplente
2	024315042	MUNICIPIO DE TRES RIOS - RJ	592.000,00	118.400,00		592.000,00	28/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	024315607	MUNICIPIO DE ALEGRETE - RS	196.400,00	75.175,81		196.400,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024317752	MUNICIPIO DE ASSIS - SP	493.100,00	425.900,00		493.100,00	27/12/2007	05/12/2012	Adimplente
2	024317866	MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA - SP	888.700,00	148.628,18		888.700,00	31/12/2007	20/05/2013	Adimplente
2	024319136	MUNICIPIO DE LORENA - SP	592.000,00	125.169,29		592.000,00	27/12/2007	09/06/2013	Adimplente
2	024320486	MUNICIPIO DE TARUMA - SP	493.100,00	51.695,54		493.100,00	27/12/2007	05/12/2013	Adimplente
2	024329819	MUNICIPIO DE JUNQUEIRO - AL	690.900,00	28.225,10		690.900,00	28/12/2007	17/06/2013	Adimplente
2	024330490	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	196.400,00	31.944,91	117840	196.400,00	31/12/2007	30/01/2013	Adimplente
2	024331414	MUNICIPIO DE ICARA - SC	325.959,00	89.767,76		325.959,00	28/12/2007	11/02/2013	Adimplente
2	024331747	MUNICIPIO DE PILAR DE GOIAS - GO	493.100,00	14.734,97		103.551,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024331852	MUNICIPIO DE BOM JARDIM - MA	394.200,00	20.747,37	101033,46	365.423,40	28/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	024332211	MUNICIPIO DE BARREIROS - PE	295.300,00	32.623,81		295.300,00	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024332325	MUNICIPIO DE ITAIBA - PE	196.400,00	10.144,88		196.400,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024332439	MUNICIPIO DE MACHADOS - PE	295.300,00	8.879,99		295.300,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024332763	MUNICIPIO DE FLORESTA - PR	196.400,00	9.326,28		196.400,00	28/12/2007	30/05/2013	Adimplente
2	024334816	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS - RS	98.200,00	27.122,38		98.200,00	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	024342443	MUNICIPIO DE LARANJAL - MG	987.600,00	28.073,69		987.600,00	31/12/2007	31/10/2012	Adimplente
2	024342559	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA - MG	987.600,00	322.103,50		987.600,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024343240	MUNICIPIO DE HARMONIA - RS	98.200,00	38.581,96		98.200,00	31/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	024344602	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC	493.100,00	261.003,56		493.100,00	28/12/2007	19/04/2013	Adimplente
2	024345075	MUNICIPIO DE MARILIA - SP	2.471.100,00	495.489,00		2.471.100,00	28/12/2007	20/12/2013	Adimplente
2	024345525	MUNICIPIO DE ITAPACI - GO	493.100,00	79.480,63		287.773,16	24/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024345858	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU - RJ	987.600,00	30.000,00		987.600,00	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024353474	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	295.300,00	30.000,00		177.180,00	31/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	024353924	MUNICIPIO DE CUMARU - PE	196.400,00	13.007,03		196.400,00	31/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	024355080	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM	1.679.900,00	83.995,00		1.679.900,00	28/12/2007	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024355863	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA	493.100,00	24.655,00		493.100,00	28/12/2007	05/07/2013	Adimplente
2	024356118	MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES	295.300,00	70.522,91	133387	295.300,00	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	024356222	MUNICIPIO DE ECOPORANGA - ES	196.400,00	130.226,65	196400	196.400,00	31/12/2007	01/04/2013	Adimplente
2	024356556	MUNICIPIO DE PIUMA - ES	196.400,00	12.851,16	11960,76	11.960,76	31/12/2007	01/12/2013	Adimplente
2	024356774	MUNICIPIO DE ITAGUARI - GO	146.950,00	7.347,56		146.950,00	31/12/2007	04/04/2013	Adimplente
2	024357466	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS - MG	146.950,00	4.450,00	14.695,00	146.950,00	31/12/2007	26/08/2012	Adimplente
2	024357799	MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS - MG	146.950,00	7.350,00		131.417,39	31/12/2007	30/05/2014	Adimplente
2	024358596	MUNICIPIO DE MONTALVANIA - MG	98.200,00	3.000,00		98.200,00	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024359405	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - MG	196.400,00	16.624,36		196.400,00	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024359842	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - MT	394.200,00	47.509,68		394.200,00	26/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024359957	MUNICIPIO DE ARIPUANA - MT	196.400,00	15.712,00		196.400,00	31/12/2007	31/08/2013	Adimplente
2	024360087	MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - MT	394.200,00	11.826,00		394200	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024360422	MUNICIPIO DE BOA VENTURA - PB	394.200,00	11.826,00	210108,6	394.200,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024360756	MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - PB	394.200,00	21.419,09	103280,4	187.323,84	31/12/2007	05/06/2013	Adimplente
2	024360974	MUNICIPIO DE TAMANDARE - PR	295.300,00	144.206,86	153408,35	157.513,02	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024361771	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - PR	295.300,00	19.962,76	117972,35	221.681,71	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024362026	MUNICIPIO DE MATO RICO - PR	127.170,00	5.750,60		127.170,00	28/12/2007	30/11/2012	Adimplente
2	024362359	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - PR	295.300,00	30.234,88	86079,97	295.300,00	27/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024362463	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - PR	344.750,00	64.847,06		344.750,00	28/12/2007	30/05/2013	Adimplente
2	024362809	MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI - PR	146.950,00	10.057,65		36.002,75	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024374071	MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE - PA	196.400,00	9.820,00		157.846,68	31/12/2007	29/04/2013	Adimplente
2	024374185	MUNICIPIO DE MARACANA - PA	295.300,00	14.765,00	221563,59	221.563,59	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024374635	MUNICIPIO DE GOIANA - PE	537.605,00	173.531,15		537.605,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024374854	ESTADO DE PERNAMBUCO	98.200,00	56.082,45	67080,42	92.789,18	31/12/2007	30/10/2013	Adimplente
2	024374968	MUNICIPIO DE ITAIBA - PE	295.300,00	43.730,22		295.300,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024375007	MUNICIPIO DE PASSIRA - PE	789.800,00	76.331,69		789.800,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024375111	MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRER - PE	394.200,00	18.561,58		394.200,00	28/12/2007	28/12/2012	Adimplente
2	024375225	MUNICIPIO DE ANGULO - PR	102.445,00	6.846,33		102445	28/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024375663	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - PR	196.400,00	25.736,70		196.400,00	31/12/2007	31/05/2012	Adimplente
2	024375777	MUNICIPIO DE ITAMBE - PR	102.445,00	25.772,75		102.445,00	28/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024376136	MUNICIPIO DE LARANJAL - PR	102.445,00	11.849,60		102.445,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024376355	MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS - PR	102.445,00	47.447,12		102.445,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024377820	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO - SP	196.400,00	25.355,37	72196,64	196.400,00	27/12/2007	27/10/2012	Adimplente
2	024378627	SECRETARIA EXECUTIVA DESENV URBANO E REGIONAL	987.600,00	197.520,00	7999,56	7999,56	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024381466	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE UBA - RJ	493.100,00	15.000,00		493.100,00	27/12/2007	27/09/2013	Adimplente
2	024381571	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS - MG	48.750,00	1.764,20		48.750,00	31/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	024407211	MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO - ES	196.400,00	5.892,00		196400	31/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	024407544	MUNICIPIO DE ARINOS - MG	48.750,00	1.507,73		48.750,00	28/12/2007	30/10/2012	Adimplente
2	024407981	MUNICIPIO DE CANDEIAS - MG	98.200,00	3.552,13	28448,54	98.200,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024408122	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO - MG	245.850,00	49.118,99		245.850,00	31/12/2007	30/03/2012	Adimplente
2	024408892	MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - MT	493.100,00	14.793,00		493.100,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024408905	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - MT	200.000,00	6.000,00		200.000,00	26/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024409033	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - MT	300.000,00	9.000,00		300.000,00	24/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024410615	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA	493.100,00	24.660,00	55227,2	213.019,20	31/12/2007	06/09/2013	Adimplente
2	024410729	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO - BA	987.600,00	49.380,00	122758,68	167.101,92	31/12/2007	13/08/2013	Adimplente
2	024410833	MUNICIPIO DE PACATUBA - CE	1.581.000,00	283.479,16		1.581.000,00	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024411294	MUNICIPIO DE ANAPOLIS - GO	19.778.600,00	1.095.729,99		19.778.600,00	28/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024412104	MUNICIPIO DE CURVELO - MG	987.600,00	513.938,44	152979,24	632.557,80	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	024412760	MUNICIPIO DE IMARUI - SC	245.850,00	26.100,20	109427,84	158.597,84	28/12/2007	29/06/2013	Adimplente
2	024412874	MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC	987.600,00	262.183,62		888.840,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024413347	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC	295.300,00	31.006,41	42729,91	185.005,45	28/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024413671	MUNICIPIO DE TAIO - SC	295.300,00	48.248,96		295.300,00	28/12/2007	30/07/2012	Adimplente
2	024413785	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE	295.300,00	89.859,71		218.079,05	31/12/2007	30/05/2013	Adimplente
2	024413899	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	4.152.400,00	830.867,07		3.592.292,33	28/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024414582	MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB	245.850,00	7.375,50		54.505,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024414709	MUNICIPIO DE BELEM DO SAO FRANCISCO - PE	493.100,00	21.700,00		98.620,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024414927	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	394.200,00	26.254,96		91888,02	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024415403	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - PR	2.372.200,00	1.386.595,84	2372200	2.372.200,00	31/12/2007	30/04/2014	Adimplente
2	024415518	MUNICIPIO DE GOIANINHA - RN	394.200,00	45.832,80	56134,08	257.333,76	31/12/2007	20/06/2013	Adimplente
2	024415622	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO - RN	453.540,00	14.130,52	91070,84	221.418,23	31/12/2007	10/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024417777	MUNICIPIO DE PALMAS - TO	1.323.860,00	66.193,00	117823,54	382.595,54	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024417881	MUNICIPIO DE PALMAS - TO	2.322.750,00	116.137,50		464.550,00	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024418355	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	4.943.600,00	372.098,92	599164,27	2.020.449,27	28/12/2007	25/11/2013	Adimplente
2	024458174	MUNICIPIO DE CAMAMU - BA	675.667,41	34.582,48		675667,41	28/12/2007	30/11/2012	Adimplente
2	024458288	MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA - BA	337.133,71	16.856,70		337.133,71	16/01/2008	05/11/2013	Adimplente
2	024458405	MUNICIPIO DE CRISOPOLIS - BA	472.547,19	17.452,81		472.547,19	31/12/2007	05/03/2013	Adimplente
2	024458510	MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA	820.712,44	28.740,00		820.712,44	28/12/2007	04/05/2013	Adimplente
2	024458624	MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA - BA	167.866,86	122.589,21		167.866,86	31/12/2007	05/09/2013	Adimplente
2	024458738	MUNICIPIO DE GUANAMBI - BA	1.352.734,82	71.196,57		1.352.734,82	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024458957	MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA - BA	2.029.802,24	62.777,39		2.029.802,24	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024459316	MUNICIPIO DE JAGUAQUARA - BA	337.133,71	16.856,69		191.838,29	27/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024459535	MUNICIPIO DE JITAUNA - BA	675.667,41	64.332,59		675.667,41	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024459754	MUNICIPIO DE MARAU - BA	675.667,41	20.270,02		675.667,41	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024460115	MUNICIPIO DE SANTA INES - BA	1.014.201,12	50.710,05		1.014.201,12	27/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024460447	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO - BA	1.014.201,12	50.710,06		1.014.201,12	31/12/2007	13/08/2013	Adimplente
2	024461244	MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS - MG	146.950,00	4.408,50		146.950,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024461796	MUNICIPIO DE ARAPONGA - MG	78.420,00	2.352,60		78.420,00	31/12/2007	30/11/2012	Adimplente
2	024462260	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS - MG	98.200,00	3.375,10		98.200,00	31/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	024462374	MUNICIPIO DE BURITIS - MG	176.620,00	82.776,30		176.620,00	28/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024462593	MUNICIPIO DE CANAA - MG	78.420,00	4.180,45		78.420,00	31/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	024464865	MUNICIPIO DE MATEUS LEME - MG	146.950,00	68.290,81		146.950,00	31/12/2007	30/05/2012	Adimplente
2	024465236	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA - MG	146.950,00	4.295,14		146.950,00	31/12/2007	31/05/2012	Adimplente
2	024465674	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - MG	592.000,00	31.112,37		592.000,00	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024465892	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO - MG	245.850,00	33.353,66		245.850,00	31/01/2008	30/06/2013	Adimplente
2	024466470	MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR	987.600,00	246.900,00		987.600,00	31/12/2007	31/10/2013	Adimplente
2	024467277	MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA - BA	2.965.600,00	235.880,27		2.965.600,00	31/12/2007	02/06/2013	Adimplente
2	024467495	MUNICIPIO DE IBICUI - BA	98.200,00	9.820,00		98.200,00	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024467613	MUNICIPIO DE JAGUAQUARA - BA	196.400,00	9.820,00		196.400,00	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024467945	MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO - BA	98.200,00	9.820,00		98.200,00	31/12/2007	05/09/2013	Adimplente
2	024468074	MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS - BA	196.400,00	6.689,17	76.301,40	149.322,92	28/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024468419	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES	789.800,00	23.694,00		1.974,50	31/12/2007	01/11/2013	Adimplente
2	024470015	MUNICIPIO DE VIRMOND - PR	117.280,00	22.720,00		117.280,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024470129	MUNICIPIO DE FLORANIA - RN	639.472,00	19.200,00	211345,33	639.472,00	31/12/2007	20/01/2013	Adimplente
2	024470233	MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS	987.600,00	1.141.746,67		987.600,00	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	024472160	MUNICIPIO DE CORIBE - BA	675.667,41	20.270,03		675.667,41	28/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024472274	MUNICIPIO DE TANCREDO NEVES - BA	675.667,41	27.200,00		675.667,41	31/12/2007	05/11/2012	Adimplente
2	024473299	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS - MG	98.200,00	14.177,48		98.200,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024474546	MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO - PR	1.185.400,00	33.121,93		1.185.400,00	29/12/2007	01/05/2013	Adimplente
2	024474983	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB	2.965.600,00	411.324,06	6524,3	896.204,30	31/12/2007	05/12/2013	Adimplente
2	024476152	MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA - BA	146.950,00	72.555,93		146.950,00	31/12/2007	05/05/2014	Adimplente
2	024476266	MUNICIPIO DE IGAPORA - BA	196.400,00	49.038,16	40.595,88	159.614,28	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024477063	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA - BA	344.750,00	15.513,75		344.750,00	28/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024477177	MUNICIPIO DE SANTANA - BA	245.850,00	172.224,11		35.844,93	08/01/2008	30/11/2013	Adimplente
2	024477395	MUNICIPIO DE UBAIRA - BA	245.850,00	12.292,50		245.850,00	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024477513	MUNICIPIO DE CAUCAIA - CE	711.800,00	2.398.114,64		711.800,00	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024477627	ESTADO DE GOIAS	17.306.100,00	3.260.986,14	303.962,16	13.876.818,86	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024478205	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - MT	295.300,00	8.859,00		295.300,00	31/12/2007	30/11/2012	Adimplente
2	024478319	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT	394.200,00	14.988,51		197.100,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024478757	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE - RN	98.200,00	5.500,00	33.181,78	98.200,00	31/12/2007	20/02/2013	Adimplente
2	024485705	MUNICIPIO DE MONTALVANIA - MG	196.400,00	6.000,00		196.400,00	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024486166	MUNICIPIO DE NATERCIA - MG	98.200,00	4.501,31		98.200,00	31/12/2007	30/03/2012	Adimplente
2	024494900	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	1.976.600,00	435.348,19		1.976.600,00	31/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	024495269	MUNICIPIO DE IPANEMA - MG	132.115,00	18.192,64		132.115,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024495373	MUNICIPIO DE ITAOBIM - MG	295.300,00	43.561,47		295.300,00	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024495719	MUNICIPIO DE RIO CASCA - MG	132.115,00	36.156,77		132.115,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024496734	MUNICIPIO DE NATAL - RN	2.965.600,00	465.176,47	45670,24	1.977.758,64	31/12/2007	20/08/2013	Adimplente
2	024499803	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES - MG	245.850,00	103.653,87		245.850,00	31/12/2007	28/02/2013	Adimplente
2	024500961	MUNICIPIO DE CRISTALANDIA DO PIAUI - PI	987.600,00	29.628,00		987.600,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024501549	MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO - ES	196.400,00	10.000,00		196.400,00	31/12/2007	01/08/2012	Adimplente
2	024502345	MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA - BA	245.850,00	7.375,50	132.439,39	245.850,00	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024502450	MUNICIPIO DE CANDIDO SALES - BA	146.950,00	8.050,00		130.991,23	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024502679	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS - GO	344.750,00	10.342,50		172.512,90	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024503038	MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA	987.600,00	49.380,00		987.600,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024503142	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	9.888.600,00	1.814.071,43	2592811,42	9.686.145,88	31/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	024503694	MUNICIPIO DE CRISTALINA - GO	1.778.800,00	88.940,00	275358,24	991.147,36	31/12/2007	31/03/2013	Adimplente
2	024503811	MUNICIPIO DE NEROPOLIS - GO	987.600,00	29.628,00		987.600,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024503925	MUNICIPIO DE ALPERCATA - MG	127.170,00	4.100,00	76912,42	127.170,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024504490	MUNICIPIO DE COMERCINHO - MG	493.100,00	14.921,77		493.100,00	28/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	024504504	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA - MG	196.400,00	15.708,25		196.400,00	31/12/2007	30/10/2013	Adimplente
2	024504836	MUNICIPIO DE MATHIAS LOBATO - MG	137.060,00	4.111,80	28.810,01	137.060,00	31/12/2007	30/05/2012	Adimplente
2	024505081	MUNICIPIO DE TUPACIGUARA - MG	295.300,00	8.859,00		295.300,00	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024505208	MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT	196.400,00	9.820,00		196.400,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024505426	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - MT	196.400,00	52.416,66		196.400,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024505978	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT	196.400,00	7.387,75		196.400,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024506119	MUNICIPIO DE QUERENCIA - MT	196.400,00	6.000,00		49.100,00	31/12/2007	28/02/2014	Adimplente
2	024512350	MUNICIPIO DE CAMAMU - BA	987.600,00	49.380,00		987.600,00	31/12/2007	30/11/2012	Adimplente
2	024512579	MUNICIPIO DE BREJETUBA - ES	295.300,00	8.859,00	6.939,54	105.333,50	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	024512683	MUNICIPIO DE GIRAU DO PONCIANO - AL	196.400,00	9.820,00		196.400,00	31/12/2007	15/12/2012	Adimplente
2	024513939	MUNICIPIO DE ACEGUA - RS	48.750,00	18.328,98		48.750,00	28/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	024514286	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - RS	48.750,00	57.518,15		48.750,00	31/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	024515108	MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX - SC	98.200,00	30.604,70		98.200,00	28/12/2007	30/07/2012	Adimplente
2	024515326	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE - SC	196.400,00	24.813,78		196.400,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024515545	MUNICIPIO DE CAAPORA - PB	987.600,00	29.628,00		197.520,00	31/12/2007	05/04/2013	Adimplente
2	024515650	MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB	987.600,00	49.380,00	27159	508.416,48	31/12/2007	05/11/2013	Adimplente
2	024515764	MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA - PB	493.100,00	14.793,00	23471,56	317.655,02	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024515878	MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB	1.976.600,00	107.306,87	790,66	396.110,66	31/12/2007	05/11/2013	Adimplente
2	024515982	MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - PB	295.300,00	8.141,59		295.300,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024516019	MUNICIPIO DE CARNAUBAIS - RN	137.060,00	7.600,00		116761,42	31/12/2007	10/07/2012	Adimplente
2	024530775	MUNICIPIO DE CONDE - PB	592.000,00	17.760,00		118.400,00	31/12/2007	05/12/2013	Adimplente
2	024530889	MUNICIPIO DE GUARABIRA - PB	394.200,00	48.621,39		78.840,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024530993	MUNICIPIO DE LUCENA - PB	888.700,00	26.661,00		399.115,17	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024531020	MUNICIPIO DE MULUNGU - PB	394.200,00	11.826,00	146.129,95	265.690,81	31/12/2007	30/10/2013	Adimplente
2	024531686	MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN	122.225,00	3.666,75	72.088,30	122.225,00	31/12/2007	10/12/2012	Adimplente
2	024534973	MUNICIPIO DE RIACHAO DA NEVES - BA	987.600,00	29.628,00		987.600,00	31/12/2007	04/07/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024535012	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES	394.200,00	78.840,00	237.860,28	394.200,00	31/12/2007	01/04/2013	Adimplente
2	024535230	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO - ES	146.950,00	4.820,00		60.337,67	31/12/2007	01/11/2013	Adimplente
2	024535678	MUNICIPIO DE CAPELA - AL	196.400,00	5.892,00		196.400,00	28/12/2007	25/02/2014	Adimplente
2	024535909	MUNICIPIO DE CONDE - PB	987.600,00	51.385,00		987.600,00	31/12/2007	05/12/2013	Adimplente
2	024538078	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL - RS	48.750,00	24.261,48		48.750,00	31/12/2007	22/06/2013	Adimplente
2	024539106	MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB	493.100,00	14.793,00	61637,5	168.048,48	31/12/2007	05/11/2013	Adimplente
2	024543639	MUNICIPIO DE IPIAU - BA	1.482.100,00	74.265,00	889.260,00	1.482.100,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024543858	MUNICIPIO DE IBIPITANGA - BA	493.100,00	69.170,66		493.100,00	28/12/2007	27/03/2013	Adimplente
2	024544103	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	196.400,00	38.094,89		196.400,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024544217	MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS - MG	987.600,00	48.737,07	653198,64	981.970,69	17/01/2008	30/12/2013	Adimplente
2	024545026	MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB	987.600,00	48.464,95		987.600,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024545244	MUNICIPIO DE BELEM - PB	315.080,00	9.452,40	76659,33	84.000,33	31/12/2007	05/10/2013	Adimplente
2	024545809	MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB	987.600,00	100.200,86	235937,64	630.088,80	31/12/2007	05/11/2013	Adimplente
2	024556161	MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA - BA	987.600,00	49.380,00	382.201,20	987.600,00	31/12/2007	04/06/2014	Adimplente
2	024556275	MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA - BA	2.471.100,00	76.426,00		2.471.100,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024556389	MUNICIPIO DO PRADO - BA	1.275.302,32	73.805,29		1.275.302,32	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024556611	MUNICIPIO DE ITARANA - ES	196.400,00	114.540,32	11371,56	70.291,56	31/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	024557072	MUNICIPIO DE PONTO BELO - ES	493.100,00	14.793,00	35552,51	221.697,76	31/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	024558766	MUNICIPIO DE BEQUIMAO - MA	493.100,00	14.793,00	382744,22	493.100,00	31/12/2007	28/09/2012	Adimplente
2	024558984	MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB	1.976.600,00	104.021,53		795.320,00	31/12/2007	30/10/2013	Adimplente
2	024559239	MUNICIPIO DE TABOLEIRO GRANDE - RN	137.060,00	4.111,80		66.981,22	31/12/2007	20/02/2012	Adimplente
2	024559343	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM - BA	704.746,00	70.474,60	7399,85	583.106,84	31/12/2007	05/05/2013	Adimplente
2	024559458	MUNICIPIO DE BRUMADO - BA	704.746,00	35.237,30		270.904,36	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024559781	MUNICIPIO DE ITAITE - BA	704.746,00	70.474,60		257.443,71	31/12/2007	05/03/2013	Adimplente
2	024563877	MUNICIPIO DE CAICARA - PB	137.060,00	4.111,80		27.412,00	31/12/2007	05/03/2014	Adimplente
2	024564122	MUNICIPIO DE FREI MARTINHO - PB	117.280,00	17.648,04		18.225,31	31/12/2007	05/10/2014	Adimplente
2	024564236	MUNICIPIO DE LUCENA - PB	888.700,00	26.661,00		281.629,03	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024564674	MUNICIPIO DE MULUNGU - PB	394.200,00	11.826,00	187284,42	211.251,78	31/12/2007	30/10/2013	Adimplente
2	024564788	MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA - PB	493.100,00	14.793,00		493.100,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024565150	MUNICIPIO DE RIO TINTO - PB	176.620,00	8.965,14	38.326,54	176.620,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024565828	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO - PB	107.390,00	7.319,32	87372,5	107.390,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024566061	MUNICIPIO DE TAVARES - PB	888.700,00	26.661,00		633.731,95	31/12/2007	29/06/2013	Adimplente
2	024566175	MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB	127.170,00	20.231,51		127.170,00	31/12/2007	28/01/2013	Adimplente
2	024583895	MUNICIPIO DE SAO SIMAO - GO	196.400,00	9.820,00		196.400,00	28/12/2007	30/11/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024584036	MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA	394.200,00	19.710,00		394.200,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024584255	MUNICIPIO DE BEQUIMAO - MA	245.850,00	7.375,50		245.850,00	31/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	024584473	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA	3.836.909,00	191.845,45		3.836.909,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024584588	MUNICIPIO DE SANTA INES - MA	245.850,00	24.585,00	184.067,90	245.850,00	31/12/2007	31/05/2013	Adimplente
2	024584692	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO MARANHAO - MA	4.943.600,00	247.180,00	1635837,06	4.943.600,00	31/12/2007	28/12/2012	Adimplente
2	024585514	MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA - RO	1.976.600,00	100.231,07	1.067.956,94	1.754.034,80	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024586193	MUNICIPIO DE BREJOES - BA	295.300,00	15.542,55		295.300,00	31/12/2007	05/05/2013	Adimplente
2	024586758	MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CE	1.168.587,00	35.057,61		336.669,99	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024587221	MUNICIPIO DE AGUA CLARA - MS	344.750,00	187.193,23		344.750,00	31/12/2007	30/01/2013	Adimplente
2	024587449	MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS - MS	295.300,00	11.544,82		295.300,00	31/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	024587773	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS	295.300,00	30.492,96		59.060,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024587991	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS	221.125,00	6.838,92		221.125,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024588028	MUNICIPIO DE BELA VISTA - MS	245.850,00	19.782,72		245.850,00	31/12/2007	31/01/2013	Adimplente
2	024588801	MUNICIPIO DE FIGUEIRAO - MS	295.300,00	40.896,70		295.300,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024589043	MUNICIPIO DE IVINHEMA - MS	295.300,00	12.584,88		295.300,00	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024589262	MUNICIPIO DE JATEI - MS	295.300,00	18.706,19		295.300,00	31/12/2007	30/01/2013	Adimplente
2	024589480	MUNICIPIO DE MARACAJU - MS	295.300,00	22.385,90	185861,82	295.300,00	31/12/2007	30/01/2013	Adimplente
2	024589595	MUNICIPIO DE NAVIRAI - MS	443.650,00	26.047,37		443.650,00	31/12/2007	31/07/2012	Adimplente
2	024589608	MUNICIPIO DE NIOAQUE - MS	295.300,00	59.960,80		295.300,00	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024590175	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES - MS	245.850,00	14.150,00		245.850,00	31/12/2007	29/07/2013	Adimplente
2	024590393	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	245.850,00	19.146,34		245.850,00	31/12/2007	30/10/2013	Adimplente
2	024590625	MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	245.850,00	14.026,34		245.850,00	31/12/2007	31/01/2013	Adimplente
2	024590739	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO - MS	196.400,00	6.132,21		196.400,00	31/12/2007	30/01/2014	Adimplente
2	024591203	MUNICIPIO DE TACURU - MS	245.850,00	7.666,18		245.850,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024591317	MUNICIPIO DE TAQUARUSSU - MS	245.850,00	12.292,50		245.850,00	31/12/2007	31/01/2014	Adimplente
2	024611797	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO - MA	1.086.500,00	32.595,00		1.086.500,00	31/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	024611800	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE - MA	295.300,00	14.765,00		295.300,00	31/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	024612042	MUNICIPIO DE BACABEIRA - MA	493.100,00	14.793,00		493.100,00	31/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	024612157	MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU - MA	493.100,00	14.793,00		493.100,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024612594	MUNICIPIO DE CANDIDO MENDES - MA	394.200,00	11.826,00		394.200,00	31/12/2007	28/03/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024612711	MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA	789.800,00	39.490,00		789.800,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024612825	MUNICIPIO DE COELHO NETO - MA	1.976.600,00	98.830,00		1.976.600,00	31/12/2007	31/10/2013	Adimplente
2	024613068	MUNICIPIO DE DUQUE BACELAR - MA	295.300,00	9.150,00		295.300,00	31/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	024613286	MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA - MA	295.300,00	8.859,00		295.300,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024613518	MUNICIPIO DE GUIMARAES - MA	493.100,00	14.793,00		493.100,00	31/12/2007	31/08/2012	Adimplente
2	024614314	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA - MA	789.800,00	23.694,00		789.800,00	31/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	024614647	MUNICIPIO DE MONCAO - MA	493.100,00	24.655,00		493.100,00	31/12/2007	31/10/2013	Adimplente
2	024614970	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA	5.635.900,00	281.795,00		5.635.900,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024615237	MUNICIPIO DE ROSARIO - MA	344.750,00	101.218,54		344.750,00	31/12/2007	31/10/2013	Adimplente
2	024615906	MUNICIPIO DE SAO BENTO - MA	493.100,00	24.655,00		493.100,00	31/12/2007	31/10/2012	Adimplente
2	024616253	MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS - MA	987.600,00	46.501,06		987.600,00	31/12/2007	31/08/2012	Adimplente
2	024616817	MUNICIPIO DE TURIACU - MA	295.300,00	14.765,00		295.300,00	31/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	024617050	MUNICIPIO DE VIANA - MA	987.600,00	49.380,00		987.600,00	31/12/2007	31/10/2013	Adimplente
2	024617382	MUNICIPIO DE BELO ORIENTE - MG	354.640,00	10.639,20		354.640,00	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024618189	MUNICIPIO DE GALILEIA - MG	98.200,00	2.946,00		98.200,00	31/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	024618410	MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS - MG	344.750,00	34.901,91		344.750,00	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	024619655	MUNICIPIO DE RIO CASCA - MG	146.950,00	13.373,32		146.950,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024620016	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - MG	146.950,00	10.372,80		146.950,00	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024620234	MUNICIPIO DE SOBRALIA - MG	493.100,00	15.642,81		493.100,00	31/12/2007	30/08/2012	Adimplente
2	024620348	MUNICIPIO DE SOBRALIA - MG	98.200,00	2.946,00		98.200,00	31/12/2007	30/08/2012	Adimplente
2	024622493	MUNICIPIO DE ANGELIM - PE	95.727,50	2.844,36		95.727,50	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024622611	MUNICIPIO DE BETANIA - PE	146.950,00	39.392,88		146.950,00	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024622839	MUNICIPIO DE CALCADO - PE	196.400,00	4.865,24		196.400,00	31/12/2007	30/05/2012	Adimplente
2	024623522	MUNICIPIO DE IGUARACY - PE	146.950,00	10.228,15		146.950,00	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024623740	MUNICIPIO DE ITAPISSUMA - PE	459.177,30	45.884,02		459.177,30	31/12/2007	26/01/2012	Adimplente
2	024623969	MUNICIPIO DE JUCATI - PE	280.344,62	8.270,00		280.344,62	31/12/2007	30/11/2012	Adimplente
2	024624214	MUNICIPIO DE MOREILANDIA - PE	146.950,00	4.402,03		146.950,00	31/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	024624328	MUNICIPIO DE PAULISTA - PE	9.888.600,00	495.114,53		9.888.600,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024624432	MUNICIPIO DE PETROLINA - PE	11.866.600,00	633.163,57		11.866.600,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024624870	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PE	245.850,00	8.515,58		245.850,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024625023	MUNICIPIO DE SAO JOAO - PE	261.377,30	7.222,54		261.377,30	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024625137	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE - PE	245.850,00	17.021,83		245.850,00	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024625460	MUNICIPIO DE TEREZINHA - PE	196.400,00	9.905,10		196.400,00	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024625689	MUNICIPIO DE VICENCIA - PE	196.400,00	9.808,10		196.400,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024625910	MUNICIPIO DE QUEIMADOS - RJ	493.100,00	98.620,00		493.100,00	31/12/2007	11/06/2013	Adimplente
2	024626371	MUNICIPIO DE FLORANIA - RN	176.620,00	5.298,60		176.620,00	31/12/2007	10/12/2012	Adimplente
2	024627064	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES - RS	98.200,00	9.578,57		98.200,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024627514	MUNICIPIO DE MAMPITUBA - RS	176.620,00	23.900,00		176.620,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024627732	MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL - RS	98.200,00	192219,09		98.200,00	28/12/2007	30/12/2013	Adimplente
2	024630572	MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC	295.300,00	487.496,30		295.300,00	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
2	024631828	MUNICIPIO DE CAJAMAR - SP	490.900,00	163.299,08		490.900,00	31/12/2007	21/02/2014	Adimplente
2	024635141	MUNICIPIO DE PENAPOLIS - SP	487.600,00	97.520,00		487.600,00	31/12/2007	05/12/2012	Adimplente
2	024635693	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA - SP	127.170,00	95.824,07		127.170,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024635810	MUNICIPIO DE ANDRADINA - SP	690.900,00	272.105,26		690.900,00	31/12/2007	05/07/2013	Adimplente
2	024636503	MUNICIPIO DE BURITAMA - SP	68.530,00	56.699,61		68.530,00	31/12/2007	05/04/2012	Adimplente
2	024636721	MUNICIPIO DE CAPIVARI - SP	98.200,00	43.235,70		98.200,00	31/12/2007	10/12/2012	Adimplente
2	024637528	MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP	394.200,00	98.550,00		394.200,00	31/12/2007	01/07/2012	Adimplente
2	024637632	MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE - SP	196.400,00	68.612,41		196.400,00	31/12/2007	05/06/2012	Adimplente
2	024657652	MUNICIPIO DE COXIM - MS	443.650,00	35.440,66		443.650,00	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024658011	MUNICIPIO DE ALCANTARA - MA	295.300,00	39.724,48		295.300,00	31/12/2007	31/10/2012	Adimplente
2	024658239	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA	493.100,00	48.181,62		493.100,00	31/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	024658458	MUNICIPIO DE IPANEMA - MG	102.445,00	4.034,70		102.445,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024658677	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE - MG	987.600,00	34.246,99		987.600,00	31/12/2007	31/07/2012	Adimplente
2	024660168	MUNICIPIO DE CORTES - PE	548.426,37	64.219,81		548.426,37	31/12/2007	30/11/2012	Adimplente
2	024660504	MUNICIPIO DE LAGES - SC	196.400,00	48.650,00		196.400,00	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
2	024683692	MUNICIPIO DE PEDREIRAS - MA	1.976.600,00	98.830,00		1.976.600,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024683923	MUNICIPIO DE PIRAPEMAS - MA	394.200,00	11.826,00		394.200,00	31/12/2007	29/11/2013	Adimplente
2	024684384	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRAS DA PENHA - PE	146.950,00	9.823,91		146.950,00	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024684720	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO	19.778.600,00	4.405.000,00		6.972.340,09	31/12/2007	13/10/2014	Adimplente
2	024729351	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO LAGO-ACU - MA	295.300,00	8.859,00		295.300,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024729465	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS - MA	295.300,00	20.685,00		295.300,00	31/12/2007	31/05/2013	Adimplente
2	024729684	MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO - PE	261.377,30	65.362,84		261.377,30	31/12/2007	15/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024729798	MUNICIPIO DE PALMEIRINA - PE	570.242,00	17.107,26		570.242,00	31/12/2007	16/11/2012	Adimplente
2	024729801	MUNICIPIO DE PALMEIRINA - PE	1.059.302,50	31.252,84		1.059.302,50	31/12/2007	30/12/2012	Adimplente
2	024730150	MUNICIPIO DE MACEIO - AL	2.718.350,00	204.306,25		2.718.350,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024730828	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO - BA	493.100,00	50.000,00		493.100,00	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
2	024731393	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	196.400,00	37.395,17		196.400,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024731406	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	245.850,00	96.998,49	147510	245.850,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024731511	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	196.400,00	33.563,80		196.400,00	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024731625	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	245.850,00	70.844,68	85531,21	245.850,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024732421	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	196.400,00	40.379,54	48412,6	196.400,00	31/12/2007	30/01/2013	Adimplente
2	024732869	MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT	987.600,00	29.628,00		987.600,00	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	024733332	MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO - PI	98.200,00	5.971,73		98.200,00	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024733998	MUNICIPIO DE RONCADOR - PR	78.420,00	25.906,02		78.420,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024734358	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - PR	146.950,00	39.138,23		146.950,00	31/12/2007	31/03/2012	Adimplente
2	024734577	MUNICIPIO DE PONTE ALTA - SC	196.400,00	5.892,00	19816,76	59.096,76	31/12/2007	05/04/2013	Adimplente
2	024734912	MUNICIPIO DE BRUMADO - BA	293.816,50	15.076,40	63523,13	172.147,09	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024735167	MUNICIPIO DE SANTANA - BA	195.015,40	23.672,49		47.993,29	08/01/2008	30/11/2013	Adimplente
2	024735499	MUNICIPIO DE SANTA TERESA - ES	686.746,20	34.000,00	159.256,47	596.851,15	31/12/2007	01/09/2013	Adimplente
2	024735617	MUNICIPIO DE CRISTALINA - GO	3.953.215,40	571.954,68	819.106,23	3.170.874,07	31/12/2007	31/03/2013	Adimplente
2	024735949	MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT	293.915,40	14.695,77		293.915,40	31/12/2007	28/02/2013	Adimplente
2	024736078	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	293.915,40	29.391,54		293.915,40	31/12/2007	31/01/2014	Adimplente
2	024736182	MUNICIPIO DE SORRISO - MT	392.815,40	258.123,29	83983,93	392.815,40	31/12/2007	31/05/2013	Adimplente
2	024736413	ESTADO DE SANTA CATARINA	590.615,40	123.338,62		298.615,15	31/12/2007	30/06/2012	Adimplente
2	024773820	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	3.954.600,00	422.252,19		3.954.600,00	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
2	024774845	MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO	1.482.100,00	177.131,61		1.482.100,00	31/12/2007	30/09/2012	Adimplente
2	024775435	MUNICIPIO DE ESPERANCA - PB	394.200,00	19.710,00		60.036,66	31/12/2007	30/08/2013	Adimplente
2	024775769	MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA - PB	394.200,00	11.826,00		282.640,56	31/12/2007	25/09/2013	Adimplente
2	024775873	MUNICIPIO DE PICUI - PB	394.200,00	12.210,00	55188	247.163,40	31/12/2007	31/12/2012	Adimplente
2	024775987	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB	196.400,00	5.892,00		196.400,00	31/12/2007	29/03/2013	Adimplente
2	024776014	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI - PB	196.400,00	5.892,00	18.284,84	25.532,00	31/12/2007	29/03/2013	Adimplente
2	024776128	MUNICIPIO DE CARUARU - PE	2.372.200,00	120.000,00	118847,22	1.962.521,06	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
2	024776232	MUNICIPIO DE GARANHUNS - PE	4.449.100,00	526.443,19		4.449.100,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024788519	ESTADO DO AMAPA	4.943.600,00	1.915.465,03		10.381,56	31/12/2007	30/11/2014	Adimplente
2	024796815	MUNICIPIO DE ITAOCARA - RJ	690.900,00	20.727,00		690.900,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	024797726	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	611.780,00	151.513,47		611.780,00	31/12/2007	26/10/2012	Adimplente
2	024799098	MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE	5.965.237,00	300.000,00	1201367,68	3.882.772,54	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
2	024805482	MUNICIPIO DE ITABI - SE	137.060,00	4.111,80	32962,94	66.857,87	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
2	025218215	MUNICIPIO DE BRUMADO - BA	98.200,00	5.109,11		98.200,00	22/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025218329	MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO - BA	987.600,00	29.628,00		987.600,00	16/05/2008	28/12/2012	Adimplente
2	025218433	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	987.600,00	217.370,80	79501,8	95.303,40	31/12/2008	05/07/2014	Adimplente
2	025218871	ESTADO DE GOIAS	2.471.100,00	403.766,91		2.471.100,00	20/05/2008	30/08/2013	Adimplente
2	025218985	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO	1.778.800,00	148.852,43		1.778.800,00	01/04/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025219896	MUNICIPIO DE NAVIRAI - MS	493.100,00	24.666,45		493.100,00	16/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025219909	MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE - MS	493.100,00	29.011,49		493.100,00	30/12/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025220143	MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT	295.300,00	15.471,30		295.300,00	30/04/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025220258	MUNICIPIO DE NOVA UBIATA - MT	394.200,00	65.539,09		394.200,00	29/05/2008	28/02/2013	Adimplente
2	025221619	MUNICIPIO DE AQUIDABA - SE	987.600,00	148.123,81		987.600,00	15/04/2008	31/05/2013	Adimplente
2	025221723	MUNICIPIO DE TELHA - SE	987.600,00	39.415,98		987.600,00	04/04/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025221837	MUNICIPIO DE CACERES - MT	690.900,00	36.363,16		690.900,00	13/08/2008	31/01/2014	Adimplente
2	025222967	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE - SP	111.180,43	10.335,69		111.180,43	31/12/2008	31/03/2012	Adimplente
2	025375126	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	24.339.287,09	6.120.277,22		10.153.067,98	02/09/2008	24/05/2013	Adimplente
2	025375230	MUNICIPIO DE ALEXANDRIA - RN	117.280,00	4.277,23		117.280,00	19/12/2008	20/04/2013	Adimplente
2	025376037	MUNICIPIO DE MARCELINO VIEIRA - RN	1.185.400,00	72.472,09		1.185.400,00	03/07/2008	20/07/2013	Adimplente
2	025376141	MUNICIPIO DE MESSIAS TARGINO - RN	117.280,00	5.200,38		117.280,00	04/06/2008	20/03/2012	Adimplente
2	025376256	MUNICIPIO DE NATAL - RN	4.449.100,00	317.490,05		4.449.100,00	14/05/2008	10/09/2013	Adimplente
2	025376706	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI - RN	100.000,00	15.438,74		100.000,00	15/08/2008	10/12/2012	Adimplente
2	025376810	MUNICIPIO DE SITIO NOVO - RN	196.400,00	6.074,23		196.400,00	30/10/2008	10/09/2012	Adimplente
2	025376924	MUNICIPIO DE UPANEMA - RN	987.600,00	30.550,00		987.600,00	03/11/2008	20/08/2013	Adimplente
2	025377053	MUNICIPIO DE BOA SAUDE - RN EX-JANUARIO CICCIO	127.170,00	4.412,81		127.170,00	16/07/2008	20/08/2012	Adimplente
2	025377167	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG	3.954.600,00	1.631.216,90		1.143.274,85	25/06/2008	30/07/2013	Adimplente
2	025377503	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	987.600,00	109.733,33		987.600,00	25/11/2008	31/12/2013	Adimplente
2	025380893	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN	226.070,00	67.216,35		226.070,00	10/09/2008	20/06/2013	Adimplente
2	025509859	MUNICIPIO DE RIO BRANCO - AC	987.600,00	52.000,00		460.024,08	05/08/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025509963	MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES - AC	592.000,00	18.309,28		592.000,00	31/12/2008	30/07/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025510106	MUNICIPIO DE TARAUACA - AC	740.350,00	39.837,26	276668,79	740.350,00	21/11/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025511454	MUNICIPIO DE CAPELA - AL	196.400,00	10.000,00		153.250,92	23/07/2008	20/05/2013	Adimplente
2	025511891	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA - AL	295.300,00	12.148,51	53065,41	53.065,41	02/07/2008	02/06/2013	Adimplente
2	025511904	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA - AL	295.300,00	13.395,57		138.613,82	02/07/2008	02/06/2013	Adimplente
2	025512032	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA - AL	137.060,00	4.238,97		16.776,14	03/07/2008	03/06/2013	Adimplente
2	025512146	MUNICIPIO DE CORURIBE - AL	493.100,00	35.295,66		98.620,00	24/12/2008	22/06/2013	Adimplente
2	025512251	MUNICIPIO DE CORURIBE - AL	137.060,00	7.669,37	18708,69	66.981,22	23/12/2008	14/06/2013	Adimplente
2	025512701	MUNICIPIO DE FELIZ DESERTO - AL	137.060,00	18.074,80		59.593,69	15/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025512815	MUNICIPIO DE FLEXEIRAS - AL	295.300,00	9.132,99		59.060,00	30/12/2008	24/12/2013	Adimplente
2	025513162	MUNICIPIO DE IBATEGUARA - AL	295.300,00	9.132,99	86316,19	159.432,47	31/07/2008	15/01/2014	Adimplente
2	025514304	MUNICIPIO DE MESSIAS - AL	137.060,00	6.853,00	49204,29	95.462,29	03/07/2008	09/07/2013	Adimplente
2	025514523	MUNICIPIO DE MONTEIROPOLIS - AL	196.400,00	19.004,75		55.934,72	30/12/2008	10/01/2014	Adimplente
2	025514741	MUNICIPIO DE MONTEIROPOLIS - AL	196.400,00	20.381,50	48.314,40	96.452,04	30/12/2008	30/10/2012	Adimplente
2	025515113	MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL	295.300,00	11.876,94		59.060,00	22/12/2008	17/12/2013	Adimplente
2	025518629	MUNICIPIO DE VICOSA - AL	98.200,00	20.503,59	68307,92	98.200,00	30/12/2008	26/12/2012	Adimplente
2	025519207	MUNICIPIO DE SANTANA - AP	592.000,00	139.587,82	304288	379.945,60	31/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	025519977	MUNICIPIO DE ARATUIPE - BA	285.410,00	8.827,11	161656,22	161.656,22	10/12/2008	07/04/2013	Adimplente
2	025520338	MUNICIPIO DE BARREIRAS - BA	493.100,00	364.121,98	141.125,22	179.784,26	31/07/2008	05/03/2014	Adimplente
2	025520442	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM - BA	493.100,00	15.251,00	135.306,64	284.913,18	06/08/2008	05/05/2013	Adimplente
2	025521021	MUNICIPIO DE BRUMADO - BA	394.200,00	88.324,77	50221,08	170.373,24	23/06/2009	30/04/2013	Adimplente
2	025521135	MUNICIPIO DE BRUMADO - BA	196.400,00	21.350,12	38926,48	58.880,72	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025521791	MUNICIPIO DE CARINHANHA - BA	295.300,00	9.132,98	75.833,04	130.138,71	23/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025522379	MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA	493.100,00	58.400,00	83679,07	254.932,70	01/07/2008	05/03/2013	Adimplente
2	025522601	ESTADO DA BAHIA	196.400,00	23.093,47	187031,72	196.400,00	18/11/2008	11/11/2014	Adimplente
2	025523062	MUNICIPIO DE IBITIARA - BA	493.100,00	24.655,00		215.927,81	01/07/2008	05/09/2013	Adimplente
2	025523730	MUNICIPIO DE ITAITE - BA	493.100,00	15.250,51		197.240,00	18/08/2008	05/03/2013	Adimplente
2	025523959	MUNICIPIO DE ITAMARI - BA	740.350,00	22.897,42	453908,59	470.714,54	17/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025524641	MUNICIPIO DE ITORORO - BA	789.800,00	24.426,80		641.791,48	31/07/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025524756	MUNICIPIO DE ITUACU - BA	295.300,00	22.147,50	138288,99	166.312,96	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025524860	MUNICIPIO DE IUIU - BA	98.200,00	7.328,83		27.545,10	18/02/2009	30/11/2013	Adimplente
2	025525231	MUNICIPIO DE LAGOA REAL - BA	146.950,00	14.695,00	7626,7	146.950,00	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025525345	MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA	196.400,00	48.456,65	74199,92	133.119,92	12/12/2008	24/05/2013	Adimplente
2	025525450	MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA	196.400,00	17.137,33		161.126,56	12/12/2008	20/07/2013	Adimplente
2	025525783	MUNICIPIO DE MACAUBAS - BA	987.600,00	168.235,74	339339,37	987.600,00	08/07/2008	30/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025525900	MUNICIPIO DE MAIRI - BA	295.300,00	9.133,00	93551,04	152.611,04	30/06/2008	05/05/2013	Adimplente
2	025526038	MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS - BA	196.400,00	6.074,25	20.523,80	30.343,80	13/11/2009	30/04/2013	Adimplente
2	025526142	MUNICIPIO DE REMANSO - BA	839.250,00	42.000,00	77.043,56	258.992,56	05/08/2008	05/05/2013	Adimplente
2	025528079	MUNICIPIO DE UTINGA - BA	493.100,00	15.300,00		88.412,83	01/07/2008	05/09/2014	Adimplente
2	025528297	MUNICIPIO DE VALENTE - BA	295.300,00	14.700,00	74267,95	179.188,04	01/07/2008	05/03/2014	Adimplente
2	025528529	MUNICIPIO DE AQUIRAZ - CE	394.200,00	25.800,00	41233,32	163.750,68	17/12/2008	30/08/2013	Adimplente
2	025529094	MUNICIPIO DE BREJO SANTO - CE	344.750,00	30.114,00	198.024,40	344.750,00	21/07/2008	30/09/2012	Adimplente
2	025529211	MUNICIPIO DE CARIRIACU - CE	156.840,00	128.333,17	27.917,52	124.389,80	16/09/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025529877	MUNICIPIO DE GRACA - CE	295.300,00	20.218,32	231.368,00	295.300,00	24/07/2008	30/10/2012	Adimplente
2	025530342	MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE	295.300,00	9.200,00	152.876,81	295.300,00	03/09/2008	30/01/2013	Adimplente
2	025531035	MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU - CE	493.100,00	52.818,63		151.924,11	31/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	025531149	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO - ES	245.850,00	31.886,76	100.503,47	223.428,47	28/11/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025531254	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO - ES	789.800,00	421.252,52	252.420,07	457.057,25	28/11/2008	01/04/2014	Adimplente
2	025531587	MUNICIPIO DE ALEGRE - ES	245.850,00	51.197,32	231.443,19	231.443,19	22/08/2008	01/11/2013	Adimplente
2	025531818	MUNICIPIO DE ANCHIETA - ES	146.950,00	4.544,85		13.431,23	12/09/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025532051	MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - ES	394.200,00	162.907,65	12.299,04	91.139,04	23/09/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025532615	MUNICIPIO DE COLATINA - ES	344.750,00	143.193,75	106.286,42	344.750,00	09/12/2008	01/09/2012	Adimplente
2	025533076	MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG - ES	98.200,00	9.136,51	43.954,32	55.875,80	17/11/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025533180	MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG - ES	98.200,00	52.929,39	21397,78	27.387,98	17/11/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025533294	MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG - ES	98.200,00	47.800,00		82.546,92	17/11/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025533307	MUNICIPIO DE GUACUI - ES	295.300,00	53.410,48	44.265,47	244.035,92	22/12/2008	01/11/2013	Adimplente
2	025533963	MUNICIPIO DE ICONHA - ES	245.850,00	28.350,17	13718,43	62.888,43	30/12/2008	01/03/2013	Adimplente
2	025534104	MUNICIPIO DE ITARANA - ES	98.200,00	68.591,31		66.167,16	12/09/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025534436	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES	245.850,00	35.095,85		187.165,61	29/10/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025534760	MUNICIPIO DE MARATAIZES - ES	196.400,00	14.207,88		60.962,56	12/09/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025534874	MUNICIPIO DE MARATAIZES - ES	98.200,00	7.175,18		98.200,00	12/09/2008	01/12/2013	Adimplente
2	025534988	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO - ES	295.300,00	9.132,99		295.300,00	14/08/2008	01/09/2013	Adimplente
2	025535131	MUNICIPIO DE MARILANDIA - ES	493.100,00	53.430,81	147.634,16	436.294,90	25/11/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025535245	MUNICIPIO DE MARILANDIA - ES	493.100,00	15.250,52	394480	493.100,00	25/11/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025535464	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE - ES	295.300,00	9.132,99	11.782,47	124.734,72	12/09/2008	01/09/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025535800	MUNICIPIO DE PIUMA - ES	592.000,00	18.309,28	15155,2	15.155,20	28/11/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025535914	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES	98.200,00	60.973,47		78.884,06	06/11/2008	01/03/2013	Adimplente
2	025536157	MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES	196.400,00	6.074,23		65.990,40	23/09/2008	01/03/2013	Adimplente
2	025536594	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	394.200,00	41.494,74	178178,4	394.200,00	21/08/2008	01/09/2012	Adimplente
2	025536939	MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES	295.300,00	15.542,11	155475,45	244.065,45	12/08/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025537736	MUNICIPIO DE VILA VELHA - ES	1.383.200,00	386.792,31	207341,69	510.124,16	23/09/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025538083	MUNICIPIO DE AGUA LIMPA - GO	107.390,00	15.686,49		51.751,24	28/07/2008	31/08/2012	Adimplente
2	025538428	MUNICIPIO DE ALEXANIA - GO	987.600,00	74.070,00		282.354,84	20/06/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025539339	MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL - GO	720.570,00	33.423,08	518089,84	518.089,84	19/12/2008	31/03/2013	Adimplente
2	025539663	MUNICIPIO DE CRIXAS - GO	196.400,00	6.074,23		39.280,00	22/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	025539995	MUNICIPIO DE GOIANDIRA - GO	132.115,00	4.087,00	76864,5	118.269,34	10/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025540138	MUNICIPIO DE GOIANIRA - GO	245.850,00	12.292,50		245.849,53	15/12/2008	01/03/2013	Adimplente
2	025540461	MUNICIPIO DE ITAGUARI - GO	122.225,00	6.111,03	2371,07	105.969,07	22/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025540794	MUNICIPIO DE JANDAIA - GO	146.950,00	9.185,94		72.916,59	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025541049	MUNICIPIO DE MORRINHOS - GO	98.200,00	3.100,00		20.710,38	29/07/2008	28/06/2013	Adimplente
2	025541268	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - GO	98.200,00	11.531,73	14.877,30	98.200,00	10/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025541822	MUNICIPIO DE NOVO GAMA - GO	789.800,00	32.834,17	789800	789.800,00	31/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025542179	MUNICIPIO DE PLANALTINA - GO	295.300,00	22.147,50	209.456,30	258.623,75	09/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025542283	MUNICIPIO DE PLANALTINA - GO	789.800,00	59.235,00	683256	683.256,00	09/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025542397	MUNICIPIO DE PORTELANDIA - GO	122.225,00	6.870,68		34.113,00	13/01/2009	31/01/2014	Adimplente
2	025542515	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - GO	122.225,00	9.068,82		39.698,68	30/10/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025543080	MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO - GO	245.850,00	136.304,48	33.484,77	190.337,07	31/12/2008	31/01/2014	Adimplente
2	025543311	MUNICIPIO DE SIMOLANDIA - GO	98.200,00	3.900,99	36559,86	98.200,00	09/12/2008	31/10/2012	Adimplente
2	025544660	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHAO - MA	196.400,00	6.074,23	46487,88	128.524,16	30/06/2008	30/08/2013	Adimplente
2	025545031	MUNICIPIO DE RAPOSA - MA	245.850,00	7.603,60		245.850,00	04/12/2008	29/11/2013	Adimplente
2	025545697	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIBAMAR - MA	987.600,00	511.513,77		987.600,00	25/09/2008	28/06/2013	Adimplente
2	025545814	MUNICIPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA	196.400,00	9.820,00		143.391,64	14/07/2008	29/11/2013	Adimplente
2	025545928	MUNICIPIO DE SITIO NOVO - MA	196.400,00	49.600,00		134.043,00	01/07/2008	29/11/2013	Adimplente
2	025546057	MUNICIPIO DE SUCUPIRA RIACHAO - MA	394.200,00	12.192,00	92124,55	394.200,00	13/11/2008	28/12/2012	Adimplente
2	025546275	MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS - MG	98.200,00	61.383,32		59.499,38	12/09/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025546507	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	295.300,00	337.537,93	142659,42	295.299,99	15/09/2008	30/10/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025546611	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	295.300,00	73.825,00	142.954,73	172.957,21	12/09/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025546839	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO - MG	295.300,00	64.700,00		295.300,00	26/08/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025547417	MUNICIPIO DE BURITIS - MG	146.950,00	5.050,00		40.793,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025547740	MUNICIPIO DE CAMPO BELO - MG	98.200,00	15.691,88	66334,1	98.200,00	31/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025548097	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS - MG	146.950,00	6.436,15	44.952,01	44.952,01	25/11/2008	21/08/2013	Adimplente
2	025548766	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	1.848.030,00	640.689,35	295.315,16	1.367.357,36	04/09/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025548870	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	740.350,00	148.070,00		433.104,75	17/06/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025548984	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	196.400,00	89.192,01	81.152,48	171.025,12	29/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025549125	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	493.100,00	336.004,02	199113,78	403.306,49	04/09/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025549239	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	295.300,00	421.002,37	27640,08	227.469,59	04/09/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025549563	MUNICIPIO DE CORREGO DANTA - MG	146.950,00	26.881,95		54.709,49	24/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025549908	MUNICIPIO DE DIVINO - MG	196.400,00	6.376,88	31.090,12	70.370,12	25/09/2008	30/04/2014	Adimplente
2	025551491	MUNICIPIO DE GUARANI - MG	98.200,00	22.407,48		78.923,34	13/03/2009	30/01/2014	Adimplente
2	025551505	MUNICIPIO DE GUIDOVAL - MG	146.950,00	33.399,51	57031,29	78.912,15	14/08/2008	30/03/2014	Adimplente
2	025551837	MUNICIPIO DE IGARAPE - MG	1.185.400,00	54.159,85		1.185.399,54	17/06/2008	30/08/2013	Adimplente
2	025552298	MUNICIPIO DE ITAGUARA - MG	295.300,00	17.062,01	191.354,00	295.300,00	27/06/2008	30/09/2012	Adimplente
2	025552301	MUNICIPIO DE ITANHOMI - MG	344.750,00	10.342,50	227.500,52	344.750,00	04/07/2008	30/10/2012	Adimplente
2	025552634	MUNICIPIO DE ITAUNA - MG	295.300,00	49.820,11	13.495,21	295.300,00	13/11/2008	28/02/2013	Adimplente
2	025552748	MUNICIPIO DE ITUETA - MG	146.950,00	4.661,87	48728,62	146.950,00	26/12/2008	30/05/2012	Adimplente
2	025553095	MUNICIPIO DE JANAUBA - MG	98.200,00	7.776,72	6.383,00	98.200,00	23/06/2008	31/01/2013	Adimplente
2	025553212	MUNICIPIO DE JESUANIA - MG	98.200,00	39.769,64	25.816,78	60.736,70	30/10/2008	22/05/2014	Adimplente
2	025553326	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO - MG	196.400,00	39.344,30		39.280,00	30/06/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025554019	MUNICIPIO DE MACHADO - MG	245.850,00	82.006,71		220.158,68	31/07/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025554123	MUNICIPIO DE MAMONAS - MG	987.600,00	38.127,95	36.936,25	296.576,29	27/06/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025554561	MUNICIPIO DE MARTINS SOARES - MG	98.200,00	13.945,70	80.396,34	98.200,00	31/12/2008	30/01/2013	Adimplente
2	025555598	MUNICIPIO DE MUTUM - MG	146.950,00	4.544,85	115972,94	146.950,00	11/12/2008	28/02/2013	Adimplente
2	025558885	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI - MG	1.479.300,00	77.857,90	98669,31	806.514,36	01/09/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025559463	MUNICIPIO DE AGUA CLARA - MS	245.850,00	30.880,75	100.060,95	245.850,00	26/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	025559578	MUNICIPIO DE AGUA CLARA - MS	592.000,00	83.963,41		548.488,00	26/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	025559682	MUNICIPIO DE AGUA CLARA - MS	196.400,00	65.071,49	7.109,68	196.400,00	26/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	025559796	MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS - MS	196.400,00	21.316,16	1256,96	2.572,84	23/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025560043	MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS	245.850,00	13.527,05	108272,34	245.850,00	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025560158	MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS	196.400,00	14.485,90		196.400,00	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025560480	MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO - MS	295.300,00	9.134,00	60.093,55	295.300,00	23/12/2008	30/12/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025560608	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS	295.300,00	15.669,25	155091,56	295.300,00	31/03/2009	30/09/2012	Adimplente
2	025560712	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS	443.650,00	49.107,56		88.730,00	31/03/2009	30/09/2013	Adimplente
2	025560930	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS	295.300,00	22.784,96	15444,19	74.504,19	29/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025561069	MUNICIPIO DE BATAGUASSU - MS	196.400,00	44.778,61	51535,36	90.815,36	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025561173	MUNICIPIO DE BATAGUASSU - MS	443.650,00	28.324,68	98.800,84	443.650,00	26/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025561287	MUNICIPIO DE BATAGUASSU - MS	196.400,00	12.163,38	88929,92	196.400,00	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025561391	MUNICIPIO DE BELA VISTA - MS	295.300,00	24.500,00	148.211,07	295.300,00	13/04/2009	30/10/2012	Adimplente
2	025561737	MUNICIPIO DE BONITO - MS	295.300,00	14.765,00		114.901,23	16/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025561841	MUNICIPIO DE BRASILANDIA - MS	146.950,00	23.452,14		130.785,50	30/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025562198	MUNICIPIO DE CAMAPUA - MS	146.950,00	12.645,14	39.838,15	69.228,15	23/12/2008	29/12/2013	Adimplente
2	025562201	MUNICIPIO DE CAMAPUA - MS	107.390,00	31.173,78	71.682,83	99.808,27	16/12/2008	29/12/2013	Adimplente
2	025562315	MUNICIPIO DE CAMAPUA - MS	245.850,00	18.161,11		123.908,40	23/12/2008	29/12/2013	Adimplente
2	025562429	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	987.600,00	675.275,50	54.219,24	987.600,00	30/12/2008	28/10/2013	Adimplente
2	025562534	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	1.778.800,00	219.823,68		193.387,00	30/12/2008	28/10/2013	Adimplente
2	025562648	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	987.600,00	362.074,49	222308,74	419.828,74	30/12/2008	28/10/2013	Adimplente
2	025562753	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	987.600,00	317.259,01	9876	987.600,00	30/12/2008	28/10/2012	Adimplente
2	025562867	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	196.400,00	135.065,84		196.400,00	30/12/2008	28/10/2013	Adimplente
2	025562971	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	987.600,00	748.648,38		910.270,92	30/12/2008	28/10/2013	Adimplente
2	025563008	MUNICIPIO DE CARACOL - MS	196.400,00	32.010,96	16.615,44	59.921,64	16/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025563112	MUNICIPIO DE CARACOL - MS	196.400,00	21.472,47	8.759,44	48.039,44	16/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025563226	MUNICIPIO DE CASSILANDIA - MS	295.300,00	17.892,48	9.951,82	91.365,82	22/12/2008	28/10/2013	Adimplente
2	025563882	MUNICIPIO DE COXIM - MS	295.300,00	27.200,00	15.975,73	295.300,00	31/12/2008	26/09/2013	Adimplente
2	025563996	MUNICIPIO DE DEODAPOLIS - MS	295.300,00	13.314,25	134.686,33	295.300,00	12/03/2009	30/01/2013	Adimplente
2	025564023	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS	98.200,00	62.822,89		98.200,00	16/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025564137	MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL - MS	146.950,00	7.570,04		126.494,56	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025564241	MUNICIPIO DE FIGUEIRAO - MS	245.850,00	54.092,73	150.263,52	218.462,31	23/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025564356	MUNICIPIO DE FIGUEIRAO - MS	98.200,00	37.024,30	22939,52	86.141,04	23/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025564460	MUNICIPIO DE FIGUEIRAO - MS	146.950,00	45.130,34	89948,09	120.910,46	23/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025564575	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.965.600,00	472.648,45		2.965.600,00	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025565165	MUNICIPIO DE IVINHEMA - MS	196.400,00	47.813,51	163738,68	180.314,84	16/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025565279	MUNICIPIO DE IVINHEMA - MS	295.300,00	36.115,92	45.801,04	211.287,16	16/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025565383	MUNICIPIO DE IVINHEMA - MS	196.400,00	16.969,14	59.764,52	173.539,04	16/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025566294	MUNICIPIO DE JUTI - MS	245.850,00	10.062,68	47744,07	245.850,00	30/12/2008	30/06/2012	Adimplente
2	025566411	MUNICIPIO DE LADARIO - MS	166.730,00	10.813,16		41.815,88	23/12/2008	30/05/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025566744	MUNICIPIO DE MARACAJU - MS	295.300,00	14.765,00	167494,16	295.300,00	30/12/2008	30/05/2012	Adimplente
2	025566859	MUNICIPIO DE MIRANDA - MS	394.200,00	105.586,09	394,2	105.251,40	30/12/2008	30/05/2014	Adimplente
2	025566963	MUNICIPIO DE MIRANDA - MS	295.300,00	32.423,75	6230,83	151.961,38	30/12/2008	30/05/2014	Adimplente
2	025567104	MUNICIPIO DE NIOAQUE - MS	245.850,00	23.860,39	2409,34	223.305,56	30/12/2008	30/05/2016	Adimplente
2	025567218	MUNICIPIO DE NIOAQUE - MS	146.950,00	14.725,72		125.304,73	30/12/2008	30/05/2016	Adimplente
2	025567322	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL - MS	245.850,00	17.859,86		245.850,00	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025567436	MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA - MS	394.200,00	54.953,59	199.780,55	318.395,33	19/11/2008	30/05/2018	Adimplente
2	025567541	MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA - MS	493.100,00	90.241,52	286885,58	493.100,00	19/11/2008	30/05/2018	Adimplente
2	025567656	MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA - MS	493.100,00	275.195,14	72978,78	462231,93	19/11/2008	30/05/2018	Adimplente
2	025567760	MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA - MS	245.850,00	172.644,08	89268,13	204.915,97	19/11/2008	30/05/2018	Adimplente
2	025567874	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	196.400,00	129.197,09	55.895,44	159.869,60	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025567988	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	196.400,00	11.592,48	55286,6	159.555,36	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025568233	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES - MS	176.620,00	7.803,20	69093,74	77.112,29	30/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025568347	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES - MS	493.100,00	22.967,69	246648,6	399.164,43	30/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025568567	MUNICIPIO DE PONTA PORA - MS	394.200,00	36.625,98	281104,02	394.200,00	30/12/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025568671	MUNICIPIO DE PONTA PORA - MS	394.200,00	43.600,70		394.200,00	30/12/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025568785	MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO - MS	493.100,00	15.250,52	242950,37	247.092,41	30/12/2008	30/05/2014	Adimplente
2	025568899	MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO - MS	493.100,00	15.250,52		98.620,00	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
2	025569363	MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE - MS	295.300,00	10.196,16	8091,22	185.330,28	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025569696	MUNICIPIO DE ROCHEDO - MS	295.300,00	21.617,64		74.120,00	23/12/2008	31/05/2016	Adimplente
2	025569709	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO - MS	443.650,00	19.314,81		374.972,97	14/01/2009	30/09/2013	Adimplente
2	025569813	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - MS	146.950,00	19.482,29		1.175,60	16/12/2008	31/05/2016	Adimplente
2	025570162	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - MS	146.950,00	21.180,73	24143,89	24.143,89	16/12/2008	31/05/2016	Adimplente
2	025570276	MUNICIPIO DE SETE QUEDAS - MS	245.850,00	7.603,61	45211,82	74.295,87	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025570380	MUNICIPIO DE SETE QUEDAS - MS	493.100,00	15.250,52	9467,52	216.766,76	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025570494	MUNICIPIO DE SIDROLANDIA - MS	196.400,00	79.064,24	1.217,68	196.400,00	30/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025570508	MUNICIPIO DE SIDROLANDIA - MS	344.750,00	111.185,12	219984,98	300.966,76	30/12/2008	30/04/2014	Adimplente
2	025570612	MUNICIPIO DE SIDROLANDIA - MS	196.400,00	198.221,48	182.003,88	184.498,16	30/12/2008	30/04/2014	Adimplente
2	025570726	MUNICIPIO DE SONORA - MS	196.400,00	35.500,82	3574,48	196400	30/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025570830	MUNICIPIO DE TACURU - MS	196.400,00	12.200,94	195.064,48	196.400,00	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025571073	MUNICIPIO DE TAQUARUSSU - MS	196.400,00	7.986,65	48.530,44	104.975,80	30/12/2008	31/05/2016	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025571187	MUNICIPIO DE TERENOS - MS	196.400,00	13.796,76		154.625,72	16/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025571291	MUNICIPIO DE TERENOS - MS	196.400,00	26.513,10	74.573,08	151.188,72	16/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025571304	MUNICIPIO DE TERENOS - MS	295.300,00	19.261,11	82536,35	223010,56	16/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025571637	MUNICIPIO DE VICENTINA - MS	196.400,00	8.373,84		1.040,92	16/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025571856	MUNICIPIO DE CUIABA - MT	572.220,00	57.222,00		572.220,00	18/08/2008	30/04/2012	Adimplente
2	025571960	MUNICIPIO DE CUIABA - MT	592.000,00	72.049,42	323113,6	444.828,80	18/08/2008	31/05/2013	Adimplente
2	025572098	MUNICIPIO DE JACIARA - MT	888.700,00	126.468,36		678.700,96	17/06/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025572329	MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO - PA	987.600,00	77.301,14	33.677,16	565.401,00	29/01/2009	29/04/2013	Adimplente
2	025572433	MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA	3.954.600,00	174.753,79	202.870,96	1.373.432,56	30/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025572548	MUNICIPIO DE BREVES - PA	493.100,00	25.953,00	53.205,49	493.100,00	04/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025572985	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS - PA	295.300,00	343.954,27		259.480,11	29/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025573564	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA - PB	137.060,00	4.238,97	17.502,56	111.210,48	17/12/2008	15/06/2013	Adimplente
2	025573782	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - PB	592.000,00	18.310,00	139238	155.696,00	18/12/2008	18/12/2013	Adimplente
2	025573896	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB	3.163.400,00	533.653,37	350.821,06	2.758.484,80	26/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025574256	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB	146.950,00	4.544,85	27.905,81	36.340,74	01/09/2008	28/02/2013	Adimplente
2	025574810	MUNICIPIO DE SAO BENTO - PB	1.383.200,00	90.033,71	270.968,42	1.110.432,94	18/07/2008	19/07/2013	Adimplente
2	025575065	MUNICIPIO DE AFRANIO - PE	493.100,00	37.357,30	156.953,73	327.418,40	12/11/2008	31/12/2013	Adimplente
2	025575283	MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE	987.600,00	97.624,50		334.895,16	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025575400	MUNICIPIO DE CAMARAGIBE - PE	690.900,00	116.889,06		77.864,43	31/12/2008	24/07/2013	Adimplente
2	025575515	MUNICIPIO DE CARNAIBA - PE	493.100,00	14.435,73	99902,07	264.893,33	27/11/2008	30/10/2013	Adimplente
2	025575629	MUNICIPIO DE CHA DA ALEGRIA - PE	690.900,00	21.353,05	84358,91	499.520,72	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025575952	MUNICIPIO DE DORMENTES - PE	493.100,00	16.674,21	180721,16	493.100,00	26/11/2008	31/07/2013	Adimplente
2	025576080	MUNICIPIO DE DORMENTES - PE	98.200,00	6.404,81		98.200,00	26/11/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025576644	ESTADO DE PERNAMBUCO	493.100,00	54.788,88	121450,53	121.450,53	30/12/2008	24/12/2013	Adimplente
2	025576759	ESTADO DE PERNAMBUCO	641.450,00	71.272,22	441445,91	487.373,73	30/12/2008	26/06/2013	Adimplente
2	025577222	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE - PE	98.200,00	3.004,10	18196,46	98.200,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025577440	MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE	295.300,00	13.572,45		59.060,00	11/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025577992	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE	295.300,00	18.844,32		97.951,01	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025578029	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	493.100,00	20.062,29	1577,92	1.577,92	05/12/2008	31/01/2013	Adimplente
2	025580176	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	98.200,00	4.091,67	8.621,96	98.200,00	22/12/2008	28/02/2013	Adimplente
2	025581204	MUNICIPIO DE CANTAGALO - PR	98.200,00	3.344,83		19.640,00	27/10/2008	21/08/2013	Adimplente
2	025581318	MUNICIPIO DE CANTAGALO - PR	196.400,00	6.120,03		97.964,32	27/10/2008	21/08/2013	Adimplente
2	025582115	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR	102.445,00	26.324,38	21.492,96	102.445,00	30/07/2008	30/12/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025582771	MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES - PR	146.950,00	13.590,91		146.950,00	21/11/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025583026	MUNICIPIO DE GUAMIRANGA - PR	196.400,00	27.946,30		196.400,00	12/08/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025584606	MUNICIPIO DE MIRASELVA - PR	98.200,00	7.449,14		93.280,18	30/12/2008	31/07/2012	Adimplente
2	025585183	MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA - PR	295.300,00	38.179,26		37.680,28	31/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025585633	MUNICIPIO DE PINHAO - PR	98.200,00	3.036,76		88.291,62	15/07/2008	28/02/2013	Adimplente
2	025586094	MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS - PR	196.400,00	35.308,01	119254,08	196.400,00	12/08/2008	26/02/2013	Adimplente
2	025586439	MUNICIPIO DE SABAUDIA - PR	156.840,00	7.986,43	148668,64	156.840,00	29/12/2008	31/03/2013	Adimplente
2	025588699	MUNICIPIO DE VITORINO - PR	146.950,00	8.303,06		146.950,00	17/07/2008	17/08/2012	Adimplente
2	025589163	MUNICIPIO DE BARRA MANSA - RJ	133.000,00	16.505,31	103610	133.000,00	29/12/2008	20/07/2012	Adimplente
2	025590294	MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	196.400,00	39.280,00		196.400,00	29/12/2008	01/08/2013	Adimplente
2	025590744	MUNICIPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ	98.200,00	3.259,74	20513,98	40153,98	30/06/2008	24/02/2014	Adimplente
2	025591436	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	295.300,00	156.282,93	95411,43	221.563,59	30/12/2008	16/04/2013	Adimplente
2	025592233	MUNICIPIO DE ITAPERUNA - RJ	146.950,00	7.750,00		29.390,00	26/09/2008	26/09/2012	Adimplente
2	025592785	MUNICIPIO DE MENDES - RJ	196.400,00	15.968,96	17617,08	196.400,00	20/08/2008	09/08/2012	Adimplente
2	025593259	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	2.075.500,00	230.611,11	90491,79	1.216.865,65	29/12/2008	04/03/2013	Adimplente
2	025593363	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ	2.965.600,00	593.120,00		815.836,56	14/11/2008	16/07/2013	Adimplente
2	025593582	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ	987.600,00	197.520,00		378.152,04	14/11/2008	14/07/2013	Adimplente
2	025593696	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ	1.976.600,00	395.320,00		589.026,80	14/11/2008	14/07/2013	Adimplente
2	025594506	MUNICIPIO DE PORCIUNCULA - RJ	295.300,00	11.812,00	148.388,25	149.421,80	14/11/2008	03/07/2013	Adimplente
2	025594838	MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA - RJ	295.300,00	573.943,89		59.060,00	16/12/2008	15/06/2013	Adimplente
2	025594942	MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA - RN	127.170,00	4.000,00		91.409,80	06/02/2009	10/05/2013	Adimplente
2	025595083	MUNICIPIO DE ALEXANDRIA - RN	117.280,00	4.383,19	48483,55	82.682,40	22/12/2008	20/04/2013	Adimplente
2	025595200	MUNICIPIO DE ANGICOS - RN	245.850,00	9.588,15		144.141,86	18/11/2008	10/08/2013	Adimplente
2	025595428	MUNICIPIO DE BODO - RN	98.200,00	5.406,40		68.337,38	03/12/2008	09/04/2013	Adimplente
2	025595533	MUNICIPIO DE CAICARA DO NORTE - RN	117.280,00	6.320,00		36.990,11	09/07/2008	10/06/2013	Adimplente
2	025595647	MUNICIPIO DE CAICO - RN	137.060,00	7.214,00	10485,09	123.258,06	10/12/2008	10/04/2013	Adimplente
2	025595752	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - RN (ANTIGO AUGUSTO SEVERO)	127.170,00	4.000,00		88.408,82	07/11/2008	10/03/2013	Adimplente
2	025595866	MUNICIPIO DE CARAUBAS - RN	404.090,00	24.804,79	20.851,04	404.090,00	04/11/2008	10/04/2013	Adimplente
2	025596225	MUNICIPIO DE CERRO CORA - RN	98.200,00	24.436,23		69.938,04	21/07/2008	10/04/2013	Adimplente
2	025596881	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO - RN	137.060,00	4.980,58	16954,32	59.593,69	03/12/2008	10/02/2013	Adimplente
2	025597469	MUNICIPIO DE JANDUIS - RN	265.630,00	8.374,19	69223,18	265.630,00	26/09/2008	20/08/2012	Adimplente
2	025597574	MUNICIPIO DE JOAO DIAS - RN	137.060,00	4.540,00		18.777,22	30/12/2008	20/12/2012	Adimplente
2	025597805	MUNICIPIO DE MAJOR SALES - RN	196.400,00	6.874,00		95.430,76	21/07/2008	10/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025598047	MUNICIPIO DE OURO BRANCO - RN	117.280,00	25.324,05	21.990,00	87.678,53	23/07/2008	20/04/2013	Adimplente
2	025598370	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS - RN	117.280,00	3.720,00	73.956,77	117.280,00	08/07/2008	20/12/2012	Adimplente
2	025598820	MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ - RN	98.200,00	3.637,15	25816,78	62.700,70	10/09/2008	10/06/2013	Adimplente
2	025599177	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RN	245.850,00	12.292,50	85506,63	153.090,80	11/12/2008	10/03/2013	Adimplente
2	025599281	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE - RN	122.225,00	4.277,90		24.445,00	16/12/2008	20/09/2012	Adimplente
2	025599513	MUNICIPIO DE SERRINHA DOS PINTOS - RN	127.170,00	4.145,38	59630	127.170,00	10/07/2008	10/01/2013	Adimplente
2	025600335	MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR	641.450,00	33.760,53	147.084,48	472.876,94	22/07/2008	28/03/2013	Adimplente
2	025600669	MUNICIPIO DE ALVORADA - RS	98.200,00	44.611,98		19.640,00	05/11/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025601915	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL - RS	98.200,00	43.096,84		98.200,00	09/09/2008	26/02/2013	Adimplente
2	025602043	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL - RS	100.961,50	44.559,01		100.961,50	09/09/2008	26/02/2013	Adimplente
2	025602712	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - RS	98.200,00	32.773,00		19.640,00	08/08/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025603287	MUNICIPIO DE CONSTANTINA - RS	98.200,00	50.604,46		98.200,00	16/07/2008	30/12/2012	Adimplente
2	025603956	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - RS	98.200,00	7.327,67		19.640,00	27/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025604198	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - RS	98.200,00	23.351,08		61.276,80	22/08/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025606691	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA - RS	46.271,84	54.969,75		46.271,84	05/09/2008	03/09/2012	Adimplente
2	025607051	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS - RS	146.950,00	77.799,20	67773,34	146.950,00	12/08/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025609104	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	146.950,00	51.683,88	68067,24	146.950,00	18/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025609218	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	137.060,00	20.129,34	92.351,03	137.060,00	25/09/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025609322	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL - RS	29.390,00	167.707,87		29.390,00	09/07/2008	04/07/2013	Adimplente
2	025609760	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS	245.850,00	111.110,97		245.850,00	30/06/2008	26/09/2012	Adimplente
2	025610235	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - RS	196.400,00	6.136,18	1571,2	196.400,00	15/07/2008	30/09/2012	Adimplente
2	025610349	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RS	98.200,00	15.409,23		69.348,84	10/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025610891	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - RS	443.650,00	63.100,60	13353,86	443.650,00	19/08/2008	15/02/2013	Adimplente
2	025611146	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - RS	122.225,00	18.283,28		38561,99	19/11/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025611251	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO - RS	100.961,50	6.632,90	16.204,32	92.480,73	02/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025611698	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL - RS	196.400,00	32.400,00	56877,44	196.400,00	27/08/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025612058	MUNICIPIO DE SAPIRANGA - RS	98.200,00	83.896,10	44651,54	64.291,54	12/09/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025612944	MUNICIPIO DE TABAI - RS	146.950,00	55.355,98		940,48	02/08/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025613073	MUNICIPIO DE TAQUARI - RS	98.200,00	3.037,11		98.200,00	12/09/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025616372	MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC	1.086.500,00	160.820,99		134.508,70	23/07/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025617629	MUNICIPIO DE CORUPA - SC	98.200,00	9.980,57	4409	98.200,00	04/07/2008	27/12/2012	Adimplente
2	025619440	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	98.200,00	28.835,27	66.373,38	98.200,00	31/12/2008	26/07/2013	Adimplente
2	025619556	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	98.200,00	36.695,88	32.759,52	98.200,00	31/12/2008	30/09/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025620021	MUNICÍPIO DE IRANI - SC	122.225,00	8.879,13	122.225,00	122.225,00	07/08/2008	30/10/2012	Adimplente
2	025620918	MUNICÍPIO DE LAGUNA - SC	98.200,00	20.974,05		65.047,68	11/09/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025622280	MUNICÍPIO DE PAINEL - SC	98.200,00	15.199,55		25.885,52	29/07/2008	31/12/2013	Adimplente
2	025622959	MUNICÍPIO DE PONTE ALTA - SC	98.200,00	3.000,00	14.946,04	34.586,04	30/07/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025623087	MUNICÍPIO DE PONTE ALTA - SC	98.200,00	3700	22340,5	35.901,92	30/07/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025625361	MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO - SC	98.200,00	5.675,83	40507,5	98.200,00	23/07/2008	30/12/2012	Adimplente
2	025625811	MUNICÍPIO DE TAIO - SC	592.000,00	70.722,07		592.000,00	30/07/2008	30/07/2012	Adimplente
2	025626490	MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL - SC	146.950,00	23.067,27	102865	146.950,00	11/09/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025626722	MUNICÍPIO DE CUMBE - SE	196.400,00	7.623,38	29695,68	70.978,96	22/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025627079	MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA - SE	493.100,00	24.728,10		106.953,39	23/12/2008	31/05/2013	Adimplente
2	025627529	MUNICÍPIO DE MURIBECA - SE	146.950,00	4.555,45		38.118,83	12/11/2008	31/03/2013	Adimplente
2	025627633	MUNICÍPIO DE NEOPOLIS - SE	196.400,00	7.665,51		116.602,68	18/06/2008	28/03/2013	Adimplente
2	025627966	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE	443.650,00	231.006,11	110912,5	288.372,50	03/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025628094	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE	888.700,00	244.418,81	248836	604.316,00	03/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025628439	MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS - SE	295.300,00	20.907,65	18603,9	295.300,00	31/12/2008	28/02/2013	Adimplente
2	025628877	MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO - SE	245.850,00	7.650,00	860,47	245.850,00	27/06/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025629122	MUNICÍPIO DE ALVARES FLORENCE - SP	102.445,00	17.908,40		102.445,00	24/09/2008	20/04/2013	Adimplente
2	025629674	MUNICÍPIO DE ANDRADINA - SP	493.100,00	173.790,29	293000,01	440.930,01	24/07/2008	05/02/2014	Adimplente
2	025629892	MUNICÍPIO DE APIAI - SP	146.950,00	35.457,73		65.319,28	20/08/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025630035	MUNICÍPIO DE ARACATUBA - SP	493.100,00	513.385,21	356314,06	493.100,00	12/11/2008	05/05/2013	Adimplente
2	025630149	MUNICÍPIO DE ARACATUBA - SP	493.100,00	449.914,01	5719,96	493.100,00	12/11/2008	05/05/2013	Adimplente
2	025632526	MUNICÍPIO DE CAIABU - SP	19.640,00	127.679,91		19.640,00	01/09/2008	05/10/2012	Adimplente
2	025632859	MUNICÍPIO DE CAJATI - SP	146.950,00	4.544,85	38765,41	146.950,00	27/06/2008	28/02/2013	Adimplente
2	025632963	MUNICÍPIO DE CAMPINAS - SP	235.960,00	130.765,47	97569,46	177.630,69	03/07/2008	03/10/2013	Adimplente
2	025633091	MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP	393.500,00	337.690,07	44465,5	198.520,75	13/06/2008	01/07/2013	Adimplente
2	025633322	MUNICÍPIO DE CANITAR - SP	176.620,00	5.462,47		176.620,00	24/12/2008	20/07/2012	Adimplente
2	025633760	MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP	294.600,00	21.352,75	142026,66	294.600,00	08/12/2008	20/06/2012	Adimplente
2	025634129	MUNICÍPIO DE COSMOPOLIS - SP	117.280,00	46.989,80	4949,22	117.280,00	03/07/2008	28/03/2013	Adimplente
2	025634452	MUNICÍPIO DE CRUZEIRO - SP	107.390,00	22.283,23	2792,14	107.390,00	03/10/2008	10/12/2012	Adimplente
2	025635261	MUNICÍPIO DE EMBU-GUACU - SP	196.400,00	93.447,71		124.988,96	08/08/2008	31/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025635594	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP	102.445,00	15.119,66	37074,85	102.445,00	29/01/2009	29/04/2013	Adimplente
2	025637647	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA - SP	107.390,00	11.817,13		107.390,00	26/06/2008	28/10/2012	Adimplente
2	025637752	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA - SP	740.350,00	81.493,68		321.682,08	26/06/2008	26/06/2013	Adimplente
2	025637866	MUNICIPIO DE GUAREI - SP	127.170,00	14.585,21	29058,34	54.492,34	13/10/2008	31/08/2013	Adimplente
2	025638111	MUNICIPIO DE HERCULANDIA - SP	98.200,00	11.793,61	38.563,14	58.203,14	29/07/2008	05/07/2013	Adimplente
2	025638881	MUNICIPIO DE ILHA BELA - SP	107.390,00	80.175,33	40733,03	40.733,03	26/06/2008	31/12/2013	Adimplente
2	025638995	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	169.473,56	21.094,59	26.926,44	196.400,00	03/07/2008	27/10/2012	Adimplente
2	025639136	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	156.236,20	19.368,86	40163,8	196.400,00	03/07/2008	27/10/2012	Adimplente
2	025639240	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	839.250,00	91.351,48	9651,37	839.250,00	03/07/2008	27/10/2012	Adimplente
2	025639355	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	196.400,00	25.178,17	5970,56	196.400,00	03/07/2008	27/10/2012	Adimplente
2	025639469	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	641.450,00	88.456,00	89803	641.450,00	03/07/2008	27/10/2012	Adimplente
2	025639574	MUNICIPIO DE IPERO - SP	394.200,00	21.372,22	207.428,05	284.297,05	18/07/2008	31/03/2013	Adimplente
2	025639688	MUNICIPIO DE IPUA - SP	98.200,00	49.774,00		98.200,00	11/09/2008	20/06/2012	Adimplente
2	025639792	MUNICIPIO DE ITAI - SP	245.850,00	64.377,76	12.120,40	245.850,00	02/07/2008	20/03/2013	Adimplente
2	025640604	MUNICIPIO DE JABOTICABAL - SP	295.300,00	31.977,97	6.673,45	295.300,00	02/07/2008	28/05/2012	Adimplente
2	025640936	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	137.060,00	173.754,18		137.060,00	01/07/2008	22/04/2013	Adimplente
2	025641065	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	196.400,00	301.449,37		196.400,00	01/07/2008	22/04/2013	Adimplente
2	025641179	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	107.390,00	278.735,98		107.390,00	01/07/2008	22/04/2013	Adimplente
2	025641397	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA - SP	295.300,00	12.873,43	163950,56	295300	26/06/2008	31/03/2013	Adimplente
2	025641629	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA - SP	102.445,00	3.287,00	101102,97	102445	23/07/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025642207	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS - SP	98.200,00	15872,51	648,12	98200	02/07/2008	05/01/2013	Adimplente
2	025642311	MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS - SP	98.200,00	21218,38	78560	98200	02/07/2008	05/01/2013	Adimplente
2	025642759	MUNICIPIO DE LINS - SP	245.850,00	10751,81		35894,1	02/07/2008	20/12/2012	Adimplente
2	025642977	MUNICIPIO DE LUCELIA - SP	98.200,00	54100	7669,42	98200	11/09/2008	05/02/2013	Adimplente
2	025643004	MUNICIPIO DE LUCELIA - SP	98.200,00	43.708,15		98200	11/09/2008	05/06/2012	Adimplente
2	025643774	MUNICIPIO DE MARIAPOLIS - SP	98.200,00	33.887,00	7266,8	26906,8	24/06/2008	05/06/2013	Adimplente
2	025645161	MUNICIPIO DE MORUNGABA - SP	107.390,00	3.321,34	47541,46	98519,59	30/06/2008	05/07/2013	Adimplente
2	025645611	MUNICIPIO DE NOVA GUATAPORANGA - SP	98.200,00	18274,35	39771	59.411,00	21/08/2008	05/08/2013	Adimplente
2	025645725	MUNICIPIO DE NOVAIS - SP	98.200,00	24.811,00	74.808,76	98.200,00	15/08/2008	20/10/2012	Adimplente
2	025645943	MUNICIPIO DE OLIMPIA - SP	245.850,00	25.847,19	42409,12	245.850,00	05/11/2008	20/04/2013	Adimplente
2	025646740	MUNICIPIO DE OURO VERDE - SP	98.200,00	72.952,67	14.975,50	34.615,50	03/07/2008	05/08/2013	Adimplente
2	025647214	MUNICIPIO DE PARAPUA - SP	98.200,00	13.270,35	38150,7	98.200,00	29/08/2008	05/04/2013	Adimplente
2	025647328	MUNICIPIO DE PARAPUA - SP	98.200,00	7.442,24	78.560,00	98.200,00	29/08/2008	05/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025647547	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA - SP	98.200,00	3.560,30	4252,06	98.200,00	30/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025647652	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA - SP	96.792,03	2.993,57		61.172,56	30/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025648458	MUNICIPIO DE PIEDADE - SP	98.200,00	23.352,27	11.538,50	31.178,50	28/11/2008	20/10/2013	Adimplente
2	025648563	MUNICIPIO DE PIEDADE - SP	324.970,00	38.741,07	216072,55	324.970,00	29/07/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025648677	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL - SP	295.300,00	36.651,90	36.646,73	73.411,58	24/09/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025649255	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ - SP	146.950,00	97.033,06	20778,73	107.846,61	03/07/2008	20/12/2013	Adimplente
2	025649369	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ - SP	98.200,00	48.343,79	12.569,90	35.793,90	03/07/2008	20/12/2013	Adimplente
2	025650055	MUNICIPIO DE QUATA - SP	98.200,00	32.631,41	22.124,46	41.764,46	25/08/2008	05/10/2013	Adimplente
2	025650169	MUNICIPIO DE QUATA - SP	98.200,00	37.106,26	37070,5	49.610,64	24/06/2008	05/01/2014	Adimplente
2	025650491	MUNICIPIO DE REDENCAO DA SERRA - SP	295.300,00	23.621,13	236.240,00	295.300,00	18/12/2008	18/08/2013	Adimplente
2	025650619	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO - SP	196.400,00	11.912,24	26101,56	36.942,84	28/08/2008	20/11/2013	Adimplente
2	025650941	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES - SP	839.250,00	645.232,91	82666,13	408.798,68	31/07/2008	29/05/2013	Adimplente
2	025651634	MUNICIPIO DE SAGRES - SP	98.200,00	34.931,52	22910,06	98.200,00	29/07/2008	05/01/2013	Adimplente
2	025651853	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS - SP	295.300,00	13.175,83	65054,59	295.300,00	06/08/2008	30/12/2012	Adimplente
2	025652095	MUNICIPIO DE SALTO - SP	1.976.600,00	511.575,61		1.976.600,00	18/07/2008	20/02/2012	Adimplente
2	025653341	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	1.185.400,00	107.865,16	948320	1.185.400,00	30/06/2008	31/03/2013	Adimplente
2	025654471	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO - SP	146.950,00	47.037,91	12.446,66	146.950,00	13/10/2008	20/11/2012	Adimplente
2	025654703	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP	98.200,00	7.838,00	32150,68	98.200,00	25/07/2008	27/01/2013	Adimplente
2	025655062	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	295.300,00	32.811,11		235.354,10	03/07/2008	25/06/2013	Adimplente
2	025655176	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	196.400,00	105.363,84	12884,16	196.400,00	03/07/2008	30/07/2012	Adimplente
2	025655280	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	295.300,00	99.154,53	179.276,63	295.300,00	03/07/2008	20/03/2013	Adimplente
2	025655394	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA - SP	1.482.100,00	553.201,66	256403,27	628.706,79	08/08/2008	31/08/2013	Adimplente
2	025655407	MUNICIPIO DE TAGUAI - SP	196.400,00	33.490,22	38.298,00	95.391,48	26/06/2008	20/08/2013	Adimplente
2	025655512	MUNICIPIO DE TAGUAI - SP	295.300,00	39.090,33		31.242,74	26/06/2008	20/08/2013	Adimplente
2	025655626	MUNICIPIO DE TAPIRAI - SP	295.300,00	17.001,18	56.431,83	295.300,00	25/07/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025655844	MUNICIPIO DE TARUMA - SP	98.200,00	12.187,50		11.420,66	30/07/2008	05/08/2013	Adimplente
2	025655959	MUNICIPIO DE TARUMA - SP	98.200,00	56.131,04	5.253,70	19.168,64	30/07/2008	05/08/2013	Adimplente
2	025656087	MUNICIPIO DE TERRA ROXA - SP	493.100,00	58.819,10		443.790,00	31/12/2008	20/03/2013	Adimplente
2	025656537	MUNICIPIO DE UBARANA - SP	117.280,00	28.302,35	99922,56	117.280,00	11/11/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025656860	MUNICIPIO DE VALINHOS - SP	1.482.100,00	243.192,71		1.482.100,00	03/07/2008	11/10/2012	Adimplente
2	025657115	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA - SP	542.550,00	140.566,82		542.550,00	30/06/2008	19/04/2013	Adimplente
2	025657999	MUNICIPIO DE BABACULANDIA - TO	196.400,00	6.075,00	25.335,60	196.400,00	04/08/2008	04/12/2013	Adimplente
2	025659156	MUNICIPIO DE SANTA FE DO ARAGUAIA - TO	2.468.300,00	76.339,15		1.526.890,38	27/08/2008	27/08/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025659374	MUNICIPIO DE SAO VALERIO - TO	196.400,00	10.511,95		196.400,00	02/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025659488	MUNICIPIO DE TAGUATINGA - TO	196.400,00	6.074,22		196.400,00	12/12/2008	12/06/2013	Adimplente
2	025659710	MUNICIPIO DE MUCUGE - BA	295.300,00	15.542,10		264086,79	29/08/2008	05/05/2014	Adimplente
2	025660737	MUNICIPIO DE POCOES - BA	740.350,00	38.965,79	355.442,04	556.298,99	16/09/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025660956	MUNICIPIO DE POCOES - BA	493.100,00	25.952,63		493.100,00	16/09/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025661198	MUNICIPIO DE VARZEA DO POCO - BA	344.750,00	43.631,13		137.658,68	30/06/2008	05/09/2013	Adimplente
2	025661648	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA - BA	987.600,00	289.076,96	425951,89	477.109,57	16/09/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025662226	MUNICIPIO DE ARARI - MA	196.400,00	9.820,00	108.903,80	196.400,00	31/12/2008	31/05/2013	Adimplente
2	025662444	MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA	2.471.100,00	247.110,00	1819223,82	2.471.100,00	08/07/2008	30/05/2014	Adimplente
2	025662664	MUNICIPIO DE BREJO - MA	196.400,00	6.072,00			30/03/2010	29/11/2013	Adimplente
2	025663689	MUNICIPIO DE GRAJAU - MA	394.200,00	20.747,37	8120,52	394.200,00	04/07/2008	31/05/2013	Adimplente
2	025663793	MUNICIPIO DE GUIMARAES - MA	216.180,00	6.685,97		163.886,06	30/12/2008	30/08/2013	Adimplente
2	025663910	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA	987.600,00	51.978,95	546.439,05	737.045,85	30/12/2008	29/11/2013	Adimplente
2	025664267	MUNICIPIO DE JOSELANDIA - MA	295.300,00	9.132,98		249.941,92	26/11/2008	29/11/2013	Adimplente
2	025664371	MUNICIPIO DE JOSELANDIA - MA	196.400,00	6.074,22		44.464,96	26/11/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025664935	MUNICIPIO DE ORIZANIA - MG	295.300,00	28.856,72	64818,35	295.300,00	31/12/2008	30/06/2012	Adimplente
2	025667233	MUNICIPIO DE RIO BONITO - RJ	493.100,00	55.932,09	120.464,30	493.099,97	31/12/2008	01/11/2012	Adimplente
2	025667347	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO - RJ	1.482.100,00	164.677,78	92.631,27	1.366.792,64	15/12/2008	30/12/2012	Adimplente
2	025668144	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA - RJ	245.850,00	15.705,42		49.170,00	01/07/2008	01/01/2013	Adimplente
2	025668582	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE UBA - RJ	98.200,00	6.387,74		62.759,62	30/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	025669610	MUNICIPIO DE AQUIDABA - SE	493.100,00	162.905,56		64.448,17	12/12/2008	31/03/2013	Adimplente
2	025669724	MUNICIPIO DE AQUIDABA - SE	137.060,00	5.002,00		68.694,47	12/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025671098	ESTADO DE GOIAS	493.100,00	54.878,90	249015,5	249.015,50	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025672564	MUNICIPIO DE BARRETOS - SP	196.400,00	39.280,00	41067,24	50062,36	28/10/2008	20/06/2013	Adimplente
2	025673693	MUNICIPIO DE CODO - MA	987.600,00	51.978,95		987.600,00	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025673810	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	196.400,00	21.822,22		196400	12/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025674271	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	245.850,00	27.316,67		245.850,00	25/11/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025674385	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	245.850,00	27.316,67		204.680,00	12/12/2008	31/08/2013	Adimplente
2	025674499	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	690.900,00	76.766,67		175.004,97	12/12/2008	30/09/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartid a	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025674617	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	601.890,00	66.876,67		161.186,14	12/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025674835	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	245.850,00	27.316,67		112.918,91	12/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025678609	ESTADO DO AMAPA	295.300,00	104.700,00		59.060,00	31/12/2008	31/10/2013	Adimplente
2	025678931	MUNICIPIO DE BELO CAMPO - BA	176.620,00	9.280,00	68.263,63	176.620,00	30/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025679842	MUNICIPIO DE FATIMA - BA	493.100,00	38.893,20		493.100,00	24/06/2008	05/11/2012	Adimplente
2	025680318	MUNICIPIO DE ITATIM - BA	245.850,00	7.603,60	39.655,61	89.489,40	26/06/2008	05/09/2013	Adimplente
2	025680974	MUNICIPIO DE REMANSO - BA	98.200,00	5.879,93	11872,38	98.200,00	05/08/2008	05/11/2012	Adimplente
2	025681001	MUNICIPIO DE SANTANA - BA	1.482.100,00	74.685,86		687.717,36	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025681115	MUNICIPIO DE SANTANA - BA	493.100,00	24.942,34		47.584,15	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025681229	MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO - BA	493.100,00	49.310,00		493.100,00	08/07/2008	05/11/2012	Adimplente
2	025681885	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA - BA	384.310,00	44.690,00		384.310,00	16/09/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025682463	MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE	137.060,00	4.565,00	28.302,89	137.060,00	22/07/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025683260	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	1.482.100,00	243.790,61	69.806,96	1.263.193,83	23/07/2008	27/08/2013	Adimplente
2	025683374	MUNICIPIO DE TAUVA - CE	987.600,00	51.978,95	987600	987.600,00	25/06/2008	30/03/2014	Adimplente
2	025683593	MUNICIPIO DE TRAIRI - CE	132.115,00	17.856,58	52000,46	132.115,00	18/09/2008	29/07/2013	Adimplente
2	025684285	MUNICIPIO DE RUBIATABA - GO	146.950,00	5.585,40		146.950,00	02/12/2008	30/12/2012	Adimplente
2	025684621	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI - MA	98.200,00	3.126,61	57663,04	77.303,04	23/12/2008	30/08/2013	Adimplente
2	025684954	MUNICIPIO DE BURITI BRAVO - MA	245.850,00	7.603,61		245.850,00	09/12/2008	31/10/2013	Adimplente
2	025686018	MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO - MA	98.200,00	3.037,11	26.847,88	82.959,36	11/12/2008	31/05/2013	Adimplente
2	025686560	MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES - MA	344.750,00	10.662,37	86187,49	290.762,14	31/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025689857	MUNICIPIO DE CARANGOLA - MG	98.200,00	4.099,25		89.087,04	24/11/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025691233	MUNICIPIO DE DOURADOQUARA - MG	98.200,00	6.432,64		25.286,50	23/06/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025691567	MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA - MG	295.300,00	9.379,83	11.457,64	295.300,00	16/12/2008	20/09/2012	Adimplente
2	025691671	MUNICIPIO DE FORMIGA - MG	146.950,00	23.387,02	21337,14	126.803,16	12/11/2008	29/04/2013	Adimplente
2	025693388	MUNICIPIO DE MONTE BELO - MG	295.300,00	8.384,00	94407,41	295.300,00	21/08/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025694968	MUNICIPIO DA LAPA - PR	146.950,00	81.626,23	58515,49	76.076,02	29/07/2008	31/07/2013	Adimplente
2	025695007	MUNICIPIO DE MARQUINHOS - PR	245.850,00	7.700,18		245.850,00	24/06/2008	13/09/2012	Adimplente
2	025695339	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE - PR	196.400,00	28.168,94		196.400,00	19/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025695559	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - PR	196.400,00	31.736,65		2.553,00	01/08/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025695777	MUNICIPIO DE PEROLA DO OESTE - PR	146.950,00	9.566,00	54004,12	146.950,00	15/07/2008	30/12/2012	Adimplente
2	025695881	MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS - PR	98.200,00	41.281,55		4.851,08	05/08/2008	30/11/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025696240	MUNICIPIO DE RIO AZUL - PR	98.200,00	20.745,71	5.018,02	5.018,02	30/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025697266	MUNICIPIO DE TAMARANA - PR	98.200,00	54.597,71	11882,2	98.200,00	05/12/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025699538	MUNICIPIO DE FLOREAL - SP	122.225,00	9.775,00		122.225,00	27/06/2008	20/01/2013	Adimplente
2	025700465	MUNICIPIO DE GUAREI - SP	146.950,00	9.985,49	47.288,51	47.288,51	13/10/2008	20/11/2013	Adimplente
2	025701043	MUNICIPIO DE PRATA - MG	127.170,00	35.515,47	76302	127.170,00	26/12/2008	31/07/2013	Adimplente
2	025701376	MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS - MG	196.400,00	6.074,23	62.239,16	101.519,16	03/07/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025702519	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - MG	245.850,00	7.603,60		144.731,90	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025702841	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - MG	196.400,00	26.616,07		44.406,04	19/09/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025703201	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ANTA - MG	443.650,00	60.150,64	175729,76	443.650,00	08/12/2008	28/02/2013	Adimplente
2	025704226	MUNICIPIO DE AGUA CLARA - MS	394.200,00	36.711,25	143.409,96	366.566,58	26/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	025704444	MUNICIPIO DE ANGELICA - MS	493.100,00	86.387,26		352.073,40	23/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025704778	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS	295.300,00	15.356,91	129932	136.605,78	29/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025704882	MUNICIPIO DE BELA VISTA - MS	295.300,00	30.841,21	41725,89	166.076,72	13/04/2009	30/10/2013	Adimplente
2	025705035	MUNICIPIO DE CASSILANDIA - MS	344.750,00	28.643,10		147.104,83	22/12/2008	28/10/2013	Adimplente
2	025705149	MUNICIPIO DE COXIM - MS	295.300,00	30.000,00	47.720,48	193.834,92	31/12/2008	25/11/2013	Adimplente
2	025705254	MUNICIPIO DE DOURADINA - MS	295.300,00	33.247,79	183440,36	295.300,00	19/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025705704	MUNICIPIO DE MIRANDA - MS	295.300,00	23.158,03		66.383,44	16/12/2008	30/05/2014	Adimplente
2	025705818	MUNICIPIO DE NIOAQUE - MS	245.850,00	25.000,00	74.148,35	150.116,00	30/12/2008	30/05/2016	Adimplente
2	025705922	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	245.850,00	18.370,86	158499,5	218.019,78	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025706051	MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE - MS	493.100,00	57.647,98	174951,9	493.100,00	30/12/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025706279	MUNICIPIO DE ROCHEDO - MS	394.200,00	12.191,75		107.458,92	23/12/2008	31/05/2016	Adimplente
2	025706383	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - MS	295.300,00	10.697,13		250.975,47	16/12/2008	31/05/2016	Adimplente
2	025706497	MUNICIPIO DE SETE QUEDAS - MS	245.850,00	7.603,61	4081,11	53.251,11	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025706501	MUNICIPIO DE SONORA - MS	295.300,00	30.000,00		59.060,00	30/12/2008	31/05/2015	Adimplente
2	025707294	MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA	1.976.600,00	827.713,88	1093257,46	1.976.600,00	30/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025707307	MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA	3.954.600,00	802.118,74		840.920,00	30/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025708541	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL - PA	394.200,00	23.758,70		95.356,98	27/06/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025709129	MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB	142.005,00	4.391,91		142.005,00	17/11/2008	17/11/2012	Adimplente
2	025709785	MUNICIPIO DE MAE D'AGUA - PB	146.950,00	4.544,85		38.339,26	03/10/2008	31/01/2013	Adimplente
2	025711726	MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO - PI	146.950,00	4.545,00		29.390,00	28/10/2008	30/08/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025711944	MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI - PI	196.400,00	6.190,73		39.280,00	03/07/2008	30/08/2012	Adimplente
2	025712304	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI	196.400,00	8.366,94	49.433,88	125.754,92	27/11/2008	08/09/2013	Adimplente
2	025712418	MUNICIPIO DE ASSAI - PR	98.200,00	4.537,11		22.586,00	27/11/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025712523	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE - PR	98.200,00	19.943,76		79.276,86	12/09/2008	30/09/2012	Adimplente
2	025713098	MUNICIPIO DE BORRAZOPOLIS - PR	295.300,00	9.135,00		295.300,00	16/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025713101	MUNICIPIO DE CAMBE - PR	295.300,00	82.328,91		104.979,15	15/12/2008	30/08/2013	Adimplente
2	025713215	MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE - PR	196.400,00	47.492,53	37.532,04	196.400,00	07/08/2008	29/04/2013	Adimplente
2	025713329	MUNICIPIO DE CASTRO - PR	443.650,00	254.775,49	67.035,51	218.275,80	12/08/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025713985	MUNICIPIO DE KALORE - PR	98.200,00	6.074,92	70625,44	98.200,00	26/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025714678	MUNICIPIO DE BOM JARDIM - RJ	295.300,00	10.062,90		295.300,00	12/12/2008	08/01/2013	Adimplente
2	025714782	MUNICIPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ	295.300,00	14.672,94		295.300,00	30/06/2008	25/06/2013	Adimplente
2	025714909	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM - RJ	295.300,00	9.950,62	9449,6	224.811,89	09/09/2008	24/07/2013	Adimplente
2	025715936	MUNICIPIO DE RIO BONITO - RJ	295.300,00	36.577,55	77.368,59	295.300,00	31/12/2008	25/05/2012	Adimplente
2	025716733	MUNICIPIO DE APODI - RN	245.850,00	46.024,08	45.359,32	94.258,89	10/07/2008	20/05/2013	Adimplente
2	025717207	MUNICIPIO DE CAICO - RN	245.850,00	12.939,47	22.495,27	245.850,00	19/11/2008	20/04/2013	Adimplente
2	025717530	MUNICIPIO DE IPUEIRA - RN	137.060,00	4.340,00	31304,51	110.648,54	04/11/2008	10/04/2013	Adimplente
2	025717759	MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS - RN	137.060,00	8.673,73		27.412,00	02/09/2008	10/07/2012	Adimplente
2	025718222	MUNICIPIO DE PASSA E FICA - RN	142.005,00	7.345,00	1547,85	142.005,00	11/12/2008	20/03/2013	Adimplente
2	025718556	MUNICIPIO DE PENDENCIAS - RN	690.900,00	162.931,18	217011,67	535.102,03	30/06/2008	10/04/2013	Adimplente
2	025718774	MUNICIPIO DE RIACHUELO - RN	107.390,00	3.321,34	3951,95	107.390,00	09/07/2008	10/08/2012	Adimplente
2	025718888	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO - RN	137.060,00	4.340,00	52562,51	137.060,00	09/12/2008	20/08/2012	Adimplente
2	025719133	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO - RN	137.060,00	4.238,96		45.517,62	01/12/2008	10/01/2013	Adimplente
2	025719352	MUNICIPIO DE SAO RAFAEL - RN	137.060,00	5.910,54	40939,83	98.011,61	17/12/2008	20/07/2013	Adimplente
2	025719685	MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS - RN	98.200,00	5.159,92	422,26	98.200,00	09/12/2008	10/04/2012	Adimplente
2	025720046	MUNICIPIO DE ALVORADA - RS	493.100,00	99.300,48	337822,82	436.442,82	04/11/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025720483	MUNICIPIO DE CARAA - RS	186.510,00	14.604,62		37.302,00	13/11/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025720601	MUNICIPIO DE ENCANTADO - RS	206.290,00	308.765,00	23166,37	206.290,00	01/08/2008	30/12/2012	Adimplente
2	025721407	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO - RS	98.200,00	8.892,44		82.154,12	12/09/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025723447	MUNICIPIO DE BARRA VELHA - SC	98.200,00	65.638,66	16006,6	98.200,00	20/10/2008	31/12/2013	Adimplente
2	025723553	MUNICIPIO DE BIGUACU - SC	98.200,00	14.866,70		93.290,00	31/12/2008	31/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025723667	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC	295.300,00	35.831,55	285496,04	295.300,00	01/08/2008	02/08/2013	Adimplente
2	025723771	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - SC	394.200,00	105.744,95	76356,54	394.200,00	30/07/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025724578	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO - SC	98.200,00	3.037,11		54.245,68	23/07/2008	30/08/2013	Adimplente
2	025725836	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	98.200,00	11.119,88	33545,12	98.200,00	31/12/2008	30/09/2012	Adimplente
2	025725940	MUNICIPIO DE ITAPEMA - SC	98.200,00	6.281,14	53106,56	98.200,00	21/08/2008	16/07/2013	Adimplente
2	025726300	MUNICIPIO DE LAGUNA - SC	127.170,00	160.210,19	7808,24	127.170,00	11/09/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025726633	MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC	98.200,00	26.068,40		98.200,00	28/07/2008	27/06/2012	Adimplente
2	025727325	MUNICIPIO DE PONTE ALTA - SC	98.200,00	3.910,41	20779,12	40.419,12	30/07/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025728560	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC	186.510,00	17.707,14		20.105,78	19/09/2008	31/12/2013	Adimplente
2	025728788	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE - SC	98.200,00	13.939,67	24569,64	98.200,00	15/07/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025728905	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - SC	146.950,00	38.284,74	15.958,77	146.950,00	23/07/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025730165	MUNICIPIO DE ITABAIANA - SE	98.200,00	5.170,00		98.200,00	27/06/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025730279	MUNICIPIO DE ITABAIANA - SE	601.890,00	31.680,00		419.277,00	27/06/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025730383	MUNICIPIO DE ITABI - SE	98.200,00	3.141,52		19.640,00	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025730501	MUNICIPIO DE JAPOATA - SE	196.400,00	25.230,74		196.400,00	12/11/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025730729	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE	146.950,00	330.602,02	29390	95.517,50	05/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025730833	MUNICIPIO DE PROPRIA - SE	196.400,00	26.156,15		138.206,68	27/06/2008	31/08/2013	Adimplente
2	025731294	MUNICIPIO DE ALUMINIO - SP	196.400,00	10.615,45	72844,76	72.844,76	14/08/2008	20/11/2013	Adimplente
2	025731411	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE - SP	102.445,00	21.880,26	102445	102.445,00	31/12/2008	31/10/2012	Adimplente
2	025731630	MUNICIPIO DA ESTANCIA CLIMATICA DE ANALANDIA - SP	117.280,00	51.263,34	340,11	340,11	17/07/2008	10/06/2013	Adimplente
2	025732322	MUNICIPIO DE AURIFLAMA - SP	122.225,00	5.235,00	33905,21	122.225,00	23/09/2008	20/06/2012	Adimplente
2	025733452	MUNICIPIO DE ILHA BELA - SP	196.400,00	77.308,96	10.311,00	49.591,00	26/06/2008	07/12/2013	Adimplente
2	025734477	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA - SP	98.200,00	8.194,75	97659,9	98.200,00	27/06/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025734709	MUNICIPIO DE LUCELIA - SP	98.200,00	48.802,00	10311	98.200,00	11/09/2008	05/01/2013	Adimplente
2	025736197	MUNICIPIO DE MORUNGABA - SP	98.200,00	3.720,00	21584,82	47.145,82	13/06/2008	02/08/2013	Adimplente
2	025736200	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA - SP	98.200,00	11.800,00	71499,42	91.139,42	16/10/2008	12/07/2013	Adimplente
2	025737225	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL - SP	245.850,00	33.232,62	61487,09	61.487,09	24/09/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025737559	MUNICIPIO DE PORANGABA - SP	245.850,00	10.488,23	22.077,33	130.128,41	08/09/2008	31/03/2013	Adimplente
2	025738688	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO - SP	146.950,00	9.961,20	13.196,11	146.950,00	24/10/2008	20/11/2012	Adimplente
2	025739602	MUNICIPIO DE TUIUTI - SP	98.200,00	5.837,44		19.640,00	30/06/2008	19/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025740179	MUNICIPIO DE ARAGUATINS - TO	987.600,00	104.714,46		987.600,00	26/06/2008	26/09/2012	Adimplente
2	025740283	MUNICIPIO DE ARRAIAS - TO	295.300,00	16.520,19	109.881,13	168.941,13	29/12/2008	29/06/2013	Adimplente
2	025740397	MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS - TO	93.594,42	25.079,05		93.594,42	23/06/2008	23/10/2013	Adimplente
2	025741644	MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO	98.200,00	4.857,04		98.200,00	26/06/2008	26/11/2012	Adimplente
2	025742888	ESTADO DO PARA	394.200,00	43.800,00		260.290,26	31/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025749270	MUNICIPIO DE PARAOPÉBA - MG	295.300,00	9.133,04	12875,08	71.935,08	26/06/2008	31/07/2013	Adimplente
2	025755756	MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA - MG	146.950,00	4.536,62	40117,35	146.950,00	07/06/2008	30/10/2012	Adimplente
2	025756001	MUNICIPIO DE JAPONVAR - MG	98.200,00	4.783,28		55.463,36	18/06/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025756553	MUNICIPIO DE SONORA - MS	295.300,00	30.000,00	236.240,00	295.300,00	30/12/2008	31/05/2015	Adimplente
2	025756667	MUNICIPIO DE VICENTINA - MS	146.950,00	9.759,70	4.731,79	146.935,31	16/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025757130	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	2.609.560,00	146.389,61		1.021.912,00	29/12/2008	18/04/2013	Adimplente
2	025757359	MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO EGITO - PE	493.100,00	40.222,82		157.841,31	19/11/2008	30/10/2013	Adimplente
2	025757463	MUNICIPIO DE SERTANIA - PE	493.100,00	43.277,12	117.012,63	280.475,29	19/12/2008	19/12/2013	Adimplente
2	025758041	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - PR	196.400,00	38.626,00	104.681,20	119.941,48	26/08/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025758260	MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR	98.200,00	61.221,49	19306,12	98.200,00	17/07/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025758593	MUNICIPIO DE PADRE CARVALHO - MG	250.795,00	7.756,55	42309,12	42.309,12	11/06/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025759285	MUNICIPIO DE DIAS D'ÁVILA - BA	760.130,00	76.013,00		20.371,48	31/12/2008	04/10/2013	Adimplente
2	025759402	MUNICIPIO DE IUIU - BA	987.600,00	30.544,33	209766,24	428.914,68	18/02/2009	30/11/2013	Adimplente
2	025759954	MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE	98.200,00	3.040,00		765,96	05/02/2009	30/04/2013	Adimplente
2	025760198	MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE	98.200,00	6.144,69	9.908,38	98.200,00	27/11/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025760534	MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA - ES	196.400,00	24.145,01	9839,64	196.400,00	22/08/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025760867	MUNICIPIO DE PIUMA - ES	146.950,00	59.929,24	72328,79	121.645,21	28/11/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025761330	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA	394.200,00	21.967,89	243063,73	311.339,17	30/12/2008	29/11/2013	Adimplente
2	025761778	MUNICIPIO DE PARAIBANO - MA	394.200,00	14.800,00	56764,8	242.235,90	30/12/2008	29/11/2013	Adimplente
2	025763590	MUNICIPIO DE PRATA - MG	107.390,00	39.462,68	10.739,00	107.390,00	26/12/2008	31/07/2013	Adimplente
2	025764064	MUNICIPIO DE SÃO GERALDO - MG	295.300,00	6.927,36		88.235,64	25/11/2008	30/07/2013	Adimplente
2	025764396	MUNICIPIO DE TEIXEIRAS - MG	98.200,00	36.389,52	46.212,92	98.200,00	10/12/2008	30/08/2012	Adimplente
2	025764409	MUNICIPIO DE URUCANIA - MG	98.200,00	8.469,58		78.098,46	19/11/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025764732	MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - MT	295.300,00	9.132,99		295.300,00	16/06/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025764951	MUNICIPIO DE CLAUDIA - MT	394.200,00	41.641,39		178.651,44	01/10/2008	31/05/2013	Adimplente
2	025765322	MUNICIPIO DE JUINA - MT	295.300,00	15.407,07	23.742,12	266.065,30	22/07/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025765874	MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT	295.300,00	9.449,60		295.300,00	04/11/2008	30/07/2013	Adimplente
2	025766129	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT	493.100,00	661.161,21		493.100,00	26/12/2008	30/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025766567	MUNICIPIO DE MONTADAS - PB	196.400,00	42.067,16	57270,24	196.400,00	19/08/2008	19/08/2013	Adimplente
2	025767477	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA - RJ	245.850,00	14.505,93		49.170,00	01/07/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025767582	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS - RR	740.350,00	22.876,82	288.366,33	436.436,33	31/07/2008	11/05/2013	Adimplente
2	025767927	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL - RS	98.200,00	42.513,20		32.897,00	09/09/2008	26/02/2014	Adimplente
2	025768506	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - RS	98.200,00	27.711,08		36.844,64	22/08/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025769071	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RS	98.200,00	69.415,86	42235,82	98.200,00	18/07/2008	30/12/2012	Adimplente
2	025769521	MUNICIPIO DE LAJEADO - RS	98.200,00	15.223,96		81.771,14	24/10/2008	30/12/2012	Adimplente
2	025770215	MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS - RS	98.200,00	9.814,50	78560	98.200,00	08/09/2008	31/07/2013	Adimplente
2	025770548	MUNICIPIO DE PAVERAMA - RS	98.200,00	27.819,40		55.836,52	26/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025771012	MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS - RS	98.200,00	13.504,63	35.352,00	98.200,00	23/09/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025771126	MUNICIPIO DE RIO PARDO - RS	98.200,00	58.978,64	40615,52	98.200,00	04/07/2008	31/03/2013	Adimplente
2	025771230	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL - RS	98.200,00	48.683,52		69.574,70	22/08/2008	25/06/2013	Adimplente
2	025771344	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL - RS	98.200,00	19.046,71		52.782,50	11/09/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025772474	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA - RS	98.200,00	4.790,01		98.200,00	26/09/2008	30/09/2012	Adimplente
2	025773053	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO - SC	98.200,00	111.300,43	98200	98.200,00	31/07/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025773271	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - SC	98.200,00	22.641,32	62602,5	82.242,50	28/07/2008	03/04/2013	Adimplente
2	025773385	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER - SC	146.950,00	10.297,30		89.580,36	25/06/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025774182	MUNICIPIO DE BARRA VELHA - SC	146.950,00	101.650,93	23.306,27	146.950,00	20/10/2008	31/12/2013	Adimplente
2	025775004	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO - SC	98.200,00	3.040,00		72.343,94	23/07/2008	28/02/2013	Adimplente
2	025775222	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO - SC	98.200,00	19.282,44	98.200,00	98.200,00	30/07/2008	14/08/2013	Adimplente
2	025776133	MUNICIPIO DE ILHOTA - SC	146.950,00	56.990,22	125.039,75	146.950,00	18/11/2008	30/10/2012	Adimplente
2	025777263	MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC	493.100,00	72.166,81		393.838,97	28/07/2008	25/03/2013	Adimplente
2	025777827	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA - SC	98.200,00	47.666,85	30196,5	69.476,50	22/07/2008	31/12/2013	Adimplente
2	025779199	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS - SC	196.400,00	17.527,87	134.966,08	196.400,00	04/09/2008	28/02/2013	Adimplente
2	025780771	MUNICIPIO DE URUBICI - SC	98.200,00	3.848,00	6284,8	6.284,80	31/07/2008	05/08/2013	Adimplente
2	025780999	MUNICIPIO DE VIDEIRA - SC	107.390,00	12.492,34	1.643,07	107.390,00	30/07/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025781026	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELLES - SC	146.950,00	88.559,56	66480,18	146.950,00	29/09/2008	28/04/2013	Adimplente
2	025781244	MUNICIPIO DE ZORTEA - SC	98.200,00	3.025,76	5292,98	98.200,00	23/07/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025781463	MUNICIPIO DE AREIAS - SP	98.200,00	10.127,07	23047,54	57.604,12	25/06/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025781682	MUNICIPIO DE BARRETOS - SP	493.100,00	240.049,59	30.720,12	226.579,45	04/06/2008	20/03/2013	Adimplente
2	025781809	MUNICIPIO DE CUNHA - SP	196.400,00	6.651,97	157925,25	157.925,25	24/06/2008	15/04/2013	Adimplente
2	025781913	MUNICIPIO DE EMBU-GUACU - SP	196.400,00	145.711,01	4477,92	196.400,00	08/08/2008	28/02/2013	Adimplente
2	025782710	MUNICIPIO DE JABOTICABAL - SP	245.850,00	87.746,40	128530,38	245.850,00	02/07/2008	22/01/2013	Adimplente
2	025782824	MUNICIPIO DE LAVRINHAS - SP	146.950,00	3.984,96	17.501,74	46.891,74	30/07/2008	30/07/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025783517	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC	98.200,00	6.261,73	48.029,62	87.309,62	14/08/2008	30/07/2013	Adimplente
2	025783954	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO - SC	98.200,00	3.040,00		78.864,42	23/07/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025784209	MUNICIPIO DE TAMBAU - SP	146.950,00	4.543,48		146.950,00	23/07/2008	13/01/2013	Adimplente
2	025784532	MUNICIPIO DE ARAGUANA - TO	1.482.100,00	45.838,15		1398669,25	20/10/2008	20/10/2013	Adimplente
2	025785018	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS - TO	196.400,00	25.600,00		56.956,00	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025785122	MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO	295.300,00	14.467,45	123346,81	295.300,00	01/07/2008	01/07/2013	Adimplente
2	025785236	MUNICIPIO DE WANDERLANDIA - TO	98.200,00	0,00		98.200,00	16/07/2008	16/07/2012	Adimplente
2	025785455	ESTADO DA BAHIA	196.400,00	21.822,22		73.159,00	18/11/2008	11/11/2014	Adimplente
2	025785674	ESTADO DA BAHIA	98.200,00	23.790,70		26.131,02	18/11/2008	11/11/2014	Adimplente
2	025785892	ESTADO DA BAHIA	98.200,00	21.302,48	60.383,18	98.200,00	18/11/2008	11/11/2014	Adimplente
2	025786033	ESTADO DA BAHIA	146.950,00	29.345,00		88.125,92	18/11/2008	11/11/2014	Adimplente
2	025786366	ESTADO DA BAHIA	295.300,00	32.811,11		295.300,00	18/11/2008	11/11/2014	Adimplente
2	025786585	ESTADO DA BAHIA	196.400,00	22.515,82	34.252,16	166.468,64	18/11/2008	11/11/2014	Adimplente
2	025786702	MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG - ES	146.950,00	21.587,53		81.968,71	17/11/2008	01/04/2013	Adimplente
2	025786816	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT	196.400,00	54.970,58		196.400,00	11/11/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025786920	MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - MT	295.300,00	9.132,99	119626,03	178.686,03	19/12/2008	31/10/2013	Adimplente
2	025787059	MUNICIPIO DE ITANHANGA - MT	295.300,00	9.483,84		295.300,00	03/11/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025787727	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA - MG	443.650,00	65.750,29		443.650,00	12/08/2008	31/07/2012	Adimplente
2	025788524	MUNICIPIO DE GRANJA - CE	196.400,00	10.336,85		196.400,00	09/12/2008	30/08/2013	Adimplente
2	025789549	MUNICIPIO DE PARACURU - CE	117.280,00	32.447,38		117.280,00	21/07/2008	30/04/2012	Adimplente
2	025790233	MUNICIPIO DE FLORESTA - PR	98.200,00	4.431,44		98.200,00	02/07/2008	30/07/2013	Adimplente
2	025790902	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - PR	98.200,00	18.075,50		98.200,00	01/07/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025791030	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - PR	98.200,00	19.264,13		98.200,00	01/07/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025791259	MUNICIPIO DE PARANACITY - PR	117.280,00	12.550,78	37424,05	99.688,00	30/06/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025791813	MUNICIPIO DE ARAGUATINS - TO	592.000,00	66.570,86		592.000,00	26/06/2008	26/05/2012	Adimplente
2	025791927	MUNICIPIO DE CRISTALANDIA - TO	1.383.200,00	42.779,38		1.383.200,00	05/08/2008	05/08/2012	Adimplente
2	025792610	MUNICIPIO DE AURORA - SC	102.445,00	32.446,18	38.119,78	102.445,00	30/07/2008	30/07/2012	Adimplente
2	025794651	MUNICIPIO DE POMERODE - SC	196.400,00	97.077,56	135.418,00	196.400,00	10/10/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025795136	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC	102.445,00	25.428,86		20.489,00	19/09/2008	31/12/2013	Adimplente
2	025795240	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE - SC	245.850,00	25.470,87	54529,53	245.850,00	30/07/2008	31/12/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025795355	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - SC	102.445,00	16.041,50		102.445,00	23/07/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025804023	MUNICIPIO DE ALIANCA - PE	196.400,00	24.042,91	39.280,00	168.354,08	14/01/2009	30/12/2013	Adimplente
2	025804575	MUNICIPIO DE CABROBO - PE	98.200,00	30.329,38	68867,66	98.200,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025804689	MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX - PE	137.060,00	9.718,65	10361,74	12.883,64	30/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025805165	MUNICIPIO DE IGUARACY - PE	137.060,00	4.168,00	25.205,33	137.060,00	19/11/2008	30/10/2013	Adimplente
2	025805501	MUNICIPIO DE MOREILANDIA - PE	137.060,00	10.692,03		123.175,82	31/12/2008	29/11/2013	Adimplente
2	025806294	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE - PE	137.060,00	7.742,90	35388,89	137.060,00	10/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025806307	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO - PE	196.400,00	65.882,48	216,04	196.400,00	19/11/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025806526	MUNICIPIO DE SERRITA - PE	137.060,00	12.583,09		55.947,89	22/07/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025806744	MUNICIPIO DE VENTUROSA - PE	137.060,00	4.228,35		41.159,12	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025807436	MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI - PR	98.200,00	3.143,40	55.414,26	98.200,00	08/12/2008	30/04/2012	Adimplente
2	025807541	MUNICIPIO DE PALMEIRA - PR	493.100,00	15.240,78	69.329,86	493.100,00	30/07/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025808129	MUNICIPIO DE BANANAL - SP	98.200,00	6.434,77		55.757,96	10/10/2008	01/06/2013	Adimplente
2	025808671	MUNICIPIO DE CLEMENTINA - SP	98.200,00	4.930,40		98.200,00	29/07/2008	05/07/2012	Adimplente
2	025809363	MUNICIPIO DE ITANHAEM - SP	98.200,00	33.528,69	92.317,82	98.200,00	23/07/2008	31/07/2013	Adimplente
2	025809709	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA - SP	98.200,00	15.300,00	26779,14	46.419,14	16/10/2008	12/07/2013	Adimplente
2	025809813	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA - SP	98.200,00	5.000,00	10959,12	98.200,00	16/10/2008	30/12/2013	Adimplente
2	025810162	MUNICIPIO DE OURO VERDE - SP	98.200,00	76.406,45	41558,24	44.052,52	03/07/2008	05/02/2014	Adimplente
2	025810494	MUNICIPIO DE PENAPOLIS - SP	98.200,00	24.550,00		98.200,00	31/12/2008	05/08/2012	Adimplente
2	025810612	MUNICIPIO DE PIEDADE - SP	98.200,00	90.981,94		19.640,00	28/11/2008	20/10/2013	Adimplente
2	025811637	MUNICIPIO DE TARUMA - SP	98.200,00	56.329,11	8474,66	16.684,18	30/07/2008	05/08/2013	Adimplente
2	025811960	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA - SP	98.200,00	35.561,46		98.200,00	27/06/2008	17/04/2013	Adimplente
2	025812433	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER - RS	98.200,00	30.461,11		21.378,14	23/12/2008	30/07/2013	Adimplente
2	025813012	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS	2.471.100,00	496.992,80		2.471.100,00	30/06/2008	30/06/2012	Adimplente
2	025814037	MUNICIPIO DE RIO RUFINO - SC	107.390,00	13.417,20	13810,35	88.564,53	23/07/2008	16/07/2013	Adimplente
2	025814360	MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO	394.200,00	17.800,00	16911,18	95.751,18	03/07/2008	03/07/2013	Adimplente
2	025814589	MUNICIPIO DE BARROLANDIA - TO	394.200,00	12.191,75	62.638,50	314.374,50	02/07/2008	02/08/2013	Adimplente
2	025814693	MUNICIPIO DE CASEARA - TO	295.300,00	16.840,60	42.286,96	295.300,00	22/12/2008	22/07/2013	Adimplente
2	025814924	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS - TO	245.850,00	7.603,61	8260,56	57.430,56	12/12/2008	12/12/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025815179	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	394.200,00	63.274,90	120585,78	344.649,06	26/06/2008	23/12/2013	Adimplente
2	025815283	MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	888.700,00	46.754,85	385251,45	764.726,35	30/06/2008	30/07/2013	Adimplente
2	025815952	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI - RS	62.602,50	41.706,46		62.602,50	23/10/2008	29/07/2012	Adimplente
2	025820844	MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE	137.060,00	10.589,43	6866,71	66.487,81	12/08/2008	30/03/2014	Adimplente
2	025821318	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	493.100,00	54.788,89		493.100,00	25/11/2008	31/12/2013	Adimplente
2	025821422	MUNICIPIO DE ARAPONGAS - PR	493.100,00	196.883,72		493.100,00	03/07/2008	30/11/2012	Adimplente
2	025821756	MUNICIPIO DE BRUMADO - BA	493.100,00	80.006,29	19428,14	378.848,73	23/06/2009	30/04/2013	Adimplente
2	025822115	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE - BA	295.300,00	29.811,80		253.013,04	26/06/2008	05/05/2014	Adimplente
2	025822333	ESTADO DA BAHIA	987.600,00	109.733,33	133029,72	147.744,96	18/11/2008	11/11/2014	Adimplente
2	025822553	MUNICIPIO DE MAIRI - BA	98.200,00	3037,12		59.381,54	01/07/2008	05/03/2013	Adimplente
2	025822771	MUNICIPIO DE PIATA - BA	295.300,00	14.701,92		229359,51	19/12/2008	05/03/2014	Adimplente
2	025823130	MUNICIPIO DE VALENTE - BA	295.300,00	14.700,00	93491,98	197.112,75	01/07/2008	05/09/2013	Adimplente
2	025823359	MUNICIPIO DE VEREDA - BA	295.300,00	9.133,00		126.595,11	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025823913	MUNICIPIO DE LUZIANIA - GO	493.100,00	20.079,40		493.100,00	06/11/2008	30/06/2012	Adimplente
2	025824593	MUNICIPIO DE AXIXA - MA	295.300,00	14.765,00		220.116,62	19/11/2008	31/05/2013	Adimplente
2	025824710	MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA	196.400,00	19.640,00		39.280,00	08/07/2008	30/08/2013	Adimplente
2	025824824	MUNICIPIO DE BEQUIMAO - MA	295.300,00	9.132,98	201010,71	201.010,71	07/07/2009	28/03/2013	Adimplente
2	025825529	MUNICIPIO DE IGARAPE DO MEIO - MA	295.300,00	9.150,00	145376,19	191.620,17	02/12/2008	31/10/2013	Adimplente
2	025825633	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA	146.950,00	12.536,29	82468,34	112.152,24	30/12/2008	29/11/2013	Adimplente
2	025826107	MUNICIPIO DE PIRAPEMAS - MA	394.200,00	12.191,75		394.200,00	11/07/2008	31/10/2012	Adimplente
2	025826325	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - MA	493.100,00	15.251,00	55720,3	493.100,00	04/07/2008	31/10/2012	Adimplente
2	025826763	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIBAMAR - MA	493.100,00	227.965,35		493.100,00	25/09/2008	31/05/2013	Adimplente
2	025828252	MUNICIPIO DE BREVES - PA	1.482.100,00	78.006,00	614478,61	1101793,09	04/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025829059	MUNICIPIO DE SANTAREM	295.300,00	37.732,78	49108,39	295.270,47	04/12/2008	01/03/2013	Adimplente
2	025829277	MUNICIPIO DE ARCOVERDE - PE	295.300,00	15.495,92	14942,18	295.300,00	04/12/2008	04/12/2013	Adimplente
2	025829509	MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE	1.482.100,00	1.186.509,10		1.482.100,00	29/10/2008	31/03/2013	Adimplente
2	025829613	MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE	137.060,00	4.240,00		48.108,06	14/01/2009	14/01/2013	Adimplente
2	025829831	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE - PE	196.400,00	5.800,00	56916,72	59.136,04	31/12/2008	28/12/2013	Adimplente
2	025829945	MUNICIPIO DE MACAPARANA - PE	137.060,00	1.107,97	105.508,79	137.060,00	26/11/2008	08/09/2012	Adimplente
2	025830076	MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - PE	196.400,00	28.205,72		1.630,12	30/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025830744	MUNICIPIO DE CANTAGALO - PR	172.203,52	5.207,76		172.203,52	24/10/2008	18/06/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025830859	MUNICIPIO DE CASTRO - PR	394.200,00	80.192,48	12732,66	394.200,00	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	025830963	MUNICIPIO DE CATANDUVAS - PR	196.400,00	9.703,22	4.065,48	196.400,00	12/09/2008	30/12/2012	Adimplente
2	025831218	MUNICIPIO DE IBIPORA - PR	196.400,00	119.524,76	19.423,96	196.400,00	12/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025831988	MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI - PR	196.400,00	12.564,04	22330,68	196.400,00	12/12/2008	31/10/2012	Adimplente
2	025832015	MUNICIPIO DE PARANAVAI - PR	196.400,00	64.324,92		157.120,00	31/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025832129	MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - PR	196.400,00	6.067,53		1.944,36	01/08/2008	30/04/2013	Adimplente
2	025832347	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - PR	196.400,00	6.727,62	21427,24	27.338,88	11/12/2008	31/01/2014	Adimplente
2	025832452	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - PR	196.400,00	5.096,94	70.782,56	76.674,56	11/12/2008	31/01/2014	Adimplente
2	025832567	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA - PR	295.300,00	55.124,81		87.379,27	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025833363	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	171.675,00	15.192,84	111314,07	171.675,00	31/12/2008	26/07/2013	Adimplente
2	025833477	MUNICIPIO DE ITAPEMA - SC	122.225,00	3.348,04	88136,45	122.225,00	21/08/2008	16/07/2013	Adimplente
2	025833709	MUNICIPIO DE PENHA - SC	98.200,00	4.309,79		38.592,60	26/06/2008	31/07/2013	Adimplente
2	025833813	MUNICIPIO DE POMERODE - SC	122.225,00	54.111,25	5.084,56	122.225,00	10/10/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025834056	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE - SC	98.200,00	22.439,85		98.200,00	22/07/2008	31/01/2013	Adimplente
2	025834724	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - SP	146.950,00	29.244,98	38177,61	53.871,87	26/06/2008	20/05/2013	Adimplente
2	025837574	MUNICIPIO DE MONTEIROPOLIS - AL	216.180,00	9.558,05		43.236,00	30/12/2008	30/10/2012	Adimplente
2	025837805	MUNICIPIO DE IRANDUBA - AM	3.311.750,00	205.750,00		2.773.590,63	21/11/2008	30/06/2013	Adimplente
2	025839177	MUNICIPIO DE ITUMIRIM - MG	98.200,00	2.919,23	88.713,88	98.200,00	24/09/2008	31/05/2012	Adimplente
2	025839281	MUNICIPIO DE PRATA - MG	196.400,00	50.073,88	47.136,00	196.400,00	26/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	025839408	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA - MG	39.280,00	3.901,66		39.280,00	12/11/2008	30/08/2012	Adimplente
2	025839513	MUNICIPIO DE SAO TOMAZ DE AQUINO - MG	98.200,00	9.940,17		98.200,00	22/08/2008	30/03/2012	Adimplente
2	025839845	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	196.400,00	27.393,72		196.400,00	12/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	025864643	MUNICIPIO DE JAPONVAR - MG	98.200,00	3.037,71		53.686,00	18/06/2008	30/03/2013	Adimplente
2	025865015	MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS - MG	98.200,00	4.394,50	72982,46	92.622,24	31/12/2008	31/05/2013	Adimplente
2	025865785	MUNICIPIO DE MARIAPOLIS - SP	98.200,00	17.178,30		23.145,74	24/06/2008	05/06/2013	Adimplente
2	025865902	MUNICIPIO DE MONGAGUA - SP	146.950,00	7.196,79		146.950,00	05/08/2008	22/06/2013	Adimplente
2	025866144	MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO - SP	146.950,00	6.350,05		128.228,57	11/09/2008	20/04/2013	Adimplente
2	025866477	MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS - TO	690.900,00	21.368,04		690.900,00	15/09/2008	15/06/2013	Adimplente
2	025866582	MUNICIPIO DE ITACAJA - TO	493.100,00	18.106,32	174705,33	493.100,00	03/07/2008	03/10/2012	Adimplente
2	025867506	MUNICIPIO DE ANGELICA - MS	98.200,00	6.277,55	20.513,98	55.974,00	23/12/2008	30/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	025867838	MUNICIPIO DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN	107.390,00	3.500,00		85.267,66	09/07/2008	20/12/2012	Adimplente
2	025868071	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO - RN	216.180,00	10.318,25		133772,19	03/12/2008	06/02/2013	Adimplente
2	025868185	MUNICIPIO DE JANDAIRA - RN	137.060,00	4.846,42	31.222,27	77.644,49	19/11/2008	10/04/2013	Adimplente
2	025868299	MUNICIPIO DE MACAIBA - RN	245.850,00	88.440,57		149.255,54	14/10/2008	20/02/2013	Adimplente
2	025868302	MUNICIPIO DE MACAU - RN	710.680,00	339.320,00		349.228,15	21/07/2008	10/04/2013	Adimplente
2	025868416	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA - RN	443.650,00	14.000,00		108.694,25	03/07/2008	10/08/2013	Adimplente
2	025868749	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN	295.300,00	139.795,20	32660,18	116.259,61	11/11/2008	20/03/2013	Adimplente
2	025869096	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA - SP	196.400,00	6.074,23	29813,52	69.093,52	23/06/2008	31/12/2013	Adimplente
2	025869213	MUNICIPIO DE ALVARES FLORENCE - SP	98.200,00	18.001,02		98.200,00	18/09/2008	20/04/2013	Adimplente
2	025896063	MUNICIPIO DE GUAIMBE - SP	98.200,00	13.813,52		98.200,00	02/07/2008	20/04/2013	Adimplente
2	025896408	MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL - SP	196.400,00	20.903,40	137.480,00	176.760,00	01/07/2008	20/06/2013	Adimplente
2	025897538	MUNICIPIO DE PARAOPÉBA - MG	98.200,00	3.426,68	26229,22	45.869,22	26/06/2008	31/07/2013	Adimplente
2	025897975	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS - MS	245.850,00	101.746,83	121892,43	209.980,49	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025898002	MUNICIPIO DE INOCENCIA - MS	196.400,00	83.946,92	58056,31	160.321,31	30/12/2008	30/05/2014	Adimplente
2	025898220	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL - MS	245.850,00	16.216,97	3.663,16	245.850,00	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	025899027	MUNICIPIO DE BREJINHO - RN	127.170,00	4.030,00		60.418,47	12/11/2008	20/06/2013	Adimplente
2	025899245	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO - RN	146.950,00	4.650,00		78.397,83	17/07/2008	20/04/2013	Adimplente
2	025899797	MUNICIPIO DE SERRINHA - RN	98.200,00	3.800,00	43060,7	98.200,00	23/12/2008	10/05/2013	Adimplente
2	025899914	MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS	196.400,00	180.712,57		196.400,00	16/07/2008	30/05/2012	Adimplente
2	025900404	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO - AL	146.950,00	15.932,87	52622,8	82.012,80	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
2	026010655	MUNICIPIO DE MARINGA - PR	1.185.400,00	291.565,02		1.185.400,00	01/07/2008	29/07/2013	Adimplente
2	026010769	MUNICIPIO DE ITAPERUNA - RJ	7.811.700,00	412.000,00		1.562.340,00	26/09/2008	26/03/2013	Adimplente
2	026010873	MUNICIPIO DE ITAPERUNA - RJ	2.075.500,00	110.000,00		2.075.500,00	26/09/2008	26/03/2013	Adimplente
2	026010987	MUNICIPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA - RN	493.100,00	15.250,60	161638,17	493.100,00	30/12/2008	20/11/2012	Adimplente
2	026011232	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON - BA	196.400,00	12.012,60	12923,12	120.903,84	30/06/2008	05/09/2013	Adimplente
2	026011451	MUNICIPIO DE MURITIBA - BA	394.200,00	12.192,00		394.200,00	09/02/2009	05/07/2012	Adimplente
2	026011784	MUNICIPIO DE ITAUNA - MG	987.600,00	295.009,68	651025,9	848.545,90	31/12/2008	31/03/2013	Adimplente
2	026011901	MUNICIPIO DE TABIRA - PE	245.850,00	36.214,70	124965,56	198.376,37	18/12/2008	18/12/2013	Adimplente
2	026013169	MUNICIPIO DE ITAPORANGA - SP	98.200,00	32.690,53	12147,34	98.200,00	16/07/2008	30/06/2012	Adimplente
2	026013837	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO - SP	146.950,00	29.655,42	46.362,73	125.921,46	02/07/2008	20/11/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	026040468	MUNICIPIO DE ITABIRITO - MG	1.976.600,00	61.131,96	257.353,31	698.135,11	27/06/2008	01/07/2013	Adimplente
2	026041151	MUNICIPIO DE AMERICANA - SP	146.950,00	62.039,08		108.155,20	03/07/2008	26/09/2013	Adimplente
2	026041598	MUNICIPIO DE BILAC - SP	98.200,00	2.318,89	91.895,56	98.200,00	31/12/2008	05/02/2014	Adimplente
2	026042959	MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL - SP	146.950,00	17.729,86		132.255,00	01/07/2008	20/06/2013	Adimplente
2	026043087	MUNICIPIO DE PACAEMBU - SP	98.200,00	24.445,78	58183,5	77.823,50	04/08/2008	05/08/2013	Adimplente
2	026044229	MUNICIPIO DE UBARANA - SP	98.200,00	26.119,09		98.200,00	11/11/2008	20/03/2013	Adimplente
2	026052850	MUNICIPIO DE IATI - PE	1.581.000,00	46.616,86	252960	569.160,00	29/09/2008	19/10/2013	Adimplente
2	026053875	MUNICIPIO DE POCOES - BA	690.900,00	36.363,16	163605,12	438.237,87	16/09/2008	30/04/2013	Adimplente
2	026054348	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS - GO	295.300,00	40.908,83		295.300,00	10/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	026054453	MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS - GO	987.600,00	30.516,80	888,84	987.600,00	03/07/2008	31/07/2013	Adimplente
2	026055826	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA - PB	171.675,00	5.309,54	34.575,34	124.704,72	17/12/2008	15/06/2013	Adimplente
2	026056069	MUNICIPIO DE BELEM - PB	196.400,00	6.136,51	1021,04	52.262,04	30/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	026056391	MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB	146.950,00	7.737,28		56.516,97	10/12/2008	10/12/2013	Adimplente
2	026056404	MUNICIPIO DE MATUREIA - PB	146.950,00	4.544,85	36.972,62	61.704,31	17/09/2008	17/09/2013	Adimplente
2	026057198	MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE - PR	146.950,00	4.015,42	28.699,33	146.950,00	07/08/2008	29/04/2013	Adimplente
2	026057315	MUNICIPIO DA LAPA - PR	146.950,00	28.460,85	97045,78	146.950,00	04/12/2008	31/05/2013	Adimplente
2	026057534	MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR	690.900,00	172.725,00		138.180,00	08/08/2008	30/06/2013	Adimplente
2	026057867	MUNICIPIO DE EMBU-GUACU - SP	196.400,00	161.339,62	71.960,96	102.697,56	08/08/2008	31/12/2013	Adimplente
2	026058778	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE - BA	987.600,00	137.102,33		8.098,32	05/08/2008	05/11/2013	Adimplente
2	026060269	MUNICIPIO DE TERRA RICA - PR	166.730,00	45.660,99	68.025,84	166.730,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	026060823	MUNICIPIO DE UMBUZEIRO - PB	146.950,00	4.544,85	14812,56	49.257,64	26/09/2008	26/12/2012	Adimplente
2	026061066	MUNICIPIO DE COIMBRA - MG	293.915,40	91.989,52	119447,22	183.579,56	24/11/2008	30/04/2013	Adimplente
2	026186129	MUNICIPIO DE INDIARA - GO	146.950,00	3.000,39	13651,65	13.651,65	26/09/2008	31/03/2013	Adimplente
2	026186452	MUNICIPIO DE MINACU - GO	146.950,00	23.081,85	119.558,52	119.558,52	11/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	026186567	MUNICIPIO DE MORRINHOS - GO	146.950,00	14.695,00	26509,78	26.509,78	13/11/2008	28/06/2013	Adimplente
2	026187144	MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE	6.921.600,00	804.373,40	226336,49	2.393.489,41	29/10/2008	30/12/2013	Adimplente
2	026187927	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS - GO	226.070,00	27.426,94		226.070,00	10/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	026188160	MUNICIPIO DE IBIRAJUBA - PE	245.850,00	9.171,86		160.146,57	11/11/2008	30/10/2013	Adimplente
2	026190329	MUNICIPIO DE ENCANTADO - RS	987.600,00	76.056,31		987.600,00	30/07/2008	30/05/2012	Adimplente
2	026190767	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL - SC	2.471.100,00	614.456,78		609.867,48	16/07/2008	31/07/2013	Adimplente
2	026191678	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	1.135.950,00	107.729,84	571496,44	1.135.950,00	03/07/2008	27/10/2012	Adimplente
2	026191896	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - SP	117.280,00	151.379,31	83198,43	117.280,00	11/07/2008	19/01/2013	Adimplente
2	026192706	MUNICIPIO DE ARRAIAS - TO	196.400,00	9.582,38	109787,6	150.246,00	29/12/2008	29/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	026192924	MUNICIPIO DE GURUPI - TO	493.100,00	25.952,64	123669,48	493.100,00	16/12/2008	26/12/2012	Adimplente
2	026193721	MUNICIPIO DE RIACHINHO - TO	987.600,00	79.275,83	246011,16	688.653,48	22/07/2008	22/07/2013	Adimplente
2	026193835	MUNICIPIO DE SAMPAIO - TO	196.400,00	9.400,00		150.894,12	15/10/2008	15/10/2013	Adimplente
2	026194078	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO	196.400,00	6.194,62	98258,92	196.400,00	14/11/2008	14/11/2013	Adimplente
2	026202620	MUNICIPIO DE BONOPOLIS - GO	98.200,00	12.836,96		98.200,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	026202734	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA	196.400,00	10.333,84	144746,8	177.663,44	30/12/2008	29/11/2013	Adimplente
2	026202848	ESTADO DE MATO GROSSO	245.850,00	27.316,67		211.922,70	24/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	026230830	MUNICIPIO DE IMBITUBA - SC	98.200,00	22.130,38	16477,96	65.234,26	07/08/2008	07/06/2013	Adimplente
2	026231073	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO - SC	1.778.800,00	182.307,46	222883,64	1.778.800,00	18/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	026231187	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELLES - SC	493.100,00	109.612,79	274459,46	493.100,00	29/09/2008	28/04/2013	Adimplente
2	026420201	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA - SP	98.200,00	5.841,24	58920	98.200,00	29/07/2008	05/09/2013	Adimplente
2	026431012	MUNICIPIO DE PAPAGAIOS - MG	113.589,40	3.528,37	90410,32	113.589,40	21/11/2008	31/12/2012	Adimplente
2	026432141	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS - SC	98.200,00	20.021,10	4301,02	98.200,00	30/12/2008	31/03/2013	Adimplente
2	026493017	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - MT	493.100,00	19.740,00		493.100,00	04/11/2008	31/05/2013	Adimplente
2	026493121	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT	493.100,00	15.250,52		493.100,00	27/10/2008	31/05/2013	Adimplente
2	026496420	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA - GO	9.888.600,00	1.853.562,66		9.888.600,00	04/07/2008	28/04/2013	Adimplente
2	026496535	MUNICIPIO DE ITABERAI - GO	799.690,00	39.984,50	303.962,19	699.568,84	31/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	026496649	MUNICIPIO DE MINEIROS - GO	690.900,00	29.924,52		577.454,23	31/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	026496754	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	3.954.600,00	404.963,36	895321,4	2.875.389,62	18/11/2008	30/08/2013	Adimplente
2	026496868	MUNICIPIO DE ABAETE - MG	117.280,00	8.535,99	16454,38	28.123,74	04/12/2008	23/09/2013	Adimplente
2	026497009	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO - MG	146.950,00	33.606,78		29.390,00	22/09/2008	30/04/2013	Adimplente
2	026497779	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - MG	806.860,25	303.517,59	32839,21	806.860,25	31/10/2008	31/03/2013	Adimplente
2	026498024	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS - MS	2.965.600,00	163.537,97		2.523.665,81	30/12/2008	30/05/2014	Adimplente
2	026498138	MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB	394.200,00	12.191,75	21444,48	100.284,48	04/08/2008	05/04/2014	Adimplente
2	026498357	MUNICIPIO DE IRATI - PR	196.400,00	35.294,24	26376,52	196.400,00	03/09/2008	30/05/2013	Adimplente
2	026498461	MUNICIPIO DE CERRO CORA - RN	98.200,00	4.323,07	41037,78	98.200,00	08/09/2008	10/10/2012	Adimplente
2	026498680	MUNICIPIO DE JANDAIRA - RN	117.280,00	3.627,22	28733,6	46.243,50	19/11/2008	10/05/2013	Adimplente
2	026498911	MUNICIPIO DE MACAIBA - RN	98.200,00	15.863,63		81.643,48	15/10/2008	10/02/2013	Adimplente
2	026499372	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS - RN	245.850,00	7.818,57	1720,95	227.780,03	23/12/2008	20/06/2013	Adimplente
2	026499486	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - RN	98.200,00	14.877,87	69250,64	98.200,00	08/12/2008	20/09/2012	Adimplente
2	026499591	MUNICIPIO DE SAO VICENTE - RN	127.170,00	7.462,37	24060,54	56.056,54	03/09/2008	10/05/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartid a	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	026500210	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC	1.383.200,00	191.641,71	273182	1.383.200,00	30/07/2008	01/07/2013	Adimplente
2	026500324	MUNICIPIO DE ESTANCIA - SE	196.400,00	29.204,15	136380,16	196400	25/11/2008	30/05/2013	Adimplente
2	026500543	MUNICIPIO DE LAGARTO - SE	443.650,00	77.552,73		224.886,19	31/12/2008	30/07/2013	Adimplente
2	026501235	MUNICIPIO DE JUQUIA - SP	146.950,00	4.544,84		144.833,92	30/07/2008	23/07/2012	Adimplente
2	026501569	MUNICIPIO DE MAIRINQUE - SP	493.100,00	15.813,85	185060,43	315.337,45	15/09/2008	30/04/2013	Adimplente
2	026501891	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL - SP	196.400,00	7.773,80	19777,96	38.572,96	14/08/2008	20/12/2013	Adimplente
2	026502929	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA - SP	295.300,00	113.411,91	295300	295.300,00	31/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	026503944	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA - RN	98.200,00	3.037,11	23.018,08	98.200,00	01/12/2008	20/02/2013	Adimplente
2	026504073	MUNICIPIO DE CORURIPE - AL	2.965.600,00	259.400,00	1.322.361,05	1.806.940,09	30/12/2008	03/01/2014	Adimplente
2	026504187	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - AP	10.877.600,00	336.420,62		3.882.215,29	10/09/2008	31/12/2013	Adimplente
2	026510006	MUNICIPIO DE UBAI - MG	196.400,00	12.972,99	104563,36	107.195,12	26/08/2008	30/09/2013	Adimplente
2	026510224	MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB	295.300,00	9.132,98	18.456,25	37.237,33	11/11/2008	10/05/2013	Adimplente
2	026510338	MUNICIPIO DE PAULISTA - PB	295.300,00	16.432,00	98.010,07	145.907,73	30/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	026510442	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB	641.450,00	19.838,65	95447,76	318.928,94	04/11/2008	03/05/2013	Adimplente
2	026510662	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	146.950,00	200.001,43	55752,83	85.142,83	31/12/2008	24/07/2013	Adimplente
2	026511135	MUNICIPIO DE CAICO - RN	98.200,00	7.207,36		84.825,16	06/11/2008	10/07/2013	Adimplente
2	026511354	MUNICIPIO DE LUIZ GOMES - RN	117.280,00	4.104,80	18588,88	35.137,09	10/11/2008	20/07/2013	Adimplente
2	026511468	MUNICIPIO DE MACAIBA - RN	98.200,00	34.432,82	6.903,46	32.533,66	15/10/2008	10/02/2013	Adimplente
2	026511573	MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ - RN	98.200,00	3.037,15	56445,36	98.200,00	04/11/2008	10/11/2012	Adimplente
2	026511791	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE - SP	72.426,43	14.039,87	72.426,43	72.426,43	31/12/2008	31/10/2012	Adimplente
2	026512046	MUNICIPIO DE CRUZEIRO - SP	117.280,00	44.087,41	8561,44	117.280,00	03/10/2008	31/03/2013	Adimplente
2	026512483	MUNICIPIO DE ITAOCA - SP	146.950,00	5.006,23	9346,02	52.431,76	22/07/2008	20/11/2013	Adimplente
2	026518297	MUNICIPIO DE INHAPIM - MG	196.400,00	46.076,91	113165,68	196.400,00	28/10/2008	31/12/2012	Adimplente
2	026518300	MUNICIPIO DE JAPONVAR - MG	196.400,00	13.944,88		125.440,68	26/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	026518529	MUNICIPIO DE SANTAREM	1.593.370,80	83.861,62		1.143.243,55	04/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	026518633	MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB	3.954.600,00	277.618,24		48.641,58	04/11/2008	05/11/2013	Adimplente
2	026519325	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA - RN	137.060,00	4.940,00		53.288,93	30/12/2008	20/10/2012	Adimplente
2	026540580	MUNICIPIO DE COLONIA LEOPOLDINA - AL	196.400,00	8.186,22		196.400,00	29/12/2008	26/12/2012	Adimplente
2	026540707	MUNICIPIO DE CORURIPE - AL	394.200,00	20.747,37		78.840,00	26/12/2008	24/06/2013	Adimplente
2	026540925	MUNICIPIO DE FLEXEIRAS - AL	196.400,00	6.074,23		55974	26/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	026541054	MUNICIPIO DE IBATEGUARA - AL	196.400,00	10336,84		196.400,00	30/12/2008	27/08/2013	Adimplente
2	026541168	MUNICIPIO DE IGREJA NOVA - AL	196.400,00	11.443,52	33014,84	86.671,32	29/12/2008	10/01/2014	Adimplente
2	026541386	MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS - AL	196.400,00	19.731,60	32523,84	111.083,84	30/12/2008	27/08/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	026542747	MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO - AL	196.400,00	7.100,00		186.422,88	15/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	026542852	MUNICÍPIO DE PENEDO - AL	394.200,00	20.747,37		329.906,26	22/12/2008	21/03/2014	Adimplente
2	026543544	MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DOS MILAGRES - AL	196.400,00	6.075,00		122.651,80	31/12/2008	29/06/2013	Adimplente
2	026543981	MUNICÍPIO DE VICOSA - AL	196.400,00	11.147,13	82.821,88	145.964,48	30/12/2008	25/12/2013	Adimplente
2	026544122	MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO	987.600,00	30.544,32		987.600,00	29/08/2008	31/12/2012	Adimplente
2	026544236	MUNICÍPIO DE CASSILANDIA - MS	295.300,00	30.000,00	150189,58	278.969,91	22/12/2008	28/10/2013	Adimplente
2	026544340	MUNICÍPIO DE COXIM - MS	295.300,00	27.200,00		63.371,38	31/12/2008	25/11/2013	Adimplente
2	026544455	MUNICÍPIO DE SONORA - MS	295.300,00	30.000,00	34136,68	93.196,68	30/12/2008	31/05/2015	Adimplente
2	026544560	MUNICÍPIO DE MESSIAS TARGINO - RN	690.900,00	29.942,24	155.176,14	690.900,00	12/11/2008	10/01/2013	Adimplente
2	026544674	MUNICÍPIO DE MOSSORO - RN	3.954.600,00	522.309,06		3.954.600,00	24/11/2008	20/02/2013	Adimplente
2	026544892	MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO - SE	196.400,00	10.339,61	6009,84	196.400,00	03/10/2008	30/06/2013	Adimplente
2	026544905	MUNICÍPIO DE BARRETOS - SP	146.950,00	67.144,69	65363,36	87.655,68	14/10/2008	20/03/2013	Adimplente
2	026545597	MUNICÍPIO DE IBIUNA - SP	98.200,00	51.002,73	8612,14	98200	26/09/2008	20/08/2013	Adimplente
2	026546061	MUNICÍPIO DE LUIZIANIA - SP	146.950,00	4.247,83	1175,6	146.950,00	26/08/2008	05/11/2012	Adimplente
2	026546175	MUNICÍPIO DE NATIVIDADE DA SERRA - SP	146.950,00	4.452,41		1.102,13	16/10/2008	07/07/2013	Adimplente
2	026546393	MUNICÍPIO DE PEREIRAS - SP	98.200,00	21.815,32	12756,18	21.024,62	29/08/2008	20/11/2013	Adimplente
2	026546406	MUNICÍPIO DE PINHALZINHO - SP	146.950,00	6.370,17	127141,14	146.950,00	26/12/2008	23/08/2012	Adimplente
2	026591440	MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA	690.900,00	41.679,16	38828,58	279.814,50	29/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	026592466	MUNICÍPIO DE LAJINHA - MG	98.200,00	50.771,12	98200	98200	30/12/2008	31/03/2013	Adimplente
2	026592802	MUNICÍPIO DE PAINS - MG	98.200,00	83741,55		98200	05/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	026592916	MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS - MG	98.200,00	8.230,68	54599,2	98.200,00	21/11/2008	31/07/2012	Adimplente
2	026593377	MUNICÍPIO DE APODI - RN	145.565,40	47383,34		120.426,26	05/09/2008	10/01/2013	Adimplente
2	026593713	MUNICÍPIO DE ITAMARI - BA	493.100,00	15250,52	314597,81	342556,58	16/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	026594288	MUNICÍPIO DE SANTANA - BA	987.600,00	55.070,00		382.793,74	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	026594738	MUNICÍPIO DE COCAL - PI	196.400,00	6.960,19		196400	06/11/2008	11/09/2013	Adimplente
2	026595214	MUNICÍPIO DE DOM INOCENCIO - PI	295.300,00	38.087,19		59.060,00	12/12/2008	11/09/2013	Adimplente
2	026595766	MUNICÍPIO DE CORNELIO PROCOPIO - PR	295.300,00	125272,67		203.550,29	17/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	026596011	MUNICÍPIO DE PARANAVAI - PR	196.400,00	36.849,18	67934,75	196400	31/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	026596343	MUNICÍPIO DE BURITIS - RO	493.100,00	16.995,00		268.147,78	31/12/2008	31/03/2013	Adimplente
2	026596677	MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE - RO	888.700,00	137.735,55	81.493,79	693.274,87	04/03/2009	30/10/2013	Adimplente
2	026596781	MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO	888.700,00	112.381,80	91.536,10	293.093,26	05/08/2008	30/10/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	026596908	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE - RO	641.450,00	32.959,40	90572,74	641.450,00	11/09/2008	30/04/2013	Adimplente
2	026605242	MUNICIPIO DE JORDANIA - MG	295.300,00	9.132,99	31.951,46	115.019,35	31/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	026606591	ESTADO DE RORAIMA	9.888.600,00	3.160.534,54	2177469,63	4.940.344,47	12/08/2008	20/05/2013	Adimplente
2	026606822	MUNICIPIO DE MONTE AZUL - MG	493.100,00	26.469,05	118639,85	299.607,55	17/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	026607283	MUNICIPIO DE BREVES - PA	493.100,00	30.745,21	19082,99	418.691,23	04/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	026607629	MUNICIPIO DE COCAL - PI	98.200,00	3.040,00	56730,14	98.200,00	06/11/2008	11/09/2013	Adimplente
2	026607952	MUNICIPIO DE CORBELIA - PR	493.100,00	66.915,24	65532,99	385.900,07	16/07/2008	16/05/2013	Adimplente
2	026608759	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	98.200,00	5.168,42	11184,98	91.502,76	16/12/2008	26/04/2013	Adimplente
2	026608977	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - SC	98.200,00	3.064,25		98.200,00	14/08/2008	30/12/2012	Adimplente
2	026628339	MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE	98.620,00	7.782,92		98.620,00	12/09/2008	30/10/2013	Adimplente
2	026628559	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	493.100,00	54.788,89	339.893,83	438.513,83	26/12/2008	31/07/2013	Adimplente
2	026628995	MUNICIPIO DE LAGES - SC	98.200,00	21.001,99	7256,98	26.896,98	15/07/2008	29/06/2013	Adimplente
2	026629469	MUNICIPIO DE IRANDUBA - AM	493.100,00	24.655,00		410.111,27	21/11/2008	28/06/2013	Adimplente
2	026629688	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS - GO	493.100,00	15.250,52	104783,75	493.100,00	31/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	026630372	MUNICIPIO DE FLORESTA - PR	98.200,00	6.655,62		77.597,64	10/11/2008	30/07/2013	Adimplente
2	026631952	MUNICIPIO DE RIO CLARO - SP	493.100,00	212.292,85		493.100,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	026658259	MUNICIPIO DE PACAJUS - CE	789.800,00	45.470,07	221.460,34	456.741,34	09/09/2008	30/03/2013	Adimplente
2	026658363	MUNICIPIO DE PACATUBA - CE	789.800,00	62.930,27	4501,66	789.800,00	02/12/2008	30/04/2012	Adimplente
2	026658582	MUNICIPIO DE MARILANDIA - ES	344.750,00	10.662,37	220.640,00	220.640,00	25/11/2008	01/04/2013	Adimplente
2	026740414	MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CE	394.200,00	12.191,75		306.293,40	06/11/2008	30/08/2013	Adimplente
2	026740529	MUNICIPIO DE MARATAIZES - ES	196.400,00	14.377,04		196.400,00	12/09/2008	01/12/2013	Adimplente
2	026740633	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.471.100,00	408.152,10	135.910,50	2.471.100,00	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	026741325	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - RJ	245.850,00	8.968,33	95070,19	245.850,00	31/12/2008	31/01/2013	Adimplente
2	026769316	MUNICIPIO DE FERVEDOURO - MG	98.200,00	50.852,25	56514,2	79.640,20	30/12/2008	30/04/2014	Adimplente
2	026777381	MUNICIPIO DE JAGUAPITA - PR	146.950,00	4.435,91		146.950,00	11/12/2008	31/07/2012	Adimplente
2	026777945	MUNICIPIO DE PALMEIRA - PR	98.200,00	3.037,12		63.064,04	31/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	026779099	MUNICIPIO DE IBIRAIARAS - RS	98.200,00	28.974,81	56.857,80	98.200,00	22/12/2008	31/08/2013	Adimplente
2	026779102	MUNICIPIO DE PLANALTO - RS	98.200,00	136.229,48	72.353,76	98.200,00	09/09/2008	31/07/2013	Adimplente
2	026779549	MUNICIPIO DE CORURIBE - AL	2.965.600,00	259.400,00	559312,16	1.212.930,40	31/12/2008	03/01/2014	Adimplente
2	026810280	MUNICIPIO DE JAURU - MT	295.300,00	19.950,77		295.300,00	16/09/2008	30/04/2013	Adimplente
2	026811318	MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS - MG	176.620,00	7.000,00	141.296,00	176.620,00	17/12/2008	30/05/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	026811860	MUNICIPIO DE FORMIGA - MG	146.950,00	39.578,33	1.880,96	146.950,00	12/11/2008	28/02/2013	Adimplente
2	026812553	MUNICIPIO DE PATROCINIO - MG	176.620,00	47.841,52		176.619,95	08/09/2008	31/07/2012	Adimplente
2	026812771	MUNICIPIO DE PRADOS - MG	176.620,00	48.954,65	62.876,58	176.620,00	19/12/2008	31/01/2013	Adimplente
2	026813244	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA - MG	98.200,00	4.032,09		80.298,14	31/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	026814156	MUNICIPIO DE GOUVEIA - MG	98.200,00	14.112,00	9417,38	33.967,38	04/09/2008	25/11/2013	Adimplente
2	026814938	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO - PR	146.950,00	5.522,66		146.950,00	02/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	026815183	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA - PR	98.200,00	1.170,62		40.988,68	17/12/2008	31/03/2013	Adimplente
2	026815633	MUNICIPIO DE KALORE - PR	98.200,00	11.235,49	51947,8	91.993,76	26/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	026817788	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	1.135.950,00	146.689,56		364753,74	29/12/2008	02/05/2013	Adimplente
2	026817892	MUNICIPIO DE MURIAE - MG	1.205.180,00	307.806,78		182.464,25	30/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	026818147	MUNICIPIO DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN	97.507,70	3.492,30		60.474,28	22/07/2008	10/01/2013	Adimplente
2	026818252	MUNICIPIO DE IGUAPE - SP	196.400,00	6.074,23		87.221,24	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	026853178	MUNICIPIO DE SANGAO - SC	107.390,00	42.415,90	51.847,88	91.302,97	01/08/2008	31/03/2013	Adimplente
2	027033756	MUNICIPIO DE CARNAIBA - PE	98.200,00	3.751,30		19640	10/11/2008	31/12/2013	Adimplente
2	027120251	SEC ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA	16.784.711,07	1.864.967,90		16.784.711,07	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027444109	MUNICIPIO DE PACOTI - CE	620.839,24	19.219,76		620.839,24	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027444213	MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE	1.184.569,24	36.636,16	157784,69	831.330,69	05/02/2009	30/05/2013	Adimplente
2	027444546	MUNICIPIO DE ITAREMA - CE	640.065,40	126.184,97	376486,47	640.065,40	29/12/2008	30/08/2012	Adimplente
2	027444651	MUNICIPIO DE ITAREMA - CE	195.015,40	16.493,00	87444,91	195.015,40	29/12/2008	30/10/2012	Adimplente
2	027445022	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - MS	440.880,80	67.247,83	267129,68	267.129,68	31/12/2008	31/05/2016	Adimplente
2	027445240	MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU - PR	125.785,39	3.750,00		125.785,39	31/12/2008	30/07/2012	Adimplente
2	027445355	MUNICIPIO DE PAULO JACINTO - AL	293.915,40	9.090,20	171.470,42	254.912,84	26/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	027445792	MUNICIPIO DE IBIPORA - PR	195.015,40	129.310,70	4758,38	195.015,40	31/12/2008	31/10/2012	Adimplente
2	027446152	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	485.909,71	188.034,44		485.909,71	29/12/2008	20/12/2012	Adimplente
2	027458210	MUNICIPIO DE RIO BRANCO - AC	394.200,00	30.942,60	153.738,00	268.331,94	22/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027458438	MUNICIPIO DE BOCA DA MATA - AL	1.383.200,00	42.779,38	93.919,44	137.213,44	30/12/2008	20/04/2013	Adimplente
2	027458658	MUNICIPIO DE IGREJA NOVA - AL	137.060,00	8.219,20	104097,07	137.060,00	30/12/2008	10/01/2013	Adimplente
2	027459121	MUNICIPIO DE VICOSA - AL	137.060,00	4.238,97		5.825,05	30/12/2008	29/10/2013	Adimplente
2	027459454	MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA - BA	196.400,00	6.075,00	92170,52	174.992,40	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027459569	MUNICIPIO DE BELO CAMPO - BA	245.850,00	14.800,00		20.946,42	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	027459673	MUNICIPIO DE BRUMADO - BA	245.850,00	35.498,99	131357,66	212.070,22	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	027459904	MUNICIPIO DE CANDIDO SALES - BA	146.950,00	7.734,21	40411,25	105.098,64	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	027461278	MUNICIPIO DE ITANAGRA - BA	245.850,00	7.603,60		98.413,76	12/12/2008	05/03/2013	Adimplente
2	027461496	MUNICIPIO DE ITAPICURU - BA	493.100,00	25.000,00		98.620,00	31/12/2008	05/05/2014	Adimplente
2	027462075	MUNICIPIO DE MANSIDAO - BA	295.300,00	29.530,00	149008,38	149.008,38	29/12/2008	05/09/2013	Adimplente
2	027462293	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON - BA	592.000,00	18.310,00	61212,79	222.059,19	31/12/2008	05/07/2013	Adimplente
2	027463090	MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - BA	295.300,00	9.133,00	36.292,37	295.300,00	29/12/2008	05/03/2013	Adimplente
2	027463321	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA	295.300,00	16.241,50	151961,38	295.300,00	02/01/2009	05/01/2013	Adimplente
2	027463769	MUNICIPIO DE SAUBARA - BA	295.300,00	74.866,11	64847,88	91.336,29	30/12/2008	05/05/2013	Adimplente
2	027464784	MUNICIPIO DE ARAGARCAS - GO	245.850,00	8.269,38	122802,07	245.850,00	31/12/2008	30/06/2012	Adimplente
2	027464898	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO	245.850,00	30.259,50		182.936,99	31/12/2008	31/08/2013	Adimplente
2	027466399	MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO - MG	98.200,00	2.795,82	21.545,08	98.200,00	30/12/2008	30/12/2012	Adimplente
2	027466621	MUNICIPIO DE MARABA - PA	789.800,00	234.957,41		252.736,00	22/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	027466954	MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE	196.400,00	9.735,98		8.111,32	30/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	027467082	MUNICIPIO DE BELO JARDIM - PE	690.900,00	34.580,71		39.726,75	30/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	027467979	MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE	443.650,00	26.116,79		88.730,00	26/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027468006	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE	295.300,00	26.076,95	63.223,73	193.214,79	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027468662	MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR	98.200,00	81.096,42		19.640,00	24/12/2008	24/12/2012	Adimplente
2	027470153	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - RS	98.200,00	51.761,70	77469,98	98.200,00	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027470267	MUNICIPIO DE PAVERAMA - RS	98.200,00	14.772,05	26455,08	70.537,06	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027470485	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - RS	146.950,00	6.504,50	52.857,92	52.857,92	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027470603	MUNICIPIO DE TORRES - RS	394.200,00	273.577,91	309.920,04	362.466,90	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027470935	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO - SC	196.400,00	6.679,78	16831,48	95.391,48	23/12/2008	13/04/2013	Adimplente
2	027471282	MUNICIPIO DE IPUACU - SC	146.950,00	26.907,00	51608,84	107.435,15	30/12/2008	26/06/2013	Adimplente
2	027471514	MUNICIPIO DE PETROLANDIA - SC	98.200,00	9.834,72	77214,66	98.200,00	31/12/2008	31/01/2013	Adimplente
2	027472089	MUNICIPIO DE RIO DO SUL - SC	443.650,00	233.737,59	443.650,00	443.650,00	31/12/2008	30/09/2012	Adimplente
2	027472206	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC	196.400,00	5.811,53	26985,36	105.545,36	26/12/2008	31/07/2013	Adimplente
2	027472424	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS - SC	146.950,00	8.947,40	49140,08	49.140,08	31/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	027473003	MUNICIPIO DE AMERICANA - SP	394.200,00	157.394,76		355.450,00	30/12/2008	22/04/2013	Adimplente
2	027474246	MUNICIPIO DE CANITAR - SP	295.300,00	43.000,70	207.714,02	295.300,00	24/12/2008	20/03/2013	Adimplente
2	027474570	MUNICIPIO DE CONCHAS - SP	100.036,79	16.486,45		73.707,11	29/12/2008	20/11/2013	Adimplente
2	027475056	MUNICIPIO DE CUNHA - SP	245.850,00	6.557,62	199581,03	199581,03	23/12/2008	12/06/2013	Adimplente
2	027475388	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP	295.300,00	85.889,32		32.040,04	26/12/2008	09/01/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	027475610	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA - SP	394.200,00	43.800,00	86487,48	394.200,00	29/12/2008	21/01/2013	Adimplente
2	027477327	MUNICIPIO DE JABOTICABAL - SP	146.950,00	87.110,84	20.470,13	146.950,00	23/12/2008	08/10/2012	Adimplente
2	027477546	MUNICIPIO DE JAMBEIRO - SP	295.300,00	9.439,51	20582,41	90.243,68	29/12/2008	26/11/2013	Adimplente
2	027477765	MUNICIPIO DE LAGOINHA - SP	146.950,00	4.536,41			26/12/2008	26/02/2014	Adimplente
2	027477983	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - SP	98.200,00	61.092,96	98200	98.200,00	26/12/2008	14/01/2013	Adimplente
2	027478010	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - SP	196.400,00	25.552,09	2.140,76	196.400,00	26/12/2008	15/12/2012	Adimplente
2	027479691	MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE - SP	295.300,00	10.780,66		59.060,00	24/12/2008	20/11/2013	Adimplente
2	027479922	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA - SP	295.300,00	6.774,07	127540,07	174.876,66	29/12/2008	01/06/2013	Adimplente
2	027480721	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP	144.720,80	4.475,90	67273,67	106.494,67	30/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027481078	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	394.200,00	175.258,04	90.468,90	197.100,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027481182	MUNICIPIO DE SAO ROQUE - SP	888.700,00	126.834,86	756283,69	756.283,69	26/12/2008	28/06/2013	Adimplente
2	027482324	MUNICIPIO DE BREJINHO DE NAZARE - TO	295.300,00	9.133,68		237214,83	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027482438	MUNICIPIO DE CASEARA - TO	394.200,00	12.191,75	7174,44	366881,94	29/12/2008	29/07/2013	Adimplente
2	027483569	MUNICIPIO DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO - BA	245.850,00	8.079,70	98.069,57	159.433,72	22/12/2008	05/11/2013	Adimplente
2	027483673	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA - PE	196.400,00	7.364,63		91.286,72	29/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	027484032	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - SC	196.400,00	6.771,15	171.222,00	196.400,00	29/12/2008	30/08/2012	Adimplente
2	027484146	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - SP	196.400,00	75.616,84	3.711,96	196.400,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027500006	MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR	293.915,40	12.856,12		293.915,40	31/12/2008	30/04/2012	Adimplente
2	027564041	MUNICIPIO DE MATUPA - MT	987.600,00	50.000,00		987600	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027583931	MUNICIPIO DE BOM JARDIM - PE	493.100,00	18.988,06		98.620,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027584174	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE	1.976.600,00	196.752,23	171.964,17	675.799,51	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027584288	MUNICIPIO DE ACAUA - PI	146.950,00	4.550,00	33.666,25	74.768,16	30/12/2008	11/09/2013	Adimplente
2	027585097	MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO - PI	196.400,00	6.074,23		39.280,00	31/12/2008	30/08/2013	Adimplente
2	027585766	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI - PI	245.850,00	9.386,48	39901,46	245.850,00	31/12/2008	30/08/2012	Adimplente
2	027586011	MUNICIPIO DE CHUI - RS	98.200,00	39.005,12	30589,3	50.229,30	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027586908	MUNICIPIO DE BIGUACU - SC	394.200,00	43.800,00		367.985,70	31/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	027588052	MUNICIPIO DE APIAI - SP	98.200,00	14.716,91	78432,34	98.200,00	26/12/2008	30/12/2012	Adimplente
2	027588498	MUNICIPIO DE BILAC - SP	98.200,00	3.015,93	98200	98.200,00	30/12/2008	05/07/2013	Adimplente
2	027589181	MUNICIPIO DE ITABERA - SP	98.200,00	20.310,07	64.723,62	98.200,00	29/12/2008	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	027589631	MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO - SP	98.200,00	10.867,98	795,42	98.200,00	30/12/2008	05/11/2012	Adimplente
2	027590107	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP	98.200,00	27.786,69	98.200,00	98.200,00	31/12/2008	05/01/2013	Adimplente
2	027591122	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	145.565,40	11.665,63	39.637,46	108.155,09	30/12/2008	18/04/2013	Adimplente
2	027591340	MUNICIPIO DE CARNEIROS - AL	175.235,40	7.181,76		175.235,40	30/12/2008	01/07/2012	Adimplente
2	027591892	MUNICIPIO DE PILAR - AL	688.130,80	49.019,90		273.944,87	30/12/2008	13/03/2013	Adimplente
2	027591905	MUNICIPIO DE PORTO DE PEDRAS - AL	935.380,80	46.769,04	199.423,18	199.423,18	30/12/2008	27/05/2013	Adimplente
2	027592033	MUNICIPIO DE ANTAS - BA	1.480.715,40	45.800,00		1.259.007,60	19/12/2008	05/03/2013	Adimplente
2	027592252	MUNICIPIO DE BARREIRAS - BA	688.130,80	68.813,00	457.331,72	594.957,88	30/12/2008	05/11/2013	Adimplente
2	027592699	MUNICIPIO DE ITIUBA - BA	491.715,40	33.530,46		353.899,46	29/12/2008	05/09/2013	Adimplente
2	027593059	MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA	689.515,40	21.325,22	341.448,03	689.515,40	15/12/2008	05/05/2013	Adimplente
2	027593163	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	488.946,20	26.673,30	179.345,47	277.134,71	23/12/2008	05/09/2013	Adimplente
2	027593381	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO - BA	986.215,40	109.114,76		554.548,91	31/12/2008	13/05/2013	Adimplente
2	027593495	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO - BA	1.480.715,40	78.216,79	316873,12	562.523,81	31/12/2008	08/05/2013	Adimplente
2	027593613	MUNICIPIO DE MURITIBA - BA	1.375.584,70	42.544,00		89.688,12	09/02/2009	05/11/2013	Adimplente
2	027593727	MUNICIPIO DE POCOES - BA	1.182.630,80	62.243,73	402.212,75	577.005,58	15/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	027594074	MUNICIPIO DE SANTANA - BA	1.480.715,40	75.810,96		1.092.286,08	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	027594419	MUNICIPIO DE UAUÁ - BA	1.679.900,00	90.100,00	711773,63	1.679.900,00	29/12/2008	05/09/2013	Adimplente
2	027594524	MUNICIPIO DE VALENCA - BA	295.300,00	15.550,00		112.214,00	26/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027594638	MUNICIPIO DE VALENTE - BA	986.215,40	30.502,00	164.697,96	409.180,77	29/12/2008	05/05/2013	Adimplente
2	027594742	MUNICIPIO DE VALENTE - BA	58.783,08	25.277,21		58.783,08	29/12/2008	05/11/2012	Adimplente
2	027594857	MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA	640.065,40	35.000,00		640.065,40	29/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027595770	MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO	243.773,10	19.926,37	10774,77	243.773,10	24/12/2008	31/07/2013	Adimplente
2	027596139	MUNICIPIO DE CODO - MA	392.815,40	20.674,49	30678,89	206.463,78	31/12/2008	30/08/2013	Adimplente
2	027596681	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA	295.300,00	15.542,11	216395,84	265.858,59	30/12/2008	29/11/2013	Adimplente
2	027596808	MUNICIPIO DE JOSELANDIA - MA	195.015,40	6.084,60		60.669,29	29/12/2008	30/08/2013	Adimplente
2	027597155	MUNICIPIO DE PIRAPEMAS - MA	1.360.650,80	43.000,00	386424,85	1.360.650,80	22/12/2008	31/05/2013	Adimplente
2	027598170	MUNICIPIO DE COIMBRA - MG	97.853,85	15.572,22		19.570,77	22/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027598284	MUNICIPIO DE CRISOLITA - MG	343.365,40	10.619,54	50.646,40	90.717,14	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027598398	MUNICIPIO DE DATAS - MG	97.507,70	30.728,43	4.075,82	4.075,82	31/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	027598620	MUNICIPIO DE JACUI - MG	146.950,00	22.943,94	14695	146.950,00	31/12/2008	31/01/2013	Adimplente
2	027599531	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE - MG	284.915,50	14.995,55		284.915,50	21/01/2009	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	027599645	MUNICIPIO DE SAO TOMAZ DE AQUINO - MG	97.765,34	3.090,00		97.765,34	31/12/2008	31/07/2012	Adimplente
2	027599864	MUNICIPIO DE VARZELANDIA - MG	196.400,00	19.600,00	118.016,76	118.016,76	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027600354	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL - PA	224.685,40	43.729,35	14334,93	72.326,23	29/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	027600573	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA - PB	244.465,40	12.223,28	40410,14	223.539,17	30/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	027601601	ESTADO DE PERNAMBUCO	1.185.400,00	131.711,11	161807,1	161.807,10	31/12/2008	23/01/2014	Adimplente
2	027602062	MUNICIPIO DE PORTO REAL - RJ	195.015,40	20.052,17	151097,93	195.015,40	30/12/2008	24/03/2013	Adimplente
2	027602730	MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN	319.332,70	9.877,30	170459,79	290.465,02	30/12/2008	20/03/2013	Adimplente
2	027602959	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO - RN	135.675,40	4.324,60		21.273,90	22/12/2008	20/01/2013	Adimplente
2	027603756	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - TO	799.690,00	30.316,31		196.400,00	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027604001	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - SP	120.000,00	35.466,59	113.556,00	120.000,00	26/12/2008	20/04/2013	Adimplente
2	027604447	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI	288.377,00	10.107,16	203.219,27	288.377,00	22/12/2008	11/09/2013	Adimplente
2	027604885	MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI - PI	98.200,00	3.040,00		19.640,00	29/12/2008	08/09/2013	Adimplente
2	027604999	MUNICIPIO DE SANTANA DO PIAUI - PI	196.400,00	6.462,51	43777,56	94.036,32	31/12/2008	11/09/2013	Adimplente
2	027605257	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR	101.060,40	35.919,74		101.060,40	23/12/2008	30/06/2012	Adimplente
2	027605361	MUNICIPIO DE PIRAPORA - MG	1.184.015,40	62.316,60	370.998,37	878.776,24	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027605694	MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE - BA	1.480.715,40	45.795,30	272451,66	993.856,22	31/12/2008	05/05/2014	Adimplente
2	027619805	MUNICIPIO DE PAULISTA - PE	4.943.600,00	420.763,82	1.298.683,74	2.292.841,73	31/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	027686255	MUNICIPIO DE PAPAGAIOS - MG	195.015,40	7.067,56	156012,4	195.015,40	31/12/2008	31/03/2013	Adimplente
2	027686692	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO AVENTUREIRO - MG	156.840,00	4.701,92	43.178,05	156.840,00	31/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	027686705	MUNICIPIO DE SANTOS DUMONT - MG	887.315,40	27.442,74		177.463,08	31/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	027687052	MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS - MG	98.200,00	3.037,12		57.299,70	31/12/2008	28/02/2014	Adimplente
2	027688964	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT	493.100,00	15.260,00		493.100,00	31/12/2008	31/07/2013	Adimplente
2	027750767	MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA - MG	493.100,00	71.584,52	135.947,68	375.692,90	31/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	027751909	MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA - MA	394.200,00	12.192,00		78.840,00	31/12/2008	30/08/2013	Adimplente
2	027752141	MUNICIPIO DE ALVORADA - RS	98.200,00	21.305,67	9820	98.200,00	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027752924	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - RS	146.950,00	19.919,06	99749,66	99.749,66	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027757931	MUNICIPIO DE HUMAITA - RS	98.200,00	33.914,26	98200	98.200,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027758060	MUNICIPIO DE CORURIBE - AL	196.400,00	10.336,84		43.109,80	29/12/2008	27/06/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	027758405	MUNICIPIO DE PIRANHAS - AL	493.100,00	15.250,51		493.100,00	30/12/2008	11/04/2013	Adimplente
2	027760999	MUNICIPIO DE AQUIDABA - SE	295.300,00	19.950,90		73.825,00	29/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027761026	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - SE	394.200,00	37.417,91	83057,94	270.697,13	29/12/2008	31/07/2013	Adimplente
2	027761130	MUNICIPIO DE JAPOATA - SE	196.400,00	16.308,88	113637,04	164.367,16	31/12/2008	28/02/2013	Adimplente
2	027761463	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES - SE	295.300,00	9.134,00	41725,89	158.398,92	29/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027761578	MUNICIPIO DE PROPRIA - SE	295.300,00	9.200,00		102912,05	31/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	027828948	MUNICIPIO DE PORTO DE PEDRAS - AL	339.211,60	17.853,24		13.364,94	31/12/2008	26/12/2013	Adimplente
2	027829181	MUNICIPIO DE CANDIDO SALES - BA	195.015,40	10.384,60	121007,06	162.935,37	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	027829527	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA	439.496,20	23.131,38			30/12/2008	20/12/2012	Adimplente
2	027829631	MUNICIPIO DE VALENTE - BA	48.893,08	13.490,67		48893,08	31/12/2008	05/11/2012	Adimplente
2	027829745	MUNICIPIO DE VALENTE - BA	54.827,08	13.761,46		54.827,08	31/12/2008	05/11/2012	Adimplente
2	027830094	MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA	292.530,80	28.812,07	119118,53	225.541,24	30/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	027830107	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO - RS	97.507,70	4.485,30	46715,94	77.333,36	30/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	027830325	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RS	245.157,70	14.098,96	45525,78	106.079,74	31/12/2008	30/07/2013	Adimplente
2	027830981	MUNICIPIO DE CARINHANHA - BA	690.900,00	21.368,04	561079,88	690.900,00	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	027831018	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	131.126,00	29.982,38	19144,39	121.448,90	31/12/2008	05/05/2013	Adimplente
2	027831122	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA	592.000,00	40.295,65		592.000,00	30/12/2008	05/09/2012	Adimplente
2	027831236	MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CE	196.400,00	6.074,50		39.280,00	31/12/2008	30/07/2013	Adimplente
2	027831455	MUNICIPIO DE CARIRE - CE	987.600,00	30.544,33		987.600,00	31/12/2008	30/10/2012	Adimplente
2	027831892	MUNICIPIO DE IGUATU - CE	1.185.400,00	171.559,51	520153,53	1.185.400,00	31/12/2008	22/02/2013	Adimplente
2	027831905	MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE	888.700,00	27486,71	191248,25	465.678,80	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	027832147	MUNICIPIO DE MARACANAU - CE	1.976.600,00	496.046,61	386029,96	1.976.600,00	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027832585	MUNICIPIO DE PACATUBA - CE	1.284.300,00	70.545,18	56268,16	1.162.808,61	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027832816	MUNICIPIO DE TAUÁ - CE	789.800,00	89.454,04	211271,5	322.396,36	31/12/2008	31/10/2013	Adimplente
2	027833277	MUNICIPIO DE ALEGRE - ES	245.850,00	9.378,25		44105,49	30/12/2008	01/03/2013	Adimplente
2	027833495	MUNICIPIO DE ITARANA - ES	245.850,00	115.037,23	95611,06	177552,87	30/12/2008	01/04/2013	Adimplente
2	027833945	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA - GO	16.058.867,16	1.739.849,05		16.058.867,16	29/12/2008	28/04/2013	Adimplente
2	027834074	MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL - GO	7.910.600,00	400.523,70	697714,92	7.910.600,00	30/12/2008	28/02/2013	Adimplente
2	027834292	MUNICIPIO DE GOIANIA - GO	13.344.000,91	702.608,47		13.344.000,91	31/12/2008	01/07/2013	Adimplente
2	027834419	MUNICIPIO DE NOVO GAMA - GO	3.064.500,00	129.340,36	1853103,15	3.064.500,00	31/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	027834638	MUNICIPIO DE BURITI BRAVO - MA	987.600,00	30.544,33	45034,56	987.600,00	31/12/2008	31/01/2013	Adimplente
2	027834742	MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO - MA	1.976.600,00	98.830,00	173545,52	1.468.020,82	30/12/2008	29/11/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	027834857	MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO - MA	493.100,00	15.350,51		194.281,40	31/12/2008	30/05/2014	Adimplente
2	027835114	MUNICIPIO DE BUGRE - MG	196.400,00	15.988,75	82959,35	135.201,75	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027835228	MUNICIPIO DE BURITIS - MG	394.200,00	19.088,48		78.840,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027835446	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA - MG	196.400,00	28.086,51	100340,76	196.400,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027835884	MUNICIPIO DE FORMIGA - MG	295.300,00	43.137,57		59.060,00	31/12/2008	31/03/2013	Adimplente
2	027835998	MUNICIPIO DE IPANEMA - MG	295.300,00	36.026,23	41.755,42	295.300,00	31/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	027836243	MUNICIPIO DE PARACATU - MG	592.000,00	65.777,78		592.000,00	31/12/2008	30/06/2012	Adimplente
2	027836462	MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS - MG	196.400,00	6.074,23	53774,32	108.491,36	31/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	027836795	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG	196.400,00	18.622,22	20798,76	196.400,00	31/12/2008	28/02/2013	Adimplente
2	027837269	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS - MS	2.965.600,00	252.520,04	475089,02	2.965.600,00	30/12/2008	30/05/2014	Adimplente
2	027837823	MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX - PE	137.060,00	10.720,36	12170,93	39.582,93	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027838170	MUNICIPIO DE IATI - PE	137.060,00	3.250,39		22.793,08	31/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	027838516	MUNICIPIO DE MOREILANDIA - PE	394.200,00	22.042,92	61653,06	137.694,06	31/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	027838953	MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE	245.850,00	12.888,80	16.570,29	80.712,56	29/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027839426	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA - PE	245.850,00	7.524,66		116.483,51	29/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	027839645	MUNICIPIO DE TACARATU - PE	127.068,33	5.636,39	31030,39	127.068,33	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027840007	MUNICIPIO DE CASTRO - PR	2.965.600,00	575.104,65	464709,49	955.219,73	31/12/2008	30/03/2013	Adimplente
2	027840559	MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR	493.100,00	69.569,88		128.156,69	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027840777	MUNICIPIO DE ALTO PARAISO - RO	344.750,00	14.723,50	134900,68	344.750,00	31/12/2008	30/07/2012	Adimplente
2	027840995	MUNICIPIO DE ARIQUEMES - RO	690.900,00	39.891,75	369838,77	481.764,57	30/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	027841022	MUNICIPIO DE CACOAL - RO	987.600,00	57.971,07	518983,81	583.770,37	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027841240	MUNICIPIO DE CEREJEIRAS - RO	394.200,00	38.137,41	9.106,02	394.200,00	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027841355	MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA - RO	344.750,00	27.580,00	35647,15	344.750,00	31/12/2008	30/10/2012	Adimplente
2	027841469	MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE - RO	344.750,00	15.843,12	167686,2	304.483,20	31/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	027841574	MUNICIPIO DE ESPIGAO DO OESTE - RO	493.100,00	16.430,25	394480	493.100,00	30/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027841792	MUNICIPIO DE JARU - RO	987.600,00	136.298,73	41182,92	987.600,00	31/12/2008	31/10/2012	Adimplente
2	027841805	MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA - RO	493.100,00	20.000,00	98669,26	219.232,26	29/04/2009	30/10/2013	Adimplente
2	027842047	MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE - RO	493.100,00	16.900,00		493.100,00	31/12/2008	30/10/2012	Adimplente
2	027842266	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE - RO	789.800,00	216.760,29		157.960,00	04/03/2009	30/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	027842370	MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO - RO	690.900,00	105.652,58		100.000,00	30/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027842602	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - RR	3.460.100,00	107.013,40	201723,83	971596,08	30/12/2008	15/12/2013	Adimplente
2	027842716	ESTADO DE RORAIMA	9.888.600,00	1.098.733,33	1621730,39	2.653.111,37	31/12/2008	29/05/2013	Adimplente
2	027842820	MUNICIPIO DE CARACARAI - RR	987.600,00	30.544,33	409458,96	914.320,08	24/12/2008	15/12/2013	Adimplente
2	027843063	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - RS	2.471.100,00	274.202,25	433678,13	1.681.583,63	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027843845	MUNICIPIO DE MODELO - SC	146.950,00	46.430,65	1484,19	146.950,00	30/12/2008	30/12/2012	Adimplente
2	027845346	MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP	196.400,00	47.017,37	17597,44	51.947,80	26/01/2009	30/07/2013	Adimplente
2	027845451	MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP	789.800,00	95.336,00		217.747,86	26/01/2009	30/07/2013	Adimplente
2	027845670	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	1.778.800,00	175.447,83	500554,3	1.112.283,62	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027846039	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO - SC	98.200,00	37.752,47	11842,92	98.200,00	30/12/2008	31/03/2013	Adimplente
2	027846581	ESTADO DE RORAIMA	7.910.600,00	878.955,56	870957,06	957.973,66	31/12/2008	03/06/2014	Adimplente
2	027874342	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - BA	1.869.392,40	57.816,26	270874,96	1.430.272,13	31/12/2008	05/07/2013	Adimplente
2	027874894	MUNICIPIO DE TABIRA - PE	295.300,00	8.950,00	92.133,60	164.777,40	26/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027916022	MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE	195.015,40	43.909,85		195.015,40	31/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	027916240	MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS - RN	135.675,40	7.599,54	87958,36	135.675,40	31/12/2008	10/02/2013	Adimplente
2	027984268	MUNICIPIO DE CORURIBE - AL	344.750,00	21.689,35	43128,23	270.042,68	31/12/2008	28/06/2013	Adimplente
2	027984372	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA - SP	239.668,75	8.254,65	238.829,91	239.668,75	31/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	027984486	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA - SP	104.808,71	6.847,57	59919,14	104.808,71	31/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	027984604	MUNICIPIO DE CORURIBE - AL	1.135.950,00	177.047,60	722237,01	1.033.714,50	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	027984822	MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA - BA	1.229.311,60	136.590,18		32.207,96	31/12/2008	04/10/2013	Adimplente
2	027985850	MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO - PA	245.850,00	7.604,00	48088,26	97.258,26	29/01/2009	30/09/2013	Adimplente
2	027985964	MUNICIPIO DE BRASILEIA - AC	493.100,00	15.251,00		493.100,00	31/12/2008	21/01/2013	Adimplente
2	027986542	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO - BA	493.100,00	15.250,52		165.435,05	31/12/2008	13/05/2013	Adimplente
2	027986657	MUNICIPIO DE MARCO - CE	493.100,00	24.257,74		372.980,84	23/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	027986761	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	493.100,00	113.888,64	271451,54	457.498,17	31/12/2008	26/09/2013	Adimplente
2	027986989	MUNICIPIO DE INHUMAS - GO	493.100,00	29.536,45	165435,05	493.100,00	29/12/2008	25/06/2013	Adimplente
2	027987348	MUNICIPIO DE BURITIS - MG	493.100,00	22.900,00	55719,85	319.380,85	31/12/2008	31/03/2013	Adimplente
2	027987568	MUNICIPIO DE PIRAPORA - MG	493.100,00	26.853,00	140533,5	323.818,76	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027987672	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG	245.850,00	25.978,00	4326,95	194.098,57	31/12/2008	10/03/2014	Adimplente
2	027987786	MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS	493.100,00	140.395,07	75296,35	441.768,27	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	027988145	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT	987.600,00	51.979,00		987.600,00	31/12/2008	31/10/2012	Adimplente
2	027988250	MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - MT	324.970,00	10.050,62		324.970,00	31/12/2008	31/08/2012	Adimplente
2	027988478	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE	493.100,00	43.753,97		98.620,00	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	027988583	MUNICIPIO DE ACAUA - PI	98.200,00	3.050,00	56209,68	89.931,56	30/12/2008	11/09/2013	Adimplente
2	027988814	MUNICIPIO DE BATALHA - PI	98.200,00	3.038,00		85.414,36	31/12/2008	11/09/2013	Adimplente
2	027988928	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO OESTE - PR	146.950,00	3.570,00	25.598,69	146.950,00	30/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	027989161	MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES - PR	295.300,00	35.976,24		295.300,00	31/12/2008	30/08/2013	Adimplente
2	027989507	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	493.100,00	54.788,89	58087,17	493.100,00	31/12/2008	20/04/2013	Adimplente
2	027989611	MUNICIPIO DE PORCIUNCULA - RJ	493.100,00	15.260,00	338759,68	437.379,68	31/12/2008	19/07/2013	Adimplente
2	027989839	MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR	493.100,00	166.000,00		493.100,00	31/12/2008	31/03/2012	Adimplente
2	027989943	MUNICIPIO DE ALEGRETE - RS	98.200,00	57.140,23	61286,62	98.200,00	31/12/2008	17/08/2012	Adimplente
2	027990188	MUNICIPIO DE ARARICA - RS	98.200,00	48.468,05	39309,46	98.200,00	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027991099	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS - RS	196.400,00	21.931,53	73689,28	112.969,28	31/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	027991434	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL - RS	98.200,00	3.945,45		58.595,94	31/12/2008	01/03/2013	Adimplente
2	027991986	MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS	98.200,00	63.182,57		98.200,00	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	027992565	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - SC	102.445,00	23.495,21		102.445,00	31/12/2008	03/04/2013	Adimplente
2	027993142	MUNICIPIO DE POMERODE - SC	394.200,00	103.966,99	315360	394.200,00	31/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	027993257	MUNICIPIO DE SOMBRIO - SC	493.100,00	73.959,66		493.100,00	30/12/2008	30/12/2012	Adimplente
2	027993925	MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS - TO	493.100,00	15.251,00		493.100,00	31/12/2008	28/12/2013	Adimplente
2	027994168	MUNICIPIO DE FEIJO - AC	245.850,00	7.603,61	43638,37	245850	31/12/2008	31/01/2013	Adimplente
2	027994504	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	295.300,00	63.454,93		295.300,00	31/12/2008	26/09/2013	Adimplente
2	027994618	MUNICIPIO DE TAUÁ - CE	493.100,00	90.116,43		493.100,00	31/12/2008	30/08/2013	Adimplente
2	027994722	MUNICIPIO DE INHUMAS - GO	493.100,00	50.587,98		493.100,00	26/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	027995208	MUNICIPIO DE MARACAJU - MS	493.100,00	35.005,13	55769,61	154.389,61	30/12/2008	30/05/2014	Adimplente
2	027995426	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE	493.100,00	43.625,52		98.620,00	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027995645	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - PI	196.400,00	6.080,00	117191,88	196.400,00	31/12/2008	11/09/2013	Adimplente
2	027996337	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	493.100,00	100.324,62		414.204,00	31/12/2008	04/12/2013	Adimplente
2	027996557	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - RS	493.100,00	402.685,42		493.100,00	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027996661	MUNICIPIO DE ESPUMOSO - RS	98.200,00	16.816,54		55.050,92	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	027997790	MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO - SP	196.400,00	271.378,14	10.684,16	196.400,00	30/12/2008	20/11/2012	Adimplente
2	028038339	MUNICIPIO DE ARAXÁ - MG	1.482.100,00	309.520,15	207.345,76	1.482.100,00	31/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	028038559	MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS - MG	245.850,00	7.603,61	23036,15	136.127,15	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	028038663	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA	493.100,00	15.250,52	126085,67	393.247,25	13/03/2009	29/11/2013	Adimplente
2	028038995	MUNICIPIO DE ASTORGA - PR	493.100,00	116.269,47	207496,49	493.100,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	028039022	MUNICIPIO DE BARRAÇAO - PR	394.200,00	56.673,34		394.200,00	30/12/2008	30/03/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	028039136	MUNICIPIO DE BARRACAO - PR	295.300,00	81.096,89		295.300,00	30/12/2008	30/03/2012	Adimplente
2	028040154	MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR	196.400,00	27.663,36		138.403,08	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	028040268	MUNICIPIO DE PINHAO - PR	196.400,00	6.100,00		57.545,20	30/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	028040372	MUNICIPIO DE SABAUDIA - PR	196.400,00	7.711,26		196400	30/12/2008	30/09/2012	Adimplente
2	028041179	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES - RS	98.200,00	31.182,78	23803,68	98.200,00	30/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	028041847	MUNICIPIO DE BIGUACU - SC	493.100,00	54.788,89	302417,97	370.811,18	31/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	028042194	MUNICIPIO DE OURO VERDE - SC	146.950,00	9.059,29	46201,08	108.566,66	30/12/2008	27/06/2013	Adimplente
2	028042311	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO - SC	245.850,00	71.228,01	181117,7	245.850,00	31/12/2008	28/12/2012	Adimplente
2	028042530	MUNICIPIO DE SALTO - SP	987.600,00	76.118,79		987.600,00	31/12/2008	20/02/2013	Adimplente
2	028042644	MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS - TO	493.100,00	15.251,00		493.100,00	31/12/2008	28/12/2013	Adimplente
2	028043336	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA - SC	196.400,00	29.904,10		196.400,00	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	028043556	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO	1.976.600,00	219.622,22		895.320,00	31/12/2008	02/09/2014	Adimplente
2	028043660	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO	1.482.100,00	164.677,78		796.420,00	31/12/2008	13/09/2014	Adimplente
2	028043774	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO	2.965.600,00	329.511,11		593.120,00	31/12/2008	08/09/2013	Adimplente
2	028043992	MUNICIPIO DE FORMOSO - MG	493.100,00	19.219,62	99556,89	493.100,00	31/12/2008	30/06/2012	Adimplente
2	028044352	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL - SC	196.400,00	42.843,81	100.655,00	100.655,00	31/12/2008	12/04/2013	Adimplente
2	028044466	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC	98.200,00	19.620,73		17.813,48	30/12/2008	02/01/2014	Adimplente
2	028044802	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC	196.400,00	13.287,00	157120	196.400,00	30/12/2008	08/04/2013	Adimplente
2	028045161	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO - SC	196.400,00	6.075,00	4654,68	43.934,68	30/12/2008	13/04/2013	Adimplente
2	028046186	MUNICIPIO DE RIO RUFINO - SC	98.200,00	10.471,84	1404,26	21.044,26	30/12/2008	16/04/2013	Adimplente
2	028046303	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC	493.100,00	21.718,92	40976,61	139.596,61	30/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	028046417	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO - SC	295.300,00	39.059,88	111239,51	164.039,15	30/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	028046636	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	295.300,00	16.836,24		262.137,83	31/12/2008	19/04/2013	Adimplente
2	028046855	MUNICIPIO DE PENEDO - AL	295.300,00	15.542,10	51116,43	110.176,43	31/12/2008	29/03/2014	Adimplente
2	028046969	MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO - PA	245.850,00	7.604,00	143478,06	192.648,06	29/01/2009	30/09/2013	Adimplente
2	028107526	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	394.200,00	39.537,27		325.569,77	31/12/2008	19/04/2013	Adimplente
2	028107630	ESTADO DO PARA	9.888.600,00	1.098.733,33	1458568,5	3436288,5	30/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	028108760	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE - BA	987.600,00	96.805,70	288576,73	713.936,05	31/12/2008	05/05/2014	Adimplente
2	028109015	MUNICIPIO DE JAGUAQUARA - BA	987.600,00	51.978,95	316016,08	542.867,79	29/12/2008	30/04/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	028109129	MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO - BA	245.850,00	7.605,00	85285,37	245.850,00	26/03/2009	30/04/2013	Adimplente
2	028109347	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON - BA	740.350,00	22.900,00	106462,34	375.579,55	31/12/2008	05/05/2014	Adimplente
2	028109452	MUNICIPIO DE MIRANTE - BA	245.850,00	8.000,00	58413,97	154.320,05	30/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	028109785	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA - BA	740.350,00	40.719,25	134521,59	648.916,79	02/01/2009	30/07/2013	Adimplente
2	028109899	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - BA	493.100,00	15.300,00		493.100,00	31/12/2008	05/11/2012	Adimplente
2	028109902	MUNICIPIO DE UBAIRA - BA	493.100,00	15.300,00	215977,77	426.284,93	30/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	028110032	MUNICIPIO DE VALENTE - BA	493.100,00	15.250,51	1923,09	109.369,58	30/12/2008	05/03/2014	Adimplente
2	028164951	MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA - BA	1.976.600,00	219.622,22	420940,46	815.940,46	31/12/2008	04/10/2013	Adimplente
2	028192056	MUNICIPIO DE PACUJA - CE	156.840,00	36.296,72		156.840,00	31/12/2008	31/10/2012	Adimplente
2	028192388	MUNICIPIO DE TERRA RICA - PR	196.400,00	6.398,14		196.400,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	028192610	MUNICIPIO DE ARAGUANA - TO	195.015,40	6.032,00	38164,51	77.167,59	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	028198088	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	196.400,00	25.063,94		196.400,00	31/12/2008	19/04/2013	Adimplente
2	028198205	MUNICIPIO DE MARCO - CE	493.100,00	21.816,36		188.807,99	31/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	028198319	MUNICIPIO DE TAUÁ - CE	493.100,00	50.359,58		153.008,93	31/12/2008	30/03/2014	Adimplente
2	028198538	MUNICIPIO DE PIRAPORA - MG	146.950,00	11.581,57	74297,92	146.950,00	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	028198642	MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS - MG	98.200,00	3.037,11		69.388,12	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	028198975	MUNICIPIO DE JAURU - MT	394.200,00	12.742,54		394.200,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	028199334	MUNICIPIO DE BELEM - PB	216.180,00	8.422,76		83.186,06	30/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	028199886	MUNICIPIO DE IRACEMA DO OESTE - PR	146.950,00	4.473,72		146.950,00	30/12/2008	28/03/2012	Adimplente
2	028212098	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	987.600,00	52.400,00	133227,24	592.757,52	31/12/2008	05/09/2013	Adimplente
2	028212101	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	987.600,00	52.400,00	175595,3	576.758,42	31/12/2008	05/07/2013	Adimplente
2	028212215	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	1.976.600,00	104.200,00	543565,03	1.139.509,93	31/12/2008	05/09/2013	Adimplente
2	028212871	MUNICIPIO DE PARAMBU - CE	394.200,00	20.880,11	33744	394.200,00	31/12/2008	30/06/2012	Adimplente
2	028213126	MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS - MA	493.100,00	15.250,51		144.576,92	31/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	028213230	MUNICIPIO DE MARANHÃOZINHO - MA	493.100,00	15.250,52	105079,6	493.100,00	31/12/2008	31/05/2013	Adimplente
2	028213344	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIM - RJ	492.176,95	15.221,97	94744,06	341.620,02	31/12/2008	20/06/2013	Adimplente
2	028213909	MUNICIPIO DE DOURADOS - MS	987.600,00	141.769,52	49478,77	386.250,37	30/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	028214141	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS - MS	987.600,00	112.337,54		987.600,00	31/12/2008	30/05/2014	Adimplente
2	028214256	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO	1.482.100,00	164.677,78		796.420,00	31/12/2008	13/09/2014	Adimplente
2	028214360	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO	987.600,00	109.733,33		425.754,37	31/12/2008	13/09/2014	Adimplente
2	028214810	MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - MT	324.970,00	10.050,62		324.970,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	028215179	MUNICIPIO DE RIO BRANCO - MT	324.970,00	10.050,62		324.970,00	31/12/2008	31/05/2013	Adimplente
2	028216080	MUNICIPIO DE RODEIO - SC	102.445,00	18.673,55	81956	102.445,00	31/12/2008	30/06/2012	Adimplente
2	028216207	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - SC	196.400,00	5.953,82		196.400,00	31/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	028216311	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - SC	245.850,00	26.791,61		245.850,00	31/12/2008	30/12/2012	Adimplente
2	028216530	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE - SC	196.400,00	6.600,00	43561,52	196.400,00	31/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	028216759	MUNICIPIO DE TIMBO - SC	295.300,00	186.385,50		295.300,00	31/12/2008	31/08/2012	Adimplente
2	028216863	MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC	245.850,00	7.609,37		245.849,99	31/12/2008	31/12/2013	Adimplente
2	028223809	MUNICIPIO DE BELO CAMPO - BA	394.200,00	23.800,00		223274,88	31/12/2008	30/11/2013	Adimplente
2	028224824	ESTADO DE MATO GROSSO	19.009.961,07	2.112.218,00		4.801.992,21	31/12/2008	31/10/2013	Adimplente
2	028224938	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO	987.600,00	109.733,33		644.513,10	31/12/2008	13/09/2014	Adimplente
2	028240080	MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA - CE	502.990,00	15.557,00		502.990,00	31/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	028240194	MUNICIPIO DE TAUA - CE	2.965.600,00	470.555,36	628114,1	722.420,18	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	028240311	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI - MG	987.600,00	51.978,95	598584,37	796.104,37	31/12/2008	30/09/2013	Adimplente
2	028240425	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	1.976.600,00	107.131,28	366263,96	1.702.445,53	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	028240759	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO - RN	493.100,00	15.900,00	45759,68	45.759,68	31/12/2008	20/05/2013	Adimplente
2	028240977	MUNICIPIO DE MARILIA - SP	1.482.100,00	590.279,00	1185680	1.482.100,00	31/12/2008	20/04/2013	Adimplente
2	028257374	MUNICIPIO DE AROAZES - PI	154.037,84	4.765,00		154.037,84	20/01/2009	30/04/2012	Adimplente
2	028257488	MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO - PI	154.037,84	4.777,36		30.807,57	31/12/2008	30/08/2013	Adimplente
2	028257710	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR	986.215,40	397.020,19	50987,79	855.640,48	31/12/2008	31/05/2013	Adimplente
2	028257938	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER - RS	145.565,40	5.000,00		114.821,99	31/12/2008	30/10/2013	Adimplente
2	028258171	MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS - TO	195.015,40	6.032,00		195.015,40	31/12/2008	28/12/2013	Adimplente
2	028259751	ESTADO DE MATO GROSSO	987.600,00	110.000,00		987.600,00	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	028259865	ESTADO DE PERNAMBUCO	987.600,00	108.329,89		197.520,00	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
2	028259979	MUNICIPIO DE ITAREMA - CE	1.482.100,00	188.008,91	714520,46	1.210.282,91	31/12/2008	30/07/2013	Adimplente
2	028263732	MUNICIPIO DE ORIZONA - GO	341.321,75	35.969,20		226.466,98	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	028263951	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	2.471.100,00	130.057,89		8.896,00	31/12/2008	26/06/2013	Adimplente
2	028264310	MUNICIPIO DE TAUA - CE	493.100,00	50.359,58		493.100,00	31/12/2008	30/05/2013	Adimplente
2	028264424	MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS - MG	146.950,00	12.175,10		32.652,29	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	028264758	MUNICIPIO DE CANDEIAS - MG	146.950,00	8.161,18	45657,36	146.950,00	31/12/2008	29/10/2012	Adimplente
2	028264862	MUNICIPIO DE CRISTAIS - MG	146.940,79	4.544,56	37322,96	146.940,79	31/12/2008	31/12/2012	Adimplente
2	028265452	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS - MG	146.566,26	11.633,92	50257,26	146.566,26	31/12/2008	20/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	028265567	MUNICIPIO DE SAO TOMAZ DE AQUINO - MG	146.950,00	4.560,00	49448,68	146.950,00	31/12/2008	20/09/2012	Adimplente
2	028265785	MUNICIPIO DE SINOP - MT	2.668.900,00	165.477,16		2.668.900,00	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	028265899	MUNICIPIO DE BERTOLINA - PI	295.300,00	9.133,00		59.060,00	20/05/2009	30/08/2012	Adimplente
2	028265902	MUNICIPIO DE COCAL - PI	295.300,00	14.003,22		125.945,45	30/12/2008	11/09/2013	Adimplente
2	028267388	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	4.943.600,00	611.989,37	1891915,79	1.930.970,23	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
2	028267492	MUNICIPIO DE ALEXANDRIA - RN	245.850,00	8.242,22		201.695,08	31/12/2008	20/06/2013	Adimplente
2	028267506	MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS - RN	196.400,00	6.600,00		133.277,04	31/12/2008	20/03/2013	Adimplente
2	028267610	MUNICIPIO DE APODI - RN	493.100,00	50.000,00	215977,92	493.100,00	31/12/2008	10/05/2013	Adimplente
2	028267724	MUNICIPIO DE AREIA BRANCA - RN	295.300,00	10.700,00	187249,73	295.300,00	31/12/2008	20/04/2013	Adimplente
2	028267942	MUNICIPIO DE ACU - RN	295.300,00	15.700,00	38831,95	146.025,85	30/12/2008	20/05/2013	Adimplente
2	028268185	MUNICIPIO DE BREJINHO - RN	245.850,00	7.650,00	20307,21	245.850,00	31/12/2008	20/08/2012	Adimplente
2	028268302	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - RN (ANTIGO AUGUSTO SEVERO)	245.850,00	7.650,00	80712,55	133.791,57	31/12/2008	10/06/2013	Adimplente
2	028268521	MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO - RN	196.400,00	25.200,00		57.073,84	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	028268635	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO - RN	245.850,00	7.650,00		87301,33	31/12/2008	06/02/2013	Adimplente
2	028268854	MUNICIPIO DE JANDAIRA - RN	196.400,00	20.609,77		72.648,36	31/12/2008	20/12/2012	Adimplente
2	028268968	MUNICIPIO DE JANDUIS - RN	146.950,00	4.544,85		125.715,73	31/12/2008	20/05/2013	Adimplente
2	028269096	MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS - RN	245.850,00	7.650,00		245850	31/12/2008	10/05/2012	Adimplente
2	028269213	MUNICIPIO DE JUCURUTU - RN	245.850,00	7.358,70		245850	31/12/2008	20/01/2013	Adimplente
2	028269327	MUNICIPIO DE LAJES - RN	245.850,00	7.650,00	103429,1	152599,1	31/12/2008	20/08/2013	Adimplente
2	028269431	MUNICIPIO DE LUIZ GOMES - RN	245.850,00	8.604,75	19618,83	118548,87	31/12/2008	20/07/2013	Adimplente
2	028269546	MUNICIPIO DE MACAU - RN	245.850,00	22.937,28	61093,72	245850	31/12/2008	20/01/2013	Adimplente
2	028269651	MUNICIPIO DE MAJOR SALES - RN	196.400,00	6.874,00	29401,08	130.173,92	31/12/2008	20/04/2013	Adimplente
2	028269765	MUNICIPIO DE MARCELINO VIEIRA - RN	196.400,00	6.874,00	17538,52	56.818,52	31/12/2008	20/02/2012	Adimplente
2	028269983	MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DOS BORGES - RN	245.850,00	7605		106551,01	31/12/2008	20/05/2013	Adimplente
2	028270012	MUNICIPIO DE OURO BRANCO - RN	196.400,00	6.100,00	34252,16	150.029,96	31/12/2008	20/06/2013	Adimplente
2	028270230	MUNICIPIO DE PARELHAS - RN	245.850,00	20000	57578,07	245850	31/12/2008	20/09/2012	Adimplente
2	028270564	MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE - RN	196.400,00	24131,56	157120	196400	31/12/2008	10/01/2013	Adimplente
2	028270678	MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO - RN	245.850,00	7605	54996,63	221756,69	31/12/2008	08/12/2012	Adimplente
2	028270782	MUNICIPIO DE PORTALEGRE - RN	196.400,00	6600	23823,32	65067,32	31/12/2008	18/04/2013	Adimplente
2	028271037	MUNICIPIO DE BENTO DO TRAIRI - RN	245.850,00	7604	54332,85	144043,52	31/12/2008	20/05/2013	Adimplente
2	028271360	MUNICIPIO DE SAO VICENTE - RN	196.400,00	7481,75	88988,84	196400	31/12/2008	02/07/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartid a	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	028271474	MUNICIPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO - RN	196.400,00	3260		100301,48	31/12/2008	20/06/2012	Adimplente
2	028271589	MUNICIPIO DE SITIO NOVO - RN	196.400,00	6075	123732	180314,84	31/12/2008	20/08/2012	Adimplente
2	028271693	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - RN	196.400,00	29.752,19	5892	196.400,00	31/12/2008	10/09/2012	Adimplente
2	028307452	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	295.300,00	24874,26	37119,21	248.376,83	31/12/2008	19/04/2013	Adimplente
2	028307671	MUNICIPIO DE TEJUCUOCA - CE	245.850,00	9200	56570,08	245.850,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
2	029554610	MUNICIPIO DE ITABUNA - BA	987.600,00	93778,46	267935,89	462.493,10	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029554838	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO - RS	98.200,00	30.437,70	31640,04	98.200,00	29/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	029554942	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL - RS	196.400,00	55.897,25		196400	29/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	029555083	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - RS	196.400,00	98.396,61	27672,76	69172,08	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029555197	MUNICIPIO DE MANOEL VIANA - RS	98.200,00	4.222,16	35185,06	98200	09/11/2009	16/08/2012	Adimplente
2	029555200	MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE - RS	98.200,00	21.230,89	70743,28	98200	31/12/2009	31/07/2012	Adimplente
2	029555314	MUNICIPIO DE QUARAI - RS	98.200,00	6.542,90		98.200,00	21/12/2009	16/05/2012	Adimplente
2	029555647	MUNICIPIO DE SAO SEPE - RS	196.400,00	10.507,40	194848,44	196.400,00	18/11/2009	12/03/2013	Adimplente
2	029600936	MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS	98.200,00	113.889,76	77155,74	98.200,00	10/11/2009	30/11/2012	Adimplente
2	029601065	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO	394.200,00	12.200,00	125710,38	183.736,62	26/11/2009	26/11/2013	Adimplente
2	029601179	MUNICIPIO DE CAMPESTRE - AL	196.400,00	8000	189447,44	196.400,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	029601283	MUNICIPIO DE COCAL - PI	394.200,00	12192	19118,7	19.118,70	22/06/2010	30/08/2013	Adimplente
2	029706097	MUNICIPIO DE SAO MARCOS - RS	196.400,00	12780	83.823,52	196.400,00	14/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	029707895	MUNICIPIO DE ITAGUARI - GO	127.170,00	7.800,00	15.756,36	127.170,00	30/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029708036	MUNICIPIO DE AMARALINA - GO	98.200,00	3.252,70	50298,04	71.862,76	23/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029708473	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES - SP	98.200,00	37.618,08	78560	98.200,00	11/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	029708692	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS - RS	98.200,00	7.298,55	49.708,84	78.834,96	22/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	029708705	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI - MG	344.750,00	10.295,18	72087,22	96.667,90	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	029708819	MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS - GO	117.280,00	2.393,46		75.798,06	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029708923	MUNICIPIO DE MATEUS LEME - MG	542.550,00	268.370,31	115780,18	145.023,62	31/12/2009	27/09/2013	Adimplente
2	029709166	MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL - RS	98.200,00	4.300,00		43227,64	24/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029709616	MUNICIPIO DE MOZARLANDIA - GO	493.100,00	10.348,00		9.368,90	29/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029710079	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA - RS	98.200,00	100.050,00	26553,28	26.553,28	17/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029710300	MUNICIPIO DE NAZARE - TO	394.200,00	12.191,75	105172,56	394.200,00	15/12/2009	15/01/2013	Adimplente
2	029742592	MUNICIPIO DE IBIRAPUITA - RS	146.950,00	73.209,95	1704,62	126.230,05	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	029742605	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - RS	98.200,00	20.330,71	49.905,24	98.200,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029742719	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS - RS	295.300,00	30.773,19	204436,19	295.300,00	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029742823	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ERVAL - RS	122.225,00	96.380,74	28270,64	91.045,40	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029742937	MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA - MS	493.100,00	28.923,98	24.802,93	493.100,00	31/12/2009	07/11/2012	Adimplente
2	029743170	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RS	122.225,00	127.413,40	36386,37	115.221,50	15/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029743284	MUNICIPIO DE ERNESTINA - RS	295.300,00	143.997,39	235.678,94	240.167,50	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	029743398	MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS	196.400,00	10.815,00	15594,16	196.400,00	14/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	029743848	MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE - RS	196.400,00	36.970,28	3770,88	196.400,00	23/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029743953	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - RS	987.600,00	413.823,98	772.006,92	838.176,12	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029744081	MUNICIPIO DE POUSO NOVO - RS	146.950,00	58.184,60	24702,3	55.326,68	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029744208	MUNICIPIO DE URANDI - BA	394.200,00	8.045,00	220081,87	333296,11	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029744312	MUNICIPIO DE CARNEIRINHO - MG	98.200,00	21.710,12	48726,84	98.200,00	31/12/2009	31/07/2012	Adimplente
2	029744426	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO - RS	98.200,00	62.880,31	23784,04	98.200,00	17/11/2009	30/09/2012	Adimplente
2	029744531	MUNICIPIO DE IRAI DE MINAS - MG	196.400,00	11.371,40	176386,84	196400	08/12/2009	31/07/2012	Adimplente
2	029744645	MUNICIPIO DE PARAIPABA - CE	295.300,00	11.488,80	149392,27	295300	18/12/2009	28/05/2013	Adimplente
2	029744750	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - SC	196.400,00	139.770,65	83058,04	185.323,04	30/12/2009	01/07/2013	Adimplente
2	029744864	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA - MG	98.200,00	60.786,18	73316,12	93.152,52	04/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	029744978	MUNICIPIO DE POTIRENDABA - SP	196.400,00	27.611,84		196.400,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	029745235	MUNICIPIO DE ROSEIRA - SP	146.950,00	2.890,10	115003,07	115.003,07	29/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	029745673	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS - MG	493.100,00	37.135,70	347635,5	493100	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029745891	MUNICIPIO DE SAO RAFAEL - RN	196.400,00	8.200,00		8.720,16	17/12/2009	10/09/2013	Adimplente
2	029746032	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS - MG	146.950,00	3.050,08	130329,95	130.329,95	27/11/2009	11/05/2013	Adimplente
2	029746146	MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS	98.200,00	6.720,00	30324,16	98.200,00	14/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	029746365	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA - MG	196.400,00	4.013,21	44.955,96	44.955,96	30/12/2009	20/03/2014	Adimplente
2	029746479	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	443.650,00	13.417,67	21162,1	147.735,45	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	029746584	MUNICIPIO DE LINDOESTE - PR	98.200,00	14.567,56		37.738,26	08/12/2009	08/05/2013	Adimplente
2	029746698	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	295.300,00	7.801,67	12520,72	99.457,04	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	029746815	MUNICIPIO DE ISRAELANDIA - GO	493.100,00	15.500,00	262.674,36	272.930,84	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029746929	MUNICIPIO DE POMPEU - MG	592.000,00	12.081,64	460.931,20	517.171,20	31/12/2009	17/07/2013	Adimplente
2	029747058	MUNICIPIO DE SANTA MARIA D'OESTE - PR	295.300,00	9.004,28		3.012,06	14/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029747162	MUNICIPIO DE BAURU - SP	295.300,00	152.066,68	281568,55	295.300,00	21/12/2009	20/05/2013	Adimplente
2	029747276	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS - MG	592.000,00	222.979,59		12.550,40	31/12/2009	20/09/2013	Adimplente
2	029747830	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU - PR	98.200,00	15.625,10	57564,84	98.200,00	03/12/2009	30/12/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029747944	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - RS	98.200,00	19.787,40	1.237,32	2.366,62	04/12/2009	20/09/2013	Adimplente
2	029748187	MUNICIPIO DE PELOTAS - RS	493.100,00	42.675,31	171.155,02	370.909,83	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029748291	MUNICIPIO DE ITAPETIM - PE	592.000,00	27.617,62	360.468,80	592.000,00	21/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	029748418	MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR - RS	98.200,00	105.729,23	13109,7	98.200,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029748523	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR	98.200,00	5.249,94		98.200,00	10/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	029748637	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA - PR	98.200,00	49.098,73		98.200,00	08/12/2009	08/08/2012	Adimplente
2	029748741	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA	690.900,00	34.545,00		460.139,40	28/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	029748960	MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	98.200,00	192.367,20	8189,88	69.103,34	07/12/2009	07/06/2013	Adimplente
2	029749101	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS - SE	443.650,00	40.000,00		8.873,00	23/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029749329	MUNICIPIO DE CASTRO - PR	987.600,00	369.810,71		42170,52	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029749433	MUNICIPIO DE POTIM - SP	107.390,00	4.085,60	107390	107390	22/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029749653	MUNICIPIO DE ITACURUBA - PE	295.300,00	7.989,43		10.689,86	14/01/2010	07/03/2014	Adimplente
2	029749767	MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO - SP	146.950,00	7.781,36		8449,63	21/12/2009	05/02/2014	Adimplente
2	029750129	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL - RS	98.200,00	20.823,35	15.279,92	33.888,82	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029750233	MUNICIPIO DE MONTAURI - RS	196.400,00	66.510,71	176.583,24	196.400,00	28/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	029750347	MUNICIPIO DE URANDI - BA	295.300,00	6.100,00	97.478,53	148.270,13	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029789817	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES	159.125,00	3.247,48	54786,74	54.786,74	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029790166	MUNICIPIO DE IGUARACY - PE	146.950,00	2.980,00	54.812,35	146.950,00	22/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	029790384	MUNICIPIO DE SAPOEMA - PR	146.950,00	22.921,71	87.023,79	109.830,43	15/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	029790616	MUNICIPIO DE MILAGRES - BA	196.400,00	6.074,23		130939,88	09/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	029790834	MUNICIPIO DE CORUMBAIBA - GO	146.950,00	10.577,08		33.740,01	28/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	029790948	MUNICIPIO DE AXIXA DO TOCANTINS - TO	98.200,00	5.650,28	27702,22	98.200,00	07/12/2009	15/10/2012	Adimplente
2	029791181	MUNICIPIO DE GUARANTA - SP	196.400,00	13.523,92	7.325,72	196.400,00	21/12/2009	20/09/2012	Adimplente
2	029791308	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - SC	493.100,00	88.528,86	162969,54	280.771,13	31/12/2009	31/03/2014	Adimplente
2	029791527	MUNICIPIO DE DIANOPOLIS - TO	196.400,00	15.157,70	39358,56	39.358,56	26/01/2010	26/04/2013	Adimplente
2	029791631	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - SC	196.400,00	81.371,64	58409,36	65.067,32	31/12/2009	31/03/2014	Adimplente
2	029791850	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS - TO	98.200,00	4.000,00	32318	46.154,00	28/12/2009	28/04/2013	Adimplente
2	029791964	MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP	117.280,00	9.045,90	49304,51	49.304,51	31/12/2009	09/06/2013	Adimplente
2	029792092	MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS - TO	98.200,00	30.815,36	87398	98.200,00	16/12/2009	16/04/2013	Adimplente
2	029792219	MUNICIPIO DE RIO BONITO - RJ	412.716,29	36.505,22	412.716,29	412.716,29	31/12/2009	01/08/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029792323	MUNICIPIO DE FRUTUOSO GOMES - RN	196.400,00	15.432,37	155510	196.400,00	30/12/2009	20/02/2013	Adimplente
2	029792542	MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE - BA	987.600,00	30.000,00	590091	739.317,36	02/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	029792657	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO - SC	146.950,00	28.955,27	97692,36	123.952,33	22/12/2009	29/04/2013	Adimplente
2	029792761	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC	196.400,00	47.508,04	21505,8	24.628,56	30/12/2009	30/03/2014	Adimplente
2	029792989	MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO - MG	98.200,00	9.260,69	54785,78	54.785,78	14/12/2009	30/03/2014	Adimplente
2	029793016	MUNICIPIO DE BARROCAS - BA	394.200,00	8.500,00		175.576,68	23/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	029793234	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - RS	295.300,00	167.418,31	107252,96	295.300,00	30/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029793453	MUNICIPIO DE PIRACEMA - MG	196.400,00	4.249,46		167.980,92	31/12/2009	15/09/2013	Adimplente
2	029793672	MUNICIPIO DE NOVA PONTE - MG	98.200,00	30.788,41	33476,38	98.200,00	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	029793903	MUNICIPIO DE APIACAS - MT	493.100,00	21.642,20	99852,75	99.852,75	16/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	029794031	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM - MG	146.950,00	27.950,00	31638,33	146.950,00	20/11/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029794145	MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA	1.778.800,00	119.600,91	1039530,72	1.049.492,00	21/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	029794250	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU - RS	98.200,00	14.725,08	8.229,16	15.662,90	16/11/2009	30/05/2013	Adimplente
2	029794364	MUNICIPIO DE ITAOBIM - MG	196.400,00	6.620,27	130782,76	196.400,00	18/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	029794478	MUNICIPIO DE ABDON BATISTA - SC	196.400,00	4.543,81	159142,92	196.400,00	30/12/2009	20/11/2012	Adimplente
2	029794583	MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA - MS	394.200,00	12.793,94	1655,64	394.200,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029794697	MUNICIPIO DE INDAIABIRA - MG	196.400,00	10.250,00	157120	196.400,00	15/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029794700	MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE - PR	196.400,00	11.892,58	13865,84	196.400,00	15/12/2009	05/01/2013	Adimplente
2	029794814	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL - RS	98.200,00	58.585,50	98.200,00	98.200,00	30/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029794928	MUNICIPIO DE CHAPADA - RS	98.200,00	39.321,57	38425,66	98.200,00	13/11/2009	30/11/2012	Adimplente
2	029795391	MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS - SE	295.300,00	7.000,00		131.024,61	23/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029795623	MUNICIPIO DE PIRAI - RJ	493.100,00	57.508,32		135.750,43	31/12/2009	28/04/2013	Adimplente
2	029795737	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	13.844.600,00	925.075,55	2371580,11	3.004.278,31	31/12/2009	25/08/2014	Adimplente
2	029796084	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER - RS	196.400,00	9.226,82	62.926,56	64.281,72	21/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029796315	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - RS	146.950,00	12.778,26	19706	28.140,93	10/11/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029796429	MUNICIPIO DE LORENA - SP	186.510,00	30.448,34	540,88	540,88	24/12/2009	29/08/2013	Adimplente
2	029796534	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO - SC	127.170,00	12.852,73	53729,32	53.742,04	30/12/2009	31/01/2013	Adimplente
2	029796648	MUNICIPIO DE CASEIROS - RS	196.400,00	268.070,65	76713,84	196.400,00	06/11/2009	30/11/2012	Adimplente
2	029796753	MUNICIPIO DE LAURENTINO - SC	196.400,00	98.582,90	122317,92	135.771,32	21/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029796971	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - ES	98.200,00	3.800,00			30/12/2009	01/12/2013	Adimplente
2	029797008	MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE - RS	98.200,00	33.955,94	16350,3	85.070,66	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029797112	MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA - PA	493.100,00	10.063,26		339.104,87	30/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	029797226	MUNICIPIO DE CASEIROS - RS	196.400,00	246.541,00	85.492,92	196.400,00	06/11/2009	31/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029797330	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO - SC	196.400,00	49.030,85	47136	47.136,00	19/11/2009	14/04/2013	Adimplente
2	029797444	MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	493.100,00	10.063,27		24.457,76	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029797664	MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES	394.200,00	8.997,90	1931,58	1.931,58	22/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	029797778	MUNICIPIO DE ITAPETINGA - BA	987.600,00	50.357,32	387830,9	433.753,90	14/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	029797996	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC	98.200,00	4562,51	3309,34	3.309,34	19/11/2009	08/04/2013	Adimplente
2	029798137	MUNICIPIO DE ITAPEVA - MG	98.200,00	33317,92		79.522,36	31/12/2009	26/06/2013	Adimplente
2	029798241	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS - ES	245.850,00	5.017,35	88997,7	175.561,49	31/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	029798356	MUNICIPIO DE MANHUMIRIM - MG	372.613,10	7.604,35	145058,28	211.085,32	28/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	029798460	MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO - RO	98.200,00	6.882,90	85846,44	98.200,00	31/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	029798575	MUNICIPIO DE BARRA DO OURO - TO	196.400,00	6.160,23		3889	28/12/2009	28/03/2013	Adimplente
2	029798689	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES - PR	196.400,00	114.864,16	152.877,76	157.453,88	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029798793	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	98.200,00	26.443,20	17538,52	98.200,00	04/12/2009	04/06/2012	Adimplente
2	029798806	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	146.950,00	24.069,54			31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029807140	MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI - RN	98.200,00	38.851,87	61.630,32	92.533,86	10/12/2009	10/07/2013	Adimplente
2	029807255	MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI - RN	137.060,00	33.208,45	101.438,42	124.779,42	10/12/2009	10/04/2013	Adimplente
2	029807369	MUNICIPIO DE BALBINOS - SP	98.200,00	10.300,69	9682,52	98.200,00	21/12/2009	20/02/2013	Adimplente
2	029807473	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO - MG	194.443,23	3.968,23	42680,29	194.443,23	31/12/2009	31/07/2012	Adimplente
2	029822047	MUNICIPIO DE MATELANDIA - PR	245.850,00	7.614,23	167325,31	245.850,00	09/12/2009	09/04/2013	Adimplente
2	029827387	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - RS	98.200,00	59.791,37			14/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	029827491	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE - MG	245.850,00	4.926,66		167.940,14	28/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	029827505	MUNICIPIO DE CORINTO - MG	295.300,00	22.849,41	124941,43	295.300,00	18/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029827619	MUNICIPIO DE CORINTO - MG	98.200,00	11.806,24	73.846,40	98.200,00	18/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029827723	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - RS	146.950,00	24.052,05		20.117,45	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029827837	MUNICIPIO DE ITAPACI - GO	493.100,00	59.200,34	420318,44	430.180,44	01/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029828298	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	2.510.660,00	393.616,80	431080,38	1.674.359,22	02/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029828415	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - TO	98.200,00	57.486,44		15.024,60	26/11/2009	26/11/2013	Adimplente
2	029828634	MUNICIPIO DE PANORAMA - SP	98.200,00	9.535,82	91758,08	98.200,00	15/12/2009	05/08/2013	Adimplente
2	029828748	MUNICIPIO DE CAJATI - SP	146.950,00	9.212,36	145.377,63	146.950,00	16/12/2009	28/02/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029828853	MUNICIPIO DE LAJEADO DO TOCANTINS - TO	394.200,00	8.249,75	195523,2	195.523,20	17/12/2009	17/04/2013	Adimplente
2	029828967	MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTE - SP	137.060,00	10.940,00		110.018,06	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	029829095	MUNICIPIO DE RIO DOS BOIS - TO	98.200,00	3.576,92	13885,46	45.054,16	15/12/2009	15/02/2014	Adimplente
2	029829108	MUNICIPIO DE LAJEADO DO TOCANTINS - TO	98.200,00	2.055,11		2.720,00	17/12/2009	17/04/2013	Adimplente
2	029829212	MUNICIPIO DE SAO JOAO - PR	245.850,00	40.417,75	8.703,09	245.850,00	04/12/2009	04/07/2012	Adimplente
2	029829326	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS - SP	146.950,00	5.760,44	65951,16	146.950,00	21/12/2009	10/09/2012	Adimplente
2	029829430	MUNICIPIO DE BRUMADO - BA	690.900,00	54.672,39	46359,6	230.760,60	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029829545	MUNICIPIO DE BRUMADO - BA	987.600,00	62.457,25	83550,96	204.729,48	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029829650	MUNICIPIO DE SEVERINIA - SP	146.950,00	2.444,78		146.950,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	029829764	MUNICIPIO DE CANDOI - PR	146.950,00	33.761,83	9301,76	25.113,76	23/12/2009	23/05/2013	Adimplente
2	029829878	MUNICIPIO DE PARATINGA - BA	196.400,00	10.400,00	39280	187.365,60	30/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	029830125	MUNICIPIO DE RIO MANSO - MG	98.200,00	15.710,32		9.820,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	029830239	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	987.600,00	51.978,95	285.317,61	717.985,17	30/12/2009	28/03/2013	Adimplente
2	029830343	MUNICIPIO DE BELO ORIENTE - MG	98.200,00	47.088,38		67.198,26	15/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	029830458	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA - SP	98.200,00	12.456,47		98.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029830563	MUNICIPIO DE BOA SAUDE - RN EX-JANUARIO CICCIO	98.200,00	2.005,00	13973,86	70.468,32	31/12/2009	20/05/2013	Adimplente
2	029830677	MUNICIPIO DE PORTALEGRE - RN	196.400,00	9.820,00	125676,36	196.400,00	22/12/2009	28/08/2012	Adimplente
2	029830781	MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA - MG	98.200,00	42.566,10	36334	36.334,00	18/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	029830895	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	592.000,00	49.587,85	81814,4	211.640,00	31/12/2009	01/03/2013	Adimplente
2	029830908	MUNICIPIO DE OURO BRANCO - RN	98.200,00	2.500,00	41941,22	50.258,76	30/12/2009	10/03/2013	Adimplente
2	029831036	MUNICIPIO DE IPANGUACU - RN	98.200,00	5.374,40	21662,92	98.200,00	04/12/2009	10/07/2012	Adimplente
2	029831140	MUNICIPIO DE CACOAL - RO	493.100,00	117.161,66	131509,76	181.263,55	21/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	029831369	MUNICIPIO DE BRITANIA - GO	295.300,00	22.074,28	63843,86	295.300,00	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029831473	MUNICIPIO DE MACHADO - MG	196.400,00	38.482,61	62985,48	196.400,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029831692	MUNICIPIO DE JAU DO TOCANTINS - TO	196.400,00	7.168,78	83391	196.400,00	15/12/2009	15/12/2012	Adimplente
2	029831705	MUNICIPIO DE CAMBARA - PR	196.400,00	11.517,12	170102,04	196.400,00	15/12/2009	27/12/2012	Adimplente
2	029832052	MUNICIPIO DE COLMEIA - TO	196.400,00	4.028,76	65656,52	104.425,88	15/12/2009	15/02/2014	Adimplente
2	029832166	MUNICIPIO DE CORINTO - MG	1.086.500,00	48.135,85	339313,95	1.086.500,00	18/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029832270	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUA PINHEIRO - CE	295.300,00	9.200,00	101760,38	138.407,11	07/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	029832384	MUNICIPIO DE TAPERA - RS	98.200,00	15.598,66	12.235,72	98.200,00	17/12/2009	30/06/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029832498	MUNICIPIO DE MONTENEGRO - RS	196.400,00	62.926,14	174894,2	174894,2	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029832502	MUNICIPIO DE TARUMA - SP	98.200,00	2.700,08		98200	21/12/2009	05/02/2013	Adimplente
2	029832616	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA - SP	196.400,00	64.721,18	196400	196400	30/12/2009	28/04/2013	Adimplente
2	029832948	MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - ES	146.950,00	14.494,74		8934,56	15/12/2009	01/12/2013	Adimplente
2	029833181	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA - MG	493.100,00	30.501,04		46.203,47	24/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	029833295	MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL - RS	98.200,00	4.300,00	10075,32	98.200,00	24/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029833308	MUNICIPIO DE IPAMERI - GO	592.000,00	51.492,15		592.000,00	08/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	029833850	MUNICIPIO DE POMBOS - PE	146.950,00	35.728,01	95811,4	95.811,40	31/12/2009	15/12/2013	Adimplente
2	029834092	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS	1.877.700,00	163.278,30	50.322,36	1.877.700,00	31/12/2009	12/05/2013	Adimplente
2	029834105	MUNICIPIO DE COLINA - SP	295.300,00	6.026,53		265.770,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	029853651	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE - SC	98.200,00	32.223,79	23.322,50	98.200,00	21/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	029853765	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	196.400,00	62.397,34		172.282,08	23/12/2009	27/05/2013	Adimplente
2	029853879	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI - PR	117.280,00	6.384,73	22.986,88	117.280,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029854010	MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO	98.200,00	3.037,50		15.908,40	11/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	029854238	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - MG	98.200,00	9.998,61	69231	80.759,68	17/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	029854342	MUNICIPIO DE MATINHOS - PR	295.300,00	63.116,32	82743,06	295.300,00	31/12/2009	29/03/2013	Adimplente
2	029854676	MUNICIPIO DE COLOMBIA - SP	117.280,00	11.476,34	96204,78	105.552,00	31/12/2009	20/08/2013	Adimplente
2	029854894	MUNICIPIO DE PARAISO DO SUL - RS	98.200,00	15.129,69	16065,52	21.014,80	14/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029855152	MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS - RN	142.005,00	3.000,00	133840	142.005,00	31/12/2009	10/09/2012	Adimplente
2	029855484	MUNICIPIO DE TOUROS - RN	142.005,00	3.834,75	55.623,75	78.102,75	31/12/2009	26/01/2013	Adimplente
2	029855599	MUNICIPIO DE PARAPUA - SP	98.200,00	7.393,76	48.667,92	98.200,00	14/12/2009	05/02/2013	Adimplente
2	029855602	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - RS	98.200,00	19.876,34	97.031,42	98.200,00	23/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029855934	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS - RS	98.200,00	1.905,52	77057,54	98.200,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029856063	MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	394.200,00	10.443,93	48.250,09	48.250,09	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029856177	MUNICIPIO DE CORURUPE - AL	592.000,00	36.615,43		12.432,00	30/12/2009	20/05/2013	Adimplente
2	029856395	MUNICIPIO DE PINHAIS - PR	394.200,00	37.301,74	173842,2	173.842,20	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029881205	MUNICIPIO DE MATEIROS - TO	107.390,00	3.334,10	53909,78	107.390,00	15/12/2009	15/12/2012	Adimplente
2	029881319	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - RS	196.400,00	38.546,75	43.188,36	90.560,04	22/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	029881423	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL - SC	98.200,00	37.337,44	85159,04	85.159,04	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029881538	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA	987.600,00	20.155,10	544167,58	620.706,58	30/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	029881642	MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO - PA	789.800,00	73.660,00	350355,27	408.247,61	30/12/2009	29/04/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029881861	MUNICIPIO DE MANSIDAO - BA	493.100,00	48.324,29	200593,08	204.291,33	23/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	029881975	MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA - BA	493.100,00	24.655,00	183186,66	321.106,73	18/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	029882002	MUNICIPIO DE GAVIAO - BA	245.850,00	14.990,79	40614,43	174.332,24	11/12/2009	05/03/2013	Adimplente
2	029893583	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC	196.400,00	18.479,98		39.280,00	24/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	029893697	MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE - PI	146.950,00	4.545,00		12.167,46	15/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	029893700	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	987.600,00	113.592,65		5.431,80	22/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	029893814	MUNICIPIO DE RESSAQUINHA - MG	98.200,00	7.027,90	47.666,28	87.830,08	31/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	029894057	MUNICIPIO DE TAMARANA - PR	98.200,00	12.870,08	32.150,68	98.200,00	18/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	029894161	MUNICIPIO DE ALVORADA - TO	196.400,00	27.019,49	30520,56	35.293,08	16/12/2009	16/06/2013	Adimplente
2	029894275	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO - MS	592.000,00	17.760,00	1.420,80	1.420,80	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029894389	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - RS	98.200,00	132.402,40		1.914,90	18/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029894507	MUNICIPIO DE SANTA ADELIA - SP	98.200,00	6.647,53	39947,76	48.275,12	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	029894943	MUNICIPIO DE TORRES - RS	98.200,00	67.415,56	35.224,34	35.224,34	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029895198	MUNICIPIO DE SANTA ADELIA - SP	137.060,00	3.040,00	115075,58	137.060,00	31/12/2009	20/09/2012	Adimplente
2	029895315	MUNICIPIO DE VICOSA - AL	245.850,00	5.017,72	157.073,36	220.355,36	31/12/2009	18/12/2013	Adimplente
2	029895429	MUNICIPIO DE BAURU - SP	196.400,00	96.297,77	193257,6	196.400,00	21/12/2009	20/05/2013	Adimplente
2	029895534	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES - RS	394.200,00	34.278,26	186.929,64	197.257,68	29/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029895648	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES	98.200,00	16.308,92			31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029895867	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE BARRA DO SUL - SC	98.200,00	7.790,57	22.330,68	98.200,00	30/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029895971	MUNICIPIO DE TAGUAI - SP	98.200,00	15.792,59		28.713,68	23/12/2009	20/08/2013	Adimplente
2	029896008	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	394.200,00	114.545,97	290643,66	318.868,38	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029896226	MUNICIPIO DE MORUNGABA - SP	196.400,00	5.900,00	166998,92	196.400,00	30/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	029896330	MUNICIPIO DE ACARI - RN	98.200,00	13.791,55		22.242,30	24/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	029896444	MUNICIPIO DE IGUAI - BA	493.100,00	14.793,00	139793,85	457.892,66	10/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029896550	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE - MG	987.600,00	140.270,55	762.624,71	987.600,00	16/12/2009	30/01/2013	Adimplente
2	029897137	MUNICIPIO DE CAXAMBU - MG	196.400,00	10.032,00	28.458,36	69.348,84	27/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029897356	MUNICIPIO DE GUARIBA - SP	196.400,00	26.604,85	109.551,92	196.400,00	14/12/2009	05/01/2013	Adimplente
2	029897460	MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO	98.200,00	4.104,14	84.913,54	98.200,00	26/11/2009	26/11/2013	Adimplente
2	029897575	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA - RN	493.100,00	70.820,53	185898,59	255.672,34	31/12/2009	10/04/2013	Adimplente
2	029897793	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA	493.100,00	54.788,88		493.100,00	10/12/2009	05/03/2013	Adimplente
2	029897806	MUNICIPIO DE BURITI DE GOIAS - GO	117.280,00	4.989,62	87490,88	117.280,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029897910	MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP	98.200,00	2.037,10	28.939,54	75.378,32	16/12/2009	16/12/2013	Adimplente
2	029898048	MUNICIPIO DE AXIXA DO TOCANTINS - TO	295.300,00	9.133,00	164.452,56	240.521,84	07/12/2009	07/12/2013	Adimplente
2	029898485	MUNICIPIO DE QUELUZ - SP	146.950,00	2.528,44	99.073,69	146.950,00	23/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	029898603	MUNICIPIO DE IGUAÍ - BA	196.400,00	5.892,00	27083,56	85.178,68	10/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029898717	MUNICIPIO DE DELTA - MG	98.200,00	122.936,17		30.333,98	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029899396	MUNICIPIO DE IACANGA - SP	98.200,00	6.348,06	98.200,00	98.200,00	11/12/2009	20/11/2012	Adimplente
2	029899409	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA - SC	98.200,00	50.388,49	98200	98.200,00	13/11/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029899514	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA - RS	98.200,00	77.963,95		60.442,10	17/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029899628	MUNICIPIO DE IEPE - SP	146.950,00	3.039,90	969,87	146.950,00	28/12/2009	05/06/2012	Adimplente
2	029899732	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO NORTE - RN	196.400,00	4.000,00	59.843,08	103.070,72	31/12/2009	10/08/2013	Adimplente
2	029900004	MUNICIPIO DE IPUEIRA - RN	142.005,00	3.912,53	101.192,76	142.005,00	08/12/2009	10/08/2012	Adimplente
2	029900118	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS	98.200,00	5.758,40	70.144,26	98.200,00	10/12/2009	06/02/2013	Adimplente
2	029900222	MUNICIPIO DE TUPARETAMA - PE	542.550,00	56.766,20		1.790,42	31/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	029900336	MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA - RN	196.400,00	6.000,00	166.920,36	196.400,00	20/11/2009	10/08/2012	Adimplente
2	029900660	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS - SP	98.200,00	5.296,78		98.200,00	29/12/2009	20/08/2012	Adimplente
2	029900774	MUNICIPIO DE BAURU - SP	196.400,00	182.868,09	70.939,68	196.400,00	21/12/2009	20/02/2013	Adimplente
2	029900888	MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE - BA	493.100,00	17.400,00	162377,83	329.785,28	01/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	029901352	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA - GO	592.000,00	201.525,64	592000	592.000,00	22/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	029901466	MUNICIPIO DE TRAIPI - AL	987.600,00	56.062,77		55.206,84	30/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	029902044	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - PR	493.100,00	63.770,00	319.085,01	344.479,66	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029902481	MUNICIPIO DE ALIANCA DO TOCANTINS - TO	196.400,00	5.892,00	157.100,36	179.273,92	16/12/2009	16/04/2013	Adimplente
2	029902609	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - RS	98.200,00	136.451,09	98200	98.200,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029902713	MUNICIPIO DE MARTINOPOLE - CE	1.086.500,00	33.603,09	929935,35	1.086.500,00	08/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	029902827	MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE - RN	137.060,00	4.940,00	53152	137.060,00	08/12/2009	10/10/2012	Adimplente
2	029902931	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL - SC	98.200,00	55.424,51		28.350,34	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029903060	MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	592.000,00	14.537,54	301209,61	301.209,61	29/12/2009	15/09/2013	Adimplente
2	029903174	MUNICIPIO DE EMBU-GUACU - SP	196.400,00	18.564,41	122160,8	144.668,24	30/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	029931498	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES	98.200,00	37.138,60		79.895,52	01/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029931502	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA - MG	98.200,00	2.001,96		13.610,52	30/12/2009	20/03/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029931720	MUNICIPIO DE CRUCILANDIA - MG	196.400,00	4.996,17		39.397,84	30/12/2009	20/03/2014	Adimplente
2	029931834	MUNICIPIO DE PAULISTAS - MG	146.950,00	3.240,00	67670	146.950,00	22/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	029931948	MUNICIPIO DE CONQUISTA - MG	98.200,00	2.362,23	31355,26	98.200,00	23/12/2009	30/07/2012	Adimplente
2	029943119	MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB	489.936,73	10.063,27	122141,23	174.613,45	22/12/2009	21/06/2013	Adimplente
2	029960842	MUNICIPIO DE PALMITINHO - RS	98.200,00	11.050,08	11617,06	98.200,00	17/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	029961202	MUNICIPIO DE SERRANA - SP	295.300,00	246.344,25	2953	2.953,00	23/12/2009	25/07/2013	Adimplente
2	029961420	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ - PR	196.400,00	22.080,00	77067,36	196.400,00	15/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029961649	MUNICIPIO DE POJUCA - BA	394.200,00	256.411,48	142976,33	153.501,47	29/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	029961868	MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	493.100,00	10.063,27	190632,46	441.275,19	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029961972	MUNICIPIO DE BATAYPORA - MS	493.100,00	15.000,00	261.638,87	493.100,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029962009	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA - RS	295.300,00	83.467,60	295.300,00	295.300,00	15/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029962445	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - ES	146.950,00	19.999,86	68.405,22	146.950,00	31/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	029962551	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	295.300,00	44.269,85	36440,02	276.223,62	29/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029962883	MUNICIPIO DE SOLIDAO - PE	295.300,00	6.093,16	81.266,55	171.776,00	31/12/2009	31/12/2014	Adimplente
2	029963138	MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA BARBARA - SP	98.200,00	2.747,20	78560	98.200,00	21/12/2009	20/02/2013	Adimplente
2	029963242	MUNICIPIO DE NOVA AURORA - PR	98.200,00	20.788,67	12402,66	98.200,00	23/12/2009	23/11/2012	Adimplente
2	029963461	MUNICIPIO DE VARZEA DA ROCA - BA	295.300,00	9.700,00	81325,62	295.300,00	31/12/2009	05/12/2012	Adimplente
2	029963807	MUNICIPIO DE ESTRELA - RS	98.200,00	56.191,98	13.757,82	98.200,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029963911	MUNICIPIO DE FELICIO DOS SANTOS - MG	196.400,00	23.906,60	31443,64	31.443,64	29/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029964268	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	98.200,00	20.912,81	88.380,00	88.380,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029964372	MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS	493.100,00	43.713,51		493.100,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029964591	MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS - PR	146.950,00	60.065,46	68258,28	68258,28	31/12/2009	31/01/2013	Adimplente
2	029964604	MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA - PR	493.100,00	25.601,05	493100	493.100,00	22/03/2010	30/01/2014	Adimplente
2	029964718	MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRER - PE	255.740,00	5.219,19	173.775,33	180.373,42	21/12/2009	14/02/2013	Adimplente
2	029964822	MUNICIPIO DE ITAJUBA - MG	196.400,00	82.396,79	13.237,36	44.955,96	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029964936	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC	146.950,00	8.253,00	9169,68	146.950,00	31/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	029965077	MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE - MG	98.200,00	3.000,00	3.270,06	50.415,88	18/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	029965295	MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS - MG	196.400,00	5.850,00	87.181,60	90.147,60	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029965308	MUNICIPIO DE INOCENCIA - MS	295.300,00	198.882,96	11634,82	295.300,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029965412	MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL - MG	146.950,00	2.941,04	131.520,25	131.520,25	31/12/2009	26/07/2013	Adimplente
2	029965527	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	493.100,00	78.857,20	413168,48	450101,67	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029965745	MUNICIPIO DE CANAPOLIS - MG	98.200,00	3.037,11	98.200,00	98.200,00	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	029965850	MUNICIPIO DE GASPAR - SC	493.100,00	181.900,00	442507,94	493.100,00	29/12/2009	06/09/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029965964	MUNICIPIO DE CARNEIROS - AL	295.300,00	9.140,00	92724,2	99.663,75	30/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	029966105	MUNICIPIO DE ITORORO - BA	987.600,00	20.155,10	133.523,52	387.830,52	04/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029966323	MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA	245.850,00	11.650,00	231418,6	245850	31/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	029966657	MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN	142.005,00	5.000,00	57710,83	142.005,00	28/12/2009	20/12/2012	Adimplente
2	029966989	MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS - BA	987.600,00	30.000,00	310205,13	539229,58	01/12/2009	04/05/2013	Adimplente
2	029967016	MUNICIPIO DE GASPAR - SC	196.400,00	95.623,09	131.254,08	196.400,00	29/12/2009	27/06/2012	Adimplente
2	029967234	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC	98.200,00	26.591,51	61993,66	98200	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029967453	MUNICIPIO DE JACARACI - BA	394.200,00	19.710,00		394.200,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029967568	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP	98.200,00	60.531,50	15.800,38	15.800,38	17/12/2009	05/02/2014	Adimplente
2	029967786	MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES	146.950,00	33.991,66			16/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029967890	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL - MG	146.950,00	15.695,25	80.851,89	146.950,00	30/11/2009	26/06/2013	Adimplente
2	029967903	MUNICIPIO DE JUSSARA - GO	146.950,00	52.987,18	49.830,74	138.808,97	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	029968250	MUNICIPIO DE MIRABELA - MG	196.400,00	7.931,20	77597,64	99.810,48	22/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029968364	MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS - MG	196.400,00	6.000,00		3.044,20	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029968478	MUNICIPIO DE JUQUIA - SP	98.200,00	9.389,91	32.710,42	98.200,00	30/12/2009	20/09/2012	Adimplente
2	029968583	MUNICIPIO DE FELIXLANDIA - MG	98.200,00	2.300,00	17205,06	45.987,06	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	029968697	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - PR	740.350,00	179.878,31	106.388,32	632.036,82	16/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029968700	MUNICIPIO DE MOCOCA - SP	394.163,00	35.892,25	394.163,00	394.163,00	18/12/2009	16/11/2012	Adimplente
2	029968814	MUNICIPIO DE ANTONIO MARTINS - RN	98.200,00	7.856,00		20.631,82	21/12/2009	20/07/2012	Adimplente
2	029969161	MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES	146.950,00	8.578,93			14/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029969275	MUNICIPIO DE CATANDUVA - SP	196.400,00	76.753,55	100517,52	100.517,52	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	029969493	MUNICIPIO DE LORETO - MA	394.200,00	13.479,55	149835,42	182.159,82	24/12/2009	28/03/2013	Adimplente
2	029969507	MUNICIPIO DE MATAO - SP	295.300,00	101.559,49	175703,5	295.300,00	29/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	029969725	MUNICIPIO DE IBATIBA - ES	196.400,00	7.900,00	40104,88	40.104,88	22/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029969839	MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO - SP	98.200,00	4.800,00	32680,96	98.200,00	16/12/2009	16/12/2012	Adimplente
2	029970074	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA	245.850,00	12.292,50	188099,84	188099,84	30/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	029970188	MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR	196.400,00	18.180,53	55856,16	153.133,08	24/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029970292	MUNICIPIO DE MARACAJU - MS	394.200,00	143.104,00	329512	394.200,00	21/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029970305	MUNICIPIO DE JAU - SP	196.400,00	49122,45	157120	196.400,00	30/12/2009	20/09/2012	Adimplente
2	029970419	MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO - MG	98.200,00	25.564,17	58959,28	83833,34	21/12/2009	02/04/2013	Adimplente
2	029970638	MUNICIPIO DE TATUI - SP	295.300,00	28.423,62	44679,17	105983,17	28/12/2009	20/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029970742	MUNICIPIO DE TROMBAS - GO	196.400,00	7.796,06		16772,56	22/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	029971099	MUNICIPIO DE ITAPORA DO TOCANTINS - TO	98.200,00	3.038,51	63604,14	98200	21/12/2009	15/10/2012	Adimplente
2	029971102	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS	1.284.300,00	618.227,85	230531,86	446165,84	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029971216	MUNICIPIO DE SALTINHO - SC	98.200,00	65.103,03	91895,56	98200	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029971549	MUNICIPIO DE IBATIBA - ES	245.850,00	10.303,37	71468,6	101314,79	29/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	029971768	MUNICIPIO DE DUAS BARRAS - RJ	196.400,00	7.856,00	55974	66.088,60	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	029972013	MUNICIPIO DE GUARANI DE GOIAS - GO	216.180,00	4.800,00	77414,06	79575,86	21/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029972231	MUNICIPIO DE CIDELANDIA - MA	493.100,00	12.327,50		14053,35	31/12/2009	29/11/2013	Adimplente
2	029972565	MUNICIPIO DE VALENCA - RJ	295.300,00	25.679,00	93846,34	112804,6	31/12/2009	29/05/2013	Adimplente
2	029972679	MUNICIPIO DE RUBIACEIA - SP	98.200,00	10.777,29	98200	98200	15/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	029972783	MUNICIPIO DE PEREIRO - CE	394.200,00	20.940,08	60036,67	394200	09/11/2009	30/09/2012	Adimplente
2	029972897	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI - PR	98.200,00	6.042,44	58537,02	98200	22/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029972900	MUNICIPIO DE PITANGA - PR	394.200,00	45.016,29	6819,66	95317,56	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029973038	MUNICIPIO DE IAPU - MG	493.100,00	48.977,14	182742,86	212821,96	28/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029973257	MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME - MA	1.501.880,00	46.449,90	515895,76	1328863,42	28/12/2009	28/03/2013	Adimplente
2	029973361	MUNICIPIO DE IUIU - BA	394.200,00	15.768,00	60115,5	113056,56	18/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029973475	MUNICIPIO DE MUNHOZ - MG	196.400,00	4.335,38	58114,76	120000,4	31/12/2009	03/04/2014	Adimplente
2	029973694	MUNICIPIO DE BANDEIRANTE - SC	98.200,00	20.514,81	17705,46	27181,76	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	029973707	MUNICIPIO DE ITAPITANGA - BA	493.100,00	10.100,00	71844,67	121549,15	31/12/2009	30/04/2012	Adimplente
2	029973811	MUNICIPIO DE MURIBECA - SE	295.300,00	9.154,41	180428,31	226997,12	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	029973925	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO - MG	146.950,00	10.960,26	123041,23	146950	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	029974054	MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA - BA	176.620,00	19.624,44	132447,06	151169,06	17/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	029974168	MUNICIPIO DE PERDIZES - MG	107.390,00	49.002,05	92742	107390	01/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	029974386	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO - MG	493.100,00	78.081,72	92604,17	387872,46	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029974490	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - RS	122.225,00	16.112,12	9790,22	9790,22	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029974618	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - RS	98.200,00	32.339,42		6628,5	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	029975081	MUNICIPIO DE BREU BRANCO - PA	295.300,00	34.700,00		45062,78	31/12/2009	29/04/2013	Adimplente
2	029975195	MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES - BA	295.300,00	6.026,60	81532,33	100.815,42	10/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	029975208	MUNICIPIO DE CEDRO - PE	295.300,00	13.713,25	120570,99	120.570,99	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029975312	MUNICIPIO DE POCOES - BA	98.200,00	3.000,00	30186,68	52.527,18	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029975426	MUNICIPIO DE MOJU - PA	394.200,00	25.800,00		13.048,02	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029975531	MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA - SP	789.800,00	150.940,31	397427,36	397427,36	23/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	029975645	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BA	394.200,00	39.420,00	300892,86	350995,68	08/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	029975864	MUNICIPIO DE CORDEIRO - RJ	196.400,00	17.842,00	168687,96	196.400,00	31/12/2009	28/12/2012	Adimplente
2	029975978	MUNICIPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO - BA	987.600,00	20.155,00	669494,04	774574,68	17/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029976005	MUNICIPIO DE IMBUIA - SC	196.400,00	54.272,51	150854,84	196400	21/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	029976119	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - RS	146.950,00	7.421,94		7171,16	22/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	029976223	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE - BA	987.600,00	55.000,00	523131,58	793536,58	29/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	029976337	MUNICIPIO DE GOVERNADOR DE DIX-SEPT ROSADO - RN	98.200,00	4.000,00	1453,36	98200	30/12/2009	20/10/2012	Adimplente
2	029976441	MUNICIPIO DE ITANHANDU - MG	146.950,00	13.571,80	47597,1	53651,44	31/12/2009	03/03/2014	Adimplente
2	029976557	MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS - MG	344.750,00	7.224,14		272.214,60	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	029976661	MUNICIPIO DE JUSSARA - PR	146.950,00	14.289,16	61865,95	146.950,00	16/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	029976889	MUNICIPIO DE JUNDIA - AL	137.060,00	4.139,80	4934,16	4934,16	31/12/2009	14/07/2013	Adimplente
2	029976993	MUNICIPIO DE ACU - RN	211.235,00	8.801,46	85972,65	142731,49	24/12/2009	10/07/2013	Adimplente
2	029977248	MUNICIPIO DE PERDOES - MG	394.200,00	12.222,68	101230,56	192.803,22	31/12/2009	30/04/2014	Adimplente
2	029977353	MUNICIPIO DE CUBATAO - SP	493.100,00	96.634,13		123472,24	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029977467	MUNICIPIO DE BOQUIM - SE	98.200,00	3.928,00	19630	30235,6	23/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	029977917	MUNICIPIO DE TEIXEIRAS - MG	98.200,00	1.954,32	98200	98200	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	029978264	MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE - PA	394.200,00	25.800,00	194261,76	206481,96	30/12/2009	29/04/2013	Adimplente
2	029978378	MUNICIPIO DE CHALE - MG	98.200,00	13.334,41	98.200,00	98.200,00	21/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	029978482	MUNICIPIO DE SERRA PRETA - BA	987.600,00	180.289,38	171644,88	211445,16	31/12/2009	05/07/2013	Adimplente
2	029978714	MUNICIPIO DE CUNHA PORA - SC	493.100,00	60.351,35	145365,88	493100	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029978828	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA	196.400,00	9.820,00	32975,56	69270,28	31/12/2009	05/05/2014	Adimplente
2	029978932	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA	196.400,00	9.820,00	13217,72	70193,36	31/12/2009	05/05/2014	Adimplente
2	029979061	MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE	394.200,00	61.619,47		394200	07/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	029979175	MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA - PA	196.400,00	4.008,16		89499,48	30/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	029979739	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - MG	295.300,00	119.620,88	91129,64	94.141,64	16/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	029979843	MUNICIPIO DE IACU - BA	245.850,00	29.938,30	88727,26	205.284,75	11/12/2009	05/03/2013	Adimplente
2	029979958	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO - MG	98.200,00	8.692,02	19787,3	98.200,00	31/12/2009	31/07/2012	Adimplente
2	029980088	MUNICIPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ	255.740,00	7.135,39	139685,19	255.740,00	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	029980192	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA LAGOA - MG	196.400,00	10.477,38		4.949,28	24/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	029980205	MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS - GO	98.200,00	6.198,50		98.200,00	30/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	029980538	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	789.800,00	42.568,50		5.449,62	22/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	029980642	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	690.900,00	36.363,16		3.247,23	22/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	029980757	MUNICIPIO DE ITUBERA - BA	443.650,00	22.182,50	35225,81	79.457,72	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030005835	MUNICIPIO DE PIRANGI - SP	146.950,00	2.096,95	58,77	134.224,12	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030005949	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS	493.100,00	12.949,50	106361,67	493100	31/12/2009	26/09/2013	Adimplente
2	030006078	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	493.100,00	59.699,03	142505,9	241125,9	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030012217	MUNICIPIO DE URUPES - SP	122.225,00	6.141,20	1014,47	122.225,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030012321	MUNICIPIO DE SALETE - SC	196.400,00	23.337,38	155077,44	158003,8	31/12/2009	28/03/2013	Adimplente
2	030027894	MUNICIPIO DE LUCRECIA - RN	142.005,00	11.557,50	78386,76	142.005,00	22/12/2009	20/07/2012	Adimplente
2	030027907	MUNICIPIO DE ESPUMOSO - RS	196.400,00	36.303,03		8.857,64	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030028035	MUNICIPIO DE ESPUMOSO - RS	98.200,00	32.984,90	87113,22	88.704,06	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030028254	MUNICIPIO DE NIPOA - SP	98.200,00	2.320,89	98200	98.200,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030028587	MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE - GO	98.200,00	2.950,00		68.740,00	22/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030028691	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS - MG	295.300,00	51.148,35	11516,7	295.300,00	31/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	030028704	MUNICIPIO DE ESTIVA - MG	98.200,00	71.875,23	33.820,08	33.820,08	31/12/2009	20/01/2014	Adimplente
2	030029165	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA - SP	493.100,00	276.243,49	33.530,80	493.100,00	30/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030065569	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS - RS	196.400,00	88.380,30	56.720,32	85.139,40	23/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030066146	MUNICIPIO DE MARAU - RS	98.200,00	94.067,53		98.200,00	23/12/2009	28/02/2012	Adimplente
2	030066584	MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO - PI	146.950,00	4.544,84		5.437,15	31/12/2009	11/09/2013	Adimplente
2	030066929	MUNICIPIO DE ITAJOBÍ - SP	146.950,00	6.945,81	103.746,70	146.950,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030068418	MUNICIPIO DE ANGICO - TO	196.400,00	6.074,22	53951,08	196.400,00	21/12/2009	21/09/2012	Adimplente
2	030068856	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA	1.976.600,00	104.031,58	269.015,26	352.625,44	11/12/2009	05/05/2014	Adimplente
2	030069329	MUNICIPIO DE PARANACITY - PR	137.060,00	14.401,53	13733,41	137.060,00	23/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030085368	MUNICIPIO DE CURVELANDIA - MT	295.300,00	15.480,62	160052,6	186.157,12	28/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030096065	MUNICIPIO DE CATU - BA	987.600,00	49.380,00		987.600,00	24/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	030096283	MUNICIPIO DE BOTUPORA - BA	493.100,00	10.064,00	224015,33	383.927,66	21/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030096400	MUNICIPIO DE AGUA FRIA - BA	493.100,00	25.900,00	65.434,37	325.100,83	22/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	030117135	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - SP	146.950,00	66.206,65	54.356,81	54.356,81	30/12/2009	28/04/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030117354	MUNICIPIO DE PEDREIRA - SP	196.400,00	25.472,17	196.400,00	196.400,00	28/12/2009	26/05/2013	Adimplente
2	030117468	MUNICIPIO DE ITABERABA - BA	394.200,00	19.710,00	44.662,86	341.022,42	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	030117573	MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA - BA	196.400,00	9.600,00	46.487,88	90.776,08	18/12/2009	05/11/2013	Adimplente
2	030117687	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO - RS	98.200,00	9.395,98	38867,56	38.867,56	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030117804	MUNICIPIO DE FORMIGA - MG	295.300,00	162.219,55	27138,52	39.629,26	31/12/2009	01/04/2014	Adimplente
2	030117918	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DE POMBAL - PB	453.540,00	14.796,04	358432,67	387.731,35	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030118265	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO GOIABAL - MG	295.300,00	15.944,02	44.117,82	143.811,10	22/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030118598	MUNICIPIO DE MATEIROS - TO	98.200,00	3.041,71	44.582,80	98.200,00	15/12/2009	15/04/2013	Adimplente
2	030118601	MUNICIPIO DE SAMPAIO - TO	98.200,00	3.037,11	38.916,66	98.200,00	17/12/2009	17/03/2013	Adimplente
2	030118933	MUNICIPIO DE IBATIBA - ES	146.950,00	4.500,00	39514,86	91.799,67	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030119062	MUNICIPIO DE TAQUARI - RS	98.200,00	50.151,62	35.283,26	35.283,26	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030119280	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	394.200,00	11.356,87	6937,92	148.416,30	31/12/2009	13/08/2013	Adimplente
2	030119394	MUNICIPIO DE SANDOLANDIA - TO	196.400,00	24.846,59	24373,24	41.067,24	28/12/2009	28/03/2014	Adimplente
2	030119407	MUNICIPIO DE VILHENA - RO	98.200,00	5.800,00	78.412,70	98.200,00	31/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	030119512	MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO	245.850,00	7.603,61	87055,06	229.746,83	29/12/2009	29/05/2013	Adimplente
2	030119730	MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL - RS	98.200,00	48.539,84	98200	98.200,00	24/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030119959	MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA - TO	344.750,00	16.621,25	216778,8	246.875,48	21/12/2009	21/04/2013	Adimplente
2	030120193	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - RS	98.200,00	8.275,96	3505,74	3.505,74	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030120206	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - SE	98.200,00	16.409,89	44.916,68	82.213,04	28/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030120310	MUNICIPIO DE VALE VERDE - RS	196.400,00	15.630,45	106193,48	196.400,00	31/12/2009	19/10/2012	Adimplente
2	030120643	MUNICIPIO DE PRAIA NORTE - TO	196.400,00	11.230,59	102069,08	110.121,48	23/12/2009	23/12/2013	Adimplente
2	030120976	MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO - RS	98.200,00	29.844,45	98.200,00	98.200,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030121221	MUNICIPIO DE TALISMA - TO	245.850,00	7.604,00	109649,1	122.925,00	17/12/2009	17/04/2013	Adimplente
2	030121555	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA - RS	196.400,00	11.600,00	196.400,00	196.400,00	29/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030121669	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - RS	493.100,00	36.668,63		493.100,00	21/12/2009	01/11/2013	Adimplente
2	030121773	MUNICIPIO DE PAULINO NEVES - MA	344.750,00	10.664,00	131005	131.005,00	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030121991	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA - RS	295.300,00	12.824,58	176.648,46	295.300,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030122028	MUNICIPIO DE CARAZINHO - RS	146.950,00	88.006,61	43203,3	121.983,20	04/12/2009	30/01/2014	Adimplente
2	030122132	MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES - RS	196.400,00	29.770,21	60942,92	165.879,44	14/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030122246	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - RS	938.150,00	422.187,37	907284,87	938.150,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030122465	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA	493.100,00	50.000,00	85700,78	103.797,55	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030122570	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - RS	98.200,00	75.269,90	98200	98.200,00	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030122684	MUNICIPIO DE ABREULANDIA - TO	98.200,00	4.000,00	50239	98.200,00	17/12/2009	17/11/2012	Adimplente
2	030122801	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DE TOCANTINS - TO	295.300,00	9.133,00	273832	295.300,00	17/12/2009	17/04/2013	Adimplente
2	030122915	MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO	98.200,00	3.038,00	35548,4	57.378,26	23/12/2009	23/04/2013	Adimplente
2	030123262	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR	146.950,00	4.545,00	125686,33	146.950,00	29/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030123376	MUNICIPIO DE CODO - MA	493.100,00	20.546,00	444.776,20	493.100,00	31/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030159882	MUNICIPIO DE IBIRAIARAS - RS	196.400,00	193.991,53	141643,68	157.257,48	14/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	030159996	MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS - TO	394.200,00	13.958,57	63229,68	73.715,40	15/12/2009	15/12/2013	Adimplente
2	030160243	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	592.000,00	17.654,96	132.489,61	250.889,61	15/12/2009	15/12/2013	Adimplente
2	030160358	MUNICIPIO DE VICOSA - AL	295.300,00	6.984,32		24.923,00	30/12/2009	10/01/2014	Adimplente
2	030160808	MUNICIPIO DE MATINHOS - PR	394.200,00	45.452,98	125197,92	394.200,00	31/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030161040	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS - AL	394.200,00	24.151,77	133.476,12	144.277,20	31/12/2009	10/01/2014	Adimplente
2	030161155	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - RS	98.200,00	29.559,76	78560	98.200,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030161373	MUNICIPIO DE IBIACA - RS	295.300,00	96.888,22	187.013,50	295.300,00	21/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	030161592	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMERIM - ES	908.480,00	134.677,04		98.842,62	31/12/2009	01/03/2013	Adimplente
2	030161605	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO - BA	186.510,00	13.490,00	93628,02	146.596,86	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030161719	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO LESTE - MG	196.400,00	3.880,28	191.647,12	196.400,00	28/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030161823	MUNICIPIO DE MACHADOS - PE	493.100,00	14.322,54		37.919,39	24/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030161937	MUNICIPIO DE TOME ACU - PA	493.100,00	17.831,56	394480	394.480,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030162066	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES - RS	295.300,00	83.361,24	287917,5	295.300,00	30/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	030162398	MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO - SP	98.200,00	2.851,44	10271,72	98200	22/12/2009	20/05/2013	Adimplente
2	030162401	MUNICIPIO DE GUARACIABA - MG	98.200,00	5.754,73	37443,66	98.200,00	18/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030162516	MUNICIPIO DE ARAPONGA - MG	394.200,00	14.795,80	194892,48	201.042,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030162620	MUNICIPIO DE PORTO FIRME - MG	295.300,00	11.200,00	29530	295.300,00	30/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030163081	MUNICIPIO DE ESTANCIA DE ATIBAIA - SP	295.300,00	25.678,26		103.414,06	30/12/2009	30/01/2014	Adimplente
2	030163195	MUNICIPIO DE ESTANCIA DE ATIBAIA - SP	394.200,00	34.278,26		394.200,00	30/12/2009	30/01/2014	Adimplente
2	030163312	MUNICIPIO DE VILA LANGARO - RS	196.400,00	136.922,42		196.400,00	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030163426	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL - RS	98.200,00	9.320,05	49689,2	98.200,00	04/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030163531	MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR	2.965.600,00	148.280,00	552491,28	823.250,56	28/12/2009	24/04/2013	Adimplente
2	030163645	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA - SP	196.400,00	17.078,26	103974,16	196.400,00	30/12/2009	30/01/2013	Adimplente
2	030163978	MUNICIPIO DE MACATUBA - SP	98.200,00	11.581,00	98200	98.200,00	23/12/2009	20/02/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030164557	MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE - MS	987.600,00	275.648,98	499923,11	987.600,00	31/12/2009	07/11/2012	Adimplente
2	030164661	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	98.200,00	14.983,46	98200	98.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030164775	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM - SC	789.800,00	34.580,09			23/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030164889	MUNICIPIO DE PARANAIGUARA - GO	196.400,00	10.000,00	79561,64	135.673,12	18/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030165032	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS - SP	146.950,00	7.940,09		146.935,31	30/12/2009	30/04/2012	Adimplente
2	030165146	MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	888.700,00	88.870,00	11908,58	38.480,71	31/12/2009	01/08/2013	Adimplente
2	030165365	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	146.950,00	5.898,58	132.960,36	132.960,36	30/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030165479	MUNICIPIO DE ITARIRI - SP	98.200,00	22.557,44		157,12	30/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030165701	MUNICIPIO DE NARANDIBA - SP	98.200,00	2.002,07	4890,36	98.200,00	31/12/2009	05/08/2013	Adimplente
2	030165929	MUNICIPIO DE REDENCAO DA SERRA - SP	98.200,00	2.767,72	12.471,40	98.200,00	31/12/2009	29/12/2012	Adimplente
2	030166058	MUNICIPIO DE RONDA ALTA - RS	295.300,00	332.053,91	2450,99	295.300,00	29/12/2009	31/08/2012	Adimplente
2	030166162	MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO - BA	196.400,00	11.226,69	15260,28	98.553,52	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030166276	MUNICIPIO DE CARINHANHA - BA	196.400,00	14.150,00		30.383,08	24/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030166380	MUNICIPIO DE BEBEDOURO - SP	196.400,00	17.100,00		12.176,80	31/12/2009	20/08/2013	Adimplente
2	030166494	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO - MG	196.400,00	26.619,29	16.654,72	17.911,68	31/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	030166508	MUNICIPIO DE MONTIVIDIU DO NORTE - GO	146.950,00	4.516,50	21160,8	25.672,17	23/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030166612	MUNICIPIO DE GETULINA - SP	98.200,00	94.111,16		90.766,26	21/12/2009	20/05/2013	Adimplente
2	030166830	MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP	196.400,00	4.008,16	119.705,80	125.322,84	22/12/2009	20/05/2013	Adimplente
2	030167304	MUNICIPIO DE GIRUA - RS	196.400,00	15.650,44	15770,91	168.589,75	15/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030167418	MUNICIPIO DE BIRIGUI - SP	196.400,00	59.903,55		196.066,12	31/12/2009	05/09/2012	Adimplente
2	030167637	MUNICIPIO DE MARAU - RS	146.950,00	19.297,94	40.837,40	146.950,00	23/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	030167960	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS	443.650,00	9.069,30	140459,58	150.574,80	23/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030168098	MUNICIPIO DE MARACAJU - MS	295.300,00	12.619,36		6.467,07	21/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030168329	MUNICIPIO DE LAGES - SC	987.600,00	584.116,14	415.977,11	415.977,11	21/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030168433	MUNICIPIO DE VENHA VER - RN	196.400,00	4.400,00	108393,52	170.239,52	31/12/2009	10/07/2013	Adimplente
2	030168548	MUNICIPIO DE PIRATININGA - SP	146.950,00	27.050,00	18647,95	146.950,00	11/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030168767	MUNICIPIO DE BARROLANDIA - TO	295.300,00	9.132,98		2.894,00	31/12/2009	31/03/2014	Adimplente
2	030168871	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO	146.950,00	4.547,00	38368,64	62.248,02	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030169012	MUNICIPIO DE CARDOSO - SP	122.225,00	4.165,56	1.686,70	122.225,00	31/12/2009	01/08/2012	Adimplente
2	030178885	MUNICIPIO DE COLINA - SP	245.850,00	5.017,35	24585	245.850,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030178999	MUNICIPIO DE REBOUCAS - PR	295.300,00	6.026,53	269933,73	295.300,00	31/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030179026	MUNICIPIO DE TAQUARI - RS	295.300,00	40.497,71	266862,61	295.300,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030179130	MUNICIPIO DE TORRES - RS	98.200,00	40.634,50	67.512,50	75.604,18	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030179244	MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - ES	196.400,00	25.795,41		8.916,56	14/12/2009	01/12/2013	Adimplente
2	030179463	MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO - BA	146.950,00	7.734,21	37663,28	124.496,04	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030179578	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA - RS	98.200,00	6.800,00		83.342,34	26/11/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030179682	MUNICIPIO DE MALLET - PR	146.950,00	19.039,17	89125,18	100.146,43	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030179809	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES - MG	987.600,00	104.922,03		29.825,52	23/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030180158	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO - PR	146.950,00	36.110,25	5701,66	146.950,00	30/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	030180376	MUNICIPIO DE TEIXEIRAS - MG	98.000,00	1.831,18	98.000,00	98.000,00	31/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	030180480	MUNICIPIO DE PIQUETE - SP	146.950,00	2.945,80		69.110,58	29/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030180595	MUNICIPIO DE DIANOPOLIS - TO	295.300,00	44.136,64	37.089,68	37.089,68	26/01/2010	26/04/2013	Adimplente
2	030180608	MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL - GO	196.400,00	18.009,45	37.787,36	151.365,48	28/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	030180712	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ERVAL - RS	98.200,00	76.435,31	54.098,38	54.098,38	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030180826	MUNICIPIO DE NEVES PAULISTA - SP	127.170,00	3.000,00	1.398,87	127.170,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030181173	MUNICIPIO DE BOA VISTA - PB	489.936,73	206.290,00	79.908,69	221.451,41	22/12/2009	21/06/2013	Adimplente
2	030181287	MUNICIPIO DE PIRATINI - RS	98.200,00	26.972,00	32690,78	53.460,08	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030181391	MUNICIPIO DE CORREGO DO OURO - GO	98.200,00	3.250,74	59018,2	98.200,00	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030181737	MUNICIPIO DE ECHAPORA - SP	146.950,00	3.050,00	1.675,23	146.950,00	14/12/2009	20/09/2012	Adimplente
2	030181841	MUNICIPIO DE MIRANDA - MS	443.650,00	178.697,42	34.161,05	34.161,05	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030181956	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS - MS	493.100,00	61.746,01		46.006,23	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030182084	MUNICIPIO DE CANGUARETAMA - RN	690.900,00	28.100,00	168095,96	221.295,26	28/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030182315	MUNICIPIO DE CRISSIUMAL - RS	196.400,00	17.463,02	148.026,67	157.159,27	18/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030182429	MUNICIPIO DE PEIXE - TO	295.300,00	18.319,88	1122,14	61747,23	17/12/2009	17/03/2013	Adimplente
2	030182648	MUNICIPIO DE IRATI - PR	98.200,00	35.503,34	77018,26	98200	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030182867	MUNICIPIO DE TAQUARANA - AL	245.850,00	216.020,89		16.865,31	29/12/2009	22/08/2013	Adimplente
2	030182971	MUNICIPIO DE ITATINGA - SP	146.950,00	5.133,74	127919,97	146.950,00	11/12/2009	20/11/2012	Adimplente
2	030183008	MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO - RS	186.510,00	38.093,48	100585	186.510,00	30/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030183112	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR	1.976.600,00	326.266,24	678.369,11	1.160.461,84	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030183330	MUNICIPIO DE FELIZ DESERTO - AL	196.400,00	7.519,17		30.225,96	23/12/2009	28/11/2013	Adimplente
2	030183550	MUNICIPIO DE GRAJAU - MA	196.400,00	56.064,00	82448,72	196.400,00	24/12/2009	31/08/2012	Adimplente
2	030183882	MUNICIPIO DE ITAPACI - GO	245.850,00	10.547,73	1155,49	1.155,49	01/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030183996	MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO NEGRO - TO	295.300,00	9.132,99		44.117,82	11/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030184023	MUNICIPIO DE RIO MANSO - MG	196.400,00	31.747,70	19.640,00	19.640,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030184356	MUNICIPIO DE BORACEIA - SP	98.200,00	10.386,05	98.200,00	98.200,00	28/12/2009	20/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030184575	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS - RS	98.200,00	40.617,47	92.003,58	98.200,00	22/12/2009	30/08/2012	Adimplente
2	030184793	MUNICIPIO DE PRANCHITA - PR	98.200,00	23.422,38	98.200,00	98.200,00	29/12/2009	29/12/2012	Adimplente
2	030184806	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - SP	98.200,00	14.215,45	3083,48	3.083,48	09/12/2009	05/02/2014	Adimplente
2	030184910	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU - MG	391.832,99	258.323,12	312992,99	391.832,99	31/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030185051	MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE	394.200,00	14.235,39	92873,52	367.473,24	15/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030185165	MUNICIPIO DE ALVINLANDIA - SP	146.950,00	17.285,21	2.836,13	146.950,00	14/12/2009	20/08/2012	Adimplente
2	030185279	MUNICIPIO DE PONTO BELO - ES	196.400,00	5.892,00	17734,92	21.702,20	28/12/2009	01/09/2013	Adimplente
2	030185383	MUNICIPIO DE VIRMOND - PR	98.200,00	2.004,09	68740	74.465,06	10/12/2009	10/07/2013	Adimplente
2	030185497	MUNICIPIO DE PACOTI - CE	245.850,00	21.566,49		55.709,61	29/12/2009	30/01/2014	Adimplente
2	030185615	MUNICIPIO DE REBOUCAS - PR	98.200,00	73.008,12	61.276,80	66.108,24	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030185729	MUNICIPIO DE PEDREIRA - SP	146.950,00	76.977,93	33.827,89	146.950,00	24/12/2009	25/02/2013	Adimplente
2	030185833	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	493.100,00	101.280,53		446.847,22	31/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	030186076	MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE	196.400,00	4.006,00		7.129,32	28/12/2009	17/11/2013	Adimplente
2	030186294	MUNICIPIO DE CAMACHO - MG	196.400,00	16.086,11		184.694,56	18/12/2009	29/07/2013	Adimplente
2	030186307	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG	196.400,00	49.600,00	10.703,80	10.703,80	21/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030186411	MUNICIPIO DE PASSOS - MG	196.400,00	169.494,67	97.473,32	97.473,32	31/12/2009	31/03/2014	Adimplente
2	030186526	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - PR	146.950,00	5.830,00	120.028,76	146.950,00	17/12/2009	29/05/2013	Adimplente
2	030186744	MUNICIPIO DE CATUIPE - RS	146.950,00	91.488,41	9.537,05	146.950,00	07/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	030186859	MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA - MS	493.100,00	38.093,64	204.685,80	493.100,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030186963	MUNICIPIO DE CODO - MA	394.200,00	19.710,00	311.220,90	394.200,00	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030187091	MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA - SP	196.400,00	54.838,62			31/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	030187322	MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI - PI	196.400,00	6.075,00	88.949,56	173.735,44	31/12/2009	11/09/2013	Adimplente
2	030187436	MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA - SP	98.200,00	28.675,79	2081,84	2.081,84	31/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	030187656	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE - MG	98.200,00	36.557,95	98.200,00	98.200,00	31/12/2009	31/07/2012	Adimplente
2	030188233	MUNICIPIO DE IRAJUABA - BA	295.300,00	9.700,00	88.973,89	122.844,80	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030188347	MUNICIPIO DE BROCHIER - RS	72.668,00	37.370,53	72668	72.668,00	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030188567	MUNICIPIO DE JUATUBA - MG	254.619,27	55.882,45	100116,29	137.188,86	31/12/2009	29/06/2013	Adimplente
2	030188671	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO - ES	295.300,00	138.850,59	135.395,05	216.425,37	21/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	030189144	MUNICIPIO DE BARRETOS - SP	146.950,00	110.102,77	81792,37	146.950,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030189259	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA - RS	196.400,00	169.700,75	150717,36	196.400,00	04/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030189363	MUNICIPIO DE NEVES PAULISTA - SP	98.200,00	16.283,88	3.338,80	98.200,00	31/12/2009	20/12/2012	Adimplente
2	030189477	MUNICIPIO DE ASSIS - SP	98.200,00	144.936,47			24/12/2009	05/03/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030189582	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - RS	98.200,00	12.027,29	89627,14	98.200,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030189696	MUNICIPIO DE TALISMA - TO	196.400,00	6.075,00	196.400,00	196.400,00	17/12/2009	17/04/2013	Adimplente
2	030189709	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR	98.200,00	41.099,16	15515,6	92.690,98	10/12/2009	10/04/2013	Adimplente
2	030189813	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS - PR	146.950,00	13.925,78	89022,31	136.928,01	10/12/2009	10/04/2013	Adimplente
2	030189927	MUNICIPIO DE ANANAS - TO	394.200,00	50.349,23		78.840,00	15/12/2009	15/11/2013	Adimplente
2	030190058	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO - PR	98.200,00	3.500,00	58173,68	98.200,00	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030190162	MUNICIPIO DE TAGUATINGA - TO	592.000,00	18.309,28	35.993,60	35.993,60	16/12/2009	16/03/2013	Adimplente
2	030190276	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - SP	98.200,00	4.598,53	98.200,00	98.200,00	28/12/2009	25/05/2013	Adimplente
2	030190494	MUNICIPIO DE MIRANORTE - TO	690.900,00	21.370,00	85118,88	419.859,93	16/12/2009	16/04/2013	Adimplente
2	030190508	MUNICIPIO DE TAQUARA - RS	98.200,00	73.192,26		5.253,70	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030190612	MUNICIPIO DE FUNDAO - ES	193.919,85	3.957,55		6.496,31	31/12/2009	01/12/2013	Adimplente
2	030190830	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL - PR	245.850,00	16.434,08	66.846,62	245.850,00	08/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030190944	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	98.200,00	16.178,28	21181,74	22.998,44	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030191073	MUNICIPIO DE VALE VERDE - RS	295.300,00	61.964,60	200892,59	295.300,00	29/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030191418	MUNICIPIO DE CATANDUVAS - PR	146.950,00	4.916,51	132754,63	146.950,00	31/12/2009	31/10/2012	Adimplente
2	030191523	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE - RS	98.200,00	79.912,19	21387,96	98.200,00	21/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030191637	MUNICIPIO DE TAPIRATIBA - SP	196.400,00	8768,5	175895,84	180.471,96	17/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030191741	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR	146.950,00	25.872,79	129624,6	146.950,00	28/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030192101	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO - RS	196.400,00	8.329,73	196400	196.400,00	15/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030192215	MUNICIPIO DE MONTE ALTO - SP	196.400,00	118.805,00	46.605,73	196.400,00	30/12/2009	20/10/2012	Adimplente
2	030192329	MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA - PR	146.950,00	31.288,72	2747,96	146.950,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030192433	MUNICIPIO DE OLIMPIO NORONHA - MG	98.200,00	23.387,96	42.255,46	42.255,46	31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	030192653	MUNICIPIO DE PACAJUS - CE	295.300,00	12.304,17	413,42	259.568,71	30/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030192871	MUNICIPIO DE MARAVILHAS - MG	245.850,00	35.083,60	6.908,38	245.850,00	22/12/2009	20/09/2012	Adimplente
2	030193126	MUNICIPIO DE MERIDIANO - SP	98.200,00	5.883,20	74.023,16	84.039,56	30/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030193344	MUNICIPIO DE BROCHIER - RS	344.750,00	9.966,80	238532,53	344.750,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030193459	MUNICIPIO DE PIRACEMA - MG	98.200,00	2.088,27	15034,42	98.200,00	31/12/2009	19/11/2012	Adimplente
2	030193782	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	2.441.430,00	323.306,04	12451,3	500.737,30	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030193896	MUNICIPIO DE GRAO MOGOL - MG	146.950,00	31.730,54	74.209,75	146.950,00	30/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030193909	MUNICIPIO DE ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL-SP	196.400,00	4.010,00	74.376,72	77.047,72	30/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030194256	MUNICIPIO DE VERA MENDES - PI	196.400,00	4.010,00			31/12/2010	30/08/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030194589	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE - SP	98.200,00	15.149,01	97.119,80	98.200,00	31/12/2009	20/02/2013	Adimplente
2	030194693	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	196.400,00	3.147,99	118547,04	196.400,00	17/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030194706	MUNICIPIO DE PECANHA - MG	146.950,00	4.408,50	78.339,05	78.339,05	22/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030195179	MUNICIPIO DE PIRANGI - SP	146.950,00	2.095,55		133.871,45	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030195400	MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO - SE	245.850,00	5.050,00		34.689,00	23/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030195515	MUNICIPIO DE BUTIA - RS	196.400,00	4.463,86	144098,67	170.416,27	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030195629	MUNICIPIO DE MATAO - SP	146.950,00	12.761,70	90.080,35	146.950,00	29/12/2009	29/11/2012	Adimplente
2	030195733	MUNICIPIO DE ITAMOGI - MG	196.400,00	85.119,41	25.198,12	196.400,00	23/12/2009	05/10/2012	Adimplente
2	030195847	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER - RS	245.850,00	24.675,14	35.033,16	38.082,16	21/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030195952	MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE - PR	117.280,00	128.087,33	11.575,54	34.140,21	24/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030196080	MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO - SE	98.200,00	5.056,38	69.505,96	77.361,96	23/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030196194	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC	98.200,00	7.700,91		3.918,00	08/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030196311	MUNICIPIO DE PAPANDUVA - SC	98.200,00	3.441,32	53.950,74	88.939,74	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030196530	MUNICIPIO DE PARECI NOVO - RS	137.060,00	7.364,15	137060	137060	29/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030196759	MUNICIPIO DE URUACU - GO	98.200,00	2.780,00		15.073,70	23/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030196863	MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA - CE	987.600,00	65.287,38	949972,44	987.600,00	28/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030196977	MUNICIPIO DE BAURU - SP	196.400,00	61.490,53	190056,28	196.400,00	21/12/2009	20/05/2013	Adimplente
2	030197118	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC	1.482.100,00	61.754,20	313.464,15	629.892,50	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030197336	MUNICIPIO DE TARAUAÇA - AC	690.900,00	14.100,00		87.537,03	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030197660	MUNICIPIO DE ITUPEVA - SP	98.200,00	4.972,27	90019,94	98.200,00	30/12/2009	27/11/2012	Adimplente
2	030197774	MUNICIPIO DE BROCHIER - RS	84.330,59	46.510,52	82985,25	84.330,59	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030197888	MUNICIPIO DE IVAÍ - PR	196.400,00	13.506,32	52.713,76	60.746,52	01/07/2010	30/08/2013	Adimplente
2	030198133	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA - SC	98.200,00	14.496,32		1.325,70	17/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030198247	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC	98.200,00	189.622,64	14.690,68	19.384,68	21/12/2009	01/07/2013	Adimplente
2	030198466	MUNICIPIO DE JACUIZINHO - RS	98.200,00	15.071,49		37.689,16	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030198685	MUNICIPIO DE DUARTINA - SP	98.200,00	6.427,00	30009,92	98.200,00	11/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030198802	MUNICIPIO DE ARAPOEMA - TO	1.185.400,00	36.661,86	147.819,35	1.103.133,21	15/12/2009	15/08/2013	Adimplente
2	030199044	MUNICIPIO DE TIMBO - SC	98.200,00	8.438,27	30658,04	98.200,00	22/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030199159	MUNICIPIO DE IMBUÍ - SC	98.200,00	29.320,13	75643	98.200,00	21/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030199377	MUNICIPIO DE RIO LARGO - AL	888.700,00	44.350,00	198091,23	799207,91	31/12/2009	29/05/2013	Adimplente
2	030199596	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL - RS	98.200,00	3.037,11	36540,22	85.640,22	22/12/2009	07/07/2013	Adimplente
2	030199609	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO - SP	146.950,00	55.716,67	135.429,12	146.950,00	31/12/2009	06/09/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030199713	MUNICIPIO DE BARRA DO OURO - TO	245.850,00	10.203,60		4.843,25	29/12/2009	29/03/2013	Adimplente
2	030199931	MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA - MG	137.060,00	22.744,93	51589,38	51.589,38	22/12/2009	28/02/2014	Adimplente
2	030200203	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - SP	100.036,79	37.356,76	21.578,00	30.031,11	30/12/2009	27/07/2013	Adimplente
2	030200536	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS	493.100,00	182.932,71		15.581,96	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030200755	MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC	98.200,00	11.080,32	63103,32	78.795,68	30/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030200973	MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE	235.960,00	9.693,29	36.243,46	70.150,91	16/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030201114	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA - RS	98.200,00	8.223,52		98.200,00	14/12/2009	30/07/2012	Adimplente
2	030201332	MUNICIPIO DE OROBO - PE	196.400,00	4.009,00	5.479,56	5.479,56	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030201552	MUNICIPIO DE PENHA - SC	98.200,00	45.581,26		43.404,40	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030201770	MUNICIPIO DE TERRA ROXA - SP	196.400,00	6.814,85	176.543,96	176.760,00	31/12/2009	20/08/2013	Adimplente
2	030201998	MUNICIPIO DE MENDES - RJ	98.200,00	3.037,11	41.077,06	98.200,00	31/12/2009	26/05/2013	Adimplente
2	030202358	MUNICIPIO DE LUTECIA - SP	98.200,00	12.844,62	96.452,04	98.200,00	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030202577	MUNICIPIO DE ACAIACA - MG	196.400,00	47.662,87	74.690,92	89.538,76	30/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	030202795	MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA	196.400,00	8.523,20	53.008,36	196.400,00	22/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	030203487	MUNICIPIO DE SIMOES - PI	295.300,00	59.770,00	169118,31	244094,98	21/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030203592	MUNICIPIO DE CACAPAVA - SP	146.950,00	9.650,13	54.606,62	146.950,00	23/12/2009	28/11/2012	Adimplente
2	030203605	MUNICIPIO DE PENEDO - AL	789.800,00	33.000,00	83797,78	90.116,18	31/12/2009	15/01/2014	Adimplente
2	030204066	MUNICIPIO DE VOTORANTIM - SP	132.093,34	46.905,25	55973,26	132.093,34	22/12/2009	24/08/2012	Adimplente
2	030204170	MUNICIPIO DE MESSIAS - AL	295.300,00	21.183,24	115.698,53	232.932,63	31/12/2009	03/01/2014	Adimplente
2	030204398	MUNICIPIO DE CARIRE - CE	137.060,00	4.220,38	94.228,75	107.825,10	22/12/2009	25/12/2013	Adimplente
2	030204401	MUNICIPIO DE ARACAI - MG	98.200,00	2.764,39	22448,52	98.200,00	22/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030204620	MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI	987.600,00	94.094,14	561845,63	611.225,63	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030205093	MUNICIPIO DE VALENCA - RJ	295.300,00	25.679,00	85400,75	100.165,75	31/12/2009	29/05/2013	Adimplente
2	030205106	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	245.850,00	19.800,87	100.773,92	158.253,65	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030205210	MUNICIPIO DE BOMBINHAS - SC	98.200,00	53.793,14	43640,08	98.200,00	28/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030205438	MUNICIPIO DE BOM RETIRO - SC	98.200,00	15.189,07		11.990,22	21/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030205543	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS - SC	196.400,00	39.293,76	17.714,55	196.400,00	21/12/2009	30/07/2012	Adimplente
2	030205658	MUNICIPIO DE ALVARES FLORENCE - SP	98.200,00	3.236,00		98.200,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030205762	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - MG	98.200,00	10.000,02	4.988,56	4.988,56	24/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030205876	MUNICIPIO DE CARMO - RJ	295.300,00	6.700,00	116.348,20	140.090,32	31/12/2009	29/04/2013	Adimplente
2	030205980	MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE	196.400,00	64.989,84	145.984,00	196.400,00	23/11/2009	28/02/2013	Adimplente
2	030206017	MUNICIPIO DE MONGAGUA - SP	146.950,00	104.867,84	66788,78	102.512,32	28/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030206121	MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO	690.900,00	69.090,00	114067,59	149.372,58	23/12/2009	23/04/2013	Adimplente
2	030206235	MUNICIPIO DE RIO DOS INDIOS - RS	98.200,00	8.267,70	29.774,24	98.200,00	21/12/2009	31/12/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030206349	MUNICIPIO DE VILA VELHA - ES	2.965.600,00	257.878,26	691874,5	789.146,18	31/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	030206454	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA - AL	146.950,00	2.998,98	119220,53	119.220,53	31/12/2009	26/11/2013	Adimplente
2	030206673	MUNICIPIO DE LINS - SP	146.950,00	72.186,94	98926,74	146.950,00	31/12/2009	20/11/2012	Adimplente
2	030206891	MUNICIPIO DE AGUA CLARA - MS	245.850,00	56030,35	113607,28	245.850,00	29/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030207146	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ES	493.100,00	45.702,88	263.808,50	493.100,00	30/11/2009	01/04/2013	Adimplente
2	030207251	MUNICIPIO DE CASTELO - ES	342.904,17	6.998,04		6.995,25	28/12/2009	01/03/2013	Adimplente
2	030207365	MUNICIPIO DE TIJUCAS - SC	98.200,00	15.963,81		97.218,00	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030207479	MUNICIPIO DE GUARANIACU - PR	98.200,00	70.843,41	83.489,64	98.200,00	22/12/2009	22/12/2012	Adimplente
2	030207584	MUNICIPIO DE IPAMERI - GO	196.400,00	31.886,79	47587,72	140.975,92	09/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030207701	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS - SC	98.200,00	1.872,00	51329,14	98.200,00	21/12/2009	26/07/2012	Adimplente
2	030207815	MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS - MG	98.200,00	10.232,17	84992	98.200,00	16/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030208058	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	98.200,00	2.097,26	49.718,66	93.250,72	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030208162	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG	98.200,00	6.065,30		24.294,68	09/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030208276	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR	146.950,00	60.050,00	90565,29	146.950,00	23/12/2009	23/12/2012	Adimplente
2	030208380	MUNICIPIO DE MONTALVANIA - MG	196.400,00	6.000,00	102953,2	117938,2	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030208508	MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA	493.100,00	12.838,00	112032,33	493.100,00	30/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	030208612	MUNICIPIO DE PAROBE - RS	196.400,00	6.612,70		152.347,48	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030208726	MUNICIPIO DE CORDISBURGO - MG	196.400,00	12.266,72	30029,56	196.400,00	17/12/2009	31/05/2012	Adimplente
2	030208830	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE - SC	98.200,00	10.163,51	61797,26	98200	30/12/2009	09/05/2012	Adimplente
2	030208944	MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU - SC	196.400,00	14557,6	186835,32	196.400,00	29/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	030209187	MUNICIPIO DE GUARANI - MG	98.200,00	20.436,60	2.975,46	2.975,46	11/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030209304	MUNICIPIO DE GUARANI - MG	98.200,00	14.614,46			11/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030209418	MUNICIPIO DE MARIBONDO/AL	245.850,00	5.150,00			31/12/2009	25/11/2013	Adimplente
2	030209741	MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE	98.200,00	4.498,62		9.005,00	14/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030209856	MUNICIPIO DE ITAPAGE - CE	142.005,00	4.254,44	130.261,19	142.005,00	30/12/2009	27/08/2013	Adimplente
2	030209960	MUNICIPIO DE BONITO - MS	493.100,00	38.108,55		307.990,26	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030210090	MUNICIPIO DE IGUATU - CE	394.200,00	189.382,65	84.398,22	272.352,78	14/12/2009	28/10/2013	Adimplente
2	030210435	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS - MG	146.950,00	3.724,43	25304,78	103379,32	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030210540	MUNICIPIO DE JOANESIA - MG	196.400,00	7.920,28	70605,52	121.630,52	28/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030210655	MUNICIPIO DE IRACEMINHA - SC	98.200,00	32.299,42	53617,2	98.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030210769	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	98.200,00	43.200,45	78560	98.200,00	24/12/2009	26/02/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030210873	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	176.620,00	5.817,83			23/12/2009	28/04/2013	Adimplente
2	030210987	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	98.200,00	9.199,41		6.874,00	23/12/2009	28/04/2013	Adimplente
2	030211014	MUNICIPIO DE VILA MARIA - RS	146.950,00	52.982,21	71.182,59	120.484,31	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030211232	MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA - BA	394.200,00	11.300,00	204.944,59	279.527,23	31/12/2009	19/04/2013	Adimplente
2	030211346	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS	493.100,00	10.549,58	45.020,03	45.020,03	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030211451	MUNICIPIO DE ALVARES FLORENCE - SP	127.170,00	4.915,03	34.602,96	127.170,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030211784	MUNICIPIO DE SALITRE - CE	295.300,00	11.395,01	229.152,80	295.300,00	08/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030211901	MUNICIPIO DE SAMPAIO - TO	493.100,00	10.063,27	185306,98	493.100,00	17/12/2009	17/03/2013	Adimplente
2	030212039	MUNICIPIO DE RANCHARIA - SP	98.200,00	48.977,83	7.423,92	98.200,00	22/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030212143	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ - PR	196.400,00	34.860,16	58.507,56	196.400,00	15/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030212258	MUNICIPIO DE ITAQUI - RS	196.400,00	64.431,76	2494,28	2.494,28	17/12/2009	25/06/2013	Adimplente
2	030212362	MUNICIPIO DE BARROSO - MG	295.300,00	13.644,05		98.393,96	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030212476	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	1.482.100,00	148.210,00	323246,03	619.666,03	31/12/2009	05/07/2013	Adimplente
2	030212695	MUNICIPIO DE TARUMA - SP	98.200,00	5.357,72	33.034,48	98.200,00	21/12/2009	05/08/2012	Adimplente
2	030212812	MUNICIPIO DE BITURUNA - PR	196.400,00	71.606,92	145.944,84	196.400,00	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030212926	MUNICIPIO DE CANDIDO RODRIGUES - SP	117.280,00	5.291,44	116025,1	117.280,00	31/12/2009	20/08/2013	Adimplente
2	030213055	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - MG	98.200,00	10.569,83		5.401,00	17/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030213387	MUNICIPIO DE FLORESTAL - MG	98.200,00	51.048,20	36854,46	36854,46	22/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030213491	MUNICIPIO DE PIQUET CARNEIRO - CE	295.300,00	13.978,35	130.936,02	138.023,22	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030213505	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS - SC	98.200,00	21.629,20	54.530,46	98.200,00	30/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030213619	MUNICIPIO DE IRAPUA - SP	122.225,00	4.670,73	2065,6	122.225,00	31/12/2009	20/11/2013	Adimplente
2	030213941	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - MG	196.400,00	23.600,02	64.497,76	64.497,76	21/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030214301	MUNICIPIO DE ALVARES FLORENCE - SP	122.225,00	7.309,42	745,57	122.225,00	31/12/2009	20/01/2013	Adimplente
2	030214520	MUNICIPIO DE MARIBONDO/AL	146.950,00	2.998,98	5.554,71	5.554,71	30/12/2009	03/12/2013	Adimplente
2	030214634	MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS	1.976.600,00	171.878,26	562.342,72	562.342,72	17/12/2009	25/06/2013	Adimplente
2	030214748	MUNICIPIO DE POPULINA - SP	98.200,00	8.864,42	10.605,60	78.560,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030214967	MUNICIPIO DE SALETE - SC	98.200,00	33.537,75	80.976,16	81.879,16	31/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	030215006	MUNICIPIO DE LIMOEIRO - PE	592.000,00	24.670,00	52.569,60	80.097,60	31/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	030215224	MUNICIPIO DE SOMBRIO - SC	98.200,00	9.335,81	13.973,86	98.200,00	03/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030215442	MUNICIPIO DE ANICUNS - GO	690.900,00	21.400,00		20.589,00	30/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030215662	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO - SC	592.000,00	21.467,40	14.504,00	14.504,00	23/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030315249	MUNICIPIO DE SALTO GRANDE - SP	117.280,00	5.536,54	64386,72	99.570,72	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030315354	MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS - PB	394.200,00	12.192,00		52.428,60	22/12/2009	23/06/2013	Adimplente
2	030315468	MUNICIPIO DE ITANHEM - BA	493.100,00	31.900,00	50.937,23	225.642,56	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030315573	MUNICIPIO DE VASSOURAS - RJ	196.400,00	8.000,00		13.807,00	31/12/2009	21/08/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030315687	MUNICIPIO DE PIRANHAS - AL	394.200,00	12.500,03		26.411,40	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030315804	MUNICIPIO DE PENHA - SC	196.400,00	206.823,82		111.496,28	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030315918	MUNICIPIO DE MARICA - RJ	789.800,00	84.642,87	221538,9	234.333,66	31/12/2009	01/08/2013	Adimplente
2	030316046	MUNICIPIO DE IBIAI - MG	98.200,00	6.050,14	47420,78	58.821,80	24/12/2009	30/03/2014	Adimplente
2	030316151	MUNICIPIO DE ARAPONGAS - PR	493.100,00	207.333,83	419.135,00	493.100,00	15/12/2009	27/09/2012	Adimplente
2	030316598	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIBAMAR - MA	839.250,00	652.066,20	213001,64	213.001,64	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030316601	MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC	98.200,00	16.933,82	2.690,68	98.200,00	23/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030316715	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS - SP	146.950,00	3.499,87	61.542,65	105.906,86	21/12/2009	29/04/2013	Adimplente
2	030317062	MUNICIPIO DE BELO ORIENTE - MG	789.800,00	47.756,54	224.145,25	242.547,59	18/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030317176	MUNICIPIO DE ANDRADAS - MG	190.770,00	69.230,52	134.692,53	190.770,00	31/12/2009	10/11/2013	Adimplente
2	030317280	MUNICIPIO DE JAGUARE - ES	196.400,00	6.351,90	149087,25	149.087,25	28/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	030317407	MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC	98.200,00	53.822,60		98.200,00	18/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030317512	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS (EX MOSQUITO) - TO	98.200,00	64.787,10	23.685,84	24.893,70	01/12/2009	01/12/2013	Adimplente
2	030318191	MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS - MG	146.950,00	11.210,00	71461,78	146950	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030318204	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	196.400,00	200.978,00		29.852,80	31/12/2009	01/10/2013	Adimplente
2	030318537	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	493.100,00	443.240,55	136391,46	142.407,28	31/12/2009	30/07/2015	Adimplente
2	030318641	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE - MG	146.950,00	14.577,54	89419,07	146.950,00	31/12/2009	31/10/2012	Adimplente
2	030319771	MUNICIPIO DE CEARA MIRIM - RN	690.900,00	37.892,06	400168,85	489.640,85	31/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030319885	MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - RS	98.200,00	52.332,72	64095,14	98.200,00	30/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030319999	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE - PR	196.400,00	6.216,55		196.400,00	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030320028	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA - PR	196.400,00	6.292,60	73.453,60	73.453,60	30/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030320351	MUNICIPIO DE MATHIAS LOBATO - MG	98.200,00	4.800,00		23.705,48	22/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030320465	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - RS	98.200,00	65.277,66	56435,54	79.394,70	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030320684	MUNICIPIO DE ITAPURA - SP	146.950,00	4.901,47	16.443,71	132.784,02	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030320798	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR	987.600,00	195.196,26	710.578,20	987.600,00	30/12/2009	29/03/2013	Adimplente
2	030320915	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA	987.600,00	109.733,33	160.682,51	215.296,79	22/12/2009	05/05/2014	Adimplente
2	030321043	MUNICIPIO DE VINHEDO - SP	196.400,00	15.578,72	21466,52	196.400,00	15/12/2009	26/08/2012	Adimplente
2	030321158	MUNICIPIO DE ITANHAEM - SP	98.200,00	11.044,97	98.200,00	98.200,00	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030321595	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - RS	98.200,00	8.077,54	84.343,98	98.200,00	28/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030321608	MUNICIPIO DE NOVO CRUZEIRO - MG	196.400,00	12.000,00		69.054,24	29/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030321712	MUNICIPIO DE APUCARANA - PR	493.100,00	169.180,00	106509,6	493.100,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030321826	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS	493.100,00	16.286,36	291.570,03	439.302,79	31/12/2009	26/09/2013	Adimplente
2	030321930	MUNICIPIO DE ELDORADO - MS	295.300,00	49.230,44	282277	295.300,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030322069	MUNICIPIO DE COLATINA - ES	394.200,00	48.318,00	210.818,16	394.200,00	17/12/2009	01/09/2012	Adimplente
2	030322173	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS - SP	295.300,00	25.902,24	3720,78	295.300,00	18/12/2009	20/05/2013	Adimplente
2	030322391	MUNICIPIO DE MILAGRES - BA	493.100,00	10.063,27	86.884,23	493.100,00	16/12/2009	05/12/2012	Adimplente
2	030322404	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA - SC	245.850,00	70.637,84	66428,66	144.338,53	17/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030322519	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - SC	146.950,00	2.998,64	12.960,99	129.683,38	28/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	030322737	MUNICIPIO DE IGUAÍ - BA	493.100,00	13.900,00	207644,41	333.730,08	10/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030322841	MUNICIPIO DE BRUSQUE - SC	433.760,00	52.754,64	408905,55	433.760,00	29/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030322956	MUNICIPIO DE POÇO FUNDO - MG	196.400,00	22.289,54		163.915,44	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030323084	MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC	295.300,00	32.018,14	97035,58	97.035,58	30/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030323198	MUNICIPIO DE COLATINA - ES	196.400,00	43.225,00	131.195,20	196.400,00	17/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	030323201	MUNICIPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS - MS	295.300,00	18.434,70	142.216,49	217.193,16	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030381778	MUNICIPIO DE DUAS BARRAS - RJ	196.400,00	7.856,00	28.635,12	35.607,32	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030381882	MUNICIPIO DE ALEGRIA - RS	98.200,00	20.607,05		98.200,00	10/12/2009	30/07/2012	Adimplente
2	030381996	MUNICIPIO DE AMAMBÁ - MS	394.200,00	27.100,00	140.571,46	394.200,00	31/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	030382137	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS	98.200,00	5.000,00	94.429,12	98.200,00	21/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030382241	MUNICIPIO DE ITABAIANA - SE	98.200,00	10.344,27	58242,42	98.200,00	18/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030382460	MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - ES	196.400,00	19.706,35	108844,88	196.400,00	14/12/2009	01/12/2012	Adimplente
2	030382575	MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - ES	196.400,00	20.218,43	2278,24	2.278,24	14/12/2009	01/12/2013	Adimplente
2	030382793	MUNICIPIO DE CACERES - MT	839.250,00	44.171,05	82078,65	159.709,28	18/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	030382806	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS	98.200,00	3.000,00	94448,76	98.200,00	21/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030383153	MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT	196.400,00	6.100,00	153977,6	153.977,60	21/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	030383267	MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - MT	245.850,00	8.000,00	161302,18	245.850,00	09/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030383371	MUNICIPIO DE ARIQUANA - MT	493.100,00	18.340,17	107.545,11	119.576,75	17/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030383590	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP	789.800,00	66.463,91	350.197,32	463.691,58	30/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	030383603	MUNICIPIO DE FIGUEIRAO - MS	394.200,00	124.144,84	194.813,64	372.834,36	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030383717	MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA	245.850,00	12.797,27	38.180,51	44.277,59	21/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	030383935	MUNICIPIO DE PRADOS - MG	98.200,00	28.096,95		34.222,70	30/12/2009	31/03/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030384178	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP	493.100,00	38.613,33	343838,65	347.882,07	30/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030384282	MUNICIPIO DE IGUAPE - SP	146.950,00	8.689,18	142.541,50	146.950,00	30/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030384409	MUNICIPIO DE BARRA DE SANTO ANTONIO - AL	196.400,00	66.760,00	51.005,08	51.005,08	31/12/2009	15/01/2014	Adimplente
2	030384628	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - RS	98.200,00	12.188,00	92.209,80	98.200,00	29/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030384732	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO - SC	98.200,00	13.684,96	1.522,10	98.200,00	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030384846	MUNICIPIO DE POMPEIA - SP	98.200,00	2.100,00	63250,62	82.890,62	18/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030385104	MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA GRANDE - AL	196.400,00	6.074,23	15.338,84	196.400,00	31/12/2009	25/06/2012	Adimplente
2	030385322	MUNICIPIO DE CIDREIRA - RS	196.400,00	96.115,95	171005,48	185.872,96	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030385436	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELLES - SC	245.850,00	15.741,60	53202,01	60.307,01	21/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030385760	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA - PR	98.200,00	2.004,08	49.463,34	98.200,00	28/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030385874	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - SC	186.510,00	26.504,40		186.510,00	31/12/2009	11/04/2012	Adimplente
2	030385988	MUNICIPIO DE ITAPEVI - SP	493.100,00	49.883,26	239.794,53	493.100,00	31/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030386129	MUNICIPIO DE REGISTRO - SP	146.950,00	13.050,00	120.307,96	146.950,00	18/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030386233	MUNICIPIO DE BOMBINHAS - SC	196.400,00	4.008,16	88.910,28	196.400,00	29/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030386347	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO - MG	166.730,00	131.454,65	17840,11	17.840,11	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030386567	MUNICIPIO DE CATURITE - PB	137.060,00	8.618,53	37869,68	65.062,38	22/12/2009	13/06/2013	Adimplente
2	030386671	MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC	196.400,00	11.193,43	85.787,52	175.856,56	30/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030386785	MUNICIPIO DE CURVELO - MG	196.400,00	18.685,77	173814	184.930,24	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030387030	MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO - BA	364.530,00	19.185,79	163163,62	343.168,54	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030387259	MUNICIPIO DE PLANALTINO - BA	493.100,00	19.724,00	76479,51	399.706,85	23/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030387363	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	146.950,00	30.163,66		837,61	24/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030387582	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - RS	98.200,00	31.519,04	59.047,66	98.200,00	15/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030387696	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - MS	493.100,00	28.364,87	425693,23	493.100,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030387927	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	987.600,00	41.150,00		3.555,36	22/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	030388056	MUNICIPIO DE TUPA - SP	295.300,00	39.727,89	260.306,95	295.300,00	16/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	030388160	MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ - PR	295.300,00	15.150,72	169945,15	295300	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030388274	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - RS	295.300,00	45.984,46	263.466,66	265.770,00	22/12/2009	06/05/2013	Adimplente
2	030388492	MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA - MG	394.200,00	8.100,00	74.543,22	74.543,22	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030388506	MUNICIPIO DE CERRO CORA - RN	196.400,00	8.600,00		24.059,00	28/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030388610	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO AVENTUREIRO - MG	196.400,00	50.906,49		196.400,00	31/12/2009	31/01/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030388724	MUNICIPIO DE AURILANDIA - GO	146.950,00	6.122,91	30.830,11	58.427,32	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030388942	MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO - RS	98.200,00	72.819,20	88.733,52	98.200,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030389071	MUNICIPIO DE RIO DO PIRES - BA	394.200,00	8.045,00	120388,69	293.521,32	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030389302	MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRER - PE	280.465,00	5.723,77	143.682,22	143.682,22	21/12/2009	14/02/2013	Adimplente
2	030389416	MUNICIPIO DE BABACULANDIA - TO	394.200,00	11.927,67	216.810,00	394.200,00	16/12/2009	16/04/2013	Adimplente
2	030389854	MUNICIPIO DE FUNILANDIA - MG	98.200,00	4.910,00	18766,02	87.977,38	17/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030389968	MUNICIPIO DE UBAPORANGA - MG	245.850,00	23.287,86	160.933,41	160.933,41	21/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030390098	MUNICIPIO DE PAIVA - MG	146.950,00	4.482,35		28.023,36	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030390101	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE FEIRA - BA	295.300,00	6.026,53	6142,2	204.938,20	23/12/2009	05/11/2013	Adimplente
2	030390215	MUNICIPIO DE CABREUVA - SP	295.300,00	6.026,53	1269,8	208.540,87	28/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	030444488	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG	196.400,00	91.163,05	121728,72	121.728,72	31/12/2009	26/12/2013	Adimplente
2	030490126	MUNICIPIO DE TAPIRA - MG	98.200,00	17.628,84	98.200,00	98.200,00	30/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030490344	MUNICIPIO DE GONZAGA - MG	196.400,00	6.500,00	132.530,72	174.599,60	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030490459	MUNICIPIO DE COLATINA - ES	493.100,00	84.072,45	66.026,09	84.517,34	23/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	030490678	MUNICIPIO DE TERENOS - MS	394.200,00	13.608,88	149125,86	196.902,90	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030490782	MUNICIPIO DE PEROLA DO OESTE - PR	98.200,00	51.587,50	56720,32	98.200,00	21/12/2009	21/10/2012	Adimplente
2	030490909	MUNICIPIO DE DOURADOS - MS	888.700,00	231.841,22	100334,23	463.545,92	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030491037	MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA	394.200,00	12.191,75	258910,56	302.824,44	22/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030528375	MUNICIPIO DE BOZANO - RS	98.200,00	11.831,56		98.200,00	04/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030528489	MUNICIPIO DE MASCOTE - BA	493.100,00	10.063,27	18984,35	177.318,76	28/01/2010	30/04/2013	Adimplente
2	030528594	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	493.100,00	113.513,73	433878,68	450.792,01	31/12/2009	30/04/2014	Adimplente
2	030559218	MUNICIPIO DE JUSSIAPE - BA	690.900,00	22.100,00	127471,05	274080,03	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030599473	MUNICIPIO DE ARACY - BA	493.100,00	83.357,22	229.044,93	339.104,85	29/12/2009	05/11/2013	Adimplente
2	030599588	MUNICIPIO DE PEQUI - MG	592.000,00	37.843,71	470995,2	509.416,00	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030599692	MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO - BA	196.400,00	10.336,84	64713,81	129.722,21	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030599819	MUNICIPIO DE PEDRO GOMES - MS	394.200,00	18.270,00	212.828,58	221.303,88	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030599923	MUNICIPIO DE UIRAPURU - GO	98.200,00	3.800,00	49.100,00	98.200,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030600078	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - BA	98.200,00	6.800,00	16684,18	98200	30/12/2009	05/11/2012	Adimplente
2	030600182	MUNICIPIO DE POSSE - GO	394.200,00	39.420,00	22627,08	23.888,52	21/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030600296	MUNICIPIO DE SAPIRANGA - RS	196.400,00	77.699,60	84432,36	89.126,32	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030629752	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO - SC	275.520,00	47.396,54	99.600,54	112.081,54	24/12/2009	27/02/2013	Adimplente
2	030629866	MUNICIPIO DE ILHOTA - SC	98.200,00	5.347,26		12.491,04	29/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	030629970	MUNICIPIO DE CANELINHA - SC	98.200,00	3.418,57	26671,12	43.728,46	24/12/2009	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030630009	MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - SP	122.225,00	11.626,62	13444,75	122.225,00	24/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030630227	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC	117.280,00	35.993,46	45058,98	93.354,88	30/12/2009	30/03/2014	Adimplente
2	030630551	MUNICIPIO DE RODEIO - SC	146.950,00	34.486,29	139044	146.950,00	29/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	030631024	MUNICIPIO DE PEIXE - TO	98.200,00	5.777,35	8.376,38	14.946,04	17/12/2009	17/06/2013	Adimplente
2	030631138	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO	98.200,00	22.931,06	53784	98.200,00	23/12/2009	23/03/2013	Adimplente
2	030631242	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL - SC	196.400,00	38.469,92	42.638,44	42.638,44	16/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030631680	MUNICIPIO DE TAQUARA - RS	127.170,00	54.416,71	15.959,84	15.959,84	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030631794	MUNICIPIO DE JUARINA - TO	295.300,00	9.133,00	282926,93	295.300,00	16/12/2009	16/03/2013	Adimplente
2	030631911	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	690.900,00	199.397,44	357.195,30	690.900,00	22/12/2009	05/12/2012	Adimplente
2	030632154	MUNICIPIO DE PETROLANDIA - SC	107.390,00	56.467,69	46.779,09	76.193,21	29/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030632268	MUNICIPIO DE PAPANDUVA - SC	186.510,00	5.381,61	31.669,39	167.001,05	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030632372	MUNICIPIO DE PALMEIRA - SC	107.390,00	34.289,98		14.486,91	28/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030632591	MUNICIPIO DE BARROLANDIA - TO	98.200,00	3.037,11	63093,5	98.200,00	31/12/2009	01/10/2012	Adimplente
2	030632822	MUNICIPIO DE SUZANO - SP	493.100,00	265.275,86	342211,4	493.100,00	22/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030632936	MUNICIPIO DE MATAO - SP	295.300,00	180.256,30		295.300,00	29/12/2009	29/09/2012	Adimplente
2	030695855	MUNICIPIO DE NAZARE - TO	98.200,00	5.290,80	80632,02	98.200,00	23/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030706911	MUNICIPIO DE IAPU - MG	493.100,00	126.355,38	161934,06	457.251,65	28/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030707049	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO	146.950,00	4.050,00	100.998,73	146.950,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030707268	MUNICIPIO DE MOCOCA - SP	100.036,78	42.734,45	2851,04	100.036,78	28/12/2009	28/03/2013	Adimplente
2	030796125	MUNICIPIO DE POMERODE - SC	98.200,00	12.456,13	20.366,68	31.964,10	24/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030796239	MUNICIPIO DE ROMELANDIA - SC	98.200,00	20.194,32	18805,3	98.200,00	30/12/2009	20/09/2012	Adimplente
2	030796458	MUNICIPIO DE CONTENDA - PR	98.200,00	63.578,64	26.189,94	98.200,00	31/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	030796563	MUNICIPIO DE BRAUNAS - MG	295.300,00	29.712,25	196.640,27	273.477,33	29/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030796677	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL - RS	98.200,00	121.621,20	22.615,46	98.200,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030796781	MUNICIPIO DE MAMPITUBA - RS	98.200,00	2.959,47	74337,4	98.200,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030796895	MUNICIPIO DE ITAGUATINS - TO	196.400,00	10.062,07	106998,72	196.400,00	31/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	030796908	MUNICIPIO DE SOUTO SOARES - BA	423.870,00	19.074,15		46.540,93	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	030797036	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE MINAS - MG	245.850,00	15.708,81	220576,62	232.229,91	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030797140	MUNICIPIO DE PAULO JACINTO - AL	196.400,00	8.000,00	184.360,68	196.400,00	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030797369	MUNICIPIO DE PERIQUITO - MG	295.300,00	17.411,71	141094,34	295.300,00	30/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	030797588	MUNICIPIO DE TAPARUBA - MG	98.200,00	15.460,03	98200	98.200,00	29/12/2009	30/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030797705	MUNICIPIO DE TRINDADE - GO	592.000,00	565.933,95		455.307,00	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030798052	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES	146.950,00	53.618,57		59.250,25	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030798270	MUNICIPIO DE ITAPURA - SP	98.200,00	5.492,68	92.160,70	92.160,70	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030798384	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO	196.400,00	8.600,00	84.039,56	91.542,04	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030798498	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA - BA	987.600,00	79.008,00	764007,37	764.007,37	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030798502	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - PR	344.750,00	96.852,89	291968,77	344750	28/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030798616	MUNICIPIO DE IGARACY - PB	295.300,00	6.050,00	198795,96	246.043,96	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030798720	MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB	295.300,00	18.311,32		108.434,16	29/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030798834	MUNICIPIO DE JACARAU - PB	295.300,00	23.362,53	258417,03	295.300,00	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030798948	MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO - ES	146.950,00	10.469,94	86.171,48	146.950,00	31/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	030799295	MUNICIPIO DE BABACULANDIA - TO	98.200,00	3.928,00	34232,52	77.204,84	22/12/2009	22/03/2013	Adimplente
2	030799631	MUNICIPIO DE MUQUI - ES	146.950,00	6.082,99	31359,12	53.475,10	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030799850	MUNICIPIO DE CAMPESTRE DE GOIAS - GO	146.950,00	3.050,00	55.811,61	55.811,61	31/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	030799964	MUNICIPIO DE COCALZINHO DE GOIAS - GO	146.950,00	2.998,98	45.921,87	146.950,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030800017	MUNICIPIO DE TRAIPIU - AL	493.100,00	15.250,40		22.830,53	30/12/2009	28/11/2013	Adimplente
2	030800121	MUNICIPIO DE TUPA - SP	196.400,00	20.589,35	196400	196400	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030800349	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - TO	493.100,00	15.250,52	178.798,06	283.779,05	21/12/2009	21/10/2013	Adimplente
2	030800454	MUNICIPIO DE ALEGRE - ES	146.496,78	2.989,73	103.353,48	113.388,51	31/12/2009	01/11/2013	Adimplente
2	030800673	MUNICIPIO DE SAUBARA - BA	245.850,00	15.527,43	37959,24	159.458,31	31/12/2009	05/11/2013	Adimplente
2	030800891	MUNICIPIO DE LAURO MULLER - SC	98.200,00	45.851,59		84.108,30	28/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030801032	MUNICIPIO DE MAMBAI - GO	117.280,00	3.931,40	92369,73	92.369,73	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030801146	MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA - RS	98.200,00	7.303,99	43198,18	43.198,18	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030801251	MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO - BA	245.850,00	7.000,00	76041,41	145.272,77	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030801365	MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE	196.400,00	11.735,84	189742,04	196.400,00	31/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	030801479	MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO - BA	196.400,00	6.000,00	28.792,24	125.696,00	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030801929	MUNICIPIO DE ILHA BELA - SP	146.950,00	2.998,98	47567,71	47.567,71	23/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030802162	MUNICIPIO DE PIRAPORA - MG	888.700,00	151.174,15	396.626,80	465.234,44	29/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030802612	MUNICIPIO DE CAPETINGA - MG	146.950,00	5.126,34	146950	146.950,00	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030802726	MUNICIPIO DE PANORAMA - SP	146.950,00	15.978,19	5.055,08	5.055,08	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030802944	MUNICIPIO DE OLIVEIRA - MG	394.200,00	8.044,90	73675,99	394.200,00	31/12/2009	06/11/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030803073	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA	394.200,00	26.589,20	282.286,62	394.200,00	31/12/2009	05/06/2013	Adimplente
2	030803187	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - BA	245.850,00	5.020,00	133865,33	181.437,31	31/12/2009	05/07/2013	Adimplente
2	030803291	MUNICIPIO DE CUPARAQUE - MG	98.200,00	3.200,00	72343,94	98.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030803304	MUNICIPIO DE CARATINGA - MG	577.902,90	50.252,43	193886,42	303687,97	30/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030803418	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS - SP	98.200,00	6.637,94	3594,12	3.594,12	31/12/2009	05/04/2013	Adimplente
2	030803637	MUNICIPIO DE IBICARAI - BA	295.300,00	14.700,00	183.263,19	246.605,04	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030803856	MUNICIPIO DE ITARIRI - SP	98.200,00	2.537,52	41.636,80	44.985,42	30/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030803960	MUNICIPIO DE ITAPERUNA - RJ	295.300,00	25.678,26	124.291,77	124.291,77	31/12/2009	20/02/2014	Adimplente
2	030804098	MUNICIPIO DE TERRA ROXA - SP	98.200,00	5.553,38	88.173,78	88.380,00	31/12/2009	20/08/2013	Adimplente
2	030804329	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA SERRA - SP	98.200,00	42.937,84	1.178,40	1.178,40	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030804433	MUNICIPIO DE MARABA - PA	295.300,00	34.733,14	144903,71	144.903,71	30/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030804548	MUNICIPIO DE RIO GRANDE - RS	196.400,00	128.298,61		22.468,16	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030804653	MUNICIPIO DE RAPOSA - MA	592.000,00	27.134,00	102534,4	113190,4	29/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030804871	MUNICIPIO DE ITAPERUNA - RJ	196.400,00	30.008,03		9.270,08	31/12/2009	27/08/2013	Adimplente
2	030805242	MUNICIPIO DE CLAUDIO - MG	295.300,00	17.916,34		246132,55	31/12/2009	17/07/2013	Adimplente
2	030805357	MUNICIPIO DE MODELO - SC	98.200,00	3.795,21	98.200,00	98.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030805461	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	196.400,00	48.711,67		72.393,04	29/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030805576	MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS - MG	493.100,00	10.063,27	154.438,92	461.048,50	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030805680	MUNICIPIO DE ANDRADINA - SP	146.950,00	38.497,03	111490,96	146.950,00	31/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	030805794	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR	493.100,00	289.043,54	119773,98	199.853,42	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030805911	MUNICIPIO DE PANAMBI - RS	98.200,00	38.066,49	64370,1	89.371,82	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030806154	MUNICIPIO DE URUPEMA - SC	196.400,00	6.059,71	26.140,84	26.140,84	30/12/2009	29/04/2013	Adimplente
2	030806268	MUNICIPIO DE ESTANCIA - SE	98.200,00	18.363,02	69.142,62	98.200,00	23/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030806486	MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO - MS	295.300,00	6.026,53	295.300,00	295.300,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030806591	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT	987.600,00	50.000,00		987.600,00	29/12/2009	31/10/2012	Adimplente
2	030806718	MUNICIPIO DE MONTEIROPOLIS - AL	245.850,00	20.487,26			31/12/2009	26/12/2013	Adimplente
2	030806936	MUNICIPIO DE JAMBEIRO - SP	98.200,00	15.950,62		98.200,00	23/12/2009	22/01/2013	Adimplente
2	030807065	MUNICIPIO DE MEDINA - MG	987.600,00	49.004,26		20.245,80	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030807179	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA - SP	146.950,00	40.812,26	146950	146.950,00	31/12/2009	25/09/2012	Adimplente
2	030807397	MUNICIPIO DE ITABAIANA - SE	3.064.500,00	291.637,54	612.900,00	1.072.575,00	23/12/2009	31/07/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030807400	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL - RS	98.200,00	8.306,60	4890,36	55.865,98	31/12/2009	13/03/2013	Adimplente
2	030807629	MUNICIPIO DE ANGELICA - MS	394.200,00	20.684,08	159414,48	178.927,38	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030807847	MUNICIPIO DE ILHA BELA - SP	98.200,00	10.423,29		98.200,00	23/12/2009	20/06/2012	Adimplente
2	030807952	MUNICIPIO DE PICADA CAFE - RS	98.200,00	128.560,30	63.712,16	70.262,10	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030808080	MUNICIPIO DE TRAIPIU - AL	493.100,00	15.250,84	1.282,06	1.282,06	31/12/2009	26/11/2013	Adimplente
2	030808194	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - PR	295.300,00	12.860,00	295.300,00	295.300,00	28/12/2009	28/11/2012	Adimplente
2	030808425	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE - RS	196.400,00	35.322,50	17.342,12	160.557,00	24/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030808530	MUNICIPIO DE PRAIA NORTE - TO	196.400,00	4.110,23	101.695,92	107.116,56	29/12/2009	29/10/2013	Adimplente
2	030808644	MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - MT	245.850,00	24.953,22	141.781,69	224.829,82	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030808977	MUNICIPIO DE SINIMBU - RS	98.200,00	67.311,50	3122,76	98.200,00	31/12/2009	19/11/2012	Adimplente
2	030809118	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PE	146.950,00	3.000,00	34592,03	55.929,17	30/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030809556	MUNICIPIO DE ACAUA - PI	196.400,00	4.008,16		26.828,24	30/12/2009	11/09/2013	Adimplente
2	030809888	MUNICIPIO DE ARAGOMINAS - TO	98.200,00	3.037,11	15908,4	17.715,28	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030810135	MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	196.400,00	29.003,79	56426	196.400,00	23/12/2009	20/10/2012	Adimplente
2	030810354	MUNICIPIO DE QUIJINQUE - BA	295.300,00	10.000,00	36499,08	295.300,00	31/12/2009	05/11/2012	Adimplente
2	030810687	MUNICIPIO DE COLMEIA - TO	196.400,00	4.008,16	86946,28	98.121,44	22/12/2009	22/03/2014	Adimplente
2	030810804	MUNICIPIO DE RODELAS - BA	295.300,00	6.026,53	119537,44	125.650,15	18/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030811379	MUNICIPIO DE ALCOBACA - BA	493.100,00	10.063,27		308.532,67	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030811601	MUNICIPIO DE ITABORAI - RJ	295.300,00	126.045,08	87704,1	123.848,82	31/12/2009	01/11/2013	Adimplente
2	030811715	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	1.976.600,00	192.805,25	201415,53	236.006,03	31/12/2009	05/11/2013	Adimplente
2	030811933	MUNICIPIO DE ITARANTIM - BA	196.400,00	9.700,00		20.425,60	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030812062	MUNICIPIO DE MUCURICI - ES	196.400,00	17.891,00	962,36	40.242,36	31/12/2009	01/12/2013	Adimplente
2	030812176	MUNICIPIO DE MAJOR ISIDORO - AL	493.100,00	15.250,52	79290,48	185.652,15	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030812394	MUNICIPIO DE LAGARTO - SE	98.200,00	6.800,00	81142,66	98.200,00	23/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030812407	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA - SC	98.200,00	4.626,55	98.200,00	98.200,00	29/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030812844	MUNICIPIO DE URUBICI - SC	98.200,00	8.057,09	91542,04	91.542,04	30/12/2009	25/04/2013	Adimplente
2	030813087	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - TO	98.200,00	3.038,00	8994,96	98.200,00	28/12/2009	28/03/2013	Adimplente
2	030813191	MUNICIPIO DE LONTRAS - SC	98.200,00	1.959,06	98200	98200	29/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	030813204	MUNICIPIO DE POMPEIA - SP	146.950,00	4.022,42		36.737,50	28/12/2009	20/05/2013	Adimplente
2	030813422	MUNICIPIO DE ESTIVA GERBI - SP	146.950,00	2.998,98	100205,2	146.950,00	11/01/2010	11/04/2013	Adimplente
2	030813641	MUNICIPIO DE CARNEIROS - AL	245.850,00	7.610,00	72255,31	89.538,57	31/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	030813756	MUNICIPIO DE IMIGRANTE - RS	98.200,00	8.946,68		98.200,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030813860	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	295.300,00	155.008,29	20582,41	295.300,00	29/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	030813974	MUNICIPIO DE NOVO ACORDO - TO	146.950,00	4.147,07	29.331,22	59.015,12	21/12/2009	21/04/2013	Adimplente
2	030814001	MUNICIPIO DE CACHOEIRA ALTA - GO	245.850,00	169.611,46	167.989,31	231.910,31	23/12/2009	19/10/2013	Adimplente
2	030814115	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - RS	196.400,00	49.301,86	21.270,12	77.381,60	24/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030814229	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS	98.200,00	10.153,00	28762,78	98.200,00	24/12/2009	30/08/2012	Adimplente
2	030814447	MUNICIPIO DE CHALE - MG	245.850,00	7.964,58	235032,6	245.850,00	28/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030814667	MUNICIPIO DE PILAR DO SUL - SP	98.200,00	38.188,14	74.848,04	98.200,00	30/12/2009	20/02/2013	Adimplente
2	030814771	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	196.400,00	49.401,71	86082,12	98.200,00	29/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030814885	MUNICIPIO DE BUTIA - RS	98.200,00	27.866,58	76704,02	84.206,50	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030815038	MUNICIPIO DE MERCES - MG	394.200,00	43.501,01	24203,88	172.068,30	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030815142	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO - TO	394.200,00	18.171,14		174.236,40	28/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030815257	MUNICIPIO DE ANAURILANDIA - MS	394.200,00	17.420,76	242235,9	362.939,94	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030815361	MUNICIPIO DE JEQUIE - BA	987.600,00	41.150,00		4.246,68	17/02/2010	30/04/2013	Adimplente
2	030815475	MUNICIPIO DE COXIM - MS	245.850,00	19.144,38	7.203,41	7.203,41	31/12/2009	26/09/2013	Adimplente
2	030815580	MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI - MA	295.300,00	9.700,00	204436,19	246.250,67	22/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030815811	MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN - PR	146.950,00	50.012,85	3409,24	3409,24	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030816054	MUNICIPIO DE CAPELA NOVA - MG	146.950,00	11.677,32		22.409,88	31/12/2009	28/02/2014	Adimplente
2	030816168	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ	493.100,00	43.000,00	107988,9	107.988,90	31/12/2009	20/03/2014	Adimplente
2	030816272	MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA - MA	295.300,00	6.026,54	3.543,60	3.543,60	30/12/2009	29/11/2013	Adimplente
2	030816490	MUNICIPIO DE BRAS PIRES - MG	196.400,00	90.751,20		162.304,96	31/12/2009	29/03/2013	Adimplente
2	030816504	MUNICIPIO DE AURORA - SC	98.200,00	10.110,03	24147,38	24.147,38	28/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030816618	MUNICIPIO DE CASTILHO - SP	196.400,00	110.473,54	59.548,48	119.195,16	22/12/2009	05/04/2013	Adimplente
2	030816836	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA	394.200,00	18.171,13	218386,8	394.200,00	23/12/2009	29/04/2013	Adimplente
2	030817300	MUNICIPIO DE PAULO RAMOS - MA	295.300,00	6.026,53	944,96	944,96	27/01/2010	30/05/2014	Adimplente
2	030817529	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO - PR	196.400,00	4.008,16	4772,52	196.400,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030817747	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO - PR	394.200,00	239.607,48	289.066,85	293.205,95	31/12/2009	27/03/2013	Adimplente
2	030817966	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO - SP	146.950,00	128.852,10		146.950,00	23/12/2009	27/05/2012	Adimplente
2	030818107	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - SP	98.200,00	27.766,82	82772,78	88.380,00	30/12/2009	25/06/2013	Adimplente
2	030818211	MUNICIPIO DE MARIA HELENA - PR	98.200,00	4.960,70	1.865,80	98.200,00	29/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030818439	MUNICIPIO DE IGAPORA - BA	295.300,00	6.030,00	158221,74	200.479,17	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030818544	MUNICIPIO DE ITAITINGA - CE	592.000,00	51.737,43	557.960,00	592.000,00	29/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	030818659	MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA - PR	196.400,00	45.955,94	93.918,47	149.028,31	22/12/2009	23/05/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartid a	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030818763	MUNICIPIO DE PASSIRA - PE	493.100,00	25.184,26	64891,96	92.061,77	29/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030818981	MUNICIPIO DE JANAUBA - MG	394.200,00	21.055,29	22.035,78	22.035,78	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030819018	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	443.650,00	70.508,93	378389,08	443.650,00	30/12/2009	29/11/2012	Adimplente
2	030819122	MUNICIPIO DE OURO VERDE DE GOIAS - GO	176.620,00	3.604,48	166.234,74	176.620,00	31/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	030819340	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI - RN	98.200,00	3.100,00	55875,8	98.200,00	31/12/2009	10/07/2012	Adimplente
2	030819455	MUNICIPIO DE CAMAPUA - MS	493.100,00	17.237,70		91.174,19	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030819560	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC	98.200,00	35.715,62	60.962,56	98.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030820149	MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO - RS	98.200,00	27.551,46	23459,98	98.200,00	28/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	030820254	MUNICIPIO DE PEROLANDIA - GO	98.200,00	8.798,45		5.842,90	31/12/2009	18/12/2012	Adimplente
2	030820472	MUNICIPIO DE GADO BRAVO - PB	98.200,00	5.359,29		11.990,22	22/12/2009	22/06/2014	Adimplente
2	030820587	MUNICIPIO DE SALTO GRANDE - SP	146.950,00	29.242,08	138.588,54	146.950,00	30/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030820704	MUNICIPIO DE VASSOURAS - RJ	194.600,00	17.112,58	157043,6	171.753,96	31/12/2009	25/06/2013	Adimplente
2	030820818	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT	493.100,00	109.315,21	62.870,25	130.671,50	29/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030820922	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D OESTE - SP	98.200,00	23.688,04	98.200,00	98.200,00	30/12/2009	26/03/2013	Adimplente
2	030821051	MUNICIPIO DE CAPELINHA - MG	394.200,00	90.772,24	121177	394.200,00	31/12/2009	31/01/2013	Adimplente
2	030821279	MUNICIPIO DE GANDU - BA	196.400,00	65.258,93	17440,32	49.571,36	15/01/2010	30/04/2013	Adimplente
2	030821383	MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE - BA	196.400,00	13.958,58		34.527,12	14/01/2010	30/04/2013	Adimplente
2	030821497	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - PB	493.100,00	15.251,00	130671,5	140.582,81	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030821615	MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO	245.850,00	97.357,89	86145,84	148.198,38	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030822076	MUNICIPIO DE AMPARO DE SAO FRANCISCO - SE	196.400,00	8.850,80	18167	39.554,96	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030822294	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - MT	5.084.038,00	267.580,95	2349334,13	4.523.777,18	24/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030822526	MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ - RN	142.005,00	6.555,00	37.630,95	98.054,45	29/12/2009	10/01/2013	Adimplente
2	030822630	MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ - RN	166.730,00	10.000,00	27810,56	138.702,69	29/12/2009	10/01/2013	Adimplente
2	030822859	MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE - MG	146.950,00	2.989,00	52.108,47	103.864,26	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030823104	MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - SP	196.400,00	3.566,44	165.172,40	196.400,00	24/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030823436	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO - AL	146.950,00	3.050,00	17.898,51	17.898,51	31/12/2009	29/08/2013	Adimplente
2	030823541	MUNICIPIO DE ITABORAI - RJ	1.482.100,00	2.161.985,77	1.249.262,10	1.249.262,10	31/12/2009	01/08/2013	Adimplente
2	030823874	MUNICIPIO DE PALMEIRA - PR	690.900,00	14.100,00	637286,16	690.900,00	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030824129	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG	493.100,00	41.360,00		15.829,00	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030824233	MUNICIPIO DE JURANDA - PR	98.200,00	28.950,70	23204,66	98.200,00	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030824347	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS - GO	117.280,00	23.823,53	19.257,00	117.280,00	31/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030824567	MUNICIPIO DE AXIXA - MA	1.482.100,00	45.838,10	678.208,94	766.097,47	28/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030824671	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - MG	196.400,00	21.291,73	102.069,08	196.400,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030824785	MUNICIPIO DE PIUM - TO	196.400,00	6.000,00	6206,44	32.327,44	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030824899	MUNICIPIO DE ARACY - BA	245.850,00	16.650,00	128.505,79	145.174,42	31/12/2009	05/07/2013	Adimplente
2	030824902	MUNICIPIO DE JUNDIA - RN	98.200,00	2.946,00		23.803,68	24/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030825042	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS - MG	98.200,00	2.097,29	73.100,08	98.200,00	31/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	030825157	MUNICIPIO DE POCOES - BA	394.200,00	12.000,00	85.896,18	172.699,02	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030825261	MUNICIPIO DE SAPEACU - BA	98.200,00	2.004,08	10.232,88	98.200,00	28/12/2009	02/10/2012	Adimplente
2	030825489	MUNICIPIO DE COXIM - MS	493.100,00	14.793,58	71893,97	71.893,97	31/12/2009	26/09/2013	Adimplente
2	030825607	MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO	690.900,00	188.048,78	94169,86	690.900,00	23/12/2009	23/04/2013	Adimplente
2	030825825	MUNICIPIO DE SAPE - PB	394.200,00	8.044,90	76238,28	80.968,68	22/12/2009	21/06/2013	Adimplente
2	030825939	MUNICIPIO DE ARARIPINA - PE	98.200,00	75.003,00		17.253,74	06/01/2010	01/06/2013	Adimplente
2	030826068	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP	100.036,79	10.511,96		2.460,91	28/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030826172	MUNICIPIO DE VILA VELHA - ES	1.976.600,00	171.878,26	770281,04	1.219.562,22	31/12/2009	01/04/2014	Adimplente
2	030826403	MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA	493.100,00	10.063,27	160898,53	206.066,49	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030826518	MUNICIPIO DE JARAGUARI - MS	493.100,00	15.300,00		52.268,60	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030826622	MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO - BA	493.100,00	10.400,00	79093,24	130.671,50	31/12/2009	05/11/2014	Adimplente
2	030826736	MUNICIPIO DE JAGUARA O - RS	196.400,00	4.060,00	67345,56	69.564,88	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030826955	MUNICIPIO DE CANOINHAS - SC	98.200,00	59.840,05	42245,64	98.200,00	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030827083	MUNICIPIO DE SAO FELIPE - BA	394.200,00	8.044,90	47.146,32	52.428,60	23/12/2009	05/07/2013	Adimplente
2	030827200	MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA	493.100,00	49.200,00	317753,65	317.753,65	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030827314	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC	146.950,00	6.409,99	124451,95	146.950,00	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030827428	MUNICIPIO DE CUPARAQUE - MG	98.200,00	3.200,00		61.041,12	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030827533	MUNICIPIO DE ITUETA - MG	98.200,00	2.004,08	94252,36	98.200,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030827647	MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MG	344.750,00	40.703,39	131866,88	131.866,88	29/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030827752	MUNICIPIO DE IBIRACATU - MG	196.400,00	4.422,72		6.166,96	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030827866	MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG	98.200,00	7.904,65	66.864,00	98.200,00	29/12/2009	01/04/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030828007	MUNICIPIO DE RUSSAS - CE	137.060,00	6.040,00			04/05/2010	04/07/2012	Adimplente
2	030828111	MUNICIPIO DE CANDEIAS - MG	98.200,00	4.394,00	71528,88	85.630,40	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030828339	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - SC	107.390,00	17.059,52	14529,87	107.390,00	30/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030828663	MUNICIPIO DE QUATA - SP	592.000,00	92.319,16	489.110,40	542.035,20	29/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030828995	MUNICIPIO DE RECURSOLANDIA - TO	98.200,00	3.037,10		3.996,74	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030829240	MUNICIPIO DE CUBATAO - SP	196.400,00	315.091,95	25865,88	25.865,88	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030829469	MUNICIPIO DE RIO NOVO - MG	98.200,00	11.990,71	98200	98.200,00	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030829688	MUNICIPIO DE BOTELHOS - MG	146.950,00	26.871,25	14.724,39	146.950,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030829792	MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS - RN	98.200,00	2.800,00		14.533,60	29/12/2009	20/08/2013	Adimplente
2	030830268	MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	394.200,00	157.354,01		17.857,26	31/12/2009	01/08/2013	Adimplente
2	030830591	MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC	98.200,00	10.498,14	8.729,98	98.200,00	23/12/2009	26/01/2013	Adimplente
2	030830718	MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC	493.100,00	31.703,50	114399,2	240780,73	23/12/2009	25/07/2013	Adimplente
2	030830822	MUNICIPIO DE MENDES - RJ	196.400,00	6.074,23	28831,52	196.400,00	31/12/2009	27/10/2012	Adimplente
2	030830936	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	245.850,00	6.150,00	132.095,41	210.103,41	31/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	030831179	MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA - BA	98.200,00	25.721,09		98.200,00	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030831283	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI - MG	98.200,00	7.043,68	32.337,26	50.514,08	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030831397	MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS - MG	245.850,00	7.123,18	72.107,80	245.850,00	31/12/2009	20/09/2012	Adimplente
2	030831515	MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO	987.600,00	50.000,00	32.097,00	328.377,00	23/12/2009	23/04/2013	Adimplente
2	030831733	MUNICIPIO DE ILICINEA - MG	98.200,00	4.385,47	10.674,34	98.200,00	31/12/2009	29/12/2012	Adimplente
2	030831847	MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS - MG	295.300,00	6.026,53		185.448,40	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030832080	MUNICIPIO DE OLIVEIRA - MG	394.200,00	8.044,90	340352,27	364989,77	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030832194	MUNICIPIO DE CAPITOLIO - MG	295.300,00	117.187,92	48.045,30	295.300,00	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030832530	MUNICIPIO DE ARARICA - RS	98.200,00	65.289,18	98.200,00	98.200,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030832644	MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES - RS	98.200,00	8.897,75	42.235,82	84.235,96	28/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030832759	MUNICIPIO DE CRISTALANDIA - TO	98.200,00	3.437,00	78.216,00	98.200,00	29/12/2009	29/03/2013	Adimplente
2	030832863	MUNICIPIO DE SENTO SE - BA	196.400,00	19.450,09	196400	196.400,00	28/05/2010	05/11/2013	Adimplente
2	030832977	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - RJ	196.400,00	4.010,00	181.453,96	196.400,00	30/12/2009	30/01/2013	Adimplente
2	030833004	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC	98.200,00	33.861,14	59.332,44	98.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030833118	MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DE MINAS - MG	98.200,00	3.037,11		31.875,72	29/01/2010	30/06/2013	Adimplente
2	030833336	MUNICIPIO DE BELO CAMPO - BA	493.100,00	14.793,00		73.077,42	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030833440	MUNICIPIO DE MONTANHA - ES	137.060,00	4.111,94	35.498,54	35.498,54	28/12/2009	01/12/2013	Adimplente
2	030833660	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	493.100,00	49.310,00	110109,24	208.729,24	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030833774	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - RS	295.300,00	16.476,88	9213,36	9.213,36	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030834133	MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO - RN	98.200,00	5.641,40	1.266,78	98.200,00	30/12/2009	20/06/2012	Adimplente
2	030834247	MUNICIPIO DE RINOPOLIS - SP	98.200,00	3.010,21	74.671,28	98.200,00	31/12/2009	05/01/2013	Adimplente
2	030834571	MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA - CE	295.300,00	6.027,00	181.845,75	295.300,00	28/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030834685	MUNICIPIO DE BURITINOPOLIS - GO	98.200,00	2.933,53	55718,68	98.200,00	29/12/2009	31/10/2012	Adimplente
2	030834802	MUNICIPIO DE ACU - RN	176.620,00	60.580,00	72396,54	101.132,61	30/12/2009	10/06/2013	Adimplente
2	030834916	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC	98.200,00	38.505,62	55.394,62	98.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030835161	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	295.300,00	5.212,70	41.932,59	295.300,00	31/12/2009	27/02/2013	Adimplente
2	030835275	MUNICIPIO DE ALEXANDRIA - RN	98.200,00	3.500,00			28/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030835389	MUNICIPIO DE SERRA - ES	1.482.100,00	2.416.921,97	107600,46	179.185,89	31/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	030835611	MUNICIPIO DE BOFETE - SP	98.200,00	13.453,74	2896,9	98.200,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030835725	MUNICIPIO DE SENTO SE - BA	394.200,00	35.973,08	48407,76	48.407,76	28/05/2010	05/09/2013	Adimplente
2	030835943	MUNICIPIO DE PARELHAS - RN	196.400,00	15.712,00	51.810,32	196.400,00	31/12/2009	10/07/2012	Adimplente
2	030836072	MUNICIPIO DE PIRATUBA - SC	98.200,00	6.807,39	62.268,62	98.200,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030836186	MUNICIPIO DE AREADO - MG	146.950,00	52.048,21	117.339,57	146.950,00	31/12/2009	11/09/2013	Adimplente
2	030836290	MUNICIPIO DE VALENCA - RJ	196.400,00	21.822,22	18.540,16	26.062,28	31/12/2009	29/05/2013	Adimplente
2	030836522	MUNICIPIO DE JANDUIS - RN	196.400,00	5.892,00		30284,88	22/12/2009	19/03/2013	Adimplente
2	030836740	MUNICIPIO DE PIATA - BA	394.200,00	11.718,39	157325,22	200.135,34	31/12/2009	05/07/2013	Adimplente
2	030837328	MUNICIPIO DE CANITAR - SP	117.280,00	2.720,00	98304,1	117.280,00	23/12/2009	20/07/2012	Adimplente
2	030837432	MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO - ES	295.300,00	6.761,92	26.222,64	43.438,63	30/12/2009	01/09/2013	Adimplente
2	030837547	MUNICIPIO DE GUANAMBI - BA	493.100,00	42.878,30	249903,74	397.389,27	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030837652	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS	987.600,00	145.363,39	404520,94	444.518,74	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030837984	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO - MG	146.950,00	3.000,00	128.448,99	146.950,00	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030838011	MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA - MG	98.200,00	25.280,60	40340,56	60.029,66	31/12/2009	29/04/2013	Adimplente
2	030838125	MUNICIPIO DE JUPIA - SC	98.200,00	6.311,04	66.285,00	98.200,00	31/12/2009	12/11/2012	Adimplente
2	030838239	MUNICIPIO DE AGUA BOA - MG	146.950,00	53.990,12	34.768,36	44.187,86	24/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030838343	MUNICIPIO DE BUENOPOLIS - MG	146.950,00	60.476,69	8243,9	8.243,90	28/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030838458	MUNICIPIO DE PONTO BELO - ES	122.225,00	3.775,00	52.018,96	52.018,96	28/12/2009	01/12/2013	Adimplente
2	030838563	MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ - PR	146.950,00	20.352,20	107905,38	146.950,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030838895	MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - ES	132.115,00	4.385,00	1.955,30	1.955,30	28/12/2009	01/12/2013	Adimplente
2	030839036	MUNICIPIO DE BELEM DO SAO FRANCISCO - PE	394.200,00	11.973,21		12.023,10	31/12/2009	04/10/2014	Adimplente
2	030839140	MUNICIPIO DE CANDIDO RODRIGUES - SP	137.060,00	2.940,00	113088,21	114.321,75	31/12/2009	20/08/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030839705	MUNICIPIO DE BONITO - PE	98.200,00	9.973,01	68.533,78	98.200,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030839923	MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA - SP	98.200,00	2.227,79	98.200,00	98.200,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030840054	MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS - SP	139.708,54	6.705,19	58356,26	139.708,54	31/12/2009	19/01/2013	Adimplente
2	030840168	MUNICIPIO DE SAO PEDRO - RN	142.005,00	5.000,00	67396	142.005,00	31/12/2009	10/06/2013	Adimplente
2	030840272	MUNICIPIO DE LONTRAS - SC	196.400,00	4.008,17	43679,36	43.679,36	29/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	030840490	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - SC	146.950,00	34.362,00	61.645,53	146.950,00	28/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030840504	MUNICIPIO DE ONCA DE PITANGUI - MG	98.200,00	15.466,19	67.168,80	98.200,00	31/12/2009	19/03/2013	Adimplente
2	030840722	MUNICIPIO DE MADEIRO - PI	98.200,00	3.037,11	2258,6	98.200,00	18/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030840836	MUNICIPIO DE BORA - SP	98.200,00	28.766,47	4.910,00	98.200,00	31/12/2009	05/03/2013	Adimplente
2	030841297	MUNICIPIO DE JUINA - MT	394.200,00	9.000,00	217085,94	295.925,94	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030841414	MUNICIPIO DE PARAPUA - SP	98.200,00	7.213,31	60520,66	98.200,00	29/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	030841633	MUNICIPIO DE ECHAPORA - SP	98.200,00	3.000,00	687,40	98.200,00	31/12/2009	20/11/2012	Adimplente
2	030841747	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO - SC	146.950,00	19.326,39	28.684,64	146.950,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030842439	MUNICIPIO DE ESTIVA GERBI - SP	98.200,00	2.001,58	12.648,16	98.200,00	11/01/2010	11/08/2013	Adimplente
2	030842877	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC	98.200,00	41.899,01		13.139,16	30/12/2009	30/03/2014	Adimplente
2	030842981	MUNICIPIO DE VIDEIRA - SC	295.300,00	6.027,00	206.296,58	295.300,00	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030843122	MUNICIPIO DE NOVA CRIXAS - GO	196.400,00	7.881,00		7267	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030843236	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU - PR	196.400,00	105.739,23	91.993,76	91.993,76	28/12/2009	28/04/2013	Adimplente
2	030843340	MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA - RO	196.400,00	9.785,57	181630,72	196.400,00	31/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	030843560	MUNICIPIO DE PIRACEMA - MG	98.200,00	42.947,71	34713,7	41.990,32	31/12/2009	15/09/2013	Adimplente
2	030843905	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - BA	789.800,00	16.118,37	620861,78	789.800,00	31/12/2009	05/03/2013	Adimplente
2	030844033	MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA - SC	98.200,00	8.800,00	33289,8	98.200,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030844252	MUNICIPIO DE ALVORADA - RS	196.400,00	22.382,86		29695,68	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030844366	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	1.482.100,00	368.331,83	893.409,87	1.314.770,90	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030844470	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	987.600,00	572.459,81	463678,2	987.600,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030844585	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI - MG	196.400,00	55.060,76	73453,6	196.400,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030844699	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	987.600,00	380.855,65	480467,42	987.600,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030844920	MUNICIPIO DE LAVRINHAS - SP	196.400,00	48.588,10	35862,64	78.756,40	23/12/2009	23/06/2014	Adimplente
2	030845061	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	987.600,00	276.926,66	985328,52	987.600,00	30/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030845175	MUNICIPIO DE ITAPECERICA - MG	98.200,00	24.100,00	27770,96	42.756,28	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030845393	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ - SP	196.400,00	4.008,16	19090,08	19.090,08	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	030845511	MUNICIPIO DE CAMBORIU - SC	295.300,00	160.482,74	25720,63	295.300,00	24/12/2009	30/10/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030845625	MUNICIPIO DE POTIRENDABA - SP	98.200,00	13.935,07	21.830,20	98.200,00	31/12/2009	20/10/2012	Adimplente
2	030845739	MUNICIPIO DE CORIBE - BA	196.400,00	5.892,00		160.831,96	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030846086	MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA - AL	146.950,00	6.501,60			31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030846190	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS	394.200,00	134.195,40	283.824,00	300.262,14	31/12/2009	25/03/2014	Adimplente
2	030846203	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP	196.400,00	27.087,68	157.120,00	196.400,00	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030846317	MUNICIPIO DE PIRAI - RJ	265.630,00	18.217,77		112.361,49	31/12/2009	26/05/2013	Adimplente
2	030846755	MUNICIPIO DE TABIRA - PE	493.100,00	14.529,33	210405,78	233.384,24	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030846869	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - MS	394.200,00	12.191,75	384542,1	394.200,00	31/12/2009	30/08/2012	Adimplente
2	030847000	MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL - MS	394.200,00	36.384,20	26174,88	356.120,28	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030847228	MUNICIPIO DE ITAPORA - MS	394.200,00	129.993,40	218583,9	274.757,40	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030847446	MUNICIPIO DE VICENTINA - MS	394.200,00	11.902,28	160636,5	175.103,64	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030847552	MUNICIPIO DE ELDORADO - MS	394.200,00	12.926,85	352.848,42	394.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030847884	MUNICIPIO DE ARAGUAPAZ - GO	295.300,00	10.596,48		256.586,00	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030847998	MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO - GO	493.100,00	142.123,15		301.234,79	31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	030848358	MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MS	394.200,00	9.588,23		300.538,08	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030848462	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO - BA	394.200,00	8.044,90	249.646,86	291.668,58	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030848681	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL - SC	98.200,00	2.004,08	45054,16	98.200,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030848795	MUNICIPIO DE DOURADINA - MS	295.300,00	35.630,86	78.224,97	159.609,65	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030848912	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	196.400,00	26.800,00	51201,56	161.617,56	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030849040	MUNICIPIO DE CARDOSO - SP	196.400,00	4.133,83		196.400,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030849155	MUNICIPIO DE IGAPORA - BA	295.300,00	6.030,00	38950,07	88.176,58	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030849373	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	493.100,00	164.510,90	48.471,73	444.283,10	24/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	030849592	MUNICIPIO DE PINHAO - PR	394.200,00	109.636,20		270.223,96	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030849719	MUNICIPIO DE VALE DO SOL - RS	196.400,00	310.754,04	187.778,04	196.400,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030849823	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA - SC	146.950,00	15.714,71	44452,37	146.950,00	31/12/2009	20/11/2012	Adimplente
2	030850069	MUNICIPIO DE CASSILANDIA - MS	394.200,00	59.574,06	151.412,22	394.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030850173	MUNICIPIO DE ALVORADA - RS	98.200,00	14.384,12		815,06	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030850287	MUNICIPIO DE ITAMBE - PE	295.300,00	14.023,29	40.397,04	40.397,04	23/12/2009	01/10/2014	Adimplente
2	030850391	MUNICIPIO DE TERRA ROXA - PR	196.400,00	23.551,72	168.766,52	196.400,00	28/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	030850404	MUNICIPIO DE PICOS - PI	98.200,00	8.732,90	72.540,34	72.540,34	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030850519	MUNICIPIO DE MARIANO MORO - RS	98.200,00	36.015,27	37954,3	70.743,28	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030850623	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA VARJOTA - PI	295.300,00	12.304,00	159521,06	227.912,54	29/07/2010	30/08/2013	Adimplente
2	030850737	MUNICIPIO DE CORUMBIARA - RO	98.200,00	6.508,10	11116,24	21.122,82	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030850956	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	493.100,00	226.475,89	324.361,18	450.989,26	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030851084	MUNICIPIO DE ALEGRIA - RS	98.200,00	12.135,88		98.200,00	30/12/2009	30/07/2012	Adimplente
2	030851198	MUNICIPIO DE MONTE CARLO - SC	98.200,00	17.255,27	3427,18	98.200,00	31/12/2009	21/08/2012	Adimplente
2	030851315	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS - SP	98.200,00	4.702,15	50818,5	98.200,00	29/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030851534	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL - PR	196.400,00	6.074,24	180.864,76	196.400,00	30/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030851753	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA - SP	98.200,00	37.970,79	88,38	98.200,00	31/12/2009	05/12/2012	Adimplente
2	030852008	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL - PR	196.400,00	6.074,24	180.255,92	196.400,00	30/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030852112	MUNICIPIO DE BARRA DO OURO - TO	146.950,00	4.675,34		3.468,00	29/12/2009	29/03/2013	Adimplente
2	030852226	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	987.600,00	196.255,08	183496,08	183496,08	31/12/2009	30/04/2014	Adimplente
2	030852330	MUNICIPIO DE IGARATINGA - MG	196.400,00	5.749,83		10.684,16	31/12/2009	20/09/2013	Adimplente
2	030852444	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	295.300,00	30.835,60	123494,45	244.537,92	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030852664	MUNICIPIO DE ANHUMAS - SP	98.200,00	2.188,86	78186,84	81.083,74	31/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	030852882	MUNICIPIO DE PONTO BELO - ES	166.730,00	5.001,90	23692,34	25.826,48	28/12/2009	01/09/2013	Adimplente
2	030852996	MUNICIPIO DE TAQUARA - RS	166.730,00	105.655,96		13.188,34	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030853137	MUNICIPIO DE CEZARINA - GO	196.400,00	19.363,15	73276,84	149.244,36	31/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	030853356	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE - BA	245.850,00	4.917,00	194.442,76	245.850,00	30/12/2009	19/11/2012	Adimplente
2	030853460	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	690.900,00	244.770,25	89126,1	690.900,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030853689	MUNICIPIO DE JAPORA - MS	493.100,00	11.896,45	443592,77	467.261,57	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030853806	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA - RS	196.400,00	18.600,45	149755	196.400,00	30/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030854048	MUNICIPIO DE VILA PAVAO - ES	146.950,00	3.998,98	2997,78	2.997,78	31/12/2009	01/12/2013	Adimplente
2	030854153	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP	344.750,00	42.849,75	206608,68	344.750,00	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030854267	MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS - TO	98.200,00	6.034,27			22/12/2009	22/08/2013	Adimplente
2	030854371	MUNICIPIO DE COSMORAMA - SP	196.400,00	8.559,08	6972,2	196.400,00	31/12/2009	20/07/2012	Adimplente
2	030854485	MUNICIPIO DE UBAPORANGA - MG	245.850,00	10.748,95	121.449,54	219.396,54	28/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030854603	MUNICIPIO DE JAURU - MT	987.600,00	30.544,32	588.609,60	878.964,00	23/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030854717	MUNICIPIO DE CORUMBA - MS	987.600,00	412.641,95	164929,21	174.805,21	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030854935	MUNICIPIO DE TUPASSI - PR	146.950,00	26.891,33	39676,74	57.780,74	28/12/2009	28/05/2013	Adimplente
2	030855076	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUAU - PR	127.170,00	8.450,75		5.086,80	29/12/2009	29/06/2013	Adimplente
2	030855180	MUNICIPIO DE ANDRADINA - SP	98.200,00	26.760,33	79.453,62	98.200,00	31/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	030855307	MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - MT	493.100,00	140.469,26	101332,05	173.867,06	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030855411	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	196.400,00	33.936,37		188.445,80	28/12/2009	27/04/2013	Adimplente
2	030855526	MUNICIPIO DE CLAUDIO - MG	789.800,00	89.235,96	271.849,16	351.461,00	31/12/2009	17/07/2013	Adimplente
2	030855630	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	493.100,00	108.457,28	151.480,32	493.100,00	24/12/2009	05/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030855744	MUNICIPIO DE MANCIO LIMA - AC	592.000,00	12.100,00	92825,6	92.825,60	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030855859	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS - MS	394.200,00	22.141,17	224.260,38	329.157,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030855963	MUNICIPIO DE IRATI - PR	146.950,00	44.684,88	7.670,78	42.365,68	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030856104	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS	146.950,00	91.557,30	60851,99	146.950,00	24/12/2009	28/08/2012	Adimplente
2	030856322	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL - MS	394.200,00	65.336,53	101151,73	394.200,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030856436	MUNICIPIO DE DEODAPOLIS - MS	295.300,00	10.110,19	164216,34	240.078,91	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030856541	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE - PE	98.200,00	2.300,00	93339,1	98.200,00	28/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030856760	MUNICIPIO DE PATOS - PB	1.877.700,00	88.950,38	424.736,18	457.032,18	22/12/2009	05/11/2013	Adimplente
2	030857015	MUNICIPIO DE COLATINA - ES	196.400,00	122.569,00	28752,96	196.400,00	28/12/2009	01/09/2012	Adimplente
2	030857129	MUNICIPIO DE SANTANA - BA	295.300,00	14.700,00	208.599,92	295.300,00	22/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030857347	MUNICIPIO DE MOREILANDIA - PE	196.400,00	3.982,75	79.738,40	82.252,32	29/12/2009	14/11/2013	Adimplente
2	030857452	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ	295.300,00	9.135,00	97537,59	156.597,59	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030857671	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - MG	1.976.600,00	558.008,74	873459,56	1.758.976,34	29/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030857785	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS	98.200,00	172.104,20	3829,8	3.829,80	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030857899	MUNICIPIO DE JACAREZINHO - PR	295.300,00	163.600,00	195.636,25	263.230,42	24/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030858144	MUNICIPIO DE JATAI - GO	394.200,00	319.936,09	7.765,74	394.200,00	31/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030858363	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - RS	493.100,00	75.381,11	252.565,83	493.100,00	31/12/2009	01/11/2012	Adimplente
2	030858477	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - RS	245.850,00	5.020,00		63.527,64	30/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	030858696	MUNICIPIO DE PORCIUNCULA - RJ	295.300,00	9.200,00		59.060,00	31/12/2009	19/07/2013	Adimplente
2	030858927	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	987.600,00	83.114,19	764797,44	987.600,00	31/12/2009	03/09/2013	Adimplente
2	030859056	MUNICIPIO DE OLIMPIA - SP	98.200,00	10.782,83	74769,48	98.200,00	31/12/2009	20/09/2012	Adimplente
2	030859160	MUNICIPIO DE JATEI - MS	196.400,00	9.600,00		71.096,80	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030859274	MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	295.300,00	86.068,69	57.435,85	87.910,81	31/12/2009	01/08/2013	Adimplente
2	030859388	MUNICIPIO DE AURORA DO TOCANTINS - TO	137.060,00	4.238,96		3.344,26	31/12/2009	31/03/2014	Adimplente
2	030859610	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG	196.400,00	78.274,25	92582,96	110.042,92	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030860523	MUNICIPIO DE COUTO MAGALHAES - TO	98.200,00	3.800,00	12363,38	98.200,00	31/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030860960	MUNICIPIO DE COMBINADO - TO	295.300,00	9.132,98	141035,28	207.743,55	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030861098	MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC	146.950,00	2.858,01	72.225,92	146.950,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030861433	MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO - RS	98.200,00	53.384,87	31.581,12	98.200,00	30/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	030861548	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	98.200,00	5.869,99	4.752,88	98.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030861653	MUNICIPIO DE FLORESTA - PE	493.100,00	9.000,00	18.639,18	74.951,20	24/12/2009	24/12/2013	Adimplente
2	030861767	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	1.679.900,00	148.073,31	1.511.238,04	1.679.900,00	31/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030862012	MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG	295.300,00	150.198,97	25.720,63	74.386,07	31/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	030862126	MUNICIPIO DE CORINTO - MG	394.200,00	20.808,16	27830,51	370.114,38	24/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030862230	MUNICIPIO DE ANGICO - TO	98.200,00	3.037,11	78560	98.200,00	28/12/2009	28/10/2012	Adimplente
2	030862344	MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO	196.400,00	11.073,24	72.412,68	196.400,00	31/12/2009	21/11/2012	Adimplente
2	030862459	MUNICIPIO DE MARQUINHOS - PR	98.200,00	3.104,00		42.324,20	29/12/2009	29/05/2013	Adimplente
2	030862564	MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA - GO	245.850,00	11.650,00	4474,47	4.474,47	29/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030862782	MUNICIPIO DE PIRACAIA - SP	493.100,00	182.200,93	136243,53	142.407,28	30/12/2009	25/01/2014	Adimplente
2	030862909	MUNICIPIO DE SERRANA - SP	585.968,16	17.971,48	578.390,56	585.968,16	24/12/2009	16/02/2013	Adimplente
2	030863037	MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO	295.300,00	17.350,10	71.137,77	295.300,00	23/12/2009	08/10/2012	Adimplente
2	030863474	MUNICIPIO DE CONGONHAL - MG	146.950,00	154.955,21	30212,92	146.950,00	31/12/2009	22/02/2013	Adimplente
2	030863693	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA	295.300,00	15.000,00	107.105,31	295.300,00	30/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030863810	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI - SC	196.400,00	109.969,58	108.687,76	108.687,76	29/12/2009	13/07/2013	Adimplente
2	030864053	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES - MG	196.400,00	13.468,50	155273,84	196.400,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030864271	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI - MG	987.600,00	85.878,26	89477,04	151.004,04	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030864385	MUNICIPIO DE LAJEADO DO TOCANTINS - TO	98.200,00	4.237,24		14.189,90	21/12/2009	21/04/2013	Adimplente
2	030864503	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO - AL	493.100,00	15.250,28		33.481,49	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030864617	MUNICIPIO DE ITAPETININGA - SP	295.300,00	42.159,20	200715,41	295.300,00	30/12/2009	31/10/2012	Adimplente
2	030864835	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA - SP	176.620,00	176.837,23		176.620,00	30/12/2009	03/04/2013	Adimplente
2	030865080	MUNICIPIO DE BARRACAO - RS	98.200,00	1.933,70		98.200,00	30/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030865311	MUNICIPIO DE PORTO MURTINHO - MS	146.950,00	10.944,74		1.352,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030865530	MUNICIPIO DE IPORA - GO	394.200,00	19.710,00	168441,66	168.441,66	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030865759	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - AL	394.200,00	8.047,03	51.561,36	109.942,38	30/12/2009	30/01/2014	Adimplente
2	030865863	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA - SP	146.950,00	24.539,58	27.215,14	146.950,00	31/12/2009	05/09/2012	Adimplente
2	030866004	MUNICIPIO DE SATIRO DIAS - BA	394.200,00	75.103,53	183736,62	318592,44	23/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030866222	MUNICIPIO DE BONITO - MS	394.200,00	29.591,08	30826,44	325.885,14	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030866336	MUNICIPIO DE FAXINAL - PR	98.200,00	2.005,00	22468,16	32140,86	28/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030866440	MUNICIPIO DE JI-PARANA - RO	394.200,00	101.578,81	50142,24	101.743,02	31/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	030866556	MUNICIPIO DE GOIOXIM - PR	789.800,00	16.200,00	363229,5	736.567,50	28/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030866660	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO - PR	295.300,00	102.804,91	98777,84	103.857,00	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030866774	MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE - MA	690.900,00	14.100,00	215491,71	561.425,34	30/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030867133	MUNICIPIO DE LIMA DUARTE - MG	394.200,00	37.588,75	88.221,96	103.989,96	31/12/2009	25/09/2013	Adimplente
2	030867466	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE - MG	295.300,00	29.643,85	169590,42	254.873,42	15/01/2010	30/03/2013	Adimplente
2	030867799	MUNICIPIO DE AGUAI - SP	98.200,00	63.894,47	96844,84	98.200,00	30/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	030867802	MUNICIPIO DE JUTI - MS	394.200,00	23.861,67	69.418,62	69.418,62	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030867916	MUNICIPIO DE IBATIBA - ES	137.060,00	4.300,00	137.060,00	137.060,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030868044	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS - AL	493.100,00	20.545,83	98866,55	98.866,55	31/12/2009	10/01/2014	Adimplente
2	030868159	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS - ES	98.200,00	5.811,36	83744,96	83.744,96	31/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	030868377	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA - MG	493.100,00	77.992,51	135.454,58	165.139,20	28/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030868931	MUNICIPIO DE CERRITO - RS	146.950,00	84.503,70		42.497,94	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030869060	MUNICIPIO DE CURACA - BA	295.300,00	6.026,53		179.512,87	25/01/2010	05/05/2013	Adimplente
2	030869174	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - RJ	1.185.400,00	24.200,00		9.483,20	30/12/2009	29/07/2013	Adimplente
2	030869510	MUNICIPIO DE MIRACEMA - RJ	1.185.400,00	39.974,00	1075276,34	1.185.400,00	30/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030869738	MUNICIPIO DE ARARI - MA	443.650,00	11.256,81	185889,35	337.262,73	28/12/2009	29/11/2013	Adimplente
2	030869957	MUNICIPIO DE UBATUBA - SP	117.280,00	10.260,56		12.631,06	23/12/2009	18/08/2013	Adimplente
2	030870087	MUNICIPIO DE MARABA - PA	493.100,00	60.609,96	32298,05	32.298,05	30/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030870191	MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO	98.200,00	3.861,30	60245,7	98.200,00	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030870318	MUNICIPIO DE CASTILHO - SP	146.950,00	83.320,35	103687,92	146.950,00	22/12/2009	05/04/2013	Adimplente
2	030870422	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - AL	196.400,00	6.063,00	120353,92	147.142,88	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030870537	MUNICIPIO DE MIRACATU - SP	98.200,00	10.346,46	98.200,00	98.200,00	30/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030870756	MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS - MG	196.400,00	31.411,06	72432,08	121.650,16	29/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030871115	MUNICIPIO DE CIDREIRA - RS	98.200,00	7.332,25	71617,26	85.051,02	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030871229	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - SC	98.200,00	262.759,90	75.496,16	88.380,00	31/12/2009	01/07/2013	Adimplente
2	030871333	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - RS	295.300,00	174.684,68	4665,74	4.665,74	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030871447	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL - SP	98.200,00	4.170,00			30/12/2009	18/04/2013	Adimplente
2	030871553	MUNICIPIO DE MATINHA - MA	493.100,00	10.063,27	493100	493.100,00	29/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030871667	MUNICIPIO DE MATINHA - MA	196.400,00	6.074,23	44739,92	44.739,92	29/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030871999	MUNICIPIO DE POCINHOS - PB	493.100,00	180.728,98		247.191,03	18/12/2009	18/06/2013	Adimplente
2	030872130	MUNICIPIO DE GUAPIARA - SP	196.400,00	6.770,12	65.185,16	94.036,32	30/12/2009	05/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030872578	MUNICIPIO DE SENADOR CORTES - MG	196.400,00	17.986,55	17.852,76	53.145,84	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030872809	MUNICIPIO DE TAIÓ - SC	493.100,00	292.781,24	224.705,67	374.509,45	23/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030872913	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE - PE	493.100,00	10.150,00	248.966,19	253.847,88	28/12/2009	30/12/2014	Adimplente
2	030873156	MUNICIPIO DE PIRAPORA - MG	592.000,00	199.192,41	168.660,61	314.233,61	29/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030873260	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	888.700,00	37.029,17	452.526,05	455.014,41	30/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	030873374	MUNICIPIO DE ITANHAEM - SP	146.950,00	16.193,31	90.712,23	146.950,00	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030873488	MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS - MG	146.950,00	3.036,69	112.725,34	146.950,00	31/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	030873593	MUNICIPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO - SE	443.650,00	15.454,61	8.828,64	8.828,64	23/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030873606	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO - AL	295.300,00	6.300,00	53.006,61	66.058,61	31/12/2009	29/09/2013	Adimplente
2	030873938	MUNICIPIO DE FREI INOCÊNCIO - MG	394.200,00	159.251,51	224.102,69	339.248,51	29/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030874067	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO EVANGELISTA - MG	196.400,00	35.584,39	41.676,08	41.676,08	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030874285	MUNICIPIO DE MACHACALIS - MG	196.400,00	8.000,00	4.379,72	4.379,72	29/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030874399	MUNICIPIO DE CARMO - RJ	196.400,00	4.010,00	144.727,16	162.403,16	31/12/2009	27/02/2013	Adimplente
2	030874621	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU - RN	142.005,00	6.417,51	28.557,21	53.280,28	31/12/2009	10/03/2013	Adimplente
2	030874735	MUNICIPIO DE RESPLENDOR - MG	196.400,00	4.008,16	116.602,68	196.400,00	31/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	030874849	MUNICIPIO DE ALTONIA - PR	98.200,00	7.552,17	19.502,52	98.200,00	28/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030874954	MUNICIPIO DE FAXINAL - PR	98.200,00	7.204,04	32.189,96	55.306,24	29/12/2009	25/08/2013	Adimplente
2	030875107	MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA	196.400,00	4.496,00	46.645	196.400,00	30/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	030875439	MUNICIPIO DE IPAUSSU - SP	987.600,00	34.533,26	462.690,60	987.600,00	29/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030875659	MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CE	334.860,00	6.834,00	5.290,79	5.290,79	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030875763	MUNICIPIO DE ARATUBA - CE	196.400,00	12.617,56		35.273,44	30/12/2009	28/02/2014	Adimplente
2	030875877	MUNICIPIO DE APUAREMA - BA	196.400,00	4.008,16	98.907,04	146.710,80	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030875981	MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA - MS	295.300,00	17.593,28	151.134,55	261.576,75	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030876018	MUNICIPIO DE AREIAL - PB	196.400,00	6.100,00	46.055,80	78.147,56	29/12/2009	29/06/2013	Adimplente
2	030876560	MUNICIPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA - SC	98.200,00	22.389,53		32.052,48	23/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030876905	MUNICIPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA - SC	98.200,00	25.815,62	98.200,00	98.200,00	24/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030877033	MUNICIPIO DE ALVILÂNDIA - SP	98.200,00	18.656,20	1.757,78	1.757,78	29/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030877470	MUNICIPIO DE ÁGUA LIMPA - GO	117.280,00	26.208,00		727,00	30/12/2009	31/08/2012	Adimplente
2	030877585	MUNICIPIO DE APIUNA - SC	98.200,00	24.818,70	47.931,02	90.943,02	30/12/2009	28/04/2013	Adimplente
2	030877920	MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE MARIA - BA	295.300,00	11.200,00		18.367,66	31/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	030878163	MUNICIPIO DE CALMON - SC	196.400,00	45.486,05	138.383,44	138.383,44	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030878381	MUNICIPIO DE ACUCENA - MG	295.300,00	14.237,57	146.852,69	295.300,00	29/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030878613	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO - PR	493.100,00	234.382,38	493.100,00	493.100,00	31/12/2009	04/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030878727	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO	196.400,00	15.502,67		18.854,40	29/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030878831	MUNICIPIO DE MUTUM - MG	98.200,00	6.103,60	98.200,00	98.200,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030879074	MUNICIPIO DE SIDROLANDIA - MS	443.650,00	113.988,43	102.261,33	207.273,29	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030879292	MUNICIPIO DE IVINHEMA - MS	394.200,00	23.880,78	127523,7	184.091,40	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030879305	MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL - MS	146.950,00	25.943,21		119.014,80	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030879419	MUNICIPIO DE PARANAVAI - PR	493.100,00	68.433,08	102.614,12	210.652,33	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030879524	MUNICIPIO DE TEREZOPOLIS DE GOIAS - GO	394.200,00	44.257,12			31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030880104	MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO - RN	98.200,00	4.577,75	35882,28	35.882,28	28/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030880218	MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA - MS	295.300,00	126.212,57	106.278,47	265.356,58	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030880541	MUNICIPIO DE CAPAO ALTO - SC	98.200,00	24.642,35	85.021,56	98.200,00	28/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030880656	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC	98.200,00	27.084,63	20995,16	98.200,00	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030880988	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR	196.400,00	4.000,00	78933,16	125.676,36	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030881233	MUNICIPIO DE ALAMBARI - SP	196.400,00	205.794,94	98.239,28	98.239,28	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030881347	MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO - SC	98.200,00	38.871,84	98200	98.200,00	31/12/2009	31/01/2013	Adimplente
2	030881452	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	137.060,00	24.976,37	137060	137.060,00	31/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030881567	MUNICIPIO DE BOMBINHAS - SC	98.200,00	2.004,08	98200	98.200,00	30/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	030881671	MUNICIPIO DE MALHADA - BA	196.400,00	5.000,00	85610,76	106.979,08	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030881785	MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB	245.850,00	5.050,00		86.317,94	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030881899	MUNICIPIO DE COREAU - CE	305.190,00	6.300,00	22.980,81	46.449,92	29/12/2009	30/01/2014	Adimplente
2	030882259	MUNICIPIO DE JOCA MARQUES - PI	196.400,00	8.504,91			28/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030882363	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA FRONTEIRA - PI	196.400,00	6.075,00	109.767,96	109.767,96	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030882582	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE - PI	196.400,00	6.075,00	52.360,24	59.803,80	31/12/2009	30/08/2015	Adimplente
2	030882709	MUNICIPIO DE SATUBA - AL	344.750,00	18.801,50	94.599,40	108.803,10	31/12/2009	10/01/2013	Adimplente
2	030883274	MUNICIPIO DE UNA - BA	493.100,00	10.150,00	246.451,38	493.100,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030883388	MUNICIPIO DE PINTOPOLIS - MG	196.400,00	12.863,56		19.090,08	30/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030883506	MUNICIPIO DE GILBUES - PI	146.950,00	4.545,00	43482,51	65525,01	30/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030883838	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA - SP	196.400,00	6.286,65	156903,96	196400	30/12/2009	29/09/2012	Adimplente
2	030883942	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA - SP	98.200,00	29.492,94	44347,12	98.200,00	30/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030884299	MUNICIPIO DE ITUACU - BA	493.100,00	10.063,27	165.829,53	170.464,67	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030884521	MUNICIPIO DE TANGUA - RJ	394.200,00	47.971,86	87433,56	87.433,56	31/12/2009	01/08/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030884635	MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA	493.100,00	10.063,27	74310,17	230.622,87	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030884749	MUNICIPIO DE WITMASUM - SC	146.950,00	7.368,95	19.573,74	29.007,93	28/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030885007	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - PR	98.200,00	7.262,08	98200	98.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030885111	MUNICIPIO DE PECANHA - MG	98.200,00	4.160,70	15653,08	15.653,08	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030885443	MUNICIPIO DE BODOCO - PE	443.650,00	20.682,81		1.286,58	24/12/2009	24/12/2013	Adimplente
2	030885663	MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE	592.000,00	12.081,63	541.680,22	551.507,22	31/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	030964528	MUNICIPIO DE PROMISSAO - SP	196.400,00	66.021,19	5577,76	196.400,00	30/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030964632	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - SC	245.850,00	7.323,93	112.992,65	156.532,69	24/12/2009	28/04/2013	Adimplente
2	030964746	MUNICIPIO DE RIO LARGO - AL	493.100,00	25.000,00	239.745,22	449.411,34	31/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	030964851	MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS - MG	295.300,00	30.832,93	114.281,10	114.281,10	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030964965	MUNICIPIO DE BRUSQUE - SC	196.400,00	16.642,80	122.200,09	140.386,73	29/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030965118	MUNICIPIO DE CACERES - MT	987.600,00	52.000,00	75.946,44	234.456,24	30/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030965222	MUNICIPIO DE SAO SIMAO - SP	196.400,00	36.923,05	7423,92	196.400,00	31/12/2009	29/09/2012	Adimplente
2	030965336	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC	196.400,00	87.200,29	99044,52	196.400,00	31/12/2009	13/11/2012	Adimplente
2	030965440	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL - SC	98.200,00	25.000,16	41.597,52	51.771,04	31/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	030965556	MUNICIPIO DE PIRAI - RJ	394.200,00	54.022,69	282089,51	282.089,51	31/12/2009	26/04/2013	Adimplente
2	030965774	MUNICIPIO DE JEQUERI - MG	98.200,00	2.158,11	53.234,22	53.234,22	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030966571	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS - TO	293.973,47	7.353,06	76050,87	107.858,87	23/12/2009	23/04/2013	Adimplente
2	030966802	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG	493.100,00	358.459,04	65631,61	70.858,47	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030966916	MUNICIPIO DE PIRITIBA - BA	245.850,00	11.250,00	125088,49	177749,56	31/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	030967377	ESTADO DE MATO GROSSO	4.885.000,00	542.777,77		21.494,00	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030967481	MUNICIPIO DE PATI DE ALFERES - RJ	196.400,00	57.050,00	192550,56	196.400,00	31/12/2009	28/04/2013	Adimplente
2	030967596	MUNICIPIO DE BREJOLANDIA - BA	196.400,00	4.350,22	28.713,68	65.656,52	31/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	030967931	MUNICIPIO DA LAPA - PR	140.000,00	2.900,00	34524	34.524,00	31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	030968060	MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL - PR	100.000,00	71.386,13	69670	88.150,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030968405	MUNICIPIO DE REGISTRO - SP	98.200,00	6.800,00	98200	98200	30/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030968624	MUNICIPIO DE ITAPOLIS - SP	98.200,00	28.368,66	96.795,74	98.200,00	30/12/2009	20/11/2012	Adimplente
2	030968738	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - SP	98.200,00	9.354,42	98200	98.200,00	31/12/2009	05/02/2014	Adimplente
2	030969085	MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	300.000,00	55.840,41	224.850,00	237.960,00	31/12/2009	01/08/2013	Adimplente
2	030969199	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - RS	100.000,00	11.852,73	8620	41.460,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030969420	MUNICIPIO DE ITABAIANA - SE	100.000,00	5.625,68	14000	70.200,00	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030969535	MUNICIPIO DE ITABAIANA - SE	200.000,00	8.946,21	29.760,00	129.600,00	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	030969649	MUNICIPIO DE ITABAIANA - SE	100.000,00	12.245,51	10240	83.800,00	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030969972	MUNICIPIO DE DELTA - MG	100.000,00	82.406,01	58950	100000	31/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	030970115	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA - MG	100.000,00	16.391,65	68.410,00	100.000,00	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030970229	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO - MG	100.000,00	16.689,99		32.220,00	23/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030970333	MUNICIPIO DE ICEM - SP	100.000,00	9.537,26	100.000,00	100.000,00	31/12/2009	20/12/2012	Adimplente
2	030970447	MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA	400.000,00	8.500,00	95.200,00	95.200,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030970553	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS	117.280,00	3.600,00	91.947,52	117.280,00	24/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030970667	MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE	671.120,00	13.697,00	180598,39	234.892,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030970885	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL - MS	295.300,00	32.635,89	151016,42	295.300,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030970999	MUNICIPIO DE BREJOES - BA	493.100,00	11.000,00	200001,35	205.129,59	30/12/2009	05/07/2014	Adimplente
2	030971026	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	394.200,00	8.800,00	103.517,18	394.200,00	29/12/2009	05/11/2012	Adimplente
2	030971244	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC	200.000,00	322.375,17	150620	187.980,00	29/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030971359	MUNICIPIO DE AURORA - SC	98.200,00	10.911,18	8.062,22	17.224,28	28/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030971463	MUNICIPIO DE PETROLINA - PE	98.200,00	7.406,36		1.217,68	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030971578	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - RS	98.200,00	11.000,00		73.983,88	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030971682	MUNICIPIO DE ANICUNS - GO	98.200,00	9.342,19	84815,34	98.200,00	30/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	030971796	MUNICIPIO DE PALHOCA - SC	98.200,00	28.237,35	91247	98.200,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030971913	MUNICIPIO DE CASCAVEL - PR	483.404,03	413.022,56	216758,37	483.404,03	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030972156	MUNICIPIO DE JUNDIA - AL	98.200,00	2.050,00	36942,84	43.188,36	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030972488	MUNICIPIO DE MINAS NOVAS - MG	98.200,00	2.711,62		47.617,18	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030972593	MUNICIPIO DE PATOS - PB	245.850,00	46.772,53		25.199,63	30/12/2009	05/11/2013	Adimplente
2	030972824	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	196.400,00	98.041,10	3.613,76	196.400,00	30/12/2009	25/06/2013	Adimplente
2	030973171	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS - PR	194.000,00	9.807,48	39.227,20	194.000,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030973285	MUNICIPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA - RJ	394.200,00	20.873,72		278.029,26	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030973621	MUNICIPIO DE ITATINGA - SP	98.200,00	45.986,44		69.014,96	30/12/2009	20/02/2013	Adimplente
2	030973735	MUNICIPIO DE VIGIA - PA	443.650,00	24.099,60	99.155,78	99.155,78	31/12/2009	27/09/2013	Adimplente
2	030973849	MUNICIPIO DE PARAISO - SP	98.200,00	2.047,13		88.380,00	31/12/2009	20/11/2013	Adimplente
2	030974082	MUNICIPIO DE CONCEICAO - PB	394.200,00	9.893,24	108838,62	108838,62	30/12/2009	01/07/2013	Adimplente
2	030974196	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - PB	146.950,00	3.050,00	27.685,38	27.685,38	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030974209	MUNICIPIO DE TERRA SANTA - PA	98.200,00	4.091,70	45.388,04	45.388,04	30/12/2009	31/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030974313	MUNICIPIO DE SALTO GRANDE - SP	98.200,00	15.198,10	17.381,40	98.200,00	30/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030974646	MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORRO - BA	300.000,00	7.000,00	120240	300.000,00	31/12/2009	05/11/2012	Adimplente
2	030974979	MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE - MS	295.300,00	64.148,93		13.849,57	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030975340	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS - PR	145.500,00	4.500,00		3.739,35	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	030975455	MUNICIPIO DE CALDAS - MG	98.200,00	32.640,17		98.200,00	31/12/2009	03/07/2012	Adimplente
2	030975560	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL - SP	176.620,00	3.605,00	2.737,61	2.737,61	29/12/2009	29/12/2013	Adimplente
2	030975674	MUNICIPIO DE ITAGUACU - ES	196.400,00	8.600,00		51.437,16	30/12/2009	01/09/2013	Adimplente
2	030975905	MUNICIPIO DE SAO FIDELIS - RJ	196.400,00	4.008,16	19.011,28	32.936,28	31/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	030976147	MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS - RN	245.850,00	6.150,00		11.653,29	29/12/2009	20/09/2013	Adimplente
2	030976366	MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA	295.300,00	6.026,53	69.779,39	295.300,00	30/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	030976699	MUNICIPIO DE PARAPUA - SP	100.000,00	19.586,76	29900	100.000,00	31/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	030976816	MUNICIPIO DE TRES PASSOS - RS	98.200,00	12.596,93	73.011,70	98.200,00	31/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030976920	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - BA	394.200,00	29.238,26	62.874,90	141.872,58	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	030977059	MUNICIPIO DE LAGOA DOS GATOS - PE	394.200,00	73.470,17		43.086,06	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	030977163	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO - MG	493.100,00	25.372,20	14940,93	57.939,25	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030977381	MUNICIPIO DE MERCEDES - PR	243.750,00	133.373,44	92.966,25	243.750,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030978074	MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES - BA	98.200,00	7.681,17	48.314,40	48.314,40	31/12/2009	05/03/2013	Adimplente
2	030978188	MUNICIPIO DE AGUAI - SP	98.200,00	3.800,00		98.200,00	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030978305	MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP	98.200,00	33.412,50	98200	98.200,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030978419	MUNICIPIO DE CROATA - CE	196.400,00	4.100,00	175778	196.400,00	30/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030978742	MUNICIPIO DE CAMUTANGA - PE	196.400,00	9.820,00	54.402,80	69.545,24	31/12/2009	12/02/2013	Adimplente
2	030979216	MUNICIPIO DE GUAIMBE - SP	98.200,00	5.802,00		82.949,54	30/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030979320	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM - CE	295.300,00	20.067,97	97.773,83	295.300,00	29/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030979434	MUNICIPIO DE BIRITINGA - BA	196.400,00	10.799,35	80327,59	156.039,79	31/12/2009	05/11/2013	Adimplente
2	030979549	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA - BA	344.750,00	34.475,00			30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030979654	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO - RS	98.200,00	16.518,13		19.640,00	29/12/2009	24/04/2013	Adimplente
2	030979986	MUNICIPIO DE PALESTINA - SP	127.170,00	2.836,27	126.915,66	126.915,66	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030980015	MUNICIPIO DE ITABUNA - BA	98.200,00	10.134,08	82419,26	98.200,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030980129	MUNICIPIO DE QUIJINQUE - BA	98.200,00	3.000,00	98200	98.200,00	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	030980233	MUNICIPIO DE MONJOLOS - MG	98.200,00	4.882,37	79.159,02	90.265,44	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030980785	MUNICIPIO DE IMBITUVA - PR	300.000,00	10.000,00	293100	300.000,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030981927	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA - SP	146.950,00	55.520,21		132.886,89	30/12/2009	05/04/2013	Adimplente
2	030982160	MUNICIPIO DE TACAIMBO - PE	196.400,00	4.289,35		150.658,44	28/12/2009	05/11/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030982492	MUNICIPIO DE CONCHAS - SP	98.200,00	23.974,90	1767,6	98200	30/12/2009	19/09/2012	Adimplente
2	030982506	MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA - PA	295.300,00	8.900,00		56.904,31	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030982724	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR	500.000,00	143.482,61	484200	500.000,00	31/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	030982838	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO - SP	245.850,00	168.720,79	29.133,22	245.850,00	31/12/2009	31/10/2012	Adimplente
2	030982942	MUNICIPIO DE TUPANATINGA - PE	681.010,00	73.150,98	142.126,79	184.417,51	31/12/2009	17/10/2014	Adimplente
2	030983071	MUNICIPIO DE JURUAIA - MG	98.200,00	10.499,46		98.200,00	31/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030983521	MUNICIPIO DE PEROLA - PR	146.950,00	24.659,29	83.232,48	146.950,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030983749	MUNICIPIO DE ITAJOBÍ - SP	98.200,00	4.300,43	86740,06	86.740,06	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030983854	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO - RN	137.060,00	4.111,80	42050	87.841,75	30/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030984096	MUNICIPIO DE CASTRO ALVES - BA	295.300,00	19.770,13	93846,33	253.544,58	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	030984109	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR	98.200,00	55.500,00	53.401,16	98.200,00	29/12/2009	29/07/2012	Adimplente
2	030984546	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA - PA	245.850,00	13.553,40			31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030984765	MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - SP	98.200,00	4.142,07	10.802,00	98.200,00	24/12/2009	20/09/2012	Adimplente
2	030985240	MUNICIPIO DE DUARTINA - SP	98.200,00	15.348,34		98.200,00	31/12/2009	20/01/2013	Adimplente
2	030985355	MUNICIPIO DE ESPERANCA - PB	987.600,00	30.554,53	127.499,17	187.150,21	30/12/2009	30/06/2014	Adimplente
2	030985469	MUNICIPIO DE ITAI - SP	146.950,00	2.998,98	2821,44	109.742,26	28/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030985574	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA - RS	100.000,00	39.610,15	94690	100.000,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	030985688	MUNICIPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA	196.400,00	4.008,16	54559,92	63.653,24	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030985792	MUNICIPIO DE JAPARAIBA - MG	196.400,00	35.446,63	42736,64	196400	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030985919	MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES - SP	128.515,00	2.622,76	128515	128.515,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030986047	MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR	146.950,00	2.865,60		146.950,00	28/12/2009	26/08/2012	Adimplente
2	030986152	MUNICIPIO DE PONTAL - SP	98.200,00	8.450,12		77.902,06	31/12/2009	21/09/2013	Adimplente
2	030986484	MUNICIPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA - BA	196.400,00	19.640,00	56091,84	69.407,76	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030986599	MUNICIPIO DE PORTEIRINHA - MG	196.400,00	4.460,18	39967,4	196400	31/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030986602	MUNICIPIO DE JEQUIÊ - BA	1.482.100,00	61.754,17	966.180,99	1.214.284,53	17/02/2010	30/04/2013	Adimplente
2	030986716	MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	196.400,00	41.490,71	179529,24	196.400,00	29/12/2009	29/03/2013	Adimplente
2	030986820	MUNICIPIO DE ANGUERA - BA	196.400,00	4.600,00	63201,52	185.480,16	29/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030986934	MUNICIPIO DE MACHADOS - PE	295.300,00	21.444,24		13.524,74	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030987063	MUNICIPIO DE TRINDADE - PE	592.000,00	290.409,82	535.345,60	592.000,00	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030987177	MUNICIPIO DE TRINDADE - PE	493.100,00	146.827,76	399.164,45	428.651,83	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030987395	MUNICIPIO DE CHA PRETA - AL	146.950,00	10.112,68		5.642,88	31/12/2009	26/12/2012	Adimplente
2	030987408	MUNICIPIO DE SURUBIM - PE	452.853,04	27.387,14	192013,13	493.100,00	29/12/2009	28/02/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030987627	MUNICIPIO DE CALCADO - PE	295.300,00	9.306,27	42286,96	61.570,05	29/12/2009	15/11/2014	Adimplente
2	030987731	MUNICIPIO DE CALCADO - PE	295.300,00	5.544,65		24.450,84	29/12/2009	15/11/2012	Adimplente
2	030987845	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DE MINAS - MG	98.200,00	11.791,01	43.561,54	54.471,54	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030987950	MUNICIPIO DE PEDREIRA - SP	98.200,00	94.075,04	1.394,44	98.200,00	30/12/2009	26/09/2013	Adimplente
2	030988088	MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA	987.600,00	125.336,00	116.931,84	140.831,76	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	030988205	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA - SP	98.200,00	3.841,00	95254	98.200,00	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030988538	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA	987.600,00	51.978,90	291.737,04	338.351,76	31/12/2009	06/05/2013	Adimplente
2	030988642	MUNICIPIO DE GUAIMBE - SP	98.200,00	5.802,42		85.041,20	30/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030988757	MUNICIPIO DE PLANALTO - SP	98.200,00	6.117,35	89666,42	98200	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030988861	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL	740.350,00	20.000,00	740,35	740,35	31/12/2009	14/07/2013	Adimplente
2	030988975	MUNICIPIO DE ITAPICURU - BA	146.950,00	10.531,42	62.483,14	62.483,14	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	030989002	MUNICIPIO DE JUQUITIBA - SP	146.950,00	55.479,36	117.560,00	146.950,00	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030989116	MUNICIPIO DE PERI-MIRIM - MA	493.100,00	20.057,89	237.329,03	238.167,30	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030989334	MUNICIPIO DE COREAU - CE	137.060,00	2.800,00		106.592,00	29/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030989554	MUNICIPIO DE PARAPUA - SP	98.200,00	12.342,05	47.852,86	98.200,00	31/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	030989772	MUNICIPIO DE OROS - CE	295.300,00	38.227,49	282.483,98	295.300,00	30/12/2009	30/07/2012	Adimplente
2	030989886	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - RS	1.000.000,00	80.000,00	638.200,03	768.000,03	30/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	030989990	MUNICIPIO DE BERTIOGA - SP	295.300,00	406.533,01			30/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	030990029	MUNICIPIO DE TORRES - RS	1.787.128,00	36.472,00		304.347,91	30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030990133	MUNICIPIO DE MARICA - RJ	295.300,00	25.678,26	276.282,68	295.300,00	31/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030990466	MUNICIPIO DE PINHAO - PR	98.200,00	9.333,98		2.985,28	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030990685	MUNICIPIO DE SAO GONCALO - RJ	1.482.100,00	321.148,89	1.163.003,87	1.371.979,97	31/12/2009	01/11/2013	Adimplente
2	030990802	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES	196.400,00	53.006,52	5.990,20	5.990,20	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030991159	MUNICIPIO DE QUIJINQUE - BA	493.100,00	20.545,83	493.100,00	493.100,00	31/12/2009	05/11/2012	Adimplente
2	030991481	MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA - SP	98.200,00	32.127,02		10.320,82	31/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030991713	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	295.300,00	24.700,00	72.318,96	258.889,50	31/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	030991931	MUNICIPIO DE POCO BRANCO - RN	305.190,00	6.228,37	71750,17	71.750,17	31/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030992060	MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE	740.350,00	66.262,84	183828,92	533.422,20	24/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030992174	MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU - PR	100.000,00	22.020,52	1670	1.670,00	30/12/2009	26/07/2013	Adimplente
2	030992288	MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - MA	493.100,00	15.000,00	182989,41	196.204,49	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030992392	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA - MG	196.400,00	6.400,00	81309,6	196.400,00	31/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	030992405	MUNICIPIO DE CAMBE - PR	150.000,00	26.085,83	36495	150.000,00	30/12/2009	19/11/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030992624	MUNICIPIO DE ILHA BELA - SP	295.300,00	14.251,54	157040,54	157.040,54	23/12/2009	29/08/2013	Adimplente
2	030992738	MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS - SP	95.778,74	1.954,67		98.200,00	31/12/2009	19/01/2013	Adimplente
2	030992957	MUNICIPIO DE RIO LARGO - AL	394.200,00	20.000,00	258279,84	372.045,96	31/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	030993085	MUNICIPIO DE AJURICABA - RS	166.000,00	65.997,58	71745,2	79148,8	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030993199	MUNICIPIO DE NOVA COLINAS - MA	394.200,00	12.191,76	163.514,16	244.285,74	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	030993202	MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP	98.200,00	8.483,47	92209,8	98200	30/12/2009	03/10/2012	Adimplente
2	030993420	MUNICIPIO DE UMBUZEIRO - PB	98.200,00	3.038,00	16.144,08	16.144,08	30/12/2009	30/06/2014	Adimplente
2	030993535	MUNICIPIO DE UMBUZEIRO - PB	98.200,00	3.038,00	21.859,32	21.859,32	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030993649	MUNICIPIO DE ITAQUI - RS	223.900,00	12.971,13		5.577,35	29/12/2009	23/05/2013	Adimplente
2	030993868	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - SC	98.200,00	14.949,84	92.425,84	92.425,84	30/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	030994009	MUNICIPIO DE PARAISO - SP	98.200,00	3.274,96		98.200,00	31/12/2009	20/11/2013	Adimplente
2	030994113	MUNICIPIO DE IGUAPE - SP	98.200,00	37.502,00		3.839,62	30/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030994227	MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE - SP	196.400,00	25.483,13	159.948,16	196.400,00	28/12/2009	20/02/2013	Adimplente
2	030994445	MUNICIPIO DE IGUAPE - SP	443.650,00	13.721,13		13.309,50	30/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030994551	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	196.400,00	39.701,05		196.399,88	28/12/2009	21/06/2013	Adimplente
2	030994779	MUNICIPIO DE IBIASSUCE - BA	146.950,00	14.695,00	65466,22	146.950,00	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030994883	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	295.300,00	28.580,06		295.300,00	31/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030995036	MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS - BA	245.850,00	7.500,00	39975,21	52.267,71	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030995255	MUNICIPIO DE NIPOA - SP	127.170,00	2.827,38	127170	127.170,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030995369	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA	196.400,00	19.640,00		12.491,04	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030995588	MUNICIPIO DE BARREIRA - CE	394.200,00	15.569,30	317.015,64	394.200,00	01/04/2010	30/04/2013	Adimplente
2	030995692	MUNICIPIO DE MARATAIZES - ES	245.850,00	27.364,65	54775,38	70829,39	31/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	030995819	MUNICIPIO DE RIO NEGRO - PR	100.000,00	13.486,57	100000	100.000,00	31/12/2009	11/09/2012	Adimplente
2	030995923	MUNICIPIO DE CONSOLACAO - MG	98.200,00	28.967,77		6.225,88	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030996052	MUNICIPIO DE PENHA - SC	295.300,00	15.391,39		127451,48	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	030996270	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC	245.000,00	11.923,37	76170,5	121.691,50	29/12/2009	26/01/2014	Adimplente
2	030996384	MUNICIPIO DE TRAIRI - CE	1.000.000,00	40.000,00	474.000,00	1.000.000,00	31/12/2009	28/07/2013	Adimplente
2	030996498	MUNICIPIO DE JUNDIA - RN	196.400,00	8.000,00	15.142,44	15.142,44	29/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030996616	MUNICIPIO DE BREJETUBA - ES	98.200,00	21.853,12		14.759,46	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	030996834	MUNICIPIO DE MONGAGUA - SP	146.950,00	2.998,98	83.070,84	109.727,57	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030996948	MUNICIPIO DE SANTA SALETE - SP	117.280,00	7.267,87	115063,41	117.280,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030997077	MUNICIPIO DE AVARE - SP	196.400,00	17.078,26		8209,52	29/12/2009	20/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	030997181	MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS - SP	225.647,06	4.605,04	172890,78	225.647,06	31/12/2009	19/01/2013	Adimplente
2	030997295	MUNICIPIO DE JARINU - SP	196.400,00	10.926,52		176.721,00	30/12/2009	28/04/2013	Adimplente
2	030997308	MUNICIPIO DE JUQUIA - SP	196.400,00	12.434,55	67424,12	196.400,00	30/12/2009	22/06/2013	Adimplente
2	030997527	MUNICIPIO DE IGUAPE - SP	245.850,00	7.603,61		8.703,09	30/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	030997745	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU - MG	146.950,00	20.638,57	78.779,89	146.950,00	29/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	030997964	MUNICIPIO DE ITAJOBI - SP	146.950,00	3.968,24	95.135,43	135.928,75	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	030998092	MUNICIPIO DE UCHOA - SP	196.400,00	4.015,00	196400	196.400,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030998437	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP	98.200,00	1.798,90	27.937,90	29.214,50	29/12/2009	19/10/2013	Adimplente
2	030998542	MUNICIPIO DE PIQUETE - SP	196.400,00	9.166,57	24176,84	173.656,88	29/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030998761	MUNICIPIO DE JAGUARA - RS	98.200,00	93.894,78	46.154,00	47.047,62	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	030998875	MUNICIPIO DE POCAO DAS PEDRAS - MA	334.860,00	8.480,00	153131,48	334.860,00	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	030999016	MUNICIPIO DE ESTRELA D OESTE SP	592.000,00	12.100,00	365560	592.000,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	030999120	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES - RS	146.950,00	140.066,94	52.328,90	146.950,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	030999234	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	196.400,00	3.617,31	39751,36	196.400,00	31/12/2009	27/02/2013	Adimplente
2	030999453	MUNICIPIO DE BOFETE - SP	98.200,00	17.106,61		11.450,12	31/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	030999568	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP	196.400,00	7.674,07	142095,84	148.399,84	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	030999672	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS - GO	127.170,00	3.464,27		35.518,58	31/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	030999786	MUNICIPIO DE URUTAI - GO	98.200,00	3.200,00	11.587,60	98.200,00	31/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	030999890	MUNICIPIO DE GLORINHA - RS	223.686,00	354.233,82	223686	223.686,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031000278	MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS - MG	196.400,00	10.758,63		151.935,04	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031000496	MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS - MA	671.120,00	13.696,32	503.071,55	671.120,00	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031000500	MUNICIPIO DE PARANAIBA - MS	295.300,00	156.404,83	112.007,29	130.256,83	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031000614	MUNICIPIO DE PAULO FARIA - SP	137.060,00	2.896,38	49.547,19	137.060,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	031000728	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - PR	98.200,00	10.240,56	30088,48	92.101,78	28/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	031000832	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - SP	443.650,00	120.408,64	322001,17	399.285,00	30/12/2009	29/07/2013	Adimplente
2	031001075	MUNICIPIO DE CEZARINA - GO	127.170,00	6.035,58	53.195,21	119.997,61	31/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	031001189	MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA	1.521.660,00	31.054,28	251.530,40	281.202,77	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031001306	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAQU - PR	98.200,00	70.002,10	14494,32	98200	28/12/2009	28/03/2013	Adimplente
2	031001525	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES - SP	98.200,00	3.027,24	94340,74	98.200,00	31/12/2009	05/09/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031001639	MUNICIPIO DE SABINO - SP	196.400,00	12.328,82	44.288,00	196.400,00	31/12/2009	20/10/2012	Adimplente
2	031001743	MUNICIPIO DE VERDEJANTE - PE	295.300,00	69.390,30	40308,45	42.523,20	31/12/2009	04/11/2013	Adimplente
2	031001858	MUNICIPIO DE UBIRETAMA - RS	98.200,00	72.031,30	57388,08	98.200,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031001962	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	196.400,00	26.800,00	92249,08	157.061,08	31/12/2009	26/06/2013	Adimplente
2	031002090	MUNICIPIO DE GUAPIACU - SP	117.280,00	2.509,13		77.486,90	31/12/2009	20/01/2014	Adimplente
2	031002103	MUNICIPIO DE IGARAPE GRANDE - MA	413.980,00	16.559,20	95173,99	265.029,98	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031002321	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	295.300,00	67.783,79		295.299,63	28/12/2009	27/06/2013	Adimplente
2	031002987	MUNICIPIO DE MARABA - PA	245.850,00	188.537,17	123490,45	123.490,45	30/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031003232	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE - BA	789.800,00	34.200,00	84666,56	131.896,60	31/12/2009	05/05/2014	Adimplente
2	031003346	MUNICIPIO DE COSMORAMA - SP	98.200,00	65.305,14	72.059,16	84.776,06	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	031003451	MUNICIPIO DE PIO XII - MA	295.300,00	6.026,55	30593,08	30.593,08	30/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031003901	MUNICIPIO DE MERIDIANO - SP	98.200,00	5.800,00	14867,48	14.867,48	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	031004143	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA - MG	146.950,00	93.263,87	55.223,81	58.853,48	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	031004362	MUNICIPIO DE PAULO BENTO - RS	98.200,00	63.846,87	88949,56	88.949,56	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031004476	MUNICIPIO DE COARACI - BA	987.600,00	20.155,10	145.275,96	240.085,56	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031004708	ESTADO DA BAHIA	786.572,33	87.396,93	97.637,80	104.771,43	31/12/2009	27/06/2014	Adimplente
2	031005067	MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB	98.200,00	4.474,82	29.646,58	38.897,02	30/12/2009	27/12/2012	Adimplente
2	031005285	MUNICIPIO DE TAMBAU - SP	98.200,00	11.912,62	85.325,98	86.386,54	29/12/2009	27/06/2013	Adimplente
2	031005402	MUNICIPIO DE GASPAR - SC	100.000,00	64.753,50	79.140,00	100.000,00	29/12/2009	06/08/2012	Adimplente
2	031005517	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC	200.000,00	17.132,80	84280	200.000,00	31/12/2009	31/07/2012	Adimplente
2	031005849	MUNICIPIO DE POSSE - GO	196.830,00	4.020,00	18.068,99	18.068,99	29/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031005954	MUNICIPIO DE RUBIATABA - GO	195.000,00	6.032,92	4933,5	4.933,50	30/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031006082	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS - SC	200.000,00	17.476,73	40.380,00	112.680,00	28/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	031006196	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC	150.000,00	13.653,16		149.985,00	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031006209	MUNICIPIO DE POMERODE - SC	200.000,00	20.943,84	167060	176.920,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031006313	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA - SC	200.000,00	25.072,90	29840	55.480,00	29/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031006427	MUNICIPIO DE LAGOA DOS RODRIGUES - MA	295.300,00	9.000,00	162.149,23	162.149,23	30/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031006646	MUNICIPIO DE IPAUSSU - SP	196.400,00	3.978,02	121.060,96	196.400,00	29/12/2009	20/07/2012	Adimplente
2	031006979	MUNICIPIO DE VASSOURAS - RJ	261.552,80	40.747,20	35.113,94	45.065,55	31/12/2009	21/08/2013	Adimplente
2	031007006	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO - MA	1.284.300,00	39.201,03	121.237,91	567.275,29	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031007110	MUNICIPIO DE PAULO AFONSO - BA	146.950,00	6.200,00	99779,05	146.950,00	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031042818	MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS	800.000,00	80.000,00	393759,98	569.039,98	30/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	031042922	MUNICIPIO DE BUTIA - RS	100.000,00	96.507,68	80450	90.000,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031043497	MUNICIPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA - RS	300.000,00	103.677,76	18.510,00	300.000,00	30/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	031043615	MUNICIPIO DE POTIRENDABA - SP	146.950,00	44.543,55		146.950,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	031043729	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	295.300,00	6.030,00	128.219,25	243.888,26	28/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031052823	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL - PR	130.000,00	4.000,00	119158	130.000,00	31/12/2009	30/08/2012	Adimplente
2	031053284	MUNICIPIO DE PATROCINIO - MG	200.000,00	17.150,50		200.000,00	31/12/2009	31/07/2012	Adimplente
2	031053401	MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA	344.750,00	7.035,71	320.065,90	344.750,00	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	031053620	MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RO	493.100,00	33.167,27	303059,26	322.980,50	31/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	031053734	MUNICIPIO DA ESTANCIA HIDROMINERAL LINDOIA - SP	98.200,00	2.912,36	98.200,00	98.200,00	30/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031053848	MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB	200.000,00	10.000,00	31940	31.940,00	31/12/2009	30/06/2014	Adimplente
2	031053953	MUNICIPIO DE ILHA BELA - SP	146.950,00	2.998,98	62.556,61	62.556,61	29/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	031055235	ESTADO DE MATO GROSSO	5.116.000,00	568.445,00	678381,51	1.701.581,51	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031055349	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - SC	493.100,00	95.015,15	75247,07	493.100,00	31/12/2009	12/11/2012	Adimplente
2	031055569	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - SC	98.200,00	32.781,98	31.757,88	86.730,24	30/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031055673	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - SC	98.200,00	47.483,14	57555	98.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031055787	MUNICIPIO DE PALMITOS - SC	493.100,00	57.954,23	221.451,21	493.100,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	031055891	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS	344.750,00	155.823,98	98.046,90	158.033,40	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031055904	MUNICIPIO DE CORGUINHO - MS	394.200,00	14.000,00		105.290,82	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031056032	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC	98.200,00	11.538,16	11646,52	11.646,52	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031056365	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - SC	98.200,00	90.945,78	1.689,00	98.200,00	29/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	031057162	MUNICIPIO DE BATAGUASSU - MS	295.300,00	33.346,54		31.744,75	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031057276	MUNICIPIO DE CACADOR - SC	98.200,00	35.835,26	21967,34	67.021,06	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031057380	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC	98.200,00	21.140,39	81202	98.200,00	31/12/2009	22/02/2013	Adimplente
2	031058073	MUNICIPIO DE CARANGOLA - MG	394.200,00	407.901,90		36.739,44	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	031058187	MUNICIPIO DE BARRETOS - SP	394.200,00	28.219,87	175300,74	350.167,86	31/12/2009	20/09/2013	Adimplente
2	031058291	MUNICIPIO DE GASTAO VIDIGAL - SP	117.280,00	2.720,00	50.770,51	92.123,44	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	031058418	MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	98.200,00	183.144,69		4.477,92	31/12/2009	01/08/2013	Adimplente
2	031058523	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS - SP	196.400,00	9.408,72		3.103,12	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031058741	MUNICIPIO DE BOCAINA - SP	196.400,00	4.008,17	196400	196400	29/06/2011	20/03/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031058960	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP	394.200,00	6.445,96	286898,76	394.200,00	29/12/2009	27/09/2012	Adimplente
2	031059215	MUNICIPIO DE FRANCISCO DANTAS - RN	137.060,00	4.240,00		19.846,29	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	031059329	MUNICIPIO DE BIGUACU - SC	98.200,00	8.539,13	28.939,54	98.200,00	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	031059433	MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO - BA	98.200,00	2.800,00	33.270,16	71.096,80	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031059653	MUNICIPIO DE ROLANDIA - PR	200.000,00	30.468,46	9100	200.000,00	31/12/2009	24/11/2012	Adimplente
2	031059767	MUNICIPIO DE IBIA - MG	198.000,00	44.554,76	149.648,40	198.000,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031060014	MUNICIPIO DE MAIRI - BA	350.000,00	21.414,49	246.995,01	280.175,01	31/12/2009	05/03/2013	Adimplente
2	031060232	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC	98.190,00	54.814,61	6410,21	22.132,03	31/12/2009	30/03/2014	Adimplente
2	031060346	MUNICIPIO DE INHUMAS - GO	987.600,00	31.000,00	592560	987.600,00	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031203837	MUNICIPIO DE ALVORADA - RS	987.600,00	110.994,20	381904,9	435.531,58	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031203941	MUNICIPIO DE GOIO-ERE - PR	443.650,00	15.465,37	44.143,17	443.650,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031204184	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR	107.390,00	7.610,00	24227,18	107.390,00	31/12/2009	31/05/2012	Adimplente
2	031273460	MUNICIPIO DE MATUTINA - MG	196.400,00	30.416,53	91.620,60	91.620,60	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031273689	MUNICIPIO DE RIO MANSO - MG	295.300,00	61.619,03	52799,64	52.799,64	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	031274048	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS - MG	493.100,00	29.049,91	335.554,57	335.554,57	31/12/2009	30/04/2014	Adimplente
2	031275076	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT	295.300,00	25.349,69	88560,47	295.300,00	31/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	031276091	MUNICIPIO DE POCOES - BA	493.100,00	10.063,27	4240,66	114.892,30	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031277015	MUNICIPIO DE MARIA DA FE - MG	295.300,00	4.512,00	2214,75	2.214,75	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	031277233	MUNICIPIO DE IGARAPE - MG	592.000,00	60.634,22	461.937,59	461.937,59	31/12/2009	31/05/2014	Adimplente
2	031278030	MUNICIPIO DE PARATINGA - BA	394.200,00	39.420,00	172.501,93	316.424,34	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	031278813	MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR	2.965.600,00	148.280,00	258.896,88	318.505,44	31/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	031279056	MUNICIPIO DE SIMONESIA - MG	300.000,00	49.254,62	240.210,00	240.210,00	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031279274	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA - SC	196.400,00	11.159,89	126.187,00	196.400,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031279492	MUNICIPIO DE SARUTAIA - SP	98.200,00	3.474,19	15.289,74	54.383,16	31/12/2009	20/08/2013	Adimplente
2	031279838	MUNICIPIO DE RIO CASCA - MG	700.000,00	14.074,56	630209,99	630.209,99	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031280073	MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG	350.000,00	7.150,00	176.890,00	350.000,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031280637	MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA - BA	487.500,00	12.500,00	124751,25	162.093,75	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031280856	MUNICIPIO DE POMERODE - SC	300.000,00	62.276,69	268530	273.750,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031281098	MUNICIPIO DE CHA PRETA - AL	226.070,00	6.000,00	40.737,82	40.737,82	31/12/2009	24/06/2013	Adimplente
2	031282012	MUNICIPIO DE CANELINHA - SC	150.000,00	10.051,21		30.330,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031282459	MUNICIPIO DE MIRASSOL - SP	301.470,00	75.078,10	30207,29	301.470,00	31/12/2009	20/02/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031282678	MUNICIPIO DE BIRITINGA - BA	245.850,00	10.716,14	106.944,75	174.160,14	31/12/2009	05/11/2013	Adimplente
2	031282896	MUNICIPIO DE BIRITINGA - BA	146.950,00	5.074,71	25.054,98	112.607,79	31/12/2009	05/03/2013	Adimplente
2	031283037	MUNICIPIO DE IMBUÍ - SC	107.390,00	28.656,27		12.328,00	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	031283693	MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	341.250,00	25.522,54	38.563,35	51.801,75	31/12/2009	30/01/2014	Adimplente
2	031284053	MUNICIPIO DE CHA PRETA - AL	137.060,00	9.134,25	35608,19	35.608,19	31/12/2009	24/06/2013	Adimplente
2	031284271	MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - MT	300.000,00	9.278,35		1.650,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031284617	MUNICIPIO DE IBOTIRAMA - BA	1.976.600,00	78.000,00	164.255,46	247.865,64	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	031284835	MUNICIPIO DE ESPLANADA - BA	1.000.000,00	20.408,16	4900	9.300,00	31/12/2009	05/03/2013	Adimplente
2	031285080	MUNICIPIO DE CANOAS - RS	3.150.000,00	273.913,04	1494045,01	1.494.045,01	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031287029	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - RN (ANTIGO AUGUSTO SEVERO)	137.060,00	2.797,15	38.952,45	41.309,88	31/12/2009	10/05/2013	Adimplente
2	031288481	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO - PR	150.000,00	100.229,26	103.680,00	150.000,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031288609	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA - GO	9.180.476,00	1.441.708,00	4.702.173,20	9.180.476,00	31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	031288827	MUNICIPIO DE MIRANTE - BA	394.200,00	8.044,90	95.514,66	101.624,76	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031289288	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO - BA	146.950,00	47.357,58	111.461,58	135.061,75	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031289842	MUNICIPIO DE CASCAVEL - CE	98.200,00	5.829,49	6.589,22	98.200,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031290204	MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA	1.000.000,00	80.000,00	744999,98	748.499,98	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	031290422	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA	295.300,00	15.542,10	69838,45	84.426,27	31/12/2009	06/05/2013	Adimplente
2	031290860	MUNICIPIO DE MACATUBA - SP	146.950,00	2.998,98	7009,51	146.950,00	31/12/2009	20/07/2012	Adimplente
2	031291229	MUNICIPIO DE BIRITINGA - BA	295.300,00	19.344,71	35229,29	132.117,22	31/12/2009	05/03/2013	Adimplente
2	031291885	MUNICIPIO DE JUARA - MT	2.000.000,00	44.431,55	10000	410.000,00	31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	031292026	MUNICIPIO DE SUCUPIRA RIACHAO - MA	2.000.000,00	40.816,33	1313400,04	1.603.800,05	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031292463	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT	2.000.000,00	40.816,33	1428400	2.000.000,00	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	031292682	MUNICIPIO DE SAO JOSE - SC	5.058.324,00	479.176,00	2502352,94	2.502.352,94	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031293260	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA - MA	1.000.000,00	30.400,00		433.100,00	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031293488	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	9.888.600,00	724.748,73	1865978,51	2.725.298,11	31/12/2009	20/01/2014	Adimplente
2	031293606	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	3.954.600,00	369.513,01	785779,02	1.318.068,18	31/12/2009	24/06/2013	Adimplente
2	031294067	MUNICIPIO DE PALMAS - TO	9.888.600,00	494.430,00	1195531,72	1.206.409,18	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	031294285	MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS - TO	6.526.000,00	133.183,67	1965631,18	5.946.491,38	31/12/2009	27/03/2013	Adimplente
2	031294849	MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO	6.355.892,00	1.883.123,43	3352097,21	4.327.726,63	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031295211	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE IPANEMA - MG	300.000,00	14.000,00	94380	107.970,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031295877	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS - MG	350.000,00	7.142,86	350000	350.000,00	31/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	031296018	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA - MG	300.000,00	6.122,45		53.820,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031296236	MUNICIPIO DE CORREGO NOVO - MG	292.920,01	5.981,06	277307,37	292.920,01	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031296455	MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS - MG	300.000,00	13.174,35	270270	270.270,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031296674	MUNICIPIO DE SANTANA DO MANHUACU - MG	250.000,00	17.470,73	242.400,00	250.000,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031296892	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT	493.100,00	15.000,00	332.300,09	332.300,09	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031297033	MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE	800.000,00	33.340,00	371280,01	379.760,01	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	031297252	MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC	150.000,00	3.070,94	99.570,00	119.025,00	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031297470	MUNICIPIO DE PARAMIRIM - BA	500.000,00	24.000,00	335.450,00	388.200,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031298831	MUNICIPIO DE PACAJUS - CE	600.000,00	31.412,40		22.680,00	31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	031299857	MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA	500.000,00	10.205,00		31.100,00	31/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	031300014	MUNICIPIO DE TIMBO - SC	200.000,00	54.822,26	195.280,00	195.280,00	31/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	031300232	MUNICIPIO DE IBITIARA - BA	477.750,00	9.750,00		119.623,20	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031300451	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA	1.000.000,00	107.017,76	560.200,00	803.899,99	31/12/2009	05/06/2013	Adimplente
2	031300898	MUNICIPIO DE CANDIDO SALES - BA	682.500,00	68.250,00	44703,75	360291,75	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031301039	MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - MT	300.000,00	6.123,00	99600	116.640,00	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	031301476	MUNICIPIO DE GOIO-ERE - PR	196.000,00	24.041,12	19443,2	196000	31/12/2009	30/03/2014	Adimplente
2	031301695	MUNICIPIO DE RONDON - PR	200.000,00	27.074,75	182340	200.000,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031301812	MUNICIPIO DE IPORA - PR	100.000,00	2.040,82	97830	100.000,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031302273	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS - MS	196.400,00	26.696,63	2946,4	15.908,40	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031302619	MUNICIPIO DE LAURO MULLER - SC	245.850,00	77.305,25	39.089,68	208.652,90	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031302837	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS PEDRAS - MG	98.200,00	26.077,57	82.537,10	98.200,00	31/12/2009	24/10/2012	Adimplente
2	031303070	MUNICIPIO DE TERRA BOA - PR	100.000,00	50.370,13	38.760,00	100.000,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031303415	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT	987.600,00	29.628,00		667.025,04	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031303634	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE - SC	200.000,00	15.831,13	6.820,00	29.500,00	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031303853	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS - SC	200.000,00	28.499,98	193920	200.000,00	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	031304095	MUNICIPIO DE REALEZA - PR	200.000,00	58.961,46		200.000,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	031304430	MUNICIPIO DA EST. TUR. REL. DE APARECIDA - SP	98.200,00	6.772,56	84923,36	84.923,36	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031304650	MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA - BA	487.500,00	12.500,00	266.126,26	430.803,75	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031304878	MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA - BA	500.000,00	10.205,00	109.949,99	500.000,00	31/12/2009	05/11/2012	Adimplente
2	031305021	MUNICIPIO DE VEREDA - BA	500.000,00	12.500,00	220.900,00	344.800,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031305468	MUNICIPIO DE CATU - BA	500.000,00	133.908,98	154050	210.350,00	31/12/2009	05/11/2013	Adimplente
2	031305804	MUNICIPIO DE PATROCINIO - MG	1.500.000,00	130.170,97	95250	95.250,00	31/12/2009	27/07/2013	Adimplente
2	031306483	MUNICIPIO DE TERRA NOVA - BA	500.000,00	20.000,00	39.049,98	320.999,98	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	031306601	MUNICIPIO DE SALINAS - MG	500.000,00	39.593,07	213.649,99	411.549,99	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031306829	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO - SC	200.000,00	59.251,49	12860	22.340,00	31/12/2009	27/02/2013	Adimplente
2	031307062	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO - SC	196.400,00	51.757,58	74.632,00	196.400,00	31/12/2009	31/07/2012	Adimplente
2	031307407	MUNICIPIO DE TANQUE NOVO - BA	487.500,00	12.500,00	79121,26	263.981,25	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031307626	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO PIAUI - PI	344.750,00	7.500,00	99.874,08	344.750,00	31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	031307844	MUNICIPIO DE IBIRAPUA - BA	493.100,00	31.900,00	36.242,85	126.726,70	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031308204	MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA - BA	500.000,00	10.204,08		500.000,00	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	031308641	MUNICIPIO DE JACARACI - BA	292.500,00	8.775,00	33081,74	292.500,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031308860	MUNICIPIO DE AGUA FRIA - BA	500.000,00	15.000,00	253.450,00	276.050,00	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031309001	MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA - CE	150.000,00	78.979,52	22.500,00	150.000,00	31/12/2009	28/08/2013	Adimplente
2	031309229	MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BA	400.000,00	13.000,00	96800,01	134.960,01	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031309885	MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO - PR	146.950,00	7.050,00	39.397,30	131.358,61	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	031310246	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS - AL	4.321.519,00	218.014,76	1.427.397,75	1.452.462,56	31/12/2009	10/01/2014	Adimplente
2	031310801	MUNICIPIO DE PARAMIRIM - BA	500.000,00	24.000,00		71.850,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031311262	MUNICIPIO DE GRANJA - CE	500.000,00	20.834,00	107.350,00	107.350,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031311480	MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - BA	625.000,00	15.000,00	364250	455.375,00	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	031311826	MUNICIPIO DE ABARE - BA	500.000,00	25.000,00		500.000,00	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031312069	MUNICIPIO DE COSMORAMA - SP	300.000,00	5.947,17	52.560,00	300.000,00	31/12/2009	20/07/2013	Adimplente
2	031313084	MUNICIPIO DE PROFESSOR JAMIL - GO	146.950,00	4.050,00	64026,12	139.235,13	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031313201	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - MT	4.943.600,00	247.180,00	530246,06	4.943.600,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031313648	MUNICIPIO DE LUIZIANA - PR	98.200,00	6.725,87		71.911,86	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031313867	MUNICIPIO DE MARCELANDIA - MT	300.000,00	121.592,12	54120	100.560,00	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	031314008	MUNICIPIO DE TRAIPU - AL	1.000.000,00	30.927,84	40.600,00	40.600,00	31/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	031314226	MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE	400.000,00	249.789,37	33.480,00	101.880,00	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	031314882	MUNICIPIO DE PACOTI - CE	300.000,00	16.275,19	62880	194.010,00	31/12/2009	30/01/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031315035	MUNICIPIO DE OCARA - CE	300.000,00	6.300,00	99420	300.000,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031315254	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - MT	1.000.000,00	57.359,97	554.200,01	800.400,01	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031315472	MUNICIPIO DE MAUES - AM	493.100,00	24.400,00	345.663,09	429.292,85	30/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031316615	MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - RS	987.204,00	25.000,00	841986,29	987.204,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031316833	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS - SC	196.400,00	8.779,78		74.160,64	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031317294	MUNICIPIO DE MERUOCA - CE	100.000,00	4.880,20	33.540,00	60.750,00	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031317411	MUNICIPIO DE MERUOCA - CE	120.000,00	5.310,05	78.000,00	78.000,00	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031317630	MUNICIPIO DE MERUOCA - CE	120.000,00	6.388,48	107436	120.000,00	31/12/2009	28/05/2013	Adimplente
2	031317859	MUNICIPIO DE MERUOCA - CE	120.000,00	5.011,84	45456	45.456,00	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031318218	MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - CE	300.000,00	6.122,45	300000	300.000,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	031318436	MUNICIPIO DE VESPASIANO - MG	1.383.200,00	155.740,35	664627,57	1125648,16	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031318656	MUNICIPIO DE AGUDO - RS	300.000,00	83.715,26	95460	100.290,00	31/12/2009	20/10/2013	Adimplente
2	031318874	MUNICIPIO DE PARACURU - CE	1.000.000,00	35.313,79	124400	1000000	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031319233	MUNICIPIO DE SALTO DO CEU - MT	300.000,00	9.278,35	75.900,00	135.900,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031319671	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC	196.400,00	71.673,65		196.400,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031320032	MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO - MG	1.500.000,00	182.274,16	1282800	1.500.000,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031320251	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - PE	344.750,00	10.000,00	65.054,32	147.484,05	31/12/2009	30/04/2014	Adimplente
2	031320815	MUNICIPIO DE PACAJUS - CE	400.000,00	29.462,19		129.320,00	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031321058	MUNICIPIO DE BOA VISTA - PB	206.290,00	4.210,00	49.323,93	137.368,50	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031321276	MUNICIPIO DE IPORA - PR	146.950,00	2.998,98	3835,4	36.120,31	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031321612	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - MT	987.600,00	35.000,00	216.778,17	908.789,49	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031321830	MUNICIPIO DE NOBRES - MT	300.000,00	12.000,00	3.060,00	3.060,00	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	031322073	MUNICIPIO DE SANTA LUCIA - PR	146.950,00	30.014,74	79220,75	91.006,14	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031322291	MUNICIPIO DE TURVO - PR	295.300,00	32.132,77	9.242,89	9.242,89	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031322637	MUNICIPIO DE LAJE - BA	394.200,00	18.705,99	135328,86	235.337,40	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031322856	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR	122.225,00	8.775,00	88735,35	114.023,70	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031323098	MUNICIPIO DE NIOAQUE - MS	295.300,00	72.454,72	122.992,45	256.497,58	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031323215	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO - RS	196.400,00	4.010,00	82448,72	196.400,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	031324012	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - TO	295.300,00	6.027,00	189198,71	189.198,71	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031324896	MUNICIPIO DE SAO TOME - PR	150.000,00	5.000,00	19.859,40	99.184,40	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031325049	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC	98.200,00	74.302,92	85.748,24	98.200,00	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031325268	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS - SC	196.400,00	18.207,36		196.400,00	31/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	031325604	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO - TO	295.300,00	93.452,99	76.482,70	76.482,70	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031326065	MUNICIPIO DE OLIMPIA - SP	127.170,00	19.271,97	87480,24	127.170,00	31/12/2009	20/12/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031326629	MUNICIPIO DE TIJUCAS - SC	196.400,00	53.806,17		194.436,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031326847	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL - SC	98.200,00	33.821,48	95.470,04	98.200,00	31/12/2009	20/05/2013	Adimplente
2	031327644	MUNICIPIO DE OURO BRANCO - AL	295.300,00	30.388,48		94.879,89	31/12/2009	15/01/2014	Adimplente
2	031328222	MUNICIPIO DE PARANAVAI - PR	231.358,06	48.819,60	53721,35	205.885,54	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031328440	MUNICIPIO DE MANDURI - SP	98.200,00	4.728,45	63653,24	98.200,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	031328660	MUNICIPIO DE NOVA SOURE - BA	295.300,00	8.860,00	37680,28	171.746,48	31/12/2009	05/07/2013	Adimplente
2	031329029	MUNICIPIO DE TIANGUA - CE	1.037.050,00	86.450,00	169661,38	243.603,05	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031329466	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - SC	196.400,00	215.666,31	84.884,08	84.884,08	31/12/2009	01/07/2013	Adimplente
2	031329685	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO - TO	394.200,00	134.106,50	205062,84	205.062,84	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031329802	MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE	600.000,00	13.676,27	56040	69.000,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031330046	MUNICIPIO DE BRUMADINHO - MG	592.000,00	186.479,39	585.902,40	592.000,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031330483	MUNICIPIO DE ALVARES FLORENCE - SP	127.170,00	15.139,57	49.621,73	127.170,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	031330601	MUNICIPIO DE ALVARES FLORENCE - SP	112.335,00	10.305,19	10537,02	112.335,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	031330829	MUNICIPIO DE CANDIDO RODRIGUES - SP	146.950,00	3.050,00	114312,41	115.781,91	31/12/2009	20/08/2013	Adimplente
2	031331062	MUNICIPIO DE PERI-MIRIM - MA	344.750,00	15.000,00	154.723,80	182.614,08	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031331407	MUNICIPIO DE BARRACAO - PR	493.100,00	39.547,04	420.100,81	493.100,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031331626	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS - PR	245.850,00	5.017,36	21.340,00	245.850,00	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031332087	MUNICIPIO DE BONITO - MS	146.950,00	10.550,00	1.366,63	120.954,54	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031332204	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ	98.200,00	12.164,00	56514,1	79.983,90	31/12/2009	01/08/2013	Adimplente
2	031332974	MUNICIPIO DE MIRANTE - BA	295.300,00	9.133,00	34550,1	34.550,10	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031333229	MUNICIPIO DE LONDRINA - PR	1.037.050,00	109.907,57	830054,85	955330,49	31/12/2009	24/06/2013	Adimplente
2	031333333	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - PR	3.163.400,00	800.000,00	489377,99	807616,04	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031333447	MUNICIPIO DE UBIRATA - PR	196.400,00	12.055,18	103679,56	120648,52	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031333553	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - PR	196.400,00	12.741,55	77.125,80	91.227,80	31/12/2009	23/05/2013	Adimplente
2	031333667	MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL - PR	98.200,00	7.750,00	37414,2	47.656,46	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031334244	MUNICIPIO DE MARACAJU - MS	196.400,00	59.922,65		7.148,96	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031334359	MUNICIPIO DE GONCALVES - MG	146.950,00	22.284,92	115311,66	146.950,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	031334463	MUNICIPIO DE ICARA - SC	196.400,00	28.916,39		171.064,40	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031334578	MUNICIPIO DE LUIZIANA - PR	196.400,00	13.241,39	42756,28	146.298,36	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031334682	MUNICIPIO DE MOJU - PA	493.100,00	35.900,00		17.948,84	30/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031334796	MUNICIPIO DE BARRACAO - PR	98.200,00	6.541,13		28.752,96	31/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	031335054	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - RJ	1.185.400,00	24.191,84	628.617,63	686.109,53	31/12/2009	15/02/2014	Adimplente
2	031335168	MUNICIPIO DE SANTA INES - BA	295.300,00	9.700,00	79701,47	105.894,58	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031335272	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PR	295.300,00	574.848,11		295.300,00	31/12/2009	30/09/2012	Adimplente
2	031335618	MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS - PR	245.850,00	11.150,15	25.125,87	245.850,00	31/12/2009	29/06/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031335722	MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS - PA	344.750,00	7.035,71	13514,2	13.514,20	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031335836	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO - SP	289.116,33	62.202,54	175.406,88	289.116,33	15/01/2010	07/04/2013	Adimplente
2	031335940	MUNICIPIO DE SABAUDIA - PR	146.950,00	13.187,08	113.709,91	113.709,91	31/12/2009	16/08/2013	Adimplente
2	031336079	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL	394.200,00	10.000,00		114.357,42	31/12/2009	15/01/2014	Adimplente
2	031336297	MUNICIPIO DE MARIA HELENA - PR	150.000,00	14.072,01	62985	150.000,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031336300	MUNICIPIO DE PALOTINA - PR	98.200,00	5.591,00	7679,24	98.200,00	31/12/2009	29/12/2012	Adimplente
2	031336414	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	987.600,00	1.000.568,85	417.162,24	439.778,28	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031336529	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO - PR	98.200,00	53.274,06	69918,4	81.358,70	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031336633	MUNICIPIO DE PALOTINA - PR	180.000,00	18.367,62	14.760,00	180.000,00	31/12/2009	31/10/2012	Adimplente
2	031336852	MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA GRANDE - AL	245.850,00	5.100,00	85.432,89	164.670,34	31/12/2009	25/12/2012	Adimplente
2	031336966	MUNICIPIO DE MESSIAS TARGINO - RN	142.005,00	4.500,00	56404,38	71.598,92	31/12/2009	20/07/2013	Adimplente
2	031337094	MUNICIPIO DE IRATI - PR	443.650,00	152.197,28	102971,16	155.011,30	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031337211	MUNICIPIO DE ARAPOTI - PR	295.300,00	90.687,49	266.006,23	278.084,00	31/12/2009	20/08/2013	Adimplente
2	031337325	MUNICIPIO DE SIDROLANDIA - MS	295.300,00	90.159,56	190.379,91	196.787,92	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031337544	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	394.200,00	14.391,24	48.959,64	54.005,40	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031337877	MUNICIPIO DE PONTO BELO - ES	98.200,00	5.603,50	74091,9	75.820,22	31/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	031338018	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA - MG	394.200,00	62.003,74	19985,94	233.721,18	31/12/2009	20/09/2013	Adimplente
2	031338236	MUNICIPIO DE FLORESTAL - MG	394.200,00	8.045,00	115.934,22	394.200,00	31/12/2009	04/03/2013	Adimplente
2	031338340	MUNICIPIO DE MARAVILHAS - MG	295.300,00	41.596,61		256.822,41	31/12/2009	16/09/2013	Adimplente
2	031338560	MUNICIPIO DE PRAIA NORTE - TO	690.900,00	14.459,04		120.769,32	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031338674	MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTE - SP	137.060,00	2.940,00	1.891,43	137.060,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	031338788	MUNICIPIO DE ITAREMA - CE	987.600,00	26.586,90	363930,6	629.298,72	31/12/2009	28/02/2014	Adimplente
2	031338905	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO - SP	146.950,00	4.205,20	146.950,00	146.950,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031339033	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA - PE	1.976.600,00	138.778,60	451850,74	615.315,56	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031339147	MUNICIPIO DE RIO AZUL - PR	394.200,00	105.329,85	23.849,10	55.897,56	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031339252	MUNICIPIO DE NEVES PAULISTA - SP	98.200,00	9.813,80	98200	98.200,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	031339366	MUNICIPIO DE MARIANOPOLIS - TO	394.200,00	8.044,90	67.683,80	111.952,80	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031339816	MUNICIPIO DE CORBELIA - PR	98.200,00	14.449,91		20.474,70	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031339920	MUNICIPIO DE IGARATINGA - MG	394.200,00	8.045,00		221.934,60	31/12/2009	20/09/2013	Adimplente
2	031340051	MUNICIPIO DE RIO BONITO - RJ	394.200,00	62.189,73	47.501,10	47.501,10	31/12/2009	01/03/2014	Adimplente
2	031340383	MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL - SC	196.400,00	30.727,76	184.360,68	196.400,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031340497	MUNICIPIO DE SALETE - SC	690.900,00	194.393,36	132.929,16	135.347,31	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031340615	MUNICIPIO DE IGUATEMI - MS	295.300,00	25.347,10	283.665,00	295.300,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031340729	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO - MS	295.300,00	9.220,00	2273,81	2.273,81	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031340833	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - PR	98.200,00	12.916,99	58.615,58	70.978,96	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031340947	MUNICIPIO DE EMBU-GUACU - SP	146.950,00	51.220,55	54224,55	58.824,09	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031341076	MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS	295.300,00	20.454,42	87.526,92	275.810,20	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031369849	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS - PR	102.445,00	2.090,70		102.445,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031369954	MUNICIPIO DE FAROL - PR	102.445,00	14.478,23	3.503,62	3.657,29	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031370084	MUNICIPIO DE SANCLERLANDIA - GO	245.850,00	13.085,90	7.990,12	245.850,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031370198	MUNICIPIO DE MARILUZ - PR	122.225,00	7.952,37	3.446,74	122.225,00	31/12/2009	30/03/2014	Adimplente
2	031370315	MUNICIPIO DE SATUBA - AL	344.750,00	17.250,00	23.511,95	45.127,78	31/12/2009	10/01/2013	Adimplente
2	031370429	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU - MG	96.720,92	56.935,13	76324,92	96.720,92	31/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	031370534	MUNICIPIO DE TIMON - MA	987.600,00	98.759,96	89377,8	987.600,00	31/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	031370648	MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS - MG	196.400,00	13.600,00	99064,16	114.245,88	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031370753	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO CALDAS - MG	146.950,00	12.304,83	62909,29	132.108,05	29/01/2010	30/04/2013	Adimplente
2	031370867	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS - MG	98.200,00	18.796,36	65067,32	98200	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031370971	MUNICIPIO DE CABACEIRAS - PB	216.180,00	11.311,12	186606,58	216180	30/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031371008	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA - SC	98.200,00	2.008,46	2101,48	98200	31/12/2009	30/08/2012	Adimplente
2	031371112	MUNICIPIO DE ESTEIO - RS	98.200,00	80.488,06		98.200,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	031371444	MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS - MG	196.400,00	4.008,16	137794,24	196.400,00	31/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	031374409	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL - RS	98.200,00	2.004,08		76.321,04	31/12/2009	15/04/2013	Adimplente
2	031374514	MUNICIPIO DE NILO PECANHA - BA	295.300,00	15.605,00		34.786,34	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031375218	MUNICIPIO DE TEJUCUOCA - CE	146.950,00	3.000,00	120.146,00	146.950,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031375541	MUNICIPIO DE QUEBRANGULO - AL	127.170,00	22.000,61	48489,92	48489,92	31/12/2009	26/04/2013	Adimplente
2	031375656	MUNICIPIO DE IBICUITINGA - CE	146.950,00	7.347,00			20/04/2010	30/04/2013	Adimplente
2	031376129	MUNICIPIO DE VILA MARIA - RS	196.400,00	9.418,50		26.769,32	31/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	031376233	MUNICIPIO DE PIATA - BA	196.400,00	10.799,35		27.358,52	31/12/2009	05/03/2014	Adimplente
2	031376452	MUNICIPIO DE TANGUA - RJ	987.600,00	99.228,82	277.515,60	288.379,20	31/12/2009	01/08/2013	Adimplente
2	031376567	MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL - TO	196.400,00	5.958,35	35804,2	36.923,20	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031376671	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO	196.400,00	54.852,54	83018,28	151.915,40	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	031376899	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS - TO	98.200,00	7.540,86		5.086,76	26/01/2010	26/04/2013	Adimplente
2	031377259	MUNICIPIO DE HERVAL - RS	98.200,00	56.369,20	35.027,94	98.200,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	031377582	MUNICIPIO DE BOTUCATU - SP	493.100,00	255.283,69	371.057,75	493.100,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031377709	MUNICIPIO DE CANINDE - CE	142.005,00	5.917,00		53.337,08	31/12/2009	29/06/2013	Adimplente
2	031377813	MUNICIPIO DE JAU - SP	493.100,00	155.701,11	493.100,00	493.100,00	31/12/2009	20/02/2013	Adimplente
2	031377927	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO - SP	196.400,00	4.015,00	37807	106.468,44	31/12/2009	05/04/2013	Adimplente
2	031378388	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - RN	137.060,00	3.975,40	48697,42	137.060,00	31/12/2009	10/10/2012	Adimplente
2	031378724	MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO - TO	98.200,00	6.084,82		16664,54	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	031379299	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL - RS	245.850,00	44.413,38	100405,14	110.583,33	31/12/2009	17/10/2013	Adimplente
2	031379749	MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE	196.400,00	10.216,07		6.834,72	30/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	031379854	MUNICIPIO DE IBIMIRIM - PE	196.400,00	69.372,59	4301,16	4.301,16	30/12/2009	30/10/2013	Adimplente
2	031379968	MUNICIPIO DE DIONISIO - MG	295.300,00	7.602,02	220589,08	295.300,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031380098	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - RS	98.200,00	33.947,16	37954,3	88380	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031380101	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL - RS	493.100,00	268.066,50	450.742,71	493.100,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	031380215	MUNICIPIO DE RIO BONITO - RJ	295.300,00	25.678,26	231721,91	231.721,91	31/12/2009	01/03/2014	Adimplente
2	031380329	MUNICIPIO DE CATANDUVAS - SC	98.200,00	58.620,04	20229,62	98.200,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031397381	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - BA	200.000,00	4.081,63	46.640,00	103.580,00	31/12/2009	05/11/2013	Adimplente
2	031397495	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS - MG	394.200,00	71.652,61	323.756,45	323.756,45	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	031473514	MUNICIPIO DE MUCAJAI - RR	14.765.469,28	301.336,11	9.002.507,11	14.765.469,28	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031473732	MUNICIPIO DE COREAU - CE	550.000,00	16.000,00	348.810,00	348.810,00	31/12/2009	28/02/2014	Adimplente
2	031473951	ESTADO DA BAHIA	207.137,18	23.964,14	185850,8	195.123,22	31/12/2009	29/06/2014	Adimplente
2	031474193	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - RS	98.200,00	180.767,65	98.200,00	98.200,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031474310	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE - SP	98.200,00	10.790,78		14.720,18	31/12/2009	28/08/2013	Adimplente
2	031474424	MUNICIPIO DE BURITINOPOLIS - GO	98.200,00	3.054,11		98.200,00	31/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	031510968	MUNICIPIO DE CHIAPETTA - RS	98.200,00	17.322,26		98.200,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031511213	MUNICIPIO DE PANAMBI - RS	159.916,80	12.507,13	82.756,95	114.308,53	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031511327	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA - PE	493.100,00	10.063,27		2.958,60	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031511879	ESTADO DA BAHIA	388.402,74	43.155,86	310,72	310,72	31/12/2009	29/06/2014	Adimplente
2	031512238	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMERIM - ES	789.800,00	85.208,26	431783,67	491.571,53	31/12/2009	01/03/2013	Adimplente
2	031512342	MUNICIPIO DE COSMOPOLIS - SP	295.300,00	45.186,77	235.354,00	295.300,00	31/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	031512457	MUNICIPIO DE MURUTINGA DO SUL - SP	98.200,00	2.276,91	54658,12	63.427,38	31/12/2009	05/06/2013	Adimplente
2	031512562	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE - PA	493.100,00	49.301,80		5.325,48	30/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031512894	MUNICIPIO DE ARAGUACU - TO	196.400,00	6.074,23	52.694,12	63.751,44	31/12/2009	31/03/2014	Adimplente
2	031513035	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA - RS	98.200,00	15.823,95	95607,52	98.200,00	31/12/2009	07/12/2013	Adimplente
2	031513149	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL - RS	98.200,00	44.456,40	70.586,16	98.200,00	31/12/2009	17/04/2013	Adimplente
2	031513368	MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI - PI	146.950,00	3.000,00	49757,27	79.793,85	30/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031513472	MUNICIPIO DE ITATIRA - CE	295.300,00	35.314,92	180871,25	227.026,64	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031513587	MUNICIPIO DE ITATIBA - SP	146.950,00	12.778,26	11.466,00	146.250,00	31/12/2009	26/07/2013	Adimplente
2	031513691	MUNICIPIO DE BOM JARDIM - PE	196.400,00	24.855,07	45.898,68	74.062,44	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031513704	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR	214.200,00	117.785,33	45.516,54	59.740,38	31/12/2009	23/02/2014	Adimplente
2	031514051	MUNICIPIO DE RIO LARGO - AL	295.300,00	12.304,17	215126,05	268.427,70	31/12/2009	28/06/2013	Adimplente
2	031514165	MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES - SC	497.644,00	11.152,12	208.363,54	295.849,36	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031514497	MUNICIPIO DE CODO - MA	5.592.384,00	233.016,00	2862741,52	4.047.208,45	31/12/2009	29/11/2013	Adimplente
2	031514615	MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS - MG	1.462.500,00	74.201,35	1028576,25	1.462.500,00	31/12/2009	31/08/2012	Adimplente
2	031514729	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS	295.300,00	56.244,57	137.491,68	137.491,68	31/12/2009	09/08/2013	Adimplente
2	031514947	MUNICIPIO DE CATANDUVA - SP	1.000.000,00	208.251,94	165.200,00	175.800,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	031515088	MUNICIPIO DE OUVIDOR - GO	789.800,00	28.504,84	293.568,67	305.257,71	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	031515192	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO ANAUA - RR	3.589.700,00	110.921,73	681729,26	2227767,82	31/12/2009	26/04/2013	Adimplente
2	031515205	MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE	2.000.000,00	187.548,87	832.600,02	2.000.000,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031515538	MUNICIPIO DE MANAUS - AM	17.800.600,00	1.982.321,07	#####	15.643.166,79	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031515642	MUNICIPIO DE GUAPORE - RS	1.843.000,00	351.154,00	325.658,07	1.843.000,00	31/12/2009	31/08/2012	Adimplente
2	031515757	MUNICIPIO DE PARANACITY - PR	150.000,00	7.284,25	122715	150.000,00	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	031515861	MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CE	350.000,00	7.143,00	875	875,00	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	031516002	MUNICIPIO DE LONDRINA - PR	11.866.600,00	1.365.000,00	3.803.245,21	9.908.611,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031516116	MUNICIPIO DE MAMBORE - PR	150.000,00	5.000,00	137295	150.000,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031516554	MUNICIPIO DE AIQUARA - BA	196.400,00	11.055,57		196.400,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031517027	MUNICIPIO DE CANDIBA - BA	344.750,00	7.050,00		297898,49	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031517579	MUNICIPIO DE UIRAUNA - PB	295.300,00	6.026,53	24.155,54	37.503,10	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031517797	MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - MT	1.000.000,00	68.225,92	251.299,99	381.899,99	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031517800	MUNICIPIO DE SAPIRANGA - RS	200.000,00	87.618,33	52.780,00	200.000,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031517914	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	1.900.000,00	310.919,40		765.890,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	031518042	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS	300.000,00	6.200,00	69.960,00	75.960,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031518489	MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR - RS	1.000.000,00	105.752,29	182.299,98	348.499,98	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031518711	MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL - PR	100.000,00	5.848,00	71.580,00	90.190,00	31/12/2009	29/03/2013	Adimplente
2	031518825	MUNICIPIO DE GOIO-ERE - PR	100.000,00	37.576,65		100.000,00	31/12/2009	30/03/2014	Adimplente
2	031519736	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	200.000,00	5.445,96		200.000,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031519840	MUNICIPIO DE BORRAZOPOLIS - PR	150.000,00	3.070,00	100.770,00	105.765,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031519955	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP	201.586,00	6.060,00		201.586,00	31/12/2009	25/09/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031520202	MUNICIPIO DE CARACARAI - RR	4.932.536,40	100.664,01	3.058.229,98	4.565.062,44	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031520420	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT	1.000.000,00	42.271,63	21100,03	774.800,03	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031521009	MUNICIPIO DE POTIRENDABA - SP	250.000,00	23.780,10		250.000,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	031521113	MUNICIPIO DE TABAPUA - SP	200.000,00	3.933,46	31960,01	200.000,00	31/12/2009	20/04/2013	Adimplente
2	031521227	MUNICIPIO DE VALINHOS - SP	1.605.236,20	184.769,50	994.283,28	1.484.201,38	31/12/2009	16/12/2013	Adimplente
2	031521331	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO - SP	420.000,00	47.529,56		420.000,00	31/12/2009	28/03/2013	Adimplente
2	031521445	MUNICIPIO DE BARRETOS - SP	500.000,00	45.795,29		500.000,00	31/12/2009	20/03/2013	Adimplente
2	031521551	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS - SP	300.000,00	15.047,25		300.000,00	31/12/2009	29/04/2012	Adimplente
2	031522024	MUNICIPIO DE PONTAL - SP	300.000,00	6.000,97		300.000,00	31/12/2009	23/06/2013	Adimplente
2	031522357	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP	300.000,00	6.118,26		300.000,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031522794	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO - PR	100.000,00	2.040,82	63.220,00	100.000,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031522807	MUNICIPIO DE CABROBO - PE	98.200,00	1.985,45		5.391,18	31/12/2009	06/11/2013	Adimplente
2	031523049	MUNICIPIO DE NAVIRAI - MS	394.200,00	110.545,47	240.737,61	294.861,61	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031523154	MUNICIPIO DE MURITIBA - BA	344.750,00	7.035,71	208056,62	208.056,62	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031523486	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE ORIENTE - MG	394.200,00	8.044,90	171516,41	171.516,41	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031523591	MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA - BA	1.000.000,00	25.000,00		663.700,00	31/12/2009	05/05/2014	Adimplente
2	031523604	MUNICIPIO DE ARAGUATINS - TO	493.100,00	46.921,59		81.164,26	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031523718	MUNICIPIO DE ARATACA - BA	295.300,00	9.700,00		32.187,70	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031523822	MUNICIPIO DE LEOPOLIS - PR	150.000,00	3.061,22	10.560,00	135.435,00	31/12/2009	31/05/2013	Adimplente
2	031523936	MUNICIPIO DE GURUPI - TO	1.000.000,00	80.000,00	173.900,00	173.900,00	29/01/2010	29/07/2013	Adimplente
2	031524515	MUNICIPIO DE MELEIRO - SC	200.000,00	59.339,63	32.679,99	200.000,00	31/12/2009	30/12/2012	Adimplente
2	031524952	MUNICIPIO DE ROCA SALES - RS	98.200,00	2.004,08		98.200,00	31/12/2009	30/04/2012	Adimplente
2	031525323	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS	987.600,00	130.934,54	4.345,44	4.345,44	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031525437	MUNICIPIO DE PETROLANDIA - SC	98.200,00	11.800,00		7.905,10	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031525657	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - MG	4.194.907,85	563.317,10		2.097.453,93	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031525761	MUNICIPIO DE ITAQUI - RS	2.000.000,00	207.851,36	858.399,96	858.399,96	31/12/2009	27/04/2013	Adimplente
2	031525875	MUNICIPIO DE TAUA - CE	350.000,00	14.584,00		350.000,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031526120	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR	150.000,00	14.314,58		150.000,00	31/12/2009	13/07/2012	Adimplente
2	031526453	MUNICIPIO DE GARCA - SP	300.000,00	27.534,16		300.000,00	31/12/2009	20/05/2012	Adimplente
2	031526568	MUNICIPIO DE BILAC - SP	215.600,00	4.400,00	76106,8	80.461,92	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031526672	MUNICIPIO DE SALTINHO - SP	250.000,00	5.587,30	66749,99	250.000,00	31/12/2009	31/08/2012	Adimplente
2	031526786	MUNICIPIO DE RAFARD - SP	237.474,35	31.930,74	180812,98	237474,35	31/12/2009	15/02/2013	Adimplente
2	031527031	MUNICIPIO DE CEDRAL - SP	420.000,00	44.398,71	34661,49	420.000,00	31/12/2009	20/09/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031527145	MUNICIPIO DE ARARUNA - PR	116.400,00	3.581,91		116.400,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031527250	MUNICIPIO DE RIO AZUL - PR	196.000,00	131.151,69	17620,4	19.737,20	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	031527697	MUNICIPIO DE JULIO MESQUITA - SP	213.800,00	4.890,78		191.842,75	31/12/2009	20/06/2013	Adimplente
2	031527700	MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS	2.000.000,00	174.000,00	350.200,04	1.350.200,04	31/12/2009	17/11/2013	Adimplente
2	031541131	MUNICIPIO DE PENHA - SC	295.300,00	30.332,46		169.295,49	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031541245	MUNICIPIO DE JACOBINA - BA	493.100,00	20.545,83	113.166,46	191.815,91	31/12/2009	05/09/2013	Adimplente
2	031541464	MUNICIPIO DE SOMBRIO - SC	300.000,00	16.434,53	56.700,00	300.000,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031541800	MUNICIPIO DE UBARANA - SP	400.000,00	7.054,50		7.280,00	31/12/2009	20/11/2013	Adimplente
2	031542042	MUNICIPIO DE PEDREIRA - SP	1.000.000,00	559.732,39	638.700,01	800.900,00	31/12/2009	26/08/2013	Adimplente
2	031542375	MUNICIPIO DE ALEGRE - ES	146.950,00	81.351,52	89081,08	103.967,12	31/12/2009	01/11/2013	Adimplente
2	031542607	MUNICIPIO DE FAXINAL - PR	400.000,00	11.600,14		94.400,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031542711	MUNICIPIO DE APUCARANA - PR	200.000,00	362.281,69	29.920,00	157.540,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031542939	MUNICIPIO DE VALENCA - RJ	188.889,50	29.725,06	28.711,20	28.711,20	31/12/2009	29/05/2013	Adimplente
2	031543068	MUNICIPIO DE VALENCA - RJ	942.340,88	124.191,99	260.651,49	260.651,49	31/12/2009	29/03/2013	Adimplente
2	031543390	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL - RS	300.000,00	15.000,00	85770	153.690,00	31/12/2009	13/03/2013	Adimplente
2	031543403	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	8.000.000,00	800.000,00	1690399,93	1.690.399,93	31/12/2009	26/01/2014	Adimplente
2	031543518	ESTADO DA BAHIA	1.888.818,42	209.868,71		10.278,32	31/12/2009	11/07/2014	Adimplente
2	031543622	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS - MG	1.137.000,00	136.440,00	87.321,60	87.321,60	18/03/2010	30/03/2013	Adimplente
2	031543840	MUNICIPIO DE PONTO BELO - ES	146.950,00	5.000,00	13.387,15	16.355,54	31/12/2009	01/09/2013	Adimplente
2	031543955	MUNICIPIO DE LADARIO - MS	295.300,00	65.060,60		12.934,14	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031544314	MUNICIPIO DE AGUA BOA - MT	344.750,00	10.342,00		209.332,20	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031544428	MUNICIPIO DE CAARAPO - MS	987.600,00	57.000,00	679073,76	732.502,92	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031544866	ESTADO DA BAHIA	2.220.871,56	246.764,64	92.610,35	92.610,35	31/12/2009	11/07/2014	Adimplente
2	031545019	ESTADO DA BAHIA	15.822.600,00	1.758.066,67	719.928,32	732.586,40	31/12/2009	09/01/2014	Adimplente
2	031545123	MUNICIPIO DE CERRO BRANCO - RS	200.000,00	5.000,00		25.820,00	31/12/2009	29/05/2013	Adimplente
2	031545561	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT	300.000,00	45.884,85		175.529,99	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031545675	MUNICIPIO DE BOA VISTA - PB	137.060,00	2.940,00		103.891,48	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031545893	MUNICIPIO DE COLORADO - PR	150.000,00	7.500,00	66.780,00	66.780,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031546148	MUNICIPIO DE DOUTOR CAMARGO - PR	150.000,00	3.061,22	39.165,00	54.195,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031546367	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - SC	294.000,00	10.515,17	64.768,20	69.972,00	31/12/2009	29/06/2013	Adimplente
2	031546690	MUNICIPIO DE SABAUDIA - PR	150.000,00	10.403,36		150.000,00	31/12/2009	30/10/2012	Adimplente
2	031546817	MUNICIPIO DE ASTORGA - PR	200.000,00	4.266,79		200.000,00	31/12/2009	30/11/2012	Adimplente
2	031546921	MUNICIPIO DE MACUCO - RJ	500.000,00	10.500,00	134800	500000	31/12/2009	30/04/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031547050	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - PR	300.000,00	39.195,55	192.210,00	300.000,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031547496	MUNICIPIO DE SAO FELIPE - BA	98.200,00	2.300,00	73.826,76	78.697,48	31/12/2009	05/07/2013	Adimplente
2	031547832	MUNICIPIO DE ANDRADINA - SP	500.000,00	150.959,26	260050	500.000,00	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031548189	MUNICIPIO DE CASCAVEL - PR	516.035,00	187.131,55	510926,25	516.035,00	31/12/2009	31/01/2013	Adimplente
2	031548306	MUNICIPIO DE MOTUCA - SP	300.000,00	75.857,81	300000	300.000,00	31/12/2009	24/05/2013	Adimplente
2	031548410	MUNICIPIO DE QUEIROZ - SP	300.000,00	54.579,07	86.790,00	281.400,00	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031548962	MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE	500.000,00	10.500,00	275149,99	275.149,99	31/12/2009	30/01/2014	Adimplente
2	031549090	MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS - MG	800.000,00	142.066,98	131.920,00	131.920,00	31/12/2009	10/12/2013	Adimplente
2	031549217	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE - SP	98.200,00	13.926,14		10.949,30	31/12/2009	20/02/2014	Adimplente
2	031549873	MUNICIPIO DE CABROBO - PE	500.000,00	10.204,08		12.500,00	31/12/2009	28/12/2013	Adimplente
2	031550235	MUNICIPIO DE COROMANDEL - MG	300.000,00	9.469,91	145470	180.390,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031550787	MUNICIPIO DE AVARE - SP	98.200,00	8.600,00	81378,34	98.200,00	31/12/2009	20/08/2013	Adimplente
2	031550891	MUNICIPIO DE SELVIRIA - MS	690.900,00	64.154,46	690.900,00	690.900,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031550904	MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP	2.000.000,00	180.000,00	146199,99	546.199,99	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031551032	MUNICIPIO DE JOANOPOLIS - SP	98.200,00	8.594,91		34.527,12	31/12/2009	26/10/2013	Adimplente
2	031551479	MUNICIPIO DE CAMAPUA - MS	493.100,00	125.000,00	22.189,50	180.425,29	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031551584	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	490.000,00	12.452,93	93.393,99	455.846,99	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031551929	MUNICIPIO DE EMBU-GUACU - SP	98.200,00	170.753,33	13335,56	14.081,88	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031552276	MUNICIPIO DE TEOLANDIA - BA	390.000,00	10.000,00	225147	234.897,00	05/02/2010	30/04/2013	Adimplente
2	031552612	MUNICIPIO DE PARAIPABA - CE	500.000,00	22.719,02	211900,01	211.900,01	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031552726	MUNICIPIO DE PARAIPABA - CE	250.000,00	20.969,95	39150	39.150,00	31/12/2009	30/03/2014	Adimplente
2	031552944	MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS - MS	493.100,00	31.761,26	36193,54	37.229,05	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031553073	MUNICIPIO DE SALINAS - MG	493.100,00	36.982,51	193.097,96	419.135,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031553187	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	789.800,00	524.070,38	482409,85	482.409,85	31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	031553291	MUNICIPIO DE RIO AZUL - PR	196.000,00	40.250,01	193099,2	196.000,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031553637	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - MT	295.300,00	16.584,56		155.859,34	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031553741	MUNICIPIO DE JUINA - MT	196.400,00	6.187,39		6.834,72	31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	031553960	MUNICIPIO DE TAPEJARA - PR	190.000,00	12.995,15	1.805,00	190.000,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031554098	MUNICIPIO DE VALENCA - RJ	650.140,97	69.326,50	248.158,80	248.158,80	31/12/2009	29/05/2013	Adimplente
2	031554767	MUNICIPIO DE BATAYPORA - MS	295.300,00	12.200,00	138.436,64	185.684,64	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031555024	MUNICIPIO DE IPAUSSU - SP	98.200,00	1.982,79	59.695,78	98.200,00	31/12/2009	20/05/2013	Adimplente
2	031555680	MUNICIPIO DE VOTORANTIM - SP	2.000.000,00	322.213,77	255000	2.000.000,00	31/12/2009	30/06/2012	Adimplente
2	031556154	MUNICIPIO DE MOGI GUACU - SP	1.000.000,00	228.431,80	60400	65.600,00	31/12/2009	28/02/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031556372	MUNICIPIO DE IBIRAMA - SC	100.000,00	220.995,96	100.000,00	100.000,00	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031556718	MUNICIPIO DE MIRACATU - SP	443.650,00	9.433,34			31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	031557065	MUNICIPIO DE OLINDINA - BA	344.750,00	8.127,99	124730,55	300.966,75	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031557179	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ - SP	443.650,00	114.789,98	144.541,18	144.541,18	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031573760	MUNICIPIO DE TUPASSI - PR	140.000,00	69.322,72	72940	99.358,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031573988	MUNICIPIO DE IGRAPIUNA - BA	245.850,00	9.250,16		9.858,59	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031574015	MUNICIPIO DE ITIUBA - BA	200.000,00	10.000,00	2800	8.360,00	31/12/2009	05/07/2014	Adimplente
2	031574129	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS	98.200,00	8.539,13	72343,94	98.200,00	31/12/2009	09/06/2013	Adimplente
2	031574233	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB	146.950,00	24.935,87	35003,49	72.064,28	31/12/2009	03/06/2013	Adimplente
2	031574671	MUNICIPIO DE ARAIOSES - MA	146.950,00	3.050,00	143835	146.950,00	20/07/2010	28/12/2012	Adimplente
2	031574785	MUNICIPIO DE ESPLANADA - BA	394.200,00	8.044,90	1261,44	7.135,02	31/12/2009	05/03/2013	Adimplente
2	031575042	MUNICIPIO DE OLINDINA - BA	146.950,00	70.660,22	25290,09	146.950,00	31/12/2009	05/12/2012	Adimplente
2	031575157	MUNICIPIO DE PACOTI - CE	295.300,00	14.568,40	22324,68	145.228,54	31/12/2009	30/01/2014	Adimplente
2	031575261	MUNICIPIO DE ITAUNA - MG	146.950,00	44.055,58	139.764,15	146.950,00	31/12/2009	18/04/2013	Adimplente
2	031575375	MUNICIPIO DE IGRAPIUNA - BA	196.400,00	9.820,17		8.091,68	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031584571	MUNICIPIO DE ITARIRI - SP	293.300,00	104.661,49		2.375,73	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	031602918	MUNICIPIO DE CAMACARI - BA	4.211.004,54	467.882,72	1880213,59	1.880.213,59	31/12/2009	26/11/2013	Adimplente
2	031603715	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DE GOIAS - GO	98.200,00	2.005,00	13012	13.012,00	21/12/2009	19/09/2013	Adimplente
2	031603829	MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR	3.775.741,63	198.723,25	1962630,51	2.074.014,89	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031604062	MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR	1.870.162,80	98.429,61	84157,33	95.565,32	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031604176	MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR	2.333.098,07	122.794,63	348331,54	348.331,54	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031604280	MUNICIPIO DE ANANAS - TO	196.400,00	35.623,22	129.643,64	129.643,64	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	031604394	MUNICIPIO DE ITU - SP	1.976.600,00	171.878,26	20556,64	1.398.444,50	31/12/2009	29/07/2013	Adimplente
2	031616914	MUNICIPIO DE MANAUS - AM	17.000.000,00	1.915.328,09	1764600,18	8.862.100,18	31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031617489	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR	98.200,00	165.027,79	24225,94	37.571,32	31/12/2009	10/09/2013	Adimplente
2	031617607	MUNICIPIO DE TAMANDARE - PR	295.300,00	73.925,66	80764,55	108.256,98	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031617711	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR	146.950,00	35.469,65	33107,83	146.950,00	31/12/2009	31/12/2012	Adimplente
2	031617825	MUNICIPIO DE PIRITIBA - BA	344.750,00	7.250,00	244600,12	301.587,30	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031618286	MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - MT	987.600,00	20.155,10	592560,03	837.484,83	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031618403	MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO	394.200,00	30.000,00	204195,6	292.693,50	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031618518	MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO	493.100,00	32.217,89	336294,18	345.268,60	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	031618622	ESTADO DA BAHIA	1.943.506,33	218.138,51	115782,56	123.607,01	31/12/2009	29/06/2014	Adimplente
2	031618736	MUNICIPIO DE GUAXUPE - MG	245.850,00	95.690,55	65764,87	79.188,28	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031618955	MUNICIPIO DE ANTONINA - PR	493.100,00	87.380,80	337.132,47	374.608,07	31/12/2009	29/03/2013	Adimplente
2	031619083	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ES	295.300,00	39.395,53	242766,13	295.300,00	31/12/2009	01/04/2013	Adimplente
2	031619197	MUNICIPIO DE ALENQUER - PA	394.200,00	16.425,00	156852,18	317.055,06	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031619200	MUNICIPIO DE CARIRI DO TOCANTINS - TO	98.200,00	5.663,57		22.890,42	31/12/2009	31/03/2014	Adimplente
2	031619428	MUNICIPIO DE ITAJAI - SC	394.200,00	39.278,27			31/12/2009	30/07/2012	Adimplente
2	031619533	MUNICIPIO DE QUITANDINHA - PR	295.300,00	31.991,91	226.672,28	237.096,37	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031669252	MUNICIPIO DE CARAVELAS - BA	500.000,00	12.000,00	194500,01	325.400,01	04/03/2010	30/04/2013	Adimplente
2	031669699	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	394.200,00	80.750,54	131.623,38	215.114,94	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031669702	MUNICIPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC	146.950,00	12.501,30	67.053,28	78.912,15	31/12/2009	31/07/2013	Adimplente
2	031669816	MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CE	146.950,00	8.050,00	112.490,22	146.950,00	28/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031696114	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - MT	839.250,00	26.933,00	284421,83	702.704,03	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031707504	MUNICIPIO DE CARNAUBAL - CE	493.100,00	10.064,00	81.608,05	493.100,00	31/12/2009	30/08/2012	Adimplente
2	031707618	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMERIM - ES	1.568.353,70	136.378,58	138143	259.405,70	31/12/2009	01/03/2013	Adimplente
2	031717622	MUNICIPIO DE ITAPIUNA - CE	295.300,00	6.200,00			14/07/2010	14/03/2013	Adimplente
2	031717840	MUNICIPIO DE BARRACAO - PR	98.200,00	5.620,00	25.060,64	25.060,64	31/12/2009	31/10/2013	Adimplente
2	031718083	MUNICIPIO DE OLIMPIA - SP	493.100,00	50.077,30	428.454,59	493.100,00	31/12/2009	20/10/2012	Adimplente
2	031718200	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO	295.300,00	9.132,98	151547,66	275.278,66	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	031718314	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	1.000.000,00	52.631,58	545300,01	563.100,01	31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
2	031718428	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT	300.000,00	30.000,00	60570	72.390,00	31/12/2009	30/07/2013	Adimplente
2	031718533	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - MT	300.000,00	6.123,00	86640	97.020,00	31/12/2009	30/01/2014	Adimplente
2	031718866	MUNICIPIO DE ITAMBE - PR	146.250,00	15.541,29	130045,5	130.045,50	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031719007	MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS - BA	100.000,00	2.421,00	100000	100.000,00	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031719339	MUNICIPIO DE CANDIDO RODRIGUES - SP	150.000,00	18.948,07	112259,99	112.259,99	31/12/2009	20/08/2013	Adimplente
2	031719559	SECRETARIA DAS CIDADES	5.289.750,00	587.750,00		107.910,90	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031719663	MUNICIPIO DE JURUPIRANGA - PB	196.400,00	4.050,00	25060,64	32.248,88	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
2	031719881	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - SP	196.400,00	103.040,53	183.300,12	183.614,36	31/12/2009	26/07/2013	Adimplente
2	031720242	MUNICIPIO DE GRANJA - CE	888.700,00	37.029,17	132771,78	148.146,29	31/12/2009	25/09/2013	Adimplente
2	031720807	MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - MT	300.000,00	10.000,00	91.320,01	271.740,01	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	031721604	MUNICIPIO DE ICO - CE	394.000,00	28.507,68	144.873,80	207.756,20	31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	031723977	MUNICIPIO DE SAO TOMAZ DE AQUINO - MG	146.950,00	5.095,55	137.618,68	146.950,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	031724222	MUNICIPIO DE ZORTEA - SC	146.950,00	15.299,62	45.745,86	52.137,86	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031724336	MUNICIPIO DE BURITINOPOLIS - GO	216.180,00	9.702,87	196680,56	216.180,00	31/12/2009	28/02/2013	Adimplente
2	031724660	MUNICIPIO DE IATI - PE	196.400,00	8.000,00	80.582,92	83.941,36	31/12/2009	19/11/2013	Adimplente
2	031724774	MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS - MG	493.100,00	165.785,04	52.108,32	400.545,15	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031725583	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL - MS	146.950,00	31.209,11	4673,01	146.950,00	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031732633	MUNICIPIO DE POCO DAS TRINCHEIRAS - AL	196.400,00	6.100,00			31/12/2009	31/12/2013	Adimplente
2	031758802	MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC	98.200,00	4.971,00	86.150,86	98.200,00	31/12/2009	30/12/2013	Adimplente
2	031758916	MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS MISSOES - RS	394.200,00	43.003,48	264784,13	264.784,13	31/12/2009	30/11/2013	Adimplente
2	031759263	MUNICIPIO DE BELA VISTA DE MINAS - MG	245.850,00	5.017,35	193.926,49	222.076,31	31/12/2009	30/03/2013	Adimplente
2	031759377	MUNICIPIO DE ARAMARI - BA	394.200,00	12.191,75	176.443,91	176.443,91	31/12/2009	05/05/2013	Adimplente
2	031759481	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS - PA	789.800,00	62.229,09	81.270,42	734.435,02	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031759596	MUNICIPIO DE TAUVA - CE	1.500.000,00	62.500,00	566699,99	591.899,99	31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
2	031760176	MUNICIPIO DE IBITIARA - BA	493.100,00	14.793,00		100.000,00	31/12/2009	05/05/2014	Adimplente
2	031760730	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA	295.300,00	6.026,53	56313,71	71.285,42	13/07/2010	31/07/2013	Adimplente
2	031761087	MUNICIPIO DE JURUENA - MT	295.300,00	6.027,00	295300	295.300,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031761204	MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA - PI	295.300,00	9.133,00		91.129,58	31/12/2009	30/08/2013	Adimplente
2	031762115	MUNICIPIO DE ITAMARI - BA	196.400,00	4.010,00	58.036,21	196.400,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031762229	ESTADO DA BAHIA	191.572,14	21.379,21	8.026,87	8.026,87	31/12/2009	29/06/2014	Adimplente
2	031762447	MUNICIPIO DE GOIANIRA - GO	196.400,00	4.008,16		4.713,60	31/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	031808211	MUNICIPIO DE HORIZONTINA - RS	98.200,00	41.587,77	63.240,80	98.200,00	31/12/2009	30/05/2013	Adimplente
2	031808325	MUNICIPIO DE GOIANIRA - GO	295.300,00	82.635,81	1004,02	1004,02	31/12/2009	31/01/2014	Adimplente
2	031808439	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	500.000,00	16.275,49	165349,99	400.200,00	31/12/2009	30/04/2013	Adimplente
2	031808544	MUNICIPIO DE BARRA DO OURO - TO	98.200,00	2.004,08	77.823,00	98.200,00	31/12/2009	31/03/2013	Adimplente
2	032207729	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC	127.170,00	120.866,07	127.170,00	127.170,00	28/07/2010	19/08/2013	Adimplente
2	032207947	MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - MT	987.600,00	20.155,10	680.258,85	680.258,85	17/05/2010	31/05/2013	Adimplente
2	032208076	MUNICIPIO DE TACURU - MS	493.100,00	110.430,42	246.550,00	246.550,00	16/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032208180	MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - MT	987.600,00	20.155,10			04/05/2010	12/05/2012	Adimplente
2	032208411	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS - SC	102.445,00	7.392,20	4.773,94	4.773,94	08/06/2010	05/08/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032208526	MUNICIPIO DE SERRA ALTA - SC	107.390,00	12.395,75	63413,79	107.390,00	31/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032208859	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - MT	987.600,00	43.400,00	109.031,04	146.263,56	04/05/2010	30/04/2014	Adimplente
2	032262664	MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - MT	987.600,00	20.155,10	140.140,44	140.140,44	04/05/2010	31/05/2013	Adimplente
2	032262778	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA - SC	146.950,00	68.357,19	146950	146.950,00	20/10/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032262882	MUNICIPIO DE RODEIO - SC	146.950,00	38.365,15	146.950,00	146.950,00	08/10/2010	30/11/2012	Adimplente
2	032263137	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - RN	137.060,00	7.351,10	137060	137.060,00	02/12/2010	10/07/2012	Adimplente
2	032263241	MUNICIPIO DE CAMAPUA - MS	987.600,00	20.156,00	6.024,36	6.024,36	23/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032263356	MUNICIPIO DE ANGICOS - RN	196.400,00	11.600,00	196.400,00	196.400,00	17/12/2010	20/08/2013	Adimplente
2	032263575	MUNICIPIO DE MONTE ALTO - SP	888.700,00	69.160,31	888.700,00	888.700,00	25/11/2010	20/11/2012	Adimplente
2	032263793	MUNICIPIO DE GUAPORE - RS	295.300,00	162.708,32	68745,84	295.300,00	27/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032263806	MUNICIPIO DE DOIS LAJEADOS - RS	295.300,00	415.940,58	295.300,00	295.300,00	18/08/2010	31/08/2013	Adimplente
2	032263910	MUNICIPIO DE IBIRAPUITA - RS	394.200,00	65.205,49	394200	394.200,00	03/09/2010	30/07/2013	Adimplente
2	032264153	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE - SC	196.400,00	21.887,63	41067,24	41.067,24	13/08/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032293942	MUNICIPIO DE TRES RIOS - RJ	3.845.185,07	334.363,92	109587,77	109.587,77	17/05/2010	17/03/2013	Adimplente
2	032320598	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - SC	98.200,00	33.721,21	62347,18	62.347,18	15/09/2010	15/03/2014	Adimplente
2	032320601	MUNICIPIO DE PAIAL - SC	98.200,00	16.096,38	50.720,30	90.648,42	26/08/2010	31/03/2014	Adimplente
2	032320715	MUNICIPIO DE ITAPORA DO TOCANTINS - TO	196.400,00	6.074,22		6481,2	13/05/2010	15/09/2013	Adimplente
2	032320829	MUNICIPIO DE BAURU - SP	245.850,00	66.665,32	78.352,40	78.352,40	30/09/2010	20/04/2013	Adimplente
2	032321062	MUNICIPIO DE SANANDUVA - RS	98.200,00	71.045,93	98.200,00	98.200,00	30/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032321176	MUNICIPIO DE TUPANCI DO SUL - RS	98.200,00	27.039,11	70556,7	70556,7	07/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032321394	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL - SC	98.200,00	61.713,13	86.023,20	86.023,20	16/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032321407	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC	98.200,00	34.533,03	11489,4	11.489,40	28/09/2010	30/03/2014	Adimplente
2	032326633	MUNICIPIO DE ANHEMBI - SP	146.950,00	2.956,49	2.321,81	2.321,81	01/09/2010	20/04/2013	Adimplente
2	032326852	MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO - RS	146.950,00	39.179,90	135693,62	135.693,62	08/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032326966	MUNICIPIO DE SALTINHO - SC	98.200,00	17.357,22	67109,88	67.109,88	31/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032327094	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA - SC	98.200,00	47.990,59	1.649,76	1.649,76	20/10/2010	23/08/2013	Adimplente
2	032327107	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL - PR	98.200,00	47.289,76	98.200,00	98.200,00	10/09/2010	10/04/2013	Adimplente
2	032342440	MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC	98.200,00	27.347,17	1.256,96	1.256,96	30/06/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032342774	MUNICIPIO DE CANELINHA - SC	156.840,00	3.200,82	156.840,00	156.840,00	16/08/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032342992	MUNICIPIO DE ITUPORANGA - SC	176.620,00	18.156,92	176.620,00	176.620,00	13/07/2010	30/10/2012	Adimplente
2	032343133	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - SC	196.400,00	4.009,00	20.877,32	147.673,16	25/05/2010	25/06/2013	Adimplente
2	032343247	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS - SC	196.400,00	7.996,67	110.475,00	110.475,00	19/07/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032343352	MUNICIPIO DE TIMBO - SC	196.400,00	102.063,18	138.147,76	189.879,52	19/07/2010	28/04/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032343466	MUNICIPIO DE IMBUIA - SC	146.950,00	96.095,53	14.004,33	14.004,33	13/07/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032343571	MUNICIPIO DE SANTA RITA D OESTE - SP	98.200,00	4.095,44	5489,38	5.489,38	10/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032343685	MUNICIPIO DE SANTA RITA D OESTE - SP	98.200,00	11.719,13	98200	98.200,00	07/12/2010	08/10/2012	Adimplente
2	032343799	MUNICIPIO DE UMUARAMA - PR	987.600,00	503.503,44	987.600,00	987.600,00	10/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032343802	MUNICIPIO DE BITURUNA - PR	196.400,00	4.006,19	95175,44	95.175,44	06/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032343916	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - PR	196.400,00	7.600,00	196400	196.400,00	06/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032344044	MUNICIPIO DE SERROLANDIA - BA	295.300,00	6.026,53	147650	147.650,00	22/12/2010	05/07/2013	Adimplente
2	032344159	MUNICIPIO DE RODELAS - BA	394.200,00	8.044,90	67368,78	67.368,78	09/06/2010	05/05/2013	Adimplente
2	032344263	MUNICIPIO DE BARROS CASSAL - RS	98.200,00	22.326,75	20.140,82	48.176,92	09/07/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032344377	MUNICIPIO DE POTIRENDABA - SP	98.200,00	6.665,95	98200	98.200,00	17/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032344481	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE - PR	98.200,00	24.965,14	66648,34	66648,34	11/06/2010	11/04/2013	Adimplente
2	032344596	MUNICIPIO DE TAGUATINGA - TO	394.200,00	12.191,75	61101	61101	12/05/2010	12/09/2013	Adimplente
2	032344609	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA - SC	98.200,00	30.881,34	71018,24	86.003,56	12/05/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032344827	MUNICIPIO DE ESTA. BALN. DE PRAIA GRANDE - SP	3.460.100,00	556.602,83	56.399,63	56.399,63	02/12/2010	31/08/2014	Adimplente
2	032363267	MUNICIPIO DE BOMBINHAS - SC	166.730,00	7.542,46	166730	166.730,00	19/05/2010	31/05/2013	Adimplente
2	032363371	MUNICIPIO DE ANGATUBA - SP	98.200,00	18.005,46	98.200,00	98.200,00	01/06/2010	20/03/2013	Adimplente
2	032363485	MUNICIPIO DE MODELO - SC	146.950,00	3.446,52	38.177,61	38.177,61	15/09/2010	30/04/2014	Adimplente
2	032363590	MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO - SC	98.200,00	2.950,00			18/10/2010	31/01/2013	Adimplente
2	032378060	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA - MG	280.214,89	37.808,31	140.107,00	140.107,00	01/06/2010	30/07/2013	Adimplente
2	032390347	MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA - RO	295.300,00	23.273,65	147.650,00	147.650,00	08/09/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032390452	MUNICIPIO DE URUPA - RO	98.200,00	13.760,34	98.200,00	98.200,00	03/12/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032390671	MUNICIPIO DE CACOAL - RO	493.100,00	37.500,00	493100	493.100,00	12/07/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032390785	MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PR	196.400,00	142.497,25	179.764,92	179.764,92	22/12/2010	29/05/2013	Adimplente
2	032390899	MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO - BA	196.400,00	4.500,00	83.018,28	83.018,28	24/11/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032391030	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - AL	295.300,00	52.206,97	147650	147.650,00	24/12/2010	24/09/2013	Adimplente
2	032391144	MUNICIPIO DE OUROESTE - SP	137.060,00	4.940,00	137.060,00	137.060,00	31/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	032391259	MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE - PA	493.100,00	10.063,27	274311,54	274.311,54	21/07/2010	07/05/2013	Adimplente
2	032391477	MUNICIPIO DE ITORORO - BA	987.600,00	20.155,10	32393,28	32.393,28	29/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032391582	MUNICIPIO DE CONGONHAL - MG	146.950,00	118.983,76	146.950,00	146.950,00	25/05/2010	15/09/2013	Adimplente
2	032392056	MUNICIPIO DE CORONEL EZEQUIEL - RN	117.280,00	6.305,82	117.280,00	117.280,00	03/09/2010	10/01/2013	Adimplente
2	032392160	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO - RN	137.060,00	34.454,83	59004,33	59.004,33	14/12/2010	10/07/2013	Adimplente
2	032392274	MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA	394.200,00	8.044,90	288948,61	288948,61	27/12/2010	05/09/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032392388	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	987.600,00	98.760,00	9.184,68	9.184,68	26/08/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032392506	MUNICIPIO DE CORBELIA - PR	98.200,00	4.800,00	98.200,00	98.200,00	09/06/2010	09/11/2012	Adimplente
2	032392610	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN	542.550,00	103.607,47		20.996,69	14/06/2010	10/07/2013	Adimplente
2	032392724	MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE	196.400,00	53.030,61	182259,2	196.400,00	24/06/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032392838	MUNICIPIO DE APUCARANA - PR	493.100,00	86.788,87	493.100,00	493.100,00	23/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032393071	MUNICIPIO DE REALEZA - PR	196.400,00	151.111,63	144.471,84	144.471,84	28/05/2010	28/05/2013	Adimplente
2	032393185	MUNICIPIO DE MONTALVANIA - MG	295.300,00	6.026,53	147650	147.650,00	24/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032393302	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR	98.200,00	17.706,98	75.289,94	75.289,94	11/06/2010	11/05/2013	Adimplente
2	032393521	MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - MT	493.100,00	213.555,36	300.938,92	300.938,92	20/05/2010	31/05/2013	Adimplente
2	032393854	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BA	1.778.800,00	88.940,00	1199444,85	1.199.444,85	01/06/2010	05/05/2013	Adimplente
2	032393968	MUNICIPIO DE MUCUGE - BA	478.265,00	21.735,00	239.133,00	239.133,00	25/06/2010	05/03/2013	Adimplente
2	032394096	MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS	493.100,00	123.665,53	308.088,88	308.088,88	09/11/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032394109	MUNICIPIO DE PEROBAL - PR	98.200,00	9.021,03	98.200,00	98.200,00	02/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032394765	MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA - RO	295.300,00	72.835,51	147.650,00	147.650,00	30/06/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032394879	MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO - RN	176.620,00	4.000,00	21.529,98	21.529,98	06/12/2010	10/08/2013	Adimplente
2	032394983	MUNICIPIO DE CASCAVEL - PR	394.200,00	185.754,33	324.229,50	394.200,00	26/07/2010	26/11/2012	Adimplente
2	032395240	MUNICIPIO DE AVANHANDAVA - SP	146.950,00	6.033,59	146950	146.950,00	01/12/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032395469	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - SP	98.200,00	48.837,65	11.941,12	11.941,12	10/12/2010	29/05/2013	Adimplente
2	032395688	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - RS	394.200,00	8.154,39		394.200,00	15/09/2010	05/04/2012	Adimplente
2	032395792	MUNICIPIO DE TAPEJARA - RS	196.400,00	20.444,53	196.400,00	196.400,00	18/06/2010	30/12/2012	Adimplente
2	032395805	MUNICIPIO DE TABAPUA - SP	146.950,00	2.979,54	146950	146.950,00	10/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032395919	MUNICIPIO DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS - TO	295.300,00	10.400,00	35997,07	35.997,07	13/05/2010	13/09/2013	Adimplente
2	032396047	MUNICIPIO DE VACARIA - RS	245.850,00	112.060,10	201375,74	201.375,74	01/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032396152	MUNICIPIO DE LAJEADO DO BUGRE - RS	98.200,00	33.417,98	22821,68	22.821,68	26/08/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032396266	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO - SC	196.400,00	13.626,40	105702,48	170.003,84	13/08/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032396370	MUNICIPIO DE MERIDIANO - SP	146.950,00	4.302,50	50624,28	50.624,28	24/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032396484	ESTADO DE MATO GROSSO	9.888.600,00	1.098.733,33	955.238,74	955.238,74	27/07/2010	31/07/2013	Adimplente
2	032396599	MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC	156.840,00	3.731,79	5724,66	5.724,66	30/06/2010	30/08/2013	Adimplente
2	032396716	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL - RS	295.300,00	16.949,24	295.300,00	295.300,00	17/11/2010	14/08/2013	Adimplente
2	032396934	MUNICIPIO DE ALMAS - TO	493.100,00	11.165,03	246550	246.550,00	17/05/2010	17/09/2013	Adimplente
2	032397063	MUNICIPIO DE CARAA - RS	98.200,00	18.387,30	98.200,00	98.200,00	26/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032397281	MUNICIPIO DE ANDRADINA - SP	98.200,00	56.148,64	92749,9	92.749,90	09/09/2010	05/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032397513	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO - SC	98.200,00	5.346,67	50.514,08	50.514,08	15/09/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032397627	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	273.899,58	42.073,03	273.899,58	273.899,58	21/07/2010	25/06/2013	Adimplente
2	032397731	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	368.290,63	60.013,02	368.290,63	368.290,63	21/07/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032397845	MUNICIPIO DE PAPANDUVA - SC	176.620,00	4.416,00	138.540,73	138.540,73	06/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032398088	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC	98.200,00	2.100,00	51.849,60	98.200,00	19/10/2010	31/10/2012	Adimplente
2	032398192	MUNICIPIO DE TANABI - SP	196.400,00	7.070,68	6579,4	196.400,00	19/11/2010	20/08/2012	Adimplente
2	032398205	MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE - TO	196.400,00	6.075,00			27/05/2010	27/09/2013	Adimplente
2	032398319	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - RS	98.200,00	51.983,92	11.204,62	11.204,62	09/11/2010	29/05/2013	Adimplente
2	032398423	MUNICIPIO DE MONTE ALTO - SP	146.950,00	3.050,00	146.950,00	146.950,00	25/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032398538	MUNICIPIO DE DIRCE REIS - SP	98.200,00	18.594,40	21.437,06	21.437,06	15/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032398757	MUNICIPIO DE MACAUBAL - SP	98.200,00	5.233,78	98.200,00	98.200,00	16/12/2010	20/12/2012	Adimplente
2	032398975	MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES - SP	98.200,00	8.488,54	27.604,02	27.604,02	27/12/2010	27/12/2013	Adimplente
2	032399116	MUNICIPIO DE CASTILHO - SP	98.200,00	29.278,47	5.204,6	5.204,60	10/09/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032399220	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	690.900,00	50.107,52	345.450	345.450,00	16/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032399334	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	295.300,00	26.577,00	147.650,00	147.650,00	16/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032399448	MUNICIPIO DE ZORTEA - SC	98.200,00	160.563,00	36.255,44	36.255,44	20/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032399554	MUNICIPIO DE ANCHIETA - SC	98.200,00	54.766,63	19.158,82	19.158,82	06/10/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032399668	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS - SC	98.200,00	6.803,36	98.200	98.200,00	19/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032399886	MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES - RS	98.200,00	33.165,85	19.502,52	51.643,38	28/05/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032399990	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - RS	196.400,00	32.699,32	178.134,79	178.134,79	10/09/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032400043	MUNICIPIO DE PIACATU - SP	98.200,00	5.405,77	98.200,00	98.200,00	13/12/2010	05/03/2013	Adimplente
2	032400262	MUNICIPIO DE SANTA CLARA D'OESTE - SP	98.200,00	3.230,18	9.270,08	9.270,08	15/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032400376	MUNICIPIO DE BARIRI - SP	98.200,00	6.178,96	98.200,00	98.200,00	17/12/2010	20/01/2013	Adimplente
2	032400608	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA - SP	245.850,00	5.150,00	245.850,00	245.850,00	14/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032400712	MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITO DO SUL - RS	98.200,00	40.434,18	38.759,54	38.759,54	01/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032411960	MUNICIPIO DE ITAPETINGA - BA	987.600,00	180.226,46	3.357,84	3.357,84	16/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032456809	MUNICIPIO DE POMERODE - SC	1.674.955,00	332.450,63	725.758,03	725.758,03	19/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032456913	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE - SC	107.390,00	2.560,70	107.390,00	107.390,00	07/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032457041	MUNICIPIO DE ORLEANS - SC	98.200,00	72.888,62	98.200	98.200,00	14/06/2010	14/06/2013	Adimplente
2	032457260	MUNICIPIO DE FAXINALZINHO - RS	146.950,00	76.166,47	16.370,23	146.950,00	27/07/2010	30/07/2012	Adimplente
2	032457374	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA - SC	186.510,00	6.861,93	127.796,65	127.796,65	21/05/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032457488	MUNICIPIO DE OLEO - SP	98.200,00	44.112,10	98.200	98.200,00	22/12/2010	20/02/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032457593	MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO - RS	98.200,00	2.000,54	98200	98.200,00	08/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032457606	MUNICIPIO DE QUIJINQUE - BA	196.400,00	5.000,00	10.094,96	10.094,96	10/12/2010	05/11/2013	Adimplente
2	032457710	MUNICIPIO DE VARGEAO - SC	98.200,00	11.691,68	78648,38	98.200,00	15/09/2010	15/03/2013	Adimplente
2	032457824	MUNICIPIO DE MARACAI - SP	98.200,00	2.016,07	53.921,62	53.921,62	24/11/2010	05/01/2014	Adimplente
2	032457938	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL - SC	107.390,00	50.888,58	76730,15	76.730,15	16/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032458067	MUNICIPIO DE ITAGUATINS - TO	394.200,00	12.082,51	310.550,76	310.550,76	17/12/2010	17/06/2013	Adimplente
2	032458171	MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA	196.400,00	8.600,00	41.185,08	41.185,08	10/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032458399	MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO - RN	98.200,00	2.300,00	2857,62	2.857,62	25/06/2010	20/06/2013	Adimplente
2	032458402	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE - RS	295.300,00	9.979,58	295300	295.300,00	15/09/2010	31/01/2013	Adimplente
2	032458517	MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE - RS	295.300,00	11.403,89	269.549,84	295.300,00	01/09/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032458621	MUNICIPIO DE CACAPAVA - SP	98.200,00	24.626,96	98.200,00	98.200,00	05/07/2010	03/08/2013	Adimplente
2	032458849	MUNICIPIO DE SANDOLANDIA - TO	394.200,00	25.745,65	197100	197.100,00	16/06/2010	16/10/2013	Adimplente
2	032459196	MUNICIPIO DE TURVO - SC	493.100,00	36.525,12	299.361,01	493.100,00	28/05/2010	30/12/2012	Adimplente
2	032459209	MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS - GO	196.400,00	37.789,11	5695,6	5.695,60	28/10/2010	31/10/2013	Adimplente
2	032459313	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI - SC	117.280,00	27.608,83	20.911,02	20.911,02	11/08/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032459427	MUNICIPIO DE VILHENA - RO	98.200,00	6.800,00	98200	98.200,00	23/12/2010	30/10/2012	Adimplente
2	032459532	MUNICIPIO DE MATOS COSTA - SC	102.445,00	29.098,19	7.037,97	7.037,97	04/08/2010	31/08/2013	Adimplente
2	032459865	MUNICIPIO DE CAMPINACU - GO	98.200,00	62.527,68	6363,36	6.363,36	10/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032459979	MUNICIPIO DE NILO PECANHA - BA	196.400,00	4.008,16	2513,92	2.513,92	15/09/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032460008	MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC	166.730,00	5.160,00	22.491,88	22.491,88	19/07/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032460330	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS	176.620,00	7.880,00	5475,22	5.475,22	23/07/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032460444	MUNICIPIO DE JACANA - RN	137.060,00	5.232,08	137060	137.060,00	25/06/2010	10/09/2012	Adimplente
2	032460664	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - SC	98.200,00	3.410,81	82.517,46	82.517,46	30/06/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032460882	MUNICIPIO DE POCOES - BA	295.300,00	8.700,00	71.698,84	71.698,84	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032460996	MUNICIPIO DE PERITIBA - SC	142.005,00	14.020,16	142.005,00	142.005,00	11/06/2010	11/08/2012	Adimplente
2	032461023	MUNICIPIO DE MONTE ALTO - SP	146.950,00	3.050,00	146.950,00	146.950,00	25/11/2010	20/05/2012	Adimplente
2	032461241	MUNICIPIO DE TIMBO - SC	98.200,00	27.373,25	46743,2	98.200,00	19/07/2010	30/10/2012	Adimplente
2	032461460	MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP	146.950,00	3.008,43	101.351,42	101.351,42	02/12/2010	13/12/2013	Adimplente
2	032461575	MUNICIPIO DE PARAISO - SP	98.200,00	1.998,97	991,82	991,82	31/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032461806	MUNICIPIO DE IGUAPE - SP	146.950,00	3.000,00	455,55	455,55	19/10/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032462153	MUNICIPIO DE RONDINHA - RS	98.200,00	53.157,87	98.200,00	98.200,00	26/08/2010	30/11/2012	Adimplente
2	032462267	MUNICIPIO DE ITAJOBI - SP	196.400,00	4.008,16	196.400,00	196.400,00	19/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032462371	MUNICIPIO DE CLEMENTINA - SP	98.200,00	6.464,18	98.200,00	98.200,00	01/09/2010	05/09/2012	Adimplente
2	032462590	MUNICIPIO DE EXTREMOZ - RN	295.300,00	6.026,53	183588,01	256.468,05	04/08/2010	10/07/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032462603	MUNICIPIO DE JARINU - SP	119.094,25	3.433,93	119.094,25	119.094,25	22/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032462717	MUNICIPIO DE TAIUVA - SP	98.200,00	4.536,40	98.200,00	98.200,00	19/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032462821	MUNICIPIO DE IPAUSSU - SP	98.200,00	12.532,59	98200	98.200,00	21/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	032462935	MUNICIPIO DE ACARI - RN	142.005,00	2.995,00	100397,53	100.397,53	22/12/2010	20/06/2013	Adimplente
2	032463064	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL - RS	146.950,00	71.807,23	132.063,97	132.063,97	17/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032463178	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - RS	98.200,00	37.424,44	43.276,74	43.276,74	10/09/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032463396	MUNICIPIO DE MESSIAS TARGINO - RN	142.005,00	2.898,06		52.314,64	04/06/2010	10/06/2013	Adimplente
2	032463409	MUNICIPIO DE APIUNA - SC	98.200,00	1.880,00	88.497,84	88.497,84	17/08/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032463514	MUNICIPIO DE NATALANDIA - MG	196.400,00	4.710,00	26769,32	26.769,32	27/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032463628	MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - RS	98.200,00	15.682,80	32013,2	32.013,20	08/10/2010	15/10/2013	Adimplente
2	032463846	MUNICIPIO DE CACEQUI - RS	196.400,00	137.186,32	151.935,04	151.935,04	11/08/2010	30/07/2013	Adimplente
2	032464089	MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA GRANDE - AL	394.200,00	8.200,00	197.100,00	197.100,00	24/08/2010	24/08/2013	Adimplente
2	032464206	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA - SC	98.200,00	4.836,15	98200	98.200,00	15/09/2010	17/10/2012	Adimplente
2	032464424	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA - RS	196.400,00	37.287,27	196.400,00	196.400,00	15/06/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032464539	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO - SP	98.200,00	19.504,83	20.690,74	20.690,74	21/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	032464643	MUNICIPIO DE APERIBE - RJ	196.400,00	10.000,00			22/12/2010	31/12/2012	Adimplente
2	032464758	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA	1.482.100,00	45.000,00	944.097,70	944.097,70	26/11/2010	29/11/2013	Adimplente
2	032464862	MUNICIPIO DE GALVAO - SC	98.200,00	2.742,00	88.939,74	98.200,00	03/09/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032464976	MUNICIPIO DE GUARACIABA - SC	98.200,00	8.570,87	16.723,46	16.723,46	17/11/2010	31/03/2014	Adimplente
2	032465015	MUNICIPIO DE AURORA - SC	166.730,00	6.858,74	166.730,00	166.730,00	30/08/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032465129	MUNICIPIO DE VARZEA DA ROCA - BA	196.400,00	4.008,16	49198,2	49.198,20	24/11/2010	05/11/2013	Adimplente
2	032465233	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - SC	176.620,00	3.402,13	29.354,24	176.620,00	25/05/2010	31/05/2012	Adimplente
2	032465347	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR	196.400,00	30.206,57	168550,48	196.400,00	01/06/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032480244	MUNICIPIO DE IBIRAPUA - BA	493.100,00	26.900,00	23.225,01	81.016,33	08/11/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032480359	MUNICIPIO DE VARGEM - SC	196.400,00	10.374,10	152.151,08	196.400,00	15/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032480463	MUNICIPIO DE NOVA BASSANO - RS	196.400,00	5.600,00	179018,6	179.018,60	14/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032481041	MUNICIPIO DE UMUARAMA - PR	987.600,00	482.758,76	406594,9	406.594,90	02/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032481156	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC	245.850,00	46.521,12	142.076,72	245.850,00	31/05/2010	01/12/2012	Adimplente
2	032481260	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO - RS	98.200,00	24.911,30	64.713,80	64.713,80	23/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032481374	MUNICIPIO DE VILHENA - RO	10.877.600,00	484.233,58	5082722,64	9.541.830,85	26/05/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032481488	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	196.400,00	22.560,37	196.400,00	196.400,00	21/07/2010	25/06/2013	Adimplente
2	032481593	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA - SP	98.200,00	8.539,14	98200	98.200,00	21/12/2010	20/11/2012	Adimplente
2	032481606	MUNICIPIO DE SOMBRIÓ - SC	394.200,00	8.044,90	73281,77	394.200,00	08/06/2010	31/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032481710	MUNICIPIO DE DONA EMMA - SC	107.390,00	13.344,23	107390	107.390,00	26/07/2010	24/08/2012	Adimplente
2	032481824	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KUBITSCHEK - MG	146.950,00	4.544,85	72196,54	72.196,54	23/07/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032481938	MUNICIPIO DE VENHA VER - RN	176.620,00	5.280,00	44879,57	108.868,57	17/06/2010	20/06/2013	Adimplente
2	032482067	MUNICIPIO DE TIMBAUBA - PE	344.750,00	14.400,00	172.375,00	172.375,00	23/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032482285	MUNICIPIO DE NOVA ARACA - RS	137.060,00	207.424,75	137060	137.060,00	24/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032482399	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES - AL	295.300,00	129.521,36			27/12/2010	22/10/2013	Adimplente
2	032482402	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS - RS	285.410,00	27.315,35	4.480,94	285.410,00	01/12/2010	30/06/2012	Adimplente
2	032482621	MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS	137.060,00	11.485,15	101.109,16	101.109,16	16/08/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032482849	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN	137.060,00	36.592,18	99628,91	137.060,00	01/06/2010	25/10/2012	Adimplente
2	032483082	MUNICIPIO DE SERRANA - SP	146.950,00	22.317,48	2939	2.939,00	16/12/2010	16/05/2013	Adimplente
2	032483196	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC	146.950,00	89.380,31	82527,12	82.527,12	28/07/2010	19/08/2013	Adimplente
2	032483427	MUNICIPIO DE IJUI - RS	196.400,00	36.482,11	4.497,56	4.497,56	23/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032483532	MUNICIPIO DE PALMEIROPOLIS - TO	344.750,00	14.716,80	41921,6	224.777,00	24/06/2010	24/10/2013	Adimplente
2	032483865	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - TO	295.300,00	6.100,00	147.650,00	147.650,00	09/06/2010	09/10/2013	Adimplente
2	032483979	MUNICIPIO DE APARECIDA D'OESTE - SP	245.850,00	5.176,38	104.387,91	104.387,91	21/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032484006	MUNICIPIO DE URANIA - SP	98.200,00	3.197,49	17892,04	17.892,04	25/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032484110	MUNICIPIO DE CANDIDO RODRIGUES - SP	146.950,00	3.050,00	131358,6	131.358,60	30/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032484224	MUNICIPIO DE CURITIBANOS - SC	98.200,00	35.515,60	63.672,88	63.672,88	26/07/2010	30/10/2012	Adimplente
2	032484338	MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL - SP	98.200,00	2.089,18	2366,62	2.366,62	29/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032484442	MUNICIPIO DE MANDAGUACU - PR	295.300,00	17.755,09	228975,62	228.975,62	02/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032484558	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	245.850,00	151.918,35	94.775,17	94.775,17	07/06/2010	07/04/2013	Adimplente
2	032484662	MUNICIPIO DE ALTO PARAISO - RO	493.100,00	10.063,27	422.783,93	422.783,93	09/07/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032484776	MUNICIPIO DE ROMELANDIA - SC	98.200,00	13.525,78	92.160,70	98.200,00	31/08/2010	20/09/2012	Adimplente
2	032484880	MUNICIPIO DE AMARANTE - MA	987.600,00	20155,1	288.971,76	288.971,76	23/12/2010	28/06/2013	Adimplente
2	032484994	MUNICIPIO DE PONTES GESTAL - SP	146.950,00	4.218,72	146950	146950	20/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032485033	MUNICIPIO DE BARROQUINHA - CE	493.100,00	11.421,31	404.736,48	457.153,01	05/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032485702	MUNICIPIO DE PALMEIRA D'OESTE - SP	142.005,00	7.970,50	142005	142.005,00	29/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032485816	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUAU - PR	196.400,00	40.448,57	19875,68	19.875,68	07/07/2010	07/04/2013	Adimplente
2	032485920	MUNICIPIO DE BARROS CASSAL - RS	98.200,00	21.270,25	17774,2	17.774,20	10/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032486277	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI - RN	137.060,00	12.001,37	120.091,97	120.091,97	30/11/2010	20/06/2013	Adimplente
2	032486495	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM - SC	295.300,00	174.380,00	223542,09	223542,09	30/06/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032486509	MUNICIPIO DE SAO VALENTIN DO SUL - RS	98.200,00	46.160,00	98200	98.200,00	25/10/2010	30/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032486613	MUNICIPIO DE CANOINHAS - SC	394.200,00	67.404,70	231.553,08	315.754,20	30/06/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032486727	MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE - RS	98.200,00	15.211,19	98200	98200	07/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032486831	MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE - RS	98.200,00	13.993,03	98200	98200	07/12/2010	30/01/2013	Adimplente
2	032486945	MUNICIPIO DE RUY BARBOSA - RN	137.060,00	4.111,80	42666,78	42.666,78	09/07/2010	10/08/2013	Adimplente
2	032487074	MUNICIPIO DE SAO MARCOS - RS	98.200,00	85.251,54	63348,82	63348,82	02/09/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032487188	MUNICIPIO DE JABOTICABAL - SP	1.581.000,00	138.009,18	47.430,00	47.430,00	30/11/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032487292	MUNICIPIO DE CASEIROS - RS	98.200,00	28.396,46	56.661,40	56.661,40	20/08/2010	31/08/2013	Adimplente
2	032487305	MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA - RS	98.200,00	33.624,51	20926,42	20.926,42	08/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032496395	MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - SP	196.400,00	4.008,16	4.242,24	4.242,24	25/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032496408	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP	146.950,00	17.248,18	64937,2	146950	30/06/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032496513	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - SC	196.400,00	4.008,16	126.619,08	126.619,08	28/07/2010	30/08/2013	Adimplente
2	032496627	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - SC	146.950,00	3.190,76	92549,11	92549,11	28/07/2010	30/08/2013	Adimplente
2	032496731	MUNICIPIO DE TIETE - SP	344.750,00	95.034,77	344750	344750	15/06/2010	03/08/2012	Adimplente
2	032496950	MUNICIPIO DE LAURO MULLER - SC	196.400,00	124.531,93	172.203,52	172.203,52	01/06/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032497192	MUNICIPIO DE RIO MANSO - MG	98.200,00	41.051,71	60255,52	60.255,52	21/07/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032497423	MUNICIPIO DE ITAPIRAPUA - GO	146.950,00	13.248,10	6318,85	6.318,85	22/10/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032498002	MUNICIPIO DE COCALZINHO DE GOIAS - GO	176.620,00	3.604,49	176.620,00	176.620,00	22/06/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032498116	MUNICIPIO DE IPORA - GO	146.950,00	80.403,54	78.588,86	78.588,86	10/11/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032498220	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU DE GOIAS - GO	146.950,00	2.999,00	121.983,20	121.983,20	06/07/2010	31/07/2013	Adimplente
2	032498334	MUNICIPIO DE RODEIO - SC	98.200,00	34.256,43	7.512,30	7.512,30	08/10/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032498448	MUNICIPIO DE GUZOLANDIA - SP	196.400,00	72.484,02	36.334,00	36.334,00	26/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032498554	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - RS	121.873,24	2.487,21			08/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032498668	MUNICIPIO DE IGUAÍ - BA	196.400,00	4.600,00	78.108,28	78.108,28	10/09/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032498772	MUNICIPIO DE MARAU - RS	98.200,00	89.975,92	4.517,20	4.517,20	13/08/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032498886	MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE	443.650,00	22.500,00	201.017,82	201.017,82	17/06/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032499579	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - RN	107.390,00	4.610,00	107.390,00	107.390,00	02/12/2010	10/03/2013	Adimplente
2	032499797	MUNICIPIO DE CAMAPUA - MS	493.100,00	10.064,00	246.550,00	246.550,00	21/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032500299	MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	485.966,99	9.917,69	242.983,00	242.983,00	09/11/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032500635	MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT	493.100,00	10.063,27	330820,79	330820,79	07/06/2010	28/02/2014	Adimplente
2	032500749	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - AL	196.400,00	17.802,33	18559,8	18559,8	27/12/2010	27/10/2013	Adimplente
2	032500854	MUNICIPIO DE GUATAPARA - SP	98.200,00	7.928,06	98.200,00	98.200,00	21/12/2010	21/08/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032501213	MUNICIPIO DE REGISTRO - SP	98.200,00	42.050,73			17/12/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032501327	MUNICIPIO DE FRUTUOSO GOMES - RN	235.960,00	4.815,51	57.243,90	57.243,90	26/10/2010	20/04/2013	Adimplente
2	032501431	MUNICIPIO DE MUCUGE - BA	275.520,00	14.480,00	137.760,00	137.760,00	29/06/2010	05/03/2013	Adimplente
2	032501546	MUNICIPIO DE ITAPETININGA - SP	295.300,00	36.182,74	295300	295300	23/12/2010	08/03/2013	Adimplente
2	032501765	MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - SC	186.510,00	106.692,44	186.510,00	186.510,00	26/08/2010	28/03/2013	Adimplente
2	032518057	MUNICIPIO DE ORLEANS - SC	146.950,00	85.036,28	25.216,62	25.216,62	13/08/2010	10/08/2013	Adimplente
2	032518275	MUNICIPIO DE UBAIRA - BA	295.300,00	6.700,00	147.650,00	147.650,00	14/09/2010	05/09/2014	Adimplente
2	032518493	MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA	1.185.400,00	24.191,84	1.185,40	1.185,40	18/11/2010	29/11/2013	Adimplente
2	032518507	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL - RS	98.200,00	11.645,82			10/11/2010	08/02/2013	Adimplente
2	032518725	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - SP	2.471.100,00	619.187,04	2.212.375,83	2.471.100,00	20/12/2010	18/04/2013	Adimplente
2	032518839	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - SP	98.200,00	16.522,23			14/12/2010	05/03/2013	Adimplente
2	032519072	MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC	127.170,00	9.280,45	79201,48	79201,48	04/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032519303	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	394.200,00	73.306,45	197.100,00	197.100,00	11/11/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032519417	MUNICIPIO DE PIMENTA - MG	98.200,00	59.703,24	20612,18	20612,18	30/12/2010	16/09/2013	Adimplente
2	032519522	MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC	196.400,00	67.130,62	129.329,40	196.400,00	22/07/2010	18/10/2012	Adimplente
2	032519636	MUNICIPIO DE GUAPORE - RS	98.200,00	37.400,40	98200	98200	15/10/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032519740	MUNICIPIO DE GUAPORE - RS	98.200,00	45.194,30	98.200,00	98.200,00	27/10/2010	08/02/2013	Adimplente
2	032519855	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS - RS	245.850,00	34.388,40	245.850,00	245.850,00	30/12/2010	30/12/2012	Adimplente
2	032519969	MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA - RS	137.060,00	7.629,39	137.060,00	137.060,00	02/08/2010	28/02/2013	Adimplente
2	032520099	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO - RS	206.290,00	86.619,25	206.290,00	206.290,00	11/08/2010	28/02/2013	Adimplente
2	032591197	MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO - BA	98.200,00	2.455,00	13.826,56	19.237,38	25/08/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032591314	MUNICIPIO DE JACANA - RN	142.005,00	2995	68816	142.005,00	25/06/2010	09/09/2012	Adimplente
2	032591533	MUNICIPIO DE REMANSO - BA	295.300,00	6026,53	147650	147.650,00	24/12/2010	05/11/2013	Adimplente
2	032591752	MUNICIPIO DE CARAVELAS - BA	493.100,00	10.063,27	246550	246.550,00	28/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032591866	MUNICIPIO DE BARAUNA - RN	196.400,00	5.892,00	29.577,84	29.577,84	25/08/2010	20/09/2013	Adimplente
2	032592225	MUNICIPIO DE JUQUITIBA - SP	98.200,00	25.151,74	2.160,40	2.160,40	26/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032592339	MUNICIPIO DE AFONSO BEZERRA - RN	142.005,00	2.995,00	50681,58	50681,58	14/06/2010	10/08/2013	Adimplente
2	032592443	MUNICIPIO DE FELIZ DESERTO - AL	295.300,00	32.761,13			27/12/2010	22/10/2013	Adimplente
2	032592663	MUNICIPIO DE DUMONT - SP	572.220,00	11.756,54	286.110,00	286.110,00	06/08/2010	02/08/2013	Adimplente
2	032592777	MUNICIPIO DE CUMBE - SE	98.200,00	12.950,00			22/11/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032592881	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DE TOCANTINS - TO	295.300,00	18.954,07	185.566,52	185.566,52	25/06/2010	25/10/2013	Adimplente
2	032592995	MUNICIPIO DE PIRANGI - SP	98.200,00	3.972,17	80268,68	80.268,68	23/12/2010	20/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032593022	MUNICIPIO DE IPANGUACU - RN	142.005,00	2.995,00	18531,65	18531,65	15/06/2010	07/04/2013	Adimplente
2	032593136	MUNICIPIO DE GUIDOVAL - MG	193.740,59	6.059,33	48.667,64	48.667,64	03/11/2010	30/03/2014	Adimplente
2	032593792	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	493.100,00	19.028,18	246.550,00	246.550,00	04/06/2010	04/10/2013	Adimplente
2	032593805	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	394.200,00	8.800,00	197.100,00	197.100,00	24/12/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032594266	MUNICIPIO DE ITAPOLIS - SP	285.410,00	338.849,83	205.323,96	205.323,96	21/12/2010	20/04/2013	Adimplente
2	032594484	MUNICIPIO DE BIRITINGA - BA	295.300,00	6.700,00	147650	147650	23/12/2010	05/03/2013	Adimplente
2	032594602	MUNICIPIO DE SAO PEDRO - RN	176.620,00	13.380,00	50.124,76	50.124,76	15/06/2010	20/07/2013	Adimplente
2	032594716	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	789.800,00	63.184,00	90.037,20	90.037,20	29/07/2010	25/09/2013	Adimplente
2	032594820	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - TO	98.200,00	2.040,82	3525,38	3525,38	27/12/2010	27/02/2014	Adimplente
2	032594934	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	987.600,00	91.783,80	103105,44	103.105,44	26/08/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032595075	MUNICIPIO DE CACAPAVA - SP	789.800,00	205.078,22	789800	789.800,00	27/09/2010	23/03/2013	Adimplente
2	032595189	MUNICIPIO DE JARDIM DE PIRANHAS - RN	196.400,00	4.600,00	7.109,68	7.109,68	17/06/2010	20/06/2013	Adimplente
2	032595293	MUNICIPIO DE FORTALEZA DO TABOAO - TO	295.300,00	6.182,58	218.699,17	218.699,17	27/05/2010	27/09/2013	Adimplente
2	032595410	MUNICIPIO DE ITAPOLIS - SP	295.300,00	185.876,00	10748,92	10.748,92	21/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	032595639	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES - SE	146.950,00	5.050,00			02/07/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032595743	MUNICIPIO DE LAGOA REAL - BA	493.100,00	10.204,08	340189,69	340189,69	24/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032596103	MUNICIPIO DE DIRCE REIS - SP	98.200,00	6.321,79	98.200,00	98.200,00	15/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032596321	MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RO	491.032,59	20.459,69	356.882,19	356.882,19	19/07/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032596655	MUNICIPIO DE BURITIS - MG	295.300,00	12.042,27	87261,15	87261,15	14/06/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032596987	MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO - BA	394.200,00	8.044,90	197.100,00	197.100,00	25/11/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032597014	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO PARA - MG	98.200,00	9.798,62	13.296,28	13.296,28	16/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032597128	MUNICIPIO DE TABAPUA - SP	98.200,00	2.641,02	59.430,64	59.430,64	10/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032597346	MUNICIPIO DE ICONHA - ES	146.950,00	16.765,06	4.173,38	4.173,38	21/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032597566	MUNICIPIO DE CARAZINHO - RS	98.200,00	70.873,28	98200	98200	12/07/2010	30/01/2014	Adimplente
2	032597670	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS CAPIM - PA	789.800,00	16.119,00	17928,46	17928,46	31/12/2010	30/01/2014	Adimplente
2	032597784	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA - SP	98.200,00	36.432,49	98.200,00	98.200,00	28/12/2010	28/02/2013	Adimplente
2	032597901	MUNICIPIO DE TATUI - SP	295.300,00	25.678,27	145.641,96	151.813,73	18/06/2010	08/06/2013	Adimplente
2	032598039	MUNICIPIO DE MACAUBAL - SP	98.200,00	7.743,15	98200	98200	16/12/2010	20/12/2012	Adimplente
2	032598258	MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO - SP	196.400,00	16.120,75	196400	196400	21/06/2010	20/01/2013	Adimplente
2	032598362	MUNICIPIO DE SAMPAIO - TO	295.300,00	6.100,00	212.261,64	295.300,00	17/06/2010	31/12/2012	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032598476	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - ES	98.200,00	11.800,00	98.200,00	98.200,00	12/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032598581	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	1.581.000,00	137.500,00	1897,2	1897,2	16/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032598695	MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO - RO	98.200,00	26.414,11	12736,54	12736,54	06/09/2010	30/10/2014	Adimplente
2	032598708	MUNICIPIO DE THEOBROMA - RO	196.400,00	4.100,00	23293,04	23293,04	30/12/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032598812	MUNICIPIO DE PINDORAMA - SP	285.410,00	5.709,93	142.705,00	142.705,00	16/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032599055	MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS - RO	196.400,00	12.526,42	196400	196400	21/09/2010	30/10/2012	Adimplente
2	032599169	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS - MG	292.500,00	9022,19	228.062,25	228.062,25	09/07/2010	31/07/2013	Adimplente
2	032599273	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA - ES	146.950,00	170.404,39	40543,51	40.543,51	28/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032599387	MUNICIPIO DE TRES PASSOS - RS	196.400,00	8.386,67	168609,4	168.609,40	15/09/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032599491	MUNICIPIO DE ITAPAGE - CE	364.530,00	15.700,11	129444,6	129444,6	17/06/2010	30/08/2013	Adimplente
2	032599505	MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA - PA	295.300,00	17.200,00	220677,7	220677,7	17/08/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032599619	MUNICIPIO DE COLMEIA - TO	394.200,00	13.800,00	139546,81	139.546,81	31/05/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032599723	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - TO	295.300,00	6.026,53	203491,24	203491,24	09/06/2010	09/10/2013	Adimplente
2	032599837	MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS - TO	394.200,00	55.330,22	193867,56	193867,56	27/05/2010	27/03/2013	Adimplente
2	032599941	MUNICIPIO DE COTIA - SP	344.750,00	46.808,24	172.375,00	172.375,00	30/12/2010	01/04/2014	Adimplente
2	032600096	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA - MG	273.575,17	5.585,44	136788	136788	15/06/2010	30/07/2013	Adimplente
2	032600109	MUNICIPIO DE VOTORANTIM - SP	394.200,00	170.557,26	197.100,00	197.100,00	31/08/2010	19/08/2013	Adimplente
2	032600213	MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE - RO	98.200,00	2.038,58	98200	98200	16/09/2010	30/10/2012	Adimplente
2	032600327	MUNICIPIO DE REGISTRO - SP	196.400,00	29.023,52			17/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032600431	MUNICIPIO DE CHA GRANDE - PE	146.950,00	2.928,30	4.364,42	4.364,42	29/12/2010	10/02/2013	Adimplente
2	032600546	MUNICIPIO DE TALISMA - TO	295.300,00	6.027,00	147650	147650	01/06/2010	01/10/2013	Adimplente
2	032600651	MUNICIPIO DE CHAPADA DE AREIA - TO	295.300,00	6.027,00	99540,34	147650	07/06/2010	07/10/2013	Adimplente
2	032600765	MUNICIPIO DE PAULO FARIA - SP	146.950,00	2.838,00	146950	146950	16/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032600983	MUNICIPIO DE CIANORTE - PR	146.950,00	184.015,65	146950	146950	15/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032601124	MUNICIPIO DE PIRATININGA - SP	146.950,00	3.050,00	3644,36	146950	14/12/2010	20/06/2013	Adimplente
2	032601238	MUNICIPIO DE GOIANESIA - GO	789.800,00	107.217,41	99514,8	99514,8	30/09/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032601457	MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS - PA	987.600,00	39.504,00	146362,32	146362,32	29/07/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032601562	MUNICIPIO DE JAU - SP	295.300,00	43.790,61	186777,25	186777,25	29/12/2010	20/04/2013	Adimplente
2	032601894	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BA	493.100,00	24.655,00	216273,66	256609,24	22/06/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032601907	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP	245.850,00	10.743,15	3.466,49	3.466,49	31/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	032602035	MUNICIPIO DE MARCO - CE	295.300,00	17.136,68	295.300,00	295.300,00	22/06/2010	30/08/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032602254	MUNICIPIO DE MONTE CARMELO - MG	393.353,20	8.027,62	393353,2	393353,2	17/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032602368	MUNICIPIO DE BARROCAS - BA	196.400,00	4.082,00	11842,92	11842,92	28/12/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032602472	MUNICIPIO DE PIRES DO RIO - GO	344.750,00	181.057,02	172.375,00	172.375,00	27/12/2010	31/08/2013	Adimplente
2	032602691	MUNICIPIO DE VASSOURAS - RJ	987.600,00	107.705,76	279.984,60	279.984,60	17/12/2010	13/06/2013	Adimplente
2	032602818	MUNICIPIO DE BARROLANDIA - TO	394.200,00	8.044,90	197.100,00	197.100,00	08/06/2010	08/10/2013	Adimplente
2	032603051	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR	98.200,00	25.655,85	47617,18	47617,18	16/12/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032603165	MUNICIPIO DE GASTAO VIDIGAL - SP	98.200,00	2.101,90	97463,5	97463,5	14/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	032603279	MUNICIPIO DE BARIRI - SP	295.300,00	27.967,79	295300	295300	17/12/2010	20/04/2013	Adimplente
2	032603497	MUNICIPIO DE ITIUBA - BA	493.100,00	24.655,00	246550	246550	11/06/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032603501	MUNICIPIO DE PLANALTO - PR	98.200,00	28.608,56	98200	98200	09/09/2010	09/09/2012	Adimplente
2	032603615	MUNICIPIO DE BITURUNA - PR	98.200,00	2.010,00	23842,96	23842,96	06/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032604076	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - RS	98.200,00	28.393,58	98200	98200	12/08/2010	30/10/2012	Adimplente
2	032604180	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP	146.950,00	3.050,00	146950	146.950,00	18/11/2010	20/11/2012	Adimplente
2	032604294	MUNICIPIO DE ESTANCIA DE AGUAS DE SAO PEDRO - SP	329.915,00	28.824,48	164958	164958	07/07/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032604630	MUNICIPIO DE SANTA RITA D OESTE - SP	98.200,00	8.616,41	98200	98200	10/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032604859	MUNICIPIO DE IBAITI - PR	295.300,00	63.883,71	175437,72	215628,05	03/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032605002	MUNICIPIO DE IBICARAI - BA	987.600,00	20.155,76	422100,26	422.100,26	20/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032605116	MUNICIPIO DE MENDES - RJ	78.342,93	23.425,30	38192,18	38.192,18	03/11/2010	01/06/2013	Adimplente
2	032605334	MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR	98.200,00	33.800,00	98200	98200	21/06/2010	21/11/2012	Adimplente
2	032605448	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - SC	98.200,00	11.619,23	29558,2	98200	01/06/2010	31/12/2012	Adimplente
2	032605554	MUNICIPIO DE CABROBO - PE	196.400,00	8.366,60	54540,28	54540,28	11/11/2010	30/12/2014	Adimplente
2	032605668	MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP	146.950,00	4.524,61	146950	146950	22/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	032605772	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BA	493.100,00	25.000,00	371896,01	371896,01	22/06/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032605990	MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI - PR	295.300,00	6.247,45	147650	147650	20/10/2010	20/04/2013	Adimplente
2	032606027	MUNICIPIO DE CLAUDIO - MG	196.400,00	17.748,63	2396,08	2396,08	23/12/2010	17/07/2013	Adimplente
2	032606245	MUNICIPIO DE ICEM - SP	142.005,00	30.775,42	142005	142.005,00	17/12/2010	20/10/2012	Adimplente
2	032606464	MUNICIPIO DE SUZANOPOLIS - SP	245.850,00	15.527,27	245850	245850	25/11/2010	20/10/2012	Adimplente
2	032606579	MUNICIPIO DE PARANAVAI - PR	690.900,00	169.140,45	115933,02	115933,02	10/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032606683	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	142.005,00	2.898,07			23/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032606914	MUNICIPIO DE MATOS COSTA - SC	98.200,00	10.882,15	5636,68	5.636,68	04/08/2010	31/08/2013	Adimplente
2	032607042	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO - MG	196.400,00	8.000,00	196400	196400	15/09/2010	31/12/2012	Adimplente
2	032607157	MUNICIPIO DE JUQUIA - SP	146.950,00	23.604,01	106362,41	106.362,41	31/12/2010	22/08/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032607261	MUNICIPIO DE MARILANDIA - ES	295.300,00	7.957,00	147650	147650	25/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032607375	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS - PR	98.200,00	8.767,45	68848,02	68848,02	17/09/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032607594	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - SC	98.200,00	64.188,41	71528,88	71528,88	06/07/2010	01/07/2013	Adimplente
2	032607607	MUNICIPIO DE JUQUIA - SP	196.400,00	4.097,03	159300,04	159300,04	31/12/2010	22/08/2013	Adimplente
2	032608068	MUNICIPIO DE CABROBO - PE	394.200,00	34.710,05	197100	197100	11/11/2010	30/12/2014	Adimplente
2	032608172	MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE	146.950,00	3.050,00	132534,21	132534,21	01/12/2010	18/09/2013	Adimplente
2	032608518	MUNICIPIO DE LUORDES - SP	137.060,00	2.792,50	137060	137060	16/12/2010	20/12/2012	Adimplente
2	032608736	MUNICIPIO DE VIRADOURO - SP	146.950,00	3.000,00	146950	146950	15/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032608955	MUNICIPIO DE INDIAPORA - SP	137.060,00	3.940,00	137060	137.060,00	17/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032609083	MUNICIPIO DE MONGAGUA - SP	443.650,00	73051,17	231407,84	231.407,84	10/12/2010	31/05/2013	Adimplente
2	032609197	MUNICIPIO DE POPULINA - SP	245.850,00	5544,99	245850	245850	23/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032609200	MUNICIPIO DE TERRA BOA - PR	295.300,00	6026,53	35436	35.436,00	10/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032609314	MUNICIPIO DE SUZANOPOLIS - SP	98.200,00	7.135,32	98200	98.200,00	17/12/2010	20/11/2012	Adimplente
2	032609428	MUNICIPIO DE VARZEDO - BA	493.100,00	19.035,66	246550	246.550,00	06/09/2010	05/09/2014	Adimplente
2	032609533	MUNICIPIO DE SANTO INACIO - PR	196.400,00	22.367,61	155921,96	155.921,96	05/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032609647	MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ - PR	295.300,00	24371,77	139972,2	139.972,20	19/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032609752	MUNICIPIO DE ANDRADINA - SP	196.400,00	57.437,15	175483,4	175.483,40	09/09/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032609866	MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS - TO	146.950,00	2998,98	134620,89	146.950,00	02/06/2010	02/12/2012	Adimplente
2	032609970	MUNICIPIO DE XAMBRE - PR	98.200,00	15.945,14	98200	98.200,00	02/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032610009	MUNICIPIO DE JUARINA - TO	493.100,00	10.063,27	262279,88	262.279,88	02/06/2010	02/10/2013	Adimplente
2	032610113	MUNICIPIO DE SOLEDADE - RS	146.950,00	82.767,12	50976,95	50.976,95	13/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032610445	MUNICIPIO DE PIRACANJUBA - GO	196.400,00	4008,16			28/12/2010	31/08/2013	Adimplente
2	032610551	MUNICIPIO DE MIRANORTE - TO	394.200,00	8044,9	282996,18	282.996,18	10/06/2010	10/10/2013	Adimplente
2	032610665	MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA	295.300,00	12.304,17	105599,28	105.599,28	21/07/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032610883	MUNICIPIO DE PATROCINIO - MG	476.666,06	41449,22	227701,07	227.701,07	15/06/2010	30/07/2013	Adimplente
2	032610997	MUNICIPIO DE VALPARAISO - GO	987.600,00	74.070,00	987600	987.600,00	28/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032611024	MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA	740.350,00	22.500,00	370175	370.175,00	30/11/2010	29/11/2013	Adimplente
2	032611138	MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	98.200,00	17481,7	2307,7	2.307,70	28/10/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032611357	MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - PE	146.950,00	17.963,98			06/04/2011	03/11/2013	Adimplente
2	032611461	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - SP	98.200,00	8.693,82	98200	98.200,00	15/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032611576	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR	98.200,00	31388,94	3427,18	3.427,18	24/06/2010	24/05/2013	Adimplente
2	032611680	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUAÇU - PR	98.200,00	6.443,05	79149,2	79.149,20	07/07/2010	07/06/2013	Adimplente
2	032611794	MUNICIPIO DE CURACA - BA	295.300,00	6.026,53	147650	147.650,00	10/06/2010	04/07/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032611807	MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE - MG	196.400,00	27.715,55	124655,08	124.655,08	30/06/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032611911	MUNICIPIO DE CHAPADA DA NATIVIDADE - TO	295.300,00	6.026,53	147650	147650	08/06/2010	08/10/2013	Adimplente
2	032612049	MUNICIPIO DE JALES - SP	98.200,00	2004,08	373,16	373,16	18/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032612486	MUNICIPIO DE COLINAS - RS	295.300,00	85.885,07	265149,87	265149,87	02/07/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032612591	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA - RS	493.100,00	42.878,28	493100	493100	21/10/2010	18/06/2012	Adimplente
2	032612604	MUNICIPIO DE MONTE ALTO - SP	285.410,00	33.005,80	285410	285410	25/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032612718	MUNICIPIO DE SEVERIANO DE ALMEIDA - RS	196.400,00	36.272,03	57152,4	196.400,00	29/09/2010	30/06/2012	Adimplente
2	032612822	MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS	196.400,00	10.788,00	147300	147300	16/08/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032612936	MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA - RS	196.400,00	59.764,91	152602,8	196.400,00	26/08/2010	30/10/2012	Adimplente
2	032613065	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - RS	98.200,00	13.385,98	5165,32	5.165,32	08/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032613283	MUNICIPIO DE CAETITE - BA	295.300,00	6.200,00	147650	147.650,00	24/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032613397	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO	146.950,00	3.750,00	146950	146.950,00	06/12/2010	31/08/2013	Adimplente
2	032613629	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS	98.200,00	8.539,13	7856	7.856,00	13/10/2010	01/04/2013	Adimplente
2	032613847	MUNICIPIO DE ESTANCIA DE ATIBAIA - SP	145.324,06	12.636,87	145324,06	145324,06	17/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032613952	MUNICIPIO DE ARAPORA - MG	295.300,00	128.487,50	92428,91	270.553,87	03/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032614311	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO - MG	295.300,00	6.044,24	147650	147.650,00	18/06/2010	31/08/2013	Adimplente
2	032614425	MUNICIPIO DE JALES - SP	196.400,00	4.100,00	373,16	373,16	22/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032614530	MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA - PR	394.200,00	38.079,48	360693	360.693,00	23/07/2010	23/05/2013	Adimplente
2	032614644	MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE - RS	98.200,00	22.600,12	98200	98.200,00	28/12/2010	09/04/2013	Adimplente
2	032614759	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO - MG	146.950,00	2.983,03	146950	146950	12/11/2010	30/08/2012	Adimplente
2	032614863	MUNICIPIO DE BIRIGUI - SP	1.976.600,00	655.004,48	1976600	1.976.600,00	03/11/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032615016	MUNICIPIO DE CAMPO BONITO - PR	107.390,00	12.610,55	88349,75	107.390,00	16/07/2010	16/05/2013	Adimplente
2	032615120	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - RS	98.200,00	119.603,46	81329,24	81329,24	10/08/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032615234	MUNICIPIO DE CORUPA - SC	295.300,00	237.554,10	271735,05	271735,05	06/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032615348	MUNICIPIO DE FARROUPILHA - RS	98.200,00	11.347,77	88380	88380	14/10/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032615453	MUNICIPIO DE SANANDUVA - RS	98.200,00	48.016,34	66451,94	66.451,94	30/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032615568	MUNICIPIO DE BOA VISTA DAS MISSOES - RS	98.200,00	44.242,62	44278,38	44.278,38	12/08/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032615903	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA	146.950,00	38872,47	35679,46	35.679,46	06/08/2010	05/05/2014	Adimplente
2	032616031	MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA	493.100,00	20.545,83	493100	493.100,00	21/07/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032616145	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACUIPE - BA	394.200,00	8044,9	197100	197100	29/12/2010	05/05/2013	Adimplente
2	032616250	MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL - SC	98.200,00	2.007,26	98200	98200	18/11/2010	30/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032616697	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA - RS	98.200,00	66.226,42	98200	98.200,00	10/11/2010	20/11/2012	Adimplente
2	032617161	MUNICIPIO DE BRUSQUE - SC	295.300,00	31827,31	295300	295.300,00	18/10/2010	30/11/2012	Adimplente
2	032617493	MUNICIPIO DE ANITAPOLIS - SC	196.400,00	5318,05			29/10/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032617611	MUNICIPIO DE TUBARAO - SC	394.200,00	169468,86	197100	197.100,00	06/07/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032617839	MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES - MG	146.950,00	3.152,09	1322,55	1322,55	27/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032617943	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC	98.200,00	120.289,84	95362,02	98200	07/06/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032618290	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA - SP	245.850,00	112.395,79	25642,16	25642,16	21/12/2010	20/06/2013	Adimplente
2	032618636	MUNICIPIO DE JAQUIRANA - RS	98.200,00	50.736,00	88380	88.380,00	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032618740	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS - RS	98.200,00	2.085,28	98200	98.200,00	13/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032618855	MUNICIPIO DE ITAJA - GO	176.620,00	3.604,49	26810,92	26.810,92	29/10/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032618969	MUNICIPIO DE PIRANGI - SP	146.950,00	8.546,79	127552,6	127.552,60	23/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032619097	MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RS	245.850,00	232.240,24	245850	245.850,00	11/06/2010	30/08/2012	Adimplente
2	032644011	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	987.600,00	20.155,10	64095,24	64095,24	24/12/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032659699	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO - BA	394.200,00	8.044,90	262340,11	262.340,11	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032659702	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	394.200,00	34278,26	197100	197.100,00	08/12/2010	05/11/2013	Adimplente
2	032659816	MUNICIPIO DE CATENDE - PE	196.400,00	3880	31875,72	31.875,72	24/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	032660165	MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC	493.100,00	203.858,98	320071,21	493.100,00	14/07/2010	07/02/2013	Adimplente
2	032660279	MUNICIPIO DE SANTANA - BA	493.100,00	11.000,00	34664,93	34664,93	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032660383	MUNICIPIO DE BERTIOGA - SP	137.060,00	281475,41			10/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032660497	MUNICIPIO DE BARROSO - MG	196.400,00	6.279,11	49178,56	49.178,56	02/12/2010	31/03/2014	Adimplente
2	032660615	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA	493.100,00	71.078,05	246550	246.550,00	06/08/2010	05/05/2014	Adimplente
2	032660833	MUNICIPIO DE ITUMIRIM - MG	196.400,00	10.048,57	14121,16	14.121,16	31/12/2010	28/09/2013	Adimplente
2	032660947	MUNICIPIO DE IRECE - BA	98.200,00	7.800,00	98200	98.200,00	10/09/2010	04/12/2012	Adimplente
2	032661076	MUNICIPIO DE ITATIBA - SP	196.400,00	78.772,52	144020,12	144.020,12	01/07/2010	01/04/2013	Adimplente
2	032661180	MUNICIPIO DE SAO TOMAZ DE AQUINO - MG	146.950,00	6.904,23	146950	146.950,00	21/12/2010	19/07/2013	Adimplente
2	032661294	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS	98.200,00	8.539,13	98200	98.200,00	16/08/2010	19/05/2013	Adimplente
2	032661526	MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA - BA	493.100,00	10.063,27	493100	493.100,00	14/09/2010	05/03/2013	Adimplente
2	032662091	MUNICIPIO DE SERRA - ES	2.817.250,00	339587,75	1851778,52	1.851.778,52	15/07/2010	30/08/2013	Adimplente
2	032662104	MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES	98.200,00	3.000,00	2160,4	2.160,40	09/11/2010	30/08/2013	Adimplente
2	032662322	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA - SP	789.800,00	102489,85	789800	789800	28/12/2010	28/02/2013	Adimplente
2	032662541	MUNICIPIO DE ITANHANGA - MT	987.600,00	20155,1	467036,04	726577,32	11/06/2010	31/07/2013	Adimplente
2	032662874	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC	196.400,00	139.117,89	77911,88	196.400,00	09/06/2010	30/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032662988	MUNICIPIO DE MARACAJU - MS	987.600,00	256726,1	987600	987.600,00	21/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032663129	MUNICIPIO DE SERRANA - SP	1.482.100,00	109.423,24	29642	29642	16/12/2010	16/05/2013	Adimplente
2	032663347	MUNICIPIO DE BROTAS - SP	196.400,00	6.414,51	196400	196.400,00	15/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	032663567	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES	98.200,00	44.818,82	55983,82	55983,82	16/08/2010	01/12/2013	Adimplente
2	032663671	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE - RS	98.200,00	7.699,03	98200	98.200,00	22/06/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032663785	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS	789.800,00	23.769,18	170833,74	170833,74	21/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032745282	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - SC	394.200,00	42051,44	310747,86	310747,86	28/06/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032745396	MUNICIPIO DE TARRAFAS - CE	750.240,00	59403,23	482854,46	482854,46	09/06/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032745409	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE FEIRA - BA	1.086.500,00	22.173,47	243701,95	243.701,95	29/12/2010	05/07/2014	Adimplente
2	032745514	MUNICIPIO DE ARCOVERDE - PE	859.030,00	53.446,11	273429,25	273.429,25	21/10/2010	07/10/2013	Adimplente
2	032745628	MUNICIPIO DE MUTUIPE - BA	394.200,00	48.257,55	197100	197.100,00	10/12/2010	05/11/2014	Adimplente
2	032745732	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL - RS	98.200,00	2004,08			25/11/2010	03/05/2013	Adimplente
2	032745846	MUNICIPIO DE PAVERAMA - RS	295.300,00	155631,66	147650	147.650,00	20/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032745951	MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO - BA	493.100,00	14900	246550	246.550,00	27/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032746089	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS - SC	245.850,00	52494,62	74025,44	74.025,44	02/07/2010	03/05/2013	Adimplente
2	032746193	MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO - RS	98.200,00	2403,77	87024,84	87024,84	27/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032746206	MUNICIPIO DE PERDIGAO - MG	690.900,00	190.077,40	276636,37	276636,37	22/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032746310	MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC	196.400,00	51.744,91	80111,56	80.111,56	04/08/2010	30/07/2013	Adimplente
2	032746424	MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA - SP	493.100,00	18.244,49	493100	493.100,00	09/11/2010	05/03/2013	Adimplente
2	032746643	MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE - SP	196.400,00	14.749,06	196400	196.400,00	23/12/2010	20/04/2013	Adimplente
2	032746758	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA - SP	98.200,00	2.004,08	98200	98200	30/07/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032747003	MUNICIPIO DE MARZAGAO - GO	146.950,00	2.998,98	48963,74	48.963,74	03/11/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032747117	MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS - GO	117.280,00	29.490,55	92404,91	92404,91	22/12/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032747449	MUNICIPIO DE PORCIUNCULA - RJ	196.400,00	4.100,00	5008,2	5008,2	24/12/2010	23/07/2013	Adimplente
2	032747887	MUNICIPIO DE NOVA PRATA - RS	196.400,00	38.900,00	196400	196400	22/12/2010	30/07/2013	Adimplente
2	032747991	MUNICIPIO DE CARAZINHO - RS	394.200,00	85.587,74	208768,32	240.343,74	12/07/2010	30/01/2014	Adimplente
2	032748028	MUNICIPIO DE PARANAIGUARA - GO	176.620,00	3.604,49	112983,82	112.983,82	28/12/2010	31/10/2013	Adimplente
2	032748132	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA - RS	98.200,00	2.800,00	44268,56	98200	11/08/2010	05/06/2012	Adimplente
2	032748246	MUNICIPIO DE BONITO - PE	344.750,00	11880,44	172375	172.375,00	01/09/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032748570	MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA	493.100,00	20545,83	377073,57	377073,57	04/08/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032748798	MUNICIPIO DE DUAS BARRAS - RJ	171.675,00	5844,19	2798,3	2798,3	30/12/2010	31/01/2014	Adimplente
2	032748915	MUNICIPIO DE LUIZIANA - PR	196.400,00	36.725,09	67561,6	67.561,60	11/11/2010	30/05/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032749043	MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	740.350,00	137.367,44	437546,84	740.350,00	07/07/2010	07/03/2013	Adimplente
2	032749262	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - RS	196.400,00	33.746,38	21211,2	21.211,20	10/09/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032749376	MUNICIPIO DE URUPEMA - SC	98.200,00	3.904,49	5420,64	5.420,64	30/07/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032749595	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - ES	196.400,00	22480,63	51122,92	51122,92	12/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032749608	MUNICIPIO DE MIRANORTE - TO	493.100,00	10063,27	394480	394480	10/06/2010	10/10/2013	Adimplente
2	032749712	MUNICIPIO DE LAJEDO - PE	344.750,00	7216,88	172375	172.375,00	24/12/2010	05/12/2012	Adimplente
2	032749826	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - RS	98.200,00	2004,08	24618,74	43689,18	18/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032749930	MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	493.100,00	53119,77	246550	246550	04/11/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032750062	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS	196.400,00	17078,26	170416,27	170416,27	10/08/2010	09/04/2013	Adimplente
2	032750176	MUNICIPIO DE MACAMBARA - RS	98.200,00	23020,92	98200	98200	12/08/2010	30/11/2012	Adimplente
2	032750280	MUNICIPIO DE TRES COROAS - RS	245.850,00	19654,2	245850	245.850,00	02/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032750394	MUNICIPIO DE SELBACH - RS	98.200,00	19.767,15	52065,64	52065,64	09/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032795670	MUNICIPIO DE CONDE - BA	493.100,00	10.063,27	246550	246550	28/10/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032795901	MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO - MA	196.400,00	6.000,00			27/12/2010	29/11/2013	Adimplente
2	032796039	MUNICIPIO DE PIQUETE - SP	137.060,00	4821,06	10814,03	10.814,03	30/08/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032796143	MUNICIPIO DE PARACURU - CE	295.300,00	6026,53	62869,37	62869,37	18/06/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032796476	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE	196.400,00	18198,61	196400	196400	22/06/2010	31/12/2012	Adimplente
2	032796695	MUNICIPIO DE PINDORETAMA - CE	196.400,00	15.210,79	196400	196.400,00	08/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032796926	MUNICIPIO DE CAIEIRAS - SP	137.060,00	38964,64	137060	137.060,00	22/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032797055	MUNICIPIO DE APUIARES - CE	196.400,00	4.095,86	1335,52	1.335,52	15/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032797273	MUNICIPIO DE PIQUET CARNEIRO - CE	196.400,00	6.611,76	19345,4	19.345,40	21/06/2010	30/01/2014	Adimplente
2	032797387	MUNICIPIO DE LONTRAS - SC	98.200,00	50.525,42	14523,78	14.523,78	24/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032797619	MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO - TO	245.850,00	7.603,61	143797,67	164.055,71	29/06/2010	29/12/2013	Adimplente
2	032797723	MUNICIPIO DE PINDOBACU - BA	196.400,00	4.008,16	64065,68	64.065,68	30/06/2010	05/03/2013	Adimplente
2	032797837	MUNICIPIO DE BARRA DO OURO - TO	245.850,00	7.603,61	151787,79	151.787,79	16/11/2010	16/05/2013	Adimplente
2	032798070	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC	98.200,00	37.896,50	98200	98.200,00	01/10/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032798184	MUNICIPIO DE THEOBROMA - RO	295.300,00	6.030,00	147650	147.650,00	30/12/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032798298	MUNICIPIO DE IBIRAMA - SC	98.200,00	106.646,43	98200	98.200,00	11/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032798415	MUNICIPIO DE GOIATINS - TO	493.100,00	16959,64	344035,85	344.035,85	16/06/2010	16/10/2013	Adimplente
2	032798520	MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA - SC	98.200,00	19.534,46	13601	98.200,00	09/08/2010	31/12/2012	Adimplente
2	032798634	MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC	98.200,00	29605,9	58762,88	98.200,00	22/07/2010	30/10/2012	Adimplente
2	032819473	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO - PR	98.200,00	11969,14	58772,7	58.772,70	16/12/2010	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032819588	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA - GO	4.943.600,00	516407,3		4.943.600,00	14/06/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032819692	MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - MT	987.600,00	20155,1	559574,16	559.574,16	27/08/2010	31/07/2013	Adimplente
2	032819819	MUNICIPIO DE TAPIRA - PR	196.400,00	4048	196400	196.400,00	25/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032819923	MUNICIPIO DE TAPIRA - PR	98.200,00	3000	98200	98.200,00	25/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032820386	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - SP	126.363,57	2.578,86			14/12/2010	05/03/2013	Adimplente
2	032820490	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC	117.280,00	2556	10437,92	10.437,92	29/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032820504	MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL - RS	98.200,00	62655,49	98200	98.200,00	09/07/2010	30/12/2012	Adimplente
2	032820618	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE - RS	245.850,00	69.702,61	190484,59	190.484,59	23/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032820836	MUNICIPIO DE SERRANA - SP	146.950,00	271707,43	2939	2939	16/12/2010	16/05/2013	Adimplente
2	032821183	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - RS	98.200,00	10985,16	89106,68	89.106,68	09/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032821297	MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS	98.200,00	3217,93	49041,08	49041,08	18/08/2010	01/08/2013	Adimplente
2	032821300	MUNICIPIO DE GENTIL - RS	98.200,00	13403	50209,66	50209,66	01/09/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032821747	MUNICIPIO DE PANAMBI - RS	146.950,00	29.050,73	77912,89	77.912,89	07/07/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032821852	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE	443.650,00	83537,61	376437,02	376.437,02	16/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032821966	MUNICIPIO DE MURITIBA - BA	196.400,00	6.000,00	115718,88	115.718,88	30/12/2010	05/05/2013	Adimplente
2	032822094	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA	295.300,00	13843,11	295300	295300	06/12/2010	07/05/2013	Adimplente
2	032822325	MUNICIPIO DE AVENILOPOLIS - GO	146.950,00	3050	146950	146.950,00	15/06/2010	31/01/2013	Adimplente
2	032822439	MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA - SP	592.000,00	13000	473126,39	473.126,39	24/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032822544	MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA - RJ	350.919,53	30.514,75	175460	175460	10/11/2010	28/06/2013	Adimplente
2	032822659	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO - SP	146.950,00	14.953,74	146950	146950	14/12/2010	30/12/2012	Adimplente
2	032822763	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO - RS	98.200,00	30.339,65	41479,68	98.200,00	27/08/2010	30/09/2012	Adimplente
2	032823018	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - RS	98.200,00	14.801,30	34085,22	34.085,22	22/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032823122	MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA	987.600,00	112.400,00	707121,58	707.121,58	05/08/2010	05/08/2013	Adimplente
2	032823236	MUNICIPIO DE MAFRA - SC	394.200,00	252.904,46	27396,9	394.200,00	13/07/2010	31/12/2012	Adimplente
2	032897634	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA - SP	117.280,00	17.517,08	117280	117.280,00	19/11/2010	20/11/2012	Adimplente
2	032897853	MUNICIPIO DE JACI - SP	117.280,00	3.720,83	117280	117.280,00	01/12/2010	20/12/2012	Adimplente
2	032897967	MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL	394.200,00	8.280,00	197100	197.100,00	12/08/2010	12/08/2013	Adimplente
2	032898095	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - RO EX-JAMARI	592.000,00	12.100,00	543515,19	543.515,19	27/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032898108	MUNICIPIO DE MARACAJU - MS	493.100,00	180.267,53	493100	493.100,00	22/12/2010	30/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032898326	MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS	987.600,00	20.155,10	580412,52	580.412,52	09/11/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032898764	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA - PR	98.200,00	2.004,08	80307,96	80.307,96	17/09/2010	28/02/2014	Adimplente
2	032898878	MUNICIPIO DE BARREIRINHA - AM	1.383.200,00	28.228,57	808065,47	908624,11	24/06/2010	24/06/2013	Adimplente
2	032898982	MUNICIPIO DE BARREIRINHA - AM	1.383.200,00	28.228,57	436676,29	1071703,41	24/06/2010	24/06/2013	Adimplente
2	032899019	MUNICIPIO DE BARREIRINHA - AM	789.800,00	16118,37	542039,73	597.957,57	24/06/2010	24/06/2013	Adimplente
2	032899123	MUNICIPIO DE BARREIRINHA - AM	1.383.200,00	28.228,57	921626,15	1009182,71	24/06/2010	24/06/2013	Adimplente
2	032899237	MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE - PR	98.200,00	3.500,00	25856,06	25.856,06	20/09/2010	29/06/2013	Adimplente
2	032899675	MUNICIPIO DE PIRAJUI - SP	137.060,00	47.151,31	1932,55	1.932,55	18/11/2010	20/08/2013	Adimplente
2	032899789	MUNICIPIO DE RIO CLARO - SP	295.300,00	26.086,96	260365,99	260.365,99	24/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032899906	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - SP	146.950,00	30.569,32	4555,45	146950	04/11/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032900051	MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA - RS	98.200,00	15339,45	98200	98.200,00	25/08/2010	30/10/2012	Adimplente
2	032900165	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO - SP	127.170,00	7490,8	127170	127.170,00	14/12/2010	30/12/2012	Adimplente
2	032900279	MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE - SP	117.280,00	13.961,70	13522,38	13.522,38	24/12/2010	20/06/2013	Adimplente
2	032900383	MUNICIPIO DE WAGNER - BA	394.200,00	8.045,00	165524,58	185.668,20	10/09/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032900947	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC	394.200,00	36952,06	349024,68	349.024,68	06/08/2010	19/08/2013	Adimplente
2	032901076	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - RS	98.200,00	3.801,76	98200	98.200,00	23/07/2010	30/08/2012	Adimplente
2	032901411	MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES - BA	295.300,00	6050	147650	147.650,00	30/12/2010	05/07/2013	Adimplente
2	032902104	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP	127.170,00	2.600,00	127170	127170	16/12/2010	20/11/2012	Adimplente
2	032902218	MUNICIPIO DE SAO SEPE - RS	146.950,00	38.720,24	86362,52	86.362,52	13/08/2010	27/03/2013	Adimplente
2	032902322	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - SC	98.200,00	87.933,74	98200	98.200,00	12/07/2010	01/07/2013	Adimplente
2	032902436	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - SC	98.200,00	32.101,03	98200	98.200,00	23/08/2010	23/06/2013	Adimplente
2	032902541	MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL - RS	98.200,00	7.800,00	90785,9	90.785,90	14/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	032902656	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES - RS	98.200,00	348.593,29	49856,14	49856,14	15/09/2010	30/01/2014	Adimplente
2	032902760	MUNICIPIO DE MORMACO - RS	98.200,00	8.627,60	59.577,94	98.200,00	28/07/2010	30/07/2012	Adimplente
2	032902874	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - RS	98.200,00	4.331,22	41764,46	41764,46	16/12/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032902988	MUNICIPIO DE BOM JESUS - RS	98.200,00	44.450,00	28497,64	98.200,00	30/07/2010	30/04/2012	Adimplente
2	032903129	MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - RS	98.200,00	15.413,99	8455,02	8.455,02	04/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	032903233	MUNICIPIO DE OURICANGAS - BA	295.300,00	8.859,00	158192,21	158.192,21	30/12/2010	05/05/2013	Adimplente
2	032903347	MUNICIPIO DE HUMAITA - RS	98.200,00	116.438,53	89.411,10	98.200,00	12/08/2010	30/12/2012	Adimplente
2	032903452	MUNICIPIO DE NOVA GUATAPORANGA - SP	98.200,00	22.799,34	28919,9	28.919,90	14/12/2010	05/12/2013	Adimplente
2	032903567	MUNICIPIO DE ESTANCIA DE ATIBAIA - SP	255.740,00	74.377,03	57311,33	143802,6	16/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032903902	MUNICIPIO DE PIRAJUI - SP	137.060,00	12.917,16	137.060,00	137.060,00	18/11/2010	20/02/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032904030	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA - SP	98.200,00	61.707,54	98.200,00	98.200,00	29/11/2010	20/04/2013	Adimplente
2	032904363	MUNICIPIO DE VARZEDO - BA	196.400,00	25.823,38			05/11/2010	05/11/2014	Adimplente
2	032904696	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA - SC	98.200,00	55557,81	58703,96	58703,96	08/07/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032904813	MUNICIPIO DE MODELO - SC	98.200,00	28458,22	43944,5	43944,5	20/09/2010	30/04/2014	Adimplente
2	032905068	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE - SC	98.200,00	22.705,34	3388	98200	04/08/2010	04/08/2012	Adimplente
2	032905172	MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC	98.200,00	71607,53	70399,12	87064,12	15/07/2010	01/07/2013	Adimplente
2	032905403	MUNICIPIO DE ZORTEA - SC	98.200,00	51482,95		42059,06	20/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032905518	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - SC	98.200,00	2.655,45	58.124,58	58.124,58	20/07/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032905955	MUNICIPIO DE GUAXUPE - MG	196.400,00	42.118,07	77322,68	77322,68	09/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032906083	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS - MG	196.400,00	152.018,84	196400	196400	14/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032906197	MUNICIPIO DE ARAPORA - MG	98.200,00	24.291,65	67.404,48	98.200,00	16/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032906200	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA - MG	98.200,00	7.959,47	14072,06	14072,06	20/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032906314	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS - MG	98.200,00	5.410,00	18314,3	18314,3	17/12/2010	29/07/2013	Adimplente
2	032906533	MUNICIPIO DE GOIANIRA - GO	295.300,00	10.705,51	189405,42	189405,42	11/11/2010	01/03/2013	Adimplente
2	032906647	MUNICIPIO DE ITAMBARACA - PR	292.500,00	91.723,92	146.250,00	146.250,00	29/10/2010	30/07/2013	Adimplente
2	032906752	MUNICIPIO DE ATALAIA - AL	690.900,00	28.787,50			01/10/2010	30/01/2013	Adimplente
2	032906970	MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA - AL	789.800,00	16.200,00	97303,36	97.303,36	19/11/2010	19/11/2013	Adimplente
2	032907007	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ - SP	146.950,00	20.991,25	124143,36	124143,36	02/07/2010	20/06/2013	Adimplente
2	032907339	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO - SP	196.400,00	41.336,78	196.400,00	196.400,00	13/09/2010	13/10/2012	Adimplente
2	032907443	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA - SP	176.620,00	3604,49	125576,82	125576,82	16/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	032907559	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL - SC	196.400,00	21762,92	196400	196400	24/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032907663	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	146.950,00	19.099,29	146950	146950	13/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032907777	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP	98.200,00	36.506,10	2278,24	2278,24	10/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032907995	MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE	394.200,00	23.298,65	352730,16	394200	16/07/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032908022	MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA - RJ	196.400,00	304.948,21	105015,08	105015,08	10/11/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032908136	MUNICIPIO DE MATINA - BA	295.300,00	6.200,00	168616,3	168616,3	28/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032908240	MUNICIPIO DE NOVA IBIA - BA	888.700,00	22.300,00	99801,01	99801,01	05/11/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032908355	MUNICIPIO DE SEGREDO - RS	98.200,00	46.769,00	18520,52	98200	01/10/2010	01/10/2012	Adimplente
2	032954532	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - SC	137.060,00	144.667,74	84990,91	84990,91	06/07/2010	01/07/2013	Adimplente
2	032954646	MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC	394.200,00	184.335,65	124133,58	124133,58	22/07/2010	30/10/2013	Adimplente
2	032954751	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI - SC	196.400,00	75.819,99	49296,4	49296,4	11/08/2010	28/06/2013	Adimplente
2	032954865	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM - SC	146.950,00	190.044,74	133401,21	133401,21	06/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032980033	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - SC	178.813,76	58.540,09	178813,76	178813,76	17/12/2010	31/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	032980252	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ - SC	493.100,00	105.502,72		141174,53	28/09/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032980366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU - SC	98.200,00	31.687,54	98200	98200	15/07/2010	30/09/2012	Adimplente
2	032980470	MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC	98.200,00	3.000,00	98200	98200	21/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032980585	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC	295.300,00	6.125,00	266390,13	295300	19/10/2010	31/03/2013	Adimplente
2	032980702	MUNICIPIO DE POTIM - SP	483.210,00	10.199,04	386568	386568	16/07/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032980816	MUNICIPIO DE MAURITI - CE	493.100,00	10.204,08	246550	246550	26/07/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032980920	MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS - SC	107.390,00	4.439,47	67730,87	67730,87	22/12/2010	22/06/2013	Adimplente
2	032981059	MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO - SC	117.280,00	47.608,18		30.539,71	18/08/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032981277	MUNICIPIO DE LAURO MULLER - SC	146.950,00	72.295,98	9478,27	9478,27	15/07/2010	28/06/2013	Adimplente
2	032981495	MUNICIPIO DE ITAOBIM - MG	295.300,00	6.026,53	150691,59	150691,59	22/11/2010	30/04/2013	Adimplente
2	032981727	MUNICIPIO DE TORRINHA - SP	98.200,00	4.624,17	98200	98200	13/09/2010	20/03/2013	Adimplente
2	032981831	MUNICIPIO DE IBIAI - MG	295.300,00	12.403,57	147650	147650	21/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	032982188	MUNICIPIO DE TAIUVA - SP	98.200,00	4.536,40	98200	98200	19/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	032982305	MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO - SP	98.200,00	18.626,00	68190,08	98200	30/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	032982742	MUNICIPIO DE CAMPOS LINDOS - TO	394.200,00	13.995,72	249646,87	249646,87	25/10/2010	25/04/2013	Adimplente
2	032982857	MUNICIPIO DE TOME ACU - PA	146.950,00	14.300,00	3806,01	3806,01	19/07/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032983102	MUNICIPIO DE QUIJINQUE - BA	493.100,00	11.900,00	377615,99	377615,99	21/12/2010	21/05/2013	Adimplente
2	032983320	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP	295.300,00	86.899,29	147650	147650	20/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032983549	MUNICIPIO DE PANCAS - ES	98.200,00	41.768,24			21/10/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032983654	MUNICIPIO DE COTIA - SP	493.100,00	74.612,78	246550	246550	30/12/2010	01/11/2013	Adimplente
2	032983872	MUNICIPIO DE AMERICANA - SP	690.900,00	219.928,77	504426,1	504426,1	23/08/2010	23/08/2013	Adimplente
2	032984013	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - RS	295.300,00	70.511,45	295300	295300	17/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	032984127	MUNICIPIO DE IBICUI - BA	1.284.300,00	30.000,00	62288,55	62288,55	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	032984231	MUNICIPIO DE ANDRADINA - SP	493.100,00	289.817,53	464204,34	464204,34	09/09/2010	05/09/2013	Adimplente
2	032984345	MUNICIPIO DE DOM ELISEU - PA	344.750,00	14.364,58	38370,68	38370,68	09/08/2010	30/09/2013	Adimplente
2	032984450	MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES	196.400,00	62.385,87	196400	196400	23/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	032984565	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS - SC	98.200,00	33.696,76	98200	98200	19/07/2010	30/11/2012	Adimplente
2	032999703	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	295.300,00	6.514,83	244862,76	244862,76	20/09/2010	05/05/2013	Adimplente
2	032999921	MUNICIPIO DE RIO CLARO - SP	295.300,00	33.149,15	258712,33	258712,33	24/08/2010	21/05/2013	Adimplente
2	033000296	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - SP	196.400,00	124.567,86	158062,72	158062,72	22/07/2010	04/06/2013	Adimplente
2	033000309	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO - SP	98.200,00	105.726,16	98200	98200	16/11/2010	16/03/2013	Adimplente
2	033000413	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE - SC	98.200,00	20.174,36	2680,86	98200	27/12/2010	30/05/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033000528	MUNICIPIO DE BORRAZOPOLIS - PR	146.950,00	2.998,98	139191,04	139191,04	20/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033000746	MUNICIPIO DE ITAGUAJE - PR	295.300,00	6.700,00	295300	295300	11/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033000851	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO - SP	987.600,00	274.103,23	987600	987600	15/07/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033000965	MUNICIPIO DE URUPES - SP	127.170,00	3.252,07	127170	127170	15/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033001093	MUNICIPIO DE LAURENTINO - SC	117.280,00	41.433,29	117280	117280	06/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033001106	MUNICIPIO DE TANQUE D'ARCA - AL	443.650,00	9.350,00	98002,29	98002,29	18/10/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033001210	MUNICIPIO DE TRIUNFO - PE	98.200,00	24.586,28	1502,46	1502,46	20/07/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033001324	MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC	98.200,00	59.040,14	71813,66	87476,56	15/07/2010	01/07/2013	Adimplente
2	033001438	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - MG	295.300,00	47.425,09	147650	147650	13/09/2010	31/07/2013	Adimplente
2	033001658	MUNICIPIO DE PRESIDENTE ALVES - SP	196.400,00	7.242,47	196400	196400	16/12/2010	20/02/2013	Adimplente
2	033001980	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	295.300,00	26.577,00	191295,34	191295,34	23/12/2010	29/07/2013	Adimplente
2	033002121	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - SP	98.200,00	41.601,65	88380	88380	21/10/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033002235	MUNICIPIO DE PIRANHAS - AL	987.600,00	31.000,00	23406,12	23406,12	24/08/2010	24/08/2013	Adimplente
2	033002349	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - SC	98.200,00	12.086,90	98200	98200	17/11/2010	30/11/2012	Adimplente
2	033002454	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL - SP	137.060,00	7.376,38	7922,07	7922,07	07/07/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033002569	MUNICIPIO DE CAPITOLIO - MG	98.200,00	16.324,82	8317,54	98200	30/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033002673	MUNICIPIO DE VARGINHA - MG	146.950,00	28.280,44	86068,62	86068,62	19/07/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033003032	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO - SE	98.200,00	3.390,88	85188,5	85188,5	17/12/2010	31/12/2012	Adimplente
2	033003146	MUNICIPIO DE APARECIDA D'OESTE - SP	117.280,00	29.270,80	117280	117280	21/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033003251	MUNICIPIO DE GUARANIACU - PR	98.200,00	20316,94	46114,72	46114,72	14/07/2010	14/09/2013	Adimplente
2	033003365	MUNICIPIO DE PONTAL - SP	98.200,00	6.800,00	98200	98200	22/12/2010	22/08/2013	Adimplente
2	033003479	MUNICIPIO DE QUIXABA - PE	146.950,00	7.914,77	1058,04	1058,04	24/12/2010	09/08/2013	Adimplente
2	033003701	MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC	987.600,00	523.920,26	987600	987600	22/07/2010	30/10/2012	Adimplente
2	033003815	MUNICIPIO DE MOCOCA - SP	196.400,00	68.288,68	158691,2	158691,2	31/12/2010	31/05/2013	Adimplente
2	033004058	MUNICIPIO DE ITAMOGI - MG	196.400,00	18.445,59	196400	196.400,00	27/08/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033004276	MUNICIPIO DE APARECIDA D'OESTE - SP	295.300,00	6.305,00	147650	147.650,00	17/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033004508	MUNICIPIO DE JAGUAPITA - PR	98.200,00	3.037,11	98200	98200	28/09/2010	03/12/2012	Adimplente
2	033004612	MUNICIPIO DE MARACAI - SP	127.170,00	4.968,08	110243,68	110243,68	24/11/2010	05/01/2014	Adimplente
2	033004830	MUNICIPIO DE MANDURI - SP	98.200,00	3.031,29	71813,66	98200	23/12/2010	20/10/2012	Adimplente
2	033004944	MUNICIPIO DE SERRA DO SALITRE - MG	394.200,00	61.449,73	197100	197100	16/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033005085	MUNICIPIO DE PARANAPUA - SP	127.170,00	3.276,31	31054,91	31054,91	16/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033005199	MUNICIPIO DE JABOTICABAL - SP	146.950,00	47.719,06	132034,57	132034,57	29/07/2010	29/07/2013	Adimplente
2	033005202	MUNICIPIO DE TAIPAS - TO	196.400,00	4.008,16	64222,84	129741,84	24/06/2010	24/10/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033005316	MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC	196.400,00	142.811,94	140858,08	173.971,12	15/07/2010	01/07/2013	Adimplente
2	033005420	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - SC	196.400,00	4.014,00	161656,84	161656,84	23/08/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033005649	MUNICIPIO DE MARIPA - PR	98.200,00	2.781,44	98200	98200	28/07/2010	28/02/2013	Adimplente
2	033005972	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	888.700,00	97.605,04	888700	888.700,00	24/11/2010	20/08/2012	Adimplente
2	033006113	MUNICIPIO DE LICINIO DE ALMEIDA - BA	493.100,00	14.793,00	73176,04	73.176,04	27/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033006331	MUNICIPIO DE ITAMOGI - MG	196.400,00	26.555,32	196400	196400	27/08/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033006445	MUNICIPIO DE ANDRADINA - SP	191.438,08	97.530,80	170379,89	170379,89	09/09/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033006551	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - RS	295.300,00	5.843,20	295300	295300	15/12/2010	30/01/2013	Adimplente
2	033006665	MUNICIPIO DE VARZELANDIA - MG	98.200,00	9.132,11	6343,72	6.343,72	22/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033006779	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - SC	98.200,00	50.068,41	83283,42	83283,42	26/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033006997	MUNICIPIO DE MONTE AZUL - MG	493.100,00	15.962,87	246550	246.550,00	23/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033007024	MUNICIPIO DE SETE BARRAS - SP	502.990,00	12.010,00	7544,85	7.544,85	06/12/2010	06/06/2013	Adimplente
2	033007138	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR	245.850,00	5.017,35	111197,97	176520,31	11/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033007357	MUNICIPIO DE TUCUNDUVA - RS	98.200,00	56.319,43	98200	98200	05/08/2010	28/02/2013	Adimplente
2	033007461	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - SP	1.976.600,00	227.522,16	1130022,18	1130022,18	27/09/2010	12/12/2013	Adimplente
2	033007576	MUNICIPIO DE TAIO - SC	394.200,00	36.731,27	394200	394200	18/08/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033007680	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO - SC	107.390,00	81.610,00	10792,69	107390	17/08/2010	29/11/2012	Adimplente
2	033007794	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO - SC	98.200,00	21.982,46	98200	98200	12/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033007911	MUNICIPIO DE IRARA - BA	493.100,00	10.063,27	177811,87	177811,87	23/07/2010	05/07/2014	Adimplente
2	033008049	MUNICIPIO DE ACOPIARA - CE	493.100,00	20.545,84	493100	493100	13/07/2010	31/12/2012	Adimplente
2	033008154	MUNICIPIO DE CASCAVEL - CE	493.100,00	20.545,83	461245,74	461.245,74	28/07/2010	28/03/2014	Adimplente
2	033008268	MUNICIPIO DE OCARA - CE	493.100,00	10.196,52	246550	246550	02/07/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033008372	MUNICIPIO DE NOVA VICOSA - BA	98.200,00	2.050,00	8494,3	8.494,30	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033008486	MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	127.170,00	141.164,32	62682,09	62682,09	06/08/2010	30/07/2013	Adimplente
2	033008591	MUNICIPIO DE PIRAJUI - SP	146.950,00	6.671,93	2204,25	2204,25	18/11/2010	20/08/2013	Adimplente
2	033008936	MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA - PA	146.950,00	3.050,00	4878,74	4878,74	17/08/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033009065	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - SC	102.445,00	9.300,12	76239,57	102445	22/09/2010	23/10/2012	Adimplente
2	033009179	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL - SC	137.060,00	18.730,46	67077,16	137060	20/08/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033009515	MUNICIPIO DE DESCANSO - SC	102.445,00	38575,5	102445	102.445,00	10/09/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033010532	MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS - RS	98.200,00	24.183,92	44523,88	44.523,88	26/10/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033049770	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - RS	98.200,00	12.552,50	34065,58	50759,58	19/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033050028	MUNICIPIO DE GUABIJU - RS	146.950,00	44.850,00	146950	146950	22/10/2010	30/10/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033050132	MUNICIPIO DE DOIS LAJEADOS - RS	146.950,00	3.955,42	146950	146950	21/10/2010	30/11/2012	Adimplente
2	033050570	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA - PR	295.300,00	9.039,76	36528,61	36528,61	06/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033051480	MUNICIPIO DE UBIRETAMA - RS	98.200,00	88243,18	89941,38	89941,38	21/09/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033051608	MUNICIPIO DE SEDE NOVA - RS	98.200,00	21.055,86	87712,24	98200	12/08/2010	28/02/2013	Adimplente
2	033051712	MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS - RS	146.950,00	163.623,56	130638,55	130638,55	15/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033051930	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL - RS	295.300,00	395145,96	24628,02	24628,02	12/08/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033052069	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA - RS	295.300,00	40.040,70	263053,24	263053,24	12/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033052287	MUNICIPIO DE ARATIBA - RS	146.950,00	30.005,60	146950	146950	15/09/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033052391	MUNICIPIO DE CABO VERDE - MG	98.200,00	23.463,50	72756,38	98200	04/11/2010	30/12/2012	Adimplente
2	033053971	MUNICIPIO DE CURITIBANOS - SC	493.100,00	48.114,88	413119,18	413119,18	08/09/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033055587	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	98.200,00	2.266,41	42481,32	98200	21/07/2010	31/12/2012	Adimplente
2	033055691	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG	98.200,00	21.760,64	48009,98	98200	15/09/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033058656	MUNICIPIO DE ITAGUARA - MG	295.300,00	32.773,61	186511,48	186511,48	20/12/2010	15/09/2013	Adimplente
2	033059785	MUNICIPIO DE PENAPOLIS - SP	146.950,00	26.677,57	1278,47	1278,47	25/11/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033060479	MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS - MG	146.950,00	3.050,00	36899,15	36899,15	30/12/2010	23/09/2013	Adimplente
2	033061508	MUNICIPIO DE FRUTAL - MG	295.300,00	85.585,70	265770	265770	24/12/2010	31/07/2013	Adimplente
2	033062291	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO AVENTUREIRO - MG	196.400,00	26.424,78	162049,64	162049,64	24/11/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033062418	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - RS	98.200,00	62.444,50	88871	88871	26/10/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033062637	MUNICIPIO DE MATO VERDE - MG	295.300,00	13.035,33	105924,11	105924,11	14/03/2011	30/11/2013	Adimplente
2	033063101	MUNICIPIO DE GUABIRUBA - SC	196.400,00	38.264,79	196400	196400	23/09/2010	30/11/2012	Adimplente
2	033063215	MUNICIPIO DE FELISBURGO - MG	196.400,00	5.668,71	1099,84	1099,84	21/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033063653	MUNICIPIO DE LONTRA - MG	196.400,00	4.038,61	12196,44	12196,44	21/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033063985	MUNICIPIO DE ALTEROSA - MG	196.400,00	6.109,60	43031,24	43031,24	12/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033064459	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL - RS	196.400,00	203.445,07	170455,56	170455,56	22/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033065591	MUNICIPIO DE ALEGRIA - RS	98.200,00	39.404,01	56298,06	56298,06	13/07/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033065604	MUNICIPIO DE FELIXLANDIA - MG	98.200,00	7.015,00	7954,2	7954,2	29/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033066179	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - SC	98.200,00	14.693,40	98200	98200	21/12/2010	21/06/2013	Adimplente
2	033067080	MUNICIPIO DE AMARALINA - GO	98.200,00	3.190,99	7335,54	7335,54	17/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033067194	MUNICIPIO DE RUSSAS - CE	98.200,00	44.520,53	10743,08	10743,08	02/07/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033069571	MUNICIPIO DE DONA EMMA - SC	196.400,00	39.162,23	196400	196400	26/07/2010	30/10/2012	Adimplente
2	033070715	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO - RS	98.200,00	54.974,53	98200	98200	25/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033071280	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - SP	196.400,00	99.271,34	116583,04	116583,04	22/07/2010	04/06/2013	Adimplente
2	033071394	MUNICIPIO DE GARÇA - SP	127.170,00	21.709,93	127170	127170	12/11/2010	20/12/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033071626	MUNICIPIO DE CASTELANDIA - GO	98.200,00	3.000,00	4693,96	4693,96	29/10/2010	31/07/2013	Adimplente
2	033071844	MUNICIPIO DE COITE DO NOIA - AL	295.300,00	7.500,00	46303,04	46.303,04	29/09/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033072641	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - PR	146.950,00	22.976,69	71682,21	71682,21	09/07/2010	09/04/2013	Adimplente
2	033072756	MUNICIPIO DE CACU - GO	98.200,00	32.673,17	38366,74	38366,74	29/12/2010	31/01/2014	Adimplente
2	033072974	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS	196.400,00	8.600,00	117800,72	117.800,72	25/10/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033073667	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA - RS	98.200,00	2.800,01	1021,28	1021,28	05/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033073885	MUNICIPIO DE CORACAO DE JESUS - MG	295.300,00	9.096,55	31183,68	31183,68	05/08/2010	30/03/2014	Adimplente
2	033073999	MUNICIPIO DE MISSAL - PR	98.200,00	50.611,93	98200	98200	15/07/2010	15/05/2013	Adimplente
2	033074463	MUNICIPIO DE MAQUINE - RS	196.400,00	28.332,95	178665,08	178665,08	04/10/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033074578	MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS - PI	690.900,00	21.369,00	1381,8	690900	18/11/2010	06/11/2012	Adimplente
2	033074796	MUNICIPIO DE CARAZINHO - RS	98.200,00	11.033,79	65499,4	65499,4	16/07/2010	30/01/2014	Adimplente
2	033074809	MUNICIPIO DE BOA VIAGEM - CE	196.400,00	42.084,48	196400	196400	28/07/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033075054	MUNICIPIO DE BOTUPORA - BA	493.100,00	15.250,52	493100	493100	23/12/2010	30/11/2012	Adimplente
2	033075272	MUNICIPIO DE ZE DOCA - MA	196.400,00	10.336,84	67306,28	67.306,28	26/11/2010	29/11/2013	Adimplente
2	033075504	MUNICIPIO DE IBATIBA - ES	332.755,01	6.790,92	166378	166.378,00	06/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033075940	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - RS	98.200,00	37.723,11	9417,38	9417,38	10/09/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033076079	MUNICIPIO DE VILA FLORES - RS	127.170,00	69.714,24	92414,44	127170	09/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033076183	MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS	98.200,00	59.066,88	98200	98200	14/12/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033076297	MUNICIPIO DE MATINHA - MA	196.400,00	9820	196.400,00	196.400,00	31/12/2010	29/11/2013	Adimplente
2	033076300	MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA	394.200,00	11.826,00	394,2	394,2	03/01/2011	29/11/2013	Adimplente
2	033076529	MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU - BA	493.100,00	11900	197881,04	197881,04	21/09/2010	05/11/2013	Adimplente
2	033076966	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS - SP	98.200,00	129.501,90	48.520,62	48.520,62	03/08/2010	07/05/2013	Adimplente
2	033077094	MUNICIPIO DE NOVA PALMA - RS	98.200,00	2.164,05	27790,6	53764,5	08/11/2010	27/07/2013	Adimplente
2	033077211	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS - MG	295.300,00	34.879,30	198766,42	198766,42	23/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033077325	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	443.219,09	75256,46	443219,09	443219,09	21/07/2010	03/12/2012	Adimplente
2	033077544	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA - RS	98.200,00	2.800,00	63672,88	98200	31/08/2010	05/09/2012	Adimplente
2	033077981	MUNICIPIO DE ALAGOA - MG	196.400,00	4.385,18	66010,04	66010,04	14/10/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033078236	MUNICIPIO DE CANGUCU - RS	146.950,00	160337,9	2145,47	2145,47	23/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033078788	MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC	98.200,00	7191,15	15495,96	15495,96	22/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033078892	MUNICIPIO DE SOBRADINHO - RS	98.200,00	23.555,00	52733,4	98200	13/08/2010	03/04/2013	Adimplente
2	033079033	MUNICIPIO DE CACEQUI - RS	98.200,00	162.034,82	90412,74	90412,74	24/09/2010	22/03/2013	Adimplente
2	033079147	MUNICIPIO DE MATAO - SP	295.300,00	25938,58	106396,59	295300	27/12/2010	27/04/2013	Adimplente
2	033079252	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO - SC	117.280,00	37720	104555,12	117280	17/08/2010	09/11/2012	Adimplente
2	033079366	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - RS	98.200,00	71540,02	93132,88	93132,88	16/09/2010	30/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033079470	MUNICIPIO DE UNAI - MG	394.200,00	123476,63	197100	197100	29/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033079699	MUNICIPIO DE SEGredo - RS	98.200,00	21.695,00	38710,44	98200	19/08/2010	06/05/2013	Adimplente
2	033081744	MUNICIPIO DE MORRO REUTER - RS	98.200,00	61800	98200	98200	17/12/2010	30/12/2012	Adimplente
2	033081859	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES - RS	98.200,00	33566,52	1325,7	1325,7	29/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033082091	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES - RS	98.200,00	2.800,00	432,08	432,08	25/08/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033082104	MUNICIPIO DE PINHAL - RS	146.950,00	19803,05	126509,25	146950	16/08/2010	31/10/2012	Adimplente
2	033082218	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU - RS	98.200,00	4.906,61	4546,66	4546,66	02/07/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033082541	MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE - RS	98.200,00	21.497,51	98.200,00	98.200,00	28/12/2010	31/10/2012	Adimplente
2	033082656	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - RS	196.400,00	156789,69	40.753,00	40.753,00	15/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033082988	MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS	98.200,00	4160,86	26798,78	26798,78	12/08/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033083567	MUNICIPIO DE TRES PASSOS - RS	493.100,00	46805,26	493100	493100	15/09/2010	30/01/2013	Adimplente
2	033084259	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA - RS	196.400,00	259603,93	196400	196400	30/09/2010	30/10/2012	Adimplente
2	033084696	MUNICIPIO DE HUMAITA - RS	98.200,00	146.733,96	2.749,60	2.749,60	12/08/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033084927	MUNICIPIO DE CARAZINHO - RS	196.400,00	131.141,72	196400	196400	15/07/2010	30/01/2014	Adimplente
2	033085172	MUNICIPIO DE VIDEIRA - SC	245.850,00	5018	245850	245850	08/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033085390	MUNICIPIO DE BORACEIA - SP	98.200,00	5740,66	98200	98200	17/12/2010	20/02/2013	Adimplente
2	033085403	MUNICIPIO DE AMELIA RODRIGUES - BA	295.300,00	6.030,00	147650	147650	30/12/2010	05/05/2013	Adimplente
2	033085736	MUNICIPIO DE IVORA - RS	98.200,00	2338,28	45299,66	98200	28/09/2010	28/10/2012	Adimplente
2	033085955	MUNICIPIO DE ITARIRI - SP	98.200,00	37462,37	2366,62	2366,62	02/12/2010	31/07/2013	Adimplente
2	033086083	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA - PR	277.056,31	5654,21	121793,95	121793,95	17/09/2010	28/02/2014	Adimplente
2	033086197	MUNICIPIO DE Bady Bassitt - SP	127.170,00	14185,8	127170	127170	24/12/2010	24/09/2012	Adimplente
2	033086200	MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE - RS	98.200,00	118.478,15	63240,8	63240,8	23/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033086428	MUNICIPIO DE CRUZ MALTINA - PR	146.950,00	7.050,00	27567,82	27567,82	02/12/2010	21/07/2013	Adimplente
2	033086533	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR	137.060,00	14567,51	80097,86	80097,86	26/07/2010	26/09/2013	Adimplente
2	033086647	MUNICIPIO DE LUIZIANA - PR	146.950,00	8.412,67	40.837,41	40.837,41	11/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033086752	MUNICIPIO DE IVAI - PR	295.300,00	150.866,42	122933,39	128101,14	01/11/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033086970	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA - PR	295.300,00	6.123,00	173.252,50	245.807,71	17/09/2010	28/02/2014	Adimplente
2	033087111	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS - MG	146.950,00	127462,6	26877,16	26877,16	15/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033087225	MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA - SP	146.950,00	6.473,04	146950	146950	10/09/2010	30/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033087443	MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	98.200,00	1.982,53	38.484,58	38.484,58	12/08/2010	12/06/2013	Adimplente
2	033087559	MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	98.200,00	193393,91	82605,84	82605,84	22/07/2010	22/04/2013	Adimplente
2	033087663	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS - RS	196.400,00	22933,47	196400	196400	30/12/2010	30/06/2012	Adimplente
2	033087777	MUNICIPIO DE TIO HUGO - RS	293.661,67	52.843,75	197546,2	267408,31	23/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033089484	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS	146.950,00	12.778,26	95782,01	95782,01	16/08/2010	26/08/2013	Adimplente
2	033089599	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA - RS	98.200,00	2004,08	98200	98200	22/12/2010	30/12/2012	Adimplente
2	033089602	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - RS	98.200,00	9.782,18	98200	98200	21/12/2010	30/01/2013	Adimplente
2	033089820	MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO - RS	98.200,00	34.584,94	17391,22	17391,22	20/12/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033090515	MUNICIPIO DE RAMILANDIA - PR	196.400,00	5.250,69	59627,04	59627,04	22/12/2010	22/04/2013	Adimplente
2	033153778	MUNICIPIO DE MAQUINIQUE - BA	493.100,00	10.063,27	232052,87	232052,87	17/11/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033154023	MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - TO	987.600,00	20.156,00	21332,16	21332,16	27/12/2010	27/06/2013	Adimplente
2	033154241	MUNICIPIO DE TOLEDO - MG	295.300,00	67348,26	295300	295300	09/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033154356	MUNICIPIO DE ITANHANDU - MG	295.300,00	5.396,42	28821,28	28821,28	02/07/2010	31/01/2014	Adimplente
2	033154806	MUNICIPIO DE CAMPINORTE - GO	98.200,00	24689,8	10065,5	10065,5	16/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033154910	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - PR	146.950,00	33.804,88	96546,15	96546,15	30/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033155279	MUNICIPIO DE ALTEROSA - MG	98.200,00	22.543,80	28959,18	28959,18	13/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033155501	MUNICIPIO DE FORMIGA - MG	181.168,24	20934,16	181168,24	181168,24	23/12/2010	20/09/2013	Adimplente
2	033155615	MUNICIPIO DE ARACY - BA	245.850,00	11.150,00	22986,98	22986,98	01/09/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033156307	MUNICIPIO DE TOME ACU - PA	690.900,00	14100	345450	345450	19/07/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033156411	MUNICIPIO DE ITAPETININGA - SP	127.170,00	12542,26	127170	127170	26/10/2010	20/06/2013	Adimplente
2	033156630	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS - GO	98.200,00	2041	90294,9	90294,9	09/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033156744	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS - PR	146.950,00	38.521,06	8743,52	8743,52	14/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033156963	MUNICIPIO DE SANANDUVA - RS	98.200,00	21.766,58	31188,32	31188,32	30/09/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033157104	MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC	146.950,00	15322,26	93563,06	93563,06	05/08/2010	31/05/2013	Adimplente
2	033157656	MUNICIPIO DE MACARANI - BA	493.100,00	10.200,00	470072,23	493100	16/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033157760	MUNICIPIO DE PILAO ARCADEO - BA	295.300,00	6.026,53	194277,87	194277,87	23/12/2010	05/05/2014	Adimplente
2	033157988	MUNICIPIO DE PRATANIA - SP	146.950,00	2998,98	146950	146950	16/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	033158567	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	707.404,67	61513,46	707404,67	707404,67	06/08/2010	09/08/2013	Adimplente
2	033158902	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO	98.200,00	2994,26	46.154,00	98.200,00	03/11/2010	30/09/2012	Adimplente
2	033159030	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - PR	166.730,00	8860,07	62457,06	62457,06	04/08/2010	04/07/2013	Adimplente
2	033159144	MUNICIPIO DE BANABUIU - CE	196.400,00	4009			30/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033159582	MUNICIPIO DE CAEM - BA	146.950,00	2998,98	19838,25	19838,25	16/11/2010	05/05/2013	Adimplente
2	033159709	MUNICIPIO DE MARACAI - SP	196.400,00	4089,46	155705,92	155705,92	24/11/2010	05/01/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033159927	MUNICIPIO DE LUIZIANA - PR	127.170,00	10616,14	44102,56	44102,56	11/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033160276	MUNICIPIO DE TACARATU - PE	295.300,00	13441,94	269047,83	269047,83	26/07/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033160508	ESTADO DO PARA	245.850,00	27316,67			28/07/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033160726	MUNICIPIO DE JQUIRICA - BA	245.850,00	86240,93	28272,75	28272,75	29/12/2010	29/11/2013	Adimplente
2	033160830	MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS	394.200,00	13413,63	197100	197100	20/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033160944	MUNICIPIO DE JACOBINA - BA	245.850,00	108429,24	21978,99	21978,99	14/07/2010	05/11/2013	Adimplente
2	033161073	MUNICIPIO DE ITAGUARA - MG	196.400,00	70163,42	41204,72	41204,72	20/12/2010	15/09/2013	Adimplente
2	033161291	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS - RS	98.200,00	29.040,81	98200	98200	14/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033161523	MUNICIPIO DE PROMISSAO - SP	146.950,00	13208	146950	146950	22/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	033161637	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA - MG	196.400,00	24104,53	143.489,84	143.489,84	14/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033161856	MUNICIPIO DE POCINHOS - PB	137.060,00	4.240,00	37211,79	37211,79	24/08/2010	29/12/2013	Adimplente
2	033162098	MUNICIPIO DE JARI - RS	98.200,00	4.534,33	98200	98200	15/09/2010	22/04/2013	Adimplente
2	033162101	MUNICIPIO DE ITUPEVA - SP	127.170,00	42.513,07		89743,87	22/12/2010	26/09/2013	Adimplente
2	033162215	MUNICIPIO DE AGRONOMICA - SC	196.400,00	54553,96	196400	196400	17/08/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033162329	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ERVAL - RS	98.200,00	133190,55	31090,12	31090,12	28/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033162548	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA - RS	98.200,00	5058,3	18756,2	18756,2	16/09/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033162767	MUNICIPIO DE BOMBINHAS - SC	146.950,00	96855,97	146950	146950	10/08/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033162871	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA	196.400,00	6000	196400	196400	26/11/2010	30/11/2012	Adimplente
2	033163012	MUNICIPIO DE BURITINOPOLIS - GO	98.200,00	29182,2	98200	98200	28/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033163126	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA EX L. BRUMADO	295.300,00	8.529,25	147650	147650	27/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033163230	MUNICIPIO DE MONTE CARLO - SC	98.200,00	2.004,08	82713,86	98200	03/12/2010	28/11/2012	Adimplente
2	033163344	MUNICIPIO DE MONTE CARLO - SC	98.200,00	2.004,08	98200	98200	03/12/2010	31/03/2014	Adimplente
2	033163678	MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA	196.400,00	6.000,00	196400	196400	30/11/2010	31/05/2013	Adimplente
2	033163782	MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - MA	196.400,00	6000	196400	196400	20/09/2010	28/09/2012	Adimplente
2	033163896	MUNICIPIO DE URUPA - RO	295.300,00	58787,89	203845,59	203845,59	16/07/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033164037	MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - MA	295.300,00	9.000,00	175142,43	175142,43	04/01/2011	28/03/2013	Adimplente
2	033164474	MUNICIPIO DE SAO JORGE - RS	98.200,00	42.888,45	75299,76	98200	23/12/2010	30/01/2013	Adimplente
2	033164693	MUNICIPIO DE ANHEMBI - SP	196.400,00	4008,16	196400	196400	01/09/2010	20/11/2012	Adimplente
2	033164810	MUNICIPIO DE OLIVENCA - AL	295.300,00	6.300,00			23/12/2010	23/09/2013	Adimplente
2	033164924	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	394.200,00	310.178,20	64.569,96	64.569,96	26/08/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033165179	MUNICIPIO DE CACAPAVA - SP	127.170,00	18.389,29	57569,86	127170	05/07/2010	30/01/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033165283	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM - RS	137.060,00	17.295,00	9964,26	9964,26	16/08/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033165515	MUNICIPIO DE BAURU - SP	196.400,00	52.389,73	25374,88	25374,88	01/09/2010	20/03/2013	Adimplente
2	033165733	MUNICIPIO DE LUISLANDIA - MG	98.200,00	48.466,28	59695,78	59695,78	16/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033165952	MUNICIPIO DE TRES CORACOES - MG	196.400,00	17.162,87	174776,36	174776,36	04/08/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033166194	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA - AL	295.300,00	99821,28	147650	147650	12/08/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033166311	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO - MG	196.400,00	8702,24	98533,88	98533,88	21/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033166425	MUNICIPIO DE NOVA AMERICA - GO	98.200,00	12899,21	98200	98200	04/11/2010	30/11/2012	Adimplente
2	033166530	MUNICIPIO DE PIRITIBA - BA	245.850,00	5150	94603,08	94603,08	24/12/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033166863	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP	196.400,00	42.925,74	69977,32	176760	09/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033167004	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE - MG	98.200,00	10.462,47	98200	98200	16/09/2010	30/07/2013	Adimplente
2	033167336	MUNICIPIO DE CLARAVAL - MG	98.200,00	8.311,71	9515,58	9515,58	24/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033167440	MUNICIPIO DE PANCAS - ES	164.403,74	3.355,18	147996,25	147996,25	21/10/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033167556	MUNICIPIO DE SILVIANOPOLIS - MG	98.200,00	2100	4644,86	4644,86	13/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033167660	MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS - GO	117.280,00	5.340,78	64410,17	64410,17	09/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033167888	MUNICIPIO DE POÇO FUNDO - MG	98.200,00	8834,04	67728,54	67728,54	02/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033168029	MUNICIPIO DE JACUIZINHO - RS	98.200,00	13172,31	25423,98	25423,98	30/08/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033168133	MUNICIPIO DE MUNHOZ - MG	98.200,00	2030,14	13109,7	13109,7	28/10/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033168466	MUNICIPIO DE AGUAI - SP	146.950,00	13010	117560	117560	25/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033168571	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DE MINAS - MG	98.200,00	12295,28	47892,14	47892,14	27/09/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033168685	MUNICIPIO DE ITABUNA - BA	394.200,00	167159,04	37882,62	37882,62	17/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033168799	MUNICIPIO DE CRUZ - CE	98.200,00	2497,14	92091,96	92091,96	13/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033169159	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	86.129,51	14597,34	86129,51	86129,51	21/07/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033169263	MUNICIPIO DE ARINOS - MG	493.100,00	26900	493100	493100	17/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033169377	MUNICIPIO DE COROMANDEL - MG	196.400,00	58.145,32	196400	196400	11/11/2010	31/07/2013	Adimplente
2	033169596	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA - RS	98.200,00	10.575,20	24658,02	24658,02	16/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033169827	MUNICIPIO DE CORINTO - MG	1.284.300,00	80885,22	24530,13	24530,13	18/10/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033170407	MUNICIPIO DE COROADOS - SP	117.280,00	5717,79	117280	117280	09/12/2010	05/03/2013	Adimplente
2	033170512	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS - SC	98.200,00	1964	26779,14	26779,14	05/08/2010	05/08/2013	Adimplente
2	033170626	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP	226.070,00	55769,97	2509,38	2509,38	10/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033172999	MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG	295.300,00	151.198,19	202782,5	202782,5	08/09/2010	28/06/2013	Adimplente
2	033173682	MUNICIPIO DE CENTENARIO - RS	98.200,00	62993,38	65165,52	98200	17/08/2010	30/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033173809	MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA	295.300,00	9000	245660,07	245660,07	28/09/2010	31/05/2013	Adimplente
2	033174041	MUNICIPIO DE BARROS CASSAL - RS	98.200,00	19.501,77	8710,34	8710,34	10/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033174156	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - RS	98.200,00	56454,75	98200	98200	11/08/2010	28/04/2013	Adimplente
2	033174488	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO - RS	98.200,00	2.004,09	1.846,16	1.846,16	12/08/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033174606	MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA - SP	641.450,00	13.323,85	328807,26	328807,26	20/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033174824	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - RO EX-JAMARI	493.100,00	10.100,00	350742,02	350742,02	30/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033175183	MUNICIPIO DE ARMAZEM - SC	137.060,00	26257,94	12472,46	12472,46	23/07/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033175297	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL - RS	91.829,20	8.411,20	91829,2	91829,2	09/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033175300	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS - SP	295.300,00	6200	295300	295300	25/11/2010	29/12/2012	Adimplente
2	033175414	MUNICIPIO DE APUAREMA - BA	117.280,00	2393,47	14777,28	14777,28	27/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033175529	MUNICIPIO DE QUEIROZ - SP	146.950,00	3000			21/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	033175633	MUNICIPIO DE MACIEIRA - SC	98.200,00	7.321,59	98200	98200	09/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033175852	MUNICIPIO DE IJUI - RS	196.400,00	39735,89	196400	196400	22/12/2010	30/11/2012	Adimplente
2	033175966	MUNICIPIO DE JABOTICABAL - SP	394.200,00	44238,49	394200	394200	29/07/2010	29/07/2013	Adimplente
2	033176094	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS - MG	146.950,00	56375,61	49727,88	49727,88	21/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033176211	MUNICIPIO DE PRADOS - MG	98.200,00	116.254,93	15112,98	15112,98	23/12/2010	31/03/2014	Adimplente
2	033176325	MUNICIPIO DE JOAO DOURADO - BA	493.100,00	15.769,42	254.488,91	254.488,91	31/08/2010	05/07/2013	Adimplente
2	033176439	MUNICIPIO DE SATIRO DIAS - BA	641.450,00	13.090,82	96089,23	597254,1	28/07/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033176544	MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA	987.600,00	30000	118512	118512	30/12/2010	29/11/2013	Adimplente
2	033176659	MUNICIPIO DE SAO FIDELIS - RJ	394.200,00	44.133,48	197100	197100	27/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033176763	MUNICIPIO DE RIACHAO - MA	245.850,00	5050	245850	245850	09/12/2010	31/05/2013	Adimplente
2	033176877	MUNICIPIO DE IGUAÍ - BA	493.100,00	10900	246.550,00	246.550,00	27/08/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033176981	MUNICIPIO DE PINTADAS - BA	295.300,00	6.026,53	147650	147650	19/11/2010	05/07/2013	Adimplente
2	033177122	MUNICIPIO DE AMARANTE - PI	146.950,00	4545		145627,45	17/11/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033177340	MUNICIPIO DE MATRINCHA - GO	98.200,00	14428,1	9820	9820	21/12/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033177455	MUNICIPIO DE ORIZONA - GO	98.200,00	61975,05			05/11/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033177560	MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS - GO	98.200,00	21320,84	98200	98200	10/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033177788	MUNICIPIO DE APUAREMA - BA	196.400,00	4008,16	10389,56	10389,56	25/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033177892	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO - SP	102.445,00	33.489,88	95191,89	95191,89	15/07/2010	28/07/2013	Adimplente
2	033178033	MUNICIPIO DE PAU DARCO - PA	245.850,00	5.781,92	158032,38	158032,38	21/07/2010	22/09/2013	Adimplente
2	033178147	MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS - GO	98.200,00	2.800,00	50386,42	50386,42	22/12/2010	30/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033178252	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	987.600,00	142395,61	83057,16	83057,16	22/12/2010	30/10/2015	Adimplente
2	033178366	MUNICIPIO DE SUZANO - SP	493.100,00	142.049,41			23/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033178470	MUNICIPIO DE ILHA BELA - SP	146.950,00	2.998,98	91388,2	91388,2	08/07/2010	05/07/2013	Adimplente
2	033178816	MUNICIPIO DE SAO ROQUE DE MINAS - MG	98.200,00	58.175,93	2513,92	2513,92	16/12/2010	21/09/2013	Adimplente
2	033179059	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA - RS	98.200,00	122.807,61	23882,24	23882,24	17/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033179163	MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA	1.531.550,00	90381,1	562.232,01	562.232,01	22/07/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033179277	MUNICIPIO DE ALTEROSA - MG	196.400,00	12117,95	23646,56	23646,56	09/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033179381	MUNICIPIO DE JOAO DOURADO - BA	394.200,00	8800	205220,52	322573,86	27/08/2010	05/07/2013	Adimplente
2	033179495	MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI - RO	987.600,00	20.155,10	920146,9	920146,9	28/09/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033179509	MUNICIPIO DE JACUI - MG	216.180,00	19797,93	25336,3	25336,3	21/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033179613	MUNICIPIO DE CARACOL - MS	394.200,00	13.963,26	197100	197100	30/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033180180	MUNICIPIO DE CANAS - SP	101.456,00	5313,96	8928,13	8928,13	30/08/2010	31/03/2014	Adimplente
2	033180294	MUNICIPIO DE BARRA DA ESTIVA - BA	394.200,00	8100	197100	197100	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033180526	MUNICIPIO DE CAREACU - MG	245.850,00	5017,35	32624,3	32624,3	21/10/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033180630	MUNICIPIO DE ITAPEVI - SP	493.100,00	271.462,80	320860,17	320860,17	15/12/2010	29/06/2013	Adimplente
2	033180744	MUNICIPIO DE COXIM - MS	394.200,00	23.351,58	197100	197100	23/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033180859	MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS - MG	275.520,00	116.742,16	275520	275520	23/12/2010	30/07/2013	Adimplente
2	033181091	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	295.300,00	28.141,99	172425,67	172425,67	08/12/2010	05/11/2013	Adimplente
2	033181104	MUNICIPIO DE QUARAI - RS	196.400,00	16734,27	126756,56	126756,56	16/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033181218	MUNICIPIO DE GAMELEIRA - PE	295.300,00	92.008,94	147650	147650	21/12/2010	08/10/2013	Adimplente
2	033181436	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS	146.950,00	12778,26	138573,85	138573,85	13/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033181541	MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI - RO	295.300,00	6100	77339,07	77339,07	28/09/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033181656	MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI - RO	493.100,00	10063,27	246550	246550	28/09/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033181760	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE - SC	196.400,00	13.600,00	129938,24	196400	17/08/2010	25/10/2012	Adimplente
2	033181874	MUNICIPIO DE ARCEBURGO - MG	196.400,00	49001,83	196400	196400	30/09/2010	31/01/2013	Adimplente
2	033181988	MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS	196.400,00	46.293,90	109846,52	109846,52	18/08/2010	01/08/2013	Adimplente
2	033182129	MUNICIPIO DE DOM VICOSO - MG	98.200,00	5.945,86	64988,76	64988,76	30/06/2010	15/01/2014	Adimplente
2	033182347	MUNICIPIO DE CARINHANHA - BA	493.100,00	15875,21	246550	246550	27/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033182452	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER - RS	196.400,00	12575,26	1669,4	1669,4	28/07/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033182567	MUNICIPIO DE FLORESTAL - MG	98.200,00	12123,53	59813,62	59813,62	22/12/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033182899	MUNICIPIO DE BEBEDOURO - SP	1.976.600,00	196.050,44	81633,58	81633,58	29/10/2010	20/03/2013	Adimplente
2	033182902	MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS - MG	146.950,00	7500	11359,24	11359,24	22/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033183030	MUNICIPIO DE POTIM - SP	102.445,00	2387,72	58690,74	58690,74	16/07/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033183144	MUNICIPIO DE BACURI - MA	344.750,00	7035,71	206160,5	206160,5	26/11/2010	31/05/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033183259	MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP	101.456,00	27.448,14	5032,22	5032,22	22/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	033183363	MUNICIPIO DE CAETITE - BA	394.200,00	8044,9	197100	197100	24/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033183477	MUNICIPIO DE LAGOA DOS RODRIGUES - MA	295.300,00	6026,53	220795,8	220795,8	24/12/2010	29/11/2013	Adimplente
2	033183709	MUNICIPIO DE GOIO-ERE - PR	295.300,00	38.471,11	131556,15	131556,15	16/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033183813	MUNICIPIO DE BOFETE - SP	183.168,83	3.738,14	28940,68	28940,68	22/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	033183927	MUNICIPIO DE PAIAL - SC	98.200,00	27.107,50	21122,82	21122,82	27/08/2010	31/03/2014	Adimplente
2	033184160	MUNICIPIO DE FARROUPILHA - RS	98.200,00	11.347,77	88380	88380	11/10/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033184388	MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL - RS	245.850,00	35.525,65	1106,32	1106,32	18/08/2010	13/04/2013	Adimplente
2	033184492	MUNICIPIO DE CANDEIAS DO JAMARI - RO	2.471.100,00	50430,61	147030,45	147030,45	30/12/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033184506	MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL - PR	295.300,00	80.565,77	147650	147650	17/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033215811	MUNICIPIO DE OURICURI - PE	592.000,00	28.932,51	296000	296000	31/12/2010	30/11/2014	Adimplente
2	033215925	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PIAUI - PI	146.950,00	4545	146950	146950	20/08/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033216168	MUNICIPIO DE ALIANCA - PE	1.482.100,00	44187,99			13/12/2010	25/03/2014	Adimplente
2	033247884	MUNICIPIO DE GUIMARANIA - MG	987.600,00	39082,07	493800	493800	13/09/2010	31/07/2013	Adimplente
2	033248139	MUNICIPIO DE APUCARANA - PR	987.600,00	139079,57	404916	404916	22/10/2010	22/04/2013	Adimplente
2	033248358	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO - MG	295.300,00	13970,36	244892,29	295300	18/10/2010	28/02/2013	Adimplente
2	033248462	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ	789.800,00	70000	175967,44	270664,46	24/12/2010	04/03/2014	Adimplente
2	033248577	MUNICIPIO DE IBIAI - MG	295.300,00	12.484,95	147650	147650	21/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033248795	MUNICIPIO DE PINTOPOLIS - MG	98.200,00	12428,47	2346,98	2346,98	01/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033248912	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO DE MINAS - MG	196.400,00	17119,59	129604,36	129604,36	24/11/2010	30/04/2014	Adimplente
2	033249155	MUNICIPIO DE IBIPEBA - BA	295.300,00	6700	295300	295300	22/12/2010	05/03/2013	Adimplente
2	033249269	MUNICIPIO DE SIDROLANDIA - MS	987.600,00	394100,69	119795,88	119795,88	30/12/2010	30/05/2014	Adimplente
2	033302418	MUNICIPIO DE QUINTANA - SP	98.200,00	10187,48	98.200,00	98.200,00	01/09/2010	20/08/2012	Adimplente
2	033302637	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT	592.000,00	30.000,00	296000	296000	20/08/2010	15/08/2013	Adimplente
2	033302741	MUNICIPIO DE RIO BRANCO - MT	493.100,00	10064	246550	246550	13/08/2010	08/08/2013	Adimplente
2	033303101	MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI - RS	98.200,00	63867,71	4713,6	4713,6	17/09/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033303215	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	394.200,00	35.478,00	214.050,60	214.050,60	23/12/2010	29/07/2013	Adimplente
2	033303329	MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS	146.950,00	12.779,00	81.762,98	81.762,98	30/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033303433	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - RS	98.200,00	65.772,46			02/12/2010	31/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033303653	MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - RS	196.400,00	11472,68	19207,92	19207,92	11/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033303767	MUNICIPIO DE FLOR DO SERTAO - SC	196.400,00	9567,8	196400	196400	23/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033303871	MUNICIPIO DE PELOTAS - RS	1.976.600,00	963449,97	578946,16	578946,16	31/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033304012	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DE MINAS - MG	146.250,00	38395,23	114235,88	114235,88	09/07/2010	31/07/2013	Adimplente
2	033304126	MUNICIPIO DE WALL FERRAZ - PI	196.400,00	4010			20/09/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033304230	MUNICIPIO DE SAPIRANGA - RS	196.400,00	63622,3	12589,24	12589,24	23/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033304459	MUNICIPIO DE IVATUBA - PR	196.400,00	4573,89	151502,96	151502,96	25/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033304782	MUNICIPIO DE PALMAS - PR	493.100,00	27690,61	111046,12	111046,12	04/11/2010	04/10/2013	Adimplente
2	033304896	MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC	987.600,00	365831,07	706924,1	706924,1	22/07/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033304909	MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC	493.100,00	123275	6.065,13	6.065,13	29/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033305049	MUNICIPIO DE BONITO - MS	987.600,00	78685,93	141.226,80	141.226,80	24/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033341107	MUNICIPIO DE FORMIGA - MG	195.631,33	21806,05	50609,83	50609,83	24/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033341325	MUNICIPIO DE PARACATU - MG	592.000,00	150946,12	296.000,00	296.000,00	30/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033341439	MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS - MG	98.200,00	3774,76	98200	98200	26/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033341544	MUNICIPIO DE PARAISO - SP	98.200,00	5920,49	19188,28	19188,28	30/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033341659	MUNICIPIO DE CHAVANTES - SP	146.950,00	16866,75	146950	146950	14/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	033341763	MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTE - SP	98.200,00	2300	32376,54	32376,54	16/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033342018	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - RS	98.200,00	35459,55	98200	98200	09/08/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033342236	MUNICIPIO DE MARIA HELENA - PR	98.200,00	21853,6	83636,94	98200	25/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033342340	MUNICIPIO DE BREVES - PA	295.300,00	12400	23476,35	23476,35	13/09/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033342560	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO - BA	394.200,00	8800	179558,1	240580,26	23/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033342674	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA	245.850,00	12939,47	50571,34	50571,34	29/12/2010	29/11/2013	Adimplente
2	033342788	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA - RS	196.400,00	4784,69	4045,84	4045,84	12/08/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033342905	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP	117.280,00	3600,25	107170,46	107170,46	23/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033343147	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	3.954.600,00	355914	2150511,52	2150511,52	23/12/2010	29/07/2013	Adimplente
2	033343252	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	196.400,00	41931,44	196400	196400	21/07/2010	25/06/2013	Adimplente
2	033343470	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - RJ	245.850,00	5.018,00	9612,74	9612,74	23/12/2010	15/02/2014	Adimplente
2	033343585	MUNICIPIO DE GRACA - CE	394.200,00	16571,51	68314,86	68314,86	30/08/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033343816	MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA - SP	285.410,00	83941,9	285410	285410	22/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	033343920	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP	142.185,38	2901,74	6042,88	142185,38	06/08/2010	02/04/2013	Adimplente
2	033344059	MUNICIPIO DE CANELINHA - SC	98.200,00	10.850,05	7.227,52	7.227,52	05/08/2010	30/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033344163	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA	987.600,00	41150	814967,52	987600	25/11/2010	28/03/2013	Adimplente
2	033344277	MUNICIPIO DE TAPIRAI - SP	295.300,00	15068,83	295300	295300	09/09/2010	20/12/2012	Adimplente
2	033344381	MUNICIPIO DE PAPANDUVA - SC	987.600,00	279772,64	226259,16	226259,16	13/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033344509	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - RS	98.200,00	31564,56	98200	98200	16/09/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033344613	MUNICIPIO DE ANGATUBA - SP	98.200,00	5806,78	98.200,00	98.200,00	07/07/2010	31/01/2013	Adimplente
2	033344727	MUNICIPIO DE CEDRO - CE	344.750,00	7035,71	172375	172375	12/08/2010	12/05/2013	Adimplente
2	033344945	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	98.200,00	37.670,61	3004,92	3004,92	23/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033345086	MUNICIPIO DE BIRIGUI - SP	987.600,00	389019,6	258059,87	258059,87	12/11/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033345190	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE - RS	196.400,00	6051,59	196400	196400	15/09/2010	31/01/2013	Adimplente
2	033345203	MUNICIPIO DE DERRUBADAS - RS	196.400,00	42082,28	107745,03	135692,75	12/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033345536	MUNICIPIO DE CANELA - RS	245.850,00	146500,13	245850	245850	20/12/2010	30/12/2012	Adimplente
2	033345640	MUNICIPIO DE BARRA FUNDA - RS	295.300,00	18224,65	147650	147650	23/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033345755	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL - RS	146.950,00	4061,36	80749,03	80749,03	09/11/2010	29/05/2013	Adimplente
2	033345869	MUNICIPIO DE BOM JESUS - RS	196.400,00	9756	125676,36	125676,36	10/12/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033345973	MUNICIPIO DE BUTIA - RS	146.950,00	43210,34	3232,9	3232,9	01/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033346000	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS	196.400,00	8.600,00	189.427,80	196.400,00	29/09/2010	31/12/2012	Adimplente
2	033346114	MUNICIPIO DE SERRANA - SP	268.892,32	5.899,96	229.660,93	229.660,93	16/12/2010	16/07/2013	Adimplente
2	033346228	MUNICIPIO DE VALE VERDE - RS	295.300,00	12807,06	295.300,00	295.300,00	18/08/2010	30/11/2012	Adimplente
2	033346446	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES - RS	196.400,00	5.892,00	67.384,84	76.969,16	01/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033346552	MUNICIPIO DE PALMITINHO - RS	196.400,00	6009,01	31738,24	31738,24	31/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033346666	MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE - RS	196.400,00	14668,91	151542,25	151542,25	01/09/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033346770	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	146.950,00	38653,2	137383,55	137383,55	23/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033346884	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR	146.950,00	60518,5	125304,27	146950	29/10/2010	29/05/2013	Adimplente
2	033346998	MUNICIPIO DE COROACI - MG	195.022,34	3980,05	155822,85	155822,85	23/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033347025	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES - MG	394.200,00	83991,79	61810,56	61810,56	19/11/2010	30/12/2014	Adimplente
2	033347358	MUNICIPIO DE CURACA - BA	295.300,00	6026,53	147.650,00	147.650,00	23/09/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033456582	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAÍTINGA - SP	333.087,72	6.797,71	166544	166544	08/09/2010	21/09/2013	Adimplente
2	033456696	MUNICIPIO DE SETE BARRAS - SP	196.400,00	5600	6775,8	6775,8	06/12/2010	06/06/2013	Adimplente
2	033456927	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	245.850,00	59437,65	467,11	467,11	10/12/2010	30/11/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033458749	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI - PI	245.850,00	5.017,35	245850	245850	07/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033460782	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DA GRAMA - SP	98.200,00	9858,27	82.713,86	82.713,86	23/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033460909	MUNICÍPIO DE SÃO FIDELIS - RJ	493.100,00	56157,64	246550	246550	28/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033461360	MUNICÍPIO DE GOIANDIRA - GO	196.400,00	4.020,00	17518,88	17518,88	25/10/2010	31/01/2014	Adimplente
2	033461589	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP	295.300,00	25757,4	295300	295300	18/11/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033462053	MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DO ARRAIAL - PI	245.850,00	7604	245850	245850	31/08/2010	31/08/2013	Adimplente
2	033462271	MUNICÍPIO DE CURACA - BA	196.400,00	4008,16	50749,76	50749,76	23/09/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033462503	MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES - PI	245.850,00	5017,35		226182	01/09/2010	31/08/2013	Adimplente
2	033462721	MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA - SP	98.200,00	2048,78	98200	98200	03/12/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033462835	MUNICÍPIO DE VERA - MT	987.600,00	58.188,98	411.137,89	411.137,89	13/07/2010	31/07/2013	Adimplente
2	033463309	MUNICÍPIO DE INDIAPORA - SP	98.200,00	2.004,08			15/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033463413	MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO - SP	98.200,00	18050,67	98200	98200	26/11/2010	25/01/2013	Adimplente
2	033463528	MUNICÍPIO DE BARRO DURO - PI	295.300,00	9.133,00	295300	295300	29/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033463851	MUNICÍPIO DE LAGO DO JUNCO - MA	295.300,00	6026,53	147650	147650	27/12/2010	29/11/2013	Adimplente
2	033463965	MUNICÍPIO DE PIRIPIRI - PI	146.950,00	7735	146950	146950	29/11/2010	18/11/2012	Adimplente
2	033464093	MUNICÍPIO DE TUPANCI DO SUL - RS	122.225,00	15871,94	40248,69	70890,5	03/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033464106	MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB	117.280,00	23258,43	7529,38	7529,38	10/12/2010	10/01/2014	Adimplente
2	033464324	MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO - SP	98.200,00	6943,89	2906,72	2906,72	13/12/2010	05/03/2014	Adimplente
2	033464438	MUNICÍPIO DE PALMEIRAS - BA	295.300,00	6050	147650	147650	17/09/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033464658	MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE - SC	295.300,00	183251,01	147650	147650	06/08/2010	30/07/2013	Adimplente
2	033464980	MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO - MG	98.200,00	50273,13	18756,2	18756,2	22/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033465029	MUNICÍPIO DE SATUBA - AL	1.482.100,00	31000			19/08/2010	19/08/2013	Adimplente
2	033465133	MUNICÍPIO DE VILHENA - RO	789.800,00	63466,01	789800	789800	22/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033465799	MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP	98.200,00	18.013,82	86828,44	86828,44	12/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033467174	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - SC	98.200,00	11.448,57	26.739,86	26.739,86	12/11/2010	31/03/2014	Adimplente
2	033467288	MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC	98.200,00	114964,91	56386,44	56386,44	13/07/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033467392	MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM - SC	98.200,00	460.216,63	7404,28	7404,28	15/07/2010	01/07/2013	Adimplente
2	033467405	MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA - RS	146.950,00	315001,74	114518,14	114518,14	09/11/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033467510	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC	98.200,00	97.521,66	12324,1	98200	16/09/2010	04/02/2013	Adimplente
2	033467738	MUNICÍPIO DE POPULINA - SP	98.200,00	4.828,38	85777,7	85777,7	24/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033467957	MUNICÍPIO DE PENHA - SC	245.850,00	26.410,55	18487,92	18487,92	24/12/2010	15/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033468085	MUNICIPIO DE MATOS COSTA - SC	98.200,00	8056,8	2837,98	2837,98	06/08/2010	31/08/2013	Adimplente
2	033468202	MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC	245.850,00	38126,82	181.265,21	181.265,21	04/08/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033468420	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - SP	196.400,00	27.586,67	97.473,32	97.473,32	21/12/2010	18/06/2013	Adimplente
2	033468754	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR	394.200,00	43.063,97	136.590,30	322.573,86	06/08/2010	06/07/2013	Adimplente
2	033469665	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP	745.295,00	100.850,41	402161,18	402161,18	18/11/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033469883	MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO - SP	987.600,00	243030,28	8789,64	987600	14/07/2010	14/04/2013	Adimplente
2	033470026	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - SP	819.470,00	135.355,41	538555,68	665573,53	14/09/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033470130	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - SP	1.338.695,00	218.184,29	864930,84	1060112,57	16/09/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033470244	MUNICIPIO DE COROMANDEL - MG	196.400,00	4.600,00	172439,2	196400	11/11/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033470359	MUNICIPIO DE SACRAMENTO - MG	592.000,00	146.094,31	390.483,19	390.483,19	17/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033470682	MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA - AM	2.767.800,00	56485,71	1.700.259,55	1.700.259,55	31/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033471041	MUNICIPIO DE LAVÍNIA - SP	98.200,00	2.639,37	46154	46154	10/12/2010	05/03/2014	Adimplente
2	033472517	MUNICIPIO DE ANAPOLIS - GO	4.943.600,00	205983,33	3946970,06	3946970,06	19/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033473082	MUNICIPIO DE SANTANA DA PONTE PENSÁ - SP	137.060,00	3706,21	137060	137060	16/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033473209	MUNICIPIO DE PIRAJUI - SP	98.200,00	9500,9	98200	98200	18/11/2010	20/04/2013	Adimplente
2	033473313	MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG	295.300,00	96088,57	198028,17	198028,17	22/12/2010	29/06/2013	Adimplente
2	033473427	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA - GO	11.700.000,00	1115140,94	2662800,21	7321860,21	20/07/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033473532	MUNICIPIO DE LUCÉLIA - SP	98.200,00	3444,71	53037,82	53037,82	14/12/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033473646	MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - PI	295.300,00	9133	213649,55	213649,55	25/11/2010	31/08/2013	Adimplente
2	033473751	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL - SP	98.200,00	4750,14	6373,18	98200	10/11/2010	07/08/2012	Adimplente
2	033473865	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA - SP	137.060,00	3940	137060	137060	21/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033474006	MUNICIPIO DE MACEIO - AL	9.888.600,00	430000	27688,08	27688,08	22/09/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033474110	MUNICIPIO DE DIRCE REIS - SP	137.060,00	3651,64	137060	137060	15/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033474224	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP	344.750,00	97297,98	109423,65	109423,65	25/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033474662	MUNICIPIO DE CANDEIAS - MG	98.200,00	8127,39	4674,32	4674,32	27/12/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033474776	MUNICIPIO DE ESTÂNCIA DE ATIBAIA - SP	245.850,00	21.378,26		85383,7	17/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033474880	MUNICIPIO DE ROSEIRA - SP	196.400,00	5000	3437	3437	23/07/2010	31/10/2013	Adimplente
2	033474994	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS	98.200,00	4602,64	66363,56	98200	29/09/2010	31/12/2012	Adimplente
2	033475033	MUNICIPIO DE MARACAI - SP	98.200,00	4308,34	97159,08	97159,08	24/11/2010	05/09/2012	Adimplente
2	033475252	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	394.200,00	40.582,60	394200	394200	17/09/2010	30/06/2014	Adimplente
2	033475366	MUNICIPIO DE MAIRIPORA - SP	344.750,00	72734,73	172375	172375	01/12/2010	29/07/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033475585	MUNICIPIO DE IRAI - RS	98.200,00	5181,55	61.149,14	61.149,14	05/08/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033475699	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL - MS	196.400,00	24.233,52	1.964,00	1.964,00	16/11/2010	30/01/2014	Adimplente
2	033475816	MUNICIPIO DE ITAPOLIS - SP	98.200,00	11.663,00	14.032,78	14.032,78	21/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	033476495	MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI - PI	146.950,00	4.545,00		146950	16/11/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033476509	MUNICIPIO DE CURRALINHOS - PI	146.950,00	4545	146950	146950	23/12/2010	12/12/2012	Adimplente
2	033476613	MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO - PI	146.950,00	4545	146950	146950	06/08/2010	31/08/2013	Adimplente
2	033476727	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES - SP	146.950,00	17546,25	146950	146950	24/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	033476945	MUNICIPIO DE MATAO - SP	295.300,00	259.198,15	245010,41	245010,41	27/12/2010	27/04/2013	Adimplente
2	033477074	MUNICIPIO DE BELMONTE - BA	690.900,00	14100	241124,11	241124,11	08/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033477188	MUNICIPIO DE ALENQUER - PA	987.600,00	41150	8295,84	8295,84	16/07/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033477292	MUNICIPIO DE TANABI - SP	98.200,00	5.420,47	1325,7	98200	19/11/2010	20/11/2012	Adimplente
2	033477305	MUNICIPIO DE MAMPITUBA - RS	98.200,00	7.296,80	36383,1	36383,1	03/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033477419	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MATAS - BA	493.100,00	11000	147584,83	147584,83	29/10/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033477524	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	98.200,00	2.004,09	21.653,10	21.653,10	23/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033477638	MUNICIPIO DE LORENA - SP	196.400,00	17100	1839,81	1839,81	28/07/2010	31/03/2014	Adimplente
2	033477742	MUNICIPIO DE MOCOCA - SP	196.400,00	56150,69	136714,04	136714,04	31/12/2010	31/05/2013	Adimplente
2	033477857	MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTE - SP	146.950,00	3050	146950	146950	16/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033477961	MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL - MG	245.850,00	14695,58	13.743,02	13.743,02	27/10/2010	22/10/2013	Adimplente
2	033478099	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - SC	142.005,00	45.414,18	20988,34	20988,34	12/11/2010	12/03/2014	Adimplente
2	033478102	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - MS	987.600,00	96845,54	132634,68	132634,68	30/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033478320	MUNICIPIO DE AGUIARNOPOLIS - TO	493.100,00	11900	115138,86	422142,91	08/11/2010	08/03/2013	Adimplente
2	033478549	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE - BA	987.600,00	41150	178.755,60	178.755,60	06/08/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033478768	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP	146.950,00	86563,75	5804,53	5804,53	08/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033479013	MUNICIPIO DE EMBAUBA - SP	98.200,00	3.102,41	98200	98200	15/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033479127	MUNICIPIO DE DOBRADA - SP	191.496,09	3908,08	70454,77	191496,09	14/12/2010	11/04/2013	Adimplente
2	033479345	MUNICIPIO DE POTIRENDABA - SP	146.950,00	5.510,69	146950	146950	17/12/2010	26/09/2012	Adimplente
2	033479450	MUNICIPIO DE RIO GRANDE - RS	245.850,00	15833,4	221.265,00	221.265,00	31/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033480030	MUNICIPIO DE MACHADINHO - RS	196.400,00	51.142,46	181611,08	181611,08	30/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033480259	MUNICIPIO DE ICONHA - ES	342.209,50	16679,82	171105	171105	21/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033512257	MUNICIPIO DE UBERABA - MG	5.000.000,00	716.659,41	3629000,09	3629000,09	17/09/2010	30/07/2013	Adimplente
2	033512361	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - PR	196.400,00	78461,38	145610,96	145610,96	21/12/2010	04/09/2013	Adimplente
2	033512475	MUNICIPIO DE ALVORADA DE MINAS - MG	146.950,00	59.813,50	5628,18	5628,18	02/12/2010	30/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033512811	MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE	196.400,00	4.100,00	108805,6	108805,6	16/07/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033513054	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - RJ	196.400,00	4008,16	7659,6	7659,6	23/12/2010	20/02/2014	Adimplente
2	033513168	MUNICIPIO DE SERRINHA - BA	493.100,00	20545,83	246550	246550	31/12/2010	05/05/2014	Adimplente
2	033513490	MUNICIPIO DE AGUDO - RS	98.200,00	54999,71	5283,16	5283,16	13/08/2010	01/08/2013	Adimplente
2	033513504	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO - RS	98.200,00	94160,27	98.200,00	98.200,00	17/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033513722	MUNICIPIO DE SANTA RITA - MA	1.482.100,00	30246,94	1333890	1333890	21/12/2010	28/03/2013	Adimplente
2	033513836	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	2.273.300,00	383.786,46	93432,63	93432,63	29/10/2010	25/09/2013	Adimplente
2	033514079	MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS - PR	196.400,00	10833,71	159005,44	159005,44	29/10/2010	29/08/2013	Adimplente
2	033514300	MUNICIPIO DE SERRINHA - BA	117.280,00	4886,67	26247,26	26247,26	31/12/2010	05/05/2014	Adimplente
2	033514414	MUNICIPIO DE SERRINHA - BA	176.620,00	7359,17	23172,54	23172,54	31/12/2010	05/05/2014	Adimplente
2	033514529	MUNICIPIO DE DUAS BARRAS - RJ	196.400,00	6478,79	3260,24	3260,24	30/12/2010	20/01/2014	Adimplente
2	033514633	MUNICIPIO DE IGUAÍ - BA	196.400,00	4600	11901,84	11901,84	28/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033514747	MUNICIPIO DE CARNAUBAL - CE	137.060,00	3855,66	137.060,00	137.060,00	09/11/2010	30/07/2013	Adimplente
2	033514966	MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS	987.600,00	44703,72	102117,84	102117,84	21/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033515005	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	295.300,00	179.036,66	147650	147650	04/11/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033515119	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA - RN	117.280,00	3230	44754,05	44754,05	24/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033515337	MUNICIPIO DE JANDUIS - RN	98.200,00	6.466,99	53636,84	53636,84	20/12/2010	10/08/2013	Adimplente
2	033515557	MUNICIPIO DE PARELHAS - RN	443.650,00	27165,33	84781,52	199598,14	09/12/2010	10/02/2013	Adimplente
2	033515661	MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE	275.520,00	6059,46	112825,44	112825,44	16/07/2010	30/03/2014	Adimplente
2	033515775	MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE	275.520,00	6226,87	193.718,11	193.718,11	16/07/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033515889	MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE	137.060,00	2.797,14	16995,44	16995,44	16/07/2010	30/03/2014	Adimplente
2	033515993	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES	191.797,80	3914,25	43.327,12	43.327,12	27/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033516353	MUNICIPIO DE ALECRIM - RS	98.200,00	36.790,00	25590,92	25590,92	28/07/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033516467	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS	987.600,00	43404,09	17678,04	17678,04	22/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033516686	MUNICIPIO DE BAURU - SP	1.976.600,00	389.770,32	631721,34	631721,34	30/09/2010	20/04/2013	Adimplente
2	033516790	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR	98.200,00	7094,63	48059,08	48059,08	11/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033516803	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - PR	245.850,00	31.248,26	166612,54	166612,54	19/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033516917	MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA - SC	98.200,00	2.950,00	98200	98200	17/11/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033517045	MUNICIPIO DE PIRACAIA - SP	789.800,00	26.413,84	86483,1	86483,1	16/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033517150	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO - SP	245.850,00	12.850,19	58684,4	58684,4	26/08/2010	01/07/2013	Adimplente
2	033517378	MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO - SP	295.300,00	32.602,26	295300	295300	18/08/2010	18/10/2012	Adimplente
2	033517482	MUNICIPIO DE TANABI - SP	127.170,00	6730,61	1691,36	127170	19/11/2010	20/02/2013	Adimplente
2	033517597	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	592.000,00	93621,8	592.000,00	592.000,00	11/11/2010	05/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033517828	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO - SC	196.400,00	46747,05	8621,96	8621,96	14/09/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033517932	MUNICIPIO DE CAJAMAR - SP	98.200,00	46.996,72	2121,12	2121,12	10/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033518061	MUNICIPIO DE ROLADOR - RS	98.200,00	96523,06	76399,6	76399,6	11/08/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033518175	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL - RS	98.200,00	35.799,37	98200	98200	31/12/2010	29/03/2013	Adimplente
2	033518406	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA - RS	98.200,00	44.909,68	3289,7	3289,7	31/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033518511	MUNICIPIO DE CERRITO - RS	196.400,00	9533,23	4910	4910	31/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033518625	MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - SC	196.400,00	104074,19	166979,27	166979,27	22/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033518739	MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - SP	196.400,00	12.126,36	196400	196400	25/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033518843	MUNICIPIO DE PROMISSAO - SP	98.200,00	36.467,18	93093,6	93093,6	22/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	033518958	MUNICIPIO DE PENAPOLIS - SP	127.170,00	33594,05	27074,49	27074,49	07/10/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033519190	MUNICIPIO DE PERITIBA - SC	196.400,00	3.928,00	196400	196400	31/12/2010	30/11/2012	Adimplente
2	033519203	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO - RS	98.200,00	31227,12	98200	98200	21/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033519317	MUNICIPIO DE SAO SEPE - RS	196.400,00	119232,05	155430,96	155430,96	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033519421	MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RS	98.200,00	82412,04	89676,24	89676,24	08/09/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033519536	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - SC	493.100,00	27.925,94	138610,41	493100	23/08/2010	31/12/2012	Adimplente
2	033519640	MUNICIPIO DE IBIRUBA - RS	98.200,00	8589,36	55325,88	55325,88	23/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033519755	MUNICIPIO DE SEGredo - RS	98.200,00	5820	98200	98200	05/10/2010	05/10/2012	Adimplente
2	033519869	MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO - RS	98.200,00	12270,1	27083,56	27083,56	23/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033519973	MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES - RS	98.200,00	34241,56	1296,24	1296,24	21/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033520002	MUNICIPIO DE QUARAI - RS	98.200,00	7375,4	24.157,20	24.157,20	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033520334	MUNICIPIO DE PORTO MAUA - RS	98.200,00	16.908,30	49286,58	49286,58	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033520448	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER - RS	98.200,00	6506,22	45721,92	45721,92	18/08/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033520554	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - RS	191.231,58	58.727,98	17911,68	17911,68	14/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033520668	MUNICIPIO DE TUCUNDUVA - RS	98.200,00	64.275,33	98200	98200	28/07/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033520772	MUNICIPIO DE CONDOR - RS	98.200,00	4.729,80	82458,54	82458,54	21/09/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033520886	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	98.200,00	10911			29/09/2010	25/02/2013	Adimplente
2	033521027	MUNICIPIO DE SERTA0 - RS	98.200,00	40.986,50	32.955,92	32.955,92	26/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033521131	MUNICIPIO DE VILA MARIA - RS	98.200,00	121.253,06	84157,4	84157,4	14/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033521350	MUNICIPIO DE BOSSOROCA - RS	196.400,00	43211,29	194.730,60	196.400,00	17/09/2010	18/10/2012	Adimplente
2	033521464	MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL - RS	98.200,00	76766	22644,92	22644,92	17/08/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033521797	MUNICIPIO DE COLINA - SP	146.950,00	9.346,43	146950	146950	17/12/2010	30/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033521800	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA - RS	98.200,00	97.800,88	98.200,00	98.200,00	30/09/2010	30/10/2012	Adimplente
2	033521914	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - RS	98.200,00	37429,88	9142,42	9142,42	10/09/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033522157	MUNICIPIO DE TOROPI - RS	98.200,00	52670,81	98200	98200	03/11/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033522375	MUNICIPIO DE IMIGRANTE - RS	146.950,00	63.087,80	97.413,16	97.413,16	10/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033522489	MUNICIPIO DE QUARAI - RS	98.200,00	14757,98	59332,44	59332,44	21/12/2010	31/10/2013	Adimplente
2	033522594	MUNICIPIO DE RIO PARDO - RS	98.200,00	65.798,80			23/12/2010	12/03/2013	Adimplente
2	033522607	MUNICIPIO DE GIRUA - RS	98.200,00	21.262,93	54.923,26	54.923,26	05/08/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033522711	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO - RS	98.200,00	111.783,33	87938,1	87938,1	22/09/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033522939	MUNICIPIO DE JACUTINGA - RS	98.200,00	8760,7	98200	98200	09/11/2010	30/09/2012	Adimplente
2	033523068	MUNICIPIO DE MARAU - RS	146.950,00	148.722,82	69595,52	69595,52	14/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033523286	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES - SP	295.300,00	77.536,24	261.547,21	261.547,21	30/12/2010	15/06/2013	Adimplente
2	033523390	MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS - RS	98.200,00	40812,42	2602,3	2602,3	26/10/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033523403	MUNICIPIO DE VALE REAL - RS	98.200,00	115792,48	98200	98200	23/08/2010	30/07/2012	Adimplente
2	033523622	MUNICIPIO DE PROMISSAO - SP	146.950,00	8.897,90	146950	146950	22/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	033523736	MUNICIPIO DE JACUIZINHO - RS	98.200,00	18080,52	34851,18	34851,18	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033523955	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - RS	98.200,00	18.817,05	89735,16	89735,16	30/09/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033524083	MUNICIPIO DE SAPIRANGA - RS	196.400,00	83220,35	138.029,92	138.029,92	23/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033524200	MUNICIPIO DE SARANDI - RS	98.200,00	31505,78	98200	98200	19/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033524428	MUNICIPIO DE WESTFALIA - RS	98.200,00	2370,08	9407,56	9407,56	07/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033524647	MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - RS	146.950,00	94356,65	9.875,04	9.875,04	10/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033524866	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE - SP	98.200,00	13843,74	98200	98200	15/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033524970	MUNICIPIO DE SAO VICENTE - SP	3.460.100,00	300878,26	1804096,2	2666353,12	10/12/2010	31/08/2013	Adimplente
2	033525019	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - RS	98.200,00	31.855,13	98200	98200	23/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033525123	MUNICIPIO DE BEBEDOURO - SP	146.950,00	13.515,59	146950	146950	15/12/2010	20/12/2012	Adimplente
2	033525237	MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA - RS	98.200,00	31.447,84	98.200,00	98.200,00	14/09/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033525341	MUNICIPIO DE GLORINHA - RS	98.200,00	31.192,99	98200	98200	02/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033525456	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL - RS	98.200,00	26850			25/08/2010	31/12/2012	Adimplente
2	033525789	MUNICIPIO DE BERTIOGA - SP	196.400,00	88935,4	119234,44	119234,44	10/12/2010	10/05/2013	Adimplente
2	033526034	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO - RS	98.200,00	122948,99	98200	98200	22/09/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033526148	MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS - RS	98.200,00	19717,47	98200	98200	15/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033526253	MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - RS	143.786,84	2.934,43	16032,23	16032,23	11/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033526586	MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS	196.400,00	17078,29	174363,92	174363,92	30/09/2010	30/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033526690	MUNICIPIO DE TUCUNDUVA - RS	98.200,00	2839,17	98200	98200	28/07/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033526817	MUNICIPIO DE PEDRINHAS - SE	98.200,00	2.800,00	13178,44	13178,44	18/11/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033526921	MUNICIPIO DE CAPITAO - RS	98.200,00	14.400,00	98200	98200	11/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033527050	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL - SP	196.400,00	15921,05	161244,4	161244,4	31/12/2010	23/06/2013	Adimplente
2	033527164	MUNICIPIO DE ITARIRI - SP	196.400,00	57.376,56	2.533,56	2.533,56	02/12/2010	31/07/2013	Adimplente
2	033527278	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA - RS	98.200,00	61774,68	98200	98200	05/11/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033527382	MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO - RS	98.200,00	5.620,00	29774,24	29774,24	18/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033527500	MUNICIPIO DE PERUIBE - SP	275.520,00	25583,41	226945,82	226945,82	19/10/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033527614	MUNICIPIO DE SERIO - RS	98.200,00	27438,41	38.062,32	38.062,32	08/11/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033527832	MUNICIPIO DE TIMBO - SC	245.850,00	72386,78	91185,77	245850	17/08/2010	30/12/2012	Adimplente
2	033528075	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE - RS	98.200,00	8852	72707,28	87771,16	20/08/2010	11/05/2013	Adimplente
2	033528293	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - RS	98.200,00	17613,59	98200	98200	22/09/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033528306	MUNICIPIO DE IBIRAPUITA - RS	98.200,00	6.800,00	90982,3	90982,3	13/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033528410	MUNICIPIO DE CHAPADA - RS	98.200,00	22.394,53	17096,62	81525,64	30/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033528525	MUNICIPIO DE TRES COROAS - RS	98.200,00	134.267,12	54530,46	54530,46	02/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033528639	MUNICIPIO DE HORIZONTINA - RS	98.200,00	24.521,36	98200	98200	01/09/2010	30/09/2012	Adimplente
2	033528743	MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS - RS	98.200,00	48.666,43	9751,26	9751,26	15/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033528858	MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO - RS	98.200,00	10.490,00	98200	98200	03/09/2010	30/06/2012	Adimplente
2	033528962	MUNICIPIO DE VANINI - RS	98.200,00	7913,15	98.200,00	98.200,00	23/08/2010	30/09/2012	Adimplente
2	033529090	MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITO DO SUL - RS	98.200,00	20043,23	13846,2	13846,2	01/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033529103	MUNICIPIO DE CANARANA - BA	1.037.050,00	22950	550258,74	550258,74	31/12/2010	05/11/2013	Adimplente
2	033529217	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - RN (ANTIGO AUGUSTO SEVERO)	137.060,00	2797,14	137060	137060	15/09/2010	20/06/2013	Adimplente
2	033588581	MUNICIPIO DE SINOP - MT	987.600,00	49.380,00	3.851,64	3.851,64	23/11/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033588695	MUNICIPIO DE TUPI PAULISTA - SP	245.850,00	22988,26	245850	245850	14/12/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033588926	MUNICIPIO DE BURITIS - MG	196.400,00	4600	12216,08	12216,08	17/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033589505	MUNICIPIO DE GEMINIANO - PI	394.200,00	8.100,00	212868	212868	16/09/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033589837	MUNICIPIO DE PONTAL - SP	196.400,00	5.000,00	196400	196400	22/12/2010	18/03/2013	Adimplente
2	033589941	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS - GO	98.200,00	2004,08	23499,26	23499,26	05/11/2010	28/02/2014	Adimplente
2	033590186	MUNICIPIO DE ITABUNA - BA	987.600,00	41.150,00	131449,56	131449,56	17/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033590290	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO - SP	98.200,00	2004,08	61.286,62	85.885,72	19/07/2010	20/04/2013	Adimplente
2	033590303	MUNICIPIO DE ARACUAI - MG	493.100,00	10063,27	246.550,00	246.550,00	22/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033590417	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA - SP	196.400,00	22679,15	68916,76	68916,76	24/11/2010	20/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033590522	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL - RS	98.200,00	14622,6	98200	98200	01/09/2010	30/10/2012	Adimplente
2	033590740	MUNICIPIO DE MORADA NOVA - CE	394.200,00	16425	57159	57159	26/11/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033591328	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA - RS	295.300,00	42383,19	18.279,08	295.300,00	23/07/2010	30/11/2012	Adimplente
2	033591870	MUNICIPIO DE BATURITE - CE	196.400,00	4008,16	72766,2	72766,2	06/12/2010	12/10/2013	Adimplente
2	033591984	MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE	196.400,00	49022,8	131912,54	131912,54	24/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033592011	MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	196.400,00	4008,16			30/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033592125	MUNICIPIO DE BONITO - PA	295.300,00	6.100,00			22/07/2010	30/09/2012	Adimplente
2	033592343	MUNICIPIO DE NOVA CASTILHO - SP	98.200,00	3000	78884,06	78884,06	16/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033592458	MUNICIPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA - MG	1.778.800,00	39134,72	932670,14	932670,14	01/09/2010	31/07/2013	Adimplente
2	033592563	MUNICIPIO DE JACUIZINHO - RS	98.200,00	11.329,98	5469,74	5469,74	30/08/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033592677	MUNICIPIO DE UMBAUBA - SE	295.300,00	7.500,00	137875,57	137875,57	22/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033592895	MUNICIPIO DE ANHEMBI - SP	98.200,00	2006	35430,56	98200	01/09/2010	20/11/2012	Adimplente
2	033592908	MUNICIPIO DE COLINA - SP	98.200,00	17.962,54	98.200,00	98.200,00	17/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033593140	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL - RS	394.200,00	30.383,85	44741,7	394200	18/08/2010	31/01/2013	Adimplente
2	033593473	MUNICIPIO DE POPULINA - SP	98.200,00	10370,55	98200	98200	30/11/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033593588	ESTADO DE MATO GROSSO	19.900.000,00	2383846,35	1337279,96	1337279,96	23/09/2010	08/09/2013	Adimplente
2	033593692	MUNICIPIO DE IPAUSSU - SP	98.200,00	11.040,69	98200	98200	21/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	033593705	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA - GO	10.319.730,00	1.094.196,09	999909,25	5945196,52	29/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033593819	MUNICIPIO DE CARDOSO - SP	493.100,00	10.900,00	493100	493100	02/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033593923	MUNICIPIO DE BATALHA - PI	987.600,00	20500	3456,6	3456,6	15/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033596555	MUNICIPIO DE FRONTEIRA - MG	2.965.600,00	399.971,45	303084,33	303084,33	13/09/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033596669	MUNICIPIO DE ARCOVERDE - PE	1.284.300,00	57683,87	252.878,68	252.878,68	21/10/2010	07/10/2013	Adimplente
2	033597028	MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC	146.950,00	3.000,00	146950	146950	13/09/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033597351	MUNICIPIO DE RIOLANDIA - SP	98.200,00	13497,74			15/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033597915	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PR	98.200,00	1.985,27		67070,6	23/08/2010	23/08/2013	Adimplente
2	033598480	MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA	690.900,00	205429,97	345450	345450	05/08/2010	05/08/2013	Adimplente
2	033598595	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - SP	423.870,00	96.361,02	341257,75	341257,75	21/12/2010	18/06/2013	Adimplente
2	033598608	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	98.200,00	19.029,02	40114,7	40114,7	16/07/2010	16/08/2013	Adimplente
2	033599841	MUNICIPIO DE ALTO PARAISO - PR	98.200,00	2004,08	5990,2	5990,2	25/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033599956	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - PR	196.400,00	8600	196.400,00	196.400,00	19/07/2010	19/11/2012	Adimplente
2	033600009	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO OESTE - PR	98.200,00	18.890,33	15063,88	15063,88	15/10/2010	15/06/2013	Adimplente
2	033600331	MUNICIPIO DE SAO CAETANO - PE	245.850,00	91.358,65	7375,5	7375,5	25/11/2010	28/02/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033600445	MUNICIPIO DE ITAPERUCU - PR	295.300,00	123.740,28	147650	147650	30/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033600883	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA - AL	196.400,00	92.720,76	32975,56	32975,56	29/12/2010	29/10/2013	Adimplente
2	033601024	MUNICIPIO DE MUQUEM DE SAO FRANCISCO - BA	344.750,00	7.035,71	203161,18	203161,18	21/12/2010	05/01/2014	Adimplente
2	033601242	MUNICIPIO DE BARROCAS - BA	592.000,00	12.082,00	296000	296000	27/12/2010	05/03/2013	Adimplente
2	033601357	MUNICIPIO DE SETE BARRAS - SP	245.850,00	5100	4671,15	4671,15	06/12/2010	06/06/2013	Adimplente
2	033601461	MUNICIPIO DE NAVIRAI - MS	493.100,00	185282,93	138166,62	138166,62	24/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033601680	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS - PR	98.200,00	23648,34	56445,36	56445,36	16/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033601911	MUNICIPIO DE COLORADO - PR	146.950,00	8.975,28	21.278,36	146.950,00	11/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033602049	MUNICIPIO DE FAXINAL - PR	98.200,00	5.020,73	14347,02	14347,02	19/08/2010	26/08/2013	Adimplente
2	033602154	MUNICIPIO DE AMPERE - PR	166.730,00	89.513,52	33245,96	166730	23/08/2010	23/12/2012	Adimplente
2	033602268	MUNICIPIO DE ARIRANHA - SP	146.950,00	17.873,38			16/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033602372	MUNICIPIO DE PEROLA DO OESTE - PR	196.400,00	10976,37	40851,2	40851,2	10/08/2010	10/04/2013	Adimplente
2	033602604	MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS - MG	98.200,00	39507,08	10585,96	10585,96	29/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033603397	MUNICIPIO DE APUAREMA - BA	987.600,00	20.155,10	131.252,04	131.252,04	27/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033603400	MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA - RS	98.200,00	20402,25	10468,12	10468,12	29/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033603952	MUNICIPIO DE UBIRATA - PR	295.300,00	49100,6	137.639,33	137.639,33	02/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033604194	MUNICIPIO DE BURITICUPU - MA	493.100,00	20.545,83	246.550,00	246.550,00	02/12/2010	29/11/2013	Adimplente
2	033604207	MUNICIPIO DE CONFRESA - MT	987.600,00	20.155,10	862273,56	862273,56	26/10/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033683716	MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO	4.943.600,00	429.878,26	317.379,12	317.379,12	30/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033686232	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE - PR	146.950,00	5323,92	29331,22	29331,22	16/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033686346	MUNICIPIO DE MATIAS BARBOSA - MG	295.300,00	19.046,50	193982,58	193982,58	15/12/2010	28/02/2014	Adimplente
2	033686451	MUNICIPIO DE JURANDA - PR	98.200,00	21353,6	67433,94	67433,94	02/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033686566	MUNICIPIO DE TERRA RICA - PR	146.950,00	10650	77060,58	77060,58	02/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033686901	MUNICIPIO DE CRATEUS - CE	493.100,00	40.180,00	493100	493100	12/08/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033687708	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	493.100,00	11900	396501,71	396501,71	22/09/2010	05/05/2013	Adimplente
2	033688273	MUNICIPIO DE TRAIRAO - PA	572.378,24	14915,56	286189	286189	23/12/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033688387	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	295.300,00	62169,68	295300	295300	02/08/2010	29/04/2013	Adimplente
2	033688505	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO - RS	146.950,00	77.640,54	56149,6	127008,89	30/09/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033688619	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE ORIENTE - MG	295.300,00	12.031,93	113277,08	113277,08	30/11/2010	30/03/2013	Adimplente
2	033688723	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - PI	98.200,00	4640,73	98200	98200	09/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	033688837	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO - MG	987.600,00	63642,75	987600	987600	14/09/2010	31/12/2012	Adimplente
2	033689070	MUNICIPIO DE MOJU - PA	621.670,00	50000			29/07/2010	30/09/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033689184	MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA - CE	443.650,00	80533,67	221825	221825	27/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033689520	MUNICIPIO DE ITAJAI - SC	1.976.600,00	171878,26	1459323,82	1459323,82	15/09/2010	30/10/2013	Adimplente
2	033689634	MUNICIPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA - MG	542.550,00	48.032,40	271275	271275	21/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033689748	MUNICIPIO DE GASPAR - SC	19.541.800,00	21298172,65	4.965.571,35	4.965.571,35	23/07/2010	30/07/2014	Adimplente
2	033689853	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ - SP	789.800,00	19.773,83	789800	789800	20/12/2010	05/04/2014	Adimplente
2	033690100	MUNICIPIO DE SINOP - MT	1.284.300,00	64.215,00	143456,31	143456,31	23/11/2010	30/11/2013	Adimplente
2	033690214	MUNICIPIO DE CONCORDIA - SC	394.200,00	16160,35	341495,46	394200	10/09/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033690328	MUNICIPIO DE ITAPEVA - SP	987.600,00	339868,5	496861,57	496861,57	31/12/2010	20/06/2013	Adimplente
2	033691677	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES - SP	146.950,00	9398,68	146950	146950	29/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	033691895	MUNICIPIO DE ITANHAEM - SP	196.400,00	29657,56	196400	196400	27/07/2010	31/07/2013	Adimplente
2	033691908	MUNICIPIO DE PENAPOLIS - SP	196.400,00	17100	176760	176760	07/10/2010	05/09/2013	Adimplente
2	033692036	MUNICIPIO DE SANTAREM	975.000,00	78766,64	444.892,51	444.892,51	13/08/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033692140	MUNICIPIO DE CHAVANTES - SP	98.200,00	17.867,84	98200	98200	14/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	033692255	MUNICIPIO DE MATAO - SP	196.400,00	168249,65	196400	196400	27/12/2010	27/04/2013	Adimplente
2	033692369	MUNICIPIO DE IRAPUA - SP	98.200,00	2299,26			23/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033692692	MUNICIPIO DE SANTAREM	2.965.600,00	257878,38	3262,16	3262,16	13/08/2010	31/12/2013	Adimplente
2	033692923	MUNICIPIO DE BARROLANDIA - TO	394.200,00	8.044,89	199898,82	199898,82	05/08/2010	05/10/2013	Adimplente
2	033693052	MUNICIPIO DE ITACAJA - TO	493.100,00	10.500,00	403454,42	403454,42	05/08/2010	05/08/2013	Adimplente
2	033693166	MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS - SP	292.132,78	5.961,89	212826,19	252986,99	17/12/2010	01/04/2013	Adimplente
2	033693270	MUNICIPIO DE GUAXUPE - MG	295.300,00	18858,09	147650	147650	15/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033693498	MUNICIPIO DE IRATI - PR	146.950,00	52.946,57	12226,23	43071,04	17/12/2010	30/09/2013	Adimplente
2	033693502	MUNICIPIO DE IACIARA - GO	117.280,00	25.331,42	117280	117280	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033693720	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU - PA	203.817,50	4.159,54	203817,5	203817,5	22/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	033693834	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	394.200,00	44785,96	206087,76	206087,76	18/10/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033694295	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO - SP	295.300,00	155.182,50	295300	295300	13/09/2010	13/08/2012	Adimplente
2	033694412	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR	245.850,00	5017,35	49563,36	49563,36	11/11/2010	30/05/2013	Adimplente
2	033694527	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	196.400,00	7.107,47	45604,08	45604,08	23/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033694631	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELLES - SC	176.620,00	44.410,33	47175,2	47175,2	10/08/2010	29/04/2013	Adimplente
2	033694745	MUNICIPIO DE FEIRA NOVA - SE	98.200,00	2800			24/12/2010	31/12/2012	Adimplente
2	033694850	MUNICIPIO DE OLIMPIA - SP	1.976.600,00	50999,85	1690783,66	1690783,66	09/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	033695003	MUNICIPIO DE MAIRINQUE - SP	1.976.600,00	308308,72	516287,94	516287,94	27/07/2010	30/06/2013	Adimplente
2	033695221	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - SP	592.000,00	94.216,45	473599,99	473599,99	21/12/2010	18/06/2013	Adimplente
2	033695335	MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE	394.200,00	26.812,80	394200	394200	23/07/2010	28/02/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	033821970	MUNICIPIO DE TOROPI - RS	98.200,00	39.244,11	98200	98200	15/10/2010	31/03/2013	Adimplente
2	033822111	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - RS	98.200,00	7.697,97	24235,76	24235,76	15/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	033822225	MUNICIPIO DE PEIXE - TO	196.400,00	39735,1	11744,72	11744,72	26/10/2010	26/04/2013	Adimplente
2	033845876	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA - SP	98.200,00	5.301,25	98200	98200	20/09/2010	30/12/2012	Adimplente
2	033869092	MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP	815.000,00	110343,9			21/12/2010	28/02/2013	Adimplente
2	033869105	MUNICIPIO DE MONTE MOR - SP	295.300,00	15.104,51	234.320,55	234.320,55	11/11/2010	11/05/2013	Adimplente
2	033869219	MUNICIPIO DE PIMENTA - MG	987.600,00	154.736,35	130.461,96	130.461,96	30/12/2010	16/09/2013	Adimplente
2	033869437	MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - RN EX-EDUARDO GOMESRN	4.000.000,00	1319615,96	1578800,05	1578800,05	31/12/2010	20/04/2013	Adimplente
2	033907563	ESTADO DA BAHIA	4.458.698,54	495.410,94	49.491,55	49.491,55	10/09/2010	31/12/2014	Adimplente
2	034009852	MUNICIPIO DE URANDI - BA	394.200,00	8.500,00	277.004,33	277.004,33	24/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	034286255	MUNICIPIO DE CICERO DANTAS - BA	273.438,36	5.581,64	59.883,00	79.324,47	10/12/2010	05/11/2013	Adimplente
2	034556303	MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE	292.500,00	27938,14	292500	292500	21/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034559923	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP	1.155.416,67	232.745,26	608.326,89	608.326,89	27/12/2010	27/06/2013	Adimplente
2	034610027	MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA - MG	188.055,48	3.837,86	138465,24	138465,24	23/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034610245	MUNICIPIO DE IBITURUNA - MG	146.950,00	42077,78	20866,9	20866,9	24/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034610350	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUAU - PR	196.400,00	75665,66	69879,12	69879,12	22/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034610464	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO - PR	127.170,00	30301,13	56.921,29	56.921,29	16/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034627862	MUNICIPIO DE PERDIGAO - MG	788.415,40	184.416,07	122756,28	122756,28	24/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034627976	MUNICIPIO DE SAPEACU - BA	344.750,00	7.035,71	162.722,00	162.722,00	28/12/2010	05/11/2013	Adimplente
2	034628003	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	146.950,00	71086,3	138838,36	138838,36	20/12/2010	20/07/2013	Adimplente
2	034628117	MUNICIPIO DE POPULINA - SP	98.200,00	2050	98.200,00	98.200,00	23/12/2010	20/11/2012	Adimplente
2	034628335	MUNICIPIO DE IGUAU - CE	3.397.496,30	431862,95	2230116,55	2230116,55	23/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034638349	MUNICIPIO DE ARARICA - RS	439.792,90	128756,83	412393,35	412393,35	31/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	034638673	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR	196.400,00	4600	196399,99	196399,99	22/12/2010	10/10/2012	Adimplente
2	034662788	MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE	186.510,00	3806,33	186510	186510	22/12/2010	28/05/2013	Adimplente
2	034662905	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - RJ	592.000,00	48321,62	5.920,00	5.920,00	29/12/2010	20/02/2014	Adimplente
2	034663147	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	493.100,00	49547		493.100,00	24/12/2010	30/09/2012	Adimplente
2	034697944	MUNICIPIO DE ESTANCIA DE ATIBAIA - SP	927.129,20	80619,93	361024,1	361024,1	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034698073	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - PR	2.047.500,00	43881,4	1717647,74	1717647,74	29/12/2010	29/05/2013	Adimplente
2	034698187	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE - PR	1.455.000,00	61558,54	75.660,00	75.660,00	22/12/2010	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	034698291	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS - PR	98.200,00	2800	49.561,54	49.561,54	28/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	034698418	MUNICIPIO DE LUPIONOPOLIS - PR	493.100,00	11600	274804,63	274804,63	23/12/2010	19/06/2013	Adimplente
2	034698523	MUNICIPIO DE SABAUDIA - PR	295.300,00	54694,95	147.650,00	147.650,00	28/12/2010	30/09/2013	Adimplente
2	034698637	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE	2.000.000,00	200000	853200	853200	29/12/2010	02/12/2014	Adimplente
2	034698741	MUNICIPIO DE CEDRAL - SP	196.400,00	8037,09	196400	196400	31/12/2010	20/11/2012	Adimplente
2	034699101	MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	730.735,32	182683,84	365368	365368	30/12/2010	23/07/2013	Adimplente
2	034699548	MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA	839.250,00	17127,55	501200,11	501200,11	30/12/2010	29/11/2013	Adimplente
2	034700142	MUNICIPIO DE AMAPORA - PR	196.400,00	8153,29	148223,08	148223,08	27/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034749844	MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL - SP	3.000.000,00	507134,56	16500	16500	30/12/2010	31/12/2014	Adimplente
2	034749959	MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RS	196.400,00	34083,31	10625,24	10625,24	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034750207	MUNICIPIO DE TIMBAUBA - PE	1.970.000,00	138.103,42	33096	33096	30/12/2010	05/06/2014	Adimplente
2	034750530	MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO - TO	245.850,00	7603,61	74984,25	207374,47	31/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	034750644	MUNICIPIO DE CAICARA - RS	98.200,00	7895,02	98200	98200	31/12/2010	31/12/2012	Adimplente
2	034760763	MUNICIPIO DE SERTANEJA - PR	344.750,00	53000,42	344750	344750	30/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	034761122	MUNICIPIO DE RENASCENCA - PR	137.060,00	42600,19	137.060,00	137.060,00	30/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	034771469	MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS - MG	1.500.000,00	80755,75	1238100,01	1238100,01	31/12/2010	31/05/2013	Adimplente
2	034771805	MUNICIPIO DE PIRES DO RIO - GO	700.000,00	42829,66	350000	350000	31/12/2010	30/10/2013	Adimplente
2	034772152	MUNICIPIO DE PAULISTA - PE	888.700,00	69508,52	8531,52	8531,52	31/12/2010	31/12/2012	Adimplente
2	034772599	MUNICIPIO DE ELESBAO VELOSO - PI	196.400,00	6075	73728,56	73728,56	29/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	034772602	MUNICIPIO DE GRAMADO - RS	295.300,00	59097,38		295300	30/12/2010	21/11/2012	Adimplente
2	034772716	MUNICIPIO DE PARNAGUA - PI	987.600,00	20400	212630,28	212630,28	30/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	034772820	MUNICIPIO DE MAMBAI - GO	137.060,00	2.797,14	89102,71	89102,71	31/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	034772934	MUNICIPIO DE MAMBAI - GO	137.060,00	2797,14	77918,61	77918,61	31/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	034773063	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	984.830,80	198470,31	171262,07	171262,07	30/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034773177	MUNICIPIO DE ILHOTA - SC	146.950,00	55.195,63	69.815,95	69.815,95	30/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034773281	MUNICIPIO DE RIO CLARO - SP	3.954.600,00	333868,79	702732,44	702732,44	31/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	034773395	MUNICIPIO DE PALMITOS - SC	493.100,00	21092,84	57840,63	57840,63	30/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	034773513	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - SC	196.400,00	12453,82	196400	196400	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034773731	MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI - SC	196.400,00	4008,16	1747,96	1747,96	30/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	034773845	MUNICIPIO DE IPIRANGA DE GOIAS - GO	107.390,00	17610	14.626,52	14.626,52	31/12/2010	31/10/2013	Adimplente
2	034773950	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE GOIAS - GO	107.390,00	2191,63	107.390,00	107.390,00	31/12/2010	30/10/2013	Adimplente
2	034774088	MUNICIPIO DE UBATUBA - SP	146.950,00	80129,96	146950	146950	30/12/2010	28/02/2013	Adimplente
2	034774192	MUNICIPIO DE PIRACAIA - SP	98.200,00	81560,62	22.379,78	22.379,78	30/12/2010	05/10/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	034774205	MUNICIPIO DE MAMBAI - GO	137.060,00	2940	83538,07	83538,07	31/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	034774319	MUNICIPIO DE CUNHA - SP	146.950,00	3023,1	2.468,76	2.468,76	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034774423	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP	245.850,00	27104,31		245850	31/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	034788201	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	292.500,00	54780,53	204574,5	204574,5	31/12/2010	30/09/2013	Adimplente
2	034788315	MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - PI	292.500,00	7500		292500	31/12/2010	30/12/2012	Adimplente
2	034788429	MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES - PI	292.500,00	7500	292500	292500	31/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	034790681	MUNICIPIO DE ITOBI - SP	98.200,00	11197,77	98200	98200	31/12/2010	30/12/2012	Adimplente
2	034790795	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP	146.950,00	8100	146.950,00	146.950,00	31/12/2010	25/05/2013	Adimplente
2	034791155	MUNICIPIO DE ITAPOLIS - SP	176.620,00	25762,97	148.749,37	148.749,37	31/12/2010	20/04/2013	Adimplente
2	034791269	MUNICIPIO DE BORA - SP	98.200,00	3037,56			31/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	034791487	MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES - SP	127.170,00	3604,34	127170	127170	31/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	034791592	MUNICIPIO DE GABRIEL MONTEIRO - SP	146.950,00	6705,82			31/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	034791937	MUNICIPIO DE MURIAE - MG	1.000.000,00	86956,6	925000	925000	31/12/2010	30/10/2013	Adimplente
2	034792401	MUNICIPIO DE ITATIRA - CE	292.500,00	7500	146250	146250	31/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	034792516	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB	1.880.000,00	641.803,74	199844	199844	31/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	034792953	MUNICIPIO DE CATARINA - CE	196.400,00	17555,3	89774,44	89774,44	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034793195	MUNICIPIO DE SAO BERNADINO - SC	98.200,00	31.283,16	98200	98200	31/12/2010	15/10/2012	Adimplente
2	034793312	MUNICIPIO DE SOBRADINHO - BA	196.400,00	13600	150344,21	150344,21	31/12/2010	05/07/2014	Adimplente
2	034793426	MUNICIPIO DE ALCOBACA - BA	4.667.669,00	95258,55	45276,39	45276,39	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	034793531	MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE	196.400,00	10000	73335,76	73335,76	31/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	034793750	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA - PE	344.750,00	14.264,28	172.375,00	172.375,00	31/12/2010	02/12/2013	Adimplente
2	034793978	MUNICIPIO DE ITAPIOCA - CE	839.250,00	103.709,50	646.629,41	646.629,41	31/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	034794557	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS - MG	98.200,00	2.729,38	11.194,80	11.194,80	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034794661	MUNICIPIO DE COROACI - MG	98.200,00	2.506,02	50.759,58	50.759,58	31/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	034794775	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO - MA	987.600,00	20.155,10	183298,55	183298,55	31/12/2010	29/11/2013	Adimplente
2	034795251	MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI - PI	295.300,00	6.027,00	147650	147650	31/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	034795365	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO GOIABAL - MG	295.300,00	6.200,00	295300	295300	31/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	034795479	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO	196.400,00	4010	112576,48	112576,48	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034795584	MUNICIPIO DE PITANGA - PR	196.400,00	229.307,99	134.200,12	134.200,12	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034795698	MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA - PR	98.200,00	29.938,57	25.924,80	25.924,80	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	034795701	MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR	196.400,00	59329,38	196400	196400	31/12/2010	30/09/2013	Adimplente
2	034795815	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS - TO	295.300,00	14.700,70	136871,55	240226,55	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034796276	MUNICIPIO DE SARDOA - MG	98.200,00	2.004,08	2160,4	2160,4	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034796494	MUNICIPIO DE MONTE SANTO - BA	394.200,00	55790,04	394200	394200	31/12/2010	05/05/2013	Adimplente
2	034796508	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS - TO	196.400,00	4008,16	196.400,00	196.400,00	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034796726	MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA	344.750,00	9835,51	172.375,00	172.375,00	30/12/2010	29/11/2013	Adimplente
2	034796830	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO - SP	196.400,00	75186,75	196.400,00	196.400,00	31/12/2010	20/11/2013	Adimplente
2	034796944	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO - MG	295.300,00	12759,03	147.650,00	147.650,00	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034797073	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO - SP	419.126,04	36445,75	335594,22	335594,22	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034797187	MUNICIPIO DE TORRE DE PEDRA - SP	394.200,00	9459,49	373977,55	373977,55	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034797304	MUNICIPIO DE COTIA - SP	295.300,00	72093,31	242146	242146	31/12/2010	30/07/2013	Adimplente
2	034797418	MUNICIPIO DE BOFETE - SP	98.200,00	9.295,23	2160,4	2160,4	31/12/2010	20/06/2013	Adimplente
2	034797523	MUNICIPIO DE ACAUA - PI	146.950,00	3050	52196,64	52196,64	31/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	034797637	MUNICIPIO DE PENHA - SC	196.400,00	84036,48	45564,8	45564,8	30/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	034797741	MUNICIPIO DE CLARO DOS POQUES - MG	98.200,00	8391,69	1325,7	1325,7	31/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	034797960	MUNICIPIO DE IBIRUBA - RS	98.200,00	7.233,21	72.059,16	72.059,16	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034798215	MUNICIPIO DE LAMIM - MG	98.200,00	1.912,41	98.200,00	98.200,00	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034798548	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS - TO	295.300,00	6026,53	168.261,94	168.261,94	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034799126	MUNICIPIO DE CAMPO BONITO - PR	98.200,00	19.252,24	31.119,58	31.119,58	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034799459	MUNICIPIO DE LUTECIA - SP	196.400,00	6.324,24			31/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	034799564	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	295.300,00	67316,49	295300	295300	31/12/2010	31/10/2013	Adimplente
2	034799896	MUNICIPIO DE SAPIRANGA - RS	98.200,00	204.703,44	92406,2	92406,2	31/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	034800054	MUNICIPIO DE UBAPORANGA - MG	146.950,00	11.016,11	21.204,89	21.204,89	31/12/2010	23/09/2013	Adimplente
2	034800168	MUNICIPIO DE IACANGA - SP	394.200,00	22.767,46	394200	394200	31/12/2010	20/03/2013	Adimplente
2	034800272	MUNICIPIO DE CESARIO LANGE - SP	146.950,00	18.245,32	87.978,96	87.978,96	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034800386	MUNICIPIO DE CERQUILHO - SP	146.950,00	52681	146950	146950	31/12/2010	23/11/2012	Adimplente
2	034800490	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - RS	295.300,00	139977,24	295.300,00	295.300,00	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	034800722	MUNICIPIO DE FAXINAL - PR	98.200,00	5297,43	98200	98200	31/12/2010	31/05/2013	Adimplente
2	034801079	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	690.900,00	60078,26	331908,36	331908,36	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034801300	MUNICIPIO DE CRUZALIA - SP	98.200,00	6065,51	22.546,72	22.546,72	31/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	034801633	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	196.400,00	45986,87	196400	196400	31/12/2010	30/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	034801966	MUNICIPIO DE JACUI - MG	146.950,00	40.653,12	22512,74	22512,74	31/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	034802107	MUNICIPIO DE TATUI - SP	394.200,00	114.170,30	197100	197100	31/12/2010	31/05/2013	Adimplente
2	034802211	MUNICIPIO DE ESTIVA GERBI - SP	146.950,00	2.914,54	146950	146950	17/02/2011	17/08/2013	Adimplente
2	034802439	MUNICIPIO DE POMPEU - MG	98.200,00	17.538,66	56779,24	56779,24	31/12/2010	15/09/2013	Adimplente
2	034802544	MUNICIPIO DE MAMPITUBA - RS	146.950,00	23.827,00	146.950,00	146.950,00	31/12/2010	30/12/2013	Adimplente
2	034802659	MUNICIPIO DE BARRA BONITA - SC	196.400,00	24600	196.400,00	196.400,00	31/12/2010	29/06/2012	Adimplente
2	034802763	MUNICIPIO DE ERVAL SECO - RS	146.950,00	4.373,46	146950	146950	31/12/2010	31/05/2013	Adimplente
2	034802981	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO - SP	190.167,06	3883,26	26.071,90	26.071,90	31/12/2010	06/09/2013	Adimplente
2	034803455	MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS - MG	592.000,00	21.158,14	592.000,00	592.000,00	31/12/2010	31/03/2013	Adimplente
2	034803560	MUNICIPIO DE VIADUTOS - RS	98.200,00	24849,6	98.200,00	98.200,00	31/12/2010	30/03/2013	Adimplente
2	034803674	MUNICIPIO DE GUARACAI - SP	98.200,00	6907,97	98.200,00	98.200,00	31/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	034803892	MUNICIPIO DE TACAIMBO - PE	394.200,00	16288,49	197.100,00	197.100,00	31/12/2010	30/06/2014	Adimplente
2	034803905	MUNICIPIO DE BALSAMO - SP	98.200,00	3442,46	98.200,00	98.200,00	31/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	034804147	MUNICIPIO DE TORRINHA - SP	146.950,00	6.714,28	134.282,91	134.282,91	31/12/2010	20/08/2013	Adimplente
2	034804470	MUNICIPIO DE PARAISO - SC	98.200,00	29.311,11	22.487,80	22.487,80	31/12/2010	29/08/2014	Adimplente
2	034804585	MUNICIPIO DE COLINA - SP	245.850,00	6.439,98	245.850,00	245.850,00	31/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	034804699	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO - SP	98.200,00	28.752,74	98200	98200	31/12/2010	30/12/2012	Adimplente
2	034805061	MUNICIPIO DE SAO BENTO - MA	987.600,00	20155,1	573.795,58	573.795,58	31/12/2010	28/06/2013	Adimplente
2	034805289	MUNICIPIO DE MOCOCA - SP	146.950,00	53113,8	123.673,12	123.673,12	31/12/2010	31/05/2013	Adimplente
2	034805406	MUNICIPIO DE BADY BASSITT - SP	98.200,00	14400,07	98200	98200	31/12/2010	25/09/2012	Adimplente
2	034805511	MUNICIPIO DE ANHUMAS - SP	98.200,00	44.830,33	98200	98200	31/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	034805739	MUNICIPIO DE APERIBE - RJ	245.850,00	10000			31/12/2010	31/12/2012	Adimplente
2	034806203	MUNICIPIO DE UCHOA - SP	196.400,00	4.009,60			31/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	034806536	MUNICIPIO DE VILA FLORES - RS	98.200,00	44885	36883,92	36883,92	30/12/2010	30/09/2013	Adimplente
2	034806869	MUNICIPIO DE ECHAPORA - SP	146.950,00	3050	2894,92	2894,92	31/12/2010	20/04/2013	Adimplente
2	034806973	MUNICIPIO DE IRATI - PR	196.400,00	90738,35	5931,28	5931,28	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	034807000	MUNICIPIO DE IRATI - PR	98.200,00	22735,57	28536,92	28536,92	31/12/2010	30/05/2013	Adimplente
2	034807228	MUNICIPIO DE MISSAL - PR	98.200,00	9.275,28	92582,96	92582,96	31/12/2010	30/07/2013	Adimplente
2	034807552	MUNICIPIO DE RAMILANDIA - PR	196.400,00	7982,85	82861,16	82861,16	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034807770	MUNICIPIO DE RESERVA - PR	245.850,00	7822,03	231787,38	231787,38	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034807884	MUNICIPIO DE CLEMENTINA - SP	98.200,00	27.608,77	98.200,00	98.200,00	31/12/2010	05/04/2013	Adimplente
2	034807998	MUNICIPIO DE FARROUPILHA - RS	146.950,00	162.005,04	78368,44	78368,44	31/12/2010	30/04/2013	Adimplente
2	034808025	MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC	196.400,00	77.286,75	144.962,84	144.962,84	30/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034808139	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	1.976.600,00	220.400,00	1.769.847,66	1.769.847,66	31/12/2010	30/09/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	034808243	MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS - SC	285.410,00	16307,32	285410	285410	31/12/2010	20/11/2012	Adimplente
2	034808795	MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO - PI	146.950,00	3.750,00	127699,55	127699,55	31/12/2010	30/08/2013	Adimplente
2	034808808	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA - SP	245.850,00	18.855,12	245850	245850	31/12/2010	31/05/2013	Adimplente
2	034808912	MUNICIPIO DE NILO PECANHA - BA	344.750,00	7.036,00	172.375,00	172.375,00	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	034809040	MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA	245.850,00	5.500,00	123.318,36	123.318,36	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	034809155	MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL - RS	146.950,00	65.750,00	4746,49	4746,49	31/12/2010	30/10/2013	Adimplente
2	034809269	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO - PR	98.200,00	20.091,69	67895,48	67895,48	31/12/2010	30/06/2013	Adimplente
2	034809605	MUNICIPIO DE CEDRAL - SP	295.300,00	9.770,98	295.300,00	295.300,00	31/12/2010	20/11/2012	Adimplente
2	034809719	MUNICIPIO DE COLINAS - MA	987.600,00	20.155,09	369559,9	369559,9	11/03/2011	30/09/2013	Adimplente
2	034830190	MUNICIPIO DE INIMUTADA - MG	295.300,00	15.000,00	295300	295300	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	034840103	MUNICIPIO DE AURIFLAMA - SP	98.200,00	2.557,65	98200	98200	31/12/2010	20/05/2013	Adimplente
2	034840435	MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS - MG	1.000.000,00	24069,3	31300	31300	31/12/2010	30/11/2013	Adimplente
2	034840540	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	295.300,00	54704,28	295300	295300	31/12/2010	30/09/2013	Adimplente
2	034841014	MUNICIPIO DE MONDAI - SC	196.400,00	4008,16	196400	196400	31/12/2010	13/03/2013	Adimplente
2	034841232	MUNICIPIO DE ARAPONGAS - PR	690.900,00	361100	212244,48	212244,48	31/12/2010	31/12/2013	Adimplente
2	034841451	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - SC	196.400,00	4.008,16	196.400,00	196.400,00	31/12/2010	29/10/2012	Adimplente
2	034841566	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO - SC	295.300,00	75.138,63	147.650,00	147.650,00	31/12/2010	29/06/2013	Adimplente
2	035107519	ESTADO DA BAHIA	300.000,00	0			25/11/2011	25/09/2013	Adimplente
2	036264421	MUNICIPIO DE CIRIACO - RS	122.225,00	4.183,00	15.058,12	15.058,12	09/09/2011	30/04/2013	Adimplente
2	036443865	MUNICIPIO DE BATURITE - CE	1.482.100,00	30300			16/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036443979	MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA	394.200,00	8.044,90			29/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	036444224	MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA	987.600,00	98760	459135,26	459135,26	06/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036444338	MUNICIPIO DE IGAPORA - BA	295.300,00	6030	147650	147650	30/11/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036444442	MUNICIPIO DE CARNEIRINHO - MG	196.400,00	7.681,64			30/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036444558	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - MG	98.200,00	11988,18			30/12/2011	31/05/2014	Adimplente
2	036444662	MUNICIPIO DE GUARACI - PR	394.200,00	8.044,90			25/11/2011	25/07/2013	Adimplente
2	036444776	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BA	690.900,00	138825,39	345.450,00	345.450,00	26/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	036444880	MUNICIPIO DE OSORIO - RS	394.200,00	78180,91			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036444994	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA - PR	245.850,00	22246,61			29/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036445033	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE - MG	690.900,00	17275	690900	690900	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036445147	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	1.086.500,00	127299,33	367671,6	367671,6	13/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036445252	MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL - RS	295.300,00	6700			30/12/2011	30/12/2012	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036445366	MUNICIPIO DE MANDIRITUBA - PR	493.100,00	14.793,00			29/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036445470	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	394.200,00	46183,61	339366,77	339366,77	13/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036445585	MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO - SE	493.100,00	81550	246550	246550	29/11/2011	30/12/2014	Adimplente
2	036445699	MUNICIPIO DE TAQUARI - RS	987.600,00	166475,19			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036445702	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	98.200,00	2004,08			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036445816	MUNICIPIO DE CORUPA - SC	98.200,00	38.829,69			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036445920	MUNICIPIO DE RIO CLARO - SP	467.061,69	38.283,46	435.021,26	435.021,26	11/11/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036446059	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - RS	146.950,00	5000			22/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036446163	MUNICIPIO DE AUREA - RS	221.125,00	28.875,00			28/12/2011	30/05/2013	Adimplente
2	036446277	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE	1.482.100,00	496.996,61	366226,9	366226,9	21/11/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036446381	MUNICIPIO DE NOVA ARACA - RS	98.200,00	150.000,00			30/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	036446495	MUNICIPIO DE SANDOLANDIA - TO	394.200,00	12191,75			29/12/2011	29/06/2013	Adimplente
2	036446509	MUNICIPIO DE CIRIACO - RS	98.200,00	14040			27/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036446613	MUNICIPIO DE ERECHIM - RS	295.300,00	12303,38	276253,16	276253,16	26/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036446727	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - RS	394.200,00	40726,48			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036446831	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO - SP	196.400,00	103.686,91	98200	98200	26/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	036446945	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO OESTE - PR	196.400,00	5.550,00			15/12/2011	15/08/2014	Adimplente
2	036447074	MUNICIPIO DE ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA - SP	987.600,00	266130,35			28/12/2011	22/07/2013	Adimplente
2	036447188	MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA - SE	493.100,00	22947,39	246550	246550	24/11/2011	31/12/2014	Adimplente
2	036447292	MUNICIPIO DE PALMITOS - SC	493.100,00	76.271,11	287.723,84	287.723,84	22/12/2011	22/03/2013	Adimplente
2	036447305	MUNICIPIO DE ALVORADA - RS	320.025,00	37.068,51			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036447419	MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS - PR	146.233,17	3050	73116,59	73116,59	20/12/2011	20/07/2013	Adimplente
2	036447524	MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA - SP	295.300,00	6026,53			29/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	036447638	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - RS	196.400,00	5000			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036447742	MUNICIPIO DE IVOTI - RS	584.234,28	19185,12	295.668,88	295.668,88	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036447857	MUNICIPIO DE PAULO LOPES - SC	146.950,00	88592,4			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036447961	MUNICIPIO DE CUBATAO - SP	235.960,00	64040			27/12/2011	31/07/2013	Adimplente
2	036448102	MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP	1.284.300,00	142.223,15			30/12/2011	01/08/2013	Adimplente
2	036448216	MUNICIPIO DE CORUPA - SC	493.100,00	198548,22	246550	246550	30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036448320	MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI - SP	137.060,00	3253,48			20/12/2011	05/03/2014	Adimplente
2	036448434	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA - SP	295.300,00	10000			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036448549	MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA - RS	98.200,00	25550			22/12/2011	30/05/2014	Adimplente
2	036448654	MUNICIPIO DE GUARAMIRIM - SC	493.100,00	36625,95	246550	246550	30/12/2011	31/07/2013	Adimplente
2	036448768	MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - SC	245.850,00	29.950,00			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036448986	MUNICIPIO DE JUQUITIBA - SP	344.750,00	7.035,71			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	036449013	MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC	245.850,00	165.448,88			30/12/2011	01/07/2013	Adimplente
2	036449127	MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO - RS	493.100,00	76900	403.799,59	403.799,59	08/11/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036449231	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS	493.100,00	102036,79	246550	246550	27/12/2011	27/03/2014	Adimplente
2	036449450	MUNICIPIO DE MAFRA - SC	245.850,00	339562,06			21/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	036449565	MUNICIPIO DE IRETAMA - PR	344.750,00	7035,71	172375	172375	02/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036449679	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA - SC	98.200,00	8761,17			28/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	036449897	MUNICIPIO DE CAMPO ERE - SC	295.300,00	6026,54	295300	295300	31/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036449900	MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC	98.200,00	65284,9			29/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	036450031	MUNICIPIO DE BOMBINHAS - SC	98.200,00	3.000,00			29/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036450145	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - SC	98.200,00	150147,89			30/12/2011	28/06/2013	Adimplente
2	036450250	MUNICIPIO DE PAPANDUVA - SC	98.200,00	24996,48			22/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	036450364	MUNICIPIO DE TALISMA - TO	245.850,00	5150	122925	122925	29/12/2011	29/06/2013	Adimplente
2	036450478	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO - SC	146.950,00	7050			29/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036450583	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS - RS	146.950,00	3.000,00			16/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036450697	MUNICIPIO DE BAURU - SP	987.600,00	221596,6			29/12/2011	20/08/2014	Adimplente
2	036450700	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - SP	987.600,00	85878,26			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036450814	MUNICIPIO DE JABOTICABA - RS	493.100,00	20.803,60	246.550,00	246.550,00	29/12/2011	31/08/2013	Adimplente
2	036450928	MUNICIPIO DE DUERE - TO	394.200,00	8.770,86	197.100,00	197.100,00	23/12/2011	23/02/2014	Adimplente
2	036451275	MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL - SP	141.016,00	2984			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036451389	MUNICIPIO DE GUARANI DOESTE SP	137.060,00	9535			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036451507	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ - SP	789.800,00	20.611,85			30/12/2011	05/05/2014	Adimplente
2	036451611	MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA - SP	142.005,00	4995			14/12/2011	05/02/2014	Adimplente
2	036451725	MUNICIPIO DE CAPITAO - RS	987.600,00	68258,26	987600	987600	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036451839	MUNICIPIO DE CARDOSO - SP	142.005,00	3195			29/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036452072	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ERVAL - RS	98.200,00	2.004,08	49100	49100	26/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036452186	MUNICIPIO DE URUPES - SP	283.432,00	10876,53	283432	283432	22/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036452290	MUNICIPIO DE NOVA GRANADA - SP	139.038,00	13719,9			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036452303	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	196.400,00	55455,49	98200	98200	29/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	036452417	MUNICIPIO DE SUZANOPOLIS - SP	137.060,00	8.431,14			27/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036452522	MUNICIPIO DE LUIZIANIA - SP	690.900,00	27.046,00	345.450,00	345.450,00	22/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	036452636	MUNICIPIO DE RIOLANDIA - SP	137.060,00	8.584,83			23/12/2011	20/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036452740	MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS - MG	196.400,00	60934,85			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036452969	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO - SP	142.005,00	3027,08			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036453097	MUNICIPIO DE BOM JESUS - RS	245.850,00	108.400,00			16/11/2011	30/09/2013	Adimplente
2	036478804	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS - PA	592.000,00	59200			29/12/2011	14/09/2014	Adimplente
2	036478918	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA - MG	295.300,00	17.419,20			31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036479046	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	1.185.400,00	103.100,00			28/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036479151	MUNICIPIO DE ITAPETIM - PE	789.800,00	17377,58	176915,2	176915,2	28/12/2011	04/06/2014	Adimplente
2	036479265	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	295.300,00	10.880,75			22/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036479379	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - MG	196.400,00	34.998,14			30/12/2011	31/03/2013	Adimplente
2	036479483	MUNICIPIO DE ITAJUBA - MG	98.200,00	61800			20/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036479598	MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG	495.401,56	43.078,40			09/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036479601	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - MG	98.200,00	8.179,20			30/12/2011	31/05/2014	Adimplente
2	036479715	MUNICIPIO DE IBATIBA - ES	592.000,00	28000			27/12/2011	01/11/2014	Adimplente
2	036479829	MUNICIPIO DE PANELAS - PE	1.976.600,00	63400			29/12/2011	17/06/2014	Adimplente
2	036479933	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - MG	98.200,00	8706,85			30/12/2011	31/05/2014	Adimplente
2	036480064	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA	1.482.100,00	44460			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036480178	MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE - MG	394.200,00	18.832,37			30/12/2011	31/05/2014	Adimplente
2	036480282	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO DE MINAS - MG	196.400,00	5.863,63			27/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036480396	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA	493.100,00	10063,27			23/12/2011	23/09/2014	Adimplente
2	036480409	MUNICIPIO DE MARACANAÚ - CE	1.976.600,00	223400			26/12/2011	26/12/2013	Adimplente
2	036480514	MUNICIPIO DE MARCO - CE	987.600,00	20400			12/12/2011	12/12/2013	Adimplente
2	036480628	MUNICIPIO DE DIVINO - MG	493.100,00	26741,2			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036480732	MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	146.950,00	4408,5			29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036480846	MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS - PA	493.100,00	10.063,68			26/12/2011	26/09/2014	Adimplente
2	036480951	MUNICIPIO DE CURUCA - PA	1.976.600,00	119211,43			26/12/2011	26/09/2014	Adimplente
2	036481310	MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE	137.060,00	4.131,65			16/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036481424	MUNICIPIO DE GARANHUNS - PE	295.300,00	54700			04/01/2012	07/01/2015	Adimplente
2	036481539	MUNICIPIO DE CABROBO - PE	789.800,00	50964,5			27/12/2011	06/10/2014	Adimplente
2	036481758	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS - PR	291.431,28	5.947,58	145716	145716	07/12/2011	07/09/2014	Adimplente
2	036481862	MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA - MG	789.800,00	34434,52			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036481976	MUNICIPIO DE SANTA JULIANA - MG	196.400,00	7000			20/12/2011	30/07/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036482003	MUNICIPIO DE RIO CLARO - SP	2.771.215,27	247687,3	305004,04	305004,04	11/11/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036482117	MUNICIPIO DE SAO SEPE - RS	98.200,00	25670,58			12/12/2011	12/11/2013	Adimplente
2	036482335	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ - SP	146.950,00	35413,67	73475	73475	23/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036482449	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - MA	1.284.300,00	27.000,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036482555	MUNICIPIO DE ASPASIA - SP	142.005,00	2.995,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036509556	MUNICIPIO DE QUINZE DE NOVENBRO - RS	171.675,00	3600			14/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036509660	MUNICIPIO DE RIACHINHO - MG	98.200,00	2004,08			30/12/2011	31/03/2013	Adimplente
2	036509774	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR	196.400,00	14734,33	98200	98200	15/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036509888	MUNICIPIO DE BARROS CASSAL - RS	98.200,00	10070,35			26/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036510021	MUNICIPIO DE VIANA - ES	493.100,00	42878,26			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036510135	MUNICIPIO DE CANOINHAS - SC	196.400,00	144405,55			21/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	036510354	MUNICIPIO DE TRES PONTAS - MG	1.482.100,00	128.878,26	870585,56	870585,56	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036547998	MUNICIPIO DE CATENDE - PE	344.750,00	7.035,71			13/04/2012	20/04/2014	Adimplente
2	036548025	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA - SP	196.400,00	10978,95			10/11/2011	28/02/2014	Adimplente
2	036548139	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ	1.482.100,00	128878,26			16/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036548243	MUNICIPIO DE PINHAIS - PR	1.531.550,00	135.000,00			28/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036548462	MUNICIPIO DE ITUVERAVA - SP	265.630,00	5.470,00			30/12/2011	30/10/2014	Adimplente
2	036548577	MUNICIPIO DE CENTRALINA - MG	295.300,00	6030			30/12/2011	30/07/2014	Adimplente
2	036548681	MUNICIPIO DE PALMITOS - SC	196.400,00	14.531,29	98200	98200	23/12/2011	23/03/2013	Adimplente
2	036548795	MUNICIPIO DE TURVO - PR	987.600,00	20.155,10			27/12/2011	06/09/2013	Adimplente
2	036548808	MUNICIPIO DE COLINA - SP	295.300,00	17.701,08	158812,34	158812,34	26/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036548912	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA - CE	295.300,00	15.394,42			26/12/2011	26/06/2013	Adimplente
2	036549040	MUNICIPIO DE GUATAPARA - SP	146.950,00	3.368,93			30/12/2011	30/07/2014	Adimplente
2	036549155	MUNICIPIO DE GRAVATAL - SC	146.950,00	12.181,70			20/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	036560856	MUNICIPIO DE JAGUAPITA - PR	146.950,00	3050			12/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036575211	MUNICIPIO DE IRAI DE MINAS - MG	258.003,18	5.265,37	129002	129002	30/12/2011	31/05/2014	Adimplente
2	036575325	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR	394.200,00	50.064,50			29/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036575439	MUNICIPIO DE OURO VERDE - SP	98.200,00	31.169,86			26/12/2011	05/03/2014	Adimplente
2	036575544	MUNICIPIO DE SERTA0 SANTANA - RS	98.200,00	64.379,36			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036575659	MUNICIPIO DE HUMAITA - RS	98.200,00	27.702,96			20/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036575763	MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ - MG	245.850,00	59.202,03			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036575877	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL - SP	196.400,00	4.100,00			26/12/2011	20/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036575981	MUNICIPIO DE CONFRESA - MT	295.300,00	31.012,20			28/12/2011	06/12/2013	Adimplente
2	036576018	MUNICIPIO DE MAUA DA SERRA - PR	245.850,00	98547,52			23/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036576122	MUNICIPIO DE SARANDI - RS	196.400,00	84804,61			19/12/2011	31/03/2014	Adimplente
2	036576340	MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS - MG	146.950,00	6000			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036576455	MUNICIPIO DE JUQUIA - SP	592.000,00	12.081,63	296000	296000	28/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036576674	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	394.200,00	120.509,54			30/01/2012	21/04/2013	Adimplente
2	036576788	MUNICIPIO DE RONDA ALTA - RS	98.200,00	34174,56			29/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	036576892	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO - RS	98.200,00	86.880,76			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036576905	MUNICIPIO DE ICARAI DE MINAS - MG	245.850,00	26796,37			23/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036577033	MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - MT	196.400,00	4009			20/12/2011	12/12/2013	Adimplente
2	036577147	MUNICIPIO DE ESTANCIA BRAGANCA PAULISTA - SP	146.950,00	49149,59			29/12/2011	29/12/2015	Adimplente
2	036577252	MUNICIPIO DE ROLANDIA - PR	295.300,00	62197,82	147650	147650	20/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036577366	MUNICIPIO DE IGUAÍ - BA	493.100,00	10900			30/08/2012	30/11/2013	Adimplente
2	036577470	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - PR	987.600,00	421624,97			29/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036577585	MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS - SP	295.300,00	17399,41	260808,96	260808,96	28/12/2011	28/12/2013	Adimplente
2	036577699	MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC	98.200,00	31.256,75			23/12/2011	23/06/2013	Adimplente
2	036577702	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	394.200,00	34.278,26			30/12/2011	30/11/2014	Adimplente
2	036577816	MUNICIPIO DE CAPINZAL - SC	394.200,00	99790,63	197.100,00	197.100,00	23/12/2011	23/06/2013	Adimplente
2	036577920	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO - MS	493.100,00	54.945,98			26/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	036578059	MUNICIPIO DE JAGUARI - RS	196.400,00	9600	98200	98200	07/12/2011	07/10/2013	Adimplente
2	036578163	MUNICIPIO DE LORENA - SP	146.950,00	73702,71			15/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	036578277	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA - RS	98.200,00	17.853,92			28/12/2011	11/12/2013	Adimplente
2	036578381	MUNICIPIO DE TUBARAO - SC	98.200,00	8539,13			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036578495	MUNICIPIO DE MARIA DA FE - MG	493.100,00	15250,55			21/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036578509	MUNICIPIO DE MATA - RS	98.200,00	8180,91			07/12/2011	07/10/2013	Adimplente
2	036578613	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - PR	98.200,00	20636,94	49100	49100	22/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036578727	MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - SP	493.100,00	19734,12	246550	246550	29/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036578945	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR	592.000,00	166823,44			22/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036579074	MUNICIPIO DE TAPIRA - MG	196.400,00	58.755,49			30/12/2011	31/07/2014	Adimplente
2	036579292	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	592.000,00	608.088,68			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036579305	MUNICIPIO DE PORECATU - PR	245.850,00	8.989,77			15/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036579419	MUNICIPIO DE CARNAIBA - PE	196.400,00	22.927,71			30/12/2011	01/10/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036579524	MUNICIPIO DE MERCEDES - PR	190.261,61	3882,89			08/12/2011	08/09/2014	Adimplente
2	036579638	MUNICIPIO DE ASTORGA - PR	443.650,00	31.879,14	377.767,98	377.767,98	16/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036579742	MUNICIPIO DE PALOTINA - PR	196.400,00	6.600,00			28/12/2011	28/04/2014	Adimplente
2	036579857	MUNICIPIO DE ARABUTA - SC	196.400,00	100769,75	98200	98200	23/12/2011	23/03/2013	Adimplente
2	036579961	MUNICIPIO DE SAO LUIS GONZAGA - RS	196.400,00	13600			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036580091	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI - PR	98.200,00	2010,49			31/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036580104	MUNICIPIO DE PETROPOLIS - RJ	394.200,00	98550			20/12/2011	04/12/2013	Adimplente
2	036580436	MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - SC	196.400,00	17638,05			29/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036580541	MUNICIPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHAO - MA	493.100,00	10063,27			29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036580656	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - SC	98.200,00	6.057,31	49100	49100	21/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	036580760	MUNICIPIO DE GUAIRA - SP	196.400,00	4.008,16			23/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036580874	MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA - SP	196.400,00	82.317,02	98200	98200	29/12/2011	29/12/2013	Adimplente
2	036580988	MUNICIPIO DE IRAJUABA - BA	295.300,00	9.200,00	147650	147650	27/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036581129	MUNICIPIO DE IBIPITANGA - BA	987.600,00	20155,1			29/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036581233	MUNICIPIO DE ITAPIRAPUA PAULISTA - SP	146.950,00	4.550,00			14/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	036581347	MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO - SP	146.950,00	3050			07/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	036581452	MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO - BA	394.200,00	15800	197100	197100	20/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036581671	MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES	592.000,00	673.745,78			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036581785	MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES	740.350,00	99.534,19			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036581899	MUNICIPIO DE TAPEJARA - RS	98.200,00	7.666,87			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036581902	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS - BA	987.600,00	49100			27/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	036582144	MUNICIPIO DE BIRIGUI - SP	196.400,00	76913,85			19/12/2011	05/02/2014	Adimplente
2	036582259	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - SP	98.200,00	3.000,00			27/12/2011	05/08/2014	Adimplente
2	036590118	MUNICIPIO DE COTIA - SP	740.350,00	64378,26			29/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036590222	MUNICIPIO DE MIRADOR - PR	344.750,00	80.062,39	172375	172375	13/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036590336	MUNICIPIO DE LAURO MULLER - SC	473.320,00	9.659,59	236660	236660	30/12/2011	08/12/2013	Adimplente
2	036590440	MUNICIPIO DE IGUATU - CE	2.965.600,00	921563,63	1.564.354,00	1.564.354,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036590556	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA	196.400,00	4600			30/12/2011	09/09/2014	Adimplente
2	036590660	MUNICIPIO DE IBICARAI - BA	1.284.300,00	26.210,20			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036590888	MUNICIPIO DE ADOLFO - SP	196.400,00	4.100,00			30/12/2011	01/05/2013	Adimplente
2	036591029	MUNICIPIO DE NEVES PAULISTA - SP	146.950,00	4050			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036591133	MUNICIPIO DE LARANJAL - MG	245.850,00	15233,05			27/12/2011	31/10/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036591352	MUNICIPIO DE CABROBO - PE	592.000,00	13548			27/12/2011	06/10/2014	Adimplente
2	036591466	MUNICIPIO DE GONZAGA - MG	245.850,00	5050			08/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036591685	MUNICIPIO DE TEIXEIRAS - MG	238.593,77	4869,26			28/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036591799	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE - RS	98.200,00	3500			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036591802	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA - SP	493.100,00	151367,83			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	036591916	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA - MG	98.200,00	6154,64			31/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036592044	MUNICIPIO DE APIACAS - MT	295.300,00	6100			29/11/2011	20/11/2013	Adimplente
2	036592263	MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	2.965.600,00	257878,26			23/12/2011	23/12/2013	Adimplente
2	036592377	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS - SP	196.400,00	6624,26	98200	98200	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036592596	MUNICIPIO DE GUABIRUBA - SC	98.200,00	8389,03			28/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	036592609	MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE	245.850,00	6.000,00			19/01/2012	17/01/2015	Adimplente
2	036625622	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DAS DORES - MG	146.950,00	5419,06			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036625736	MUNICIPIO DE AUGUSTO DE LIMA - MG	295.300,00	13.980,00			29/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036625840	MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS - MG	1.976.600,00	65.199,12	1040877,56	1040877,56	05/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036625955	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BA	493.100,00	49.310,00	246550	246550	23/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	036626197	MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS	146.950,00	3000	73475	73475	20/12/2011	20/11/2013	Adimplente
2	036626200	MUNICIPIO DE PAICANDU - PR	146.950,00	51318,72			22/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036626428	MUNICIPIO DE ARCOVERDE - PE	1.976.600,00	83.400,00			23/12/2011	07/09/2014	Adimplente
2	036626533	MUNICIPIO DE RUBINEIA - SP	146.950,00	3026,56			26/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036626647	MUNICIPIO DE SERRITA - PE	344.750,00	7.035,71			28/12/2011	03/10/2014	Adimplente
2	036626866	MUNICIPIO DE GUARANIACU - PR	146.950,00	17.062,06	73475	73475	26/12/2011	13/10/2014	Adimplente
2	036626970	MUNICIPIO DE TEOFILANDIA - BA	493.100,00	10900	246550	246550	26/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	036627007	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - PR	690.900,00	34.100,00			29/12/2011	29/04/2014	Adimplente
2	036627111	MUNICIPIO DE IRATI - PR	888.700,00	98791,72			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	036627225	MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE	789.800,00	16118,37			12/12/2011	12/12/2013	Adimplente
2	036627339	MUNICIPIO DE TUCUMA - PA	394.200,00	15.768,00			27/12/2011	27/09/2014	Adimplente
2	036627443	MUNICIPIO DE GOIANIRA - GO	1.027.160,00	107.894,34	873599,61	873599,61	19/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	036627559	MUNICIPIO DE UMUARAMA - PR	493.100,00	233709,85	246550	246550	19/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036627663	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	987.600,00	76931,65			19/12/2011	19/12/2013	Adimplente
2	036627777	MUNICIPIO DE GRANDES RIOS - PR	295.300,00	31900	147650	147650	28/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036627881	MUNICIPIO DE COARACI - BA	1.482.100,00	30246,94			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036627995	MUNICIPIO DE MATELANDIA - PR	295.300,00	41051,25	147650	147650	22/12/2011	22/09/2013	Adimplente
2	036628022	MUNICIPIO DE URUANA DE MINAS - MG	146.950,00	22.696,40			30/12/2011	31/03/2013	Adimplente
2	036628136	MUNICIPIO DE GUAPE - MG	987.600,00	55670,07			27/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036628240	MUNICIPIO DE RUBIATABA - GO	493.100,00	10063,27	246550	246550	22/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036628355	MUNICIPIO DE FRANCISCO DUMONT - MG	245.850,00	9150			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036628469	MUNICIPIO DE JUATUBA - MG	146.950,00	53.050,00			29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036628574	MUNICIPIO DE ITAREMA - CE	813.490,96	71519,08			27/12/2011	27/12/2013	Adimplente
2	036628688	MUNICIPIO DE TACARATU - PE	146.950,00	56050,44			26/12/2011	07/07/2014	Adimplente
2	036628792	MUNICIPIO DE CAMPINORTE - GO	987.600,00	20.155,10			29/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036628919	MUNICIPIO DE TRIUNFO - PE	196.400,00	4.008,16			27/12/2011	20/12/2014	Adimplente
2	036629047	MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS - GO	98.200,00	2004,08			31/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	036629152	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	394.200,00	98550			23/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036629266	MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO - MG	146.950,00	2998,98			05/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036629370	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE - PE	394.200,00	8.044,90			17/05/2012	08/05/2014	Adimplente
2	036629484	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL - MG	394.200,00	11830			22/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036629599	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS - MG	98.200,00	40349,64			19/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036629602	MUNICIPIO DE LAGOA SANTA - MG	443.650,00	38578,26			05/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036629820	MUNICIPIO DE ARCOVERDE - PE	493.100,00	20900			23/12/2011	07/09/2013	Adimplente
2	036630065	MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS - MG	295.300,00	136259,73	147650	147650	14/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036630179	MUNICIPIO DE BURITI DE GOIAS - GO	98.200,00	2800			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036630283	MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS - PR	493.100,00	17258,5			13/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036630397	MUNICIPIO DE VIRGINIA - MG	245.850,00	23.150,00			26/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036630400	MUNICIPIO DE FAINA - GO	146.950,00	3050			26/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036630515	MUNICIPIO DE MAURILANDIA - GO	987.600,00	20175,1	512.169,37	512.169,37	02/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036630629	MUNICIPIO DE CAMPO BONITO - PR	117.280,00	10930,26			20/12/2011	20/09/2013	Adimplente
2	036630733	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUAQU - PR	98.200,00	6800			14/12/2011	14/10/2014	Adimplente
2	036630847	MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	196.400,00	4.008,16			28/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036631194	MUNICIPIO DE TAPIRA - PR	196.400,00	10168,16			13/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036631207	MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE	137.060,00	6786,56			16/12/2011	16/06/2013	Adimplente
2	036631311	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	261.674,00	22754,26	197.851,71	197.851,71	06/12/2011	06/09/2014	Adimplente
2	036631425	MUNICIPIO DE IVAIPORA - PR	98.200,00	145.677,65	49.100,00	49.100,00	28/11/2011	31/07/2013	Adimplente
2	036631530	MUNICIPIO DE TARUMIRIM - MG	295.300,00	7500			16/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036631759	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE - PE	196.400,00	4008,16			29/12/2011	15/06/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036631863	MUNICIPIO DE PAICANDU - PR	394.200,00	173.283,47	197100	197100	21/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036631977	MUNICIPIO DE ABREU E LIMA - PE	1.976.600,00	83.000,00			21/12/2011	21/12/2014	Adimplente
2	036632004	MUNICIPIO DE APUCARANA - PR	443.650,00	38.600,00	419116,16	419116,16	19/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036632118	MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES - BA	394.200,00	8800	293994,37	293994,37	26/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	036632336	MUNICIPIO DE JQUIRICA - BA	493.100,00	10.063,27			27/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	036632440	MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE	295.300,00	12304,17			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036632556	MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE - CE	196.400,00	4008,16			21/12/2011	21/06/2013	Adimplente
2	036632660	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA - PE	493.100,00	49310			29/12/2011	29/12/2014	Adimplente
2	036632774	MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS - MG	443.650,00	19771,18	325594,73	325594,73	29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036632888	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU - MG	493.100,00	80455,04	246550	246550	14/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036632992	MUNICIPIO DE BARREIRA - CE	196.400,00	4008,16			13/12/2011	12/12/2013	Adimplente
2	036633029	MUNICIPIO DE PALMAS - PR	295.300,00	47951,2	147650	147650	08/12/2011	08/09/2014	Adimplente
2	036633133	MUNICIPIO DE TARAUAÇA - AC	493.100,00	10064	246550	246550	22/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036633247	MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI - PR	295.300,00	42839,73	147650	147650	19/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036633352	MUNICIPIO DE ANAPOLIS - GO	394.200,00	129088,92	197100	197100	28/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036633466	MUNICIPIO DE MATUTINA - MG	98.200,00	25645,92			30/12/2011	31/05/2014	Adimplente
2	036633571	MUNICIPIO DE ESTRELA DO SUL - MG	98.200,00	21800			30/12/2011	30/07/2014	Adimplente
2	036633685	MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS - GO	295.300,00	14449,29			28/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036633799	MUNICIPIO DE TAQUARAL - GO	255.740,00	12748,99	127870	127870	28/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036633916	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO PAVAO - PR	196.400,00	4008,16			19/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036634044	MUNICIPIO DE INACIO MARTINS - PR	196.400,00	46326,8			29/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	036634159	MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - GO	146.950,00	3050			29/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036634263	MUNICIPIO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO	196.400,00	122850,87			12/12/2011	30/11/2014	Adimplente
2	036634481	MUNICIPIO DE JUTI - MS	789.800,00	73646,33			26/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	036634609	MUNICIPIO DE RIANAPOLIS - GO	196.400,00	5000			29/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036634713	MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE - CE	987.600,00	20155,1	987600	987600	28/12/2011	28/12/2013	Adimplente
2	036634827	MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA	295.300,00	6.027,00	147650	147650	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036635072	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE - MG	394.200,00	12189,98	197100	197100	28/12/2011	30/10/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036635186	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	493.100,00	54.788,89			15/12/2011	15/12/2013	Adimplente
2	036635636	MUNICIPIO DE MARMELEIRO - PR	262.663,00	14326,59	262663	262663	14/12/2011	14/03/2014	Adimplente
2	036635740	MUNICIPIO DE TACAIMBO - PE	146.950,00	5017,35			30/12/2011	05/10/2014	Adimplente
2	036635855	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	262.663,00	126.570,98	131332	131332	20/12/2011	20/09/2013	Adimplente
2	036635969	MUNICIPIO DE ARCOS - MG	493.100,00	128162,67	430574,92	430574,92	14/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036636097	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU - PR	493.100,00	98620			29/12/2011	29/04/2014	Adimplente
2	036636214	MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO - MG	295.300,00	37808,81			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036636328	MUNICIPIO DE QUIXABA - PE	146.950,00	3050			30/12/2011	09/09/2014	Adimplente
2	036636652	MUNICIPIO DE TRES COROAS - RS	295.300,00	9700			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036636766	MUNICIPIO DE CANELA - RS	394.200,00	57318,12	197100	197100	19/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	036636870	MUNICIPIO DE CHARRUA - RS	98.200,00	125751,88			29/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	036636984	MUNICIPIO DE SINIMBU - RS	98.200,00	31938,72			26/12/2011	19/11/2013	Adimplente
2	036637011	MUNICIPIO DE GUAREI - SP	146.950,00	7807,44			26/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036637125	MUNICIPIO DE MANACAPURU - AM	493.100,00	24655			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036637239	MUNICIPIO DE JI-PARANA - RO	987.600,00	41150			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	036637343	MUNICIPIO DE IBIACA - RS	196.400,00	56126,99	98200	98200	23/12/2011	30/05/2013	Adimplente
2	036637458	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ - MG	146.950,00	49447,34			29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036637677	MUNICIPIO DE MUQUI - ES	143.241,25	20000			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036637781	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - RS	295.300,00	6700			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	036637895	MUNICIPIO DE CRISTINA - MG	146.950,00	4050			23/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036638036	MUNICIPIO DE CASCA - RS	196.400,00	26595	98200	98200	28/11/2011	30/05/2014	Adimplente
2	036638140	MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES - SC	98.200,00	93438,93			28/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036638255	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL - RS	98.200,00	43136			20/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036638369	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES - RS	98.200,00	120887,26			30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036638588	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO - RS	196.400,00	4008,16			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036638692	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - RS	245.850,00	45106,09	122925	122925	22/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036638819	MUNICIPIO DE BREJINHO - PE	344.750,00	101821,7			30/12/2011	20/06/2014	Adimplente
2	036638923	MUNICIPIO DE BONITO - PE	344.750,00	14550			30/12/2011	09/12/2014	Adimplente
2	036639052	MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	137.060,00	11843,81			02/12/2011	02/10/2013	Adimplente
2	036639166	MUNICIPIO DE LAMIM - MG	245.850,00	5150			27/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	036639270	MUNICIPIO DE IGUATAMA - MG	394.200,00	9385			14/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036639384	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - BA	394.200,00	8044,9			27/12/2011	27/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036639498	MUNICIPIO DE NOVA AURORA - PR	117.280,00	45498,13			29/12/2011	29/03/2014	Adimplente
2	036639502	MUNICIPIO DE ITURAMA - MG	987.600,00	22400			30/12/2011	30/07/2014	Adimplente
2	036639616	MUNICIPIO DE UNIAO DE MINAS - MG	98.200,00	18786,28			30/12/2011	31/07/2014	Adimplente
2	036639720	MUNICIPIO DE ALUMINIO - SP	146.950,00	4408			29/11/2011	20/12/2013	Adimplente
2	036639834	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP	196.400,00	4008,16			29/12/2011	29/10/2013	Adimplente
2	036639948	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO - SC	285.410,00	76911,1	142705	142705	12/12/2011	03/12/2013	Adimplente
2	036640079	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE - SC	196.400,00	4009			23/12/2011	23/06/2013	Adimplente
2	036640183	MUNICIPIO DE ESTANCIA DE ATIBAIA - SP	690.900,00	72519,69			23/12/2011	23/12/2015	Adimplente
2	036640297	MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO	295.300,00	33111,36	147650	147650	31/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036640300	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL - RS	98.200,00	4000			30/12/2011	03/09/2013	Adimplente
2	036640414	MUNICIPIO DE IBITINGA - SP	245.850,00	188189,16			30/12/2011	20/04/2013	Adimplente
2	036640529	MUNICIPIO DE ERECHIM - RS	122.225,00	10.628,26			29/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036640633	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA - RS	146.950,00	33072,2			29/12/2011	31/08/2013	Adimplente
2	036640747	MUNICIPIO DE SAO NICOLAU - RS	146.950,00	3050			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036640852	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - RS	196.400,00	40.564,00			21/12/2011	21/12/2013	Adimplente
2	036640966	MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA - RS	98.200,00	3944,71			16/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	036641094	MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES - RS	146.950,00	33783,08			27/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036641107	MUNICIPIO DE MIRACATU - SP	562.330,00	17870			27/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036641211	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - RS	98.200,00	33605,19			26/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036641325	MUNICIPIO DE GUARANTA - SP	146.417,70	2988,12	73208,85	73208,85	28/12/2011	20/10/2013	Adimplente
2	036641439	MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES - RS	196.400,00	6000	98200	98200	05/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036641544	MUNICIPIO DE ITAPOA - SC	196.400,00	4.600,00			30/12/2011	30/05/2013	Adimplente
2	036641659	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO - SC	295.300,00	64.379,61	147.650,00	147.650,00	21/12/2011	21/03/2014	Adimplente
2	036641763	MUNICIPIO DE CANELINHA - SC	146.950,00	32.531,78			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036641877	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL - SC	493.100,00	207.873,37	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036641981	MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC	196.400,00	66.966,99	98200	98.200,00	21/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	036642018	MUNICIPIO DE RODEIO - SC	295.300,00	14.700,00			26/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	036642122	MUNICIPIO DE DONA EMMA - SC	98.200,00	21.800,00			28/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	036642236	MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO - SE	295.300,00	113.248,02	147.650,00	147.650,00	29/11/2011	30/12/2014	Adimplente
2	036642455	MUNICIPIO DE GASPAR - SC	888.700,00	225.269,59			28/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	036642560	MUNICIPIO DE AGROLANDIA - SC	196.400,00	39.990,76	98.200,00	98.200,00	28/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036642674	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	295.300,00	88.172,91	147.650,00	147.650,00	29/12/2011	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036642788	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES - RS	493.100,00	10.063,27			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036642892	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA - RS	394.200,00	9.081,65	197.100,00	197.100,00	20/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	036643147	MUNICIPIO DE NHANDEARA - SP	137.060,00	2.940,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036643252	MUNICIPIO DE UNIAO PAULISTA - SP	141.016,00	3.984,00			19/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036643366	MUNICIPIO DE IRAI - RS	295.300,00	7.744,31	295.300,00	295.300,00	14/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036643470	MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC	987.600,00	20.155,10	35.059,80	35.059,80	30/12/2011	08/12/2013	Adimplente
2	036643585	MUNICIPIO DE CERQUEIRA CESAR - SP	98.200,00	7.228,70	49100	49.100,00	23/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036643699	MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA - SP	138.049,00	3.470,00			23/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036643702	MUNICIPIO DE ICEM - SP	142.005,00	2.995,00			23/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036643816	MUNICIPIO DE CAICO - RN	295.300,00	12.350,00	147.650,00	147.650,00	31/12/2011	01/07/2013	Adimplente
2	036643920	MUNICIPIO DE PALMITINHO - RS	295.300,00	17.011,04	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036644059	MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA - RS	196.400,00	12.921,70	98200	98.200,00	13/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036644163	MUNICIPIO DE OUROESTE - SP	98.200,00	31.365,92			26/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036644277	MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA - RS	196.400,00	28.025,69	98.200,00	98.200,00	26/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036644381	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - RS	146.950,00	48.550,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036644495	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA - SP	142.005,00	3.640,80			28/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036644509	MUNICIPIO DE CEDRAL - SP	142.005,00	2.995,00	71002,5	71.002,50	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036644613	MUNICIPIO DE ORINDIUA - SP	137.060,00	2.940,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036644727	MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS - SP	295.300,00	9.417,94			19/01/2012	20/03/2013	Adimplente
2	036644945	MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS - TO	196.400,00	4.008,16			26/12/2011	26/03/2013	Adimplente
2	036645190	MUNICIPIO DE ARAGUACU - TO	493.100,00	10.063,27	246.550,00	246.550,00	28/12/2011	28/06/2013	Adimplente
2	036645203	MUNICIPIO DE ARARAS - SP	196.400,00	123.726,04			15/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036645317	MUNICIPIO DE MONTE DO CARMO - TO	493.100,00	15.400,00	246550	246.550,00	23/12/2011	23/04/2013	Adimplente
2	036645421	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS	196.400,00	107.229,79	98.200,00	98.200,00	23/12/2011	23/10/2013	Adimplente
2	036645536	MUNICIPIO DE GUARARAPES - SP	146.950,00	4.828,24			23/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	036645640	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - SC	196.400,00	29.723,30	98.200,00	98.200,00	21/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	036645755	MUNICIPIO DE LARANJAL PAULISTA - SP	245.850,00	13.016,00	122925	122.925,00	28/12/2011	28/12/2013	Adimplente
2	036645973	MUNICIPIO DE PENAPOLIS - SP	144.431,61	12.826,36	73.475,00	73.475,00	30/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	036646000	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - RS	98.200,00	26.800,00			07/12/2011	07/10/2013	Adimplente
2	036646114	MUNICIPIO DE GUAPORE - RS	146.950,00	57.390,22			20/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	036646228	MUNICIPIO DE AGUDO - RS	196.400,00	120.674,94			14/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	036646446	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - RS	196.400,00	7.341,97			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036646552	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE ARACANGUA - SP	196.400,00	23.600,00	98200	98.200,00	28/12/2011	20/05/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036646770	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC	98.200,00	38.146,20			08/12/2011	19/12/2013	Adimplente
2	036646884	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO - SC	245.850,00	52.914,74			07/12/2011	01/07/2013	Adimplente
2	036646998	MUNICIPIO DE BURITAMA - SP	98.200,00	18.902,17			21/12/2011	05/02/2014	Adimplente
2	036647025	MUNICIPIO DE ANGICOS - RN	394.200,00	8.200,00	197.100,00	197.100,00	29/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	036647139	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE - SC	176.620,00	6.886,47	88.310,00	88.310,00	23/12/2011	22/12/2013	Adimplente
2	036647243	MUNICIPIO DE MELEIRO - SC	443.650,00	959.669,39	221825	221.825,00	29/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036647462	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - SC	196.400,00	26.316,44			29/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	036647577	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS - SC	127.170,00	85.628,71			28/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036647681	MUNICIPIO DE MAFRA - SC	98.200,00	16.426,65			21/12/2011	03/12/2014	Adimplente
2	036647795	MUNICIPIO DE IPANGUACU - RN	344.750,00	7.035,71	172.375,00	172.375,00	28/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	036647808	MUNICIPIO DE JABOTICABAL - SP	295.300,00	139.840,17	147.650,00	147.650,00	27/12/2011	27/03/2013	Adimplente
2	036647912	MUNICIPIO DE ITAPURA - SP	146.950,00	6.895,85			28/12/2011	05/05/2014	Adimplente
2	036648155	MUNICIPIO DE ARABUTA - SC	78.420,00	52.341,89	39.210,00	39.210,00	23/12/2011	23/03/2013	Adimplente
2	036648269	MUNICIPIO DE JAGUARUNA - SC	78.420,00	47.977,54			12/01/2012	06/06/2013	Adimplente
2	036648373	MUNICIPIO DE VOTORANTIM - SP	295.300,00	32.865,30	245.896,30	245.896,30	08/12/2011	08/12/2013	Adimplente
2	036648487	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	493.100,00	201.007,37			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036648605	MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA - SP	98.200,00	13.538,68			28/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	036648719	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - SP	98.200,00	2.800,00			30/12/2011	20/08/2013	Adimplente
2	036648823	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA - SP	394.200,00	46.342,14	197.100,00	197.100,00	28/12/2011	28/12/2013	Adimplente
2	036648937	MUNICIPIO DE TARUMA - SP	98.200,00	12.832,30			28/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	036649066	MUNICIPIO DE ITARARE - SP	98.200,00	25.456,72			26/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	036649170	MUNICIPIO DE IBIRAREMA - SP	98.200,00	2.800,00			30/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	036649284	MUNICIPIO DE BARIRI - SP	98.200,00	3.297,75			30/12/2011	20/08/2013	Adimplente
2	036649398	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ - SP	196.400,00	4.100,00			30/12/2011	05/05/2014	Adimplente
2	036649401	MUNICIPIO DE ARARAQUARA - SP	1.086.500,00	503.474,88	834.106,01	834.106,01	27/12/2011	27/11/2014	Adimplente
2	036649516	MUNICIPIO DE SUZANOPOLIS - SP	98.200,00	6.800,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036649620	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	1.185.400,00	200.000,00			27/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036649734	MUNICIPIO DE PAULO FARIA - SP	216.180,00	21.024,51	108090	108.090,00	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036649848	MUNICIPIO DE BORACEIA - SP	196.400,00	19.688,53			29/12/2011	20/02/2014	Adimplente
2	036649953	MUNICIPIO DE INDIAPORA - SP	146.950,00	3.050,00			27/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036650084	MUNICIPIO DE BURITAMA - SP	98.200,00	7.829,63			21/12/2011	05/02/2014	Adimplente
2	036650198	MUNICIPIO DE CUNHA PORA - SC	493.100,00	31.200,00	493.100,00	493.100,00	29/12/2011	29/10/2013	Adimplente
2	036650315	MUNICIPIO DE MANDURI - SP	176.620,00	51.203,81			30/12/2011	20/06/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036650429	MUNICIPIO DE VOTORANTIM - SP	1.976.600,00	461.110,39	1.743.361,14	1.743.361,14	08/12/2011	08/12/2013	Adimplente
2	036650534	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN	176.620,00	3.604,49			30/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	036650648	MUNICIPIO DE ANGELINA - SC	68.530,00	31.470,00			30/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	036650867	MUNICIPIO DE SALTO - SP	245.850,00	22.000,00			22/12/2011	22/12/2013	Adimplente
2	036650971	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA - SP	196.400,00	173.488,35			27/12/2011	27/09/2013	Adimplente
2	036651008	MUNICIPIO DE MIRANTE - BA	245.850,00	5.017,35	122925	122.925,00	15/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036651112	MUNICIPIO DE VARZEA DA ROCA - BA	196.400,00	4.008,16			29/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	036651226	MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA	394.200,00	62.002,41	232.893,37	232.893,37	30/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	036651444	MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO - MG	98.200,00	4.750,00			31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036651664	MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO	1.976.600,00	159.411,20			30/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	036651778	MUNICIPIO DE COITE DO NOIA - AL	295.300,00	6.026,53			30/12/2011	19/04/2013	Adimplente
2	036651882	MUNICIPIO DE HORIZONTINA - RS	245.850,00	35.059,15			28/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036652023	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	295.300,00	25.678,26	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036652137	MUNICIPIO DE PIRACAIA - SP	493.100,00	28.724,16	246.550,00	246.550,00	29/12/2011	29/12/2015	Adimplente
2	036652241	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE - ES	146.950,00	5.478,29			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036722902	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE	1.284.300,00	96.667,00			31/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036723030	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP	146.950,00	5.664,72			26/12/2011	26/06/2013	Adimplente
2	036723144	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMERIM - ES	493.100,00	42.900,00			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036723259	MUNICIPIO DE SERRA - ES	295.300,00	88.898,02	147650	147.650,00	29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036723696	MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO - ES	295.300,00	6.026,53			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036723709	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC	344.750,00	7.250,00			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036776613	MUNICIPIO DE IGARAPAVA - SP	146.950,00	4.000,00			30/12/2011	30/11/2014	Adimplente
2	036776727	MUNICIPIO DE TIMBO - SC	344.750,00	94.767,05	172.375,00	172.375,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036776831	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	987.600,00	41.150,00			27/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	036776945	MUNICIPIO DE PIEDADE - SP	295.300,00	25.678,26	147650	147.650,00	23/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	036777074	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	394.200,00	49.341,18	394200	394.200,00	26/12/2011	26/04/2014	Adimplente
2	036777188	MUNICIPIO DE BRAGANCA - PA	98.200,00	8.000,00			30/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	036777305	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU - PA	98.200,00	5.000,00			30/12/2011	30/09/2014	Adimplente
2	036777419	MUNICIPIO DE JARU - RO	690.900,00	59.100,00			31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	036777524	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA	98.200,00	2.800,00			30/12/2011	30/09/2014	Adimplente
2	036777638	MUNICIPIO DE VARZEA - PB	196.400,00	4.008,16			31/12/2011	31/12/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036778099	MUNICIPIO DE CACADOR - SC	196.400,00	27.338,55			22/12/2011	22/03/2013	Adimplente
2	036778102	MUNICIPIO DE SERRINHA - BA	394.200,00	16.425,00	197100	197.100,00	30/12/2011	05/07/2014	Adimplente
2	036778320	MUNICIPIO DE AREIA BRANCA - SE	493.100,00	13.063,59	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	036778434	ESTADO DA BAHIA	2.965.600,00	329.550,00			30/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	036778549	MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC	98.200,00	112.649,47			30/12/2011	01/07/2013	Adimplente
2	036778654	ESTADO DA BAHIA	493.100,00	54.900,00			30/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	036794461	MUNICIPIO DE COREAU - CE	142.005,00	2.900,00			22/12/2011	22/12/2013	Adimplente
2	036794576	MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE	394.200,00	59.495,07	197100	197100	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036794680	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI - MG	196.400,00	42.599,97			26/03/2012	31/01/2014	Adimplente
2	036794794	MUNICIPIO DE PIRANGUCU - MG	196.400,00	5.399,82			26/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036794807	MUNICIPIO DE CACAPAVA - SP	245.850,00	39.765,70			29/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	036794911	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA	196.400,00	8.183,33			30/12/2011	05/07/2014	Adimplente
2	036809842	MUNICIPIO DE BREVES - PA	1.976.600,00	82.358,33			27/03/2012	30/03/2013	Adimplente
2	036809957	MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA - BA	1.581.000,00	32.265,30			30/12/2011	05/05/2014	Adimplente
2	036810087	MUNICIPIO DE RETIROLANDIA - BA	295.300,00	6.700,00			30/12/2011	05/05/2013	Adimplente
2	036810191	MUNICIPIO DE MAMONAS - MG	245.850,00	5.150,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036810318	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	1.482.100,00	30.247,00	411.579,18	411.579,18	21/12/2011	21/04/2013	Adimplente
2	036810422	MUNICIPIO DE IBIPEBA - BA	1.383.200,00	28.228,58	15353,52	15.353,52	29/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	036810537	MUNICIPIO DE MISSAL - PR	98.200,00	13.800,00			28/12/2011	28/09/2013	Adimplente
2	036810641	MUNICIPIO DE MARIBONDO/AL	245.850,00	5.700,00			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036810756	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR	98.200,00	139.659,83			26/12/2011	26/09/2014	Adimplente
2	036831799	MUNICIPIO DE ITAARA - RS	98.200,00	11.800,00			28/12/2011	05/12/2013	Adimplente
2	036831802	MUNICIPIO DE TANGUA - RJ	493.100,00	26.900,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036831916	MUNICIPIO DE CEREJEIRAS - RO	443.650,00	9.100,00			28/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	036832044	MUNICIPIO DE BRAGANEY - PR	98.200,00	7.996,29	49.100,00	49.100,00	27/12/2011	27/09/2013	Adimplente
2	036832159	MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS - RR	987.600,00	20.155,10			26/12/2011	15/06/2013	Adimplente
2	036832377	MUNICIPIO DE ESTA. BALN. DE PRAIA GRANDE - SP	1.976.600,00	2.119.152,72			29/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036832481	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS - SP	295.300,00	6.026,53	295.300,00	295.300,00	22/12/2011	22/03/2013	Adimplente
2	036832596	MUNICIPIO DE ARACAS - BA	592.000,00	13.000,00			02/01/2012	05/09/2013	Adimplente
2	036860141	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	3.954.600,00	449.070,99	590.026,32	590.026,32	16/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036860256	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - ES	394.200,00	60.715,00	197.100,00	197.100,00	29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036860360	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	1.482.100,00	1.285.825,26			29/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036860474	MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP	987.600,00	227.652,59			29/12/2011	29/03/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036860693	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO - SP	117.280,00	2.720,00			26/12/2011	26/02/2014	Adimplente
2	036860706	MUNICIPIO DE ITUVERAVA - SP	295.300,00	6.030,00			28/12/2011	28/09/2014	Adimplente
2	036890624	MUNICIPIO DE APIAI - SP	295.300,00	6.026,54			20/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	036890842	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - SP	295.300,00	14.700,00			30/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	036890957	MUNICIPIO DE ESTANCIA DE ATIBAIA - SP	1.185.400,00	103.078,26			23/12/2011	23/12/2015	Adimplente
2	036891199	MUNICIPIO DE BURITAMA - SP	245.850,00	7.404,50			28/12/2011	05/03/2014	Adimplente
2	036891202	MUNICIPIO DE PROGRESSO - RS	146.950,00	3.050,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036891316	MUNICIPIO DE ITARARE - SP	493.100,00	30.995,58	393.789,66	393.789,66	23/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	036891420	MUNICIPIO DE POÇO DAS ANTAS - RS	193.948,59	3.958,13			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036891535	MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - RS	146.950,00	25.000,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036891649	MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP	987.600,00	265.728,71			30/12/2011	01/08/2013	Adimplente
2	036891754	MUNICIPIO DE IBIRA - SP	137.060,00	3.920,77	68530	68.530,00	29/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036891868	MUNICIPIO DE RIOLANDIA - SP	98.200,00	2.800,00			27/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036891972	MUNICIPIO DE IGARATA - SP	1.467.413,69	29.947,22			29/12/2011	29/06/2013	Adimplente
2	036892009	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP	196.400,00	78.529,33			19/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036892113	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO - SP	98.200,00	39.925,04			29/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036892445	MUNICIPIO DE TIMBO - SC	295.300,00	63.004,64	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036892551	MUNICIPIO DE ITABAIANA - SE	987.600,00	42.000,00			13/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	036892665	MUNICIPIO DE ITABAIANA - SE	987.600,00	43.162,23			13/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	036892883	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS	146.950,00	35.000,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036892997	MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC	146.950,00	16.313,02	73.475,00	73.475,00	30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	036893024	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP	98.200,00	9.200,00			21/12/2011	21/12/2014	Adimplente
2	036893138	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES - RS	146.950,00	211.051,64			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036893242	MUNICIPIO DE SERRA ALTA - SC	196.400,00	61.525,00			28/12/2011	28/03/2013	Adimplente
2	036893357	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL - RS	146.950,00	3.050,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036893461	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL - RS	146.950,00	11.065,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036893576	MUNICIPIO DE TUPANDI - RS	196.400,00	52.432,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036893680	MUNICIPIO DE ARVOREDO - SC	98.200,00	43.873,17			22/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036893794	MUNICIPIO DE QUILOMBO - SC	196.400,00	6.588,93			28/12/2011	30/03/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036893807	MUNICIPIO DE TAGUATINGA - TO	394.200,00	8.044,90			23/12/2011	23/04/2013	Adimplente
2	036893911	MUNICIPIO DE DIANOPOLIS - TO	592.000,00	12.081,63			23/12/2011	23/04/2013	Adimplente
2	036894049	MUNICIPIO DE TAPERA - RS	146.950,00	21.265,43	73.475,00	73.475,00	26/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036894154	MUNICIPIO DE MAREMA - SC	98.200,00	29.152,25			28/12/2011	28/06/2013	Adimplente
2	036894268	MUNICIPIO DE BATATAIS - SP	493.100,00	57.150,00	246550	246.550,00	22/12/2011	22/10/2013	Adimplente
2	036894486	MUNICIPIO DE GAROPABA - SC	493.100,00	10.287,73	246550	246550	30/12/2011	07/04/2013	Adimplente
2	036894591	MUNICIPIO DE PARANAPUA - SP	166.730,00	11.656,93			28/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036894604	MUNICIPIO DE UCHOA - SP	137.060,00	6.192,87	68.530,00	68.530,00	26/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036894718	MUNICIPIO DE REGISTRO - SP	196.400,00	8.183,33			23/12/2011	31/05/2013	Adimplente
2	036894822	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS	196.400,00	20.000,00	98.200,00	98.200,00	23/12/2011	23/10/2013	Adimplente
2	036894936	MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS - SP	493.100,00	460.621,00			30/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	036895077	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	196.400,00	77.325,50			14/12/2011	14/03/2014	Adimplente
2	036895181	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - RS	245.850,00	104.630,69	122.925,00	122.925,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036895295	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL - RS	295.300,00	90.958,12	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036895308	MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE - SC	196.400,00	49.293,58			23/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036895527	MUNICIPIO DE GUARIBA - SP	98.200,00	13.463,27			28/12/2011	28/10/2013	Adimplente
2	036895745	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA - SC	295.300,00	9.969,25	147.650,00	147.650,00	23/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036895850	MUNICIPIO DE COLINA - SP	98.200,00	31.025,47			26/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036895964	MUNICIPIO DE MATIPO - MG	196.400,00	51.461,21			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036896092	MUNICIPIO DE QUATIGUA - PR	295.300,00	6.284,82			22/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036896105	MUNICIPIO DE CANTAGALO - PR	295.300,00	6.026,53			31/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	036896323	MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL - RS	98.200,00	5.868,21	49.100,00	49.100,00	29/12/2011	30/05/2014	Adimplente
2	036896437	MUNICIPIO DE MATEUS LEME - MG	987.600,00	20.155,10			27/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036896542	MUNICIPIO DE IGUABA GRANDE - RJ	196.400,00	10.000,00			23/12/2011	23/12/2013	Adimplente
2	036896761	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS - MG	987.600,00	93.409,28			19/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036896875	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA - RN	493.100,00	19.361,00	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	036896989	MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL - PR	295.300,00	79.402,56	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036897016	MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA - PR	295.300,00	117.309,92	147650	147.650,00	27/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036897120	MUNICIPIO DE PARANAVAI - PR	740.350,00	185.087,50	409413,54	409413,54	19/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036897453	MUNICIPIO DE SAO TOME - RN	888.700,00	20.000,00			27/12/2011	20/08/2013	Adimplente
2	036897568	MUNICIPIO DE SABARA - MG	394.200,00	35.800,00			23/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036897672	MUNICIPIO DE SALGUEIRO - PE	789.800,00	60.200,00			16/03/2012	14/11/2014	Adimplente
2	036897786	MUNICIPIO DE IATI - PE	150.543,04	3.456,96			05/01/2012	19/11/2014	Adimplente
2	036897903	MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - PB	146.950,00	3.050,00			31/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	036898031	MUNICIPIO DE POMPEU - MG	888.700,00	18.138,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036898250	MUNICIPIO DE GUAIBA - RS	295.300,00	360.356,91			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036898364	MUNICIPIO DE MORRO DA GARÇA - MG	146.950,00	6.000,00			20/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036898478	MUNICIPIO DE PELOTAS - RS	295.300,00	180.495,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036898697	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	196.400,00	26.601,07			27/12/2011	27/12/2013	Adimplente
2	036898700	MUNICIPIO DE TRAIRAO - PA	987.600,00	20.155,10			28/12/2011	28/09/2014	Adimplente
2	036898928	MUNICIPIO DE NINHEIRA - MG	394.200,00	10.800,00			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036899057	MUNICIPIO DE COQUEIRO BAIXO - RS	394.200,00	24.149,47	394.200,00	394.200,00	15/12/2011	27/12/2012	Adimplente
2	036899161	MUNICIPIO DE ESPERANTINA - PI	295.300,00	6.700,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036899389	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DE MINAS - MG	493.100,00	10.255,60			23/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036899493	MUNICIPIO DE MANDIRITUBA - PR	146.950,00	4.408,50			29/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036899611	MUNICIPIO DE ATALAIA - PR	295.300,00	28.702,00	295300	295.300,00	23/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036899725	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO - RS	196.400,00	4.752,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036899839	MUNICIPIO DE IBIRUBA - RS	196.400,00	59.056,45			28/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036899943	MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL - PR	146.250,00	3.750,00			31/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	036900101	MUNICIPIO DE OROBO - PE	143.356,96	2.925,65			17/02/2012	11/02/2015	Adimplente
2	036900215	MUNICIPIO DE CARLOS GOMES - RS	394.200,00	17.581,73			28/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036900329	MUNICIPIO DE ERVAL SECO - RS	196.400,00	7.364,47	98200	98.200,00	27/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036900433	MUNICIPIO DE GOIO-ERE - PR	394.200,00	50.800,00	197.100,00	197.100,00	27/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036900548	MUNICIPIO DE MUCUM - RS	245.850,00	24.589,43			15/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036900653	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ	295.300,00	25.678,26			14/12/2011	14/12/2013	Adimplente
2	036900767	MUNICIPIO DE TRES CORACOES - MG	384.345,00	37.933,18			27/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036900985	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES - RS	493.100,00	11.256,64	432.793,85	432.793,85	26/12/2011	31/03/2013	Adimplente
2	036901012	MUNICIPIO DE MACAIBA - RN	987.600,00	41.150,00	116.240,52	116.240,52	21/12/2011	21/06/2013	Adimplente
2	036901126	MUNICIPIO DE IPANEMA - MG	196.400,00	14.258,27	98.200,00	98.200,00	22/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036901230	MUNICIPIO DE DIVINO - MG	245.850,00	17.677,35			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036901344	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - MG	542.550,00	54.464,42	271.275,00	271.275,00	30/12/2011	31/07/2013	Adimplente
2	036901459	MUNICIPIO DE IBITURUNA - MG	493.100,00	10.063,27			26/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036901678	MUNICIPIO DE BETIM - MG	1.482.100,00	150.000,00			29/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036901782	MUNICIPIO DE BARROCAS - BA	394.200,00	8.044,90	197.100,00	197.100,00	29/12/2011	05/07/2014	Adimplente
2	036901909	MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO - BA	592.000,00	13.000,00			13/04/2012	05/07/2014	Adimplente
2	036902037	MUNICIPIO DE ABAIRA - BA	493.100,00	10.063,27	246.550,00	246.550,00	16/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036902141	MUNICIPIO DE URUCUCA - BA	1.482.100,00	37.900,00	255069,4	255.069,40	16/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036902256	MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA - BA	394.200,00	19.710,00			27/12/2011	27/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036902474	MUNICIPIO DE ICONHA - ES	493.100,00	10.063,27			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036902589	MUNICIPIO DE TURURU - CE	493.100,00	11.495,23			19/12/2011	19/06/2013	Adimplente
2	036902693	MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE	493.100,00	20.545,83			26/12/2011	26/12/2013	Adimplente
2	036902706	MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE - BA	690.900,00	14.100,00			28/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	036902810	MUNICIPIO DE GOIABEIRA - MG	146.950,00	3.050,00			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036903385	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - MG	98.550,00	8.036,61			30/12/2011	31/05/2014	Adimplente
2	036903503	MUNICIPIO DE FLORESTAL - MG	493.100,00	10.322,16	246.550,00	246.550,00	28/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036903721	MUNICIPIO DE ALEXANIA - GO	493.100,00	10.900,00			22/12/2011	03/06/2013	Adimplente
2	036903835	MUNICIPIO DE CACULE - BA	690.900,00	14.100,00	345.450,00	345.450,00	16/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036903949	MUNICIPIO DE IBICARAI - BA	295.300,00	6.026,53			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036904078	MUNICIPIO DE ARACY - BA	493.100,00	26.900,00			29/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	036904182	MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA - BA	987.600,00	20.155,15			19/12/2011	05/10/2014	Adimplente
2	036904413	MUNICIPIO DE RIO REAL - BA	457.496,00	15.504,00	228748	228.748,00	26/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	036904528	MUNICIPIO DE CAETE - MG	196.400,00	7.800,00			19/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036904746	MUNICIPIO DE CORINTO - MG	196.400,00	4.600,00			28/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036904851	MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA - MG	98.200,00	6.800,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036904965	MUNICIPIO DE IBIAI - MG	690.900,00	14.100,00			23/12/2011	05/12/2013	Adimplente
2	036905004	MUNICIPIO DE ALFENAS - MG	196.400,00	17.078,26	98.200,00	98.200,00	30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036905118	MUNICIPIO DE CABO VERDE - MG	295.300,00	27.764,75	147650	147650	28/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036905222	MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS - GO	493.100,00	12.500,00	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	01/03/2013	Adimplente
2	036905336	MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE	493.100,00	62.165,86	246.550,00	246.550,00	22/12/2011	22/12/2013	Adimplente
2	036905440	MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS - GO	196.400,00	8.600,00			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036905556	MUNICIPIO DE ESPLANADA - BA	493.100,00	11.900,00			31/12/2011	05/07/2014	Adimplente
2	036905660	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BA	987.600,00	128.445,48	267935,87	267.935,87	22/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	036905774	MUNICIPIO DE MINEIROS - GO	1.976.600,00	109.097,95			29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036905992	MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ - MG	493.100,00	124.942,35	246550	246.550,00	30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036906029	MUNICIPIO DE BARRA - BA	888.700,00	39.106,76	146.635,50	146.635,50	28/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	036906133	MUNICIPIO DE CURVELO - MG	592.000,00	51.478,26			20/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036906466	MUNICIPIO DE ANCHIETA - ES	295.300,00	6.026,53			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036906571	MUNICIPIO DE CORINTO - MG	493.100,00	16.900,00			22/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	036906802	MUNICIPIO DE MACHADO - MG	245.850,00	4.917,00			30/12/2011	30/05/2013	Adimplente
2	036906916	MUNICIPIO DE IBIACA - RS	98.200,00	134.911,21	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/05/2013	Adimplente
2	036907044	MUNICIPIO DE RONDINHA - RS	98.200,00	10.374,23			27/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036907159	MUNICIPIO DE CASEIROS - RS	98.200,00	34.537,17			29/12/2011	31/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036907263	MUNICIPIO DE SOROCABA - SP	295.300,00	88.590,00	147.650,00	147.650,00	29/12/2011	29/12/2013	Adimplente
2	036907377	MUNICIPIO DE NOVA ROSALANDIA - TO	394.200,00	12.191,75			23/12/2011	23/04/2013	Adimplente
2	036907481	MUNICIPIO DE JACANA - RN	146.950,00	3.050,00			30/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	036907596	MUNICIPIO DE GUABIRUBA - SC	196.400,00	8.707,38			28/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	036919654	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA - MG	146.950,00	23.050,00			31/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036919768	MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA - PA	394.200,00	8.044,90			30/12/2011	16/09/2014	Adimplente
2	036919872	MUNICIPIO DE PINHAIS - PR	493.100,00	42.900,00	246.550,00	246.550,00	28/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036919986	MUNICIPIO DE BORRAZOPOLIS - PR	493.100,00	10.063,27	246.550,00	246.550,00	23/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036920015	MUNICIPIO DE LONDRINA - PR	493.100,00	225.880,00	246.550,00	246.550,00	27/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036920129	MUNICIPIO DE SINOP - MT	1.482.100,00	142.900,00			19/12/2011	14/12/2013	Adimplente
2	036920233	MUNICIPIO DE RIOZINHO - RS	295.300,00	6.026,53	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036920347	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS - RS	592.000,00	133.346,56	296.000,00	296.000,00	23/12/2011	23/10/2013	Adimplente
2	036920452	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA - RS	295.300,00	6.027,00			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	036920567	MUNICIPIO DE SERRA - ES	1.976.600,00	228.774,58			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036944013	MUNICIPIO DE POTIM - SP	987.600,00	177.640,29	179.545,68	179.545,68	27/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	036944127	MUNICIPIO DE PUTINGA - RS	394.200,00	57.293,07	197.100	197.100,00	30/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	036944345	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	295.300,00	12.547,73	147.650,00	147.650,00	21/12/2011	21/04/2013	Adimplente
2	036944450	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO - SC	146.950,00	123.747,65			27/12/2011	27/03/2014	Adimplente
2	036944565	MUNICIPIO DE LUIS ALVES - SC	542.550,00	213.242,14	271.275,00	271.275,00	29/12/2011	27/02/2014	Adimplente
2	036944783	MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO - BA	493.100,00	10.063,28			30/12/2011	05/07/2014	Adimplente
2	036944897	MUNICIPIO DE AGRESTINA - PE	987.600,00	20.400,00			26/12/2011	11/03/2014	Adimplente
2	036944900	MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA - BA	196.400,00	5.600,00			29/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036945269	MUNICIPIO DE PENAPOLIS - SP	245.850,00	71.880,89	122.925,00	122.925,00	30/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	036945373	MUNICIPIO DE MORRETES - PR	146.950,00	14.000,44			28/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	036945487	MUNICIPIO DE ITATI - RS	245.850,00	15.000,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036945592	MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE - RN	98.200,00	2.800,00	49.100,00	49.100,00	29/12/2011	20/07/2013	Adimplente
2	036945605	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO - RS	146.950,00	57.650,49			29/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036945719	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - RS	196.400,00	61.635,41			29/12/2011	26/11/2013	Adimplente
2	036945823	MUNICIPIO DE ERECHIM - RS	98.200,00	20.000,00			29/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036945937	MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS - RN	196.400,00	4.600,00			29/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	036946066	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS - RN	196.400,00	4.600,00			30/12/2011	10/06/2013	Adimplente
2	036946170	MUNICIPIO DE APUCARANA - PR	1.383.200,00	663.453,72			28/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	036946398	MUNICIPIO DE CAICARA DO RIO DO VENTO - RN	98.200,00	6.800,00			30/12/2011	20/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036946401	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	1.482.100,00	527.095,50			30/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	036946516	MUNICIPIO DE APERIBE - RJ	1.729.350,00	35.292,86			30/12/2011	20/02/2014	Adimplente
2	036965174	SETPU - SECRET DE ESTADO DE TRANSP E PAVIMENT URBANA-MT	493.100,00	54.788,89			23/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036965288	SETPU - SECRET DE ESTADO DE TRANSP E PAVIMENT URBANA-MT	493.100,00	54.788,89			26/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036965392	SETPU - SECRET DE ESTADO DE TRANSP E PAVIMENT URBANA-MT	493.100,00	54.788,89			26/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036965405	SETPU - SECRET DE ESTADO DE TRANSP E PAVIMENT URBANA-MT	493.100,00	54.788,89			26/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036965510	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.471.100,00	685.833,94	1476729,32	1.476.729,32	26/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	036965624	MUNICIPIO DE BELMONTE - SC	98.200,00	16.553,89			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	036965738	MUNICIPIO DE JURUENA - MT	394.200,00	8.044,90			21/12/2011	01/12/2013	Adimplente
2	036965842	MUNICIPIO DE TAPURAH - MT	400.000,00	17.000,00			26/12/2011	05/12/2013	Adimplente
2	036966199	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - MA	295.300,00	6.026,53	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	036966316	MUNICIPIO DE CENTENARIO - TO	295.300,00	6.100,00			30/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	036966420	SECRETARIA EXECUTIVA DESENV URBANO E REGIONAL	493.100,00	54.788,89			27/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	036966535	MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO - GO	295.300,00	58.575,00			07/02/2012	14/11/2013	Adimplente
2	036966649	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	987.600,00	41.150,00			27/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	036966754	MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE	789.800,00	16.118,37			27/12/2011	18/08/2014	Adimplente
2	036966868	MUNICIPIO DE INDIAPORA - SP	98.200,00	2.004,08			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	036966972	MUNICIPIO DE MUQUI - ES	196.400,00	4.008,16			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	036967227	MUNICIPIO DE TEFE - AM	987.600,00	49.380,00			29/12/2011	29/12/2013	Adimplente
2	036967331	MUNICIPIO DE TUPANATINGA - PE	390.000,00	10.000,00			30/12/2011	17/04/2015	Adimplente
2	036967445	MUNICIPIO DE IBIRAREMA - SP	398.734,00	10.266,00	347058,08	347058,08	30/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	036980416	MUNICIPIO DE RONDON - PR	146.950,00	12.240,59	73475	73475	31/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036980521	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA - RO	146.950,00	3.050,00			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	036980635	MUNICIPIO DE ITABERABA - BA	888.700,00	48.350,55	347.659,43	347.659,43	29/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	036980854	MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS - RO	146.950,00	3.000,00			31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	036980968	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE - RO	146.950,00	9.255,14			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	036981096	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE - RO	146.950,00	7.361,50			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036981213	MUNICIPIO DE IACIARA - GO	295.300,00	10.000,00			30/12/2011	31/03/2013	Adimplente
2	036981327	MUNICIPIO DE CALDAZINHA - GO	295.300,00	6.804,54	295.300,00	295.300,00	26/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	036981431	MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - MT	1.383.200,00	53.596,04			23/12/2011	19/12/2013	Adimplente
2	036981546	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - MT	592.000,00	12.081,63	296000	296.000,00	28/12/2011	07/12/2013	Adimplente
2	036981651	MUNICIPIO DE SANTO INACIO - PR	146.950,00	3.050,00			31/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036981765	MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT	245.850,00	5.150,00			21/12/2011	07/12/2013	Adimplente
2	036981879	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT	245.850,00	5.017,00			22/12/2011	14/12/2013	Adimplente
2	036981983	MUNICIPIO DE JANGADA - MT	592.000,00	12.081,63			27/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	036982010	MUNICIPIO DE AGUA FRIA DE GOIAS - GO	295.300,00	39.241,78			30/12/2011	31/03/2013	Adimplente
2	036982124	MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO - RO	146.950,00	2.998,00			18/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	036982238	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS - GO	295.300,00	6.026,54			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	036982342	SECRETARIA DAS CIDADES	1.482.100,00	164.677,78			30/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	036982457	MUNICIPIO DE AGUA FRIA DE GOIAS - GO	592.000,00	18.000,00			30/12/2011	31/03/2013	Adimplente
2	036982562	MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS - MG	98.200,00	11.800,00			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	036982676	MUNICIPIO DE MANDAGUACU - PR	195.000,00	8.500,00	97500	97500	31/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	036993591	SETPU - SECRET DE ESTADO DE TRANSP E PAVIMENT URBANA-MT	887.250,00	98.583,33			30/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036993604	SETPU - SECRET DE ESTADO DE TRANSP E PAVIMENT URBANA-MT	97.500,00	10.834,00			30/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036993718	MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - MT	245.000,00	5.000,00			27/12/2011	08/12/2013	Adimplente
2	036993822	SETPU - SECRET DE ESTADO DE TRANSP E PAVIMENT URBANA-MT	433.760,00	48.196,00	216.880,00	216.880,00	30/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036993936	SETPU - SECRET DE ESTADO DE TRANSP E PAVIMENT URBANA-MT	624.000,00	69.334,00			30/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036994065	SETPU - SECRET DE ESTADO DE TRANSP E PAVIMENT URBANA-MT	877.500,00	97.500,00			30/12/2011	16/12/2013	Adimplente
2	036994179	MUNICIPIO DE TUPANATINGA - PE	388.440,00	11.560,00			31/12/2011	17/04/2015	Adimplente
2	036994397	MUNICIPIO DE PETROLINA - PE	394.200,00	16.425,00			28/12/2011	13/06/2014	Adimplente
2	036994400	MUNICIPIO DE NOVA RESENDE - MG	98.200,00	2.004,08			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	036994515	MUNICIPIO DE CURITIBANOS - SC	987.600,00	182.429,92			29/12/2011	30/12/2012	Adimplente
2	036994629	MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO - PI	443.650,00	13.722,00	443.650,00	443.650,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	036994733	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO	295.300,00	6.700,00			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037022637	MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS - PE	98.200,00	2.100,00			19/01/2012	17/01/2015	Adimplente
2	037022741	MUNICIPIO DE APIACAS - MT	493.100,00	10.400,00			23/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	037022856	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS	245.850,00	5.150,00			26/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	037022960	MUNICIPIO DE CRUZ - CE	493.100,00	51.398,44			29/12/2011	29/12/2013	Adimplente
2	037023098	MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS - MG	493.100,00	22.931,25	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037023101	MUNICIPIO DE ITAOBIM - MG	146.950,00	3.061,22			31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037023215	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL - PR	196.400,00	4.008,16			29/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037023329	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS - BA	789.800,00	16.118,37			29/12/2011	05/05/2014	Adimplente
2	037023653	MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS - CE	493.100,00	10.063,27			29/12/2011	29/10/2013	Adimplente
2	037023767	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	987.600,00	86.000,00			28/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037023871	MUNICIPIO DE RESSAQUINHA - MG	512.880,00	10.466,94	256440	256.440,00	30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037023985	MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE	196.400,00	44.214,13			28/12/2011	28/12/2013	Adimplente
2	037024012	MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU - BA	690.900,00	15.100,00			31/12/2011	05/07/2013	Adimplente
2	037024230	MUNICIPIO DE COLATINA - ES	987.600,00	154.017,71			28/12/2011	01/11/2014	Adimplente
2	037024344	MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS - ES	493.100,00	10.400,00			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037024459	MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS	196.400,00	33.331,17			27/12/2011	05/11/2013	Adimplente
2	037024564	MUNICIPIO DE GUARABIRA - PB	334.860,00	13.952,50	167.430,00	167.430,00	31/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037024678	MUNICIPIO DE SABARA - MG	493.100,00	42.900,00			22/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037024782	MUNICIPIO DE SAO BENTO - PB	196.400,00	4.008,16			31/12/2011	30/09/2014	Adimplente
2	037024909	MUNICIPIO DE MILAGRES - BA	394.200,00	8.044,90	265.217,76	265.217,76	26/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037025154	MUNICIPIO DE IPORA - PR	98.200,00	57.053,72			27/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037025268	MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO - PB	98.200,00	2.004,08			31/12/2011	30/09/2014	Adimplente
2	037025372	MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS - PR	493.100,00	10.063,27	246.550,00	246.550,00	23/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037025591	MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA - PB	98.200,00	2.004,08			31/12/2011	30/08/2014	Adimplente
2	037025718	MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS	344.750,00	14.646,11	172375	172.375,00	27/12/2011	05/11/2013	Adimplente
2	037026065	MUNICIPIO DE MUNDO NOVO - BA	493.100,00	46.006,32	246.550,00	246.550,00	29/12/2011	05/03/2014	Adimplente
2	037026179	ESTADO DA BAHIA	987.600,00	109.740,00			30/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037026397	MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS - PR	98.200,00	2.800,00			27/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037026400	MUNICIPIO DE JOAO DOURADO - BA	245.850,00	14.150,00	122925	122.925,00	26/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037026515	MUNICIPIO DE CAMACAN - BA	493.100,00	10.063,27	246.550,00	246.550,00	20/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037026629	MUNICIPIO DE FORMOSA - GO	493.100,00	20.545,83			30/12/2011	31/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037026733	MUNICIPIO DE CRATEUS - CE	493.100,00	81.647,42			21/12/2011	21/12/2013	Adimplente
2	037026952	MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB	98.200,00	2.004,08			31/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037027080	MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB	98.200,00	2.004,08			31/12/2011	26/12/2013	Adimplente
2	037027194	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL - PB	98.200,00	2.050,00			31/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037027207	MUNICIPIO DE IBIARA - PB	98.200,00	2.004,08			31/12/2011	30/08/2014	Adimplente
2	037027311	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - RJ	1.482.100,00	30.246,94			29/12/2011	15/09/2013	Adimplente
2	037027425	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB	98.200,00	2.005,00			31/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037027530	MUNICIPIO DE SUMÉ - PB	98.200,00	2.005,00	98.200,00	98.200,00	31/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037027644	MUNICIPIO DE PARELHAS - RN	344.750,00	29.543,08			30/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	037027759	MUNICIPIO DE SERROLANDIA - BA	690.900,00	14.100,00	345.450	345.450,00	20/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037027863	MUNICIPIO DE PETROPOLIS - RJ	493.100,00	123.275,00			22/12/2011	04/12/2013	Adimplente
2	037027977	MUNICIPIO DE NORDESTINA - BA	394.200,00	8.044,90	197.100,00	197.100,00	26/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037028004	MUNICIPIO DE CHUI - RS	98.200,00	5.777,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037028222	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - PR	245.850,00	5.269,50			21/12/2011	21/10/2014	Adimplente
2	037028336	MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE	196.400,00	9.806,11			23/12/2011	23/12/2013	Adimplente
2	037028440	MUNICIPIO DE CARATINGA - MG	98.200,00	11.800,00			31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037028556	MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE - RS	196.400,00	5.000,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037028774	MUNICIPIO DE ILICINEA - MG	98.200,00	4.730,31			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037028888	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - MG	98.200,00	43.023,12			30/12/2011	31/03/2013	Adimplente
2	037029029	MUNICIPIO DE IBIAI - MG	98.200,00	11.800,00			27/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037029133	MUNICIPIO DE LAGOA DE PEDRAS - RN	245.850,00	7.375,50			30/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	037029247	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA - PR	245.850,00	254.984,89			29/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037029352	MUNICIPIO DE ALEGRE - ES	196.400,00	4.008,17			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037029466	MUNICIPIO DE AMARANTE - MA	1.284.300,00	27.000,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037029571	MUNICIPIO DE SANTA TERESA - ES	289.986,86	5.918,10			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037029685	MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	98.200,00	6.800,00			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037029799	MUNICIPIO DE GUAIBUBA - CE	295.300,00	6.500,00			26/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037029802	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE - ES	196.400,00	4.600,00			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037029916	MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO - ES	146.950,00	52.302,26			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037030046	MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES - ES	295.300,00	6.500,00			27/12/2011	01/11/2014	Adimplente
2	037030151	MUNICIPIO DE MUZAMBINHO - MG	98.200,00	73.111,22			28/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037030265	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR	493.100,00	24.905,00	493.100,00	493.100,00	29/12/2011	29/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037030379	MUNICIPIO DE SANTA FE DE GOIAS - GO	394.200,00	8.044,90			30/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037030483	MUNICIPIO DE CARATINGA - MG	987.600,00	131.732,89			31/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037030601	MUNICIPIO DE CARIRE - CE	493.100,00	13.508,40			26/12/2011	26/06/2013	Adimplente
2	037030715	MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE - BA	493.100,00	10.063,27			30/12/2011	05/07/2013	Adimplente
2	037030829	MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUA PINHEIRO - CE	196.400,00	4.008,16			29/12/2011	29/12/2013	Adimplente
2	037030933	MUNICIPIO DE CAIBATE - RS	98.200,00	11.227,25			28/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037031512	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	2.965.600,00	156.084,21	838.375,13	838.375,13	29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037031626	MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ - PR	394.200,00	10.800,00			22/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037031730	MUNICIPIO DE MUQUI - ES	493.100,00	10.063,27			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037031844	MUNICIPIO DE BOZANO - RS	98.200,00	21.515,00			26/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037031959	MUNICIPIO DE MARAVILHAS - MG	196.400,00	4.008,16			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037032087	MUNICIPIO DE MACUCO - RJ	493.100,00	11.341,30	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	037032191	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO NORTE - RN	142.005,00	2.995,00			30/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	037032204	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO - RN	117.280,00	32.720,00	58.640,00	58.640,00	29/12/2011	20/07/2013	Adimplente
2	037032318	MUNICIPIO DE PARELHAS - RN	142.005,00	4.015,00	71002,5	71.002,50	30/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	037032422	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO - RS	98.200,00	123.463,85			26/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037032537	MUNICIPIO DE SERTANIA - PE	176.620,00	50.380,00			30/12/2011	12/10/2014	Adimplente
2	037032641	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMERIM - ES	295.300,00	25.700,00			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037032756	MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS - RN	142.005,00	2.995,00			30/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	037032860	MUNICIPIO DE PARAZINHO - RN	137.060,00	2.940,00			30/12/2011	10/07/2013	Adimplente
2	037032974	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - RN	98.200,00	5.000,00			29/12/2011	20/07/2013	Adimplente
2	037033115	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	196.400,00	72.955,87			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037033229	MUNICIPIO DE GENTIL - RS	146.950,00	15.022,42	73.475,00	73.475,00	28/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037033333	MUNICIPIO DE MARUMBI - PR	344.750,00	10.555,71	209.711,43	209.711,43	23/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037033447	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO - RS	146.950,00	2.998,98			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037033553	MUNICIPIO DE CABROBO - PE	394.200,00	8.000,30			27/12/2011	06/10/2014	Adimplente
2	037033667	MUNICIPIO DE FAXINAL - PR	394.200,00	26.558,51	315.360,00	315.360,00	22/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037033771	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA - RS	146.950,00	3.050,00			20/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037033885	MUNICIPIO DE BARRA MANSA - RJ	493.100,00	66.900,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037033999	MUNICIPIO DE REDENCAO - CE	295.300,00	6.027,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037034026	MUNICIPIO DE ITAPAGE - CE	151.895,00	3.100,00			27/12/2011	27/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037034244	MUNICIPIO DE CACERES - MT	196.400,00	14.344,02			30/12/2011	08/12/2013	Adimplente
2	037034359	MUNICIPIO DE JAIBA - MG	295.300,00	56.084,10			28/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037034463	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA - ES	789.800,00	31.791,05			31/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037034682	MUNICIPIO DE IBICUI - BA	789.800,00	17.200,00			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037034796	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO - PA	394.200,00	30.100,00	197.100,00	197.100,00	30/12/2011	30/09/2014	Adimplente
2	037034809	MUNICIPIO DE PAICANDU - PR	493.100,00	55.576,80	246550	246.550,00	23/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037034913	MUNICIPIO DE BELMONTE - BA	789.800,00	39.090,00	59.471,94	59.471,94	27/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037035054	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - ES	196.400,00	25.825,86	98.200,00	98.200,00	29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037035168	MUNICIPIO DE SERRITA - PE	146.950,00	3.050,00			28/12/2011	03/10/2014	Adimplente
2	037035272	MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - PA	592.000,00	29.600,00			27/12/2011	27/09/2014	Adimplente
2	037035490	MUNICIPIO DE ICO - CE	344.750,00	14.364,58			22/12/2011	22/12/2013	Adimplente
2	037035504	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	493.100,00	20.545,83			27/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	037035618	MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA	789.800,00	16.118,37			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037035722	MUNICIPIO DE CATUNDA - CE	295.300,00	7.700,00			29/12/2011	29/12/2013	Adimplente
2	037035836	MUNICIPIO DE CRATEUS - CE	987.600,00	41.150,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037035940	MUNICIPIO DE RIO DE BANANAL - ES	344.750,00	22.012,12			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037036414	MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG	196.400,00	6.000,00			30/12/2011	31/05/2014	Adimplente
2	037036633	MUNICIPIO DE ALVORADA - RS	295.300,00	118.150,79			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037036852	MUNICIPIO DE MESSIAS - AL	295.300,00	6.100,00			29/12/2011	03/01/2014	Adimplente
2	037037094	MUNICIPIO DE ARAGARCAS - GO	493.100,00	12.000,00			30/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037037107	MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	690.900,00	69.100,00			27/12/2011	13/12/2013	Adimplente
2	037037211	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	117.280,00	81.704,17	58640	58.640,00	31/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037037439	MUNICIPIO DE JAGUARAO - RS	98.200,00	157.420,01	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037037763	MUNICIPIO DE FLORESTA - PE	176.620,00	28.380,00			29/12/2011	09/09/2014	Adimplente
2	037037877	MUNICIPIO DE APERIBE - RJ	740.350,00	22.500,00			30/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	037037981	MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE - MG	196.400,00	4.008,16			31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037038018	MUNICIPIO DE IGARAPE - MG	987.600,00	20.400,00			23/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037038236	MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE - AL	295.300,00	110.371,59			31/12/2011	09/02/2014	Adimplente
2	037038340	MUNICIPIO DE MORRINHOS - CE	196.400,00	4.009,00			23/12/2011	23/06/2013	Adimplente
2	037038455	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS - PB	98.200,00	2.005,00			31/12/2011	31/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037038560	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB	98.200,00	2.005,00			31/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037038892	MUNICIPIO DE TAGUATINGA - TO	987.600,00	20.155,10			23/12/2011	23/04/2013	Adimplente
2	037038905	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL - SP	394.200,00	11.826,00	197.100,00	197.100,00	29/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037039033	MUNICIPIO DE NAZARE - TO	295.300,00	11.188,09	147.650,00	147.650,00	27/12/2011	27/03/2013	Adimplente
2	037039147	MUNICIPIO DE SAO SEPE - RS	98.200,00	24.788,57			27/12/2011	18/12/2013	Adimplente
2	037039252	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - RS	98.200,00	53.607,68			26/12/2011	26/03/2014	Adimplente
2	037039366	MUNICIPIO DE ITAPEVI - SP	592.000,00	51.478,26	296.000,00	296.000,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037039470	MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS	493.100,00	10.100,00	246.550,00	246.550,00	29/12/2011	29/03/2014	Adimplente
2	037039585	MUNICIPIO DE SERTAO - RS	98.200,00	21.800,00			28/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037039699	MUNICIPIO DE ITARIRI - SP	196.400,00	9.479,58			26/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	037039702	MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA - SP	493.100,00	373.949,82	246.550,00	246.550,00	26/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037039816	MUNICIPIO DE ITU - SP	295.300,00	25.678,26			26/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	037039920	MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC	196.400,00	79.204,92			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037040051	MUNICIPIO DE ICARA - SC	770.020,00	78.810,75			27/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037040165	MUNICIPIO DE SOBRADINHO - RS	245.850,00	67.486,75			27/12/2011	07/11/2013	Adimplente
2	037040279	MUNICIPIO DE PONTAL - SP	196.400,00	30.373,10			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037040383	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS - SC	196.400,00	22.385,73			27/12/2011	27/03/2013	Adimplente
2	037040497	MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE - SP	98.200,00	3.300,41			26/12/2011	10/12/2013	Adimplente
2	037040501	MUNICIPIO DE CORREIA PINTO - SC	245.850,00	5.017,35			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037040615	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC	245.850,00	5.017,35			29/12/2011	29/03/2013	Adimplente
2	037040729	MUNICIPIO DE MONTE CARLO - SC	394.200,00	23.513,32	197.100,00	197.100,00	30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037040833	MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC	295.300,00	246.461,59			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037040947	MUNICIPIO DE OUROESTE - SP	98.200,00	52.824,08			30/12/2011	20/03/2013	Adimplente
2	037041076	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE - SC	443.650,00	32.084,23	221.825,00	221.825,00	28/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037041180	MUNICIPIO DE PAPANDUVA - SC	196.400,00	10.930,91			22/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037041294	MUNICIPIO DE DOURADO - SP	146.950,00	15.050,00			29/12/2011	29/12/2013	Adimplente
2	037041307	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	394.200,00	94.900,35			30/01/2012	30/01/2014	Adimplente
2	037041411	MUNICIPIO DE ITABAIANA - SE	196.400,00	13.650,00			19/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	037041526	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - RS	493.100,00	10.063,27			23/12/2011	10/05/2014	Adimplente
2	037041630	MUNICIPIO DE SANTA ADELIA - SP	1.482.100,00	30.900,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037041744	MUNICIPIO DE DOBRADA - SP	146.950,00	3.050,00	73475	73.475,00	29/12/2011	29/11/2013	Adimplente
2	037041859	MUNICIPIO DE SOMBRIO - SC	98.200,00	57.213,88			28/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037041963	MUNICIPIO DE TUPIRATINS - TO	493.100,00	14.891,62	246550	246.550,00	28/12/2011	28/04/2013	Adimplente
2	037042091	MUNICIPIO DE MATAO - SP	287.408,79	24.992,07	287.408,79	287.408,79	27/12/2011	27/10/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037042104	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - PR	344.750,00	7.035,71			22/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037042218	MUNICIPIO DE AREIOPOLIS - SP	245.850,00	7.145,01	122.925,00	122.925,00	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037042322	MUNICIPIO DE BARRA DO OURO - TO	196.400,00	4.008,16	98200	98.200,00	27/12/2011	27/04/2013	Adimplente
2	037042436	MUNICIPIO DE ITAPISSUMA - PE	98.200,00	49.000,00			28/12/2011	28/12/2014	Adimplente
2	037042760	MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU - SP	196.400,00	4.008,16			31/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037042874	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO - SC	226.070,00	4.700,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037042988	MUNICIPIO DE CAPETINGA - MG	196.400,00	4.008,16			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037043015	MUNICIPIO DE PARDINHO - SP	295.300,00	17.034,14	147.650,00	147.650,00	29/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037043129	MUNICIPIO DE IPAMERI - GO	789.800,00	19.745,00			04/01/2012	30/08/2013	Adimplente
2	037070534	MUNICIPIO DE IBERTIOGA - MG	512.880,00	193.918,61			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037070648	MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RS	196.400,00	102.648,43			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037070753	MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE	394.200,00	8.300,00			27/12/2011	27/06/2014	Adimplente
2	037070867	MUNICIPIO DE TERRA BOA - PR	98.200,00	12.799,92	49.100,00	49.100,00	28/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037071008	MUNICIPIO DE ELDORADO - MS	394.200,00	11.932,25	197.100,00	197.100,00	30/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	037071226	MUNICIPIO DE CHAPADA - RS	98.200,00	13.564,61			27/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037071330	MUNICIPIO DE PINDAI - BA	789.800,00	16.118,37			23/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037071444	MUNICIPIO DE BONITO - BA	295.300,00	6.700,00	147.650,00	147.650,00	29/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037071550	MUNICIPIO DE SAO JOAO EVANGELISTA - MG	196.400,00	7.823,00	98.200,00	98.200,00	31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037071778	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS	394.200,00	8.100,00	197100	197100	21/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	037071882	MUNICIPIO DE VITOR MEIRELLES - SC	98.200,00	40.299,43			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037071996	ESTADO DE ALAGOAS	394.200,00	43.800,00			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037072023	ESTADO DE ALAGOAS	295.300,00	32.812,00			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037072137	ESTADO DE ALAGOAS	295.300,00	32.812,00			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037072241	ESTADO DE ALAGOAS	493.100,00	54.789,00			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037072356	ESTADO DE ALAGOAS	295.300,00	32.812,00			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037072460	ESTADO DE ALAGOAS	292.500,00	32.500,00			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037072575	MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE	268.125,00	13.406,25			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037072793	MUNICIPIO DE PIRAI - RJ	493.100,00	31.802,29			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037072806	MUNICIPIO DE RUBINEIA - SP	137.060,00	2.797,14			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037072910	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA - BA	542.550,00	22.606,26			31/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037073048	MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC	196.400,00	17.078,26			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037073153	MUNICIPIO DE JACOBINA - BA	196.400,00	8.183,33			29/12/2011	05/07/2014	Adimplente
2	037073267	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS - PR	295.300,00	12.000,00			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037073371	MUNICIPIO DE ELDORADO - SP	493.100,00	11.549,21			28/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037073485	MUNICIPIO DE SOCORRO - SP	196.400,00	9.834,92			28/12/2011	28/12/2015	Adimplente
2	037073590	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR	295.300,00	68.117,09	171.569,30	171.569,30	29/12/2011	29/09/2013	Adimplente
2	037073603	MUNICIPIO DE CERQUILHO - SP	493.100,00	63.241,95	246.550	246.550,00	26/12/2011	26/12/2013	Adimplente
2	037073717	MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR	245.850,00	99.096,98			22/12/2011	22/03/2014	Adimplente
2	037073821	MUNICIPIO DE BARRA FUNDA - RS	295.300,00	16.880,50	147.650	147.650,00	27/12/2011	31/03/2014	Adimplente
2	037073935	MUNICIPIO DE ANHEMBI - SP	493.100,00	18.797,19	246.550,00	246.550,00	29/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	037074064	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL - SP	137.060,00	3.040,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037074178	MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP	461.280,44	15.983,25	230.640,00	230.640,00	29/12/2011	05/05/2014	Adimplente
2	037074282	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA - MG	245.850,00	46.067,07	122.925,00	122.925,00	28/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037074396	MUNICIPIO DE CONSTANTINA - RS	493.100,00	10.063,27	246.550,00	246.550,00	27/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037074409	MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS - MG	295.300,00	6.700,00			27/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037074514	MUNICIPIO DE DERRUBADAS - RS	196.400,00	18.600,23	98.200,00	98.200,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037074628	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE - RS	196.400,00	7.600,41			28/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037074732	MUNICIPIO DE GUARAREMA - SP	493.100,00	97.280,00			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037074846	MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL	987.600,00	23.400,00			31/12/2011	19/03/2014	Adimplente
2	037074951	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - SP	295.300,00	40.962,55			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037075104	ESTADO DA PARAIBA	1.946.930,00	197.000,00			31/12/2011	16/12/2014	Adimplente
2	037075218	MUNICIPIO DE PETROPOLIS - RJ	1.976.600,00	219.622,22			22/12/2011	04/12/2013	Adimplente
2	037075322	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RS	196.400,00	4.008,16	98.200,00	98.200,00	28/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037075436	MUNICIPIO DE ITAPEVA - SP	987.600,00	119.452,21	167.299,45	167.299,45	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037075541	MUNICIPIO DE JAGUARARI - BA	295.300,00	13.038,87	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037075656	MUNICIPIO DE CARAVELAS - BA	245.850,00	5.150,00			31/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037075760	MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES - BA	245.850,00	5.020,00			30/05/2012	30/11/2013	Adimplente
2	037075874	MUNICIPIO DE MANDURI - SP	196.400,00	62.471,55			30/12/2011	20/06/2014	Adimplente
2	037075988	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	295.300,00	8.469,85	152.876,81	152.876,81	29/12/2011	05/07/2014	Adimplente
2	037076015	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA - SP	196.400,00	8.569,10			23/12/2011	28/02/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037076129	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - SC	98.200,00	31.558,07	49100	49.100,00	29/12/2011	29/03/2013	Adimplente
2	037076452	MUNICIPIO DE SETUBINHA - MG	245.850,00	5.150,00			31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037076567	MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA - BA	295.300,00	6.050,00			22/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037076671	MUNICIPIO DE ITABERABA - BA	740.350,00	41.334,26	654.099,21	654.099,21	29/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037076785	MUNICIPIO DE BARRA - BA	987.600,00	79.540,70			28/12/2011	05/07/2014	Adimplente
2	037076899	MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE - BA	295.300,00	6.050,00	147.650,00	147.650,00	29/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037077030	MUNICIPIO DE GRAMADO - RS	987.600,00	76.068,00			30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037077144	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA	493.100,00	20.545,83			29/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037077259	MUNICIPIO DE PADRE PARAISO - MG	245.850,00	5.520,03			29/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037077363	MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE - BA	493.100,00	10.100,00			29/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037077477	MUNICIPIO DE ERECHIM - RS	987.600,00	85.878,26			29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037077582	MUNICIPIO DE ARICANDUVA - MG	245.850,00	9.834,00			31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037077696	MUNICIPIO DE PORTO FIRME - MG	245.850,00	17.273,66			29/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037077709	MUNICIPIO DE IRECE - BA	592.000,00	28.000,00	296.000,00	296.000,00	30/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037077813	MUNICIPIO DE JARINU - SP	196.400,00	6.450,28			28/12/2011	28/12/2015	Adimplente
2	037077927	MUNICIPIO DE AREIA BRANCA - SE	493.100,00	10.063,27			30/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	037078056	MUNICIPIO DE TRIUNFO - RS	196.400,00	29.956,68			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037078274	MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS - MG	146.950,00	9.515,15			30/12/2011	31/05/2014	Adimplente
2	037078492	MUNICIPIO DE GUARACIABA - SC	196.400,00	51.746,22	98.200,00	98.200,00	26/12/2011	26/03/2014	Adimplente
2	037078506	MUNICIPIO DE GUARDA-MOR - MG	146.950,00	6.366,68			30/12/2011	31/07/2014	Adimplente
2	037078610	MUNICIPIO DE FREI ROGERIO - SC	98.200,00	5.000,00			30/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	037078724	MUNICIPIO DE IPIRA - SC	146.950,00	130.724,58	73.475,00	73.475,00	29/12/2011	29/03/2014	Adimplente
2	037078838	MUNICIPIO DE PAIAL - SC	98.200,00	44.859,32	49100	49100	28/12/2011	28/03/2014	Adimplente
2	037078942	MUNICIPIO DE JACINTO MACHADO - SC	98.200,00	14.130,26	49.100,00	49.100,00	27/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037079071	MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC	394.200,00	17.572,10	197.100,00	197.100,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037079185	MUNICIPIO DE RUBIATABA - GO	98.200,00	2.004,08			23/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037079299	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	146.950,00	13.043,48			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037079302	MUNICIPIO DE GOIANDIRA - GO	98.200,00	4.200,00			30/12/2011	10/08/2013	Adimplente
2	037079416	MUNICIPIO DE CERES - GO	98.200,00	2.004,08			27/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037079521	MUNICIPIO DE ESTANCIA BRAGANCA PAULISTA - SP	295.300,00	114.700,00			29/12/2011	29/12/2015	Adimplente
2	037079635	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS - BA	295.300,00	12.304,17			26/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037079749	MUNICIPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP	196.400,00	4.008,16			22/12/2011	20/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037079854	MUNICIPIO DE RIO CLARO - SP	493.100,00	413.082,20	246.550,00	246.550,00	29/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037079968	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	295.300,00	142.879,28	295300	295300	22/12/2011	22/10/2014	Adimplente
2	037080098	MUNICIPIO DE MATINA - BA	493.100,00	10.063,27	277.763,24	277.763,24	23/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037080101	MUNICIPIO DE POÇO FUNDO - MG	196.400,00	80.693,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037080215	MUNICIPIO DE AMARANTE - PI	295.300,00	6.500,00	295.300,00	295.300,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037080329	MUNICIPIO DE IPIRA - BA	592.000,00	159.494,67	296.000,00	296.000,00	29/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037080433	SECRETARIA DAS CIDADES	987.600,00	109.733,33			30/12/2011	30/08/2014	Adimplente
2	037080548	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE	98.200,00	34.492,10			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037080653	MUNICIPIO DE COREAU - CE	98.200,00	2.005,00			27/12/2011	27/06/2013	Adimplente
2	037080767	MUNICIPIO DE ITAPIUNA - CE	98.200,00	4.092,00			23/10/2012	18/07/2013	Adimplente
2	037080871	MUNICIPIO DE COTIA - SP	2.965.600,00	257.878,26			29/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037080985	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	1.333.750,00	108.242,40			27/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	037081012	MUNICIPIO DE POMERODE - SC	987.600,00	199.030,53	1.086,36	1.086,36	29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037081126	MUNICIPIO DE PALMA SOLA - SC	789.800,00	30.444,00	30.881,18	30.881,18	30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037081230	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA	493.100,00	10.063,27			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037081344	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE - RO	493.100,00	11.900,00			29/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037081459	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG	1.976.600,00	523.400,00			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037081564	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - MA	493.100,00	10.063,27	246.550,00	246.550,00	29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037081678	MUNICIPIO DE URUOCA - CE	295.300,00	39.820,84			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037081782	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL - SC	98.200,00	95.771,42	49100	49100	31/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037169196	MUNICIPIO DE REGENERACAO - PI	443.650,00	9.055,00	443.650,00	443.650,00	28/12/2011	28/12/2013	Adimplente
2	037169209	MUNICIPIO DE SELBACH - RS	196.400,00	4.600,00			28/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037169313	MUNICIPIO DE RIO REAL - BA	245.850,00	19.615,33			30/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037169427	MUNICIPIO DE NOVA BRESCIA - RS	196.400,00	102.626,14	98200	98.200,00	27/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037169532	MUNICIPIO DE CHAPADA - RS	295.300,00	25.135,37	267.630,38	267.630,38	27/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	037169751	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	592.000,00	47.360,00	296.000,00	296.000,00	30/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037187174	MUNICIPIO DE GUANAMBI - BA	493.100,00	26.900,00	248.275,84	248.275,84	26/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037187288	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE - RO	987.600,00	32.400,00	162.065,16	162.065,16	31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037187392	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SC	98.200,00	29.466,40			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037187405	MUNICIPIO DE IRACEMINHA - SC	98.200,00	16.914,52			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037187510	MUNICIPIO DE MARAVILHA - SC	394.200,00	137.517,06	197.100,00	197.100,00	29/12/2011	29/04/2015	Adimplente
2	037187738	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - SC	98.200,00	39.702,88	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037187842	MUNICIPIO DE MATA - RS	98.200,00	2.970,90			28/12/2011	28/03/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037187957	MUNICIPIO DE COLOMBIA - SP	493.100,00	13.075,52			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037188085	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA - SC	592.000,00	138.150,00	511488,01	511.488,01	30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037188199	MUNICIPIO DE ITAUNA - MG	245.850,00	147.551,97			28/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037188202	MUNICIPIO DE PIUMHI - MG	245.850,00	5.018,00			29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037188316	MUNICIPIO DE AGUA SANTA - RS	98.200,00	22.758,60			30/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	037188420	MUNICIPIO DE BREVES - PA	1.976.600,00	82.358,33			28/03/2012	28/03/2013	Adimplente
2	037188535	MUNICIPIO DE LUCRECIA - RN	146.950,00	8.050,00			30/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	037188649	MUNICIPIO DE CORTES - PE	295.300,00	9.700,00			29/12/2011	02/09/2014	Adimplente
2	037188868	MUNICIPIO DE SIRIRI - SE	216.180,00	4.411,84			27/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	037188972	MUNICIPIO DE SERRANA - SP	98.200,00	2.500,00			28/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	037189009	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO - SP	493.100,00	26.895,86	246550	246550	28/12/2011	28/12/2013	Adimplente
2	037189113	MUNICIPIO DE ITAPETININGA - SP	493.100,00	68.482,35	493100	493.100,00	29/12/2011	08/03/2013	Adimplente
2	037189227	MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE - RS	245.850,00	7.774,57			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037189331	MUNICIPIO DE RONDA ALTA - RS	245.850,00	33.150,00			29/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037189445	MUNICIPIO DE NOVA PALMA - RS	98.200,00	4.236,29			27/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037189551	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA - RS	98.200,00	18.673,32			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037189665	MUNICIPIO DE MURIAE - MG	486.017,91	42.262,43	243009	243.009,00	30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037189779	MUNICIPIO DE CACAULANDIA - RO	295.300,00	6.030,00			29/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037189997	MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO - RS	245.850,00	17.957,19			30/12/2011	31/05/2013	Adimplente
2	037190026	MUNICIPIO DE NOVA UNIAO - RO	196.400,00	4.008,16			31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037190130	MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO - RO	196.400,00	7.600,00			31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037190359	MUNICIPIO DE AUREA - RS	245.850,00	24.150,00			28/12/2011	30/05/2013	Adimplente
2	037190463	MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO - BA	245.850,00	5.018,00	122.925,00	122.925,00	30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037190578	MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL - RS	245.850,00	7.356,97			27/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037190796	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE - BA	740.350,00	15.110,00	370.175,00	370.175,00	27/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037190809	MUNICIPIO DE PIRATININGA - SP	391.483,58	7.989,46	197100	197.100,00	29/12/2011	20/11/2013	Adimplente
2	037190913	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI	443.650,00	13.722,00			30/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	037191041	MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA - BA	888.700,00	21.300,00			30/01/2012	05/05/2014	Adimplente
2	037191156	MUNICIPIO DE ITATIRA - CE	295.300,00	6.200,00	147.650,00	147.650,00	28/12/2011	28/12/2013	Adimplente
2	037191260	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - MT	1.976.600,00	82.358,33	1.048.388,66	1.048.388,66	27/01/2012	05/12/2013	Adimplente
2	037191488	ESTADO DA BAHIA	1.976.600,00	220.000,00			30/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	037191606	MUNICIPIO DE TORRINHA - SP	245.850,00	5.139,61	122.925,00	122.925,00	30/12/2011	20/02/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037191710	MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - MA	394.200,00	10.800,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037191938	MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ - MA	295.300,00	6.026,53			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037192067	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE - BA	677.082,00	13.818,00			30/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037192171	MUNICIPIO DE CASCA - RS	245.850,00	45.787,50	122.925,00	122.925,00	26/12/2011	30/05/2014	Adimplente
2	037192285	MUNICIPIO DE PICADA CAFE - RS	98.200,00	4.800,00			27/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037192399	MUNICIPIO DE PORTO BELO - SC	493.100,00	12.500,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037192402	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS - SC	146.950,00	93.316,85			28/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037192517	MUNICIPIO DE CASSILANDIA - MS	245.850,00	5.150,00			26/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	037192621	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP	146.950,00	3.050,00			29/12/2011	29/10/2013	Adimplente
2	037192735	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - RS	295.300,00	35.184,54			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037192849	MUNICIPIO DE FLORAI - PR	295.300,00	6.026,53	262.580,75	262.580,75	27/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037192954	MUNICIPIO DE SANTA INES - BA	293.877,00	6.123,00			31/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037193082	MUNICIPIO DE CORTES - PE	690.900,00	20.000,00			29/12/2011	02/09/2014	Adimplente
2	037193209	MUNICIPIO DE CABACEIRAS - PB	98.200,00	2.000,00			31/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037221653	MUNICIPIO DE IBARAMA - RS	196.400,00	5.000,00			28/12/2011	03/12/2013	Adimplente
2	037221767	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE FEIRA - BA	1.284.300,00	121.649,16	121751,63	121751,63	26/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037221871	MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO - BA	295.300,00	8.474,19			31/12/2011	05/07/2014	Adimplente
2	037221985	MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO - SP	245.850,00	21.999,18			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037222012	MUNICIPIO DE WAGNER - BA	394.200,00	8.044,90	197.100,00	197.100,00	30/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037222126	MUNICIPIO DE PINDOBACU - BA	295.300,00	6.026,53			29/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037222344	MUNICIPIO DE ITUVERAVA - SP	196.400,00	4.010,00			30/12/2011	30/10/2014	Adimplente
2	037222459	MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE - MG	98.200,00	11.246,96			30/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037222678	MUNICIPIO DE BROTAS DE MACAUBAS - BA	295.300,00	6.026,53			27/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037222782	MUNICIPIO DE CACHOEIRA - BA	690.900,00	14.100,00			30/12/2011	05/07/2013	Adimplente
2	037222896	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - BA	295.300,00	6.026,53	147650	147650	28/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037223037	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO - RS	127.170,00	2.830,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037223141	MUNICIPIO DE URANIA - SP	245.850,00	5.580,98			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037223256	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - SP	295.300,00	54.730,41			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037223360	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS - SC	98.200,00	24.258,84			29/12/2011	29/03/2013	Adimplente
2	037223474	MUNICIPIO DE GUANAMBI - BA	493.100,00	26.900,00	252.664,45	252.664,45	31/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037223589	MUNICIPIO DE ANDRADINA - SP	493.100,00	85.614,27	493.100,00	493.100,00	29/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	037223693	MUNICIPIO DE BREVES - PA	987.600,00	41.150,00			28/03/2012	30/03/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037223706	MUNICIPIO DE CACAPAVA - SP	493.100,00	56.000,00			29/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	037223924	MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA - BA	295.300,00	8.000,00			27/12/2011	27/12/2013	Adimplente
2	037224053	MUNICIPIO DE PINTADAS - BA	295.300,00	6.026,53	147.650,00	147.650,00	29/12/2011	05/09/2014	Adimplente
2	037224167	MUNICIPIO DE MARUIM - SE	196.400,00	3.600,00			31/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	037224271	MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE - RS	98.200,00	6.800,00			30/12/2011	19/09/2013	Adimplente
2	037224385	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ	1.482.100,00	128.878,26			31/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037224499	MUNICIPIO DE HORIZONTINA - RS	245.850,00	6.509,79			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037224503	MUNICIPIO DE NONOAI - RS	245.850,00	11.979,64	122.925,00	122.925,00	30/12/2011	31/05/2013	Adimplente
2	037224617	MUNICIPIO DE LAJE - BA	245.850,00	5.017,35			31/12/2011	05/03/2014	Adimplente
2	037224721	MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC	1.234.850,00	107.380,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037224835	MUNICIPIO DE MUCUM - RS	493.100,00	38.109,33	493100	493100	26/12/2011	20/02/2013	Adimplente
2	037225080	MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC	98.200,00	131.045,33			30/12/2011	01/07/2013	Adimplente
2	037225194	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC	98.200,00	43.715,39	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037225207	MUNICIPIO DE ARAMINA - SP	146.950,00	8.781,83			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037225311	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP	295.300,00	59.551,00	266.419,66	266.419,66	29/12/2011	29/03/2014	Adimplente
2	037225425	MUNICIPIO DE ALVARENGA - MG	394.200,00	29.629,92			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037225644	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS - MG	493.100,00	79.522,67			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037239292	MUNICIPIO DE VARGINHA - MG	295.300,00	37.839,30			30/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	037239305	MUNICIPIO DE PINDOBACU - BA	295.300,00	6.026,53			30/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037239638	MUNICIPIO DE PIRAJUI - SP	1.185.400,00	73.901,57	748817,16	748.817,16	28/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	037239961	MUNICIPIO DE TANGUA - RJ	285.410,00	14.590,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037240104	MUNICIPIO DE TAIÓBEIRAS - MG	2.174.400,00	45.000,00	532.293,11	532.293,11	29/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037240218	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	493.100,00	10.200,00	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	30/05/2013	Adimplente
2	037240322	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO - SC	98.200,00	22.691,61			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037240436	MUNICIPIO DE IRACEMINHA - SC	98.200,00	43.974,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037240541	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL - SC	98.200,00	20.792,10	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037240656	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	245.850,00	34.150,00			31/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037240760	MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA	585.000,00	30.000,00	292.500,00	292.500,00	30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037240874	MUNICIPIO DE MACAIBA - RN	1.976.600,00	82.360,00	86.970,40	86.970,40	30/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	037240988	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	493.100,00	11.900,00	246.895,17	246.895,17	30/12/2011	05/07/2013	Adimplente
2	037241015	MUNICIPIO DE TRAIRAO - PA	987.600,00	20.155,10			30/12/2011	30/09/2014	Adimplente
2	037241129	MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO - RS	98.200,00	2.455,00			30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037241233	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA - SP	987.600,00	92.400,00			29/12/2011	29/06/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037241347	MUNICIPIO DE XAVANTINA - SC	98.200,00	30.000,00			29/12/2011	29/03/2014	Adimplente
2	037241452	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - SC	196.400,00	4.881,55	98.200,00	98.200,00	30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037241567	MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL - GO	245.850,00	10.243,75			30/12/2011	31/03/2013	Adimplente
2	037241671	MUNICIPIO DE CUNHA PORA - SC	245.850,00	17.000,00	245850	245.850,00	30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037241785	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA - SC	245.850,00	17.924,37			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037241902	MUNICIPIO DE ANAHY - PR	98.200,00	64.821,97	49100	49.100,00	28/12/2011	28/09/2013	Adimplente
2	037242030	MUNICIPIO DE CASCA - RS	98.200,00	61.550,20	49.100,00	49.100,00	27/12/2011	30/05/2014	Adimplente
2	037242144	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - SC	146.950,00	43.430,29	73475	73.475,00	28/12/2011	28/03/2014	Adimplente
2	037242259	MUNICIPIO DE SALTO - SP	641.450,00	162.000,00			28/12/2011	28/12/2013	Adimplente
2	037242363	MUNICIPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS	98.200,00	51.800,00	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037277299	MUNICIPIO DE AMERICANA - SP	2.471.100,00	214.878,26			13/01/2012	29/06/2013	Adimplente
2	037277302	MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE	788.415,40	16.584,60			29/12/2011	29/12/2013	Adimplente
2	037277635	MUNICIPIO DE BEBEDOURO - SP	987.600,00	86.129,44			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037277854	MUNICIPIO DE ERVAL SECO - RS	295.300,00	6.556,14	273595,45	273.595,45	30/12/2011	31/05/2013	Adimplente
2	037277968	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	2.520.550,00	219.178,26			30/12/2011	30/11/2014	Adimplente
2	037278096	MUNICIPIO DE SANTA TERESA - ES	238.649,38	4.870,40			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037278109	MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC	334.860,00	7.000,00	249671,61	249.671,61	30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037278213	MUNICIPIO DE MATRINCHA - GO	243.750,00	6.250,00			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037278327	MUNICIPIO DE SAO FIDELIS - RJ	493.100,00	185.881,01	246550	246.550,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037278431	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - RS	196.400,00	73.071,63	98.200,00	98.200,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037278546	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA - RS	146.950,00	20.426,98			30/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	037278879	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU DE GOIAS - GO	98.200,00	2.800,00			26/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037278983	MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA - SP	146.950,00	3.050,00			28/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	037279010	MUNICIPIO DE IARAS - SP	146.950,00	4.545,00			29/12/2011	20/09/2013	Adimplente
2	037279124	MUNICIPIO DE BOTUCATU - SP	295.300,00	27.514,05	147650	147650	29/12/2011	20/07/2013	Adimplente
2	037279342	MUNICIPIO DE CACEQUI - RS	344.750,00	15.730,00			29/12/2011	04/12/2013	Adimplente
2	037279457	MUNICIPIO DE TIETE - SP	98.200,00	2.004,08			27/12/2011	27/12/2013	Adimplente
2	037279562	MUNICIPIO DE ESTANCIA DE ATIBAIA - SP	196.400,00	25.043,01			29/12/2011	29/12/2015	Adimplente
2	037279676	MUNICIPIO DE TRINDADE - GO	196.400,00	8.183,34			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037279780	MUNICIPIO DE SOBRADINHO - RS	98.200,00	90.737,15			28/12/2011	07/10/2013	Adimplente
2	037279894	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO - SP	344.750,00	7.035,71			30/12/2011	06/09/2013	Adimplente
2	037279907	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL - RS	196.400,00	4.008,16			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037280141	MUNICIPIO DE UNIAO PAULISTA - SP	196.400,00	4.100,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037280256	MUNICIPIO DE MARIAPOLIS - SP	98.200,00	8.800,00	49.100,00	49.100,00	29/12/2011	05/08/2014	Adimplente
2	037280360	MUNICIPIO DE JABOTICABAL - SP	245.850,00	116.028,83			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037280589	MUNICIPIO DE LUIS ANTONIO - SP	146.950,00	3.050,00			30/12/2011	30/07/2014	Adimplente
2	037280693	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS - SP	146.950,00	16.352,64			30/12/2011	20/04/2013	Adimplente
2	037280706	MUNICIPIO DE BARIRI - SP	493.100,00	10.900,00	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	20/09/2013	Adimplente
2	037280810	MUNICIPIO DE REGINOPOLIS - SP	146.950,00	3.052,35			30/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	037280924	MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ - RN	196.400,00	5.413,14			30/12/2011	31/12/2012	Adimplente
2	037281167	MUNICIPIO DE CAFELANDIA - SP	98.200,00	35.815,18	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037281271	MUNICIPIO DE ITAPETININGA - SP	493.100,00	64.646,56	493.100,00	493.100,00	28/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037281385	MUNICIPIO DE MONTENEGRO - RS	98.200,00	9.154,54			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037281503	MUNICIPIO DE IVORA - RS	196.400,00	85.600,00	98.200,00	98.200,00	30/12/2011	09/12/2013	Adimplente
2	037281617	MUNICIPIO DE LINS - SP	493.100,00	204.633,61			29/12/2011	20/11/2013	Adimplente
2	037281721	MUNICIPIO DE ROLADOR - RS	196.400,00	25.000,00			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037281835	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - PR	117.280,00	2.638,47			30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037281949	MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA - SP	146.950,00	13.714,84			30/12/2011	30/05/2014	Adimplente
2	037282078	MUNICIPIO DE NOVA PALMA - RS	98.200,00	11.618,03			27/12/2011	08/12/2013	Adimplente
2	037282182	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA - RS	98.200,00	16.473,38	49.100,00	49.100,00	29/12/2011	05/12/2013	Adimplente
2	037282296	MUNICIPIO DE GUARIBA - SP	295.300,00	11.215,27	169.413,61	169.413,61	28/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	037282309	MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA - SP	146.950,00	3.050,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037282413	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP	146.950,00	15.000,00			29/12/2011	29/12/2015	Adimplente
2	037282632	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA - SP	493.100,00	12.721,19	246550	246550	31/12/2011	05/08/2014	Adimplente
2	037282746	MUNICIPIO DE BRAGANEY - PR	98.200,00	8.860,37	49100	49.100,00	28/12/2011	28/09/2013	Adimplente
2	037282851	MUNICIPIO DE LUIZIANA - PR	98.200,00	29.007,56			27/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037282965	MUNICIPIO DE AREALVA - SP	394.200,00	8.044,90	197.100,00	197.100,00	29/12/2011	20/11/2013	Adimplente
2	037283093	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU - MG	196.400,00	73.072,35			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037283106	MUNICIPIO DE SALTO GRANDE - SP	196.400,00	10.544,49			30/12/2011	20/10/2013	Adimplente
2	037283210	MUNICIPIO DE CAMACHO - MG	196.400,00	4.008,16			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037283324	MUNICIPIO DE CAMAQUA - RS	196.400,00	166.891,85			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037283438	MUNICIPIO DE REGISTRO - SP	196.400,00	8.183,33	98.200,00	98.200,00	28/12/2011	31/05/2013	Adimplente
2	037283658	MUNICIPIO DE MORADA NOVA - CE	196.400,00	8.184,00			31/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037283762	MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO - SP	196.400,00	6.232,08			30/12/2011	20/06/2014	Adimplente
2	037283876	MUNICIPIO DE ITAPETINGA - BA	782.100,00	32.587,50			31/12/2011	30/11/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037283980	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PARAUNA - GO	98.200,00	2.004,09			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037284017	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO PARAISO - PR	117.280,00	2.720,00			27/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037284121	MUNICIPIO DE RIO CASCA - MG	512.880,00	10.470,00			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037284349	MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL - GO	2.965.600,00	124.393,25			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037284454	MUNICIPIO DE CANDIBA - BA	394.200,00	10.800,00			28/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037284569	MUNICIPIO DE SAO VALENTIM - RS	98.200,00	37.900,28	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037284673	MUNICIPIO DE SOSSEGO - PB	98.200,00	2.005,00			31/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	037284787	MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA	987.600,00	20.200,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037284891	MUNICIPIO DE ITAPECERICA - MG	196.400,00	4.008,16			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037284904	MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB	295.300,00	6.137,16			31/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037285044	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	616.725,00	82.031,00	308.362,50	308.362,50	29/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037285159	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA	493.100,00	27.410,86			28/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037285263	MUNICIPIO DE SANTA RITA D OESTE - SP	196.400,00	14.581,76			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037285377	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ	4.439.210,00	386.018,26			27/12/2011	27/12/2013	Adimplente
2	037285481	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - SC	394.200,00	46.686,31	197100	197.100,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037285596	MUNICIPIO DE TURUCU - RS	196.400,00	4.008,16			30/12/2011	30/12/2012	Adimplente
2	037285609	MUNICIPIO DE DOLCINOPOLIS - SP	146.950,00	3.015,70			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037285713	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - PR	98.200,00	48.089,63	49100	49.100,00	27/12/2011	27/09/2013	Adimplente
2	037285827	MUNICIPIO DE ITAPOLIS - SP	394.200,00	60.147,50	197.100,00	197.100,00	30/12/2011	20/08/2013	Adimplente
2	037285931	MUNICIPIO DE IGUATU - CE	2.965.600,00	285.375,72	1.619.810,69	1.619.810,69	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037286060	MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA - SP	196.400,00	4.065,28			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037286174	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA - BA	196.400,00	8.200,00			31/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037286288	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO - RS	295.300,00	127.060,47			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037286392	MUNICIPIO DE QUATIGUA - PR	394.200,00	8.364,89			27/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037286405	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	2.767.800,00	240.678,26			30/12/2011	10/12/2013	Adimplente
2	037286510	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS - SP	987.600,00	153.299,95			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037286624	MUNICIPIO DE URUCUCA - BA	493.100,00	16.900,00	246.550,00	246.550,00	28/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037286738	MUNICIPIO DE IGARATA - SP	98.200,00	2.004,08	49100	49.100,00	29/12/2011	29/10/2013	Adimplente
2	037286842	MUNICIPIO DE OUROESTE - SP	196.400,00	5.034,71			30/12/2011	20/03/2013	Adimplente
2	037286957	MUNICIPIO DE GUARUJA - SP	196.400,00	49.543,17			30/12/2011	31/05/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037287085	MUNICIPIO DE UNA - BA	493.100,00	10.063,27			29/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037287199	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE - SC	196.400,00	23.383,52	98.200,00	98.200,00	29/12/2011	29/03/2013	Adimplente
2	037287202	MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS - SP	146.950,00	3.050,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037287316	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	493.100,00	78.605,90			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037287420	MUNICIPIO DE TAQUARI - RS	98.200,00	7.446,51			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037287535	MUNICIPIO DE TABAPUA - SP	137.060,00	2.800,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037287649	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ - RS	98.200,00	7.780,47			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037287754	MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL - RS	98.200,00	5.404,83	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037287868	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	196.400,00	23.776,20			30/01/2012	30/01/2014	Adimplente
2	037287972	MUNICIPIO DE CONCORDIA - SC	493.100,00	286.804,82	246.550,00	246.550,00	29/12/2011	29/03/2013	Adimplente
2	037288113	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - RS	987.600,00	98.760,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037288227	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - RS	98.200,00	61.902,06			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037288331	MUNICIPIO DE JAGUARA O - RS	98.200,00	15.393,06	49100	49.100,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037288445	MUNICIPIO DE VIADUTOS - RS	295.300,00	99.305,08	147650	147.650,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037288551	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA - PR	146.950,00	56.978,63			29/12/2011	29/11/2013	Adimplente
2	037288665	MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE - RS	146.950,00	12.950,53			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037288883	MUNICIPIO DE MASSAPE - CE	987.600,00	20.155,10	835.509,60	835.509,60	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037288997	MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA - MG	196.400,00	4.609,73			30/12/2011	31/05/2014	Adimplente
2	037289024	MUNICIPIO DE PRESIDENTE JUSCELINO - MG	344.750,00	20.685,00			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037289138	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	493.100,00	59.466,92	493.100,00	493.100,00	29/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	037289242	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	1.482.100,00	323.463,85	741050	741.050,00	29/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	037289357	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - PR	295.300,00	64.019,93	147.650,00	147.650,00	27/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037289461	MUNICIPIO DE AGUA DOCE - SC	98.200,00	16.482,93			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037289576	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS - SC	98.200,00	6.370,28			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037289680	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - SC	245.850,00	59.524,25			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037289794	MUNICIPIO DE EREBANGO - RS	98.200,00	104.056,35			29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037289807	MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL - RS	98.200,00	2.800,00			30/12/2011	31/05/2013	Adimplente
2	037289911	MUNICIPIO DE PRADO FERREIRA - PR	98.200,00	16.800,00			30/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037290041	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	592.000,00	228.761,66	592000	592000	29/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	037290156	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - SC	196.400,00	45.194,86			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037290260	MUNICIPIO DE TIMBO - SC	98.200,00	20.843,90	49100	49.100,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037290488	MUNICIPIO DE ITAUNA - MG	98.200,00	21.799,54			29/12/2011	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037290593	MUNICIPIO DE LORETO - MA	295.300,00	6.026,53	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037290606	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE - SC	98.200,00	8.573,10	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037290710	MUNICIPIO DE MAUA - SP	394.200,00	34.278,28			30/12/2011	30/01/2014	Adimplente
2	037290824	MUNICIPIO DE ROMELANDIA - SC	98.200,00	31.336,64			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037290938	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU - SC	98.200,00	30.587,96			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037291067	MUNICIPIO DE FAXINAL - PR	592.000,00	62.609,63	485.972,78	485.972,78	28/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037291171	MUNICIPIO DE PAIAL - SC	98.200,00	12.465,25			29/12/2011	29/03/2014	Adimplente
2	037291285	MUNICIPIO DE PETROLANDIA - SC	98.200,00	18.978,95			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037291399	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO - SC	98.200,00	38.817,70			29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037291402	MUNICIPIO DE IBIAM - SC	98.200,00	18.036,68			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037291517	MUNICIPIO DE SUZANO - SP	493.100,00	126.434,87	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037291621	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO - SC	98.200,00	5.800,00			30/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037291735	MUNICIPIO DE CAMPINAS DO SUL - RS	245.850,00	36.022,55			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037291849	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO - SC	98.200,00	2.980,23	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037291954	MUNICIPIO DE JAGUAPITA - PR	394.200,00	36.278,62	335621,88	335621,88	28/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037292082	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC	146.950,00	343.470,26	73475	73.475,00	27/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037292196	MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RO	98.200,00	14.731,79	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037292313	MUNICIPIO DE GUABIRUBA - SC	98.200,00	7.271,13			28/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	037292427	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA - PR	295.300,00	27.770,10	295.300,00	295.300,00	28/12/2011	28/06/2014	Adimplente
2	037292532	MUNICIPIO DE PONTALINDA - SP	140.027,00	2.857,69			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037292646	MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC	98.200,00	2.500,00			28/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037292751	MUNICIPIO DE COTIA - SP	493.100,00	42.878,26			29/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037292865	MUNICIPIO DE GUARACAI - SP	140.027,00	4.973,00			29/12/2011	05/08/2014	Adimplente
2	037293006	MUNICIPIO DE MARILANDIA DO SUL - PR	394.200,00	222.063,35	197.100,00	197.100,00	30/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037293110	MUNICIPIO DE ITUPORANGA - SC	196.400,00	32.565,36			30/12/2011	15/12/2013	Adimplente
2	037293224	MUNICIPIO DE ANHUMAS - SP	137.060,00	2.940,00			29/12/2011	05/05/2014	Adimplente
2	037293338	MUNICIPIO DE MELEIRO - SC	146.950,00	65.830,28			27/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037293442	MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC	98.200,00	23.230,42	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037293558	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL - PR	394.200,00	55.800,00			27/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037293662	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA - SP	295.300,00	65.110,38	147650	147.650,00	30/12/2011	30/12/2015	Adimplente
2	037293776	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS - SC	146.950,00	21.258,15	73.475,00	73.475,00	29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037293880	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - SC	98.200,00	19.875,39			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037293994	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA - SC	98.200,00	22.723,81			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037294021	MUNICIPIO DE PAPANDUVA - SC	98.200,00	24.126,20			30/12/2011	31/12/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037294135	MUNICIPIO DE TABAPUA - SP	283.432,00	5.784,33	141.716,00	141.716,00	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037294249	MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA - SP	98.200,00	5.975,54			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037294354	MUNICIPIO DE IPIGUA - SP	98.200,00	2.800,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037294468	MUNICIPIO DE IMBUIA - SC	98.200,00	94.500,92			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037294573	MUNICIPIO DE POPULINA - SP	137.060,00	8.178,66			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037294687	MUNICIPIO DE CATIGUA - SP	281.454,00	7.036,35	251.141,41	251.141,41	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037294791	MUNICIPIO DE SAO JOAO - PR	493.100,00	17.644,08	493.100	493.100,00	29/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	037294804	MUNICIPIO DE SAO JOAO - PR	295.300,00	10.568,30	147650	147650	30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037294918	MUNICIPIO DE VITORIA - ES	1.892.535,00	210.281,67			31/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037295059	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	295.300,00	176.231,12	295.300,00	295.300,00	30/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	037295163	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAU - PR	98.200,00	2.554,66			31/12/2011	31/05/2013	Adimplente
2	037295381	MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA - SP	98.200,00	18.234,89			29/12/2011	05/04/2014	Adimplente
2	037295495	MUNICIPIO DE PORCIUNCULA - RJ	394.200,00	8.044,90			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037295509	MUNICIPIO DE PONTALINA - GO	1.976.600,00	84.219,20	26091,12	26091,12	30/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	037295613	MUNICIPIO DE VICOSA - MG	275.520,00	23.958,26			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037295727	MUNICIPIO DE LAVRAS - MG	245.850,00	21.378,26			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037295945	MUNICIPIO DE TAQUARA - RS	98.200,00	16.800,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037296074	MUNICIPIO DE FAXINAL - PR	196.400,00	5.163,86	98.200,00	98.200,00	30/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037296292	ESTADO DA BAHIA	2.965.600,00	330.000,00			30/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037296305	MUNICIPIO DE CASCA - RS	196.400,00	31.400,00	98.200,00	98.200,00	28/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037296419	MUNICIPIO DE JUSSARA - PR	295.300,00	20.622,18	234.763,50	234.763,50	27/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037296524	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	196.400,00	19.600,00	98.200,00	98.200,00	30/12/2011	05/07/2013	Adimplente
2	037296638	MUNICIPIO DE ITAPEVI - SP	740.350,00	405.862,70	497.959,43	497.959,43	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037296742	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL - RS	245.850,00	6.150,00			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037296857	MUNICIPIO DE ITAPEVI - SP	493.100,00	68.516,20	349.854,43	349.854,43	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037297102	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON - BA	493.100,00	10.063,27	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	05/03/2014	Adimplente
2	037297216	MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO - MG	512.880,00	10.466,94			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037297320	MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	987.600,00	28.390,43	904740,37	904740,37	31/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037297434	MUNICIPIO DE CHAPECO - SC	987.600,00	112.400,00			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037297549	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	146.950,00	32.588,51	73.475,00	73.475,00	30/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	037297768	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL - RS	146.950,00	88.494,00			29/12/2011	17/10/2013	Adimplente
2	037297986	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE - SC	987.600,00	107.887,48	876.198,73	876.198,73	30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037298013	MUNICIPIO DE GUARACIABA - SC	98.200,00	12.184,26	49.100,00	49.100,00	28/12/2011	28/03/2014	Adimplente
2	037298127	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES	196.400,00	4.009,00			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037298231	MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS - SC	98.200,00	3.129,20	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/09/2014	Adimplente
2	037298345	MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC	146.950,00	30.550,00	73.475,00	73.475,00	30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037298450	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE - SC	98.200,00	16.312,70	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037298565	MUNICIPIO DE MARAU - RS	98.200,00	18.323,59			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037298783	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER - RS	196.400,00	12.404,23			28/12/2011	15/11/2013	Adimplente
2	037298897	MUNICIPIO DE QUILOMBO - SC	98.200,00	3.799,99			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037298900	MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL - RS	98.200,00	5.818,96	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037299038	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC	394.200,00	8.045,00	358.288,38	358.288,38	31/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037299142	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO OESTE - PR	196.400,00	8.229,70			29/12/2011	29/10/2014	Adimplente
2	037299257	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO - RS	98.200,00	23.728,16			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037299361	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ERVAL - RS	98.200,00	14.513,62	49100	49.100,00	30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037299475	MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO - MA	789.800,00	24.000,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037299580	MUNICIPIO DE MARACAJA - SC	78.420,00	43.649,06			29/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037299694	MUNICIPIO DE GUIRICEMA - MG	512.880,00	12.120,00			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037299707	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES - PR	146.950,00	7.347,50			31/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037299811	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL - SC	196.400,00	20.420,85	98.200,00	98.200,00	29/12/2011	29/03/2014	Adimplente
2	037299925	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	196.400,00	289.354,79			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037300070	MUNICIPIO DE FRAIBURGO - SC	493.100,00	167.739,41	268.492,95	268.492,95	30/12/2011	19/04/2014	Adimplente
2	037300184	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	3.954.600,00	345.439,64			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037300520	MUNICIPIO DE MONTE CASTELO - SC	146.950,00	15.515,03	73475	73.475,00	30/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037300634	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JACINTO - MG	394.200,00	8.044,90			31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037300748	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	98.200,00	137.299,36	49100	49.100,00	29/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037300967	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE - MG	196.400,00	4.010,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037301095	MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR	1.976.600,00	82.358,33			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037301108	MUNICIPIO DE CORUMBA - MS	987.600,00	41.150,00			26/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	037301212	MUNICIPIO DE SALTINHO - SP	98.200,00	42.800,04	49.100,00	49.100,00	28/12/2011	28/12/2013	Adimplente
2	037301430	MUNICIPIO DE TANGUA - RJ	1.679.900,00	85.100,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037301545	MUNICIPIO DE PARECI NOVO - RS	98.200,00	12.630,00	98200	98.200,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037301650	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS - SC	98.200,00	58.653,94	49.100,00	49.100,00	29/12/2011	29/06/2013	Adimplente
2	037301764	MUNICIPIO DE SAO VICENTE - SP	179.319,53	33.739,58			31/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037301878	MUNICIPIO DE ICATU - MA	1.482.100,00	30.246,94			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037302019	MUNICIPIO DE JACANA - RN	98.200,00	2.004,08			31/12/2011	10/07/2013	Adimplente
2	037302123	MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA GRANDE - AL	295.300,00	6.500,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037302341	MUNICIPIO DE PORTO DE PEDRAS - AL	394.200,00	9.855,00			30/12/2011	15/02/2014	Adimplente
2	037302456	MUNICIPIO DE BAMBUI - MG	245.850,00	8.150,00			29/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037302675	MUNICIPIO DE PARAZINHO - RN	196.400,00	27.380,32			30/12/2011	20/07/2013	Adimplente
2	037302789	MUNICIPIO DE PARIPUEIRA - AL	245.850,00	5.017,35			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037302893	MUNICIPIO DE PORTO FIRME - MG	690.452,24	14.090,86	345226	345.226,00	29/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037302906	MUNICIPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA - MG	98.200,00	2.500,00			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037303148	MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - TO	987.600,00	20.155,10			30/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	037303253	MUNICIPIO DE CORONEL PACHECO - MG	146.950,00	3.050,00			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037303367	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - MG	394.200,00	34.280,00			29/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037303586	MUNICIPIO DE JAGUARI - RS	146.950,00	19.308,45	73475	73.475,00	28/12/2011	28/03/2014	Adimplente
2	037303690	MUNICIPIO DE CARMO - RJ	394.196,27	8.044,83			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037303703	MUNICIPIO DE GARUVA - SC	196.400,00	179.946,24			31/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037333171	MUNICIPIO DE TORRE DE PEDRA - SP	394.200,00	20.351,55	352.927,26	352.927,26	29/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037333285	MUNICIPIO DE RUY BARBOSA - BA	98.200,00	2.004,08			28/03/2012	05/09/2014	Adimplente
2	037333399	MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO - PR	98.200,00	2.800,00			29/12/2011	29/09/2013	Adimplente
2	037333402	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL - PR	98.200,00	2.004,08			30/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037333517	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA - PE	1.086.500,00	130.159,50			29/12/2011	29/12/2014	Adimplente
2	037333621	MUNICIPIO DE NAZARE - TO	493.100,00	15.094,90	246.550,00	246.550,00	28/12/2011	28/03/2013	Adimplente
2	037333735	MUNICIPIO DE LUZINOPOLIS - TO	493.100,00	11.000,00			28/12/2011	28/03/2013	Adimplente
2	037333849	MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA - PR	295.300,00	6.026,53	199563,75	199563,75	28/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037333954	MUNICIPIO DE GUAIRA - PR	295.300,00	91.316,79			28/12/2011	28/06/2014	Adimplente
2	037334082	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA - SP	245.850,00	59.902,61			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037334196	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	295.300,00	9.700,00	218994,49	218.994,49	30/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037334209	MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS - TO	987.600,00	20.155,10	772.105,68	772.105,68	27/12/2011	27/04/2013	Adimplente
2	037334313	MUNICIPIO DE ALTONIA - PR	394.200,00	91.956,12	329432,94	329.432,94	30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037334427	MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO - BA	394.200,00	8.050,00			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037334532	MUNICIPIO DE VALENCA - RJ	987.600,00	86.000,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037334646	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA EX L. BRUMADO	394.200,00	8.050,00	205.772,40	205.772,40	29/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037334751	MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO - BA	1.185.400,00	25.204,76			30/12/2011	05/03/2014	Adimplente
2	037334865	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	394.200,00	300.000,00			30/12/2011	30/01/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037334979	MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS - PR	98.200,00	3.900,00			31/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037335018	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE - PR	196.400,00	24.829,83	98.200,00	98.200,00	29/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037335122	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	789.800,00	68.678,26			30/12/2011	30/09/2014	Adimplente
2	037335236	MUNICIPIO DE VERE - PR	98.200,00	26.700,30			29/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	037335340	MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP	196.400,00	17.100,00			31/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037335560	MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL	295.000,00	6.020,41			30/12/2011	19/03/2014	Adimplente
2	037335674	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA - AL	244.980,00	5.020,00			30/12/2011	31/03/2014	Adimplente
2	037335788	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CE	1.185.400,00	95.920,83			31/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037335892	MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP	146.500,00	3.497,42			30/12/2011	01/08/2013	Adimplente
2	037335905	MUNICIPIO DE MARZAGAO - GO	293.300,00	6.026,53			30/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	037336470	MUNICIPIO DE AREIAL - PB	194.000,00	6.000,00			31/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037336585	MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - RO	142.000,00	9.129,11			31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037336699	MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI - PA	283.488,00	11.812,00			29/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	037336816	MUNICIPIO DE PARECIS - RO	137.060,00	2.940,00			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037337059	MUNICIPIO DE THEOBROMA - RO	117.280,00	2.720,00			31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037337163	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS	98.200,00	40.673,29	49100	49100	30/12/2011	07/11/2013	Adimplente
2	037337277	MUNICIPIO DE COSTAS MARQUES - RO	117.280,00	2.720,00			31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037337381	MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA - RO	117.280,00	2.720,00			31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037337495	MUNICIPIO DE BURITIS - RO	286.441,00	21.639,70			30/12/2011	30/10/2014	Adimplente
2	037337509	MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP	592.000,00	52.000,00			29/12/2011	31/01/2014	Adimplente
2	037337613	MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR	295.300,00	6.100,00	295300	295.300,00	28/12/2011	19/03/2014	Adimplente
2	037337831	MUNICIPIO DE PALMA SOLA - SC	196.400,00	13.620,00			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037337945	MUNICIPIO DE MARACANAU - CE	987.600,00	51.000,00			29/12/2011	29/12/2013	Adimplente
2	037338074	MUNICIPIO DE URANIA - SP	245.850,00	6.174,52			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037338188	MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA - SP	245.850,00	5.738,70			30/12/2011	12/05/2013	Adimplente
2	037338292	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU - PA	480.772,50	12.327,50			30/12/2011	30/09/2014	Adimplente
2	037338305	MUNICIPIO DE ARARICA - RS	344.750,00	7.500,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037338419	MUNICIPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE	493.100,00	16.900,00			30/12/2011	20/06/2014	Adimplente
2	037338638	MUNICIPIO DE TRINDADE - PE	493.100,00	103.808,20			30/12/2011	17/12/2014	Adimplente
2	037338742	MUNICIPIO DE CUITE - PB	394.200,00	8.050,00			31/12/2011	31/12/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037338857	MUNICIPIO DE GOIANA - MG	146.950,00	3.050,00			29/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037338961	MUNICIPIO DE SAO BRAS - AL	487.500,00	12.500,00			30/12/2011	19/03/2013	Adimplente
2	037339099	MUNICIPIO DE SENHORA DOS REMEDIOS - MG	196.400,00	4.100,00			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037339102	MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX - PB	394.200,00	8.044,90			31/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037339216	MUNICIPIO DE ITUMIRIM - MG	146.950,00	3.050,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037339320	MUNICIPIO DE RESSAQUINHA - MG	146.950,00	13.050,00			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037339434	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS - MG	98.200,00	27.391,41			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037339549	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA	493.100,00	10.063,27			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037339654	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - MA	493.100,00	10.063,27	246550	246.550,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037339768	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA - PE	3.163.400,00	131.808,33	1331475,06	1.331.475,06	29/12/2011	29/12/2014	Adimplente
2	037339872	MUNICIPIO DE IRAQUARA - BA	295.300,00	7.500,00			30/12/2011	05/07/2013	Adimplente
2	037340129	MUNICIPIO DE CAETITE - BA	334.860,00	15.140,00	167430	167430	29/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037340233	MUNICIPIO DE RUY BARBOSA - BA	295.300,00	6.700,00	147.650,00	147.650,00	28/03/2012	05/09/2014	Adimplente
2	037368880	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	1.581.000,00	69.000,00			07/06/2012	30/12/2013	Adimplente
2	037368994	MUNICIPIO DE CAETE - MG	295.300,00	36.446,21			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037369135	MUNICIPIO DE PEIXE - TO	493.100,00	10.100,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037369249	MUNICIPIO DE PALMEIROPOLIS - TO	344.750,00	7.050,00			30/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	037369468	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ	1.482.100,00	128.878,26			31/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037369573	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI - MG	245.850,00	50.139,15			26/03/2012	31/01/2014	Adimplente
2	037369918	MUNICIPIO DE BABACULANDIA - TO	493.100,00	15.000,00			30/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	037370153	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI - MG	493.100,00	51.900,00			26/03/2012	31/01/2014	Adimplente
2	037370267	MUNICIPIO DE PEROLA - PR	146.950,00	9.912,71			30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037370371	MUNICIPIO DE ITAPETINGA - BA	690.900,00	29.167,00			31/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037370717	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.482.100,00	1.650.178,14	1.347.673,53	1.347.673,53	27/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	037370821	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.943.600,00	1.713.522,71	3.279.584,06	3.279.584,06	27/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	037370935	SECRETARIA EXECUTIVA DESENV URBANO E REGIONAL	987.600,00	109.733,33			30/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	037371064	SECRETARIA DAS CIDADES E DO DESENVOLVIMENTO URBANO	987.600,00	684.117,11			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037429779	MUNICIPIO DE BANANEIRAS - PB	196.400,00	11.827,00			31/12/2011	30/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037429997	MUNICIPIO DE FERVEDOURO - MG	146.950,00	3.249,94	73475	73475	30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037430026	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO - MG	98.200,00	49.303,86			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037430244	MUNICIPIO DE DOM CAVATI - MG	146.950,00	3.050,00			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037430359	MUNICIPIO DE NAQUE - MG	295.300,00	14.145,15			31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037430463	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA - PE	394.200,00	8.044,90			30/12/2011	15/06/2014	Adimplente
2	037430578	MUNICIPIO DE IPIRANGA DO SUL - RS	98.200,00	19.339,70			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037430796	MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO - PI	245.850,00	7.604,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037430809	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE - RO	493.100,00	16.900,00			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037430913	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA - BA	245.850,00	5.017,35			30/12/2011	19/11/2013	Adimplente
2	037431041	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO AVENTUREIRO - MG	98.200,00	16.021,01			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037431156	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS	98.200,00	3.162,04			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037431260	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL - RS	98.200,00	27.365,36			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037431374	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - AP	493.100,00	10.063,27			31/12/2011	31/12/2015	Adimplente
2	037431488	MUNICIPIO DE IBIRUBA - RS	98.200,00	26.853,89			31/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037431593	MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO - RS	98.200,00	29.023,37			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037431606	MUNICIPIO DE SARANDI - RS	789.800,00	67.657,00	27879,94	27879,94	30/12/2011	31/05/2013	Adimplente
2	037431710	MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - BA	493.100,00	12.400,00	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	05/07/2013	Adimplente
2	037431824	MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS - PB	196.400,00	4.100,00			31/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037431938	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA - RS	394.200,00	32.829,71	190.189,00	190.189,00	30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037432067	MUNICIPIO DE LAJEADO - RS	196.400,00	43.600,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037432285	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB	196.400,00	4.008,16			31/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037432399	MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL - RS	493.100,00	11.900,00	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037432402	MUNICIPIO DE COLORADO - RS	493.100,00	16.794,62	493.100,00	493.100,00	30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037432517	MUNICIPIO DE SAO SEPE - RS	196.400,00	13.600,00			30/12/2011	18/10/2013	Adimplente
2	037432735	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - RS	98.200,00	61.651,82			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037432849	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL - RS	295.300,00	12.663,35	147650	147.650,00	30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037432954	MUNICIPIO DE AUREA - RS	98.200,00	6.800,00			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037433082	MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO	987.600,00	50.000,00			30/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	037433196	MUNICIPIO DE BARRA FUNDA - RS	98.200,00	11.411,53	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	31/05/2013	Adimplente
2	037433209	MUNICIPIO DE CARAI - MG	245.850,00	11.847,02			31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037433313	MUNICIPIO DE BARRACAO - RS	146.950,00	3.083,02	73475	73.475,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037433427	MUNICIPIO DE ENCANTADO - RS	146.950,00	11.740,25	73.475,00	73.475,00	29/12/2011	30/05/2014	Adimplente
2	037433532	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI	245.850,00	9.150,00			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037433646	MUNICIPIO DE JERUMENHA - PI	245.850,00	9.150,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037433751	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO - PI	245.850,00	9.150,00			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037433865	MUNICIPIO DE REGENERACAO - PI	245.850,00	9.150,00	245.850,00	245.850,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037433979	MUNICIPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	987.600,00	66.399,34			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037434442	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA - SP	295.300,00	46.375,68			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037434558	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE - SP	146.950,00	8.185,10	73.475,00	73.475,00	29/12/2011	29/04/2014	Adimplente
2	037434662	MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE - SP	98.200,00	2.800,00	49100	49.100,00	30/12/2011	30/05/2014	Adimplente
2	037434776	MUNICIPIO DE ARARAS - SP	146.950,00	13.916,65			29/12/2011	31/07/2013	Adimplente
2	037434880	MUNICIPIO DE RIBEIRAO BONITO - SP	146.950,00	3.024,24			29/12/2011	29/12/2013	Adimplente
2	037435033	MUNICIPIO DE ASCURRA - SC	394.200,00	126.589,78	197100	197.100,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037435147	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	987.600,00	41.150,00			07/06/2012	30/12/2013	Adimplente
2	037435252	MUNICIPIO DE LONTRA - MG	394.200,00	6.488,74			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037435699	MUNICIPIO DE OUROESTE - SP	98.200,00	11.271,01			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037435702	MUNICIPIO DE GASTAO VIDIGAL - SP	196.400,00	4.008,16	98200	98.200,00	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037435816	MUNICIPIO DE MACEDONIA - SP	98.200,00	2.800,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037435920	MUNICIPIO DE JALES - SP	98.200,00	22.947,58	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037436059	MUNICIPIO DE BURITAMA - SP	146.950,00	11.743,01			28/12/2011	05/03/2014	Adimplente
2	037436163	MUNICIPIO DE PENEDO - AL	789.800,00	37.916,56			30/12/2011	19/03/2014	Adimplente
2	037436277	MUNICIPIO DE NATUBA - PB	789.800,00	16.120,00			31/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037436381	MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS - PI	245.850,00	9.150,00			28/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037436495	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	493.100,00	40.000,00	246.550,00	246.550,00	31/12/2011	05/07/2014	Adimplente
2	037436613	MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI - PI	295.300,00	6.026,53	295.300,00	295.300,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037436727	MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA - PI	295.300,00	6.700,00	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037436831	MUNICIPIO DE AVELINO LOPES - PI	394.200,00	8.044,90			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037436945	MUNICIPIO DE SERTAO SANTANA - RS	146.950,00	21.758,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037437074	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RS	146.950,00	19.550,00			30/12/2011	05/06/2014	Adimplente
2	037437188	MUNICIPIO DE APUCARANA - PR	987.600,00	206.908,25	561.055,57	561.055,57	30/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037437305	MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE	3.054.108,00	503.462,64			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037437419	MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE - RO	146.950,00	3.436,80			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037437524	MUNICIPIO DE LAJE - BA	295.300,00	6.026,53			30/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037437638	MUNICIPIO DE RIO DO PIRES - BA	196.400,00	4.008,16			31/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037437857	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - ESTADO DO MARANHÃO	3.361.200,00	373.466,67			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037438102	MUNICIPIO DE ANDRE DA ROCHA - RS	146.950,00	83.402,65			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037438216	MUNICIPIO DE CAIRU - BA	2.718.350,00	55.480,00			29/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037438434	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE ARACANGUA - SP	137.060,00	72.157,28	68.530,00	68.530,00	30/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	037462435	MUNICIPIO DE LAJEDINHO - BA	987.600,00	22.400,00			30/12/2011	05/07/2013	Adimplente
2	037462540	MUNICIPIO DE JEREMOABO - BA	987.600,00	22.400,00			03/01/2012	05/09/2014	Adimplente
2	037462769	ESTADO DA BAHIA	1.976.600,00	220.000,00			30/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	037462873	MUNICIPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS - AL	493.100,00	21.286,08			31/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	037462987	MUNICIPIO DE IRARA - BA	897.086,72	18.413,28	93.655,85	93.655,85	30/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037463014	ESTADO DA BAHIA	1.384.600,00	154.000,00			30/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	037463232	MUNICIPIO DE IJUI - RS	196.400,00	19.641,16			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037463346	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL - MG	592.000,00	12.081,63			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037463451	MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL - MS	1.482.100,00	113.600,00			30/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	037463566	MUNICIPIO DE SOMBRIÓ - SC	394.200,00	74.933,18	197.100	197.100,00	30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037463670	MUNICIPIO DE PETROLINA - PE	493.100,00	20546			30/12/2011	13/06/2014	Adimplente
2	037463784	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS - SC	394.200,00	8.044,90	197.100,00	197.100,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037463898	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA - SC	394.200,00	1.605.800,00	197.100,00	197.100,00	30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037463901	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO - SC	394.200,00	55.800,00			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037464039	MUNICIPIO DE SCHROEDER - SC	394.200,00	156.661,21	197.100,00	197.100,00	30/12/2011	01/07/2013	Adimplente
2	037464143	MUNICIPIO DE CANELINHA - SC	394.200,00	25.426,03	197.100,00	197.100,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037464258	MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA - RS	98.200,00	4.462,12			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037464476	MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES - PR	98.200,00	2.004,08			30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037464581	MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR	98.200,00	7.856,00			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037464695	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS	493.100,00	42.668,65			30/12/2011	30/04/2016	Adimplente
2	037464708	MUNICIPIO DE CRATEUS - CE	245.850,00	48.665,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037465067	MUNICIPIO DE MUQUI - ES	196.400,00	4.008,16			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037465171	MUNICIPIO DE UNA - BA	493.100,00	10.063,27			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037465399	MUNICIPIO DE PONTÃO - RS	122.225,00	3.000,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037465402	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	987.600,00	98.760,00			12/04/2012	05/07/2014	Adimplente
2	037465517	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER - RS	98.200,00	3.000,00			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037465621	MUNICIPIO DE TAPERA - RS	98.200,00	7.778,94	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037465735	MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL - RS	122.225,00	39.361,49			30/12/2011	31/05/2013	Adimplente
2	037465849	MUNICIPIO DE CAMPINAS DO SUL - RS	98.200,00	13.404,74			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037465954	MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA - RS	98.200,00	28.094,60	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037466082	MUNICIPIO DE CRISTAL DO SUL - RS	98.200,00	16.228,05			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037466196	MUNICIPIO DE POUSO NOVO - RS	98.200,00	10.000,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037466209	MUNICIPIO DE TUPANCI DO SUL - RS	122.225,00	25.017,13			30/12/2011	30/08/2013	Adimplente
2	037466313	MUNICIPIO DE CHAPADA - RS	98.200,00	2.500,00			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037466427	MUNICIPIO DE CHAPADA - RS	98.200,00	10.149,70			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037466532	MUNICIPIO DE PELOTAS - RS	98.200,00	8.800,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037466646	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS - RS	295.300,00	22.940,17			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037466751	MUNICIPIO DE PROTASIO ALVES - RS	146.950,00	11.033,63			30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037466865	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE - RS	196.400,00	22.601,37			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037466979	MUNICIPIO DE ALEGRE - ES	196.400,00	4.008,17			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037467110	MUNICIPIO DE CERRO LARGO - RS	98.200,00	3.000,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037467442	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA - SP	196.400,00	4.008,16			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037467558	MUNICIPIO DE QUIXELO - CE	295.300,00	27.475,82			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037467880	MUNICIPIO DE MORRINHOS DO SUL - RS	98.200,00	3.800,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037468021	MUNICIPIO DE CANGUCU - RS	98.200,00	8.600,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037468135	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO - SC	146.950,00	29.708,50			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037468249	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA - SP	117.280,00	2.720,00			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037468468	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS - GO	295.300,00	6.026,54			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037468573	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA - ES	291.583,61	5.950,69	145.792,00	145.792,00	30/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037468687	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA - RS	98.200,00	3.800,00			30/12/2011	30/01/2014	Adimplente
2	037468791	MUNICIPIO DE VIADUTOS - RS	98.200,00	25.386,70	49.100,00	49.100,00	30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037468804	MUNICIPIO DE GRAMADO - RS	196.400,00	7.268,08	98.200,00	98.200,00	30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037468918	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES	196.400,00	4.009,00			29/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037469046	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL - SP	592.000,00	12.100,00	296000	296.000,00	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037469151	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - RS	98.200,00	2.800,00			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037469265	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS - SP	245.850,00	6.726,97	122925	122.925,00	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037469379	MUNICIPIO DE QUERENCIA - MT	493.100,00	10.063,27			30/12/2011	15/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037469483	MUNICIPIO DE SOMBRIO - SC	295.300,00	82.119,52	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037469601	MUNICIPIO DE DIAMANTE DO OESTE - PR	117.280,00	3.720,00			30/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	037469715	MUNICIPIO DE PIRATINI - RS	196.400,00	34.129,29			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037469829	MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE - BA	592.000,00	12.081,63			30/12/2011	05/05/2014	Adimplente
2	037469933	MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO - SP	493.100,00	39.384,12	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037470064	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ	2.965.600,00	257.878,26			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037470178	MUNICIPIO DE TATUI - SP	987.600,00	191.597,93			30/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	037470282	MUNICIPIO DE TATUI - SP	1.482.100,00	128.878,26			30/12/2011	20/12/2013	Adimplente
2	037470514	MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS - MA	394.200,00	8.044,90			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037470628	MUNICIPIO DE CACADOR - SC	295.300,00	36.724,00			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037470732	MUNICIPIO DE IBARETAMA - CE	987.600,00	20.155,10			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037470846	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE - RO	740.350,00	15.109,18			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037471089	MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE - RO	493.100,00	14.059,53			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037471193	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA - SP	265.630,00	7.023,53	132815	132.815,00	30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037471206	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE - RO	1.333.750,00	35.527,92			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037471310	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	443.650,00	56.368,12			29/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037471539	MUNICIPIO DE SAO SEPE - RS	196.400,00	13.846,14			30/12/2011	18/10/2013	Adimplente
2	037471643	MUNICIPIO DE CURACA - BA	295.300,00	6.700,00	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	05/09/2013	Adimplente
2	037471758	MUNICIPIO DE JAGUARARI - BA	196.400,00	4.008,16	98.200,00	98.200,00	30/12/2011	05/05/2013	Adimplente
2	037471976	ESTADO DA BAHIA	2.965.600,00	330.000,00			30/12/2011	30/12/2014	Adimplente
2	037472003	MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO - BA	196.400,00	4.008,16			30/12/2011	05/07/2014	Adimplente
2	037472117	MUNICIPIO DE MACEIO - AL	1.234.850,00	52.000,00			30/12/2011	19/03/2013	Adimplente
2	037472221	MUNICIPIO DE BREJOLANDIA - BA	245.850,00	5.100,00			17/02/2012	05/05/2014	Adimplente
2	037472335	MUNICIPIO DE ALEGRIA - RS	98.200,00	26.844,23			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037472449	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO - RS	92.949,81	2.300,00			30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037472669	MUNICIPIO DE ENCANTADO - RS	98.200,00	27.685,08	49100	49.100,00	30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037472773	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE - SP	295.300,00	16.484,39			30/12/2011	30/05/2014	Adimplente
2	037472887	MUNICIPIO DE SALESOPOLIS - SP	295.300,00	6.026,53			30/12/2011	27/12/2013	Adimplente
2	037472991	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS	245.850,00	40.000,00	122.925,00	122.925,00	31/12/2011	07/11/2013	Adimplente
2	037473246	MUNICIPIO DE JANDUIS - RN	98.200,00	3.800,00			30/12/2011	20/07/2013	Adimplente
2	037473465	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA - ES	196.400,00	10.241,97			30/12/2011	01/04/2013	Adimplente
2	037473570	MUNICIPIO DE TUPASSI - PR	98.200,00	21.943,85			31/12/2011	10/11/2014	Adimplente
2	037473684	MUNICIPIO DE PARELHAS - RN	394.200,00	56.089,54	197.100,00	197.100,00	30/12/2011	20/06/2013	Adimplente
2	037473801	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP	196.400,00	19.640,00			30/12/2011	30/12/2015	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037474043	MUNICIPIO DE ALTONIA - PR	98.200,00	33.645,37			30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037474158	MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA - CE	196.400,00	4.009,00			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037474376	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA - RS	146.950,00	11.050,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037474480	MUNICIPIO DE ITABIRINHA DE MANTENA - MG	493.100,00	19.831,69	246.550,00	246.550,00	31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037474608	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA - PR	295.300,00	85.587,37	204111,37	204.111,37	30/12/2011	30/10/2014	Adimplente
2	037474712	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA - MG	493.100,00	50.000,00	246550	246550	31/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037474930	MUNICIPIO DE FELICIO DOS SANTOS - MG	196.400,00	4.072,96			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037475071	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	592.000,00	51.500,00			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037475185	MUNICIPIO DE RIACHAO - MA	278.487,00	10.188,05			30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037475299	MUNICIPIO DE PARANACITY - PR	295.300,00	25.655,94	243.740,62	243.740,62	30/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037475416	MUNICIPIO DE JUQUITIBA - SP	98.000,00	12.000,00			30/12/2011	30/05/2014	Adimplente
2	037475521	MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ - PB	394.000,00	8.040,90			31/12/2011	31/12/2014	Adimplente
2	037475635	MUNICIPIO DE MAQUINE - RS	146.950,00	23.768,96	73475	73475	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037475749	MUNICIPIO DE IVOTI - RS	196.400,00	35.503,53			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037475854	MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI	493.100,00	39.448,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037475968	MUNICIPIO DE NOVA CASTILHO - SP	98.200,00	6.686,69			30/12/2011	20/05/2013	Adimplente
2	037476096	MUNICIPIO DE NOVA EUROPA - SP	146.950,00	50.359,46	73475	73.475,00	30/12/2011	30/03/2013	Adimplente
2	037476213	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA - RS	146.250,00	5.732,74	73.125,00	73.125,00	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037476327	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO - MG	243.750,00	50.080,42			27/04/2012	30/07/2014	Adimplente
2	037476431	MUNICIPIO DE CABIXI - RO	245.850,00	20.000,00			31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037476546	MUNICIPIO DE PARIPUEIRA - AL	690.900,00	21.000,00			30/12/2011	30/09/2013	Adimplente
2	037476651	MUNICIPIO DE THEOBROMA - RO	245.850,00	9.150,00			30/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037476765	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - RO EX-JAMARI	245.850,00	5.017,35	122925	122925	31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037476879	MUNICIPIO DE RIO CRESPO - RO	245.850,00	5.017,35			31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037476983	MUNICIPIO DE VARZEA - RN	394.200,00	10.000,00			30/12/2011	20/07/2013	Adimplente
2	037477010	MUNICIPIO DE PARACATU - MG	987.600,00	51.726,21	734280,58	734280,58	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037477124	MUNICIPIO DE LORENA - SP	987.600,00	85.878,26			31/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	037477238	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA - SP	196.400,00	43.600,00			31/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	037477342	MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA - BA	3.954.600,00	317.000,00	899276,03	899276,03	31/12/2011	28/12/2013	Adimplente
2	037477457	MUNICIPIO DE CAMPINAS DO SUL - RS	245.850,00	18.324,78			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037477562	MUNICIPIO DE BREVES - PA	1.976.600,00	82.358,33			28/03/2012	28/03/2013	Adimplente
2	037477676	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA - SP	987.600,00	577.550,03			31/12/2011	28/02/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037477894	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA - BA	987.600,00	85.878,26	75.057,60	75.057,60	31/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037477907	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA - BA	493.100,00	42.878,26	246.550,00	246.550,00	31/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037478035	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	1.234.850,00	137.205,56			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037478149	MUNICIPIO DE ARRAIAS - TO	493.100,00	15.250,51			30/12/2011	30/04/2013	Adimplente
2	037478254	MUNICIPIO DE BRASILEIA - AC	1.630.450,00	33.280,00	50.380,90	50.380,90	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037478368	MUNICIPIO DE LAVRINHAS - SP	161.283,12	3.291,49			30/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	037478691	MUNICIPIO DE ROSEIRA - SP	155.468,07	3.172,82	3.451,39	3.451,39	30/12/2011	28/02/2014	Adimplente
2	037517197	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS - BA	196.400,00	4.600,00			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037517314	MUNICIPIO DE CHUI - RS	146.950,00	13.050,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037517428	MUNICIPIO DE RIO PARDO - RS	146.950,00	3.050,00			30/12/2011	12/11/2013	Adimplente
2	037517647	MUNICIPIO DE ABAIRA - BA	987.600,00	22.026,29			30/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037517866	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	1.086.500,00	79.064,00			26/12/2011	31/05/2013	Adimplente
2	037518007	MUNICIPIO DE SOLEDADE - RS	196.400,00	106.734,26			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037518111	MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA - RN	394.000,00	13.790,00			30/12/2011	20/07/2013	Adimplente
2	037518225	MUNICIPIO DE MONTENEGRO - RS	690.900,00	125.600,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037518339	MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE - RO	641.450,00	20.263,92			31/12/2011	30/04/2014	Adimplente
2	037518443	MUNICIPIO DE PEJUCARA - RS	98.200,00	15.590,47			30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037518559	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - MG	146.950,00	13.050,00			30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	037535843	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA - MG	1.976.600,00	43.400,00	1.976.600,00	1.976.600,00	30/12/2011	31/07/2014	Adimplente
2	037535958	MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO - TO	493.100,00	10.063,27	246550	246.550,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037536086	MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS - SC	245.850,00	149.016,55			30/12/2011	31/05/2013	Adimplente
2	037536190	MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO - SC	295.300,00	24.700,00			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037536203	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU - SC	295.300,00	6.507,95	147.650,00	147.650,00	30/12/2011	30/06/2013	Adimplente
2	037536317	MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS	146.950,00	83.750,00	73.475,00	73.475,00	30/12/2011	30/03/2014	Adimplente
2	037536421	MUNICIPIO DE PINHAIS - PR	98.200,00	8.800,00			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037536536	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA - PR	98.200,00	75.840,12			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente
2	037536640	MUNICIPIO DE GUARARA - MG	146.950,00	10.000,00			30/12/2011	30/10/2013	Adimplente
2	037536755	MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PR	98.200,00	71.800,00			30/12/2011	30/05/2013	Adimplente
2	037536869	MUNICIPIO DE ESTANCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE DO SUL-SP	98.200,00	2.800,00	49100	49.100,00	30/12/2011	30/12/2015	Adimplente
2	037536973	MUNICIPIO DE QUITANDINHA - PR	295.300,00	10.700,00			30/12/2011	31/10/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	037537000	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS - PR	146.950,00	10.813,24			30/12/2011	30/08/2014	Adimplente
2	037537114	MUNICIPIO DE IVAIPORA - PR	196.400,00	98.717,75	98200	98.200,00	30/12/2011	30/07/2013	Adimplente
2	037537228	MUNICIPIO DE ITAGUAJE - PR	146.950,00	8.756,60			31/12/2011	30/06/2014	Adimplente
2	037537552	MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA	987.600,00	60.000,00	23.011,08	23.011,08	31/12/2011	30/11/2013	Adimplente
2	037537666	MUNICIPIO DE NATAL - RN	5.000.000,00	621.318,57			30/12/2011	10/06/2013	Adimplente
2	037537770	MUNICIPIO DE NATAL - RN	5.000.000,00	828.261,88			30/12/2011	10/06/2013	Adimplente
2	037537998	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS - MG	1.482.100,00	74.928,65			30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037538139	MUNICIPIO DE CAPIVARI - SP	442.411,13	9.028,80			30/12/2011	29/06/2013	Adimplente
2	037538243	MUNICIPIO DE JAGUARAO - RS	2.965.600,00	946.318,81	653.618,27	653.618,27	30/12/2011	30/12/2013	Adimplente
2	037538358	MUNICIPIO DE ANGICO - TO	493.100,00	10.063,27			30/12/2011	28/02/2013	Adimplente
2	037538462	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA - GO	9.888.600,00	508.713,55	8.002.844,01	8.002.844,01	30/12/2011	31/12/2013	Adimplente
2	038461758	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	3.608.450,00	388.934,59	2.117.077,55	2.117.077,55	30/05/2012	31/12/2013	Adimplente
2	038461862	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	3.905.150,00	495.597,50	3.444.732,78	3.444.732,78	30/05/2012	30/11/2013	Adimplente
2	038604709	MUNICIPIO DE JEQUERI - MG	245.850,00	5.017,35			28/09/2012	30/09/2017	Adimplente
2	038604813	MUNICIPIO DA LAPA - PR	295.300,00	6.026,53			29/11/2012	10/02/2015	Adimplente
2	038604927	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP	295.300,00	72.865,55			03/10/2012	03/10/2014	Adimplente
2	038605068	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP	255.740,00	48.658,29			01/10/2012	01/10/2014	Adimplente
2	038605286	MUNICIPIO DE CRATEUS - CE	592.000,00	17.000,00			30/11/2012	04/11/2013	Adimplente
2	038605390	MUNICIPIO DE CAMPO BONITO - PR	295.300,00	0,00			19/09/2012	19/10/2014	Adimplente
2	038605403	MUNICIPIO DE QUIXELO - CE	295.300,00	0,00			31/12/2012	31/03/2014	Adimplente
2	038605736	MUNICIPIO DE ITATIRA - CE	344.750,00	7.250,00			28/12/2012	28/12/2016	Adimplente
2	038605840	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	1.482.100,00	146.443,66			03/10/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038605955	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	394.200,00	0,00			19/11/2012	05/10/2015	Adimplente
2	038606083	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO PIAUI - PI	270.575,00	5.521,94			05/10/2012	05/10/2014	Adimplente
2	038606197	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CENTRO/NORTE	4.300.750,00	439.228,78	1.644.606,80	1.644.606,80	05/07/2012	20/12/2013	Adimplente
2	038606200	MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO - MG	641.450,00	55.778,26			27/12/2012	30/10/2014	Adimplente
2	038606314	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR	443.650,00	120.000,00			05/12/2012	05/12/2015	Adimplente
2	038606533	MUNICIPIO DE QUITANDINHA - PR	295.300,00	0,00			29/11/2012	28/02/2015	Adimplente
2	038606647	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - SP	255.740,00	7.260,00			31/12/2012	20/05/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038606752	MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE	443.650,00	13.350,00			26/12/2012	26/12/2014	Adimplente
2	038606970	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	443.650,00	60.497,73			27/09/2012	27/06/2014	Adimplente
2	038607007	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	493.100,00	249.215,74			07/12/2012	26/06/2015	Adimplente
2	038607225	MUNICIPIO DE TORRINHA - SP	295.300,00	8.000,00			27/12/2012	20/02/2016	Adimplente
2	038607339	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BA	690.900,00	69.099,00			19/10/2012	05/09/2014	Adimplente
2	038607663	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS - SE	250.795,00	0,00			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038607777	MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE - PR	252.773,00	7.227,00			11/10/2012	30/03/2015	Adimplente
2	038607881	MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO - SE	245.850,00	14.150,00			28/12/2012	28/12/2014	Adimplente
2	038608240	MUNICIPIO DE VIRGINIA - MG	295.300,00	40.700,00			28/12/2012	28/12/2014	Adimplente
2	038608355	MUNICIPIO DE RIOZINHO - RS	324.970,00	14.510,00			24/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038608469	MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO - MG	265.630,00	29.194,78			12/11/2012	30/10/2014	Adimplente
2	038608574	MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO	1.482.100,00	61.755,00			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038608688	MUNICIPIO DE MARILUZ - PR	394.200,00	15.300,00			05/09/2012	30/03/2015	Adimplente
2	038609047	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES - SP	339.805,00	38.618,34			09/10/2012	06/06/2013	Adimplente
2	038609152	MUNICIPIO DE SAO BRAS DO SUACUI - MG	443.650,00	66.844,20			07/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038609266	MUNICIPIO DE ITATIBA - SP	295.300,00	48.724,05			09/11/2012	09/11/2014	Adimplente
2	038609484	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - PR	364.530,00	14.586,60			11/09/2012	11/04/2015	Adimplente
2	038609599	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	270.575,00	10.000,00			11/09/2012	11/04/2015	Adimplente
2	038609602	MUNICIPIO DE SAO JOAO - PR	295.300,00	9.700,00			21/09/2012	21/10/2014	Adimplente
2	038609716	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	789.800,00	107.700,00			27/09/2012	27/03/2014	Adimplente
2	038609934	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	245.850,00	33.525,00			16/10/2012	16/08/2014	Adimplente
2	038610065	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - PR	250.795,00	9.205,00			15/10/2012	15/08/2015	Adimplente
2	038610179	MUNICIPIO DE NATIVIDADE - RJ	1.284.300,00	25.686,00			26/12/2012	14/11/2014	Adimplente
2	038610283	MUNICIPIO DE MURIAE - MG	2.520.550,00	220.000,00			08/11/2012	30/11/2017	Adimplente
2	038610397	MUNICIPIO DE CAMPINA VERDE - MG	250.795,00	0,00			31/12/2012	28/11/2014	Adimplente
2	038610400	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO - PR	295.300,00	6.700,00			20/11/2012	30/03/2015	Adimplente
2	038610515	MUNICIPIO DE CENTRALINA - MG	295.300,00	6.030,00			17/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038610629	MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA - AC	394.200,00	8.050,00			27/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038610952	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - RS	245.850,00	5.020,00			19/11/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038611194	MUNICIPIO DE PINHALZINHO - SC	295.300,00	7.755,43			14/09/2012	30/05/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038611207	MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS	493.100,00	10.100,00			20/12/2012	01/10/2014	Adimplente
2	038611311	MUNICIPIO DE CEDRAL - SP	295.300,00	9.700,00			31/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038611425	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO - SP	245.850,00	80.685,99			26/12/2012	26/04/2015	Adimplente
2	038611530	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO - RS	295.300,00	38.000,00			31/10/2012	31/03/2014	Adimplente
2	038611644	MUNICIPIO DE RIOZINHO - RS	250.795,00	12.505,00			24/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038611759	MUNICIPIO DE SARANDI - RS	493.100,00	26.900,00			23/10/2012	30/11/2013	Adimplente
2	038611863	MUNICIPIO DE ITABAIANA - SE	245.850,00	10.243,75			31/12/2012	28/05/2013	Adimplente
2	038612004	MUNICIPIO DE COCALZINHO DE GOIAS - GO	245.850,00	5.017,35			26/12/2012	30/12/2015	Adimplente
2	038612222	MUNICIPIO DE SAO BORJA - RS	245.850,00	0,00			01/11/2012	30/05/2014	Adimplente
2	038612336	MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES	295.300,00	6.026,53			30/11/2012	30/11/2014	Adimplente
2	038612556	MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE - RS	344.750,00	7.035,71			11/09/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038612660	MUNICIPIO DE RANCHARIA - SP	295.300,00	0,00			01/11/2012	05/10/2015	Adimplente
2	038612774	MUNICIPIO DE JALES - SP	295.300,00	6.099,72			27/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038612888	MUNICIPIO DE COSMORAMA - SP	255.740,00	8.326,95			30/10/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038613029	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	987.600,00	41.150,00			10/12/2012	10/12/2015	Adimplente
2	038613133	MUNICIPIO DE TURMALINA - SP	255.740,00	0,00			31/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038613466	MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG	789.800,00	39.010,58			20/11/2012	30/10/2014	Adimplente
2	038613571	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE - MG	493.100,00	50.000,00			21/12/2012	30/10/2014	Adimplente
2	038613685	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - SP	295.300,00	8.700,00			30/10/2012	05/10/2015	Adimplente
2	038613799	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - SC	250.795,00	96.083,00			26/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038613916	MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO - SE	250.795,00	23.805,00			28/12/2012	28/12/2014	Adimplente
2	038614044	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL - RS	265.630,00	5.470,00			12/12/2012	14/12/2013	Adimplente
2	038614159	MUNICIPIO DE BORBOREMA - SP	250.795,00	5.525,40			12/12/2012	20/11/2015	Adimplente
2	038614263	MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS	245.850,00	24.150,00			31/12/2012	30/04/2014	Adimplente
2	038614377	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RS	245.850,00	6.178,38			15/10/2012	30/10/2013	Adimplente
2	038614609	MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA - PR	245.850,00	10.888,02			23/10/2012	23/08/2014	Adimplente
2	038614713	MUNICIPIO DE URUBICI - SC	295.300,00	8.860,00			17/12/2012	20/02/2015	Adimplente
2	038614827	MUNICIPIO DE LAURO MULLER - SC	285.410,00	0,00			14/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	038614931	MUNICIPIO DE INOCENCIA - MS	344.750,00	15.250,00			24/12/2012	30/04/2017	Adimplente
2	038615186	MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA - MS	295.300,00	10.500,00			16/11/2012	30/11/2015	Adimplente
2	038615290	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO - SC	394.200,00	16.425,00			20/11/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038615636	MUNICIPIO DE JUCURUTU - RN	394.200,00	10.800,00			30/11/2012	30/06/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038615855	MUNICIPIO DE CEDRAL - SP	493.100,00	10.063,27			31/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038615969	MUNICIPIO DE BREJINHO - PE	295.300,00	35.378,07			31/12/2012	20/10/2015	Adimplente
2	038616097	MUNICIPIO DE PARELHAS - RN	295.300,00	19.132,00			26/10/2012	26/04/2014	Adimplente
2	038616214	MUNICIPIO DE JARINU - SP	987.600,00	21.000,00			07/12/2012	07/12/2015	Adimplente
2	038616328	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - SP	493.100,00	56.900,00			31/12/2012	05/05/2014	Adimplente
2	038616432	MUNICIPIO DE GARUVA - SC	295.300,00	100.000,00			31/12/2012	31/12/2013	Adimplente
2	038616870	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO - SP	493.100,00	12.900,00			05/11/2012	23/05/2015	Adimplente
2	038616984	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE - SC	250.795,00	9.205,00			26/10/2012	26/10/2014	Adimplente
2	038617125	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE	391.233,00	0,00			26/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	038617239	MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO	493.100,00	10.063,26			08/11/2012	08/11/2014	Adimplente
2	038617343	MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA - SP	295.300,00	6.200,00			28/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038617458	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - PR	295.300,00	11.649,45			28/09/2012	28/04/2014	Adimplente
2	038617563	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	255.740,00	0,00			19/11/2012	05/10/2015	Adimplente
2	038617677	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA - PR	281.454,00	0,00			19/09/2012	19/03/2015	Adimplente
2	038618036	MUNICIPIO DE PIRACAIA - SP	493.100,00	13.145,06			07/11/2012	07/11/2015	Adimplente
2	038618140	MUNICIPIO DE LUZ - MG	250.795,00	0,00			13/09/2012	13/01/2015	Adimplente
2	038618255	MUNICIPIO DE ANDRADINA - SP	493.100,00	118.608,09			11/10/2012	05/10/2015	Adimplente
2	038618369	MUNICIPIO DE JOAO DOURADO - BA	295.300,00	6.026,53			27/12/2012	05/07/2015	Adimplente
2	038618588	MUNICIPIO DE SAO FIDELIS - RJ	493.100,00	10.100,00			31/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038618692	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA - SC	250.795,00	292.021,97			06/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	038618819	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS - MG	987.600,00	99.356,52			11/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	038618923	MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR	250.795,00	12.000,00			03/10/2012	03/08/2014	Adimplente
2	038619166	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	493.100,00	10.500,00			31/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038619384	MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS - SP	592.000,00	14.800,00			31/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038619498	SECRETARIA DAS CIDADES	987.600,00	512.400,00			27/12/2012	27/12/2015	Adimplente
2	038619616	MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA	987.600,00	98.760,00			07/11/2012	30/11/2014	Adimplente
2	038619720	MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - RN	250.795,00	5.118,27			27/12/2012	27/06/2014	Adimplente
2	038619948	MUNICIPIO DE ACARI - RN	255.740,00	7.260,00			07/11/2012	07/05/2014	Adimplente
2	038620297	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS - MG	493.100,00	10.070,00			26/12/2012	30/06/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartid a	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038620300	MUNICIPIO DE MARANHÃOZINHO - MA	394.200,00	0,00			14/11/2012	30/11/2013	Adimplente
2	038620529	MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL - SP	255.740,00	5.219,18			27/11/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038620633	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL	493.100,00	0,00			31/12/2012	30/03/2016	Adimplente
2	038620747	MUNICIPIO DE PARAUNA - GO	987.600,00	20.155,10			22/11/2012	30/12/2014	Adimplente
2	038620966	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	394.200,00	20.000,00			11/09/2012	11/10/2014	Adimplente
2	038621094	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	394.200,00	10.000,00			31/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038621107	MUNICIPIO DE CAFELANDIA - PR	295.300,00	80.928,93			31/10/2012	31/03/2015	Adimplente
2	038621211	MUNICIPIO DE BOCAINA - SP	250.795,00	10.521,12			20/12/2012	20/12/2015	Adimplente
2	038621325	MUNICIPIO DE TIO HUGO - RS	493.100,00	0,00			19/12/2012	30/03/2013	Adimplente
2	038621544	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - RN	987.600,00	20.400,00			08/11/2012	08/05/2014	Adimplente
2	038621659	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO - MA	592.000,00	12.081,63			30/10/2012	23/04/2014	Adimplente
2	038621877	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	888.700,00	111.300,00			27/12/2012	30/04/2017	Adimplente
2	038622018	MUNICIPIO DE RONDA ALTA - RS	255.740,00	0,00			26/12/2012	30/04/2014	Adimplente
2	038622122	MUNICIPIO DE LAURO MULLER - SC	344.750,00	0,00			14/12/2012	28/02/2015	Adimplente
2	038622340	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ	789.800,00	68.678,26			27/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038622455	MUNICIPIO DE BAURU - SP	493.100,00	150.000,00			26/11/2012	20/12/2015	Adimplente
2	038622674	MUNICIPIO DE PAULO LOPES - SC	250.795,00	6.269,87			20/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038622788	MUNICIPIO DE TURVO - SC	987.600,00	20.155,10			10/10/2012	30/10/2014	Adimplente
2	038622892	MUNICIPIO DE ESTANCIA BRAGANCA PAULISTA - SP	987.600,00	395.040,00			28/12/2012	28/12/2015	Adimplente
2	038622905	MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	493.100,00	42.608,00			20/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038660129	MUNICIPIO DE CARIACICA - ES	987.600,00	90.000,00			28/12/2012	01/12/2014	Adimplente
2	038660452	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE - MG	295.300,00	10.000,00			24/10/2012	31/12/2013	Adimplente
2	038660567	MUNICIPIO DE URUSSANGA - SC	493.100,00	10.063,50			22/10/2012	30/10/2014	Adimplente
2	038660899	MUNICIPIO DE BAURU - SP	987.600,00	100.000,00			26/11/2012	20/03/2016	Adimplente
2	038740781	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL - PR	295.300,00	15.542,11			31/12/2012	20/04/2015	Adimplente
2	038740908	MUNICIPIO DE REDENCAO - PA	987.600,00	52.400,00			31/12/2012	08/09/2014	Adimplente
2	038741140	MUNICIPIO DE JANAUBA - MG	443.650,00	22.182,50			18/12/2012	30/09/2014	Adimplente
2	038741255	MUNICIPIO DE ITAPEVI - SP	493.100,00	114.301,86			12/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038741473	MUNICIPIO DE JANAUBA - MG	592.000,00	24.666,67			18/12/2012	30/09/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038750796	MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS - BA	250.795,00	6.205,00			28/12/2012	30/11/2014	Adimplente
2	038751488	MUNICIPIO DE IVAIPORA - PR	542.550,00	12.000,00			24/12/2012	24/12/2015	Adimplente
2	038751606	MUNICIPIO DE CAETITE - BA	483.210,00	0,00			31/12/2012	30/11/2014	Adimplente
2	038780945	MUNICIPIO DE JERIQUARA - SP	245.850,00	0			27/12/2012	27/08/2014	Adimplente
2	038781188	MUNICIPIO DE MURICI - AL	1.165.620,00	24.000,00			20/12/2012	20/12/2014	Adimplente
2	038781292	MUNICIPIO DE CAIBI - SC	245.850,00	41.850,00			17/12/2012	17/07/2014	Adimplente
2	038781305	MUNICIPIO DE UMUARAMA - PR	542.550,00	44.000,00			17/10/2012	30/03/2015	Adimplente
2	038781419	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	1.027.160,00	42.798,33			21/12/2012	21/12/2015	Adimplente
2	038781638	MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA - RO	443.650,00	56.350,00			11/12/2012	30/08/2014	Adimplente
2	038781742	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE - PR	245.850,00	8.500,00			09/10/2012	09/08/2014	Adimplente
2	038781961	ESTADO DA BAHIA	245.850,00	35.000,00			31/12/2012	31/03/2015	Adimplente
2	038782099	MUNICIPIO DE ARIQUEMES - RO	493.100,00	43.639,52			28/12/2012	15/10/2014	Adimplente
2	038782102	ESTADO DA BAHIA	690.900,00	77.000,00			31/12/2012	31/03/2015	Adimplente
2	038782216	ESTADO DA BAHIA	1.976.600,00	220.000,00			31/12/2012	31/03/2015	Adimplente
2	038782434	MUNICIPIO DE RERIUTABA - CE	493.100,00	10.063,27			26/12/2012	19/12/2013	Adimplente
2	038782654	MUNICIPIO DE VALINHOS - SP	250.795,00	21.808,26			28/12/2012	28/06/2015	Adimplente
2	038782768	MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO - SP	245.850,00	71.168,90			29/11/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038782872	MUNICIPIO DE BOM JESUS - RS	245.850,00	5.150,00			03/10/2012	30/09/2015	Adimplente
2	038782986	MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL - PR	394.200,00	10.800,00			05/09/2012	31/12/2013	Adimplente
2	038783127	MUNICIPIO DE GUARANTA - SP	245.850,00	5.017,35			11/12/2012	20/11/2015	Adimplente
2	038783231	MUNICIPIO DE IACRI - SP	245.850,00	14.929,20			24/12/2012	05/09/2015	Adimplente
2	038783450	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - RS	245.850,00	0,00			23/11/2012	30/04/2014	Adimplente
2	038783565	MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA - SP	245.850,00	9.150,00			17/12/2012	05/09/2015	Adimplente
2	038783679	MUNICIPIO DE COUTO MAGALHAES - TO	295.300,00	6.026,53			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038783783	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS	250.795,00	0,00			07/11/2012	30/01/2014	Adimplente
2	038783897	MUNICIPIO DE PIRAJUI - SP	295.300,00	10.000,00			28/12/2012	20/03/2016	Adimplente
2	038783900	MUNICIPIO DE PIRANGI - SP	245.850,00	0,00			31/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038784038	MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS - RS	245.850,00	5.017,35			31/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038784142	MUNICIPIO DE JOAO DOURADO - BA	394.200,00	8.044,90			27/12/2012	05/09/2015	Adimplente
2	038784257	MUNICIPIO DE ALEGRE - ES	641.450,00	13.090,82			31/12/2012	01/12/2014	Adimplente
2	038784361	MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	245.850,00	5.017,35			20/07/2012	30/12/2014	Adimplente
2	038784475	MUNICIPIO DE CORBELIA - PR	339.805,00	10.195,00			08/11/2012	08/11/2014	Adimplente
2	038784580	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO - SP	250.795,00	5.118,27			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038784811	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA - SP	493.100,00	10.063,27			25/10/2012	25/08/2014	Adimplente
2	038784925	MUNICIPIO DE IPORA - GO	245.850,00	14.150,00			22/11/2012	22/11/2014	Adimplente
2	038785066	MUNICIPIO DE CARACOL - MS	295.300,00	0,00			31/12/2012	30/04/2017	Adimplente
2	038785170	ESTADO DA BAHIA	987.600,00	110.000,00			31/12/2012	31/03/2015	Adimplente
2	038785516	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS - MG	493.100,00	54.788,88			31/12/2012	30/04/2015	Adimplente
2	038785620	MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO - GO	245.850,00	64.000,00			18/12/2012	18/12/2014	Adimplente
2	038785953	MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA	987.600,00	67.574,40			31/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038786081	MUNICIPIO DE TAUÁ - CE	987.600,00	41.150,00			26/12/2012	26/06/2016	Adimplente
2	038786531	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA - MG	295.300,00	6.027,00			31/12/2012	30/10/2014	Adimplente
2	038786750	MUNICIPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS - MG	493.100,00	11.900,00			14/11/2012	30/11/2014	Adimplente
2	038787119	MUNICIPIO DE IPANEMA - MG	789.800,00	36.549,06			31/12/2012	30/10/2014	Adimplente
2	038787337	MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO - MG	250.795,00	10.000,00			21/09/2012	21/01/2015	Adimplente
2	038787661	MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE - PR	245.850,00	108.012,44			19/10/2012	19/10/2014	Adimplente
2	038787775	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG	690.900,00	57.202,41			07/12/2012	31/03/2014	Adimplente
2	038788134	MUNICIPIO DE JARDIM - MS	394.200,00	84.553,77			31/12/2012	30/04/2017	Adimplente
2	038788248	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA - PR	245.850,00	0,00			25/09/2012	25/08/2014	Adimplente
2	038788467	MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA - MS	295.300,00	78.274,92			19/12/2012	30/04/2017	Adimplente
2	038788572	MUNICIPIO DE PRADOS - MG	250.795,00	17.994,21			26/12/2012	31/08/2017	Adimplente
2	038788686	MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS - RN	295.300,00	6.027,00			26/12/2012	26/06/2014	Adimplente
2	038788790	MUNICIPIO DE LINS - SP	245.850,00	486.560,14			26/12/2012	20/10/2016	Adimplente
2	038788803	MUNICIPIO DE IJUI - RS	295.300,00	29.500,00			21/11/2012	30/04/2014	Adimplente
2	038789045	MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE	677.054,00	54.164,32			28/12/2012	30/12/2015	Adimplente
2	038789150	MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS	245.850,00	14.839,58			28/12/2012	05/02/2014	Adimplente
2	038789378	MUNICIPIO DE AGUDO - RS	245.850,00	52.712,80			31/12/2012	20/10/2014	Adimplente
2	038789482	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE ARACANGUA - SP	245.850,00	66.526,42			21/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038789714	MUNICIPIO DE PROPRIA - SE	493.100,00	27.857,22			24/12/2012	19/07/2013	Adimplente
2	038789828	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA - SP	250.795,00	21.808,26			31/12/2012	31/10/2014	Adimplente
2	038789932	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	265.630,00	14.370,00			26/12/2012	10/02/2014	Adimplente
2	038790063	MUNICIPIO DE SOLEDADE - PB	493.100,00	9.862,00			18/09/2012	30/12/2014	Adimplente
2	038790177	MUNICIPIO DE SAO BENTO - PB	493.100,00	10.063,27			20/11/2012	30/12/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038790281	MUNICIPIO DE ARAMINA - SP	245.850,00	5.150,00			27/12/2012	27/12/2014	Adimplente
2	038790395	MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB	493.100,00	10.100,00			28/12/2012	03/12/2014	Adimplente
2	038790408	MUNICIPIO DE VITORIA - ES	2.471.100,00	274.455,56			20/12/2012	01/12/2014	Adimplente
2	038790513	MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE - SP	250.795,00	49.364,54			28/12/2012	28/05/2015	Adimplente
2	038790627	MUNICIPIO DE ALTONIA - PR	295.300,00	6.026,53			19/09/2012	30/03/2015	Adimplente
2	038790731	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO - RS	295.300,00	107.880,00			17/12/2012	30/03/2013	Adimplente
2	038790845	MUNICIPIO DE ALAMBARI - SP	275.520,00	5.622,86			18/09/2012	18/09/2014	Adimplente
2	038790950	MUNICIPIO DE RIO FORTUNA - SC	245.850,00	5.150,00			07/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	038791088	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ - SP	245.850,00	9.150,00			27/12/2012	05/12/2015	Adimplente
2	038791205	MUNICIPIO DE PACAEMBU - SP	295.300,00	12.700,00			07/12/2012	05/09/2015	Adimplente
2	038791319	MUNICIPIO DE CATANDUVAS - SC	245.850,00	64.153,07			31/10/2012	31/05/2014	Adimplente
2	038791423	MUNICIPIO DE TRES BARRAS - SC	245.850,00	5.017,35			28/12/2012	28/12/2014	Adimplente
2	038791538	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA - SP	275.520,00	10.767,74			14/12/2012	14/04/2015	Adimplente
2	038791642	MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS - RS	245.850,00	5.017,35			28/12/2012	30/04/2014	Adimplente
2	038791757	MUNICIPIO DE GASPAR - SC	245.850,00	21.378,27			12/12/2012	30/11/2014	Adimplente
2	038791975	MUNICIPIO DE ARACAI - MG	295.300,00	14.576,78			07/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038792220	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - PR	250.795,00	6.000,00			13/09/2012	13/04/2014	Adimplente
2	038792334	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO - RS	252.031,25	6.988,31			24/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038792448	MUNICIPIO DE QUEIMADOS - RJ	987.600,00	85.922,00			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038792668	MUNICIPIO DE JOSE BONIFACIO - SP	334.860,00	15.140,00			07/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038792772	MUNICIPIO DE IBARAMA - RS	245.850,00	5.017,35			28/11/2012	03/12/2013	Adimplente
2	038792886	MUNICIPIO DE REALEZA - PR	250.795,00	6.205,00			28/09/2012	28/04/2015	Adimplente
2	038792990	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL - SP	493.100,00	0,00			20/11/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038793027	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR	349.695,00	7.918,19			21/09/2012	21/10/2014	Adimplente
2	038793131	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE - PR	250.795,00	5.120,00			11/12/2012	11/10/2014	Adimplente
2	038793350	MUNICIPIO DE MARMELEIRO - PR	250.795,00	9.855,33			03/10/2012	03/04/2015	Adimplente
2	038793464	MUNICIPIO DE QUITANDINHA - PR	250.795,00	0,00			29/11/2012	28/02/2015	Adimplente
2	038793683	MUNICIPIO DE RIO NEGRO - PR	250.795,00	9.205,00			29/11/2012	30/01/2014	Adimplente
2	038793797	MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	250.795,00	6.000,00			19/09/2012	19/08/2014	Adimplente
2	038793800	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR	250.795,00	23.000,00			31/12/2012	31/05/2015	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038793914	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	250.795,00	7.178,00			27/12/2012	31/12/2013	Adimplente
2	038794042	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR	250.795,00	39.758,00			12/12/2012	12/05/2014	Adimplente
2	038794157	MUNICIPIO DE PLANALTO - PR	250.795,00	38.423,81			12/12/2012	12/11/2014	Adimplente
2	038794261	MUNICIPIO DE LINDOESTE - PR	250.795,00	19.205,00			11/09/2012	11/08/2015	Adimplente
2	038794375	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - PR	250.795,00	6.000,00			10/09/2012	10/10/2014	Adimplente
2	038794594	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA - PR	250.795,00	6.205,00			19/10/2012	19/06/2014	Adimplente
2	038794607	MUNICIPIO DE CHAPADA - RS	252.031,25	10.000,00			25/09/2012	30/09/2013	Adimplente
2	038794711	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	250.795,00	11.603,40			09/10/2012	09/08/2014	Adimplente
2	038794939	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO - PR	250.795,00	6.205,00			19/10/2012	19/04/2015	Adimplente
2	038795070	MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - PR	250.795,00	6.205,00			20/09/2012	20/08/2014	Adimplente
2	038795184	MUNICIPIO DE MAIRINQUE - SP	502.990,00	0,00			18/10/2012	17/10/2014	Adimplente
2	038795298	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	3.954.600,00	445.400,00			03/12/2012	03/12/2013	Adimplente
2	038795520	MUNICIPIO DE MILTON BRANDAO - PI	245.850,00	7.604,00			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038795748	MUNICIPIO DE INDAIAL - SC	245.850,00	50.000,00			14/12/2012	30/10/2014	Adimplente
2	038795853	MUNICIPIO DE MODELO - SC	245.850,00	27.265,30			18/10/2012	18/05/2014	Adimplente
2	038795967	MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE	789.800,00	40.000,00			31/12/2012	14/12/2015	Adimplente
2	038796095	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - RN	789.800,00	16.118,37			16/11/2012	16/05/2014	Adimplente
2	038796108	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	1.482.100,00	176.598,40			03/10/2012	03/10/2014	Adimplente
2	038796326	MUNICIPIO DE LIMOEIRO - PE	493.100,00	6.900,00			31/12/2012	02/11/2015	Adimplente
2	038796650	MUNICIPIO DE PINHAIS - PR	493.100,00	43.000,00			18/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038796764	MUNICIPIO DE UNISTALDA - RS	245.850,00	25.000,00			14/12/2012	15/12/2013	Adimplente
2	038797019	MUNICIPIO DE MONDAI - SC	245.850,00	14.150,00			18/12/2012	18/09/2014	Adimplente
2	038797237	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - PR	245.850,00	14.150,00			08/11/2012	08/11/2014	Adimplente
2	038797456	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	245.850,00	49.170,00			01/11/2012	30/11/2014	Adimplente
2	038797675	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR	245.850,00	13.443,98			19/11/2012	19/01/2014	Adimplente
2	038797893	MUNICIPIO DE LEME - SP	493.100,00	0,00			24/10/2012	24/10/2014	Adimplente
2	038797906	MUNICIPIO DE OURO - SC	245.850,00	32.648,94			28/12/2012	28/12/2014	Adimplente
2	038798367	MUNICIPIO DE ARACATUBA - SP	592.000,00	0,00			19/11/2012	05/10/2015	Adimplente
2	038798690	MUNICIPIO DE CATANDUVAS - PR	245.850,00	9.900,00			18/10/2012	18/03/2015	Adimplente
2	038798703	MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO	1.482.100,00	61.755,00			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038798921	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - RS	245.850,00	0,00			18/12/2012	30/06/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038799050	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO - RS	250.795,00	0,00			18/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038799164	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS	394.200,00	0,00			26/12/2012	06/05/2014	Adimplente
2	038799278	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO - RS	252.031,25	0,00			06/11/2012	30/10/2015	Adimplente
2	038799382	MUNICIPIO DE QUEVEDOS - RS	245.850,00	122.664,69			26/10/2012	26/10/2014	Adimplente
2	038799496	MUNICIPIO DE TOLEDO - PR	245.850,00	22.150,00			08/11/2012	08/06/2014	Adimplente
2	038799500	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA - RS	252.031,25	68.563,96			30/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038799614	MUNICIPIO DE IPORA - PR	245.850,00	0,00			10/12/2012	30/03/2015	Adimplente
2	038799728	MUNICIPIO DE HERVAL - RS	258.212,50	0,00			28/12/2012	01/12/2013	Adimplente
2	038799832	MUNICIPIO DE MANDAGUARI - PR	295.300,00	10.700,00			12/12/2012	30/03/2015	Adimplente
2	038799946	MUNICIPIO DE OURIZONA - PR	394.200,00	8.044,90			15/01/2013	30/03/2015	Adimplente
2	038800091	MUNICIPIO DE SARANDI - PR	2.965.600,00	257.878,26			27/11/2012	30/03/2015	Adimplente
2	038800104	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	479.254,00	155.281,57			18/12/2012	30/04/2017	Adimplente
2	038800218	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	1.061.775,00	228.271,23			18/12/2012	30/04/2017	Adimplente
2	038800322	MUNICIPIO DE JOACABA - SC	245.850,00	14.450,00			24/10/2012	31/05/2014	Adimplente
2	038800436	MUNICIPIO DE TIMBO - SC	245.850,00	14.150,00			31/12/2012	30/06/2015	Adimplente
2	038800541	MUNICIPIO DE AGUA DOCE - SC	245.850,00	14.150,00			19/11/2012	31/05/2014	Adimplente
2	038800760	MUNICIPIO DE ERVAL VELHO - SC	245.850,00	213.147,26			26/10/2012	31/05/2014	Adimplente
2	038800874	MUNICIPIO DE JI-PARANA - RO	740.350,00	30.850,00			17/10/2012	30/10/2014	Adimplente
2	038801233	MUNICIPIO DE DONA EUZEBIA - MG	250.795,00	17.958,83			24/12/2012	30/11/2017	Adimplente
2	038801347	MUNICIPIO DE LAJEADO - RS	245.850,00	25.150,00			13/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038801452	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	250.795,00	6.905,00			04/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038801567	MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPÓ - RS	245.850,00	5.017,35			21/12/2012	14/03/2014	Adimplente
2	038801899	MUNICIPIO DE CACEQUI - RS	245.850,00	0,00			11/12/2012	04/12/2013	Adimplente
2	038802259	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES - RS	245.850,00	108.910,75			19/12/2012	30/10/2015	Adimplente
2	038802363	MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS - TO	394.200,00	8.044,90			26/10/2012	26/10/2014	Adimplente
2	038802477	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE - PR	250.795,00	7.705,00			09/10/2012	09/08/2014	Adimplente
2	038802582	MUNICIPIO DE BARAO - RS	252.031,25	25.203,15			12/12/2012	30/12/2015	Adimplente
2	038802696	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO - SP	987.600,00	12.400,00			05/11/2012	23/05/2015	Adimplente
2	038802709	MUNICIPIO DE BOSSOROCA - RS	245.850,00	0,00			20/12/2012	18/06/2014	Adimplente
2	038802813	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	606.835,00	90.479,94			13/11/2012	13/06/2014	Adimplente
2	038802927	MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA - SP	295.300,00	53.973,75			16/10/2012	05/10/2015	Adimplente
2	038803056	MUNICIPIO DE MACEDONIA - SP	344.750,00	9.250,00			31/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038833538	MUNICIPIO DE TERRA RICA - PR	275.520,00	5.622,86			28/12/2012	30/03/2015	Adimplente
2	038833757	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO - PR	275.520,00	24.000,00			22/11/2012	30/03/2015	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038833861	MUNICIPIO DE CLEVELANDIA - PR	275.520,00	14.480,00			31/12/2012	30/11/2015	Adimplente
2	038833975	MUNICIPIO DE PALOTINA - PR	275.520,00	14.000,00			31/12/2012	30/09/2015	Adimplente
2	038834116	MUNICIPIO DE ALEGRIA - RS	245.850,00	9.510,00			31/12/2012	30/04/2014	Adimplente
2	038834220	MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CE	987.600,00	20.155,10			11/12/2012	17/12/2013	Adimplente
2	038834334	MUNICIPIO DE JARU - RO	493.100,00	56.900,00			26/12/2012	30/08/2014	Adimplente
2	038834448	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	987.600,00	55.027,50			28/12/2012	28/12/2015	Adimplente
2	038834554	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO - RS	245.850,00	5.050,00			28/09/2012	30/09/2013	Adimplente
2	038834668	MUNICIPIO DE CONDOR - RS	245.850,00	14.150,00			04/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038835039	MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE - RO	987.600,00	20.200,00			27/11/2012	30/10/2014	Adimplente
2	038835258	MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL - RS	295.300,00	10.000,00			24/09/2012	30/09/2013	Adimplente
2	038835476	MUNICIPIO DE MARANHÃOZINHO - MA	1.976.600,00	40.338,78			12/11/2012	30/11/2013	Adimplente
2	038835695	MUNICIPIO DE SANTAREM	493.100,00	20.547,10			19/12/2012	30/09/2014	Adimplente
2	038835926	MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO LEAO - RS	245.850,00	74.150,00			04/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038836055	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA - PR	387.072,52	7.899,44			10/09/2012	10/04/2014	Adimplente
2	038836169	MUNICIPIO DE GOIANIA - GO	987.600,00	41.150,00			19/11/2012	28/02/2015	Adimplente
2	038836273	MUNICIPIO DE ITAPIRAPUA - GO	245.850,00	5.150,00			21/01/2013	30/01/2015	Adimplente
2	038836387	MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO - BA	270.575,00	0,00			25/10/2012	30/11/2014	Adimplente
2	038836723	MUNICIPIO DE LAPAO - BA	295.300,00	9.700,00			21/12/2012	05/05/2015	Adimplente
2	038837967	MUNICIPIO DE TABAPUA - SP	245.850,00	0,00			23/11/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038838545	MUNICIPIO DE PINDORAMA - SP	245.850,00	0,00			26/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038838650	MUNICIPIO DE ALTONIA - PR	245.850,00	9.342,52			26/09/2012	30/03/2015	Adimplente
2	038838764	MUNICIPIO DE CUIABA - MT	1.482.100,00	75.000,00			21/12/2012	18/12/2014	Adimplente
2	038839237	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - RS	987.600,00	87.000,00			31/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038839341	MUNICIPIO DE MURICI - AL	592.000,00	12.500,00			20/12/2012	20/12/2014	Adimplente
2	038839456	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	592.000,00	30.000,00			11/09/2012	11/10/2014	Adimplente
2	038839561	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	987.600,00	663.656,32			27/12/2012	30/04/2017	Adimplente
2	038839789	MUNICIPIO DE GUARUJA - SP	3.460.100,00	961.068,60			28/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038839893	MUNICIPIO DE JARI - RS	245.850,00	5.023,77			20/12/2012	14/12/2013	Adimplente
2	038839906	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL - RS	245.850,00	11.595,03			20/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038840036	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - RS	245.850,00	9.150,00			23/12/2012	30/03/2014	Adimplente
2	038840140	MUNICIPIO DE SALTO GRANDE - SP	245.850,00	5.968,72			31/12/2012	20/08/2016	Adimplente
2	038840255	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - RS	245.850,00	0,00			27/12/2012	01/02/2014	Adimplente
2	038840692	MUNICIPIO DE IBIRAREMA - SP	245.850,00	6.000,00			21/12/2012	05/09/2015	Adimplente
2	038840705	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	1.116.170,00	379.170,95			03/10/2012	31/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038840819	MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO - RS	245.850,00	0,00			11/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038840923	MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ - SP	245.850,00	9.150,00			27/12/2012	05/12/2015	Adimplente
2	038841052	MUNICIPIO DE IJUI - RS	245.850,00	151.550,00			21/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038841270	MUNICIPIO DE ENCANTADO - RS	245.850,00	9.150,00			12/11/2012	30/04/2015	Adimplente
2	038841384	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	1.482.100,00	243.315,93			03/10/2012	03/10/2014	Adimplente
2	038841498	MUNICIPIO DE CAIEIRAS - SP	493.100,00	42.878,26			22/10/2012	04/06/2014	Adimplente
2	038841502	MUNICIPIO DE BURITAMA - SP	245.850,00	9.135,06			28/12/2012	05/11/2015	Adimplente
2	038841720	MUNICIPIO DE AREALVA - SP	255.740,00	5.219,18			26/12/2012	20/02/2016	Adimplente
2	038842077	MUNICIPIO DE ARACOIABA - CE	295.300,00	6.700,00			27/12/2012	27/12/2015	Adimplente
2	038842181	MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTE - RO	493.100,00	10.064,00			17/12/2012	30/08/2014	Adimplente
2	038842295	MUNICIPIO DE ALEGRETE - RS	344.750,00	30.250,00			06/12/2012	19/09/2014	Adimplente
2	038842308	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER - RS	295.300,00	9.700,00			30/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038842412	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - RS	493.100,00	15.000,00			01/10/2012	30/03/2014	Adimplente
2	038842527	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA - RS	987.600,00	50.000,00			19/09/2012	30/09/2015	Adimplente
2	038842631	MUNICIPIO DE COTIPORA - RS	295.300,00	0,00			26/10/2012	30/10/2015	Adimplente
2	038842745	MUNICIPIO DE BAGE - RS	493.100,00	46.900,00			31/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038842850	MUNICIPIO DE FARROUPILHA - RS	394.200,00	0,00			22/10/2012	30/11/2015	Adimplente
2	038842964	MUNICIPIO DE SAO PEDRO - RN	250.795,00	5.118,27			25/10/2012	25/04/2014	Adimplente
2	038843219	MUNICIPIO DE POÇO REDONDO - SE	295.300,00	6.026,53			21/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	038843323	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS - RS	334.860,00	15.140,00			28/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038843437	MUNICIPIO DE IJUI - RS	245.850,00	26.100,00			21/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038843542	MUNICIPIO DE MARANHÃOZINHO - MA	493.100,00	0,00			13/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038843657	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL - RS	250.795,00	21.808,26			26/10/2012	26/10/2014	Adimplente
2	038843761	MUNICIPIO DE GRAMADO - RS	987.600,00	21.633,93			17/10/2012	30/10/2015	Adimplente
2	038843875	MUNICIPIO DE GIRUA - RS	245.850,00	7.201,78			14/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038843989	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE - RS	324.970,00	6.632,04			19/12/2012	13/11/2014	Adimplente
2	038844016	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO - RS	252.031,25	10.132,75			30/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038844120	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SABUGI - RN	295.300,00	9.700,00			14/11/2012	14/05/2014	Adimplente
2	038844348	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS - RS	275.520,00	0,00			28/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	038844453	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA - RS	493.100,00	0,00			05/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038844568	MUNICIPIO DE IVOTI - RS	394.200,00	4.120,34			24/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038844672	MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE - RO EX-JAMARI	1.976.600,00	40.338,78			10/12/2012	30/08/2014	Adimplente
2	038844786	MUNICIPIO DE CARAZINHO - RS	1.482.100,00	150.350,00			24/09/2012	30/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038872445	MUNICIPIO DE QUINTANA - SP	245.850,00	14.150,00			26/12/2012	20/11/2015	Adimplente
2	038872665	MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - PR	493.100,00	14.370,35			26/11/2012	26/05/2014	Adimplente
2	038872779	MUNICIPIO DE ERECHIM - RS	493.100,00	46.900,00			10/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	038872997	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	987.600,00	41.150,00			10/12/2012	10/12/2015	Adimplente
2	038873024	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	987.600,00	512.400,00			18/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038873138	MUNICIPIO DE CAMPO BOM - RS	493.100,00	49.310,00			04/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038873242	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA - RS	245.850,00	9.150,00			11/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038873357	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL - RS	493.100,00	49.378,82			24/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038873461	MUNICIPIO DE JACOBINA - BA	394.200,00	0,00			26/12/2012	05/09/2015	Adimplente
2	038873576	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO - RS	245.850,00	10.000,00			04/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038873680	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - RS	245.850,00	0,00			26/12/2012	30/03/2014	Adimplente
2	038873794	MUNICIPIO DE JEQUIE - BA	1.976.600,00	83.000,00			28/12/2012	30/11/2014	Adimplente
2	038873911	MUNICIPIO DE BARAUNA - PB	245.850,00	5.050,00			20/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038874154	MUNICIPIO DE BROCHIER - RS	265.630,00	14.370,00			13/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038874268	MUNICIPIO DE QUARAI - RS	265.630,00	14.131,06			27/12/2012	16/09/2014	Adimplente
2	038874372	MUNICIPIO DE ELISIARIO - SP	245.850,00	6.150,00			31/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038874486	MUNICIPIO DE CEDRAL - SP	394.200,00	10.800,00			31/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038874591	MUNICIPIO DE UCHOA - SP	245.850,00	6.150,00			20/11/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038874604	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA - RS	250.795,00	5.205,00			05/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038874822	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA - MG	245.850,00	0,00			08/11/2012	30/04/2014	Adimplente
2	038875077	MUNICIPIO DE CANELA - RS	404.090,00	70.860,00			18/09/2012	30/11/2015	Adimplente
2	038875181	MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP	245.850,00	21.378,26			07/12/2012	05/05/2015	Adimplente
2	038875527	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SERIDO - RN	245.850,00	34.150,00			22/11/2012	22/05/2014	Adimplente
2	038875631	MUNICIPIO DE DOURADINA - PR	245.850,00	28.262,15			19/10/2012	30/03/2015	Adimplente
2	038875745	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON - PR	245.850,00	14.150,00			23/10/2012	23/10/2014	Adimplente
2	038875850	MUNICIPIO DE INDIAPORA - SP	295.300,00	6.026,53			28/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	038875964	MUNICIPIO DA LAPA - PR	394.200,00	11.639,45			29/11/2012	10/02/2015	Adimplente
2	038876219	MUNICIPIO DE XAMBIOA - TO	493.100,00	10.063,27			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038876323	MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE - SC	245.850,00	18.967,23			13/12/2012	31/05/2014	Adimplente
2	038876542	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA - PB	245.850,00	5.017,35			31/12/2012	31/05/2014	Adimplente
2	038876657	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO - RN	245.850,00	5.017,35			23/10/2012	23/04/2014	Adimplente
2	038876761	MUNICIPIO DE ESTANCIA DE ATIBAIA - SP	987.600,00	98.760,00			05/11/2012	05/11/2015	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	038876989	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	255.740,00	26.260,00			06/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038877016	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL - MS	987.600,00	156.169,66			31/10/2012	30/10/2015	Adimplente
2	038877120	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ - SP	463.430,00	0,00			17/10/2012	17/10/2014	Adimplente
2	038877453	MUNICIPIO DE FARROUPILHA - RS	295.300,00	30.200,00			22/10/2012	30/11/2015	Adimplente
2	038877568	ESTADO DA BAHIA	4.449.100,00	495.000,00			31/12/2012	31/03/2015	Adimplente
2	038877890	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO - SP	592.000,00	13.000,00			05/11/2012	23/05/2015	Adimplente
2	038877903	MUNICIPIO DE BELEM DO PIAUI - PI	245.850,00	7.604,00			28/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038878031	MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA - MS	493.100,00	76.011,75			16/11/2012	30/11/2015	Adimplente
2	038878145	MUNICIPIO DE ELDORADO - MS	295.300,00	9.284,10			14/12/2012	30/12/2015	Adimplente
2	038878583	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM - CE	394.200,00	8.045,00			03/09/2012	03/03/2014	Adimplente
2	038878697	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO PIAUI - PI PI	245.850,00	27.316,67			26/12/2012	26/12/2014	Adimplente
2	038878814	MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME - MA	1.976.600,00	40.338,78			27/11/2012	30/05/2014	Adimplente
2	038998962	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	987.600,00	41.150,00			13/11/2012	31/12/2014	Adimplente
2	038999090	MUNICIPIO DE MARIOPOLIS - PR	493.100,00	30.766,47			28/09/2012	28/04/2014	Adimplente
2	038999103	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	493.100,00	14.900,00			09/10/2012	09/03/2014	Adimplente
2	038999217	MUNICIPIO DE MARMELEIRO - PR	493.100,00	14.900,00			03/10/2012	03/04/2015	Adimplente
2	038999321	MUNICIPIO DE ITURAMA - MG	987.600,00	30.000,00			09/11/2012	30/05/2014	Adimplente
2	038999435	MUNICIPIO DE IJUI - RS	977.710,00	78.216,80			21/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	038999655	MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE - PR	493.100,00	10.070,99			19/09/2012	30/03/2015	Adimplente
2	038999769	MUNICIPIO DE FORQUILHA - CE	493.100,00	15.000,00			31/12/2012	30/12/2015	Adimplente
2	039000032	MUNICIPIO DE ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA - SP	245.850,00	32.494,87			28/11/2012	30/06/2015	Adimplente
2	039000146	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	1.482.100,00	226.165,19			03/10/2012	03/10/2014	Adimplente
2	039000479	MUNICIPIO DE AMPERE - PR	250.795,00	17.405,03			11/10/2012	11/04/2015	Adimplente
2	039000701	MUNICIPIO DE AMERICO DE CAMPOS - SP	255.000,00	0,00			04/10/2012	20/05/2014	Adimplente
2	039000815	MUNICIPIO DE AMERICO DE CAMPOS - SP	255.000,00	0,00			04/10/2012	20/05/2014	Adimplente
2	039000929	MUNICIPIO DE PORTAO - RS	245.800,00	6.000,00			11/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039001058	MUNICIPIO DE TRES PALMEIRAS - RS	334.860,00	0,00			25/10/2012	31/12/2013	Adimplente
2	039001276	MUNICIPIO DE MONTANHA - ES	295.300,00	7.700,00			28/12/2012	01/11/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	039001380	MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE	635.628,00	34.545,00			28/12/2012	28/12/2015	Adimplente
2	039001494	MUNICIPIO DE DOURADOS - MS	987.600,00	308.794,17			19/12/2012	30/12/2015	Adimplente
2	039001612	MUNICIPIO DE CEDRAL - SP	394.200,00	0,00			31/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	039001726	MUNICIPIO DE DOURADOS - MS	987.600,00	750.222,23			19/12/2012	30/12/2015	Adimplente
2	039001830	MUNICIPIO DE MARIANO MORO - RS	255.740,00	20.000,00			29/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039001944	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC	443.650,00	18.486,00			12/12/2012	30/10/2014	Adimplente
2	039002073	MUNICIPIO DE COROMANDEL - MG	295.300,00	6.700,00			25/09/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039002187	MUNICIPIO DE COTIPORA - RS	295.300,00	10.000,00			21/12/2012	30/09/2015	Adimplente
2	039002291	MUNICIPIO DE WESTFALIA - RS	295.300,00	10.000,00			04/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039002304	MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA - RN	493.100,00	14.793,00			20/11/2012	20/05/2014	Adimplente
2	039002637	MUNICIPIO DE FARROUPILHA - RS	493.100,00	0,00			22/10/2012	30/11/2015	Adimplente
2	039002741	MUNICIPIO DE SERTAO - RS	245.850,00	24.150,00			17/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039002856	MUNICIPIO DE ARVOREZINHA - RS	245.850,00	8.806,00			05/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039003098	MUNICIPIO DE VACARIA - RS	245.850,00	44.723,23			31/12/2012	30/10/2015	Adimplente
2	039003101	MUNICIPIO DE TRES PASSOS - RS	690.900,00	17.272,50			19/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039003215	MUNICIPIO DE ANDIRA - PR	295.300,00	6.050,00			27/12/2012	27/12/2015	Adimplente
2	039003433	MUNICIPIO DE SAO FELIPE - BA	245.850,00	9.150,00			11/12/2012	05/05/2015	Adimplente
2	039003548	MUNICIPIO DE GLORINHA - RS	245.850,00	10.000,00			31/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039003767	MUNICIPIO DE COLINA - SP	344.750,00	10.000,00			05/11/2012	20/05/2014	Adimplente
2	039003871	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL ARCANJO - SP	255.740,00	5.219,18			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	039003985	MUNICIPIO DE BAGE - RS	245.850,00	19.150,00			14/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039004012	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	295.300,00	0,00			06/12/2012	30/03/2014	Adimplente
2	039004126	MUNICIPIO DE MARILUZ - PR	295.300,00	11.700,00			05/09/2012	30/03/2015	Adimplente
2	039004230	MUNICIPIO DE ASTORGA - PR	295.300,00	16.277,00			13/09/2012	30/03/2015	Adimplente
2	039004344	MUNICIPIO DE MATIPO - MG	493.100,00	39.149,19			31/12/2012	30/10/2014	Adimplente
2	039004459	MUNICIPIO DE NOVA PALMA - RS	245.850,00	5.017,35			09/10/2012	08/10/2014	Adimplente
2	039004564	MUNICIPIO DE MILAGRES - CE	987.600,00	20.155,10			31/12/2012	30/04/2014	Adimplente
2	039004678	MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER - RS	245.850,00	14.150,00			30/10/2012	31/12/2013	Adimplente
2	039004782	MUNICIPIO DE CONCHAL - SP	295.300,00	38.294,83			14/09/2012	30/09/2014	Adimplente
2	039004909	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES - RS	252.773,00	59.662,80			31/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039005049	MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS - GO	245.850,00	5.017,35			13/12/2012	30/11/2015	Adimplente
2	039005154	MUNICIPIO DE COLATINA - ES	493.100,00	106.900,00			13/12/2012	01/12/2014	Adimplente
2	039005268	MUNICIPIO DE GUARUJA - SP	493.100,00	61.821,22			28/12/2012	23/05/2014	Adimplente
2	039005591	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	641.450,00	48.811,45			18/12/2012	30/04/2017	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	039005604	MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS - RS	252.773,00	9.000,00			10/10/2012	13/10/2014	Adimplente
2	039005718	MUNICIPIO DE ELDORADO - SP	987.600,00	20.155,10			31/12/2012	31/05/2014	Adimplente
2	039005936	MUNICIPIO DE BARROLANDIA - TO	295.300,00	6.026,53			20/12/2012	20/12/2014	Adimplente
2	039006065	MUNICIPIO DE JAU DO TOCANTINS - TO	295.300,00	6.026,53			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	039006179	MUNICIPIO DE MENDES PIMENTEL - MG	295.300,00	0,00			26/10/2012	30/10/2014	Adimplente
2	039006283	MUNICIPIO DE BARROSO - MG	344.750,00	10.250,00			07/12/2012	31/12/2017	Adimplente
2	039006397	MUNICIPIO DE DOURADINA - MS	394.200,00	49.144,53			28/12/2012	30/12/2015	Adimplente
2	039006515	MUNICIPIO DE UCHOA - SP	255.740,00	7.260,00			20/11/2012	20/05/2014	Adimplente
2	039006629	MUNICIPIO DE BOCAINA - SP	344.750,00	23.529,57			20/12/2012	20/04/2016	Adimplente
2	039006733	MUNICIPIO DE SENA MADUREIRA - AC	987.600,00	20.156,00			27/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	039006847	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS - AC	493.100,00	0,00			31/12/2012	31/12/2013	Adimplente
2	039006952	MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS	987.600,00	49.200,60			29/10/2012	30/10/2015	Adimplente
2	039007194	MUNICIPIO DE BRASILEIA - AC	987.600,00	20.160,00			12/12/2012	30/10/2014	Adimplente
2	039007311	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC	2.570.000,00	107.100,00			12/12/2012	30/10/2014	Adimplente
2	039007425	MUNICIPIO DE COCAL DO SUL - SC	493.100,00	11.900,00			22/10/2012	30/10/2014	Adimplente
2	039007644	SETPU - SECRET DE ESTADO DE TRANSP E PAVIMENT URBANA-MT	987.600,00	111.112,00			27/12/2012	16/12/2014	Adimplente
2	039007759	MUNICIPIO DE ARAUA - SE	245.850,00	0,00			28/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	039008118	MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA - PR	245.850,00	16.096,92			18/12/2012	31/12/2015	Adimplente
2	039008336	MUNICIPIO DE TRES PASSOS - RS	245.850,00	0,00			05/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039008556	MUNICIPIO DE TANABI - SP	250.795,00	5.484,52			31/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	039008660	MUNICIPIO DE TEUTONIA - RS	245.850,00	12.227,00			24/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039008774	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SC	245.850,00	24.150,00			18/12/2012	18/08/2014	Adimplente
2	039008992	SECRETARIA DAS CIDADES	493.100,00	56.900,00			27/12/2012	27/06/2016	Adimplente
2	039009029	MUNICIPIO DE COLINAS - MA	554.912,50	0,00			19/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039009133	MUNICIPIO DE COLINAS - MA	431.287,50	0,00			19/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039009247	MUNICIPIO DE FRAIBURGO - SC	245.850,00	14.150,00			24/10/2012	31/05/2014	Adimplente
2	039009352	MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC	592.000,00	24.670,00			12/12/2012	30/10/2014	Adimplente
2	039009466	MUNICIPIO DE COLINAS - MA	493.100,00	0,00			19/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039009571	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIBAMAR - MA	2.965.600,00	123.566,67			04/12/2012	30/05/2014	Adimplente
2	039009685	MUNICIPIO DE TRAJANO DE MORAIS - RJ	789.800,00	18.000,00			31/12/2012	30/06/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	039009802	MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	789.800,00	68.678,26			12/11/2012	12/11/2014	Adimplente
2	039009916	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - MG	245.850,00	0,00			06/12/2012	30/04/2014	Adimplente
2	039010046	MUNICIPIO DE GRAMADO - RS	493.100,00	61.198,89			17/10/2012	30/10/2015	Adimplente
2	039010151	MUNICIPIO DE MATOES DO NORTE - MA	740.350,00	15.109,18			12/12/2012	12/12/2013	Adimplente
2	039010483	MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA - MA	740.350,00	15.650,00			13/12/2012	10/12/2013	Adimplente
2	039010829	MUNICIPIO DE GAURAMA - RS	344.750,00	40.000,00			10/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	039011407	MUNICIPIO DE ANGATUBA - SP	987.600,00	20.155,10			19/10/2012	20/10/2014	Adimplente
2	039011512	MUNICIPIO DE ALAMBARI - SP	493.100,00	10.063,27			18/09/2012	18/09/2014	Adimplente
2	039011626	MUNICIPIO DE RESENDE - RJ	789.800,00	68.678,26			28/12/2012	28/11/2014	Adimplente
2	039011730	MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA - RS	493.100,00	10.063,27			26/12/2012	30/09/2015	Adimplente
2	039011844	MUNICIPIO DE ERERE - CE	493.100,00	14.793,00			27/11/2012	27/05/2015	Adimplente
2	039011959	MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA	740.350,00	15.109,18			31/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039012191	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	2.223.850,00	117.150,00			31/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039012537	MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RS	245.850,00	5.017,35			05/12/2012	05/09/2014	Adimplente
2	039012641	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA DE ALAGOAS - AL	11.866.600,00	2.066.585,00			17/01/2013	13/10/2016	Adimplente
2	039012974	MUNICIPIO DE MARCO - CE	493.100,00	10.063,27			26/12/2012	26/06/2015	Adimplente
2	039013001	MUNICIPIO DE PARICONHA - AL	987.600,00	20.155,10			31/12/2012	26/09/2015	Adimplente
2	039013229	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO - RS	245.850,00	9.000,00			31/12/2012	30/04/2014	Adimplente
2	039013333	MUNICIPIO DE NEROPOLIS - GO	987.600,00	20.155,10			09/11/2012	30/11/2014	Adimplente
2	039013447	MUNICIPIO DE GOIANAPOLIS - GO	493.100,00	10.063,27			13/12/2012	30/11/2015	Adimplente
2	039013553	MUNICIPIO DE SILVANIA - GO	493.100,00	10.063,27			19/12/2012	19/12/2014	Adimplente
2	039013667	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL - RS	344.750,00	0,00			24/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039013771	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS - RS	344.750,00	7.035,71			13/09/2012	30/11/2015	Adimplente
2	039013885	MUNICIPIO DE ENCANTADO - RS	344.750,00	0,00			12/11/2012	30/04/2015	Adimplente
2	039013999	MUNICIPIO DE MIRANORTE - TO	493.100,00	10.063,27			21/01/2013	21/01/2015	Adimplente
2	039014026	MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CE	987.600,00	20.155,10			11/12/2012	17/12/2013	Adimplente
2	039014130	MUNICIPIO DE SALTO - SP	1.976.600,00	175.000,00			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	039014244	MUNICIPIO DE WESTFALIA - RS	245.850,00	54.150,00			24/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039014359	MUNICIPIO DE ELDORADO - SP	255.740,00	5.114,80			31/12/2012	31/05/2014	Adimplente
2	039014682	MUNICIPIO DE ANASTACIO - MS	394.200,00	57.040,00			21/12/2012	30/04/2017	Adimplente
2	039014913	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO - MA	1.482.100,00	30.246,94			12/11/2012	30/11/2013	Adimplente
2	039015168	MUNICIPIO DE GRAMADO - RS	987.600,00	291.877,15			25/09/2012	30/11/2015	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	039015272	MUNICIPIO DE UBAJARA - CE	789.800,00	16.119,00			23/11/2012	23/11/2015	Adimplente
2	039015490	MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO	1.482.100,00	61.755,00			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	039015504	MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO - SP	493.100,00	10.063,27			23/11/2012	23/05/2015	Adimplente
2	039015722	MUNICIPIO DE RIO CLARO - SP	641.450,00	55.778,26			19/09/2012	01/06/2014	Adimplente
2	039015836	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO - RS	245.850,00	23.051,07			31/10/2012	31/03/2014	Adimplente
2	039015940	MUNICIPIO DE PARECI NOVO - RS	245.850,00	0,00			04/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039016079	MUNICIPIO DE TRES LAGOAS - MS	493.100,00	175.761,31			27/12/2012	30/04/2017	Adimplente
2	039016297	MUNICIPIO DE DOURADINA - MS	324.970,00	27.713,87			28/12/2012	30/12/2015	Adimplente
2	039016300	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA - SP	255.740,00	9.260,00			28/12/2012	09/06/2014	Adimplente
2	039016414	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA - RS	245.850,00	4.150,00			18/12/2012	11/01/2014	Adimplente
2	039016529	MUNICIPIO DE GARUVA - SC	245.850,00	60.000,00			31/12/2012	31/12/2013	Adimplente
2	039036214	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS - MG	1.976.600,00	171.878,26			11/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	039036328	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS	7.910.600,00	2.089.400,00			27/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039036766	MUNICIPIO DE ITAJUBA - MG	987.600,00	177.165,09			09/10/2012	30/04/2014	Adimplente
2	039036870	MUNICIPIO DE URUPA - RO	493.100,00	10.063,27			31/12/2012	30/10/2014	Adimplente
2	039044945	MUNICIPIO DE PROPRIA - SE	690.900,00	17.877,57			24/12/2012	19/07/2013	Adimplente
2	039045086	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR	295.300,00	60.000,00			31/12/2012	31/05/2015	Adimplente
2	039045190	MUNICIPIO DE ALVORADA - RS	265.630,00	89.553,41			31/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039045203	MUNICIPIO DE CRAVINHOS - SP	295.300,00	24.700,00			28/12/2012	30/06/2015	Adimplente
2	039045317	MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO - RS	344.750,00	0,00			18/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039045536	MUNICIPIO DE PAVERAMA - RS	245.850,00	104.150,00			24/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039045869	MUNICIPIO DE PEDRO OSÓRIO - RS	295.300,00	0,00			11/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039045973	MUNICIPIO DE XAMBRE - PR	245.850,00	17.873,25			28/09/2012	30/03/2015	Adimplente
2	039046000	MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO	987.600,00	45.400,00			31/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	039046114	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ - RS	245.850,00	5.017,35			21/12/2012	30/06/2015	Adimplente
2	039046332	MUNICIPIO DE IJUI - RS	245.850,00	51.150,00			21/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039046446	MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	295.300,00	25.678,26			08/11/2012	08/11/2014	Adimplente
2	039046666	MUNICIPIO DE GASPAR - SC	245.850,00	21.378,27			12/12/2012	30/11/2014	Adimplente
2	039046884	MUNICIPIO DE GUATAPARA - SP	245.850,00	5.017,35			28/12/2012	28/01/2014	Adimplente
2	039046998	MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO	394.200,00	0,00			21/01/2013	21/01/2015	Adimplente
2	039047025	MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC	245.850,00	102.150,00			08/10/2012	08/10/2014	Adimplente
2	039047358	MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS	250.795,00	25.000,00			26/12/2012	07/10/2014	Adimplente
2	039047577	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS - RS	252.031,25	8.680,93			24/10/2012	30/11/2015	Adimplente
2	039047681	MUNICIPIO DE LUIZIANA - PR	344.750,00	5.800,00			27/12/2012	30/03/2015	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	039047912	MUNICIPIO DE TEUTONIA - RS	295.300,00	6.700,00			24/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039048040	MUNICIPIO DE CONTENDA - PR	592.000,00	24.417,12			29/11/2012	30/11/2014	Adimplente
2	039048373	MUNICIPIO DE VERA CRUZ - RS	260.685,00	0,00			27/12/2012	01/02/2014	Adimplente
2	039048487	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO - RS	250.795,00	11.623,39			26/11/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039048592	MUNICIPIO DE ERVAL SECO - RS	250.795,00	9.705,50			26/12/2012	31/03/2014	Adimplente
2	039048719	MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS - RS	250.795,00	5.118,27			31/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039048823	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE - RS	250.795,00	5.205,00			04/12/2012	31/03/2014	Adimplente
2	039048937	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO - RS	250.795,00	24.613,53			31/10/2012	31/03/2014	Adimplente
2	039049066	MUNICIPIO DE PALMITINHO - RS	250.795,00	5.118,27			09/10/2012	31/12/2013	Adimplente
2	039049170	MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES - RS	250.795,00	0,00			10/10/2012	31/12/2013	Adimplente
2	039049284	MUNICIPIO DE CERRO GRANDE - RS	250.795,00	0,00			01/10/2012	31/12/2013	Adimplente
2	039049398	MUNICIPIO DE PINHAL - RS	250.795,00	73.305,00			28/09/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039049401	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA - RS	250.795,00	5.155,00			05/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039049516	MUNICIPIO DE JACUTINGA - RS	250.795,00	19.205,00			28/12/2012	31/03/2014	Adimplente
2	039049620	MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES - RS	250.795,00	200.666,75			27/12/2012	30/10/2015	Adimplente
2	039049734	MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS - RS	250.795,00	0,00			28/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039071463	MUNICIPIO DE NORDESTINA - BA	493.100,00	10.100,00			19/10/2012	05/09/2014	Adimplente
2	039083749	MUNICIPIO DE CURITIBANOS - SC	4.102.950,00	1.047.714,37			20/12/2012	30/11/2014	Adimplente
2	039141340	MUNICIPIO DE IVAIPORA - PR	295.300,00	15.000,00			24/12/2012	24/12/2015	Adimplente
2	039141455	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI - PR	245.850,00	5.500,00			26/12/2012	26/12/2015	Adimplente
2	039179783	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - RS	987.600,00	100.000,00			24/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039180144	MUNICIPIO DE SUZANOPOLIS - SP	255.740,00	5.246,02			16/10/2012	20/05/2014	Adimplente
2	039180259	MUNICIPIO DE PIRAJUBA - MG	295.300,00	0,00			05/10/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039180363	MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA - SP	295.300,00	6.026,53			10/10/2012	10/10/2014	Adimplente
2	039180477	MUNICIPIO DE RIO REAL - BA	493.100,00	16.900,00			14/11/2012	14/05/2015	Adimplente
2	039180696	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	443.650,00	106.350,00			18/12/2012	30/04/2017	Adimplente
2	039180709	MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR - RS	295.300,00	6.026,53			11/12/2012	30/12/2013	Adimplente
2	039180813	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA - RS	250.790,00	9.210,00			26/11/2012	30/01/2014	Adimplente
2	039180927	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA - RS	245.000,00	5.017,35			18/12/2012	11/01/2014	Adimplente
2	039181160	MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO - SP	493.100,00	10.063,27			20/12/2012	23/05/2015	Adimplente
2	039181492	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIBAMAR - MA	975.000,00	40.625,00			04/12/2012	30/05/2014	Adimplente
2	039196850	MUNICIPIO DE SAO BENTO - PB	295.300,00	4.700,00			20/11/2012	30/07/2014	Adimplente
2	039296989	MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO - RS	344.750,00	0,00			27/09/2012	30/10/2015	Adimplente
2	039297016	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA - SP	245.850,00	5.017,35			28/12/2012	30/12/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
2	039411041	MUNICIPIO DE SANTA MARIA D'OESTE - PR	250.795,00	0,00			26/12/2012	20/08/2014	Adimplente
2	039411156	MUNICIPIO DE TURVO - PR	250.795,00	6.000,00			14/12/2012	20/08/2014	Adimplente
2	039411593	MUNICIPIO DE PALMEIRA - PR	987.600,00	188.016,88			26/12/2012	20/04/2015	Adimplente
2	039411938	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE - PR	245.850,00	7.691,50			28/12/2012	20/08/2014	Adimplente
2	039412171	MUNICIPIO DE JACARACI - BA	295.300,00	6.026,53			07/12/2012	30/11/2014	Adimplente
2	039412517	MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO - BA	245.850,00	5.017,35			31/12/2012	30/11/2014	Adimplente
2	039412621	MUNICIPIO DE PALMAS - PR	295.300,00	9.700,00			31/12/2012	20/11/2015	Adimplente
2	039446081	MUNICIPIO DE ITAPEVI - SP	493.100,00	101.090,62			12/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	039446195	MUNICIPIO DE RIO DO PIRES - BA	789.800,00	20.000,00			24/10/2012	10/10/2014	Adimplente
2	039446208	MUNICIPIO DE COTIA - SP	493.100,00	42.878,26			31/12/2012	30/07/2014	Adimplente
2	039446312	MUNICIPIO DE ITAPEVI - SP	245.850,00	40.191,74			12/12/2012	31/12/2014	Adimplente
2	039446426	MUNICIPIO DE CURRAL DE DENTRO - MG	245.850,00	4.150,00			31/12/2012	30/09/2014	Adimplente
2	039446531	MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO - BA	245.850,00	5.017,35			17/12/2012	10/01/2015	Adimplente
2	039447005	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	487.500,00	42.391,30			13/12/2012	20/05/2014	Adimplente
2	039603133	MUNICIPIO DE NORDESTINA - BA	394.200,00	0,00			28/12/2012	05/05/2015	Adimplente
2	039603247	MUNICIPIO DE NORDESTINA - BA	493.100,00	0,00			28/12/2012	05/05/2015	Adimplente
2	039603352	MUNICIPIO DE SOMBRIO - SC	245.850,00	0,00			31/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	039603571	MUNICIPIO DE TANQUINHO - BA	493.100,00	0,00			20/12/2012	05/07/2014	Adimplente
2	039603685	MUNICIPIO DE NORDESTINA - BA	493.100,00	10.500,00			28/12/2012	05/05/2015	Adimplente
2	039667745	MUNICIPIO DE LIMEIRA - SP	245.850,00	162.235,71			29/11/2012	30/11/2014	Adimplente
2	039667850	MUNICIPIO DE BOA VISTA DAS MISSOES - RS	250.795,00	5.118,27			12/11/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039667964	MUNICIPIO DE CORDISBURGO - MG	245.850,00	15.000,00			21/12/2012	30/12/2014	Adimplente
2	039775398	MUNICIPIO DE PARACATU - MG	295.300,00	26.000,00			20/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039775401	MUNICIPIO DE MARICA - RJ	493.100,00	42.878,74			31/12/2012	30/06/2014	Adimplente
2	039811702	MUNICIPIO DE UMUARAMA - PR	987.600,00	85.878,26			05/12/2012	30/03/2015	Adimplente
2	039811816	MUNICIPIO DE JEQUIE - BA	3.262.300,00	135.929,17			28/12/2012	30/11/2014	Adimplente
2	039896793	SECRETARIA EXECUTIVA DESENV URBANO E REGIONAL	493.100,00	54.788,89			17/01/2013	30/09/2014	Adimplente
4	035138015	MUNICIPIO DE TRES PONTAS - MG	288.000,00	0,00			31/08/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035138233	MUNICIPIO DE ITABERABA - BA	908.934,86	0,00			15/09/2011	05/09/2013	Adimplente
4	035123108	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	980.000,03	0,00	980000,03	980.000,03	31/10/2011	20/07/2014	Adimplente
4	035174511	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - RS	919.890,87	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035126176	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG	1.200.000,00	0,00			31/08/2011	30/12/2013	Adimplente
4	024421194	ESTADO DA BAHIA	349.204,58	51.186,87	70.050,44	124.980,32	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
4	024425855	ESTADO DA PARAIBA	193.058,72	71.919,76	66763,83	72763,83	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	034740189	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.013.659,49	300.116,08			30/12/2010	22/08/2013	Adimplente
4	035121941	MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC	350.000,00	0,00			30/08/2011	30/08/2013	Adimplente
4	035116058	ESTADO DA BAHIA	1.870.000,00	0,00			31/10/2011	31/03/2015	Adimplente
4	029369911	DISTRITO FEDERAL	290.605,00	51.151,80			28/12/2009	31/03/2013	Adimplente
4	035133226	MUNICIPIO DE PASSOS - MG	1.187.493,93	0,00			31/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	027283296	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.357.588,43	1.528.475,08			31/12/2008	18/07/2013	Adimplente
4	029369357	ESTADO DA BAHIA	780.520,00	758.271,53			31/12/2009	25/09/2013	Adimplente
4	035122301	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - MG	420.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	02/09/2011	30/09/2013	Adimplente
4	035122634	MUNICIPIO DE PALHOCA - SC	1.406.202,82	0,00			19/08/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035134023	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO - PR	299.571,00	0,00			17/10/2011	31/03/2013	Adimplente
4	035134793	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	784.937,49	0,00			05/08/2011	05/11/2013	Adimplente
4	035136526	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA - MG	647.609,85	0,00			31/10/2011	28/02/2014	Adimplente
4	026537290	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - RS	1.242.381,00	87.822,00	104.111,52	447.629,87	23/12/2008	30/12/2013	Adimplente
4	035133330	MUNICIPIO DE ITABUNA - BA	981.377,89	0,00			31/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035126844	MUNICIPIO DE BARRA MANSA - RJ	1.725.000,00	0,00			31/10/2011	31/07/2013	Adimplente
4	035108201	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	100.000,00	9.036,40			31/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	026400398	ESTADO DE RONDONIA	10.385.720,00	1.150.488,75		2.536.192,82	16/07/2008	30/01/2015	Adimplente
4	035120708	MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE	300.000,00	0,00	108.270,00	108.270,00	08/09/2011	30/03/2014	Adimplente
4	026537072	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	542.688,00	78.216,00		328.054,90	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	035117637	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI - MG	1.065.000,00	206.652,68	859845,55	859.845,55	05/08/2011	31/01/2014	Adimplente
4	035107173	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.200.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	024421207	ESTADO DA BAHIA	305.312,00	44.688,00	132.963,38	205.810,82	31/12/2007	18/06/2013	Adimplente
4	023812966	MUNICIPIO DE PENEDO - AL	289.483,02	15.479,91		289.483,02	28/12/2007	27/06/2013	Adimplente
4	035111269	MUNICIPIO DE CANINDE - CE	147.000,00	0,00			06/09/2011	06/08/2013	Adimplente
4	035817802	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAN. DA REG. CENT. DE RONDONIA	572.961,09	0,00			31/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	035132648	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ	985.000,00	4.483,89			31/10/2011	31/07/2013	Adimplente
4	034740293	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.500.105,06	0,00			30/12/2010	13/11/2013	Adimplente
4	026536275	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.006.120,00	144.360,00	155445,54	827.231,86	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	035132315	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ	793.750,00	0,00			30/06/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035106480	MUNICIPIO DE MAUA - SP	167.509,11	0,00			21/09/2011	21/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035122415	MUNICIPIO DE ALVORADA - RS	1.597.676,10	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035134137	MUNICIPIO DE ITAGUAI - RJ	1.187.493,93	0,00			25/11/2011	30/07/2013	Adimplente
4	035139030	MUNICIPIO DE LAVRAS - MG	989.578,28	0,00			31/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	024425969	ESTADO DE PERNAMBUCO	760.496,91	104.944,48		729.012,34	31/12/2007	30/03/2013	Adimplente
4	029677734	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	554.610,00	46.090,00		132.607,25	30/12/2009	15/06/2013	Adimplente
4	026536507	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	184.184,00	27.048,00		116.404,29	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	026601479	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	367.808,00	53.256,00	31.447,58	275.856,00	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	023813981	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	1.584.955,01	84.421,00		388.767,95	27/12/2007	05/07/2013	Adimplente
4	035107069	ESTADO DA BAHIA	2.720.000,00	495.857,30			25/11/2011	25/03/2015	Adimplente
4	035133996	MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA	253.897,53	0,00			27/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035135615	MUNICIPIO DE MARICA _ RJ	96.158,47	96.158,47			25/11/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035129913	SECRETARIA ESTADO DESENV. REG E POLITICA URBANA	1.064.001,00	0,00			31/10/2011	17/04/2013	Adimplente
4	035117291	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	435.132,00	0,00	41.511,59	41.511,59	31/08/2011	31/08/2013	Adimplente
4	026536161	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	429.016,00	61.992,00	229523,56	339.566,16	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	035111823	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.484.617,62	4.117,56			25/11/2011	30/07/2013	Adimplente
4	026537303	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - RS	2.115.025,71	136.637,40		1.255.479,26	30/12/2008	30/12/2013	Adimplente
4	035130480	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MA	253.897,53	0,00			28/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035113750	MUNICIPIO DE PALHOCA - SC	1.500.000,00	0,00			19/08/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035111937	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.740.034,00	4.322,48			28/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	026537186	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	839.984,00	120.648,00	186.392,45	717.262,34	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	027283309	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.423.973,66	689.309,36			31/12/2008	13/06/2013	Adimplente
4	035110808	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA - SP	122.862,00	0,00			31/08/2011	31/03/2013	Adimplente
4	026536057	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	630.128,00	90.696,00		452.809,98	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	035121491	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	2.843.733,38	0,00			28/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035136294	MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA	290.000,00	0,00			15/09/2011	05/09/2013	Adimplente
4	035117304	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS - BA	487.894,00	0,00			26/09/2011	05/11/2013	Adimplente
4	035124675	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS - RS	300.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035174843	ESTADO DO CEARA	409.314,10	54.015,62			31/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035174958	ESTADO DO CEARA	410.694,62	43.469,68			31/10/2011	06/04/2013	Adimplente
4	035114557	ESTADO DA BAHIA	366.004,20	0,00			25/11/2011	25/01/2014	Adimplente
4	035131391	MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE	2.431.310,84	0,00			28/10/2011	28/09/2013	Adimplente
4	035134689	MUNICIPIO DE CAUCAIA - CE	477.489,12	0,00			31/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035111373	MUNICIPIO DE PEDREIRA - SP	159.740,00	87.212,05			31/08/2011	31/03/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035138902	MUNICIPIO DE CATU - BA	989.578,28	0,00			15/09/2011	05/09/2013	Adimplente
4	035138567	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA	956.721,88	0,00			15/09/2011	05/09/2013	Adimplente
4	029370041	ESTADO DE GOIAS	1.020.965,00	174.035,00			31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
4	035137874	MUNICIPIO DE PIRAPORA - MG	509.916,98	0,00			28/10/2011	28/04/2013	Adimplente
4	029369807	SECRETARIA ESTADO DESENV. REG E POLITICA URBANA	287.159,00	9.165,00			29/12/2009	30/12/2013	Adimplente
4	035117960	MUNICIPIO DE PESQUEIRA - PE	663.270,00	0,00			31/10/2011	14/12/2013	Adimplente
4	024425186	ESTADO DA BAHIA	305.350,43	44.745,64		100.063,34	31/12/2007	27/09/2013	Adimplente
4	035362839	CONSORCIO INTERM DE MAN DE RES SOLID DA REG METR DE CAMPINAS	1.330.000,00	0,00			16/09/2011	16/01/2015	Adimplente
4	035113426	MUNICIPIO DE PEDREIRA - SP	100.000,00	0,00			31/08/2011	31/03/2013	Adimplente
4	035114661	ESTADO DA BAHIA	547.884,98	0,00			31/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	024424713	ESTADO DA BAHIA	315.712,42	46.177,58			31/12/2007	31/03/2014	Adimplente
4	029369461	ESTADO DA BAHIA	635.075,00	609.482,01			31/12/2009	25/09/2013	Adimplente
4	035122184	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI - MG	403.187,00	0,00			02/09/2011	30/09/2013	Adimplente
4	035121619	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS	491.377,06	0,00			24/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	021824556	ESTADO DA BAHIA	21.908.646,94	5.449.803,29		9.170.959,61	24/12/2007	12/12/2013	Adimplente
4	035097259	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	45.111.400,00	0,00			09/09/2011	09/09/2013	Adimplente
4	035078360	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	5.762.542,76	0,00			28/09/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035080634	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	3.283.575,29	103.232,11			28/07/2011	28/09/2013	Adimplente
4	035075960	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	15.319.294,97	0,00	765964,75	765.964,75	25/11/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035096899	MUNICIPIO DE ITAJAI - SC	30.424.522,39	3.505.090,00			25/11/2011	30/11/2014	Adimplente
4	035096567	MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA	12.932.927,71	0,00			02/09/2011	02/03/2014	Adimplente
4	035094409	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA - MG	33.587.066,40	42.480,00			28/10/2011	30/03/2014	Adimplente
4	021801687	ESTADO DE GOIAS	21.620.000,00	1.380.000,00		6.176.880,00	19/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	022336286	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.173.579,13	296.397,16		1.327.622,13	14/09/2007	31/03/2013	Adimplente
4	021850944	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.820.000,00	686.290,03		870.259,06	28/12/2007	10/06/2013	Adimplente
4	035088593	ESTADO DE PERNAMBUCO	7.162.487,93	0,00			31/10/2011	31/05/2014	Adimplente
4	035092689	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	21.483.399,34	0,00			25/11/2011	30/12/2014	Adimplente
4	035093485	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	14.008.969,67	0,00			25/11/2011	30/12/2014	Adimplente
4	022602238	ESTADO DE GOIAS	11.234.884,85	1.949.065,39		6.816.204,64	19/12/2007	30/03/2015	Adimplente
4	022276530	ESTADO DE ALAGOAS	13.195.000,00	2.583.868,68		13.194.999,60	20/12/2007	07/06/2013	Adimplente
4	035092910	MUNICIPIO DE VICOSA - MG	13.774.713,03	806.330,04			27/10/2011	30/04/2014	Adimplente
4	023783152	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.649.131,62	2.387.445,29	588.115,15	2.962.426,67	28/12/2007	31/07/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	021855065	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	860.896,18	229.186,62	86.089,62	860.896,18	14/09/2007	31/12/2013	Adimplente
4	029006486	ESTADO DA BAHIA	3.958.600,00	1.500.000,00	1.115.847,31	3.958.517,97	20/11/2009	20/09/2013	Adimplente
4	022274924	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP	2.187.680,00	316.560,37		2.187.680,00	19/12/2007	30/06/2012	Adimplente
4	023779953	ESTADO DO PARA	3.346.960,00	935.826,36	111.788,46	1.558.679,27	28/12/2007	29/05/2013	Adimplente
4	023780647	MUNICIPIO DE TUCURUI - PA	252.227,42	299.923,54		32739,12	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
4	023813659	ESTADO DA BAHIA	5.562.979,38	929.069,07	1502248,1	2.630.176,65	19/12/2007	30/12/2013	Adimplente
4	035082237	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	71.761.200,00	1.684.196,49			25/11/2011	19/12/2013	Adimplente
4	023783266	ESTADO DE SANTA CATARINA	9.046.519,31	3.718.125,54	262.349,06	2.783.613,99	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
4	022602457	ESTADO DE GOIAS	22.425.020,13	3.637.530,20		17.742.675,93	04/10/2007	30/06/2014	Adimplente
4	022601546	ESTADO DE GOIAS	2.898.565,66	297.848,49		2.395.664,51	07/11/2007	30/06/2014	Adimplente
4	022498861	MUNICIPIO DE SANTAREM	29.684.210,53	1.894.736,84	6.955.009,60	29.684.209,60	26/09/2007	31/12/2013	Adimplente
4	022372678	ESTADO DA BAHIA	36.012.718,26	3.439.417,14		21.337.535,57	24/12/2007	24/03/2014	Adimplente
4	035086333	ESTADO DE PERNAMBUCO	45.280.887,44	0,00			31/10/2011	31/05/2016	Adimplente
4	022260712	ESTADO DO ACRE	21.854.000,00	4.162.563,47	3.175.386,20	18.219.679,80	06/11/2007	30/10/2013	Adimplente
4	022601431	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	18.808.240,00	2.564.760,00	2.586.133,00	17.847.138,94	29/11/2007	30/08/2013	Adimplente
4	022497395	ESTADO DA PARAIBA	4.430.754,28	781.897,81		2.832.138,14	17/10/2007	17/06/2014	Adimplente
4	021803407	MUNICIPIO DE TIMON - MA	4.935.757,65	559.511,90		4.935.757,65	12/09/2007	28/02/2013	Adimplente
4	021847090	MUNICIPIO DE BELFORD ROXO - RJ	9.110.771,40	581.538,60		7.520.030,71	21/09/2007	31/07/2013	Adimplente
4	022276759	ESTADO DO AMAPA	9.922.222,22	991.871,97		4.625.740,00	19/10/2007	19/11/2013	Adimplente
4	022495792	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT	23.203.885,72	3.164.166,23	2.232.213,80	19.512.147,50	25/09/2007	31/01/2014	Adimplente
4	022497063	ESTADO DA PARAIBA	2.300.619,10	405.991,61	127224,23	1.679.451,94	20/09/2007	20/09/2014	Adimplente
4	022497513	ESTADO DA PARAIBA	1.965.101,49	746.460,58	17.096,38	1.304.434,37	14/09/2007	14/09/2014	Adimplente
4	022266859	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE - SP	37.139.235,04	30.710.418,34		9.752.763,12	29/10/2007	28/02/2015	Adimplente
4	022601327	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	26.242.961,08	2.464.441,63		26.242.961,08	29/11/2007	30/08/2013	Adimplente
4	035083690	ESTADO DO PARA	5.000.000,00	0,00			28/10/2011	18/06/2013	Adimplente
4	022602562	ESTADO DE GOIAS	39.415.450,32	28.012.073,06		15009403,48	19/12/2007	30/03/2015	Adimplente
4	035075418	MUNICIPIO DE UBERABA - MG	52.508.548,84	5.093.146,82			31/10/2011	30/07/2014	Adimplente
4	035086447	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	79.486.606,18	11.288.057,60			25/11/2011	30/12/2014	Adimplente
4	035093935	ESTADO DA BAHIA	29.240.000,00	1.881.407,04			24/11/2011	24/02/2015	Adimplente
4	023776228	ESTADO DO ACRE	6.509.300,00	480.261,97	509.678,19	2.227.482,46	19/12/2007	30/07/2013	Adimplente
4	023779516	ESTADO DO PARA	6.994.816,34	969.083,74	589663,02	5875645,73	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
4	023779620	ESTADO DO PARA	5.579.200,00	1.191.107,24	540.624,48	2.339.358,56	28/12/2007	31/10/2013	Adimplente
4	021881440	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS	42.727.376,92	17.894.146,57		42.727.376,33	12/09/2007	30/12/2013	Adimplente
4	022497950	ESTADO DA PARAIBA	15.573.898,38	4.057.946,85	959.351,14	15.573.897,38	14/09/2007	14/03/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035081545	MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS - MG	5.000.000,00	1.004.947,99	461.000,00	461.000,00	31/08/2011	30/12/2014	Adimplente
4	023783599	MUNICIPIO DE ESTANCIA - SE	1.051.312,37	55.332,23		364.534,64	31/12/2007	30/07/2013	Adimplente
4	023778487	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE - MG	5.235.480,00	1.215.794,41		5.235.480,00	31/12/2007	30/11/2012	Adimplente
4	035093371	ESTADO DE PERNAMBUCO	25.326.813,24	6.185.611,08			31/10/2011	31/03/2014	Adimplente
4	035097582	MUNICIPIO DE MESQUITA - RJ	24.662.206,00	0,00	2.123.415,94	2.123.415,94	31/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	022372564	ESTADO DA BAHIA	52.314.190,62	10.305.336,05		51.189.435,52	21/12/2007	31/01/2014	Adimplente
4	035076871	ESTADO DA BAHIA	11.468.856,29	3.476.319,12			25/11/2011	25/01/2014	Adimplente
4	023777795	ESTADO DO MARANHÃO	4.610.458,23	326.374,77	721.534,12	4.610.455,64	27/12/2007	29/11/2013	Adimplente
4	021824660	ESTADO DA BAHIA	77.947.159,40	8.417.673,89	4.427.398,65	72.880.594,04	07/12/2007	31/12/2013	Adimplente
4	035089849	MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP	75.000.000,00	11.541.434,97	#####	14.362.500,00	19/09/2011	19/06/2013	Adimplente
4	021860626	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - SP	17.468.584,75	3.718.416,71	1853416,84	14.207.199,98	21/12/2007	31/12/2013	Adimplente
4	023814788	MUNICIPIO DE CODO - MA	4.549.868,04	239.466,74		4.147.812,12	27/12/2007	29/11/2013	Adimplente
4	035084050	MUNICIPIO DE CATANDUVA - SP	24.546.414,89	879.055,36	6.050.691,27	6.050.691,27	19/08/2011	20/02/2014	Adimplente
4	035173932	ESTADO DA BAHIA	72.075.082,90	0,00	#####	65.862.210,75	25/11/2011	25/03/2015	Adimplente
4	035096452	MUNICIPIO DE MOSSORO - RN	41.356.741,94	746.802,00			31/10/2011	20/12/2014	Adimplente
4	035095091	ESTADO DO CEARA	13.054.796,95	7.062.736,97			25/11/2011	25/11/2013	Adimplente
4	035078810	ESTADO DE GOIAS	99.345.004,89	4.030.493,01			31/10/2011	30/06/2014	Adimplente
4	035173828	ESTADO DE GOIAS	29.630.101,28	364.849,94			31/10/2011	30/04/2014	Adimplente
4	035094178	ESTADO DE RONDONIA	36.100.000,00	0,00			28/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	035079835	MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC	7.355.174,65	494.449,32			31/08/2011	30/08/2013	Adimplente
4	035079503	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.850.000,00	0,00	1.012.935,00	1.012.935,00	25/11/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035077564	ESTADO DE GOIAS	28.526.936,31	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035081212	ESTADO DO PARA	28.441.537,44	5.534.373,43			31/10/2011	18/12/2013	Adimplente
4	022497627	ESTADO DA PARAIBA	3.290.000,00	2.432.813,31		577.213,73	14/09/2007	14/03/2014	Adimplente
4	035079617	ESTADO DE GOIAS	4.876.386,49	302.697,94			31/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	023814018	MUNICIPIO DE VALENCA - BA	1.181.274,73	77.492,48		1.181.274,73	27/12/2007	30/04/2013	Adimplente
4	035174061	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	5.681.123,96	0,00			31/10/2011	20/06/2014	Adimplente
4	035087130	ESTADO DA BAHIA	14.265.033,12	2.033.438,59			25/11/2011	25/05/2014	Adimplente
4	022372459	ESTADO DA BAHIA	72.807.602,37	40.551.341,26		62.381.553,71	09/11/2007	09/09/2013	Adimplente
4	022338111	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	7.348.000,00	2.697.857,21	10,95	7.348.000,00	14/09/2007	31/07/2013	Adimplente
4	023779066	ESTADO DO PARA	4.835.120,00	312.000,00	529.445,64	1.788.027,38	28/12/2007	25/05/2013	Adimplente
4	022600968	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	14.704.829,04	3.342.006,60		9.441.970,73	07/11/2007	30/12/2014	Adimplente
4	022271741	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	30.080.000,00	2.395.752,52		27.911.232,00	28/12/2007	05/03/2014	Adimplente
4	022391785	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	70.222.758,28	4.482.303,72		63.621.819,00	09/11/2007	01/05/2013	Adimplente
4	035089067	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	17.000.000,00	603.693,23			11/08/2011	11/12/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	023779401	ESTADO DO PARA	6.974.350,00	450.000,00		910.152,68	28/12/2007	30/01/2014	Adimplente
4	022337866	MUNICIPIO DE ARARAQUARA - SP	3.784.000,00	2.594.900,38		3.783.974,29	24/10/2007	24/06/2012	Adimplente
4	022428788	ESTADO DO PIAUI	56.664.738,05	3.616.898,17		16.196.639,96	05/11/2007	31/08/2013	Adimplente
4	035090971	ESTADO DE PERNAMBUCO	18.623.919,08	450.361,70			31/10/2011	31/03/2015	Adimplente
4	022498205	MUNICIPIO DE MOSSORO - RN	31.139.920,00	2.024.880,00	8.864.409,71	20.857.518,42	28/12/2007	28/07/2013	Adimplente
4	022263996	ESTADO DE PERNAMBUCO	37.464.000,00	17.120.976,65	108.645,61	20.946.122,41	04/12/2007	28/10/2014	Adimplente
4	035091996	ESTADO DO CEARA	22.585.021,63	1.702.256,91			25/11/2011	25/05/2014	Adimplente
4	035081764	ESTADO DO CEARA	5.572.506,36	0,00			25/11/2011	25/11/2013	Adimplente
4	035082341	ESTADO DE RONDONIA	22.827.602,50	0,00			28/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	035078256	ESTADO DE PERNAMBUCO	2.101.466,60	240.464,13			31/10/2011	31/07/2013	Adimplente
4	035082675	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	26.000.000,00	0,00			25/11/2011	30/01/2014	Adimplente
4	023777243	ESTADO DE GOIAS	3.880.789,53	482.684,30		1.468.878,84	19/12/2007	31/05/2015	Adimplente
4	022278916	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6.940.000,00	2.094.293,39	20.876,89	6.940.000,00	24/09/2007	30/06/2013	Adimplente
4	029080760	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.908.766,62	1.000.018,70	4.969.310,02	5.437.911,14	15/09/2009	31/01/2015	Adimplente
4	022602010	ESTADO DE GOIAS	9.240.616,00	1.260.084,00	531.335,42	6.502.621,48	19/12/2007	30/11/2014	Adimplente
4	035093267	MUNICIPIO DE LEME - SP	10.585.072,42	0,00			24/08/2011	24/08/2013	Adimplente
4	035091112	MUNICIPIO DE CAETE - MG	3.229.351,40	607.601,69			31/10/2011	31/05/2013	Adimplente
4	022429147	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURBFILIA	76.000.000,00	9.350.190,73		75.999.959,73	19/09/2007	30/11/2013	Adimplente
4	025483435	ESTADO DO PARA	6.313.536,60	2.634.360,00	2478694,47	4289416,77	19/12/2008	31/10/2013	Adimplente
4	035077459	ESTADO DE GOIAS	31.603.684,34	0,00			31/10/2011	31/01/2014	Adimplente
4	021834892	ESTADO DO MARANHAO	#####	23.595.358,07		20.161.596,00	27/11/2007	30/09/2013	Adimplente
4	023812852	ESTADO DE ALAGOAS	4.580.081,93	411.994,63		4.580.081,93	28/12/2007	09/02/2014	Adimplente
4	035088488	ESTADO DE GOIAS	12.734.218,87	515.180,56			31/10/2011	30/05/2014	Adimplente
4	035087796	MUNICIPIO DE MARILIA - SP	63.723.988,00	0,00			31/08/2011	20/04/2014	Adimplente
4	035087463	ESTADO DE GOIAS	7.129.065,50	1.410.275,05			31/10/2011	30/06/2013	Adimplente
4	035084278	ESTADO DO PIAUI	8.865.317,53	0,00			25/11/2011	08/12/2014	Adimplente
4	035083471	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.570.896,92	0,00			25/11/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035083148	ESTADO DE RONDONIA	10.622.079,22	0,00			28/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	022498975	ESTADO DO PARA	4.086.183,19	800.327,41		3.589.250,17	10/10/2007	31/07/2013	Adimplente
4	035078589	ESTADO DO PARA	9.877.000,00	123.000,00			28/10/2011	18/07/2013	Adimplente
4	022498642	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	10.340.000,00	660.000,00		10.300.708,00	28/12/2007	28/07/2013	Adimplente
4	035076985	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	19.173.000,00	0,00			21/10/2011	30/04/2015	Adimplente
4	035075856	ESTADO DE PERNAMBUCO	19.107.595,05	1.997.785,00			31/10/2011	31/12/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	032064008	ESTADO DO PIAUI	5.700.000,00	300.000,00			31/12/2010	31/12/2014	Adimplente
4	022271960	MUNICIPIO DE CAUCAIA - CE	13.195.000,00	1.305.000,00		10.723.576,50	17/12/2007	30/12/2013	Adimplente
4	022272767	ESTADO DE PERNAMBUCO	17.055.093,05	151.926,55	535.723,08	2.283.676,96	24/12/2007	31/08/2014	Adimplente
4	022335261	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	8.029.496,81	2.295.789,66	330.012,32	8.029.496,81	14/09/2007	30/07/2012	Adimplente
4	023814905	ESTADO DO MARANHÃO	1.533.491,79	109.156,21		1.488.407,13	27/12/2007	29/11/2013	Adimplente
4	035080301	ESTADO DE ALAGOAS	#####	0,00			26/10/2011	26/10/2015	Adimplente
4	035080967	MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO - GO	10.027.500,00	520.108,29			31/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	025177012	ESTADO DA BAHIA	4.600.000,00	1.278.453,24		4.599.999,32	12/06/2008	12/03/2012	Adimplente
4	035078474	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	3.042.312,42	0,00			25/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	023814236	ESTADO DO CEARA	825.594,69	53.348,76	395.707,54	436.987,27	18/12/2007	30/12/2013	Adimplente
4	023782355	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	4.874.455,46	786.383,18	49.719,45	3.455.501,48	26/12/2007	17/08/2013	Adimplente
4	023778937	ESTADO DO PARA	9.299.600,00	600.000,00	1.208.948,00	1.880.379,12	28/12/2007	30/04/2013	Adimplente
4	035090753	MUNICIPIO DE VALINHOS - SP	5.312.253,32	71.867,74	388325,72	388.325,72	15/09/2011	15/08/2013	Adimplente
4	035090084	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA - SP	7.600.000,00	614.838,89			31/10/2011	16/02/2014	Adimplente
4	022279377	ESTADO DE RONDONIA	#####	14.671.120,89	15352027,13	82.308.558,48	01/11/2007	31/12/2013	Adimplente
4	022499448	ESTADO DO PARANA	11.301.620,00	1.305.097,67	614.808,13	7.073.683,96	17/12/2007	31/12/2013	Adimplente
4	035084614	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	47.396.500,00	0,00			21/10/2011	30/04/2015	Adimplente
4	021872129	ESTADO DO CEARA	#####	99.732.561,36	#####	89.994.152,51	12/05/2008	30/11/2013	Adimplente
4	035092793	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	17.437.321,38	0,00			31/10/2011	10/12/2013	Adimplente
4	022292129	MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC	13.200.000,00	1.800.000,00	679800	9997680	12/12/2007	31/12/2013	Adimplente
4	035077344	ESTADO DA BAHIA	30.959.031,37	17.178.390,49			24/11/2011	24/08/2014	Adimplente
4	022601651	ESTADO DE GOIAS	6.028.000,00	822.000,00	1.083.231,60	3.378.694,00	07/11/2007	30/06/2014	Adimplente
4	035076653	ESTADO DA BAHIA	2.579.381,62	0,00			25/11/2011	25/06/2013	Adimplente
4	035078693	ESTADO DO PARA	13.600.000,00	1.776.617,34			28/10/2011	18/07/2013	Adimplente
4	021851960	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	36.888.815,54	17.489.074,62		36.888.815,54	28/12/2007	31/07/2013	Adimplente
4	035085422	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	39.997.300,00	0,00			21/10/2011	30/04/2015	Adimplente
4	022337083	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	22.250.780,46	3.034.197,34	1.435.175,34	8.528.724,15	14/09/2007	29/06/2013	Adimplente
4	023776770	MUNICIPIO DE CRATO - CE	3.484.238,31	209.019,43	68.186,95	5.604.686,07	28/12/2007	28/09/2012	Adimplente
4	022338559	MUNICIPIO DE RIO CLARO - SP	9.258.290,78	1.620.925,33	1.787.775,95	8.724.087,40	10/09/2007	30/03/2013	Adimplente
4	021829895	MUNICIPIO DE ITAJAI - SC	3.353.153,98	1.324.525,71	360651,24	3.353.153,98	29/10/2007	31/07/2013	Adimplente
4	021859159	MUNICIPIO DE VITORIA - ES	40.899.330,89	14.728.996,34	4.691.153,25	30.167.346,46	10/09/2007	30/03/2014	Adimplente
4	021861422	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA - SP	31.850.000,00	3.150.000,00	1.837.745,00	14.007.630,00	26/10/2007	15/12/2013	Adimplente
4	022334899	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	21.016.480,00	8.295.056,08	685.137,24	15.054.104,62	14/09/2007	03/12/2013	Adimplente
4	035076098	ESTADO DE PERNAMBUCO	5.253.666,50	333.605,56			31/10/2011	31/08/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	022335594	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	738.320,00	100.680,00		700.813,34	24/09/2007	23/05/2013	Adimplente
4	035086771	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	#####	12.164.889,55			25/11/2011	30/12/2014	Adimplente
4	022496716	ESTADO DA PARAIBA	2.762.196,47	703.100,79		2.762.196,47	14/09/2007	14/12/2012	Adimplente
4	022497177	ESTADO DA PARAIBA	578.919,74	637.827,26	198.453,69	478.882,41	17/10/2007	17/03/2014	Adimplente
4	022497731	ESTADO DA PARAIBA	4.230.000,00	2.319.392,53		1.804.518,00	14/09/2007	14/03/2014	Adimplente
4	035081982	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	7.859.665,52	0,00			27/10/2011	30/11/2014	Adimplente
4	023676421	ESTADO DA BAHIA	34.305.822,84	2.504.271,51		34.305.818,80	19/12/2007	19/03/2013	Adimplente
4	022335375	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18.171.410,49	2.728.282,97	2.841.937,32	11.533.454,04	14/09/2007	31/03/2013	Adimplente
4	023813544	ESTADO DA BAHIA	8.243.173,56	582.826,44		8.243.173,56	19/12/2007	19/09/2012	Adimplente
4	023780970	ESTADO DA PARAIBA	4.649.100,00	2.686.248,73	698.759,73	3.707.192,34	28/12/2007	28/09/2014	Adimplente
4	023781777	ESTADO DO PIAUI	5.579.200,00	360.000,00	2052587,68	4.222.896,48	24/12/2007	31/12/2013	Adimplente
4	023815482	ESTADO DO PIAUI	6.110.062,01	596.078,35	565.791,74	4.071.745,32	24/12/2007	31/08/2013	Adimplente
4	025176871	MUNICIPIO DE MANHUACU - MG	3.992.778,35	210.146,23		3.888.167,56	26/12/2008	30/06/2013	Adimplente
4	025176985	ESTADO DA BAHIA	4.532.813,86	900.000,00	4532813,86	4.532.813,86	12/06/2008	14/06/2013	Adimplente
4	035082789	ESTADO DA PARAIBA	1.700.000,00	1.199.465,98			19/10/2011	19/11/2013	Adimplente
4	023777681	MUNICIPIO DE CODO - MA	2.555.306,28	155.358,93		2.405.565,33	27/12/2007	29/11/2013	Adimplente
4	035097696	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA - GO	57.504.212,06	0,00	#####	26.010.996,52	31/10/2011	30/05/2014	Adimplente
4	025177678	ESTADO DA BAHIA	9.400.000,00	4.246.156,36		9.399.546,00	12/06/2008	12/12/2012	Adimplente
4	023779848	ESTADO DO PARA	2.161.828,92	329.327,00		1.550.031,34	28/12/2007	31/12/2013	Adimplente
4	021854256	MUNICIPIO DE AMERICANA - SP	943.798,24	142.934,74		834.883,92	28/09/2007	30/05/2013	Adimplente
4	021833107	ESTADO DE GOIAS	16.152.960,00	1.031.040,00	507.202,94	7.591.891,20	10/09/2007	30/11/2014	Adimplente
4	025470686	MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	4.809.100,00	540.000,00	1038765,6	3.815.539,94	24/09/2008	10/04/2013	Adimplente
4	035077126	ESTADO DA BAHIA	58.443.124,51	9.532.791,65			24/11/2011	24/09/2013	Adimplente
4	035086667	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	25.644.118,42	15.404.552,85			25/11/2011	30/12/2014	Adimplente
4	025483769	MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC	5.269.032,60	675.960,00	831453,34	3808456,76	30/06/2008	16/06/2013	Adimplente
4	022655811	ESTADO DE ALAGOAS	9.555.000,00	1.248.562,72	1.385.475,00	7.336.329,00	28/12/2007	13/06/2013	Adimplente
4	023675958	MUNICIPIO DE PENEDO - AL	3.760.000,00	240.000,00	2.380.080,00	2.893.320,00	21/12/2007	28/02/2013	Adimplente
4	021841068	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT	1.618.384,71	313.243,65	115828,8	737.336,07	25/09/2007	31/08/2013	Adimplente
4	021855179	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	3.948.000,00	1.091.847,84	1274414,4	3.948.000,00	14/09/2007	31/12/2013	Adimplente
4	022656272	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	30.242.794,73	2.991.045,64	1557503,92	6456836,67	28/12/2007	29/11/2013	Adimplente
4	023777358	MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO - GO	7.640.617,85	781.826,78	531787	4.516.369,21	27/12/2007	31/03/2013	Adimplente
4	023779398	ESTADO DO PARA	3.625.990,00	546.690,29	183837,69	1.446.407,41	31/12/2007	31/12/2013	Adimplente
4	021815579	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	1.893.312,96	1.417.104,42	79897,81	1.893.312,96	14/09/2007	31/07/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	021860844	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	38.800.000,00	31.366.224,05	4838360	21.991.840,00	21/12/2007	15/12/2014	Adimplente
4	022497845	ESTADO DA PARAIBA	97.009.963,78	27.421.885,34	7877209,06	95.467.505,36	09/11/2007	09/06/2014	Adimplente
4	022655580	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	45.500.000,00	4.500.000,00		14.655.550,00	20/12/2007	24/05/2013	Adimplente
4	021882466	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	32.288.763,20	2.060.985,00	#####	32.288.763,20	23/11/2007	31/12/2014	Adimplente
4	023778592	MUNICIPIO DE MURIAE - MG	8.273.600,00	3.696.600,75		6.808.345,44	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	022272101	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	10.465.000,00	1.035.000,00	1.375.101,00	6.223.535,50	14/09/2007	30/12/2013	Adimplente
4	023777577	MUNICIPIO DE BACABAL - MA	6.575.450,00	350.000,00	786423,82	6.442.625,91	27/12/2007	29/11/2013	Adimplente
4	035094628	ESTADO DA PARAIBA	11.592.169,95	1.460.903,56			27/10/2011	27/07/2013	Adimplente
4	022335489	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.014.000,00	411.000,00		742951	14/09/2007	30/12/2012	Adimplente
4	022276194	ESTADO DO ACRE	39.525.293,70	6.382.854,46	1743065,45	35.671.577,56	06/11/2007	30/10/2013	Adimplente
4	035080853	ESTADO DA PARAIBA	30.400.000,00	9.249.249,29			27/10/2011	27/07/2013	Adimplente
4	024471709	ESTADO DA BAHIA	33.525.336,88	4.715.597,81	975.587,30	15.039.466,12	31/12/2007	31/03/2014	Adimplente
4	022337197	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.442.883,42	515.420,69	1.283.735,23	1.767.426,15	14/09/2007	12/06/2013	Adimplente
4	021817840	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	29.260.000,00	3.990.000,00	7926534	29.260.000,00	28/09/2007	30/01/2014	Adimplente
4	035083253	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	32.406.471,19	0,00			25/11/2011	30/12/2013	Adimplente
4	022496602	ESTADO DA PARAIBA	3.050.957,70	2.682.645,89	91223,63	2.810.542,23	14/09/2007	14/03/2014	Adimplente
4	035095436	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	46.348.274,32	25.500.000,00	6.502.662,89	6.502.662,89	21/10/2011	21/12/2013	Adimplente
4	021827636	ESTADO DO CEARA	20.786.815,83	5.262.996,72	1.945.645,96	18.294.476,61	30/10/2007	30/12/2013	Adimplente
4	022435286	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	96.278.000,00	28.239.453,33	3.244.568,60	90.501.320,00	28/12/2007	31/01/2014	Adimplente
4	021806811	MUNICIPIO DE PETROLINA - PE	4.057.420,15	664.941,47	1.000.559,80	1.406.301,82	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
4	023676203	MUNICIPIO DE CASA NOVA - BA	1.495.397,12	95.450,88		426376,7	27/12/2007	05/11/2013	Adimplente
4	035093590	MUNICIPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	37.487.449,28	9.013.251,72			19/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	035093603	MUNICIPIO DE PIRAPORA - MG	7.445.794,00	42.743,87	372289,7	372289,7	31/10/2011	31/10/2014	Adimplente
4	035088374	ESTADO DA BAHIA	36.544.929,81	0,00			25/11/2011	25/05/2014	Adimplente
4	021883609	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	21.048.611,90	7.050.308,15	1.395.522,97	17.649.261,08	29/10/2007	15/06/2013	Adimplente
4	022498192	ESTADO DA PARAIBA	16.804.611,74	5.805.898,30	436919,91	16.016.475,45	09/11/2007	09/06/2014	Adimplente
4	021832633	ESTADO DE GOIAS	18.994.966,72	1.212.444,68	2740973,7	12.618.356,39	10/09/2007	30/06/2013	Adimplente
4	022372344	ESTADO DA BAHIA	56.660.490,11	21.792.137,79	6232653,91	51.226.749,11	30/10/2007	31/03/2014	Adimplente
4	035079167	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	8.868.000,00	0,00			21/10/2011	30/04/2015	Adimplente
4	021804087	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT	26.400.000,00	3.600.000,00		3.523.200,00	12/09/2007	31/08/2013	Adimplente
4	035089954	MUNICIPIO DE ITAGUARA - MG	3.592.687,25	143.378,44	642.013,21	642.013,21	31/08/2011	31/01/2014	Adimplente
4	035094282	MUNICIPIO DE MURIAE - MG	5.579.583,36	0,00			25/11/2011	30/01/2014	Adimplente
4	022741839	ESTADO DE PERNAMBUCO	8.800.000,00	5.446.032,24		8.800.000,00	18/10/2007	18/06/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	023777462	ESTADO DE GOIAS	5.728.302,44	583.653,65		2.328.425,12	19/12/2007	31/05/2015	Adimplente
4	023779734	ESTADO DO PARA	5.579.200,00	424.558,41	1511405,28	3.499.832,16	19/12/2008	17/06/2013	Adimplente
4	023781007	ESTADO DA PARAIBA	4.649.100,00	3.088.128,96	246.867,21	1.364.045,94	28/12/2007	28/06/2014	Adimplente
4	023781225	MUNICIPIO DE SOUSA - PB	7.631.005,31	495.586,41	1227828,75	6.874.772,68	14/12/2007	14/12/2012	Adimplente
4	024457481	ESTADO DA BAHIA	28.978.212,25	4.519.263,58	7441604,9	24.208.398,51	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
	025177909	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURBFILIA					31/12/2008	23/06/2013	Adimplente
4									
4	022496484	ESTADO DA PARAIBA	1.164.893,33	212.790,82	274.332,38	776.168,43	14/09/2007	14/12/2013	Adimplente
4	022496370	ESTADO DA PARAIBA	2.576.839,18	463.226,09		2.576.839,18	20/09/2007	20/06/2013	Adimplente
4	021798823	ESTADO DO CEARA	21.433.465,30	486.187,31		21.433.461,62	30/10/2007	30/12/2013	Adimplente
4	021824336	ESTADO DA BAHIA	28.114.711,92	2.136.555,94	2.212.627,83	26.742.713,98	04/12/2007	12/08/2014	Adimplente
4	022499002	ESTADO DO PARA	5.145.263,16	1.609.081,90		2.278.837,05	10/10/2007	31/12/2013	Adimplente
4	035085204	ESTADO DE PERNAMBUCO	29.278.487,10	5.665.152,01			31/10/2011	31/03/2015	Adimplente
4	021798605	ESTADO DO CEARA	11.330.072,65	307.023,80	529.114,39	9.098.048,34	29/10/2007	30/12/2013	Adimplente
4	035094514	ESTADO DA PARAIBA	4.368.778,34	0,00			27/10/2011	27/05/2014	Adimplente
4	035087026	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	35.000.000,00	0,00			27/10/2011	27/10/2014	Adimplente
4	028893027	ESTADO DE PERNAMBUCO	4.022.656,36	446.961,82	1.652.909,50	1.652.909,50	02/10/2009	02/06/2013	Adimplente
4	035082456	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN	80.000.000,00	0,00			31/10/2011	20/04/2014	Adimplente
4	024298398	MUNICIPIO DE BAGE - RS	16.033.600,00	1.800.000,00	4.640.123,84	8.937.128,64	31/12/2007	30/12/2013	Adimplente
4	022496820	ESTADO DA PARAIBA	1.591.087,69	972.684,15		1.200.952,99	17/10/2007	17/06/2014	Adimplente
4	022656168	ESTADO DE RONDONIA	#####	10.350.867,32			11/12/2008	30/12/2014	Adimplente
4	035077230	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS - MG	2.223.931,11	0,00			31/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	035093048	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	24.171.394,70	0,00			25/11/2011	30/12/2014	Adimplente
4	035094846	MUNICIPIO DE OURO PRETO - MG	11.516.613,11	0,00			31/10/2011	11/04/2013	Adimplente
4	021814091	MUNICIPIO DE ITAJAI - SC	4.703.404,64	1.054.248,91	414,5	4703404,14	29/10/2007	31/08/2012	Adimplente
4	035091882	ESTADO DO CEARA	#####	28.099.872,00			25/11/2011	25/11/2015	Adimplente
4	022499886	MUNICIPIO DE CORUMBA - MS	4.776.342,38	1.153.167,76	514.652,77	4.651.202,21	14/09/2007	31/08/2013	Adimplente
4	035080415	ESTADO DO PARA	41.600.000,00	13.400.000,00			28/10/2011	18/07/2013	Adimplente
4	022272548	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	10.045.775,32	1.405.159,08		10.045.772,26	14/09/2007	30/06/2013	Adimplente
4	035083367	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.877.067,86	0,00			25/11/2011	30/12/2013	Adimplente
4	021809094	ESTADO DO PIAUI	26.770.050,00	1.408.950,00	655.866,23	13.087.877,45	10/09/2007	30/11/2014	Adimplente
4	021856311	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA - SP	4.171.908,14	933.529,51	956.689,27	3.487.715,21	22/10/2007	31/07/2013	Adimplente
4	022271523	MUNICIPIO DE ITABUNA - BA	26.873.077,79	1.877.054,55		26.873.077,79	27/12/2007	30/04/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	022391671	ESTADO DE PERNAMBUCO	44.600.000,00	10.098.158,96	4339580	44.600.000,00	28/12/2007	27/12/2013	Adimplente
4	022428560	ESTADO DO AMAPA	35.353.081,40	3.496.458,60	742.414,71	10.885.213,76	19/10/2007	19/11/2013	Adimplente
4	035088041	ESTADO DA PARAIBA	33.421.576,83	16.161.883,30			27/10/2011	27/12/2014	Adimplente
4	022335042	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	19.429.012,82	5.332.766,94		17362629,02	14/09/2007	30/05/2013	Adimplente
4	022335607	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.957.880,77	539.711,02	807.803,47	1.954.005,74	24/09/2007	08/10/2013	Adimplente
4	022335825	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	8.708.780,82	1.724.296,24	689.735,44	6.748.434,26	14/09/2007	31/03/2013	Adimplente
4	022336172	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	21.401.600,00	2.918.400,00	318.883,84	8.834.580,48	14/09/2007	31/03/2013	Adimplente
4	022336955	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	39.052.442,80	10.882.589,48	94.800,00	6.894.800,00	14/09/2007	26/12/2013	Adimplente
4	022338339	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	4.440.304,00	1.314.728,42	493.211,53	4.440.124,37	14/09/2007	31/07/2013	Adimplente
4	022274360	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	4.786.480,00	670.345,81	234.536,99	4.786.479,47	14/09/2007	31/12/2013	Adimplente
4	021913218	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA - SP	10.611.874,00	2.157.253,02	475.411,95	1.693.655,09	23/10/2007	23/02/2014	Adimplente
4	022428674	ESTADO DO PIAUI	21.458.077,69	1.369.664,53		21.440.465,25	10/09/2007	31/12/2013	Adimplente
4	022496047	ESTADO DA PARAIBA	4.211.706,65	1.636.829,01		4.211.706,65	14/09/2007	31/12/2012	Adimplente
4	022496599	ESTADO DA PARAIBA	1.974.655,65	348.468,64	21721,21	1.974.655,65	20/09/2007	20/12/2012	Adimplente
4	022498319	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	776.426,94	76.789,48	238906,57	427966,53	28/12/2007	31/07/2013	Adimplente
4	022498423	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	49.687.371,56	4.395.001,44		15.646.553,30	28/12/2007	28/06/2013	Adimplente
4	022767559	ESTADO DO ACRE	32.214.000,00	3.422.623,01	2.254.980,00	13.452.566,40	06/11/2007	30/10/2013	Adimplente
4	022338995	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS - MG	31.193.700,00	1.790.550,00	8.403.582,78	25.401.029,91	19/10/2007	30/12/2013	Adimplente
4	035095104	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	24.434.433,38	0,00			31/10/2011	20/06/2014	Adimplente
4	035084164	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	11.138.500,00	0,00			21/10/2011	30/04/2015	Adimplente
4	035087809	MUNICIPIO DE JACAREI - SP	5.201.754,59	0,00			28/09/2011	31/10/2013	Adimplente
4	022276311	ESTADO DO ACRE	9.270.493,09	949.155,12		5.249.880,24	06/11/2007	28/03/2013	Adimplente
4	021802151	ESTADO DE GOIAS	2.820.000,00	180.000,00	792.702,00	2.160.684,00	19/12/2007	31/10/2014	Adimplente
4	021840489	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	47.339.913,53	7.677.700,50	4378941,87	47339913,4	10/09/2007	30/09/2013	Adimplente
4	022338443	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	4.356.000,00	665.679,85	524461,52	4355999,12	14/09/2007	31/12/2013	Adimplente
4	035089517	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS - MG	4.767.000,00	47.700,00			31/10/2011	30/05/2013	Adimplente
4	035080184	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS - PA	15.851.900,21	0,00			31/10/2011	15/07/2013	Adimplente
	022429033	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURBFILIA					19/09/2007	25/06/2013	Adimplente
4			18.251.200,00	6.540.761,15	270248,32	12522148,32			
4	022365180	MUNICIPIO DE SAO GONCALO - RJ	27.208.946,45	4.088.566,63		27.208.946,45	21/09/2007	01/08/2013	Adimplente
4	021812051	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.403.160,22	138.774,09		1057281,23	14/12/2007	10/11/2013	Adimplente
4	021829343	ESTADO DE SANTA CATARINA	26.939.493,68	5.860.663,33	2.734.358,61	13.860.369,50	26/12/2007	13/09/2013	Adimplente
4	021833659	ESTADO DE GOIAS	3.290.000,00	210.000,00	254316,8	3.289.999,80	07/11/2007	30/11/2013	Adimplente
4	021836175	MUNICIPIO DE TIMON - MA	11.557.000,00	1.143.000,00	1249311,7	6780491,9	12/09/2007	30/09/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartid a	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	021840939	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT	2.301.309,43	313.814,92	867.133,40	1.751.526,61	25/09/2007	30/12/2013	Adimplente
4	021854924	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	2.004.586,66	635.597,03	37686,23	2.004.586,66	14/09/2007	31/12/2013	Adimplente
4	021856863	MUNICIPIO DE PEDREIRA - SP	2.640.000,00	1.712.808,38	100.584,00	1.436.160,00	22/10/2007	28/03/2013	Adimplente
4	021861204	MUNICIPIO DE SAO PAULO - SP	58.127.301,49	35.143.433,67	2197212	54901236,26	19/09/2007	28/02/2014	Adimplente
4	035084500	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	38.420.107,56	0,00			31/10/2011	30/04/2014	Adimplente
4	022335711	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.112.000,00	1.007.569,87		2.111.954,00	14/09/2007	07/04/2013	Adimplente
4	034383199	MUNICIPIO DE ESTANCIA DE ATIBAIA - SP	11.400.000,00	3.132.276,91			30/11/2011	30/11/2014	Adimplente
4	022336622	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.601.438,58	463.661,76		3.601.430,12	24/09/2007	28/04/2012	Adimplente
4	022274589	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA - SP	5.234.147,47	1.074.001,55		1.018.041,68	22/10/2007	31/07/2014	Adimplente
4	022364048	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5.280.000,00	720.000,00	4742067,05	5.270.067,05	14/09/2007	25/06/2013	Adimplente
4	023813211	MUNICIPIO DE PARINTINS - AM	8.899.600,00	473.684,21	68526,92	5313061,2	28/12/2007	30/12/2013	Adimplente
4	021861318	MUNICIPIO DE SAO PAULO - SP	20.943.867,57	6.889.160,91	1.231.499,41	19.972.072,11	19/09/2007	28/02/2014	Adimplente
4	023780197	ESTADO DO PARA	7.885.014,22	1.799.913,27	3755632,27	6660471,51	31/12/2007	18/11/2013	Adimplente
4	035076329	MUNICIPIO DE COLATINA - ES	1.500.000,00	0,00	1032194,65	1.032.194,65	21/07/2011	30/03/2013	Adimplente
4	022335157	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	15.534.939,88	2.365.655,37	1646703,63	9.504.276,22	14/09/2007	31/03/2013	Adimplente
4	035083034	MUNICIPIO DE CEARA MIRIM - RN	16.302.054,34	0,00	815102,72	815.102,72	31/10/2011	10/06/2013	Adimplente
4	023778373	MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA	1.299.876,75	69.250,00	134147,28	701023,53	21/12/2007	29/11/2013	Adimplente
4	021818428	MUNICIPIO DE VALINHOS - SP	3.050.071,20	415.918,80	53.681,25	2.433.651,81	24/09/2007	14/12/2013	Adimplente
4	030964309	ESTADO DO MARANHAO	57.000.000,00	6.610.276,57		3.904.500,00	31/12/2009	28/11/2014	Adimplente
4	035090648	MUNICIPIO DE CHOROZINHO - CE	4.005.816,39	0,00	690.202,16	690.202,16	31/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035092241	MUNICIPIO DE FORMIGA - MG	9.746.077,77	1.035.888,74			31/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	022338225	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	4.954.400,00	1.212.937,42	41121,52	4.954.400,00	14/09/2007	31/07/2013	Adimplente
4	021801354	ESTADO DE GOIAS	1.714.478,48	332.382,01		1.714.478,48	10/09/2007	28/02/2012	Adimplente
4	035087244	ESTADO DE GOIAS	57.125.240,84	3.656.743,22			31/10/2011	30/05/2014	Adimplente
4	023776332	ESTADO DA BAHIA	9.612.228,96	1.287.586,06	1.512.003,62	9.612.228,96	19/12/2007	30/09/2013	Adimplente
4	021811368	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	15.732.979,02	2.414.084,98	4.151.933,17	11.865.812,78	28/12/2007	28/12/2013	Adimplente
4	022336403	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.382.072,30	339.663,05	499736,32	1.143.394,70	24/09/2007	14/08/2013	Adimplente
4	035088260	MUNICIPIO DE VINHEDO - SP	5.000.000,00	0,00	988000	988.000,00	15/09/2011	15/09/2013	Adimplente
4	021824440	ESTADO DA BAHIA	44.789.765,78	8.601.309,21	609.140,82	31.531.995,11	07/12/2007	12/09/2013	Adimplente
4	035096015	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES - RS	10.075.211,17	1.319.349,06	726.422,73	726.422,73	28/10/2011	30/06/2015	Adimplente
4	021854141	MUNICIPIO DE AMERICANA - SP	3.864.923,04	451.771,26		3.864.884,88	28/09/2007	14/04/2012	Adimplente
4	035080070	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	3.483.860,00	0,00	3483860	3.483.860,00	31/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035091664	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	25.842.387,64	0,00			31/10/2011	31/03/2014	Adimplente
4	022372896	MUNICIPIO DE PETROLINA - PE	10.311.366,56	2.336.932,19	1.851.921,43	9.665.875,01	31/12/2007	30/11/2013	Adimplente
4	023776884	ESTADO DO CEARA	20.433.301,47	11.559.656,78		20433301,47	27/12/2007	30/01/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartid a	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035078141	MUNICIPIO DE VINHEDO - SP	6.000.000,00	7.146.827,68	549.600,00	549.600,00	15/09/2011	15/09/2013	Adimplente
4	035076215	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM - CE	5.850.132,26	0,00	4.434.400,25	4.434.400,25	31/10/2011	30/04/2014	Adimplente
4	025470134	MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO	6.439.560,00	760.440,00	562167,01	6.433.249,74	26/06/2008	30/09/2013	Adimplente
4	025470020	MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO	1.609.260,00	190.740,00		1.609.260,00	26/06/2008	28/02/2013	Adimplente
4	022278133	ESTADO DE PERNAMBUCO	13.200.000,00	1.800.000,00	1.401.840,00	7.834.200,00	18/10/2007	05/07/2013	Adimplente
4	022338881	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - MG	4.637.882,42	296.035,05	267605,11	4.637.881,71	18/12/2007	18/12/2012	Adimplente
4	035093821	ESTADO DA BAHIA	53.527.365,13	0,00			25/11/2011	25/03/2015	Adimplente
4	022496934	ESTADO DA PARAIBA	2.358.101,52	430.753,91	1.444,41	2.358.086,60	14/09/2007	14/06/2014	Adimplente
4	023776998	ESTADO DO CEARA	17.233.608,54	10.159.103,86		17.233.606,12	27/12/2007	30/05/2013	Adimplente
4	023813325	ESTADO DO AMAPA	9.485.348,50	898.650,00	900.159,57	6.104.770,29	28/12/2007	30/12/2013	Adimplente
4	025176767	ESTADO DO CEARA	7.989.771,53	609.688,72	16778,52	3416426,31	30/04/2008	30/10/2013	Adimplente
4	025177230	ESTADO DA BAHIA	6.222.581,35	6.889.164,35		6.222.581,35	12/06/2008	12/09/2013	Adimplente
4	022496152	ESTADO DA PARAIBA	4.177.825,22	4.160.401,31		3.691.526,36	14/09/2007	14/12/2013	Adimplente
4	022428892	ESTADO DO PIAUI	29.120.000,00	7.172.552,01	2.320.864,00	27.247.584,00	29/11/2007	30/05/2013	Adimplente
4	035092806	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	51.810.000,00	0,00			25/11/2011	30/12/2014	Adimplente
4	035094951	ESTADO DO CEARA	12.808.446,57	3.234.447,16			25/11/2011	25/05/2014	Adimplente
4	022499668	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	11.437.373,58	2.118.181,76		11.156.014,19	08/10/2007	30/10/2013	Adimplente
4	029677066	ESTADO DE RONDONIA	#####	11.000.000,00			09/12/2009	30/12/2014	Adimplente
4	023676536	MUNICIPIO DE PIRAPORA - MG	4.700.163,95	300.245,93		4.700.163,95	28/12/2007	25/02/2013	Adimplente
4	035082019	ESTADO DO PARA	14.683.299,91	316.700,09			28/10/2011	18/06/2013	Adimplente
4	022499334	ESTADO DO PARANA	1.132.700,00	120.500,00		323613,82	17/12/2007	31/12/2013	Adimplente
4	022364153	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.877.334,14	5.328.694,14	1.443.866,71	1.443.866,71	14/09/2007	30/04/2013	Adimplente
4	035090867	ESTADO DO CEARA	16.487.696,80	5.968.541,33			25/11/2011	25/05/2014	Adimplente
4	022428455	ESTADO DO AMAPA	36.400.000,00	6.450.974,40	8.561.280,00	18.829.720,00	19/10/2007	19/11/2013	Adimplente
4	035097144	MUNICIPIO DE CANOAS - RS	4.348.054,45	0,00	217.402,72	217.402,72	25/11/2011	30/12/2013	Adimplente
4	022272329	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	9.645.661,59	1.220.032,04	1.228.857,29	9.645.661,59	14/09/2007	30/06/2013	Adimplente
4	023814122	ESTADO DO CEARA	1.489.181,41	138.790,73	318832,89	1.489.180,56	18/12/2007	30/10/2012	Adimplente
4	023782574	ESTADO DE RONDONIA	8.835.619,92	1.105.810,49		8.826.317,53	13/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	035098724	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES - AL	26.867.706,81	0,00			31/10/2011	30/11/2015	Adimplente
4	035097030	MUNICIPIO DE MARABA - PA	46.649.430,61	0,00			28/10/2011	09/07/2013	Adimplente
4	023780083	ESTADO DO PARA	3.719.000,00	240.000,00	1.487.600,00	2.775.489,70	31/12/2007	31/10/2013	Adimplente
4	035088938	MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA - SP	3.700.000,00	1.114.649,37			31/10/2011	16/02/2014	Adimplente
4	035093717	MUNICIPIO DE TRES PONTAS - MG	15.581.940,00	0,00			31/08/2011	30/12/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	022497281	ESTADO DA PARAIBA	230.429,74	295.852,73		230.427,88	20/09/2007	20/06/2013	Adimplente
4	021858029	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	37.819.638,81	5.157.223,48	#####	37.819.638,81	28/09/2007	30/01/2014	Adimplente
4	035084382	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	15.476.700,00	0,00			21/10/2011	30/04/2015	Adimplente
4	029289245	MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP	35.699.090,17	1.878.899,48	478.367,81	12.773.134,46	23/09/2009	31/03/2013	Adimplente
4	022481578	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT	5.100.166,96	695.477,31	291.219,53	3.510.444,92	25/09/2007	31/01/2014	Adimplente
4	022655707	ESTADO DE ALAGOAS	12.285.000,00	1.215.000,00		12.285.000,00	20/12/2007	20/06/2012	Adimplente
4	022655475	ESTADO DE ALAGOAS	31.850.000,00	3.150.000,00		31.850.000,00	20/12/2007	20/06/2012	Adimplente
4	022602676	ESTADO DE GOIAS	85.321.153,00	31.981.729,50		37.583.967,90	19/12/2007	30/11/2014	Adimplente
4	022602342	ESTADO DE GOIAS	12.740.000,00	6.197.257,34		5.201.742,00	19/12/2007	30/03/2015	Adimplente
4	022602124	ESTADO DE GOIAS	12.956.781,44	3.837.695,88		10.555.889,84	07/11/2007	30/03/2015	Adimplente
4	022601983	ESTADO DE GOIAS	13.795.448,65	1.568.202,97	1056731,36	11.790.969,96	07/11/2007	31/12/2014	Adimplente
4	023813439	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS - BA	10.229.700,00	660.000,00		4.348.645,47	28/12/2007	05/07/2013	Adimplente
4	022333656	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	32.075.949,37	12.590.183,09	4.201.948,91	32.075.948,91	04/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	025177564	ESTADO DA BAHIA	9.400.000,00	1.249.722,96	1451360	8731660	12/06/2008	30/03/2014	Adimplente
4	022336068	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.362.480,00	458.520,00		1.902.154,94	14/09/2007	31/03/2013	Adimplente
4	035091330	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS - BA	5.626.433,23	0,00			26/09/2011	05/11/2013	Adimplente
4	022499554	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	33.829.144,57	5.554.855,43	510.820,09	29.962.473,35	08/10/2007	30/10/2013	Adimplente
4	022498088	ESTADO DA PARAIBA	7.706.219,33	6.158.475,79		3.100.982,66	14/09/2007	07/09/2013	Adimplente
4	035079949	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - MG	15.060.000,00	4.574.613,35			31/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	022497408	ESTADO DA PARAIBA	1.357.315,15	247.940,47		504.921,24	14/09/2007	14/12/2014	Adimplente
4	035088710	MUNICIPIO DE CATALAO - GO	25.157.180,33	4.011.177,00			30/08/2011	30/03/2014	Adimplente
4	022495919	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB	14.100.000,00	900.000,00	42.300,00	12.681.540,00	24/10/2007	24/12/2012	Adimplente
4	022435390	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	97.468.715,01	35.964.116,23		97.468.715,01	28/12/2007	31/01/2014	Adimplente
4	022278352	ESTADO DE PERNAMBUCO	29.521.565,32	15.565.552,84		29.521.565,32	24/12/2007	30/11/2012	Adimplente
4	023781995	MUNICIPIO DE SARANDI - PR	2.294.687,63	1.415.723,23		2.288.273,51	19/12/2007	30/04/2013	Adimplente
4	035096785	MUNICIPIO DE LAGES - SC	57.171.070,29	1.947.180,24			31/10/2011	30/03/2016	Adimplente
4	023781881	ESTADO DO PIAUI	5.579.200,00	360.000,00	552.340,80	3.021.694,72	27/12/2007	31/08/2013	Adimplente
4	027283182	MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP	60.607.267,60	29.278.723,94	5.674,00	60.607.267,59	30/12/2008	31/07/2012	Adimplente
4	023813763	ESTADO DA BAHIA	6.226.226,66	2.833.728,49		6.226.226,45	19/12/2007	19/03/2013	Adimplente
4	023812747	ESTADO DE ALAGOAS	4.576.712,18	295.330,32		4.576.712,18	28/12/2007	15/04/2012	Adimplente
4	021832852	ESTADO DE GOIAS	15.012.619,97	958.252,36	4.614.943,26	13.331.206,53	19/12/2007	30/11/2013	Adimplente
4	021811922	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.360.450,00	206.647,10		1.258.733,74	27/12/2007	20/09/2013	Adimplente
4	023783484	MUNICIPIO DE ESTANCIA - SE	1.217.100,52	453.919,28		699.345,96	28/12/2007	30/07/2013	Adimplente
4	023782805	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.649.100,00	2.410.599,21		4.649.098,54	28/12/2007	31/01/2015	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	023782792	ESTADO DE RONDONIA	8.654.992,61	2.325.145,84		8654992,61	13/12/2007	30/12/2012	Adimplente
4	022363910	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO - RJ	14.613.848,45	2.261.682,67		13.994.221,28	21/09/2007	30/11/2013	Adimplente
4	023782022	MUNICIPIO DE SARANDI - PR	5.295.545,08	1.196.964,26		2595346,64	19/12/2007	12/09/2014	Adimplente
4	022655925	ESTADO DE ALAGOAS	31.850.000,00	3.150.000,00	2.541.629,76	31.849.999,76	20/12/2007	15/02/2014	Adimplente
4	035084496	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA - SP	4.388.125,00	0,00			31/08/2011	30/06/2014	Adimplente
4	023781111	ESTADO DA PARAIBA	4.745.733,50	306.233,75		1263788,83	28/12/2007	28/09/2014	Adimplente
4	023778605	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	9.017.095,89	765.011,47		9017095,89	28/12/2007	30/01/2012	Adimplente
4	021833094	ESTADO DE GOIAS	4.386.228,00	279.972,00		3.428.714,43	19/12/2007	30/11/2013	Adimplente
4	021801918	ESTADO DE GOIAS	6.204.000,00	396.000,00		3114382,93	07/11/2007	30/07/2014	Adimplente
4	023778040	ESTADO DO MARANHAO	6.262.897,66	481.101,75	911.877,90	2.650.458,29	27/12/2007	29/11/2013	Adimplente
4	023676190	MUNICIPIO DE CASA NOVA - BA	4.315.665,02	275.467,98		1528608,55	27/12/2007	05/11/2013	Adimplente
4	035090198	MUNICIPIO DE BARBACENA - MG	7.689.626,22	9.230,47			31/10/2011	31/08/2013	Adimplente
4	023676086	MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BA	15.169.743,01	1.154.614,51		15.169.743,01	27/12/2007	30/04/2013	Adimplente
4	022726150	ESTADO DO PARA	41.353.141,98	21.313.971,30	4.031.931,05	41.353.141,69	10/10/2007	31/01/2014	Adimplente
4	023782688	ESTADO DE RONDONIA	6.221.479,90	941.958,17		6.221.479,90	13/12/2007	30/12/2012	Adimplente
4	035096347	MUNICIPIO DE SANTAREM	32.608.685,65	0,00			31/10/2011	02/01/2015	Adimplente
4	035096233	MUNICIPIO DE SUZANO - SP	10.571.495,52	0,00	#####	10.571.495,52	31/10/2011	31/10/2014	Adimplente
4	035080298	ESTADO DA BAHIA	35.755.830,02	17.420.006,23			24/11/2011	24/06/2013	Adimplente
4	025177459	ESTADO DA BAHIA	4.600.000,00	900.000,00	167900	4.434.860,00	12/06/2008	12/05/2013	Adimplente
4	021848670	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	21.691.299,00	1.384.551,00	592172,46	14021255,67	27/09/2007	30/07/2013	Adimplente
4	035090429	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO - MG	2.518.462,21	0,00			31/10/2011	27/09/2013	Adimplente
4	025177896	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURBFILIA	5.601.033,07	901.549,61	226841,84	5.407.797,43	31/12/2008	30/07/2013	Adimplente
4	038169096	MUNICIPIO DE CANOAS - RS	3.000.000,00	0,00			31/07/2012	30/12/2013	Adimplente
4	038148616	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5.000.000,00	0,00			31/07/2012	31/12/2014	Adimplente
4	038148720	ESTADO DO AMAPA	314.741,33	0,00			14/12/2012	14/03/2014	Adimplente
4	038148502	ESTADO DO AMAPA	16.700.000,00	0,00			29/10/2012	29/10/2015	Adimplente
4	023884319	ESTADO DO CEARA	168.485,01	12.681,67	24.054,83	34.775,31	27/12/2007	30/11/2013	Adimplente
4	023815597	MUNICIPIO DE PENEDO - AL	196.987,36	10.557,57		177.643,20	21/12/2007	01/07/2013	Adimplente
4	023889212	ESTADO DA PARAIBA	192.362,83	94.116,44			31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	023889764	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	185.521,00	18.905,57	31.111,87	185.521,00	31/12/2007	20/03/2013	Adimplente
4	023889878	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	194.422,00	19.800,02		178.051,67	31/12/2007	20/03/2013	Adimplente
4	024425417	ESTADO DA BAHIA	130.370,84	19.636,25	80241,64	117.280,00	31/12/2007	29/09/2013	Adimplente
4	024421425	ESTADO DA BAHIA	411.189,34	59.827,64	33.347,45	123.027,85	31/12/2007	16/07/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	023815600	MUNICIPIO DE CRATO - CE	261.890,30	13.783,70		261.887,84	27/12/2007	30/10/2013	Adimplente
4	023894323	ESTADO DO CEARA	623.126,87	46.902,02	162760,74	193.917,08	26/12/2007	30/11/2013	Adimplente
4	023889108	ESTADO DA PARAIBA	178.473,29	57.683,19	46.570,09	58.521,39	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	023889650	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	149.917,00	15.302,52		149917	31/12/2007	20/03/2013	Adimplente
4	023889326	ESTADO DA PARAIBA	247.920,97	14.862,80	74.996,09	74.996,09	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	023848701	MUNICIPIO DE IGUATU - CE	2.157.986,75	177.383,77	103.799,16	1.542.313,13	28/12/2007	30/05/2013	Adimplente
4	023815714	MUNICIPIO DE CRATO - CE	233.688,12	12.299,38		233.686,49	27/12/2007	30/07/2013	Adimplente
4	023889545	ESTADO DE PERNAMBUCO	954.260,35	61.648,88	268815,14	777.626,76	28/12/2007	31/05/2013	Adimplente
4	023884423	ESTADO DO CEARA	221.713,53	16.688,12	17.866,99	34.676,00	26/12/2007	30/11/2013	Adimplente
4	023889430	ESTADO DE PERNAMBUCO	1.068.556,24	76.334,06		844.373,14	28/12/2007	24/03/2013	Adimplente
4	023884538	ESTADO DO CEARA	768.064,60	163.772,83	173.966,63	212.369,86	26/12/2007	30/11/2013	Adimplente
4	023848815	ESTADO DE PERNAMBUCO	7.415.217,40	6.309.463,35	1308044,34	3398394,13	28/12/2007	31/12/2013	Adimplente
4	023894437	ESTADO DA PARAIBA	192.362,83	66.137,15	71.655,15	71.655,15	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	023848929	ESTADO DE PERNAMBUCO	4.270.444,43	275.573,24	300.639,28	1.343.054,77	28/12/2007	30/04/2014	Adimplente
4	023889982	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	221.125,00	22.498,73	39714,05	221.125,00	31/12/2007	20/03/2013	Adimplente
4	023815828	ESTADO DE PERNAMBUCO	524.202,31	37.905,38		102429,13	28/12/2007	16/04/2013	Adimplente
4	021880311	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO - RJ	56.695.005,80	13.397.210,04		56.694.946,72	21/09/2007	30/11/2013	Adimplente
4	021859263	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	44.542.665,16	4.738.581,40	3.131.349,36	44.164.052,51	01/10/2007	31/05/2013	Adimplente
4	021860176	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ	27.748.067,00	1.485.414,00		27748067	04/09/2007	26/06/2013	Adimplente
4	021870411	ESTADO DA BAHIA	35.453.655,00	8.749.822,47	1.060.064,28	9.838.389,26	18/09/2007	30/09/2014	Adimplente
4	022267656	MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP	62.767.548,78	11.198.945,94	2221971,22	56.955.273,76	28/09/2007	28/07/2014	Adimplente
4	022260930	ESTADO DO ACRE	13.858.764,05	4.919.151,75	322909,2	12.779.166,33	06/11/2007	30/10/2013	Adimplente
4	021859596	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	36.125.235,67	6.777.323,64		36.125.235,67	10/09/2007	30/09/2012	Adimplente
4	022291104	MUNICIPIO DE VALPARAISO - GO	14.586.751,16	2.082.887,94		14.586.751,16	20/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	022265279	MUNICIPIO DE ALVORADA - RS	23.844.946,66	6.432.191,86		16.323.976,40	14/12/2007	30/12/2013	Adimplente
4	021858802	MUNICIPIO DE ILHEUS - BA	17.116.517,37	1.045.591,80	4470635,72	15.413.423,89	28/12/2007	30/11/2013	Adimplente
4	026969024	MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR	14.833.600,00	750.000,00		14.833.600,00	15/10/2008	30/06/2013	Adimplente
4	022263330	ESTADO DO PARA	12.657.480,00	1.532.520,00		10.011.808,74	10/10/2007	30/11/2013	Adimplente
4	022266963	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	70.100.492,78	13.833.905,95	#####	70.100.492,78	05/09/2007	15/06/2013	Adimplente
4	021877574	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	17.719.231,20	9.523.046,25	1284644,26	14.026.543,42	07/11/2007	31/12/2013	Adimplente
4	022655142	ESTADO DO AMAPA	13.269.003,20	11.598.985,04		3700026,14	19/10/2007	19/07/2014	Adimplente
4	034402553	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	15.000.000,00	11.618.394,91	1.990.500,00	1.990.500,00	29/12/2010	30/12/2013	Adimplente
4	022291436	MUNICIPIO DE TIMON - MA	47.000.000,00	4.656.040,58		46999942	10/09/2007	30/08/2013	Adimplente
4	021882133	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - SP	30.668.000,00	14.735.086,94	#####	27.230.117,20	21/12/2007	15/12/2013	Adimplente
4	021898398	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU - RJ	#####	5.559.876,21		101779184,5	04/09/2007	28/06/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	022260595	ESTADO DO ACRE	27.839.320,00	6.418.812,19	712686,59	18788757,07	06/11/2007	30/10/2013	Adimplente
4	022364603	MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA - RJ	30.073.693,02	5.067.513,33	2041570,91	13761721,93	14/09/2007	29/06/2013	Adimplente
4	021871091	ESTADO DA BAHIA	34.781.818,60	8.771.228,62	3.405.140,04	19.863.896,60	18/09/2007	18/02/2014	Adimplente
4	022334233	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - MG	26.077.500,00	1.372.500,00		18.420.160,02	19/12/2007	30/12/2013	Adimplente
4	022264793	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	#####	#####		215.602.120,07	14/09/2007	30/08/2013	Adimplente
4	021877469	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	23.008.385,84	7.246.232,13		14203076,58	07/11/2007	31/12/2013	Adimplente
4	022364717	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	67.007.587,00	24.603.673,71		48.089.299,35	14/09/2007	07/09/2013	Adimplente
4	021859827	ESTADO DE PERNAMBUCO	51.989.221,00	3.318.460,80	5620034,79	37.468.631,57	04/12/2007	30/09/2013	Adimplente
4	022267218	MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - SP	27.300.000,00	2.700.000,00	2.399.670,00	13.450.710,00	09/11/2007	31/12/2013	Adimplente
4	022264910	MUNICIPIO DE SAO GONCALO - RJ	21.606.414,93	2.680.755,23		21.606.414,05	21/09/2007	30/08/2013	Adimplente
4	022260608	ESTADO DO ACRE	13.094.560,00	3.638.973,89		13094560	06/11/2007	30/10/2013	Adimplente
4	021871988	MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE	11.981.036,55	1.715.414,75	495.170,01	2.690.779,95	26/10/2007	30/12/2013	Adimplente
4	021871656	MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE	12.797.626,22	1.602.657,36	488221,08	2.439.821,08	26/10/2007	30/12/2013	Adimplente
4	022391452	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	31.020.000,00	1.980.000,00	1293534	19967574	28/12/2007	05/03/2013	Adimplente
4	022333760	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	19.189.625,00	13.819.976,86		5.262.085,04	22/11/2007	30/06/2013	Adimplente
4	021874838	MUNICIPIO DE SANTAREM	50.572.365,19	3.228.023,31	7.388.622,55	38.950.835,67	26/09/2007	31/12/2013	Adimplente
4	022267436	MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP	36.420.195,62	3.630.293,43		5.940.783,40	12/11/2007	15/12/2013	Adimplente
4	021860062	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	20.146.904,25	3.434.642,55		13.683.777,37	10/09/2007	30/06/2014	Adimplente
4	021877240	MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI	49.152.152,00	3.394.719,85	3691326,62	30.528.401,61	11/09/2007	31/07/2013	Adimplente
4	021882029	MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP	32.832.865,68	4.477.209,00		32.832.865,68	28/09/2007	31/07/2014	Adimplente
4	022266076	ESTADO DE SAO PAULO	52.241.514,64	41.365.314,82		52.241.475,11	26/12/2007	15/12/2014	Adimplente
4	022752974	ESTADO DE SAO PAULO	20.000.000,00	56.912.801,64	7.016.000,00	20.000.000,00	26/12/2007	15/12/2014	Adimplente
4	029289131	SEC EST OBRAS PUBLICAS MINAS GERAIS	64.500.000,00	35.000.000,00	7.017.600,00	24.374.550,00	06/11/2009	31/03/2015	Adimplente
4	021859044	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	33.724.790,90	2.571.772,40	654.260,95	6.724.723,31	17/09/2007	14/06/2013	Adimplente
4	021870744	ESTADO DA BAHIA	20.072.836,40	2.430.343,20		3.765.664,11	17/12/2007	12/09/2013	Adimplente
4	022435068	MUNICIPIO DE VIAMAO - RS	10.920.000,00	1.080.000,00	2.035.488,00	2.035.488,00	31/12/2007	30/12/2013	Adimplente
4	022261841	MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA - BA	16.565.382,09	1.057.364,81	1.252.342,89	16.565.382,09	17/10/2007	30/04/2013	Adimplente
4	021913104	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA - SP	13.438.498,17	4.272.097,52		13.438.439,12	23/10/2007	22/12/2013	Adimplente
4	021882685	MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP	12.803.700,00	1.266.300,00		3.569.298,78	29/10/2007	15/12/2013	Adimplente
4	021883713	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	50.428.866,29	20.013.288,90		50.428.866,29	29/10/2007	15/12/2013	Adimplente
4	022334452	MUNICIPIO DE SABARA - MG	17.860.000,00	1.140.000,00		14.854.162,00	26/11/2007	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	022267091	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	34.949.708,77	10.787.539,27	#####	34.949.708,77	17/10/2007	15/06/2013	Adimplente
4	022655257	ESTADO DO AMAPA	14.601.595,40	5.576.207,49	1.902.652,00	4.409.681,81	19/10/2007	19/07/2014	Adimplente
4	022499772	MUNICIPIO DE CORUMBA - MS	23.810.109,92	2.159.711,80	4.414.394,38	22.183.879,41	14/09/2007	31/08/2013	Adimplente
4	022364935	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO - RJ	79.320.000,00	14.416.578,25		79.320.000,00	21/09/2007	30/03/2013	Adimplente
4	022726264	ESTADO DO PARA	28.906.551,90	5.471.895,60		24.838.670,77	10/10/2007	29/09/2013	Adimplente
4	029383124	ESTADO DO CEARA	44.785.535,79	8.914.464,21			15/09/2009	30/06/2013	Adimplente
4	021861191	MUNICIPIO DE SAO PAULO - SP	16.280.994,08	13.091.997,77	2.893.132,38	16.280.993,81	19/09/2007	31/07/2014	Adimplente
4	021873259	MUNICIPIO DE NOVO GAMA - GO	25.249.870,85	3.250.129,15		25.080.000,00	11/09/2007	30/10/2013	Adimplente
4	021876007	ESTADO DE PERNAMBUCO	16.680.400,00	5.827.498,11	1.399.485,56	4.900.701,52	04/12/2007	29/06/2013	Adimplente
4	022263550	ESTADO DE PERNAMBUCO	91.698.224,40	26.083.597,17	449321,3	19.064.060,85	24/12/2007	24/10/2013	Adimplente
4	021881118	ESTADO DE RORAIMA	34.095.346,05	8.000.140,76		34.095.345,51	28/09/2007	23/05/2013	Adimplente
4	021886895	ESTADO DE TOCANTINS	12.037.522,27	3.023.590,62		3.159.041,94	18/09/2007	18/09/2013	Adimplente
4	022600302	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	16.661.847,58	7.681.740,87		16.661.847,34	19/11/2007	30/11/2013	Adimplente
4	021860959	MUNICIPIO DE SAO PAULO - SP	14.368.383,31	12.123.346,30	221.273,10	14.356.888,60	19/09/2007	28/02/2014	Adimplente
4	021861087	MUNICIPIO DE SAO PAULO - SP	22.627.142,00	18.408.543,24		22.627.136,03	19/09/2007	31/12/2013	Adimplente
4	021881774	MUNICIPIO DE ARACAJU - SE	27.844.788,00	4.097.182,29	4.555.407,31	21.432.133,32	01/10/2007	30/06/2014	Adimplente
4	021859377	MUNICIPIO DE BETIM - MG	20.950.828,50	6.618.642,75	1460272,74	7.626.101,57	21/12/2007	30/12/2013	Adimplente
4	021883827	MUNICIPIO DE OSASCO - SP	22.510.612,60	23.009.263,44		22.510.612,60	29/10/2007	15/06/2013	Adimplente
4	022334785	MUNICIPIO DE VESPASIANO - MG	47.500.000,00	2.500.000,00		8.066.925,00	27/12/2007	30/09/2013	Adimplente
4	035120812	MUNICIPIO DE UBA - MG	1.000.000,00	0,00			31/10/2011	30/03/2014	Adimplente
4	035136963	CONS.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITARIO	364.442,19	0,00			16/11/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035107737	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA - SP	550.000,00	0,00			31/08/2011	31/03/2013	Adimplente
4	023815264	MUNICIPIO DE PIRAPORA - MG	896.205,19	47.767,82		896.205,19	27/12/2007	28/04/2013	Adimplente
4	023815378	MUNICIPIO DE PIRAPORA - MG	602.514,45	85.684,93		420.976,84	27/12/2007	28/04/2013	Adimplente
4	024176083	ESTADO DE PERNAMBUCO	649.145,91	46.725,78		152.873,86	28/12/2007	17/05/2013	Adimplente
4	023781339	ESTADO DE PERNAMBUCO	323.149,52	23.712,05		140.860,88	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
4	035135279	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	750.000,00	0,00	97500	97.500,00	24/08/2011	24/08/2013	Adimplente
4	035137436	MUNICIPIO DE IRECE - BA	956.721,89	0,00			15/09/2011	05/09/2013	Adimplente
4	035109996	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO - SP	100.000,00	0,00	43685,59	43.685,59	31/08/2011	31/03/2013	Adimplente
4	024425522	ESTADO DA PARAIBA	155.074,18	31.466,27	45.025,33	49.825,33	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	024425740	ESTADO DA PARAIBA	155.074,18	123.633,98	62099	66.899,00	31/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	035136180	MUNICIPIO DE PONTE NOVA - MG	299.230,15	21.770,00			28/09/2011	30/09/2013	Adimplente
4	035139259	CONSORCIO PUBLICO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS - CPGRS	364.413,40	0,00			31/10/2011	31/10/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035131287	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	774.091,00	0,00			24/10/2011	30/03/2013	Adimplente
4	035136744	MUNICIPIO DE ALFENAS - MG	989.578,28	0,00			31/08/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035136411	MUNICIPIO DE RIO BONITO - RJ	150.000,00	0,00			25/11/2011	01/07/2013	Adimplente
4	035133008	MUNICIPIO DE VARGINHA - MG	366.001,00	0,00			31/08/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035119344	MUNICIPIO DE CAIEIRAS - SP	811.365,37	256.433,70			12/08/2011	12/12/2014	Adimplente
4	035116380	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	419.157,00	0,00			28/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035130930	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIBAMAR - MA	253.897,53	96.500,00			28/10/2011	10/04/2013	Adimplente
4	035135051	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA - SP	354.000,00	0,00			12/08/2011	12/12/2014	Adimplente
4	035112401	MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE	160.000,00	0,00	98.065,30	98.065,30	08/09/2011	30/03/2014	Adimplente
4	035129809	MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS	2.071.855,70	0,00			27/10/2011	28/02/2014	Adimplente
4	024424609	ESTADO DA BAHIA	261.711,82	38.627,73		111.384,55	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente
4	035110358	MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC	462.664,12	0,00			20/09/2011	11/10/2013	Adimplente
4	035125265	MUNICIPIO DE CRATEUS - CE	200.000,00	0,00			27/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	026601584	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	332.832,00	48.264,00		252.053,67	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	035116726	MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC	1.715.061,56	0,00			20/09/2011	11/10/2013	Adimplente
4	035121723	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	545.161,00	0,00			28/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035124561	MUNICIPIO DE CANOAS - RS	1.000.003,00	0,00			28/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035174739	ESTADO DO CEARA	408.205,83	46.786,67			31/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	034740306	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.211.106,30	0,00			30/12/2010	23/05/2013	Adimplente
4	030706576	MUNICIPIO DE ITABORAI - RJ	1.200.000,00	104.347,83			30/12/2009	01/08/2013	Adimplente
4	029369794	SECRETARIA ESTADO DESENV. REG E POLITICA URBANA	1.395.198,00	56.075,00			29/12/2009	30/12/2013	Adimplente
4	035109444	ESTADO DA BAHIA	400.000,00	0,00			25/11/2011	25/09/2013	Adimplente
4	035133882	MUNICIPIO DE CHOROZINHO - CE	210.000,00	0,00			25/11/2011	25/11/2013	Adimplente
4	035115032	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	292.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035108753	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	800.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035121505	MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG	660.000,00	60.000,00			31/10/2011	31/07/2013	Adimplente
4	035133778	MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM - BA	989.578,28	0,00			15/09/2011	05/09/2013	Adimplente
4	035136076	MUNICIPIO DE BOA VIAGEM - CE	500.000,00	0,00			31/10/2011	30/04/2014	Adimplente
4	035175433	MUNICIPIO DE SAO GONCALO - RJ	800.000,00	0,00			25/11/2011	20/08/2013	Adimplente
4	026536493	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	210.416,00	30.792,00		186554,83	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	035133664	MUNICIPIO DE BARBACENA - MG	701.484,05	0,00			25/11/2011	31/08/2014	Adimplente
4	024421311	ESTADO DA BAHIA	342.977,70	57.060,19	146.348,59	215.698,68	31/12/2007	30/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	024424827	ESTADO DA BAHIA	337.078,33	49.237,67	164.865,01	224.190,80	31/12/2007	25/03/2014	Adimplente
4	029677620	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	379.240,00	45.660,00		88.969,70	30/12/2009	15/06/2013	Adimplente
4	024451896	ESTADO DA BAHIA	312.000,00	78.000,00			31/12/2009	06/10/2013	Adimplente
4	035137988	MUNICIPIO DE ITAPETINGA - BA	956.721,88	0,00			31/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	035132753	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS - AL	156.250,00	27.270,90			12/08/2011	12/08/2013	Adimplente
4	034740075	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.168.840,90	0,00			30/12/2010	22/08/2013	Adimplente
4	035137760	MUNICIPIO DE ACOPIARA - CE	250.000,00	0,00			25/11/2011	25/05/2014	Adimplente
4	035116494	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG	200.000,00	50.664,45			24/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	034489583	ESTADO DO CEARA	215.555,00	200.445,00			31/12/2011	31/12/2013	Adimplente
4	035139363	MUNICIPIO DE BRUMADO - BA	989.578,28	0,00			30/08/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035128999	SECRETARIA ESTADO DESENV. REG E POLITICA URBANA	3.265.878,29	0,00			31/10/2011	17/04/2013	Adimplente
4	029948896	ESTADO DA BAHIA	176.000,00	43.976,94			31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
4	030964413	ESTADO DO CEARA	311.220,00	17.798,78			31/12/2009	31/08/2013	Adimplente
4	029271710	ESTADO DO ACRE	950.000,00	59.907,97			22/09/2009	31/12/2013	Adimplente
4	035127641	MUNICIPIO DE IRECE - BA	300.000,00	0,00			15/09/2011	05/09/2013	Adimplente
4	035130262	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS - MG	660.000,00	0,00			31/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035125829	MUNICIPIO DE ESTEIO - RS	949.700,00	0,00			25/11/2011	30/12/2012	Adimplente
4	035113978	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.188.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	029369242	ESTADO DE ALAGOAS	336.965,00	131.827,64			31/12/2009	26/12/2013	Adimplente
4	035130043	MUNICIPIO DE ITAITUBA - PA	440.000,00	0,00			25/11/2011	03/03/2014	Adimplente
4	035124237	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	2.340.746,29	0,00			25/11/2011	14/09/2014	Adimplente
4	029369680	SECRETARIA ESTADO DESENV. REG E POLITICA URBANA	802.270,00	30.650,00			29/12/2009	30/12/2013	Adimplente
4	035108429	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.000.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	029948782	ESTADO DA BAHIA	424.000,00	106.000,00			31/12/2009	30/09/2013	Adimplente
4	030599369	ESTADO DA PARAIBA	288.515,00	81.999,00	14.425,75	14.425,75	30/12/2009	31/12/2013	Adimplente
4	035175548	MUNICIPIO DE CEARA MIRIM - RN	168.250,00	0,00			30/08/2011	30/04/2013	Adimplente
4	030599140	ESTADO DA PARAIBA	471.485,00	134.001,00	23.574,25	23.574,25	30/12/2009	31/12/2013	Adimplente
4	035110243	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG	250.000,00	69.629,04			24/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	023813877	MUNICIPIO DE JUAZEIRO - BA	1.331.166,58	70.915,15		296.425,32	27/12/2007	05/07/2013	Adimplente
4	035108534	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.200.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	034739944	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.000.364,23	0,00			30/12/2010	24/04/2013	Adimplente
4	035119896	MUNICIPIO DE CAPIM BRANCO - MG	290.000,00	0,00			31/10/2011	01/10/2013	Adimplente
4	035137541	MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA - BA	989.578,28	0,00			15/09/2011	05/09/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035130595	MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA	253.897,53	0,00			28/10/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035134575	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB	550.000,00	0,00			15/08/2011	15/03/2013	Adimplente
4	035121837	MUNICIPIO DE BLUMENAU - SC	550.000,00	0,00			30/08/2011	30/08/2013	Adimplente
4	035108315	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.440.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	030599036	ESTADO DA PARAIBA	443.175,00	125.955,00	22.158,75	22.158,75	30/12/2009	31/12/2013	Adimplente
4	035108648	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	550.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035116162	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - MG	700.000,00	105.910,97			24/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	022656054	ESTADO DE RONDONIA	8.190.000,00	810.000,00		7.579.866,80	31/10/2007	30/06/2013	Adimplente
4	024175955	ESTADO DE PERNAMBUCO	724.366,29	52.035,97	19.050,83	385.217,99	28/12/2007	31/08/2013	Adimplente
4	035123212	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	300.000,01	0,00	300000,01	300000,01	31/10/2011	31/03/2014	Adimplente
4	035107956	ESTADO DA BAHIA	706.415,01	0,00			31/10/2011	25/01/2014	Adimplente
4	035135833	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS - MA	254.709,97	0,00			28/10/2011	30/05/2013	Adimplente
4	035112066	ESTADO DO CEARA	3.663.184,00	0,00			31/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035132429	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI - MG	1.187.493,93	0,00			02/09/2011	30/09/2013	Adimplente
4	035127204	MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE	450.000,00	0,00			28/10/2011	28/06/2013	Adimplente
4	035112170	ESTADO DO CEARA	1.216.525,00	0,00			31/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035110025	MUNICIPIO DE ITAGUARA - MG	199.999,80	0,00	9.999,99	9.999,99	31/08/2011	26/07/2013	Adimplente
4	035123650	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	850.000,05	0,00	850.000,05	850.000,05	31/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035135501	MUNICIPIO DE CANINDE - CE	350.000,00	0,00			22/08/2011	22/02/2013	Adimplente
4	035112848	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS - MG	1.200.000,00	0,00			31/10/2011	30/03/2013	Adimplente
4	029275252	MUNICIPIO DE BRUSQUE - SC	35.435.000,00	1.865.000,00	3809262,5	11.314.395,50	10/12/2009	30/10/2013	Adimplente
4	029275585	MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC	26.628.500,00	1.401.500,00			20/11/2009	31/12/2013	Adimplente
4	035103745	MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA - SP	10.273.518,49	2.187.506,63	652.368,42	652.368,42	11/08/2011	18/08/2016	Adimplente
4	035101473	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO - BA	18.746.546,57	174.494,48			13/09/2011	13/03/2014	Adimplente
4	035099299	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	29.288.584,91	333.728,79			31/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	029277961	MUNICIPIO DE BAURU - SP	1.568.572,97	1.007.111,58			05/11/2009	20/10/2013	Adimplente
4	029276163	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA - SC	4.827.395,83	257.110,99	2340804,23	2.889.679,14	23/09/2009	24/07/2013	Adimplente
4	035103295	MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	71.251.700,00	700.000,00	6590782,25	6590782,25	23/08/2011	28/02/2015	Adimplente
4	029277074	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	24.704.027,62	5.869.602,51			29/12/2009	29/12/2014	Adimplente
4	035101705	MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP	6.774.320,05	1.485.083,18	3.942.654,27	3.942.654,27	01/08/2011	01/08/2013	Adimplente
4	029272402	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	9.902.451,52	935.272,38	884.288,92	884.288,92	17/09/2009	26/09/2013	Adimplente
4	029287861	MUNICIPIO DE CANOAS - RS	30.875.000,00	8.888.042,07	16895557,29	19878082,29	16/12/2009	30/12/2013	Adimplente
4	035103077	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	#####	1.021.569,34			28/10/2011	30/12/2014	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035106043	MUNICIPIO DE CARATINGA - MG	77.773.152,29	0,00			25/11/2011	25/11/2014	Adimplente
4	029287975	MUNICIPIO DE ESTEIO - RS	18.116.500,00	1.197.889,11	5378788,85	7.565.450,40	07/12/2009	30/12/2013	Adimplente
4	035106158	MUNICIPIO DE PATO BRANCO - PR	7.457.633,34	47.050,00	3.387.787,01	3.387.787,01	26/08/2011	26/08/2015	Adimplente
4	029287642	ESTADO DA BAHIA	1.732.954,57	757.583,13			30/12/2009	31/12/2013	Adimplente
4	035104437	MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE	13.528.289,30	1.710,70			31/08/2011	30/12/2013	Adimplente
4	029273979	MUNICIPIO DE SARANDI - PR	9.498.049,39	1.094.850,42		9.498.049,11	23/09/2009	25/06/2013	Adimplente
4	024305707	MUNICIPIO DE ITUIUTABA - MG	6.426.295,63	740.543,45		6.414.728,30	28/12/2007	30/09/2013	Adimplente
4	035103181	MUNICIPIO DE BETIM - MG	34.734.918,30	339.049,38	1840950,67	1.840.950,67	31/10/2011	31/08/2013	Adimplente
4	035104989	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO - RJ	#####	22.675.200,00	14356236	14.356.236,00	05/09/2011	30/08/2013	Adimplente
4	029276381	MUNICIPIO DE CONCORDIA - SC	3.231.494,02	241.310,93	61.639,99	3.231.412,47	22/09/2009	22/12/2013	Adimplente
4	029288220	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - RS	8.523.605,41	448.610,82	2.213.580,32	2.213.580,32	13/11/2009	30/06/2013	Adimplente
4	029275702	MUNICIPIO DE BALNEARIO PICARRAS - SC	15.870.553,25	740.704,18	3.236.005,80	12.694.855,54	01/10/2009	31/12/2012	Adimplente
4	035102052	MUNICIPIO DE SANTOS - SP	#####	25.247.434,89			14/09/2011	28/02/2014	Adimplente
4	029272067	ESTADO DA BAHIA	6.256.043,40	329.265,44			30/12/2009	31/12/2013	Adimplente
4	035101819	MUNICIPIO DE PASSOS - MG	15.310.605,27	1.238.106,14	765530,26	765.530,26	31/10/2011	31/07/2013	Adimplente
4	029274776	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	10.260.000,00	540.000,00		5.064.336,00	18/11/2009	30/03/2013	Adimplente
4	035102384	MUNICIPIO DE JAU - SP	43.711.086,97	206.038,77			31/08/2011	20/06/2014	Adimplente
4	029288668	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU - SC	18.000.645,60	947.402,40	900032,28	900.032,28	28/12/2009	30/10/2013	Adimplente
4	022339469	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	#####	70.115.512,77		173.536.810,44	14/09/2007	30/11/2012	Adimplente
4	035103631	MUNICIPIO DE BOTUCATU - SP	39.807.839,44	0,00			31/08/2011	20/12/2013	Adimplente
4	029273532	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	13.302.177,08	2.148.434,23			30/10/2009	31/12/2013	Adimplente
4	029277292	MUNICIPIO DE SAO VICENTE - SP	12.863.000,00	1.926.240,59	1.182.109,70	5.098.893,20	31/12/2009	05/12/2013	Adimplente
4	029272399	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	14.962.500,00	5.095.333,53	1.321.188,75	1.321.188,75	17/09/2009	30/12/2013	Adimplente
4	036794242	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	#####	5.700.000,00			12/12/2011	30/01/2014	Adimplente
4	029272171	MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA	2.375.000,00	125.000,00	212325	960.450,00	20/11/2009	19/05/2013	Adimplente
4	029274110	MUNICIPIO DE MARINGA - PR	618.932,54	32.461,03		618.909,39	30/12/2009	30/06/2012	Adimplente
4	035102616	MUNICIPIO DE JOINVILLE - SC	65.207.942,04	0,00			24/11/2011	24/11/2014	Adimplente
4	029287757	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	2.402.319,67	151.725,46	214286,92	1.402.954,69	13/10/2009	30/09/2013	Adimplente
4	029288772	ESTADO DE SAO PAULO	38.000.000,00	6.000.000,00			03/12/2009	31/12/2013	Adimplente
4	029274224	MUNICIPIO DE MARINGA - PR	495.189,19	88.205,12	85618,21	495189,19	31/12/2009	30/06/2013	Adimplente
4	029277638	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	7.877.752,35	2.110.282,21			29/12/2009	29/12/2013	Adimplente
4	029273646	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	15.227.787,82	657.771,39		653.987,60	02/10/2009	31/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035100563	MUNICIPIO DE NATAL - RN	#####	0,00			12/09/2011	12/06/2014	Adimplente
4	035101369	MUNICIPIO DE GOIANIA - GO	59.048.911,77	0,00			27/10/2011	30/05/2014	Adimplente
4	035104657	MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR	3.781.493,42	287.101,48			25/11/2011	30/10/2013	Adimplente
4	035105915	MUNICIPIO DE MURIAE - MG	39.622.056,34	0,00			25/11/2011	30/11/2015	Adimplente
4	035105351	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	46.200.000,00	4.408.242,33			31/10/2011	30/06/2014	Adimplente
4	035105132	MUNICIPIO DE ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA - SP	39.864.248,40	11.666.702,48			31/10/2011	31/10/2014	Adimplente
4	036794024	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	48.622.407,63	0,00			12/12/2011	30/06/2014	Adimplente
4	036794357	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	39.471.708,19	29.175,34			12/12/2011	01/07/2015	Adimplente
4	035104761	MUNICIPIO DE SERRA - ES	7.618.342,75	7.349.279,06			28/10/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035101036	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	16.492.317,56	2.760.939,59	16492317,56	16492317,56	31/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	029288554	MUNICIPIO DE MONTENEGRO - RS	4.028.397,83	212.020,94			30/12/2009	30/12/2013	Adimplente
4	035102498	MUNICIPIO DE VILA VELHA - ES	10.700.000,00	0,00			31/10/2011	30/08/2013	Adimplente
4	035104219	MUNICIPIO DE GUARUJA - SP	26.071.974,96	6.132.662,94			31/10/2011	31/12/2014	Adimplente
4	029272285	MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA	997.500,00	52.500,00		619.405,18	20/11/2009	20/09/2013	Adimplente
4	029272849	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	1.368.913,92	86.457,72	172.072,48	340.585,78	13/10/2009	30/03/2013	Adimplente
4	029273082	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	29.013.000,00	1.959.342,70		29.011.485,69	16/09/2009	03/02/2013	Adimplente
4	029273313	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - MG	5.086.529,85	555.538,16	1.256.372,87	1.256.372,87	31/12/2009	30/06/2014	Adimplente
4	035099071	MUNICIPIO DE LIMEIRA - SP	25.059.080,11	0,00			29/08/2011	29/07/2014	Adimplente
4	035105684	MUNICIPIO DE NAVEGANTES - SC	14.927.318,68	0,00			30/08/2011	30/08/2013	Adimplente
4	035102502	ESTADO DA BAHIA	1.573.423,85	0,00			31/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035105570	MUNICIPIO DE PATROCINIO - MG	18.287.636,77	3.650.073,82			31/10/2011	30/07/2013	Adimplente
4	029277305	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - SP	10.947.649,22	641.126,92	759.766,86	6.160.242,22	03/11/2009	03/11/2013	Adimplente
4	034567228	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	87.832.257,32	7.497.405,27			31/12/2010	30/07/2013	Adimplente
4	036794138	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	75.798.510,49	0,00			12/12/2011	30/08/2013	Adimplente
4	039847767	ESTADO DE MINAS GERAIS - MG (EX - CNPJ SEFAZ)	50.000.000,00	0,00			14/11/2012	14/02/2015	Adimplente
4	029277188	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA - SP	21.539.238,56	1.133.644,13			03/11/2009	31/12/2013	Adimplente
4	036793997	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	29.428.387,37	0,00			12/12/2011	30/08/2013	Adimplente
4	036793883	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	#####	0,00			12/12/2011	30/03/2015	Adimplente
4	029272517	MUNICIPIO DE VILA VELHA - ES	52.594.717,00	2.906.668,90	2645514,27	2.645.514,27	20/11/2009	30/11/2014	Adimplente
4	035100125	ESTADO DE SAO PAULO	20.000.000,00	4.620.000,00			31/10/2011	31/10/2014	Adimplente
4	029272735	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	5.935.420,79	343.629,63	623.812,72	4.063.389,07	13/10/2009	30/09/2013	Adimplente
4	029274338	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO - RJ	#####	6.515.000,00	#####	80.509.764,00	23/12/2009	30/11/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035099521	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	7.622.081,86	0,00			28/10/2011	30/11/2013	Adimplente
4	029274994	MUNICIPIO DE SAPIRANGA - RS	9.903.470,70	624.155,89	1422138,39	9.606.366,58	13/11/2009	30/12/2013	Adimplente
4	029275033	MUNICIPIO DE TAQUARA - RS	1.520.164,74	607.996,10	747.008,95	747.008,95	21/12/2009	30/12/2013	Adimplente
4	029277857	MUNICIPIO DE BAURU - SP	4.032.162,58	297.243,16	1.906.003,25	3.228.552,58	22/09/2009	20/10/2013	Adimplente
4	035101692	MUNICIPIO DE UBERABA - MG	18.836.086,80	966.884,56	8.248.322,41	8.248.322,41	27/10/2011	30/07/2013	Adimplente
4	029272621	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	7.380.369,19	427.284,53	3668043,49	6.534.578,88	13/10/2009	30/09/2013	Adimplente
4	029273427	ESTADO DE MATO GROSSO	15.439.065,23	812.582,38	1188808,02	1.188.808,02	04/11/2009	31/10/2013	Adimplente
4	029288116	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL - RS	11.191.480,74	651.657,78	4.844.792,02	9.455.682,08	13/11/2009	30/12/2013	Adimplente
4	029273209	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - MG	11.535.106,13	522.935,21	7.334.608,00	7.334.608,00	31/12/2009	30/06/2014	Adimplente
4	029274442	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ	95.000.000,00	6.075.427,36	#####	39.605.500,00	07/12/2009	31/12/2013	Adimplente
4	029275470	MUNICIPIO DE ITAJAI - SC	29.727.168,83	1.564.587,83	4.170.721,79	9.694.029,76	30/10/2009	30/10/2013	Adimplente
4	029276277	MUNICIPIO DE TUBARAO - SC	4.213.808,57	493.776,94	508606,69	508.606,69	28/10/2009	31/12/2014	Adimplente
4	029277419	MUNICIPIO DE TUPA - SP	10.573.500,00	1.356.499,52	1797495	5.644.134,30	16/11/2009	15/07/2013	Adimplente
4	029278216	MUNICIPIO DE VALINHOS - SP	232.813,98	98.359,89	27.518,61	232.813,98	30/10/2009	19/12/2012	Adimplente
4	029274662	MUNICIPIO DE MESQUITA - RJ	26.882.335,83	1.414.859,78	#####	22.185.787,22	30/12/2009	25/05/2013	Adimplente
4	029276945	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	25.345.572,95	1.416.918,62	2.093.544,33	2.093.544,33	29/12/2009	29/12/2014	Adimplente
4	029274006	MUNICIPIO DE MARINGA - PR	2.287.121,15	120.374,80		2.287.088,10	31/12/2009	25/06/2013	Adimplente
4	029274880	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	9.927.500,00	522.500,00	1.516.922,00	8.365.904,25	18/11/2009	30/03/2013	Adimplente
4	029273865	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	36.273.865,26	1.909.150,80	5.905.385,26	13.414.075,37	31/12/2009	07/12/2013	Adimplente
4	029274558	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	77.446.198,47	6.747.834,61	#####	37.011.538,25	23/11/2009	30/10/2013	Adimplente
4	029271824	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA	12.118.501,42	637.815,86	605.925,07	605.925,07	16/09/2009	05/09/2013	Adimplente
4	035099635	MUNICIPIO DE CANOAS - RS	69.604.773,29	3.088.803,98	3.696.013,46	3.696.013,46	28/10/2011	30/12/2014	Adimplente
4	039594903	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	34.999.634,91	0,00			31/10/2012	30/09/2014	Adimplente
4	029278102	MUNICIPIO DE VALINHOS - SP	519.602,79	10.928,57	183661,47	519.584,67	30/10/2009	19/12/2012	Adimplente
4	035104092	MUNICIPIO DE BERTIOGA - SP	7.700.000,00	865.425,85	428120	428.120,00	16/09/2011	16/12/2014	Adimplente
4	029276059	MUNICIPIO DE GASPAR - SC	6.170.874,25	258.746,62	2643509,16	6.170.780,88	30/10/2009	30/10/2013	Adimplente
4	035102834	MUNICIPIO DE VOTORANTIM - SP	10.810.000,00	0,00	699.407,00	699.407,00	26/08/2011	26/08/2013	Adimplente
4	039594890	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	#####	0,00			31/10/2012	30/06/2015	Adimplente
4	035099185	MUNICIPIO DE ITAPEVI - SP	96.998.035,91	796.540,87	5635585,89	5.635.585,89	02/09/2011	02/09/2014	Adimplente
4	035104875	MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR	4.262.612,96	63.995,07			31/10/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035101140	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	22.587.408,26	5.769.189,21	22587408,26	22.587.408,26	28/10/2011	31/08/2013	Adimplente
4	029273196	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG	9.493.462,39	2.527.344,80	5.288.468,38	9.493.122,87	09/11/2009	30/06/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035100908	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA - SP	29.855.599,71	31.973,94			31/08/2011	30/06/2014	Adimplente
4	035102948	MUNICIPIO DE JANDIRA - SP	19.856.191,32	200.567,58			28/10/2011	28/10/2014	Adimplente
4	035104323	MUNICIPIO DE ARACAJU - SE	5.886.298,73	720.747,03	5.885.696,38	5.885.696,38	29/07/2011	30/12/2013	Adimplente
4	040249702	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	15.660.000,00	0,00			21/12/2012	30/08/2016	Adimplente
4	035099968	MUNICIPIO DE SERTAOZINHO - SP	81.281.366,75	4.110.498,60			22/08/2011	22/12/2013	Adimplente
4	040248788	ESTADO DA BAHIA	#####	0,00			19/12/2012	19/04/2015	Adimplente
4	035099416	MUNICIPIO DE ARARAS - SP	47.000.000,00	6.501.750,44	5.428.500,00	5.428.500,00	28/07/2011	28/07/2014	Adimplente
4	029275366	MUNICIPIO DE BIGUACU - SC	33.668.162,76	1.772.008,57	#####	19.907.320,95	18/09/2009	28/10/2014	Adimplente
4	029275920	MUNICIPIO DE CAMBORIU - SC	7.153.399,44	1.548.629,73	3.984.443,49	4.342.113,46	18/12/2009	30/10/2013	Adimplente
4	035105246	MUNICIPIO DE SAO PAULO - SP	#####	98.048.594,60			21/09/2011	21/12/2014	Adimplente
4	035105798	MUNICIPIO DE VILHENA - RO	24.709.803,03	44.082,59	3.990.633,19	3.990.633,19	31/08/2011	31/08/2013	Adimplente
4	040250498	ESTADO DO PARANA	24.716.666,94	0,00			21/12/2012	30/06/2016	Adimplente
4	035100011	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	59.505.290,00	1.067.294,35			19/08/2011	20/02/2014	Adimplente
4	029275147	MUNICIPIO DE ITAPEMA - SC	39.159.924,81	2.061.048,67	#####	16.431.504,45	12/11/2009	30/06/2014	Adimplente
4	033907343	ESTADO DO PIAUI	23.750.000,00	4.050.935,84	2467625	2.467.625,00	31/12/2010	31/12/2014	Adimplente
4	025470353	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI - MG	10.877.600,00	572.505,26	2.113.517,68	4.574.030,80	29/12/2008	30/05/2013	Adimplente
4	029276727	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA - SP	45.237.541,10	2.380.923,22	2.515.207,29	20.709.746,32	23/09/2009	30/11/2013	Adimplente
4	040249147	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	#####	0,00			21/12/2012	30/08/2016	Adimplente
4	035100677	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE - SP	22.328.721,47	4.414.660,34			28/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	035102270	MUNICIPIO DE SOROCABA - SP	8.459.208,17	0,00	1.118.307,32	1.118.307,32	29/08/2011	29/08/2013	Adimplente
4	035101255	MUNICIPIO DE GUARULHOS - SP	20.915.834,36	2.325.333,08	#####	20.915.834,36	28/10/2011	31/08/2013	Adimplente
4	035100458	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	35.746.476,80	1.755.544,19	1.994.653,41	1.994.653,41	25/05/2011	19/12/2014	Adimplente
4	035100239	MUNICIPIO DE PATOS - PB	26.275.161,98	1.114.925,70	#####	20.134.656,63	29/07/2011	28/02/2013	Adimplente
4	029288990	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	12.810.052,70	2.536.563,94	2989866,3	12.810.052,70	25/09/2009	14/02/2013	Adimplente
4	035100343	ESTADO DE SAO PAULO	10.000.000,00	5.537.016,68			31/10/2011	31/10/2014	Adimplente
4	029288448	MUNICIPIO DE ROLANTE - RS	4.536.250,00	541.998,80	3618566,63	3.618.566,63	04/12/2009	30/12/2013	Adimplente
4	040249470	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	#####	0,00			21/12/2012	30/06/2016	Adimplente
4	039594786	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	#####	0,00			31/10/2012	31/10/2015	Adimplente
4	040250166	ESTADO DO PARANA	96.657.299,25	0,00			21/12/2012	30/06/2016	Adimplente
4	035102166	MUNICIPIO DE ANAPOLIS - GO	25.000.000,00	825.140,97	#####	10.012.500,00	31/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	040249033	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	43.200.000,00	0,00			19/12/2012	19/09/2015	Adimplente
4	035103850	MUNICIPIO DE ARACAJU - SE	13.112.717,90	0,00	2385203,39	2.385.203,39	29/07/2011	30/12/2013	Adimplente
4	040250270	ESTADO DO PARANA	2.642.900,00	0,00			21/12/2012	30/06/2015	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	029278099	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA - SP	961.049,48	355.973,54	958.890,24	958.890,24	30/10/2009	28/08/2013	Adimplente
4	029276831	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA - SP	25.386.191,47	1.937.527,63	7.350.687,06	25.385.037,48	03/11/2009	29/04/2013	Adimplente
4	035104542	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	31.767.394,55	348.426,17	1683671,91	1.683.671,91	27/10/2011	13/10/2013	Adimplente
4	035102720	MUNICIPIO DE ITU - SP	81.884.369,97	0,00			02/09/2011	20/09/2013	Adimplente
4	035100781	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - SP	17.169.015,35	0,00	11357303,65	11357303,65	30/08/2011	29/05/2013	Adimplente
4	040248892	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	92.500.000,00	0,00			19/12/2012	19/09/2015	Adimplente
4	035100895	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS - SC	2.307.266,37	0,00			31/10/2011	31/07/2013	Adimplente
4	035099302	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30.950.938,88	4.183.559,40			25/10/2011	30/11/2014	Adimplente
4	035099749	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - SP	#####	20.790.855,11			21/09/2011	21/12/2014	Adimplente
4	040248674	ESTADO DA BAHIA	#####	0,00			19/12/2012	19/10/2014	Adimplente
4	032390233	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - PI	7.586.026,94	399.264,58	379301,35	379.301,35	31/12/2010	31/12/2014	Adimplente
4	035101923	MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RO	53.753.695,10	0,00			07/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	035103308	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA - MG	11.813.954,82	615.902,32	590.697,74	590.697,74	31/10/2011	31/07/2013	Adimplente
4	035104105	MUNICIPIO DE BARRETOS - SP	11.135.723,43	528.399,06	2.084.607,43	2.084.607,43	19/08/2011	20/02/2014	Adimplente
4	035105801	MUNICIPIO DE MATAO - SP	6.346.544,94	1.010.806,14	4.950.939,71	4.950.939,71	30/08/2011	30/08/2013	Adimplente
4	040249585	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	#####	0,00			21/12/2012	30/06/2016	Adimplente
4	035106262	MUNICIPIO DE ICARA - SC	4.342.378,58	458.897,68			18/10/2011	18/02/2014	Adimplente
4	040249366	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	#####	0,00			21/12/2012	30/12/2017	Adimplente
4	040249699	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	19.500.000,00	0,00			21/12/2012	30/06/2016	Adimplente
4	029275699	MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC	21.891.776,10	1.936.317,37	5.210.242,71	17.368.935,16	26/10/2009	26/10/2014	Adimplente
4	035103412	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO - PR	8.458.575,43	54.086,29			28/10/2011	31/05/2013	Adimplente
4	040249816	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS	86.993.800,00	0,00			21/12/2012	30/12/2018	Adimplente
4	040250052	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS	40.736.197,42	0,00			21/12/2012	30/12/2016	Adimplente
4	040249920	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS	#####	0,00			21/12/2012	30/12/2019	Adimplente
4	035099854	ESTADO DE SAO PAULO	88.983.633,53	45.384,00			31/10/2011	31/10/2015	Adimplente
4	022337200	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ	57.810.000,00	3.690.000,00	2.965.653,00	46.722.042,00	27/12/2007	27/03/2013	Adimplente
4	029288002	MUNICIPIO DE GUAIBA - RS	11.698.047,44	722.296,85	5.668.682,19	11.697.855,84	23/11/2009	31/01/2014	Adimplente
4	040249252	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	#####	0,00			21/12/2012	30/12/2020	Adimplente
4	035097477	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO	14.804.250,36	0,00	5.845.612,27	5.845.612,27	20/10/2011	30/06/2014	Adimplente
4	040252437	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.200.000,00	0,00			21/12/2012	30/08/2015	Adimplente
4	035088156	MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ	9.785.997,30	878.511,24	489299,87	489.299,87	31/10/2011	26/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035090201	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURBFILIA	41.618.398,88	6.425.348,20			27/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035127756	MUNICIPIO DE REGISTRO - SP	460.000,00	0,00			16/08/2011	30/05/2013	Adimplente
4	035082906	MUNICIPIO DE OLIMPIA - SP	13.329.670,43	780.465,87			19/08/2011	20/02/2014	Adimplente
4	035085537	DISTRITO FEDERAL	1.796.446,99	101.191,32			28/10/2011	30/06/2014	Adimplente
4	035106826	ESTADO DO MARANHÃO	430.000,00	0,00			27/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035109112	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.000.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	040251077	ESTADO DE PERNAMBUCO	2.630.000,00	0,00			21/12/2012	21/12/2015	Adimplente
4	035108971	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	1.360.800,00	0,00	1.360.800,00	1.360.800,00	31/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	039493397	ESTADO DO MARANHÃO	8.709.716,07	0,00			11/10/2012	04/10/2014	Adimplente
4	035108867	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	800.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035126062	ESTADO DO PARANÁ	950.000,00	0,00			27/10/2011	30/09/2013	Adimplente
4	035107841	ESTADO DO MARANHÃO	2.848.288,00	0,00			28/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035109778	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	550.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035111592	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	400.000,00	0,00			28/10/2011	30/03/2014	Adimplente
4	035111155	MUNICIPIO DE TIMON - MA	386.000,00	0,00			26/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035114441	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.359.232,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035115365	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.085.671,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035109226	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	665.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	040252657	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	15.000.000,00	0,00			21/12/2012	30/12/2014	Adimplente
4	026536611	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	280.368,00	40.776,00		220.201,03	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	040251631	MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA	740.000,00	0,00			21/12/2012	30/06/2014	Adimplente
4	040251745	MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA	2.234.500,38	0,00			21/12/2012	30/06/2014	Adimplente
4	040251850	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	1.250.000,00	0,00			21/12/2012	31/12/2014	Adimplente
4	040251964	MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA	840.000,00	0,00			21/12/2012	30/06/2014	Adimplente
4	040252323	MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA	707.579,24	0,00			21/12/2012	30/06/2014	Adimplente
4	040253786	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	3.125.000,00	0,00			21/12/2012	31/12/2014	Adimplente
4	040254478	MUNICIPIO DE RECIFE - PE	1.169.760,81	0,00			21/12/2012	21/02/2015	Adimplente
4	035118329	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	1.724.918,71	0,00			20/10/2011	20/06/2013	Adimplente
4	040252542	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.000.000,00	0,00			21/12/2012	30/12/2014	Adimplente
4	039494644	ESTADO DO CEARÁ	6.758.470,95	0,00			31/10/2012	30/10/2015	Adimplente
4	040253120	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.000.000,00	0,00			21/12/2012	30/12/2014	Adimplente
4	040254145	MUNICIPIO DE VITÓRIA - ES	294.580,00	0,00			21/12/2012	30/08/2015	Adimplente
4	040253890	MUNICIPIO DE VITÓRIA - ES	363.506,00	66.587,76			21/12/2012	30/08/2015	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035110912	ESTADO DE ALAGOAS	2.388.293,00	0,00			06/09/2011	26/08/2013	Adimplente
4	035106376	ESTADO DO PIAUI	2.201.667,00	0,00			12/09/2011	08/12/2014	Adimplente
4	035131623	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	2.000.000,00	0,00			12/07/2011	19/12/2014	Adimplente
4	035137091	MUNICIPIO DE PATROCINIO - MG	859.490,60	0,00			27/10/2011	16/07/2013	Adimplente
4	035077012	MUNICIPIO DE AMERICANA - SP	9.220.825,74	5.731.229,78			31/08/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035121169	MUNICIPIO DE MANAUS - AM	2.485.156,08	0,00			26/08/2011	26/12/2013	Adimplente
4	040254583	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	2.500.000,00	0,00			21/12/2012	31/12/2014	Adimplente
4	035092137	MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - SP	1.844.114,13	0,00	431891,53	431.891,53	18/08/2011	18/08/2013	Adimplente
4	035115146	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	409.309,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	021834340	ESTADO DE GOIAS	5.705.868,21	458.802,31	686.415,94	4.958.399,47	19/12/2007	30/06/2013	Adimplente
4	025472511	MUNICIPIO DE BETIM - MG	925.718,49	288.085,87	557.462,00	922.657,94	18/11/2008	30/12/2013	Adimplente
4	035174289	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - RS	1.763.829,57	0,00			21/07/2011	30/01/2014	Adimplente
4	029677170	ESTADO DE GOIAS	50.000.000,00	6.100.000,00	#####	37.010.000,00	26/11/2009	30/06/2013	Adimplente
4	035075523	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - SP	7.062.948,33	2.621.654,32	601.763,20	601.763,20	31/10/2011	31/10/2014	Adimplente
4	035081326	MUNICIPIO DE ARARAQUARA - SP	3.546.013,66	0,00	3.545.645,26	3.545.645,26	30/08/2011	24/06/2013	Adimplente
4	035089171	MUNICIPIO DE PICOS - PI	10.526.315,79	299.452,29	2034736,84	2.034.736,84	04/08/2011	19/12/2014	Adimplente
4	022601765	ESTADO DE GOIAS	2.820.000,00	180.000,00	19.176,00	2.820.000,00	07/11/2007	30/07/2014	Adimplente
4	035092356	ESTADO DO PIAUI	20.000.000,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	24/10/2011	08/12/2014	Adimplente
4	022601879	ESTADO DE GOIAS	3.536.750,00	225.750,00	156.857,15	3.336.569,95	07/11/2007	30/11/2013	Adimplente
4	035098388	MUNICIPIO DE ARACAJU - SE	2.600.000,00	0,00	228.280,00	228.280,00	29/07/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035127318	MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS - MG	1.842.060,00	0,00	92.103,00	92.103,00	25/10/2011	30/07/2013	Adimplente
4	035119230	MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI	1.000.000,00	0,00	249.600,00	249.600,00	12/07/2011	07/12/2014	Adimplente
4	035086999	ESTADO DE RORAIMA	60.631.422,17	50.088,28	#####	15.188.171,25	31/10/2011	24/12/2013	Adimplente
4	035175101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	427.000,00	0,00			31/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035111719	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.388.292,37	4.097,57			31/10/2011	31/07/2013	Adimplente
4	035112398	ESTADO DO MARANHÃO	500.000,00	0,00			28/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	022391899	ESTADO DE PERNAMBUCO	42.832.653,17	7.805.723,13	346.944,49	34.557.384,58	04/12/2007	02/02/2015	Adimplente
4	035113531	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	446.040,00	0,00	446.040,00	446.040,00	31/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	035091226	MUNICIPIO DE SANTA INES - MA	15.695.457,91	0,00	2034131,35	2.034.131,35	31/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035175329	ESTADO DA BAHIA	4.151.668,19	0,00			31/10/2011	12/01/2014	Adimplente
4	040250948	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	1.250.000,00	0,00			21/12/2012	31/12/2014	Adimplente
4	035123982	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	1.094.780,77	0,00			21/10/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035124019	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	2.464.241,84	0,00			25/11/2011	14/09/2014	Adimplente
4	035126730	MUNICIPIO DE CRISTALINA - GO	418.316,58	0,00			31/08/2011	30/06/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035125933	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	1.681.094,60	0,00			21/10/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035127974	ESTADO DE ALAGOAS	638.000,00	175.989,45			18/08/2011	07/08/2013	Adimplente
4	035128115	MUNICIPIO DE NATAL - RN	925.856,03	0,00			26/08/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035129026	MUNICIPIO DE PELOTAS - RS	350.000,00	0,00			28/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035118101	MUNICIPIO DE ARARANGUA - SC	770.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00	17/08/2011	17/08/2013	Adimplente
4	035138129	MUNICIPIO DE PENEDO - AL	250.000,00	0,00			12/08/2011	12/08/2013	Adimplente
4	035118215	ESTADO DA PARAIBA	1.910.599,47	0,00			31/10/2011	31/03/2014	Adimplente
4	035132534	MUNICIPIO DE VITORIA - ES	1.979.156,56	0,00			28/10/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035120695	MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI	470.000,00	0,00			12/07/2011	07/12/2014	Adimplente
4	035106608	ESTADO DO MARANHAO	530.000,00	0,00			27/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035124123	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	1.321.249,74	0,00			21/10/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035134806	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT	1.408.256,66	43.554,33			30/08/2011	18/08/2013	Adimplente
4	040254700	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	1.250.000,00	0,00			21/12/2012	31/12/2014	Adimplente
4	039493629	ESTADO DO CEARA	4.697.657,42	0,00			31/10/2012	30/10/2015	Adimplente
4	035120581	MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI	500.000,00	0,00			12/07/2011	07/12/2014	Adimplente
4	022336736	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	15.182.160,27	2.203.522,12	1364876,21	1.364.876,21	14/09/2007	30/03/2013	Adimplente
4	035130712	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	735.212,00	0,00			31/08/2011	31/08/2013	Adimplente
4	035131069	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - RS	600.001,00	188.769,19			21/07/2011	30/01/2014	Adimplente
4	039847653	ESTADO DE MINAS GERAIS - MG (EX - CNPJ SEFAZ)	19.700.000,00	0,00			14/11/2012	14/12/2014	Adimplente
4	035085974	MUNICIPIO DE AMERICANA - SP	2.930.818,00	692.124,63			31/08/2011	31/08/2013	Adimplente
4	035095656	MUNICIPIO DE RIO BRANCO - AC	7.117.476,25	165.827,69	1.179.365,81	1.179.365,81	10/08/2011	30/07/2013	Adimplente
4	039494207	ESTADO DO MARANHAO	4.979.477,43	0,00			16/10/2012	30/04/2014	Adimplente
4	035114993	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	421.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035362725	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI	57.099.400,14	0,00			31/08/2011	31/12/2013	Adimplente
4	035098838	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	76.620.000,00	0,00			30/09/2011	30/01/2014	Adimplente
4	035115701	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	420.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	040251527	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	428.260,81	0,00			21/12/2012	30/06/2014	Adimplente
4	035129796	ESTADO DA BAHIA	4.151.668,19	0,00			31/10/2011	12/01/2014	Adimplente
4	035115251	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	118.474,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035131737	MUNICIPIO DE MACAE - RJ	500.000,00	0,00			30/06/2011	30/05/2013	Adimplente
4	035131841	MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA	253.897,53	0,00			28/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035132084	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA	420.000,00	0,00			27/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035132867	MUNICIPIO DE GRAVATAI - RS	1.137.411,39	0,00			29/08/2011	30/12/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035137104	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS - AL	215.000,00	0,00			12/08/2011	12/08/2013	Adimplente
4	035137218	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES - AL	250.000,00	0,00			12/08/2011	12/08/2013	Adimplente
4	035138347	MUNICIPIO DE VIANA - ES	342.914,01	0,00			31/10/2011	30/03/2013	Adimplente
4	039493952	ESTADO DO CEARA	3.683.058,28	0,00			31/10/2012	30/10/2015	Adimplente
4	035115584	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	395.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035081095	MUNICIPIO DE PELOTAS - RS	44.998.971,27	233.340,98			28/10/2011	30/06/2014	Adimplente
4	035092460	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE - MG	13.063.397,04	0,00			31/10/2011	31/10/2014	Adimplente
4	035135729	MUNICIPIO DE LAGES - SC	909.861,49	0,00			13/09/2011	03/09/2013	Adimplente
4	035138671	MUNICIPIO DE CORURUPE - AL	215.000,00	0,00			12/08/2011	12/08/2013	Adimplente
4	035086885	DISTRITO FEDERAL	22.245.785,15	1.213.805,21			28/10/2011	30/06/2014	Adimplente
4	026536839	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	490.224,00	70.728,00		371.197,61	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	035094732	MUNICIPIO DE ARACRUZ - ES	10.465.870,80	5.091.977,22			16/09/2011	30/11/2014	Adimplente
4	035082893	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS - PA	1.253.830,16	430.712,24	441.222,83	441.222,83	27/10/2011	14/01/2014	Adimplente
4	035085860	MUNICIPIO DE LAGES - SC	24.386.754,06	0,00			25/11/2011	03/02/2015	Adimplente
4	035118098	MUNICIPIO DE ITUIUTABA - MG	120.000,00	0,00			10/08/2011	31/12/2013	Adimplente
4	035080520	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D OESTE - SP	14.097.838,56	970.108,15			31/08/2011	31/08/2013	Adimplente
4	035120039	MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO	1.401.832,00	0,00			28/09/2011	30/06/2013	Adimplente
4	035087578	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D OESTE - SP	32.000.000,00	4.126.900,20			15/09/2011	15/09/2013	Adimplente
4	035089399	MUNICIPIO DE INDAIATUBA - SP	12.831.026,17	0,00	1623124,81	1.623.124,81	31/08/2011	31/08/2013	Adimplente
4	035770782	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAN. DA REG. CENT. DE RONDONIA	777.000,00	0,00			31/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	039492936	ESTADO DA BAHIA	91.717.499,97	0,00			31/10/2012	31/10/2015	Adimplente
4	039493065	ESTADO DE PERNAMBUCO	9.329.852,46	0,00			31/10/2012	31/10/2014	Adimplente
4	035113645	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.259.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035120476	MUNICIPIO DE CACERES - MT	1.896.650,00	0,00			26/10/2011	08/10/2013	Adimplente
4	035115815	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	115.500,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	039493179	ESTADO DE PERNAMBUCO	8.877.563,91	0,00			31/10/2012	31/10/2014	Adimplente
4	035175215	ESTADO DE ALAGOAS	547.000,00	66.256,13			18/08/2011	07/08/2013	Adimplente
4	035086115	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	46.505.114,10	0,00	#####	46.505.114,10	16/09/2011	31/08/2013	Adimplente
4	039493400	ESTADO DO CEARA	18.482.184,16	0,00			31/10/2012	30/10/2015	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035125601	ESTADO DO PARANA	106.700,00	0,00			28/10/2011	30/09/2013	Adimplente
4	035123764	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	1.000.000,00	0,00	998.488,27	998.488,27	31/08/2011	31/07/2014	Adimplente
4	035118548	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	1.792.671,47	0,00			18/10/2011	30/01/2014	Adimplente
4	035076548	MUNICIPIO DE RIO CLARO - SP	8.500.000,00	0,00	3.214.700,00	3.214.700,00	27/07/2011	27/12/2013	Adimplente
4	035135947	MUNICIPIO DE TRES RIOS - RJ	702.588,05	0,00			31/10/2011	31/03/2013	Adimplente
4	035137322	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU - PA	157.500,00	0,00			31/08/2011	30/09/2013	Adimplente
4	035131404	MUNICIPIO DE CACERES - MT	260.000,00	0,00			30/08/2011	08/08/2013	Adimplente
4	035120362	MUNICIPIO DE RIO GRANDE - RS	1.730.000,00	0,00			25/11/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035113864	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	1.018.440,00	0,00	1018440	1018440	31/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	035119909	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	681.914,00	0,00			31/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035077782	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - SP	20.879.211,15	8.470,20			30/08/2011	30/08/2013	Adimplente
4	035086001	MUNICIPIO DE AMERICANA - SP	20.443.557,00	15.566.234,03			31/08/2011	31/08/2014	Adimplente
4	035080748	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT	47.240.458,37	0,00			26/10/2011	04/10/2013	Adimplente
4	035174406	MUNICIPIO DE PINHAIS - PR	652.997,38	0,00	32.649,87	32.649,87	21/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035123878	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - SP	2.285.146,95	0,00			30/08/2011	30/08/2013	Adimplente
4	035123095	ESTADO DO PARANA	400.000,00	0,00			27/10/2011	30/09/2013	Adimplente
4	040250502	ESTADO DE PERNAMBUCO	240.000,00	0,00			21/12/2012	21/04/2015	Adimplente
4	040250616	SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS	1.700.000,00	0,00			21/12/2012	21/06/2015	Adimplente
4	040250834	ESTADO DE PERNAMBUCO	980.000,00	0,00			21/12/2012	21/06/2015	Adimplente
4	035083921	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA - SP	8.136.616,09	160.421,12	6067474,62	6.067.474,62	27/07/2011	27/07/2013	Adimplente
4	035112953	ESTADO DO MARANHAO	520.000,00	0,00			27/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	022428905	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURBFILIA	77.116.323,08	28.037.606,92	35113089,35	77.116.323,08	19/09/2007	31/12/2013	Adimplente
4	040248905	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	14.250.000,00	0,00			19/12/2012	19/10/2015	Adimplente
4	035083817	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	12.419.067,89	0,00			25/11/2011	30/06/2013	Adimplente
4	035087682	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	5.669.372,28	0,00			31/10/2011	20/04/2014	Adimplente
4	035116944	ESTADO DE ALAGOAS	1.250.000,00	0,00			18/08/2011	07/08/2013	Adimplente
4	035116508	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURBFILIA	3.233.995,00	0,00			27/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035131519	MUNICIPIO DE MACEIO - AL	2.808.942,00	0,00			12/08/2011	12/08/2013	Adimplente
4	039494530	ESTADO DO CEARA	5.607.772,18	0,00			31/10/2012	30/10/2015	Adimplente
4	035125715	ESTADO DO PARANA	350.000,00	0,00			27/10/2011	30/09/2013	Adimplente
4	035114889	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	665.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035114119	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.005.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035113081	ESTADO DO MARANHAO	1.500.000,00	0,00			27/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035117523	ESTADO DO MARANHAO	750.000,00	0,00			28/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	021798373	ESTADO DO CEARA	32.497.444,59	1.710.391,82	9.511.694,81	32.497.137,37	07/11/2007	30/10/2013	Adimplente
4	035133550	MUNICIPIO DE MESQUITA - RJ	245.000,00	0,00			31/08/2011	30/06/2013	Adimplente
4	021843339	ESTADO DE PERNAMBUCO	14.945.071,21	3.387.904,02	7.072.758,77	13.753.949,03	24/12/2007	31/03/2014	Adimplente
4	035113195	ESTADO DO MARANHAO	455.000,00	0,00			27/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035124341	MUNICIPIO DE VITORIA - ES	305.490,00	0,00			22/08/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035123326	MUNICIPIO DE BRUSQUE - SC	1.190.808,55	0,00	191.839,26	191.839,26	05/08/2011	19/08/2013	Adimplente
4	035076101	ESTADO DE PERNAMBUCO	2.844.066,60	0,00			31/10/2011	31/07/2013	Adimplente
4	040250720	ESTADO DE PERNAMBUCO	200.000,00	0,00			21/12/2012	21/04/2015	Adimplente
4	029289027	ESTADO DA BAHIA	90.192.978,45	6.735.806,56	5.414.425,57	71.714.246,00	29/09/2009	12/10/2013	Adimplente
4	035078706	MUNICIPIO DE RIO CLARO - SP	10.405.434,25	1.072.859,12	2.664.831,71	2.664.831,71	27/07/2011	27/07/2013	Adimplente
4	035078924	MUNICIPIO DE CATANDUVA - SP	2.500.000,00	147.755,64	1.873.500,00	1.873.500,00	19/08/2011	20/02/2014	Adimplente
4	035088606	MUNICIPIO DE PELOTAS - RS	15.361.246,41	794.509,95			28/10/2011	30/06/2014	Adimplente
4	035095218	MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO	30.073.339,70	0,00	#####	18.895.079,33	28/09/2011	30/06/2014	Adimplente
4	035096129	ESTADO DO ACRE	13.950.963,08	1.500.000,00	1.220.709,27	1.220.709,27	31/08/2011	30/08/2013	Adimplente
4	035097709	MUNICIPIO DE CAMACARI - BA	#####	18.225.241,04	#####	28.095.643,17	31/08/2011	16/12/2014	Adimplente
4	035097927	MUNICIPIO DE ARACAJU - SE	18.777.748,85	0,00	1.413.964,49	1.413.964,49	29/07/2011	30/12/2013	Adimplente
4	040253234	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.000.000,00	0,00			21/12/2012	30/12/2014	Adimplente
4	035135497	MUNICIPIO DE RIO GRANDE - RS	1.452.249,42	0,00	196.053,67	196.053,67	11/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	035340767	CONS PUB TRAT E DEST FINAL ADEQ RES SOLID DA REGOESTE E.S.	1.340.000,00	0,00			31/10/2011	30/08/2013	Adimplente
4	034126275	ESTADO DO MARANHAO	72.000.000,00	17.288.111,02			05/11/2010	30/11/2013	Adimplente
4	021798487	ESTADO DO CEARA	12.863.799,75	0,00	7.212.732,52	9.339.118,62	30/10/2007	30/09/2013	Adimplente
4	035124893	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	2.762.747,47	0,00			31/10/2011	30/09/2014	Adimplente
4	035083586	MUNICIPIO DE MANHUACU - MG	977.188,89	0,00			31/10/2011	31/03/2014	Adimplente
4	035124906	MUNICIPIO DE VITORIA - ES	713.511,94	0,00			22/08/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035106595	MUNICIPIO DE SUMARE - SP	479.062,58	4.563,97	479.062,58	479.062,58	31/08/2011	31/03/2013	Adimplente
4	035136307	MUNICIPIO DE RIO LARGO - AL	270.000,00	0,00			12/08/2011	12/08/2013	Adimplente
4	040253672	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	5.500.000,00	0,00			21/12/2012	31/12/2014	Adimplente
4	035098056	MUNICIPIO DE BELFORD ROXO - RJ	24.429.343,24	445,66	1221467,16	1221467,16	25/11/2011	30/01/2014	Adimplente
4	035075637	MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES - SP	3.410.000,00	534.078,20	170.500,00	170.500,00	31/10/2011	31/10/2014	Adimplente
4	022496266	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB	4.918.868,71	1.110.082,55	4.304.850,66	4.804.115,83	24/10/2007	24/02/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035125046	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	2.790.000,00	0,00			31/10/2011	30/09/2014	Adimplente
4	035129359	MUNICIPIO DE ITANHAEM - SP	120.000,00	0,00			31/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	039493847	MUNICIPIO DE SOBRAL - CE	7.091.908,31	0,00			31/10/2012	30/10/2015	Adimplente
4	035095760	MUNICIPIO DE RIO BRANCO - AC	12.206.402,77	47.737,41	3439764,3	3.439.764,30	29/07/2011	30/07/2013	Adimplente
4	035116276	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - RS	675.400,00	0,00			21/09/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035096671	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	5.715.000,00	2.688.744,56	289.750,50	289.750,50	27/10/2011	27/12/2013	Adimplente
4	035117856	MUNICIPIO DE GASPAR - SC	264.470,19	295.973,17			30/08/2011	31/08/2013	Adimplente
4	026601701	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	324.088,00	47.016,00		269.252,31	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	039494080	ESTADO DA BAHIA	96.319.968,14	0,00			30/10/2012	30/08/2015	Adimplente
4	023783370	ESTADO DE SANTA CATARINA	6.689.065,38	2.606.185,11	2.463.582,78	2.463.582,78	28/12/2007	26/03/2014	Adimplente
4	035126959	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	794.000,00	0,00			31/10/2011	14/09/2014	Adimplente
4	035119564	MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL - GO	302.555,00	0,00			28/10/2011	30/06/2013	Adimplente
4	022334902	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	76.692.000,00	22.264.662,41	#####	76.692.000,00	14/09/2007	06/06/2013	Adimplente
4	035122748	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	2.336.934,95	0,00			21/10/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035127860	MUNICIPIO DE NATAL - RN	925.856,03	0,00			29/08/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035128885	MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ	493.547,80	0,00	24677,39	24677,39	31/10/2011	30/06/2013	Adimplente
4	035115479	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	215.408,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	022336840	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	4.937.568,74	1.022.353,11	127883,03	374761,47	14/09/2007	24/07/2013	Adimplente
4	035118433	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	1.600.868,69	0,00			20/10/2011	20/06/2013	Adimplente
4	035135165	MUNICIPIO DE ARACAJU - SE	1.000.000,00	0,00			26/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035075304	MUNICIPIO DE ARARICA - RS	6.531.438,13	148.633,35			28/10/2011	30/06/2013	Adimplente
4	040254031	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	196.336,80	0,00			21/12/2012	30/06/2015	Adimplente
4	035095988	ESTADO DO ACRE	8.000.000,00	900.000,00	699.200,00	699.200,00	31/08/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035113208	MUNICIPIO DE PARNAMIRIM - RN EX- EDUARDO GOMESRN	844.742,00	0,00			29/07/2011	16/12/2013	Adimplente
4	021843559	ESTADO DE PERNAMBUCO	14.009.410,21	1.739.870,89	1378518,54	9.721.129,74	18/10/2007	17/05/2013	Adimplente
4	035098492	MUNICIPIO DE VIANA - ES	26.345.287,46	0,00			31/10/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035340653	CONSORCIO PUB DE SANEAMENTO BASICO DA BACIA HIDRO. RIO SINOS	4.708.750,00	0,00			23/09/2011	31/12/2013	Adimplente
4	026400284	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	5.424.408,00	917.810,47	1.004.057,92	5.424.408,00	04/11/2008	31/07/2013	Adimplente
4	039493733	ESTADO DO CEARA	948.771,80	0,00			31/10/2012	30/10/2015	Adimplente
4	035116612	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURBFILIA	932.500,00	0,00	250.376,25	250.376,25	27/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035089402	MUNICIPIO DE CACOAL - RO	18.984.711,17	337.339,66			31/10/2011	31/10/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035087913	DISTRITO FEDERAL	19.832.972,50	102.915,19			28/10/2011	30/06/2014	Adimplente
4	035124789	MUNICIPIO DE VITORIA - ES	215.340,00	0,00			22/08/2011	30/11/2013	Adimplente
4	035110681	MUNICIPIO DE ITABIRA - MG	1.221.339,70	0,00			06/10/2011	30/01/2014	Adimplente
4	022290859	MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO	27.337.611,07	2.756.416,60	5.396.443,97	27.337.610,61	31/12/2007	30/10/2013	Adimplente
4	039492604	SEC.DE DESENVOLVIMENTO JEQUETINHONHA MUCURI NORTE DE MINAS	90.000.000,00	0,00			19/10/2012	19/10/2014	Adimplente
4	035089735	MUNICIPIO DE PARAGOMINAS - PA	21.430.670,34	1.904.061,36	1281554,09	1281554,09	28/10/2011	14/07/2014	Adimplente
4	028892886	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM - CE	21.159.850,00	1.125.000,00	212.984,99	21.159.120,51	15/09/2009	30/08/2013	Adimplente
4	035079721	MUNICIPIO DE SINOP - MT	12.121.348,25	0,00	2.710.333,47	2.710.333,47	30/08/2011	14/08/2013	Adimplente
4	021885984	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB	69.131.725,60	11.205.376,69	#####	58.340.263,23	10/09/2007	16/12/2013	Adimplente
4	035123545	MUNICIPIO DE PARNAIBA - PI	700.000,00	0,00			12/07/2011	07/12/2014	Adimplente
4	035134356	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - MG	1.000.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	16/08/2011	30/08/2014	Adimplente
4	035175098	ESTADO DE ALAGOAS	418.000,00	49.750,38			18/08/2011	07/08/2013	Adimplente
4	039493283	ESTADO DO MARANHÃO	26.250.282,61	0,00			11/10/2012	30/09/2015	Adimplente
4	039493515	ESTADO DO CEARA	4.696.466,25	1.358.310,68			31/10/2012	30/10/2015	Adimplente
4	035174625	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - MG	350.000,00	0,00	17500	17.500,00	02/09/2011	30/09/2013	Adimplente
4	040253903	MUNICIPIO DE VITORIA - ES	1.147.276,00	0,00			21/12/2012	30/08/2015	Adimplente
4	035112620	ESTADO DO MARANHÃO	5.824.195,00	0,00			28/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035112516	ESTADO DA PARAIBA	1.152.325,00	1.128.550,52			31/10/2011	31/03/2014	Adimplente
4	035130608	MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	266.130,62	0,00			19/09/2011	12/03/2013	Adimplente
4	039492718	ESTADO DO CEARA	5.379.547,83	0,00			31/10/2012	30/10/2015	Adimplente
4	035112284	ESTADO DO MARANHÃO	350.000,00	0,00			27/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	039494194	ESTADO DA BAHIA	#####	0,00			31/10/2012	31/03/2017	Adimplente
4	035132198	MUNICIPIO DE MORENO - PE	79.500,00	0,00			28/10/2011	28/04/2013	Adimplente
4	040255391	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	3.000.000,00	0,00			21/12/2012	30/12/2016	Adimplente
4	022260826	ESTADO DO ACRE	15.833.000,00	2.997.700,43	299.243,70	12.549.235,80	06/11/2007	30/09/2013	Adimplente
4	040251308	MUNICIPIO DE SALVADOR - BA	1.300.000,00	0,00			19/12/2012	19/09/2015	Adimplente
4	025483873	MUNICIPIO DE ICO - CE	4.765.644,76	364.114,70	503728,65	1.537.397,00	31/12/2008	30/06/2013	Adimplente
4	026437481	ESTADO DE PERNAMBUCO	70.505.868,60	0,00	#####	12.599.398,72	21/11/2008	21/03/2015	Adimplente
4	026601698	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	315.344,00	45.768,00	36.138,42	262.366,21	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	029677516	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	84.752.608,01	0,00	6.449.673,47	6.449.673,47	31/12/2009	30/10/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035121387	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - RS	1.763.829,57	0,00			21/07/2011	30/01/2014	Adimplente
4	035086553	ESTADO DO PIAUI	11.390.000,00	1.364.747,03			24/10/2011	08/12/2014	Adimplente
4	035127087	MUNICIPIO DE TAMANDARE - PR	862.166,59	0,00	43.108,33	43.108,33	28/10/2011	30/06/2013	Adimplente
4	026536943	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	289.112,00	42.024,00		232.099,11	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	040253453	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.000.000,00	0,00			21/12/2012	30/12/2014	Adimplente
4	035085191	DISTRITO FEDERAL	1.749.011,87	160.734,70			28/10/2011	30/06/2014	Adimplente
4	035130158	MUNICIPIO DE TAQUARA - RS	295.000,00	216.000,00			26/09/2011	31/12/2013	Adimplente
4	040254364	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS	1.952.697,06	0,00			21/12/2012	30/12/2014	Adimplente
4	022262315	MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA	69.184.000,00	18.523.402,34	7.139.788,80	38.625.427,20	21/09/2007	28/06/2013	Adimplente
4	025475693	MUNICIPIO DE CERRO AZUL - PR	212.840,97	45.526,35	81.173,57	180.510,43	29/07/2008	30/06/2013	Adimplente
4	035096902	MUNICIPIO DE VALPARAISO - GO	23.000.000,00	0,00			28/10/2011	30/06/2014	Adimplente
4	023782136	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	10.866.431,78	2.950.247,68	3522897,18	3.522.897,18	21/12/2007	26/10/2013	Adimplente
4	035075741	MUNICIPIO DE PIRACICABA - SP	16.850.000,00	569.897,79	6.467.030,00	6.467.030,00	27/07/2011	27/09/2013	Adimplente
4	026536725	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	280.368,00	40.776,00	18.223,92	225.079,43	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	035129244	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	158.663,56	0,00			28/10/2011	28/06/2014	Adimplente
4	035117418	ESTADO DO MARANHÃO	520.000,00	0,00			27/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	023676317	ESTADO DA BAHIA	54.178.580,00	14.009.291,78	#####	54.178.579,22	19/12/2007	30/09/2013	Adimplente
4	035097813	MUNICIPIO DE ARACAJU - SE	17.551.505,82	2.947.173,31	8.538.449,89	8.538.449,89	29/07/2011	04/12/2013	Adimplente
4	021877688	MUNICIPIO DE CURITIBA - PR	23.600.971,21	8.482.595,56	1.676.584,67	16.023.837,61	07/11/2007	30/12/2014	Adimplente
4	035107287	ESTADO DO MARANHÃO	2.833.880,00	0,00			27/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035089621	MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PR	3.367.397,00	0,00			28/10/2011	30/06/2014	Adimplente
4	026536389	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	227.904,00	33.288,00	31.883,77	172.637,28	30/12/2008	31/01/2014	Adimplente
4	035077909	MUNICIPIO DE MOGI GUACU - SP	8.480.964,26	3.503.147,51	426.592,50	426.592,50	11/08/2011	07/07/2014	Adimplente
4	025177782	ESTADO DE ALAGOAS	4.160.000,00	240.000,00	1.214.720,00	1.929.408,00	13/12/2008	04/12/2013	Adimplente
4	035109550	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	700.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035111040	ESTADO DE ALAGOAS	1.390.707,00	0,00			06/09/2011	26/08/2013	Adimplente
4	035128667	DISTRITO FEDERAL	350.000,01	0,00			28/10/2011	30/06/2013	Adimplente
4	035130826	MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL	585.000,00	114.700,00			12/08/2011	09/08/2013	Adimplente
4	035131173	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - SP	1.651.700,00	0,00			18/10/2011	29/09/2014	Adimplente
4	023776446	MUNICIPIO DE VALENCA - BA	3.468.313,00	184.647,60	1.158.416,54	2.006.419,07	27/12/2007	30/11/2013	Adimplente
4	023776552	MUNICIPIO DE BOA VIAGEM - CE	4.699.032,50	247.317,50	2.159.205,43	4.519.999,36	28/12/2007	30/01/2014	Adimplente
4	035090315	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURBFILIA	16.147.763,09	1.437.904,25			31/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	040254250	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS	135.000,00	0,00			21/12/2012	30/12/2014	Adimplente

Modalide	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035135383	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO - BA	392.533,97	0,00			01/09/2011	01/03/2014	Adimplente
4	035081430	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL - RS	18.038.020,00	4.875.052,21	6.686.694,01	6.686.694,01	26/08/2011	30/05/2015	Adimplente
4	035081878	MUNICIPIO DE BARRETOS - SP	13.767.120,95	2.103.237,67	2.549.670,80	2.549.670,80	19/08/2011	20/02/2014	Adimplente
4	035092023	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO - SP	31.424.214,78	0,00	8.088.592,88	8.088.592,88	15/08/2011	15/12/2013	Adimplente
4	035118767	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	1.778.759,76	0,00			20/10/2011	20/06/2013	Adimplente
4	040253348	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.000.000,00	0,00			21/12/2012	30/12/2014	Adimplente
4	040253568	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.000.000,00	0,00			21/12/2012	30/12/2014	Adimplente
4	035129130	MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC	239.954,22	0,00			17/08/2011	07/08/2013	Adimplente
4	035122070	MUNICIPIO DE CATANDUVA - SP	1.050.000,00	0,00	156870	156.870,00	19/08/2011	20/02/2014	Adimplente
4	035130376	MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	103.000,00	0,00	10.506,00	10.506,00	17/10/2011	31/05/2013	Adimplente
4	035077896	ESTADO DE RORAIMA	11.380.000,00	0,00	2.554.810,00	2.554.810,00	31/10/2011	24/12/2013	Adimplente
4	035079499	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	14.468.403,61	0,00	6107113,16	6.107.113,16	29/07/2011	15/07/2013	Adimplente
4	035138785	MUNICIPIO DE PARACATU - MG	518.630,37	0,00			17/10/2011	30/06/2013	Adimplente
4	035108198	ESTADO DE PERNAMBUCO	550.000,00	174.115,34			31/10/2011	31/03/2014	Adimplente
4	035132971	MUNICIPIO DE MACAPA - AP	800.000,00	0,00			05/10/2011	05/11/2013	Adimplente
4	035133112	MUNICIPIO DE BELFORD ROXO - RJ	468.052,00	0,00			20/07/2011	30/06/2013	Adimplente
4	035110795	MUNICIPIO DE BARRA MANSA - RJ	1.100.000,00	0,00			31/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	040251412	MUNICIPIO DE SAO LUIS - MA	1.454.528,50	0,00			21/12/2012	30/06/2014	Adimplente
4	023780752	MUNICIPIO DE TUCURUI - PA	1.585.814,97	360.675,17	336827,1	1.528.567,05	31/12/2007	30/04/2013	Adimplente
4	025177126	ESTADO DA BAHIA	4.691.733,87	2.484.637,17	2.117.379,49	2.643.322,86	12/06/2008	31/03/2014	Adimplente
4	035085641	MUNICIPIO DE COLATINA - ES	10.351.848,00	0,00			31/10/2011	30/11/2014	Adimplente
4	035077678	MUNICIPIO DE RIO CLARO - SP	5.900.000,00	0,00	375.830,00	375.830,00	28/07/2011	28/12/2013	Adimplente
4	039492591	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	59.459.536,02	0,00			23/10/2012	30/10/2015	Adimplente
4	035083703	MUNICIPIO DE ITUIUTABA - MG	15.902.774,26	641.653,21	1.401.034,41	1.401.034,41	03/10/2011	30/07/2013	Adimplente
4	035084946	MUNICIPIO DE ARARAS - SP	29.209.225,74	0,00	1.720.423,40	1.720.423,40	26/07/2011	26/07/2014	Adimplente
4	035085756	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - RS	8.405.296,85	340.524,96	509.360,99	509.360,99	28/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035095322	MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR	16.065.547,97	0,00	8.293.035,86	8.293.035,86	31/10/2011	22/06/2013	Adimplente
4	035124456	MUNICIPIO DE RECIFE - PE	4.224.667,94	1.552.470,00	211233,4	211.233,40	30/09/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035128229	ESTADO DE PERNAMBUCO	2.859.827,67	0,00	142.991,38	142.991,38	31/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035134460	MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA - SP	326.086,96	0,00	65.217,39	65.217,39	10/08/2011	07/09/2013	Adimplente
4	035128001	MUNICIPIO DE MACEIO - AL	352.260,00	0,00			12/08/2011	13/08/2013	Adimplente
4	035095541	MUNICIPIO DE RIO BRANCO - AC	16.169.801,60	61.876,15	3172515,07	3.172.515,07	29/07/2011	30/07/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	028892990	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.780.600,00	200.000,00	284.005,70	284.005,70	23/09/2009	20/06/2013	Adimplente
4	035089285	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT	25.619.481,90	0,00			20/10/2011	04/10/2013	Adimplente
4	035111605	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	791.800,00	0,00			28/10/2011	30/03/2014	Adimplente
4	039494425	ESTADO DO CEARA	8.821.368,12	0,00			31/10/2012	30/10/2015	Adimplente
4	035174393	MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA	874.100,00	0,00			27/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035090534	MUNICIPIO DE BACABAL - MA	43.894.480,82	0,00	9.626.059,64	9.626.059,64	01/09/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035114005	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	932.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035120258	MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES - MG	250.000,00	0,00			16/08/2011	30/01/2014	Adimplente
4	035133444	MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA	232.413,59	0,00			02/09/2011	02/03/2014	Adimplente
4	040254697	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	1.250.000,00	0,00			21/12/2012	31/12/2014	Adimplente
4	035109882	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	550.000,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035114223	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	614.249,00	0,00			31/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035126512	ESTADO DO PARANA	800.000,00	0,00			27/10/2011	30/09/2013	Adimplente
4	039492822	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	12.755.254,83	0,00			23/10/2012	30/12/2015	Adimplente
4	035085318	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT	20.208.009,86	0,00	1.010.400,49	1.010.400,49	30/08/2011	01/08/2013	Adimplente
4	035094396	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURBFILIA	11.334.874,93	3.631.171,08			26/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035106712	ESTADO DO MARANHAO	720.000,00	0,00			27/10/2011	30/04/2013	Adimplente
4	035118653	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	1.864.245,53	0,00			20/10/2011	20/06/2013	Adimplente
4	035119782	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURBFILIA	1.323.212,00	0,00			26/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035132201	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - SP	347.826,10	150.432,02	169.252,18	169.252,18	10/08/2011	10/04/2013	Adimplente
4	035126394	MUNICIPIO DE SAO JOSE - SC	154.000,00	25.597,80			16/08/2011	16/12/2013	Adimplente
4	035126626	MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC	783.200,00	0,00			17/08/2011	17/08/2013	Adimplente
4	040251295	MUNICIPIO DE TERESINA - PI	1.875.000,00	0,00			21/12/2012	31/12/2014	Adimplente
4	035093153	ESTADO DO MARANHAO	15.014.015,43	0,00			31/10/2011	30/10/2013	Adimplente
4	035091550	MUNICIPIO DE ITABUNA - BA	2.900.000,00	0,00	452.110,00	452.110,00	28/10/2011	31/10/2013	Adimplente
4	035112734	ESTADO DO PIAUI	3.011.129,00	0,00			12/09/2011	08/12/2014	Adimplente
4	035117187	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - RS	100.000,00	0,00	5000	5.000,00	21/09/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035129682	MUNICIPIO DE RIO GRANDE - RS	242.366,34	30.896,66			31/10/2011	31/12/2013	Adimplente
4	035119459	MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - MG	220.000,00	73.783,57			25/11/2011	30/06/2013	Adimplente
4	035138899	MUNICIPIO DE ESTANCIA - SE	522.500,00	0,00			26/10/2011	31/10/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	035094064	ESTADO DE RONDONIA	44.037.528,38	0,00			31/10/2011	30/11/2013	Adimplente
4	039494311	ESTADO DA BAHIA	39.686.001,31	1.125.000,00			31/10/2012	30/05/2014	Adimplente
4	035076433	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO - RS	9.122.579,80	29.930,42			28/10/2011	30/12/2013	Adimplente
4	035091778	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	#####	0,00			28/10/2011	30/05/2014	Adimplente
4	025483217	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA - SP	363.744,72	87.797,78		363.740,15	25/08/2008	31/12/2012	Adimplente
4	027506925	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO - RS	647.193,58	182.259,42	94.366,54	646.487,38	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
4	027563796	MUNICIPIO DE CANGUCU - RS	153.863,11	10.169,61		153.863,11	31/12/2008	30/12/2013	Adimplente
4	034298750	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB	1.000.000,00	0,00			30/12/2010	30/12/2013	Adimplente
4	025472393	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO	464.704,18	81.007,85	126910,71	330.590,55	09/12/2008	30/03/2013	Adimplente
4	025480586	MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE EMBU - SP	619.967,58	26.832,42	607.010,26	607.010,26	03/11/2008	30/01/2014	Adimplente
4	034298645	MUNICIPIO DE ARAGUAINA - TO	800.000,00	70.000,00	362.560,00	362.560,00	28/12/2010	28/04/2013	Adimplente
4	025482525	MUNICIPIO DE SANTO ANDRE - SP	619.653,59	352.703,49	234.414,95	619.653,59	30/07/2008	30/07/2013	Adimplente
4	025478324	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS - RS	151.211,66	68.151,67	83.771,26	124.069,17	23/12/2008	30/12/2013	Adimplente
4	025481164	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - SP	651.087,54	73.085,71	197.670,17	592.684,98	25/08/2008	15/06/2013	Adimplente
4	025479017	MUNICIPIO DE ICARA - SC	153.863,40	170.068,14		153.863,40	17/07/2008	30/07/2013	Adimplente
4	025474666	MUNICIPIO DE SANTA IZABEL - PA	153.863,40	24.620,98	5.908,35	59.637,45	29/12/2008	31/03/2014	Adimplente
4	025472625	MUNICIPIO DE CONTAGEM - MG	970.456,50	51.076,66		970.421,48	04/09/2008	30/03/2013	Adimplente
4	025480367	MUNICIPIO DE CUBATAO - SP	309.126,80	271.927,64	148.937,29	309.126,80	24/12/2008	31/03/2013	Adimplente
4	027563578	MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS - MG	309.126,22	72.056,38	32.983,77	230.608,16	31/12/2008	30/08/2013	Adimplente
4	025474884	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB	642.749,52	110.049,35		443.304,34	02/09/2008	02/09/2013	Adimplente
4	025482075	MUNICIPIO DE ESTA. BALN. DE PRAIA GRANDE - SP	309.126,80	84.874,86		309.126,80	25/08/2008	31/12/2012	Adimplente
4	025472289	MUNICIPIO DE PLANALTINA - GO	153.863,40	7.836,60	25.048,96	25.048,96	30/12/2008	30/06/2013	Adimplente
4	025481500	MUNICIPIO DE MONGAGUA - SP	168.296,96	278.143,21	39953,7	147.428,14	14/08/2008	23/03/2013	Adimplente
4	025479121	MUNICIPIO DE LAGES - SC	354.166,85	81.924,39		354.166,85	15/07/2008	31/01/2013	Adimplente
4	025470790	MUNICIPIO DE MACEIO - AL	619.653,59	159.660,34	130003,33	372.845,57	22/12/2008	08/12/2013	Adimplente
4	025473869	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - MG	322.865,77	101.573,23	163144,07	163.144,07	05/09/2008	30/12/2013	Adimplente
4	025480471	MUNICIPIO DE DIADEMA - SP	309.126,80	108.727,87	308.831,06	308.831,06	25/08/2008	25/08/2013	Adimplente
4	025472061	MUNICIPIO DE LUZIANIA - GO	153.863,40	70.971,90	118413,27	153.863,40	02/12/2008	30/03/2013	Adimplente
4	025471828	MUNICIPIO DE CRISTALINA - GO	153.863,40	26.773,10	56.914,07	146.170,23	22/12/2008	31/03/2013	Adimplente
4	025471482	MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE	970.200,00	0,00		474.272,98	14/07/2008	30/11/2013	Adimplente
4	027506707	ESTADO DE GOIAS	1.996.107,06	165.876,15	202.804,48	611.008,37	31/12/2008	31/08/2013	Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasso	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
4	025478658	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO - RS	314.909,80	143.213,78	82.348,91	272.837,85	29/12/2008	30/12/2013	Adimplente
4	025477309	MUNICIPIO DE NILOPOLIS - RJ	309.283,79	21.546,21	23.195,42	309.282,93	29/12/2008	28/02/2013	Adimplente
4	025803550	MUNICIPIO DE OLINDA - PE	619.653,59	36.144,05	391.249,27	571.816,33	28/08/2008	30/07/2013	Adimplente
4	025481050	MUNICIPIO DE ITANHAEM - SP	309.126,80	78.273,20	121.486,83	309.126,80	28/07/2008	30/05/2013	Adimplente
4	025477413	MUNICIPIO DE NITEROI - RJ	309.126,80	131.222,75		309.126,80	29/12/2008	28/02/2012	Adimplente
4	025474114	MUNICIPIO DE VESPASIANO - MG	309.126,80	26.383,42		280470,75	17/11/2008	26/06/2013	Adimplente
4	025473755	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - MG	193.453,50	83.475,70		193.453,50	26/12/2008	30/06/2012	Adimplente
4	025473086	MUNICIPIO DE ITAUNA - MG	370.853,30	210.369,08	180753,89	199296,56	31/12/2008	30/08/2013	Adimplente
4	025473536	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO - MG	153.863,40	7.836,60	31.003,48	153.863,40	27/11/2008	26/06/2013	Adimplente
4	025480690	MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP	160.701,77	256.238,73	79755,58	160.492,15	11/07/2008	29/07/2013	Adimplente
4	025473973	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS - MG	309.126,80	48.054,17	222.540,39	281.181,74	03/09/2008	30/04/2013	Adimplente
4	025473640	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES - MG	647.379,99	41.589,60		56.127,85	28/10/2008	31/12/2013	Adimplente
4	025471714	MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL - GO	153.863,40	50.253,08	4.262,02	153.863,40	30/12/2008	31/07/2013	Adimplente
4	025482962	MUNICIPIO DE SAO PAULO - SP	5.900.179,04	960.085,75		1.674.470,81	25/08/2008	31/12/2013	Adimplente
4	025479454	MUNICIPIO DE ARUJA - SP	309.126,80	153.583,43		273.731,78	08/09/2008	14/09/2013	Adimplente
4	027563682	MUNICIPIO DE CAETE - MG	153.863,11	42.768,53		153.863,11	31/12/2008	06/06/2012	Adimplente
4	034298864	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG	2.075.854,97	0,00			29/12/2010	30/12/2013	Adimplente
4	025472739	MUNICIPIO DE ESMERALDAS - MG	159.964,01	54.304,40		79.566,10	05/09/2008	26/03/2013	Adimplente
4	025480703	MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA - SP	176.416,42	70.688,41	96482,02	176.416,30	17/07/2008	30/04/2013	Adimplente
4	027563809	MUNICIPIO DE SANTA ROSA - RS	309.126,22	20.220,64		309.126,22	31/12/2008	30/04/2013	Adimplente
4	025482639	MUNICIPIO DE SANTOS - SP	619.653,59	226.806,76	552.669,04	552.669,04	23/07/2008	31/12/2013	Adimplente
4	025482189	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES - SP	309.126,80	14.273,20		280.965,35	25/08/2008	25/02/2014	Adimplente
4	025474000	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - MG	619.653,59	567.762,36	155.409,12	619.653,59	04/07/2008	30/07/2012	Adimplente
4	025477296	MUNICIPIO DE MESQUITA - RJ	487.328,31	42.607,21	52.485,16	487.328,21	29/12/2008	30/11/2012	Adimplente
4	025478762	MUNICIPIO DE SAPIRANGA - RS	309.126,80	65.377,09	39.722,79	39.722,79	29/12/2008	30/12/2013	Adimplente
4	025471932	MUNICIPIO DE FORMOSA - GO	309.283,79	51.180,57	30649,16	309.282,93	17/12/2008	30/06/2013	Adimplente
4	025471150	MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA	309.126,80	69.172,87		222.787,68	22/12/2008	31/12/2013	Adimplente
4	025475589	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO - PR	376.551,80	223.679,34		353.280,90	29/07/2008	31/01/2014	Adimplente
4	025481728	MUNICIPIO DE PEDREIRA - SP	153.863,40	244.365,50		92.179,56	01/10/2008	22/07/2013	Adimplente
4	025479235	MUNICIPIO DE LAGUNA - SC	157.610,45	37.678,04	23279,06	88.293,37	23/07/2008	31/07/2013	Adimplente
4	025474332	MUNICIPIO DE BELEM - PA	745.792,15	338.142,68	53.994,67	745.791,47	29/12/2008	30/08/2013	Adimplente
4	025475360	MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE	930.180,39	52.197,30	182036,3	426.673,74	25/11/2008	24/08/2013	Adimplente

LEGENDA
Modalidade:

1 - Convênio

Situação da Transferência:

1 - Adimplente

Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Situação
			Repasse	Contrapartida	No exercício	Acumulado até exercício	Início	Fim	
	2 - Contrato de Repasse				2 - Inadimplente				
	3 - Termo de Cooperação				3 - Inadimplência Suspensa				
	4 - Termo de Compromisso				4 - Concluído				
					5 - Excluído				
					6 - Rescindido				
					7 - Arquivado				
Fonte: CEF									



MINISTÉRIO DAS CIDADES

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, lote 1/6 - Bloco H – Ed. Telemundi II

Brasília – DF, CEP 70.070-010


Declaração de inserção e atualização de dados no SICONV

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Exercício: 2012

Eu, Osvaldo Garcia, CPF nº 538.650.146-15, Secretário Nacional de Saneamento Ambiental, exercido na Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2012 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Brasília, 28 de março de 2013.


Osvaldo Garcia
538.650.146-15

Secretário Nacional de Saneamento Ambiental



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional Saneamento Ambiental - SNSA

Unidade Gestora : 560006

Exercício: 2012

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora, integram os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012. Os demonstrativos contábeis constantes do sistema SIAFI (Balanço Patrimonial, previsto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), da UG 560006 – Secretaria Nacional Saneamento Ambiental, com base nas Conformidades de Registro de Gestão registradas por essa unidade, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, **EXCETO** no tocante a:

a) Existência de saldos nas contas do grupo 19.962.05.00 – Saída de Recursos, em que se encontram registrados estoques de Convênios cujas vigências expiraram nas situações de A Aprovar.

b) Existência de saldos nas contas 19.972.14.05 – Contratos de Repasse a Aprovar, em que se encontram registrados estoques de contratos de repasse cujas vigências expiraram.

Informo que a unidade gestora foi inquirida sobre as inconsistências mediante memorando e/ou mensagens SIAFI e que foram lançados no Sistema SIAFI restrições contábeis durante o exercício de 2012 e não regularizadas até o encerramento do exercício.

Declaro ainda que no exercício de 2012, houve execução de despesa referente a essa unidade gestora, sendo executada pela UG 175004 – Caixa Econômica Federal/ Programas Sociais e que a responsabilidade pelas informações concernentes a execução, demonstrativos e regularidade cabe à Contadora Lilian Cristina C. Vieira.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2013.

JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Secretaria Nacional Saneamento Ambiental
CRC/DF- 005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional Saneamento Ambiental – PASS/BID

Unidade Gestora Responsável: 560009

Exercício: 2012

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora, integram os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012. Os demonstrativos contábeis constantes do sistema SIAFI (Balanço Patrimonial, previsto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), da UG 560009 – Secretaria Nacional Saneamento Ambiental – PASS/BID, com base nas Conformidades de Registro de Gestão registradas por essa unidade, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Declaro ainda que no exercício de 2012, houve execução de despesa referente ao Programa, sendo executada pela UG 560006 – Secretaria Nacional Saneamento Ambiental e as informações concernentes a esta execução, constam dos demonstrativos contábeis, do processo de Tomada de Contas demandada pela Secretaria Nacional supracitada

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2013.


JOSE JORGÉ DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Secretaria Nacional Saneamento Ambiental
CRC/DF– 005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - PAT/PROSANEAR

Unidade Gestora : 560013

Exercício: 2012

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora, integram os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012, da UG 560013 – PAT/PROSANEAR da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, com base nas Conformidades de Registro de Gestão, registradas por essa unidade, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2013.

JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
CRC/DF- 005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional Saneamento Ambiental – PMSS

Unidade Gestora : 560014

Exercício: 2012

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora, integram os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012. Os demonstrativos contábeis constantes do sistema SIAFI (Balanço Patrimonial, previsto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), da UG 560014 – Secretaria Nacional Saneamento Ambiental – PMSS, com base nas Conformidades de Registro de Gestão registradas por essa unidade, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, **EXCETO** no tocante a:

a) Existência de saldos nas Contas do grupo 19.962.00.00 – Saída de Recursos, em que se encontram registrados estoques de Convênio, cujas vigências expiraram nas situações de A Liberar e A Comprovar.

Informo que a unidade gestora foi inquirida sobre as inconsistências mediante memorando e/ou mensagens SIAFI e que foram lançados no Sistema SIAFI restrições contábeis durante o exercício de 2012 e não regularizadas até o encerramento do exercício.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2013.

JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Secretaria Nacional Saneamento Ambiental
CRC/DF-005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental–Programa PMSS/MDL

Unidade Gestora : 560016

Exercício: 2012

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora, integram os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012, da UG 560016 – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental–Programa PMSS/MDL, com base nas Conformidades de Registro de Gestão, registradas por essa unidade, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2013.


JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
CRC/DF– 005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador

Unidade Jurisdicionada: Programa Interaguas – TAL/BIRD (SNSA)

Unidade Gestora Responsável: 560024

Exercício: 2012

Declaro que as informações relativas à execução levantadas por Unidade Gestora, integram os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012, da UG 560024 – Programa Interaguas – TAL/BIRD, com base nas Conformidades de Registro de Gestão registradas por essa unidade, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Declaro ainda que no exercício de 2012, houve execução de despesa referente ao Programa, sendo executada pela UG 560006 – Secretaria Nacional Saneamento Ambiental e as informações concernentes a esta execução, constam dos demonstrativos contábeis, do processo de Tomada de Contas demandada pela Secretaria Nacional supracitada.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2013.

JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Secretaria Nacional Saneamento Ambiental
CRC/DF- 005655/O-3