

Nome da tarefa		Duração	Início	Término	Responsável	% concluída	Tri 3/2024			Tri 4/2024				
							Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	
0	CRONOGRAMA PROJETOS PSCIP E SPDA - CONAB Contrato Nº: 15/2024	121 dias	Seg 29/07/24	Ter 21/01/25	PROENG	0%								
1	1º FASE (LEVANTAMENTOS INICIAIS)	30,88 dias	Seg 29/07/24	Ter 10/09/24		0%								
2	Visita técnica para levantamento de campo;	20 dias	Seg 29/07/24	Sex 23/08/24	Proeng	0%								
3	Elaboração da planta das edificações conforme construído;	9 dias	Ter 27/08/24	Sex 06/09/24	Proeng	0%								
4	Ajustes e entrega final;	1 dia	Seg 09/09/24	Ter 10/09/24	Proeng	0%								
5	2º FASE (SPDA)	30,13 dias	Ter 10/09/24	Qua 23/10/24		0%								
6	Visita técnica para levantamento de campo;	5 dias	Ter 10/09/24	Ter 17/09/24		0%								
7	Elaboração do projeto de SPDA de todas as edificações;	24 dias	Qua 18/09/24	Ter 22/10/24	Proeng	0%								
8	Ajustes, plotagem e entrega final.	1 dia	Qua 23/10/24	Qua 23/10/24	Proeng	0%								
9	3º FASE (PSCIP)	60 dias	Qui 24/10/24	Ter 21/01/25		0%								
10	Visita técnica para levantamento de campo;	10 dias	Qui 24/10/24	Qua 06/11/24		0%								
11	Elaboração das pranchas conforme preceitua as NT do CBMMS;	30 dias	Qui 07/11/24	Sex 20/12/24	Proeng	0%								
12	Elaboração dos memoriais descritivos e cálculos;	5 dias	Seg 23/12/24	Seg 30/12/24	Proeng	0%								
13	Elaboração da procuração para representação da CONAB no sistema prevenir;	5 dias	Ter 31/12/24	Ter 07/01/25	Conab	0%								
14	Cadastramento do projeto no sistema prevenir e envio para análise do CBMMS;	5 dias	Qua 08/01/25	Ter 14/01/25	Proeng	0%								
15	Montagem da pasta do projeto em duas cópias assinadas - Aprovado pelo CBMMS;	4 dias	Qua 15/01/25	Seg 20/01/25	Proeng	0%								
16	Entrega técnica.	1 dia	Ter 21/01/25	Ter 21/01/25	Proeng	0%								
17	4º FASE (ÁREAS CLASSIFICADAS)	15 dias	Sex 06/12/24	Sex 27/12/24		0%								
18	Visita técnica para levantamento de campo;	5 dias	Sex 06/12/24	Qui 12/12/24	Proeng	0%								
19	Elaboração das pranchas de classificação de área;	5 dias	Sex 13/12/24	Qui 19/12/24	Proeng	0%								
20	Elaboração do relatório e categorização dos equipamentos;	4 dias	Sex 20/12/24	Qui 26/12/24	Proeng	0%								
21	Ajustes e entrega final.	1 dia	Sex 27/12/24	Sex 27/12/24	Proeng	0%								
22	5º FASE (ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO)	15 dias	Sex 27/12/24	Seg 20/01/25		0%								
23	Elaboração da planilha orçamentária conforme contrato.	14 dias	Sex 27/12/24	Sex 17/01/25	Proeng	0%								
24	Ajustes e entrega final.	1 dia	Sex 17/01/25	Seg 20/01/25	Proeng	0%								



Projeto: CRONOGRAMA PROJETOS PSCIP E SPDA - CONAB Contrato Nº:  
Data: Ter 23/07/24  
Empresa: PROENG - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Tarefa

Divisão

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

◆

▬

▬

▬

◆

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

[

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Atrasada

Andamento

Data limite

▬

◆

▬

▬

▬

▬

▬

Página 1