



**CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO**



Obra: Manutenção e Recuperação do prédio da METROLOGIA	DATA:	17/11/2022
Endereço: Av. Prof. Luís Freire, 200 - Cidade Universitária, Recife - PE	FONTE:	DATA BASE:
Cliente: CRCN - METROLOGIA	SINAPI	SETEMBRO/2022

CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI (R\$) E %		MÊS			
				1	2	3	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 46.279,22	7,83%	33,33%	33,33%	33,34%	
				R\$ 15.424,86	R\$ 15.424,86	R\$ 15.429,49	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.229,91	2,07%	50,00%	25,00%	25,00%	
				R\$ 6.114,95	R\$ 3.057,48	R\$ 3.057,48	
3	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 8.991,64	1,52%	33,33%	33,33%	33,34%	
				R\$ 2.996,91	R\$ 2.996,91	R\$ 2.997,81	
4	FACHADA	R\$ 47.723,43	8,08%	60,00%	40,00%		
				R\$ 28.634,06	R\$ 19.089,37		
5	COBERTURA	R\$ 371.476,01	62,86%	33,33%	33,33%	33,34%	
				R\$ 123.812,95	R\$ 123.812,95	R\$ 123.850,10	
6	ÁREA EXTERNA	R\$ 3.537,38	0,60%	100,00%			
				R\$ 3.537,38			
7	ÁREA INTERNA	R\$ 97.916,50	16,57%	33,33%	33,33%	33,34%	
				R\$ 32.635,57	R\$ 32.635,57	R\$ 32.645,36	
8	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.795,99	0,47%			100,00%	
						R\$ 2.795,99	
TOTAL		R\$ 590.950,08	100,00%	MÊS =>	R\$ 213.156,69	R\$ 197.017,15	R\$ 180.776,23
			% =>		36,07%	33,34%	30,59%
			ACUMULADO=>		R\$ 213.156,69	R\$ 410.173,85	R\$ 590.950,08