



CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Av. Emb. Assis Chateaubriand, nº 59, Recife - PE
Rua Francisco Ambrósio de Barros Leite, nº 193, sala 05, Bairro Novo, Olinda – PE
Contatos: +55 (81) 4100-2043
comercial@framier.com.br
www.framier.com.br



Obra: Manutenção e Recuperação do prédio da AMBIENTAL
 Endereço: Av. Prof. Luís Freire, 200 - Cidade
 Universitária, Recife - PE
 Cliente: CRCN - AMBIENTAL

DATA: 14/01/2022
 FONTE: DATA BASE:
 SINAPI out/21

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI (R\$) E %	MÊS			
			1	2	3	4
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 56.983,71 9,59%	25,00% R\$ 14.245,93	25,00% R\$ 14.245,93	25,00% R\$ 14.245,93	25,00% R\$ 14.245,93
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.176,01 2,05%	50,00% R\$ 6.088,01	16,67% R\$ 2.029,74	16,67% R\$ 2.029,74	16,66% R\$ 2.028,52
3	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS	R\$ 7.766,05 1,31%	25,00% R\$ 1.941,51	25,00% R\$ 1.941,51	25,00% R\$ 1.941,51	25,00% R\$ 1.941,51
4	FACHADA	R\$ 150.374,00 25,31%	40,00% R\$ 60.149,60	40,00% R\$ 60.149,60	20,00% R\$ 30.074,80	
5	COBERTURA	R\$ 248.924,85 41,89%		40,00% R\$ 99.569,94	40,00% R\$ 99.569,94	20,00% R\$ 49.784,97
6	ÁREA EXTERNA	R\$ 1.909,63 0,32%	100,00% R\$ 1.909,63			
7	ÁREA INTERNA E CASA DE MÁQUINAS	R\$ 113.086,92 19,03%			50,00% R\$ 56.543,46	50,00% R\$ 56.543,46
8	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.021,65 0,51%				100,00% R\$ 3.021,65
TOTAL		R\$ 594.242,81	100,00% MÊS => 14,19%	R\$ 177.936,72 29,94%	R\$ 204.405,38 34,40%	R\$ 127.566,04 21,47%
			ACUMULADO=> R\$ 84.334,68	R\$ 262.271,39	R\$ 466.676,77	R\$ 594.242,81