

APÊNDICE G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem	Descrição	% parcial	% acumul.	Total do Ítem	un	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10 Mês	11º Mês	12º Mês	Recebimento provisório	Recebimento definitivo	Pagamento da última nota			
						de 1 a 30 dias	de 31a 60 dias	de 61 a 90 dias	de 91 a 120 dias	de 121 a 150 dias	de 151 a 180 dias	de 181 a 210 dias	de 211 a 240 dias	de 241a 270 dias	de 271 a 300 dias	de 301 a 330 dias	de 331 a 365 dias	de 366 a 380 dias	de 381 a 470 dias	de 471 a 500 dias			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES																						
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4,53%	4,53%	R\$ 172.816,55	% barra R\$	50,00% 86.408,28	50,00% 86.408,28																
1.2	CANTEIRO DE SERVIÇOS	2,95%	7,48%	112.707,90	% barra R\$	8,33% 9.392,33	8,33% 9.392,33	8,33% 9.392,33	8,33% 9.392,33	8,33% 9.392,33	8,33% 9.392,33	8,33% 9.392,33	8,33% 9.392,33	8,33% 9.392,33	8,33% 9.392,33	8,33% 9.392,33	8,33% 9.392,33						
2	APOIO AOS SERVIÇOS																						
2.1	ITENS BÁSICOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,24%	7,72%	R\$ 9.149,66	% barra R\$	8,33% 762,47	8,33% 762,47	8,33% 762,47	8,33% 762,47	8,33% 762,47	8,33% 762,47	8,33% 762,47	8,33% 762,47	8,33% 762,47	8,33% 762,47	8,33% 762,47	8,33% 762,47						
2.2	EQUIPAMENTOS LEVES PARA ALUGUEL	0,12%	7,84%	R\$ 4.529,70	% barra R\$	16,67% 754,95	16,67% 754,95	16,67% 754,95	16,67% 754,95	16,67% 754,95	16,67% 754,95												
2.3	EQUIPAMENTOS PESADOS PARA ALUGUEL	1,51%	9,35%	R\$ 57.600,00	% barra R\$	8,33% 4.800,00	8,33% 4.800,00	8,33% 4.800,00	8,33% 4.800,00	8,33% 4.800,00	8,33% 4.800,00	8,33% 4.800,00	8,33% 4.800,00	8,33% 4.800,00	8,33% 4.800,00	8,33% 4.800,00	8,33% 4.800,00						
2.4	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	0,02%	9,37%	R\$ 906,00	% barra R\$	100,00% 906,00																	
2.5	CONSUMO E TARIFAS	0,32%	9,69%	R\$ 12.036,72	% barra R\$	8,33% 1003,06	8,33% 1003,06	8,33% 1003,06	8,33% 1003,06	8,33% 1003,06	8,33% 1003,06	8,33% 1003,06	8,33% 1003,06	8,33% 1003,06	8,33% 1003,06	8,33% 1003,06	8,33% 1003,06						
2.6	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS	10,88%	20,56%	R\$ 415.117,68	% barra R\$	8,33% 34.593,14	8,33% 34.593,14	8,33% 34.593,14	8,33% 34.593,14	8,33% 34.593,14	8,33% 34.593,14	8,33% 34.593,14	8,33% 34.593,14	8,33% 34.593,14	8,33% 34.593,14	8,33% 34.593,14	8,33% 34.593,14						
3	SERVIÇOS DE ENGENHARIA																						
3.1	PAREDES E VEDAÇÕES	0,27%	20,83%	R\$ 10.343,72	% barra R\$		50,00% 5.171,86	50,00% 5.171,86															
3.2	ENCUNHAMENTO E VERGAS	0,02%	20,86%	R\$ 849,79	% barra R\$				100,00% 849,79														
3.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,28%	21,13%	R\$ 10.537,97	% barra R\$				100,00% 10.537,97														
3.4	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0,24%	21,37%	R\$ 9.042,72	% barra R\$					100,00% 9.042,72													
3.5	REVESTIMENTOS EM PAREDES	2,34%	23,71%	R\$ 89.252,10	% barra R\$					10,00% 8.925,21	10,00% 8.925,21	25,00% 22.313,03	25,00% 22.313,03	10,00% 8.925,21	10,00% 8.925,21	10,00% 8.925,21	10,00% 8.925,21						
3.6	REVESTIMENTOS EM PISOS	15,94%	39,65%	R\$ 608.387,77	% barra R\$					10,00% 60.838,78	10,00% 60.838,78	25,00% 152.096,94	25,00% 152.096,94	10,00% 60.838,78	10,00% 60.838,78	10,00% 60.838,78	10,00% 60.838,78						
3.7	TETOS E FORROS	4,26%	43,91%	R\$ 162.690,67	% barra R\$					10,00% 16.269,07	10,00% 16.269,07	25,00% 40.672,67	30,00% 48.807,20	15,00% 24.403,60	10,00% 16.269,07	10,00% 16.269,07	10,00% 16.269,07						
3.8	BANCADAS	0,28%	44,19%	R\$ 10.605,08	% barra R\$										50,00% 5.302,54	50,00% 5.302,54							
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/COMBATE A INCÊNDIO																						
4.1	ÁGUA FRIA	0,09%	44,28%	R\$ 3.429,28	% barra R\$					50,00% 1.714,64	50,00% 1.714,64												
4.2	ESGOTO	0,13%	44,41%	R\$ 5.114,93	% barra R\$					50,00% 2.557,47	50,00% 2.557,47												
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																						
5.1	PONTOS ELÉTRICOS	6,63%	51,04%	R\$ 253.011,66	% barra R\$				5,00% 12.650,58	15,00% 37.951,75	15,00% 37.951,75	35,00% 88.554,08	15,00% 37.951,75	10,00% 25.301,17	2,50% 6.325,29	2,50% 6.325,29							
5.2	CONDULETES, ELETRODUTOS E PERFILADOS	1,42%	52,46%	R\$ 54.200,73	% barra R\$				5,00% 2.710,04	15,00% 8.130,11	15,00% 8.130,11	35,00% 18.970,26	15,00% 8.130,11	10,00% 5.420,07	2,50% 1.355,02	2,50% 1.355,02							
5.3	LUMINÁRIAS	2,13%	54,59%	R\$ 81.315,09	% barra R\$							20,00% 16.263,02	25,00% 20.328,77	25,00% 20.328,77	25,00% 20.328,77	5,00% 4.065,75							

APÊNDICE G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem	Descrição	% parcial	% acumul.	Total do Ítem	UN	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10 Mês	11º Mês	12º Mês	Recebimento provisório	Recebimento definitivo	Pagamento da última nota
						de 1 a 30 dias	de 31a 60 dias	de 61 a 90 dias	de 91 a 120 dias	de 121 a 150 dias	de 151 a 180 dias	de 181 a 210 dias	de 211 a 240 dias	de 241a 270 dias	de 271 a 300 dias	de 301 a 330 dias	de 331 a 365 dias	de 366 a 380 dias	de 381 a 470 dias	de 471 a 500 dias
5.4	REMANEJAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO	0,66%	55,25%	R\$ 25.067,44	%							50,00%	50,00%							
					R\$							12.533,72	12.533,72							
5.5	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	1,60%	56,85%	R\$ 60.989,80	%							50,00%	50,00%							
					R\$							30.494,90	30.494,90							
5.6	CAIXAS DE DERIVAÇÃO	0,10%	56,95%	R\$ 3.848,26	%											50,00%	50,00%			
					R\$											1.924,13	1.924,13			
5.7	PROJETO EXECUTIVO	0,55%	57,50%	R\$ 21.048,40	%		50,00%	50,00%												
					R\$		10.524,20	10.524,20												

6	INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ																			
6.1	PONTO DE REDE LÓGICA	1,41%	58,91%	R\$ 53.913,60	%			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%			
					R\$			2.695,68	2.695,68	2.695,68	2.695,68	5.391,36	5.391,36	5.391,36	5.391,36	5.391,36	16.174,08			
6.2	PATCH CORD	0,43%	59,34%	R\$ 16.346,88	%							10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	30,00%				
					R\$							1.634,69	1.634,69	4.086,72	4.086,72	4.904,06				
6.3	EQUIPAMENTOS	1,52%	60,86%	R\$ 57.976,05	%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%				
					R\$					R\$ 5.797,61	R\$ 5.797,61	R\$ 5.797,61	R\$ 5.797,61	R\$ 5.797,61	R\$ 5.797,61	R\$ 11.595,21	R\$ 11.595,21			
6.4	FIBRA ÓPTICA	0,10%	60,96%	R\$ 3.927,30	%												100,00%			
					R\$												3.927,30			
6.5	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS	1,38%	62,34%	R\$ 52.638,62	%			5,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%					
					R\$			2.631,93	7.895,79	10.527,72	13.159,66	7.895,79	5.263,86	2.631,93	2.631,93	2.631,93				
6.6	CERTIFICAÇÃO	0,22%	62,56%	R\$ 8.340,00	%							10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%			
					R\$								834,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	1.251,00			
6.7	PROJETO EXECUTIVO DE REDE LÓGICA	0,55%	63,11%	R\$ 21.048,40	%		50,00%	50,00%												
					R\$		10.524,20	10.524,20												

7	DIVISÓRIAS																			
7.1	ESPECIAIS	24,00%	87,11%	R\$ 915.919,90	%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
					R\$						228.979,98	228.979,98	228.979,98	228.979,98						

8	ESQUADRIAS																			
8.1	DE MADEIRA	2,43%	89,54%	R\$ 92.838,94	%										50,00%	50,00%				
					R\$										46.419,47	46.419,47				
8.2	DE VIDRO	0,66%	90,20%	R\$ 25.254,71	%												100,00%			
					R\$												25.254,71			

9	APARELHOS E ELEMENTOS DECORATIVOS																			
9.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1,46%	91,66%	R\$ 55.628,92	%											50,00%	50,00%			
					R\$											27.814,46	27.814,46			
9.2	CHUVEIROS	0,04%	91,70%	R\$ 1.572,50	%											100,00%				
					R\$											1.572,50				
9.3	VIDROS E ESPELHOS	1,36%	93,06%	R\$ 51.787,90	%							25,00%	25,00%	50,00%						
					R\$							12.946,98	12.946,98	25.893,95						
9.4	PELÍCULAS	2,21%	95,27%	R\$ 84.490,43	%											50,00%	50,00%			
					R\$											42.245,22	42.245,22			
9.5	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS	3,61%	98,89%	R\$ 137.890,60	%			5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%	5,00%					
					R\$			6.894,53	13.789,06	20.683,59	34.472,65	34.472,65	13.789,06	6.894,53	6.894,53					

10	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO																			
10.1	INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT HI-WALL - 9.000 BTU/H	0,09%	98,97%	R\$ 3.357,00	%												100,00%			
					R\$												3.357,00			
10.2	INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT HI-WALL - 12.000 BTU/H	0,03%	99,00%	R\$ 1.091,17	%												100,00%			
					R\$												1.091,17			
10.3	INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT HI-WALL - 18.000 BTU/H	0,29%	99,29%	R\$ 11.058,30	%												100,00%			
					R\$												11.058,30			

APÊNDICE G - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem	Descrição	% parcial	% acumul.	Total do Ítem	UN	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10 Mês	11º Mês	12º Mês	Recebimento provisório	Recebimento definitivo	Pagamento da última nota
						de 1 a 30 dias	de 31a 60 dias	de 61 a 90 dias	de 91 a 120 dias	de 121 a 150 dias	de 151 a 180 dias	de 181 a 210 dias	de 211 a 240 dias	de 241a 270 dias	de 271 a 300 dias	de 301 a 330 dias	de 331 a 365 dias	de 366 a 380 dias	de 381 a 470 dias	de 471 a 500 dias
10.4	INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT HI-WALL - 24.000 BTU/H	0,42%	99,71%	R\$ 15.925,00	%												100,00%			
					R\$												15.925,00			
10.5	INSTALAÇÃO DE APARELHO SPLIT HI-WALL - 36.000 BTU/H	0,14%	99,85%	R\$ 5.400,00	%												100,00%			
					R\$												5.400,00			

11		ENTREGA DOS SERVIÇOS																						
11.1	LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS	0,10%	99,95%	R\$ 3.936,28	%												50,00%	50,00%						
					barra																			
					R\$																1.968,14	1.968,14		
12		PROJETO AS BUILT																						
12.1	AS BUILT DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,05%	100,00%	R\$ 1.753,40	%												50,00%	50,00%						
					barra																			
					R\$																876,70	876,70		
RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO POR PARTE DO MD																								
SUBTOTAL GERAL				3.816.695,52	R\$	138.620,22	163.934,48	80.221,89	90.276,47	210.644,76	456.377,54	721.885,54	681.160,46	474.109,15	269.096,24	309.955,36	220.413,41	-	-	-				
SUBTOTAL GERAL DE MATERIAIS - ITEM 7.1.1 AO 7.1.3				915.919,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.979,98	228.979,98	228.979,98	228.979,98	0,00	0,00	0,00	-	-	-				
B.D.I. DE SERVIÇOS(28,35%)				822.369,88	R\$	39.298,83	46.475,43	22.742,90	25.593,38	59.717,79	64.467,21	139.738,73	128.193,17	69.494,12	76.288,78	87.872,35	62.487,20	-	-	-				
B.D.I. DE MATERIAIS (22,52%)				206.265,16	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.566,29	51.566,29	51.566,29	51.566,29	0,00	0,00	0,00	-	-	-				
TOTAL GERAL				4.845.330,56		177.919,05	210.409,91	102.964,79	115.869,85	270.362,54	572.411,04	913.190,56	860.919,92	595.169,56	345.385,02	397.827,71	282.900,61	-	-	-				
%						3,67%	4,34%	2,13%	2,39%	5,58%	11,81%	18,85%	17,77%	12,28%	7,13%	8,21%	5,84%	-	-	-				
% ACUMULADO						3,67%	8,01%	10,14%	12,53%	18,11%	29,92%	48,77%	66,54%	78,82%	85,95%	94,16%	100,00%	-	-	-				
DESEMBOLSO ACUMULADO (R\$)						177.919,05	388.328,96	491.293,75	607.163,60	877.526,14	1.449.937,18	2.363.127,74	3.224.047,66	3.819.217,22	4.164.602,25	4.562.429,96	4.845.330,56	-	-	-				