


MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

- Abr - Mai - Jun
- Mar - Abr - Mai
- Fev - Mar - Abr

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
MAPA GERENCIAL
AMAPÁ




Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Limite de contrato
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

Tipos de Intervenção

- IMPLANTAÇÃO 177,20 Km
- CONSTRUÇÃO CIVIL
- A LICITAR

Total 177,20 Km



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta												SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)		SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+AR)	EXEC. FINANC.*				
1	1989	1418	2-3-7	3 - Norte	00 00719/2023	CONSORCIO LB / METROPOLITANA	BR-156	687,73	743,73	56	Remanescente de pavimentação do Lote 3 - Tronco Norte	21/12/2023	01/12/2026	RS 278.387.212,62	7,67%	Execução impactada por expressiva redução no ritmo dos serviços pela contratada. A SRAP adota as providências administrativas cabíveis para regularização.	00 00458/2024	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA
2	1418	2-3-7	Único	00 00246/2024	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	BR-156	714,73	770,73	0	Realocação de aldeias indígenas	23/04/2024	24/05/2026	RS 72.355.436,47	3,22%	Execução impactada por expressiva redução no ritmo dos serviços pela contratada. A SRAP adota as providências administrativas cabíveis para regularização.	00 00458/2024	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA	
3	2493	13YK	3-7	1 - Sul	00 00402/2024	LB CONSTRUÇÕES LTDA	BR-156	27,00	87,10	60,1	Implantação e pavimentação do Lote 1 - Tronco Sul	19/09/2024	19/03/2028	RS 302.111.960,39	1,46%	Execução do canteiro de obras concluído. Em andamento os serviços de supressão vegetal, limpeza da faixa de domínio e execução dos caminhos de serviço.	25 00315/2025	STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A

Obra Delegada												SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)		SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**				
D1	2491	13YK	3-7	TED-884/2020	EXERCÍCIO - DEC	BR-156	210,10	271,20	61,1	Implantação do Lote 4	13/01/2021	19/03/2028	RS 158.229.045,24	RS 0,00	RS 158.229.045,24	39,31%	Obra em execução, com serviços de drenagem e hidrossensuagem. Haverá serviços remanescentes, os quais serão objeto de levantamento pela Supervisora para viabilizar novo instrumento contratual.	00 00512/2022	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA

Obras a licitar												SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)		SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL								
L1	1989	1418	2-3-7	2 - Norte	BR-156	633,69	687,73	Remanescente de pavimentação do Lote 2 - Tronco Norte	50600 036566/2025-45	0104/26-00	Em processo de análise e aprovação dos projetos do remanescente para viabilizar a licitação da obra que esta prevista para o 1º Semr/26	00 00458/2024	ENGERLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA					
L2	2493	13YK	3-7	3 - Sul	BR-156	149,12	210,18	Implantação e pavimentação do Lote 3 - Tronco Sul	50600 004862/2025-87	0459/25-00	Processo licitatório em andamento. Em fase inicial de questionamentos.	0100/26-00	EM LICITAÇÃO					
L3	2493	13YK	3-7	2 - Sul	BR-156	87,10	149,12	Implantação e pavimentação do Lote 2 - Tronco Sul	50600 004862/2025-87	0459/25-00	Processo licitatório em andamento. Em fase recursal.	0100/26-00	EM LICITAÇÃO					

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+AR.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.