

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
MAPA GERENCIAL
MINAS GERAIS


Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

- ADEQUAÇÃO-DUPL./REST./MELH. 31,40 Km
- IMPLANTAÇÃO 71,03 Km
- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 57,41 Km
- OBRA COMPLEMENTAR
- A LICITAR

Total 159,84 Km



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta											SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)								
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (P+H+R)	EXEC. FINANC. *	VALOR OBRA (P+H+R)	EXEC. FINANC. **	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	124123	10X	2-3	BA	00 00819/2024	CONSORCIO BR-381/MS - CLC/CONSERVA	BR-381	422,40	440,40	18	Duplicação da BR-381	17/10/2024	25/09/2026	RS 405.408.790,80	0%	Contrato em fase de projeto, ordem de serviço emitida para iniciar cabimento de obras. Contrato 111/2026 (Supervisão assinado, ordem de início emitida. Pendências: desapropriações e reassentamento.	06 0483/24-08	EM LICITAÇÃO	ESTAL 0483/24-08
2	124124	10X	2-3	BB	00 00041/2025	CONSORCIO CLC / CONSERVA / TECNOGEO	BR-381	445,00	458,40	13,4	Duplicação da BR-381	29/05/2025	07/05/2029	RS 525.119.585,72	0%	Contrato em fase de projetos, estudos em análise na DPP. Contrato nº 111/2026, referente a supervisão assinado e ordem de início emitida. Pendências com desapropriações e reassentamento.	06 00416/2022	EM LICITAÇÃO	ESTAL 0483/24-08
3	2029	7XJ	2-3	Único	06 00298/2023	PAVDEZ ENGENHARIA LTDA	BR-265	548,80	582,00	9,43	Remanescentes de implantação e pavimentação	07/06/2023	27/08/2026	RS 80.236.975,37	63,89%	Obra em andamento, porém em ritmo lento devido às interferências causadas pelo solo mole. 2º RFFO foi aprovada, conclusão do contrato previsto para Dez/26	06 00331/2023	TRANGULON ENGENHARIA LTDA	06 00416/2022
4	2028	10W	2-3	Único	00 00277/2022	CONSORCIO LCM / APA / HOLLUS	BR-135	82,00	139,41	57,41	Adequação/Restauração e melhoramentos	09/08/2022	20/12/2027	RS 273.455.328,39	3,11%	Obra em andamento, pendências relativas às pedreiras comprometendo o ritmo de execução. PAAR foi concluído com penalidade de multa e anulação da sanção de impedimento a licitar.	06 00331/2023	TRAFECON ENGENHARIA LTDA	06 00331/2023
5	2029	7XJ	2-3	Único	06 00646/2025	ENGENHAUT GEOTECNIA E ENGENHARIA	BR-265	573,00	577,80	4,8	Tratamento de solo mole na BR-265/MG	24/10/2025	24/07/2026	RS 11.182.460,80	75,53%	Obra em andamento, previsão de conclusão em Maio/26	06 00645/2025	PLANEJ PROJETOS ENGENHARIA	06 00645/2025

Obra Delegada											SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)								
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
D1	2026	13XG	2-3	TED-403/2022	DEC - EXERCÍTO BRASILEIRO	BR-367	0,00	61,60	61,6	Remanescente de implantação do Contrato 06 01040/2018	25/09/2022	07/05/2029	RS 328.741.747,74	RS 0,00	RS 328.741.747,74	66,66%	Obra em andamento, com a 1º RFFO aprovada e previsão de uma 2º RFFO. A conclusão do contrato está prevista para Dez/26.	06 00120/2025	ENECON ENGENHARIA LTDA

Obra a licitar											SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	VALOR OBRA (P+H+R)	EXEC. FINANC. **	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2498	165Q	2	1	BR-365	278,00	336,70	Adequação de capacidade - Lote 1	50606.001034/2024-56			Projetos executivos aprovados, aguardando licitação.	A LICITAR	A LICITAR
L2	2498	165Q	2	2	BR-365	336,70	418,30	Adequação de capacidade - Lote 2	50606.001034/2024-56			Projetos executivos aprovados, aguardando licitação.	A LICITAR	A LICITAR
L3	2498	165Q	2	3	BR-365	418,30	476,20	Adequação de capacidade - Lote 3	50606.001034/2024-56			Projetos executivos em andamento, aguardando conclusão para licitação.	A LICITAR	A LICITAR
L4	2026	13XG	2-3	Único	BR-367	0,00	46,28	Remanescente do TED 403/2022 - Implantação				Anteprojeto em elaboração, com previsão de conclusão para Mar/26.	06 00120/2025	ENECON ENGENHARIA LTDA
L5	2026	13XG	2-3	Único	BR-367	0,00	61,60	Remanescente do TED 403/2022 - OAE				Previsão de publicar edital de obras em Maio/26.	A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor P+H+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.