


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Planejada
 - Concedida

Tipos de Intervenção

IMPLANTAÇÃO	42,12 Km
CONTORNO RODOVIÁRIO	13,18 Km
DUPLICAÇÃO	8,70 Km
OAE	
Total	64,00 Km



Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, as extensões das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INICIO	TERMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. *	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2062	7V25-7M81	2-7	Unico	09 00070/2022	CONSORCIO BANDERANTES - TUCUMANN - ENGENM	BR-376	0,00	13,18	Implantação do Contorno Sul de Maringá	06/01/2022	26/01/2027	R\$ 328.634.472,57	0,37%	Prevista a conclusão da aprovação dos projetos para dar início às obras em Set/26.	09 00705/2022	CONSORCIO ASTEP / JBR
2	2935	7K23	2-3-7	Unico	09 00397/2021	CONSORCIO NEOVA - CASTILHO - STE	BR-487	56,41	93,80	Implantação e Pavimentação	17/04/2023	20/03/2028	R\$ 343.872.855,89	0,67%	Projetos em fase de análise e aprovação. Expectativa de entrega de todos os projetos em Abr/26. Início das obras em Jun/26.	09 00047/2023	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INICIO	TERMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
D1	2081			CD-211/2019	GOVERNO DO PARANÁ	BR-277	15,00	15,76	2ª Ponte de Foz do Iguaçu	05/10/2019	30/04/2026	R\$ 0,00	R\$ 448.663.562,60	R\$ 448.663.562,64	0%	Concluídos serviços de execução dos 15 km de pista, acessos a ponte e serviços de execução da Aduana Brasil-Argentina.		
D2	2063			CD-599/2020	GOVERNO DO PARANÁ	BR-469	10,70	19,40	Duplicação e Manutenção	13/11/2020	20/03/2028	R\$ 0,00	R\$ 139.477.766,41	R\$ 139.477.766,41	0%	A obra atingiu 78,24% de execução. Governo Estadual tem expectativa de liberar 6km de duplicação da pista de rolamento.		
D3				ACT-366/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	BR-158	507,00	508,12	1,12 Implantação de vias marginais na BR-373 e BR-158	07/02/2023	08/03/2026	R\$ 0,00	R\$ 34.078.151,15	R\$ 34.078.151,15	0%	Obras em andamento em fase final		
D3				ACT-366/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	BR-373	477,89	481,50	3,61 Implantação de vias marginais na BR-373 e BR-158	07/02/2023	31/01/2027	R\$ 0,00	R\$ 34.078.151,15	R\$ 34.078.151,15	0%	Obras em andamento em fase final		
D4				ACT-35/2022	MUNICÍPIO DE COLOMBO	BR-476	112,00	112,50	0,5 Implantação de interseção em nível	<Null>	22/02/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	Contrato não assinado.		

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
L1				1	BR-158	229,50	294,50	Implantação Campo Mourão - Roncador	50600.034456/2023-87	0437/2025-00	Publicado Edital com abertura das propostas em Dez/25 e já em fase de análise das propostas	ALICITAR	ALICITAR
L2				2	BR-158	294,50	335,70	Implantação Roncador - Palmital	50600.034456/2023-87	0437/2025-00	Publicado Edital com abertura das propostas em Dez/25 e já em fase de análise das propostas	ALICITAR	ALICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.