

PNCV - CRONOGRAMA FÍSICO - FAIXAS MONITORADAS

LOTE	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Lote 01 - RJ/SP	-	-	-	-	31	46	62	77	93	108	124	139
Lote 02 - RS	-	-	-	-	67	80	93	107	120	134	147	160
Lote 03 - RS	-	-	-	-	48	60	72	84	96	108	120	131
Lote 04 - PB	38	57	67	67	114	133	152	171	191	210	229	248
Lote 05 - PE	-	-	-	-	-	-	-	-	30	60	90	120
Lote 06 - BA	77	96	115	115	134	153	172	192	211	230	249	268
Lote 07 - BA	-	-	-	90	91	110	130	150	169	189	209	229
Lote 08 - CE	-	-	-	-	18	37	55	73	91	110	128	146
Lote 09 - DF/GO	-	-	-	-	-	-	-	-	55	111	166	221
Lote 10 - AC/RO	-	-	-	-	-	-	-	-	16	31	47	62
Lote 11 - AM/RR/PA/AP	-	-	-	-	60	72	84	96	108	120	132	144
Lote 12 - SC	-	-	-	-	-	-	33	50	83	116	133	166
Lote 13 - SC	-	-	-	-	-	-	26	38	64	90	102	128
Lote 14 - SE/AL	55	83	139	170	170	179	187	195	204	212	220	229
Lote 15 - MT	-	-	-	-	-	-	54	80	134	187	214	268
Lote 16 - MS	-	-	-	-	-	-	26	40	66	92	106	132
Lote 17 - MA	-	-	-	-	-	-	35	53	88	123	140	175
Lote 18 - PI/TO	-	-	11	13	13	27	41	63	86	108	131	153
Lote 19 - RN	-	-	-	-	22	44	66	102	137	172	208	243
Lote 20 - PR	17	22	31	33	42	56	70	84	98	112	126	140
Lote 21 - ES	-	-	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98
Lote 22 - MG	34	51	72	72	101	118	135	152	169	186	203	220
Lote 23 - MG	-	-	-	-	-	-	-	-	46	93	139	185
Lote 24 - MG	-	-	-	-	83	99	116	132	149	166	182	199
SOMA	221	309	435	560	994	1.228	1.637	1.981	2.560	3.138	3.629	4.204
CRONOGRAMA PREVISTO ED 168/16	2.388	3.083	3.835	4.525	5.043	5.562	6.024	6.361	6.384	6.486	6.620	6.766