



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Fortaleza, 29 de agosto de 2025

Relatório Gerencial nº 8/2025/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2025

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor. A cor de fundo de cada célula do resultado representa a análise de acordo com a legenda abaixo:

Resultado	Legenda
Acima de 80% do previsto	
De 50% a 80% do previsto	
Abaixo de 50% do previsto	
Não Informado ou não iniciado	N/I
Não se aplica	N/A

Objetivo estratégico: otimizar a gestão orçamentária, financeira e de transferências										
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado de Junho		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior (acumulado)	Atual (acumulado)		
1	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	[1 - (Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição)] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	61%	20,38%	22,45%	DA/DI/ DP/ CPGE/ CEST's	<div><div>UG EXECUTORA</div><div>jun / 2025</div><div>CEST/PE28,03%</div><div>CEST/PI0,32%</div><div>ADM CENTRAL – DI30,25%</div><div>ADM CENTRAL – DP86,95%</div><div>ADM CENTRAL – DA67,45%</div><div>CEST/CE36,04%</div><div>CEST/RN9,15%</div><div>CEST/PB5,98%</div><div>CEST/AL11,96%</div><div>CEST/SE6,13%</div><div>CEST/BA26,57%</div><div>CEST/MG6,86%</div><div>TOTAL22,45%</div></div> <div>1977326</div> <div>1939319</div>

2	Taxa de execução dos restos a pagar não processados a liquidar (LOA+TED)	[1 - (Saldo de restos a pagar não processado a liquidar LOA DNOCS e TED recebido no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar LOA DNOCS e TED recebido na inscrição)] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	55%	19,43%	21,05%	DA/DI/ DP/ CPGE/ CEST's	<table><tr><td>UG EXECUTORA</td><td>jun / 2025</td></tr><tr><td>CEST/PE</td><td>28,03%</td></tr><tr><td>CEST/PI</td><td>0,32%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DI</td><td>25,43%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DP</td><td>84,73%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DA</td><td>67,37%</td></tr><tr><td>CEST/CE</td><td>32,66%</td></tr><tr><td>CEST/RN</td><td>32,15%</td></tr><tr><td>CEST/PB</td><td>24,24%</td></tr><tr><td>CEST/AL</td><td>9,67%</td></tr><tr><td>CEST/SE</td><td>4,27%</td></tr><tr><td>CEST/BA</td><td>7,53%</td></tr><tr><td>CEST/MG</td><td>6,86%</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>21,05%</td></tr></table>	UG EXECUTORA	jun / 2025	CEST/PE	28,03%	CEST/PI	0,32%	ADM CENTRAL – DI	25,43%	ADM CENTRAL – DP	84,73%	ADM CENTRAL – DA	67,37%	CEST/CE	32,66%	CEST/RN	32,15%	CEST/PB	24,24%	CEST/AL	9,67%	CEST/SE	4,27%	CEST/BA	7,53%	CEST/MG	6,86%	TOTAL	21,05%
										UG EXECUTORA	jun / 2025																											
										CEST/PE	28,03%																											
										CEST/PI	0,32%																											
										ADM CENTRAL – DI	25,43%																											
										ADM CENTRAL – DP	84,73%																											
										ADM CENTRAL – DA	67,37%																											
										CEST/CE	32,66%																											
										CEST/RN	32,15%																											
										CEST/PB	24,24%																											
CEST/AL	9,67%																																					
CEST/SE	4,27%																																					
CEST/BA	7,53%																																					
CEST/MG	6,86%																																					
TOTAL	21,05%																																					
1977326																																						
1939319																																						
3	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	95%	27,87%	42,24%*	CPGE/DPO	1978834																												
										A execução considera ações sem bloqueio																												
										(*) - considera aumento do valor de dotação devido a antecipação de recursos de investimento (PAC)																												

Objetivo estratégico: aprimorar a disponibilidade, a qualidade, a integridade e a segurança de informações e dados											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Junho			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior	Atual	Média anual		
9	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento: (Resultado bom + ótimo / total de respostas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	99%	99,35%	100%	99,21%	STI	Pesquisa de Satisfação Junho de 2025: Ótimo: 109 (79,56%); Bom: 28 (20,44%) Regular: 0 (0%); Ruim: 0 (0%); Péssimo: 0 (0%) Total: 137 (100%) Grau de satisfação: 100%. Relatório Avaliação de Chamados Jun_2025 (1988703) Observação da unidade: a meta de 99% para este índice foi pactuada de forma equivocada. O STI está elaborando Nota Técnica para alteração da meta.
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Junho			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Semestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
10	Taxa de implementação das ações do PDTIC	(Número de Ações do PDTIC implementadas no ano / Número total de Ações) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	80%	N/A	N/I	N/I	STI	A Portaria nº 165 (1921205), que formalizou o PDTIC do DNOCS para o período 2025-2028, entrou em vigor em 04 de junho de 2025 . Dessa forma, o indicador “Taxa de implementação das ações do PDTIC” , previsto para acompanhamento no primeiro semestre de 2025, ainda não apresenta dados ou execução de medidas, uma vez que o plano somente passou a ter efetividade a partir da data mencionada.

N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Junho			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior	Atual	Média anual		
11	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período/Total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100%	100%	100%	100%	STI	Relatório de Incidentes de segurança Jun_2025 (1988707) Incidentes de segurança Junho de 2025 tratados: 1 de um total de 1 (100%)

Objetivo estratégico: fortalecer a governança institucional											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Junho			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior	Atual	Média anual		
13	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / Total de demandas atendidas) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100%	100%	90%	92,94%	Ouvidoria	A Ouvidoria não conseguiu atingir a totalidade dos processos no prazo, devido à dificuldade de obtenção de retorno de 02 processos de responsabilidade da CEST-PI e DA/DGP. 2004075
14	Tempo Médio de Resposta da Ouvidoria	Média de tempo de resposta no período (em dias)	Eficácia	Unidade	Mensal	12	24,95	16,5	21,39	Ouvidoria	O tempo médio de atendimento começou a diminuir com o retorno efetivo das áreas técnicas. 2004075
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Junho			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior (acumulado)	Atual	Acumulado anual		
15	Publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Unidade	Mensal	100	49	15	64	Comunicação Social	1974855

Objetivo estratégico: Transferir conhecimento e tecnologia na área de produção											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado junho			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
22	Capacitação na área de aquicultura	Somatório de certificados emitidos	Eficácia	Unidade	Trimestral	300	69	118	187	DP/DPA	Comprovante de capacitação do 2º trimestre: SEI n.º 1978436.

Objetivo estratégico: promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Junho			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
23	Produção de Alevinos	Somatório do número de alevinos produzidos	Eficácia	Unidade	Trimestral	10.000.000	1.892.000	1.667.200	3.559.200	DP/DPA	Comprovante de produção de alevinos do 2º trimestre: SEI n.º 1978448.
24	Distribuição de Alevinos	Somatório do número de alevinos distribuídos	Eficácia	Unidade	Trimestral	10.000.000	4.158.210	959.250	5.117.460	DP/DPA	Comprovante de distribuição de alevinos do 2º trimestre: SEI n.º 1978474.

Objetivos estratégicos: implantar sistemas simplificados de abastecimento / promover o desenvolvimento sustentável do semiárido											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Abril, Maio e Junho			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
25	Perfuração de poços	Somatório de Poços Perfurado	Eficácia	Unidade	Trimestral	500	-	N/I		DI/CEST's	Não informado
26	Instalação de Poços	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral	400	104	184	288	DI/CEST's	Demandas coletadas por meio das cargas: 4ª/2025; 5ª/2025; 6ª/2025; e 7ª/2025 2016630

Objetivos estratégicos: Objetivo estratégico: efetuar monitoramento hidrológico e segurança hidráulica dos reservatórios construídos											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Junho			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
33	Índice de Barragens inspecionadas	(número de ISR realizada / número de ISR total previstas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	70%	-	18%	18%	DI	FORAM REALIZADAS 45 INSPEÇÕES DE UM TOTAL DE 249 2003023

Objetivos estratégicos: efetuar a segurança de barragens											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Junho			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
34	Grau de Recuperação das Infraestruturas Hídricas	(número de ISR realizada / número de ISR total previstas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	80%	-	75%	75%	DI	FORAM RECUPERADAS 6 BARRAGEM DE UM TOTAL DE 8. FORAM FINALIZADAS AS DO PROSB LOTE 4, RESTANTO FINALIZAR AS RECUPERAÇÕES DAS BARRAGENS DE PAI MANÉ E TUCUNDUBA 2003023

Objetivos estratégicos: realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica / construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Junho			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
35	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras /percentual previsto em cronograma) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	75%	0%	0%	0%	DI	Obra da Barragem fronteiras está paralisada 2003023

Objetivos estratégicos: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Junho			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior	Atual	Média anual		

42	Grau de Monitoramento dos Reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	50%	38,12	39,06%	38,42%	DI	Total de reservatórios: 320 Inserção de dados: 125 Resultado: 39,06% 2016539
----	---	--	----------	----------------	--------	-----	-------	--------	--------	----	---

PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025 – 2028
PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS – DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo / descrição	Principais Entregas (% Descrição) 2025	1º trimestre		2º trimestre		Unidades Responsáveis
					Situação	Observações	Situação	Observações	
1	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (Pl), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico total da obra: 75% Situação inicial: 71,89%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 71,89%	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 71,89%	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. 2003023	DI
2	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico total da obra: 70% Situação inicial: 57,87%	Avanço físico da obra no período: 0% Avanço físico total da obra: 57,87%	Valor referente até a última medição disponível (maio/2024) da obra da barragem fronteiras. 2003023	Avanço físico da obra no período: 0% Avanço físico total da obra: 57,87%	Valor referente até a última medição disponível (maio/2024) da obra da barragem fronteiras. Avanço físico da obra: 57,87% 2003023	
				Desapropriação de lotes: 300 unidades	Lotes desapropriados: 0	ATIVIDADE NÃO INICIADA 2003023	Lotes desapropriados: 0	ATIVIDADE RECEM-INICIADA 2003023	
				Construção do Reassentamento: Avanço físico total da obra: 10% Situação inicial: 0%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	Em fase de licitação 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	Em fase de licitação 2003023	
3	Construção da Barragem Oiticica (RN)	Implantação de adutoras	Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico total da obra: 100% Situação inicial: 99,52%	Avanço físico no período: 0,03% Avanço físico total da obra: 99,55%	OBRAS ACESSÓRIAS EM ANDAMENTO 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 99,55%	OBRAS ACESSÓRIAS EM ANDAMENTO 2003023	
5	Adutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa		Abastecimento de água	Avanço físico total da obra: 90% Situação inicial: 79,94%	Avanço físico no período: 0,42% Avanço físico total da obra: 80,36%	TRECHO TEIXEIRA A BREJINHO 1895570 1885688 1960533 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 80,36%	TRECHO TEIXEIRA A BREJINHO 1960533 2003023	
6	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Barragem Entremontes (PE). Avanço físico total da obra: 80% Situação inicial: 48,66%	Avanço físico no período: 1,32% Avanço físico total da obra: 49,98%	1930722 2003023	Avanço físico no período: 1,06% Avanço físico total da obra: 51,04%	1930722 2003023	
7				Barragem Quixabinha (CE): Avanço físico total da obra: 100% Situação inicial: 86,36	Avanço físico no período: 4,64% Avanço físico total da obra: 91,00%	1924970 2003023	Avanço físico no período: 9,00% Avanço físico total da obra: 100%	Obra finalizada em maio de 2025 1924970 2003023	
8				Lagoa do Arroz (PB): Avanço físico total da obra: 5%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	EM FASE FINAL DE LICITAÇÃO 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	EM FASE FINAL DE LICITAÇÃO 2003023	

9				Situação inicial: 0%				
				Barragem Prazeres (CE): Avanço físico total da obra: 100%	Avanço físico no período: 5,04% Avanço físico total da obra: 75,86%	OBRA EM ESTÁGIO AVANÇADO 1931538 2003023	Avanço físico no período: 17,09% Avanço físico total da obra: 92,95%	OBRA FINALIZADA EM AGOSTO/2025 1960183 2003023
				Situação inicial: 70,82%				
				Barragem Orós (CE): Avanço físico total da obra: 85%	Avanço físico no período: 20,6% Avanço físico total da obra: 44,98%	OBRA EM ANDAMENTO 1912157 2003023	Avanço físico no período: 3,24% Avanço físico total da obra: 48,22%	OBRA EM ANDAMENTO 2019444 1953012 2003023
				Situação inicial: 24,38%				
				Barragem Pau dos Ferros (RN): Avanço físico total da obra: 65%	Avanço físico no período: 18,61% Avanço físico total da obra: 18,61%	OBRA EM ANDAMENTO 1889864 2003023	Avanço físico no período: 18,11% Avanço físico total da obra: 36,72%	OBRA EM ANDAMENTO 1946597 2003023
12				Situação inicial: 0%				
				Barragem São Jose (PB): Avanço físico total da obra: 90%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 20%	OBRA PARALISADA 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 20%	OBRA PARALISADA 2003023
13				Situação inicial: 20%				
				Barragem Chapéu (PE): Avanço físico total da obra: 80%	Avanço físico no período: 1,35% Avanço físico total da obra: 30,89%	OBRA EM ANDAMENTO 1916540 2003023	Avanço físico no período: 0,39% Avanço físico total da obra: 31,28%	OBRA EM ANDAMENTO 1939724 2003023
14	Plano de Segurança de Barragem e Plano de Ação Emergencial (elaboração)	Segurança de Barragens	Elaboração de Planos de Segurança e de Ação Emergencial em atendimento à Política Nacional de Segurança Hídrica	09 Planos	Planos Elaborados: 09	FINALIZADAS 4 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 20/2022 FINALIZADAS 5 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 19/2022 2003023	Planos elaborados: 09	FINALIZADAS 4 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 20/2022 FINALIZADAS 5 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 19/2022 2003023
15	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Barragens a serem recuperadas: 08	Barragens recuperadas: 06	BARRAGENS DO PROSB LOTE VI FORAM CONCLUÍDAS 2003023	Barragens recuperadas: 06	FALTAM A CONCLUSÃO DAS RECUPERAÇÕES DAS BARRAGENS DE TUCUNDUBA E PAI MANÉ 2003023
16	Execução de Obras de Qualificação Viária	Pavimentação	Qualificar a Infraestrutura e a Logística Urbana e Rural para o Escoamento da Produção	Área a ser executada: 1.500.000 m2	Área executada: 16.000m²	OBRAS EM ANDAMENTO 2003023	Área executada: 16.000M²	OBRAS EM ANDAMENTO 2003023
17	Cessão de Equipamentos	Equipamentos Pesados e Agrícolas	Promover a Mecanização e Modernização da	500 Equipamentos a serem cedidos	Equipamentos cedidos: 150	2003023	Equipamentos cedidos: 150	2003023

			Produção Visando o Desenvolvimento Regional						
18	Implantação do Teletrabalho	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	15%	7,5%	Implementação do Sistema PETRVS e sincronização com os dados do SIAPE 2020102	13,5%	Conclusão da Instalação do PETRVS, divulgação e lançamento do novo sistema de acompanhamento do PGD 2020102	DA/DGP

(assinado eletronicamente)

Raphael Felipe de Araujo Lima

Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Felipe de Araujo Lima, Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico**, em 04/11/2025, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1975852** e o código CRC **B9A533ED**.