



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Fortaleza, data da assinatura eletrônica

Relatório Gerencial nº 5/2026/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor. A cor de fundo de cada célula do resultado representa a análise de acordo com a legenda abaixo:

Resultado	Legenda
Acima de 80% do previsto	
De 50% a 80% do previsto	
Abaixo de 50% do previsto	
Não Informado ou não iniciado	N/I
Não se aplica	N/A

Objetivo estratégico: otimizar a gestão orçamentária, financeira e de transferências										
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado de Dezembro		Unidades Envolvidas	Comentário / Ob
						2025	Período Anterior (acumulado)	Atual (acumulado)		
1	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	[1 - (Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição)] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	61%	33,56%	41,25%	DA/DI/ DP/ CPGE/ CEST's	UG EXECUTORA CEST/PE CEST/PI ADM CENTRAL – DI ADM CENTRAL – DP ADM CENTRAL – DA CEST/CE CEST/RN CEST/PB CEST/AL CEST/SE CEST/BA CEST/MG TOTAL Tabela acompanhamento 2077967
2	Taxa de execução dos restos a pagar não processados a liquidar (LOA+TED)	[1 - (Saldo de restos a pagar não processado a liquidar LOA DNOCS e TED recebido no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar LOA DNOCS e TED recebido na inscrição)] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	55%	30,36%	43,13%	DA/DI/ DP/ CPGE/ CEST's	UG EXECUTORA CEST/PE CEST/PI ADM CENTRAL – DI ADM CENTRAL – DP ADM CENTRAL – DA CEST/CE CEST/RN CEST/PB CEST/AL CEST/SE CEST/BA CEST/MG TOTAL Tabela acompanhamento 2077967
3	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	95%	86,50%	98,64%	CPGE/DPO	Trata-se de índice acumulado da 2079764
4	Índice de execução orçamentária – emendas parlamentares	(Total de orçamento empenhado com emendas / dotação orçamentária das emendas) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	95%	94,77%	86,82%		Observe-se que houve cancelamento de valor 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvim 2079764
5	Taxa de utilização do orçamento disponibilizado	[Total de orçamento empenhado (exceto despesas obrigatórias) / total orçamento disponível] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	30%	36,95%	39,22%		Observe-se percentual elevado de despesa benefício: 2079764

6	Índice de aplicação de recursos em ações finalísticas	(Despesa empenhada com programas finalísticos / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	30%	33,43%	35,62%		Observe-se percentual elevado de despesa benefício: 2079764
---	---	--	------------	----------------	-------	-----	--------	--------	--	---

Objetivo estratégico: aprimorar a disponibilidade, a qualidade, a integridade e a segurança de informações e dados											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Dezembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Período Anterior	Atual	Média anual		
8	Grau de Investimento em TI	(Total do Orçamento empenhado em TI / Valor Total Empenhado exceto despesas obrigatórias) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	0,82%	0,38%	0,42%	0,42%	STI	Total empenhado em tic em 2025 (ação 200,00SX e 21DD) = 1.940.926,66 Total empenhado exceto despesas obrigatórias = 460.771.251,85 Observação: A redução da execução orçamentária em ações/projetos de tic pode ser atribuída principalmente à redução do contrato de operação da estrutura de tic em 45% e ao contingenciamento orçamentário efetuado pelo governo federal. Fonte: SIOP e SIAFI 2083031
9	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento: (Resultado bom + ótimo / total de respostas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	99%	100%	97,67%	98,21%		Pesquisa de Satisfação Dezembro de 2025: Ótimo: 40 (93,02%); Bom: 2 (4,65%) Regular: 1 (2,32%); Ruim: 0 (0%); Péssimo: 0 (0%) Total: 43 (100%) Grau de satisfação: 97,67%. conforme Relatório de Pesquisa de satisfação dez_2025 (2083018) 2083031
10	Taxa de implementação das ações do PDTIC	(Número de Ações do PDTIC implementadas no ano / Número total de Ações) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	80%	N/I	82,66%	82,66%		De acordo com Relatório 3 (2083012) 2083031
11	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período/Total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100%	100%	100%	100%		Incidentes de segurança tratados no período (dezembro): 100% (1 incidente) Relatório de Incidentes de segurança dez_2025 (2083017) 2083031
12	Índice de Transparência	Resultado indicado pela CGU (Painel LAI)	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100%	98%	96,8%	96,8%	Ouvidoria	Foram recebidos 102 pedidos de Acesso à Informação (FALA.BR) e 229 pedidos do SIC (Serviço de Informação ao Cidadão). No total, foram respondidas 322 solicitações pelos sistemas oficiais da CGU. 2079705
13	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / Total de demandas atendidas) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100%	77,78%	96,43%	87,90%		No mês de dezembro a Ouvidoria recebeu 28 processos. Desses, 27 foram atendidos dentro do prazo e 1 fora do prazo, com o resultado de 96,43%. A Ouvidoria não atendeu à totalidade dos processos no prazo, devido à dificuldade de obtenção de retorno de 01 processo de responsabilidade da CEST-CE. 2085254
14	Tempo Médio de Resposta da Ouvidoria	Média de tempo de resposta no período (em dias)	Eficácia	Unidade	Mensal	12	29,3	29,3	23,29		O prazo de atendimento foi de 29,3 dias. 2079705
15	Publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Unidade	Mensal	100	116	11	127	Comunicação Social	2077797 2077792

Objetivo estratégico: fortalecer a governança institucional											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado	Unidades Envolvidas	Comentário / Observação		
						2025	2025				

16	Índice de serviços de auditoria realizados	(Quantidade de serviços de auditoria realizados / quantidade de serviços de auditoria planejados e extraordinários) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100%	100%	Auditoria Interna	No ano de 2025, a Auditoria Interna do DNOCS alocou um quantitativo de horas para execução de 2 (duas) auditorias, em conformidade ao Plano Anual de Auditoria Interna . Sendo assim, o percentual alcançado no <i>índice de auditorias realizadas</i> em 2025 foi de 100%, conforme Relatório de Auditoria nº 01/2025/AUDI/DNOCS (SEI nº 1956739) e Relatório nº 02/2025 /AUDI/DNOCS (SEI nº 2065943). 2077443
17	Índice de capacitação da equipe de Auditoria	(Número de servidores capacitados com mínimo de 40h (ano)/ Total de servidores da Unidade) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100%	100%	Auditoria Interna	De acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna, referente ao exercício de 2025, previu-se 240 horas/ano para capacitação da equipe de auditoria. Portanto, considerando que a Auditoria Interna do DNOCS possuía 6 (seis) servidores no ano de 2025, informamos que o percentual cumprido foi de 100%, tendo em vista que os servidores realizaram, no mínimo, 40 (quarenta) horas/ano de capacitação, conforme certificados de capacitações (SEI nº 2077444). 2077443
18	Taxa de análise de processos na comissão de ética	(Somatório de processos analisados / total de processos) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100%	87,5%	Comissão de Ética	Foram recebidos 8 processos pela Comissão de Ética. Desses, 7 foram analisados, com deliberação dos membros, conclusão e arquivamento. 1 dos processos já foi objeto de deliberação, mas ainda está pendente da realização do acordo entre as partes. 2079705
19	Processos de correção finalizados no ano corrente	Somatório de processos de correção finalizados	Eficácia	Unidade	Anual	7	11	Serviço de Correção	No ano de 2025, a Unidade Correcional do DNOCS finalizou 11 processos correcionais, sendo 1 Sindicância Investigativa, 7 Processos Administrativos Disciplinares (PAD) e 3 Processos Administrativos de Responsabilização (PAR), conforme os relatórios finais (SEI nº 1897252, 1934147, 1938340, 1943710, 1952491, 1919488, 1998471, 1998139 e 1977570). Ressaltamos que, em decorrência de alguns processos ainda estarem em trâmite - no aguardo da emissão de Julgamento pela autoridade instauradora -, e em observância à necessidade de sigilo, seus relatórios finais não foram mencionados anteriormente. Desse modo, o percentual alcançado foi de 157%, tendo em vista que a Unidade Correcional ultrapassou a meta estabelecida de 7 processos finalizados para o ano de 2025. 2077118

Objetivos estratégicos: otimizar os processos de trabalho / promover a cultura da gestão de riscos										
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Período Anterior	Atual		
20	Estruturação de macroprocessos (identificados os riscos e respectivos controles, monitoramentos e ações de respostas)	Somatório de macroprocessos estruturados	Eficácia	Unidade	Anual	1	2	2	GOV	1. PGR-I para pactuação e monitoramento de metas institucionais (link https://www.dnocs.gov.br/html/nugov/mapeamento/Gestao_Estrategica 2. PGR-I para os Processos relacionados diretamente à Comunicação disponíveis no link https://www.dnocs.gov.br/html/nugov/mapeamento/2080038
21	Implantação de macroprocessos	Somatório de macroprocessos implantados	Eficácia	Unidade	Anual	1	3	2		1. Publicação, no <i>site</i> , de mapeamento relacionado ao processo de controles internos contidos no PGR-I de Processos relacionados diretamente à Comunicação disponíveis no link https://www.dnocs.gov.br/html/nugov/mapeamento/Campanhas/Lista 2. Publicação, no <i>site</i> , de mapeamento relacionado ao processo de controles internos contidos no PGR-I para a Lei de Acesso à Informação disponíveis no link https://www.dnocs.gov.br/html/nugov/mapeamento/Ouvidoria/Lista A comunicação às partes interessadas ocorreu através do Despacho 2080038 Para o PGR-I do processo relacionado à Lei de Acesso à Informação, o tratamento dos riscos, conforme Despacho GOV 1871693. 2080038

Objetivo estratégico: Transferir conhecimento e tecnologia na área de produção											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado do trimestre Outubro, Novembro e Dezembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
22	Capacitação na área de aquicultura	Somatório de certificados emitidos	Eficácia	Unidade	Trimestral	300	260	184	631	DP/DPA	Comprovante de capacitação do 4º trimestre: 2080707 2080709

Objetivo estratégico: promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Outubro, Novembro e Dezembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
23	Produção de Alevinos	Somatório do número de alevinos produzidos	Eficácia	Unidade	Trimestral	10.000.000	2.262.400	741.066	6.562.666	DP/DPA	Comprovante de produção de alevinos do 4º trimestre: SEI n.º 2080173 2080709

24	Distribuição de Alevinos	Somatório do número de alevinos distribuídos	Eficácia	Unidade	Trimestral	10.000.000	1.595.630	1.729.510	8.442.600	DP/DPA	Comprovante de distribuição de alevinos do 4º trimestre: SEI n.º 2080178 2080709
----	--------------------------	--	----------	---------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	--------	--

Objetivos estratégicos: implantar sistemas simplificados de abastecimento / promover o desenvolvimento sustentável do semiárido											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Outubro, Novembro e Dezembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
25	Perfuração de poços	Somatório de Poços Perfurado	Eficácia	Unidade	Trimestral	500	N/I	1.030	1.030	DI/CEST's	2093323
26	Instalação de Poços	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral	400	97	178	563	DI/CEST's	2101636

Objetivos estratégicos: realizar aproveitamento hidroagrícola e aquícola / executar planos e projetos de irrigação										
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Período Anterior	2025		
27	Produção Vegetal	Somatório do peso das culturas produzidas	Eficácia	Kg	Anual	550.000.000	530.272.355,66	559.421.217,85	DP/DTO	Dos 6 Projetos Públicos de Irrigação, somente Brumado, Araras Norte e Jaguaribe Apodi entregaram todos os Relatórios Agropecuários do ano, os outros não entregaram o de dezembro.
28	Valor Bruto da Produção Vegetal	Somatório de valores produzidos	Eficácia	R\$	Anual	700.000.000,00	649.559.586,10	753.969.619,60		
29	Valor Bruto da Produção Animal	Somatório de valores produzidos	Eficácia	R\$	Anual	60.000.000,00	56.842.658,71	62.957.099,62		
30	Empregos Diretos	Somatório de pessoas diretamente empregadas	Eficácia	Unidade	Anual	28.000	26.558	28.739		
31	Empregos Indiretos	Somatório de pessoas indiretamente empregadas	Eficácia	Unidade	Anual	56.000	53.114	57.479		
32	População Beneficiada	Somatório de pessoas beneficiadas	Eficácia	Unidade	Anual	168.000	159.343	172.433		Comprovante: SEI 2084463 / 2084662

Objetivos estratégicos: efetuar monitoramento hidrológico e segurança hidráulica dos reservatórios construídos										
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Dezembro		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Semestre Anterior	Atual (acumulado)		
33	Índice de Barragens inspecionadas	(número de ISR realizada / número de ISR total previstas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	70%	18%	46,58%	DI	DE JANEIRO A DEZEMBRO FORAM REALIZADAS 116 INSPEÇÕES DE UM TOTAL DE 249, OU SEJA, 46,58% 2077141

Objetivos estratégicos: efetuar a segurança de barragens										
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Dezembro		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Semestre Anterior	Atual (acumulado)		
34	Grau de Recuperação das Infraestruturas Hídricas	(número de ISR realizada / número de ISR total previstas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	80%	75%	87,5%	DI	FORAM RECUPERADAS 7 BARRAGEM DE UM TOTAL DE 8. FORAM FINALIZADAS AS DO PROSB LOTE 4, RESTANTO FINALIZAR AS RECUPERAÇÕES DAS BARRAGENS DE TUCUNDUBA, QUE ESTÁ COM 97% DE AVANÇO. 2077141

Objetivos estratégicos: realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica / construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Outubro, Novembro e Dezembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
35	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras / percentual previsto em cronograma) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	75%	0%	0%	0%	DI	Obra da Barragem Fronteiras está paralisada 2077141

Objetivo estratégico: assegurar infraestrutura tecnológica e suporte logístico.											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Quadrimestre (Setembro a Dezembro)			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Quadrimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
36	Percentual de licitações impugnadas por motivos de elaboração do instrumento convocatório	(Nº de licitações impugnadas por motivos de elaboração do edital / Total de Licitações publicadas no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Quadrimestral	0%	0%	0%	18,18%	DL	Durante o período de setembro a dezembro lançadas 2 (duas) licitações no âmbito dessas, registrou-se nenhuma impugnação questões relacionadas aos respectivos: No ano, foram 2 impugnações de um total 2080870
37	Percentual de licitações impugnadas por motivos técnicos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico e Artefatos que os compõem	(Nº de licitações impugnadas por motivos técnicos/ Total de Licitações publicadas no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Quadrimestral	0%	0%	0%	9,09%	DL	Durante o período de setembro a dezembro lançadas 2 (duas) licitações no âmbito dessas, registrou-se nenhuma impugnação questões relacionadas aos respectivos: No ano, houve 1 impugnação de um total 2080870
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Período		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação	
						2025	Período Anterior	Atual			
38	Número de Plano de Contratações Anual elaborado pela Adm. Central	Somatório de Planos de Contratações Anuais	Eficácia	Unidade	Anual	1	N/A	1	DRL/MP	01 PCA APROVADO PELO SR. DIRETOR ENVIADO AO Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP Documentos de Formalização da Licitação cadastrados pela DRL/MP: Processo 59400.001499/2024-98. Divulgação Portal Nacional de Contratações Públicas: https://pncp.gov.br/app/pca/0004371 2077480	

Objetivo estratégico: promover o desenvolvimento de competências e a valorização da força de trabalho										
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Período Anterior	Atual		
39	Grau de amplitude da capacitação dos servidores	(Quantidade de servidores treinados no exercício /Quantidade de servidores no exercício) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	15%	17%	4,68%	DGP	O percentual é referente ao quantitativo de 17 servidores capacitados de um total de 363 servidores efetivos. (Fonte SIAPE dezembro/2025) 2094727
40	Nível de Satisfação do Servidor	Pesquisa de clima Organizacional	Efetividade de	Unidade	Anual	1	N/A	1	DA	Relatório Pesquisa de Clima Organizacional DNOCS (2039263)
Objetivo estratégico: promover a transformação digital dos serviços e dados										
41	Taxa de Transformação Digital dos Serviços	(Nº de serviços transformados digitalmente / total de serviços a serem transformados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	80%	100%	100%	DRL/MP	(*) Informa-se que o serviço <u>“Solicitar Rebate Administrativo – 2025”</u> foi implantado com sucesso em meio totalmente digital no segundo semestre de 2025 , sendo o único serviço transformado digitalmente no período avaliado . Assim, para fins de cálculo do indicador “Taxa de Transformação Digital dos Serviços” , considera-se 1 (um) serviço transformado digitalmente , em relação ao total de serviços previstos para transformação, nos termos da fórmula estabelecida: <i>(nº de serviços transformados digitalmente / total de serviços a serem transformados) x 100.</i> 2083031

Objetivos estratégicos: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Dezembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior	Atual	Média anual		

42	Grau de Monitoramento dos Reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	50%	77,81%	79,06%	53,04%	DI	Aplicativo de monitoramento: Sala de situação Disponível em http://salasituacao.dnocs.gov.br Total de reservatórios: 320 Inserção de dados: 253 Resultado: 79,06% 2084079
----	---	--	----------	----------------	--------	-----	--------	--------	--------	----	--

PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025 – 2028
PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS – DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo / descrição	Principais Entregas (% Descrição) 2025	1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre	
					Situação	Observações	Situação	Observações	Situação	Obser
1	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico total da obra: 75% Situação inicial: 71,89%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 71,89%	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 71,89%	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. 2003023	Avanço físico da obra no período: 0,0% Avanço físico total da obra: 71,89%	Aguardando recursos de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. 2003023
2	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico total da obra: 70% Situação inicial: 57,87%	Avanço físico da obra no período: 0% Avanço físico total da obra: 57,87%	Valor referente até a última medição disponível (maio/2024) da obra da barragem fronteiras. 2003023	Avanço físico da obra no período: 0% Avanço físico total da obra: 57,87%	Valor referente até a última medição disponível (maio/2024) da obra da barragem fronteiras. Avanço físico da obra: 57,87% 2003023	Avanço físico da obra no período: 0,0% Avanço físico da obra: 57,87%	Valor referente à última medição disponível (maio/2024) da obra da barragem fronteiras. 2003023
				Desapropriação de lotes: 300 unidades	Lotes desapropriados: 0	ATIVIDADE NÃO INICIADA 2003023	Lotes desapropriados: 0	ATIVIDADE RECEM-INICIADA 2003023	Lotes desapropriados: 36 (acumulado)	208: 208: 207
				Construção do Reassentamento: Avanço físico total da obra: 10% Situação inicial: 0%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	Em fase de licitação 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	Em fase de licitação 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	Em fase de licitação 2003023
3	Construção da Barragem Oiticica (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico total da obra: 100% Situação inicial: 99,52%	Avanço físico no período: 0,03% Avanço físico total da obra: 99,55%	OBRAS ACESSÓRIAS EM ANDAMENTO 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 99,55%	OBRAS ACESSÓRIAS EM ANDAMENTO 2003023	Avanço físico da obra no período: 0,1% Avanço físico total da obra: 99,65%	OBRAS ACESSÓRIAS EM ANDAMENTO 2003023
5	Adutora Pajé (PE) – 2ª Etapa	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico total da obra: 90% Situação inicial: 79,94%	Avanço físico no período: 0,42% Avanço físico total da obra: 80,36%	TRECHO TEIXEIRA A BREJINHO 1895570 1885688 1960533 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 80,36%	TRECHO TEIXEIRA A BREJINHO 1960533 2003023	Avanço físico da obra no período: 0,67% Avanço físico total da obra: 81,03%	TRECHO TEIXEIRA A BREJINHO 2003023
6				Barragem Entremontes (PE). Avanço físico total da obra: 80% Situação inicial: 48,66%	Avanço físico no período: 1,32% Avanço físico total da obra: 49,98%	1930722 2003023	Avanço físico no período: 1,06% Avanço físico total da obra: 51,04%	1930722 2003023	Avanço físico da obra no período: 2,42% Avanço físico total da obra: 53,46%	AVANÇO FÍSICO TOTAL DA OBRA: 207
7				Barragem Quixabinha (CE): Avanço físico total da obra: 100% Situação inicial: 86,36	Avanço físico no período: 4,64% Avanço físico total da obra: 91,00%	1924970 2003023	Avanço físico no período: 9,00% Avanço físico total da obra: 100%	Obra finalizada em maio de 2025 1924970 2003023	N/A	OBRA FINALIZADA EM MAIO DE 2025 207
8				Lagoa do Arroz (PB): Avanço físico total da obra: 5% Situação inicial: 0%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	EM FASE FINAL DE LICITAÇÃO 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	EM FASE FINAL DE LICITAÇÃO 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	EM FASE FINAL DE LICITAÇÃO 207

9	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Barragem Prazeres (CE): Avanço físico total da obra: 100% Situação inicial: 70,82%	Avanço físico no período: 5,04% Avanço físico total da obra: 75,86%	OBRA EM ESTÁGIO AVANÇADO 1931538 2003023	Avanço físico no período: 17,09% Avanço físico total da obra: 92,95%	OBRA FINALIZADA EM AGOSTO/2025 1960183 2003023	Avanço físico no período: 7,05% Avanço físico total da obra: 100%	OB FINALIZ AGOSTO 207
10				Barragem Orós (CE): Avanço físico total da obra: 85% Situação inicial: 24,38%	Avanço físico no período: 20,6% Avanço físico total da obra: 44,98%	OBRA EM ANDAMENTO 1912157 2003023	Avanço físico no período: 3,24% Avanço físico total da obra: 48,22%	OBRA EM ANDAMENTO 2019444 1953012 2003023	Avanço físico no período: 19,22% Avanço físico total da obra: 67,44%	OBR. ANDA! 207
11				Barragem Pau dos Ferros (RN): Avanço físico total da obra: 65% Situação inicial: 0%	Avanço físico no período: 18,61% Avanço físico total da obra: 18,61%	OBRA EM ANDAMENTO 1889864 2003023	Avanço físico no período: 18,11% Avanço físico total da obra: 36,72%	OBRA EM ANDAMENTO 1946597 2003023	Avanço físico no período: 22,96% Avanço físico total da obra: 59,68%	OBR. ANDA! 207
12				Barragem São Jose (PB): Avanço físico total da obra: 90% Situação inicial: 20%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 20%	OBRA PARALISADA 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 20%	OBRA PARALISADA 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 20%	OB PARAL 207
13				Barragem Chapéu (PE): Avanço físico total da obra: 80% Situação inicial: 29,54%	Avanço físico no período: 1,35% Avanço físico total da obra: 30,89%	OBRA EM ANDAMENTO 1916540 2003023	Avanço físico no período: 0,39% Avanço físico total da obra: 31,28%	OBRA EM ANDAMENTO 1939724 2003023	Avanço físico no período: 1,11% Avanço físico total da obra: 32,39%	OBR. ANDA! 207
14	Plano de Segurança de Barragem e Plano de Ação Emergencial (elaboração)	Segurança de Barragens	Elaboração de Planos de Segurança e de Ação Emergencial em atendimento à Política Nacional de Segurança Hídrica	Planos a serem elaborados: 09	Planos elaborados: 09	FINALIZADAS 4 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 20/2022 FINALIZADAS 5 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 19/2022 2003023	Planos elaborados: 09	FINALIZADAS 4 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 20/2022 FINALIZADAS 5 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 19/2022 2003023	Planos elaborados no período: 0. Total de Planos elaborados: 09	FINALIZ BARRAC CONTR 20/2 FINALIZ BARRAC CONTR 19/2 207
15	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Barragens a serem recuperadas: 08	Barragens recuperadas: 06	BARRAGENS DO PROSB LOTE VI FORAM CONCLUÍDAS 2003023	Barragens recuperadas: 06	FALTAM A CONCLUSÃO DAS RECUPERAÇÕES DAS BARRAGENS DE TUCUNDUBA E PAI MANÉ 2003023	Barragens recuperadas no período: 0 Total de Barragens recuperadas: 06	FAL CONCI D/ RECUPE D/ BARRAC TUCUN PAI A 207
16	Execução de Obras de Qualificação Viária	Pavimentação	Qualificar a Infraestrutura e a Logística Urbana e Rural para o Escoamento da Produção	Área a ser executada: 1.500.000 m2	Área executada: 16.000m²	OBRAS EM ANDAMENTO 2003023	Área executada: 16.000M²	OBRAS EM ANDAMENTO 2003023	Área executada no período: 183.522,40 Área executada total: 199.522,40 M²	OBR/ ANDA! 207
17	Cessão de Equipamentos	Equipamentos Pesados e Agrícolas	Promover a Mecanização e Modernização da Produção Visando o Desenvolvimento Regional	500 Equipamentos	Equipamentos cedidos: 150	2003023	Equipamentos cedidos: 150	2003023	Equipamentos cedidos no período: 29 Acumulado no ano: 179	207
18	Implantação do Teletrabalho	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	15%	7,5%	Implementação do Sistema PETRVS e sincronização com os dados do SIAPE 2020102	13,5%	Conclusão da Instalação do PETRVS, divulgação e lançamento do novo sistema de acompanhamento do PGD 2020102	14,25%	Adminis Sistema compar do preen do siste usuá monitorea envio de MGI v 206

(assinado eletronicamente)

Raphael Felipe de Araujo Lima

Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Felipe de Araujo Lima**, **Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico**, em 03/03/2026, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2099924** e o código CRC **78164732**.