



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Fortaleza, 06 de novembro de 2025

Relatório Gerencial nº 11/2025/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2025

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor. A cor de fundo de cada célula do resultado representa a análise de acordo com a legenda abaixo:

Resultado	Legenda
Acima de 80% do previsto	
De 50% a 80% do previsto	
Abaixo de 50% do previsto	
Não Informado ou não iniciado	N/I
Não se aplica	N/A

Objetivo estratégico: otimizar a gestão orçamentária, financeira e de transferências										
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado de Setembro		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior (acumulado)	Atual (acumulado)		
1	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	[1 - (Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição)] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	61%	30,37%	31,54%	DA/DI/ DP/ CPGE/ CEST's	<b>UG EXECUTORA set / 2025</b> CEST/PE 28,37% CEST/PI 0,32% ADM CENTRAL – DI 37,82% ADM CENTRAL – DP 96,64% ADM CENTRAL – DA 68,60% CEST/CE 49,09% CEST/RN 14,49% CEST/PB 10,98% CEST/AL 23,15% CEST/SE 28,02% CEST/BA 30,59% CEST/MG 7,67% <b>TOTAL 31,54%</b> Tabela acompanhamento RAP (2003295)
2	Taxa de execução dos restos a pagar não processados a liquidar (LOA+TED)	[1 - (Saldo de restos a pagar não processado a liquidar LOA DNOCS e TED recebido no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar LOA DNOCS e TED recebido na inscrição)] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	55%	25,94%	26,82%	DA/DI/ DP/ CPGE/ CEST's	<b>UG EXECUTORA set / 2025</b> CEST/PE 28,37% CEST/PI 0,32% ADM CENTRAL – DI 31,05% ADM CENTRAL – DP 93,85% ADM CENTRAL – DA 68,52% CEST/CE 44,48% CEST/RN 34,55% CEST/PB 27,94% CEST/AL 18,71% CEST/SE 19,54% CEST/BA 6,76% CEST/MG 7,67% <b>TOTAL 26,82%</b> Tabela acompanhamento RAP (2003295)
3	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	95%	46,99%	65,43%	CPGE/DPO	Execução normal, sem alterações significativas 2024963 2026298

Objetivo estratégico: aprimorar a disponibilidade, a qualidade, a integridade e a segurança de informações e dados											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Setembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior	Atual	Média anual		
9	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento: (Resultado bom + ótimo / total de respostas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	99%	97,56%	100%	97,87%	STI	Pesquisa de Satisfação <b>setembro de 2025</b> : Ótimo: 42 (91,31%); Bom: 4 (8,69%) Regular: 0 (0%); Ruim: 0 (0%); Péssimo: 0 (0%) Total: 46 (100%) Grau de satisfação: 100%. conforme Relatório _analico_aval_chamados_set_2025 (2039746)
11	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período/Total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100%	100%	100%	100%	STI	<b>Incidentes de segurança Setembro de 2025 tratados: 2 (100%)</b> Relatório relatorio_incidentes_seguranca_set_2025 (2039747)

Objetivo estratégico: fortalecer a governança institucional											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Setembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior	Atual	Média anual		
13	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / Total de demandas atendidas) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100%	85,37%	68,18%	90,06%	Ouvidoria	Do total de 22 processos recebidos, 07 foram respondidos fora do prazo. 2086259
14	Tempo Médio de Resposta da Ouvidoria	Média de tempo de resposta no período (em dias)	Eficácia	Unidade	Mensal	12	22,9	21,8	22,87	Ouvidoria	A Ouvidoria teve um aumento no tempo médio de resposta devido a dificuldades de obtenção de informações relacionadas a 02 processos em tramitação na DA/DGP e CEST-BA. 2040150
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Setembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior (acumulado)	Atual	Acumulado anual		
15	Publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Unidade	Mensal	100	80	13	93	Comunicação Social	2025194

Objetivo estratégico: Transferir conhecimento e tecnologia na área de produção											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado do trimestre (Julho, Agosto e Setembro)			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
22	Capacitação na área de aquicultura	Somatório de certificados emitidos	Eficácia	Unidade	Trimestral	300	118	260	447	DP/DPA	2029503

Objetivo estratégico: promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Julho, Agosto e Setembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
23	Produção de Alevinos	Somatório do número de alevinos produzidos	Eficácia	Unidade	Trimestral	10.000.000	1.667.200	2.262.400	5.821.600	DP/DPA	2030238
24	Distribuição de Alevinos	Somatório do número de alevinos distribuídos	Eficácia	Unidade	Trimestral	10.000.000	959.250	1.595.630	6.713.090	DP/DPA	2030239 / 2084331 2084318 / 2084321 2084329

Objetivos estratégicos: implantar sistemas simplificados de abastecimento / promover o desenvolvimento sustentável do semiárido											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Julho, Agosto e Setembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
25	Perfuração de poços	Somatório de Poços Perfurado	Eficácia	Unidade	Trimestral	500	N/I	N/I	-	DI/CEST's	-
26	Instalação de Poços	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral	400	184	97	385	DI/CEST's	Demandas coletadas por meio da 8ª/2025 carga 2083413

Objetivos estratégicos: realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica / construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Julho, Agosto e Setembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
35	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras / percentual previsto em cronograma) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	75%	0%	0%	0%	DI	Obra da Barragem Fronteiras está paralisada 2077141

Objetivos estratégicos: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Setembro			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior	Atual	Média anual		
42	Grau de Monitoramento dos Reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	50%	66,56%	51,25%	45,62%	DI	Aplicativo de monitoramento: Sala de situação Total de reservatórios: 320 Inserção de dados: 164 Resultado: 51,25% 2061719

PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025 – 2028  
PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS – DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo / descrição	Principais Entregas (% Descrição) 2025	1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre		Unidades Responsáveis
					Situação	Observações	Situação	Observações	Situação	Observações	
1	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico total da obra: 75% Situação inicial: 71,89%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 71,89%	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 71,89%	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. 2003023	Avanço físico da obra no Período: 0,0% Avanço físico total da obra: 71,89%	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. 2077141	DI
2	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico total da obra: 70% Situação inicial: 57,87%	Avanço físico da obra no período: 0% Avanço físico total da obra: 57,87%	Valor referente até a última medição disponível (maio/2024) da obra da barragem fronteiras. 2003023	Avanço físico da obra no período: 0% Avanço físico total da obra: 57,87%	Valor referente até a última medição disponível (maio/2024) da obra da barragem fronteiras. Avanço físico da obra: 57,87% 2003023	Avanço físico da obra no Período: 0,0% Avanço físico total da obra: 57,87%	Valor referente até a última medição disponível (maio/2024) da obra da barragem fronteiras. 2077141	
				Desapropriação de lotes: 300 unidades	Lotes desapropriados: 0	ATIVIDADE NÃO INICIADA 2003023	Lotes desapropriados: 0	ATIVIDADE RECEM-INICIADA 2003023	Lotes desapropriados: 36 (acumulados)	2085574 2085580	
				Construção do Reassentamento: Avanço físico total da obra: 10% Situação inicial: 0%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	Em fase de licitação 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	Em fase de licitação 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	Em fase de licitação 2077141	
3	Construção da Barragem Olítica (RN)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico total da obra: 100% Situação inicial: 99,52%	Avanço físico no período: 0,03% Avanço físico total da obra: 99,55%	OBRAS ACESSÓRIAS EM ANDAMENTO 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 99,55%	OBRAS ACESSÓRIAS EM ANDAMENTO 2003023	Avanço físico da obra no Período: 0,1% Avanço físico total da obra: 99,65%	OBRAS ACESSÓRIAS EM ANDAMENTO 2077141	
5	Adutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico total da obra: 90% Situação inicial: 79,94%	Avanço físico no período: 0,42% Avanço físico total da obra: 80,36%	TRECHO TEIXEIRA A BREJINHO 1895570 1885688 1960533 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 80,36%	TRECHO TEIXEIRA A BREJINHO 1960533 2003023	Avanço físico da obra no Período: 0,67% Avanço físico total da obra: 81,03%	TRECHO TEIXEIRA A BREJINHO 2077141	
6	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Avanço físico total da obra: 80% Situação inicial: 48,66%	Avanço físico no período: 1,32% Avanço físico total da obra: 49,98%	1930722 2003023	Avanço físico no período: 1,06% Avanço físico total da obra: 51,04%	1930722 2003023	Avanço físico da obra no Período: 2,42% Avanço físico total da obra: 53,46%	AVANÇO TOTAL: 53,46% 2077141	
				Barragem Quixabinha (CE): Avanço físico total da obra: 100% Situação inicial: 86,36	Avanço físico no período: 4,64% Avanço físico total da obra: 91,00%	1924970 2003023	Avanço físico no período: 9,00% Avanço físico total da obra: 100%	Obra finalizada em maio de 2025 1924970 2003023	N/A	OBRA FINALIZADA EM MAIO/2025 2077141	
8	Lagoa do Arroz (PB)			Avanço físico total da obra: 0%	Avanço físico no período: 0%	EM FASE FINAL DE LICITAÇÃO	Avanço físico no período: 0%	EM FASE FINAL DE LICITAÇÃO	Avanço físico no período: 0%	EM FASE FINAL DE LICITAÇÃO	

			obra: 5%		2003023	Avanço físico total da obra: 0%	2003023	Avanço físico total da obra: 0%	2077141
			Situação inicial: 0%						
9			Barragem Prazeres (CE): Avanço físico total da obra: 100%	Avanço físico no período: 5,04% Avanço físico total da obra: 75,86%	OBRA EM ESTÁGIO AVANÇADO 1931538 2003023	Avanço físico no período: 17,09% Avanço físico total da obra: 92,95%	OBRA FINALIZADA EM AGOSTO/2025 1960183 2003023	Avanço físico no período: 7,05% Avanço físico total da obra: 100%	OBRA FINALIZADA EM AGOSTO/2025 2077141
			Situação inicial: 70,82%						
10			Barragem Orós (CE): Avanço físico total da obra: 85%	Avanço físico no período: 20,6% Avanço físico total da obra: 44,98%	OBRA EM ANDAMENTO 1912157 2003023	Avanço físico no período: 3,24% Avanço físico total da obra: 48,22%	OBRA EM ANDAMENTO 2019444 1953012 2003023	Avanço físico no período: 19,22% Avanço físico total da obra: 67,44%	OBRA EM ANDAMENTO 2077141
			Situação inicial: 24,38%						
11			Barragem Pau dos Ferros (RN): Avanço físico total da obra: 65%	Avanço físico no período: 18,61% Avanço físico total da obra: 18,61%	OBRA EM ANDAMENTO 1889864 2003023	Avanço físico no período: 18,11% Avanço físico total da obra: 36,72%	OBRA EM ANDAMENTO 1946597 2003023	Avanço físico no período: 22,96% Avanço físico total da obra: 59,68%	OBRA EM ANDAMENTO 2077141
			Situação inicial: 0%						
12			Barragem São Jose (PB): Avanço físico total da obra: 90%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 20%	OBRA PARALISADA 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 20%	OBRA PARALISADA 2003023	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 20%	OBRA PARALISADA 2077141
			Situação inicial: 20%						
13			Barragem Chapéu (PE): Avanço físico total da obra: 80%	Avanço físico no período: 1,35% Avanço físico total da obra: 30,89%	OBRA EM ANDAMENTO 1916540 2003023	Avanço físico no período: 0,39% Avanço físico total da obra: 31,28%	OBRA EM ANDAMENTO 1939724 2003023	Avanço físico no período: 1,11% Avanço físico total da obra: 32,39%	OBRA EM ANDAMENTO 2077141
			Situação inicial: 29,54%						
14	Plano de Segurança de Barragem e Plano de Ação Emergencial (elaboração)	Segurança de Barragens	Elaboração de Planos de Segurança e de Ação Emergencial em atendimento à Política Nacional de Segurança Hidrica	Planos a serem elaborados: 09	FINALIZADAS 4 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 20/2022 FINALIZADAS 5 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 19/2022 2003023	Planos elaborados: 09	FINALIZADAS 4 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 20/2022 FINALIZADAS 5 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 19/2022 2003023	Planos elaborados: 09	FINALIZADAS 4 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 20/2022 FINALIZADAS 5 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 19/2022 2077141
15	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Barragens a serem recuperadas: 08	BARRAGENS DO PROS LOTE VII FORAM CONCLUÍDAS 2003023	Barragens recuperadas: 06	FALTAM A CONCLUSÃO DAS RECUPERAÇÕES DAS BARRAGENS DE TUCUNDUBA E PAI MANÉ 2003023	Barragens recuperadas: 06	FALTA A CONCLUSÃO DAS RECUPERAÇÕES DAS BARRAGENS DE TUCUNDUBA E PAI MANÉ 2077141
16	Execução de Obras de Qualificação Viária	Pavimentação	Qualificar a Infraestrutura e a Logística Urbana e Rural para o escoamento da Produção	Área a ser executada: 1.500.000 m2	OBRAS EM ANDAMENTO 2003023	Área executada: 16.000m²	OBRAS EM ANDAMENTO 2003023	Área executada no período: 183.522,40 Área executada total: 199.522,40 M²	OBRAS EM ANDAMENTO 2077141
17	Cessão de Equipamentos	Equipamentos Pesados e Agrícolas	Promover a Mecanização e Modernização da Produção Visando o Desenvolvimento Regional	500 Equipamentos	2003023	Equipamentos cedidos: 150	2003023	Equipamentos cedidos no período: 29 Acumulado no ano: 179	2077141
18	Implantação do Teletrabalho	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	15%	Implementação do Sistema PETRVS e sincronização com os dados do SIAPE 2020102	7,5%	Conclusão da Instalação do PETRVS, divulgação e lançamento do novo sistema de acompanhamento do PGD 2020102	14,25%	Administração do Sistema Petrvs, acompanhamento do preenchimento do sistema pelos usuários e monitoramento de envio de dados ao MGI via API 2068647

(assinado eletronicamente)

Raphael Felipe de Araujo Lima

Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Felipe de Araujo Lima**, **Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico**, em 04/02/2026, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do **Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015**.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2026259** e o código CRC **40330709**.