



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Tecnologia e Geociências (CTG)

PROJETO FADE: Elementos para Avaliação de Riscos de Barragens do Estado de Pernambuco

Contrato 52/2020 Conta 232.857-7

TED DNOCS: Realização de inspeção técnica e avaliação de riscos nas barragens do DNOCS localizadas no Estado de Pernambuco.

Termo de Execução Descentralizada 2/2020

Ofício n.º 13/21

Assunto: Termo aditivo de prazo.

Att:Presidente da Fiscalização/TED 02-2020 - Eng. Civil Marcos George.

Prezado Sr.

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos a atenção de V.S. para a necessidade de aditivo de prazo para o TED “*Realização de inspeção técnica e avaliação de riscos nas barragem do DNOCS localizadas no Estado de Pernambuco*”, pois o início das atividades de inspeção nas barragens, foi posterior ao cronograma inicialmente previsto tendo em vista que os recursos não foram repassados, conforme item 10 referente ao cronograma de desembolso do plano de trabalho do TED em questão, onde constava o repasse de R\$ 615.592,96 em Novembro de 2020. No entanto, foram repassados na segunda quinzena de maio de 2021 o valor de R\$ 128.110,94, correspondente a entrega de 10 Relatórios de Vistorias de barragens das 39 constantes no TED.

Nos convênios firmados se procura que os recursos sejam disponibilizados previamente para que as atividades possam ser iniciadas o que não foi possível no TED em tela, recordando que a Universidade Federal de Pernambuco não dispõe de recursos próprios para realização de atividades de prestação de serviço, havendo retardo no início das atividades que exigiam desembolso financeiro. Assim sendo, com base nas razões expostas, serão necessários para conclusão dos trabalhos e entrega do produto, acréscimo do prazo de 120 dias ao pactuado no referido TED, submetendo à análise e aprovação ao pleito.

Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Recife, 14 de Setembro de 2021

Washington Moura de Amorim Júnior
Coordenador do Projeto