

UF	UG	Nº do Contrato	Nº do Processo / SEI	Objeto	Município	População beneficiada (HAB.)	Data de Assinatura	Data de início da Obra	Data prevista para conclusão	Valor do Contrato + Aditivos (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Pago de Reajuste (R\$)	Valor da última medição (R\$)	Avanço Físico	Situação	Se PARALISADO, qual o motivo
CE	ADM CENTRAL	23/2021	59400.005156/2021-50	AQUISIÇÃO DE COMBOIOS ROTO-PNEUMÁTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	EQUIPAMENTOS ENTREGUES NA SEDE DA COORDENADORIA EM MINAS GERAIS.	-	18/11/21	01/12/21	30/03/22	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	20/2021	59400.005156/2021-50	AQUISIÇÃO DE COMBOIOS ROTO-PNEUMÁTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	EQUIPAMENTOS ENTREGUES NA SEDE DA COORDENADORIA EM MINAS GERAIS.	-	05/11/21	22/11/21	21/03/22	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	15/2021	59400.002809/2018-43	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUIÚ-CE	BANABUIÚ (CE)	-	09/09/21	16/09/21	15/05/22	15.440.345,17	8.131.056,06	2.027.284,71	1.451.638,53	52,66%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	26/2020	59400.001997/2019-73	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUIÚ NO ESTADO DO CEARÁ, INTEGRANTES DO RISE	BANABUIÚ (CE)	-	31/12/20	20/09/21	19/05/22	883.666,96	379.366,76	14.036,56	87.059,45	42,93%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	23/2019	59400.004038/2014-03	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS	CRATEÚS	75.159	04/10/19	15/10/19	-	692.800,00	607.227,87	0,00	51.425,17	87,65%	PARALISADO	Aguardando análise da SEMACE
CE	ADM CENTRAL	04/2021	59400.003412/2019-50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL	MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE	-	01/06/21	-	-	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	31/2014	59400.005079/2012-47	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, (CE)	CRATEÚS	75.159	15/10/16	16/10/14	-	12.146.879,41	7.294.096,92	1.408.408,10	202.817,52	60,05%	PARALISADO	Aguardando início das obras da BARR Fronteiras
CE	ADM CENTRAL	08/2020	59400.001289/2020-76	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO, AJUSTES E PROJETO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM DE JUCAZINHO EM SURUBIM E CUMARU-PE	SURUBIM E CUMARU	75.839	21/08/20	14/09/20	14/11/21	1.873.855,28	1.521.574,83	31.269,84	104.582,46	81,20%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	07/2020	59400.004910/2019-10	SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA BARRAGEM CASTANHÃO (CE)	JAGUARIBARA	2.500.000	20/08/20	19/10/20	19/01/21	108.799,00	91.784,44	0,00	91.784,44	100,00%	CONCLUÍDO	
CE	ADM CENTRAL	05/2020	59400.003186/2019-15	RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DE SUPORTE DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PINTURA GERAL DE 12 MASTOS LOCALIZADOS NO ESTACIONAMENTO DO DNOCs SEDE.	FORTALEZA	-	29/07/20	-	-	117.358,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	ENCERRADO	SERÁ REALIZADA OUTRA LICITAÇÃO
CE	ADM CENTRAL	26/2019	59400.002641/2019-57	REMOÇÃO DOS BRISES DA FACHADA	FORTALEZA	-	16/10/19	26/11/19	09/03/21	74.646,00	36.086,28	0,00	11.022,28	48,34%	ENCERRADO	SERÁ REALIZADA OUTRA LICITAÇÃO
CE	ADM CENTRAL	30/2019	59400.005059/2019-42	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ PROSB LOTE 2 AMANARI - MARANGUAPE, BARRAGEM GENERAL SAMPAIO EM GENERAL SAMPAIO, TELUCIJOCA EM TELUCIJOCA, BARRAGEM SÃO MATEUS EM CANIDÉ, BARRAGEM POMPEU SOBRINHO EM CHORÓ, BARRAGEM FOGAREIRO EM QUIXERABOBIM, BARRAGEM PATU EM SENADOR POMPEU, BARRAGEM RIACHO DO SANGUE EM SOLONOPOLES (CE)	DIVERSOS	-	22/10/18	14/02/20	-	2.297.511,42	2.288.166,82	0,00	510.558,13	99,59%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	25/2011	59400.003318/2009-29	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO ARARAS NORTE- (CE)	VARJOTA	18.471	29/05/19	23/05/11	-	16.923.292,19	11.762.527,15	1.928.896,99	436.228,70	69,50%	PARALISADO	Recursos orçamentários insuficientes
CE	ADM CENTRAL	09/2020	59400.003073/2019-10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO DA CASA AMARELA, SITUADA NA RUA PADRE MORORÓ Nº 1290 CENTRO, FORTALEZA-CE	FORTALEZA	-	16/09/20	15/12/20	15/02/21	55.844,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	PARALISADO	EM FASE DE ENCERRAMENTO - SERÁ REALIZADA NOVA LICITAÇÃO
CE	ADM CENTRAL	13/2020	59400.001392/2019-82	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ANEXO DO EDIFÍCIO/DNOCs SEDE (CE)	FORTALEZA	-	27/10/20	14/12/20	14/02/21	135.630,00	135.630,00	0,00	68.239,65	100,00%	CONCLUÍDO	
CE	ADM CENTRAL	25/2020	59400.008283/2019-96	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (ELEVADO DE GREIDE) DAS RODOVIAS BR- 226 E BR-404 EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS-CE	CRATEÚS	75.159	04/01/21	20/01/21	20/08/22	3.089.000,00	278.690,30	0,00	179.637,65	9,02%	PARALISADO	Pendências relacionadas ao DNIT
CE	ADM CENTRAL	20/2020	59400.008809/2019-38	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PINHEIRO, NA BR 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	18/12/20	18/01/21	08/11/21	470.000,00	190.544,36	0,00	190.544,36	40,54%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	24/2020	59400.008808/2019-02	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE FERROVIÁRIA DA FERROVIA TRONCO NORTE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	31/12/20	03/03/21	06/11/22	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	16/2021	59400.000623/2021-55	OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA VISANDO À ELABORAÇÃO DA REVISÃO CADASTRAL DOS REMANESCENTES E CADASTROS DOS LÔCAS DAS AGROVILAS, DESVIOS DA FERROVIA E RODOVIA, BEM COMO PRODUÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS PARA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO BARRAGEM FRONTEIRAS NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	01/10/21	11/10/21	11/04/22	987.000,00	245.687,09	0,00	245.687,09	24,89%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	25/2021	59400.001741/2020-08	OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.	CRATEÚS	75.159	20/12/21	28/12/21	28/06/24	149.241.465,16	880.046,04	150.843,74	399.889,11	1,19%	EM ANDAMENTO	

UF	UG	Nº do Contrato	Nº do Processo / SEI	Objeto	Município	População beneficiada (HAB.)	Data de Assinatura	Data de início da Obra	Data prevista para conclusão	Valor do Contrato e Aditivos (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Pago de Reajuste (R\$)	Valor da última medição (R\$)	Avanço Físico	Situação	Se PARALISADO, qual o motivo
PB	ADM CENTRAL	01/2017	59400.000399/2016-34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM POÇÕES(PB)	MONTEIRO	33.433	27/01/17	30/01/17	08/02/21	21.406.985,97	19.339.573,29	1.538.114,94	130.396,62	100,00%	CONCLUIDO	
PB	ADM CENTRAL	04/2017	59400.000400/2016-21	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM SÃO GONÇALO, NO ESTADO DA PARAIBA-PB	SOUSA	69.723	27/01/17	14/06/17	09/03/21	26.150.199,53	23.931.186,25	2.338.592,01	48.264,75	91,51%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	23/2020	59400.007788/2018-52	ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS POÇÕES E BOQUEIRAS	DIVERSOS	-	30/12/20	19/01/21	19/11/21	880.376,77	314.935,75	27.336,42	76.637,27	35,77%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	06/2019	59412.001839/2019-84	OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VALVULAS EM FERRO FUNDIDO, DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO RAMAL PIANÇO, COMPOSTO PELA: CAPTAÇÃO NO PISF, ESTAÇÃO ELEVADORA DE ÁGUA BRUTA – EB1, ADUTORA POR RECALQUE (TRECHO EB1/SP1), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRECHO SP1/SP2), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRECHO SP2/LANÇAMENTO 0), STANDPIPE 01, STANDPIPE 02 E LANÇAMENTO 1 LOCALIZADA NO ESTADO DA PARAIBA	PIANÇO (PA)	-	12/12/19	01/03/21	29/03/22	94.686.863,93	0,00	0,00			EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	27/2020	59412.001603/2019-48	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO ÁVIDOS NO ESTADO DA PARAIBA, INTEGRANTES DO PISF.	CAJAZEIRAS (PB)	12.000.000	31/12/20	03/06/21	03/10/22	1.573.000,00	750.758,58	23.716,62	93.844,82	47,73%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	03/2021	59400.001513/2020-20	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO ÁVIDOS NO ESTADO DA PARAIBA.	CAJAZEIRAS (PB)	12.000.000	25/05/21	02/06/21	01/06/22	17.672.588,51	4.829.450,83	1.119.733,36	558.753,13	27,33%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	03/2014	59400.004272/2013-41	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	DIVERSOS	-	09/04/14	02/06/14	02/12/21	105.392.184,78	73.901.741,50	16.700.931,03	238.382,42	70,12%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	14/2014	59400.004863/2013-19	AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VALVULAS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, INCLUINDO SUPERVISÃO DA MONTAGEM E TREINAMENTO, PARA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ADUTORA PAJEU (PE)	DIVERSOS	-	08/04/14	22/04/14	01/11/22	190.717.427,51	153.400.143,09	22.836.397,25	1.314.092,01	80,43%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	18/2020	59400.001870/2020-98	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (PSB) E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO AS COMUNIDADES DA BARRAGEM JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	01/12/20	14/12/20	14/08/21	529.734,53	245.046,00	0,00	65.956,03	46,26%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	14/2020	59400.001611/2020-67	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM JUCAZINHO, NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	15/12/20	29/12/20	29/12/21	29.042.490,35	22.566.853,63	3.327.014,72	806.471,11	77,70%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	22/2020	59400.002741/2020-17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AJUSTES DE PROJETO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DO RAMAL TRILINDO SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE INTEGRANTES DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEU NOS ESTADOS PERNAMBUCO E PARAIBA.	DIVERSOS	-	29/12/20	22/01/21	22/01/22	962.833,71	757.880,45	0,00	74.715,48	78,71%	EM ANDAMENTO	
PI	ADM CENTRAL	27/2014	59400.00637/2013-76	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO ITABULIEIROS LITORÂNEOS- 2ª ETAPA (PI)	PARNAIBA	153.482	17/04/12	01/10/14	30/05/21	6.861.405,40	6.608.433,67	828.593,57	79.740,38	97,55%	EM ANDAMENTO	252971,73
PI	ADM CENTRAL	25/2013	59400.006510/2002-09	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULIEIROS LITORÂNEOS-(PI)	PARNAIBA	153.482	26/09/14	09/08/13	14/12/21	79.752.265,61	53.798.588,69	67.452.832,46	103.744,97	67,46%	EM ANDAMENTO	
PI	ADM CENTRAL	09/2021	59400.004028/2020-16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, AJUSTES DE PROJETO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULIEIROS LITORÂNEOS (PI)	BURITI DOS LOPES, NA REGIÃO NORTE (PI)	72.000	09/07/21	24/11/21	23/07/23	3.064.453,39	240.577,88	0,00	85.875,31	15,14%	EM ANDAMENTO	
RN	ADM CENTRAL	21/2012	59400.006205/2010-19	PERÍMETRO IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ DO APODI-(RN)	APODI	35.874	02/08/19	14/08/13	-	242.144.425,95	59.260.111,95	11.892.862,45	334.862,70	24,47%	PARALISADO	Recursos orçamentários insuficientes
RN	ADM CENTRAL	17/2020	59400.002360/2020-38	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIÇAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	15/12/20	15/12/21	11.166.281,00	3.408.097,66	0,00	79.181,93	30,52%	EM ANDAMENTO	
RN	ADM CENTRAL	16/2020	59400.002937/2020-10	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIÇAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	18/12/20	18/12/21	970.000,00	1.003.736,33	10.094,98	70.441,44	82,85%	EM ANDAMENTO	
RN	ADM CENTRAL	10/2021	59400.003927/2019-50	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO, DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DOS ESTUDIOS AMBIENTAIS, PLANO DE REASSENTAMENTO E CERTHO, PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM POÇO DE VARAS, MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA (RN)	CORONEL JOÃO PESSOA	4.912	19/07/21	10/09/21	09/02/22	1.024.891,99	620.502,00	0,00	347.088,99	60,54%	EM ANDAMENTO	
VAR	ADM CENTRAL	50/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM HIDROLOGIA DE BARRAGENS NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS NO DNOCs	DIVERSOS	-	18/05/11	13/12/18	15/12/21	134.163,96	45.000,00	0,00	27.000,00	33,54%	EM ANDAMENTO	
VAR	ADM CENTRAL	51/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DO CONCRETO NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS DO DNOCs	DIVERSOS	-	29/11/18	13/12/18	15/12/21	140.496,00	105.304,38	0,00	24.765,68	74,95%	EM ANDAMENTO	
VAR	ADM CENTRAL	52/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOTECNIA DE BARRAGENS NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS NO DNOCs	DIVERSOS	-	29/11/18	13/12/18	15/12/21	140.496,00	120.631,22	0,00	19.976,48	85,86%	EM ANDAMENTO	
VAR	ADM CENTRAL	53/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM HIDRÁULICA NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS DO DNOCs	DIVERSOS	-	29/11/18	14/12/18	16/12/21	140.496,00	114.120,12	0,00	19.986,44	81,23%	EM ANDAMENTO	
VAR	ADM CENTRAL	54/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOLOGIA NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS DO DNOCs	DIVERSOS	-	29/11/18	14/12/18	17/12/21	140.496,00	93.511,20	0,00	19.787,96	66,56%	EM ANDAMENTO	
VAR	ADM CENTRAL	01/2009	59400.005227/2009-28	CONCESSÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO PARA APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO ASSOCIADOS AS QUEDAS D'ÁGUA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS PCHs	DIVERSOS	-	-	17/01/12	-						EM ANDAMENTO	
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116	59402.003992/2019-65	Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Itapajé Itaitira Arneiroz	573 famílias	9/6/20	30/6/20	30/6/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00	0,00	R\$ 291.887,19	15,00%	EM ANDAMENTO	
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116	59402.003992/2019-65	Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Jaguaretama Parambu Várzea Alegre	250 famílias	9/6/20	30/6/20	30/6/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00	0,00	R\$ 292.344,01	30,00%	EM ANDAMENTO	
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116	59402.003992/2019-65	Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Aracoiaba Irauçuba	165 famílias	9/6/20	30/6/20	30/6/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00	0,00	R\$ 173.728,87	40,00%	EM ANDAMENTO	
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116	59402.003992/2019-65	Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Massapé Viçosa do Ceará Paraipaba	165 famílias	9/6/20	30/6/20	30/6/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00	0,00	R\$ 272.527,47	55,00%	EM ANDAMENTO	

UF	UG	Nº do Contrato	Nº do Processo / SEI	Objeto	Município	População beneficiada (HAB.)	Data de Assinatura	Data de início da Obra	Data prevista para conclusão	Valor do Contrato + Aditivos (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Pago de Reajuste (R\$)	Valor da última medição (R\$)	Avanço Físico	Situação	Se PARALISADO, qual o motivo
RN	CEST-RN	01/2019 - DNOCS/CEST-RN	59411.000887/2018-84	RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS DE MARÉ DE ESTIVAS	EXTREMOZ	30.000	10/05/2019	13/05/2019	25/09/2020	1.870.908,26	1.867.172,92	0,00	172.672,04	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	Contrato 03/2018-DNOCS/CEST-RN	59411.000029/2017-59	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DE JUCURUTU	JUCURUTU	18.000	27/09/2018	28/09/2018	13/05/2020	1.608.509,43	1.605.967,53	0,00	209.607,69	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	06/2020 - DNOCS/CEST-RN	59411.000895/2019-10	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM CURRAIS NOVOS	CURRAIS NOVOS	45.000	22/04/2020	22/04/2020	12/11/2020	374.231,98	367.577,25	0,00	367.577,25	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	06/2020 - CEST-RN	59411.000895/2019-10	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM DOURADO	CURRAIS NOVOS	45.000	22/04/2020	22/04/2020	12/11/2020	274.989,13	274.989,13	0,00	52.995,90	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	CONTRATO 05/2020 - DNOCS/CEST-RN	59411.000686/2018-87	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS, INCLUSIVE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA TORRE DE COMANDO DA GALERIA DE TOMADA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DA TOMADA DE ÁGUA DO AÇUDE JAPI II	SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	10.000	16/04/2020	22/04/2020	29/12/2020	928.723,26	928.722,51	0,00	191.607,04	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	CONTRATO 01/2020 - DNOCS/CEST-RN	59411.001566/2019-88	SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE PERIFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 100 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS E 50 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO RN	45.000	17/11/2020	22/01/20	12/2021	R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.019.218,93	R\$ 0,00	R\$ 55.403,07	39%	EM ANDAMENTO	-
RN	CEST-RN	CONTRATO 2/2021-DNOCS/CEST-RN	59411.000444/2020-16	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM ALECRIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SANTANA DO MATOS	11.956	21/5/2021	27/05/21	11/2021	R\$ 348.278,44	R\$ 260.426,03	R\$ 0,00	R\$ 90.738,49	67%	PARALISADO	Suspendeu-se, temporariamente, por ordem de Reincio em 11/11/2021. SEI (0900505)
RN	CEST-RN	CONTRATO 3/2021-DNOCS/CEST-RN	59411.000444/2020-17	HIDROMECÂNICOS DA BARRAGEM INHARÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SANTA CRUZ	39.988	21/5/2021	27/05/21	11/2021	R\$ 447.495,90	R\$ 300.553,78	R\$ 0,00	R\$ 136.094,96	67%	EM ANDAMENTO	Ordem de Reincio em 11/11/2021. SEI (0900505)
RN	CEST-RN	CONTRATO 4/2021-DNOCS/CEST-RN	59411.000444/2020-18	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS E DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DA BARRAGEM MUNDO NOVO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	CAICÓ	68.343	21/5/2021	27/05/21	11/2021	R\$ 398.339,11	R\$ 365.791,11	R\$ 0,00	R\$ 194.813,41	91%	EM ANDAMENTO	Ordem de Reincio em 11/11/2021. SEI (0900516)
TOTAL										1.126.478.270,80	520.095.106,75	131.615.728,48				

Observações

- Deverão ser informados todos os contratos que envolvam os empreendimentos (Contratos de obra, supervisão, projeto e fornecimento)
- O "Nº do Processo / SEI" é o processo licitatório que originou o respectivo contrato
- Na Coluna Objeto, deverá constar uma breve descrição do objeto contratual
- Para a Coluna "Situação" deverá ser informado se o contrato está: Em Andamento, CONCLUÍDO, PARALISADO
- "Data de início da Obra" é a data da Ordem de Serviço.
- Caso o contrato esteja CONCLUÍDO, informar apenas os finalizados em 2020.