

UF	UG	Nº do Contrato	Nº do Processo / SEI	Objeto	Município	População beneficiada (HAB.)	Data de Assinatura	Data de início da Execução	Data prevista para conclusão	Valor do Contrato + Aditivos (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Pago de Reajuste (R\$)	Valor da última medição (R\$)	Avanço Físico	Situação	Se PARALISADO, qual o motivo
CE	ADM CENTRAL	005/2022	59400.000843/2022-6	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PILAR DO PAVIMENTO TERREO DO EDIFÍCIO SEDE DO DNGCS	FORTALEZA-CE			03/08/22	17/08/22	14.479,16	14.479,16	0,00	14.479,16	100,00%	ENCERRADA	
CE	ADM CENTRAL	11/2022	59404.000832/2022-40	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONVELADORAS, RETROSCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DESTES CONTRATO.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA		23/06/22			1.776.000,00	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	100,00%	CONCLUÍDA	
CE	ADM CENTRAL	10/2022	59404.000800/2022-44	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONVELADORAS, RETROSCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DESTES CONTRATO.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA		30/05/22	12/07/22	08/11/22	206.430,00	206.430,00	0,00	206.430,00	100,00%	CONCLUÍDA	
CE	ADM CENTRAL	09/2022	59404.000800/2022-44	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONVELADORAS, RETROSCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DESTES CONTRATO.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA		30/05/22	12/07/22	08/11/22	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	100,00%	CONCLUÍDA	
CE	ADM CENTRAL	15/2022	59400.003251/2022-08	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		23/06/22	24/06/22	23/06/23	10.027.407,60	6.974.813,94	0,00	953.204,82	69,56%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	14/2022	59400.003252/2022-44	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.	ALAGOAS, BAHIA, PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE.		23/06/22	24/06/22	23/06/23	28.649.888,10	23.784.413,38	0,00	8.422.087,61	83,02%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	28/2021	59400.004329/2021-12	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.			31/12/21		2.610.000,00	957.564,07	0,00	725.210,66	36,69%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	34/2021	59400.004131/2021-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.			31/12/21	03/02/22	1.947.500,00	1.148.899,13	0,00	203.365,66	58,99%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	33/2021	59400.004131/2021-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.			31/12/21	03/02/22	3.564.960,00	240.704,13	0,00	240.704,13	6,75%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	31/2021	59400.007530/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.	ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, MINAS GERAIS, PARAIBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE			31/12/21	10/02/22	9.747.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	30/2021	59400.007530/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.	ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, MINAS GERAIS, PARAIBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE			31/12/21	07/02/22	2.901.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	29/2021	59400.007530/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.	ALAGOAS, BAHIA, MINAS GERAIS, PARAIBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE			31/12/21	03/02/22	1.145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	32/2021	59400.004114/2021-00	ESTUDOS GEOFÍSICOS E HIDROGEOLOGICOS PARA A DESIGNAÇÃO DE LOCAIS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.			31/12/21	03/02/22	1.095.175,00	755.825,00	0,00	98.720,00	69,01%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	03/2022	59400.003842/2021-96	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONVELADORAS, RETROSCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SEDE DAS COORDENADORIAS CEST-		03/05/22		03/05/23	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	100,00%	CONCLUÍDA	
CE	ADM CENTRAL	23/2021	59400.005156/2021-50	AQUISIÇÃO DE COMBOIOS ROTO-PNEUMÁTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	EQUIPAMENTOS ENTREGUES NA SEDE DA COORDENADORIA EM MINAS GERAIS.		18/11/21	01/12/21	30/03/22	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	6.280.000,00	100,00%	CONCLUÍDA	
CE	ADM CENTRAL	20/2021	59400.005156/2021-50	AQUISIÇÃO DE COMBOIOS ROTO-PNEUMÁTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	EQUIPAMENTOS ENTREGUES NA SEDE DA COORDENADORIA EM MINAS GERAIS.		05/11/21	22/11/21	21/03/22	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	6.280.000,00	100,00%	CONCLUÍDA	
CE	ADM CENTRAL	15/2021	59400.002809/2018-43	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUIJU-CE	BANABUIJU (CE)	-	09/09/21	16/09/21	15/05/22	18.639.188,04	15.663.615,25	4.326.439,51	514.025,13	84,04%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	28/2020	59400.001997/2019-73	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUIJU NO ESTADO DO CEARÁ, INTEGRANTES DO PISF.	BANABUIJU (CE)	-	31/12/20	20/09/21	19/05/22	1.091.532,35	644.592,83	37.131,58	88.408,69	59,05%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	23/2019	59400.004038/2014-03	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS	CRATEÚS	75.159	04/10/19	15/10/19	-	692.800,00	607.227,87	0,00	51.425,17	87,65%	PARALISADO	Aguardando análise da SEMACE
CE	ADM CENTRAL	04/2021	59400.003412/2019-50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.	MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE	-	01/06/21			225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	31/2014	59400.005079/2012-47	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, (CE)	CRATEÚS	75.159	15/10/16	16/10/14	-	12.146.879,41	9.267.746,31	2.179.460,86	294.536,25	76,30%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	08/2020	59400.001289/2020-76	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO, AJUSTES E PROJETO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM DE JUCAZINHO EM SURUBIM E CUMARU-PE	SURUBIM E CUMARU	75.839	21/08/20	14/09/20	14/11/21	1.873.855,28	1.743.096,41	35.848,21	112.824,17	93,02%	EM ANDAMENTO	

CE	ADM CENTRAL	07/2020	59400.004910/2019-10	SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA BARRAGEM CASTANHO (CE)	JAGUARIBARA	2.500.000	20/08/20	19/10/20	19/01/21	108.799,00	91.784,44	0,00	91.784,44	84,36%	CONCLUÍDO	
CE	ADM CENTRAL	25/2011	59400.003318/2009-29	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO ARARAS NORTE-(CE)	VARJOTA	18.471	29/05/19	23/05/11	-	16.923.292,19	11.762.527,15	1.928.896,99	436.228,70	69,50%	PARALISADO	Recursos orçamentários insuficientes
CE	ADM CENTRAL	25/2020	59400.008283/2019-96	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (ELEVÇÃO DE GREIDE) DAS RODOVIAS BR-226 E BR-404 EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FROTEIRAS-CE	CRATEÚS	75.159	04/01/21	20/01/21	20/08/22	3.089.000,00	494.332,12	0,00	215.641,82	16,00%	PARALISADO	Pendências relacionadas ao DNIT
CE	ADM CENTRAL	20/2020	59400.008809/2019-38	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PINHEIRO, NA BR 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	18/12/20	18/01/21	08/11/21	470.000,00	338.011,43	0,00	147.467,07	71,92%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	24/2020	59400.008806/2019-02	ELABORAÇÃO DOS ESTUDIOS AMBIENTAIS PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE FERROVIÁRIA DA FERROVIA TRONCO NORTE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	31/12/20	03/03/21	06/11/22	4.550.000,00	793.683,54	0,00	496.085,16	14,73%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	16/2021	59400.000623/2021-55	OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA VISANDO À ELABORAÇÃO DA REVISÃO CADASTRAL DOS REMANESCENTES E CADASTROS DOS LOCAIS DAS AGROVILAS, DESVIOS DA FERROVIA E RODOVIA, BEM COMO PRODUÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS PARA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO BARRAGEM FROTEIRAS NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	01/10/21	11/10/21	11/04/22	1.206.607,17	1.163.556,06	0,00	219.650,75	96,43%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	25/2021	59400.001741/2020-08	OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM FROTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.	CRATEÚS	75.159	20/12/21	28/12/21	28/06/24	149.241.465,16	27.913.789,80	6.875.842,93	5.024.261,12	18,70%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	04/2017	59400.000400/2016-21	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM SÃO GONCALO, NO ESTADO DA PARAIBA-PB	SOUSA	69.723	27/01/17	14/06/17	09/03/21	26.150.199,53	24.750.910,82	2.965.661,15	819.724,57	94,65%	CONCLUÍDA	
PB	ADM CENTRAL	23/2020	59400.007788/2018-52	ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS POÇOS E RIBUEIRO	DIVERSOS	-	30/12/20	19/01/21	19/11/21	880.376,77	780.961,92	90.173,79	379.234,25	88,71%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	24/2021	59400.003342/2020-73	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS - PSB 's ARMANDO RIBEIRO GONCALVES, CUREMASMAE D'AGUA E POÇO DA CRUZ.	EMAS-PB, IBIMIRIM-PE E ASSIS	-	16/12/21	06/04/22	05/03/23	1.363.584,01	63.928,53	0,00	63.928,53	4,69%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	06/2019	59412.001839/2019-84	OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VALVULAS EM FERRO FUNDIDO, DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO RAMAL PIANCO, COMPOSTO PELA CAPTAÇÃO NO PISP, ESTATION ELEVATORIA DE ÁGUA BRUTA - EB1, ADUTORA POR RECALQUE (TRECHO EB1/SP1), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRECHO SP1/SP2), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRECHO SP2/LANÇAMENTO), STANDPIPE 01, STANDPIPE 02 E LANÇAMENTO, LOCALIZADA NO ESTADO DA PARAIBA.	PIANCÓ (PA)	-	12/12/19	01/03/21	29/03/22	94.686.863,93	0,00	0,00			À INICIAR	AGUARDANDO A LICITAÇÃO DAS OBRAS
PB	ADM CENTRAL	27/2020	59412.001603/2019-48	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO ÁVIDOS NO ESTADO DA PARAIBA, INTEGRANTES DO PISF.	CAJAZEIRAS (PB)	12.000.000	31/12/20	03/06/21	03/10/22	1.573.000,00	911.548,27	30.489,13	66.944,87	57,95%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	03/2021	59400.001513/2020-20	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO ÁVIDOS NO ESTADO DA PARAIBA.	CAJAZEIRAS (PB)	12.000.000	25/05/21	02/06/21	01/06/22	17.672.588,51	10.858.548,26	3.115.965,55	1.797.161,12	55,02%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	03/2014	59400.004272/2013-41	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTORA DO PAJEU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO E PARAIBA.	DIVERSOS	-	09/04/14	02/06/14	02/12/21	105.392.184,78	73.901.741,50	16.700.931,03	238.382,42	70,12%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	14/2014	59400.004863/2013-19	AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VALVULAS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, INCLUINDO SUPERVISÃO DA MONTAGEM E TREINAMENTO, PARA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEU, NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E PARAIBA.	DIVERSOS	-	08/04/14	22/04/14	01/11/22	190.717.427,51	153.613.967,69	22.940.631,12	144.271,87	80,55%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	18/2020	59400.001870/2020-98	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (PSB) E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO ÀS COMUNIDADES DA BARRAGEM JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	01/12/20	14/12/20	14/08/21	539.954,20	324.961,03	3.724,04	79.915,03	60,18%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	14/2020	59400.001161/2020-67	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM JUCAZINHO, NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	15/12/20	29/12/20	29/12/21	30.533.038,53	24.906.026,92	4.101.663,35	968.988,30	81,57%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	22/2020	59400.002741/2020-17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AJUSTES DE PROJETO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DO RAMAL TRILINHO/SANTA CRUZ DA BARRA VERDE INTEGRANTES DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEU NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO E PARAIBA.	DIVERSOS	-	29/12/20	22/01/21	22/01/22	962.833,71	907.311,41	0,00	74.715,48	94,23%	EM ANDAMENTO	
PI	ADM CENTRAL	27/2014	59400.006373/2012-76	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS - 2ª ETAPA, (PI)	PARNAIBA	153.482	17/04/12	01/10/14	30/05/21	6.861.405,40	6.853.469,58	902.016,14	85.763,13	99,88%	EM ANDAMENTO	
PI	ADM CENTRAL	25/2013	59400.006510/2002-09	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS-(PI)	PARNAIBA	153.482	26/09/14	09/08/13	14/12/21	79.572.265,61	56.186.039,18	75.634.380,61	103.944,96	70,45%	EM ANDAMENTO	
PI	ADM CENTRAL	09/2021	59400.004028/2020-16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, AJUSTES DE PROJETO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS (PI)	BURITI DOS LOPES, NA REGIÃO NORTE (PI)	72.000	09/07/21	24/11/21	23/07/23	3.064.453,39	1.061.822,99	37.406,53	108.486,54	34,65%	EM ANDAMENTO	
RN	ADM CENTRAL	21/2012	59400.006205/2010-19	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ DO APODI- (RN)	APODI	35.874	02/08/19	14/08/13	-	242.144.425,95	59.260.111,95	11.892.862,45	334.862,70	24,47%	PARALISADO	Recursos orçamentários insuficientes
RN	ADM CENTRAL	17/2020	59400.002360/2020-38	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIRAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERDÓ	72.000	01/12/20	15/12/20	15/12/21	17.691.333,60	10.990.408,58	2.059.232,54	1.133.907,03	62,12%	EM ANDAMENTO	
RN	ADM CENTRAL	16/2020	59400.002937/2020-10	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIRAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERDÓ	72.000	01/12/20	18/12/20	18/12/21	1.211.538,86	1.110.068,34	15.257,44	53.338,41	91,62%	EM ANDAMENTO	
RN	ADM CENTRAL	10/2021	59400.003927/2019-50	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO, DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DOS ESTUDIOS AMBIENTAIS, PLANO DE REASSENTAMENTO E CERTOH, PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM POÇO DE VARAS, MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA (RN)	CORONEL JOÃO PESSOA	4.912	19/07/21	10/09/21	09/02/22	1.024.891,99	1.024.891,99	0,00	404.389,99	100,00%	CONCLUÍDA	
VAR	ADM CENTRAL	01/2009	59400.005227/2009-28	CONCESSÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO PARA APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO ASSOCIADOS ÀS QUEDAS D'ÁGUA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS PCH'S	DIVERSOS	-	-	17/01/12	-	-	-	-	-	-	EM ANDAMENTO	
AL	CEST-AL	02/2020	-	Perfurações e instalações de poços tubulares	DIVERSOS	17.898	-	-	05/05/2022	R\$ 5.236.230,63	R\$ 4.406.285,59	-	-	-	EM ANDAMENTO	
AL	CEST-AL	03/2020	-	Perfurações e instalações de poços tubulares	DIVERSOS	8.288	-	-	05/05/2022	R\$ 5.737.224,58	R\$ 2.842.791,96	-	-	-	EM ANDAMENTO	

BA	CEST-BA	23/2021	DNOCS/CEST-BA	59404.001189/2021-91	PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 215 POÇOS, SENDO 100 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS, 90 POÇOS EM ROCHAS METASSEDIMENTARES E 25 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES - EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	DIVERSOS	17.200	31/12/2021	25/03/2022	20/12/2023	R\$ 13.883.450,75	R\$ 156.054,97	0,00	R\$ 53.462,54	1,12%	Em andamento	
BA	CEST-BA	12/2021	DNOCS/CEST-BA	59404.000639/2020-47	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDROMECÂNICO DE CONTROLE DE VAZÃO, MACIÇO, SANGRADOURO E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DA BARRAGEM RIACHO DO PAULO, LOCALIZADA EM DOM BASÍLIO-BA	DOM BASÍLIO	70.300	29/12/2021	24/02/2022	25/04/2023	R\$ 777.048,67	R\$ 108.309,71	108.309,71	R\$ 0,00	13,94%	Em andamento	Houve paralisação devido readequação de planilha. Obra reiniciada
BA	CEST-BA	10/2021	DNOCS/CEST-BA	59404.000452/2021-24	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 110 POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	DIVERSOS	8.800	16/12/2021	05/11/2023	05/12/2023	R\$ 7.201.299,01	R\$ 4.541.135,11	452.748,57	R\$ 220.536,32	63,06%	Em andamento	
BA	CEST-BA	02/2021	DNOCS/CEST-BA	59404.001279/2019-67	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDROMECÂNICO DE CONTROLE DE VAZÃO, MACIÇO, SANGRADOURO E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE 06 BARRAGENS: CHAMPRAO, JACARÉ, MORRINHOS, TANÇÃO DO CATITU, TREMEDAL E TRUVISCO.	CONDÉUBA, BIASUÇÉ, POÇÕES, TREMEDAL E CACULÉ.	70.300	28/01/2021	09/03/2021	27/09/2021	R\$ 853.871,44	R\$ 832.771,55	77.205,67	R\$ 0,00	97,53%	Concluída	
BA	CEST-BA	28/2020	DNOCS/CEST-BA	59404.000433/2020-17	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	DIVERSOS	1.670	10/12/2020	20/01/2021	10/12/2021	R\$ 3.937.509,80	R\$ 3.932.018,32	363.480,08	R\$ 43.536,68	99,86%	Concluída	
BA	CEST-BA	14/2020	DNOCS/CEST-BA	59404.001432/2018-75	OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM ANAGÉ - EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS, MACIÇO E SANGRADOURO	ANAGÉ E CARAÍBAS - BA	20.000	20/05/2020	10/06/2020	11/02/2021	R\$ 2.834.989,13	R\$ 2.834.989,12	0,00	R\$ 0,00	100,00%	Concluída	
BA	CEST-BA	13/2020	DNOCS/CEST-BA	59404.001380/2018-37	OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM TABUA II - TOMADA D'ÁGUA, MACIÇO E SANGRADOURO	BIASUÇÉ - BA	1.000	24/04/2020	07/05/2020	21/02/2021	R\$ 3.287.600,55	R\$ 3.266.901,10	0,00	R\$ 0,00	99,37%	Concluída	
BA	CEST-BA	12/2020	DNOCS/CEST-BA	59400.005174/2019-17	OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM ENG. LUIZ VIEIRA (AÇUDE BRUMADO) - EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS, MACIÇO E SANGRADOURO	RIO DE CONTAS - BA	53.000	22/04/2020	07/05/2020	07/01/2021	R\$ 2.510.554,49	R\$ 2.510.554,49	0,00	R\$ 0,00	100,00%	Concluída	
BA	CEST-BA	10/2020	DNOCS/CEST-BA	59404.001379/2018-11	OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM CARIACA (AÇUDE DA TAPERA) - MACIÇO E SANGRADOURO	MONTE SANTO - BA	800	22/04/2020	07/05/2020	07/01/2021	R\$ 5.435.922,44	R\$ 5.305.975,44	0,00	R\$ 0,00	97,61%	Concluída	
BA	CEST-BA	09/2020	DNOCS/CEST-BA	59404.000986/2019-36	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDROMECÂNICO DE CONTROLE DE VAZÃO, MACIÇO, SANGRADOURO E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE 07 BARRAGENS: ENG. RÔMULO CAMPOS (AÇUDE PÚBLICO JACURICI), QUICE, SOHEN, ARACI, SERROTE, ADUSTINA E ANDORINHA II	ITIUBA E CANSANÇÃO; SENHOR DO BONFIM E ANDORINHA; SENHOR DO BONFIM; ARACI; ADUSTINA; E ANDORINHA	27.500	29/04/2020	07/05/2020	28/09/2021	R\$ 1.500.195,45	R\$ 1.473.807,80	86.117,08	R\$ 0,00	98,24%	Concluída	
BA	CEST-BA	08/2020	DNOCS/CEST-BA	59404.000987/2019-81	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MACIÇO, SANGRADOURO E ESTRUTURAS COMPLEMENTARES DE 14 BARRAGENS: COCOROBO, TAPERA, RIACHO DA ONÇA, MONTEIRO, GENIPELO, RIACHO DO SÍTIO, RANCHARIA, RIO DO PEIXE, SÃO DOMINGOS, VALENTE, MIGUEL CALMON, LAGINHA, BARRA DO MENDES E JURACI MAGALHÃES.	CANUDOS, SANTA LUZ; QUEIMADAS E SANTA LUZ; QUEIMADAS E NORDESTINA; ITIUBA; ANDORINHA; JUAZEIRO; CAPIM GROSSO E QUEIMADAS; SÃO DOMINGOS; VALENTE; SERRINHA; MONTE SANTO; BARRA DO MENDES E ITABERABA	55.100	29/04/2020	07/05/2020	28/11/2021	R\$ 2.933.528,90	R\$ 2.911.666,15	30.365,48	R\$ 0,00	99,25%	Concluída	
BA	CEST-BA	05/2020	DNOCS/CEST-BA	59404.001491/2019-24	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	DIVERSOS	3.232	12/03/2020	16/03/2020	13/03/2021	R\$ 11.772.158,24	R\$ 11.757.994,82	1.145.493,31	R\$ 250.055,93	99,88%	Concluída	
BA	CEST-BA	04/2020	DNOCS/CEST-BA	59404.001491/2019-24	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	DIVERSOS	750	13/03/2020	16/03/2020	13/03/2021	R\$ 6.358.725,81	R\$ 6.316.709,50	300.692,44	R\$ 180.221,00	99,34%	Concluída	
BA	CEST-BA	10/2019	DNOCS/CEST-BA	59404.001246/2019-17	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	DIVERSOS	280	17/12/2019	18/12/2020	30/06/2020	R\$ 325.148,95	R\$ 325.066,25	0,00	R\$ 325.066,25	199,95%	Concluído	
BA	CEST-BA	09/2019	DNOCS/CEST-BA	59404.001246/2019-17	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	DIVERSOS	2.040	02/12/2019	05/12/2019	26/05/2021	R\$ 6.047.287,10	R\$ 5.391.708,81	0,00	R\$ 102.864,18	90,86%	Em andamento	
BA	CEST-BA	07/2019	DNOCS/CEST-BA	59404.001057/2018-63	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	DIVERSOS	1.648	05/12/2019	07/02/2020	07/01/2021	R\$ 4.446.111,08	R\$ 4.031.859,71	0,00	R\$ 262.463,74	96,59%	Concluído	
BA	CEST-BA	28/2020	DNOCS/CEST-BA	59404.000433/2020-17	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	DIVERSOS	1.670	10/12/2020	20/01/2021	10/12/2021	R\$ 3.937.509,80	R\$ 3.932.018,32	363.480,08	R\$ 43.536,68	99,86%	Concluída	
TOTAL											1.121.941.100,79	555.899.429,37	155.874.014,95				

Observações

- Deverão ser informados todos os contratos que envolvam os empreendimentos (Contratos de obra, supervisão, projeto e fornecimento)
- "N" do Processo / SEI é o processo licitatório que originou o respectivo contrato
- Na Coluna Objeto, deverá constar uma breve descrição do objeto contratual
- Para a Coluna " Situação" deverá ser informado se o contrato está: Em Andamento, CONCLUÍDO, PARALISADO
- "Data de início da Obra" é a data da Ordem de Serviço.
- Caso o contrato esteja CONCLUÍDO, informar apenas os finalizados em 2020.