

| UF | UG | Nº do Contrato | Nº do Processo / SEI | Objeto | Município | População beneficiada (HAB.) | Data de Assinatura | Data de início da Obra | Data prevista para conclusão | Valor do Contrato Aditivos (R\$) | Valor Pago (R\$) | Valor Pago de Reajuste (R\$) | Valor da última medição (R\$) | Avanço Físico | Situação | Se PARALISADO, qual o motivo |
|-----|-------------|----------------|----------------------|--|--|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---|
| CE | ADM CENTRAL | 15/2021 | 59400.002809/2018-43 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUIÚ-CE | BANABUIÚ (CE) | - | 09/09/21 | 16/09/21 | 15/05/22 | 15.440.345,17 | 4.664.377,34 | 1.293.631,46 | 1.777.993,75 | 30,21% | EM ANDAMENTO | |
| CE | ADM CENTRAL | 26/2020 | 59400.001997/2019-73 | RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUIÚ NO ESTADO DO CEARÁ, INTEGRANTES DO PISF. | BANABUIÚ (CE) | - | 31/12/20 | 20/09/21 | 19/05/22 | 883.666,96 | 292.307,31 | 10.815,36 | 97.435,77 | 33,08% | EM ANDAMENTO | |
| CE | ADM CENTRAL | 23/2019 | 59400.004038/2014-03 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS | CRATEÚS | 75.159 | 04/10/19 | 15/10/19 | - | 692.800,00 | 607.227,87 | | 51.425,17 | 87,65% | PARALISADO | Aguardando análise da SEMACE |
| CE | ADM CENTRAL | 04/2021 | 59400.003412/2019-50 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL | MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOIEIRO DO NORTE | - | 01/06/21 | | | 225.000,00 | | | | | EM ANDAMENTO | |
| CE | ADM CENTRAL | 31/2014 | 59400.005079/2012-47 | CADEASTRO DE IMÓVEIS RURAIS NA 2ª ETAPA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS DE RUSSAS. | CRATEÚS | 75.159 | 15/10/16 | 16/10/14 | - | 12.146.879,41 | 7.091.279,40 | 1.341.872,55 | 139.743,75 | 58,38% | PARALISADO | Aguardando início das obras da BAR Fronteiras |
| CE | ADM CENTRAL | 08/2020 | 59400.001289/2020-76 | SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS (CE) | SURUBIM E CUMARU | 75.839 | 21/08/20 | 14/09/20 | 14/11/21 | 1.499.900,00 | 1.416.992,37 | 26.864,80 | 104.582,46 | 75,62% | EM ANDAMENTO | |
| CE | ADM CENTRAL | 07/2020 | 59400.004910/2019-10 | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DE SUPORTE DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PINTURA GERAL DE 12 MASTOS LOCALIZADOS NO ESTACIONAMENTO DO DNOCS SEDE. | JAGUARIBARA | 2.500.000 | 20/08/20 | 19/10/20 | 19/01/21 | 108.799,00 | 91.784,44 | | 91.784,44 | 100,00% | CONCLUÍDO | |
| CE | ADM CENTRAL | 05/2020 | 59400.003186/2019-15 | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DE SUPORTE DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PINTURA GERAL DE 12 MASTOS LOCALIZADOS NO ESTACIONAMENTO DO DNOCS SEDE. | FORTALEZA | - | 29/07/20 | - | - | 117.358,89 | | | | | ENCERRADO | SERÁ REALIZADA OUTRA LICITAÇÃO |
| CE | ADM CENTRAL | 26/2019 | 59400.002641/2019-57 | REMOÇÃO DOS BRISES DA FACHADA | FORTALEZA | - | 16/10/19 | 26/11/19 | 09/03/21 | 74.646,00 | 36.086,28 | | 11.022,28 | 48,34% | ENCERRADO | SERÁ REALIZADA OUTRA LICITAÇÃO |
| CE | ADM CENTRAL | 30/2019 | 59400.005059/2019-42 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ PROSSE LOTE 2 AMANARI - MARANGUAPE, BARRAGEM GENERAL SAMPAIO EM GENERAL SAMPAIO, TEJUQUOCA EM TEJUQUOCA, BARRAGEM SÃO MATEUS EM CANIDÉ, BARRAGEM POMPEU SOBRINHO EM CHORO, BARRAGEM FOGAREIRO EM QUIXERAEBOM, BARRAGEM PATU EM SENADOR POMPEU, BARRAGEM RIACHO DO SANGUE EM SOLONÓPOLES (CE) | DIVERSOS | - | 22/10/18 | 14/02/20 | - | 2.297.511,42 | 2.288.166,82 | | 510.558,13 | 99,59% | EM ANDAMENTO | |
| CE | ADM CENTRAL | 25/2011 | 59400.003318/2009-29 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO ARARAS NORTE-CE) | VARJOTA | 18.471 | 29/05/19 | 23/05/11 | - | 16.923.292,19 | 11.762.527,15 | 1.928.896,99 | 436.228,70 | 69,50% | PARALISADO | Recursos orçamentários insuficientes |
| CE | ADM CENTRAL | 09/2020 | 59400.003073/2019-10 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO DA CASA AMARELA, SITUADA NA RUA PADRE MORORÓ Nº 1290 CENTRO, FORTALEZA-CE | FORTALEZA | - | 16/09/20 | 15/12/20 | 15/02/21 | 55.844,08 | | | | | PARALISADO | EM FASE DE ENCERRAMENTO - SERÁ REALIZADA NOVA LICITAÇÃO |
| CE | ADM CENTRAL | 13/2020 | 59400.001392/2019-82 | RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM SÃO GONÇALO, NO ESTADO DA PARAIBA-PB | FORTALEZA | - | 27/10/20 | 14/12/20 | 14/02/21 | 135.630,00 | 135.630,00 | | 68.239,65 | 100,00% | CONCLUÍDO | |
| CE | ADM CENTRAL | 25/2020 | 59400.008283/2019-96 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (ELEVADO DE GREIDE) DAS RODOVIAS BR-226 E BR-404 EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS-CE | CRATEÚS | 75.159 | 04/01/21 | 20/01/21 | 20/08/22 | 3.089.000,00 | 278.690,30 | | 179.637,65 | 9,02% | PARALISADO | Pendências relacionadas ao DNIT |
| CE | ADM CENTRAL | 20/2020 | 59400.008809/2019-38 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PINHEIRO, NA BR 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS NO ESTADO DO CEARÁ. | CRATEÚS | 75.159 | 18/12/20 | 18/01/21 | 08/11/21 | 470.000,00 | 190.544,36 | | 190.544,36 | 40,54% | EM ANDAMENTO | |
| CE | ADM CENTRAL | 24/2020 | 59400.008806/2019-02 | ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE FERROVIÁRIA DA FERROVIA TRONCO NORTE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ. | CRATEÚS | 75.159 | 31/12/20 | 03/03/21 | 06/11/22 | 4.550.000,00 | | | | | EM ANDAMENTO | |
| CE | ADM CENTRAL | 16/2021 | 59400.000623/2021-55 | ELABORAÇÃO DA REVISÃO CADASTRAL DOS REMANESCENTES E CADASTROS DOS LOCOS DAS AGROVIAS, DESVIOS DA FERROVIA E RODOVIA, BEM COMO PRODUÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS PARA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO BARRAGEM FRONTEIRAS-CE | CRATEÚS | 75.159 | 01/10/21 | 11/10/21 | 11/04/22 | 987.000,00 | | | | | EM ANDAMENTO | |
| CE | ADM CENTRAL | 25/2021 | 59400.001741/2020-08 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | CRATEÚS | 75.159 | 20/12/21 | 28/12/21 | 28/06/24 | 149.241.465,16 | | | | | EM ANDAMENTO | |
| PB | ADM CENTRAL | 01/2017 | 59400.000399/2016-34 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM POÇÕES(PB) | MONTEIRO | 33.433 | 27/01/17 | 30/01/17 | 08/02/21 | 21.406.985,97 | 19.339.573,29 | 1.538.114,94 | 130.396,62 | 100,00% | CONCLUÍDO | |
| PB | ADM CENTRAL | 04/2017 | 59400.000400/2016-21 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM SÃO GONÇALO, NO ESTADO DA PARAIBA-PB | SOUSA | 69.723 | 27/01/17 | 14/06/17 | 09/03/21 | 26.150.199,53 | 23.931.186,25 | 2.338.592,01 | 48.264,75 | 91,51% | EM ANDAMENTO | |
| PB | ADM CENTRAL | 23/2020 | 59400.007788/2018-52 | ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS POÇÕES E BOQUEIRÃO | DIVERSOS | - | 30/12/20 | 19/01/21 | 19/11/21 | 880.376,77 | 162.461,56 | 14.101,66 | 85.852,98 | 18,45% | EM ANDAMENTO | |
| PB | ADM CENTRAL | 06/2019 | 59412.001839/2019-84 | OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO RAMAL PIANCÓ COMPOSTO PELA: CAPTAÇÃO NO PISF, ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ÁGUA BRUTA - EB1, ADUTORA POR RECALQUE (TRENCHO EB1/SP1), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRENCHO SP1/SP2), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRENCHO SP2/LANÇAMENTO), STANDPIPE 01, STANDPIPE 02 E LANÇAMENTO, LOCALIZADA NO ESTADO DA PARAIBA. | PIANCÓ (PA) | - | 12/12/19 | 01/03/21 | 29/03/22 | 94.686.863,93 | | | | | EM ANDAMENTO | |
| PB | ADM CENTRAL | 27/2020 | 59412.001603/2019-48 | RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO ÁVIDOS NO ESTADO DA PARAIBA, INTEGRANTES DO PISF. | CAJAZEIRAS (PB) | 12.000.000 | 31/12/20 | 03/06/21 | 03/10/22 | 1.573.000,00 | 656.913,76 | 15.811,08 | 93.844,82 | 41,76% | EM ANDAMENTO | |
| PB | ADM CENTRAL | 03/2021 | 59400.001513/2020-20 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO ÁVIDOS NO ESTADO DA PARAIBA. | CAJAZEIRAS (PB) | 12.000.000 | 25/05/21 | 02/06/21 | 01/06/22 | 17.672.588,51 | 3.691.337,13 | 803.611,67 | 528.520,09 | 20,89% | EM ANDAMENTO | |
| PE | ADM CENTRAL | 03/2014 | 59400.004272/2013-41 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTORA DO PAJEU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO E PARAIBA. | DIVERSOS | - | 09/04/14 | 02/06/14 | 02/12/21 | 105.392.184,78 | 73.130.899,19 | 16.197.878,77 | 1.243.928,53 | 69,39% | EM ANDAMENTO | |
| PE | ADM CENTRAL | 14/2014 | 59400.004863/2013-19 | AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, INCLUINDO SUPERVISÃO DA MONTAGEM E TREINAMENTO, PARA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ADUTORA PAJEU, (PE) | DIVERSOS | - | 08/04/14 | 22/04/14 | 01/11/22 | 190.717.427,51 | 153.400.143,09 | 22.836.397,25 | 1.314.092,01 | 80,43% | EM ANDAMENTO | |
| PE | ADM CENTRAL | 18/2020 | 59400.001870/2020-98 | ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (PSB) E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO AS COMUNIDADES DA BARRAGEM JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO | SURUBIM E CUMARU | 75.839 | 01/12/20 | 14/12/20 | 14/08/21 | 529.734,53 | 245.046,00 | | 65.956,03 | 46,26% | EM ANDAMENTO | |
| PE | ADM CENTRAL | 14/2020 | 59400.001611/2020-67 | EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM JUCAZINHO, NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | SURUBIM E CUMARU | 75.839 | 15/12/20 | 29/12/20 | 29/12/21 | 29.042.490,35 | 20.459.320,62 | 2.809.245,32 | 1.110.385,24 | 70,45% | EM ANDAMENTO | |
| PE | ADM CENTRAL | 22/2020 | 59400.002741/2020-17 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AJUSTES DE PROJETO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DO RAMAL TRIUNFO/SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE INTEGRANTES DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEU NOS ESTADOS PERNAMBUCO E PARAIBA. | DIVERSOS | - | 29/12/20 | 22/01/21 | 22/01/22 | 962.833,71 | 619.944,42 | | 76.740,66 | 64,39% | EM ANDAMENTO | |
| PI | ADM CENTRAL | 27/2014 | 59400.006373/2012-76 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS - 2ª ETAPA. (PI) | PARNAIBA | 153.482 | 17/04/12 | 01/10/14 | 30/05/21 | 6.861.405,40 | 6.608.433,67 | 828.593,57 | 79.740,38 | 97,55% | EM ANDAMENTO | 252971,73 |
| PI | ADM CENTRAL | 25/2013 | 59400.006510/2002-09 | PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS-(PI) | PARNAIBA | 153.482 | 26/09/14 | 09/08/13 | 14/12/21 | 79.752.265,61 | 53.533.157,74 | 66.638.037,76 | 54.670,57 | 67,12% | EM ANDAMENTO | |
| PI | ADM CENTRAL | 09/2021 | 59400.004028/2020-16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, AJUSTES DE PROJETO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS (PI) | BURITI DOS LOPES, NA REGIÃO NORTE (PI) | 72.000 | 09/07/21 | 24/11/21 | 23/07/23 | 3.064.453,39 | 68.827,26 | | 68.827,26 | 2,25% | EM ANDAMENTO | |
| RN | ADM CENTRAL | 21/2012 | 59400.006205/2010-19 | PERÍMETRO IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ DO APODI-(RN) | APODI | 35.874 | 02/08/19 | 14/08/13 | - | 242.144.425,95 | 59.260.111,95 | 11.892.862,45 | 334.862,70 | 24,47% | PARALISADO | Recursos orçamentários insuficientes |
| RN | ADM CENTRAL | 17/2020 | 59400.002360/2020-38 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 72.000 | 01/12/20 | 15/12/20 | 15/12/21 | 11.166.281,00 | 3.408.097,66 | | 79.181,93 | 30,52% | EM ANDAMENTO | |
| RN | ADM CENTRAL | 16/2020 | 59400.002397/2020-10 | SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 72.000 | 01/12/20 | 18/12/20 | 18/12/21 | 970.000,00 | 862.853,45 | 3.255,06 | 67.044,82 | 88,95% | EM ANDAMENTO | |
| RN | ADM CENTRAL | 10/2021 | 59400.003927/2019-50 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO, DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS, PLANO DE REASSENTAMENTO E CERTOH, PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM POÇO DE VARAS, MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA, ESTADO DE PERNAMBUCO. | CORONEL JOÃO PESSOA | 4.912 | 19/07/21 | 10/09/21 | 09/02/22 | 1.024.891,99 | 620.502,00 | | 347.088,99 | 60,54% | EM ANDAMENTO | |
| VAR | ADM CENTRAL | 50/2018 | 59400.002956/2018-13 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EM HIDROLOGIA DE BARRAGENS NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS NO DNOCS | DIVERSOS | - | 18/05/11 | 13/12/18 | 15/12/21 | 134.163,96 | 45.000,00 | | 27.000,00 | 33,54% | PARALISADO | AGUARDANDO DEMANDA |
| VAR | ADM CENTRAL | 51/2018 | 59400.002956/2018-13 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DO CONCRETO NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS DO DNOCS | DIVERSOS | - | 29/11/18 | 13/12/18 | 15/12/21 | 140.496,00 | 105.304,38 | | 24.765,68 | 74,95% | PARALISADO | AGUARDANDO DEMANDA |
| VAR | ADM CENTRAL | 52/2018 | 59400.002956/2018-13 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOTECNIA DE BARRAGENS NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS DO DNOCS | DIVERSOS | - | 29/11/18 | 13/12/18 | 15/12/21 | 140.496,00 | 120.631,22 | | 19.976,48 | 85,86% | PARALISADO | AGUARDANDO DEMANDA |
| VAR | ADM CENTRAL | 53/2018 | 59400.002956/2018-13 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM HIDRÁULICA NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS DO DNOCS | DIVERSOS | - | 29/11/18 | 14/12/18 | 16/12/21 | 140.496,00 | 114.120,12 | | 19.986,44 | 81,23% | PARALISADO | AGUARDANDO DEMANDA |
| VAR | ADM CENTRAL | 54/2018 | 59400.002956/2018-13 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOLOGIA NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS DO DNOCS | DIVERSOS | - | 29/11/18 | 14/12/18 | 17/12/21 | 140.496,00 | 93.511,20 | | 19.787,96 | 66,56% | PARALISADO | AGUARDANDO DEMANDA |

| VAR | ADM CENTRAL | 01/2009 | 59400.00527/2009-28 | CONCESSÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO PARA APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO ASSOCIADOS AS OUEDAS D'ÁGUA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS PCH'S | DIVERSOS | - | 17/01/12 | - | | | | | | | EM ANDAMENTO | |
|-----|-------------|---|----------------------|---|---|--------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|---------|---------------|--|---|
| CE | CEST-CE | NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114/2019NE800115/2019NE800116 | 59402.003992/2019-65 | Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará | Itapajé Itaitira Arneiroz | 573 famílias | 09/06/20 | 30/06/20 | 30/06/21 | R\$ 1.980.640,00 | R\$ 1.980.640,00 | R\$ 291.887,19 | 15,00% | EM ANDAMENTO | | |
| CE | CEST-CE | NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114/2019NE800115/2019NE800116 | 59402.003992/2019-65 | Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará | Jaguetama Parambu Várzea Alegre | 250 famílias | 09/06/20 | 30/06/20 | 30/06/21 | R\$ 1.980.640,00 | R\$ 1.980.640,00 | R\$ 292.344,01 | 30,00% | EM ANDAMENTO | | |
| CE | CEST-CE | NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114/2019NE800115/2019NE800116 | 59402.003992/2019-65 | Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará | Aracoiaba Irauçuba | 165 famílias | 09/06/20 | 30/06/20 | 30/06/21 | R\$ 1.980.640,00 | R\$ 1.980.640,00 | R\$ 173.728,87 | 40,00% | EM ANDAMENTO | | |
| CE | CEST-CE | NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114/2019NE800115/2019NE800116 | 59402.003992/2019-65 | Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará | Massapê Viçosa do Ceará Paraipaba | 165 famílias | 09/06/20 | 30/06/20 | 30/06/21 | R\$ 1.980.640,00 | R\$ 1.980.640,00 | R\$ 272.527,47 | 55,00% | EM ANDAMENTO | | |
| SE | CEST-SE | 03/2020 | 59400.008733/2019-41 | AGUADAS | | | fev-20 | fev-20 | fev-21 | 1.049.565,88 | | | | NÃO INFORMADO | EM ANDAMENTO | - |
| SE | CEST-SE | 04/2020 | 59400.008733/2019-41 | POÇOS ARTESIANOS | | | fev-20 | mar-20 | mar-21 | 1.946.947,38 | | | | NÃO INFORMADO | EM ANDAMENTO | - |
| AL | CEST-AL | 02/2020 | | Perfurações e instalações de poços tubulares | DIVERSOS | | | | mai-22 | R\$ 5.236.230,63 | R\$ 284.081,76 | | | | EM ANDAMENTO | |
| AL | CEST-AL | 03/2020 | | Perfurações e instalações de poços tubulares | DIVERSOS | 4.000 | | | mai-22 | R\$ 5.737.224,58 | R\$ 2.151.228,79 | | | | EM ANDAMENTO | |
| BA | CEST-BA | 02/2021 DNOCS/CEST-BA | 59404.001279/2019-67 | Controle de Vazão, Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 06 Barragens: Champião, Jacaré, Morrinhos, Tanção do Caititu, Tremedal e Tapera | Condeúba, Ibiassucê, Poções, Tremedal e Caculé. | 70.300 | 28/1/2021 | 9/3/2021 | 27/9/2021 | R\$ 853.871,44 | R\$ 538.809,78 | R\$ 222.474,89 | 89,16% | Em andamento | | |
| BA | CEST-BA | 12/2020 DNOCS/CEST-BA | 59400.005174/2019-17 | Obras e serviços de Recuperação da Barragem Eng. Luiz Vieira (Açude Brumado) - Equipamentos hidromecânicos, maciço e sangradouro | Rio de Contas - BA | 53.000 | 22/04/2020 | 7/5/2020 | 7/1/2021 | R\$ 2.510.554,49 | R\$ 2.499.045,81 | R\$ 11.508,68 | 100,00% | CONCLUÍDA | | |
| BA | CEST-BA | 14/2020 DNOCS/CEST-BA | 59404.001432/2018-75 | Obras e serviços de Recuperação da Barragem Anagê - Equipamentos hidromecânicos, maciço e sangradouro | Anagê e Caraibas - BA | 20.000 | 20/05/2020 | 10/6/2020 | 11/2/2021 | R\$ 2.834.989,13 | R\$ 2.820.803,17 | R\$ 14.185,95 | 100,00% | CONCLUÍDA | | |
| BA | CEST-BA | 13/2020 DNOCS/CEST-BA | 59404.001380/2018-37 | Obras e serviços de Recuperação da Barragem Tabua II - Tomada d'água, maciço e sangradouro | Ibiassucê - BA | 1.000 | 24/04/2020 | 7/5/2020 | 21/2/2021 | R\$ 3.287.600,55 | R\$ 3.169.359,88 | R\$ 97.541,22 | 99,37% | CONCLUÍDA | | |
| BA | CEST-BA | 10/2020 DNOCS/CEST-BA | 59404.001379/2018-11 | Obras e serviços de Recuperação da Barragem Cariaca (Açude da Tapera) - Maciço e sangradouro | Monte Santo - BA | 800 | 22/04/2020 | 7/5/2020 | 7/1/2021 | R\$ 4.779.772,45 | R\$ 4.731.512,79 | R\$ 820.561,97 | 98,00% | PARALISADA | Processo aditivo em tramitação | |
| BA | CEST-BA | 09/2020 DNOCS/CEST-BA | 59404.000986/2019-36 | Execução das obras e serviços de recuperação do Sistema Hidromecânico de Controle de Vazão, Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 07 Barragens: Engº Rômulo Campos (Açude Público Jacurici), Quicê, Sohen, Araci, Serrote, Adustina e Andorinha II | Itiúba e Cansanção; Senhor do Bonfim e Andorinha; Senhor do Bonfim; Araci; Adustina; e Andorinha Camudos; Santa Luz; Queimadas e Santa Luz; Queimadas e Nordestina; Itiúba; Andorinha; Juazeiro; Capim Grosso e Queimadas; São Domingos; Valente; Serrinha; Monte Santo; Barra do Mendes e Itaberaba. | 27.500 | 29/04/2020 | 7/5/2020 | 7/4/2021 | R\$ 1.500.195,45 | R\$ 1.185.646,48 | R\$ 68.423,51 | 83,59% | EM ANDAMENTO | | |
| BA | CEST-BA | 08/2020 DNOCS/CEST-BA | 59404.000987/2019-81 | Execução das obras e serviços de recuperação do Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 14 Barragens: Cocorobó, Tapera, Riacho da Onça, Monteiro, Genipapo, Riacho do Sítio, Rancharia, Rio do Peixe, São Domingos, Valente, Miguel Calmon, Laginha, Barra do Mendes e Juraci Magalhães. | Itiúba e Cansanção; Senhor do Bonfim e Andorinha; Senhor do Bonfim; Araci; Adustina; e Andorinha Camudos; Santa Luz; Queimadas e Santa Luz; Queimadas e Nordestina; Itiúba; Andorinha; Juazeiro; Capim Grosso e Queimadas; São Domingos; Valente; Serrinha; Monte Santo; Barra do Mendes e Itaberaba. | 55.100 | 29/04/2020 | 7/5/2020 | 7/4/2021 | R\$ 2.933.528,90 | R\$ 2.277.564,08 | R\$ 176.829,84 | 83,67% | EM ANDAMENTO | | |
| BA | CEST-BA | 07/2019 DNOCS/CEST-BA | 59404.001057/2018-63 | Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia | Diversos | 1648 | 5/12/2019 | 7/2/2020 | 7/1/2021 | R\$ 4.446.111,08 | R\$ 4.031.859,71 | R\$ 262.463,74 | 96,59% | CONCLUÍDO | | |
| BA | CEST-BA | 09/2019 DNOCS/CEST-BA | 59404.001246/2019-17 | Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia | Diversos | 2040 | 2/12/2019 | 5/12/2019 | 26/5/2021 | R\$ 6.047.287,10 | R\$ 5.242.574,28 | R\$ 36.915,46 | 87,30% | EM ANDAMENTO | | |
| BA | CEST-BA | 04/2020 DNOCS/CEST-BA | 59404.001491/2019-24 | Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia | Diversos | 750 | 13/3/2020 | 16/3/2020 | 13/3/2021 | R\$ 6.358.725,81 | R\$ 4.319.806,66 | R\$ 586.736,39 | 77,16% | EM ANDAMENTO | | |
| BA | CEST-BA | 05/2020 DNOCS/CEST-BA | 59404.001491/2019-24 | Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia | Diversos | 3232 | 12/3/2020 | 16/3/2020 | 13/3/2021 | R\$ 11.385.230,44 | R\$ 6.449.878,74 | R\$ 1.034.142,97 | 65,73% | EM ANDAMENTO | | |
| BA | CEST-BA | 10/2019 DNOCS/CEST-BA | 59404.001246/2019-17 | Perfuração de poços profundos em diversos municípios da Bahia | Diversos | 280 | 17/12/2019 | 18/12/2020 | 30/6/2021 | R\$ 325.148,95 | R\$ 325.148,95 | R\$ 325.066,25 | 100,00% | CONCLUÍDO | | |
| BA | CEST-BA | 28/2020 DNOCS/CEST-BA | 59404.000433/2020-17 | Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia | Diversos | 1670 | 10/12/2020 | 20/1/2021 | 10/12/2021 | R\$ 3.809.468,08 | 1431010,00 | R\$ 255.500,95 | 44,27% | EM ANDAMENTO | | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Coração de Jesus | 500 | nov-19 | | | 109.852,51 | 109.852,51 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Padre Paraíso | 110 | nov-19 | | | 80.322,94 | 80.322,94 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Pai Pedro | 250 | nov-19 | | | 140.650,10 | 140.650,10 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Porteirinha | 700 | nov-19 | | | 287.511,14 | 287.511,14 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Mamonas | 225 | nov-19 | | | 104.381,50 | 104.381,50 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Talobelas | 80 | nov-19 | | | 144.376,81 | 144.376,81 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Lassance | 95 | nov-19 | | | 73.661,32 | 73.661,32 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Montalvânia | 250 | nov-19 | | | 170.833,39 | 170.833,39 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Carbonita | 120 | nov-19 | | | 77.012,52 | 77.012,52 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Turmalina | 120 | nov-19 | | | 36.525,52 | 36.525,52 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Leme do Prado | 200 | nov-19 | | | 40.390,22 | 40.390,22 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Chapadão do Norte | 115 | nov-19 | | | 40.042,88 | 40.042,88 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Lrucuaia | 100 | nov-19 | | | 35.950,37 | 35.950,37 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Veredinha | 110 | nov-19 | | | 70.038,31 | 70.038,31 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR | Pai Pedro | 150 | nov-19 | | | 82.959,55 | 82.959,55 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Buritizeiro | 80 | nov-19 | | | 43.967,57 | 43.967,57 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Berizal | 135 | nov-19 | | | 63.792,21 | 63.792,21 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Indaiabira | 90 | nov-19 | | | 40.398,65 | 40.398,65 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Itacarambi | 130 | nov-19 | | | 110.984,46 | 110.984,46 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Januária | 900 | nov-19 | | | 261.609,93 | 261.609,93 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Manga | 600 | nov-19 | | | 117.340,08 | 117.340,08 | | | | EM ANDAMENTO | |
| MG | CEST-MG | 01/2019 | | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Vargem G. do R. Pardo | 150 | nov-19 | | | 115.189,97 | 115.189,97 | | | | EM ANDAMENTO | |
| PE | CEST-PE | 02/2020 | 59403.001011/2019-36 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | Diversos | 1350 | fev-20 | mar-20 | fev-21 | 1.484.810,46 | 858.602,98 | 322.184,49 | 79,56% | EM ANDAMENTO | | |
| PB | CEST-PB | 5/2019 | 59412.000388/2017-04 | RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS: SOLEDADE, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, SERRA BRANCA, SUMÉ, JATOBÁ I E JATOBÁ II. | Soledade, Riacho de Santo Antônio, Serra Branca, Sumé, Patos e Princesa Isabel. | 170 mil | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 29.10.2021 | 990.791,84 | 567442,23 | R\$ 116.365,63 | 68,00% | ENCERRADO | Aguardando Aditivo de readequação e Prazo. | |
| PI | CEST-PI | 08/2019 | 59401.002040/2019-34 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM BENEDITOS | Benedictinos PI | 10473 | jan-20 | jul-20 | dez-20 | 432.714,29 | 432.714,29 | 133.140,45 | 100 | CONCLUÍDO | | |
| PI | CEST-PI | 02/2020 | 59401.002040/2019-34 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM ANAJÁS | Piripiri-PI | 63000 | fev-20 | mar-20 | dez-20 | 223.794,32 | 223.794,32 | 34.994,58 | 100 | CONCLUÍDO | - | |
| PI | CEST-PI | 03/2020 | 59401.002040/2019-34 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM JOANA | Pedro II-PI | 38700 | fev-20 | mar-20 | dez-20 | 511.441,91 | 225.315,38 | 65.322,57 | 44,05 | EM ANDAMENTO | - | |
| PI | CEST-PI | 04/2020 | 59401.001672/2019-81 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM PIAUÍS | São Julião-PI | 6371 | fev-20 | fev-20 | jun-20 | 389.507,05 | 358.676,54 | 358.676,54 | 100 | CONCLUÍDO | - | |
| PI | CEST-PI | 05/2020 | 59401.001672/2019-81 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM ALDEIAS | São Raimundo Nonato-PI | 34877 | fev-20 | fev-20 | jun-20 | 97.511,63 | 97.450,13 | 16.005,04 | 100 | CONCLUÍDO | - | |
| PI | CEST-PI | 06/2019 | 59401.002025/2019-96 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CALDEIRÃO | Piripiri-PI | 63000 | dez-19 | mar-20 | dez-20 | 1.328.336,22 | 631.273,54 | 90.889,56 | 47,52 | EM ANDAMENTO | - | |
| MA | CEST-PI | 04/2019 | 59401.002056/2019-99 | RECUPERAÇÃO HIDROMECÂNICA DA BARRAGEM PERICUMA | Pinheiro-MA | 82990 | nov-19 | nov-19 | mar-21 | 3.125.558,41 | 760.040,21 | 270.086,85 | 24,31 | EM ANDAMENTO | - | |
| PI | CEST-PI | 02/19- Pregão | 59401.001750/2019-47 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1.500 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA PARA 5.000 MIL FAMÍLIAS. | Vários Municípios | 25000 | dez-19 | jan-20 | dez-20 | 10.000.000,00 | 8.478.438,39 | 349.440,00 | 84,78 | EM ANDAMENTO | - | |
| RN | CEST-RN | 01/2019 - DNOCS/CEST-RN | 59411.000887/2018-84 | RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS DE MARÉ DE ESTÍAS | EXTREMOZ | 30.000 | mai-19 | mai-19 | set-20 | 1.870.908,26 | 1.867.172,92 | 172.672,04 | 100% | CONCLUÍDA | - | |
| RN | CEST-RN | Contrato 03/2018-DNOCS/CEST-RN | 59411.000029/2017-59 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DE JUCURUTU | JUCURUTU | 18.000 | set-18 | set-18 | mai-20 | 1.608.509,43 | 1.605.967,53 | 209.607,69 | 100% | CONCLUÍDA | - | |
| RN | CEST-RN | 06/2020 - DNOCS/CEST-RN | 59411.000895/2019-10 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM CURRAIS NOVOS | CURRAIS NOVOS | 45.000 | abr-20 | abr-20 | nov-20 | 374.231,98 | 367.577,25 | 367.577,25 | 100% | CONCLUÍDA | - | |
| RN | CEST-RN | 06/2020 - CEST-RN | 59411.000895/2019-10 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM DOURADO | CURRAIS NOVOS | 45.000 | abr-20 | abr-20 | nov-20 | 274.989,13 | 274.989,13 | 52.995,90 | 100% | CONCLUÍDA | - | |
| RN | CEST-RN | CONTRATO 05/2020 - DNOCS/CEST-RN | 59411.000686/2018-87 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS, INCLUSIVE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA TORRE DE COMANDO DA GALERIA DE TOMADA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNIC | | | | | | | | | | | | |