

UF	UG	Nº do Contrato	Nº do Processo / SEI	Objeto	Município	População beneficiada (HAB.)	Data de Assinatura	Data de Início da Obra	Data prevista para conclusão	Valor do Contrato + Aditivos (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Pago de Realize (R\$)	Valor da última medição (R\$)	Avanço Físico	Situação	Se PARALISADO, qual o motivo
CE	ADM CENTRAL	28/2021	59400.004329/2021-12	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. PASSAGENS MOLHADAS NO ESTADO DO CEARÁ	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.		31/12/21			2.610.000,00					ANDAMENTO	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
CE	ADM CENTRAL	34/2021	59400.004131/2021-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. PERFORAÇÃO DE POÇOS CRISTALINOS	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.		31/12/21	03/02/22	02/02/23	1.947.500,00					ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	33/2021	59400.004131/2021-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. PERFORAÇÃO DE POÇOS CRISTALINOS	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.		31/12/21	03/02/22	02/02/23	3.564.960,00					ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	31/2021	59400.007530/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. INSTALAÇÃO DE POÇOS COM SISTEMA DE BOMBAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, MINAS GERAIS, PARAIBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE		31/12/21	10/02/22	09/02/23	9.747.500,00					ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	30/2021	59400.007530/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. INSTALAÇÃO DE POÇOS COM SISTEMA DE BOMBAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, MINAS GERAIS, PARAIBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE		31/12/21	07/02/22	06/02/23	2.901.400,00					ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	29/2021	59400.007530/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. INSTALAÇÃO DE POÇOS COM SISTEMA DE BOMBAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	ALAGOAS, BAHIA, MINAS GERAIS, PARAIBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE		31/12/21	03/02/22	02/02/23	1.145.600,00					ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	32/2021	59400.004114/2021-00	ESTUDOS GEOFÍSICOS E HIDROGEOLOGICOS PARA A DESIGNAÇÃO DE LOCAIS PARA PERFORAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.		31/12/21	03/02/22	02/02/23	1.095.175,00					ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	03/2022	59400.003842/2021-96	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVATEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SEDE DAS COORDENADORIAS CEST.		03/05/22		03/05/23	1.184.000,00					ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	23/2021	59400.005156/2021-50	AQUISIÇÃO DE COMBOIOS ROTO-PNEUMÁTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	EQUIPAMENTOS ENTREGUES NA SEDE DA COORDENADORIA EM MINAS GERAIS		18/11/21	01/12/21	30/03/22	6.280.000,00					ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	20/2021	59400.005156/2021-50	AQUISIÇÃO DE COMBOIOS ROTO-PNEUMÁTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	EQUIPAMENTOS ENTREGUES NA SEDE DA COORDENADORIA EM MINAS GERAIS		05/11/21	22/11/21	21/03/22	6.280.000,00					ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	15/2021	59400.002809/2018-43	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUIÚ-CE	BANABUIÚ (CE)	-	09/09/21	16/09/21	15/05/22	15.440.345,17	9.079.397,93	2.242.355,64	948.341,87	58,80%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	26/2020	59400.001997/2019-73	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUIÚ NO ESTADO DO CEARÁ, INTEGRANTES DO PISF.	BANABUIÚ (CE)	-	31/12/20	20/09/21	19/05/22	883.866,96	379.366,76	14.036,56	87.059,45	42,93%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	23/2019	59400.004038/2014-03	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS	CRATEÚS	75.159	04/10/19	15/10/19	-	692.800,00	607.227,87		51.425,17	87,65%	PARALISADO	Aguardando análise da SEMACE
CE	ADM CENTRAL	04/2021	59400.003412/2019-50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS NA 2ª ETAPA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS DE RUSSAS.	MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE	-	01/06/21			225.000,00					EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	31/2014	59400.005079/2012-47	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, (CE)	CRATEÚS	75.159	15/10/16	16/10/14	-	12.146.879,41	7.618.974,16	1.461.859,18	162.438,62	62,72%	PARALISADO	Aguardando início das obras da BAR Fronteiras
CE	ADM CENTRAL	08/2020	59400.001289/2020-76	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO, AJUSTES E PROJETO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM DE JUCAZINHO EM SURUBIM E CUMARU-PE	SURUBIM E CUMARU	75.839	21/08/20	14/09/20	14/11/21	1.873.855,28	1.521.574,83	31.269,84	104.582,46	81,20%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	07/2020	59400.004910/2019-10	SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA BARRAGEM CASTANHÃO (CE)	JAGUARIBARA	2.500.000	20/08/20	19/10/20	19/01/21	108.799,00	91.784,44		91.784,44	100,00%	CONCLUÍDO	
CE	ADM CENTRAL	05/2020	59400.003186/2019-15	RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DE SUPORTE DOS APARELHOS DE MONITORAMENTO E PINTURA GERAL DE 12 MASTOS LOCALIZADOS NO ESTACIONAMENTO DO DNOC SEDE.	FORTALEZA	-	29/07/20	-	-	117.358,89					ENCERRADO	SERÁ REALIZADA OUTRA LICITAÇÃO
CE	ADM CENTRAL	26/2019	59400.002841/2019-57	REMOÇÃO DOS BRISES DA FACHADA	FORTALEZA	-	16/10/19	26/11/19	09/03/21	74.646,00	36.086,28		11.022,28	48,34%	ENCERRADO	SERÁ REALIZADA OUTRA LICITAÇÃO
CE	ADM CENTRAL	30/2019	59400.005059/2019-42	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSAS BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ PROJETOS: LOTE 2 - AMANARI MARANGUAPE, BARRAGEM GENERAL SAMPAIO EM GENERAL SAMPAIO, TEJUJOÇA EM TEJUJOÇA, BARRAGEM SÃO MATEUS EM CANDEI, BARRAGEM POMBURO EM CHORO, BARRAGEM FOGAREIRO EM QUIXERABOBIM, BARRAGEM PATU EM SENADOR POMPEU, BARRAGEM RIACHO DO SANGUE EM SOLONÓPOLES (CE)	DIVERSOS	-	22/10/18	14/02/20	-	2.297.511,42	2.288.166,82		510.558,13	99,59%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	25/2011	59400.003318/2009-29	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO ARARAS NORTE-CE)	VARJOTA	18.471	29/05/19	23/05/11	-	16.923.292,19	11.762.527,15	1.928.896,99	436.228,70	69,50%	PARALISADO	Recursos orçamentários insuficientes
CE	ADM CENTRAL	09/2020	59400.003073/2019-10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO DA CASA AMARELA, SITUADA NA RUA PADRE MORORÓ Nº 1200 CENTRO, FORTALEZA-CE	FORTALEZA	-	16/09/20	15/12/20	15/02/21	55.844,08					PARALISADO	EM FASE DE ENCERRAMENTO - SERÁ REALIZADA NOVA LICITAÇÃO
CE	ADM CENTRAL	13/2020	59400.001392/2019-82	RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE RECUPERAÇÃO DE ÁGUA EM SEDE DE EXECUTIVO E DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (ELEVADOR DE GREIDE) DAS RODOVIAS BR-226 E BR-404 EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS-CE	CRATEÚS	75.159	04/01/21	20/01/21	20/08/22	3.089.000,00	278.690,30		179.637,65	9,02%	PARALISADO	Pendências relacionadas ao DNIT
CE	ADM CENTRAL	20/2020	59400.008809/2019-38	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PINHEIRO, NA BR 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	18/12/20	18/01/21	08/11/21	470.000,00	190.544,36		190.544,36	40,54%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	24/2020	59400.008806/2019-02	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE FERROVIÁRIA DA FERROVIA TRONCO NORTE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	31/12/20	03/03/21	06/11/22	4.550.000,00	297.598,38		297.598,38	5,52%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	16/2021	59400.000623/2021-55	ELABORAÇÃO DA REVISÃO CADASTRAL DOS REMANESCENTES E CADASTROS DOS LOCAIS DAS AGROVILAS, DESVOS DA FERROVIA E RODOVIA, BEM COMO PRODUÇÃO DAS FREGES TÉCNICAS PARA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO BARRAGEM	CRATEÚS	75.159	01/10/21	11/10/21	11/04/22	987.000,00	526.028,82		280.339,73	78,19%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	25/2021	59400.001741/2020-08	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONTROLE DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.	CRATEÚS	75.159	20/12/21	28/12/21	28/06/24	149.241.465,16	1.171.979,78	202.718,67	291.933,74	1,97%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	01/2017	59400.000399/2016-34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM POÇOES(PB)	MONTEIRO	33.433	27/01/17	30/01/17	08/02/21	21.406.985,97	19.339.573,29	1.538.114,94	130.396,62	100,00%	CONCLUÍDO	
PB	ADM CENTRAL	04/2017	59400.000400/2016-21	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM SÃO CONCALO, NO ESTADO DA PARAIBA/PB	SOUZA	69.723	27/01/17	14/06/17	09/03/21	26.150.199,53	23.931.186,25	2.338.592,01	48.264,75	91,51%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	23/2020	59400.007788/2018-52	ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS POÇOES E BOQUEIRÃO	DIVERSOS	-	30/12/20	19/01/21	19/11/21	880.376,77	314.935,75	27.336,42	76.637,27	35,77%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	06/2019	59412.001839/2019-84	OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO, DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO RAMAL PIANCÓ, COMPOSTO PELA CAPTAÇÃO NO PISF, ESTAÇÃO ELEVADORA DE ÁGUA BRUTA - EB1, ADUTORA POR RECALQUE (TRECHO EB1/SP1), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRECHO SP1/SP2), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRECHO SP2/LANÇAMENTO), STANDPIPE 01, STANDPIPE 02 E LANÇAMENTO, LOCALIZADA NO ESTADO DA PARAIBA.	PIANCÓ (PA)	-	12/12/19	01/03/21	29/03/22	94.686.863,93					EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	27/2020	59412.001803/2019-48	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO AVIDOS NO ESTADO DA PARAIBA, INTEGRANTES DO PISF	CAJAZEIRAS (PB)	12.000.000	31/12/20	03/06/21	03/10/22	1.573.000,00	750.758,58	23.716,62	93.844,82	47,73%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	03/2021	59400.001513/2020-20	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO AVIDOS NO ESTADO DA PARAIBA.	CAJAZEIRAS (PB)	12.000.000	25/05/21	02/06/21	01/06/22	17.672.588,51	4.829.450,83	1.119.733,36	558.753,13	27,33%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	03/2014	59400.004272/2013-41	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO E PARAIBA.	DIVERSOS	-	09/04/14	02/06/14	02/12/21	105.392.184,78	73.901.741,50	16.700.931,03	238.382,42	70,12%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	14/2014	59400.004863/2013-19	AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBÔNICO, INCLUINDO SUPERVISÃO DA MONTAGEM E TREINAMENTO PARA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ADUTORA PAJEU (PE)	DIVERSOS	-	08/04/14	22/04/14	01/11/22	190.717.427,51	153.400.143,09	22.836.397,25	1.314.092,01	80,43%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	18/2020	59400.001870/2020-98	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (PSB) E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO ÀS COMUNIDADES DA BARRAGEM JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	01/12/20	14/12/20	14/08/21	529.734,53	245.046,00		65.956,03	46,26%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	14/2020	59400.001611/2020-67	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM JUCAZINHO, NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	15/12/20	20/12/20	29/12/21	29.042.490,35	22.566.853,63	3.327.014,72	806.471,11	77,70%	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	22/2020	59400.002741/2020-17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AJUSTES DE PROJETO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DO RAMAL TRINCO SANTA CRUZ DA BAIA VERDE INTEGRANTES DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEU NOS ESTADOS PERNAMBUCO E PARAIBA.	DIVERSOS	-	29/12/20	22/01/21	22/01/22	962.833,71	907.311,41		74.715,48	94,23%	EM ANDAMENTO	
PI	ADM CENTRAL	27/2014	59400.006373/2012-76	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS - 2ª ETAPA (PI)	PARNAIBA	153.482	17/04/12	01/10/14	30/05/21	6.861.405,40	6.608.433,67	828.593,57	79.740,38	97,55%	EM ANDAMENTO	252971,73
PI	ADM CENTRAL	25/2013	59400.006510/2002-09	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS (PI)	PARNAIBA	153.482	26/09/14	09/08/13	14/12/21	79.752.265,61	54.395.478,94	69.276.917,78	325.988,85	68,21%	EM ANDAMENTO	
PI	ADM CENTRAL	09/2021	59400.004028/2020-16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, AJUSTES DE PROJETO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS (PI)	BURITI DOS LOPES, NA REGIÃO NORTE (PI)	72.000	09/07/21	24/11/21	23/07/23	3.064.453,39	326.453,19		85.875,31	10,65%	EM ANDAMENTO	

RN	ADM CENTRAL	21/2012	59400.006205/2010-19	PERÍMETRO IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ DO APODI-(RN)	APODI	35.874	02/08/19	14/08/13	-	242.144.425,95	59.260.111,95	11.892.862,45	334.862,70	24,47%	PARALISADO	Recursos orçamentários insuficientes
RN	ADM CENTRAL	17/2020	59400.002360/2020-38	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIÇAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	15/12/20	15/12/21	11.166.281,00	3.408.097,66		79.181,93	30,52%	EM ANDAMENTO	
RN	ADM CENTRAL	16/2020	59400.002937/2020-10	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIÇAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	18/12/20	18/12/21	970.000,00	1.003.736,33	10.094,98	70.441,44	82,85%	EM ANDAMENTO	
RN	ADM CENTRAL	10/2021	59400.003927/2019-50	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO, DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS, PLANO DE REASSENTAMENTO E CERTOH, PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM POÇO DE VARAS, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO GRANDE DO NORTE	CORONEL JOÃO PESSOA	4.912	18/07/21	10/09/21	09/02/22	1.024.891,99	620.502,00		347.088,99	60,54%	EM ANDAMENTO	
VAR	ADM CENTRAL	50/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM HIDROLOGIA DE BARRAGENS NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS NO DNOCS	DIVERSOS	-	18/05/11	13/12/18	15/12/21	134.163,96	45.000,00		27.000,00	33,54%	EM ANDAMENTO	
VAR	ADM CENTRAL	51/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DO CONCRETO NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	13/12/18	15/12/21	140.496,00	105.304,38		24.765,68	74,95%	EM ANDAMENTO	
VAR	ADM CENTRAL	52/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOTECNIA DE BARRAGENS NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	13/12/18	15/12/21	140.496,00	120.631,22		19.976,48	85,86%	EM ANDAMENTO	
VAR	ADM CENTRAL	53/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM HIDRÁULICA NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	14/12/18	16/12/21	140.496,00	114.120,12		19.986,44	81,23%	EM ANDAMENTO	
VAR	ADM CENTRAL	54/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOLOGIA NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	14/12/18	17/12/21	140.496,00	93.511,20		19.787,96	66,56%	EM ANDAMENTO	
VAR	ADM CENTRAL	01/2009	59400.005227/2009-28	CONCESSÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO PARA APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO ASSOCIADOS AS QUEDAS D'ÁGUA OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS PCH'S	DIVERSOS	-	-	17/01/12	-	-	-	-	-	-	EM ANDAMENTO	
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116	59402.003992/2019-65	Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Itapajé Itaitira Aneiroz	573 famílias	09/06/20	30/06/20	30/06/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00		R\$ 291.887,19	15,00%	EM ANDAMENTO	
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116	59402.003992/2019-65	Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Jaguaretama Parambu Várzea Alegre	250 famílias	09/06/20	30/06/20	30/06/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00		R\$ 292.344,01	30,00%	EM ANDAMENTO	
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116	59402.003992/2019-65	Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Aracoiaba Irauçuba	165 famílias	09/06/20	30/06/20	30/06/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00		R\$ 173.728,87	40,00%	EM ANDAMENTO	
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116	59402.003992/2019-65	Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Massapê Vigosa do Ceará Paraipaba	165 famílias	09/06/20	30/06/20	30/06/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00		R\$ 272.527,47	55,00%	EM ANDAMENTO	
SE	CEST-SE	03/2020	59400.008733/2019-41	AGUADAS			fev-20	fev-20	fev-21	1.049.565,88				NÃO INFORMADO	EM ANDAMENTO	-
SE	CEST-SE	04/2020	59400.008733/2019-41	POÇOS ARTESIANOS			fev-20	mar-20	mar-21	1.946.947,38				NÃO INFORMADO	EM ANDAMENTO	-
AL	CEST-AL	02/2020		Perfurações e instalações de poços tubulares	DIVERSOS				mai-22	R\$ 5.236.230,63	R\$ 2.619.874,10				EM ANDAMENTO	
AL	CEST-AL	03/2020		Perfurações e instalações de poços tubulares	DIVERSOS	4.000			mai-22	R\$ 5.737.224,58	R\$ 2.227.741,08				EM ANDAMENTO	
BA	CEST-BA	02/2021 DNOCS/CEST-BA	59404.001279/2019-67	Controle de Vazão, Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 06 Barragens: Champião, Jacaré, Morrinhos, Tanção do Caititu, Tremedal e Tremedal e Caculé.	Condeúba, Ibiassucê, Poções, Tremedal e Caculé.	70.300	28/1/2021	9/3/2021	27/9/2021	R\$ 853.871,44	R\$ 538.809,78		R\$ 222.474,89	89,16%	Em andamento	
BA	CEST-BA	12/2020 DNOCS/CEST-BA	59400.005174/2019-17	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Eng.º Luiz Vieira (Açude Brumado) - Equipamentos hidromecânicos, maciço e sangradouro	Rio de Contas - BA	53.000	22/04/2020	7/5/2020	7/1/2021	R\$ 2.510.554,49	R\$ 2.499.045,81		R\$ 11.508,68	100,00%	CONCLUÍDA	
BA	CEST-BA	14/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.001432/2018-75	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Anagé - Equipamentos hidromecânicos, maciço e sangradouro	Anagé e Caralhas - BA	20.000	20/05/2020	10/6/2020	11/2/2021	R\$ 2.834.989,13	R\$ 2.820.805,17		R\$ 14.183,95	100,00%	CONCLUÍDA	
BA	CEST-BA	13/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.001380/2018-37	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Tabua II - Tomada d'água, maciço e sangradouro	Ibiassucê - BA	1.000	24/04/2020	7/5/2020	21/2/2021	R\$ 3.287.600,55	R\$ 3.169.359,88		R\$ 97.541,22	99,37%	CONCLUÍDA	
BA	CEST-BA	10/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.001379/2018-11	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Cariacá (Açude da Taperal) - Maciço e sangradouro	Monte Santo - BA	800	22/04/2020	7/5/2020	7/1/2021	R\$ 4.779.772,45	R\$ 4.731.512,79		R\$ 820.561,97	98,00%	PARALISADA	Processo aditivo em tramitação
BA	CEST-BA	09/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.000986/2019-36	Execução das obras e serviços de recuperação do sistema Hidromecânico de Controle de Vazão, Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 07 Barragens: Eng.º Rômulo Campos (Açude Público Jacurici), Quicê, Sohen, Araci, Serrote, Adjustina e Andorinha II	Itúba e Cansanção; Senhor do Bonfim e Andorinha; Senhor do Bonfim, Araci; Adjustina e Andorinha Canudos; Santa Luz; Queimadas e Santa Luz; Queimadas e Nordeste; Itúba; Andorinha; Juazeiro; Capim Grosso e Queimadas; São Domingos, Valente; Serrinha; Monte Santo; Barra do Mendes e Taberaba.	27.500	29/04/2020	7/5/2020	7/4/2021	R\$ 1.500.195,45	R\$ 1.185.646,48		R\$ 68.423,51	83,59%	EM ANDAMENTO	
BA	CEST-BA	08/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.000987/2019-81	Execução das obras e serviços de recuperação do Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 14 Barragens: Cocorobó, Tapera, Riacho da Onça, Monteiro, Genipapo, Riacho do Sítio, Rancharia, Rio do Peixe, São Domingos, Valente, Miguel Calmon, Laginha, Barra do Mendes e Juraci Magalhães.	Itúba e Cansanção; Senhor do Bonfim e Andorinha; Senhor do Bonfim, Araci; Adjustina e Andorinha Canudos; Santa Luz; Queimadas e Santa Luz; Queimadas e Nordeste; Itúba; Andorinha; Juazeiro; Capim Grosso e Queimadas; São Domingos, Valente; Serrinha; Monte Santo; Barra do Mendes e Taberaba.	55.100	29/04/2020	7/5/2020	7/4/2021	R\$ 2.933.528,90	R\$ 2.277.564,08		R\$ 176.829,84	83,67%	EM ANDAMENTO	
BA	CEST-BA	07/2019 DNOCS/CEST-BA	59404.001057/2018-63	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	1648	5/12/2019	7/2/2020	7/1/2021	R\$ 4.446.111,08	R\$ 4.031.859,71		R\$ 262.463,74	96,59%	CONCLUÍDA	
BA	CEST-BA	09/2019 DNOCS/CEST-BA	59404.001246/2019-17	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	2040	2/12/2019	5/12/2019	26/5/2021	R\$ 6.047.287,10	R\$ 5.242.574,28		R\$ 36.915,46	87,30%	EM ANDAMENTO	
BA	CEST-BA	04/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.001491/2019-24	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	750	13/3/2020	16/3/2020	13/3/2021	R\$ 6.358.725,81	R\$ 4.319.806,66		R\$ 586.736,39	77,16%	EM ANDAMENTO	
BA	CEST-BA	05/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.001491/2019-24	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	3232	12/3/2020	16/3/2020	13/3/2021	R\$ 13.385.230,44	R\$ 6.449.878,74		R\$ 1.034.142,97	65,73%	EM ANDAMENTO	
BA	CEST-BA	10/2019 DNOCS/CEST-BA	59404.001246/2019-17	Perfuração de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	280	17/12/2019	18/12/2020	30/6/2021	R\$ 325.148,95	R\$ 325.148,95		R\$ 325.066,25	100,00%	CONCLUÍDA	
BA	CEST-BA	28/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.000433/2020-17	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	1670	10/12/2020	20/1/2021	10/12/2021	R\$ 3.809.468,08	1431010,00		R\$ 255.500,95	44,27%	EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Coração de Jesus	500	nov-19			109.852,51	109.852,51				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Padre Paraíso	110	nov-19			80.322,94	80.322,94				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Pai Pedro	250	nov-19			140.650,10	140.650,10				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Porteirinha	700	nov-19			287.511,14	287.511,14				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Mamonas	225	nov-19			104.381,50	104.381,50				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Taloeiras	80	nov-19			144.376,81	144.376,81				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Lassance	95	nov-19			73.661,32	73.661,32				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Montalvânia	250	nov-19			170.833,39	170.833,39				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Carbonita	120	nov-19			77.012,52	77.012,52				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Tumalima	120	nov-19			36.525,52	36.525,52				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Leme do Prado	200	nov-19			40.390,22	40.390,22				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Chapada do Norte	115	nov-19			40.042,88	40.042,88				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Uruçua	100	nov-19			35.950,37	35.950,37				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Veredinha	110	nov-19			70.038,31	70.038,31				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR	Pai Pedro	150	nov-19			82.959,55	82.959,55				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Buritizeiro	80	nov-19			43.967,57	43.967,57				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Berizal	135	nov-19			63.792,21	63.792,21				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Indaialbra	90	nov-19			40.398,65	40.398,65				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Itacarambi	130	nov-19			110.984,46	110.984,46				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Janaína	900	nov-19			261.609,93	261.609,93				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Manga	600	nov-19			117.340,08	117.340,08				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Vargem G. do R. Pardo	150	nov-19			115.189,97	115.189,97				EM ANDAMENTO	
PE	CEST-PE	02/2020	59403.001011/2019-36	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	Diversos	1350	fev-20	mar-20	fev-21	1.484.810,46	858.602,98		322.184,49	79,56%	EM ANDAMENTO	
PB	CEST-PB	5/2019	59412.000388/2017-04	RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS: SOLEDADE, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, SERRA BRANCA, SUMÉ, JATOBÁ I E JATOBÁ II.	Soledade, Riacho de Santo Antônio, Serra Branca, Sumé, Patos e Princesa Isabel.	170 mil	04.12.2019	06.12.2019	29.10.2021	930.791,84	567442,23		R\$ 116.365,63	68,00%	ENCERRADO	
PI	CEST-PI	08/2019	59401.002040/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM BENEDITINOS	Benedictinos PI	10473	jan-20	jul-20	dez-20	432.734,29	432.734,29		133.140,45	100	CONCLUÍDO	Aguardando: Aditivo de readequação e Prazo.
PI	CEST-PI	02/2020	59401.002040/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM ANAÍAS	Piripari-PI	63000	fev-20	mar-20	dez-20	223.794,32	223.794,32		34.994,58	100	CONCLUÍ	