

UF	UG	Nº do Contrato	Nº do Processo / SEI	Objeto	Município	População beneficiada (HAB.)	Data de Assinatura	Data de inicio da Obra	Data prevista para conclusão	Valor do Contrato + Aditivos (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Pago de Reajuste (R\$)	Valor da última medição (R\$)	Avanço Físico	Situação	Se PARALISADO, qual o motivo
CE	ADM CENTRAL	23/2021	59400.005156/2021-50	AQUISIÇÃO DE COMBOIOS ROTO-PNEUMÁTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO .	EQUIPAMENTOS ENTREGUES NA SEDE DA COORDENADORIA EM MINAS GERAIS		18/11/21	01/12/21	30/03/22	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	20/2021	59400.005156/2021-50	AQUISIÇÃO DE COMBOIOS ROTO-PNEUMÁTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO .	EQUIPAMENTOS ENTREGUES NA SEDE DA COORDENADORIA EM MINAS GERAIS		05/11/21	22/11/21	21/03/22	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	15/2021	59400.002809/2018-43	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUI -CE	BANABUI (CE)	-	09/09/21	16/09/21	15/05/22	15.440.345,17	6.679.417,53	1.766.849,72	1.427.503,83	43,26%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	26/2020	59400.001997/2019-73	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUI NO ESTADO DO CEARÁ	CRATEÚS (CE)	-	31/12/20	20/09/21	19/05/22	883.666,96	379.366,76	14.036,56	87.059,45	42,93%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	23/2019	59400.004038/2014-03	ELABORAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS	CRATEÚS	75.159	04/10/19	15/10/19	-	692.800,00	607.227,87	0,00	51.425,17	87,65%	PARALISADO	Aguardando análise da SEMACE
CE	ADM CENTRAL	04/2021	59400.003412/2019-50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERA PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS NA 2ª ETAPA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS DE RUSSAS.	MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE	-	01/06/21			225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	31/2014	59400.005079/2012-47	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, (CE)	CRATEÚS	75.159	15/10/16	16/10/14	-	12.146.879,41	7.294.096,52	1.408.498,10	202.817,52	60,05%	PARALISADO	Aguardando inicio das obras da BAR Fronteras
CE	ADM CENTRAL	08/2020	59400.001289/2020-76	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO, AJUSTES E PROJETO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM DE JUCAZINHO EM SURUBIM E CUMARU-PE	SURUBIM E CUMARU	75.839	21/08/20	14/09/20	14/11/21	1.873.855,28	1.521.574,83	31.269,84	104.582,46	81,20%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	07/2020	59400.004910/2019-10	SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA BARRAGEM CASTANHÃO (CE)	JAGUARIBARA	2.500.000	20/08/20	19/10/20	19/01/21	108.799,00	91.784,44	0,00	91.784,44	100,00%	CONCLUIDO	
CE	ADM CENTRAL	05/2020	59400.003186/2019-15	RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DE SUPORTE DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PINTURA GERAL DE 12 MASTOS LOCALIZADOS NO ESTACAMENTO DO DNOCS SEDE.	FORTALEZA	-	29/07/20	-	-	117.358,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	ENCERRADO	SERÁ REALIZADA OUTRA LICITAÇÃO
CE	ADM CENTRAL	26/2019	59400.002641/2019-57	REMOÇÃO DOS BRISES DA FACHADA	FORTALEZA	-	16/10/19	26/11/19	09/03/21	74.646,00	36.086,28	0,00	11.022,28	48,34%	ENCERRADO	SERÁ REALIZADA OUTRA LICITAÇÃO
CE	ADM CENTRAL	30/2019	59400.005059/2019-42	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ PROS. LOTE 2 AMANARI – MARANGUAPÉ, BARRAGEM GENERAL SAMPAIO EM GENERAL SAMPAIO, TEJUÇUÇO EM TEJUÇUÇO, BARRAGEM SAM MATEUS EM CANIDÉ, BARRAGEM SAM MATEUS EM CRISTALINA, BARRAGEM FOGAREIRO EM QUINAS/CE, BARRAGEM PATERNA SENADOR POMPEU, BARRAGEM RIAÇO DO SANGUE EM SOLONOPÓ/LES (CE)	DIVERSOS	-	22/10/18	14/02/20	-	2.297.511,42	2.288.166,52	0,00	510.558,13	99,59%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	25/2011	59400.003318/2009-29	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO ARARAS NORTE-(CE)	VARJOTA	18.471	29/05/19	23/05/11	-	16.923.292,19	11.762.527,15	1.928.896,99	436.228,70	69,50%	PARALISADO	Recursos orçamentários insuficientes
CE	ADM CENTRAL	09/2020	59400.003073/2019-10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO DA CASA AMARELA, SITUADA NA RUA PADRE MORORO Nº 1290 CENTRO, FORTALEZA-CE	FORTALEZA	-	16/09/20	15/12/20	15/02/21	55.844,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	PARALISADO	EM FASE DE ENCERRAMENTO – SERÁ REALIZADA NOVA LICITAÇÃO
CE	ADM CENTRAL	13/2020	59400.001392/2019-82	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ANEXO DO EDIFÍCIO/DNOCS SEDE (CE)	FORTALEZA	-	27/10/20	14/12/20	14/02/21	135.630,00	135.630,00	0,00	68.239,65	100,00%	CONCLUIDO	
CE	ADM CENTRAL	25/2020	59400.008283/2019-96	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (ELEVAÇÃO DE GREDE) DAS RODOVIAS BR-226 E BR-404 EM CRISTALINA/CE, BARRAGEM SAM MATEUS EM CRISTALINA/CE	CRATEÚS	75.159	04/01/21	20/01/21	20/08/22	3.089.000,00	278.690,30	0,00	179.637,65	9,02%	PARALISADO	Pendências relacionadas ao DNIT
CE	ADM CENTRAL	20/2020	59400.008809/2019-38	CONTRATARIA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PINHEIRO, NA BR 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS NO ESTADO DO CEARÁ	CRATEÚS	75.159	18/12/20	18/01/21	08/11/21	470.000,00	190.544,36	0,00	190.544,36	40,54%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	24/2020	59400.008806/2019-02	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE FERROVIÁRIA DA FERROVIA TRONCO NORTE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	31/12/20	03/03/21	06/11/22	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	16/2021	59400.000623/2021-55	OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA VISANDO À ELABORAÇÃO DA REVISÃO CADASTRAL DOS REMANESCENTES E CADASTROS DOS LOCALIS DAS AGROVILAS DA FERROVIA TRONCO NORTE, BEM COMO A PRODUÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS PARA ATRIBUIÇÃO DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO BARRAGEM FRONTEIRAS NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	01/10/21	11/10/21	11/04/22	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	25/2021	59400.001741/2020-08	OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ, QUE SERÁ PRATICADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.	CRATEÚS	75.159	20/12/21	28/12/21	28/06/24	149.241.465,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	01/2017	59400.000399/2016-34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM POCOS/PIB	MONTEIRO	33.433	27/01/17	30/01/17	08/02/21	21.406.985,97	19.339.573,29	1.538.114,94	130.396,62	100,00%	CONCLUIDO	
PB	ADM CENTRAL	04/2017	59400.000400/2016-21	EXECUÇÕES DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM POCOS/PIB CONCAGA, NO ESTADO DA PARÁBA-PE	Sousa	69.723	27/01/17	14/06/17	09/03/21	26.150.199,53	23.931.186,25	2.338.592,01	48.264,75	91,51%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	23/2020	59400.007788/2018-52	ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS POCOS E BOQUEIRÃO	DIVERSOS	-	30/12/20	19/01/21	19/11/21	880.376,77	162.461,56	14.101,66	85.852,98	18,45%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	06/2019	59412.001839/2019-84	OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VALVULAS EM FERRO FUNDIDO, PARA A FABRICAÇÃO DE COMBOS ROTO-PNEUMÁTICOS DA PRIMEIRA FASE DA BARRAGEM DA FERROVIA TRONCO NORTE, COMPRAS PELA CAPTAÇÃO NO PISF, ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ÁGUA BRUTA – EB1, ADUTORA (TRECHO EB1/SP1), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRECHO SP1/SP2), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRECHO SP2/LANÇAMENTO), STANDPIPE 01, STANDPIPE 02 E LANÇAMENTO, LOCALIZADA NO ESTADO DA PARÁBA-PE.	PIANCÓ (PA)		12/12/19	01/03/21	29/03/22	94.686.863,93	0,00	0,00			EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	27/2020	59412.001603/2019-48	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BARRAGEM ENGENHEIRO AVÍDOS NO ESTADO DA PARÁBA-PE INTEGRANTES DO PISF	CAJAZEIRAS (PB)	12.000.000	31/12/20	03/06/21	03/10/22	1.573.000,00	750.758,58	23.716,62	93.844,82	47,73%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	03/2021	59400.001513/2020-20	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO AVÍDOS NO ESTADO DA PARÁBA-PE	CAJAZEIRAS (PB)	12.000.000	25/05/21	02/06/21	01/06/22	17.672.588,51	4.270.697,70	962.920,72	310.220,49	24,17%	EM ANDAMENTO	

PE	ADM CENTRAL	03/2014	59400.004272/2013-41	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTORA DO PAJUÉ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO E PÁRAIBA.	DIVERSOS	-	09/04/14	02/06/14	02/12/21	105.392.184,78	73.130.899,19	16.197.878,77	1.243.928,53	69,39%	EM ANDAMENTO		
PE	ADM CENTRAL	14/2014	59400.004863/2013-19	AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, INCLUINDO SUPERVISÃO DA MONTAGEM E TREINAMENTO, PARA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTORA DO PAJUÉ.	DIVERSOS	-	08/04/14	22/04/14	01/11/22	190.717.427,51	153.400.143,09	22.836.397,25	1.314.092,01	80,43%	EM ANDAMENTO		
PE	ADM CENTRAL	18/2020	59400.001870/2020-98	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (PSB) E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO ÀS COMUNIDADES DA BARRAGEM JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	01/12/20	14/12/20	14/08/21	529.734,53	245.046,00	0,00	65.956,03	46,26%	EM ANDAMENTO		
PE	ADM CENTRAL	14/2020	59400.001611/2020-67	EXECUÇÃO DAS OBRAS REHABILITANTES DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM JUCAZINHO, NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	15/12/20	29/12/20	29/12/21	29.042.490,35	21.760.382,52	3.121.594,71	1.301.061,90	74,93%	EM ANDAMENTO		
PE	ADM CENTRAL	22/2020	59400.002741/2020-17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AJUSTES DE PROJETO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DA RAMAL TRIUNFO/SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE INTEGRANTES DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTORA DO PAJUÉ NOS ESTADOS PERNAMBUCO E PÁRAIBA.	DIVERSOS	-	29/12/20	22/01/21	22/01/22	962.833,71	757.880,45	0,00	74.715,48	78,71%	EM ANDAMENTO		
PI	ADM CENTRAL	27/2014	59400.006373/2012-76	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS - 2ª ETAPA. (PI)	PARNÁIBA	153.482	17/04/12	01/10/14	30/05/21	6.861.405,40	6.608.433,67	828.593,57	79.740,38	97,55%	EM ANDAMENTO	252971,73	
PI	ADM CENTRAL	25/2013	59400.006510/2002-09	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS-(PI)	PARNÁIBA	153.482	26/09/14	09/08/13	14/12/21	79.752.265,61	53.798.588,69	67.452.832,46	103.744,97	67,46%	EM ANDAMENTO		
PI	ADM CENTRAL	09/2021	59400.004028/2020-16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 'SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, AJUSTES DE PROJETO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS (PI)	BURITI DOS LOPEZ, NA REGIÃO NORTE (PI)	72.000	09/07/21	24/11/21	23/07/23	3.064.453,39	68.827,26	0,00	68.827,26	2,25%	EM ANDAMENTO		
RN	ADM CENTRAL	21/2012	59400.006205/2010-19	PERÍMETRO IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ DO APODÉ-(RN)	APODÉ	35.874	02/08/19	14/08/13	-	242.144.425,95	59.260.111,95	11.892.862,45	334.862,70	24,47%	PARALISADO	Recursos orçamentários insuficientes	
RN	ADM CENTRAL	17/2020	59400.002360/2020-38	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS ÁGUAS DO RIO DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	15/12/20	15/12/21	11.166.281,00	3.408.097,66	0,00	79.181,93	30,52%	EM ANDAMENTO		
RN	ADM CENTRAL	16/2020	59400.002937/2020-10	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS EXECUÇÕES DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIÇAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	18/12/20	18/12/21	970.000,00	933.294,89	6.675,02	70.441,44	77,03%	EM ANDAMENTO		
RN	ADM CENTRAL	10/2021	59400.003927/2019-50	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS, PLANO DE REASSENTAMENTO E CERTO, PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM POCO DE VARAS, MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ PESSOA (RN)	CORONEL JOSÉ PESSOA	4.912	19/07/21	10/09/21	09/02/22	1.024.891,99	620.502,00	0,00	347.088,99	60,54%	EM ANDAMENTO		
VAR	ADM CENTRAL	50/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM HIDROLOGIA DE BARRAGENS NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVAIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS NO DNOCS	DIVERSOS	-	18/05/11	13/12/18	15/12/21	134.163,96	45.000,00	0,00	27.000,00	33,54%	PARALISADO	AGUARDANDO DEMANDA	
VAR	ADM CENTRAL	51/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DO CONCRETO NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVAIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	13/12/18	15/12/21	140.496,00	105.304,38	0,00	24.765,68	74,95%	PARALISADO	AGUARDANDO DEMANDA	
VAR	ADM CENTRAL	52/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOTECNIA DE BARRAGENS NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVAIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS NO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	13/12/18	15/12/21	140.496,00	120.631,22	0,00	19.976,48	85,86%	PARALISADO	AGUARDANDO DEMANDA	
VAR	ADM CENTRAL	53/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM HIDRÁULICA NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVAIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	14/12/18	16/12/21	140.496,00	114.120,12	0,00	19.986,44	81,23%	PARALISADO	AGUARDANDO DEMANDA	
VAR	ADM CENTRAL	54/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOLÓGIA NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVAIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	14/12/18	17/12/21	140.496,00	93.511,20	0,00	19.787,96	66,56%	PARALISADO	AGUARDANDO DEMANDA	
VAR	ADM CENTRAL	01/2009	59400.005227/2009-28	IMPLEMENTAÇÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO PARA APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO ASSOCIADO AS Quedas d'Áqua, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS PCH'S	DIVERSOS	-	17/01/12	-								EM ANDAMENTO	
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116			Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Itapajé Itaita Arneiroz	573 famílias	9/6/20	30/6/20	30/6/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00	0,00	R\$ 291.887,19	15,00%	EM ANDAMENTO	
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116			Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Jaguaretama Parambu Várzea Alegre	250 famílias	9/6/20	30/6/20	30/6/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00	0,00	R\$ 292.344,01	30,00%	EM ANDAMENTO	
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116			Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Aracolába Irauçuba	165 famílias	9/6/20	30/6/20	30/6/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00	0,00	R\$ 173.728,87	40,00%	EM ANDAMENTO	
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116			Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Massapé Viçosa do Ceará Parapaimba	165 famílias	9/6/20	30/6/20	30/6/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00	0,00	R\$ 272.527,47	55,00%	EM ANDAMENTO	
SE	CEST-SE	03/2020	59400.008733/2019-41	AQUADAS				18/02/2020	28/02/2020	28/02/2021	1.049.565,88			NÃO INFORMADO		EM ANDAMENTO	-
SE	CEST-SE	04/2020	59400.008733/2019-41	POÇOS ARTESIANOS				18/02/2020	02/03/2020	02/03/2021	1.946.947,38			NÃO INFORMADO		EM ANDAMENTO	-
AL	CEST-AL	02/2020		Perfurações e instalações de poços tubulares	DIVERSOS					05/05/2022	R\$ 5.236.230,63	R\$ 284.081,76				EM ANDAMENTO	
AL	CEST-AL	03/2020		Perfurações e instalações de poços tubulares	DIVERSOS	4.000				05/05/2022	R\$ 5.737.224,58	R\$ 2.151.228,79				EM ANDAMENTO	

BA	CEST-BA	02/2021	DNOCs/CEST-BA	59404.001279/2019-67	Execução das obras e serviços de recuperação do Sistema Hidromecânico de Controle de Vazão, Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 06 Barragens: Chavantes, Ipanema, Maricá, Monteiro, Tanguá, Taubaté, Tremembé.	Condeúba, Ibiassucé, Poções, Tremembé e Cacuia.	70.300	28/1/2021	9/3/2021	27/9/2021	R\$ 853.871,44	R\$ 538.809,78	R\$ 0,00	R\$ 222.474,89	89,16%	Em andamento
BA	CEST-BA	12/2020	DNOCs/CEST-BA	59400.005174/2019-17	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Eng° Luiz Vieira (Açude Brumado) - Equipamentos hidromecânicos, maciço e sangradouro	Rio de Contas - BA	53.000	22/04/2020	7/5/2020	7/1/2021	R\$ 2.510.554,49	R\$ 2.499.045,81	0,00	R\$ 11.508,68	100,00%	CONCLUÍDA
BA	CEST-BA	14/2020	DNOCs/CEST-BA	59404.001432/2018-75	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Anagé - Equipamentos hidromecânicos, maciço e sangradouro	Anagé e Carabal - BA	20.000	20/05/2020	10/6/2020	11/1/2021	R\$ 2.834.989,13	R\$ 2.820.803,17	0,00	R\$ 14.185,95	100,00%	CONCLUÍDA
BA	CEST-BA	13/2020	DNOCs/CEST-BA	59404.001380/2018-37	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Tabua II - Tomada d'água, maciço e sangradouro	Ibiassucé - BA	1.000	24/04/2020	7/5/2020	21/2/2021	R\$ 3.287.600,55	R\$ 3.169.359,88	0,00	R\$ 97.541,22	99,37%	CONCLUÍDA
BA	CEST-BA	10/2020	DNOCs/CEST-BA	59404.001379/2018-11	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Caririá (Açude da Tapera) - Maciço e sangradouro	Monte Santo - BA	800	22/04/2020	7/5/2020	7/1/2021	R\$ 4.779.772,45	R\$ 4.731.512,79	0,00	R\$ 820.561,97	98,00%	PARALISADA
BA	CEST-BA	09/2020	DNOCs/CEST-BA	59404.000986/2019-36	Execução das obras e serviços de recuperação do Sistema Hidromecânico de Controle de Vazão, Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 07 Barragens: Eng° Rómulo Campos (Açude Público Iacurici), Quice, Sohen, Araci, Serrote, Adustina e Andorinha II	Itiúba e Cansanção; Senhor do Bonfim e Andorinha; Senhor do Bonfim; Araci; Adustina; e Andorinha	27.500	29/04/2020	7/5/2020	7/4/2021	R\$ 1.500.195,45	R\$ 1.185.646,48	0,00	R\$ 68.423,51	83,59%	EM ANDAMENTO
BA	CEST-BA	08/2020	DNOCs/CEST-BA	59404.000987/2019-81	Execução das obras e serviços de recuperação do Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 14 Barragens: Cocaloré, Tapera, Rio da Onça, Monteiro, Genipapo, Rio do Sítio, Rancharia, Rio do Peixe, São Domingos, Valente, Miguel Calmon, Laginha, Barra do Mendes e Juraci Magalhães.	Canudos; Santa Luz; Queimadas e Santa Luz; Queimadas e Nordestina; Itiúba; Andorinha; Juazeiro; Capim Grosso e Queimadas; São Domingos; Valente; Serrinha; Monte Santo; Barra do Mendes e Itaberaba.	55100	29/04/2020	7/5/2020	7/4/2021	R\$ 2.933.528,90	R\$ 2.277.564,08	0,00	R\$ 176.829,84	83,67%	EM ANDAMENTO
BA	CEST-BA	07/2019	DNOCs/CEST-BA	59404.001057/2018-63	Perfuração e Instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	1648	5/12/2019	7/2/2020	7/1/2021	R\$ 4.446.111,08	R\$ 4.031.859,71	0,00	R\$ 262.463,74	96,59%	CONCLUÍDO
BA	CEST-BA	09/2019	DNOCs/CEST-BA	59404.001246/2019-17	Perfuração e Instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	2040	2/12/2019	5/12/2019	26/5/2021	R\$ 6.047.287,10	R\$ 5.242.574,28	0,00	R\$ 36.915,46	87,30%	EM ANDAMENTO
BA	CEST-BA	04/2020	DNOCs/CEST-BA	59404.001491/2019-24	Perfuração e Instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	750	13/3/2020	16/3/2020	13/3/2021	R\$ 6.358.725,81	R\$ 4.319.806,66	0,00	R\$ 586.736,39	77,16%	EM ANDAMENTO
BA	CEST-BA	05/2020	DNOCs/CEST-BA	59404.001491/2019-24	Perfuração e Instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	3232	12/3/2020	16/3/2020	13/3/2021	R\$ 11.385.230,44	R\$ 6.449.878,74	0,00	R\$ 1.034.142,97	65,73%	EM ANDAMENTO
BA	CEST-BA	10/2019	DNOCs/CEST-BA	59404.001246/2019-17	Perfuração de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	280	17/12/2019	18/12/2020	30/6/2021	R\$ 325.148,95	R\$ 325.148,95	0,00	R\$ 325.066,25	100,00%	CONCLUÍDO
BA	CEST-BA	28/2020	DNOCs/CEST-BA	59404.000433/2020-17	Perfuração e Instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	1670	10/12/2020	20/1/2021	10/12/2021	R\$ 3.809.468,08	R\$ 255.500,95	0,00	R\$ 255.500,95	44,27%	EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Coração de Jesus	500	20/11/2019			109.852,51	109.852,51				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Padre Paraíso	110	20/11/2019			80.322,94	80.322,94				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Pai Pedro	250	20/11/2019			140.650,10	140.650,10				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Pimentinha	700	20/11/2019			220.311,14	287.511,14				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Moreiras	250	20/11/2019			184.364,59	184.364,59				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Taídeiras	80	20/11/2019			144.376,81	144.376,81				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Lassance	95	20/11/2019			73.661,32	73.661,32				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Montalvânia	250	20/11/2019			170.833,39	170.833,39				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Caronita	120	20/11/2019			77.012,52	77.012,52				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Tumalma	120	20/11/2019			36.525,52	36.525,52				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Leme do Prado	200	20/11/2019			40.390,22	40.390,22				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Chapada do Norte	115	20/11/2019			40.042,88	40.042,88				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Uruçua	100	20/11/2019			35.950,37	35.950,37				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Veredinha	110	20/11/2019			70.038,31	70.038,31				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR	Pai Pedro	150	20/11/2019			82.969,55	82.969,55				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Buritizeiro	80	20/11/2019			43.967,57	43.967,57				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Benzil	135	20/11/2019			63.792,21	63.792,21				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Indaiábita	90	20/11/2019			40.398,65	40.398,65				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Itacarambi	130	20/11/2019			110.984,46	110.984,46				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Januária	900	20/11/2019			261.609,93	261.609,93				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Manga	600	20/11/2019			117.340,08	117.340,08				EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Vargem G. do Pardo	150	20/11/2019			115.189,97	115.189,97				EM ANDAMENTO
PE	CEST-PE	02/2020		59403.001011/2019-36	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	Diversos	1350	17/02/2020	02/03/2020	17/02/2021	1.484.810,46	856.602,98	0,00	322.184,49	79,56%	EM ANDAMENTO
PB	CEST-PB	5/2019		59412.000388/2017-04	RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS SOLEDADE, RIAÇO DE SANTO ANTÔNIO, SERRA BRANCA, SUMÉ, JATOBÁ I E JATOBÁ II.	Soldade, Riacho de Santo Antônio, Serra Branca, Sumé, Patos e Princesa Isabel.	170 mil	04.12.2019	06.12.2019	29.10.2021	930.791,84	567.442,23		R\$ 116.365,63	68,00%	ENCERRADO
PI	CEST-PI	08/2019		59401.002040/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM BENEDITINOS	Beneditinos PI	10473	22/01/2020	20/07/2020	30/12/2020	432.714,29	432.714,29		133.140,45	100	CONCLUÍDO
PI	CEST-PI	02/2020		59401.002040/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM ANAJÁS	Piripiri- PI	63000	14/02/2020	03/03/2020	30/12/2020	223.794,32	34.994,58	100	CONCLUÍDO	-	Aguardando Aditivo de readequação e Prazo.
PI	CEST-PI	03/2020		59401.001672/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM PIAS	Pedro II-PI	38700	14/02/2020	03/03/2020	30/12/2020	511.441,91	225.315,36	44,05	65.322,95	44,05	EM ANDAMENTO
PI	CEST-PI	04/2020		59401.001672/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM PIAS	São Julião-PI	6371	11/02/2020	14/02/2020	14/06/2020	389.507,05	358.676,54	100	CONCLUÍDO	-	
PI	CEST-PI	05/2020		59401.001672/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM ALDEIAS	São Raimundo Nonato-PI	34877	11/02/2020	14/02/2020	14/06/2020	97.511,63	97.500,13	100	CONCLUÍDO	-	
PI	CEST-PI	06/2019		59401.002025/2019-96	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CALDEIRÃO	Piripiri- MA	63000	30/12/2019	02/03/2020	23/12/2019	1.328.336,22	631.273,54	90.469,66	47,52	EM ANDAMENTO	-
MA	CEST-PI	04/2019		59401.002096/2019-99	RECUPERAÇÃO HIDROMÉCANICA DA BARRAGEM PERCUMA	Pindaré-PI	82990	12/11/2019	26/11/2019	31/03/2021	3.125.556,41	780.040,21	270.086,85	24,31	EM ANDAMENTO	-
PI	CEST-PI	02/19- Preção		59401.001750/2019-47	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1.500 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA PARA 500 MIL FAMÍLIAS	Vários Municípios	25000	24/11/2019	21/01/2020	31/12/2020	10.000.000,00	8.478.438,39	84,78	349.440,00	84,78	EM ANDAMENTO

RN	CEST-RN	01/2019 - DNOCS/CEST-RN	59411.000887/2018-84	RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS DE MARE DE ESTIVAS	EXTREMOZ	30.000	10/05/2019	13/05/2019	25/09/2020	1.870.908,26	1.867.172,92	0,00	172.672,04	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	Contrato 03/2018 - DNOCS/CEST-RN	59411.000029/2017-59	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DE JUCURUTU	JUCURUTU	18.000	27/09/2018	28/09/2018	13/05/2020	1.608.509,43	1.605.967,53	0,00	209.607,69	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	06/2020 - DNOCS/CEST-RN	59411.000895/2019-10	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM DOURADA	CURRAIS NOVOS	45.000	22/04/2020	22/04/2020	12/11/2020	374.231,98	367.577,25	0,00	367.577,25	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	06/2020 - CEST-RN	59411.000895/2019-10	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM DOURADA	CURRAIS NOVOS	45.000	22/04/2020	22/04/2020	12/11/2020	274.989,13	274.989,13	0,00	52.995,90	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	CONTRATO 05/2020 - DNOCS/CEST-RN	59411.000686/2018-87	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS, INCLUSIVE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REPER DE COMANDO DA GALERIA DE TOMADA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DA TOMADA DE ÁGUA DO ACUDE JAPU II	SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	10.000	16/04/2020	22/04/2020	29/12/2020	928.723,26	928.722,51	0,00	191.607,04	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	CONTRATO 01/2020 - DNOCS/CEST-RN	59411.001566/2019-88	SERVICOS DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 100 POCOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CRYSTALINAS E 50 POCOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO RN	45.000	17/1/2020	22/01/2020	12/2021	R\$ 5.000.000,00	R\$ 2.019.218,93	R\$ 0,00	R\$ 55.403,07	39%	EM ANDAMENTO	
RN	CEST-RN	CONTRATO 2/2021 - DNOCS/CEST-RN	59411.000444/2020-16	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DA BARRAGEM INHÁRIÉ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SANTANA DO MATOS	11.956	21/5/2021	27/05/21	11/2021	R\$ 348.278,44	R\$ 260.426,03	R\$ 0,00	R\$ 90.738,49	67%	PARALISADO	Suspendeu-se, temporariamente, por
RN	CEST-RN	CONTRATO 3/2021 - DNOCS/CEST-RN	59411.000444/2020-17	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DA BARRAGEM MUNDO NOVO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SANTA CRUZ	39.988	21/5/2021	27/05/21	11/2021	R\$ 447.495,90	R\$ 300.553,78	R\$ 0,00	R\$ 136.094,96	67%	EM ANDAMENTO	Ordem de Reinício em 11/11/2021, SEI (0900505)
RN	CEST-RN	CONTRATO 4/2021- DNOCS/CEST-RN	59411.000444/2020-18	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS E DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DA BARRAGEM MUNDO NOVO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	CAICÓ	68.343	21/5/2021	27/05/21	11/2021	R\$ 398.339,11	R\$ 365.791,11	R\$ 0,00	R\$ 194.813,41	91%	EM ANDAMENTO	Ordem de Reinício em 11/11/2021, SEI (0900516)

TOTAL

1.126.478.270,80 516.438.640,82 130.582.945,11

Observações

- Deverão ser informados todos os contratos que envolvam os empreendimentos (Contratos de obra, supervisão, projeto e fornecimento)

- O "Nº do Processo / SEI" é o processo licitatório que originou o respectivo contrato

- Na Coluna Objeto, deverá constar uma breve descrição do objeto contratual

- Para a Coluna " Situação" deverá ser informado se o contrato está: Em Andamento, CONCLUÍDO, PARALISADO

- "Data de inicio da Obra" é a data da Ordem de Serviço

- Caso o contrato esteja CONCLUÍDO, informar apenas os finalizados em 2020.