

UF	UG	Nº do Contrato	Nº do Processo / SEI	Objeto	Município	População beneficiada (HAB.)	Data de Assinatura	Data de início da Execução	Data prevista para conclusão	Valor do Contrato + Aditivos (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Pago de Reajuste (R\$)	Valor da última medição (R\$)	Avanço Físico	Situação
CE	ADM CENTRAL	005/2022	59400.000843/2022-6	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PILAR DO PAVIMENTO TÉRREO DO EDIFÍCIO SEDE DO DNOCS	FORTALEZA-CE			03/08/22	17/08/22	14.479,16	14.479,16		14.479,16	100,00%	ENCERRADA
CE	ADM CENTRAL	11/2022	59404.000832/2022-40	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DESTES CONTRATOS.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.		23/06/22			1.776.000,00	1.776.000,00		1.776.000,00	100,00%	CONCLUÍDA
CE	ADM CENTRAL	10/2022	59404.000800/2022-44	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DESTES CONTRATOS.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.		30/05/22	12/07/22	08/11/22	206.430,00	206.430,00		206.430,00	100,00%	CONCLUÍDA
CE	ADM CENTRAL	09/2022	59404.000800/2022-44	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DESTES CONTRATOS.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.		30/05/22	12/07/22	08/11/22	1.071.000,00	1.071.000,00		1.071.000,00	100,00%	CONCLUÍDA
CE	ADM CENTRAL	15/2022	59400.003251/2022-08	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.		23/06/22	24/06/22	23/06/23	10.027.407,60	6.974.813,94		953.204,82	69,56%	ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	14/2022	59400.003252/2022-44	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	ALAGOAS, BAHIA, PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE.		23/06/22	24/06/22	23/06/23	28.649.888,10	23.784.413,38		8.422.087,61	83,02%	ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	28/2021	59400.004329/2021-12	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. PASSAGENS MOLHADAS NO ESTADO DO CEARÁ	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.		31/12/21			2.610.000,00	957.564,07		725.210,66	36,69%	ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	34/2021	59400.004131/2021-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. PERFURAÇÃO DE POÇOS CRISTALINOS	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.		31/12/21	03/02/22	02/02/23	1.947.500,00	945.533,47		202.847,65	48,55%	ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	33/2021	59400.004131/2021-39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. PERFURAÇÃO DE POÇOS CRISTALINOS	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.		31/12/21	03/02/22	02/02/23	3.564.960,00	240.704,13		240.704,13	6,75%	ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	31/2021	59400.007530/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. INSTALAÇÃO DE POÇOS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, MINAS GERAIS, PARAÍBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE		31/12/21	10/02/22	09/02/23	9.747.500,00					ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	30/2021	59400.007530/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. INSTALAÇÃO DE POÇOS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, MINAS GERAIS, PARAÍBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE		31/12/21	07/02/22	06/02/23	2.901.400,00					ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	29/2021	59400.007530/2021-51	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. INSTALAÇÃO DE POÇOS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	ALAGOAS, BAHIA, MINAS GERAIS, PARAÍBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE E SERGIPE		31/12/21	03/02/22	02/02/23	1.145.600,00					ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	32/2021	59400.004114/2021-00	ESTUDOS GEOFÍSICOS E HIDROGEOLOGICOS PARA A DESIGNAÇÃO DE LOCAIS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS.	DIVERSOS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.		31/12/21	03/02/22	02/02/23	1.095.175,00	595.405,00		126.485,00	54,37%	ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	03/2022	59400.003842/2021-96	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CARRETAS (CARROCERIAS), ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.	SEDE DAS COORDENADORIAS CEST-		03/05/22		03/05/23	1.184.000,00	1.184.000,00		1.184.000,00	100,00%	CONCLUÍDA
CE	ADM CENTRAL	23/2021	59400.005156/2021-50	AQUISIÇÃO DE COMBOIOS ROTO-PNEUMÁTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO .	EQUIPAMENTOS ENTREGUES NA SEDE DA COORDENADORIA EM MINAS GERAIS.		18/11/21	01/12/21	30/03/22	6.280.000,00	6.280.000,00		6.280.000,00	100,00%	CONCLUÍDA
CE	ADM CENTRAL	20/2021	59400.005156/2021-50	AQUISIÇÃO DE COMBOIOS ROTO-PNEUMÁTICOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO .	EQUIPAMENTOS ENTREGUES NA SEDE DA COORDENADORIA EM MINAS GERAIS.		05/11/21	22/11/21	21/03/22	6.280.000,00	6.280.000,00		6.280.000,00	100,00%	CONCLUÍDA
CE	ADM CENTRAL	15/2021	59400.002809/2018-43	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUIÚ-CE	BANABUIÚ (CE)	-	09/09/21	16/09/21	15/05/22	18.639.188,04	15.663.615,25	4.326.439,51	514.025,13	84,04%	EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	26/2020	59400.001997/2019-73	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM BANABUIÚ NO ESTADO DO CEARÁ, INTEGRANTES DO PISF.	BANABUIÚ (CE)	-	31/12/20	20/09/21	19/05/22	1.091.532,35	644.592,83	37.131,58	88.408,69	59,05%	EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	23/2019	59400.004038/2014-03	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS	CRATEÚS	75.159	04/10/19	15/10/19	-	692.800,00	607.227,87		51.425,17	87,65%	PARALISADO
CE	ADM CENTRAL	04/2021	59400.003412/2019-50	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS NA 2ª ETAPA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS DE RUSSAS.	MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE	-	01/06/21			225.000,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	31/2014	59400.005079/2012-47	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, (CE)	CRATEÚS	75.159	15/10/16	16/10/14	-	12.146.879,41	9.267.746,31	2.179.460,86	294.536,25	76,30%	EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	08/2020	59400.001289/2020-76	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO, AJUSTES E PROJETO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM DE JUCAZINHO EM SURUBIM E CUMARU-PE	SURUBIM E CUMARU	75.839	21/08/20	14/09/20	14/11/21	1.873.855,28	1.743.096,41	35.848,21	112.824,17	93,02%	EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	07/2020	59400.004910/2019-10	SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA BARRAGEM CASTANHÃO (CE)	JAGUARIBARA	2.500.000	20/08/20	19/10/20	19/01/21	108.799,00	91.784,44		91.784,44	84,36%	CONCLUÍDO
CE	ADM CENTRAL	25/2011	59400.003318/2009-29	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO ARARAS NORTE-(CE)	VARJOTA	18.471	29/05/19	23/05/11	-	16.923.292,19	11.762.527,15	1.928.896,99	436.228,70	69,50%	PARALISADO

CE	ADM CENTRAL	25/2020	59400.008283/2019-96	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (ELEVÇÃO DE GREIDE) DAS RODOVIAS BR-226 E BR-404 EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS-CE	CRATEÚS	75.159	04/01/21	20/01/21	20/08/22	3.089.000,00	494.332,12	215.641,82	16,00%	PARALISADO	
CE	ADM CENTRAL	20/2020	59400.008809/2019-38	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PINHEIRO, NA BR 404, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS NO ESTADO DO CEARÁ.	CRATEÚS	75.159	18/12/20	18/01/21	08/11/21	470.000,00	338.011,43	147.467,07	71,92%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	24/2020	59400.008806/2019-02	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS PROJETO EXECUTIVO E DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE FERROVIÁRIA DA FERROVIA TRONCO NORTE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ	CRATEÚS	75.159	31/12/20	03/03/21	06/11/22	4.550.000,00	793.683,54	496.085,16	14,73%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	16/2021	59400.000623/2021-55	OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA VISANDO À ELABORAÇÃO DA REVISÃO CADASTRAL DOS REMANESCENTES E CADASTROS DOS LOCAIS DAS AGROVILAS, DESVIOS DA FERROVIA E RODOVIA, BEM COMO PRODUÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS PARA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO BARRAGEM FRONTEIRAS-CE	CRATEÚS	75.159	01/10/21	11/10/21	11/04/22	1.206.607,17	943.905,31	417.878,49	78,23%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	25/2021	59400.001741/2020-08	OBJETO: PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, NO ESTADO DO CEARÁ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.	CRATEÚS	75.159	20/12/21	28/12/21	28/06/24	149.241.465,16	22.889.528,68	5.280.211,96	6.994.157,06	15,34%	EM ANDAMENTO
PB	ADM CENTRAL	04/2017	59400.000400/2016-21	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM SÃO GONÇALO, NO ESTADO DA PARAIBA-PB	SOUSA	69.723	27/01/17	14/06/17	09/03/21	26.150.199,53	24.750.910,82	2.965.661,15	819.724,57	94,65%	CONCLUÍDA
PB	ADM CENTRAL	23/2020	59400.007788/2018-52	ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS POÇÕES E BOQUEIRÃO	DIVERSOS	-	30/12/20	19/01/21	19/11/21	880.376,77	780.961,92	90.173,79	379.234,25	88,71%	EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	24/2021	59400.003342/2020-73	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS - PSB's ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES, CUREMAS/MÃE D'ÁGUA E POÇO DA CRUZ.	MAS-PB, IBIMIRIM-PE E ASS	-	16/12/21	06/04/22	05/03/23	1.363.584,01	63.928,53	63.928,53	4,69%	EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	06/2019	59412.001839/2019-84	OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO, DESTINADOS ÀS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO RAMAL PIANCÓ, COMPOSTO PELA: CAPTAÇÃO NO PISF, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EB1, ADUTORA POR RECALQUE (TRECHO EB1/SP1), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRECHO SP1/SP2), ADUTORA POR GRAVIDADE (TRECHO SP2/LANÇAMENTO), STANDPIPE 01, STANDPIPE 02 E LANÇAMENTO, LOCALIZADA NO ESTADO DA PARAIBA.	PIANCÓ (PA)	-	12/12/19	01/03/21	29/03/22	94.686.863,93	-	-	-	À INICIAR	
PB	ADM CENTRAL	27/2020	59412.001603/2019-48	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO ÁVIDOS NO ESTADO DA PARAIBA, INTEGRANTES DO PISF.	CAJAZEIRAS (PB)	12.000.000	31/12/20	03/06/21	03/10/22	1.573.000,00	911.548,27	30.489,13	66.944,87	57,95%	EM ANDAMENTO
PB	ADM CENTRAL	03/2021	59400.001513/2020-20	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM ENGENHEIRO ÁVIDOS NO ESTADO DA PARAIBA.	CAJAZEIRAS (PB)	12.000.000	25/05/21	02/06/21	01/06/22	17.672.588,51	9.061.387,14	2.312.782,55	2.937.856,57	51,27%	EM ANDAMENTO
PE	ADM CENTRAL	03/2014	59400.004272/2013-41	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTORA DO PAJEU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO E PARAIBA.	DIVERSOS	-	09/04/14	02/06/14	02/12/21	105.392.184,78	73.901.741,50	16.700.931,03	238.382,42	70,12%	EM ANDAMENTO
PE	ADM CENTRAL	14/2014	59400.004863/2013-19	AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, INCLUINDO SUPERVISÃO DA MONTAGEM E TREINAMENTO, PARA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ADUTORA PAJEU, (PE)	DIVERSOS	-	08/04/14	22/04/14	01/11/22	190.717.427,51	153.613.987,69	22.940.631,12	144.271,87	80,55%	EM ANDAMENTO
PE	ADM CENTRAL	18/2020	59400.001870/2020-98	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (PSB) E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO AS COMUNIDADES DA BARRAGEM JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	01/12/20	14/12/20	14/08/21	529.734,53	324.961,03	3.724,04	79.915,03	61,34%	EM ANDAMENTO
PE	ADM CENTRAL	14/2020	59400.001611/2020-67	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM JUCAZINHO, NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	15/12/20	29/12/20	29/12/21	29.817.187,13	24.906.026,92	4.101.663,35	968.988,30	83,53%	EM ANDAMENTO
PE	ADM CENTRAL	22/2020	59400.002741/2020-17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AJUSTES DE PROJETO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DO RAMAL TRIUNFO/SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE INTEGRANTES DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEU NOS ESTADOS PERNAMBUCO E PARAIBA.	DIVERSOS	-	29/12/20	22/01/21	22/01/22	962.833,71	907.311,41	74.715,48	94,23%	EM ANDAMENTO	
PI	ADM CENTRAL	27/2014	59400.006373/2012-76	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS - 2ª ETAPA, (PI)	PARNAIBA	153.482	17/04/12	01/10/14	30/05/21	6.861.405,40	6.853.469,58	902.016,14	85.763,13	99,88%	EM ANDAMENTO
PI	ADM CENTRAL	25/2013	59400.006510/2002-09	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS-(PI)	PARNAIBA	153.482	26/09/14	09/08/13	14/12/21	79.752.265,61	56.082.094,22	75.333.828,15	82.917,48	70,32%	EM ANDAMENTO
PI	ADM CENTRAL	09/2021	59400.004028/2020-16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, AJUSTES DE PROJETO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS (PI)	BURITI DOS LOPES, NA REGIÃO NORTE (PI)	72.000	09/07/21	24/11/21	23/07/23	3.064.453,39	1.061.822,99	37.406,53	108.486,54	34,65%	EM ANDAMENTO
RN	ADM CENTRAL	21/2012	59400.006205/2010-19	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ DO APODI-(RN)	APODI	35.874	02/08/19	14/08/13	-	242.144.425,95	59.260.111,95	11.892.862,45	334.862,70	24,47%	PARALISADO
RN	ADM CENTRAL	17/2020	59400.002360/2020-38	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIRAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	15/12/20	15/12/21	17.691.333,60	10.990.408,58	2.059.232,54	1.133.907,03	62,12%	EM ANDAMENTO
RN	ADM CENTRAL	16/2020	59400.002937/2020-10	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIRAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	18/12/20	18/12/21	1.211.538,86	1.110.068,34	15.257,44	53.338,41	91,62%	EM ANDAMENTO
RN	ADM CENTRAL	10/2021	59400.003927/2019-50	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO, DO LEVANTAMENTO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS, PLANO DE REASSENTAMENTO E CERTOH, PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM POÇO DE VARAS, MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA (RN)	CORONEL JOÃO PESSOA	4.912	19/07/21	10/09/21	09/02/22	1.024.891,99	1.024.891,99	404.389,99	100,00%	CONCLUÍDA	
VAR	ADM CENTRAL	01/2009	59400.005227/2009-28	CONCESSÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO PARA APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO ASSOCIADOS AS QUEDAS D'ÁGUA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS PCH'S	DIVERSOS	-	-	17/01/12	-	-	-	-	-	EM ANDAMENTO	
AL	CEST-AL	02/2020	-	Perfurações e instalações de poços tubulares	DIVERSOS	17.898	-	-	mai-22	R\$ 5.236.230,63	R\$ 4.406.285,59	-	-	EM ANDAMENTO	
AL	CEST-AL	03/2020	-	Perfurações e instalações de poços tubulares	DIVERSOS	8.288	-	-	mai-22	R\$ 5.737.224,58	R\$ 2.842.791,96	-	-	EM ANDAMENTO	