



FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

NOTA TÉCNICA Nº 3/2021/SEMAP/COSEG/CGLOG/DEADM/PRESI

PROCESSO Nº 25100.000588/2019-12

INTERESSADO: CGLOG/COSEG/SEMAP

1. ASSUNTO

1.1. Recebimento dos serviços referente a Ordem de Serviço 114/2020, SEI(2424243) emitida em 09/10/2020, para fornecimento e instalação de persianas novas tipo cortina rolo *box screen blackout*, acionamento manual. Tecido poliéster revestido com PVC, **Contrato n.º 68/2020**, SEI (2336781) celebrado entre a FUNASA e a Empresa **BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA**,

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

2.1. A presente Nota Técnica tem como objetivo o recebimento das persianas novas tipo cortina rolo *box screen blackout*, acionamento manual. Tecido poliéster revestido com PVC, instaladas no 5º, 8º e 9º conforme ordem de Serviço 114/2020, (SEI nº 2424243).

3. ANÁLISE

3.1. No dia 09/10/2020, foi exarada a Ordem de Serviço nº 114/2020/SEMAP (2424243), por meio da qual foi solicitada a instalação das persianas nos andares 5º, 8º e 9º, cujo prazo de entrega encerrou-se em 19/11/2020, conforme Ofício 44 (2539573);

3.2. Em 02/12/2020 a empresa solicitou a prorrogação do prazo de entrega para o dia 30/01/2021 (2572444), o qual foi atendido através do Ofício 46 (2572477);

3.3. O termo de recebimento provisório SEI (2627460) deu-se em 14/01/2021.

3.4. Em 22/03/2021, a empresa encaminhou o e-mail SEI (2783610), no qual apresentou Paulo Henrique de Jesus Gomes, portador do CPF Nº: 021.687.351-74 e RG 2575412, como Representante legal da empresa BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.

3.5. Ato contínuo, o Sr. Paulo Henrique, agendou vistoria com o Fiscal do Contrato, para entrega provisória, no dia 23 do mês de março de 2021 às 9h00min, impossibilitado de comparecer o representante, remarcou para as 14:30h do mesmo dia.

3.6. Desse modo, depois de concluída a vistoria das persianas instaladas nos 5º, 8º e 9º andares do edifício Sede da Funasa, foram exarados relatórios: Sei nº 2797536 - referente ao 5º andar; Sei nº 2797544 - referente ao 8º andar; e Sei nº 2797550 - referente ao 9º andar, contendo a localização, medidas, fotos, bem como, os ajustes a serem realizados pela empresa para que posteriormente seja realizada a emissão do Termo de recebimento definitivo.

3.7. A equipe de fiscalização do Contrato, após medição dos serviços executados, concluiu que foram instaladas 630,69 m² (metros quadrados) de persianas, nos 3 andares, totalizando o valor R\$ 51.035,53 (cinquenta e um mil, trinta e cinco reais e cinquenta e três reais).

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

4.1. Contrato n.º 68/2020 (SEI nº 2336781)

4.2. Ordem de Serviço 114/2020 (SEI nº 2424243)

4.3. Ofício 44 (SEI nº 2539573)

4.4. Relatório de vistoria 5º andar (SEI nº 2797536)

4.5. Relatório de vistoria 8º andar (SEI nº 2797544)

4.6. Relatório de vistoria 9º andar (SEI nº 2797550)

5. CONCLUSÃO

5.1. Solicito que a Empresa **BRAGAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA** seja notificada para efetivar os ajustes apontados nos relatórios supracitados, que após concluídos, passarão por uma segunda vistoria a fim do recebimento definitivo dos serviços solicitados pela Ordem de Serviço 114/2020 (Sei nº 2424243).



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Queiroz Melo, Fiscal Técnico**, em 31/03/2021, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.funasa.gov.br/consulta>, informando o código verificador **2798015** e o código CRC **237BAB33**.